


২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মধ্যে সম্পাদিত APA চুক্তির ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) অংশ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন' ২০২১) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশল উদ্দেশ্য	কৌশল উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পা দানের সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন (ক্রমগুণিতক)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারক ২০২০-২১				৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন	কম্পা নোর/মতব্য		
								জমাখারল	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিরে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
[৩] বৃত্ত পতিসম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১০	[৩.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মাণ	[৩.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মিত	ক্রমগুণিতক	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা	৯৫	৭৩	৭০	৬৮	৬৫	৬৭.৬৩		
		[৩.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[৩.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পিতলপাড়া ডিএস)	সমষ্টি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮০		
			[৩.২.২] নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহবানকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	৩০.০৬.২১	১৬.০২.২১		
			[৩.২.৩] ডিপোর ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১২.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১	১০.০৬.২১		
			[৩.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[৩.৩.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	১০০	
				[৩.৩.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএলএস এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১	০৯.০৬.২১	
			[৩.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিভিনেস সাইনালিসিং] নির্মাণ	[৩.৪.১] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১	২৯.০৩.২১	
				[৩.৪.২] বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১২	১০	৯	৮	১৫	
			[৩.৫] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	[৩.৫.১] প্রিভিনিয়ারিং সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৬০	


  
 এ.বি.এম. আরিফুর রহমান  
 উপসচিব (আইডি নং-৭৮৯৫)  
 একক ব্যবস্থাপক-৫ (সিপি-০৮)  
 ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড  
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২০২১) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	পূর্ণতা	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২০-২১ (কর্মসূচিভিত্তিক)				৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন	কম্পন কোয়ালিটি				
							অর্জন	উত্তম	উত্তম	উত্তম						
							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%					
[১] সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব পণ্যপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	৭৪	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৭	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০			
			[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৩ ও ৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭ কিলোমিটার ভায়াজিট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	
			[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াজিট ও ৩ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
			[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মজিবল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াজিট ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
			[১.১.৫] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৭ (ইলেকট্রিক্যাল এড বেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৬৫	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	
			[১.১.৬] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৮ (ব্রোডিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইনফ্রাস্ট্রাকচার) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	
			[১.১.৭] Metro Rail Exhibition & Information Center স্থাপনকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	
			[১.২.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	
			[১.২.২] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল প্রস্তুতকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	
			[১.৩.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (সিডেলিং ডিপো)	সমাপ্তি	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮০	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	
			[১.৩.২] নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	
			[১.৩.৩] ডিপোয় ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১২.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	১	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮০	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
			[১.৪.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএকএসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত			তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১
			[১.৪.৩] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত			তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১	২০.০৬.২১
[১.৫] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route নির্মাণ	১	[১.৫.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	[১.৫.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮০	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫			
[১.৫.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএকএসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত			তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১			
[১.৬] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	১	[১.৬.১] বিলি মিনিমারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	[১.৬.১] বিলি মিনিমারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮০	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫			
[১.৬.২] "বঙ্গের বঙ্গবান: মেট্রোইল" এবং "Dream Comes True: Metro Rail" নামে বাংলা ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ			তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩১.১২.২০	৩১.০১.২১	৩১.০১.২১	৩১.০১.২১	৩১.০১.২১	৩১.০১.২১	৩১.০১.২১			

১৫/০৬/২১

