

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মধ্যে সম্পাদিত APA চুক্তির ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) অংশ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২১) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন (ক্রমপুঞ্জিত)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারক ২০২০-২১				৩য় প্রান্তিক অর্জন	কম্পাঙ্ক/ মন্তব্য			
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিম্নে		
[৩] দ্রুত গতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১০	[৩.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মাণ	[৩.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মিত	ক্রমপুঞ্জিত	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬৮	৬৫			
		[৩.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[৩.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পিতলপঞ্জি ভিপিও)	সমাপ্তি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০		৬১.৪৯		
			[৩.২.২] নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহবানকৃত	তারিখ	তারিখ	১৫.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	৩০.০৬.২১						৭২.০০	
			[৩.২.৩] ডিপোর ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	তারিখ	১২.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১						১৬.০২.২১	
			[৩.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[৩.৩.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০		৮৫%	
				[৩.৩.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএলএসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	তারিখ	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১					৭৬
			[৩.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিভিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[৩.৪.১] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১			৩৫%
				[৩.৪.২] বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১২	১০	৯	৮			২৯.০৩.২১
			[৩.৫] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	[৩.৫.১] প্রিলিমিনারি স্টডি সম্পন্নকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০			৫৪

 ২০/০৬/২০২১

এ.বি.এম আরিফুর রহমান
উপসচিব (আইডি নং-৭৮৯৫)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ (সিপি-০৮)
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২১) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ (ক্রমপঞ্জীকৃত)				মাসিক প্রাপ্তিক অর্জন	বসতা কোয়ালিটি	
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চমৎ মান			
								১০০%	৯০%	৮০%	৬০%			
ডিএমটিসিএল এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] সময় সাপ্তাহী ও পরিবেশ-বান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	৭৪	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮৫	৮৫	
			[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৩ ও ৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ১টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	৯৫	৯২	৯০	৮৫	৮০	৮৫
			[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৫ (আপারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৭	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০	৬৭	৬২	৬০	৫৭	৫৬	৬২
			[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৭৫	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬২
			[১.১.৫] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৬৫	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬২
			[১.১.৬] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৮ (সোলিং-স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ) এর অগ্রগতি	সমাপ্তি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬২
			[১.১.৭] Metro Rail Exhibition & Information Center স্থাপনকৃত	সমাপ্তি	শতাংশ	৫	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৫	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯৫
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) (E/S) নির্মাণ	সমাপ্তি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৬০	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৬০
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	সমাপ্তি	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮০	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৮০
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	সমাপ্তি	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৬.০৬.২১
			[১.৫] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route নির্মাণ	সমাপ্তি	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১
			[১.৬] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	সমাপ্তি	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৫.০৬.২১	৩৫%
			[১.৭] "স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল" এবং "Dream Comes True: Metro Rail" নামে বাংলা ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ	সমাপ্তি	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৫.০৬.২১
			[২] সুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন	১	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৩১.১২.২০	১০.০১.২১	১০.০১.২১	১০.০১.২১	১০.০১.২১	১০.০১.২১	২৯.১০.২০

১০/১৫/২০২১

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২১) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন ক্রমপঞ্জীভূত	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১				৩য় প্রান্তিক অর্জন	খসড়া কোর/ মন্তব্য						
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিম্নে					
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%							
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন [১.২] শুল্কচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাপ্রার্থী/অংশীজনের অবহিতকরণ [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাপ্রার্থীদের অবহিতকরণ [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ [২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন [২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ [২.৩] সেবা সহজিকরণ [২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১.১] এপিএর সকল বৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮					২						
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১২						৯					
			[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮		২									
			[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮		৩									
			[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮		৩									
			[১.৫.১] বৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮		৩									
			[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮০		৭০									
			[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.০২.২১		১৫.০৩.২১		১৫.০৪.২১		১৫.০৫.২১		৬৪.২৪			
			[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৫.০২.২১		২৫.০৩.২১		২৫.০৪.২১		২৫.০৫.২১		০৩.০২.২১			
			[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘণ্টা	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৫০		৪০		৩০		২০		২৪.০২.২১			
[২] বার্ষিক কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রদোদনা প্রদান [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রদোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১											
			[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০		৯০		৮০			৭৫				
			[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত	ক্রমপঞ্জীভূত	%	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০		৯০		৮০							
			[৩.৩.১] ড্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	ক্রমপঞ্জীভূত	%	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৮০		৭০		৬০		৫০		৩২.৭১			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপঞ্জীভূত	%	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৫০		৪০		৩০		২৫		৮০			
			[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১৫.১২.২০		১৪.০২.২১		১৫.০২.২১		১৫.০২.২১		৯.০৯			

২০২১