

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক স্মার্ট গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৭: ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	২	৯৮	৯৭				৯৭.৭০	
				[১.১.২] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৮: রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহকৃত	শতাংশ	২	৯৮	৯৭				৯৬.৪৭	
			[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.৩] Mass Rapid Transit (Line-6) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৭০	৬৫				৪০.০৯	
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ সিপি-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫				৭৫	
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.২] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ CP-03, 07 ও 08 এর পূর্তকাজ এর দরপত্র আহ্বানকৃত	শতাংশ	৩	৯৫	৯৩				৮৭	
				[১.২.৩] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ CP-09, 10, 11 ও 12 এর দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন চূড়ান্তকরণ	শতাংশ	৩	৯৫	৯৩				০০	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৪০	৩৬				২৬.৬৪	
				[১.৩.২] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ CP-03 এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	১০০	৯০				৪৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.৩] কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ CP-06 এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮০				২০	
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route নির্মাণ	[১.৪.১] বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP অনুমোদিত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৫	২২-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি- ১০%
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route নির্মাণ	[১.৪.২] Construction Supervision Consultant নিয়োগের নিমিত্ত RFP আহবানকৃত	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ১০%
২	মেট্রোরেল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২০	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] বাড্ডা রিসিভিং সাব-স্টেশন (আরএসএস-১) এর অবশিষ্ট ৬০.৬৮ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ	৪	২০-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ২৫%

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.২] নন্দা, নতুন বাজার এবং উত্তর বাজা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ২৫%
				[২.১.৩] পিতলগঞ্জ ডিপোর ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ নির্মাণ এবং জেট ফুয়েল ডিপোর সঙ্গে মেট্রোরেল ডিপোর সীমানা সমন্বয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	৪	২৩-০৬-২০২৫	২৪-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ২০%
			[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.৪] কমলাপুর, রাজারবাগ, মালিবাগ ও রামপুরা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	৪	২০-০৬-২০২৫	২২-০৬-২০২৫					এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৩০%
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত মেইন লাইন ও স্টেশনসমূহের কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ০৬টি এলএ কেইস এর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	৪	৯০	৮০				৪০	
৩	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	৫	১০০	৯০				৩৫	
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	১০০	৯০					১০৫
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.২] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৫	০৬	০৫				১	

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	নির্মিত মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নবনিযুক্ত জনবলকে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০	[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] পরিচালন অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৫০	৪০				১২৬	
			[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.২] রক্ষণাবেক্ষণ অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৪০	৩০				২৪	
							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য