

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মধ্যে সম্পাদিত APA চুক্তির ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) অংশ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন ক্রমপঞ্জিত	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২০-২১					১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	খসড়া কোর/ মন্তব্য	
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬৮	৬৫		
[৩] দ্রুত গতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১০	[৩.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মাণ	[৩.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মিত	ক্রমপঞ্জিত	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা	৯৫	৯৩	৯০	৬৮	৬৫			
		[৩.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[৩.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পিতলপঞ্জ ডিপো)	ক্রমপঞ্জিত	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৯৫	৯০	৬৫	৬০			
			[৩.২.২] নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	৩০.০৬.২১			
			[৩.২.৩] ভিপিওর ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১২.০৬.২১	১৫.০৬.২১	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১			
			[৩.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[৩.৩.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিত	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৯৫	৯০	৬৫	৬০		
			[৩.৩.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএলএসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	২০.০৬.২১	২২.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১			
			[৩.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিভিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[৩.৪.১] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৮.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১	২৮.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
			[৩.৪.২] বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিত	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১২	১০	৯	৮			
			[৩.৫] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	[৩.৫.১] প্রিলিমিনারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	শতাংশ	শতাংশ	১	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন ক্রমপঞ্জীকৃত	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ (ক্রমপঞ্জীকৃত)				১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	খসড়া কোড/ মন্তব্য		
								অসাধারণ	প্রাপ্ত উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিচে	
								%১০০	%১০০	%১০০	%১০০	%০			
ডিএমটিসিএল এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] সময় সশ্রমী ও পরিবেশ-বান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০			
				[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৩ ও ৪ উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১.১.৭ কিলোমিটার ভায়াজাঙ্ক ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াজাঙ্ক ও ৩ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৮	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াজাঙ্ক ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.১.৫] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.১.৬] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৮ (রোলিং স্টক রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ) এর অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.১.৭] Metro Rail Exhibition & Information Center স্থাপনকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	৫	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.২.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.২.২] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল প্রত্যুত্তকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.৩.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (সিডলগঞ্জ ডিপো)	সমষ্টি	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.৩.২] নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
				[১.৩.৩] ডিপোর ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	০০		
[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	৩	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[১.৪.২] ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য সিএলএসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত				তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[১.৪.৩] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত				তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[১.৪.৪] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত				তারিখ	তারিখ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[১.৪.৫] বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সম্পন্নকৃত				সমষ্টি	শতাংশ	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[১.৫] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	২	[১.৫.১] "খয়ের বাস্তবায়ন: সেন্ট্রেল" এবং "Dream Comes True: Metro Rail" নামে বাস্তব ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ	[১.৫.১] "খয়ের বাস্তবায়ন: সেন্ট্রেল" এবং "Dream Comes True: Metro Rail" নামে বাস্তব ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ	সমষ্টি	শতাংশ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০					
[১.৫.২] "খয়ের বাস্তবায়ন: সেন্ট্রেল" এবং "Dream Comes True: Metro Rail" নামে বাস্তব ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ				তারিখ	তারিখ	২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০				
[২] মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন	১		[২.১.১] মিনি পুস্তিকা প্রকাশকৃত	তারিখ	তারিখ	১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	১০০	১০০					

১

