

প্রকল্প ভিত্তিক পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

প্রকল্পের নাম : "বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম চৌধুরী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, স্থাপন" প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা :ঃ বস্ত্র অধিদপ্তর

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত।

প্রাকল্পিত ব্যয় :ঃ ৩৩,৯৩৫১ লক্ষ টাকা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি ৪৮-৭.০০ লক্ষ টাকা

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	রাজস্ব ব্যয়																			
১	কর্মকর্তার বেতন	২৬.৪৩	০.০০	৮.৭৭	১.৮২%	০.০০														
২	কর্মচারীর বেতন	১০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৩	যাতায়াত ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৪	শিক্ষা ভাতা	০.০০	০.০০	৪.২০	০.০৫%	০.০০														
৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১৮.২৫	০.০০	০.৭৪	০.৯৯%	০.০০														
৬	চিকিৎসা ভাতা	১.০৮	০.০০	০.৩৬	০.০৭%	০.০০														
৭	মোবাইল ভাতা	০.৩৬	০.০০	০.২২	০.০২%	০.০০														
৮	টেলিফোন নগাদায়ন ভাতা	০.৮৩	০.০০	৭.২০	০.৬০%	০.০০														
৯	উৎসব ভাতা	৬.০৯	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
১০	স্বাস্থি বিনোদন ভাতা	১.০৭	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
১১	আপায়ন ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
১২	আপায়ন ব্যয়	২.০০	০.৫৯	১.০০	০.২১%	০.০০														
১৩	সম্মানী	৮.০০	১.৭৫	২.৫০	০.৫১%	০.০০														
১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৬১	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
১৫	অফিস ভবন ভাড়া	১২.৬০	০.০০	৪.৩১	০.৮৯%	০.০০														
১৬	নিবন্ধন ফি	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														


 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (সি) বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালক (সি) বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালক (সি) বাংলাদেশ সরকার

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিজিটাল অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিসিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৭	বিদ্যুৎ	২.৫০	০.০০	০.৮৪	০.২৭%	০.০০													
১৮	ফ্যাক্স এবং ইন্টারনেট	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
১৯	টেলিফোন	১.০০	০.০০	০.৩৪	০.০৭%	০.০০													
২০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪.০০	১.১১	২.০০	০.৪২%	০.০০													
২১	অত্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৯.০০	৪.৮০	৩.০০	০.৬২%	০.০০													
২২	আউট লোর্সিং জনবলের বেতন	১৭.৬৩	১.৬০	৬.০০	১.২৩%	০.০০													
২৩	যাতায়াত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
২৪	কম্পিউটার সামগ্রী	২.০০	০.৩০	১.০০	০.২১%	০.০০													
২৫	স্ট্যাম্প ও সীল	০.২০	০.০০	০.২০	০.০২%	০.০০													
২৬	অন্যান্য মনিহারি	৫.০০	২.৫৮	২.৬০	০.৫৫%	০.০০													
২৭	যুগ্ম ও বাধাই	২.০০	০.৪৯	০.৭৫	০.১৫%	০.০০													
	পরিবহন ব্যয় (শাইক্রেবাস ভাড়া)	৫৪.০০	৫.০৯	১৮.০০	৩.৭০%	০.০০													
২৮	শেতু ও টোল	১.০০	০.১৪	০.৬০	০.১২%	০.০০													
৩০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	৯.০০	০.০০	৩.০০	০.৬২%	০.০০													
	মোট রাজস্ব	১৯৬.৯৩	১৪.৭৫	৬১.০০	১২.৫৩%	০.০০													
৩১	মূলধন ব্যয়				০.০০%														
৩২	বই এবং সাময়িকী	৯.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৩৩	যন্ত্রপাতি এবং লাভ সামগ্রী	১১৭.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													

স্বাক্ষরিত: ১৫ জুলাই ২০২৪
 (স্বাক্ষরিত: ১৫ জুলাই ২০২৪)
 (স্বাক্ষরিত: ১৫ জুলাই ২০২৪)

৫

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ২৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৫	প্রকল্প অফিস সরঞ্জামাদি	৬.৪৫	৬.৩৫	০.০০	০.০০%	০.০০													
৩৬	পি ডি অফিস আসবাবপত্র	৪.৯৭	৪.৯০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৩৭	আসবাবপত্র (ইনস্টিটিউট)	১০৮.১৬	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
	উপমোট =	২৪৭.০২	১১.২৫	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪০	ছাত্রাবাস	০		০.০০	০.০০%	০.০০													
৪১	ছাত্রাবাস	০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪২	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪৩	অফিসার ডরমেটরী	০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪৪	স্টাফ ডরমেটরী	০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪৫	আবাসিক উপমোট=	০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪৬	জমি অধিগ্রহণ	২২৯.৪	০	৬২.০০	১২.৭৩%	৬২.০০													
৪৭	উপমোট =	২২৯.৪	০	৬২.০০	১২.৭৩%	৬২.০০													
	ভূমি উন্নয়ন	৩৯.৪২		০.০০	০.০০%	০.০০													
	একাডেমিক কাম	২২৩৪.৭৫		৬৬৪.০০	৭৪.৭৪%	৬৬৪.০০													
৪৮	স্কিনিং শেড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৪৯	উইডিং শেড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
	ডাইং শেড	০.০০		০.০০	০.০০%	০.০০													
৫০				০.০০	০.০০%	০.০০													
৫১	ওয়াকসপ কাম লাইব্রেরী	০.০০	০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৫২	গেট (সেট্টার বক্স সহ)	০.০০		০.০০	০.০০%	০.০০													

জুন ২৫ এ সমাপ্ত হবে না

স্বাক্ষরিত:
 (স্বাক্ষরিত)
 ১৫ জুলাই ২০২৪

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিজিটাল অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিসিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শতা মাত্রা %	২০২৪-২৫ জুলাই- ২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার পুকুর সহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	৪	৫	০৫	১১	২৫	০৫	৪৫	০৫	১৫	২০২৫	২০২৫	২০২৫	২০
৬২	বাহি পয়ঃনিকাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	৩৬.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৬৩	ডিপ টিউবওয়েল	১৩.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৬৪	বাউজারী ওয়াল	১২৯.২১	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৬৫	উপমোট=	২৪২.৫৯	০.০০	৩৬৪.০০	৭৪.৭৪%	০.০০													
৬৬	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	৪২.১১	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৬৭	লাইটনিং কন্ডাক্টর	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৬৯	এসি	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭০	অডিও ভিজুয়াল ও সিসি টিভি	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭১	উপমোট=	৪২.১১	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
	অগ্নিনির্বাপক	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭২	ইউটেনসিল	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭৩	সোলার পেনেল	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
	শিক্ষা উপকরণ	০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭৪	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	৩১.৩১	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	৩৩.২৮	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭৫	উপমোট=	৬৪.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০													
৭৬	মোট মূলধন:	৩২৯৬.৫৮	১১.২৫	৪২৬.৪৮	৮৬.৮৪%	০.০০													
৭৭																			

স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই- ২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭৭	মোট (ক + খ)	৩৩৯৩.৫১	২৬.০০	৪৮৭.০০	১০০.০০%	০.০০													

Handwritten signature

(এ. কে. এম রাজিবুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)

“বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম চৌধুরি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন, প্রকল্প

বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৬৭৪০৯৩৬৮১

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২৪
স্বাক্ষর: এম. এ. রাজিবুর রহমান
পরিচালক (অ: দা:)

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২৪
স্বাক্ষর: এম. এ. রাজিবুর রহমান
পরিচালক (অ: দা:)

Annual Procurement Plan (Revised): FY 2024-2025

Budget : Development

Ministry/ Division : **Ministry of Textiles and Jute**
 Agency : **Department of Textiles**
 Procuring Entity Name & Code : **Office of the Project Director code- 224381400**
 Project/ Programme Name & Code : **Establishment of Bir Muktiyodha Nazrul Islam Chowdhori Textile Vocational Institute.**

Package No	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Processes	Not Used in GOOS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval for Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Academic cum Administrative Building	no	1	OTM	PD	GO B	2234.75	Planned Dates		01-09-24	01-10-24	09-12-24	23-11-24	29-11-24	12-12-24	70 Days	12 Months
								Planned Days		-	28 days	08 days	14 days	06 days	14 days		
								Actual Dates		-							
Total value of Procurement of Goods							2234.75										

১৯৯৬ সালের ১১ নং আইন (১৯৯৬ সালের ১১ নং আইন)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়)
 "বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজরুল ইসলাম চৌধুরী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

১৯৯৬ সালের ১১ নং আইন (১৯৯৬ সালের ১১ নং আইন)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়)
 "বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজরুল ইসলাম চৌধুরী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প