

প্রকল্পের নামঃ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা
 সোয়াদকল
 প্রাকল্পিত ব্যয়
 চলতি অর্থবছরের ব্যয়

শীর্ষ মুকারি ব্যয় টেক্সটাইল (জাকেশনাল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (১ম পর্যায়)) "শীর্ষক প্রকল্প
 বহু অধঃসূত্র, ঢাকা
 জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫
 ৩৩৭১.২৩ লক্ষ টাকা
 ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	অর্থের নাম	অনুমোদিত আনুমানিক অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্পের শীর্ষ থেকে ১৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত কামপূর্ণিত অর্থপত্র	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এতিমানে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই পর্যন্ত অর্থপত্র (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই পর্যন্ত অর্থপত্র	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মন্তব্য	
১)	প্রাকল্প শীর্ষ:																			
৩১১১১০১	মূল বেতন (প্রতিভার)	২৬.৪২	০.০০০	২.০০	২.১৩%	০.০০														প্রকল্প
৩১১১১০২	মূল বেতন (কোচাঙ্গী)	২.০৬	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														অতিরিক্ত
		৪৫.৪৮	০.০০	২.০০	১.১৩%	০.০০														কর্তৃপক্ষ
আলাদা																				
৩১১১১০৩	পারিভ্রাজ্য	২.০৮	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														বিহার বেতন
৩১১১১০৬	শিক্ষা ভাতা	০.৭২	০.০০	০.২০	০.০৩%	০.০০														অতিরিক্ত
৩১১১১০৭	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২৮.২৫	০.০০	৫.০০	০.৬৩%	০.০০														ভাড়া
৩১১১১০৯	টিকিঙ্গা ভাতা	২.০৮	০.০০	০.২৫	০.০৩%	০.০০														প্রদেয়
৩১১১১১২	সেবাক ভাতা	০.৫৪	০.০০	০.২৫	০.০৩%	০.০০														হরদা
৩১১১১১৩	আধিকার টিকিঙ্গা নগরায়ণ ভাতা	০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৩১১১১১৪	টিকিঙ্গা ভাতা	৬.০৬	০.০০	২.০০	০.২৫%	০.০০														
৩১১১১১৬	প্রাণি ও টিকিঙ্গা ভাতা	২.০৭	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৩১১১১১৭	নব্বই ভাতা	০.৬১	০.০০	০.২০	০.০৩%	০.০০														
৩১১১১১৮	বিশেষ পরিচর্যা	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
		৩১.১৬	০.০০	৮.১৫	১.০১%	০.০০														
প্রশাসনিক ব্যয়																				
৩১১১১১১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	০.৫০	০.২২	০.৫০	০.০৫%	০.০০														
৩১১১১১২	প্রশাসনিক ব্যয়	২.০০	০.৪৭	০.৪০	০.১১%	০.০০														
৩১১১১১৩	বিদ্যুৎ	২.০০	০.০০	০.৫০	০.০৬%	০.০০														
৩১১১১১৭	ইন্টারনেট/ফোন	২.০০	০.২৪	০.৫০	০.০৪%	০.০০														
৩১১১১১৮	টিকিঙ্গা	২.০০	০.০০	০.২৫	০.০৩%	০.০০														
৩১১১১১৯	বিজ্ঞাপন	৫.০০	০.৭৫	২.৫০	০.০৩%	০.০০														
৩১১১১২৫	প্রদেয় ভাড়া	৮.০০	০.০০	৪.০০	০.৫০%	০.০০														
৩১১১১৩৩	আইসিআই	১০.২২	০.২০	৫.০০	০.৬৩%	০.০০														
		৩২.৭২	১.৭৮	১০.৫৫	১.৭৩%	০.০০														
শীর্ষ চার্জ - কুশিন্দা																				
৩১১১১৩৪	এক্সিকিউশন ফি	০.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৩১১১১৩৬	পাতি ভাড়া (সাইকোবাস)	৩৬.০০	০.০০০	৮.০০	১.০০%	০.০০														
		৩৬.৫০	০.০০	৮.০০	১.০০%	০.০০														
অভ্যন্তরীণ স্থান ও বন্দী																				
৩১৪৪১০১	স্থান ব্যয়	৭.০০	০.৬২০	২.৫০	০.৩১%	০.০০														
স্থান ও স্থানীয়																				
৩১৪৪১০২	কম্পিউটার সামগ্রী	২.০০	০.৭১	১.০০	০.১৩%	০.০০														
৩১৪৪১০৩	স্থান ও স্থানীয়	২.০০	০.৭১	০.৬০	০.০৮%	০.০০														
৩১৪৪১০৪	কীল্ড ও কাগজ	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৩১৪৪১০৫	অন্যান্য স্থানীয়	৫.০০	১.৬৮	১.২৫	০.১৭%	০.০০														
		৮.৫০	৩.২৬	৪.৫৫	০.৫১%	০.০০														
৩১৪৭১০৬	কমিটির সম্মেলন (৫০০ জন)	৫.০০	১.৮৩	২.৪০	০.৩১%	০.০০														
৩১৪৮১০৪	পেটিংস রক্ষণাবেক্ষণ	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
	(ক) মোট প্রাকল্প =	১৬৫.৩৬	৭.৪৯	৪১.০০	৬.১৩%	০.০০														

স্বাক্ষরিত
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক

স্বাক্ষর

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম : শহীদ সুকান্ত বাবু টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
বাস্তবায়নাধীন সংস্থা : বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা
মোয়াদকাল : জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সংশোধিত)
প্রাকল্পিত ব্যয় : ৩৩৭১.২৩ (১ম সংশোধিত)
অর্থ বছর : ২০২৪-২৫

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ইমেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম মোবাইল নং এবং ইমেইল।	মন্তব্য
১। একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ বিকিং				
	পাইলিং	মোঃ হুমায়ুন কবির, প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ) মোবাইল: ০১৭১৫-৮১২৯১৫	জনাব মোঃ ফয়সাল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল গণপুর্ন বিভাগ, বরিশাল ০১৭১৫৮৫৪৭৩৮	
	গ্রেট বিম	ই-মেইল: pd.gournadi.najirpur.tvi@gmail.com	ই-মেইল: ee_bari@pwd.gov.bd	
২। ভূমি উন্নয়ন				
	মাটি ভরাট	মো: শামীমুর রহমান, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ই-মেইল: pd.gournadi.najirpur.tvi@gmail.com মোবাইল: ০১৭৩৭-২৬৬৯৯৭		
৩।	বহিঃপানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন	মোঃ হুমায়ুন কবির, প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ) মোবাইল: ০১৭১৫-৮১২৯১৫ ই-মেইল: pd.gournadi.najirpur.tvi@gmail.com		

সেওয়ান মোঃ হুমায়ুন কবির, জেলা প্রকৌশলী
সহপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
স্বয়ং পরিচালিত
স্বয়ং পরিচালিত
স্বয়ং পরিচালিত
স্বয়ং পরিচালিত
স্বয়ং পরিচালিত

প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
গৌরনদী স্থাপন
শহীদ সুকান্ত বাবু টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট
গৌরনদী স্থাপন

Annual Procurement Plan as per ADP
Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report (Goods)
FY : 2024-2025

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Department of Textiles
 Procuring Entity : Public Works Department
 Project Name : Establishment of Shahed Shukanta Babu Textile Vocational Institute, Gournadi Project (1st Revised)

Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process		Advertise Procurement (if applicable)	Invite/Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
								Planned Dates	Actual Dates										
1	Office equipment (PD Office)	Set	06	RFQ	PD	GoB	250	Planned Dates	01.07.24		11	12	13	14	15	16	17	18	
								Planned Dates	29.07.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	01.07.24										
								Actual Dates											
2	Furniture (PD Office)	Set	15	RFQ	PD	GoB	1.00	Planned Dates	01.07.24										
								Planned Dates	29.07.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	01.07.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	29.07.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	08.08.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	22.08.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	29.08.24										
								Actual Dates											
								Planned Dates	07										
								Actual Dates											
								Planned Dates	59 days										
								Actual Dates											
								Planned Dates	15 Days										
								Actual Dates											

সিগনাম সোডা ড্রিঙ্গিং সিস্টেম, এলজিবি
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 স্ব. ও পট মহালয়
 গাজিপুর-১০০১০১

(Md. Hamayun Kabir)
 Project Director (Addl. Charge)
 E-mail: pd.gournadi.najirpur.twi@gmail.com


০৯/০৯/২৪

Annual Procurement Plan as per ADP
Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report (Works)
FY: 2024-2025


Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Department of Textiles
 Procuring Entity : Public Works Department
 Project Name : Establishment of Shaheed Shukanta Babu Textile Vocational Institute, Gournadi Project (1st Revised)

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in lakh TK.	Time Code for Process		Advertisment	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	Rain water harvesting	-	-	OTM	PWD	GoB	20.00	Planned Dates	10	-	11	12	13	14	15	16	17	12 months
								Actual Dates	16-07-24		13-08-24	28-08-24	15	14	20-09-24	29-09-24		
2	Academic Cum Administrative Building (4-st Bldg with 4-st Foundation)	Sqm	5014.74	OTM	PWD	GoB	662.91	Planned Dates	10	-	11	12	13	14	15	16	84 days	12 months
								Actual Dates	15-07-24		16-08-24	05-09-24	20	14	30-09-24	08-10-24		
3	Land Development	acore	1	OTM	PWD	GoB	64.59	Planned Dates	10	-	11	12	13	14	15	16	74 days	12 months
								Actual Dates	16-07-24		13-08-24	28-08-24	15	14	20-09-24	29-09-24		


 (Md. Hamayun Kabir)
 Project Director (Addl. Charge)
 E-mail: pd.gournadi.najirpur.tvi@gmail.com

সি.জে.এ. মোঃ আব্দুল সালাম, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 মহাপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক


 29/09/2024