

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

প্রকল্পের নাম : "লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র আবিদগুর, ঢাকা।
 মেয়াদ কাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৫৩৬.৩৫ লক্ষ টাকা
 চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৯৬৪.০০ (রাজস্ব=২৫.০০ লক্ষ + মূলধন=৯৩৯.০০ লক্ষ) লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টে ম্বর/২৪	অক্টো/ ২৪	নভে/ ২৪	ডিসেম্ব/ ২৪	জানুয়/ ২৫	ফেব্রু/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল /২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মাস্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	রাজস্ব ব্যয়																		
১	কর্মকর্তার বেতন	৪৫.০০	২.০০	০.৯০	০.০০	১০০%													
২	কর্মচারীর বেতন	০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
৩	দায়িত্ব ভাতা	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
৪	যাতায়াত ভাতা	০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
৫	শিক্ষা ভাতা	১.০০	০.১৫	০.০০১	০.০০	১০০%													
৬	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২২.৫০	১.৫০	০.৩৪	০.০০	১০০%													
৭	চিকিৎসা ভাতা	১.৩৫	০.২০	০.০০২	০.০০	১০০%													
৮	মোবাইল ভাতা	১.০০	০.১৫	০.০০১	০.০০	১০০%													
৯	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২.০০	০.৩০	০.০০৬	০.০০	১০০%													
১০	টিফিন ভাতা	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
১১	উৎসব ভাতা	১০.০০	০.৬০	০.০৬	০.০০	১০০%													

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ এলজিসি
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুটুগঞ্জ)

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টে ম্বর/ ২৪	অক্টো/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল /২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য	
১২	ভারটাইম ভাতা	৩.০০	০.৮০	০.০২%	০.০০	১০০%														
১৩	শান্তি বিনোদন ভাতা	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
১৪	আপ্যায়ন ভাতা	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
১৫	সম্মানি ভাতা	১২.০০	১.৩০	০.১৫%	০.০০	১০০%														
১৬	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.০০	০.৩৩	০.০৩%	০.০০	১০০%														
১৭	বিশেষ সুবিধা	৫.০০	০.২০	০.০১%	০.০০	১০০%														
১৮	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	১.০০	০.১৭	০.০১%	০.০০	১০০%														
১৯	আপ্যায়ন ব্যয়	১.০০	০.৮৪	০.০৮%	০.০০	১০০%														
২০	হায়ারিং চার্জ	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
২১	সাকুল্য বেতন	৩৮.১২	২.৫৫	০.৬৭%	০.০০	১০০%														
২২	বিদ্যুৎ	২.৫০	০.৩৪	০.০৮%	০.০০	১০০%														
২৩	পানি	১.০০	০.২০	০.০২%	০.০০	১০০%														
২৪	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	১.০০	০.৩০	০.০৩%	০.০০	১০০%														
২৫	টেলিফোন	১.৫০	০.২৫	০.০৩%	০.০০	১০০%														
২৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮.০০	১.০০	০.০৮%	০.০০	১০০%														
	অফিস ভাড়া	২৩.০০	১.০০	০.০২%	০.০০	১০০%														
২৭	যাতায়াত ব্যয়	১.৫০	০.৫০	০.০৭%	০.০০	১০০%														
২৮	আউটসোর্সিং	২১.০০	২.৫০	০.১২%	০.০০	১০০%														

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বহু ও পাবনা মহাপরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রক্ষণ মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য	
২৯	রেজিস্ট্রেশন ফি	১.৫০	০.৫০	০.০৭%	০.০০	১০০%														
	বীমা	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
৩০	সেতু ও সড়কের টোল	০.৫০	০.২০	০.০১%	০.০০	১০০%														
৩১	প্রশিক্ষণ	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
৩২	জ্বালানী	১৬.০০	১.৭৫	০.২৮%	০.০০	১০০%														
৩৩	আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ	৭.০০	১.০০	০.০৭%	০.০০	১০০%														
৩৪	কম্পিউটার সামগ্রী	১.০০	০.৩৫	০.০৩%	০.০০	১০০%														
৩৫	স্ট্যাম্প ও সিল	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
৩৬	অন্যান্য মনিহারি	১৬.০০	১.০০	০.১৬%	০.০০	১০০%														
৩৭	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
৩৮	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
৩৯	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪.৫০	১.০২	০.০৪%	০.০০	১০০%														
৪০	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১৮.০০	১.০০	০.১৮%	০.০০	১০০%														
৪১	ভূমি উন্নয়ন কর	১.০০	১.০০	০.০১%	০.০০	১০০%														
	ক) মোট রাজস্ব =	২৯৫.৬৩	২৫.০০	৩.৮৭%	০.০০	১০০%														

বিঃদ্র: প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হবে।

মেয়াদ মোট হওয়ার সমাদ, এলসিপি
মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বর ও পটি মন্ত্রণালয়
বর ও পটি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাকালিত ব্যয়	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরে এতিপিতে বরাদ্দ	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের পুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আপস্ট/	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টো%	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল /২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	মূলধন ব্যয়:																			
১	ছাত্রাবাস (২০০ বেডের) (৪ তলা ভিত্তের উপর ৪ তলা ভবন)	১১৮৮.৪৬	১০০.০০	০.১১ %	০.০০	৯৫%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২	ছাত্রাবাস (১০০ বেডের) (৪ তলা ভিত্তের উপর ৪ তলা ভবন) (প্রতি ফ্লোরে কিচেন ও লাক্স) ১৪৮৬	৬৮৫.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৩	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ভবন)	১০১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	৭৭%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৪	অফিসার ডরমেটরী (৪ তলা ভিত্তের উপর ৪ তলা ভবন)	৩৯৭.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৫	স্টাফ ডরমেটরী (৬ তলা ভিত্তের উপর ৩ তলা ভবন)	২৭৫.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	৮০%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৬	পুঁজি উন্নয়ন	১৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৭	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভ বিল্ডিং (৬ তলা ভিত্তের উপর ৬ তলা ভবন নিষ্কটসহ)	১৪৮.৬৮	১০০.০০	০.১৪ %	০.০০	৯৩%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৮	স্পোর্টস গার্ড (কটন ও জুট) (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ভবন)	৯৩০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৯	উইডিং শেড (উইডিং ও দাঁটিং) (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ভবন)	৯০১.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
১০	ডাইং শেড (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ভবন)	৪৪৫.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
১১	ওয়ার্কসপ কাম লাইব্রেরী (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ভবন)	৩৫৮.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	৯৬%														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
১২	গেট (সেট্রি বক্সসহ)	২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														জুন/২৫ সমাপ্ত হবে

সেওয়ান মোঃ আব্দুল সাদ্দিক, এনজিনি
য়ারিং অফিস (অতিরিক্ত সচিব)
বক্স অফিসার
বক্স ও গাট মঞ্জুর
পাশাপাশী স্বাক্ষর

A

বক্স অফিসার
বক্স ও গাট মঞ্জুর
পাশাপাশী স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরে এতিপিতে বরাদ্দ	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২২ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর গেজে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য
১৩	সাব-স্টেশন বিস্তার	৩১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													হবে
১৪	গেজেজ (সাইকেল সেতসহ)	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%													ডিসেম্বর/২৪ সমাপ্ত হবে
১৫	মসজিদ (১ তল ভিত্তির উপর ১ তলাত বন)	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে না।
১৬	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
১৭	ভিজিটাল সার্ভে, সফেল চেস্ট, লোড চেস্ট, মোটোরিসাল চেস্ট	১৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													
১৮	ডিজাইন এন্ড ড্রইং, প্রিপারেশন টেডার ডকুমেন্ট, টেন্ডার অনারিয়াস, নিউক পেম্পার সিস্টেম, গ্রাইজার কালেকশন ইত্যাদি	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													
১৯	শহীদ মিনার	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৩%													ডিসেম্বর/২৪ সমাপ্ত হবে
২০	ইন্টারনালরোড ও এপ্রোচারোড	১৪১.৬১	৫০.০০	৭০.৮ %	০.০০	৭৫%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২১	ডেন এবং আরসিসি বস্তু-কালভার্ট	১১৩.৬০	৫০.০০	০.৫৬ %	০.০০	৭০%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২২	সুয়েজ ও সুয়ারেজে ডিজপোজাল	৬৫.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													ডিসেম্বর/২৪ সমাপ্ত হবে
২৩	বহিঃস্থ নিষ্কাশন এবং পল্লীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	৮৯.৯৭	৪০.০০	০.৩৫ %	০.০০	৭৫%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২৪	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার পুকুরসহ	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে

নিওমান মোঃ আব্দুল মান্নান, এলজিপি
মহাপরিচালক (সিভিল)
আবুল কালাম আজাদ
১৫/০৬/২৪

৫

মহাপরিচালক (সিভিল)
আবুল কালাম আজাদ
১৫/০৬/২৪

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুমায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	অগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য
২৫	আয়রন রিমুভাল প্লান্ট	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (বাউভারী ওয়াল ও রিটেনিং ওয়াল)	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২৭	যানবাহন (মাইক্রোবাস ১টি)	৪২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
২৮	কম্পিউটার অফিস এবং শিক্ষা সরঞ্জাম	৫৫.৯৮	৮০.০০	০.৪৪ %	০.০০	০.০০													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
২৯	টেলি কমিউনিকেশন সামগ্রী	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৩০	বহিঃবিদ্যুতায়ন	২৩৫.৩২	৪০.০০	০.৯৪ %	০.০০	৯৬%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৩১	সোনার গানের	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													
৩২	লাইটনিং কন্ডাক্টর	৩৭.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													
৩৩	অন্যান্য ইকুইপমেন্ট	৫৫.০০	২০.০০	০.১১%	০.০০	২০%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৩৪	জেনারেটর	৪০.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	৮০%													ডিসেম্বর/২৪ সমাপ্ত হবে
৩৫	যন্ত্রপাতি এবং লোকসামগ্রী	২৪৯৩.২৯	৪৫৯.০০	০.২৪ %	০.০০	২০%													জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৩৬	অগ্নিনির্বাপক	১২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%													
৩৭	বই এবং সাময়িকী	৩৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	৮০%													ডিসেম্বর/২৪ সমাপ্ত হবে
৩৮	আসবাবপত্র	২০৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%													

স্বাক্ষরিত
মহাপ্রকল্প পরিচালক
নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়ন, এনজিও
স্বাক্ষরিত
মহাপ্রকল্প পরিচালক
নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়ন, এনজিও

৫

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫	মাসব্যয়
৪০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০												জুন/২৫ সমাপ্ত হবে
৪১	জমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	২১৪.১৬	০.০০	০.০০	১০০%													
	খ) মোট মূলধন=	১১২৪০.৭২	৯৩৯.০০	৯৬.১৩%														
	সর্বমোট (ক+খ)=	১১৫৩৬.৩৫	৯৬৪.০০	১০০%														

বিঃদ্র: প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধনিত ডিপিপি অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হবে।



M. M. ২৫/১২/২৪
(মোঃ আসাদ উল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোনঃ ৫৫০১১৯২০

মেয়াদ মোঃ আব্দুল সাদ্দ, এককি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বা অধিদপ্তর
বা ও পিটি মহাপরিচালক
বা ও পিটি মহাপরিচালক

মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম : লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারি সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
 মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৮ খ্রি. হতে জুন/২০২৪ খ্রি.
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৫৩৬.৩৫ লক্ষ টাকা
 অর্থ বছর : ২০২৪-২৫

ক্র. নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১। ছাত্র হোস্টেল				
	টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
	এলমুনিয়ামের কাজ			
	রংয়ের কাজ			
	ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
	ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			
২। ছাত্রী হোস্টেল				
	টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
	এলমুনিয়ামের কাজ			
	রংয়ের কাজ			
	ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
	ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			

স্বাক্ষরিত হয়েছে মোঃ আসাদ উল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) এর অধিভুক্ত দায়িত্বে।
 ৩৩ পাট স্মরণীয়
 ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk
 মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর।
 ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮
 ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com

৩। প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার		মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
এলমুনিয়ামের কাজ			
রংয়ের কাজ			
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			
৪। অফিসার্স ডরমিটরী ভবন			
টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk		
এলমুনিয়ামের কাজ			
রংয়ের কাজ			
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			
৫। একাডেমিক কাম এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন			
টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
এলমুনিয়ামের কাজ			
রংয়ের কাজ			
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			
৬। স্পিনিং শেড			
টাইলস এন্ড ফিটিংস	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com	
এলমুনিয়ামের কাজ			
রংয়ের কাজ			
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই			
ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন			

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
মোঃ আসাদ উল্লাহ
ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০
ই-মেইল:
asadusaker@yahoo.co.uk

মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম,
মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর।
ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮
ই-মেইল:
gearmyrangpur@gmail.com

২২। বৃক্ষরোপন	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com
২৩। সোলার প্যানেল	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com
২৪। লাইটনিং কন্ডাকটর	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com
২৫। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com
২৬। ইউটিনসিল	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk
২৭। জেনারেটর	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মেজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোঃ আসাদ উল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৭৯০০
ই-মেইল:
asadusaker@yahoo.co.uk


৪১

২৮। আরবন রিমুভাল প্ল্যান্ট

	মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন: ৫৫০১১৯২০ ই-মেইল: asadusaker@yahoo.co.uk	মোঃ ইশতিয়াক আল-আজম, মোজর, জিই (আর্মি) রংপুর। ফোন: ০১৭৬৯-৬৬৩০৪৮ ই-মেইল: gearmyrangpur@gmail.com
--	---	---

মহাপরিচালক,
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনসিপি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(মোঃ আসাদ উল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোন: ৫৫০১১৯২০

Annual Procurement Plan : FY 2024-2025

Ministry of Textiles and Jute
 Department of Textiles
 Establishment of Lalmonirhat Textile Institute & 4112304, 4112314, 3211127

Procurement Item Name & code

Procurement Item Name & code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	-	-	-	-	-	0	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Procurement						0										

Budget : Revenue


Annual Procurement Plan : FY 2024-2025

Ministry of Textiles and Jute
 Department of Textiles
 Establishment of Lalmonirhat Textile Institute.

Procurement Item Name & code

Procurement Item Name & code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	-	-	-	-	-	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Procurement						-										

দিত মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
 মাদান সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।


 ডেপুটি সচিব (ক্রয়) জাতিসংঘ সান্দা, কলকাতা
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 ক্রয় ও পাট মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan: FY 2024-25

Budget : Revenue

: Ministry of Textiles and Jute
: Department of Textiles
: 224147900

: Establishment of Lalmonirhat Textile Institute Project

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
NOS	4	OTM	PD	GOB	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Planned Dates	-	02/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	20/11/2024	04/12/2024	65 Days	180 days
LS	1	OTM	PD	GOB	20.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Planned Dates	-	02/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	20/11/2024	04/12/2024	65 Days	180 days
LS	264	OTM & RFQ	MOTJ	GOB	2997.38	Planned Dates	-	02/10/2024	10/11/2024	25/11/2024	07/12/2024	21/12/2024	04/01/2025	94 Days	180 days
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LS	1	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	-	02/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	20/11/2024	04/12/2024	65 Days	180 days
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOS	NOS	OTM	PD	GOB	55.00	Planned Dates	-	02/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	20/11/2024	04/12/2024	65 Days	180 days
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JOB	01	OTM (NCT)	ENC	GOB	50.00	Planned Dates	-	02/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	20/11/2024	04/12/2024	65 Days	180 days
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods Procurement					3201.48										

সেযাদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদন ছরের সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।


 মেসোয়ান মোঃ আন্বারুল করিম, এনজিনিয়ার
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বর ও পাট মজাদার
 বাংলাদেশ সরকার
 গভর্নমেন্ট জার্নালিস্ট


 ২০/১১/২৪

Quantity	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of found	Estd. cost in lac Tk.	Time code for process	Advertise Prequel(If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to signature	Time for completion of contract
LS	LTM	EinC	GOB	90.03	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months
LS	LTM	EinC	GOB	144.68	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months
LS	LTM	EinC	GOB	83.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months
LS	LTM	EinC	GOB	26.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months
LS	LTM	EinC	GOB	289.45	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	12 Months
LS	LTM	EinC	GOB	17.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months
LS	LTM	EinC	GOB	10.13	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 Oct 2024	18 Oct 2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	28 Oct 2024	05 Nov 2024	29 Days	6 Months

যদিও জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধনিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
 আপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

সেওয়ান মোঃ আব্দুল মান্নান, এনজিনিয়ার
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বর ও পটি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ আসাদ উল্লাহ)
 এক্সকিউটিভ পরিচালক (ই-সার্ভিস)
 ই-সার্ভিসেস বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।