


**২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা**

- ঃ “মাদারীপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প
- ঃ বহু অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ঃ এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত। (২য় সংশোধিত)
- ঃ ২১৫১৫.৩৩ লক্ষ টাকা
- ঃ ৩২৩৭.০০(আরএডিপি)।

চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫	
		বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক
১	রাজস্ব ব্যয়:	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সামান্যী ভাতা	১৭ টি সভা	৩.১৩												
২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১ টি	০.৩০	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	২ টি সভা (পিআইসি ও ফিয়ারিং)	০.৬০	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫
৩	আপায়ন ব্যয়	লামাসাম	১.০০	লামাসাম	০.০৫	৫ টি দরপত্র সংক্রান্ত সভা	০.১০	২ টি সভা (পিআইসি ও ফিয়ারিং)	০.১৫	৮ টি দরপত্র সংক্রান্ত সভা	০.৫০	১ টি	০.০৫	২ টি সভা (পিআইসি ও ফিয়ারিং)	০.১৫
৪	বিদ্যুৎ বিল	লামাসাম	০.৫০	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.১০
৫	পানি	লামাসাম	০.৬০	লামাসাম	০.১০	লামাসাম	০.১০	লামাসাম	০.১০	লামাসাম	০.১০	লামাসাম	০.১০	লামাসাম	০.১০
৬	ফায়ার ইন্টারনেট	১ টি	০.৩০	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫
৭	টেলিফোন বিল	১ টি	০.৩০	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫
৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লামাসাম	২.০০							লামাসাম	২.০০				
৯	আডিড, ডিজিড এবং চলাচল	লামাসাম	০.২০	লামাসাম	০.০৩	লামাসাম	০.০৩	লামাসাম	০.০৩	লামাসাম	০.০৩	লামাসাম	০.০৩	লামাসাম	০.০৫
১০	অফিস ভাড়া	১ টি	৩.০০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০
১১	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের	৬ জন	২১.০০	৬ জন	৩.৫০	৬ জন	৩.৫০	৬ জন	৩.৫০	৬ জন	৩.৫০	৬ জন	৩.৫০	৬ জন	৩.৫০
১২	রেজিস্ট্রেশন ফি	লামাসাম	০.২০												
১৩	সেতু ও সড়কের টোল	লামাসাম	০.৫০	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.০৮	লামাসাম	০.১০
১৪	পেট্রোল এক্সাইজিস্ট	১ টি	৫.০২	১ টি	২.০০	১ টি	১.০০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০
১৫	অমান ব্যয়	৪ জন	১.০০	৪ জন	০.১৬	৪ জন	০.১৬	৪ জন	০.১৬	৪ জন	০.১৬	৪ জন	০.১৬	৪ জন	০.২০
১৬	কম্পিউটার সামগ্রী	লামাসাম	০.২৫							লামাসাম	০.০৮			লামাসাম	০.০৬
১৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	লামাসাম	১.০০							লামাসাম	০.২৫			লামাসাম	০.২৫
১৮	ফটোকপি এক্সেস	লামাসাম	০.১০											লামাসাম	০.০৫
১৯	অন্যান্য সামগ্রীর	লামাসাম	২.৫০	লামাসাম	০.৩০	লামাসাম	০.৩০	লামাসাম	০.৩০	লামাসাম	০.৩০	লামাসাম	০.৩০	লামাসাম	০.৩০
২০	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লামাসাম	৩.০০							লামাসাম	৩.০০			লামাসাম	৩.০০

  
 মোঃ শহিদুল ইসলাম  
 মহাপরিচালক (ভিত্তিক সিনিয়র)  
 ৩ শাখা ও ৩ শাখা মহাপরিচালক

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫	
		বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক	বস্তর	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	লামসাম	১	৩	-	-	-	-	-	লামসাম	৩.০০	-	-	-	-
২২	মোটরযান যোগান	১টি	০.৭৫	১টি	০.২৫	-	-	-	-	১টি	০.২৫	-	-	-	০.২৫
২৩	আসাবসপত্র যোগান	৬৯ টি	০.১০	-	-	-	-	-	-	৬৯ টি	০.০৫	-	-	-	০.০৫
২৪	কম্পিউটার যোগান	৬ টি	০.৫০	-	-	-	-	-	-	৬ টি	০.২৫	-	-	-	০.২৫
২৫	অফিস সরঞ্জাম যোগান	৫ টি	০.৫০	-	-	-	-	-	-	৫ টি	০.২৫	-	-	-	০.২৫
২৬	ভূমি উন্নয়ন কর	৮ একর	২.২৫	৮ একর	০.৩৭৫	৮ একর	০.৩৭৫	৮ একর	০.৩৭৫	৮ একর	০.৩৭৫	৮ একর	০.৩৭৫	৮ একর	০.৩৭৫
	ক) মোট রাজস্ব =		৫৯.০০		৭.৫৮		৬.৮১		৭.৪৮		১৬.৭৪		৬.৩৩		৮.০৭
খ)	মূলধন ব্যয়:														
	আর্থিক ভন:														
১	ছাত্রাবাস	(১৩০ র.মি.) ৪৫, স্যানিটারি এক্স ৩৪টির সাপ্লাই, ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশন ইত্যাদি ও কাজ চলমান		(১৩০ র.মি.) ৪৫, স্যানিটারি এক্স ৩৪টির সাপ্লাই, ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশন ইত্যাদি ও কাজ সমাপ্ত হবে।	৩৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	জুলাই/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
৬	অন্যাসিক ভন :														
৯	স্পিনিং শেড (কেন ও জুট)	৪৫ একর ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশনের কাজ চলমান	১০.০০	৪৫ একর ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশনে র কাজ শেষ হবে	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১০	উইজিং শেড (উইজিং ও নিটিং)	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১১	ডাইং শেড, যোগাযোগ কাছের	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	জুলাই/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
১২	সেইট সেট্রি বস্ত্রসহ	নির্মাণ কাজ চলমান	২৫.০০	নির্মাণ কাজ চলমান	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৩	মাসজিদ	৪৫ একর ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশনের কাজ চলমান	১০.০০	৪৫ একর ইন্টারনাল ইলেকট্রিকেশনে র কাজ শেষ হবে	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	জুলাই/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
১৪	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি	১ জর	৫.০০	১ জর	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

৫৫

১৭

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর  
মহাসচিব (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বা. ও পাট মহাপালয়

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		কূল্য/২৫		আপস/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		আপস/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	বিজ্ঞ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১৫	কালো ইমর্ডোফোরোসিস পিসি ব্লক	উভয় পাশের গেইটের কাজ চলমান	২২.০০	-	-	উভয় পাশের গেইটের	২২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	আপস/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
১৬	অন্যান্য স্থাপনা:															
১৮	ইউটারনাল রোড ও এক্সেস রোড	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ চলমান	২৫.০০	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ চলমান	১০.০০	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ সমাপ্ত	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৯	ড্রেইন এবং আরসিসি বস্তু কলভোর্ট	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ চলমান	১২.০০	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ চলমান	৫.০০	আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ সমাপ্ত হবে	৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
২০	বাইস্কোপয় নিক্ষেপন ও পানি সরবরাহ	পানি সরবরাহের কাজ চলমান	২৫.০০	পানি সরবরাহের কাজ চলমান	১০.০০	পানি সরবরাহের কাজ সমাপ্ত হবে	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	আপস/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
২১	শহীদ মিনার	১ টি	৪.০০	নির্মাণ কাজ চলমান	২.০০	নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
২২	বাউচারিওয়াল	ইটের গাথনি, প্লাস্টার ও রংয়ের কাজ চলমান	৬০.০০	ইটের গাথনি সমাপ্ত হবে	২০.০০	প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত হবে	২৫.০০	রংয়ের কাজ সমাপ্ত হবে	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
২৩	কম্পিউটার, অফিস ও শিক্ষা সরঞ্জাম	১২৪ টি	৮৫.৯২	মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান	-	মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হবে	-	মুক্তিপত্র খাঙ্কের কাজ সমাপ্ত হবে	-	(১২৪ টি) সরবরাহের কাজ সমাপ্ত হবে	৮৫.৯২	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
	যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী	১৮১ সেট	২,৭৭৬.১০	মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হবে	-	মুক্তিপত্র খাঙ্কের কাজ সমাপ্ত হবে	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকবে	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকবে	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকবে	-	(১৮১ সেট) সরবরাহ সমাপ্ত হবে	২,৭৭৬.১০	ডিসেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে

৫৫

মোঃ শহিদুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (উন্নয়ন ও পরিচালনা)  
কৃষি অধিদপ্তর  
১৩০ সড়ক

ক্রমিক নং	আইটিম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		সংশ্লিষ্ট আইটিম/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	বিজিএ ও কমোন্টি গ্যাব সামগ্রী	৩	১	৫	-	৭	-	৯	-	১১	১০.০০	১৩	-	১৫	১৬	অক্টোবর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
২৫	ইউটিলিটিজ	৫০০ টি	৪.৯৮	-	-	৬	৬.৯৮	১০	-	১১	১০.০০	১৩	-	১৫	১৬	অক্টোবর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
২৬	শিক্ষা উপকরণ (বই)	২২৭৪ টি	১০.০০	৬	-	৭	-	৯	-	১১	১০.০০	১৩	-	১৫	১৬	সেপ্টেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
	উপ-মোট মূলধন ব্যয়		৩১৮৪.০০	০.০০	-	১১	১১.০০	২৫	২৫.০০	৩১	৩১.০০	৩৭	৩৭.০০	৪৩	৪৩.০০	
	(কম-গুণ) সরকারি =		৩২৩৭.০০	-	-	১১	১১.০০	২৫	২৫.০০	৩১	৩১.০০	৩৭	৩৭.০০	৪৩	৪৩.০০	

৩৫

মোঃ শাহিদুল ইসলাম  
মহাসচিব (অতিরিক্ত সচিব)  
৪৪ এম এলসিও  
৪৪ এম এলসিও

Annual Procurement Plan - Current year-all

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Goods)  
2025-26

Budget Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute  
Agency : Department of Textile, Enclosed-2 (Ka)  
Project Director : Project Director  
Project/Programme Name & Code : Establishmen Madaripur Textile Engineering College, Shibechar, Madaripur. (171141-02242358)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting Authority	Source of Funds	Estid. Cost in lakh TK.	Time Code for Process		Not used in Goods	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GD-2	Yaru Engineering Department, Testing & Quality Control Department, Computerized/Software Based Machineries	Nos	68	OTM	MOTJ	GOB	2660.50	Planned Dates	9	-	24.07.25	24.08.25	03.09.25	15.10.25	14.10.25	28.10.25	95	60 Days
								Planned Dates	10		0	30	10	32	9	14		
								Actual Dates										
GD-3	Knitings, Apparel Engineering Department, Fashion & Design Department, Wet Process Engineering Department, Mechanical Engineering & Workshop Machineries	Nos	111	OTM	PD	GOB	494.06	Planned Dates	9		24.07.25	24.08.25	03.09.25	15.10.25	14.10.25	28.10.25	95	60 Days
								Planned Dates	10		0	30	10	32	9	14		
								Actual Dates										
GD-4	Physics Lab Equipment	set	1	RFQ	PD	GOB	49.30	Planned Dates	9		06.08.25	13.08.25	20.08.25	27.08.25	07.09.25	-	30	30 Days
								Planned Dates	10		0	7	7	7	9	-		
								Actual Dates										
GD-5	Chemistry Lab Equipment	Nos	1	RFQ	PD	GOB	49.30	Planned Dates	9		06.08.25	13.08.25	20.08.25	27.08.25	07.09.25	-	30	30 Days
								Planned Dates	10		0	7	7	7	9	-		
								Actual Dates										
GD-8	Computer and its Accessories	Nos	124	OTM	PD	GOB	9.75	Planned Dates	9		-	-	09.07.25	29.07.25	12.08.25	27.08.25	64	60 Days
								Planned Dates	10		-	-	0	20	14	15		
								Actual Dates										
GD-12	Llensil	Nos	500	RFQ	PD	GOB	10.00	Planned Dates	9		06.08.25	13.08.25	20.08.25	27.08.25	07.09.25	-	30	30 Days
								Planned Dates	10		0	7	7	7	9	-		
								Actual Dates										

বিঃদ্রঃ প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত অ্যাপ্রিভার অনুমোদিত মেসার্স ডিআরআর/২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। অনুমোদিত মেসার্স অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত  
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বাক্ষরিত  
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বাক্ষরিত  
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্বাক্ষরিত  
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বাক্ষরিত  
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

Annual Procurement Plan - Current year-a/c:

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Constructions)

2025-26

Budget Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & jute  
 Agency : Department of Textile Enclosed-2 (Ka)  
 Procuring Entity : Project Director

Project/Programme Name & Code : Establishment Madaripur Textile Engineering College, Shibchar, Madaripur. (11111-02242358)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Esti	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In lakh Tk.	Time Code for Process			Not used in Goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
								9	10	11									
1								Planned Dates											
								Actual Dates											
								Planned Dates											
								Actual Dates											
								Planned Dates											
								Actual Dates											
Total=							0												

(Signature)  
 Project Director  
 Madaripur Textile Engineering College  
 Shibchar, Madaripur

স্বাক্ষরিত  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মাদারপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ  
 শিবেচার, মাদারপুর