

সমগ্র ত্রিত্তিক কর্মপারিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)

প্রকল্পের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
মোয়াদকাল
প্রাক্কলিত ব্যয়
চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ

ঃ "সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
ঃ বহু অধিদপ্তর, ঢাকা।
ঃ জানুয়ারি-২০২৭ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৫ পর্যন্ত (অনুমোদিত)
ঃ ১৪৪০৫.০০ লক্ষ টাকা
ঃ ৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা

ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	প্রকল্প পরিচালক অ.স.া. পালন করেন বিধায় বরাদ্দ/ভাতাদি খাত সর্ব্বের বরাদ্দ অর্থাৎ প্রকল্পের
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১ জন	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	শিক্ষা ভাতা	১ জন	০.২৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১ জন	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	৩ভারটাইম ভাতা	১ জন	০.৬২	-	০.১০	১ জন	০.১০	১ জন	০.১০	১ জন	০.১০	১ জন	০.১০	১ জন	০.১০	
	সন্মানী	-	৩.০০	-	০.০০	২ টি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মানী)	০.০২	২ টি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মানী)	০.৬০	১ জন (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মানী)	২.৭২	১ জন (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মানী)	০.০০	১ জন (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মানী)	০.৬০	
৫	আপ্যায়ন ব্যয়	-	০.০৭	-	০.০০	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	সাকুল্য বেতন	৩ জন	১০.১৭	৩ জন	১.৭০	৩ জন	১.৭০	৩ জন	১.৭০	৩ জন	১.৭০	৩ জন	১.৭০	৩ জন	১.৭০	
৭	বিদ্যুৎ	-	০.৩০	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	
৮	ফ্যাক্স এবং ইন্টারনেট	-	০.০৬	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	
৯	টেলিফোন	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	
১০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	-	২.৫৪	-	০.৪২	-	০.৪২	-	০.৪২	-	০.৪২	-	০.৪২	-	০.৪২	
১১	অফিস ভাড়া	-	৫.৪৭	-	০.৯২	-	০.৯২	-	০.৯২	-	০.৯২	-	০.৯২	-	০.৯২	
১২	যাতায়াত ব্যয়	-	০.১১	-	০.০১৮	-	০.০১৮	-	০.০১৮	-	০.০১৮	-	০.০১৮	-	০.০১৮	
১৩	আইসি সোর্সিং(আইসি সোর্সিং জনবলের বেতন ভাতাদি)	৩ জন	১৩.৮৩	৩ জন	২.৩০৫	৩ জন	২.৩০৫	৩ জন	২.৩০৫	৩ জন	২.৩০৫	৩ জন	২.৩০৫	৩ জন	২.৩০৫	
১৪	প্যাট্রোল, অয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	-	০.৭০	-	০.১১৬	-	০.১১৬	-	০.১১৬	-	০.১১৬	-	০.১১৬	-	০.১১৬	

(Signature)

(Signature)

সিটি কর্পোরেশন
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৩০৮ এম এলসি

ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
১৬	শক্তি ও জ্বালানী	-	০.৬০	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	
১৭	ভ্রমণ বিল	১ জন	০.৪৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	
১৮	কম্পিউটার সামগ্রী	-	০.২০	-	০.০৩৩	-	০.০৩৩	-	০.০৩৩	-	০.০৩৩	-	০.০৩৩	-	০.০৩৩	
১৯	অন্যান্য মনোহারি	-	০.৩২	-	০.০৫৩	-	০.০৫৩	-	০.০৫৩	-	০.০৫৩	-	০.০৫৩	-	০.০৫৩	
২০	মোটরযান	১ টি	১.১৪	১ টি	০.১৯	১ টি	০.১৯	১ টি	০.১৯	১ টি	০.১৯	১ টি	০.১৯	১ টি	০.১৯	
২১	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	১ টি	২.১০	১ টি	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	
২২	ভূমি কর		১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ক) মোট কাজের =		৫২.০০		৬.৩৭		৬.৪৯		৭.০১		৮.০৮		৬.৩৭		৮.৫৪	
	মূলধন ব্যয়															
	বহুপাতি এবং জ্যাব সামগ্রী	১৭৯ সেট	২২৬৬.৫৬	মূল্যায়নে	০.০০	বৃত্তি	০.০০	বরাদ্দের	০.০০	বরাদ্দের	০.০০	বরাদ্দের	০.০০	১৭৯ সেট	২২৬৬.৫৬	ডিসেম্বর ২৫ এ
২৩				র কার্যক্রম		কাজ		করে		করে		করে		সরবরা		সমাপ্ত হবে না।
২৪	অর্থনৈতিক ভবন	-	-	সমাপ্ত	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	অক্টোবর ২৫ এ
২৫	ছাত্রাবাস	-	-	সমাপ্ত	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	সমাপ্ত হবে।
২৬	ছাত্রনিবাস	-	-	সমাপ্ত	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	হবে।	-	অক্টোবর ২৫ এ
২৭	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	-	৫১.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	-	৫১.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	নভেম্বর ২৫ এ
২৮	অফিসার ডরমেটরী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সমাপ্ত হবে।
২৯	স্টাফ ডরমেটরী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টোবর ২৫ এ
৩০	অন্যন্যনৈতিক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সমাপ্ত হবে।
৩১	ভূমি উন্নয়ন	-	৫১.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	-	৫১.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর ২৫ এ
৩২	একাডেমিক কাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সমাপ্ত হবে।
৩৩	এডমিনিস্ট্রিটিভ বিডিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	নভেম্বর ২৫ এ
৩৪	ফিন্যান্সিং সেড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সমাপ্ত হবে।

ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	উইডিং পোড	৩	৪	-	৬	-	৭	-	৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৪	ডাইং পোড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৫	ওয়ার্কসপ কাম লাইব্রেরী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৬	গেট (সোলি বন্ধ সত)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৭	গাছ লাগানো ও যত্নাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৮	সাব স্টেশন বিল্ডিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৩৯	গ্যারেজ সাইকেল শেডসহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪০	ডিজিটাল সার্ভে সয়েল টেক্স, লোড টেক্স, মোটোরিয়াল টেক্স	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪১	ডিজাইন এক ড্রইং, স্থিতিপত্রের টেক্স ডকুমেন্ট, টেক্স অনারিয়াম, নিউজ পোপার বিল, প্রাইজ এসকালেশন ইত্যাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪২	মসজিদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৩	শহিদ মিনার	১টি	৯.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	-	১টি	৯.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৪	অভ্যাহারীন রাস্তা এবং সংযোগ সড়ক	২.০৬ বঃমিঃ	৪১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	২.০৬ বঃমিঃ	৪১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৫	ডেন ও বন্ধ কালভার্ট	৪.২০মিঃ	৫৭.৪২	-	০.০০	-	০.০০	-	৪.২০মিঃ	৫৭.৪২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৬	বহিঃস্থ নিষ্কাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	১ জ্বর	২১৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	১ জ্বর	২১৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৭	বাউডারী ওয়াল	৪.৩৯ বঃমিঃ	৬৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	-	৪.৩৯ বঃমিঃ	৬৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৪৮	কম্পিউটার	২২৪ টি	৮২.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	২২৪ টি	৮২.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	সেপ্টেম্বর-২৫ এ সমাপ্ত হবে।

ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	সমাপ্ত হবে।
৫০	টেলিকমিউনিকেশন	১ সেট	৬৮.২৫	-	০.০০	-	০.০০	১ সেট	৬৮.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	সেপ্টেম্বর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৫১	এক্সটার্নাল	১ জর	১৮৫.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	১ জর	১৮৫.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৫২	ইলেকট্রনিকেশন	১ সেট						১ সেট								
৫৩	লাইটনিং কন্ডাক্টর	১ সেট						১ সেট								
৫৪	জেনারেটর	৫০ কেভি						৫০ কেভি								
৫৫	এসি	৩১ টন						৩১ টন								
৫৬	অভিও ডিজুয়াল ও সিপি টি	১ সেট						১ সেট								
৫৭	অগ্নিনির্বাপক	৮০ টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৮০ টি	৩.০০	ডিসেম্বর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৫৮	ইউটেনসিল	৫০০ টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	ডিসেম্বর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৫৯	সোনার প্যানেল	২০ কি.ও	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	২০ কি.ও	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	ডিসেম্বর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৬০	আবদানপত্র	১৩০০ টি	১২৩.৯১	-	০.০০	-	০.০০	-	১৩০০ টি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	অক্টোবর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৬১	গ্যাস সরবরাহ (গৃহস্থলী)	১ জর	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১ জর	২.৫০	ডিসেম্বর ২৫ এ সমাপ্ত হবে।
৬২	মোট মূলধন =		৩১৩৪.০০		০.০০		০.০০		৩১৩৪.০০		০.০০		০.০০		২২১২.০৬	
৬৩	মোট মূলধন =		৩১৮৬.০০		৬.৩৭		৬.৪৯		৭৪০.০৪		১৩২.৯৯		৬.৩৭		২২৮০.৬০	

(আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম)
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 “সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,
 সিলেট স্থাপন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প
 বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাজ-গ
Annual Procurement Plan (Revised): FY 2025-2026

Budget : Development

Ministry/ Division : **Ministry of Textiles and Jute**
 Agency : **Department of Textiles**
 Procuring Entity Name & Code : **Office of the Project Director code- 224115600**
 Project/ Programme Name & Code : **Establishment of Sylhet Textile Engineering College, Sylhet (2nd Revised).**

Package No	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval for Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1																	
GD-2-3	Machinaries & Lab Equipment	Set	179 Set	OTM	MOTJ	GOB	3154.56	Planned Dates Planned Days	10	24/07/2025	24/08/2025 30 Days	03/09/2025 10Days	05/10/2025 32 Days	14/10/2025 09 Days	28/10/2025 14Days	95 Days	180 Days
GD-5	Audio Visual, PA system & CC TV	Set	1 Set	OTM	PD	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	17-08-25	14-09-25 28 Days	22-09-25 08Days	06-10-25 14 Days	12-10-25 6 Days	26-10-25 14Days	70 Days	60 Days
GD-15	Fire Extinguisher	Set	1 Set	RFQ	PD	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05-10-25	12-10-25 7 Days	19-10-25 7 Days	26-10-25 7 Days	04-11-25 9 Days	-	30 Days	30 Days
GD-16	Gas supply (Domestic)	LS	1 JOB	RFQ	PD	GOB	2.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05-10-25	12-10-25 7 Days	19-10-25 7 Days	26-10-25 7 Days	04-11-25 9 Days	-	30 Days	30 Days
Total value of Procurement of Goods							3168.06										

আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিব)
 সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট
 বায় অধিদপ্তর, ঢাকা
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ শহিদুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বায় অধিদপ্তর
 বায় ও পাট মহাপালায়