

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
পরিকল্পনা শাখা-১

**বিষয়ঃ “চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)”-শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির  
১৩তম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম  
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
সভার তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২১ খ্রিঃ, রবিবার  
সময় : বিকাল ৩:০০ ঘটিকা  
সভার স্থান : অনলাইন জুম প্লাটফর্ম  
উপস্থিতি তালিকা : অনলাইন জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে নিম্নের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন।

## ২. আলোচনাঃ

### ২.১ গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

প্রকল্প পরিচালক গত ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পিএসসি/পিআইসি সভাসমূহের সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, এ প্রকল্পের গত অর্থ বছরে (২০২০-২১) প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (RADP) ১৩৪৬ কোটি ০৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (RADP) থেকে প্রাপ্ত ১০৯০ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছিল। ছাড়কৃত ব্যয়যোগ্য অর্থ থেকে ব্যয় হয়েছে ১০৮৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ০১ হাজার টাকা। এ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। জুন ২০২১ পর্যন্ত এলজিইডি ১৮০২২ টি শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করেছে। ডিপিএইচই ৩০৪৪ টি ওয়াশব্লকের কাজ শতভাগ সম্পন্ন করেছে এবং ১৭৬০ টি টিউবওয়েলের কাজ সম্পন্ন করেছে।

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় এলজিইডি এবং ডিপিএইচই কর্তৃক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ এবং ওয়াশব্লক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হালনাগাদ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এলজিইডি প্রতিনিধি জানান, চলমান পিইডিপি-৪ এবং চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প দু’টির অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ১৯৫,০০০ টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তন্মধ্যে এনএনজিপিএস প্রকল্পে ২৫,০০০ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ৬৪%, জিপিএস প্রকল্পের ৪০,০০০ এর মধ্যে ৫৮% এবং পিইডিপি-৪ এর ৪০,০০০ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ৫% শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, পিইডিপি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রগতি কম হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগীরা এ খাতে প্রকল্প সাহায্য সদ্ব্যবহারে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার করতে না পারলেও কমিটমেন্ট চার্জ দিতে হয়। ফলে, পিইডিপি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ধীর গতির কারণে আমরা দু’ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

সভায় ডিপিএইচই কর্তৃক ওয়াশ ব্লক এবং ওয়াটার সোর্স নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ দুটি খাতে পিইডিপি-৪ এর অগ্রগতি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের তুলনায় বেশী হলেও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম।

সভায় তিনটি প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে পিইডিপি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিইডিপি-৪ এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং ডিপিই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এছাড়া, তিনটি প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ হালনাগাদ অগ্রগতি ও বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১২তম পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিএইচই'র ওয়াশব্লকের দর সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন না পাওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। সভায় কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান, ২৬জুলাই ২০২১ খ্রিঃ তারিখে কমিটির একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে।

## ২.২ প্রকল্পের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণেগৃহীত ব্যবস্থা:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। যার নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে যা এলজিইডি ও ডিপিএইচই কে অবহিত করা হয়েছে। দু'টো প্রতিষ্ঠানের ব্রডশীট জবাব প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

## ২.৩ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা:

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (হোপ)-এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। সভায় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসারে হোপ কর্তৃক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে ক্রয় কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

## ২.৪ প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা:

প্রকল্প পরিচালক ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

## ২.৫ বিবিধ:

সভাপতি প্রকল্পের অধীনে জেলা পর্যায়ের কর্মমর্তাগণ ইজিপির মাধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয়ের বিষয়ে জানতে চান এবং এ বিষয়ে ডিডি, ডিপিইও ও এডিপিওদের সমন্বয়ে জুলাই ২০২১ মাসে ডিজি, ডিপিই-র সভাপতিতে একটি সভা আহ্বানের জন্য যৌথভাবে জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

## ৩. সিদ্ধান্ত :

- ৩.১ চলমান তিনটি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, ওয়াশব্লক ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের হালনাগাদ অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
- ৩.২ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিইডিপি-৪ এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং ডিপিই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে;
- ৩.৩ প্রকল্প পরিচালক দ্রুত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

- ৩.৪ প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং হোপ কর্তৃক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং
- ৩.৫ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক ইজিপি'র মাধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয় বিষয়ে ডিডি, ডিপিইও ও এডিপিওদের সমন্বয়ে জুলাই ২০২১ মাসে ডিজি, ডিপিই-র সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বানের জন্য যৌথভাবে জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৪. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

০৯/০৮/২০২১

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম  
সচিব

নং-৩৮.০০.০০০০.০১২.১৪.১০৫.১৭-১৬১

তারিখঃ ০৯ আগষ্ট ২০২১ খ্রি:

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
১০. প্রকল্প পরিচালক, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
১১. উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
১২. সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

*Salwar*  
০৯.০৮.২০২১  
(আক্তারুন্নাহার)

উপসচিব

ফোন: ৯৫৭৭২৫৬

mopmeplan1@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

নং-চাসপ্রাবিউ-১/প্রতি-০৪/২৫৯৭

তারিখঃ  $\frac{৩০}{২৪}$  শ্রাবণ ১৪২৮  
জুলাই ২০২১

বিষয় : ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Annual Work Plan) এবং বাৎসরিক ক্রয়/সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা (Annual Work Plan) এবং ক্রয়/সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

  
আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম  
মহাপরিচালক, খেড-১  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

- ১। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
&  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT  
Financial Year : 2021-2022**

Budget: Development

Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)  
Procuring Entity Name & Code: Local Government Engineering Department (LGED)  
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development Government Primary School Project (1st Phase)

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Component: WORKS</b>																		
W1.1254 to W1.6155	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement, boundary wall with gate & Solar annel) of GPS (Normal Type)	No	4902 Schools	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	10,400.00	Planned Dates						Carried Over				
W2.1 to W2.611	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement, boundary wall with gate & Solar annel) of GPS (Tidal Surge/Flood Shelter/Haor Type)	No	611 Schools	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	3,427.80	Actual Date Planned Dates						Carried Over				
W3.1 to W3.200	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement, boundary wall with gate & Solar annel) of GPS (Char/Hilly Type)	No	200 Schools	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	900.00	Actual Date Planned Dates						Carried Over				
W2.45 to W2.109	Construction of Boundary wall with gate of GPS	No	437 Schools	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	655.50	Actual Date Planned Dates		01-07-2021 to 15-09-2021	01-09-2021 to 15-11-2021	15-10-2021 to 30-11-2021	28-10-2021 to 30-11-2021	15-11-2021 to 15-12-2021	30-11-2021 to 15-12-2021	90 days	240 Days	
Total Value of Works Procurement							15,383.30	Actual Date										

*[Signature]*  
28/11/22  
(মোঃ আব্দুল মালিক হোসেন)  
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)

*[Signature]*  
(মোঃ জামাল হোসেন)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

*[Signature]*  
(মোঃ বদিয়ার রহমান)  
যুগ্ম সচিব  
কেন্দ্র পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
আসিস্ট্যান্ট প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

*[Signature]*  
আসিস্ট্যান্ট মুহাম্মদ মনসুরুল আলম  
মহাপরিচালক


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
&  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT  
Financial Year : 2021-2022**


Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency Directorate of Primary Education (DPE)  
Procuring Entity Name & Code: Department of Public Health Engineering  
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development of Newly Nationalized Government Primary School Project (1st Phase)

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	Component: WORKS																	
W6.WB.395 to W6.WB.743	Construction of Wash Block (WB)	No	1600 School (3200WB)	OTMLTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	21 600.00	Planned Dates		01-08-2021 to 30-08-2021	01-09-2021 to 15-09-2021	16-09-2021 to 15-10-2021	16-10-2021 to 15-11-2021	16-11-2021 to 30-11-2021	30-11-2021 to 15-12-2021	135 days	230 Days	
W6.TW.55 to W6.TW.135	Installation of Water Source (TW)	No	2000 TW	OTMLTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	5 500.00	Actual Date		01-08-2021 to 30-08-2021	01-09-2021 to 15-09-2021	16-09-2021 to 15-10-2021	16-10-2021 to 15-11-2021	16-11-2021 to 30-11-2021	30-11-2021 to 15-12-2021	135 days	230 Days	
	Value of Goods Procured						27,100.00	Actual Date										

\*National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

  
14/07/2021  
(মোঃ জামান হোসেন)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দঃ)

  
(মোঃ বাসিয়ার রহমান)  
যুগ্ম সচিব  
এসস পলিটেক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
সিনিয়র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ৯, ঢাকা  
উপদেষ্টা (০২ পদবি)

  
2021  
জানুয়ারি  
Zahir Shohel  
Executive Engineer &  
Focal Point, NBIDGPS-1  
Development of Public Health Engineering

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম  
মহাপরিচালক

(মোঃ আমান হোসেন)  
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)


# TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT/PROGRAMME FOR 2021-2022 (For PMO)


Project Cost (In Lakh Taka)	
Total	912,384.98
GOB	912,384.98
PA	0.00


Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
 Agency: Directorate of Primary Education (DPE)  
 Project Director: Project Director  
 Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development Government Primary Schools Project (1st Phase)


Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Indicative Dates	
																		Planned Dates	Actual Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>GOODS: (For Schools)</b>																			
G1.1 to G1.8000	Furniture Supply to Constructed Additional Class Room	No	10000	OTM	DG/ PD	GOB	13,995.00												
<b>GOODS: (For PMO)</b>																			
G2.2-8	Furniture supply for PMO	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	10.00			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G3.1	Purchase Vehicles accessories	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	4.00			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G3.2	CNG Conversion of Vehicles	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	3.00			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G4.1	1 Heavy Duty Photo copier	No	1	RFQ	PD	GOB	5.00			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G5.6, G5.7, G5.8	3 Desktop Computer with Printer & UPS	No	3	RFQ	PD	GOB	3.00			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G6.1, G6.2, G6.3	Air Conditioner	No	3	RFQ	PD	GOB	4.50			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G6.5-G6.6	FAX -2 nos	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	0.50			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
G6.7	Spiral binding -1	No	1	RFQ/DPM	PD	GOB	0.25			Aug, 21	Aug, 21	Sept, 21	Sept, 21	Sept, 21	Octo, 21	Octo, 21	Octo, 21		
<b>Total Value of Goods Procurement:</b>							<b>14,025.25</b>												
<b>SERVICE: (For PMO)</b>																			
SD-1	Procurement of Consulting Firm for 3rd Party Supervision	No	1	OTM	DG/ PD	GOB	35.00			Sept, 21	Oct, 21	Nov, 21	Nov, 21	Dec, 21	Dec, 21	120 Days			

National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

  
 (মোঃ জাফাল হোসেন)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

  
 (মোঃ জাফাল হোসেন)  
 উপ-প্রকৌশলী (উপ-সচিব)

  
 (মোঃ জাফাল হোসেন)  
 প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 মহাপরিচালক (উপ-সচিব)

  
 আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম  
 মহাপরিচালক

**ত্রৈমাসিক ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চক্র (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)**

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রকল্পের নাম : "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" নীর্বিক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত  
প্রকল্পের বয় : ৯১২, ০৮৪.৯৮ লক্ষ  
বাছরায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিক ক্রম	অনুমোদিত/অনুগ্রহিত/অনুসন্ধানিত	অনুমোদিত/অনুগ্রহিত/অনুসন্ধানিত	ক্রমিক	২০২১-২২ অর্থ বছরে		২০২১-২২ অর্থ বছরে	১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)		৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২২ পর্যন্ত)	
				বছর	আর্থিক		আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

*(Handwritten signature)*  
২০২১/০৯/১২

(মোঃ জামাল হোসেন)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

*(Handwritten signature)*  
২০২১/০৯/১২

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)  
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)

*(Handwritten signature)*  
২০২১/০৯/১২

(মোঃ কামাল হোসেন)  
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
পরিকল্পনা-১ শাখা



www.mopme.gov.bd

নম্বর ৩৮.০০.০০০০.০১২.৯৯.০০৮.১৮.৭৯

তারিখ: ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮

১১ জুলাই ২০২১

স্টিয়ারিং কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: “চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)”-শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি’র (PSC) সভা

আগামী ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় “চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)”-শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি’র (PSC) সভা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (Zoom Meeting ID: 834 7827 7240, Password: 4344) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

#### সভার আলোচ্যসূচিঃ

- গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (সংলগ্নী-৫);
- অনিশ্চিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণে গৃহীত ব্যবস্থা;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (হোপ কর্তৃক অনুমোদিত);
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং
- বিবিধ

১১-৭-২০২১

আক্তাবুন্নাহার

উপসচিব

ফোন: ০২-৯৫৭৭২৫৬

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করো হলো)
- ২) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন [দৃ: আ: যুগ্ম প্রধান (শিক্ষা উইং)]
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ [দৃ: আ: মহাপরিচালক (শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর)]
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করার

অনুরোধ করো হলো)

- ৫) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহাপরিচালকের দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- ৬) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), উন্নয়ন অনুবিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৮) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৯) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করো হলো)
- ১০) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- ১১) পরিচালক (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
- ১২) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা অধিশাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ১৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ১৪) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন-১ অধিশাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ১৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়কে অবহিতকরণের জন্য)
- ১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়