



গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০৪ইং

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

১. প্রকল্পের নাম	: সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (জিওবি-৪) প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৩৭০।								
২. অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত।								
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।								
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরনসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটির পুনর্বাসন।								
৫. বাস্তবায়ন কাল	: <table style="display: inline-table; border: none; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;">মূল</td> <td style="text-align: center; width: 15%;"><u>১ম সংশোধিত</u></td> <td style="text-align: center; width: 15%;"><u>২য় সংশোধিত</u></td> <td style="text-align: center; width: 15%;"><u>৩য় সংশোধিত</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>ডিপিইসি সুপারিশকৃত</u></td> </tr> </table>	মূল	<u>১ম সংশোধিত</u>	<u>২য় সংশোধিত</u>	<u>৩য় সংশোধিত</u>				<u>ডিপিইসি সুপারিশকৃত</u>
মূল	<u>১ম সংশোধিত</u>	<u>২য় সংশোধিত</u>	<u>৩য় সংশোধিত</u>						
			<u>ডিপিইসি সুপারিশকৃত</u>						
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং								
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০২ইং জুন, ২০০৩ইং জুন, ২০০৩ইং জুন, ২০০৪ইং								
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:								
ক) মোট	: ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৬৪০৫২.১৩ ৬৪০৫২.১১								
খ) টাকা	: ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৬৪০৫২.১৩ ৬৪০৫২.১১								
গ) প্রকল্প সাহায্য	: - - - -								
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: - - - -								
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি জিওবি জিওবি জিওবি								
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)									

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫৪০৮.০০	৫৪০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৪০৮.০০	৫৪০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫২০১.৭৬	৫২০১.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬১৪৯৫.৩১	৬১৪৯৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি(২০০৩-২০০৪) অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	জরিপ ও অনুসন্ধান/ পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন ভৌত নির্মাণ	২৮০ টি	১২৯.০২	২১১টি	১০২.৭১	৬৯টি	২৫.০০	৬৯টি	২৪.৯৯	
২.১	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৬৫৬৬৪টি	৪০৬৬.৯৫	৬২১৬৪টি	৩৮০০.৯৫	৩৪৫২টি	১৯০.০০	৩৪৫২টি	১৮০.৮২	
২.২	গভীর নলকূপ স্থাপন (৬নং)	৮৩১৩০টি	৩৫২৫৫.৩৬	৭৮০৩০টি	৩১৮৫৭.০২	৫৩৬১টি	১৯০.৯০৪	৫১৬৯টি	১৮০২.৯০	
২.৩	গভীর (তারা পাম্প) নলকূপ	৬২০০টি	৩২১৩.৯৬	৫১৪২টি	২৬৫০.৭৯	১০৬৯টি	২৬৫.০০	১০৩৫টি	২৫৭.১৮	
২.৪	তারা নলকূপ স্থাপন	৫১৯২৪টি	৭৭২১.৬৫	৪৮৪২৪টি	৭২০১.৬৫	৩২৩৮টি	৩০৫.০০	৩২৩৮ টি	৩০৩.৯৯	
২.৫	রিং ওয়েল স্থাপন	৫৮০০টি	৩৩৮৮.৭২	৪৭৩৩টি	২৭৯৮.৭২	১০৬৭টি	৫৮৭.০০	১০২২টি	৫৫৭.৫৪	
২.৬	পি এস এফ	৩৯৭০টি	১৪২০.৯৭	৩৬২৪টি	১৩০০.০১	৩৬৯টি	১২০.৯৬	৩৬৯টি	১২০.৮৮	
২.৭	এস এস টি/ ডি এস এস টি	১৯৭৪টি	১৫০.০৪	১৯৭৪টি	১৫০.০৪	০টি	০.০০	০টি	০.০০	
২.৮	নলকূপ পুনঃস্থাপন/ পূর্ববাসন	৩৩৪৯১টি	১৭২৭.২০	৩২৮৯১টি	১৬৮৪.০০	৬০০টি	৩৬.০০	৫৯৫টি	৩২.৩১	
২.৯	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ জনবল	৯২টি গ্রাম	১৬৬৮.০০	৭৯টি (আংশিক)	১৪২.৩০	৮৮টি	১৪৫৮.০০	৮৪টি সমাপ্ত ৪টি আংশিক	১৪৪১.২০	
৩	যানবাহন সংগ্রহ	২৬১জন	৯০৬.৮০	২৫৮জন	৭৬০.৮০	২৫৮ জন	১৪৬.০০০	২৫৮জন	১৩৮.৩১	
৪	জীপ	৩টি	৫০.৪০	৩টি	৫০.৪০		০.০০		০.০০	
৪.২	স্পীড বোট	২টি	৭.০০	২টি	৭.০০		০.০০		০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	তত্ত্বাবধায়কদের সরঞ্জাম	থোক	৫৮৩.৭৮	থোক	৪২৭.৪৮	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৫.২	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫৯.৭২	থোক	৪৫.৭২	থোক	১২.০০	থোক	১১.৩২	
৬	অন্যান্য									
৬.১	মালামাল পরিবহন	থোক	১২৯০.৭২	থোক	১২০৫.৭২	থোক	৬৫.০০	থোক	৬৪.৪৭	
৬.২	প্রশিক্ষণ	থোক	২২০.৪৬	থোক	১৫৬.৯১	থোক	৫০.০০	থোক	২৭.১৬	
৬.৩	জ্বালানী	থোক	১৫১.৫৭	থোক	১৩১.৫৫	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
৬.৪	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৯৭.৪১	থোক	৭৭.৪০	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৮৮	
৬.৫	আনুসাংগিক	থোক	১৯৪২.৩৮	থোক	১৭৪২.৩৮	থোক	১৯৯.০০	থোক	১৯৮.৮১	
মোট :			৬৪০৫২.১১	-	৫৬২৯৩.৫৫		৫৪০৮.০০		৫২০১.৭৬	

এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৬.৪৪ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯৬.১৮ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.৭৫ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯৬.০০ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)। প্রকল্প কোড নং-৬৪২০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত পিপি অননুমোদিত (প্রি-একনেক কর্তৃক সুপারিশকৃত)		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৫ ইং	জুন, ২০০৪ ইং	জুন, ২০০৫ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ১৫২৪৬.৭৯	১৭৮৬৩.৫২	১৮৩০০.১৩
(খ) টাকা	: ১৩৮০.০০	৩৩২২.১৭	৩৪৪৭.৩৮
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১৩৮৬৬.৭৯	১৪৫৪১.৩৫	১৪৮৫২.৭৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৬৬৩৮.০৮	৪২৪.৬৯	৪২৪.৬৯
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা	ডানিডা	ডানিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৪৪২.০০	৫৪২.০০	১৯০০.০০	-	৪৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২১১৯.০৯	৪২৭.৬৬	১৬৯১.৪৩	-	৩৩৫.৬৬	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১০৪.১০	৪১২.৬৭	১৬৯১.৪৩	-	৩৩৫.৬৬	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	১৪০৩৬.৭২	২২০০.৯৭	১১৮৩৫.৭৫	৪২৪.৬৯	১৫৩৪.৪৬	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জীভূত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয়	: -	-	
খ) দাবীকৃত	: -	-	
গ) প্রাপ্তি	: -	-	

দৃষ্টব্য : প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই ২০০৩ হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি আধিগ্রহণ (জিওবি)	১২.৫০ হেঃ	১.৫৯	থোক	১.৫৯	-	০.০০	-	০.০০	
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধানসহ) (ডিপিএ)	৩২টি	২৯৬৫.০০	৩২টি	২৯৬৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন (ডিপিএ)	থোক	১০৫.১৪৪	থোক	১০৫.১৪৪	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	উৎপাদক নলকূপ হেড (ভূউপরিমূ জলাধার ও ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ওয়ার্কসহ) ডিপিএ	৩৩টি	৫৬৪.০৯	৩টি+ ১টি (৯০%)	৫৩.২১	১৬টি ১(১০%)	১৪০.০০	-	১০৫.১৯	
৫.	পানি শোধনাগার (ডিপিএ)	৪টি	৪৩৭.৬৯	১টি+ ১টি (২০%)	২০৭.৭৬	১টি (৬০%)	৪০.০০	-	১২.৪২	
৬.	উচ্চ জলাধার (ডিপিএ)	১২টি	১১৪৮.৮০	৪টি+৪টি (৫০%)	৬৭১.৩৭	৩টি (৫০%) ১টি (৪০%)	১০০.০০	-	৭২.৫৬	
৭.	ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ) (ডিপিএ)	৩২.১৭ কিঃমিঃ	৬১৮.৪৫	৩.৯৫ কিঃমিঃ +রাস্তা মেরামত ব্যয়	২৭২.৩১	৮.৫৫ কিঃমিঃ + মেরামত	৩৫০.০০ +৫০.০০= ৪০০.০০	-	৩৪৩.৫৪	
৮	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ) (ডিপিএ)	২৭৬.৫২ কিঃমিঃ	১৮৩৭.৫৬	৮৩.৫৬ কিঃমিঃ	৮০২.৩২	৩০ কিঃমিঃ	৩৫০.০০ +৬০.৬৬= ৪১০.৬৬	-	৩৯৭.১৫	
৯.	গৃহ সংযোগ (ডিপিএ)	২১৭ ১০টি	২৬০.৫২	মালামালের ব্যয়	৬৭.৭১	থোক	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওয়াটার মিটার (ডিপিএ)	৮০০০টি	৮৪.০০	৬৬৪০টি	৫৭.৮২	১৩৬০	০.০০	-	০.০০	
১১.	উৎপাদক নলকূপ পুনর্বাসন (ডিপিএ)	২টি	১৮.৬৯	২টি	১৩.৬৯	থোক	১.০০	থোক	০.৬২	
১২.	উচ্চ জলাধার পুনর্বাসন (ডিপিএ)	৪টি	৫.০০	-	-	১টি	০.০০	-	০.০০	
১৩.	বিদ্যমান পাইপ লাইন পুনর্বাসন/টেস্ট করণ	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.	হস্তচালিত নলকূপ (ডিপিএ)	১১৪৩টি	৩৬৩.৩১	৬৬২টি	৩৬৩.৩১	৪৮ ১টি	২.০০	৬০টি	২.৫৭	
১৫.	হস্তচালিত নলকূপ (জিওবি) শ্রমব্যয় ২০০২-০৩ অর্থবৎসর হইতে)	৫৪১টি	১২২.৭৪	৯২টি	২১.৭৫	২০০টি	৪২.০০	২৯ ১টি	৪২.০০	
১৬.	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার (নূতন) ডিপিএ	২০টি	১৪.৩২	-	০.০০	১০টি	০.০০	-	০.০০	
১৭.	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার পুনর্বাসন ডিপিএ	১০টি	৭.১৬	-	০.০০	৫টি	০.০০	-	০.০০	
১৮.	ড্রেন নির্মাণ (নূতন) ডিপিএ	১২.০৪ কিঃমিঃ	৪৭৭.৩৬	১৪.৪২ কিঃমিঃ	৪০১.৬৯	৫.০০ কিঃমিঃ	১০.০০	-	১৫.৫০	
১৯	ইমিডিয়েট ওয়ার্কস ডিপিএ (ক্লিনিং/ড্রেন পুনর্বাসন কাজ)	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৩হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (ডিপিএ)	৯১টি	৫০৭.৯৩	৪২+১টি (৯০%)	২৬৯.৭৩	২০টি	৭০.০০	৪টি	৫৬.১৯	
২১	পাবলিক টয়লেট রিহাবিলিটেশন (ডিপিএ)	১০টি	১৪.২১	৯টি	১০.২১	১টি	৪.০০	-	০.৪৯	
২২	প্রাইভেট ল্যাটিন (হাউজ হোল্ড ল্যাটিন (ডিপিএ)	২৪৯০টি	৩৯.১৫	১৭৫৩টি	৩৯.১৫	৭৩৭টি	০.০০	-	০.০০	
২৩	সলিড ওয়াষ্ট ডাম্প সাইটস্ (ডিপিএ)	৪৫টি	৭০.২৬	১২টি	১০.৭০	১৪টি	১০.০০	-	১.২৭	
২৪	আরসিসি বিনস্ (ডিপিএ)	৩৭৯টি	২৯.২৮	১১১টি	১১.২৬	২৩০টি	৫.০০	-	২.১২	
২৫	ড্রাম বিনস্ (ডিপিএ)	৬৯টি	০.৬৯	৬৯টি	০.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
২৬	হাউজ হোল্ড বাকেট (ডিপিএ)	১৩১৫০টি	২০.৫৮	৪৬০০টি	৬.৩৫	৮৫৫০টি	০.০০	-	০.০০	
২৭	সেসপিট এমটার/ট্রাক (ডিপিএ)	৩টি	৪৭.৬৩	৩টি	৪৭.৬৩	-	০.০০	-	০.০০	
২৮	ট্রাকটর টেইলর (ডিপিএ)	৫টি	৪৫.১৪	৫টি	৪৫.১৪	-	০.০০	-	০.০০	
২৯	রিজা ড্যান (ডিপিএ)	২১৬টি	২৪৮০	৭৬টি	৭.৯১	১০৬টি	১২.০০	১৫টি	১০.০৭	
৩০	পুশ ট্রলি (ডিপিএ)	৭৪৫টি	২২.৩৫	১৪৪টি	৩.০৬	৩১৮টি	০.০০	থোক	০.০০	
৩১	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (জিওবি)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩২	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (ডিপিএ)	থোক	১২০.৬১	থোক	১০৭.৯৬	-	২.০০	-	১.৪১	
৩৩	জীপ/পিকআপ (ডিপিএ)	১৮টি	১৮০.৯৬	১৮টি	১৮০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৪	বোট (ডিপিএ)	২টি	৭৩.৮৬	২টি	৭৩.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫	জনশক্তি (জিওবি)	৩৯ জন	১৮০.০০	থোক	১১৬.৫৪	থোক	৩৫.০০	থোক	২০.০১	
৩৬	ডানিডা এডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)							-	০.০০	
	- DAG, PMU (local staff)	৪০ জন	৭০০.০০	৪০	৫৭৫.৩০	থোক	১২৫.০০	থোক	১০৯.২০	
	- DAG, CCU (local staff)	১৮ জন	৫৪৪.২৬	১৮	৩৬৮.০৮	থোক	৮৭.০০	থোক	৭৮.০১	
৩৭	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড (ডিপিএ)	থোক	৬১২.১৭	থোক	৩৪৭.৪৪	থোক	১৫০.০০	থোক	১৬১.৭৮	
৩৮	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (PWSS) (ডিপিএ)					-	০.০০	-	০.০০	
(ক)	PWSS O & M গুদাম কাম অফিস ভবন নির্মাণ	৯টি	৮৫.৫০	-	০.০০	৪টি	০.০০	-	০.০০	
(খ)	4WD Vehicles (for system O&M)	১২টি	১২৯.০০	-	০.০০	৬টি	১৪০.৬৫	-	১৪০.৬৫	
(গ)	মটর সাইকেল (for Superintendent)	৯টি	১১.৩২	-	০.০০	৯টি	৪.৬৯	৭টি	৪.৬৯	
(ঘ)	বাই সাইকেল (O&M Staff)	৬৩টি	২.৫২	-	০.০০	১৮টি	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৩হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭৯.	লজিস্টিক (কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি)	থোক	১৮.০০	-	৯.৯৪	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.৮৬	
	ট্রেনিং (ডিপিএ)	থোক	৩৬.০০	-	১.১৩	থোক	২.০০	-	০.৫৮	
	ট্রেনিং (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪০.	কনসালট্যান্ট	৭৪জন মাস	৫১৪.২৮	৩৫০ জনমাস	১৪৫.০৯	১০০.০০	১০৫.০০	৮৩	৯৯.৬৩	
	স্থানীয়	৬৭০ জনমাস	২০২.১১		২৫১.৯৬					
৪১.	অপারেটিং, expenses ডিপিএ									
	- DAG, PMU (including office equipment)	থোক	৩৪৪.৫০	থোক	৩২৬.৫২	থোক	৩০.০০	থোক	২৪.৫৪	
	- DAG, CCU (including office equipment)	থোক	২৪২.৬	থোক	২১০.৭৬	থোক	১৯.০০	থোক	১৭.৫৮	
৪২.	আর্সেনিক ল্যাবরেটরী	থোক	৮৮.৫০	থোক	৬৩.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৪৩.	পরিবহন (জিওবি)	থোক	৫৫.০০	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪৪.	গেঞ্জ হাউজ (ডিপিএ)	থোক	১০৬.৫৮	থোক	৭৬.২৬	থোক	১৫.০০	থোক	১৭.৮১	
৪৫.	অন্যান্য (ওভারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ) (জিওবি)	থোক	৭০.০০	থোক	৫৫.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৪৬.	অফিস/ফাংশনাল বিল্ডিং (জিওবি)	থোক	২৬৩.৬২	-	২৬৩.৬২	-	-	-	০.০০	
৪৭.	আনুষঙ্গিক									
(ক)	-ডানিডা	থোক	১৩৮.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
(খ)	-জিওবি	থোক	১২০.০০	থোক	৮০.৯২	থোক	১২.০০	-	১২.০০	
৪৮.	সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৬১৯.৪৩	থোক	১১৯৮.৮০	থোক	৪৫০.০০	-	৩৩৫.৬৬	
	মোট =	-	১৮৩০০.১৩		১১৯৩২.৬২		২৪৪২.০০		২১০৪.১০	

দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।
২। (ক) দাতা সংস্থা কর্তৃক শর্তারোপের ফলে প্রকল্প সাহায্য টাকা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা = ৭৭%	শতকরা = ৮৬.১৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা = ৭৫%	শতকরা = ৭৬.৭০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প । (৪৮) (১৯৯৬-২০০৫) ।
প্রকল্প কোড নং- ৬৪৩০ ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ৩৭৮৩৫.২৯
(খ) টাকা : ১৫৬১২.৫৪
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ২২২২২.৭৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২৯৮৭.০০	৫৯২.০০	২৩৯৫.০০	০.০০	২০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০৮.৯৫	৫৫২.০০	২৪৫৬.৯৫	০.০০	৬০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং ব্যয়	২৯৬২.১৩	৫০৫.১৮	২৪৫৬.৯৫	০.০০	২০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৯২৭.৯২	৪০১৩.৪৫	৮৯১৪.৪৭	০.০০	২৬৭.৪৭	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয় ।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয় ।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয় ।	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমা প্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১)	প্রাক-নির্মাণ ব্যয়									
	ক) পি-ইনস্ট্রিকশন জিনিং অফ HTW	৫,০০,০০০টি	২৪০.০০			৪০,০০০টি	২৪.০০ (০.০০)	৩১০০০টি	১৮.৬০	
২)	ভৌত নির্মাণ									
	ক) গভীর নলকূপ	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপ	২০,০০০টি	৭৯০৭.৫৮ (৫৬৬১.৯৯)	২৪৪৭টি	৮৭৭.৫৩ (৬৩৮.৭৭)	৫৫১টি	২৩৫.১২ (১৩৭.৭৫)	৫৫১টি	২৩৩.৪৫ (১৩৭.৭৫)	
	গ) পি,এস,এফ	৫,০০০টি	১৭৯৪.৬৯ (১৪৬৭.২৮)	১৩৭টি	৪৪.৮৯ (৩৪.১২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	২,৫০০টি	২০০.৪০ (৬২.৪০)	৪৭টি	১.০৭ (০.৪৪)	৯৩টি	৭.৪৪ (১.৬৩)	৪৭টি	৬.১১ (০.৩০)	
	ঙ) গভীর নলকূপ তারা হ্যান্ড পাম্প	৪৫০০টি	১৯৭৬.৮৫ (১২৭৯.১২)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) তারা-১	১৮,০০০টি	২৩৪৩.৩২ (১০৭২.৯৬)	৯৪২১টি	৮৯৯.৬৩ (৫৬৫.৪৪)	১৩৭১টি	১৯৬.০৫ (৯৮.০৯)	১৩৪৬টি	১৯৭.৭২ (৭৩.৫৭)	
	ছ) তারা -২ নলকূপ	৩২০০টি	৬২৬.৪৬ (১৯০.২৪)	৫৬৭টি	৬০.২৬ (৩৫.৪৪)	২৫০টি	৪৭.৫০ (১৬.২৫)	২২৬টি	৪০.২১ (৭.১৫)	
	জ) রিং ওয়েল	৫০০টি	৩০৬.৭৯ (২৭১.৬৪)	২৩২টি	১২২.১২ (১১৪.০৯)	১৫৮টি	৯৪.৮০ (৮০.৭৮)	১২৫টি	৮৯.০৪ (৬০.৪২)	
	ঝ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	২৪০টি	১৫.০৪ (১০.২২)	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঞ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ট) ময়মনসিংহে ল্যাবরেটরী স্থাপন	১টি	২০.০০ (২০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩)	বন্যা পূর্ববাসন কর্মসূচী :									
	ক) গভীর নলকূপ	২৪৩৫টি	৮৬৯.৭১ (৬৫৩.০৬)	১৪০০টি	৬৬৮.৩৫ (৪৭৪.৬৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর নলকূপ	২১৩৭টি	৯৩৯.৮০ (৫৮৪.৫৯)	৩৪৫টি	১৯১.২০ (১২৭.২৫)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) তারা গভীর নলকূপ -০২	৩৭৩টি	১৬৭.১৯ (১০০.৭১)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	২০টি	১২.৪৫ (১১.০৯)	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি,এস,এফ	৯০টি	৩০.২১ (২১.৫৯)	৬০টি	১৯.৪১ (১৪.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	৩০১টি	২১.৭৮ (১৫.৮৫)	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	-	০.০০	-	০.০০	
৪).	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৪৫০টি	১৮৬১.৩৭ (০.০০)	৩৪৭টি	২২২.৫৭ (০.০০)	৬২৫টি	৪৭৪.৮৭ (০.০০)	৬২৫টি	৪৬৫.৪৫ (০.০০)	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৫০০টি	৭৬৬.২৫ (০.০০)	১৮৩টি	৯৫.১০ (০.০০)	৬৯৪টি	৩৫৫.৪৮ (০.০০)	৬৯৪টি	৩৪৮.১৩ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি	১৩৩.৭২ (০.০০)	২৫টি	৫.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি	২৯২.৪৭ (০.০০)	১৫টি	৮.২৩ (০.০০)	১০০টি	৪৮.৭৫ (০.০০)	১০০টি	৪৮.৭৫ (০.০০)	
	ঙ) পিএসএফ সহ দুইটি ল্যাট্রিন	৫০টি	৩৬.২৭(০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.১	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম									
	ক) কমিউনিটি ওয়াটার স্পালাই									
	খ) গভীর নলকূপসহ কেসিং পাইপ	৮৪০টি	৪৪৬.০১ (২৩৮.৭৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) রিং ওয়েল	৭০০টি	৪৪৮.৬৬ (৩৮৮.১৮)	১৩৪টি	৭৫.০০ (৭৫.০০)	৫৯টি	৪২.৫২ (৩৫.৫০)	৪৮টি	২৯.৪০ (১৭.৫০)	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৬০০টি	৪৯.৩৬ (১৪.৯৯)	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
	ঙ) ইনফ্রাট্রেশন গ্যালারী নির্মাণ	৩০০টি	৫০.৪২ (৫.৩৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) গ্র্যাভিটি ফিড সিস্টেম	৫০টি	৫৯.৯৯ (১৯.৯৯)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) তারা গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৯০টি স্কুল	১৮৫.৫৫ (০.০০)	৬৫টি	৪৬.৬২ (০.০০)	৫০টি	৪৮.৮৩ (০.০০)	৫০টি	৪৮.৮৩ (০.০০)	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৫০টি স্কুল	১৪৭.৭০ (০.০০)	৩২টি	১৮.৬৮ (০.০০)	৫০টি	২৯.৫৪ (০.০০)	৫০টি	২৯.৫৪ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০টি স্কুল	১৫.৯৪ (০.০০)	৪টি	৪.৪৩ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২১টি স্কুল	২২.৪০ (০.০০)	-	০.০০	৫টি	৪.৪৩ (০.০০)	৫টি	৪.৪৩ (০.০০)	
৬.)	পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আর্গেনিক)	৫০০০০ WTP	৭২.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭)	যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাদি									
	ক) অফিস ইকুপসমেন্ট	L.S	২৮২.৫০ (৪২.২৫)	L.S	৫৩.৭৫ (৩১.২৫)	L.S	২০.০০ (০.০০)	L.S	৩৯.১৩ (০.০০)	
	খ) হ্যান্ড পাম্প ও স্পেয়ার	৫৯১৫টি	৮২.০০ (১০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
৮)	পরিবহন ও অন্যান্য									
	ক) জীপ	২০ টি	২৪৯.৫০ (৫৪.০০)	১০টি	১২৫.১৯ (৫৪.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	
	খ) মোটর বাইক/বাইসাইকেল	৩৮ টি	৩৮.০০ (০.০০)	৭টি	১১.০৩	৩০টি	৩৪.১২ (০.০০)	৩২টি	৩৬.৭২ (০.০০)	
৯).	জনশক্তি :									
	ক) ডিপিএইচই স্টাফ এবং চলতি ব্যয়	১৩৮ জন	৯৩৫.৩৬ (৮৩৫.৩৬)	১৩২ জন	৪৭০.৫৮ (৪৭০.৫৮)	১৩৮ জন	১০৮.০০ (১০৮.০০)	১২৬ জন	১০৪.২৭ (১০৪.২৭)	
	খ) ইউনিসেফ স্টাফ	৯ জন	১৪৩৪.৪৫ (০.০০)	৯ জন	১২৫৫.০০ (০.০০)	৯ জন	৯০.০০ (০.০০)	৯ জন	৯৩.২৫ (০.০০)	
১০)	অন্যান্য ব্যয়									
১০.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন									
	ক) প্রশিক্ষণ	L.S	১৩৫৬.৩৭ (৩.০০)	L.S	৩৫৪.৬১ (০.০০)	L.S	৯০.০০ (০.০০)	-	৯১.২০ (০.০০)	
	খ) কেপাসিটি বিল্ডিং	L.S	৫৭১.০০ (০.০০)	-	০.০০	L.S	৮০.০৪ (০.০০)	-	৮০.০৪ (০.০০)	
১০.২	সকমক (এবি) সাপোর্ট									
	ক) আই.ই.সি, ম্যাটেরিয়াল ফর স্কুল এন.জিও (হেপিক)	২,১০০,০০০ টি	৭১২.০০ (০.০০)	৪২৩১৪ টি	১৪৩.৪১ (০.০০)	৪৪১৪১২টি	১৪৯.৬৬ (০.০০)	৪৪১৪১২ টি	১৪৮.৭৮ (০.০০)	
	খ) সোশাল মবিলাইজেশন এয়ারনেস বিল্ডিং	L.S	২২৬.০০ (০.০০)	L.S	১০৫.৭৮ (০.০০)	L.S	৮০.০০ (০.০০)	L.S	৮১.৫০ (০.০০)	
	গ) প্রমেশন ইনসিটিভ এন্ড লজিস্টিক	৩৫ জেলা	৫০৪.০০ (০.০০)	৭জেলা	১০০.৪০ (০.০০)	৭ জেলা	৪০.০০ (০.০০)	৭ জেলা	৩৯.৭৫ (০.০০)	
	ঘ) এডভোকেসি	৩৮-জেলা	২৫.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) সোশ্যাল মার্কেটিং এজেন্সি	১,০০,০০০টি	৪৮.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.৩	আর্গেনিক এয়ারনেস ক্যাম্পেইন	L.S	৩৫০.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
১০.৪	প্রিপারেশন আই.ই.সি ম্যাটেরিয়াল	L.S	২৩৩.০০ (০.০০)	L.S	৮০.০০ (০.০০)	L.S	২০.০০ (০.০০)	L.S	২০.০০ (০.০০)	
১০.৫	সাপোট কন্সট	L.S	৭০.০০ (০.০০)	L.S	৩০.০০ (০.০০)	-	-	-	০.০০	
১০.৬	এজেন্সী কন্সট (পাবর্তা চট্টগ্রামের জন্য)	L.S	২৫৬.০০ (০.০০)	L.S	৪৫.০০ (০.০০)	L.S	৫০.০০ (০.০০)	L.S	৫০.০০ (০.০০)	
১০.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	L.S	১৪৪.০০ (০.০০)	L.S	২৭.৭৮ (০.০০)	L.S	৫৮.১০ (০.০০)	L.S	৫৮.৭০ (০.০০)	
১০.৮	মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	L.S	৩৫৮.০০ (০.০০)	L.S	৬৪.৭৬ (০.০০)	L.S	১২৫.০০ (০.০০)	L.S	১১৯.৪৭ (০.০০)	
১০.৯	ফ্যাসিলিটিং এজেন্সী কন্সট	L.S	১০৩৪.০০ (০.০০)	L.S	৩০৩.৪৩ (০.০০)	L.S	১১২.৭৪ (০.০০)	L.S	১২৯.৮৩ (০.০০)	
১০.১০	ডিডিএ প্যাকেজ ম্যানুয়েল	L.S	১১০.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	
১০.১১	কম্পিউটারাইজ ইলেক্ট্রনিক্স নেটওয়ার্ক	৪৬০০ সেট	৬৪.৫০ (০.০০)	-	০.০০	L.S	২৫.০০ (০.০০)	L.S	২৫.০০ (০.০০)	
১০.১২	জেলা বিফিং ও পরিকল্পনা	৩৫ জেলা	১৩৪.০০ (০.০০)	৭ জেলা	৮.৫৫ (০.০০)	১০ জেলা	১০.০০ (০.০০)	১০ জেলা	১০.০০ (০.০০)	
১০.১৩	প্লানিং ফর স্কুল স্যানিটেশন	৪৬০০ স্কুল	৬৩.২০ (০.০০)	১০০০ স্কুল	১৩.৭৪ (০.০০)	-	(০.০০)	-	০.০০	
১০.১৪	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) ইউনিফর্ম চার্জ	L.S	৬৭০.১০ (০.০০)	L.S	১১৫.৯৩ (০.০০)	L.S	১৭১.০১ (০.০০)	L.S	১৭০.৬১ (০.০০)	
	খ) আনুসঙ্গিক ব্যয়	L.S	১৪৪৩.০৮ (৫৫০.০০)	L.S	১২৮৩.১৯ (৪৩২.২৬)	L.S	৬৭.০০ (৬৭.০০)	L.S	৬০.৩৯ (৬০.৩০)	
	গ) মালামালের পরিবহন ব্যয়	L.S	১২৮৬.৬৭ (৪৫০.০০)	L.S	৫৪১.৫৮ (১২৪.৮৫)	L.S	০.০০ (০.০০)	L.S	০.৪৫ (০.৪৫)	
	ঘ) সংরক্ষণ ও মেরামত	L.S	৩৫০.০০ (৩৫০.০০)	L.S	৪৩.৩৬ (৪৩.৩৬)	L.S	২৭.০০ (২৭.০০)	L.S	২৩.৩৮ (২৩.৩৮)	
	ঙ) মুদ্রা স্ফীতি	L.S	৫৮৯.২৯ (২০১.৪১)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১	মোট সিডিএসটি ভ্যাট	L.S	১০০০.০০ (১০০০.০০)	L.S	২৪৭.৪৭ (২৪৭.৪৭)	L.S	২০.০০ (২০.০০)	L.S	২০.০০ (২০.০০)	
	মোট		৩৭৮৩৫.২৯ (১৫৬১২.৫৪)		৯৯৬৫.৭৯ (৩৫০৮.২৭)		২৯৮৭.০০ (৫৯২.০০)		২৯৬২.১৩ (৫০৫.১৮)	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.২৫%	শতকরা ৯৯.১৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৩৪.১৯%	শতকরা ৩৪.১৭%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-ইউনিসেফ)। প্রকল্প কোড নং-৬৪৪০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০২ ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
(ক) মোট	:	৩৪২০.২১	২৮০০.২৩	২৮৩৩.৮৬
(খ) টাকা	:	১৭১৬.০৯	১২৬৩.৪৯	১২৬৩.৪৯
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৭০৪.১২	১৫৩৬.৭৪	১৫৭০.৩৭
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪০.৪৪	০.০০	০.০০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৫৮.০০	১৭৮.০০	২৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৪২.৩৬	১৭৮.০০	২৬৪.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৩২.৬৩	১৬৮.২৭	২৬৪.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৮৭.৮২	৬৭৬.১৯	৭১১.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	:	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন		১৪ জন		১২ জন		১২ জন		
ক.	বাংলাদেশ		১০৮.২২		৪০.৭০		১০.৫০		৯.৯৩	
২.ক.	অগভীর নলকূপ খনন	৪০০টি		১২০টি		১১২টি		১১২টি		
	বাংলাদেশ		৭.০৫		২.১১		২.০০		২.০৯	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১০.৩৫		০.০০		৫.৪৯		৩.১১	
খ.	গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৭৫টি		১৩৭টি		১০০টি		৯২টি		
	বাংলাদেশ		১১৩.২৯		৩৬.৮৪		৩১.১৫		২৬.৪৯	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৬.১৪		৩.২৯		১৩.০৩		১২.৯৩	
গ.	তারা নলকূপ খনন									
	বাংলাদেশ									
	ইউনিসেফ (পিএ)									
	১) সুপার তারা সমতল জেলায়	৩৬৬টি		৩৬৬টি		-	-	০টি		
	বাংলাদেশ		২৩.০৯		২৩.০৯		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৩.৭১		২৫.৪১		০.০০		০.০০	
	২) সুপার তারা পাবর্তা জেলায়	১৭৭টি		১১২টি		-	-	-		
	বাংলাদেশ		২২.০৮		১২.৮৮		০.০০	০টি	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৪.৮৪		৪.৩২		২.৭৭		২.৭৭	
	৩) নরমাল তারা	১১৬টি		১৭৮টি		৮০টি		৩৫টি		
	বাংলাদেশ		২২.১১		১২.৩৩		৬.০০		২.৪৩	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২১.২৫		১১.৪৪		৩.৫৩		৫.৪৪	
ঘ.	ষ্ট্যান্ড পোষ্ট	২৩৬টি		২৩৬টি		-				
	বাংলাদেশ		৭.৮০		৭.৮০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৭.৩৮		১৭.৩৮		০.০০		০.০০	
ঙ.	রিংওয়েল স্থাপন	৩৬০টি		২৭০টি		৩২টি		৩২টি		
	বাংলাদেশ		১৮৫.৪৮		১৪০.২৪		২০.০০		২১.৪৮	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২৩.৮৭		২.৩১		১৫.৬০		১৫.১৭	
চ.	বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াকরন	৬৫টি				০টি		০টি		
	বাংলাদেশ		১.৬৩		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩.৫৮		০.০০		০.০০		০.০০	
ছ.	পিএসএফ নির্মান	০.০০		-		-		-		
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
জ.	আই আর পি নির্মান	৪৫টি		১২টি		-		-		
	বাংলাদেশ		২.০৮		০.৫০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.৪৮		০.০০		০.০০		০.০০	
ঝ.	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান	০.০০		-		-		-		
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
ঞ.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান									
	১. এক ইউনিট	১৮টি		-		-		-		
	বাংলাদেশ		৫.১৭		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১২.৬৫		০.০০		০.০০		০.০০	
	২. দুই ইউনিট	২৫৬টি		-		১২০টি		১৪৮টি		
	বাংলাদেশ		৯১.৫৯		০.০০		৪৫.০০		৪১.৩০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২১৫.৬০		০.০০		২৬.০০		২১.৫০	
	৩. চার ইউনিট	৩১টি		-		৮টি		১৪টি		
	বাংলাদেশ		১৪.৪৪		০.০০		৩.০০		৩.৭৮	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৩.৩০		০.০০		৫.০০		২.১৫	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ট.	৪. ছয় ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ) পাবলিক টয়লেট নির্মান	২১১টি	৫৮.০২ ১৩৩.৪৫	২১১টি	৫৮.০২ ১২৮.৫৫	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
	বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঠ.	পাইপ ওয়াটার বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৮৫টি	৩২১.০০ ৭৫.০০	-	২০.২৬	১৫টি	-	১৬টি	২০.৪০ ০.৮৭	
ড.	আর্সেনিক পরীক্ষা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	০.০০ ৪.০০	-	০.০০ ০.০০	-	২.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঢ.	Improvement of overall environment (Drainage, Earth work ect)	থোক	-	-	-	থোক	-	থোক	-	
৩.	বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)		১৫.০৫ ৫১.১৬		০.০০ ০.০০		৭.০০ ১৮.০০		৭.২৭ ৩০.৩৫	
	যানবাহন জীপ সংগ্রহ	১টি	-	১টি	-	-	-	-	-	
খ.	বাংলাদেশ মাইক্রোবাস	১টি	১৬.৭৩	১টি	১৬.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	বাংলাদেশ মোটর সাইকেল	৫টি	১১.৩২	৩টি	১১.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ক	বাংলাদেশ প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২ টি	৪.৫৭	২টি	২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	বাংলাদেশ ফ্যাক্স মেশিন	১টি	৩.৪৯	১টি	৩.৪৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.গ	বাংলাদেশ ফটোকপিয়ার	২টি	০.৭০	২টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঘ	বাংলাদেশ টেলিফোন সংযোগ	৪সেট	৩.৩০	৪ সেট	৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঙ	বাংলাদেশ ম্পিলিট টাইপ এসি	২ টি	০.৫৮	২টি	০.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
৪.চ	বাংলাদেশ যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৪.ছ	বাংলাদেশ আসবাবপত্র	থোক	৩৪.৪৩	থোক	১৯.৫৩	-	৮.০০	-	৮.০০	
৫.ক	বাংলাদেশ নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষন ইউনিসেফ (পিএ)	১৯৫ জন	৭.৮৪	০ জন	৭.৮৪	১৮০জন	০.০০	১৬৫জন	০.০০	
৫.খ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষন ইউনিসেফ (পিএ)	৯০ জন	১৩.২২	৩০ জন	০.০০	৩০জন	১১.০০	৩০জন	১০.০৮	
			১৫.০০		৬.৫৫		২.৯৫		২.৯৫	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্ত ব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.গ	নলকুপ স্থাপনের প্রাইভেট মিল্লিগনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	-	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০	৫৬টি	০.০০	০টি	০.০০	-	০.০০	
৫.ঙ	কম্পাঙ্কিত ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট ইউনিসেফ (পিএ)	১৪টি	৩১.০২	-	১৩.৫৩	৭টি	০.০০	৫টি	০.০০	
৫.চ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কর্মশিখ্যাল মেটেরিয়াল উন্নয়ন ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	১৮৭.১৩	থোক	৪৮.৪৮	-	৫০.০০	-	৫০.২০	
৫.ছ	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ ইউনিসেফ (পিএ)	৩০৮-২০৮ সেশন	২৫.০৫	১০৬৮০৬ সেশন	২.০৫	১১০৫০০ সেশন	০.০০	১১০৩৯১ সেশন	০.০০	
৫.জ	মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিসেফ (পিএ)	৩টি	৪৫৪.০২	১টি	১৪৭.২৯	০টি	১২০.০০	০টি	১২৬.০০	
৫.ঝ	মালামাল পরিবহন বাংলাদেশ	থোক	৩৯.৩২	থোক	৯.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঞ	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী বাংলাদেশ	থোক	১৮.৫৭	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৫.ট	অফিস স্থাপন বাংলাদেশ	থোক	৪৫.৮২	থোক	৩৩.৮২	থোক	২.৫০	-	২.৫০	
৫.ঠ	আনুসঙ্গিক বাংলাদেশ	থোক	৮.৩৪	থোক	৪.৫৯	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৬.	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১০৪.৪১	থোক	৬১.৭৪	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
ক.	ক্রস ভিজিট পিএ	থোক	১৭.৮৪	থোক	৭.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	গবেষণা এবং উন্নয়ন পিএ	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	স্থানীয় উদ্যোগ পিএ	থোক	৮০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ.	সিডি ও ভ্যাট বাংলাদেশ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ.	মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট :		২৮০০.২৩		৯৫৫.১৯		৪৫৮.০০		৪৩২.৬৩	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ৯৯.৮৫%	শতকরা ৯৪.৪৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৫৬.৮৩%	শতকরা ৪৮.৯৭%

বিঃদ্রঃ ইউনিসেফ হতে প্রাপ্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া পৌরসভা এবং কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর থানা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৯২০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/১৯৯৭ইং হইতে জুন/২০০৫ইং ।
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৫৫০২.২৪ লক্ষ
- (ক) মোট : ৫৫০২.২৪ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৫৫০২.২৪ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নাই

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ADP বরাদ্দ	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং ব্যয়	৫৯২.০০	৫৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯০৪.৪৩	৪৯০৪.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৩৬শ্রেঃ	১৩০.০০	৬.৩৬শ্রেঃ	১০৫.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২৫০.০০	থোক	২৪৮.১৮	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
২	জনবল	১৫ জন	৪৭.৫০	৪ জন	২৩.৮৮	৬জন	২.৪৫	৬জন	২.৪৫	
৩	ভৌত কার্যক্রম									
৩.১	উৎপাদক নলকূপ সংস্কার	৬টি (২৪বার)	১০.০০	৬টি (২৪বার)	৯.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন									
৩.২.১	পাম্প হাউস মেরামত	১৩টি	২৬.০০	১১টি	২০.৭৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	১৫কিঃমিঃ	৮২.৫০	১০.৫৫ কিঃমিঃ	৭৬.৫৫	৪ কিঃমিঃ	৫.৫০	৪ কিঃমিঃ	৫.৫০	
৩.২.৩	উচ্চ জলাধার মেরামত	১টি	৩.০৯	১টি	৩.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪টি	২.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৩১.৬৫	৫টি	৩১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	জু-উপরিষ্কৃত পানির শোষণাগার নির্মাণ									
৩.৫.১	৭.৫ লক্ষ গ্যালন	২ইউনিট	১১২০.০০	২ ইউনিট (৯২.৬৬%)	১০৩৭.৭৫	২টি (৪.৩%)	৪২.০০	২টি (৪.৩%)	৩৭.০০	
৩.৫.২	৫ লক্ষ গ্যালন	১টি	৩৪০.০০	১ইউ (৯২.৩৪%)	৩১৩.৯২	১টি (৪%)	২৬.০০	১টি (৪%)	৩০.০০	
৩.৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	৪টি	৬০০.০০	৪টি	৫৯২.৩৮	৪টি (আংশিক)	৪.০০	৪টি (আংশিক)	৪.০০	
৩.৭	সিকিনঃ ওয়াল, ড্রাইঃ রুমসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	৫টি	১৩.৭৩	৫টি	১৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৮.৩০	২টি	৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	ইনটেক মেইন পাইপলাইন স্থাপন	৭কিঃমিঃ	৪০০.০০	৬কিঃমিঃ	৩৩৪.৭৯	০.৫০ কিঃমিঃ	৩৮.০০	০.৫০কিঃমিঃ	৩৮.০০	
৩.১০	ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন									
৩.১০.১	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩৮কিঃমিঃ	২৪০.০০	৩৪.৫কিঃমিঃ	১৯৮.৫৬	৩.৫কিঃমিঃ	১৭.৫০	৩.৫কিঃমিঃ	১৭.৫০	
৩.১০.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিঃমিঃ	২২১.০০	১৯কিঃমিঃ	২০১.০৬	১.০কিঃমিঃ	৬.০০	১কিঃমিঃ	৬.০০	
৩.১০.৩	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৪কিঃমিঃ	১১২.০০	১২.৫কিঃমিঃ	৯৩.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	বকেয়া পরিশোধ
৩.১০.৪	৩০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫.৫কিঃমিঃ	১৩৯.০০	৫কিঃমিঃ	১৩৫.০০	-	৩.০০	-	৩.০০	বকেয়া পরিশোধ
৩.১১	গৃহ সংযোগ	৪৫০০টি	৪৫.০০	৫০০টি	১৬.৫০	১৮৫০টি +মালামাল	১৬.২৫	১৮৫০টি+ মালামাল	১৬.২৫	
৩.১২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৪টি	৬৪.৬৯	১৪টি	৬৪.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	ড্রেন নির্মাণ	২০কিঃমিঃ	৫০০.০০	-	০.০০	১৪কিঃমিঃ	৩১৫.০০	১৪ কিঃমিঃ	৩১৫	
৩.১৪	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৪৫টি	৬.৭৫	৪০টি	৬.০০	৫টি	০.৭৫	৫টি	০.৭৫	
৩.১৫	নলকূপ স্থাপন									
৩.১৫.১	অগভীর	৩৩০টি	১১.৪৭	৩৩০টি	১১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	গভীর	২৭২টি	১৪৭.৩০	২৭২টি	১৪৭.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	বিভিন্ন নির্মাণ									
৩.১৬.১	কার্যালয়	১৩০০বঃমিঃ	১২৩.০১	১৩০০ বঃমিঃ	১২৩.০১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	আই,আর,পি-এ ব্যাক ওয়াস পদ্ধতির উন্নয়ন	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
৩.১৬.৩	আই,আর,ইউ নির্মাণ	১০টি	৫০.০০	২টি	৪.০০	৮টি (আংশিক)	২৩.০০	৮টি (আংশিক)	২৩.০০	
৩.১৬.৪	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে বৈদ্যুতিক করন	২৩৫০মিঃ	৬০.০০	থোক	৮.০০	১২০০মিঃ	১৮.০০	১২০০মিঃ	১৮.০০	
৩.১৬.৫	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৩৯৫০ বঃমিঃ	৫৫.০০	১৬২০বঃমিঃ	১৮.৫০	১৫০০ বঃমিঃ	১৭.০০	১৫০০বঃমিঃ	১৭.০০	
৩.১৬.৬	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ নর্দমা নির্মাণ	১৩৩০মিঃ	২৫.০০	৬২০মিঃ	১০.০০	৫৬০মিঃ	৯.০০	৫৬০মিঃ	৯.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১৬.৭	পরীক্ষাগার নির্মান	৩০০ বঃমিঃ	৫০.০০	আংশিক	১০.১৯	২৮.৫ বঃমিঃ (আংশিক)	১৩.০০	২৮.৫ বঃমিঃ (আংশিক)	১৩.০০	
৪.	যানবাহন									
৪.১	জীপ	১টি	১৬.৫৭	১টি	১৬.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	পিক আপ	২টি	২৪.০০	২টি	২৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	ওয়াটার কারিয়ার	১টি	৩৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৪	মোটর সাইকেল	৪টি	৩.২৬	৪টি	৩.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৫	বাই-সাইকেল	১৩টি	০.৭৮	১৩টি	০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	২৪.০০	থোক	২৩.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	পরামর্শক	২৪০ জনমাস	১১৮.৬৪	২০৮ জনমাস	১০৩.৮৯	৩২ জনমাস	৯.২৯	৩২ জনমাস	৯.২৯	
৭.	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষন	থোক	৬.০০	থোক	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৩০.০০	থোক	২৪.৮৬	থোক	৪.০০	আংশিক	৪.০০	
৭.৩	মালামাল পরিবহন	থোক	২৫.০০	থোক	২০.২৬	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০	
৭.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জবনলের ব্যয়	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
৭.৫	পানি সরঃ ব্যবস্থা পরিঃ ও রক্ষনাবেক্ষন (৬মাস)	থোক	৩০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১৫.০০	আংশিক	১৫.০০	
৭.৬	বিদ্যুত ও টেলিফোন বিল	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯২	থোক	০.০৮	আংশিক	০.০৮	
৭.৭	আনুষাংগিক ব্যয়	থোক	২৫০.০০	থোক	২০৮.৫৬	থোক	১৭.৮৮	আংশিক	১৭.৮৮	
	মোট :		৫৫০২.২৪		৪৩১২.৪৩		৬২০.০০		৫৯২.০০	

		<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ১০০.০০%	শতকরা ৯৫.৪৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ৮৯.৬৪%	শতকরা ৮৯.১৪%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।	
প্রকল্পের কোড নং	:	কোড নং-৬৯৫০।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন,পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৭ ইং	জুলাই, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০৪ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	:	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০
(খ) টাকা	:	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৩৯৭.০০	৩৯৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৬.৭৫	৩৯৬.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৬.২৫	৩৯৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৮৪.২০৭	২০৮৪.২০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

বিঃদ্রঃ- উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করন কাজের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব দান টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৪০ একর	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ (৪৯৫১)	৮৫টি	৫৯.৫০	৪৩টি	২৪.৬৬	৯টি	১.৮০	৯টি	১.৮০	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)									
	ক) উপকূলীয় অঞ্চল	১১টি	১৫৫.১০	৮টি	১০২.৫৭	১টি	৫.৮১	১টি	৫.৮১	-
	খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	৫৫টি	৪৫৪.৩০	৪৪টি	৩৩৩.৬০৩৭ ৪	৭টি	৪০.৬৮৯৯৪	৭টি	৪০.৬৮৯৯৪	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৬৬টি	১৬৫.০০	৪৬টি	৮৮.৭৯	৯টি	২১.০৮৫১৮	৯টি	২১.০৮৫১৮	
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৬৬টি	২৫৭.৪০	৫৬টি	১৪৯.০৬৭	-	৯.৪২৯৮	-	৯.৪২৯৮	
২.৫	আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৩টি	৬০০.০০	থোক	৭.৭৪	১টি (৪০%)	১০০.৭০৪১৭	১টি (৫৫%)	১০০.৭০৪১৭	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১৫৫ কিঃমিঃ	৯৩০.০০	১২০ কিঃমিঃ	৫৯৬.৪৫৬২৬	৩২কিঃমিঃ	১৭৭.২৮০৯১	৩২ কিঃমিঃ	১৭৭.২৮০৯১	
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১২ টি	৪২.০০	১২টি (আংশিক)	১৭.৩৯	৪টি (আংশিক)	৪.২৫৫০৩	৪টি (আংশিক)	৪.২৫৫০৩	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৮ টি	৫৭.০০	৩২টি	৩০.১৫	৩টি	৪.০৯৫	৩টি	৪.০৯৫	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৬৪ টি	৫১.২০	৫০টি	২৬.৬৫	৬টি	৪.১৫৮	৬টি	৩.৪০৮	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৯.০০	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	৮০.৯৬	থোক	৪৩.০০	থোক	১২.৬৬৬	থোক	১২.৬৬৬	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ক্রু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৪.০০	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প ট্রেস্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৫.০০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	বেরহোল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (৬৮২৩)	থোক	৪.০০	থোক	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৯	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষনাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১০.২০	থোক	৭.১৯	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০	
৫.৯	লিক নির্নয় যন্ত্র (৬৮৪৩)	৩টি	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	প্রশিক্ষন (৪৮৪০)	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২৫.০০	থোক	১৭.৮৬	থোক	০.৭৪৫	থোক	০.৭৪৫	
৬.৩	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	৩০.০০	থোক	১৬.৫৪	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৬.৪	আনুসাংগিক (৪৮০৪)	থোক	৬৬.৬০	থোক	৫৭.৩৪	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
৬.৫	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৬	উৎপাদক নলকুপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	৭.০০	থোক	১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৭	নির্নয়কৃত লিক মেরামত/পুনর্বাসন (৪৯৫১)	থোক	৩৮.০০	থোক	৯.০০	থোক	২.৬৮০৯৭	থোক	২.৬৮০৯৭	
	মোট :	-	৩৩৪২.০০	-	১৬৮৭.৯৫৭	-	৩৯৭.০০	-	৩৯৬.২৫	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০%

আর্থিক
শতকরা ৯৯.৮১%

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :

বাস্তব
শতকরা ৭৪.৭৫%

আর্থিক
শতকরা ৬২.৩৬%

বিঃদ্রঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৫১০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,(কোড নং-৩৭৪১), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	: সংশোধিত (অননুঃ)	: পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	: জানু/ ১৯৯৮ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০১ইং	: জুন/২০০৪ইং	: জুন/২০০৫ইং (প্রস্তাবিত)
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ১৬২৫.০০	: ১৬২৫.০০	-
(খ) টাকা	: ১৬২৫.০০	: ১৬২৫.০০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: -	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৩০.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৮.১৮৫	২২৮.১৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	২২৫.৬৪	২২৫.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৯৪.২৭	১৩৯৪.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট প্রকল্প (১৯৯৮-২০০২) কোড নং- ৬৫০০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) জরীপের মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক ভাবে রোগী সনাক্তকরণ। খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি। গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগনের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রোগীর সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন। ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/১৯৯৮ইং	জুলাই/১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ইং	জুন/২০০৫ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
(ক) মোট	:	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০	
(খ) টাকা	:	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০	
(কমিউনিটি)	:	(১৩৮২.৪৭৪)	(৭০০.০০)	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ ও এসডিসি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫১২০.০০	৬২০.০০	৪৫০০.০০	৪০০০.০০	৫৫.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩২৫১.২৫	৫৮০.১১*	২৬৭১.১৪	২৬৭১.১৪	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৬৭৩.৪১	১৬০৭.৩০**	৮০৬৬.১১	৭২৯৯.৬৭	৪৫০.০	০.০০

* কমিউনিটি ব্যয় ৮৬.৫২ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

** কমিউনিটি ব্যয় ১১৪.৬৯ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	২৬৭১.১৪	৭২৯৯.৬৭
খ) দাবীকৃত	৩০০৮.৫৭	৬৮৭২.৫৩
গ) প্রাপ্তি	২৮৭১.৫৭	৬৫২৭.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্ত ব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	জ্বীনিং প্রোগ্রাম	১৮৮ উপজেলা	৩৫০০.০০	১৮৮ উপজেলা	১৭৪১.০০ (০.০০)	১৪৭ উপজেলা ক্রমশঃ	১৬০০.০০ (০.০০)	১৪৭ উপজেলা সমাপ্ত	১৩০২.২১	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রাম	১৮৮ উপজেলা	৩০৪০.০০ (৪০.০০)	৪১ উপজেলা	২৮৩.৬২ (০.০০)	৩৫ উপজেলা ক্রমশঃ	৫০০.০০ (০.০০)	৩৫ উপজেলা আংশিক সমাপ্ত	৮৯.৯৩	
২	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	থোক	৩৪০.০০ (৮০.০০)	থোক	১৫৩.৪৫ (৩০.৭৯)	থোক	৫০০.০০ (৭০.০০)	থোক	২৬১.৮০ (৫৭.৬৬)	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামগ্রামীন									
	১. সাব-প্রজেক্ট (স্কীম/ক্যাপ) বাস্তবায়ন	৮০০০ স্কীম	১৯০০.০০ (১০০.০০+ ৫৮০.০০)*	স্কীম ৭৮৯	১৪২.৪৩ (২৮.১৭)*	স্কীম ৭২১১	৭০০.০০ (কমিঃ ১০.০০)	-	৬২২.৭৯ (কমিঃ ১২৪.৫৭)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	৫ স্কীম	৭০০.০০ (১০০.০০+ ১২০.০০)*	-	০.০০ (০.০০)	৫ স্কীম	৩০০.০০ (২০.০০)	-	৯৬.১২ (১১.২২)	
৩	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক.	আর্সেনিক টেস্টকিট	৬,০০০	১৪৮৪.০০ (৮৪.০০)	১১,০০০	১১৮১.৫৫ (৯৭.৫৫)		০.০০	-	০.০০	
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	৩০০.০০ (৬০.০০)	৪ প্যাকেট	২৭৯.৭৯ (১৯.১৫)	-	২০.০০ (৪.০০)	-	১৭৮.৯ (৩.৫৮)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৩ প্যাকেজ	৩০০.০০ (৬০.০০)	-	১২৫.৯১ (২৩.৪৪)	৩ প্যাকেজ	৪৭০.০০ (৫৯.০০)	-	৪২.৩৮ (৯.৭৬)	
ঘ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফায়ার মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১০০.০০ (৩০.০০)	থোক	৯৫.০১ (২৭.২১)	থোক	১৮.০০ (৬.০০)	থোক	১৬.৮৮ (৫.৭৮)	
ঙ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৩০.০০ (১৪.০০)	থোক	২৬.০৩ (২০.০১)	থোক	২.০০ (১.০০)	-	১.৮০ (০.৭০)	
৪	যানবাহন									
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	গীক আপ	৭ টি	৮২.০০ (৮.৪০)	৭টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.৫০ (২৮.৫০)	৩৮টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	-	০.০০	-	০.০০	
৫	প্রকল্প জনবল									
ক.	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	৬০০.০০ (৩০০.০০)	১২৯জন	২৯০.৯২ (৬৬.৬৯)	১২৯জন	১০০.০০ (১০০.০০)	১২৯জন	৮৫.৭৮ (৮৫.৭৮)	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৬ জন	৫০৮.০০ (০.০০)	২৫জন	৩৮৭.৮৩ (০.০০)	২৫ জন	৯০.০০ (০.০০)	২১ জন	৭৪.২৪	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী	৭২ জনমাস	১০৮.০০	-	০.০০	-	১৫.০০	-	০.৬৬	
ঘ.	বৈদেশিক পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী	৭২ জনমাস	৩৯৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৮০০.০০ (২০০.০০)	থোক	১৯৬.০৭ (২.০২)	থোক	৭০.০০ (০.০০)	থোক	৫৪.৪৩	
খ.	রিসার্চ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট	থোক	৫৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতা অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ.	বিবিধ									
	১. ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৩৩০.০০ (৩০.০০)	থোক	৫৭.৩১ (৪.১৪)	থোক	১৫০.০০ (৫.০০)	থোক	১৪৭.২৯ (০.৩২)	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	২২০.০০ (২০.০০)	থোক	৩৫.৭৫ (০.০০)	থোক	৫০.০০ (৫.০০)	থোক	৩৩.২৮ (০.০৪)	
	৩. মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	৩০০.০০ (৬০.০০)	থোক	২১৯.০৮ (৩২.৮৪)	থোক	১০.০০ (৫.০০)	থোক	৫.৩২ (২.৬৩)	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১১৭.০০ (০.০০)	থোক	৯১.৩৮ (০.০০)	থোক	১০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	
	৫. হেলথ রিলিফ	থোক	১৫০.০০ (৩০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	৬. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	২৬৭.০০ (০.০০)	থোক	৭০.৬৯ (০.০০)	থোক	১১০.০০ (০.০০)	থোক	৭৫.২৬ (০.০০)	
	৭. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৪০.০০ (১০.০০)	থোক	৪৭.১৭ (১.৪১)	থোক	২৫.০০ (১৫.০০)	থোক	১৯.০৫ (৯.৫৯)	
	৮. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	৪৫.০০ (১৫.০০)	থোক	৬৬.২২ (২৮.১৬)	থোক	৪০.০০ (১৮.০০)	থোক	২৯.৪৯ (১২.৪৭)	
	৯. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	৯০.০০ (২৫.০০)	থোক	১১২.২৩ (৪২.৮৫)	থোক	২০.০০ (১২.০০)	থোক	২২.০৫ (১১.৭১)	
	১০. অডিট	থোক	১০০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	৫০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	
	১১. মিড টার্ম রিভিউ	থোক	১০.০০ (১০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	-	২০.০০ (৫.০০)	-	৬.৫৪	
	১২. আনুষঙ্গিক	থোক	১৮৩.৮৭ (৮৯.৯৭)	থোক	১৪২.১১ (৮৯.৯০)	থোক	৪০.০০ (৩৫.০০)	থোক	৩৯.৪১ (৩৭.৬৫)	
	১৩. সিডিভ্যাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	২৬০.০০ (২৬০.০০)	থোক	২০৬.৬৫	
	১৪. মুদ্রাস্ফিতি	থোক	২৮০.০০ (৮০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	মোট :		১৭৬২৫.০০ (২১০০.০০)		৬৪২২.১৬ (১০২৭.১৯)	-	৫১২০.০০ (৬২০.০০)	-	৩২৫১.২৫ (৪৫৫.৫৪+১২৪.৫৭কমিঃ)	

* প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত পিপিতে মূল পিপির মোট বরাদ্দ সীমার মধ্যে খাতওয়ারী আর্থিক পুনঃবন্টনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাতে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	আর্থিক
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৫%	শতকরা ৬৩.৫%
	শতকরা ৮৫%	শতকরা ৫৫%

মন্তব্য : ১। মূল বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রগতি ১০৬%।

২। প্রকল্পটি জুন/২০০৪ এ সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, তাই সংশোধিত এডিপিতে অতিরিক্ত ২০.৭৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। এ অর্থ দ্বারা জরুরী মিটিগেশন কাজ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় আর্সেনিক পলিসি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়াতে এবং এ পলিসি অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় সাইট সিলেকশন কমিটি গঠন এখনও প্রক্রিয়াধীন থাকায় অতিরিক্ত মিটিগেশন কাজ চলতি আর্থিক বছরে হাতে নেয়া সম্ভব হয় নাই। এজন্য মূল বরাদ্দের তুলনায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত সংশোধিত বরাদ্দের সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। ধারণা করা হয়েছিল জুন মাসের অগ্রগতি ৭০% হবে, কিন্তু কোনঠাসা একাউন্টে বিশ্বোংক কর্তৃক জুন মাসের মধ্যে অর্থ রিইমবার্সমেন্ট না করায় কিছু কাজের পেমেন্ট পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত ।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পার্বত্য জেলা সমূহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ইং	জুলাই/৯৮	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ইং	জুন/২০০৬	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
(খ) টাকা	:	৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
* (গ) প্রকল্প সাহায্য	:			-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:			-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:			-
স্থানীয় সম্পদ	:	৩৮২৫.০০ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার) ।		-
বৈদেশিক সাহায্য	:			-
পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প	:			-
সাহায্য	:			-
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫৪.৭৫	৩৫৪.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং ব্যয়	৩৫৪.৭৫	৩৫৪.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৪৬.৪৭১	১৪৪৬.৪৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয় ।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ ক্রেঃ	১০.০০		০.৯২১	-	-	-	০.০০	
	ভূমি উন্নয়ন	৩ ক্রেঃ	৩৫.০০		২৫.২০			-	০.০০	
২	জৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	২০০০টি	১৪০০.০০	৮৭৬টি	৫৪৫.৯০	২২০টি	১৩৫.০০	২২০টি	১৩৫.০০	
২.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	৬০টি	২.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৪	নলকূপ সংস্কার	১১০টি	৩.৩০							
২.৫	নলকূপ/রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৬৩.২০	৫৪৫টি	৫৮.৮৫	৩০০টি	৩৯.০০	৩০০টি	৩৮.৭৫	
২.৬	ঝর্ণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	৩০টি গ্রাম	৩০০.০০	২টি	১.৩০	১২টি	৭৫.০০	১২টি(অংশ)	৭৫.০০	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২০টি গ্রাম	২৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ :									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	২ ইউনিট	৩০০.০০	১টি (৯০%)	১১২.০০	১টি (রাঙ্গামাটি)	২০.০০	১০০%	২০.০০	
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৩ ইউনিট	৩০০.০০	১টি (৯০%)	৩৮.৮২	২টি (আংশিক (বাপদরবান) (যোগগড়াডাড়া)	১৩.৫০+৩২.৫০ = ৪৬.০০	৮০%	৪৬.০০	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১২টি	১৫৬.০০	৬টি	৮৫.০০	-	-	-	০.০০	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	বুট্টার পাম্প স্টেশন	৩টি	২৪.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পূর্নবাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৪৯.১৫	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪কিমি	৪৮.০০	১কিমি	৫.০০	-	০.০০	০.১০কিমিঃ	০.০০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৬কিমি	১৪৪.০০	২.৬০কিমি	১১.১৬	থোক	১৩.৫০	৩.৩৬কিমিঃ	১৩.৫০	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	১২০.০০	৬.৫০ কিমি	৩০.৩৭	-	০.০০	০.৮৬কিমিঃ	০.০০	
২.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮.১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	৩টি	৬.০০	-	০.০০	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০	
২.১৮.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ উপজেলা সদর	১৫টি	২২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.১	ডবন নির্মাণ (ফাংশনাল)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	থোক (আংশিক)	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.২	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	থোক	৯.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৩	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) জেলা পর্যায়ে ২টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৪	আবাসিক ডবন (কর্মকর্তা)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৫	আবাসিক ডবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৩ যন্ত্রপাতি ও মালামাল								০.০০	
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	-	-	-	০.০০	
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেডী ডিউটি)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	সফটওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (ল্যাবরেটরী)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুইপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স এর জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যন্ত্রপাতি (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (i)জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (ii)ডাবল কেবিন পিক-আপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	জনবল	১১জন	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৭.১	অন্যান্য ব্যয় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্ভুদ্ধকরণ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	মানবান পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	৪.১৬	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	১.৭৫	থোক	-	-	০.০০	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	২৩.২০	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	১০.০০	থোক	৩.৮১	থোক	-	-	-	
৭.৯	রাসায়নিক দ্রব্য (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৩০.০০	থোক	-	থোক	-	-	০.০০	
৭.১০	আনুষাংগিক	থোক	৩০.০০	থোক	১৭.৮০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
	মোটঃ		৩৮২৫.০০		১০৯১.৭২১		৩৫৫.০০	-	৩৫৫.০০	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি(২০০৩-০০৪) :

শতকরা ১১৫%

৯৯.৯৩%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৪৯%

শতকরা ৩৭.৮৩%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা), (প্রকল্পের কোড নং-৬৯৫২)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৯ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ ইং	জুন, ২০০৫ ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১২৬৫৯.০০	-	-
(খ) টাকা	:	৪৪৪২.০৮	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮২১৬.৯২	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৫৯৫.০০	৩৯৫.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬০৮.৮৮	৩৯৫.০০	১২১৩.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৫৪.৬২	২৪০.৭৪	১২১৩.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৪২৯.৮৯	২৭৩১.১২	৬৬৯৮.৭৭	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকা দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	২ জন	১২.১৪		১০.৬০	২জন	৪.৭৫	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.০৮	থোক	১৭৬২.৭৬	থোক	২৪৭.৮৯		৭৩৫.১০	
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন (DTW)	১২ ১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম বায়)	-	৩৫৩৩.৬৫	৯৮৪৮টি	২২ ১১.৫৪	১৪৩৪টি	৩৩০.০০	৭০৭টি	১৯৮.৫৬	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	১০৪৫০ টি	১৬৭৬.৫৪	১৪৫০টি	২৩২.০০	১৭০টি	২ ১৩.৮২	
৩.	এস,এস,টি/ডি,এস,এস,টি	-		-		-		-		
	ক) জিওবি	১৭৫টি	৯.৬২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	থোক	১৩.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	উন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	-		-		-		-		
	ক) জিওবি	২ ১০টি	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি	-	-		-		-		
	ক) জিওবি		১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই		৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিএফই)		২৫০.০০							
	খ) পানির টাংক ও ল্যাটিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	২ ১৫টি +৩৫টি (৫০%)	৩৭৩.২০	২ ১৫+ ৩৫টি (৫০%)	২২৬.৮০	-	১৬৩.৭৮	
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	-	০.০০	থোক	৩০.০০	-	১৭.১৮	
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১০টি	৭.২৯	৬টি	৩.২০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.১১	-	০.০০	-	০.১৫	
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	৩ টি	২.০০	-	০.০০	৩টি	২.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	৭১৪০টি	৪৫.৪৬	৪৫০০টি	২৫.১২	১৪৫০	১৪.৫০	-	০.০০	
১৭.	হ্যান্ড ড্রিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	২ টি	০.৫০	-	০.০০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২০.	পরামর্শক	থোক								
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০জনমাস	৭৮০.০০	থোক	৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৩.৯৫	থোক	১০৮.৪৬	থোক	৮ ১.৯৯	
২১.	অনুসন্ধানমূলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	-	৫টি	৩.০০	-	০.০০	
২২.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	-	থোক	২.০০	-	০.০০	
২৩.	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	থোক	৩.০৮	-	০.০০	
২৪.	অন্যান্য যানবাহন ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	
২৫.	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	১.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	
২৭.	প্রশিক্ষন (ডিএফই)	থোক	২৮৮.২৫	-	০.০২	থোক	২০০.০০	-	০.০০	
২৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)		-				০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	-	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৯৩.০০	থোক	০.০০	থোক	১০০.০০	-	০.০০	
২৯.	গবেষণা ও উন্নয়ন		-							
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	-	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৩০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩২২.৬০	থোক	১৩২২.৬০	-	-	-	-	
৩১.	আনুসঙ্গিক		-		০.০০		০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	৫৫.২৫	থোক	১৮.৫০	থোক	১৮.৫০	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	১১৩.৯৯	-	৯.৫২	-	০.০০	
৩২.	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন		-							
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.২৫	থোক	৪.৯০	থোক	০.৭৫	
	খ) ডিএফই	থোক	৬৮.৪০	-	৪১.৪০	-	২৬.৫৫	থোক	১৯.০৪	
৩৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৪.	ল্যাবরেটরির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.৯২	থোক	১.০০	-	১.০০	
৩৬.	সিডিভ্যাট (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৯৬.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১২৬৫৯.০০		৭৯৭৫.২৭		১৫৯৫.০০		১৪৫৪.৬২	

দ্রষ্টব্য : পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৮৭%	শতকরা ৯১.১৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৮৮%	শতকরা ৭৪.৫০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প কোড নং-৬৯৪৩।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ভৈরব পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০০ইং প্রযোজ্য নহে প্রযোজ্য নহে
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৩৩.০০	৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৩.০০	৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩১.৫৮	৩১.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১৭.৭৮	৩১৭.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০৩ হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	জনবল	২জন	২.৪০	থোক	০.০০	থোক	১.৪২	-	০.০০	
খ)	ভৌত নির্মাণঃ									
খ.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	২.০৩	২টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.২	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	৩৩.০০	২টি	১৯.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৩	পাম্প হাউজ, নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং পাম্প চালকের ঘর ও পায়খানা	৬টি	১৮.০০	২টি	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	২০.০০	২টি	১২.০৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন	৬কিমি	৪৫.০০	৬.৫কিমি	৫৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৬	১.৫ লক্ষ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার	১টি	১২৫.০০	১টি (৬০%)	৭৯.১৪৬৩	১টি (৪০%)	৩১.০০	১৮%	৩১.০০	
খ.৭	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	৫০০টি	২.৫০	৫০০টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৮	সারফেস ড্রেইন	৫কিমি	৮০.০০	৪.২৫কিমি	৭০.৪৭৩৭	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৯	গণশৌচাগার	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০টি	৩.০০	১৪টি	৬.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১১	বিদ্যমান উপসহকারী প্রকৌশলীর অফিসকাম গুদামঘর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১টি	৮.০০	১টি	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
	- টেলিফোন (ওয়ারটার ওয়র্কস সুপারের অফিস)	২ সেট	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আসবাবপত্র	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	- কম্পিউটার	১টি	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ফ্যাক্স	১টি	০.৩০	থোক	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
	- মালামাল পরিবহন ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পকালীন)	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	২.৫৯	থোক	০.৪১	থোক	০.৪১	
	- আনুষাংগিক	থোক	১২.৫০	থোক	১২.৩৩	থোক	০.১৭	থোক	০.১৭	
	মোট :		৩৬৮.৬৩		২৮৬.২০		৩৩.০০		৩১.৫৮	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অনুযায়ী অগ্রগতি শতকরা	:	শতকরা ৯৬%	শতকরা ৯৫.৭০%
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	:	শতকরা ৮৭.৭%	শতকরা ৮৬.২০%

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০০ইং হতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩.০০	থোক	২.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	
২।	জনবল	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	০.৫৩	-	০.০০	
৩।	ভৌত নির্মাণ							-	০.০০	
৩.ক	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০টি	৩.৫০	৬টি	১.৭৭	১টি	১.৭৩	১টি	১.৭৩	
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ	৫টি	৩৫.০০	৪টি(সম্পন্ন) ১টি(৫০%)	৩১.৯৫	১টি (৫০%)	৩.০৫	১টি (১০০%)	৩.০৫	
৩.গ	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড, ড্রাইভারের রুম ও বাথরুমসহ)	৫টি	১৭.৫০	২টি(সম্পন্ন) ২টি(৮৫%)	১৫.৯২	১টি ২টি(১৫%)	১.৫৮	২টি (১০০%)	১.৫৮	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয়	৫টি	২০.০০	৪টি	১৪.৪৪	১টি	৩.০০	১টি	২.৯৫	
৩.ঙ	পাম্প স্থাপন	৫টি	২.৫০	১টি	০.৭০	৪টি	১.৮০	-	০.৯১	
৩.চ	পাওয়ার ফ্যাক্টর সহ বিদ্যুৎ সংযোগ (আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলসহ)	৮টি	৮.০০	৮টি	৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ছ	বিতরণ পাইপ লাইন									
	২০০ মিঃমিঃ	২কিঃমিঃ	৩৩.০০	১.৯০ কিঃমিঃ	২৩.৫০	০.১০ কিঃমিঃ	১.০০	০.১০ কিঃমিঃ	১.০০	
	১৫০ মিঃমিঃ	৮কিঃমিঃ	৬৪.০০	৮.০০ কিঃমিঃ	৪২.০৮	-	১৫.০০	১০০%	১৪.৫০ (বকেয়া পরিশোধ)	
	১০০ মিঃমিঃ	৩০কিমি	১৫০.০০	১৯কিঃমিঃ	৬৯.৭৬৫	১১ কিঃমিঃ	৭৩.১৪	৯কিঃমিঃ	৭৪.৫৭৭ (বকেয়া পরিশোধ)	
৩.জ	গৃহসংযোগ পয়েন্ট	১১০০টি	৫.৫০	১১০০টি	৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঝ	ইন্স্টলিত নলকূপ স্থাপন (তারা নলকূপ)	২০০টি	৩০.০০	২০০টি	২৮.৮৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঞ	নর্দমা নির্মাণ	৫কিঃমিঃ	৮০.০০	৪.৫ কিঃমিঃ	৭১.৩০	-	৮.৭০ (বকেয়া পরিশোধ)	১০০%	৮.৭০	
৩.ট	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৩০.০০	১টি(সম্পন্ন) ১টি(৮৫%) ৩টি(৮০%)	২৬.০০	১টি(১৫%) ৩টি(২০%)	৪.০০	১টি(১৫%) ৩টি(২০%)	৪.০০	
৪।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	ক) ট্রান্সফরমার	৪টি	৪.০০	৩টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৫.ক	মালামাল পরিবহন	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	২.৬৩	থোক	০.৩৭	০.৩৭	০.৩৭	
৫.গ	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পকালীন)	থোক	৫.০০	থোক	৪.৫৫	থোক	০.৪৫	০.৪৫	০.৪৫	
৫.ঘ	আনুসাংগিক	থোক	১১.৫০	থোক	১০.৮৫	থোক	০.৬৫	০.৬৫	০.৬৫	
	মোট :		৫২৪.০০		৩৬৫.৯৯০২		১১৫.০০	-	১১৪.৪৭	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি শতকরা = ১০০%

শতকরা = ৯৯.৫০%

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা = ৯৮%

শতকরা = ৯১.৭০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	গৌরনদী ও কালকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬০৪০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিসিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	মে, ২০০০ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ ইং	জুন/২০০৪	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	৭২১.৯৮ লক্ষ		
(খ) টাকা	:	৭২১.৯৮ লক্ষ		
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-		
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাগ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৬৭.০০	৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৬.৫০	৬৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫৫.৪০৩৬	৫৫.৪০৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬০৫.৮৮৩৬	৬০৫.৮৮৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৩০ হেক্ট	১০.০০	০.০৮ হেক্ট	০.০৫	০.০৫ হেক্ট	১.০০	০.০৫ হেক্ট	০.৯৯	
২	জনবল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণঃ								০.০০	
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৭০৪৬)	১৪টি	১৪.০০	১০টি	৫.২২	১টি	২.১০	১টি	১.৫০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ (৭০৪৬)	৭টি	৮৪.০০	৬টি	৭৬.০০	১টি	৮.০০	১টি	৬.৫০	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ(নিরাপত্তা দেওয়াল, পাম্প ভাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)। (৭০৪৬)	৭টি	২২.৭৫	৬টি	২০.০৭	১টি	২.৬৮	১টি	২.৬৮	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (৭০৪৬)	৭টি	২৮.০০	৭টি	২৩.৬০	-	৩.৯০	-	৩.৯০	
৩.৫	ট্রান্সফরমার (৭০৪৬)	৭টি	৭.০০	৭টি	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	পাইপ লাইন স্থাপন (৭০৪৬)									
৩.৬.১	১৫০ মিঃমিঃ (৭০৪৬)	১৫কিমি	১২০.০০	১৫কিমিঃ	৮৬.৮২	-	৫.৯২	-	৩.৭২	
৩.৬.২	১০০ মিঃমিঃ (৭০৪৬)	২১কিমি	১০৫.০০	২০.৯৭ কিঃমিঃ	৭৫.২০	-	৪.৫০	-	৩.০০	
৩.৭	গৃহ সংযোগ (৭০৪৬)	৩৫০০টি	১৭.৫০	১৭৫০টি	৮.৭৫	১৭২০টি	৮.৬০	১৭২০টি	৮.৬০	
৩.৮	পাবলিক টয়লেট	১২টি	২৪.০০	১২টি	১৯.০০	-	০.৮০	-	০.৮০	
৩.৯	ড্রেন নির্মাণ (৭০৪৬, ৪৯৫১)	১০কিমি	১০০.০০	৭কিমিঃ	৭০.৩৮	১কিমিঃ	১৪.৬০	১কিমিঃ	১৩.৮৩	
৩.১০	ডাষ্টবিন নির্মাণ (৭০৪৬)	৩৩টি	১.৬৫	২৯টি	১.৪৫	-	-	-	০.০০	
৩.১১	হস্তচালিত নলকূপ (৪৯৩১)	১০০টি	৪৫.০০	৮৭টি	৩৫.৭১	১৩টি	৬.৭৫	১৩টি	৫.৩৮-৩৬	
৩.১২	ফাংশনাল বিডিং(৪৯৩১)	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	স্টোর বিডিং (৪৯৩১)	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	ওয়াটার সাপ্লাই বিডিং (৪৯৩১)	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	১১০বঃমিঃ	৮.৫০	৩০বঃমিঃ	২.১৫	৩০বঃমিঃ	১.৫০	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ (৬৮০৭)	২টি	৫০.০০	২টি	৪৬.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
৫.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও আনুসংগিক সরঞ্জামসহ) (৪৮৮৮)	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (মাদারীপুরের জন্য) (৪৮৭১)	১টি	০.৩৮	১টি	০.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি (৬৩১৩)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	টেলিফোন (থানা প্রকৌশলীর জন্য) (৪৮১৬)	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৬.১	প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৪০	থোক	০.০০	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১)	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৬৯	
৬.৩	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৬.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জনবলের ব্যয় (৪৯০১)	থোক	৬.০০	থোক	০.৪৮	থোক	১.২৭	থোক	০.০০	
৬.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(৬ মাস)	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	১.৮৫	থোক	১.২৫	
৬.৬	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল (৪৮২১, ৮৪২৩)	থোক	২.০০	থোক	১.৭৫	থোক	০.২৫	থোক	০.০০	
৬.৭	আনুসংগিক ব্যয় (৪৮০৪)	থোক	৫.০০	থোক	৩.৭৭	থোক	১.২৩	থোক	১.০৬	
	মোট :		৭২১.৯৮	-	৫৫০.৪৮		৬৭.০০	-	৫৫.৪০-৩৬	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০% শতকরা ৮৩% (প্রকল্প সমাপ্ত। আর কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না)
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৮% শতকরা ৮৪%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্প কোড নং-৫৯২০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৭০৬.৭৫
- (খ) টাকা : ৭০৬.৭৫
- (গ) প্রকল্প সাহায্যে : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৩৭.০০	১৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৭.০০	১৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩৩.৫৭	১৩৩.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৮১.৮২	৩৮১.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা (২০/৬/২০০১ইং অনুষ্ঠিত পি-একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল	১৬ জন	১৪.২৫	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
২।	ভৌত নির্মাণ									
	(ক) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	১৬টি	৪.০০	১৬টি	৩.৬৩৫	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	(খ) পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প হাউসে বিদ্যুতায়ন ও সংযোগসহ পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।	৮টি	১২০.০০	১টি (১০০%) ৩টি (৫০%)	৩২.২০	৩টি (৫০%)	৩২.২৫	৩টি (৫০%)	৩২.২২	-
	(গ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের সঞ্চালন পাইপ লাইন	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	১০কিমি	৫৪.৯১	-	০.০০	-	১০.৪৮	বকেয়া পরিশোধ
	(ঘ) বিভিন্ন ব্যাসের সরবরাহ লাইন	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	- ১৫০ মিঃমিঃ	১২কিঃমিঃ	৯৬.০০	৩.৪ কিমি	১৮.৭৬	৬কিমি	২০.৬৬	৫.১০কিঃমিঃ	২৩.৭৪	-
	- ১০০ মিঃমিঃ	৩১কিঃমিঃ	১৫৫.০০	১৫ কিমি	৪৯.৩৪৫	১২ কিমি	৩১.১০	১২কিঃমিঃ	৩৯.৫৫	-
	(ঙ) রিজার্ভার ও পাম্পসহ বুস্টার স্টেশন	১টি	১০.০০	১টি (৮০%)	৮.৮৪	১টি (২০%)	১.১৬	১টি (২০%)	১.১৬	-
	(চ) পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার (ধারন ক্ষমতা : ১৫০ ঘঃমিঃ)	২টি	৩০.০০	২টি (৮৫%)	১৯.৭১	২টি (১৫%)	৭.৮২	২টি ১৫%	২.২৪	-
	(ছ) অধিদপ্তরীয় উপজেলা অফিস কাম গোড়াউনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪টি	৩২.০০	২টি (৯০%)	১৪.৫৯	২টি (১০%)	৮.০০	২টি (১০%) ১টি	৯.৪৩	-
	(জ) গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	-
	(ঝ) গণসৌচাগার (প্রতিটি ৪ এককের)	৮টি	২৪.০০	৪টি	১১.৩৯	৪টি	৯.০১	৪টি	৯.১৮	-
৩।	যানবাহন									
	(ক) ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৪.০০	১টি	১৫.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-
	(খ) মোটর সাইকেল	১টি	১.০০	১টি	০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-
৪।	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	(ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
	(খ) আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.২৪	থোক	০.০০	-	০.০০	-
	(গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি)	থোক	১.০০	থোক	০.২৭	থোক	০.০০	-	০.০০	-
	(ঘ) স্থাপন ব্যয়সহ ওফেইজ জেনারেটর	৪টি	৪৪.০০	-	০.০০	২টি	১৮.০০	-	০.০০	-
৫।	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৯৮হেক্টর	১৭.৫০	০.১৩ হেক্টর	১.২৫	০.১৬ হেক্টর	২.০০	০.১৬ হেক্টর	২.০০	-
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
	(ক) প্রশিক্ষন ও গনসচেতনতা	থোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
	(খ) আর্থসামাজিক, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল জরীপ, ডিজাইন ইত্যাদি	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
	(গ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৭.০০	থোক	৩.৭২	থোক	৩.৫০	-	১.৯২	-
	(ঘ) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	২.৬৯	থোক	২.০০	-	০.৩৭	-
	(চ) আনুষঙ্গিক	থোক	১০.০০	থোক	৮.৩৪	থোক	১.৫০	-	১.২৮	-
	মোট	মোট=	৭০৬.৭৫	-	২৪৮.২৫	-	১৩৭.০০	-	১৩৩.৫৭	-

ভৌত

আর্থিক

২০০৩-২০০৪ইং অর্থ বৎসরের এ.ডি.পি অগ্রগতি

ঃ শতকরা ৮৮.৭০%

শতকরা ৯৭.৫০%

সামগ্রিক অগ্রগতি

ঃ শতকরা ৭২.০৩%

শতকরা ৫৪.০২%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 (ক) মোট : ২৩৩৩.৫৪
 (খ) টাকা : ২৩৩৩.৫৪
 (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৪০৮.০০	৪০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০৬.৫০	৪০৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩০৫.০৬	৩০৫.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫২.৮২	৪৫২.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ মাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেলিং ইত্যাদি	৩.৫১একর	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	২.৫	থোক	০.২৫	
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০টি	৫.০০	৪টি	১.৪৪	২টি	০.৫৮	২টি	০.৫২	
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ									
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	৪টি	৪৮.০০	-	০.০০	৩টি	২৪.৮৪	২টি	১৯.১২	
২.ক.২	পাম্প ঘর	৪টি	১৬.০০	-	০.০০	৩টি	১১.০০	২টি	৭.৬৮	
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	২টি	২৬০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
২.ক.৪	জলাধার	৩টি	২১০.০০	-	০.০০	৩(২৫%)	৬৪.৫০	-	০.০০	
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	২০০মিঃ	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন	৩৫কিঃমিঃ	২১৬.০০	১৯.৫০ কিমি	৮৫.২৩	১৫.৫০কিঃমিঃ	৬৫.৯১	১৭.৭৯কিঃমিঃ	৫১.৬৫	
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	৬০০০টি	২৪.০০	-	০.০০	১১০০টি	৪.৬৪	৭৫০টি	৩.১৫	
২.ক.৮	বৃষ্টির পানির সংরক্ষণাগার	৯০০টি	১৩৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৯	গ্রুপ টেপ	১১০টি	৯.৯০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৮টি	৩৬.০০	৪টি	৮.৭৮	১০টি	১৩.৩৩	১০টি	১৩.৩৩	
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	৫টি	৫০.০০	-	০.০০	২ টি	১৭.০০	১+১(৭৫%)	১৭.০০	
২.খ	স্যানিটেশন									
২.খ.১	স্বল্পমূল্যে পায়খানা (সেট)	১০০০০টি	১২০.০০	৮৫২ টি	৯৮৮	৭৫৫০	৮৫.৬৮	৬৫ ১৮টি	৭৪.২৬	
২.খ.২	গণ-পায়খানা	১০টি	৪৫.০০	-	০.০০	৩ টি	১১.০২	২+১(৪৫%)	১১.৬৫	
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১০০টি	৪.০০	-	০.০০	৫০ টি	২.০০	২৯টি	১.২২	
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৯কিঃমিঃ	৭২.০০	-	০.০০	৩.২২কিঃমিঃ	৪১.৫৭	২.২১কিঃমিঃ	৪১.৫৭	
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	১০.০০	৪ টি	১.০০	২ টি	১.২০	৩টি	০.৯১	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	১০কিঃমিঃ	৩০.০০	১.৬৪ কিঃমিঃ	৪.৪২	৩.৫৯কিঃমিঃ	৭.৭৪	৩.২৬কিমি	৬.৯৮	
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৫৪টি	৩.৭৮	২৪ টি	১.২৬	২৭ টি	১.৮৬	২৩টি	১.৩০	
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১০৮টি	৮.৬৪	৫১ টি	৩.০৬	৫৪ টি	৪.০৪	৫১টি	৩.৫১	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	৯০টি	১.৮০	২৭টি	০.৬৫	২৮ টি	০.৫৬	২২টি	০.৫৫	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৯টি	৯.০০	-	০.০০	-	-	১টি	১.৪৪	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন	১৮কিঃমিঃ	২৭.০০	০.১১ কিমি	০.৯৩	৪.৫২কিঃমিঃ	৮.৩৩	৩.৩৭কিঃমিঃ	৭.২২	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	১৮৪.৫০	থোক	৫.১১	থোক	৭.১৫	থোক	৭.০৩	
৩.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৫টি	৭০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	

পুনঃ দরপত্র
আহবান হয়েছে

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৩পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫।	জনবল									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	৪২৭.৯২	-	০.০০	থোক	১.৯৪	থোক	১.৯৪	
৬	অন্যান্য									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	৬০.০০	থোক	৬.০০	থোক	১১.৮৬	থোক	১১.৭৮	
৬.খ	পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	১.৫০	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০	
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৭৫.০০	থোক	১৮.৫০	থোক	২০.৭০	থোক	২০.৭০	
৭.ঙ	সিডি ভাট	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোটঃ বাংলাদেশঃ		২৩৩৩.৫৪		১৪৭.৭৬		৪০৮.০০		৩০৫.০৬	

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯২.০০%	শতকরা	৭৪.৭৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	২৯.৫০%	শতকরা	১৯.৪০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প (প্রকল্প কোড নং৫০১০)।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিসিপি অনুমোদিত (প্রি-একনেক কর্তৃক সুপারিশকৃত)।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগ নিরসন ও প্রতিকারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, খাবার পানিতে আর্সেনিক দূরীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০১ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ইং জুন/২০০৫
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৬৬৯৪.৩২ লক্ষ ৭৩৫৭.৫০ লক্ষ
(খ) টাকা	:	২৩৬৩.৬৪ লক্ষ ৩০২৬.৮২ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪৩৩০.৬৮ লক্ষ ৪৩৩০.৬৮ লক্ষ
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৩৯৫.০০	৩৯৫.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৪২.২০	৩৯৫.০০	১০৪৭.২০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৩৫.৫২	৩৮৮.৩২	১০৪৭.২০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২৪০.৫৫	১৩২৭.৭৬	২৯১২.৭৯	০.০০	২৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৩-২০০৪অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এ)	ভ্রমণ (ডিএফই)	থোক	১৬.৮০	থোক	৯.২৬	থোক	২.০০	থোক	২.১১	
ট)	আনুষাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৬০.০০	থোক	৩৫.০০	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	
	-জিওবি	থোক	৪১৯.০০	থোক	-	-	-	-	০.০০	
ঠ)	সিডি ভ্যাট ও ভ্যাট (জিওবি)	থোক	৫৪০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	সিডি ভ্যাট	থোক	৫৪০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		৭৩৫৭.৫০	-	২৮০৫.০৩		১৩৯৫.০০	-	১৪৩৫.৫২	

দ্রষ্টব্য : ১) পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নিবাহ করা হয়।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ৯৭%	শতকরা ১০৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৫৫%	শতকরা ৫৭.৬৩%

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : এডিবি এর সহায়তায় ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর নলকুপ স্থাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
প্রকল্প কোড নং-৫০৩০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় ২০০০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন।
খ) প্রকল্প এলাকায় বন্যাভোগের পানি বাহিত ও মল উদ্ধৃত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা।
গ) প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ঘটানো।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল শংশোধিত পুনঃশংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০১ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১২৫০.০৫
- (খ) টাকা : ৩১৬.৬১
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯৩৩.৪৪
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৯৩৩.৪৪
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি অনুদান।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৬.৬০	১০০.০০	২৯৬.৬০	২৯৬.৬০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৮.৩২	৮১.৭২	২৯৬.৬০	২৯৬.৬০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৬৮.৭১	২৩৫.৫৪	৬৩৩.১৭	৬৩৩.১৭	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	৬৩৩.১৭
খ) দাবীকৃত :	০.০০	৬৩৩.১৭
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	৬৩৩.১৭

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৩-২০০৪) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মাণ কর্মসূচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	জনবল									
	স্থানীয় জনবল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	পূর্ত কর্মসূচী									
	ক) গভীর নলকূপ খনন (৬নং পাম্প)	৭৫০টি	৩৩৭.৫০	৫৭২টি	২৫৭.৪০	১০৩টি	৩০.৯৮	১০৩টি	২৮.৮৭	
	খ) গভীর নলকূপ খনন (তারা পাম্প)	১৩০টি	৭১.৫০	৫০টি	২৭.৫০	৮০টি	২৯.৫০	৮০টি	২৯.৪৪	
	গ) পি.এস.এফ স্থাপন	১০৫টি	৩৭.৮০	৫০টি	১৮.০০	৫৫টি	৮.০০	৫৫টি	৭.৫২	
	ঘ) রিং ওয়েল স্থাপন	৭০০টি	৩১৫.০০	২০০টি	৮৬.১০	৩৮০টি	৮৮.০০	৩৭৪টি	৮৭.৭১	
	ঙ) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৪০.০০	২টি	১.২৫	৫টি	৩৮.৭৫	৫টি	৩৮.৭৩	
	চ) পাম্প হাউজ নির্মাণ বৈদ্যুতিক কাজ এবং আস্ত সংযোগ	৫টি	১৭.২৫	-	০.০০	৫টি	১৭.০০	৫টি	১৬.৫৪	
	ছ) পাম্প, মোটর ক্রয় ও স্থাপন	৫টি	১৪.০০	-	০.০০	৫টি	১২.০০	৫টি	১১.৭৬	
	জ) ল্যাটিন নির্মাণ	৩৫০টি	৩৪৫.০০	১২৫টি	৭০.৭৩	১৭৫টি	১৩৭.৭৭	১৭৫টি	১২৯.৬৯	
	ঝ) ভি.এস, সেড পুনর্বাসন ও পুনঃ নির্মাণ	৫৪টি	২৭.০০	৩টি	৪.০০	৪২টি	২৩.০০	৪৮টি	২২.৫১	
৪।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	০.৯৬	থোক	৯.৪৫	থোক	০.০০	
	খ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৫.০০	থোক	৩.৭৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	
	গ) আনুসংগিক	থোক	২৫.০০	থোক	২০.৭০	থোক	৪.৩০	থোক	৪.৩০	
	মোট :		১২৫০.০৫	-	৪৯০.৩৯		৪০০.০০		৩৭৮.৩২	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা : ৯৯.৫০ ভাগ	শতকরা : ৯৪.৫৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা : ৯৩.১৭ ভাগ	শতকরা : ৬৯.৪৯ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫ ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ।
খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করণ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০২ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৬ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা
- (খ) টাকা : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৩০.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩০.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩০.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত ব্যয়	৩২৮.৭২৫	৩২৮.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ইং অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	২৩.০০	৫ জন	৪.৩৬৯	৫জন	৪.৩০	৫জন	৪.৩০	
২।	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	১৫.০০	৯ জন	৩.৬০২	৯জন	৩.১৫	৯জন	৩.১৫	
৩।	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	১১.০০	১৪ জন	২.৭৫৪	১৪জন	৫.০০	১৪ জন-	৫.০০	
৪.১।	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত (৪৮০০)	-	৪২.০০	-	৭.০০	থোক	১০.০৫	-	১০.০৫	
৪.২।	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	-	২জনমাস	১.৫০	-	১.৫০	
০৫।	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	৯.০০	-	১.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০	
০৬।	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার কারিয়ার	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৫০	১টি	০.৩২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	কম্পিউটার	২টি	২.০০	১টি	০.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.২	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	-	০.২১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০১)	৮৫০০বর্গমিঃ	৭০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৮।	নির্মান ও পূর্ত (৭০০০)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	৬৫০০বর্গমিঃ	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	৬.৫০	৫টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.২	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	৫৬.০০	৫টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৩	পাম্প স্থাপন	১০টি	৬০.৮০	-	০.০০	৫টি	২২.৬৫৭	৫টি	২২.৬৫৭	
৮.২.৪	উৎপাদক নলকূপে ক্লোরিনেটর সংযোগ	৫৫টি	২৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৫	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	২০টি	১৩.৮০	-	০.০০	৭টি	৪.৬৩	৭টি	৪.৬৩	
৮.২.৬	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) ৩০০মিমি ব্যাস	৫কিমি	১৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
	খ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২৩০.৫০	৪কিমি	০.০০	২.৫কিমি	০.০০	২.৫কিমি	-	
	গ) ১৫০মিমি ব্যাস	৩৫কিমি	২৬২.০০	০.৫কিমি	২৩.২৯	৮কিমি	১৫২.৭১৩	৮কিমিঃ	১৫০.৮৯৫৬	
	ঘ) ১০০মিমি ব্যাস	৫০কিমি	২৬০.০০	১কিমি	০.০০	২৬কিমি	০.০০	২৬কিমিঃ	-	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংশের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৩-২০০৪ইং অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮.২.৭	পাইপ লাইন সংস্কার (২০০মিমি ব্যাস)	১০কিমি	১৫৫.০০	৪কিমি	২৪.৩১	-	৩.০০	-	৩.০০	
৮.২.৮	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩০০.০০	২.৫%	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৯	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ গ্যালন/ঘন্টা)	২ ইউনিট	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১০	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত কাজ :									
	ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	২০০০বর্গমিঃ	১০.৯৬	-	০.০০	১৮০০বর্গমি	০.০০	-	০.০০	
	খ) সিসি	৮২০বর্গমিঃ	৩.৫২৬	-	০.০০	-	২০.০০	-	০.০০	
	গ) বিটুমিনাস কাপেটিং	১০০০০ বর্গমিঃ	৬০.০০	১০০%	৬.০০	২০০০বর্গমি	০.০০	-	২১৮.১৭৪	
	ঘ) এ্যাজফাল্ট কাপেটিং	৬২.২৩ বর্গমিঃ	০.৫১৪	-	০.০০	-	০.০০	-		
	সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	২৬৪৮.০০	-	৯৮.৭২৫	-	২৩০.০০	-	২৩০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
মূল/সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০%	শতকরা ১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ২১.১৭%	শতকরা ১২.৪১%

মন্তব্য : (যদি থাকে) :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

১. প্রকল্পের নাম : এ্যাকশন রিসার্চ অন কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা। প্রকল্প কোড নং-৫০৪১
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক সমস্যা কবলিত ১৫টি জেলায় বিস্তারিত সমীক্ষা ও আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০১ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত অনুমোদিত। ডিসেম্বর/০৪ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করণের জন্য প্রস্তাবিত।
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৪২৯.৬৮২ লক্ষ
- খ) টাকা : ৫৬.০০ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৭৩.৬৮২
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ।
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৭৫৩.০০	০.০০	৭৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৭০.৮৮	০.০০	৪৭০.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৭০.৮৮	০.০০	৪৭০.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৪০.৬৮	৫০.০০	১০৯০.৬৮	০.০০	৪৮.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল									
	ক) স্থানীয় উপদেষ্টা (পি,এ) ৪৮০০	৫৪ জনমাস	২০.৩৩	২৩ মাস	৭.৫০	১২ মাস	১২.০০	থোক	৩.৭৫	
	খ) প্রকল্পের জনবল (পি,এ) ৪৬০০	৪৮ জনমাস	৪.৭৫২	১২ মাস	০.৫০	১২ মাস	৪.২০	থোক	০.৫০	
২।	যন্ত্রপাতি									
	ক) আর্সেনিক ফিল্টার (পি,এ) ৬৮০০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) জিপিএস (পি,এ) ৬৮০০	১৫০টি	৭.৫০	২০টি	১.০০	১৩০টি	৬.৫০	-	০.০০	
	গ) কম্পিউটার (পি,এ) ৬৮০০	১৮টি	১৭.৫০	-	০.০০	১৮টি	১৭.৫০	১০টি	৯.৭২	
	ঘ) ফটোকপিয়ার (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) ডেলেগুয়া কিট (পি,এ) ৬৮০০	১৫টি	৭.৫০	৫ টি	২.৫০	১০টি	৫.০০	-	০.০০	
৩।	গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি									
	ক) স্পেসফটো ফটোমিটার (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	৬.০০	-	০.০০	৪টি	৬.০০	-	০.০০	
	খ) রাসায়নিক দ্রব্য (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন									
	ক) জীপ (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	ড্রিলিং যন্ত্রপাতি									
	ক) কাটার ফর ডিপ ড্রিলিং (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	
	খ) স্থানীয় ড্রিলিং উন্নয়ন (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	১০.০০	-	০.০০	৪টি	১০.০০	-	০.০০	
৬।	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা									
	ক) প্রশিক্ষণ (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) কর্মশালা (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	অন্যান্য খরচ									
	ক) নলকুপের পানি পরীক্ষার কাজ (পি,এ) ৭০০০	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) রং ব্রাশ, তারপিন ইত্যাদি (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২৩.৭৫	থোক	২৩.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রোগী সনাক্তকরণ (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রোগী ব্যবস্থাপনা (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (পি,এ) ৭০০০	থোক	৭৯৫.০০	থোক	২৪৫.০০	থোক	৫৫০.০০	থোক	৪০৪.৪১	
	চ) পরীক্ষামূলক খনন (পি,এ) ৭০০০	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	
	ছ) ম্যানুয়াল (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১২.০০	থোক	০.০০	থোক	১২.০০	-	০.০০	
	জ) মুদ্রন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	২০.০০	থোক	০.৫০	থোক	১৯.৫০	-	০.০০	
	ঝ) ডিএসএ খরচ (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১০.০০	থোক	০.২০	থোক	৯.৮০	-	০.০০	
	ঞ) এনজিও সাহায্য খরচ (পি,এ) ৬৮০০	থোক	১৫০.০০	থোক	১১০.০০	থোক	৪০.০০	থোক	৩০.০০	
	ট) আনুসাংগিক									
	১। জিওবি ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২। পি,এ ৬৮০০	থোক	৩০.০০	থোক	৩.৫০	থোক	২৬.৫০	থোক	২২.৫০	
৮।	সিডি ভ্যাট (জিওবি) ৭৯০০	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৪২৯.৬৮২		৬৬৯.৮০		৭৫৩.০০		৪৭০.৮৮	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি

: শতকরা ৬২.৫৩

শতকরা ৬২.৫৩

সামগ্রিক অগ্রগতি

: শতকরা ৮০.০০

শতকরা ৮০.০০

নোট : প্রকল্পটি মেয়াদ জুন/০৩ পর্যন্ত অনুমোদিত। এই সময়ের মধ্যে সমুদয় কাজ শেষ না হওয়ায় ইহা ডিসেম্বর/০৪ পর্যন্ত বর্ধিত করণের জন্য প্রস্তাব রাখা হইয়াছে।

ইউনিসেফের আর্থিক বৎসর জানুয়ারী-ডিসেম্বর হিসাবে মেয়াদ কাল ডিসেম্বর/০৪ পর্যন্ত রাখা হইয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং- ।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মংলা পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ ইং	-	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	১৯০০.০০	-	-
খ) টাকা	:	১৯০০.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
১। ব্যয়	:	-
২। দাবীকৃত	:	-
৩। প্রাপ্তি	:	-

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৬.৪ হেঃ	১৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	জনবল	২৫ জন	৪৮.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	ভৌত কার্যক্রম									
৩.১	পাম্প হাউজ(ইনটেক পাম্পের জন্য)	৩টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.১	হাই লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে (দৈনিক ৩.৬মিঃলিঃ)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য বালব ও পাইপ	থোক	৮৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	ট্রান্স মেইন (ইনটেক পাম্পিং স্টেশন থেকে পানি শোধনাগার পর্যন্ত)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭	পাইপ লাইন									
৩.৭.১	৩০০মিঃলিঃ ব্যাস	২.২৫কিঃমিঃ	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	২৫০মিঃলিঃ ব্যাস	২.২৫কিঃমিঃ	৬১.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৩	২০০মিঃলিঃ ব্যাস	২.২৫কিঃমিঃ	১৯.১২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৪	১৫০মিঃলিঃ ব্যাস	১০কিঃমিঃ	৬৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৫	১০০মিঃলিঃ ব্যাস	৮.২৫কিঃমিঃ	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	উচ্চ জলাধার (১.৫ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৪৫০০টি	২২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	বালব ওয়াটার স্থাপন (৩০০/২০০/১৫০/১০০মিমি ব্যাস	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪২১.৫১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১২	ইনটেক পাম্পিং স্টেশন ১১কেভি বৈদ্যুতিক লাইন ও সংযোজনসহ অন্যান্য দৈনিক সংযোগ	থোক	২১.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	রাইজিং মেইন (ভূগর্ভস্থ জলাধার হইতে উচ্চ জলাধার পর্যন্ত)	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	পানি শোধনাগারের জন্য ফিল্টার মিডিয়া ।	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫	পানি শোধনাগারের বৈদ্যুতিক লাইন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাদি	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	স্ট্রিট লাইট স্থাপন	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৭	এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৮	ফ্যাংশনাল/অবাসিক ভবন/স্ট্রাকচার কেয়াটার নির্মাণ	১০টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১৯	জেনারেটর/জেনারেটর হাউজ ও ইলেক্ট্রিক ফিটিং	থোক	৮৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	<u>যানবাহন</u>			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১	ডাবল ক্যাবিন পিকআপ	১টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	মটরসাইকেল	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	বাই-সাইকেল	১০টি	০.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি</u>			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.১	কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফ্যাক্স (টেলিফোন সহ)	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	টেলিফোন	২টি	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	আসবাব পত্র	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	টুলস্ এন্ড প্লান্টস্	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও পানি পরীক্ষার ফিল্ড কিটস্	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	পরামর্শক	থোক	১৩৩.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.	<u>অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়</u>									
৭.১	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালনা (পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	গবেষণা, উন্নয়ন/ভূগর্ভস্থ পানির মডেলিং	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৬	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	আনুসাংগিক	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	সিডিভ্যাট	থোক	১০.৫২	-		-		-	০.০০	
	মোট =		১৯০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	

দ্রষ্টব্যঃ ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের আর্থিক বরাদ্দ না পাওয়ায় ভৌত এডিপি প্রণয়ন হয়নি।

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প । প্রকল্প কোড নং-৬২৩০ ।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত (প্রি-একনেক কর্তৃক সুপারিশকৃত) ।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৮ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	২৬৭০৮.৫৪ লক্ষ
(খ) টাকা	:	২৬৭০৮.৫৪ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	০.০০	০.০০	-	০.০০	-				
২।	জনবল	৯১৩জন	২৩৯০.২০	-	০.০০	-	০.০০			
৩।	নির্মাণ ও পূর্ত									
ক)	মাশন লেবার দ্বারা ল্যাট্রিন নির্মাণ									
	১) প্লাস্টিক প্যানসহ (স্ল্যাব+ ৩ রিং)	২৭,৮৭,৫০০টি	১০০০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
	২) সিসি প্যানসহ (স্ল্যাব+ ৩ রিং)	৯,২৯,৫০০টি	৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
খ)	ঠিকাদার দ্বারা ল্যাট্রিন নির্মাণ									
	১) প্লাস্টিক প্যানসহ (স্ল্যাব+ ৩ রিং)	৩৭,১৭০০০টি	১৬৭৬৩.৬৭	-	০.০০	-	০.০০			
গ)	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১০,০০০ টি	২০০০.০০			-	০.০০			
ঘ)	পুনঃ সংস্কার	৪৬০টি	১০১.২৫			-	০.০০			
৪।	যানবাহন ক্রয়									
ক)	জীপ	১টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৫।	অফিস সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র									
ক)	কম্পিউটার	৩টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০			
খ)	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০			
গ)	টেলিফোন	৬সেট	১.০০			-	০.০০			
৬।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম,									
	১) রিং মোন্ড, স্যাব ফ্রেম, গুজলক ফ্রেম	৯০০০সেট	৫৪০.০০			-	০.০০			
	২) অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম (কুর্নি, সিজেল, রুলার ইত্যাদি)	২৭০০ সেট	৬৭.৫০			-	০.০০			
						-	০.০০			
৭।	অন্যান্য									
	১) গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
	২) সোস্যাল মবিলাইজেশন	থোক	৪৭০.৩৭			-	০.০০			
							০.০০			
	৩) প্রশিক্ষণ	থোক	১৯৯.০০	-	০.০০	-	০.০০			
	৪) টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ বিল	থোক	২০.০০	-	০.০০					
	৫) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪০.০০	-	০.০০					
	৬) গাড়ীর জ্বালানী/লুব্রিক্যান্ট	থোক	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
	৭) আনুসঙ্গিক জনবল সহ	থোক	২৩৮৩.৫৫	-	০.০০	-	০.০০			
	মোট =		২৬৭০৮.৫৪	-	০.০০	-	০.০০			

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা

০.০০

শতকরা

০.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা

০.০০

শতকরা

০.০০

মন্তব্য (যদি থাকে)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৪ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প - ২য় পর্ব (আইডিবি)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	১০/১/০৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রি-একনেক সভায় সুপারিশকৃত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৫৬৬৫.৭০
(খ) টাকা	:	৬৯৭.৭০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
(১) আরপিএ	:	৪৯৬২.২০
(২) বৈদেশিক মুদ্রা(DFE)	:	৫.৮০
		৪৯৬৮.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৪৯৬২.২০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের জুন/২০০৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৩-২০০৪) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরি নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	ভৌত নিৰ্মান কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৯৭৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	এস, এস, টি/ভি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৫৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	৫২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	Rain Water Harvesting	২০০টি	২০.০০		০.০০		০.০০			
ঙ)	Mini Piped Water Supply	৬০ ইউনিট	৫০.০০							
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	আসবাব পত্রাদি ও Office equipment	থোক	১২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বক্স	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	৮জন	২৬.০১	২জন	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	পরামর্শক			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(১) ১জন (১২ জনমাস)		৯.৬০							
	(২) ২জন (৪৮ জনমাস)		১৯.২০							
৬।	অন্যান্য									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন	থোক	৮৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেনিং	থোক	৫.৮৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	আনুসাংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	১১১.৮৩	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	৫.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৫৬৬৫.৭০	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ০.০০ %
শতকরা ০.০০%

শতকরা ০.০০%
শতকরা ০.০০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০০৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬৯৫৭।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১৯৯৯-২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০৩ - ২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৬১.৯১
- খ) টাকা : ৩৭.৩০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩২৪.৬১
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩২৪.৬১
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডাচ অনুদান

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	১১৯.০০	৪.০০	১১৫.০০	১১৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৪.০০	৪.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৪.০০	৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬০.৫৫	১৪.৯৭	২৪৫.৫৮	২৪৫.৫৮	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১০০.০০	২৪৫.৫৮
খ) দাবীকৃত	: ১২১.৮৭	২০৬.৬৪
গ) প্রাপ্তি	: ৮৮.৫৫	১৭১.৪২

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৩ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মাণ কর্মসূচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	পূর্ত কর্মসূচী									
	ক) মুছুরী Accreted এরিয়া									
	i) গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)	১০২টি	৬৬.৩০	২টি	৪.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
	ii) ক্লাস্টার ভিলেজ কমপ্লেক্স (ল্যাটিন)	৮৬৪টি	৩৬.৫৬	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) দক্ষিণ হাতিয়া ও নিবুম দ্বীপ									
	i) হাতিয়া-১ গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	১৩০টি	৮৫.০০	১৯৬টি	৭০.৫৯	২৭টি	২০.০০	২৭টি	১৪.১৮	পূর্ববর্তী বছরের কাজের বিলসহ
	ii) নিবুম দ্বীপ-১ গভীর নলকূপ (০৫টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	৩৫টি	২২.৭৫	৩৫টি	২২.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
	iii) হাতিয়া-১ সিংগেল পিট ল্যাটিন	১৬০০টি	৭৩.৬০	৪০০টি	২৫.১৪	৮৯৫টি	৯৫.০০	৮৩৫টি	৮৫.৮২	ঐ
	iv) নিবুম দ্বীপ-১ সিংগেল পিট ল্যাটিন	৪০০টি	১৮.৪০	৫০টি	৩.১৪	-	০.০০	-	০.০০	ঐ
	গ) Unprotected চর									
	i) গভীর নলকূপ	৩০টি	১৯.৫০	৩০টি	১৯.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	গভীর নলকূপ মেরামত ও সংরক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্চ	২৯৭ সেট	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	প্রশিক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষন	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য ব্যয় (জিওবি)									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	৩.৫০	থোক	০.৯৮	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) বিবিধ (টিএ/ডিএ, জ্বালানী, যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন, স্টেশনারী, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন)।	থোক	১২.৫০	থোক	৩.৯৭	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
	ক) পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১১.০০	থোক	২.৩৪	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	সরঞ্জাম ও যানবাহন									
	ক) মোটর সাইকেল	৪টি	৪.৬০	৪টি	৩.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	
	জনবল									
	স্থানীয় জনবল	থোক	৫.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৩৬১.৯১		১৫৬.৫৫	-	১১৯.০০	-	১০৪.০০	

		<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি	:	৯৩.২৯%	৮৭.৩৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	৮৭%	৮০%