



নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

# মাসিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকালঃ জুন, ১৯৯৭ ইং

সম্পাদনায়  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা সার্কেল  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সংস্থা চিহ্নিত করণ

বাণিজ্য উন্নয়ন কমিটি : ৯৩-৯৭ ক-৭৩৩

সংস্করণ

প্রতিবেদন তার : জ.স. ১৯৭৭  
 সংস্কারণ(বিভাগ) : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কমিশনের (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

(সংস্করণ নং টীকা)

সংস্করণ নং	১৯৬৬-৬৭ সালের ব্যয়		১৯৬৬-৬৭ সালের কম্পিউট (গরিমান ও বরাদ্দের সংস্করণ)		১৯৬৬-৬৭ সালের ব্যয় (গরিমান ও বরাদ্দের সংস্করণ)		১৯৬৬-৬৭ সালের কম্পিউট (গরিমান ও বরাদ্দের সংস্করণ)		১৯৬৬-৬৭ সালের ব্যয় (গরিমান ও বরাদ্দের সংস্করণ)
	মোট	টাকা (নির্দিষ্ট ব্যয়)	মোট	টাকা (নির্দিষ্ট ব্যয়)	মোট	টাকা (নির্দিষ্ট ব্যয়)	মোট	টাকা (নির্দিষ্ট ব্যয়)	
১	৩	৪	৭	৯	১২	১৪	১৬	১৯	২০
কম্পিউট ব্যয়	২৪৫৬৭.০০	১৫৬৭৮.০০	১৬৭৮৯.০০	১০৯৮৭.০০	১২৩৪৫.৬০	৮৭৬৫.২০	১০৯৮৭.০০	১২৩৪৫.৬০	১৫৬৭৮.০০
অন্যান্য	৩	৪	৭	৯	১২	১৪	১৬	১৯	২০

সংস্করণ

সংস্করণ  
 সংস্করণ  
 সংস্করণ















প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও নদমা নিৰ্মাণ (কোড নং -০৯-০৮০-০২১-৮০৯১) প্রাক্কালিত ব্যয় ১৫৭৮০.০০ বাস্তবায়নকাল ১৯৭৮-৯৮
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সচেপে পানি সরবরাহ, নদমা নিৰ্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৭৮ ইং জুলাই, ১৯৭৮ ইং জুলাই, ১৯৭৮ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৮৫ ইং ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইং

৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ৯২৮.৪৭	৭০০০.০০	১৫৭৮০.০০
খ) টাকা	: ৯২৮.৪৭	১৭৫০.০০	৪৫৭৬.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	৫২৫০.০০	১১২০৪.০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	২৫৭৫.০০	৬৩৬৪.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডাচ	ডাচ	ডাচ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক	ঋণ
			মোট	টাকাংশ	ভ্যাট
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১২৭০০.০০	৭০০.০০	১২০০০.০০	১১৫০০.০০	২০০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১২৩৫০.০০	৬০০.০০	১১৭৫০.০০	১১২৫০.০০	১০০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২১২৯.২৭	৫৬৬.০০	১১৫৬৩.২৭	১১০৬৩.২৭	৬৬.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিঃসৃত ব্যয়	১০১৪১.১৯	৩৫৪৯.৪৩	৯৭৯১.৬৭	৯৩৯২.৯৩	৩৬৩.৭৯

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত
ক) ব্যয়	: ১০৬৩.২৭	৩৪৯২.৯৩
খ) দাবীকৃত	: ৯৯৩.০৫	২৮১৪.০৮
গ) প্রাপ্ত	: ১০০৮.৪৩	২৬৯৫.৯২



ক্রমিক নং	কার্যের নাম	পরিমাণ অনুসারে		সমন্বিত পদ্ধতি		চলতি বছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		তালিকা		কম্পিউটার অগ্রগতি		তালিকা		পদ্ধতি অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। নিম্নোক্ত পর্বের ব্যয়										
১.১। জাতীয় আধিকারিক, উন্নয়ন ও কৌশল										
১.১.১। বাংলাদেশ		৭.৩২	৬৬৬	২.৯৯	৬৬৬	৬৬.২৪	৪.৪৬	৩৬.০০	৪.৪৬	৩৬.৩৬
১.১.১। জাতি		৬৬৬	৬.৫০	৬৬৬	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
১.১.১। পরীক্ষামূলক নকশা										
১.১.১। বাংলাদেশ		৭১	১৩.১৩	৫৯	১০.০৩	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
১.১.১। জাতি		৭১	১৩.১৩	৫৯	১০.০৩	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
১.১.১। জরুরি, অসম্পন্ন ও নক্ষা										
১.১.১। বাংলাদেশ		৬৬৬	১৯.২০	৬৬৬	১৯.২০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
১.১.১। জাতি		৬৬৬	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
২। নিম্নোক্ত কাজ										
২.১। পানি সরবরাহ										
২.১.১। উৎপাদক নকশা (পরিবেশন নকশা পদ)										
২.১.১। বাংলাদেশ		৩৬	১৯২.৬৫	৩৬	১৯২.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
২.১.১। জাতি		৩৬	৩৬.০০	৩৬	২০৬.৬৫	১১৬.১৪	১১৬.১৪	৩৬.০০	৩৬.০০	৩৬.০০
২.১.১। স্বল্প সমতার উৎপাদক নকশা										
২.১.১। জাতি		৩৬	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১.০০
২.১.১। পানি ঘর										
২.১.১। বাংলাদেশ		৩৬	২১.৬১	৩৬	২১.৬১	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
২.১.১। জাতি		৩৬	১০০.৫৪	৩৬	১০০.৫৪	২৩.৫৫	২৩.৫৫	৩৬.০০	৩৬.০০	২৩.১৬
২.১.১। পানি সরবরাহ (লৌহ দরোকরন প্লান্ট)										
২.১.১। জাতি		১০	১০০৬.০০	১০	১০০৬.০০	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	২২০.০০	২২০.০০	১৬১.৫০
২.১.১। জলাধার (উচ্চ জলাধার)										
২.১.১। জাতি		১২	৫০৯.০০	১২	৫০৯.০০	৫৫.০৫	৫৫.০৫	১৪০.০০	১৪০.০০	১১৬.১৩
২.১.১। পাইপ লাইন										
২.১.১। বাংলাদেশ		১৩৫	৭০৬.৬১	১৩৫	৭০৬.৬১	৫৬.৩৩	৫৬.৩৩	৪৬.০০	৪৬.০০	৫৬.৩৩
২.১.১। জাতি		১৩৫	৫০৬.৬১	১৩৫	৫০৬.৬১	৫৬.৩৩	৫৬.৩৩	১৬০.০০	১৬০.০০	৫৬.৩৩
২.১.১। রেডিও লেন্থ পিসেট										
২.১.১। বাংলাদেশ		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
২.১.১। জাতি		১২	৫০৬.৬১	১২	৫০৬.৬১	৫৬.৩৩	৫৬.৩৩	১৬০.০০	১৬০.০০	৫৬.৩৩
২.১.১। বাস্তব পানির কল										
২.১.১। বাংলাদেশ		১৬	৩.৩০	১৬	২.১০	৩০	৩.৩০	১০	৩.৩০	৩.২২
২.১.১। জাতি		১৬	৩.৩০	১৬	২.১০	৩০	৩.৩০	১০	৩.৩০	৩.২২
২.১.১। স্বল্প সমতার নকশা										
২.১.১। বাংলাদেশ		৩০	২০.০০	৩০	২.৫০	১৪০	১৪.০০	১১	১১	১৯.৫৫
২.১.১। জাতি		৩০	৩৬.৯০	৩০	২৪.৯০	১৪০	১৪.০০	১১	১১	১৯.৫৫
২.১.১। স্বল্প সমতার নকশা (স্কুল)										
২.১.১। জাতি		১১	২৫.৩০	-	০.০০	১১	১১.০০	৩	৩	৫.৩৫
২.১.১। পানি সরবরাহ										
২.১.১। বাংলাদেশ		১৬	৫০.৩৬	১৬	৫০.৩৬	৩৫.৯২	৩৫.৯২	৮.০০	৮.০০	৫.০৬

পরবর্তী পৃষ্ঠার দেখুন।



ধান প্রধান খণ্ডের লক্ষ্যমাণা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	খণ্ডের নাম	পরিণত জনসংখ্যার লক্ষ্যমাণা		জন্ম, মৃত্যু পর্যন্ত কুমপা নিষ্কৃত অগ্রগতি		চলতি বর্ষ-বছরের লক্ষ্যমাণা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১.১	তাট	১৮টি	২২.৫০১	-	০.০০১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	পান্ডাঘর ও কাঁচাঘর ভবন	৩৫টি	২৩৩.৬৪১২৯	৩(মত:৭৫)	১৮৭.৭১১৪টি(মত:৪৭)	-	১১.৫০১	২(মত:২৩)	২১.৭১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ									
১.১.১.২	তাট	১টি	১২.৪৭১	১টি	১২.৪৭১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	পি ডি বি.ই.এন এন	১৮টি	৫৫.৫০১১৩	২(মত:৫২)	৫২.৬৭১২(মত:৪২)	-	১০.৭০১২(মত:৫)	-	৯.১০১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.২	পি সি এন নিমণ	৪টি	৬.০৫১	-	০.০০১	-	০.০০১	১টি	১.১০১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পেই সংযোগ	৩৬৬০টি	৩২.২৩১	৩৭০৫টি	৩২.২৩১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	১১৮৯৪টি	২৪৩.৩৭১	৮১০টি	০.০০১	৪১২০টি	৪০.০০১	৪১৯৯টি	১১.৩২১	
১.১.১.২	তাট									
১.১.১.১	পরিমিতস্বাস্থ্য									
১.১.১.১	স্বল্প মালের পরিমাণ	৪০১০১টি	৫৩৭.৭৮১	২১০৭১টি	২২৪.৪৬১	১৪৩২৩টি	১৫১.০০১	১১৭১২টি	১২৯.২৪১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	স্বল্প মালের পরিমাণ (সকল)	৩৫টি	৩২.৫০১	-	০.০০১	৫টি	২৯.০০১৪০(মত:৮০)	-	২২.৫০১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পরি পরিমাণ	৩৬টি	১০৮.০০১	-	০.০০১	৩৪টি	১০২.০০১১৩(মত:১:৪০)	-	৪৬.৭৮১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পি সি এ	১১টি	৬.০৫১	১১টি	৬.০৫১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পি সি এন এন	১৮টি	২৭.০০১	১৮টি	২৪.৫২১	-	০.০০১	৪০ক	০.০৫১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	নিমণ									
১.১.১.১	নিমণ নিমণ	১৪০.৫৫১কিমি	৭৬৫.২৮১৪২.৭০কিমি	৭৫৭.৯৭১	১.৯৯১কিমি	৩০.০০১	১.১৭১কিমি	৩৫.৪৬১		
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	নিমণ পরিমাণ	৪০ক	১০.০০১	-	০.০০১	৪০ক	২.০০১	৪০ক	২.০৮১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	৫.১০কিমি	৯৬.৭০১	-	০.০০১	১.৭০কিমি	২৪.০০১	৪০ক	৮.২৭১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	নিকট ওরেজট ডিনপোজিট (ডাটবি)	-	০.০০১	-	০.০০১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	১৪০টি	৭.৩২১	৪০ক	৩.৩২১	১৩৭টি	৬.৫০১	১০০টি	৬.৭৯১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	বর্তমান ব্যবহার জনসংখ্যা পরিমাণ									
১.১.১.১	উৎপাদক নকশা	৪০ক	২৩.০২১	৪০ক	১০.০২১	৪০ক	৪.০০১	৪০ক	৪.৩৬১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	৩৫টি	৪৬.৩৫১	৩২টি	৩৯.০৪১	৩টি	৬.২৪১	৪০ক	৩.২২১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পাইপ লাইন	৪০ক	৪৬.২৫১	৪০ক	৩৪.৯৫১	৪০ক	৪.০০১	৪০ক	৩.২৫১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	১৪০.৪১কিমি	১৩০.০০১২০.০৮কিমি	৮২.০০১	৩৮কিমি	৩০.২৯১	৪.৩৫কিমি	১৬.২৩১		
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	পেই সংযোগ	৪০ক	১২.০০১	৪০ক	৭.০০১	৪০ক	২.০০১	৪০ক	১.২৩১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ	৭৪১১টি	১০৫.১৮১	৪০৬৯টি	৭৯.৭১১	২২২০টি	১৩.০০১	১০৬৯টি	৬.৪৭১	
১.১.১.১	তাট									
১.১.১.১	ইন্সটলমেন্ট নকশা	৪০ক	১১.৪০১	৪০ক	১১.৪০১	-	০.০০১	-	০.০০১	
১.১.১.১	বাংলাদেশ									

পরবর্তী পাঠ্য দেখুন।



ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিণত অনুদানে		সমন্বিত পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যাবাণী		সমন্বিত অংগপ্রতি		লক্ষ্যাবাণী		পর্যন্ত অংগপ্রতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.৪.৫২।	ভাট	৩৩৯৮টি	১০০.৭২।	২১১৫টি	৬৫.০০।	২৯০টি	২৩.০০।	৩২৩টি	২১.৪৭।	
	৩। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	৩.১। উৎপাদক মন্ত্রকালের পাশপ ও আনুদানিক(বৈঃক্রম)									
৩.১.১।	বাংলাদেশ	৩৯টি	৮৬.৬৭।	৩৭টি	৮৬.৬০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.১.২।	ভাট	৫২টি	২৫৫.৫৮।	১৮টি	৮৮.৮৮।	১৫টি	৫৬.০০।	৫টি	২২.০২।	
	৩.২। কিল্ড ও প্ল্যান্ট যন্ত্রপাতি(টি এন্ড পি)									
৩.২.১।	বাংলাদেশ	৬০ক	৬৬.৬৫।	৬০ক	৬০.৬৫।	৬০ক	৬.০০।	৬০ক	৭.২২।	
৩.২.২।	ভাট	৬০ক	৬০.৪৪।	৬০ক	২১.৪৪।	৬০ক	৫.০০।	৬০ক	১.৫৪।	
	৩.৩। ক্রমিকের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রম									
৩.৩.১।	বাংলাদেশ	৬০ক	১২২.১০।	৬০ক	৭৫.১০।	৬০ক	২৭.০০।	৬০ক	২১.৭৪।	
৩.৩.২।	ভাট	৬০ক	১১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	৬০ক	০.৬৮।	
	৪। পরিবহন									
	৪.১। কার, ছাঁপ, পিক-আপ(উপদেষ্টা ও প্রোগ্রামার(সমন্বিত))									
৪.১.১।	বাংলাদেশ	২টি	৩০.১০।	-	০.০০।	২টি	৩০.১০।	১টি	৩৪.৫৪।	
৪.১.২।	ভাট	১১টি	৮২.৮১।	১১টি	৮২.৮১।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.৩।	মর্টর দাইকেন									
৪.১.৩।	বাংলাদেশ	১৮টি	২৩.০০।	৬টি	৪.০৫।	১২টি	১০.৭০।	১০টি	৮.৮১।	
৪.১.৪।	ভাট	২টি	১১.৬১।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.৫।	বাইসাইকেল									
৪.১.৬।	বাংলাদেশ	৬০টি	৪.৮০।	২৫টি	১.৩০।	৩৫টি	২.৬০।	২৮টি	১.২৭।	
	৫। জনবল									
	৫.১। নিয়মিত সংস্থাপন									
৫.১.১।	বাংলাদেশ	৬০ক	১১৩৭.৬০।	৬০ক	৬৫১.৫৫।	৬০ক	১৫০.০০।	৬০ক	১৪৬.৬০।	
	৫.২। বৈদেশিক উপদেষ্টা									
৫.২.১।	ভাট	৬০ক	১৬৬৩.৪৪।	৬০ক	১১২৬.১২।	৬০ক	১৬০.০০।	৬০ক	১৬০.০০।	
	৫.৩। স্থানীয় উপদেষ্টা									
৫.৩.১।	ভাট	৬০ক	৮৪৪.৪৫।	৬০ক	৫৫৪.৮০।	৬০ক	১২০.০০।	৬০ক	১২০.০০।	
	৫.৪। উপদেষ্টাদের কাছাকাছের জন্য স্থানীয় স্টাফ									
৫.৪.১।	ভাট	৬০ক	১০০.২২।	৬০ক	৬৩.৬০।	৬০ক	১২.০০।	৬০ক	১৫.০০।	
	৬। অন্যান্য									
৬.১.১।	সাধারণ									
৬.১.১।	ভাট	৬০ক	১৬.৮০।	-	০.০০।	৬০ক	৩.৮০।	৬০ক	২.১১।	
৬.১.২।	স্বাস্থ্য শিক্ষা									
৬.১.৩।	স্থানীয় ক্রীড়া ও ব্যায়াম									
৬.১.৪।	ভাট	৬০ক	২০০.০০।	-	০.০০।	৬০ক	৬০.০০।	৬০ক	৭০.০০।	
৬.১.৫।	নেটওয়ার্কিং ডেভেলপমেন্ট									
৬.১.৬।	ভাট	৬০ক	১৫.০০।	৬০ক	৬.০০।	৬০ক	৩.১৭।	৬০ক	২.১৭।	
৬.১.৭।	স্বতন্ত্রতা উন্নয়ন									
৬.১.৮।	ভাট	৬০ক	৩.০০।	৬০ক	১.০০।	৬০ক	১.০৬।	৬০ক	১.০৬।	
৬.১.৯।	হাইস্কুল কোরাম									
৬.১.১০।	ভাট	৬০ক	৩.০০।	-	০.০০।	৬০ক	০.৭৪।	৬০ক	০.৭৪।	
৬.১.১১।	ইমপেপ্ট স্টাফ (স্বাস্থ্য শিক্ষা)									
৬.১.১২।	ভাট	৬০ক	৮.০০।	৬০ক	৫.০০।	৬০ক	১.২৭।	৬০ক	১.২৭।	
৬.১.১৩।	প্রকল্পের কাজে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি									
৬.১.১৪।	ভাট	৬০ক	৩.০০।	-	০.০০।	৬০ক	১.২৭।	৬০ক	১.২৭।	
৬.১.১৫।	ইমপেপ্ট স্টাফ (ডিবিউ অফিসি)									
৬.১.১৬।	ভাট	৬০ক	৩.০০।	-	০.০০।	৬০ক	১.২৭।	৬০ক	১.২৭।	

পরবর্তী পৃষ্ঠার দেখুন।



ক্রমিক নং	বৎসরের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে নকশা		জুন, ১৯৬৬ পর্যন্ত সম্পন্ন অগ্রগতি		চলতি বৎসরের নকশা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১.৪১	পি.সি.এন.এন. উন্নয়ন									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	১০.০০	-	০.০০	ধোক	৪.০০	ধোক	১.৮৭	
৩.১.৪১	স্কুল হার্বিজন ওয়াক'নপ									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	৫.০০	-	০.০০	ধোক	০.৭৪	ধোক	০.৭৪	
৩.১.৪১	প্রাথমিক বিদ্যালয় কমান্ডেট									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	৫.০০	-	০.০০	ধোক	১.২৭	ধোক	১.২৭	
৩.১.৪১	স্কুলের বি.কি.ও. ওয়াক'নপ									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	৪.০০	-	০.০০	ধোক	১.০৬	ধোক	১.০৬	
৩.১.৪১	কন্সট্রাক্ট দলীর স্কুলের প্রসিকরণ									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	১.৫০	-	০.০০	ধোক	০.৬৪	ধোক	০.৬৪	
৩.১.৪১	পর্যাবরণ									
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	৫.০০	-	০.০০	ধোক	১.৪৮		০.০০	
৩.১.৪১	প্রসিকরণ									
৩.১.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	৬.১৭	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.৪১	ভাট	ধোক	১৩০.৬৩	ধোক	৮০.০৯	ধোক	২০.০০	ধোক	২০.০০	
৩.২	উপদেষ্টাদের কাৰ্যা্যালয় ও প্রতিবেদন ব্যয়									
৩.২.৪১	ভাট	ধোক	৫৩১.৮০	ধোক	২০৩.০০	ধোক	৫০.০০	ধোক	৫০.০০	
৩.২.৪১	প্রকল্প কাৰ্যা্যালয়ের চলতি ব্যয়									
৩.২.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	১৪০.৪৩	ধোক	১৬.০০	ধোক	২৮.০০	ধোক	১৮.৫০	
৩.৩	পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষন									
৩.৩.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	২২৫.০০	ধোক	১৬৭.৬৮	ধোক	৩৫.০০	ধোক	৩১.৫২	
৩.৩.৪১	ভাট	ধোক	১১১.০০	ধোক	৪৯.০০	ধোক	১৮.০০	ধোক	১৪.২২	
৩.৩.৪১	মানামান পরিবহন									
৩.৩.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	৮০.০০	ধোক	৭.০০	ধোক	১৫.০০	ধোক	১৩.৪৭	
৩.৩.৪১	প্রকল্প মনোয়ান									
৩.৩.৪১	ভাট	ধোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.৪	আনু.নাংকিক, কমান্ডিতিক নংস্থাপন ও পরিবহন									
৩.৪.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	৫৫৯.৬৪	ধোক	৪৪৪.১২	ধোক	৬৫.৫০	ধোক	৬৩.১৬	
৩.৪.৪১	ভাট	ধোক	৪৬২.৬৬	ধোক	১৬৭.০০	ধোক	৫৫.০০	ধোক	৩০.৬৩	
৭	মুদ্রাস্ফিকতি									
৭.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	৯৯.৫৫	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৮	স্কুল (পিটি ভাট)									
৮.৪১	বাংলাদেশ	ধোক	৫৬২.৭৯	ধোক	২৯৭.৭৯	ধোক	২০০.০০	ধোক	৬৬.০০	
মোট:			১১৫৭৮০.০০		৮০১১.৮৩		১২৭০০.০০		১২১২৯.২৭	

বাস্তব  
 এতিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯২.৫০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৬.২৫

আর্থিক  
 শতকরা ৭৮.৮৬  
 শতকরা ৬৪.২৭

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১

*(Signature)*  
 ২৪-৭/৭৭  
 বিদ্যাবী প্রকল্পের, মা.স.স.স.  
 পরিচালনা ও কার্যা বিভাগ.  
 ১৮-মেলা শহর প্রকল্প, ঢাকা।  
*(Signature)*  
 ২৪/৭/৭৭

*(Signature)*  
 ২৪/৭/৭৭  
 প্রকল্প পরিচালক, জঃ আঃ প্রঃ  
 ১৮ মেলা শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জেলা-থানা শহরে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও ড্রেজিং প্রকল্প (০৯-০৮০-০২৬-৮৭৯৩)  
১৭৯৭.৩২ লক্ষ (১৯৮৭-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জেলা থানা শহরে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও ড্রেজিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৮৭ ইং জুলাই, ১৯৮৭ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৩ ইং জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ৯৪৩.৫০	১৭৯৭.৬২	-
খ) টাকা	: ৯৬.৫০	১৩০.৯২	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৮৪৭.০০	১৬৬৬.৭০	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	: ৭৪৯.০০	৯৪০.৮০	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ভানিভা		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মূল্য	মূল্য	মূল্য
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৩৩৮.০০	২০.০০	৩১৮.০০	১২৫.০০	৬.৬৫	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৬২.৭৯	২০.০০	১৪২.৭৯	৩৯.২৫	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫৩.৭৯	২০.০০	১৩৩.৭৯	২২.২৫	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	১৬০৭.৪৫	১২৭.২৭	১৪৮০.১৮	৮৩৫.৪৪	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
ক) ব্যয়	: ২২.২৫	৮৩৫.৪৪
খ) দাবীকৃত	: ১৭.০৮	৮০৩.৪০
গ) প্রাপ্ত	: -	৭১১.৭৪



ক্র.সং.	কর্মের নাম	নির্দিষ্ট অনুদানের		স্বল্পমূল্যে		সমাপ্ত কর্মের		প্রতিবেদন		মন্তব্য	
		নকশাবাণী		কর্মসম্পন্ন অগ্রগতি		নকশাবাণী		স্বল্পমূল্যে অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১৭।	১৭। দকতরের আপবাব ও পরামর্শ ও যন্ত্রপাতি										
১৭।ক।	(হাইড্রো পাম্পিংকেন এবং লাইব্রেরী) ডামিনতা										
১৭।ক।	ডি এক ই	বোকা	১১.৩১।	বোকা	১১.৩১।	-	০.০০।	বোকা	৩.৯১।		
১৭।ক।	বার পি এ	-	৩.৬৯।	বোকা	১.৭১।	বোকা	১.৯৮।		০.০০।		
১৮।	১৮। দকতরের আপবাব ও পরামর্শ										
১৮।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	৩.০০।	বোকা	২.৩৬।	-	০.৬৪।	বোকা	০.৬৬।		
১৯।	১৯। পাতা রক্ষাবেকন										
১৯।ক।	ডামিনতা (ডি এক ই)	২টি	১৮.০০।	২টি	১৬.৫০।	-	০.০০।		০.০০।		
২০।	২০। রক্ষাবেকন										
২০।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	৬.৩৭।	বোকা	২.৪৮।	বোকা	৩.৮৯।	বোকা	৬.৫২।		
২১।	২১। কাঠাকুরা চবন										
২১।ক।	বাংলাদেশ	৩টি	৩৫.০০।	৩টি	৩২.০১।	বোকা	২.৯৯।		৩.০১।	অপরিষেবা দেয়া নহ	
২২।	২২। পরামর্শ (ডামিনতা)										
২২।ক।	স্বামীর ও বৈদ্যের (ডি এক ই)	বোকা	৩২৭.৯১।	বোকা	২৯৬.৫০।	বোকা	৩১.৪১।		২৬.০৯।		
২৩।	২৩। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন										
২৩।ক।	ডামিনতা (ডি এক ই)	বোকা	৭২.১০।	বোকা	৬৪.৪১।	বোকা	১৭.৬৯।		১৯.২০।		
২৪।	২৪। রক্ষাবেকন ও মেরামত										
২৪।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	২৫.০০।	বোকা	২০.৪২।	বোকা	২.৫৫।		১.১৪।		
২৪।ব।	ডামিনতা (ডি এক ই)	বোকা	৩০.০০।	বোকা	৬.৫৬।	বোকা	২৩.৪৪।		২৪.২৪।		
২৫।	২৫। কুটারিয়ার অফিসের পরিচালনা ব্যয়										
২৫।ক।	ডামিনতা (ডি এক ই)	বোকা	৮৭.৪০।	বোকা	৬৫.৭৩।	বোকা	২১.৬৭।		২৩.৯৪।		
২৬।	২৬। পাতা										
২৬।ক।	ডামিনতা (ডি এক ই)	২টি	১৬.৮৪।	২টি	১৭.৪৪।	-	০.০০।		০.০০।		
২৭।	২৭। মটর সাইকেল										
২৭।ক।	ডামিনতা (ডি এক ই)	৩টি	৩.৭৫।	৪টি	৩.৭৪।	-	০.০০।		০.০০।		
২৮।	২৮। আনুনাংকিক ব্যয় ও কর্মসূচিক সংস্থাপন আনু. ব্যয়।										
২৮।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	৩০.০০।	বোকা	২৫.৭৫।	বোকা	৩.১৫।		১.৯৯।		
২৮।ব।	ডামিনতা (ডি এক ই)	বোকা	১০৪.১৫।	বোকা	১১.১৩।	বোকা	৯১.৭৯।		০.০০।		
২৯।	২৯। মূলক										
২৯।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	৩০.০০।	বোকা	২৩.০০।	বোকা	৬.৬১।		৭.৭৯।		
৩০।	৩০। মুদ্রাসংক্রান্ত										
৩০।ক।	বাংলাদেশ	বোকা	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৩০।ব।	ডামিনতা (ডি এক ই)	বোকা	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
মোট:			১৭৯৭.৬২।		১৬৫৬.৬৬।		১৩৩.০০।		১৫৬.৭৯।		

বাস্তব : এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭৫.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.০০

আর্থিক : শতকরা ৪৫.৫০  
 শতকরা ৮৯.৪২

বিঃদ্রঃ আর পি এ বাবদ ১২৫.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। তবে বাস্তব অবস্থা নিরীখে ১২০.০০ লক্ষ টাকার আর পি এ অংশভিত্তিক কর্মসূচী দেখানো হয়গাছে। তাই মোট বরাদ্দ ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেলেও ৩৩৩.০০ লক্ষ টাকার অংশভিত্তিক কর্মসূচী দেখানো হয়গাছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগে ২

  
 ২৫/৭  
 স.বাহী প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 প.স. আই. আর. বিভাগ, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : খুলনা মহানগরীতে অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ পানি সরবরাহ প্রকল্প । ৮৪০.৪০ লক্ষ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খুলনা মহানগরীতে দু'পেয় পানি সরবরাহ করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৩ ইং জুলাই, ১৯৯৩ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ ইং জুলাই, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৫২২.৮০	৮৪০.৪০	-
খ) টাকা	:	৫২২.৮০	৮৪০.৪০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল লক্ষ ও ভ্যাট	মূল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৩১৯.০০	৩১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৩১৯.০০	৩১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৭৪.১৫	২৭৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণিকৃত ব্যয়	৭৯৪.৮৮	৭৯৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণিকৃত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্ত : -

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিণত অনুসারে		কম, ৯৬ পর্যন্ত		চলতি অবস্থার		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১। পরীক্ষামূলক নকশা		৪৭টি	২২.০০	৪১টি	১৪.৪৮	৪টি	৩.২৭	৪টি	১.২৭	
২। উৎপাদন নকশা		৩০টি	৩১৫.০০	২০টি	২১৫.৪৫	১০টি	৯৯.৫৫	৯টি	৮১.৫০	
৩। পাশ্প হাউজ		৩০টি	৭৫.০০	১৪টি	৩০.৯৫	১৪টি	৪৪.০৫	১০টি	৪২.৪৪	
৪। পাশ্প স্ফাশন		৩০টি	৭৮.০০	১০টি	৩৬.০৪	২০টি	৪০.০০	১৩টি	৩৫.৬৩	
৫। বৈদ্যুতিক সংযোগ		৩০টি	১৮.০০	১২টি	৫.১৫	১৮টি	৭.৭২	৮টি	৪.১৬	
৬। পাইপ লাইন		৩০কিমি	৩০০.০০	৪০কিমি	২০৭.৫৪	২০কিমি	১১৫.৪১	২০কিমি	৯৬.৬৮	
৭। ট্যানকরমার		৩টি	৬.০০	-	০.০০	৩টি	৬.০০	৩টি	৫.৯০	
৮। রাস্তার পাইপ কন		১০টি	০.৪০	৮টি	০.১৬	২টি	০.০০		০.০০	
৯। মেরামত, পাইপ লাইন সং, উঃ, নঃ, গঃ, মঃ, বিতরণ		বোকা	৬.০০	বোকা	৩.৮২	বোকা	১.০০		০.০০	
১০। আনঃ, সংগ্রিক, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন		বোকা	১০.০০	বোকা	৭.০৭	বোকা	২.০০	বোকা	০.৫০	
১১। ম. প্রকৃতি		বোকা	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
মোট:			৮৪০.৪০		৫২০.৭৬		৩১৯.০০		২৭৪.১৫	

বাস্তব  
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৫.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.০০

আর্থিক  
শতকরা ৮৫.৫৮  
শতকরা ৯৪.৪৫



ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৪৩৯.২৫ লক্ষ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৩ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৫ ইং প্রস্তাবিত জুন, ৯৭

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৪৩৯.২৫	-	-
খ) টাকা	:	৪৩৯.২৫	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ
			মোট	টাকাংশ	ও	পরিশোধ
					ভ্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অনুমোদিত	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিউজত ব্যয়	৪২৮.৪৭	৪২৮.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিউজত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	অংশের নাম	নির্দিষ্ট অনুসারে		স্বাভাবিক পদ্ধতি		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল	
		নকশাখা		স্বাভাবিক অগ্রগতি		নকশাখা		পদ্ধতি অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পরীক্ষামূলক নকশা	১৫টি	৭.৫০।	১৪টি	২.১৪।	১টি	২.৪০।	১টি	১.৬০।
২।	উৎপাদক নকশা	১৫টি	৮২.৫০।	১১টি	৬৭.০২।	৪টি	১৫.০০।	২টি	২০.৯২।
৩।	পাম্প ত্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৩৭.৫০।	৫টি	১১.৫০।	১০টি	২৪.০০।	৫টি	১৩.০০।
৪।	পাম্প হাউস নির্মাণ	১৫টি	১৮.৭৫।	১০টি	১০.০২।	৫টি	৮.০০।	২টি	১.৫০।
৫।	বৈদ্যুতিক সংযোগ	১৫টি	৩.৭৫।	২টি	০.৪৮।	১৩টি	৩.২৭।	১টি	০.১০।
৬।	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	৫০ কিমি	২৫০.০০।	৩৯.৫০ কিমি	২০১.৫৮।	১০.৫০ কিমি	৩৩.৯৫।	৮.৫০ কিমি	৩২.৮৮।
৭।	রাস্তার কাজ	২৫টি	১.০০।	৩টি	০.১৬।	১০টি	০.৫০।	২টি	০.০০।
৮।	পাম্পমহা-উপরিমহ পাইপ সংরক্ষণার (১নং খানা)	১টি	২৫.০০।	১টি (শত:৭০)	২৮.২৯।	১টি (শত:৩০)	১০.০০।	১টি (শত:২০)	২৫.৫৯।
৯।	খানবাহন								
১০।	মোটর সাইকেল	১টি	০.৬৫।	১টি	০.৬৩।	-	০.০০।	১টি	৪.০০।
১১।	সাইকেল	২টি	০.১০।	২টি	০.১০।	-	০.০০।		০.০০।
১০।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	ঘোঁক	১.০০।	ঘোঁক	০.৪১।	ঘোঁক	০.১৫।	ঘোঁক	০.২১।
১১।	জনবহন	ঘোঁক	৩.৫০।	-	০.০০।	ঘোঁক	৩.০০।	ঘোঁক	০.১১।
১২।	মাসামান পরিবহন, আনু-দাংগিক, কম-ভিত্তিক, খানবা।	ঘোঁক	৫.০০।	ঘোঁক	৫.৯৪।	-	০.০০।		০.০০।
মোট:			৪৩৯.২৫।		৩২৮.৪৭।		১০০.০০।		১০০.০০।

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৩৬.০০  
 নামাংগিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৯.৭১

আর্থিক  
 শতকরা ১০০.০০  
 শতকরা ৯৭.৫৫

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৪

  
 ২৪/৭/১৭

সিনিয়র প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 জেস, আই, আর, বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রদায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প । ৩৯৭.৭০ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সহানায় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (সহানায় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবন নহরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৯৩ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ইং প্রস্তাবিত জুন, ৯৭

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৯৭.৭০	-	-
খ) টাকা	:	৩৯৭.৭০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল উৎস ও ভ্যাট	মূল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) উন্নতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) উন্নতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৯২.৭০	৯২.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) উন্নতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮০.৭৭	৮০.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেস্ব ব্যয়	৩৮৫.৭৭	৩৮৫.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব  
উন্নতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত



প্রধান প্রধান অংশের নকশাবাণী ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পূর্ণিক অনুসারে		সমান, ৯৬ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল				
		নকশাবাণী		কৃতপূর্ণিক অগ্রগতি		নকশাবাণী		পর্যন্ত অগ্রগতি				
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
১।	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	১০.৫০	হেক্টর	১৭.০০	১০.৮৬	হেক্টর	১৬.৯৬	-	০.০০	০.০০		
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৮টি		৬.৩০	৮টি	০.২৫	৮টি	০.৭৫	২টি	০.১৩		
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৫টি		২৪.৫০	৩টি	৭.৩৮	২টি	১৭.৬৮	১টি	২.৯৫		
৪।	ইন্টেলেক্টুয়াল প্রাণারী	৩টি		১৩.৫৬	৩টি	১৩.১৭	-	১.৮৩	-	০.৩৯		
৫।	পাইপ লাইন স্থাপন	১৩	কিমি	৩৩.০০	৯	কিমি	৪৯.৮২	১	১০.১৮	১০	কিমি	২৮.৩২
৬।	পাম্প হাউস নির্মাণ	৪টি		২.০০	১টি	১.১৫	৩টি	৪.৮৫	-	০.০০		
৭।	পানি সোধনারীর নির্মাণ	১টি		১০৬.০০	১টি	৬৬.০২	-	১১.৯৮	-	১১.৯৭		
৮।	ইনটেক নির্মাণ	৬০		৩৩.০০	৬০	২২.০০	৬০	৮.০০	৬০	৭.৩৩		
৯।	ভূ-পটস্থ রিজার্ভার নির্মাণ (কোম্পিউটার স্টেশন সহ)	১টি		৬.৫০	১টি	৬.৩৬	-	০.০০	-	০.০০		
১০।	ফিল্টার রিজার্ভার নির্মাণ	২টি		২১.৬৫	১টি	১৬.৪৯	-	১.৫১	-	১.১৫		
১১।	পাম্প চালক ও লাইনব্যানের বাসী নির্মাণ (৪ইন্টেক)	১টি		১১.০০	১	১১.৫৫	-	০.৮৫	-	০.০০		
১২।	পাম্প ক্রয়, স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ নির্মাণ	১০টি		৫৫.০০	৭টি	৩০.৬১	৩টি	৩৪.৩৯	৫টি	২৬.৩৬		
১৩।	বর্তমান সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন											
১৩.ক।	উৎপাদক নলকূপ ও পাম্প	৬০		৩.০০	৬০	৫.০০	৬০	১.০০	৬০	০.০০		
১৩.খ।	পাইপ লাইন	৬০		১২.০০	৬০	১১.২৮	৬০	০.৭২	৬০	০.৭২		
১৩.গ।	প্লেথ সংযোগ	৬০		২.০০	৬০	১.০০	৬০	১.০০	৬০	০.০০		
১৪।	পাত কুরা নির্মাণ	১০টি		৫.০০	১০টি	৪.৯২	-	০.০০	-	০.০০		
১৫।	জরুরী জি ব্লক পি নলকূপ পুনঃস্থাপন	২০টি		৪.০০	২০টি	২.৩৮	-	০.০০	-	০.০০		
১৬।	স্ট্রাটাইট হাইড্রেন্ট নির্মাণ	২০টি		২.০০	৩টি	০.৩০	১৪টি	০.৭০	-	০.০০		
১৭।	যানবাহন											
১৭.ক।	পিকআপ	১টি		৮.০০	১টি	৮.৫০	-	০.০০	-	০.০০		
১৭.খ।	মোটর সাইকেল	১টি		০.৬০	১টি	০.৮২	-	০.০০	-	০.০০		
১৭.গ।	বাই সাইকেল	২টি		০.১০	২টি	০.১০	-	০.০০	-	০.০০		
১৮।	বাল্যশালার পরিবহন	৬০		২.০০	৬০	১.৫০	৬০	০.৫০	৬০	০.২৫		
১৯।	স্বপ্নাশ্রম ও সুরক্ষা	৬০		২.০০	৬০	০.২০	৬০	১.৮০	৬০	০.০০		
২০।	জানু-সার্ভিস, কমিউনিটি ও যানবাহন পরিঃও রক্ষাঃ	৬০		১০.০০	৬০	৭.৬৪	৬০	২.২৬	৬০	১.৫০		
। মোটঃ					৪১৬.২১		৩০৫.০০		১০০.০০		৮০.৭৭	

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৪০.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯১.৫০

আর্থিক  
 শতকরা ৮০.৩০  
 শতকরা ৯৬.৮৮

নোটঃ বালুঘাট নামক একটি স্থানে প্রথম উৎপাদক নলকূপের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। পাম্প টেস্টের রেজাল্ট পানি উত্তোলন সন্তোষজনক হলে অপর উৎপাদক নলকূপের কাজ হাতে নেয়া হবে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ও

*(Signature)*  
 ১৪/১

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 এস.আই.আর. বিভাগ, ঢাকা



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।  
(১ম পর্ব) ২০০০.০০ লক্ষ (১৯৯৫-৯৮)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ১৯৯৫

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ১৯৯৮

৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	২০০০.০০	-	-
খ) টাকা	:	২০০০.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল্য ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৬.৮১	৮৬.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত ব্যয়	১২১.৮১	১২১.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পাঁচ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		মূল, ৯৬ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল (প্রকল্প)	১৮ জন	৩১.৮৬।	বোকা	০.৫৮।	১৮ জন	১০.৬২।	১০ জন	৭.৩২।	
২।	পরিচালনকর্মী নলকর্ম	১০টি	৪.২৫।	-	০.০০।	১০টি	৪.০০।	২টি	০.১৬।	
৩।	উৎপাদন নলকর্ম (আন্তঃ সংযোগসহ)	১০টি	৫৫.০৫।	-	০.০০।	৩টি	৩৩.০০।		০.০০।	
৪।	পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প কক্ষ, স্থাপন ও উন্নয়নসহ।	১০টি	৬২.৫০।	-	০.০০।	৩টি (মতঃ ৩০)	১১.০০।		০.০০।	
৫।	পাইপ লাইন স্থাপন (নটুন)									
৫.১।	৩০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩ কিঃমিঃ	১০৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.২।	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩ কিঃমিঃ	৪২.৫০।	-	০.০০।	১ কিঃমিঃ	৫.০০।	১ কিঃমিঃ	০.০০।	
৫.৩।	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩ কিঃমিঃ	২৪.০০।	-	০.০০।	১ কিঃমিঃ	১.৫০।	১ কিঃমিঃ	০.০০।	
৫.৪।	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩০ কিঃমিঃ	১৬৫.০০।	-	০.০০।	১০ কিঃমিঃ	৫.০০।	১৩ কিঃমিঃ	৪০.০০।	
৬।	পাইপ মোড়ানোর (৭৫০ ঘন মিটার/ঘন্টা)	৩ ইউনিট	১৩২০.০০।	-	০.০০।	৩ ইউনিট (৩৫)	৫৫.০০।		০.০০।	
৭।	বানবাহন									
৭.১।	জিপ	১টি	১৫.০০।	১টি	১৩.৬৬।	১টি	১.৩৪।		৪.৩৪।	
৭.২।	মটর সাইকেল	২টি	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		২.০০।	
৮।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৮.১।	কম্পিউটার	১টি	১.০০।	১টি	১.১৫।	-	০.০০।		০.০০।	
৮.২।	প্রিন্টার	১টি	০.৫০।	-	০.০০।	১টি	০.৫০।		০.৫০।	
৮.৩।	কটোরপি মোটর	১টি	১.৩০।	-	০.০০।	১টি	১.৩০।		১.৫৬।	
৮.৪।	টেলিকোন	৫ সেট	০.১৫।	১ সেট	০.০৬।	৪ সেট	০.১২।		০.৪৭।	
৮.৫।	পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	বোকা	৩.৭৫।	বোকা	০.৬৫।	-	০.০০।		০.০০।	
৮.৬।	আসবাব (প্রকল্প জিনিস)	বোকা	৩.০০।	বোকা	০.২৭।	বোকা	০.৩২।		০.২৬।	
৯।	জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন									
৯.১।	জমি অধিগ্রহণ (পাইপ মোড়ানোর)	৩০০ বঃমিঃ	২০.০০।	-	০.০০।	৩০০ বঃমিঃ	২০.০০।		০.০০।	
৯.২।	জমি উন্নয়ন	বোকা	৫.০০।	-	০.০০।	বোকা	৫.০০।		০.০০।	
১০।	পরামর্শক	১২২ জনমান	৭০.০০।	২৪ জনমান	১৭.৪২।	৫২ জনমান	৩০.০০।	২৭ জনমান	১৫.২৫।	
১০.১।	নকশা প্রস্তুত	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১০.২।	বাস্তবায়ন কাল	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১০.৩।	অন্যান্য ব্যয় (পরামর্শক জটারহেড সহ)		০.০০।		০.০০।		০.০০।		০.০০।	
১১।	বানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	বোকা	৩.০০।	বোকা	০.১৫।	বোকা	১.০০।	বোকা	০.৮৮।	
১২।	আনুশংগিক	বোকা	৪৩.১৪।	বোকা	০.৩২।	বোকা	১৫.০০।	বোকা	১৪.০৭।	
১৩।	মহোৎসব	বোকা	১২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
মোট:			২০০০.০০।		৩৫.০০।		২০০.০০।		৮৬.৮১।	

আর্থিক  
শতকরা ৪৩.৪১  
শতকরা ৭.৬১

আর্থিক  
শতকরা ৪৩.৪১  
শতকরা ৭.৬১

নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কেন্দ্রীয়, আই. আর. বিভাগ, ঢাকা

ডিপ্লিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এডিবি'র ২য় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প) ১৭৫২০.০০ লক্ষ (১৯৯৪-১৯৯৯)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ৯টি জেলা শহরে (বাগেরহাট, ফরিদপুর, পাবনা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, টাংগাইল ও সিলেট) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ১৯৯৪ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৯ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৭৫২০.০০	-	-
খ) টাকা	:	৫০৫৯.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৪৬১.০০	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬১০১.০০	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	এডিবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মূল	খণ
			মোট	লক্ষ	পরিশোধ
			টাকাংশ	ভাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৩৩৫০.০০	১৫০.০০	১২২০০.০০	৮১০.০০	১০০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমূল্য	১০২৫.৫৭	৭৮.০১	৯৪৭.৫৬	৬৭৭.৬০	২৮.০১
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৪৯.৮২	৭৮.০১	৫৭১.৮১	৩১১.৪৬	২৮.০১
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	১৪৩৮.২৬	১৫০.১১	১২২৮৫.১৫	৩৬৭.৭৭	২৮.০১

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
ক) ব্যয় :	৩১১.৪৬	৩৬৭.৭৭
খ) দাবীকৃত :	৪৬.২০	৭৮.৪৫
গ) প্রাপ্ত :	৪৬.২০	৭৮.৪৫



ক্রমিক নং	খরচের নাম	পূর্ণি পূর্ণি পূর্ণি পূর্ণি		স্বল্প স্বল্প স্বল্প স্বল্প		চলতি স্বল্প স্বল্প		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ণি পূর্ণি	লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ণি পূর্ণি	লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ণি পূর্ণি	পূর্ণি পূর্ণি	পূর্ণি পূর্ণি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নিৰ্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৫.২ হেক্টর	২৬৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	মূল পূর্তকাজ (পানি সরবরাহ)									
২.১	উৎপাদক নলকূপ									
২.১.১	নতুন নিৰ্মাণ	৪২টি	৩৬৮.০০	-	০.০০	পাইপ ক্রয়	৩০.০০		০.০০	
২.১.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	৩০টি	৪৫.০০	-	০.০০	৩০টি	৪৫.০০	১০টি	৬.৩২	
২.১.৩	পাম্প হাউস নিৰ্মাণ	৪২টি	২৮.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.১.৪	পাম্প সংস্থাপন	৪২টি	২৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.২	উচ্চ ক্ষমতাধার									
২.২.১	নতুন নিৰ্মাণ	১৪টি	১২৬৮.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.২.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	১৪টি	৫৬.০০	-	০.০০	১৪টি	২৬.০০	১৪টি (মত:৫০)	১৬.০০	
২.৩	পানি যোগানধার									
২.৩.১	নতুন নিৰ্মাণ	১০টি	২১৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	৪টি	১৬২.০০	-	০.০০	৪টি	৬০.০০	৪টি (মত:৫০)	৪২.০০	
২.৪	পাইপ লাইন									
২.৪.১	সংস্কার ও উন্নয়ন	২৫১ কিমি	৩২০.০০	-	০.০০	২০০ কিমি	২৪৭.০০	২০০ কিমি (মত:৫০)	১৫০.০৪	
২.৪.২	সমন্বয়িত ও বিস্তরণ	৩৮৫ কিমি	১৬৮৮.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.৪.৩	রেডিও কন্ট্রোল	২০৮ কিমি	৪৫৬.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
২.৫	পানি সংযোগ									
২.৫.১	নতুন	২১২৩৬টি	৪৩২.০০	-	০.০০	৩৪০০টি	৫৮.০০		০.০০	
২.৫.২	সংস্কার উন্নয়ন	১৭০২৬টি	৩৪২.০০	-	০.০০	২০০০টি	৪০.০০		০.০০	
৩	মূল পূর্তকাজ (কমিউনিটি সেন্টার স্যানিটেশন)									
৩.১	স্যানিটেশন	৫২৭টি	১৬.০০	-	০.০০	-	১০.০০		০.০০	
৩.২	পাবলিক টয়লেট	১৮টি	৫৪.০০	-	০.০০	১৮টি	৩৪.০০		০.০০	
৪	মূল পূর্তকাজ (হাউসহোল্ড কমিউনিটি স্যানিটেশন)									
৪.১	সমন্বয়িত নলকূপ	১৪৬০০	০.০০	-	০.০০	৪০০টি	০.০০		০.০০	
৪.২	স্যানিটারী স্যানিটেশন	২৪০০০	১২৪০.০০	-	০.০০	৭০০টি	৪৫.০০		০.০০	
৪.৩	জন হাউস স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যকর পরিবেশ)	১৭০০০	০.০০	-	০.০০	৫০০টি	০.০০		০.০০	
৫	স্বল্পপাতি									
৫.১	স্বল্পপাতি	১৩টি	১১.০০	১১টি	৭.৮০	৩৪টি	৫.০০		৭.০৭	
৫.২	স্বল্পপাতি	১১টি	৪.৫০	১১টি	৩.৪০	৩৪টি	১.০০		০.৫৫	
৫.৩	স্বল্পপাতি	১১টি	১৪.৩০	১১টি	১২.১৩	৩৪টি	২.০০		৩.২০	
৫.৪	স্বল্পপাতি	১০টি	৫.৪০	১০টি	১.৫০	৩৪টি	১.০০		১.৫১	
৫.৫	স্বল্পপাতি	১১টি	২.৭০	১টি	০.১১	২ সেট	৩.০০		০.০০	
৫.৬	স্বল্পপাতি	১২ সেট	১.৬০	-	০.০০	১২ সেট	১.০০		০.০০	
৫.৭	স্বল্পপাতি	৩৪টি	৭.৫০	-	০.০০	৩৪টি	৭.০০		৫.১৫	
৫.৮	স্বল্পপাতি	৬০টি	১৫.০০	-	০.০০	৬০টি	১৫.০০	৩০টি	১৫.৮৪	
৫.৯	স্বল্পপাতি	৩৪টি	৪৫.০০	-	০.০০	৩৪টি	৪৩.০০		০.০০	
৬	স্বল্পপাতি									
৬.১	স্বল্পপাতি	৪৫টি	৪.০০	-	০.০০	১০টি	১.০০		০.০০	
৬.২	স্বল্পপাতি	৩৩টি	৩০.০০	-	০.০০	১৮টি	১৫.০০	১৮টি	১৪.৭৬	
৬.৩	স্বল্পপাতি	১২টি	২৬.০০	৩টি	৫.১১	-	০.০০		০.০০	
৬.৪	স্বল্পপাতি	২টি	৭২.০০	-	০.০০	২টি	৬৮.০০	২টি	৫০.৫৫	
৬.৫	স্বল্পপাতি	৪টি	৪৮.০০	-	০.০০	৪টি	৪৪.০০	৪টি	৩৭.৮৮	



ক্র.সং.	বিভাগ	খণ্ডের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে		অন্যান্য পদ্ধতি		চলতি খণ্ড-বছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
		০.০১ টাকার টেন্ডার	৪টি	২৪.০০	-	০.০০	৪টি	২০.০০		০.০০	
		০.০২ পুশ বাট	১২০টি	৫.০০	-	০.০০	১২০টি	৪.০০		০.০০	
		০.১ জনসংস্ক									
		০.১১ নির্যাতন সংস্থাপন									
		০.১.১১ বেঙ্গল চাউনি	ধোক	২৩৫.০০	ধোক	১২.৭৮	ধোক	৩৮.০০	ধোক	২৪.৯৩	
		০.১.২১ অফিস বরচ	ধোক	৪৭.০০	ধোক	৪.১২	ধোক	৪.০০	ধোক	৫.৭৭	
		০.১.৩১ অফিস চাউনি	ধোক	১৫.০০	ধোক	১২.৫২	ধোক	৭.০০	ধোক	৫.৪৩	
		০.১.৪১ মানবাহন রক্ষণাবেক্ষন	ধোক	৬৩.০০	ধোক	৩.২২	ধোক	৩.০০	ধোক	২.৬০	
		০.২ জনসংস্ক									
		০.২.১ বিদেশী	৬২ জনমাস	৫৭০.৪০	২০.৭৭	২৩৪.০২	২০ জনমাস	১০০.০০	১২.৩৭	৮৫.২১	
		০.২.২ দেশী	১৫০ জনমাস	৮৭৮.৬০	৪০.০২	৪২২.৯৪	২৫ জনমাস	১০০.০০	১২.৭৫	১২৭.১১	
		৮ জনসংস্ক									
		৮.১ গ্রামিক									
		৮.১.১ দেশ	ধোক	৩৬.০০	-	০.০০	ধোক	৫.০০		০.২৭	
		৮.১.২ বিদেশ	ধোক	৪৪.০০	-	০.০০	ধোক	২০.০০		১৩.৫১	
		৮.২ বোর্ডিং উন্নয়ন কার্যক্রম	ধোক	৪৭৫.০০	-	০.০০	ধোক	৮৫.০০		০.০০	
		৮.৩ বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়									
		৮.৩.১ পানি সরবরাহ	ধোক	৪৪২.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
		৮.৩.২ অন্য স্যানিটেশন	ধোক	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
		৮.৪ আনুসংগিক ব্যয়	ধোক	১১৫২.০০	ধোক	২০.৮৩	ধোক	১০৮.০০		২০.০২	
		৮.৫ ষনের উপর স্যানিটেশন চার্জ	ধোক	৪২২.০০	-	০.০০	-	০.০০		১৩.৪০	
		৮.৬ নিয়ন্ত্রণকারী কময়ের সন্ধান	ধোক	১১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
		৮.৭ টি এ কম্পিউটার	ধোক	৩৩৬.০০	ধোক	১.৪৮	ধোক	৩৫.০০		০.০০	
		৮.৮ মাসিক বার্ষিক আনুসংগিক ব্যয়	ধোক	১৭৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
		১ মোট:		১৭৫২০.০০		৭৮৮.৪৪		১৩৫০.০০		৬৪২.৮২	

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৫০.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫০.০০

আর্থিক  
 শতকরা ৪৮.১৩  
 শতকরা ২০.২১

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৭

প্রকল্প পরিচালক  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 ৬৪ জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও  
 স্যানিটেশন প্রকল্প, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ২৩ শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প  
৩০৯৪.১০ লক্ষ (১৯৯৪-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ২৩টি শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল নংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ১৯৯৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩০৯৪.১০	-	-
খ) টাকা	:	৩০৯৪.১০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৪০.২০	৭৪০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেত ব্যয়	১২৫৪৫.২৭	১২৫৪৫.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিজেত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	ব্যয়ের নাম	পিপি অনুদানের নকশাধা		অন্যান্য পয়সার ক্রমপূর্ণিকৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থ-বহরের নকশাধা		প্রতিবেদন কাল পয়সার অগ্রগতি			
		বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	ভূমি উন্নয়ন	বোর্ক	২৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	বোর্ক	৩.০৭।		
২।	জরিপ ও অনুসন্ধান	বোর্ক	২৩.০০।	বোর্ক	১৮.৪০।	-	০.০০।		০.০০।		
৩।	পরিষ্কারক মনক্‌প										
৩.১।	উপক্‌লার কন্‌ক্‌ন	১২টি	৩.৬০।	১২টি	৩.৫৮।	-	০.০০।		০.০০।		
৩.২।	অন্যান্য কন্‌ক্‌ন	১৪২টি	৩৫.৫০।	১২৩টি	৪০.১৫।	-	০.০০।		০.০০।		
৪।	উৎপাদক মনক্‌প										
৪.১।	উপক্‌লার কন্‌ক্‌ন	৩টি	৫৪.০০।	৩টি	৪১.০৬।	৩টি	১২.৯১।	৩টি	১৮.২৫।		
৪.২।	অন্যান্য কন্‌ক্‌ন	৭১টি	৩৯০.৫০।	৩১টি	৩৪৫.৭৩।	১০টি	৪৪.৫৩।	৮টি	৪১.৪৩।		
৫।	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা প্রাচীর ও নেটিন্‌)	৭৭টি	২১১.৭৫।	৩৭	১(মন্তঃ৫০।	৩৪.১৩।	৩৭	২টি(মন্তঃ	১০৭.৬২।	৩৭টি	৯২.২৬।
৬।	পাম্প ক্রম ও স্থাপন	৭৭টি	২৩১.০০।	৫৩	১৭১	৮০.৫০।	২১	১৩৫.৫০।	১১১টি	১১৭.০৪।	
৭।	পাইপ লাইনের দাখে আন্‌সংযোগ	৭৭টি	১৫.৪০।	৮টি	১.৫৮।	৩৮টি	১৩.৮২।	৩৮টি	৮.৫৫।		
৮।	পাইপ লাইন স্থাপন(১০০'মিঃ। ১৫০'মিঃ।)	২৯৩কিমি	১৩২৮.০০।	১১১কিমি	১১৭৮.৮৩।	১৩০.৮২কিমি	৩৪১.৩৬।	১১১কিমি	৩৮৭.৮৬।		
৯।	বিন্‌সংযোগ	৭৭টি	৩৮.৫০।	২টি	০.৪৯।	৭৫টি	৩৮.০১।	৩৬টি	১৪.৩৮।		
১০।	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন(১০০'মিঃ। ১৫০'মিঃ।)	১৫টি	৯৭.৫০।	-	০.০০।	১৫টি	০.০০।	২৪	৫.২৭।		
১১।	বানবায়ন										
১১.১।	জীপ	১টি	১৫.০০।	-	০.০০।	১টি	১৫.০০।	১টি	১৩.৭০।		
১২।	দপ্তরের আনবায়ন, পরক্ষণ ও কন্‌পার্টি										
১২.১।	টারবাইন পাম্পের অট্টান্ত বাই দটোর	১০টি	১০.০০।	-	০.০০।	১০টি	১০.০০।	৩টি	৯.০০।		
১২.২।	পাইপ লাইন স্থাপন বাই দটোর	বোর্ক	২২.৭০।	-	০.০০।	বোর্ক	০.০০।		০.০০।		
১২.৩।	দপ্তরের পরক্ষণ	বোর্ক	১১.০০।	বোর্ক	৪.১৮।	বোর্ক	৫.০৬।	বোর্ক	১.১৬।		
১২.৪।	দপ্তরের আনবায়ন	বোর্ক	৫.০০।	বোর্ক	০.২০।	বোর্ক	০.০০।		০.০০।		
১৩।	অন্যান্য	বোর্ক	৫.৪০।	-	০.০০।	বোর্ক	২.৪০।	বোর্ক	১.৮৭।		
১৪।	প্রাক্‌প	বোর্ক	১০.০০।		০.০০।	বোর্ক	০.০০।		০.০০।		
১৫।	মানামান পরিবহন	বোর্ক	৬০.০০।	বোর্ক	৭.৫৮।	বোর্ক	২.০৬।	বোর্ক	১.৩৬।		
১৬।	পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষন	বোর্ক	৬০.০০।	বোর্ক	০.৩৫।	বোর্ক	২.৪০।	বোর্ক	৩.৯৬।		
১৭।	আনুনাংক	বোর্ক	১৩৫.০০।	বোর্ক	১০.০২।	বোর্ক	১২.০৩।	বোর্ক	১৭.৯৮।		
১৮।	কন্‌স্ট্রাক্‌সংস্থাপন	বোর্ক	৫.২৫।	বোর্ক	৫.২৫।	-	০.০০।		০.০০।		
মোটঃ			৩০৯৪.১০।		১৮০৫.০৬।		৭৫০.০০।		৭৪০.২০।		

বাস্তব  
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৫.০০

আর্থিক  
শতকরা ৯৮.৬৯  
শতকরা ৮২.২৬

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ চ

  
২৫/৭/১৭  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
ক্রমস্বাস্থ্য প্রকৌশলী  
কল. আই. আর. বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সরিষাবাড়ী ও বাজিতপুর পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।  
৪৫৭.৭৯ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সরিষাবাড়ী ও বাজিতপুর পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩১৯.৬০	৪৫৭.৭৯	-
খ) টাকা	:	৩১৯.৬০	৪৫৭.৭৯	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল কক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিঃসৃত ব্যয়	৩১৮.১০	৩১৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

প্রধান প্রধান ংপের নকনাধা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	ংপের নাম	পিপি অনুপারে নকনাধা		কোনো পযন্ত কুমপা নিক্ত অগ্রগতি		চলতি ংববধরের নকনাধা		প্রতিবেদন কাল পযন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	ক্রমিক আবিষ্করণ ও উন্নয়ন	বোকা	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।
২।	পরীক্ষামূলক নকনাধা	১০টি	৫.৩৯।	-	৫.১৪।	২টি	০.২৫।	১টি	০.০০।
৩।	উৎপাদক নকনাধা	৫টি	৩৭.০০।	৪টি	২১.৪০।	১টি	৫.৫৫।	১টি	৭.৩৮।
৪।	পাম্প ংর স্থাপন	৫টি	১২.৫০।	১টি	০.৫০।	৪টি	১১.০০।	১টি	৭.০০।
৫।	পাম্প হাউস	৫টি	১২.৫০।	১টি (নক:২।	৩.৮৯।	১টি (নক:৮।	৫.০০।		৪.২৪।
			।	।	।				
৬।	উচ্চ জনাধা	২টি	১৭৩.০০।	১। (ন:৭৫)	৫৩.০৩।	১। (ন:২৫)	৮০.০০।	১। (ন:২৫)	৯৩.৪৩।
			।	।	।				
৭।	বিভিন্ন ব্যাধের পাইপ লাইন স্থাপন	২৫কিমি	১১৯.০০।	২০কিমি	৬৪.৬৫।	৫কিমি	৩০.০০।		২৫.৬০।
৮।	বাস্তব পাইপের কন	১০টি	০.৪০।	৩টি	০.১৭।	৪টি	০.২০।		০.০০।
৯।	সারফেস ডে-ন	৫কিমি	৫০.০০।	-	০.০০।	৫কিমি	৫.০০।	১.৭৫কিমি	৩.১৩।
১০।	হস্তচালিত নকনাধা	৪২০টি	২৯.০০।	২১৫টি	১৫.৮৪।	২০৫টি	১০.০০।	১৪০টি	৪.২৭।
১১।	আনু. বাণিক, কমানা	বোকা	১০.০০।	বোকা	৩.৪৮।	বোকা	৩.০০।		১.৯২।
১২।	মন্ত্রাস্কটি	বোকা	৫.০০।	-	০.০০।		০.০০।		০.০০।
মোট:			৪৫৭.৭৯।		১৩৮.১০।		১৫০.০০।		১৫০.০০।

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮০.০০  
 নামগিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৭.০০

আর্থিক  
 শতকরা ১০০.০০  
 শতকরা ৬৯.৪৯

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৯

২৪/৭/১৭  
 বিবাহী প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদ.  
 স. আই. আর, বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উত্তর পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প। ১৩৩.৮৫ লক্ষ (১৯৯৪-৯৮)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মনোনায়কের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পঞ্চায়ে উন্নয়ন ও সমবায় মনোনায়ক (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উত্তর পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৪ ইং জুলাই, ১৯৯৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ ইং জুন, ১৯৯৮ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৩৩.৮৫	-	-
খ) টাকা	:	১৩৩.৮৫	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও জ্যাট	মোট
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৯৫.০০	৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৯১.৫৬	৯১.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯১.৫৬	৯১.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেস্ব ব্যয়	১৩৩.৮৫	১৩৩.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	ঝংগের নাম	পাঁপি জনস্বারে		জন্ম,মৃত্ত পযন্ত		চনতি অথবহরের		প্রতিবেদন কাম	
		নক্যনাবা	অগ্রগতি	নক্যনাবা	অগ্রগতি	নক্যনাবা	অগ্রগতি	নক্যনাবা	অগ্রগতি
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	জমি আবিষ্করণ ও উন্নয়ন	বোকা	২.০০।	-	০.০০।	বোকা	২.০০।		০.০০।
২।	পরীক্ষামূলক নকসূপ	৮টি	৩.২০।	৯টি	২.৪৫।	-	০.০০।		০.০০।
৩।	উৎপাদক নকসূপ	৪টি	২০.০০।	৪টি	১০.৮৮।	-	২.০০।	নানামান	৭.৫৬।
৪।	পাম্প ক্রয় মহাপন	৪টি	১০.০০।	-	০.০০।	৪টি	১০.০০।	১টি	৩.১১।
৫।	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	৫.০০।	১টি	১.২০।	৩টি	৩.৮০।	২টি	৩.৩০।
৬।	বিভিন্ন ব্যাপের পাইপ লাইন মহাপন	১৪কিমি.	৩৩.০০।	১.৭০কিমি.	১১.৯৪।	১২.৩০কিমি.	৫১.০০।	১০কিমি.	৪৩.২৩।
৭।	রাস্তায় পানির কন	১০টি	০.৪০।	-	০.০০।	১০টি	০.৪০।		০.০০।
৮।	প্লেথ নংবোপ	২০০০টি	৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।
৯।	ইস্ট্যান্ডার্ড নকসূপ	৩৮৫টি	১৯.২৫।	৩৭৫টি	১৪.৪৯।	১০টি	৪.০০।	১০টি	২.১৩।
১০।	কম্পিউটার নংসহাপন।আন.বাংগিপ্রকায়ন্য	বোকা	৭.০০।	বোকা	১.৩৩।	বোকা	২.০০।	বোকা	১.৭৪।
১১।	নৌহ বিমস্করণ প্লান্ট	-	০.০০।	-	০.০০।	১ ককর	১২.৮০।		২৩.৪০।
১২।	ধানবাহন		০.০০।		০.০০।		০.০০।	১টি	৩.৫৯।
। মোট:			১৩৩.৮৫।		৪২.২৯।		৯৫.০০।		৯১.৫৬।

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬০.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮০.০০

আর্থিক  
 শতকরা ৯৬.৩৮  
 শতকরা ১০০.০০

ডিপার্টমেন্ট, কম্পিউটার বিভাগ ১০

২৪/৭/২৭  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 এন.আই.আর. বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প ।  
৩৪১.৫০ (১৯৯৪-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৮৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৭ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৪১.৫০	-	-
খ) টাকা	:	৩৪১.৫০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পারিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবনুল্লিত	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬৮.০০	১৬৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	২৮৩.১৬	২৮৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

প্রধান প্রধান বস্তুর নকশাবা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	পরিপূর্ণ অনুবাহারে নকশাবা		স্বল্পমূল্যে পূর্ণ নকশাবা		চলিত বস্তুর নকশাবা		প্রতিবেদন কাল পূর্ণ অগ্রগতি	
		বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	চূড়ান্ত আর্থিক প্রকল্প	১০.৩৮ হেক্টর	৫.০০	১৩২ হেক্টর	১.৯২	১০.১৩ হেক্টর	৩.০৮		১.৫৭
২।	পরীক্ষামূলক নকশা	১২ টি	৩.০০	৩ টি	০.৮৪	৪ টি	০.৬০	৩ টি	০.০০
৩।	উৎপাদক নকশা	৩ টি	২৪.০০	৩ টি	১৫.৫১	৩ টি	৮.৪৯	১ টি	৭.১৭
৪।	পাম্প ত্রয় ও স্থাপন	৩ টি	১৫.০০	-	০.০০	৩ টি	১৫.০০	৪ টি	৮.৯৭
৫।	পাম্প হাউস, পাম্প কন্ট্রোলিং নিয়ন্ত্রণ	৩ টি	৯.০০	১ টি	০.৬৫	৩ টি	৮.৩৫	১ টি	১.৯০
৬।	পাইপ লাইনের মাঝে আন্তঃসংযোগ	৩ পদ	১.০০	-	০.০০	৩ টি	১.০০		০.০০
৭।	বৈদ্যুতিক সংযোগ	৩ পদ	৩.০০	-	০.০০	৩ পদ	৩.০০		৫.৫০
৮।	পানি সোধনাথার ও আনুমানিক কাজ								
৮.১।	পানি সোধনাথার নিয়ন্ত্রণ (পাম্প হাউস সহ)	১ পদ	৭৭.০০	১ (নত: ১০)	৯.৪৯	১ পদ (নত: ২০)	৩৭.৫১	১ (নত: ২০)	৩৬.৪৫
৮.২।	উৎপাদকের মাঝে আন্তঃসংযোগ ১৫০ মিটার প্যাসেজ	৫ ক্রিম	২৫.০০	২ ক্রিম	৩.৩৭	৩ ক্রিম	১০.০০	০.৪ ক্রিম	৩.৯৮
৮.৩।	ওটারহেড রিসার্ভার আন্তঃসংযোগ ১৫০ মিটার প্যাসেজ	১ বোকা	১.০০	-	০.০০	১ বোকা	১.০০	১ বোকা	০.৯০
৮.৪।	সেংকিং পাম্প ত্রয় ও স্থাপন (সর্ব: ৩ ব্যাক ওয়া: ৩য়)	৩ টি	৪.৫০	-	০.০০	৩ টি	৪.৫০	৩ টি	৪.৫০
৮.৫।	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন সহ আন্তঃসংযোগ	১ বোকা	২.৫০	-	০.০০	১ বোকা	২.৫০		০.০০
৯।	পাইপ লাইন নিয়ন্ত্রণ								
৯.১।	৪ ইঞ্চি লাইন	৮ ক্রিম	৩২.০০	৩.৮৮ ক্রিম	২৩.২৫	১৪.১২ ক্রিম	৮.০০	৩.৯০ ক্রিম	৬.৯৮
৯.২।	৬ ইঞ্চি লাইন	৪ ক্রিম	২০.০০	-	৮.৮০	৪ ক্রিম	১০.০০	২.৮৮ ক্রিম	৭.৩০
১০।	পানির রিসার্ভার								
১০.১।	পাহাড়ের চূড়ার রিসার্ভার (১ নক প্যান)	১ টি	১২.৫০	-	০.০০	১ টি	৯.৬৬		০.০০
১০.২।	ওটারহেড রিসার্ভার (১ নক প্যান)	১ টি	৭৫.০০	১ (নত: ৪৫)	৩৪.৩৮	১৩ টি (নত: ৫৫)	৪০.৩২	১ (নত: ৫৫)	৪৮.২১
১১।	বস্তুর পরিমাপ স্টেশন								
১১.১।	রিসার্ভার: নিঃসরণ পাইপ লাইন: আন্তঃসংযোগ (১০ নক প্যান)	১ টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০
১১.২।	পাম্প ত্রয় ও স্থাপন (স্ট্যা: বা: ওপা: না: আন্তঃসংযোগ)	২ টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০
১২।	রিংওয়েল, হস্তচালিত নকশা								
১২.১।	রিংওয়েল	৫ টি	৩.০০	৫ টি	৩.০০	-	০.০০		০.০০
১২.২।	ভারা নকশা	৫ টি	০.৭০	৫ টি	০.৬০	-	০.০০		০.০০
১২.৩।	অর্ডার নকশা	১০ টি	০.৮০	১০ টি	০.৮০	-	০.০০		০.০০
১৩।	বস্তুর ব্যবহার পূর্ণ বাসন								
১৩.১।	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ ক্রিম	৩.০০	১.৯৮ ক্রিম	২.১২	০.৮২ ক্রিম	০.৮৮		০.০০
১৩.২।	অর্ডার নকশা প্রতিস্থাপন	২০ টি	১.০০	১০ টি	০.৫০	১০ টি	০.৫০	১০ টি	০.২১
১৪।	দস্তুরের বাসবাব, সন্মুখ ও সন্মুখ								
১৪.১।	টারবাইন পাম্পের স্ট্যান্ডবাই মোটর	১ টি	৩.০০	১ টি	০.৬৫	-	০.০০		০.০০
১৪.২।	সেংকিং পাম্পের স্ট্যান্ডবাই মোটর	৪ টি	২.০০	২ টি	০.৭২	২ টি	১.০০		০.০০
১৪.৩।	ট্রান্সমিটার (পানি সোধনাথারের জন্য)	১ টি	৩.০০	-	০.০০	১ টি	৩.০০	১ টি	৩.০০
১৪.৪।	সুচনা স্বয়ংক্রিয় প্যাসেজ, স্ট্যান্ডবাই, বৈদ্যুতিক	১ বোকা	২.০০	১ বোকা	১.৬৯	১ বোকা	০.৩১	১ বোকা	০.৪৭
১৪.৫।	স্ট্যান্ডবাই সোধনাথার পাম্প	১ টি	৩.০০	১ টি	২.০২	-	০.০০		০.০০
১৫।	সোধনাথার পরিবহন	১ বোকা	১.০০	১ বোকা	০.৬৪	১ বোকা	০.৩৬	১ বোকা	০.৩০
১৬।	আনুমানিক, ক্রমিক ও অন্যান্য	১ বোকা	২.০০	১ বোকা	০.৭৫	১ বোকা	১.০০	১ বোকা	০.৬০
। মোট:			৩৪১.৫০		১১৫.০০		২০০.০০		১৬৮.০০

বাস্তব  
 এতিপি অগ্রগতি : নতুনরা ৫৭.৭৫  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : নতুনরা ৮৩.৪৮

আর্থিক  
 নতুনরা ৮৪.০০  
 নতুনরা ৮২.৮৭

২৪/৭/১৭

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 জনাবাহা প্রকৌশল অধি  
 ক.স. আই. অফ. বিভাগ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাংগামাটি পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প  
২৫০.০০ লক্ষ (১৯৯৪-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাংগামাটি পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ৯৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ৯৭ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	২৫০.০০	-	-
খ) টাকা	:	২৫০.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৮.০০	১০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীভুক্ত ব্যয়	১৮৩.০০	১৮৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের  
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

গ্রন্থপঞ্জীভুক্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের নকশাখা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিপূর্ণ অঙ্গের		অন্য অঙ্গের		চলিত অঙ্গের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		নকশাখা	অগ্রগতি	নকশাখা	অগ্রগতি	নকশাখা	অগ্রগতি	নকশাখা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পানি যোগানার নিম্নাং ও আনুষঙ্গিক কাজ									
১.১।	ইনটেক স্ট্রাকচার নিম্নাং	১ পদ	৪০.০০।	১ পদ	২৫।	২.৮০।	১ পদ	৩০.২০।	১ পদ	২৩.১৯।
১.২।	ইনটেক পাইপলাইন স্থাপন	১ পদ	১০.০০।	-	০.০০।	১ পদ	১০.০০।	১ পদ	৮.২৮।	দরপত্র জমা
১.৩।	ইনটেক স্ট্রাকচারের জন্য পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন	১ পদ	১০.০০।	১ পদ	২।	০.৭৬।	১ পদ	৯.২৪।	১ পদ	৮.৮৫।
১.৪।	পানি যোগানার নিম্নাং	১ পদ	৮০.০০।	১ পদ	২৫।	২২.৩২।	১ পদ	৫৭.০০।	১ পদ	৫২.৮৬।
১.৫।	পানি যোগানার আনুষঙ্গিক	১ পদ	১.০০।	-	০.০০।	১ পদ	১.০০।	১ পদ	০.৮৯।	
১.৬।	বনরোপা শোধন ইনটেক স্ট্রাকচারের পরিবর্তন	১ পদ	৫.০০।	১ পদ	৫.০০।	-	০.০০।	১ পদ	০.০০।	
১.৭।	বনরোপা শোধন ইনটেক স্ট্রাকচারে বৈ:সর:লাইন পরি:	১ পদ	১.০০।	১ পদ	১.০০।	-	০.০০।	১ পদ	০.০০।	
১.৮।	বনরোপা স্ট্রাকচারের পুনর্নির্মাণ কাজ	১ পদ	১.০০।	১ পদ	১.০০।	-	০.০০।	১ পদ	০.০০।	
২।	পরিষ্কার নলকূপ	১২টি	৬.০০।	৪টি	০.৬৬।	২টি	১.০০।	১টি	০.০০।	
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	৩৬.০০।	-	০.০০।	১টি	৬.০০।	১টি	০.০০।	
৪।	পাম্প ও স্থাপন	৬টি	৬.০০।	-	০.০০।	১টি	১.০০।	১টি	০.৮২।	
৫।	পাম্প হাউস/পাম্প জার্ডানের ফায়ারিং নিম্নাং	৬টি	২.০০।	-	০.০০।	১টি	১.৫০।	১টি	১.৭৯।	
৬।	পাইপ লাইনের সাথে আনুষঙ্গিক	৬ পদ	১.০০।	-	০.০০।	১টি	০.১৫।	১টি	০.২৫।	
৭।	বৈদ্যুতিক সংযোগ	৬ পদ	৩.০০।	-	০.০০।	১টি	০.৫০।	১টি	০.০০।	
৮।	পাইপ লাইন									
৮.১।	৪ই লাইন	৪ কিমি.	১২.০০।	২.৫ কিমি.	১১.৬০।	১.৫০ কিমি.	০.৭০।	১.৫০ কিমি.	৯.৩৩।	
৮.২।	৬ই পাইপ লাইন	২ কিমি.	৮.০০।	১.৮৫ কিমি.	৯.২৫।		০.০০।		০.০০।	
৯।	রিংওয়েল নিম্নাং									
৯.১।	পৌরসভা এলাকায় রিংওয়েল স্থাপন	১০টি	৫.০০।	১০টি	৫.৫৫।		০.০০।		০.০০।	
১০।	যানবাহন									
১০.১।	মটর সাইকেল	১টি	১.০০।	১টি	০.৯০।		০.০০।		০.০০।	
১১।	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত পাম্প ও টার্মিনাল									
১১.১।	৩০ অর্ধশক্তি সার্বসার্বিক পাম্প	২টি	৬.০০।	১টি	৩.৩৪।		০.০০।		০.০০।	
১১.২।	৩০ অর্ধশক্তি সেন্ট্রাল পাম্প	৪টি	৪.০০।	২টি	২.১০।	২টি	১.৯০।	১টি	২.০০।	
১১.৩।	টার্মিনাল	১টি	৩.০০।	-	০.০০।	১টি	৩.০০।		০.০০।	
১২।	মানামান পরিবহন	৬০কি.	৪.০০।	৬০কি.	১.২৫।	৬০কি.	১.৫৬।		০.৫০।	
১৩।	আনুষঙ্গিক, কনস্ট্রাকশন	৬০কি.	১.০০।	৬০কি.	০.৭৫।	৬০কি.	০.২৫।		০.২৪।	
মোট:			২৫৩.০০।		৭৫.০০।		১২৫.০০।		১০৮.০০।	

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৪০.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৬.০০

আর্থিক  
 শতকরা ৮৬.৪০  
 শতকরা ৭২.৩৩

নোট: উৎপাদক নলকূপ স্থাপন না করার ব্যাপারে প্রধান প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃ অধিঃ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিটিং এর সিদ্ধান্ত ছিল। ইতিমধ্যে একটি উৎপাদক নলকূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে যাহার উৎপাদন ক্ষমতা সন্তোষজনক ছিল। উক্ত এলাকায় ১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের কাজ চলিত অর্থ বৎসরে এডিপি তে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই ক্রমিক নং ২ হইতে ৭ অংগের অবশিষ্ট কাজ এডিপির অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়াদান পাওনা গেলেও ১২৫.০০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১২

স্বাক্ষর  
 ২৪/১৭  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 জঃস্বঃপ্রঃ অধিঃ, আই. অফিস, বিভাগ, টাঙ্গা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প।  
৩৮৮৬.০৯ লক্ষ (১৯৯৪-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৪
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৮৮৬.০৯ - -
- খ) টাকা : ১০১.৫০ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৭৮৪.৫৯ - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	০.৯৫	০.৪৫	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
	মোট	টাকা	
ক) ব্যয় :	-	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-	-

নোট: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিষয়ে দাতা সংস্থার সহিত আলোচনা চলিতেছে।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-৪)  
৬৩০৮৪.১০ লক্ষ (১৯৯৫-২০০২)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নজর পের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, সংসারের সঞ্চয় কাজে নজর পের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সমেত পাঃ সরঃ মাধ্যমগামী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল্য সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৬৩০৮৪.১০	-	-
খ) টাকা	:	৬৩০৮৪.১০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমূল ফিক্স	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৪১৩.৩০	১৮৪১৩.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেত ব্যয়	১১৯৪১৩.৩	১১৯৪১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজেত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-



ক্রমিক নং	কার্যের নাম	পরিমাণ অনুসারে		মানসিক পর্যায়		চলতি কার্যের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		নকশা	অর্থ	নকশা	অর্থ	নকশা	অর্থ	নকশা	অর্থ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কার্যের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১।	কার্য ও কর্মসূচির পরিকল্পনা	১০০২০২টি	৫৫১৩.০০	১২০০০টি	৩৩৮.৩৮	১৭৪৮৩টি	৭৪২.৫০	১৩৩৭১টি	২৯৯.০০	
২.১।	কার্যের নকশা স্থাপন	৩৬৫০০টি	১২৯৯২৫.০০	৩০৮০টি	১৩১১.০০	১০১৩১টি	৪৫৫৮.৯৫	৯২৩৪টি	১২৫৩.৮৭	
২.২।	কার্যের নকশা স্থাপন	১০৩০০০টি	১২৩৩০.০০	৪৭৮৩টি	৪৯৪.৩২	১৪৯৮৩টি	১৩২৪.৯৭	১২৩০৩টি	৩৪০.০০	
২.৪।	রিংওয়েল স্থাপন	১৫৫০টি	৯৭৩.৫০	১৫০টি	৮২.৫০	৫৩০টি	১৮০.০০	৫৩৯টি	২২৩.৫৫	
২.৫।	পাইপ লেইন	৪৩০টি	১৫৩৬.০০	২০০টি	৩৪.০০	৫০০টি	১৮০.৫৩	৬৩০টি	১৩৩.৩৯	
২.৬।	এস এস টি / ডি এস এস টি	২০০০টি	১৬০.০০	২৫০টি	১৭.৫০	৪৪১টি	২৮.০২	৪২৪টি	২৪.২৩	
৩।	নকশা পুনঃস্থাপন / পুনঃস্থাপন	১১৫৮৩০টি	৫৭৯৩.০০	-	০.০০	১৪৪৩৩টি	৩০৮.৫২	১৩৮৩১টি	৫৩৫.০০	
৪।	জনসংস্কার	১০০টি	৩৩৮.৪৬	-	০.০০	২৪১জন	১০৩.৪১	২৩১জন	৭৩.০০	
৫।	স্বাস্থ্য সংক্রমণ									
৫.১।	কার্য	৩টি	৪৫.০০	-	০.০০	৩টি	৪০.০০	৩টি	৫০.০০	
৫.২।	স্প্রিং বোর্ড	২টি	১০.০০	-	০.০০	২টি	১০.০০	২টি	৭.০০	
৬।	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৬.১।	সরঞ্জামের সরঞ্জাম	১০০টি	৭৭৫.৭৭	১০০টি	৩১.৯৫	১০০টি	১৪.০০	১০০টি	১৪.০০	
৬.২।	কার্য সরঞ্জাম	১০০টি	৩৯.৭০	১০০টি	১.৩২	১০০টি	১৪.০৫	১০০টি	২৭.৪৪	
৭।	মানবসম্পদ পরিবহন	১০০টি	১৯০০.০০	১০০টি	১৪৮.২০	১০০টি	০.০০	১০০টি	৮৪.৫১	
৮।	প্রশিক্ষণ	১০০টি	২২৫.৯২	১০০টি	৬.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	২.২৭	
৯।	স্বাস্থ্য	১০০টি	৭৫.০০	-	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	৫০.০০	
১০।	স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০টি	৩০.০০	-	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	৫০.৯৯	
১১।	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১০০টি	২৫.০০	-	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.১০	
১২।	বিদ্যুৎ	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	২.৬০	
১৩।	টেলিফোন	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	১১.৩১	
১৪।	মানবসম্পদ	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	১২৪০.০০	
১৫।	স্বাস্থ্য পরিকল্পনা	১০০টি	১৩৮.৮১	১০০টি	১৪৪.৫৩	১০০টি	৩৮৩.০৫	১০০টি	৪০৩.০০	
১৬।	স্বাস্থ্য পরিকল্পনা	১০০টি	১২৩৬.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	১০০টি	০.০০	
১৭।	অপরিষেবা দেয়া	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	০.০০	১০০টি	২৫৮.০৯	
মোট:			১৩৩০৮৪.১০		৩০০০.০০		১৮৫০০.০০		১৮৪১৩.৩০	

বাস্তব


আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯১.৪৮  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৮.৮০

শতকরা ৯৮.৯৮  
শতকরা ১৮.০৭

বিঃদ্রঃ উক্ত প্রতিবেদন টেলিফোনের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৪

  
ফারিদ উদ্দিন আহমেদ মিয়া  
২২/৭/১৭  
উত্তর প্রধান প্রকৌশলী,  
কক্সবন্দর পানির সরবরাহ প্রকল্প,  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প।  
(১৯৯৬-১৯৯৭)
- ২। জন্ম মোদনের পর্যায় : পিসিপি জন্ম মোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও রোগ বিস্তার প্রতিরোধ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল নংশোখিত পুনঃনংশোখিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং জুলাই, ১৯৯৬ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০০ ইং ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং জুন, ২০০১ ইং
- ৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৪৫৯২.৩৭ - -
- খ) টাকা : ১৪৫৯২.৩৭ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১১৫০.০০	১১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমূল্যিত	১১৫০.০০	১১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৭০.৫৬	৯৭০.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম- পূর্ণ নিজেস্ব ব্যয়	৯৭০.৫৬	৯৭০.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব
ক) ব্যয় :	-	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-	-

ক্রমিক নং	কংগ্রেস নাম	পরিপূর্ণ অনুষ্ঠানে		স্বল্পসংখ্যক অনুষ্ঠানে		সমগ্র কংগ্রেসের		প্রতিবেদন কাল	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	স্বনয়ন	১৯২৩ জন	৩২১৪.১৬।		০.০০।	১৮৯০ জন	৫৬৯.৩০।	১৮২৩ জন	৫১৭.৭১।
২।	নির্মাণ কার্য								
২.ক।	টি এন উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্মাণ ইত্যাদি	৫০০টি	২০০.০০।		০.০০।	৫০টি	২০.০০।		২০.০০।
২.খ।	ওয়ার্টার নাল স্নায়ব ও রিং	১৪০০০০০০সেট	৯২৭০.০০।		০.০০।	১৪০০০০০সেট	৩৫৬.২০।	২২০৬৪৪সেট	৩৩২.৭১।
৩।	যানবাহন ক্রয়								
৩.ক।	ছাঁপ	২টি	৩০.০০।		০.০০।	২টি	৩০.০০।		০.০০।
৩.খ।	মটর সাইকেল	২৫টি	২৫.০০।		০.০০।	১৩টি	১৩.০০।	১৩টি	৯.৭২।
৪।	জাপান সরকার ও যন্ত্রপাতি								
৪.ক।	জাপান উৎপাদনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	১০০।	১০০.০০।		০.০০।	১৬।	১৬.০০।		১৬.০০।
৪.খ।	জাপান সরকার ও যন্ত্রপাতি	৫।	৫.০০।		০.০০।	৪।	৪.০০।		০.০০।
৫।	অন্যান্য বিবিধের ব্যয়								
৫.ক।	প্রিন্ট	১০।	১০.০০।		০.০০।	২।	২.০০।		০.০০।
৫.খ।	মানচিত্র পরিবহন	৭৩০.৯৬।			০.০০।	৬৫.০০।		৪০.৯৫।	
৫.গ।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫০.০০।			০.০০।	১০.০০।		৩.২৮।	
৫.ঘ।	আনুষঙ্গিক অন্যান্য	৫৩৬.০০।			০.০০।	৩৭.৫০।		২৭.২০।	
৫.ঙ।	স্বাস্থ্য শিক্ষা সামগ্রী	২৫.০০।			০.০০।	৫.০০।		০.৮২।	
৫.চ।	প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উন্নয়ন	১০.০০।			০.০০।	২.০০।		০.১৭।	
৫.ছ।	অন্য বিবিধ	৩৫৬.২৫।			০.০০।	০.০০।		০.০০।	
মোট:			১৪৫৯২.৩৭।		০.০০।	১১১৫০.০০।		৯৭০.৫৬।	

বাস্তব  
 এডিটিং অগ্রগতি : শতকরা ১২২.৫৮  
 সাংগঠনিক অগ্রগতি : শতকরা ১২.২৬

আর্থিক  
 শতকরা ৮৪.৩৯  
 শতকরা ৬.৬৫

ডিপ্লিইটই, কমিউটার বিভাগ ১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ঘন নিঃবড়, উপদ্রুত উপকূলীয় ১১টি জেলায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ৮৩০.৮৮ (১৯৯৫-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ঘন নিঃ উপদ্রুত উপকূলীয় এলাকায় নলকূপ স্থাপনের দ্বারা পানি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৮৩০.৮৮	-	-
খ) টাকা	:	৭৯.১৭	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৭৫১.৭১	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৭৫১.৭১	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	সৌদি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৮২৭.০০	৭৬.০০	৭৫১.০০	৭৫১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭৭৬.০০	৭৬.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৮৪.৭৪	৬৯.০৫	৬১৫.৬৯	৬১৫.৬৯	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিঃবড় ব্যয়	৬৮৪.৭৪	৬৯.০৫	৬১৫.৬৯	৬১৫.৬৯	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিঃবড়

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	ব্যয়ের নাম	পিপি অ্যাসারে		১৯৯৬ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		নকশাধা	নকশাধা	কম্পিউটার অগ্রগতি	নকশাধা	নকশাধা	নকশাধা	নকশাধা	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	অর্থচারী নকশা প্ৰস্তুপন	১৮০০টি	৩১.৯৫।	০.০০।	১৮০০টি	৫২.০০।	১৮০০টি	৫৩.৭১।		
২।	পড়ার নকশা প্ৰস্তুপন	১৪৫০টি	৪১২.১৬।	০.০০।	১৪৫০টি	৩২১.৪০।	১৪৫০টি	৩৪৭.৪২।		
৩।	মানামাল ক্রয়	ধোক	৩০৭.৬০।	০.০০।	ধোক	৩০৭.৬০।	ধোক	২১৪.৫৬।		
৪।	কনকবন্ধা ও যন্ত্রপাতি									
৪.১।	গণনাযন্ত্রকদের যন্ত্রপাতি	ধোক	১৪.৬৩।	০.০০।	ধোক	১৪.৫০।	ধোক	১১.০৯।		
৪.২।	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৫০।	০.০০।	১টি	১.৫০।		১.৫০।		
৪.৩।	কম্পিউটার	১টি	১.৫০।	০.০০।	১টি	১.৫০।		১.৫০।		
৫।	মানামাল পরিবহন	ধোক	১১.০০।	০.০০।	ধোক	১১.০০।	ধোক	১০.৮০।		
৬।	ছানানী	ধোক	৩.০০।	০.০০।	ধোক	২.২৫।	ধোক	২.১০।		
৭।	আয়কর ও চ্যাট	ধোক	৪২.৫৪।	০.০০।	ধোক	৪১.৫০।		৩৭.৬৭।		
৮।	আন.সাংগিক	ধোক	৫.০০।	০.০০।	ধোক	৩.৭৫।		৪.৩৯।		
। মোট:			৮৩০.৮৮।	০.০০।		৮২৭.০০।		৬৮৪.৭৪।		

বাস্তব

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০

নামাগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০

আর্থিক

শতকরা ৭৫

শতকরা ৭৫

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা বন্দর, প্রস্তাবিত রপ্তানী প্রতিয়াবরন এলাকায় পাঃসঃউন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তুতকরণার্থে সমীক্ষা
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি-২ অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মংলা বন্দর, প্রস্তাবিত রপ্তানী প্রতিয়াবরন এলাকা ও পার্শ্ব-বর্তী এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ১৯৯৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১১৮.৮০	-	-
খ) টাকা	:	১১৮.৮০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল্য	ঋণ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩.১২	২৩.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিঃসৃত ব্যয়	২৩.১২	২৩.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জনসংক্রান্ত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। স্থানীয় পরামর্শক		৫২ জনমান	২৭.২০।		০.০০।	৫২ জনমান	১০.০০।	২০ জনমান	৪.১৫।	
২। অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফ		১২৪ জনমান	১০.৬০।		০.০০।	১২৪ জনমান	২.০০।	৫০ জনমান	০.৬৫।	
৩। প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট										
৩.১। কারিগরি অনুসন্ধান		ধোক	২৫.০০।		০.০০।	ধোক	৫.০০।	ধোক	১০.০০।	
৩.২। আর্থ-সামাজিক জরিপ		ধোক	৫.০০।		০.০০।	ধোক	১.০০।	ধোক	১.০০।	
৩.৩। পর্যবেক্ষন ক্রম বনন ও পরীক্ষণ		৫০ টি	৩৩.০০।		০.০০।	ধোক	৩.০০।	ধোক	৬.৪৭।	
৩.৪। বাড়ী ভাড়া		ধোক	৭.০০।		০.০০।	ধোক	১.৫০।	ধোক	০.৫০।	
৩.৫। আনুসংগিক		ধোক	২.৫০।		০.০০।	ধোক	১.০০।	ধোক	০.১৫।	
৩.৬। মনোয়ন ও রিপোর্ট প্রস্তুতকরন		ধোক	২.৫০।		০.০০।	ধোক	০.৫০।		০.০০।	
৪। অফিস পরামর্শ										
৪.১। কম্পিউটার আনুসংগিক অগ্রগতি		২টি	২.২০।		০.০০।	২টি	২.২০।		০.০০।	
৪.২। প্রিন্টার		২টি	০.৮০।		০.০০।	২টি	০.৮০।		০.০০।	
৪.৩। কটোকপিয়ার		২টি	৩.০০।		০.০০।	২টি	৩.০০।		০.০০।	
মোট:			১১৮.৮০।		০.০০।		৩০.০০।		২৩.১২।	

বাস্তব  
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭০.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২৫.০০

আর্থিক  
শতকরা ৭৭.০৭  
শতকরা ২৬.০০

মন্তব্য : ভৌত কাজ শুরু হইয়াছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৭

  
২৬/৭/১৭

স্বর্গীণী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
৫স. জা.ই. ৩<sup>নং</sup>, নিতাল, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ডে নেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প।  
(নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী জেরগুনা)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পভুক্ত মহলে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ডে নেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৫২৪৬.৭৯ - -
- খ) টাকা : ৮০১৮.০৮ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭২২৮.৭১ - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক ও		মূল্য
				মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১২২০০.০০	২০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমূল্য	১৮৫৩.২০	১৮৭.৫০	১৬৬৫.৭০	০.০০	১৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৪৪.০০	১৭৮.৩০	১৬৬৫.৭০	০.০০	১৬৬.৮০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেত ব্যয়	১৮৪৪.০০	১৭৮.৩০	১৬৬৫.৭০	০.০০	১৬৬.৮০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিজেত
ক) ব্যয় :	-	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-	-

এখান প্রধান অংশের নকসমূহ ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে নকসমূহ		স্ব.ন.ন.ও পযন্ত কুমপূ.নির্ধৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের নকসমূহ		প্রতিবেদন কাল পযন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১০	ছাত্র ভবন		০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১১	ছাত্র ভবন		০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১২	ছাত্র ভবন		০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৩	হাইড্রো জিজ্ঞাসাজিক্যাল অনুসন্ধান (ভিকফই)	১০০	১০০	-	০.০০	১০০	১০০	১০০	১০০	
১৪	উৎপাদক নকস (আরপিএ)	৩২টি	৩৪০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৫	পাঠ্য নকস (আরপিএ)	৪টি	৬৫৬.১৫		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৬	উৎপাদক নকস পুনর্বাসন (আরপিএ)	১টি	১.২০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৭	পাইপ লাইন স্থাপন, পুনর্বাসন (আরপিএ)	২০১.৪টি	১০২৫.১৮		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৮	পাইপ লাইন স্থাপন, পুনর্বাসন (আরপিএ)	১৪০০৫টি	৩৫৫.৯৬		০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৯	চত্বর মিস্টার (আরপিএ)	১৫৫৩৫টি	৩১০.৭০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২০	বালক মিস্টার (আরপিএ)	২টি	৪.৫০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২০	ইন্ডেন্টাল নকস (আরপিএ)	২৩৩০টি	৪০০.৩৭		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২১	ছাত্রাচার, পুনর্বাসন, নকস পুনর্বাসন (আরপিএ)	১০টি	১৪৭.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২২	পাবলিক টয়লেট (আরপিএ)	৭৫টি	৩৩.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৩	লোডিং পুনর্বাসন (আরপিএ)	৮৭৪টি	৩৪.৯৬		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৪	জালটান (আরপিএ)	২৭৮টি	১১.১২		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৫	পুনর্বাসন (আরপিএ)	১০টি	৪৩২.৮৮		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৬	বালক মিস্টার (আরপিএ)	১৫	১৫.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৭	ডে.ন নিদ্রা	১৩১.২৬	৩৩৮.২২		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৮	ডে.ন পুনর্বাসন (আরপিএ)	১২২.৯৬	৩১৯.১৮		০.০০	-	০.০০		০.০০	
২৯	কালচার পুনর্বাসন (আরপিএ)	১৮টি	১৫৯.০০		০.০০	২টি	১০.০০		০.০০	
৩০	ছাত্র (ভিকফই)	১টি	১২.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩১	ট্যাক্স (আরপিএ)	৪টি	৪৮.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩২	ট্যাক্স (ভিকফই)	১টি	৭৩.৪০		০.০০	-	০.০০		২২.০০	
৩৩	কম্পিউটার (ভিকফই)	১৯টি	৩০.৪৬		০.০০	৭টি	১২.০০	১৩টি	২৩.০০	
৩৪	জনশিক্ষা (ভিকফই)	৫৫জন	২৮১.০০		০.০০	১০টি	২০.০০	১০টি	০.৫০	
৩৫	প্রশিক্ষণ (ভিকফই)	১০০	১০০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩৬	পরামর্শ (ভিকফই)	১৩৪ জনমাস	১৪১১.৭৭		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩৭	বিস্তারিত নকসা প্রণয়ন (ভিকফই)	১০	৮৯২.১৭		০.০০	১০	২৭৫.০০	১০	২৭৫.০০	
৩৮	প্রশিক্ষণ কামপেইন (ভিকফই)	১০	৭৬৪.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩৯	পরিবহন (ভিকফই)	১০	২৫৫.০০		০.০০	১০	১০.০০	১০	১.৫০	
৪০	প্রকল্প ম্যানুয়াল (ভিকফই)	১০	৫৪৪.৬০		০.০০	-	০.০০		১২০.০০	
৪১	ভাষা ও উচ্চাঙ্কুরী প্রোগ্রাম (ভিকফই)	১০	২৬২.৬০		০.০০	-	০.০০		৯৯.৭০	
৪২	অফিস ভাড়া (ভিকফই)	১০	২০.০০		০.০০	১০	৫.০০	১০	০.০০	
৪৩	অফিস ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	১০	৪০.০০		০.০০	১০	১০.০০	১০	৫.০০	
৪৪	অফিস	১০	৫৬০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
৪৫	অফিস	১০	৫৬.০০		০.০০	১০	৫.০০	১০	৪.৫০	
৪৬	অফিস	১০	৪৭৮.৫১		০.০০	১০	৩.০০	১০	৩.০০	
৪৭	সিটিং (ভিকফই)	১০	৬৮৯.০০		০.০০	১০	১৫০.০০	১০	১৬৬.৬০	
৪৮	মোট:		১৫২৪৬.৭৯		০.০০		১২০০.০০		১৬৪৪.০০	

বাস্তব  
 এডিটিং অগ্রগতি : শতকরা ৯৮.০০  
 সার্মাগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯.৫০

আর্থিক  
 শতকরা ১৫৩.৬৭  
 শতকরা ১২.০৯

মন্তব্য: প্রকল্পের হাইড্রো জিজ্ঞাসাজিক্যাল অনুসন্ধান ও নকসা প্রণয়নের কাজ চলিতেছে। বিস্তারিত জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগে ১৮

   
 আতিরিক্ত প্রোগ্রামার  
 ডিপিএইচই

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পল্লী অন্টওলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ প্রকল্প(৪৮) ২২১৪২.৪৪(১৯৯৬-২০০০)
- ২। জনমোদনের পর্যায় : পিসিপি জনমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়াসিয়ারোগের বিস্তার রোধ কারিয়া বিশেষত মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পে উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৬ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০০ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	২২১৪২.৪৪	-	-
খ) টাকা	:	৯৩৩২.২৯	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৮১০.১৫	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৮২৮.৯৩	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও	খণ্ড
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	২৫০.০০	২১০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৮.২৬	১১৮.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	১১৮.২৬	১১৮.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-





ক্র.সং নং	ব্যয়ের নাম	পিপি অনুদানে		জ.ন.১৬ পর্যন্ত		চলতি বর্ষের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৪৭১ মনো বন্দি	৪০৬	৩১৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট:		১২২১৪২.৪৪		০.০০		২৫০.০০		১১৮.২৬	

বাস্তব  
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ০.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ০.০০

আর্থিক  
শতকরা ৪৭.৬০  
শতকরা ০.৪৬

বিদ্য:সম: প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে মাএ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২১০.০০ ও আর পিএ ৪০.০০ লক্ষ) বর্ণিত বরাদ্দ দ্বারা প্রকল্পের ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরের পিসিপি বিভাজন মোতাবেক লক্ষ্যমাণা অর্জন করা সম্ভব নয়।  
সমাধান: প্রকল্পের লক্ষ্যমাণা অর্জন করিতে হইলে চলতি বৎসরের আরএডিপিতে ৪০৩১.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। যাহা হইক সংশোধিত বরাদ্দ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌর বস্তী এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টা  
উন্নয়ন প্রকল্প (স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সংক্রমণ)  
(১৯৯৬-২০০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন  
ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা  
শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া  
বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের  
উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৬ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০০ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৪৭১.৭৪	-	-
খ) টাকা	:	১৭৯০.৪৩	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৬৮১.৩১	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪০.৪৬	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম- পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-

নোটঃ পিসিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় নাই।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেও পৌরসভা ও থানা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে রোগের প্রকোপ হ্রাস, স্যানিটেশন উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন ও পানির ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির লক্ষ্যে গনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির গুণগতমান উন্নয়ন কারিগরি উন্নয়ন প্রকল্পের জনগণকে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৯৭ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০০১ইং

৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩২১৬.২৮	-	-
খ) টাকা	:	৩২১৬.২৮	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:			

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পুনর্নির্জাত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুনর্নির্জাত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

প্রধান প্রধান ব্যয়ের নকসমূহ ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	ব্যয়ের নাম	পাঁচ বছর নকসমূহ		ছয়, দশ ও পনের বছর ক্রমিক নকসমূহ		চলতি বছরের নকসমূহ		প্রতিবেদন কাল পনের অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি আধিকার	১১.৫৫	৪৬.৫০			০.০০	১১.৫৫	৪৬.৫০	৪৬.৫০	৪৬.৫০
১.২	ভূমি উন্নয়ন					০.০০				
২	স্বত্ব									
৩	ভৌত কাঠামো									
৩.১	উৎপাদক নকসমূহ সংস্কার									
৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন									
৩.২.১	পাম্প হাউস									
৩.২.২	পাইপ লাইন									
৩.২.৩	উচ্চ স্রাবার									
৩.৩	বিদ্যমান পানির মোবাইল স্যানিটেশন নকসমূহ									
৩.৪	পরীক্ষাযোগ্য নকসমূহ									
৩.৫	উৎপাদক নকসমূহ									
৩.৬	জল-উপরিষ্কৃত পানির মোবাইল স্যানিটেশন									
৩.৬.১	৭.৫ লক প্যান									
৩.৬.২	৫ লক প্যান									
৩.৭	উচ্চ স্রাবার নিয়ন্ত্রণ									
৩.৮	স্যানিটেশন, জল-উপরিষ্কৃত পানির রক্ষণ পাম্প হাউস									
৩.৯	পাম্প রক্ষণ ও স্থাপন									
৩.১০	ইন্সটল মেরামত পাইপ লাইন স্থাপন									
৩.১১	ভিসিট-বিভাগ পাইপ লাইন স্থাপন									
৩.১১.১	১০০ মি:মি: ব্যাস									
৩.১১.২	১৫০ মি:মি: ব্যাস									
৩.১২	স্বত্ব সংযোগ									
৩.১৩	পাবলিক টয়লেট নিয়ন্ত্রণ									
৩.১৪	জল নিয়ন্ত্রণ									
৩.১৫	ডাকটাইন নিয়ন্ত্রণ									
৩.১৬	নকসমূহ স্থাপন									
৩.১৬.১	স্বত্ব									
৩.১৬.২	স্বত্ব									
৩.১৭	বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ									
৩.১৭.১	কাঠামো									
৪	বাস্তব									
৪.১	স্বত্ব									
৪.২	স্বত্ব									
৪.৩	স্বত্ব									
৪.৪	স্বত্ব									
৪.৫	স্বত্ব									
৪.৬	স্বত্ব									
৫	স্বত্ব									
৬	স্বত্ব									
৭	স্বত্ব									
৮	স্বত্ব									
মোট:										

আর্থিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০  
 বাস্তব অগ্রগতি : শতকরা ২.০০

আর্থিক  
 শতকরা ১০০.০০  
 শতকরা ৩.১০

বিঃদ্রঃ এ প্রকল্পটি সংশোধিত আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ডিপ্লোম্যা ইন কম্পিউটার বিভাগ ২১

২৪/১/১৭  
 নির্বাহী প্রকৌশলী

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সোশ্যাল মবিলাইজেশন ফর স্যানিটেশন ।  
(০৯-০৫০-৭১৭) ১৪১৩.০০ (১৯৯২-৯৭)
- ২। জনমোদনের পর্যায় : সংশোধিত জনমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯২ ইং জুলাই, ১৯৯২ ইং জুলাই, ১৯৯২ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৫ ইং জুন, ১৯৯৭ ইং জুন, ১৯৯৮ প্রস্তাবিত

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৪৩৬.০০	১৪১৩.০০	-
খ) টাকা	:	৯১.০০	৬৮.০০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৪৫.০০	১৩৪৫.০০	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৩১৬.১৩	১৩১৬.১৩	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ
			মোট	টাকাংশ		
			মোট	টাকাংশ	ভ্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৭৯.০০	২৯.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭১.৫০	২৯.০০	৪২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭১.৫০	২৯.০০	৪২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	১৩৩২.৭১	৫২.৪১	১২৮০.৩০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি জনস্বার্থে		জনস্বার্থে পয়স্হ		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	
২।	উপদেষ্টা (স্থানীয়)	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	
৩।	নিয়মিত সংস্থাপন	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	
৪।	মানবাহন	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	
৫।	যন্ত্রপাতি	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	
৬।	অন্যান্য	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	
মোট:		১৪৬	১৪৬	১৪৬	১৪৬	১৪৬	১৪৬	১৪৬	১৪৬	

বাস্তব  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৩২.৯৪  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯২.১৯

আর্থিক  
 শতকরা ৩২.৯৪  
 শতকরা ৯২.১৯

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২২

২০/৭/১৭

*(Signature)*  
 ২০/৭/১৭  
 অতিরিক্ত পরিচালক  
 প্রোগ্রামিং ও ইন্ফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ  
 ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ১৯৯৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	: রাজশাহীতে হস্তচালিত নলকূপের প্রশিক্ষণ ও পরিষ্কার কর্মসূচীর উপর কারীগরী সহায়তা প্রকল্প(৫) ৩১৯.২৫ (১৯৯১-৯৭)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯১ ইং	জুলাই, ১৯৯১	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৪ ইং	জুন, ১৯৯৭	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৩১৪.১০	৩১৯.২৫	-
খ) টাকা	: ১৯.৭৮	১৮.৮২	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ২৯৪.৩২	৩০০.৪৩	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংল	: -	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল্য	ঋণ
			মোট	টাকাসংল		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৭৮.০০	২.০০	১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৪৫.৬৪	১.২১	৪৪.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৫.৬৪	১.২১	৪৪.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিঃসৃত ব্যয়	১৪৯.৩৬	১৬.২১	১৩৩.১৮	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংল ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিঃসৃত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুরোধে নকশাখা		জুন, ১৯৬৬ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের নকশাখা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১।	জনশক্তি									
১.১।	স্থানীয় উপদেষ্টা	১	১১.৪৬।	১	৬.৪১।	১	৫.০৪।	১	০.৬১।	
১.২।	জনশক্তি	১	৬১.৫২।	১	৩১.৭৫।	১	৪৯.৮২।	১	১৮.৫৭।	
২।	মানবাহন									
২.১।	অটোমোবাইল	১টি	৬.৮৮।	১টি	৬.৮৯।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২.২।	মটর সাইকেল	৩টি	২.০০।	-	১.২০।	১টি	০.৮০।	-	০.০০।	
২.৩।	বাই সাইকেল	২০টি	৪.৫২।	৩৫টি	২.১০।	৩০টি	২.৫০।	৩০টি	১.৫৩।	
৩।	যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি									
৩.১।	মাইক্রো কম্পিউটার(সরঞ্জামাদি)	৫ সেট	৯.৬০।	৫ সেট	৮.৪০।	২ সেট	১.২০।	-	০.০০।	
৩.২।	স্ট্রাইক প্রিন্টার	৩০ সেট	৩.৩৪।	১০ সেট	৩.৪০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৩.৩।	প্রোগ্রাম অফিস ইকুইপমেন্ট	১	০.৩০।	১	০.১৫।	১	১.৩৫।	১	০.০৭।	
৪।	জনশক্তি প্রশিক্ষণ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১।	কম্পিউটার(চাকা স্ট্রাক)	-	০.০০।	-	০.০০।	১	১.৬৬।	-	০.০০।	
৪.২।	কম্পিউটার(ফিল্ড স্ট্রাক)	-	০.০০।	১	০.৯২।	১	২.০৮।	-	০.০০।	
৪.৩।	টেবিল পেকেজ	৮০ সেট	৫.২৫।	৩ সেট	১.৭৬।	১	৩.৪৯।	১	০.১০।	
৪.৪।	টেবিল টেবিল	৩০০ জন	২.৪৭।	১০০ জন	১.৭১।	১০০ জন	০.৭৯।	১০০ জন	০.৭২।	
৪.৫।	জন পাম্প মিন্টর টেবিল(মহর সময়)	৪৫টি	৩.০০।	১	০.০০।	১	১.৮০।	১	০.০৩।	
৪.৬।	কম্পিউটার কোর্স	১	০.৭৫।	১	০.২০।	১	০.৫৫।	১	০.৩৭।	
৪.৭।	কম্পিউটার টেবিল	৪৫০০০ জন	৪৬.৬৪।	৪৪০ জন	১১.১৭।	৭৫০০ জন	৩৯.৯৪।	৭৫০০ জন	১২.৮৭।	
৪.৮।	কম্পিউটার রিসোর্স টেবিল	৩৬০০০ জন	১০.৮৩।	১	০.০০।	৭৫০০ জন	১০.৮৩।	৩৬১০ জন	২.২২।	
৪.৯।	অন্যান্য মিন্টর পারিস্টর এনালার কম্পিউটার	১	৮৮.০০।	১	০.০০।	১	৩৪.৪৬।	১	০.০০।	
৫।	অন্যান্য									
৫.১।	প্রিন্টার মিন্টর	১	১.৫০।	-	০.০০।	১	১.৫০।	-	০.০০।	
৫.২।	ভার মিন্টর (মিষ্ণুপত্র)	১	১.৮১।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.৩।	অটোমোবাইল	১	১.৫০।	১	১.০৮।	১	১.৪২।	১	০.৪২।	
৫.৪।	খাদ্য চালা ও রন্ধনাবেক্ষণ	১	১০.০০।	১	২.৬৮।	১	৯.৮৩।	১	৩.৯১।	
৫.৫।	যন্ত্রপাতি রন্ধনাবেক্ষণ	১	০.০০।	১	০.০০।	১	০.০০।	১	০.০০।	
৫.৬।	প্রশিক্ষকদের স্থায়ী প্রদান	১	২.১০।	১	০.১০।	১	৫.৪০।	১	২.২১।	
৫.৭।	নগর পেমেন্টের জন্য ব্যয়	১	০.০০।	১	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.৮।	অন্যান্য আর্থিক ব্যয়	১	৯.৮১।	১	৯.১৩।	১	৩.৫৪।	১	২.০১।	
৫.৯।	নির্ভরশীল	১	১৫.৯০।	১	১৫.০০।	১	০.০০।	১	০.০০।	
মোট:			৩১৯.২৫।		১০৩.৭৫।		১৭৮.০০।		৪৫.৬৬।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা -  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা -

আর্থিক  
শতকরা ২৫.৬৪  
শতকরা ১৪.৩০

বিঃদ্রঃ জুলাই, ১৯৬৬-এ ড্যানিডা ও বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছে। প্রকল্পটি প্রকল্প ছক অনুসারে নিধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আরম্ভ করা যায় নাই। প্রকল্প আরম্ভের তারিখ হইতে ২০ মাস পরে শুরু হইয়াছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ১৯৬৬ পর্যন্ত বর্ধিত কার্যে হইবে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ এলাকায় স্ট্যান্ডি
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : টি এ পি পি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জনসাধারণকে আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের জন্য বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ এলাকায় বিস্তারিত জরিপকার্য পরিচালনা, অনুসন্ধান ইত্যাদি।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর, ১৯৯৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৯ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৭৮.৫৯	-	-
খ) টাকা	:	৫২.৫৯	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৬.০০	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মূল্য	খণ্ড
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের ব্যয়	১১৯.০০	৫২.০০	৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৪৩.৮৮	১.৮৮	৪২.০০	০.০০	১.৮৮	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬.৩৭	১.৮৮	১৪.৪৯	০.০০	১.৮৮	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণিত ব্যয়	১৬.৩৭	১.৮৮	১৪.৪৯	০.০০	১.৮৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের	ক্রমপূর্ণিত
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পিপি অনুসারে		স্বল্পমূল্য পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		বন্ডবা
		নকশাবাণী		অগ্রগতি		নকশাবাণী		অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	আদেশনিক কিল্ড কিট সরবরাহ (ইউনিটস)	৫০০টি	২১.০০	-	০.০০	৫০০টি	২১.০০	৫০০টি	১০.০০	
২।	পঃ হে ব্যবহৃত আদেশনিক মস্করণ কিল্ডার ইউনিট	৫০০টি	২.১০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩।	হাইড্রোজিনজিওল কনস্ট্রাকশন	১০০টি	৪২.০০	-	০.০০	৫০টি	২১.০০	৩টি	০.৫২	
৪।	ব্রডবেল্ড রাডারনিক ট্রান্সমিটার (ইউনিটস)	১০টি	৮.৪০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৫।	প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট (ইউনিটস)	১৭০টি	৫.৪৬	-	০.০০	১০টি	২.৪৬	১০টি	৩.২৭	
৬।	জিওল কনস্ট্রাকশন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম (ইউ)	১০টি	৩.৭২	-	০.০০	১০টি	৩.০০	১০টি	০.৭০	
৭।	স্পেস্ট্রাম কন্ট্রোলিং সরবরাহ (ইউনিটস)	৪টি	২৫.২০	-	০.০০	৪টি	২৫.৫৪		০.০০	
৮।	জিওল পর্বতের পানিতে আদেশনিক পরীক্ষার সুযোগ	৪টি	১৫.১২	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৯।	নাইট্রিক সালফেট									
১০।	জিওল কনস্ট্রাকশন পিকআপ (জিওবি)	১টি	১২.০০	-	০.০০	১টি	১২.০০		০.০০	
১১।	জিওল কনস্ট্রাকশন (৪টি পবেকনারের পুনঃস্থাপন)	৪টি	৪.০০	-	০.০০	৪টি	৪.০০		০.০০	
১২।	প্রকল্প গ্রন্থন									
১৩।	নয়না কনস্ট্রাকশন (জিওবি)	২ জন	২.৪৪	-	০.০০	২ জন	২.০০		০.০০	
১৪।	নয়না কনস্ট্রাকশন (জিওবি)	৪ জন	৩.৯৬	-	০.০০	৪ জন	৩.০১		০.০০	
১৫।	পার্শ্ব চাকর (জিওবি)	১ জন	০.৯৯	-	০.০০	১ জন	০.৯৯		০.০০	
১৬।	টিএলডি (জিওবি)	১০টি	৪.০০	-	০.০০	১০টি	০.০০		০.০০	
১৭।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (জিওবি)	১০টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
১৮।	সিডি ড্রাইভ									
১৯।	কাল্টম ডিউটি (জিওবি)	১০টি	১১.০০	-	০.০০	১০টি	১৫.০০		১.৮৮	
২০।	ড্রাইভ (জিওবি)	১০টি	৪.০০	-	০.০০	১০টি	১০.০০		০.০০	
২১।	আনুষঙ্গিক (জিওবি)	১০টি	৫.০০	-	০.০০	-	৫.০০		০.০০	
মোট:			১৭৫.৫২		০.০০		১১৯.০০		১৬.৩৭	

বাস্তব

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ২১.১২  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০.৫৫

আর্থিক

শতকরা ১৩.৭৬  
শতকরা ৯.১৭

বিঃদ্রঃ পিপিতে সিডি ড্রাইভ এর অনুকূলে বরাদ্দ আছে ১৫.০০ লক্ষ। কিন্তু এডিপিতে তুলনামূলক বরাদ্দ হয় যাচ্ছে ২৫.০০ লক্ষ। বর্তমান অর্থ বছরে সংশোধিত বাস্তবিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইহা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সিডি ড্রাইভে কিছু ব্যয় ছাড়া জিওবি খাতে আর কোন ব্যয় সম্ভব হয় নাই।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৪