




৫

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

# মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন '২০১১ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা সার্কেল  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রম নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১	১
খ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত(২০১০-২০১১) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	২-৫
গ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছফ	৬-৭
ঘ	বিনিয়োগ প্রকল্প :	
	১ বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮-৯
	২ রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০-১২
	৩ বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।	১৩-১৫
	৪ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	১৬-১৮
	৫ মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	১৯-২১
	৬ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	২২-২৪
	৭ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।	২৫-২৬
	৮ ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট	২৭-২৮
	৯ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৯-৩০
	১০ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৩১-৩২
ঙ	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :	
	১ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সন্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রনয়ন সমীক্ষা প্রকল্প	৩৩-৩৪
	২ উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	৩৫-৩৬
চ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প(ডিপিএইচই অংশ) :	
	১৩ চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) (ডিপিএইচই অংশ)	৩৭-৩৮
ছ	এডিপি ভুক্ত বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্প (বরাদ্দবিহীন)	
	১ পাবনা জেলার সুজানগর,ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৯-৪০
	২ কোটালীপাড়া এবং টুংগীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ Environmental Sanitation উন্নয়ন প্রকল্প	৪১-৪২
	৩ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	৪৩-৪৪
	৪ Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring system in Bangladesh's	৪৫
জ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচী সমূহ	
	১ কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার পানির উৎস অনুসন্ধান	৪৬-৪৭
	২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী।	৪৮-৪৯
	৩ হাওড় এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পাইলট কর্মসূচী	৫০-৫১
	৪ সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পাইলট কর্মসূচী	৫২-৫৩
	৫ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড পাহাড়ে মন্দাকিনী বর্নাধারা হতে মন্দির ও মেলাঙ্গনে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৫৪-৫৫
	৬ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নদী ভাঙ্গন ও বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম	৫৬-৫৭
	৭ সুবর্ণচর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৮-৫৯
ঝ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছফ -২	৬০-৬১



বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১০-১১)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১১ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	অব্যয়ক্রি										ব্যয়							
		২০১০-১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ					টাকা					মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	মোট	সিডিভ্যাট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	সিডিভ্যাট	মোট	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	মোট -১৭ টি প্রকল্প	৩৭০৫৭.০০	২২২৫৭.০০	১৪৮০০.০০	৬৬০০.০০	৩৭০০২.০০	২২২০২.০০	০.০০	১৪৮০০.০০	৬৬০০.০০	৩৭০০২.০০	২১৮২১.২২	০.০০	১৪১০২.৫০	৫৬৮৭.৯০	(৯৫.২৯%)	(০.০০%)	(৯৮.০৪%)	(৮৬.১৮%)

১৭-৭-১১

নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



















নং	প্রকল্পের নাম (সেয়ারকাল)	প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়	জুন/২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পিত ব্যয়	অনুমোদিত আর্থিক/প্রকল্পিত ব্যয়	২০১০-১১ আর্থিক বরাদ্দ		২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়		১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২							
					আরএডিপি বরাদ্দ	২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	২০১০-১১ আর্থিক ব্যয়								আরএডিপি বরাদ্দ
১৬	কারিগরি সংরক্ষণ প্রকল্প ১০০০-১০০০	৪৭৯.৫০	২৫১.৩৭	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
১৭	কারিগরি সংরক্ষণ প্রকল্প ১০০০-১০০০	১০০০.০০	৪৩৯.৬০	০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০	১১৮০.০০
১৮	কারিগরি সংরক্ষণ প্রকল্প ১০০০-১০০০	৩০২২৭০.৫৪	১২২২৭০.৫৪	০.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০	৩৭০০২.০০

১০.৭.১১  
১০.৭.১১  
১০.৭.১১

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review  
meeting of RADP included Project of the year  
2010-11

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

Reporting Period : Jun / 2011

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2010-2011 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2011 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Special Water Supply Project	8760.00	8760.00	0.00	8760.00	8744.74 99.83%	8744.74 99.83%	0.00
2	Rajshahi City Water Supply (2nd Phase) Project.	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	2574.00 99.00%	2574.00 99.00%	0.00
3	Bangladesh Water Supply Program Project (BWSPP)	3840.00	240.00	3600.00	3840.00	3140.40 81.78%	237.94 99.14%	2902.46 2902.46
4	Sanitation, Hygiene and Water Supply Project (GOB-UNICEF)	9200.00	1200.00	8000.00	9170.00	9159.13 99.56%	1159.13 96.59%	8000.00 0
5	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	4500.00	1300.00	3200.00	4500.00	4496.13 99.91%	1296.13 99.70%	3200.00 2785.40
6	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City.	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	2797.30 99.90%	2797.30 99.90%	0
7	Establishment of National HRD Center Of DPHE	95.00	95.00	0.00	95.00	93.07 97.97%	93.07 0.00%	0.00
8	Union Parisad Supported Village Piped Water Supply Pilot Project	250.00	250.00	0.00	250.00	245.02 98.01%	245.02 98.01%	0.00
9	Rural Water Supply in South West Part of Bangladesh	1356.00	1356.00	0.00	1356.00	1313.82 96.89%	1313.82 96.89%	0.00
10	National Sanitation Project (2nd Phase)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	1999.43 99.97%	1999.43 99.97%	0.00

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2010-2011 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2011 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
11	37 towns Water Supply Project	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00 100.00%	50.00 100.00%	0.00
12	Water Wupply & Environmental Sanitation Project in Kotalilpara & Tongipara Towns	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00 100.00%	100.00 100.00%	0.00
13	Pipe water Supply and Sanitation project in Sujanagar, Vangura and Chatmohor Pourashava in Pabna district	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00 100.00%	100.00 100.00%	0.00
14	Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00 100.00%	1.00 100.00%	
15	Water Supply and Sanitation Project in Cyclone Prone Coastal Area of Bangladesh	5.00	5.00	0.00				
	<b>Sub Total :</b>	<b>35657.00</b>	<b>20857.00</b>	<b>14800.00</b>	<b>35622.00</b>	<b>34814.04</b>	<b>20711.58</b>	<b>14102.46</b>
						97.64%	99.30%	
16	Feasibility and Project Preparation study for Development of Water Supply and Environment Sanitation Facilities for Chittagong Hill Tracts District	200.00	200.00	0.00	200.00	115.06 57.53%	115.06 57.53%	0.00
17	Ground Water Management and TPP for Survey, Investigation and Feasibility Study in Upazila and Growth Centre Level Pourashava having no Piped Water Supply System Project.	1200.00	1200.00	0.00	1180.00	994.58 82.88%	994.58 82.88%	0.00
	<b>Sub Total :</b>	<b>1400.00</b>	<b>1400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1380.00</b>	<b>1109.64</b>	<b>1109.64</b>	<b>0.00</b>
						79.26%	79.26%	
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
	<b>Sub Total :</b>							
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
	<b>Sub Total :</b>							
	<b>Grand Total :</b>	<b>37057.0</b>	<b>22257.0</b>	<b>14800.0</b>	<b>37002.0</b>	<b>35923.7</b>	<b>21821.2</b>	<b>14102.5</b>
						97%	98.04%	

## ধকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন ২০১১ইং

১	ধকল্পের নাম	:	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ধকল্প।
	ধকল্প কোড নং	:	৫-৩৭৪১-৫১৫০
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	ধকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থায়ী সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই ২০১০ইং
	খ) ধকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০১৩ইং
৬	ধাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৬৯৯৯৯.৪৪
	খ) টাকা	:	৬৯৯৯৯.৪৪
	গ) ধকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) ধকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) ধকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	ধকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	স্বল্প	শোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৭৬০.০০	৮৭৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৭৬০.০০	৮৭৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৭৪৪.৭৪	৮৭৪৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	৮৭৪৪.৭৪	৮৭৪৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০

৮ ধকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রম নং	অংগের নাম	মূল ডিজিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত চূর্ণপাণ্ডিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-২০১১) অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	<b>মূলধন অংগ সমূহ</b>								
১	তথ্যানুসন্ধান মূলক খনন কাজ	১০০ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১০০০ টি	৩০০.০০	০ টি	০.০০	১৫০ টি	৪৫.০০	১৫০ টি	৪৫.০০
৩	<b>পানির উৎস</b>								
৩.১	পি.এস.এফ	৩৫০০ টি	২১০০.০০	০ টি	০.০০	৩৫০ টি	২১০.০০	৩৫০ টি	২১০.০০
৩.২	এসএসটি/ডিএসএসটি	৩৭০ টি	৭৪.০০	০ টি	০.০০	১১১ টি	২২.২০	১১১ টি	২২.২০
৩.৩	অগভীর নলকূপ	১৫০০০ টি	২৭০০.০০	০ টি	০.০০	৪০০০ টি	৭২০.০০	৪০০০ টি	৭২০.০০
৩.৪	অগভীর তারা নলকূপ	২৬০০০ টি	৭৮০০.০০	০ টি	০.০০	২৫০০ টি	৭৫০.০০	২৫০০ টি	৭৫০.০০
৩.৫	অগভীর তারা নলকূপ (মডিফাইড তারা ডেভ)	২২০০ টি	১১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩.৬	গভীর ৬নং পাম্প যুক্ত নলকূপ	৪৫০০০ টি	৩১৫০০.০০	০ টি	০.০০	৭২০০ টি	৫০৩৯.৫৫	৪৩৩০ টি	৫০৩৯.৫৫
৩.৭	রিংওয়েল	৩০০০ টি	৪২০০.০০	০ টি	০.০০	১২০০ টি	৮৪০.০০	৮০০ টি	৮৪০.০০
৩.৮	গভীর তারা নলকূপ (ডেভ হেড পাম্পযুক্ত)	২২০০০ টি	১৭৬০০.০০	০ টি	০.০০	১১০০ টি	৮৮০.০০	১১০০ টি	৮৮০.০০
	<b>মূলধন উপ-মোট :</b>	<b>১২১১৭০ টি</b>	<b>৬৭৪৭৪.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>১৬৬১১ টি</b>	<b>৮৫০৬.৭৫</b>	<b>১৩৩৪১ টি</b>	<b>৮৫০৬.৭৫</b>
৪	<b>পানি বিতরণ করণ ইউনিট</b>								
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রন দূরিকরণ ইউনিট তৈরী	৩০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক রিভার্স অসমসিস ইউনিট তৈরী	৫ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
	<b>মূলধন উপ-মোট :</b>	<b>৩৫ টি</b>	<b>১১৫.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০ টি</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>
৫	<b>যানবাহন</b>								
৫.১	জীপ গাড়ী	১ টি	৪৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫.২	ভাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫.৩	মোটর সাইকেল	১০ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬	<b>যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি</b>								
৬.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	১০ টি	৭৫.০০	০ টি	০.০০	৩ টি	২.২৫	৩ টি	২.২৫
৬.২	ফটোকপিয়ার	২ টি	৪.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬.৩	ফ্যাক্স	১ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭	<b>ফিল্ড টেষ্ট কিট</b>								
৭.১	আর্সেনিক টেষ্ট কিট	৫০০ টি	৩৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.২	আয়রন এবং ম্যাংগানিজ টেষ্ট কিট	২০০ টি	৪০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.৩	লবনাক্রান্ত টেষ্ট কিট	৩০০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৮.০	আস-বাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	<b>সম্পদ সংগ্রহের উপ-মোট :</b>		<b>১৮৬.৫০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০ টি</b>	<b>২.২৫</b>		<b>২.২৫</b>
	<b>মূলধন মোট :</b>		<b>৬৭৭৭৫.৫০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০ টি</b>	<b>৮৫০৯.০০</b>		<b>৮৫০৯.০০</b>
(খ)	<b>স্বল্প অংগ সমূহ</b>								
৯	<b>অন্যান্য ব্যয়</b>								
৯.১	প্রশিক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৩	আর্সেনিক টেষ্টিং এবং এলজিআইএস এর মাধ্যমে গ্রাম/পাড়া এর ম্যাপ তৈরী	থোক	৫০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৪	সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৫	ফিল্ড টেষ্ট কিটের রিফিল সংগ্রহ (আর্সেনিক, দৌহ, ম্যাংগানিজ এবং লবন)	থোক	৫০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	০.০০	থোক	২২৮.০০	থোক	২১৩.৪২
১০.০	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	০.০০	থোক	১২.০০	থোক	১১.৮০
১১	জনবল	১৩ জন	৮৫.৯৪			১৩	১১.০০	১৩	১০.৫২
	<b>স্বল্প উপ-মোট :</b>		<b>২১২৫.৯৪</b>		<b>০.০০</b>	<b>১৩</b>	<b>২৫১.০০</b>		<b>২৩৫.৭৪</b>
	<b>স্বল্প সর্বমোট :</b>		<b>২১২৫.৯৪</b>		<b>০.০০</b>	<b>১৩</b>	<b>২৫১.০০</b>		<b>২৩৫.৭৪</b>
(গ)	<b>বাস্তব আনুসংগিক</b>	থোক	৪৮.০০			থোক	০.০০	থোক	০.০০
(ঘ)	<b>মূল্য আনুসংগিক</b>	থোক	৪০.০০			থোক	০.০০	থোক	০.০০
	<b>আনুসংগিক মোট (গ) + (ঘ) :</b>		<b>৮৮.০০</b>		<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>
	<b>সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :</b>		<b>৬৯৯৯৯.৪৪</b>		<b>০.০০</b>		<b>৮৭৬০.০০</b>		<b>৮৭৪৯.৭৪</b>

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা : ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা : ১২.৬১ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা : ৯৯.৮৩ ভাগ  
শতকরা : ১২.৪৯ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)  
 প্রকল্প কোড নং : ৬০৮৫
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরী এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ  
 খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগণের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামোর উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করণ

৫ বাস্তবায়ন কাল :

	মুদ্রা	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পকাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই' ২০০২ইং	জুলাই' ২০০২ইং	জুলাই' ২০০২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন' ২০০৬ইং	জুন' ২০১০ইং	জুন' ২০১১ইং

৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	৮২৫০.১২	৮৬১০.৭৭	৮২৫০.১২
খ) টাকা	৮২৫০.১২	৮৬১০.৭৭	৮২৫০.১২
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	জিওবি	জিওবি

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৬০০.০০	২৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬০০.০০	২৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৫৭৪.০০	২৫৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮১৯৮.২৬	৮১৯৮.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিসি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	৬৯.০০	৫ জন	৪৭.১৯	৫ জন	১১.৬৯	৫ জন	৮.৯০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৪৮.০০	৯ জন	৩২.০০	৯ জন	১২.০০	৯ জন	৯.১০
৩	ভাতাদি	১৪ জন	৫২.০০	১৪ জন	৩১.২১	১৪ জন	১৪.৫০	১৪ জন	১০.১৯
৪.১	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত)	থোক	৯৫.০০	থোক	৮৪.১৫	থোক	১০.৮৫	থোক	১০.৮৫
৪.২	পরামর্শক	৬৫জন মাস	৩০.০০	৫৫জঃ মাঃ	২৫.৭৯	১০ জন	৪.২১	৭ জন	৪.২১
৫	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২০.০০	থোক	১৮.২৫	থোক	১.৭৫	থোক	১.৭৫
৬	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
৬.১	যানবাহন								
৬.১.১	মোটর সাইকেল	২ টি	৪.০০	২ টি	২.৩৭৫				
৬.২	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম								
৬.২.২	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৫৫	১ টি	১.৫৫				
৬.২.২	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৩৩	১ টি	০.৩৩				
৬.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ								
৬.৩.১	কম্পিউটার (প্রতিস্থাপন-১)	৩ টি	২.৪৫	৩টি	২.৪৫				
৬.৩.২	প্রিন্টার	২ টি	০.৩৬	২ টি	০.৩৬				
৬.৪	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.৬৩	থোক	০.৩৮		০.৩৮
৭.০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৮ একর	৬৭.৯৪	৮ একর	৬৭.৯৪				
৮.০	নির্মাণ ও পূর্ত								
৮.১	ভূমি উন্নয়ন	২৪০০০ ঘঃমিঃ	৬০.০০	২.২৫%	১.০৮	২২০০০ ঘঃমিঃ	৫৫.১৬	১৫৬১৯	৩৯.১৬
৮.২	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ								
৮.২.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (নতুন এবং প্রতিস্থাপন)	২৮টি	৯.১৫	২৮টি	৫.৫৪		৩.৬১		৩.৬১
৮.২.২	উৎপাদক নলকূপ খনন	২৭টি	১৭০.৯১	২৭টি	১৪৭.৭২		২৩.১৯		২৩.১৯
৮.২.৩	পাম্প স্থাপন ও পাম্প হাউস নির্মাণ	২৭টি	১৭৮.৫৯	১৭টি	১০০.৮৭	১০টি	৭৭.৭২	১০টি	৭৭.৭২
৮.২.৪	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোজন	৪৫টি	১২১.৫০	১৮টি	৪৪.৬১	২৭টি	৭৬.৮৯	২৭টি	৭৬.৮৯
৮.২.৫	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	২২টি	১৬.৫০	২২টি	১৪.৯৩		১.৫০		১.৫০
৮.২.৬	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)								
	ক) ৩৫০ মিমি ব্যাস	১৪কিঃমিঃ	৬৩৬.০০	১৩.৩১কিঃমিঃ	৫৩৪.০০	.৬৯ কিঃমিঃ	১০২.০০	.৬৯ কিঃমিঃ	১০২.০০
	খ) ৩০০ মিঃমিঃ	১৮কিঃমিঃ	৬৯৩.০০	১৫.৫২কিঃমিঃ	৪৭৩.৫৪	২.৪৮ কিঃমিঃ	২১৯.৪৬	২.৪৮কিঃমিঃ	২১৯.৪৬
	গ) ২৫০ মিঃমিঃ	৫কিঃমিঃ	৯৪.২০	৪.৭২কিঃমিঃ	৬১.৯৮	.২ কিঃমিঃ	৩২.২২	.২৮ কিঃমিঃ	৩২.২২
	ঘ) ২০০ মিঃমিঃ	২০কিঃমিঃ	২৪০.০০	১৭.৫৭কিঃমিঃ	১৭২.৩৫	২.৪৩ কিঃমিঃ	৬৭.৬৫	২.৪৩ কিঃমিঃ	৬৭.৬৫
	ঙ) ১৫০ মিঃমিঃ	৫০কিঃমিঃ	৪৩৭.৫০	৪৫কিঃমিঃ	৩৬৪.৪০	৫ কিঃমিঃ	৭৩.১০	৫.০০ কিঃমিঃ	৭৩.১০
	চ) ১০০ মিঃমিঃ	১৩০কিঃমিঃ	৬৫০.০০	১১৬.২১কিঃমিঃ	৪৪৬.৪০	১৩.৭৯ কিঃমিঃ	২০৩.৬০	১৩.৭৯ কিঃমিঃ	২০৩.৬০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮.২.৭	পাইপ লাইন সংস্কার								
	ক) ২০০ মিঃমিঃ	৯.৯৩কিঃমিঃ	৮৬.৭১	৯.৯৩কিঃমিঃ	৮৬.৭১				
	খ) ১৫০ মিঃমিঃ	২ কিঃমিঃ	১৩.৫০	১.৫০কিঃমিঃ	৮.৯৮	.৫০ কিঃমিঃ	৪.৫২	০.৫ কিঃমিঃ	৪.৫২
	গ) ১০০ মিঃমিঃ	২ কিঃমিঃ	৬.৪২	২.০০কিঃমিঃ	৬.৪২				
	ক) ৭০০ মিঃমিঃ ব্যাস (এম,এস পাইপ (সিম লেস)	০.৩০কিঃমিঃ	৪৫.০০			.৩০ কিঃমিঃ	৪৫.০০০	.৩০ কিঃমিঃ	৪৫.০০০
৮.২.৮	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩৭২.৪৯	১ ইউনিট (১০০%)	৩৭২.৪৯				
৮.২.৯	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ২২৫০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	২ ইউনিট	৩৮০০.০০	২ ইউনিট (৬২%)	২৩৪৮.০৬	২ইউনিট (৩৮%)	১৪৫১.৯৪	২ইউনিট	১৪৫১.৯৪
৮.২.১০	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত কাজ								
	ক) এচইবিবি পয়েন্টিং	১৭১৪৩ বঃমিঃ	১০৫.০০	১০০০০বঃমিঃ	৫৪.৯৪	৭১৪৩ বমি	৫০.০৬	৭১৪৩	৫০.০৬
	খ) সিসি	৮২০ বঃমিঃ	৩.৫০	৮২০ বঃমিঃ	৩.৫০				
	গ) বিটুমিনাস কার্পেটিং	১৭৩০৮বঃমিঃ	১১৭.০০	১০০০০বঃমিঃ	৬০.০০	৭৩০৮ বমি	৫৭.০০	৭৩০৮০০%	৫৭.০০
	ঘ) এ্যাজফাল্ট কার্পেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২				
	সর্বমোট :		৮২৫০.১২		৫৬২৪.২৬		২৬০০.০০		২৫৭৪.০০

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ

আর্থিক

শতকরা ৯৯.০০ ভাগ  
শতকরা ৯৯.৩৭ ভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৮০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ১ম সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ২) নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।
- ৩) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
- ৪) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- ৫) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
- ৬) বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় (সিডর) উপদ্রুত এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:				
		<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>	<u>পুনঃ সংশোধিত</u>	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৪	জুলাই/২০০৪	জুলাই/২০০৪	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০০৯	জুন/২০১০	ডিসেম্বর/২০১০	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
ক) মোট	:	৩১৯৮২.০০	১৬১৪৪.০০	১৫৫৭৯.০০	
খ) ১. টাকা	:	৩৪০০.০০	১৪৫০.০০	১৫৬০.০০	
২. কমিউনিটি	:	৫৩৮২.০০	১৮৯০.০০	১২১৫.০০	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২৩২০০.০০	১২৮০৪.০০	১২৮০৪.০০	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪৯০০.০০	১২৮০৪.০০	১২৮০৪.০০	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ	আইডিএ	আইডিএ	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৮৪০.০০	২৪০.০০	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮৪০.০০	২৪০.০০	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৪০.৪০	২৩৭.৯৪	২৯০২.৪৬	২৯০২.৪৬	০.০০	০.০০
		(১৭৮.৮৪)				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৩৯৯.৭২	১৩৭৬.২৫	১১৯৮৫.৯৩	১১৯৮৫.৯৩	০.০০	০.০০
		(১০৩৭.৫৪)				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২৯০২.৪৮	১১৯৮৫.৯৩
খ) দাবীকৃত :	৪০২৭.৪৮	১১৯৮৫.৯৩
গ) প্রাপ্তি :	৪০২৭.৪৮	১১৯৮৫.৯৩

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	সংশোধিত জিপাপ অনুসারে			জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			৩১/৩ (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএজিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	জনবল												
১.১	কর্মকর্তাদের বেতন	৫৫জন	১৮০.০০	১৮০.০০	৫৫জন	১৪৪.১৫	১৪৪.১৫	৩২জন	১৮.৫০	১৮.৫০	৩২জন	১৮.৪৯	১৮.৪৯
১.২	কর্মচারীদের বেতন	৩২জন	৫৩.০০	৫৩.০০	৩২জন	৪৩.৬৯	৪৩.৬৯	২৬জন	৭.৩৫	৭.৩৫	২৬জন	৭.৩১	৭.৩১
১.৩	ভাতাদি	৮৭জন	৩০০.০০	৩০০.০০	৮৭জন	১৫১.৮৫	১৫১.৮৫	৫৮জন	৮৬.২০	৮৬.২০	৫৮জন	৮৬.১১	৮৬.১১
২	পরামর্শক												
২.১	পিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২২জন	৫৫৭.০৬	৭৯.২৩	২২জন	৫৩০.৫২	৭৯.২৩	১০জন	২৭.০০	০.০০	১০জন	২৬.৫৪	০.০০
২.২	স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক	২০জনমাস	১৮.০৭	২.০৭	১৪জনমাস	১০.৩৫	২.০৭	১জনমাস	৮.০০	০.০০	০	৪.৫০	০.০০
৩	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়												
৩.১	রেজলেশন, দফতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	২৫০	৫০.০০	থোক	১৩১.০১	২৬.৯৫	থোক	৯৬.০০	১৬.০০	থোক	৭৯.৬০	১৫.৯২
৩.২	পানির স্তপগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	১০০.০০	২০.০০	থোক	৪৮.৯৯	৯.৮	থোক	২৫.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০
৩.৩	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১০০.০০	২০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	৭৭.৫০	১৭.৫০	থোক	৮৬.২৯	১৭.২৬
৩.৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৬০.০০	২০.০০	থোক	১৫.৫০	১৩.২৬	থোক	৬.২০	৩.২০	থোক	৩.৪৭	৩.১৫
৩.৫	অফিস একমডেশন ও পরিচালন ব্যয়	থোক	১৬৮.০০	৬৭.০০	থোক	১০২.৩৩	৫৫.৫১	থোক	৫০.০০	৭.০০	থোক	৯.৭২	৬.৯৪
৩.৬	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	০	১৭৩.০০	৫৮.০০	থোক	১১৭.৫৬	৪৬.৬	থোক	৫৫.০০	১১.০০	থোক	২৪.৭৯	১০.৭৯
৩.৭	আনুসঙ্গিক	থোক	১৪৩.০১	১০২.৮৪	থোক	২০.২২	৬৫.০৮	থোক	৪১.২৫	১১.২৫	থোক	১৩.৯৯	১১.০৪
৪	ট্যাক্স, ডাট ইত্যাদি												
৪.১	স্থানীয় ট্যাক্স, ডাট		০.৮৬	০.৮৬		০.৮৬	০.৮৬		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ												
১.১	গ্রাইডেট স্পন্দরের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিজাইন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫২টি স্কীম	১১০.০০	২২.০০	৫২ (আংশিক)	১০৩.৮৭	২০.০১	১ স্কীম	১.৫০	০.৩০	স্কীম	১.৫০	০.৩০
১.২	গ্রাইডেট স্পন্দরের মাধ্যমে রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	ন্যূনতম ২১টি স্কীম	৩১৬৫.০০	০.০০	২১টি (আংশিক)	১৫৩৫.০৮	০.০০	ন্যূনতম ২১টি	১০০০.০০	০.০০	২১ স্কীম	৭৯০.৫৩	০.০০
২	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ												
২.১	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে কারিগরি সহায়তা প্রদান	৫পৌরসভা	২১৫.০০	৪৩.০০	৫টি	৫৬.০৮	১১.২২	-	৯৬.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০
২.২	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ	৫ পৌরসভা	৬৮০.০০	৬৮.০০	৫ পৌর সভা	৫৬২.৮৫৭	৫৫.৩	৫ পৌর সভা	১০০.০০	১০.০০	৫ পৌর সভা	৯০.৮৫	১০.০৮
২.৩	পৌরসভাসমূহের বন্যাভোগের পূর্ণবাসন	১৯পৌরসভা	২০৫০.০০	২০৫.০০	১৯ পৌর সভা (আংশিক)	১৭৮৫.২০	১৭২.৯৪	১৯ পৌর সভা (আংশিক)	২৯৭.০০	২৭.০০	১৯ পৌর সভা	২৪০.৫৬	২৭
৩	হামীন নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ												
৩.১	সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে উপ- প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন	৩৫০ স্কীম	১৭০.০০	৩৪.০০	১৫৩ স্কীম	১০৩.৫০	২১.৩০	১৯৭ স্কীম	৫৯.৬০	৯.৬০	০	৪৭.৫৮	৯.৫২
৩.২	আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন নির্মাণ	৩৫০০ অপশন	১৭৫০.০০	১৭৫.০০	৩০০০	১৫৯৬.৪৬	১৫৯.৬৫	৫০০ অপশন	২০৪.৫০	১৪.৫০	৫০০ অপশন	১২৮.২৬	১৪.২৫
৩.৩	ঘূর্ণিঝড়-সিডর উপদ্রুত এলাকায় অপসন নির্মাণ	৯০০০	৫১৩১.০০	০.০০	৭১৩২ অপশন	৩৫৬৭.২৪	০.০০	১৮৬৮ অপশন	১৫৮০.০০	০.০০	অপশন	১৪৮০.১৮	০.০০
৪	যানবাহন												

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে			জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			৮গতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			মোট	জিওবি (স্পসর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পসর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পসর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পসর/ কমিউনিটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	জীপ	১টি	৩৫.৪৩	১০.৬৩	-	৩৫.৪৩	১০.৬৩	১টি	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
২	পিক-আপ	৪টি	৮৫.০০	২৫.০০	-	৮২.৬৪	২৪.৭৯	৪টি	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৫	ক্রমি অধিষ্‌খন	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬	যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম												
৬.১	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৫৪.১০	১৬.২৪	-	৫৪.১০	১৬.২৪		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.২	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৫.৮০	১.৭৪	-	৫.৮০	১.৭৪		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.৩	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	৯.০০	২.০০	-	৪.১৬	১.৭০		১.৩৬	০.০৬	-	০.১৩	০.১৩
৬.৪	আসবাবপত্র ও ফিকচার	থোক	৭.৬০	২.৯২	-	৭.৬১	২.৯২		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.৫	প্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	৮.০৭	১.৪৭	-	২.৭৮	০.৮৩		২.০৪	০.৫৪	-	০.০০	০.০০
৭	মুদ্রাস্‌কতি, সিস্‌তি স্‌টি ইত্যাদি												
৭.১	মুদ্রাস্‌কতি	থোক	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
মোট :			১৫৫৭৯.০০	১৫৬০.০০		১০৮৭২.৮৪	১১৩৮.৩২		৩৮৪০.০০	২৪০.০০		৩৪০.৪০	২৩৭.৯৪
				১২১৫.০০			(৬৫১.০৫)						(১৭৮.৮৪)

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ৯৫.০০ ভাগ  
শতকরা ৯৫.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৮২.০০ ভাগ  
শতকরা ৯২.০০ ভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন /২০১১ইং

১ প্রকল্পের নাম	:	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	
প্রকল্প কোড নং	:	৫০৭০	
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	১ম সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও মল বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।	
৫ বাস্তবায়ন কাল	:		
		<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০৬	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১২	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	৫৭৪৮৭.১০	
খ) টাকা	:	১১৭৯৯.২৫	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪৫৬৮৭.৮৫০	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯২০০.০০	১২০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯১৭০.০০	১১৭০.০০	৮০০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইংপর্যন্ত ব্যয়	৯১৫৯.১৩	১১৫৯.১৩	৮০০০.০০	০.০০	৭২.০৩	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৫২৪.৩১	৫২৩৬.১৯	৩০২৮৮.১২	০.০০	৩৭৬.৫৯	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত সরবরাহিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি				
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩ জন	৫৬১.০৪	০.০০	৫৬১.০৪	৬০ জন	১৩৮.০০	০.০০	১৩৮.০০	৬০ জন	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৬০ জন	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	
২।	প্রাক-নির্মাণ ব্যয়																০.০০	
ক)	বেইজ লাইন সার্ভে	১৫৫টি	০.০০	২৩২.৫০	২৩২.৫০	১২০টি	০.০০	১৮.১৫	১৮.১৫								০.০০	
৩।	জেড নির্মাণ ৩ ধর্মীয় পানি সরবরাহ																০.০০	
৩.১	অগাউর নলকূপ	৩২৭০টি	১৫৮.৯১	১৮৬.৩৯	৩৪৫.৩০	২২৩৪টি	১০৭.৩৫	১০৮.৮৪	২১৬.১৯	১৬৭টি	৮.১২	৯.৫০	১৭.৬২	৭৮টি	৮.১২	৯.৫০	১৭.৬২	
৩.২	জেড হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	১৯৬.৭১	৪০৩.৩৮	৬০০.০৯	২১১৫টি	১৪১.৬৬	২০৭.৭৪	৩৪৯.৪০	২০০টি	১৬.৫৯	৩৪.০২	৫০.৬১	১১৫টি	১৬.৫৯	৩৪.০২	৫০.৬১	
৩.৩	গভীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	২০৭৯.৯১	১১২১.৭৯	৩২০১.৭০	৪৩১৬টি	১১৮৯.৯১	৫৮৭.৮৪	১৭৮৭.৭৫	২৪০	৭১.৩৪	৪১.১৮	১১৭.৫২	১২২টি	৭৬.৩৪	৪১.১৮	১১৭.৫২	
৩.৪	গভীর জেড হেড তারা নলকূপ	৩১৩০টি	১০৬৮.৯০	৮৯২.০৫	১৯৬০.৯৫	১৯৮৮টি	৪৫৩.৭০	৩৭৯.৪০	৮৩৩.১০	১১৩	৩৫.১৭	২৯.৩৬	৬৪.৫৩	৪৮টি	৩৫.১৭	২৯.৩৬	৬৪.৫৩	
৩.৫	ফিল্টার (পিএসএফ)	২৭০টি	৬৯.৬৬	৩৬.১৮	১০৫.৮৪	২০টি	৮.৬৩	৫.৫১	১৪.১৪	০	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৩.৬	রিংওয়েল (জেড হেড পাম্প)	১৭০০টি	৭৬৮.৪০	২৮৫.৬০	১০৫৪.০০	১০০১টি	৪২৬.২০	১৩৬.০৩	৫৬২.২৩	১৩০টি	৫৮.৭৬	২১.৩৪	৮০.১০	৭৫টি	৫৮.৭৬	২১.৩৪	৮০.১০	
৩.৭	রিংওয়েল (ডবল পাম্প)	২৬০০টি	১১৭৫.২০	২৩৪.০০	১৪০৯.২০	১১৫৫টি	৪৯৯.৫৫	১০৭.৭৮	৫৪৭.৩৩	১০২টি	৫০.৬২	১০.০৮	৬০.৭০	২৯টি	৫০.৬২	১০.০৮	৬০.৭০	
৩.৮	রিংওয়েল (পনবাসিন)	৩৪০ টি	৩৭.৬৪	৩৪.৬৮	৭২.৩২	৩২০টি	১৮.৯৪	২২.৬০	৪১.৫৪	০টি	০.০০	০.০০	০.০০					
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	১৮৭৫.০০	৬২৫.০০	২৫০০.০০	৬টি	৫০.০০	২০.০০	৭০.০০	৫টি	৯০.০০	০.০০	৯০.০০	৫টি	৯০.০০	০.০০	৯০.০০	
৩.১০	আয়রন রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৩৪.৮৩	১৩.৫০	৪৮.৩৩	৩৫টি	২.০০	২.০০	৪.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৩.১১	ইনফিল্ট্রেশন প্যাপারী	৬০ টি	৫.২৮	১.৯২	৭.২০	৬টি	০.৫৩	০.৩৬	০.৮৯				০.০০				০.০০	
৩.১২	আজাট গল্ড সিলিং	১৫টি	১০৫.০০	৪৫.০০	১৫০.০০	১২টি	৭৫.০৫	৩১.৫৬	১০৬.৬১		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৩.১৩	ওয়াটার সারফেস	১০০টি	২৫.০০	৫.০০	৩০.০০	৭টি	১.৮৫	৩.০৮	৪.৯৩	০	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৪।	আয়রন ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড ড্রেনেজ								০.০০									০.০০
৪.১	এলাকায় পাইপ	৭২০ টি	৫৪০.০০	১২৬০.০০	১৮০০.০০	৬১টি	৪৩.৯২	১১৭.০০	১৬০.৯২	৩৫০	২১৩.৮৮	২৮৭.১২	৫০১.০০	১৩৭টি	২১৩.৮৮	২৮৭.১২	৫০১.০০	
৪.২	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার	৩২ টি	২.৮৮	৬.৭২	৯.৬০		০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০	০.০০	০.০০				০.০০	
৫।	বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন নির্মাণ						০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০	
৫.১	শেয়ারড ল্যাট্রিন (টুইন পিট)	৩৬০০ টি	০.০০	৩০৬.০০	৩০৬.০০	৫০৮টি	০.০০	৫২.০০	৫২.০০	১৭০৪	০.০০	৫৮.৫২	৫৮.৫২	৫৭৭টি	০	৫৮.৫২	৫৮.৫২	
৫.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দুই ইউনিট)	৭২০টি	৩৪৫.৬০	৮০৬.৪০	১১৫২.০০	৭৮টি	১২.৯৪	১০০.০০	১১২.৯৪	২৮৭টি	৫৩.৫২	১০১.৮৮	১৫৫.৪০	৮৩টি	৫৩.৫২	১০১.৮৮	১৫৫.৪০	
৫.৩	কমপোস্ট টয়লেট	৩৬০ টি	১১.৫২	১৭.২৮	২৮.৮০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৫টি	৯৬.০০	২২৪.০০	৩২০.০০	১৫টি	১২.২০	৫৫.০০	৬৭.২০	৩১টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০	১৬টি	৩০	৭০.০	১০০.০০	
৬	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	৭টি	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৭টি	০.০০	৯৫.৫০	৯৫.৫০	৪টি	৯৫.৫	৯৫.৫০	৯৫.৫০	
৬.১	কমপোস্ট টয়লেট নির্মাণ	৩২টি	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০			০.০০	
৬.২	ড্রাই সাইকেল ড্রেন	১২৮ টি	০.০০	১৯.২০	১৯.২০		০.০০	০.০০	০.০০	১২৮টি	০.০০	৭.৫০	৭.৫০	১২৮টি		৭.৫	৭.৫০	
৬.৩	কমপোস্ট ব্যারেল	৩২০০ টি	০.০০	৮০.০০	৮০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০টি	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	
৭।	স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন						০.০০	০.০০	০.০০								০.০০	
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	২৭৩০টি	০.০০	৩২৭৩.০০	৩২৭৬.০০	৫৭৪টি	০.০০	৬৯৬.৭৯	৬৯৬.৭৯	৫৪০টি	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৫৪০টি	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মোরামত	২৭৩০টি	০.০০	৮১৯.০০	৮১৯.০০	৩৮৩টি	০.০০	১১৫.০০	১১৫.০০	৭৬৭টি	০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	৭৬৭টি	০.০০	২৩০	২৩০.০০	

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				ছন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমশুকিত অগ্রগতি				৮মতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				হতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	০.০০	৩৭০.০০	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								০.০০	
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি সরাসরি	১৮৫টি	০.০০	৭৪.০০	৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০								০.০০	
৮।	যদিবাহন					০.০০	০.০০	০.০০								০.০০	
৮.১	জীপ	১০ টি	০.০০	১৮৫.০০	১৮৫.০০	৬টি	০.০০	৬৪.৮৩	৬৪.৮৩	৪টি		১২৭.৮১	১২৭.৮১	৪টি		১২৭.৮১	
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১৬টি	০.০০	১৫.৩০	১৫.৩০	১৬টি		২৪.০০	২৪.০০	১৬টি		২৪.০০	
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০ টি	০.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫০টি	০.০০	২.১৯	২.১৯	৫০টি		২.১৯	২.১৯	৫০টি		২.১৯	
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	১৬০.৯০	২১৫.৫০	৩৭৬.৪০	থোক	২০.৩৭	৭৫.৩২	৯৫.৬৯	৭০টি		৬৭.০০	৬০.৩৭	১২৭.৩৭	০	৬৩.৬৮	
১০।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়					০.০০	০.০০	০.০০								০.০০	
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এড সার্ভেলিস ব্যবস্থায়	থোক	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	থোক	০.০০	২৯৫.৮০	২৯৫.৮০	থোক	০.০০	৫৩.০১	৫৩.০১	থোক	০.০০	৫৩.০১	
১০.২	বিদ্যালয়ে যাত্রা শিক্ষার উপর ক্ষয়ক্ষতির	১৩৬৫০টি	০.০০	১৮৫৬.৪০	১৮৫৬.৪০	৮৪০০টি	০.০০	৮৮৭.৬২	৮৮৭.৬২	থোক	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	থোক	০.০০	৪০.০০	
১০.৩	বিদ্যালয়ে যাত্রা শিক্ষার উপর সফটওয়্যার	৬১৫টি	০.০০	১৭৯.৫৮	১৭৯.৫৮	২৪টি	০.০০	১৫.৩৪	১৫.৩৪	থোক	০.০০	২০.০০	২০.০০	থোক	০.০০	২০.০০	
১০.৪	ইনারটিউপনাল কেপাসিটি বিডিং	থোক	০.০০	৫২২২.২৭	৫২২২.২৭	থোক	০.০০	২১০৮.৫৬	২১০৮.৫৬	থোক	০.০০	২১৯.৬৩	২১৯.৬৩	থোক	০.০০	২১৯.৬৩	
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	২০.০০	১০০.০০	১২০.০০	থোক	১৫.৭৬	০.০০	১৫.৭৬	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	থোক	৩.০০	৩.০০	
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	০.০০	১৯৭০৫.৫৩	১৯৭০৫.৫৩	থোক	০.০০	১৪৫৮৪.১০	১৪৫৮৪.১০	থোক	০.০০	৫২৭২.০	৫২৭২.০	থোক	০.০০	৫২৭২.০	
১০.৭	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪৬২.০০	০.০০	৪৬২.০০	থোক	১৩২.৮৯	০.০০	১৩২.৮৯	থোক	৫৮.০০	০.০০	৫৮.০০	থোক	৫৬.৬২	৫৬.৬২	
১০.৮	মোরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০	০.০০	২৩৩.০০	থোক	১৫১.৪৯	০.০০	১৫১.৪৯	থোক	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	থোক	৭৭.৪৩	৭৭.৪৩	
১০.৯	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০	০.০০	৫২.০০	থোক	৯.২৫	০.০০	৯.২৫	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	থোক	১.৫৭	১.৫৭	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	থোক	০.০০	৩২৩.০১	৩২৩.০১	থোক	০.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০	থোক	০.০০	১৫৫.০০	
১১.১১	মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন	থোক	৭৯.০০	১২৬৫.০০	১৩৪৪.০০	থোক	০.০০	১০৩৯.৩৭	১০৩৯.৩৭	থোক	০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	থোক	০.০০	৩৮০.০০	
১০.১২	আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০	০.০০	৫২৪.০০	থোক	৩১৭.৩১	০.০০	৩১৭.৩১	থোক	১৫৬.০০	০.০০	১৫৬.০০	থোক	১৫১.৮০	১৫১.৮০	
১১।	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	৫১০.৮৭	২০১৫.৪৮	২৫২৬.৩৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	থোক	৭২.০৩	৭২.০৩	
১২।	পিডি জাট	থোক	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০	থোক	৩০৪.৫৬	০.০০	৩০৪.৫৬	থোক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	থোক	৭২.০৩	৭২.০৩	
	সর্বমোট		১১৭৯৯.২৫	৪৫৬৮৭.৮৫	৫৭৪৮৭.১০	থোক	৪০৭৭.০৬	২২২৮৮.১২	২৩৩৬৫.১৮		১২০০.০০	৮০০০.০০	৯২০০.০০		১১৫৯.১৩	৮০০০.০০	

বাস্তব আর্থিক  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৫৬ ভাগ শতকরা ৯৯.৫৬ ভাগ  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬১.৮৫ ভাগ শতকরা ৬১.৮০ ভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প  
প্রকল্প কোড নং : ৫১১০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করন। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : আগস্ট'২০০৬ইং -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১২ইং -
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৮৫৫৯.৭০ -
- খ) টাকা : ১৪৩০৯.৭০ -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪২৫০.০০ -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩১৯৭৬.৪০ -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি, ওএফআইডি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪৫০০.০০	১৩০০.০০	৩২০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫০০.০০	১৩০০.০০	৩২০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৪৯৬.১৩	১২৯৬.১৩	৩২০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৬৪৭.০৬	২২৫০.২৮	৮৩৯৬.৭৮	৭৬৬৬.৭৫	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৩০০০.০০	৭৬৬৬.৭৫
খ) দাবীকৃত :	২৫০০.০০	৬৯৭৬.৭৫
গ) প্রাপ্তি :	১০৯০.০০	৪৯১৫.৬

অঃপূঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আর এজিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	জিওবি জনবল	১৬ জন	২১৫.১০	থোক	৪৮.৮৪	থোক	২৫.০০	থোক	২১.৫২
২	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০ জন মাস	১০৬৭.৮০	৫০ জন মাস	৫২০.৯৭	১৯ জন মাস	১৭৫.০০	১৯ জন মাস	১৭৫.০০
৩	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৮১জঃমাঃ	২৭১৯.৩০	৬২৪জনমাঃ	৮৫১.২৫	৩১০জন মাস	৩৫০.০০	৩০৫জন মাস	৩৫০.০০
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৮০.০০	থোক	১৫.৫১	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
৫	স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	থোক	৮৭৪.৫০	থোক	১১০	থোক	১২৫.০০	থোক	১২৫.০০
৬	স্বপ্নের সুদ	থোক	১২০৫.৮০	থোক	৪৭.৯৫	থোক	২৫.০০	থোক	২৫
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮৫০.০০	থোক	১৩৮.৩৭	থোক	১৪০.০০	থোক	১৩৯.৬১
৮	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ববাসন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৮৯.০০	থোক	২৯.৮৩	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৯	পূর্ববাসন (Resettlement)	থোক	২৬৭.৫৭	-	-	-	-	-	-
১০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১৪৬কিঃমিঃ	৩৬৫.০০	১.৫ কিঃমিঃ	৭.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	আইআরপি মেরামত	৮টি	৪৮.০০	৬টি	৪৪.০০	০	০.০০	০	০.০০
১২	উচ্চ জলাধার মেরামত	২৩টি	৯২.০০	১৩টি	৬০.১৫	১টি	৫.০০	১টি	৫.০০
১৩	ভূউপরিষ্কৃত পানি শোধনাগার মেরামত	১টি	৬.০০	১টি	৯.৭৫	১টি	৫.০০	১টি	৫.০০
১৪	উৎপাদক নলকুপ পুনঃস্থাপিত করণ	৩৮টি	৮২.৫০	১৪টি	১৬.৭০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৮৬০৫টি	৫৫৮.২০	১৩১৬০টি	৪২৫.০০	৫০০০টি	৩৫.০০	৩৫০০টি	৩৫.০০
১৬	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	২০০.০০	থোক	১৬৬.৩৪	থোক	৩০.০০	থোক	৩০
১৭	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৮১টি	২০২.৫০	-	-	১০টি	০	-	-
১৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৪২৫.৩০	৫২.২১	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	
১৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	৩৬টি	৩৬.০০	৩৬	৩৪.৪৭	-	-	-	-
২০	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	১	২.৫০	-	-	-	-
২১	টেলিফোন	৬টি	১.২০	৫	-	-	-	-	-
২২	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৫০	১	০.১৫	-	-	-	-
২৩	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৪টি	৬.০০	৪	৫.১৫	-	-	-	-
২৪	আসবাবপত্র	থোক	২৫.০০	থোক	২৬.৩০	-	-	-	-
২৫	পানির মিটার	৭৭০০০টি	২৩১০.০০	৪৩০০০টি	১৩১০.০০	১৫০০০টি	৩৫০.০০	১৫০০০টি	৩৫০.০০
২৬	যানবাহন (জীপ)	১টি	৩০.০০	১	৩৩.৩৪	-	-	-	-
	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৪০.০০	২	৩৫.৭৫	-	-	-	-
	মটর সাইকেল	৩২টি	৩৬.০০	৩২	৩২.৬৮	-	-	-	-
২৭	গারবেজ ট্রাক	১৬টি	৫৩৬.০০	-	-	০	০.০	-	-
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	২০৪২.৬০	-	-	-	-	-	-
২৯	উৎপাদক নলকুপ, পরীক্ষামূলক নলকুপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	১০০টি	২৫০০.০০	-	-	৬০টি আংশিক	১০০০	থোক	১০০০.০
৩০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১৪টি	৪২০০.০০	-	-	৮টি আংশিক	১০০০.০	-	১০০০.০
৩১	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১টি	৪৫০.০০	-	-	৪টি আংশিক	৫০০	-	৫০০.০
৩২	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২৪টি	৩৬০০.০০	-	-	১৫টি আংশিক	৩০০	-	৩০০.০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আর এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩৩	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	১০৬কিঃমিঃ	৬৮৯.০০	৬৮ কিঃ মিঃ	৪৩২.৩৪	৫ কিঃ মিঃ	৩০.০০	৫ কিঃমিঃ	৩০.০০
৩৪	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৭০কিঃমিঃ	৬৯৫.০০	৭০.কিঃমিঃ	৬৮৫.৮৮	৩ কিঃ মিঃ	২৫.০০	৩ কিঃমিঃ	২৫.০০
৩৫	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩২কিঃমিঃ	৫৭৬.০০	৩৫ কিঃ মিঃ	৬৪১.৫০	০	০.০০	০	০.০০
৩৬	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	১৫কিঃমিঃ	৩৩৭.৫০	১৩ কিঃ মিঃ	৩১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩৭	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	২কিঃমিঃ	৪৫.০০	২কিঃমিঃ	৫২.০	০	০.০০	০	০.০০
৩৮	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	২৬০কিঃমিঃ	১৫৬০.০০	-	-	০	১০০	-	১০০
৩৯	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	১৮১কিঃ	১৭১৯.৫০	-	-	০	৫০	-	৫০
৪০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২০০ মিঃমিঃ)	৭৪কিঃমিঃ	১২৯৫.০০	-	-	০	৪৫.০	-	৪৫.০
৪১	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২৫০ মিঃমিঃ)	৪৭কিঃমিঃ	১০৩৪.০০	-	-	০	০	-	-
৪২	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(৩০০ মিঃমিঃ)	১৬কিঃমিঃ	৪৬৪.০০	-	-	০	০	-	-
৪৩	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(৩০০ মিঃমিঃ)	১৭কিঃমিঃ	৪৯৩.০০	-	-	০	০	-	-
৪৪	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২০০ মিঃমিঃ)	২৮কিঃমিঃ	৪৯০.০০	-	-	০	০	-	-
৪৫	নতুন গৃহ সংযোগ	১১০৫০০টি	৩৩১৫.০০	-	-	০	০	-	-
৪৬	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮টি	২৮.৭০	-	-	-	-	-	-
৪৭	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত )	৯০৪টি	৫৮৭.৬০	-	-	১৫০টি	১০০	১৫০টি	১০০
৪৮	পাবলিক টয়লেট নির্মান	১১৯টি	৮৩৩.০০	-	-	০	০	-	-
৪৯	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান	৪৮০টি	১৩২০.০০	-	-	০	০	-	-
৫০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মান	১৯৭টি	৪৯২.৫০	-	-	০	০	-	-
৫১	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	২১৮৫.৫২	-	-	-	-	-	-
৫২	মূল্য বৃদ্ধি আনুসাংগিক	থোক	২৯১৪.৬০	-	-	-	-	-	-
৫৩	সিভিভ্যাট	থোক	২৩১৮.২০	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট :			৪৮৫৫৯.৯৯		৬১৫০.৯৩		৪৫০০.০০		৪৪৯৬.১৩

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ৫৬.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৯৯.৯১ ভাগ  
শতকরা ২১.৩৯ ভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫১৩০	
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল <span style="margin-left: 100px;">১ম সংশোধিত</span>
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০০৫ইং	জুলাই' ২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০০৯ইং	জুন' ২০১২ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ ২০৫৩৯.২৮	২০৫৩৯.২৮
খ) টাকা	ঃ ২০৫৩৯.২৮	২০৫৩৯.২৮
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ জিওবি	জিওবি
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২৮০০.০০	২৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮০০.০০	২৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ব্যয় জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৭৯৭.৩০	২৭৯৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৪৮.৮৯০	৪০৪৮.৮৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরম্ভিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জিওবি জনবল	১২জন	১০৭.৭৮৭	থোক	১৯.৫৭৬ ৩.৫৪৮ ২০.১৭৮	১২জন	১২.০০ ২.৫০ ১৪.০০	১০জন	১১.৮৭৫ ২.৩৫৩ ১৩.৮১৮
	স্থানীয় পরামর্শক	৪২২জনমাস	৩৭৫.৬০	থোক	৯৭.৪১৩	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৪.২৪
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০	-	-	থোক	০.৩	-	০.৩
৪	ফুয়েল ও লুব্রিকেট	থোক	৭০.০০	থোক	১০.৯৮৮	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.৮৮৭
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০	-	-	থোক	০.০০	-	০
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১১৬.৭৫৬	থোক	২৪.৯৯৪	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
৭	পুরাতন পাইপলাইন পূর্ববাসন ও উন্নয়ন	৩.৭ কিঃমিঃ	৫৫৭.৯৫	৯কিঃমিঃ	১১০.৬০০	১০.০ কিঃমিঃ	১৮৮.৭০	১০.০কিঃ মিঃ	১৮৯.৪০
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পূর্ববাসন	২০টি	১৮.৪০	৪টি	২.৪০০	০	০	-	-
৯	ড্রেন/ ক্যানেল পূর্ববাসন	১০ কিঃমিঃ	৯.১০	৩কিঃমিঃ	২.১০০	১.০কিমি	১.০	-	-
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৩৬.০০	থোক	১২.৯৯৫	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০
১১	যানবাহন(জীপ)	১ টি	৫০.০০	১টি	৪৯.৩৫	০	০	০	০
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২ টি	৫০.০০	২টি	৪৮.৫১৫				
১৩	মটর সাইকেল	৮ টি	১৬.০০	-	-	৮টি	১৫.০০	৮টি	১৪.৬৩৪
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২ টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০ টি	৯.৭৫	৯টি	৮.৩২৫	০	০.০০		
১৬	ফটোকপিয়ার	৭ টি	১৫.৯০	৬ টি	১৩.০৫০	০	০		
১৭	টেলিফোন	৫ টি	০.৭৫	৪ টি	০.৭২৯	০	০.০০		
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩ টি	২.০০	১ টি	০.৩০০	১টি	০.৬৫	১টি	০.৬৫
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	থোক	৬.৫৯৯	থোক	২.৩৫		২.৬৫
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৯.৪৫ হেক্টর	১৬৭৮.৬০	-	-	৩.১৬৬ হেক্টর	৯১৬.৭৩	৩.১৬৬হেক্টর	৯১৬.৭২৬
২১	ভূমি উন্নয়ন	৯৮২০০ ঘঃমিঃ	৫০০.১০	-	-	০	০.০০		
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৮৪ টি	৮৪.৪৯	৪৭ টি	৪৩.২৭৫	৩৭ টি	৩৮.০০	৩২টি	২৭.০৭
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১০ টি	৩৫৩.০২	২ টি	৩৩.১০০	১২টি	১৫০.০০	৯টি	১৯৫.২২
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪ টি	২৬৭.৮৮	৬টি	৮৩.৯০০	৮টি	১৫৪.০০	৮টি	১৫৩.৪৪
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রেটমেন্ট প্লান্ট								
২৫	১৬ এম,এল,ডি	২টি	৩২৪০.০০	-	-	০	০	-	-
২৬	২০ এম,এল,ডি	১টি	১৬৭০.০০	-	-	১ টি	১৫০	১০%	২৫০.০
২৭	৮ এম,এল,ডি	১টি	৯০৯.০০	-	-	১ টি	১৩৮.২৭	১০%	১০০.০
২৮	পাম্প হাউজ নির্মাণ	২৮টি	১৬৫.২৪	৫ টি	২২.০৯০	১৫ টি	৯০.০০	১৩টি	৫২.৭১

ক্রম নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৯	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৮৬.৪৭৫	৫টি	১৮.২৬৪	১৫ টি	৫০.০০	১০টি	৫৩.৬৮১
৩০	ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৬.০০	৭টি	২৮	১৭টি	৯৫.০০	১৩টি	৯০.৪২
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৬.০০	-	-	৪টি	৬৮	১০টি	১৬৬.১২
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনুরুজ্জীবিতকরনসহ পাম্প মটর	২০টি	১২০.৪৪৫	৯টি	৩৫.৪৪৫	৬টি	৪৫		
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	১.৫কিঃমিঃ	৪৫০.০০	-	-	০	০	-	-
৩৪	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৪০কিঃমিঃ	৪৪৮৯.০০	-	-	০	০	-	-
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	২০কিঃমিঃ	৩৯২.২০	৪কিমি	৫০	১১ কিঃমিঃ	২০০.০০	১১.০০কিঃ ম	১৯৯.৮৭০
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৪০কিঃমিঃ	৫৭৯.৪৪	১৮.১৫ কিঃমিঃ	২৩৩.৩৬৪	২০.০০কিঃমিঃ	১৫০.০০	২০ কিঃমিঃ	১০৬.৮২০
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭০কিঃমিঃ	৬৫৩.৮০	২২কিমি	২০০	২০ কিঃমিঃ	১৫০.০০	২০কিঃমিঃ	১০৫.০০০
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মেরামত (রোড রেসটুরেশন)	২০০কিঃমিঃ	৮৫০.০০	১কিমি	৩	১০.০কিঃমিঃ	৩৫.০০	১০ কিঃমিঃ	৩৫.০
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	৪কিঃমিঃ	১৬০.০০	-	-	৩.০কিমি	১২.০০	-	-
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১০টি	১০.০০	১০টি	১০.০০০	-	-	-	-
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১২০.০০			০	০		
৪২	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৫১.০০	১টি	৫১.০০০	০	০.০০	-	-
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৮কিঃমিঃ	৯৮.০০	৩কিমি	৮.৫	১২কিঃমিঃ	৪০.০০	১২ কিঃমিঃ	২৯.৯২
৪৪	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩৮৭.৫৩						
৪৫	প্রাইজ কন্ট্রোল		৭৭৫.০৭						
সর্বমোট :			২০৫৩৯.২৮		১২৫১.৬০		২৮০০.০	০.২০০	২৭৯৭.৩০

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯৯.৯৮ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯৯.৯০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১৬.০৬ ভাগ	শতকরা	১৯.৭১ ভাগ	



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগজ জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০০৭ইং | -          |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ        | জুন' ২০১৩ইং   | -          |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট                           | ২৪৭৫.০০       | -          |
| খ) টাকা                          | ২৪৭৫.০০       | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -          |

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৫.০০	৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৫.০০	৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৩.০৭	৯৩.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৩.৪৬	৪০৩.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১০) অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রাথমিক কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯০০০ বর্গমিঃ	১৭৬৪.০০	থোক	২৬৪.০৯০	থোক	৪৫.০৮	থোক	৪৪.০০
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	৩০.০০			১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০
৩	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০			১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০						
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.৩০						
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০						
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	১০.০০	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	থোক	৫০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৪০.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩০.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৬৪.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	২১০ টন	৫২.৫০						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	১৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্রাথমিক, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	৮০.০০	থোক	৭.৮৭	থোক	০.৫০	০	
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০.০০	থোক	২৬.৬৫	থোক	৬.৫০	থোক	৬.১৫
১৯	মূল্য স্থিতি	থোক	১৭৬.৫০						
সর্বমোটঃ			২৪৭৫.০০		৩১০.৩৯		৯৫.০০		৯৩.০৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.০০ ভাগ	শতকরা ৯৭.৯৭ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১২.১০ ভাগ	শতকরা ১৬.৩০ ভাগ

\*অতিরিক্ত অবমুক্ত তহবিল সমার্পন করা হয়েছে

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট
- প্রকল্প কোড নং : ৭১১৩
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলটিং।  
প্রকল্প প্রণয়ন ভৌত অবকাঠামো তেরী এবং রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করণ।  
প্রকল্প এলাকা : ১) কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নীলাখি ইউনিয়নের ওপার চর গ্রাম। ২) সিলেট সদর উপজেলার টুকের চর ইউনিয়নের হাইদারপুর চরগাও, পীরপুর। ৩) মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাটিল মিট্রা ইউনিয়নের বারাই ডিকরা গ্রাম। ৪) পাবনার সুজানগর উপজেলার আহমেদপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর এবং ৫) পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বাগা ইউনিয়নের রাজনগর গ্রাম।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :  
মূল  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৮ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৭৬৬.০০  
খ) টাকা : ৭৬৬.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪৫.০২	২৪৫.০২	০.০০	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪৮.৪৬	৪৪৮.৪৬	০.০০	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ভৌত ও নির্মাণ :								
১	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক	১.৪১	থোক	১.৫৫	০	১.৪১
২	পরামর্শক	২৪জন মাস	২৪.০০	১২.৫৭ জঃ মাঃ	১২.১৯	১১ জন মাস	৯.৭৫	১১জঃ মাঃ	৯.৫২
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২.০০	থোক	৬.৯৫	থোক	৯.৭০	থোক	৭.৮৪
৪	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
৫	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	১.৪১	০	১.৪১
৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	১২.০০	১১টি	৪.৮৫	০	০.০০	০	০.০০
৭	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	১২০.০০	৯টি	৬৪.৫১	১টি	৯.২৩	১টি	৯.২৩
৮	পাম্প ক্রয় এবং স্থাপন	১০ টি	৩০.০০	২টি+২টি	৯.৯৪	৬টি+২টি	১৪.০৫	৮টি	১৪.০৫
৯	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	৩০.০০	৫টি+২টি	১৩.১৩	২টি+২টি	৬.৮৭	২টি	৬.৮৭
১০	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	৪.৪০	থোক	৪.৪০
১১	পাইপ লাইন স্থাপন	৩৪ কিঃমিঃ	২২১.০০	২৩.৩কিমি	৯০.৪৬	১০.৭০কিঃমিঃ	৪৭.৯৪	৪৭.৯৪কিঃমিঃ	৪৭.৯৪
১২	পানি শোধনাগার ডিজাইন এবং স্থাপন	৪টি	৮০.০০	০	০.০০	৩টি	৫৭.০০	৩টি	৫৬.০০
১৩	গৃহ সংযোগ	৬০০টি	২৪.০০	০	০.০০	৬০০টি	১৫.৬০	৬০০টি	১৫.৬০
১৪	উঠান সংযোগ	৭৫০টি	৩৫.০০	০	০.০০	৪৫টি	১.৫০	৪৫টি	১.৫০
১৫	ওয়াটার রিজার্ভার	৪টি	৮০.০০	০	০.০০	৪টি	৭১.০০	৪টি	৬৯.২৫
১৬	আনুষাংগিক	থোক	১৬.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭	মুদ্রাঙ্কণ	থোক	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৭৬৬.০০		২০৩.৪৪		২৫০.০০		২৪৫.০২

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০ ভাগ	শতকরা ৯৮.০১ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭০.০০ ভাগ	শতকরা ৫৮.৫৫ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প  
প্রকল্প কোড নং : ৫১০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ উৎস সনাক্তকরণের লক্ষ্যে hydrogeological এবং hydrogeological Condition অনুসন্ধান; (খ) জরুরী ভিত্তিতে উচ্চ আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিক নিরাপদ এবং লবণাক্ততা মুক্ত সরবরাহ; (গ) নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সেবা কভারেজ বৃদ্ধি; এবং (ঘ) মানুষের নিজ নিরাপদ পানির স্থাপনা তৈরী করতে উপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও মটিভেশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মূল জুলাই' ২০০৯ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ৩৯৭৭.৫১  
খ) টাকা : ৯৭৭.৫১  
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩০০০.০০  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জে,ডি,সি,এফ
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৫৬.০০	১৩৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৫৬.০০	১৩৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩১৩.৮২	১৩১৩.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৭১.৩৬	১৭৭১.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপৃঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	জনবল	১১ জন	০.০০	৪ জন	০.০০	১১জন	০.০০	৬জন	০.০০
			৮৩.১৬		৫.৫৫		৩১.০০		২০.৬৭
২	গবেষণা, উন্নয়ন এবং টেকনোলজি ম্যাপিং	থোক	০.০০	-	১১.০২০	থোক	০.০০	-	০
			১০০.০০				১০.০০		
৩	কেয়ার টেকার ও অন্যান্যদের ট্রেনিং	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০		০.২১
			৪০.০০		১.৩৯		১০.০০		০
৪	সাপ্লাই এবং সার্ভিসেস	থোক	৫০.০০	-	৪.৪৮	থোক	২০.০০	-	৭.৯৮
			০.০০				০.০০		
<b>মুদ্রণ ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
১	ফিজিক্যাল ওয়াকস								
	(ক) এক্সপ্লোরেরটরী ড্রিলিং	থোক	০.০০	২৬টি	০.০০	১১৬টি	০.০০	১০২টি	০.০০
			১০০.০০		১২.৫৮		০.০০		০.০০
	(খ) ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন অফ এক্সজিসটিং ওয়াটার সাপ্লাই অপশন	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
২।	পানির পয়েন্ট								
	(ক) ৬নং গভীর নলকূপ	১৪১৩টি		৩৬৫টি	-	৯৪৮টি		৮৭৬টি	
	গভীর তারা ডেভ হেড	৪৮৭টি	০.০০	৯৪টি	-	৩৯৩টি		৩৫৩টি	
	পিএসএফ	১১৩৪টি	২৪৩৯.৭৫	২৩৩টি	৪০৬.৬৯	৪৯৫টি	১২৫০.০০	৪৩৮টি	১২৫০
	ড্রাগওয়্যেল সেভ ফিল্টারসহ	২১৯টি		৪৩টি	-	১৫৫টি		১২৪টি	
	(খ) অগভীর তারা	২৬৯টি	৪৪৮.৫০			২৮৫		২৩০	
	এসএসটি	১০৩০টি	০.০০	-	-	৬৮১		৫৮৩	
	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৪৯৫টি		৪০টি	১২.৬৩	৩৭৮	০.০০	৩৩১	০
	এআইআরপি	১৫৯টি	০.০০			১২৯		৬২	
৩।	পাইলটিং অপশন								
	(ক) কমিউনিটি বেসড আর্সেনিক রিমোভাল ইউনিট	৪ টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(খ) কমিউনিটি বেসড রিভার্স ওসমোসিস ইউনিট	২ টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(গ) ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২ টি	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
৪।	ইকুইপমেন্ট								
	(ক) কেয়ার টেকারের অপারেশন এন্ড মেইন্টেইনিং টুলস	৫০৪৭	৫০.৪৭	-	০.০০	-	৩১.৫০	৩০০০	৩১.৪৮
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(খ) প্রিন্টার, ইউপিএস সহ কম্পিউটার	৫টি	৫.০০	৩টি	২.৭৭	টি	২.০০	২টি	১.৯৯
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(গ) ফার্নিচার	থোক	৩.০০	-	০.৪৩	-	১.৫০	-	১.৪৯
			০.০০		০.০০		০.০০		
৫।	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৩.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			৩৮.৫০		০.০০		০.০০		
৬।	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৯০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			১৯৮.৫৯		০.০০		০.০০		
<b>সর্বমোট :</b>			<b>৩৯৭৭.৫১</b>		<b>৪৫৭.৫৩</b>		<b>১৩৫৬.০০</b>		<b>১৩১৩.৮২</b>

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা ৯৭.০০ ভাগ

শতকরা ৯৬.৮৯ ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৭২.৯২ ভাগ

শতকরা ৪৪.৫৩ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

১	প্রকল্পের নাম	: জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	: ৫১৪০
২	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটির জন্য Sustainable Sanitation সুবিধা নিশ্চিত করা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্বল্প মূল্যে স্যানিটোরী অ্যাক্সিপ কম্পোনেন্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।  গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের চর এলাকা, বন্যা কবলিত এলাকায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সড়কের পাশে, রেল ও নদীপথে এবং অক্ষম লোকের সুবিধার জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশনের কৌশলগত বিকল্পের উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	: মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০০৯ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন' ২০১৩ইং
৬	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
	ক) মোট	: ৪৩৬২.২৫
	খ) টাকা	: ৪৩৬২.২৫
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:

ক্রমিক	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৯৯৯.৪৩	১৯৯৯.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩৯৮.৮১	২৩৯৮.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক)	ব্যয় :	-
খ)	দাবীকৃত :	-
গ)	প্রাপ্তি :	-

অঃপুঃ

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমগত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের বরাদ্দ আরএডিপিমোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের হাতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>								
১	জনবল	১২ জন	১১৪.০০	১ জন	০.৭৩	২ জন	৬.৬০	০	৬.১৪
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১১৭.৫২	থোক	২৯.৪৮	থোক	৫০.৪০	০	৫০.২৮
৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	থোক	০.৫০	থোক	২.৫০	০	২.৫০
৪	স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন	থোক	৪০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	৪.৫০	০	৪.৫০
৬	উৎপাদন কেন্দ্র সংস্কার/স্থানান্তর/মেরামত	থোক	৬০.০০	০	২৭.০০	থোক	২৮.০০	০	২৮.০০
৭	মেরামত সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন					থোক	০.০০	০	০.০০
	(ক) গাড়ী মেরামত	থোক	১০.০০	থোক	২.০০	০	০.০০	০	০.০০
	<b>উপমোট রাজস্ব :</b>		<b>৪৯১.৫২</b>		<b>৫৯.৭১</b>		<b>৯২.০০</b>		<b>৯১.৪৩</b>
	<b>মূলধন ব্যয় :</b>								
	ভৌত নির্মাণ								
৮	স্বল্প মূল্যে বিভাগীয় ম্যাশিন/লেবার দ্বারা প্রাথমিক প্যানয়ুক্ত স্তর ও ওরিং বিশিষ্ট ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন	২৫০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	২৩৯৪৫ সেট	১৫৫.২০	১১৬৬৬২ সেট	৮০৮.৪৭	১১৬৬৬২	৮০৮.৪৭
৯	স্বল্প মূল্যে ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ	২১০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	২২৪৯০ সেট	১৭৭.০০	১২৯০৯১	১০৬৫.০	১২৯০৯১	১০৬৫.০০
১০	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিণ পূর্ণবাসন	থোক	৪০.০০	০	০.০০		২৫.০০	০	২৫.০০
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২০.০০	০	০.০০	০টি	০.০০	০	০.০০
১২	মটর সাইকেল	৪ টি	৫.০০	০	০.০০	১টি	০.০০	০	০.০০
১৩	ল্যাপটপ	৩ টি	২.০০	১ টি	০.৬৭	২টি	১.৩৩	০	১.৩৩
১৪	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	২.০০	০	০.০০	১টি	০.০০	০	০.০০
১৫	ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৫০	০	০.০০	১টি	০.০০	০	০.০০
১৬	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৪ টি	৪.০০	০	০.০০	১টি	১.০০	০	১.০০
১৭	রিং মোস্ত স্তর ফ্রেম	৫০০ টি	৬.০০	১৫০ টি	১.৮০	১৮৫টি	২.২০	০	১৮৫
১৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি (কার্নি, সিজেল, রুলার ইত্যাদি)	থোক	১৫.০০		৫.০০		৫.০০	০	৫.০০
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০		০.০০		০.০০	০	০.০০
	<b>উপমোট মূলধন :</b>		<b>৩৫৬৫.৫০</b>		<b>৩৩৯.৬৭</b>		<b>১৯০৮.০০</b>		<b>১৯০৮.০০</b>
২০	ফিজিক্যাল কন্সিজেসি		৮৭.২৩		০.০০		০.০০	০	০.০০
২১	প্রাইস কন্সিজেসি		২১৮.০০		০.০০		০.০০	০	০.০০
	<b>সর্বমোট :</b>		<b>৪৩৬২.২৫</b>		<b>৩৯৯.৩৮</b>		<b>২০০০.০</b>		<b>১৯৯৯.৪৩</b>

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা :	১০০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা :	৯৯.৯৭ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা :	৫৫.২০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা :	৫৪.৯৯ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগজ জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ৭১০৪
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় পার্বত্য এলাকায় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৮ইং জুলাই' ২০০৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১০ইং জুন' ২০১১ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- খ) টাকা : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- স্থানীয় সম্পদ : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- বৈদেশিক সাহায্য :
- পুনঃভরণ যোগ্য প্রকল্প সাহায্য :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইংইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৫.০৬	১১৫.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬৬.৪৪	৩৬৬.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বেসলাইন সার্ভে	থোক	২৩.৩৮	থোক	১৯.৫০	থোক	৩.৮৮	থোক	২৩.৩৮
২	সভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টার প্লান এবং বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী	থোক	২০০.০০	থোক	৫৫.৭০	থোক	৩৪.২৪		৮৯.৯৪
৩	অনুসন্ধানমূলক খনন ও নলকূপ স্থাপন ক) খনন খ) পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, পানি পরীক্ষা ও প্লাট ফরম নির্মাণ	৩৬৬টি	১৪৫.২০	২৪২টি	১০৬.০০	১২৪টি	৩৯.২০	৩৬৬টি	১৪৫.২০
		২৭৫টি	৯৭.৯২	১৭৯টি	৬৪.৬৭	৯৬টি	৩৩.২৫	২৭৫টি	৯৭.৯২
৪	মুদ্রন এবং পুনঃমুদ্রন নির্মাণ	থোক	৩.০০	থোক	১.১৪	থোক	১.৮৬	থোক	৩.০০
৫	স্টেশনারী, কন্টিনজেন্সি এবং অন্যান্য	থোক	১০.০০	থোক	৪.৩৭	থোক	২.৬৩	থোক	৭.০০
৬	মূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়	থোক	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৪৭৯.৫০		২৫১.৩৭		১১৫.০৬		৩৬৬.৪৪

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯৫.০০ ভাগ	শতকরা
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৫.০০ ভাগ	শতকরা
		০.০০ ভাগ	০.০০ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন /২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১১১
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : টিপিপি অনুমোদিত-০৪/১১/২০০৭ইং।  
প্রশাসনিক অনুমোদন-১২/১২/২০০৭ইং।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারণে নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করণ।  
খ) ভূ-গর্ভস্থ/ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভবত্যা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান।  
গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ।  
ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাষ্টার প্লান প্রণয়ন।  
ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ্য যাচাই এবং ব্যয় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।  
চ) সংশ্লিষ্ট জনগণের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন  
ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই'২০০৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১৩
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১০০১৪.৬০
- খ) টাকা : ১০০১৪.৬০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি (জেডিসিএফ)
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২০০.০০	১২০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৮০.০০	১১৮০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৯৪.৫৮	৯৯৪.৫৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৩৪.১২	১৪৩৪.১২	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পরামর্শক সেবা								
	ক) গানিতিক মডেলিং (৪৮০০)	২৫২০ জন মাস	৫০৮০.৪০	১৫৭ জন মাস	২৭৯.০২	৫০৪ জন মাস	৬১৫.০০	৫২৯ জন মাস	৬৭২.৬৬
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন (৪৮০০)	১৭৯৪ জন মাস	৩৬৩২.৪০	১২৫ জন মাস	৯৪.৩৯	৩৬৫ জন মাস	৪৩৪.২৫	৩১৩ জন মাস	২৭৫.৬৯
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম								
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০	০.০০	থোক	৩০.০০	০	০.০০
	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	০	২০.০০	০	০.০০
	গ) ড্রিলিং রিং ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০)	১টি	৪০০.০০০	০.০০০	০.০০০	১টি	০.০০	০	০.০০
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৮৮.০০	আংশিক	৪৬.২৮	আংশিক	৭০.০০	আংশিক (১টি Surface sounding Equipment)	৩৯.৮৪
৩।	অন্যান্য ব্যয়								
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	থোক	১৭.৪৫	থোক	১০.৭৫	০.০০০	৬.৩৯
	খ) সিডি ভ্যাট (৭৯০১)	থোক	৬০০.০০	০	০.০০	-	২০.০০০	০	০.০০
সর্বমোট :			১০০১৪.৬০		৪৩৯.৫৪		১২০০.০০		৯৯৪.৫৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০ ভাগ	শতকরা ৮২.৮৮ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ২৫.০০ ভাগ	শতকরা ১৪.৩২ ভাগ

নোট : পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১ম পর্বের ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । ২য়পর্বের ফাইনাল রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন আছে ।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) ডিপিএইচই অংশ  
প্রকল্প কোড নং : ৬০৬০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অননুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।  
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।

গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।

ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।

ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল				
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৫-২০০৬	২০০৫-২০০৬	২০০৫-২০০৬
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০০৮-২০০৯	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০ (ডিসেম্বর/১০)
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৮৮৭.৫০	৮৮৭.৫০	৮৭৪.৩৫০
খ) টাকা	:	৮৭.৫০	৮৭.৫০	৭৪.৩৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	১০০.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৪.৫০	২৯.৫০	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৭.৪৬	২৫.৮৭	৫১.৫৯	৫১.৫৯	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৬৯.৯০	৬৯.৩৫	৭০০.৫৫	৭০০.৫৫	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৫১.৫৯	৭০০.৫৫
খ) দাবীকৃত :	১৫২.৬৯	৬২০.৭৫
গ) প্রাপ্তি :	১৩৯.৯৪	৫৯৩.৮৬

অঃপূঃদঃ

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পূর্ত কর্মসূচী								
ক)	সিংগেল পিট ল্যাট্রিন (৭০৪৬) (০.২৪৯৩) ০.১৭৪৩	৮৫০০টি	১৮৭.০০	৮২৭৫টি	১৫৯.৩৫	২২৫টি	১৪.০০	২২৫টি	৪.৪৮
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬) (০.১৮৬৭) ০.১৮৯৪	২০টি	১৫০.০০	২০টি	১৩১.৮২	০	০.০০	০	০.০০
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) (০.৩৯০২) ০.৬২৬৫	৬০০টি	৩০০.০০	৫৮২টি	২৪৯.৭৩	১৮টি	৪০.০০	১৭টি	৩৩.০৪
ঘ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৭০৪৬) (০.০১৬৪)	১৮টি	১২.৬০	১৭টি	১০.৩৮	১টি	২.০০	১টি	০.৯৮
ঙ)	পিএসএফ (৭০৪৬) (০.১৩৭৫) ০.০০৯৮	৪৭টি	১০৫.৭৫	৩৮টি	৭৪.১৫	৯টি	২২.৮৮	৬টি	১০.৪০
চ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬) (০.০১৭৬)	৬০টি	১৩.৫০	৫৬টি	১১.৫৭	৪টি	১.৯৩	৪টি	১.৯৩
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ								
ক)	CDSP-I ও II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১) জিওবি	থোক	২৪.৩৫	থোক	১২.১৯	থোক	১৩.২৯	০.০০	১২.১৬
৩।	অন্যান্য ব্যয়								
ক)	নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একট ভিটিস (৪৮৪০) (আরপিএ রাজস্ব)	থোক	৩১.১৫	থোক	১১.৯৬	থোক	১৯.১৯	০	০.৭৬
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
ঘ)	জ্বালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১৪.০০	থোক	৮.৬৯	থোক	৫.৩১	থোক	৫.৩১
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রনিক্স (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	৫.০০	০	০.০০
চ)	স্টেশনারী (৪৮২৮)	থোক	১৩.০০	থোক	৯.২০	থোক	৩.৮০	থোক	৩.৮০
ছ)	আনুষাংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৮.০০	থোক	১৩.৪০	থোক	৪.৬০	থোক	৪.৬০
জ)	মুদ্রাঙ্কিত (৭৯৮০)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৮৭৫.৩৫		৬৯২.৪৪		১৩২.০০		৭৭.৪৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৮০.৬৫ ভাগ	শতকরা ৫৮.৬৮ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০৫ ভাগ	শতকরা ৮৮.০৫ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং :
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) পাইপ ওয়াটার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধাদির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।  
১) পাইপ ওয়াটার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধাদির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল
- মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর' ২০১০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৪ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৭৭৯.৮৫
- খ) টাকা : ১৭৭৯.৮৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১০০%	১০০%
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন								
২	কর্মচারীদের বেতন								
৩	ভাতাদি								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা								
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	থোক	২.০০						
৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন		৪.০০						
৬	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	২৫.০০			থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৬.১	যানবাহন								
৬.২	পিকআপ	১টি	২০.০০						
৬.৩	পিটারসহ কম্পিউটার	১টি	০.৬০			১টি			০.০০
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.০০	১টি					
৭	ও এবং এম ইকুইপমেন্ট	থোক	১৫.০০					০.০০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	৬টি	৩০.০০		০.০০	৩টি		০.০০	০.০০
৮.১	ডাস্টবিন নির্মাণ	৩০টি	৬.০০		০.০০			০.০০	০.০০
৮.২	ড্রেন নির্মাণ	১২কিমি	৩১২.০০		০.০০	৬কিমি		০.০০	০.০০
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	২৪টি	১৮.০০		০.০০	২৪টি	৬.০০	১৮.০০	৬.০০
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন	১২টি	১৮০.০০		০.০০	১০টি	২০.০০	১.০০	৭.৭৩
৮.৫	পাম্প হাউজ স্থাপন (বাউভারী ওয়াল সহ)	১২টি	৪৮.০০		০.০০	৮টি		১.০০	০.০০
৮.৬	পাম্প মটর ক্রয় ও স্থাপন	১২টি	৮৪.০০		০.০০	৮টি		০.০০	০.০০
৮.৭	আয়রন/ আর্সেনিক পানি শোধনাগার	১টি	২৫০.০০		০.০০	৮টি		০.০০	০.০০
৮.৮	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)				০.০০	১টি		০.০০	০.০০
	ক) ২০০মিঃলিঃ	৩ কিমি	৫৯.২৫		০.০০			০.০০	০.০০
	খ) ১৫০মিঃলিঃ	১২ কিমি	১৫৬.০০		০.০০	৭কিমি	১০.০০	২.১৭	২৮.৪২
	গ) ১০০মিঃলিঃ	৪২ কিমি	৩৯৯.০০		০.০০	৩০কিমি	৪৯.০০	৯.৯৯	৪৫.১২
	ঘ) তারা পাম্প স্থাপন	৭৫টি	২০.২৫			১৯টি	৫.০০	১৪	২.৭৩
	ঙ) গৃহ সংযোগ	৬০০টি	৩০.০০			৬০০টি			
৯.০	অটো ভোল্টেজ ক্রয় ও স্থাপন	১২টি	৩৬.০০			৫টি			
সর্বমোট :			১৬৯৫.১০		০.০০		১০০.০০		১০০.০০

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ০.০০ ভাগ  
শতকরা ০.০০ ভাগ

শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ৫.৬২ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প	
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫১৭০	
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত	
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এবং পরিবেশ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৩) টেকসই পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উন্নয়ন	
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই' ২০১০ইং	জুন' ২০১২ইং
ক) প্রকল্পকাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০১০ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০১২ইং	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ১৪০০.০০	
ক) মোট	ঃ ১৪০০.০০	
খ) টাকা	ঃ	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০.৭৪ প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১০০	-
খ) দাবীকৃত :	১০০	-
গ) প্রাপ্তি :	১০০	-

অঃপূঃ

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>কারাজস্ব অঙ্গ সমূহ</b>									
১	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	৪৫.০০				১৭.০০		১৭.০০
২	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড মনিটরিং	থোক	৬.০০						
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০	০					
৪	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পূর্ববাসন	থোক	১০.০০				৭.০০		৭.০০
৫	নর্দমা পূর্ববাসন	২কিঃমিঃ	২.০০				১.০০		১.০০
৬	ওভারহেডট্যাংক পূর্ববাসন	২টি	৬.০০				২.০০		২.০০
	উপমোটঃ রাজস্ব		৭২.০০				২৭.০০		২৭.০০
	খ) মূলধন অঙ্গসমূহ		০.০০						
	নির্মাণ কাজ		০.০০						
৭	ওভারহেড ট্যাংক	১টি	১২০.০০						
৮	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	৪.৮০				৩টি	২.০০	৩টি
৯	উৎপাদক নলকূপ	৩টি	৭৫.০০				৩টি	১২.০০	৩টি
১০	পাম্প স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ মোটর ক্রয়	৪টি	২৪.০০						
১১	বিতরণ লাইন স্থাপন	১কিঃমিঃ	২৫.০০						
১২.০	পাইপ লাইন স্থাপন ও বিতরণ		-						
	২০০ মিঃলিঃ ব্যাস	৪কিঃমিঃ	৩৯০.০০				২কিঃমিঃ	৫.০০	২কিঃমিঃ
	১৫০ মিঃলিঃ ব্যাস	৬কিঃমিঃ					৬কিঃমিঃ	১০.০০	৬কিঃমিঃ
	১০০ মিঃলিঃ ব্যাস	৩০কিঃমিঃ					৮কিঃমিঃ	২৫.০০	৮কিঃমিঃ
১৩.০	নর্দমা নির্মান	১৪কিঃমিঃ	২৮০.০০				৫কিঃমিঃ	৮.০০	৫কিঃমিঃ
১৪.০	পাম্প হাউজ নির্মান	৩টি	১৮.০০						
১৫.০	পাবলিক টয়লেট নির্মান	৫টি	৪০.০০				৫টি	৬.৫০	৫টি
১৬.০	ডাস্টবিন নির্মান	২৫টি	৩.০০						
১৭.০	পানির মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন	৩০০০টি	৭৫.০০						
১৮.০	পানির মিটার স্থাপন								
১৯.০	ইস্পাউডিং রিজার্ভার খনন	১টি	১৫০.০০						
২০.০	বাক্স/ডিস্টিক মিটার ক্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৭.৫০						
২১.০	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	৩০.০০						
২২.০	মাটি ভরাট ও ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০.০০						
২৩.০	পানি সরবরাহ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	থোক	১.০০						
২৪.০	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৩টি					৩.০০	থোক	৩.০০
২৫.০	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাব পত্র	থোক	৫.৪০						
	মোটর সাইকেল	১টি	১.৫০			১টি	১.৫	১টি	১.৫০
	উপমোটঃ মূলধন		১২৬০.২০						
	মোটঃ রাজস্ব+মূলধন		১৩৩২.২০						
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)		২৬.৭০						
	সমূহ্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয়(মোট নির্মান কাজের ২.৯২%)৩৬.৯০		৩৬.৯০						
	উপমোটঃ মূলধন		১৩৯৫.৮০		০.০০		১০০.০০		১০০.০০

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ১০.০০ ভাগ

শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ৭.৯০ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন/২০১১ইং

১	প্রকল্পের নাম	: ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	: ৫১৯০
২	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বেও জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি। গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:  <b>মুগ</b>
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: ডিসেম্বর' ২০১০ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১৪ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
	ক) মোট	: ৪২৪২৫.৬৯
	খ) টাকা	: ৪২৪২৫.৬৯
	গ) প্রকল্প সাহায্য	: ০.০০
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

ক্রম নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএজিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮জন	১৮২.২৪			১জন	১.৫৪	১জন	১.৫৪
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৭২.০০			থোক	৭.১১	থোক	৭.১১
৩	জ্বালানী	থোক	২৫.০০			থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৪	পরামর্শক	থোক	৫৩১.২৫						
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	২০০.০০						
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫০.০০			থোক	০.০০		
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০			থোক	০.০০		
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করন	১৫৩টি	১৫৩.০০			৭টি	০.০০		
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৩৯টি	২৩৪.০০			১টি	৪.০৭	১টি	৪.০৭
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০			১৩টি	২.৬৪	১৩টি	২.৬৪
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২৫.০০			১টি	৪.৯৫	১টি	৪.৯৫
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৬৬০.০০			২টি	৯.৯৮	২টি	৯.৯৮
১৩	যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবে	থোক	৫০.০০			থোক	১.২২	থোক	১.২২
খ)	মূলধন অংগসমূহ		০.০০						
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাদার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরস	১টি	৫০.০০						
১৫	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাদার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভা		১৭৫.০০						
১৬	এক্সক্লে রেটরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৩৪৬.৮০						
১৭	উৎপাদক নলকূপ পানির বাধ মিটারসহ	২৮৯টি	৬৯৩৬.০০						
১৮	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীরসহ	২৮৯টি	১৭৩৪.০০						
১৯	পাম্প ক্লাসরীজ(বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	১৭৩৪.০০						
২০	দ্রাঙ্গ পরমার	২৮৯টি	১১৫৬.০০						
২১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	১৬০০.০০						
	খ) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	৬৩০০.০০						
২২	ওভার হেড ট্যাংক	৪টি	৬০০.০০						
২৩	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৮৬০কিঃমিঃ	৮৬০০.০০						
২৪	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০কিঃমিঃ	৩৮৮৫.০০			০	০.০০		
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০						
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট(অসতীর/গতীর/তারা)	৩৭০০টি	১৬৬৫.০০						
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ ইউনিট	২০০.০০						
২৮	ববুমি অধিগ্রহন	১৫ হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	৩৭টি	৯৯.৯০						
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মিটার	২২৯টি	৫৭.২৫						
৩১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫			২০টি	১৪.৮৮	২০টি	১৪.৮৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০			১টি	১.১৩	১টি	১.১৩
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০			থোক	১.৯৯	থোক	১.৯৯
৩৫	জীপ	১টি	৪৫.০০						
৩৬	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০						
গ	ভৌত আনুসাংগিক		৭৪৮.০০						
ঙ	মূল্য আনুসাংগিক		১১১৯.৫০						
সর্বমোট :			৪২৪২৫.৬৯		০.০০		৫০.০০		৫০.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ০.১২ ভাগ	শতকরা ০.১২ ভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh.
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৬০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) নিরাপদ পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- মুদ্রা
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : মার্চ' ২০১২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২১৪২.৭৯ লক্ষ
- খ) টাকা : ২১৪২.৭৯ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ২১২২.৭৯ লক্ষ
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জাইকা, জাপান
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : -  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	<b>ট্রেনারস</b>								
	ক) ফরেন ট্রেনার	১১৭০ জন দিবস	১৪১৬.৭১	-	-	-	-	-	-
	খ) লোকাল ট্রেনার	৯৯ জন মাস	১৪৮.৫০	-	-	-	-	-	-
২	<b>ট্রেনিং/সেমিনার/ওয়ার্কসপ</b>								
	ক) ট্রেনিং এপ্রোড	১০৮ জন দিবস	৭১.৪৭	-	-	-	-	-	-
	খ) ট্রেনিং লোকাল	১৫৬৯২ টি	৯৫.৭৬	-	-	-	-	-	-
	গ) সেমিনার	৯ টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
	ঘ) ওয়ার্কসপ	৫ টি	২.৫১	-	-	-	-	-	-
৩	কেমিক্যাল এন্ড রি-এজেন্ট	৩৬ টি	৪.৩৯	-	-	-	-	-	-
৪	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিস	থোক	৮০.২৫	-	-	থোক	১.০০	থোক	১.০০
<b>মূলধন ব্যয় (জৌত ও নির্মাণ) :</b>									
১	ইকুইপমেন্ট	৬৫ টি	২১৫.২৭	-	-	-	-	-	-
২	সিডি ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স	থোক	৯৭.৯৩	-	-	-	-	-	-
<b>সর্বমোট :</b>			<b>২১৪২.৭৯</b>				<b>১.০০</b>		<b>১.০০</b>

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ১০০.০০% ভাগ  
শতকরা ০.০৫% ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ১০০.০০% ভাগ  
শতকরা ০.০৫% ভাগ

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার পানির উৎস অনুসন্ধান।
- কর্মসূচীর কোড নং : ৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান। পানি  
সরবরাহের লাগসই প্রযুক্তি সনাক্তকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                    | মূল           | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ক) কর্মসূচীর কাজ আরম্ভের তারিখ :   | জুলাই' ২০১০ইং |            |             |
| খ) কর্মসূচীর সমাপ্তির তারিখ :      | জুন'২০১২ইং    |            |             |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : |               |            |             |
| ক) মোট :                           | ১১৪.২৫        |            |             |
| খ) টাকা :                          | ১১৪.২৫        |            |             |
| গ) কর্মসূচীর সাহায্য :             | -             | -          | -           |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :      | -             | -          | -           |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :         | জিওবি         | জিওবি      | জিওবি       |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫৮.৫০	৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবযুক্তি	৫৮.৫০	৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৬.৫৮	৬৬.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৬.৫৮	৪৬.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৪৬.৫৮	৪৬.৫৮
খ) দাবীকৃত :	৫৮.৫	-
গ) প্রাপ্তি :	৫৮.৫	৫৮.৫
		অঃপুঞ্জিতঃ

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	রাজস্বখাত	থোক	০.০০			০%	০.০০		
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	০.০০			০%	০.০০		
৩	সম্বলধনখাত	থোক	০.০০			০%	০.০০		
৪	যন্ত্রপাতি ও অনন্য সরঞ্জাম	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	০%	০.৫০		০.৫০
৫	পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ খনন	৩০টি গুচ্ছ	৭৫.০০	১৫টি	৩৭.৫০	১৮টি	২৬.০৮	২৬টি	৪৬.০৮
৬	প্রদর্শনীমূলক পিএসএফ স্থাপন	১০টি	১০.০০	৫টি	৫.০০	০%	০.০০		
৭	প্রদর্শনীমূলক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	২৫টি	৩.৭৫	৫টি	১২.৫০	০%	০.০০		
৮	পরীক্ষামূলক এসএসটি/ডিএসএসটি	২৫টি	৩.৭৫	২০টি	৩.০০	০%	০.০০		
	সর্বমোট :		১১৪.২৫		৫৮.৫০		২৬.৫৮		৪৬.৫৮

এডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ৮৫.০০ ভাগ  
শতকরা ৫৫.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৭৯.৬২ ভাগ  
শতকরা ৫৫.০০ ভাগ

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী।
- কর্মসূচীর কোড নং : ৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা (মজুদ মালামাল যেমন- নলকূপের মালামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ, জেরিকেন, প্লিচিং পাউডার, লেট্রিন কমপনেন্টস ইত্যাদির।) মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ক) কর্মসূচীর কাজ আরম্ভের তারিখ   | জুলাই' ২০১০ইং |            |             |
| খ) কর্মসূচীর সমাপ্তির তারিখ      | জুন' ২০১১ইং   |            |             |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |             |
| ক) মোট                           | ৪৮৫.৫০        |            |             |
| খ) টাকা                          | ৪৮৫.৫০        |            |             |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          | -           |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          | -           |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | জিওবি         | জিওবি      | জিওবি       |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪৮৫.৫০	৪৮৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮৫.৫০	৪৮৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৫.২৯	৪৮৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮৫.২৯	৪৮৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপূঃ

(হিসাব পক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী		জুন/২০১০ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ধতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		ভৌত	আর্থিক						
১।	ভৌত ও নির্মাণ								
ক)	৩০ মিঃ গভীরতায় অস্থায়ী ৩৮ মিঃমিঃ ব্যাসের নলকূপের মালামাল ক্রয়, (১১/২" ব্যাসের জ আই পাইপ, ৬নং কমপিস্ট পাম্প ও পিভিসি রবো স্ক্রীপ)	১৫০০টি অস্থায়ী নলকূপের জন্য	২৫৫.০০			১৫০০টি অস্থায়ী নলকূপের জন্য	২৫৫.০০	১৫০০টি অস্থায়ী নলকূপের জন্য	২৫৪.৮৯
খ)	নলকূপের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare parts)	০		০	০.০০		৬১.০০	১০০	৬০.৯৯
	(১) ব্যারেল-১৫০০টি, (২) হেড কভার-১৫৫০টি, (৩) হ্যাভেল-১৫৫০টি, (৪) বেইজ পেমট-১৪৫০টি, (৫)	থোক	৬১.০০			থোক	০.০০	০%	০.০০
গ)	বিনচিং পাউডার - ক্রয়	৫০০০ কেজি	৩.০০			৫০০০ কেজি	৩.০০	৫০০০ কেজি	২.৯৯
ঘ)	Jerry Can (১০ লিটার) ক্রয়	৪০০০টি	৩৮.০০			৪০০০টি	৩৮.০০	৪০০০টি	৩৭.৯৯
ঙ)	২০০০ লিটার capacity সম্পন্ন প্লাস্টিক ট্যাংক ক্রয়	৩০০টি	৭৫.০০	০	০.০০	৩০০টি	৭৫.০০	৩০০টি	৭৪.৯৯
চ)	আশ্রয়কেন্দ্র ও বেড়াবাদের উপর আশ্রয় নেয়া স্থানচ্যুত জনগণের জন্য ২০০০টি অস্থায়ী লেট্রিনের সুপার স্ট্রাকচারের চার দিক ও উপরে ছাউনি দেয়ার জন্য ত্রিপাল ক্রয় বা মোটা ধরনের প্লাস্টিক, পলিথিনের আচ্ছাদন (ছক, ছক লাগানোর ছিদ্র, রশি ইত্যাদিসহ ১০৫০ মিঃমিঃ x ১০০০ মিঃমিঃ x ১৫০০ মিঃমিঃ সাইজ) ক্রয়	২০০০টি	২৮.৫০	০.০	০.০০	২০০০টি	২৮.৫০	২০০০টি	২৮.৪২০
২।	সরবরাহ ও সেবা :								
ক)	মালামাল সরবরাহ, প্রচার ও অন্যান্য ব্যয়।	থোক	২৫.০০			থোক	২৫.০০		২৫.০০
	মোট		৪৮৫.৫০				৪৮৫.৫০		৪৮৫.২৭০

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ ভাগ	৯৯.৯৫
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ ভাগ	৯৯.৯৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০			থোক	১.৫০		১.৫০
২	এক কক্ষ বিশিষ্ট কমিউনিটি ল্যান্ডিং নির্মাণ	৩০০ টি	৪২০.০০			১৫০ টি	২১০.০০	১৫০টি	১৯১.৪৭
৩	দুই কক্ষ বিশিষ্ট কমিউনিটি ল্যান্ডিং নির্মাণ	১৫০ টি	৩০০.০০			৬৫ টি	১৩০.০০	৬৫টি	১২৯.০৩
সর্বমোট :			৭২০.০০		০.০০		৩৪১.৫০		৩২২.০০

মন্তব্যঃ ১। অ।লোচ্য কর্মসূচীটি ৩/২/২০১১ইং তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

২। ভৌত কাজের দরপত্র আহবান করা হইয়াছে।

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	৯৪.২৯ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৪৬.৬৭ ভাগ	শতকরা	৪৪.৫৪ ভাগ



## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পাইলট কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-০৯৯৬-৪৮৪১-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পাইলটিং।

৬ বাস্তবায়ন কাল :

		মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই ২০১০ইং	-
খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০১২ইং	-
৭ প্রাক্কণিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	২৮৫.২০	-
খ) টাকা	:	২৮৫.২০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১৬৮.৭০	১৬৮.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৮.৭০	১৬৮.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৫.৪০	১৪৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১৪৫.৪০	১৪৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অন্যান্য ব্যয়	ধোক	১.০০			ধোক	০.৫০	ধোক	০.৫০
২	প্রশিক্ষণ	ধোক	১.০০						
৩	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	ধোক	২.০০			ধোক	১.০০		১.০০
৪	পরীক্ষামূলক নলকুপ স্থাপন	৪ টি	৩.২০			৪ টি	৩.২০		৩.১৬
৫	উৎপাদক নলকুপ স্থাপন	২ টি	৩০.০০			২ টি	৩০.০০		২৬.০৮
৬	সোলার প্যানেলসহ পাম্প স্থাপন	ধোক	৮০.০০			ধোক	৮০.০০		৬৭.০৮
৭	পাম্প হাউজ নির্মান	২ টি	৮.০০			২ টি	৪.০০		৩.৭০
৮	পাইপ লাইন স্থাপন	৫ কিগ্রমিঃ	৫০.০০			২.৫ কিগ্রমিঃ	২৫.০০		১৮.৮৮
৯	গৃহ সংযোগ ও স্ট্যান্ড পোস্ট	৪০০ টি	১০.০০						
১০	ওভার হেড ট্যাংক নির্মান (৫০' উচ্চতা ও ৩০০ ঘর্গমিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ টি	১০০.০০			১(২৫%)	২৫.০০		২৫.০০
সর্বমোট :			২৮৫.২০		০.০০		১৬৮.৭০		১৪৫.৪০

মন্তব্যঃ ১। অ।সোচ্য কর্মসূচীটি ৩/২/২০১১ইং তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

২। ভৌত কাজের দরপত্র আহবান করা হইয়াছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৮৬.১৯ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৬৫.০০ ভাগ	শতকরা ৫০.৯৮ ভাগ

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড পাহাড়ে মন্দাকিনী বার্নাধারা হতে মন্দির ও মেলাঙ্গনে পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- কর্মসূচীর কোড নং : ৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান। পানি  
সরবরাহের লাগসই প্রযুক্তি সনাক্তকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ক) কর্মসূচীর কাজ আরম্ভের তারিখ   | জুলাই' ২০১০ইং |            |             |
| খ) কর্মসূচীর সমাপ্তির তারিখ      | জুন' ২০১১ইং   |            |             |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |             |
| ক) মোট                           | ৭৭.০০         |            |             |
| খ) টাকা                          | ৭৭.০০         |            |             |
| গ) কর্মসূচীর সাহায্য             | -             | -          | -           |
| ঘ) কর্মসূচীর সাহায্যের টাকাংশ    | -             | -          | -           |
| ঙ) কর্মসূচীর সাহায্যের উৎস       | জিওবি         | জিওবি      | জিওবি       |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	কর্মসূচীর সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭৭.০০	৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৭.০০	৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৭.০০	৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৭.০০	৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ কর্মসূচীর সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৭৭.০	৭৭.০
খ) দাবীকৃত :	৭৭.০	-
গ) প্রাপ্তি :	৭৭.০	৭৭.০

অঃপূঃ

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন /২০১০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	স্টেশনারী	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.৭৫	থোক	৩.০০
২	বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	১.৩০	থোক	২.০০
৩	প্রশিক্ষণ কর্মশালা	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০		২.০০
৪	মূলধন খাত								০.০০
৫	ইনটেক ও পানির জলাধার নির্মাণ	১টি	২০.০০	১টি	২০.০০	২%	১.০০	১০০%	২০.০০
৬	পানি শোধনাগার নির্মাণ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	৫%	২.১৩	১০০%	১৮.০০
৭	পাইপ লাইন স্থাপন	৩কিঃমিঃ	৩২.০০	৩কিঃমিঃ	৩২.০০	১.৫০কিঃমিঃ	১৫.০০	১০০%	৩২.০০
সর্বমোট :			৭৭.০০		৭৭.০০		২২.১৮		৭৭.০০

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নদী ভাঙ্গন ও বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম
- কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৯৬৬-৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : বন্যা, নদী ভাঙ্গন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্থ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থাপনা সমূহ পূর্নবাসনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ইসলামপুরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পানি বাহিত ও পয়ঃ সম্পর্কিত রোগের প্রাদূর্ভাব হ্রাস করন। এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ঘটিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- মুদ্র
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১০ইং
- খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৫৬০.২৫
- খ) টাকা : ৫৬০.২৫
- গ) কর্মসূচীর সাহায্য : -
- ঘ) কর্মসূচীর সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) কর্মসূচীর সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	কর্মসূচীর সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪০৫.০১	৪০৫.০১	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০৫.০১	৪০৫.০১	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৭.২৭	৩৯৭.২৭	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৭.২৭	৩৯৭.২৭	-	-	-	-

- ৮ কর্মসূচীর সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.৬০			থোক	২.৭০০	থোক	১.২১০
২	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১.৮			থোক	১.৩৫	থোক	১.৩৫
৩	প্রশিক্ষন	থোক	২.২৫			থোক	১.৬৯০		১.০৩
৪	নলকুপের পানি পরীক্ষা	থোক	১.৫০			থোক	১.১৩০	-	১.১৩০
৫	পানি পরীক্ষার কীট	থোক	১.৫০			থোক	১.১৩০	থোক	১.১৩০
৬	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রপাতি	থোক	১৮.০০			থোক	১৩.৫০		১৩.৪৭
৭	স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৭০০০টি	২৩১.০০			৫২৫০টি	১৫৮.০৬	৫২৫০টি	১৫৬.৭৬
৮	উচ্চ পাটাতনযুক্ত কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৬৮ টি	২৯.৭০			৫১টি	২২.২৭	৫১টি	২২.২
৯	অসতীর নলকুপ খনন	১৯১৩টি	২৪৮.৭০			১৪৩৫টি	১৮৬.৫৩	১৪৩৫টি	১৮৩.১০
১০	উচ্চ পাটাতনযুক্ত ভাড়া ডেভহেড অসতীর নলকুপ খনন	৩০টি	১৫.০০			২২টি	১১.২৫	২২টি	১০.৯৮০
১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	২৪টি	৭.২০			১৮টি	৫.৪০	১৮টি	৪.৮৯০

সর্বমোট :		৫৬০.২৫		০.০০		৪০৫.০১		৩৯৭.২৭	
-----------	--	--------	--	------	--	--------	--	--------	--

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	৯৮.০৯ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৫৯.৭৪ ভাগ	শতকরা	৭০.৯১ ভাগ

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাগ জুন/২০১১ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : সুবর্ণচর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
- কর্মসূচীর কোড নং : ৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                | মূল           | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ক) কর্মসূচীর কাজ আরম্ভের তারিখ | জুলাই' ২০১০ইং |            |             |
| খ) কর্মসূচীর সমাপ্তির তারিখ    | জুন' ২০১২ইং   |            |             |
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- |                             |        |       |       |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| ক) মোট                      | ৫৩১.৮০ | -     | -     |
| খ) টাকা                     | ৫৩১.৮০ |       |       |
| গ) প্রকল্প সাহায্য          | -      | -     | -     |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | -      | -     | -     |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস    | জিওবি  | জিওবি | জিওবি |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২৬৫.৪০	২৬৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬৫.৪০	২৬৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১১ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৬৫.৪০	২৬৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৫.৪০	২৬৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২৬৫.৪	২৬৫.৪
খ) দাবীকৃত :	২৬৫.৪	-
গ) প্রাপ্তি :	২৬৫.৪	২৬৫.৪

অঃপূঃ

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন /২০১০ পর্যন্ত আক্রমণপূর্ণভূত অগ্রগতি		চগতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	রাজস্বখাত	০	০.০০			০%	০.০০		
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৬.০০			থোক	২.৫০		২.৫০
৩	মূলধনখাত								
৪	মন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৫৮০সেট	৫.৮০			২৯০সেট	২.৯০	২৯০টি	২.৯০
৫	গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০০টি	৩০০.০০			২৫০টি	৭০.৩৫	২৫০	১৫০.০০
৬	উচ্চ পাটাতনযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	৮০টি	৬০.০০			৪০টি	১৭.৮৮	৮টি	৩০.০০
৭	স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ সরবরাহ	৪০০০সেট	৬০.০০			২০০০সেট	৪০টি	২০০০সেট	৩০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১০০.০০			-	১৪.৮১	৫টি	৫০.০০
সর্বমোট :			৫৩১.৮০		০.০০		২৬৫.৪০		২৬৫.৪০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ

২০১০-১১ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপি ভুক্ত বাস্তবায়নাদীন  
প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক -২

মাসের নাম : জুন / ২০১১

নং	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এই অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য	
১		বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৯৯৯৯.৪৪	জুলাই/২০১০- জুন/২০১৩	৬/৭/২০১০	অনুমোদিত	
		পাবনা জেলার সুজানগর, ভানুগা ও চাটমাহর পৌরসভার "পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন" প্রকল্প	১৭৭৯.৮৫	জুলাই/২০১০- জুন/২০১২	৩১/১০/১০	অনুমোদিত	
		কোটালীপাড়া এবং টুংগিপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ Environmental Sanitation উন্নয়ন প্রকল্প	১৪০০.০০	জুলাই/২০১০- জুন/২০১২	৩১/১০/১০	অনুমোদিত	
		৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (জুলাই'২০১০- জুন'২০১৫)	৪২৪২৫.৬৯	জুলাই/২০১০- জুন/২০১৪	২৮/১২/১০	অনুমোদিত	
		Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh	২১৪২.৭৯	জুলাই/২০১০- মার্চ/২০১২	২৬/১/১১	অনুমোদিত	
২	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ		
		Environmental Sanitation And Water Supply with piped network in Thana Sadar & Growth centre Pourashavas (2 <sup>nd</sup> Phase)	১২/৩/০৯	২৫/১১/০৯	-	১/৬/২০১০ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়, একনেক সভার সিদ্ধান্তে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে দুইটি প্রকল্পে ভাগ করা হয়েছে, সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	
		দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রব ও সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১২/৩/২০০৯	১৮/১০/১০	-	একনেক অনুমোদিত	
		যে সকল পৌরসভাসমূহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নাই সে সকল পৌরসভায় অস্থায়ীকালীন আর্সেনিক মুক্তপানি সরবরাহ মুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্প	-	-	-	-	
		টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	২০/১/২০১০	১২/১২/১০	-	-	
		কক্সবাজারের শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	৫/১/২০১০	১২/১২/১০	-	পরিকল্পনা কমিশনে	
৩	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া করণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ		
		জেলা পর্যায়ে পানীয় জল পরীক্ষার সুবিধাদি স্থাপন ও গুনাগুন পরিবীক্ষণ প্রকল্প	-	-	এখনও নির্ধারিত হয় নাই (ডিপিপি পাওয়া যায় নাই)	-	-
		জেলা শহর পৌরসভায় সমন্বিত স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)	-	-	ঐ	-	-
		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	-	-	ঐ	-	

		ধর্মীয় উপসনালয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	-	৬	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	-	৬	-	-
		উপজেলা সদরে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	৬	-	-
		গ্রোথ সেন্টারে ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প	-	৬	-	-
		দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	৬	-	-
		শিল্প এলাকা সমূহে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরী প্রকল্প	-	৬	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগরীতে সুয়্যারেজ লাইন স্থাপন প্রকল্প	-	৬	-	-
		পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ব্যবস্থার উপর আঞ্চলিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	-	৬	-	-
		পাথুরে, পার্বত্য এবং বরেন্দ্র এলাকায় হাইড্রোজিওলজিকেল ইনভেস্টিগেশন প্রকল্প	-	৬	-	-
		ছোট ব্যাস বিশিষ্ট সুয়্যারেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)	-	৬	-	-
		Procurement of Mobile water treatment Plant for Cyclone Prone Coastal Belt and Flood Prone Areas	-	৬	-	২/১/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে, পাঠানো হয়েছে
		The Programme for Improvement for capabilities to cope with climate change	-	৬	-	
৪	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত সবুজ পাতায় বর্হিভূত নতুন প্রকল্পের অনুমোদনের প্রক্রিয়া করনের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		-	-	-	-	-
৫	এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংক্রান্ত	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	-	১৮/১২/২০০৩	-	-
		বাংলাদেশ পানি সরবরাহ প্রোগ্রাম প্রজেক্ট (সমাণ্ড)	১৭/১০/২০০৪	৯/১০/২০০৪	-	-
		স্যানিটেশন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ	০৬/০৮/২০০৪	২৬/১০/২০০৫	-	-
		ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট	-	৩/৬/২০০৮	-	-
		আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এন্ড উপজেলা এন্ড গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা (১ম সংশোধনী)	-	২/৪/২০০৭	-	৩/১/১১ পরিকল্পনা কমিশনে