

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০০৬ইং

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৫-০৬)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '১'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৬ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশ্যিক						বয়স						প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ		অগ্রগতি (%)								
		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		
		মোট	(সিডিভি)	মোট	সিডিভি	মোট	টাকা	মোট	সিডিভি	মোট	টাকা	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	
১	২৩ টি	৩০০৬৪.০০	১৫৯৮৮.০০	১৪০৭৬.০০	৪৯৮০.০০	২৯৮১৯.১২	১৫৯৮০.৭৫	৬১৮.০০	১৩৮০৫.৩৭	৪৯৮০.০০	২৯৫৩২.২৯	১৬২০৮.২৩	৬১৩.৪৯	১৩৩২৪.০৬	৪৪৬৮.৬৯	৩২৩২.৯৫	৩২৩২.৯৫	১০০.০০	৯৮.৬৩	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.৬৩	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
						(৯৯.১৯%)	(৯৯.৯৭%)	(১০০.০০%)	(৯৮.২৯%)	(১০০.০০%)	(৯৮.২৩%)	(১০১.৩৮%)	(৯৯.২৭%)	(৯৮.৬৬%)	(৮৯.৭৩%)															

বিঃ দ্রঃ -


বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট এর আওতায় উপকার ভোগীদের নিকট হইতে সহায়ক টাকা হিসাবে প্রাপ্ত ৫৬০.৫৯ লক্ষ টাকা অনুমোদিত পিপির শর্তনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করা হইয়াছে যাহা জিওবি খাতে ব্যয় হিসাবে দেখানো হইয়াছে। ফলে মোট জিওবি অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৬/০৫/০৬
১৮/৭/০৬
নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

ক্রমিক নং এক পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ষয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি'র পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়িত্ব				বয়স				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৪ (৮-১)	কোড - উপজেলা সদরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে ৫০টি উপজেলা সদর) (২২০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০১০ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৫৪৪ ক্র নং-৯৫	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৫ (৮-২)	কোড - স্যানিটেশনের জন্য সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (১২০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০১০ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৫৪৪ ক্র নং-৯৬	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১০ (৮-৩)	কোড - সমগ্রদেশে নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান, মনিটরিং ও পর্যবেক্ষণ প্রকল্প (২০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০১০ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৫৪৪ ক্র নং-৯৭	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১১ (৮-৪)	কোড - জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ছাত্রীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (২০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০১০ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৫৪৪ ক্র নং-৯৮	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১২ (৮-৫)	কোড - জেলা ও উপজেলা সদর পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (৯৫০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০১০ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৫৪৪ ক্র নং-৯৯	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
				উপ - মোট :																					


 নিবাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কক্সবাজার বিভাগ, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভা, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)। প্রকল্প কোড নং-৬৪২০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং জুন, ২০০৬ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১৫২৪৬.৭৯ ১৮৩০০.১৩
- (খ) টাকা : ১৩৮০.০০ ৩৪৪৭.৩৮
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৮৬৬.৭৯ ১৪৮৫২.৭৫
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৬৬৩৮.০৮ ৪২৪.৬৯
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা ডানিডা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের(২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ।	৩৭২.০০	৭২.০০	৩০০.০০	-	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৪৭.০০	৭২.০০	৩৭৫.০০	-	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৪৬.৭০	৭১.৭০	৩৭৫.০০	-		
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৯৭৯.৯৯	২৭৩৫.৯৩	১৪২৪৪.০৬	৪২৪.৬৯	১৯১৪.৪৬	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয় :	-	-	
খ) দাবীকৃত :	-	-	
গ) প্রাপ্তি :	-	-	

দ্রষ্টব্য : প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৫-২০০৬ইং হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ (জিওবি)	১২.৫০ হেক্ট	১.৫৯	১২.৫০	১.৬৭	-	০.০০	-	০.০০	
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধানসহ) (ডিপিএ)	৩২টি	২৯৬৫.০০	৩২টি	২৯৬৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	বিস্তারিত নমুনা প্রণয়ন (ডিপিএ)	থোক	১০৫১.৪৪	থোক	১০৫১.৪৪	-	০.০০	-	০.০০	
৪	উৎপাদক নলকূপ হেড (ভূউপরিস্থ জলাধার ও ইলেকট্রো মেকানিকাল ওয়ার্কসহ) ডিপিএ	৩৩টি	৫৬৪.০৯	২১টি+ ১টি (৪৫%)	৩৬৬.৬৬	১১টি	২০.০০	১১টি	৩০.০০	
৫	পানি শোধনাগার (ডিপিএ)	৪টি	৪৩৭.৬৯	২টি	৩৫৪.৩৪	১টি	২৪.৪৫	১টি (৯৫%)	৩৪.৪৫	-
৬	উচ্চ জলাধার (ডিপিএ)	১২টি	১১৪৮.৮০	৯টি	৯৮২.৮২	২টি	৫৬.৪০	১টি	৭৬.৪০	১টি কাজ চলিতেছে
৭	ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ)(ডিপিএ)	৩২.১৭ কিঃমিঃ	৬৮.৪৫	২৮.৪২ কিঃমিঃ	৬৬৪.৮০	-	০.০০	-	০.০০	
৮	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ) (ডিপিএ)	২৭৬.৫২ কিঃমিঃ	১৮৩৭.৫৬	১৮৮.৯৯ কিঃমিঃ	১৮১০.০৫	১৮ কিঃমিঃ	৩৫.৭৯	১৮.৭২ কিঃমিঃ	৩৫.৭৯	কাজ চলিতেছে
৯	গৃহ সংযোগ (ডিপিএ)	২১৭১০টি	২৬০.৫২	২১৭১০টি	৬৭.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
১০	ওয়াটার মিটার (ডিপিএ)	৮০০০টি	৮৪.০০	৬৬৪০টি	৫৭.৮২	-	০.০০	-	০.০০	
১১	উৎপাদক নলকূপ পুনর্বাসন (ডিপিএ)	২টি	১৮.৬৯	২টি	১৪.৩১	-	০.০০	-	০.০০	
১২	উচ্চ জলাধার পুনর্বাসন (ডিপিএ)	৪টি	৫.০০	৪টি	-	-	০.০০	-	০.০০	
১৩	বিদ্যমান পাইপ লাইন পুনর্বাসন/টেস্ট করণ	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	হস্তচালিত নলকূপ (ডিপিএ)	১১৪৩টি	৩৬৩.৩১	১১৪৩টি	৩৬৭.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (জিওবি) (শ্রমব্যয় ২০০২-০৩ অধিবৎসর হইতে)	৫৪১টি	১২২.৭৪	৪০০টি	৯৫.৯২	১৪১টি	২৬.০০	১৪১টি	২৫.৭৫	
১৬	পান্ড স্যান্ড ফিল্টার (নূতন) ডিপিএ	২০টি	১৪.৩২	৬টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭	পান্ড স্যান্ড ফিল্টার পুনর্বাসন ডিপিএ	১০টি	৭.১৬	২টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮	ডেন নির্মাণ (নূতন) ডিপিএ	১২.০৪ কিঃমিঃ	৪৭৭.৩৬	১৪.৪২ কিঃমিঃ	৪১৭.১৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৯	ইমিডিয়েট ওয়ার্কস্ ডিপিএ (ক্রিনিং/ডেন পুনর্বাসন কাজ)	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২ কিঃমিঃ	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৪ইংতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (ডিপিএ)	৯১টি	৫০৭.৯৩	৬০টি	৪৫৭.০৭	৩১টি	২১.৯৮	২৮টি	২১.৯৮	
২১	পাবলিক টয়লেট রিহাবিলিটেশন (ডিপিএ)	১০টি	১৪.২১	৯টি	১০.৭	-	০.০০	-	০.০০	
২২	প্রাইভেট ল্যাট্রিন (হাউজ হোল্ড ল্যাট্রিন (ডিপিএ)	২৪৯০টি	৩৯.১৫	২৪৯০টি	৩৯.১৫	-	০.০০	-	০.০০	
২৩	সলিড ওয়াস্ট ডাম্প সাইটস্ (ডিপিএ)	৪৫টি	৭০.২৬	৩১টি	৩২.৭৪	৩টি	২.২৭	৩টি	২.২৭	
২৪	আরসিসি বিনস্ (ডিপিএ)	৩৭৯টি	২৯.২৮	৩৭৯টি	২৯.১৩	-	০.০০	-	০.০০	
২৫	ড্রাম বিনস্ (ডিপিএ)	৬৯টি	০.৬৯	৬৯টি	০.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
২৬	হাউজ হোল্ড বাকেট (ডিপিএ)	১৩১৫০টি	২০.৫৮	৪৬০০টি	৬.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	
২৭	সেসপিট এমটার/ট্রাক (ডিপিএ)	৩টি	৪৭.৬৩	৩টি	৪৭.৬৩	-	০.০০	-	০.০০	
২৮	ট্রাকটর টেইলর (ডিপিএ)	৫টি	৪৫.১৪	৫টি	৪৫.১৪	-	০.০০	-	০.০০	
২৯	রিম্মা ভ্যান (ডিপিএ)	২১৬টি	২৪৮০	১৪৫টি	২৩.৭৪	৭১টি	৭.৬৯	৭১টি	৭.৬৯	
৩০	পুশ ট্রলি (ডিপিএ)	৭৪৫টি	২২.৩৫	৩৬৬টি	৩.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩১	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (জিওবি)	থোক	১০.০০	থোক	৬.৫৫	থোক	৩.৪৫	থোক	৩.৪৫	
৩২	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (ডিপিএ)	থোক	১২০.৬১	থোক	১৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
৩৩	জীপ/পিকআপ (ডিপিএ)	১৮টি	১৮০.৯৬	১৮টি	১৮০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৪	বোট (ডিপিএ)	২টি	৭৩.৮৬	২টি	৭৩.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫	জনশক্তি (জিওবি)	৩৯ জন	১৮০.০০	২১ জন	১৬০.৮০	২১জন	১৯.২০	১৬ জন	১৯.১৫	
৩৬	ডানিডা এডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)									
	- DAG, PMU (local staff)	৪০ জন	৭০০.০০	৪০জন	৭৯৩.৭০	-	০.০০	-	-	
	- DAG, CCU (local staff)	১৮ জন	৫৪৪.২৬	১৮জন	৫৩২.২১	১৮জন	৩০.২০	১৮জন	৩০.২০	
৩৭	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড (ডিপিএ)	থোক	৬১২.১৭	থোক	৬৫৬.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩৮	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (PWSS) (ডিপিএ)					-	০.০০	-	০.০০	
(ক)	PWSS O & M গুদাম কাম অফিস ভবন নির্মাণ	৯টি	৮৫.৫০	৯টি	১১৭.৯৭	-	০.০০	-	০.০০	
(খ)	4WD Vehicles (for system O&M)	১২টি	১২৯.০০	১২টি	১৪০.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
(গ)	মটর সাইকেল (for Superintendent)	৯টি	১১.৩২	৯টি	৪.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
(ঘ)	বাই সাইকেল (O&M Staff)	৬৩টি	২.৫২	৬৩টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৪ইহতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭৯.	লজিস্টিক (কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি)	থোক	১৮.০০	থোক	৫২.৯৮	-	০.০০	-	০.০০	
	ট্রেনিং (ডিপিএ)	থোক	৩৬.০০	থোক	৪.৪৫	থোক	২.২৪	থোক	২.২৪	
	ট্রেনিং (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪০.	কনসালট্যান্ট বৈদেশিক	৬৭০ জনমাস	২০২.১১	৩৫০ জনমাস	৩৫.১৫৯	-	০.০০	-	০.০০	
	স্থানীয়	৭৪ জন মাস	৫১৪.২৮	-	২২৬.৬২	থোক	৫৯.৫৭	থোক	৯৪.৫৭	
৪১.	অপারেটিং, expenses ডিপিএ									
	- DAG, PMU (including office equipment)	থোক	৩৪৪.৫০	থোক	৩৫.১০৬	-	০.০০	-	০.০০	
	- DAG, CCU (including office equipment)	থোক	২৪২.৬	থোক	২৬১.০৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪২.	আপেক্ষিক ল্যাবরেটরী	১টি	৮৮.৫০	১টি	৬৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪৩.	পরিবহণ (জিওবি)	থোক	৫৫.০০	থোক	৫২.০০	থোক	২.৫৬	থোক	২.৫৬	
৪৪.	গেট হাউজ (ডিপিএ)	থোক	১০৬.৫৮	থোক	১০৯.৫০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৪৫.	অন্যান্য (ওভারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ) (জিওবি)	থোক	৭০.০০	থোক	৬২.০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
৪৬.	অফিস/ফাংশনাল বিল্ডিং (জিওবি)	থোক	২৬৩.৬২	থোক	২৬৩.৬২	-	-	-	০.০০	
৪৭.	আনুষঙ্গিক									
(ক)	-ডানিডা	থোক	১৩৮.৪০	-	০.০০	-	৩৯.৪১	থোক	৩৯.৪১	
(খ)	-জিওবি	থোক	১২০.০০	-	১০৭.২১	থোক	১২.৭৯	থোক	১২.৭৯	
৪৮.	সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৬১৯.৪৩	থোক	১৯১৪.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট =	-	১৮৩০০.১৩		১৬৫৩৩.২৯		৩৭২.০০		৪৪৬.৭০	

দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

২। এই প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ 165 Million DKK প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত 151.94 Million DKK ব্যয় হইয়াছে। DKK এর সাথে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে প্রতিবেদনে প্রদর্শিত মোট প্রকল্প ব্যয় পিপি সংস্থানের চেয়ে বেশী প্রদর্শিত হইতেছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা = ৯৯.০০	শতকরা = ১২০
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা = ৯৮.০০	শতকরা = ৯২.৭৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং- ৬৪৩০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ১৭৯৬৮.০০
(খ) টাকা : ৪৯২৮.৪৫
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩০৩৯.৫৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১০১৫.০০	১১৬.০০	৮৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০১৫.৩৯	১১৬.০৩	৮৯৯.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং ব্যয়	১০১৫.৩৯	১১৬.০৩	৮৯৯.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৭৭৬.৪৯	৪৮০৮.৪৪	১২৯৬৮.০৫	০.০০	৩০৭.৪৭	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ প্রযোজ্য নয়।	-
খ) দাবীকৃত	ঃ প্রযোজ্য নয়।	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ প্রযোজ্য নয়।	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ওয় সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমা প্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	প্রাক-নির্মান ব্যয়									
	ক) প্রি-ইনস্টলেশন ট্রিনিং অফ HTW	৮১,০০০টি	৪২.৬০ (০.০০)	৮১০০০টি	৪২.৬০	-	-	-	-	
২)	ভৌত নির্মান									
	ক) অগভীর নলকূপ	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপ	২৯৯৮টি	১১১২.২৮ (৭৭৭.৮২)	২৯৯৮টি	১১১২.২৮ (৭৭৭.৮২)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) পি,এস,এফ	১৩৭টি	৪৪.৮৯ (৩৪.১২)	১৩৭টি	৪৪.৮৯ (৩৪.১২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৯৪টি	৭.১৮ (০.৭৪)	৯৪টি	৭.১৮ (০.৭৪)	-	-	-	০.০০	
	ঙ) তারা-১ নলকূপ	১১৮০০টি	১৩০৬.৬৫ (৭০৯.০১)	১১৪৮৮টি	১৩০২.৮১ (৬৯০.৮৭)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) তারা-২ নলকূপ	৯০০টি	১২৪.০৫ (৪৯.০১)	৭৯৩টি	১১০.৪৭ (৪৯.০১)	-	০.০০	-	০.০০	
	ছ) রিং ওয়েল	১০১০টি	৬০৫.১২ (৪৬৮.৫২)	৯৪৫টি	৫৮৬.২২ (৪৫৫.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	জ) এস,এসটি/ডি,এস,টি	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঝ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
৩)	বন্যা পূর্ববাসন কর্মসূচী :									
	ক) গভীর নলকূপ	১৪০০টি	৬৬৮.৩৫ (৪৭৪.৬৪)	১৪০০টি	৬৬৮.৩৫ (৪৭৪.৬৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর নলকূপ	৩৪৫টি	১৯১.২০ (১২৭.২৫)	৩৪৫টি	১৯১.২০ (১২৭.২৫)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) তারা গভীর নলকূপ -০২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি,এস,এফ	৬০টি	১৯৪১ (১৪.২০)	৬০টি	১৯৪১ (১৪.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস,এসটি/ডি,এস,টি	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	-	০.০০	-	০.০০	
৪)	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৯৭২টি	৬৮৮.০২ (০.০০)	৯৭২টি	৬৮৮.০২ (০.০০)	-	-	-	০.০০	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৫৮০টি	৮০২.৩৪ (০.০০)	১৫৮০টি	৭৯৮.৪৮ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৫টি	৫.০০ (০.০০)	২৫টি	৫.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩৬০টি	৩৪৯.৪৫ (০.০০)	৩৬০টি	৩৪৭.৩৫ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পিএসএফ সহ দুইটি ল্যাট্রিন	২টি	১.৪৫ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.১	পাবর্তা চট্টগ্রাম									
	ক) কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই					-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপসহ কেসিং পাইপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত তয় সংশোধিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) রিং ওয়েল	৩৭০টি	২৩৬.৮৫ (১৯৬.৭৫)	৩৭০টি	২৩০.০০ (১৯২.০০)	-	৫.৬২ (৪.৪৩)	-	৫.৬২ (৪.৪৩)	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৩৫টি	২.৮১ (০.৬২)	৬টি	২.১৬ (০.৫৬)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) ইনফ্লিট্রেশন গ্যালারী নির্মান	২০টি	৩.৪০ (০.৪০)	১৩টি	২.৯৫ (০.৩৫)					
৫.২	চ) গ্র্যাভিটি ফিড সিস্টেম স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) তারা গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১১৫টি স্কুল	৯৫.৪৫ (০.০০)	১১৫টি	৯৫.৪৫ (০.০০)	-	-	-	০.০০	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১০০টি স্কুল	৫৮.৮৫ (০.০০)	১০০টি	৫৮.৩২ (০.০০)					
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৫টি স্কুল	৫.৫৪ (০.০০)	৪টি	৪.৪৩ (০.০০)					
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৭৫টি স্কুল	৮০.০০ (০.০০)	৭৪টি	৭৭.৮৮ (০.০০)					
৬)	পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আসেনিক)	৮,০০০ WTP	৪০.০০ (০.০০)	৪০০০টি	২০.০০ (০.০০)	৪,০০০ WTP	২০.০০ (০.০০)	৪০০০ WTP	২০.০০ (০.০০)	
৭)	যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাদি									
	ক) অফিস ইকুপসমেন্ট	থোক	১২৩.৭৫ (৩১.২৫)	থোক	৯৪.৯৮ (৩১.২৫)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) হ্যান্ড পাম্প ও স্পেয়ার	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮)	পরিবহন ও অন্যান্য									
	ক) জীপ	১০ টি	১২৫.১৯ (৫৪.০০)	১০টি	১২৫.১৯ (৫৪.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) মোটর বাইক/বাইসাইকেল	৫২ টি	৬০.৯২ (০.০০)	৫২টি	৬০.৯২ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
৯)	জনশক্তি :									
	ক) ডিপিএইচই স্টাফ এবং চলতি ব্যয়	১৩৮ জন	৮১২.৩৫ (৮১২.৩৫)	১১৪ জন	৭০৪.৯৪ (৭০৪.৯৪)	১১৪জন	৬৯.৬৩ (৬৯.৬৩)	১১৪জন	৬৯.৬৩ (৬৯.৬৩)	
	খ) ইউনিফর্ম স্টাফ	৯ জন	১৫৪৮.২৫ (০.০০)	৯ জন	১৪৮২.২৫ (০.০০)	৯জন	৬৬.০০ (০.০০)	৯জন	৬৬.০০ (০.০০)	
১০)	অন্যান্য ব্যয়									
১০.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন									
	ক) প্রশিক্ষন	থোক	৯২৫.০০ (০.০০)	থোক	৭০১.০৬ (০.০০)	থোক	২২৩.৮০ (০.০০)	থোক	২২৩.৫০ (০.০০)	
	খ) ফেপাসিটি বিল্ডিং	থোক	৪৪৫.০০ (০.০০)	থোক	৩০৯.৮০ (০.০০)	থোক	১৩৫.০০ (০.০০)	থোক	১৩৫.০০ (০.০০)	
১০.২	সকমক (এবি) সাপোর্ট									
	ক) আই.ই.সি, ম্যাটেরিয়াল ফর স্কুল এন.জিও (হেপিং)	১৫,০০০০০টি	৫২৫.০০ (০০.০)	১৩০৫৯৬৫ পিছ	৪৬২.৮৩ (০.০০)	১৭১৪৩০ পিছ	৬২.০৭ (০.০০)	১৭১৪৩০ পিছ	৬২.০৭ (০.০০)	
	খ) সোশাল মবিলাইজেশন এয়ারনেস বিল্ডিং	থোক	২৯৮.০০ (০.০০)	থোক	২৪৬.৩৮ (০.০০)	থোক	৫১.৫০ (০.০০)	থোক	৫১.৫০ (০.০০)	
	গ) প্রমোশন ইনসিটিউ এন্ড লজিস্টিক	১০ জেলা	৩৪০.০০ (০.০০)	৭জেলা	৩০৮.৫২ (০.০০)	১০ জেলা	৩১.৪৫ (০.০০)	১০ জেলা	৩১.৪৫ (০.০০)	
	ঘ) এডভোকেসি	১০জেলা	২০.০০ (০.০০)	১০জেলা	১৯.৭৮ (০.০০)					
	ঙ) সোশ্যাল মার্কেটিং এজেন্সি	থোক	১০.০০ (০.০০)	২০৮৩৩৩টি	১০.০০ (০.০০)					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত তয় সংশোধিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.৩	আর্সেনিক এয়ারনেস ক্যাম্পেইন	থোক	২৫.০০ (০.০০)	থোক	২৫.০০ (০.০০)					
১০.৪	প্রিপারেশন আই.ই.সি ম্যাটেরিয়াল	থোক	১৪৫.০০ (০.০০)	থোক	১৪০.১০ (০.০০)	থোক	৪.৫০ (০.০০)	থোক	৪.৯০ (০.০০)	
১০.৫	সাপেটি কন্সট	থোক	৮৫.০০ (০.০০)	থোক	৫৭.৫০ (০.০০)	থোক	২৭.৫০ (০.০০)	থোক	২৭.৫০ (০.০০)	
১০.৬	এজেন্সী কন্সট (পাবর্তা চট্টগ্রামের জন্য)	থোক	২২৫.০০ (০.০০)	থোক	২০২.৯০ (০.০০)	থোক	২২.০৫ (০.০০)	থোক	২২.০৫ (০.০০)	
১০.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৩৫.০০ (০.০০)	থোক	১২৫.২৩ (০.০০)	-	-	-	-	
১০.৮	মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	৪১৫.০০ (০.০০)	থোক	৩৩৭.৩৫ (০.০০)	থোক	৭৭.৬০ (০.০০)	থোক	৭৭.৬০ (০.০০)	
১০.৯	ফ্যাসিলিটিং এজেন্সীর কন্সট	থোক	৮২৫.০০ (০.০০)	থোক	৮২২.০৯ (০.০০)	থোক	২.৯০ (০.০০)	-	২.৯০ (০.০০)	
১০.১০	ডিডিএ প্যাকেজ ম্যানুয়েল	১৫০০ সেট	২৫.০০ (০.০০)	৯২০ সেট	২১.২০ (০.০০)	২২২সেট	৩.৭৮০ (০.০০)	২২২সেট	৩.৭০ (০.০০)	
১০.১১	কম্পিউটারাইজ ইলেক্ট্রনিক্স নেটওয়ার্ক (প্রশিক্ষণসহ)	থোক	৪৭.০০ (০.০০)	থোক	৩৮.৪০ (০.০০)	থোক	৮.৬০ (০.০০)	থোক	৮.৬০ (০.০০)	
১০.১২	জেলা বিফ্রিং ও পরিকল্পনা	১০ জেলা	৫৩.৫৫ (০.০০)	৭জেলা	৫৩.৫৫ (০.০০)					
১০.১৩	প্লানিং ফর স্কুল স্যানিটেশন	২৫০০টি স্কুল	৪৩.৯৬ (০.০০)	১৪৭০ স্কুল	৪২.০৪ (০.০০)	২০২টি স্কুল	১.৯০ (০.০০)	২০২টি স্কুল	১.৯০ (০.০০)	
১০.১৪	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) ইউনিসেফ চার্জ	থোক	৫১০.৪৭ (০.০০)	থোক	৪১২.৫৪ (০.০০)	থোক	৯৭.৫০ (০.০০)	থোক	৯৭.৫০ (০.০০)	
	খ) আনুসঙ্গিক ব্যয়	থোক	১৫৩৮.০৪ (৬০০.০০)	থোক	১৪২৩.৮৩ (৫৪০.৯৭)	থোক	৮৭.৯৭ (৩২.৯৭)	থোক	৮৭.৯৭ (৩২.৯৭)	
	গ) মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	৫৪৯.৬৮ (১২৭.৯৫)	থোক	৫৪২.০৩ (১২৫.৩০)	থোক	৭.০০ (০.০০)	থোক	৭.০০ (০.০০)	
	ঘ) সংরক্ষণ ও মেরামত/সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	থোক	১০৬.৭৪ (১০৬.৭৪)	থোক	৮৬.৬১ (৮৬.৬১)	থোক	৯.০০ (৯.০০)	থোক	৯.০০ (৯.০০)	
	ঙ) মুদ্রা স্ফীতি	থোক	১৫.০৮ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
১১	মোট সিডিএসটি ভ্যাট	থোক	৩১৭.৯৭ (৩১৭.৯৭)	থোক	৩০৭.৪৭ (৩০৭.৪৭)	-	-	-	-	
	মোট		১৭৯৬৮.০০ (৪৯২৮.৪৫)		১৬৭৬১.১০ (৪৬৯২.৪১)		১০১৫.৩৯ (১১৬.০৩)		১০১৫.৩৯ (১১৬.০৩)	

এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

ঃ
ঃ

বাস্তব
শতকরা ১০০
শতকরা ৯৮.৯৩

আর্থিক
শতকরা ১০০.০০
শতকরা ৯৮.৯৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-ইউনিসেফ)। প্রকল্প কোড নং-৬৪৪০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫।	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০২ ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং	ডিসেম্বর, ২০০৬ইং
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	(ক) মোট	:	৩৪২০.২১	২৮০০.২৩	২৮৩৩.৮৬
	(খ) টাকা	:	১৭১৬.০৯	১২৬৩.৪৯	১২৬৩.৪৯
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৭০৪.১২	১৫৩৬.৭৪	১৫৭০.৩৭
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪০.৪৪	০.০০	০.০০
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৫১৮.০০	২০০.০০	৩১৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০৫.৩২	২০০.০০	৩০৫.৩২	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৯৬.৮৬	১৯১.৫৪	৩০৫.৩২	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৬১.৫৭	১০৩৮.৯২	১২২২.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন		১৪ জন		১১জন		১১ জন	০.০০	
ক	বাংলাদেশ		১০৮.২২		৬০.৮২		১৭.১০	-	১১.১৮	
২.ক.	অগভীর নলকূপ খনন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৪০০টি	৭.০৫ ১০.৩৫	৪০০টি	৭.১৫ ৫.০৯	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ৩.৮২	
খ.	গভীর নলকূপ স্থাপন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩৭৫টি	১১৩.২৯ ৩৬.১৪	৩৩২টি	৯৬.২১ ১৯.৮৮	৭৮টি	১৬.৫০ ৫.৮৭	৭৮টি	১৬.২০ ৫.৩৭	
গ.	তারা নলকূপ খনন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ) ১) সুপার তারা সমতল জেলায় বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩৬৬টি	২৩.০৯ ৩৩.৭১	৩৬৬টি	২৩.০৯ ২৫.৪১	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
	২) সুপার তারা পাবর্তা জেলায় বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৭৭টি	২২.০৮ ১৪.৮৪	১১২টি	১২.৮৮ ৭.০৯	৬৫টি	১০.০০ ৭.৩০	৬৫টি	৯.৭৬ ৭.১৫	
	৩) নরমাল তারা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩১৬টি	২২.৯১ ২১.২৫	২৩১টি	১৬.৯৩ ১৭.৩২	৮৫টি	৪.৭০ ৬.৯০	৮৫টি	৪.৫৭ ৬.৭৮	
ঘ.	ষ্ট্যান্ড পোষ্ট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২৩৬টি	৭.৮০ ১৭.৩৮	২৩৬টি	৭.৮০ ১৭.৩৮	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঙ.	রিংওয়েল স্থাপন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩৬০টি	১৮৫.৪৮ ২৩.৮৭	৩৩৮টি	১৮০.৪২ ২০.৬৫	১৫টি	১১.৮০ ৩.১২	১৫টি	১১.৬৪ ৩.০২	
চ.	বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াকরন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৬৫টি	১.৬৩ ৩.৫৮		০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ছ.	পিএসএফ নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
জ.	আই আর পি নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৪৫টি	২.০৮ ০.৪৮	১২টি	০.৫০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঝ.	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঞ.	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মান ১. এক ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৮টি	৫.১৭ ১২.৬৫	১৩টি	৯.১৯ ০.৫৯	৪১টি	২৩.২৫ ৬.১০	৪১টি	২২.৯৮ ৫.৪০	
	২. দুই ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২৫৬টি	৯১.৫৯ ২১৫.৬০	২০ ১টি	৬৬.৮৭ ৮৮.৮৭	৪৩টি	১০.৯৫ ৭০.৮৫	৪৩ টি	১০.৬৫ ৭০.৪১	
	৩. চার ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩ ১টি	১৪.৪৪ ৩৩.৩০	১৮টি	৭.৩৩ ১০.৭৬	১০টি	৫.৯০ ১১.০০	১০ টি	৫.৬৪ ৯.৯৯	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৪. ছয় ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২১১টি	৫৮.০২ ১৩৩.৪৫	২১১টি	৫৯.৬২ ১২৮.৫৫	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ট.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঠ.	পাইপ ওয়াটার বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৮৫টি	৩২.১০০ ৭৫.০০	২৯টি	৪২.৪২ ২৪.৯১	৪০টি	- ৪৯.১৫ ৫.৭০	৪০টি	০.০০ ৪৮.৬২ ৪.২১	
ড.	আর্সেনিক পরীক্ষা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	০.০০ ৪.০০		০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঢ.	Improvement of overall environment (Drainage, Earth work ect) বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	১৫.০৫ ৫১.১৬	থোক	২৩.২৪ ২৩.১০	থোক	৩৭.৭৫ ২১.৪০	থোক	৩৭.৪০ ২১.১০	
৩. ক.	যানবাহন জীপ সংগ্রহ বাংলাদেশ	১টি	১৬.৭৩	১টি	১৬.৭৩	-	০.০০	-	০.০০ ০.০০	
খ.	মাইক্রোবাস বাংলাদেশ	১টি	১১.৩২	১টি	১১.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	মোটর সাইকেল বাংলাদেশ	৫টি	৪.৫৭	৩টি	২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ক	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার বাংলাদেশ	২ টি	৩.৪৯	২টি	৩.৪৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	ফ্যাক্স মেশিন বাংলাদেশ	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.গ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	২টি	৩.৩০	২টি	৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঘ	টেলিফোন সংযোগ বাংলাদেশ	৪সেট	০.৫৮	৪ সেট	০.৫৮		০.০০	-	০.০০	
৪.ঙ	স্পিলিট টাইপ এসি বাংলাদেশ	২ টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.চ	যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ বাংলাদেশ	থোক	৩৪.৪৩	থোক	৩১.৫৮	থোক	২.৮০	থোক	০.০০ ২.৮০	
৪.ছ	আসবাবপত্র বাংলাদেশ	থোক	৭.৮৪	থোক	৭.৫৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ক	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ ইউনিসেফ (পিএ)	১৯৫ জন	১৩.২২	১৯৫জন	১২.১৫	-	০.১৬	-	০.০০ ০.০৯	
৫.খ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ইউনিসেফ (পিএ)	১২২ জন	১৫.০০	৬০ জন	৯.৫০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.গ	নলকূপ স্থাপনের প্রাইভেট মিস্ত্রীগনকে প্রশিক্ষন প্রদান ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১১৪টি	৩২.০২	৭০টি	১৭.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঙ	কম্পোজিং ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট ইউনিসেফ (পিএ)	১৪টি	১৮৭.১৩	৫টি	১১৩.২৩	৫টি	৬১.৬০	৫টি	৫৬.৯৬	
৫.চ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কর্মশিখ্যাল মেটেরিয়াল উন্নয়ন ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	২৫.০৫	থোক	১৭.০৫	থোক	৭.০০	থোক	৬.০০	
৫.ছ	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরন ইউনিসেফ (পিএ)	৩০৮২০৮ সেশন	৪৫৪.০২	২১৭১৯৭ সেশন	৩৩০.৮৭	১০০৯৯২ সেশন	১০০.০৮	৯১৭৩৫	৯৭.৯৪	
৫.জ	মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিসেফ (পিএ)	৩টি	৩৯.৩২	১টি	৯.৩২	১টি	৭.১০	১টি	৭.০৮	
৫.ঝ	মালামাল পরিবহন বাংলাদেশ	থোক	১৮.৫৭	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঞ	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও জ্বালানী বাংলাদেশ	থোক	৪৫.৮২	থোক	৪৫.৮০	থোক	৩.১৫	থোক	৩.১৫	
৫.ট	অফিস স্থাপন বাংলাদেশ	থোক	৮.৩৪	থোক	৭.৫৯	থোক	১.৫০	-	১.৫০	
৫.ঠ	আনুসঙ্গিক বাংলাদেশ	থোক	১০৪.৪১	থোক	৯৮.৮৬	থোক	৫.৪৫	থোক	৫.৪৫	
৬. ক.	গবেষণা ও উন্নয়ন ক্রস ভিজিট পিএ	থোক	১৭.৮৪	থোক	১৭.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	গবেষণা এবং উন্নয়ন পিএ	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	স্থানীয় উদ্যোগ পিএ	-	৮০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ.	সিডি ও ভ্যাট বাংলাদেশ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ.	মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট :		২৮৩৩.৮৬		১৭৬৪.৭১		৫১৮.০০		৪৯৬.৮৬	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ৯৭.১০	শতকরা ৯৫.৯২
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৮৯.২৯	শতকরা ৭৯.৮০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।
- প্রকল্পের কোড নং : কোড নং-৬৯৫০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৪ইং জুন, ২০০৬ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৩৬৭৩.০০
- (খ) টাকা : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৩৬৭৩.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৪৯.৭৫	৫৪৯.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯৭১.০৫৭	২৯৭১.০৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.১০ একর	১০.০০	থোক	১.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুদ্ধারিতকরণ (৪৯৫১)	৮৫টি	৫২.২৬	৭৫টি	১৫.১১	১০টি	৭.৭৬৭৫	১০টি	৭.৭৬৭৫	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ) ক) উপকূলীয় অঞ্চল খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১২টি ৬৭টি	১৪৪.৩৮ ৫৪৬.৫৮	১০টি ৫৩টি	১১৯.৪১ ৩৯৫.২৯	১টি ৫টি	১২.০০ ৪৮.৪৩১	১টি ৫টি	১২.০০ ৪৮.৪৩১	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৭৯টি	১৭৭.৫৫	৬০টি	১২.১৩৪৫	৬টি	১৪.৬৮	৬টি	১৪.৬৮	
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৭৯টি	২৬৪.৬৯	৬১টি	১৮৩.৯৫৭	৫টি	২৯.৩৮৫	৫টি	২৯.১৩৫	
২.৫	আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৩টি	৬০০.০০	৩টি (আংশিক)	৩৪৫.৮৬৪	৩টি (আংশিক)	১৮৭.৯০৫	৩টি আংশিক	১৮৭.৯০৫	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	২৩১ কিঃমিঃ	১৩৩৪.৫৯	১৫৪ কিঃমিঃ	৭৯০.৩৬	২৯কিঃমিঃ	২০৭.৫৯৯	২৯কিঃমিঃ	২০৭.৫৯৯	
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১৩ টি	২৭.৪৪	১২টি	২১.৬৫	৩টি (আংশিক)	৫.১৯	৩টি (আংশিক)	৫.১৯	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৫ টি	৩৪.২৪	৩৫টি	৩৪.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৫৮ টি	৩২.৫৫	৫৬টি	৩০.৫৫	১টি	০.৮৫৯	১টি	০.৮৫৯	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৮.২৯	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	৯৪.০৮	থোক	৬৯.৬৮৬	থোক	১৫.৯৪	থোক	১৫.৯৪	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ক্রু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৩.৮৯	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প টেস্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৩.৫০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	বোরহোল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (৬৮২৩)	থোক	২.৩০	-	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৮	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষনাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১১.৪৬	থোক	৮.৪৪৫	থোক	১.৬৮৫	থোক	১.৬৮৫	
৫.৯	লিক নির্ময় যন্ত্র (৬৮৪৩)	১টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৬.২	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২০.৮৬	থোক	১৯.২৯৫	থোক	১.৩৫৩	থোক	১.৩৫৩	
৬.৩	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	২৮.০০	থোক	২৩.৫৩৫	থোক	৪.১২০৫	থোক	৪.১২০৫	
৬.৪	আনুসঙ্গিক (৪৮০৪)	থোক	৭৪.৬০	থোক	৬৯.৯৩	থোক	৪.০৮৫	থোক	৪.০৮৫	
৬.৫	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	-	-	-	০.০০	
৬.৬	উৎপাদক নলকুপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	৭.০০	থোক	১.৪৭	-	-	-	০.০০	
৬.৭	নির্নয়কৃত লিক মেরামত/পুনর্বাসন (৪৯৫১)	থোক	১৪.০০	থোক	১১.৬৯	-	-	-	০.০০	
	মোট :	-	৩৬৭৩.০০	-	২৪২১.৩০৭	-	৫৫০.০০	-	৫৪৯.৭৫	

এডিপি অগ্রগতি :
বাস্তব শতকরা ১০০
আর্থিক শতকরা ৯৯.৯৫

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :
বাস্তব শতকরা ৮৩
আর্থিক শতকরা ৮০.৮৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং-৬৫১০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,(কোড নং-৩৭৪১), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u>	<u>সংশোধিত (অননুঃ)</u>	<u>পুনঃসংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	জানুয়ারি/ ১৯৯৮ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ইং	জুন/২০০৪ইং	জুন/২০০৭ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	১৭১৫.১৭
(খ) টাকা	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	১৭১৫.১৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৭.৩৯	১১৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬০০.৫৯	১৬০০.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	:	<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	১১৭.৩৯	১৬০০.৫৯
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	২য় সংশোধিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৮৭হেক্টর	১৮.৫৮	০.৮৭হেক্টর	১৮.০৮	-	-	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	২৩৮৯০ ঘঃমিঃ	৪০.৭৯	থোক	৩৭.০০	থোক	৩.৭৯	থোক	৩.৭৯	
২	জনবল	৩ জন	৮.৫৩	১ জন	১.০৭	২জন	৩.৭০	২জন	২.০৯	
৩	ভৌত কার্যক্রম								০.০০	
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২২টি	৬.৫১	২২টি	৬.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৬৩.০০	৯টি	৬১.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	৩৪.২৫	৭টি	২৬.৭১	২টি বকেয়াসহ	৫.৭৭	২টি বকেয়াসহ	৫.৭৭	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৮.১০	৯টি	৩৬.৯৪	২টি	১.০৭	২টি	১.০৭	
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫.১	ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার	১টি	১৩৩.০০	১টি ১০০%	১১৯.০০	বকেয়া	১৪.০০	বকেয়া	১৪.০০	
৩.৫.২	লৌহ দুরীকরণ শোধনাগার	৩টি	২৮৮.০০	১টি ১০০%	১৬৭.৩৬	২টি আংশিক	৪৯.১০	১টি ৫৫%	৪৯.১০	
৩.৫.৩	সিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ (১.২৫মিঃউচ্চ)	৭৩০ মিঃ	২০.৭৭	৭০০মিঃ	২০.০০	৩০মিঃ	০.৫৮	৩০মিঃ	০.৫৮	
৩.৬.১	ইনটেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ ব্যাস)	১.১০কিমি	১৪.১৮	১.১০কিমি	১৪.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬.২	লো-লিফট পাম্প হাউজ, পাম্প এবং ইনটেকস্ট্রাকচার	১টি	২৯.০০	১টি ১০০%	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	২০০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	১কিমিঃ	১০.০০	১ কিমি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	১৫০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	১৮.৮৬কিমি	১৪২.০০	১৭.২৬ কিমি	২৮০.২৯	১.৮৬কিমিঃ	১০.৪৪}	১.৮৬কিমিঃ	১০.৪৪}	
৩.৭.৩	১০০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	৩২.৪৫কিমি	১৪২.১০	২৭.৮৫কিমি	-	১.৪৫কিমিঃ	১.৪৫কিমিঃ	১.৪৫কিমিঃ	১.৪৫কিমিঃ	
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	২টি	২২২.০০	২টি	২০৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	৪০.০০	৮৩৭টি	২২.৫০	৭৪৬টি	১৬.৯২	৭৪৬টি	১৬.৯২	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩টি	৪৯.১৩	১৩টি	৪৬.৬৯	-	-	-	০.০০	
৩.১১	নর্দমা নির্মাণ	৭.১৫কিমি	৯৮.৩৯	৬.১০কিমি	৯৫.০০	-	-	-	০.০০	
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৩০টি	১.৫৯	২৫টি	১.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	২০০টি	৭৮.৩০	২০০টি					০.০০	
৩.১৩.২	হস্তচালিত তারা গভীর নলকূপ স্থঃ	৭৬টি	৩১.৩০	৭৬টি	১১৯.৮৫	বকেয়া	২.৮৫	বকেয়া	২.৮৫	
৩.১৩.৩	হস্তচালিত তারা নলকূপ স্থাপন	৮০টি	১৩.১০	৮০টি					০.০০	
৩.১৪	ফাংশনাল বিডিং নির্মাণ	৪০০ঃমিঃ	৩০.০০	৪টি ১০০%	২৭.৯২	বকেয়া	০.৮০	বকেয়া	০.৮০	
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিডিং নির্মাণ	২৬৮ঃমিঃ	২০.১০	২০ ১বঃমিঃ	১২.৪২	৬৭বঃমিঃ ও ১টি আংশিক	৭.৬৮	১টি পূর্ণ ১টি আংশিক	৭.৬৮	চাঙ্গিনা পৌরসভায় ফাংশনাল বিডিং ও পানি সরবরাহ বিডিংটি একত্রে স্থিত ভবন হিসাবে নির্মাণাধীন
৪.	যানবাহন(ভারল কেবিন পিকআপ)	১টি	১২.৫০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৪.৪০	থোক	১৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	পরামর্শক	থোক	১৪.৩৭	থোক	১৩.৩৭	থোক	১.০০	-	০.০০	
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৮৯.৬৮	থোক	৮৪.৭০	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	
৮.	মেরামত,রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৭১৫.১৭	-	১৪৮৩.২০	-	১২০.০০	-	১১৭.৩৯	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৯৮.০০ আর্থিক শতকরা ৯৭.৮২
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৯৪.০০ আর্থিক শতকরা ৯৩.৩২

বিঃ দ্রঃ জুন/০৫ইং পর্যন্ত মালামাল ক্রয়ের মূল্যসহ আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ * স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং-স্থাসবি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-৪/৯৭(অংশ-১)/১০৭(৯) তারিখ ২২/৩/২০০৬ইং এবং প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর স্মারক নং৩৪০৩(৪) তারিখ ৩০/৩/২০০৬ইং মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: মূল পিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত ।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পার্বত্য জেলা সমূহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করণ।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	: সংশোধিত	: পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯৮ইং	: জুলাই/৯৮	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৩ইং	: জুন/২০০৮	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৩৮-২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
(খ) টাকা	: ৩৮-২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
* (গ) প্রকল্প সাহায্য	:		-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:		-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
স্থানীয় সম্পদ	: ৩৮-২৫.০০ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার) ।		-
বৈদেশিক সাহায্য	:		-
পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য	:		-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং ব্যয়	৪৯৫.৩৫৩৪৭	৪৯৫.৩৫৩৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৯.১৮২৪৪৭	২৪৯.১৮২৪৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয় ।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: -	-
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

(বাস্তবায়ন কাল ১৯৯৮-২০০৬) ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ হেক্টর	১০.০০	০.৪০ হেক্টর	০.৯২১	-	-	-	০.০০	
	ভূমি উন্নয়ন	৩ হেক্টর	৩৫.০০	থোক	৩৪.৬০					
	২ ভৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	২০০০টি	১৪০০.০০	১২৭৪টি	৮৫২.৭১৭৪৬	২২৫টি	২০২.৪১৪	২২৫টি	২০২.৪১৪	
২.২	ভিপসেট/তারা নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	৭০টি	৩.৯৩	১টি	০.২৫	১টি	০.২৫	
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	২০টি	১.২০	৬০টি	৪.৮০	৬০টি	৪.৮০	
২.৪	নলকূপ সংস্কার	১১০টি	৩.৩০			১১০টি	৩.০০	১০০টি	৩.০০	
২.৫	নলকূপ/রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৬৩.২০	১০০০টি	১৫১.১৫২৫৪	১০টি	১.৭৫	১০টি	১.৭৫	
২.৬	ঝর্ণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	৩০টি গ্রাম	৩০০.০০	১৫টি ইউনিট+ ৫টি (অংশ)	১৫৭.৮৭	৪টি (অংশ)	৫৭.৫৫	৪টি অংশ	৫৭.৫৫	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২০টি গ্রাম	২৪০.০০	১টি অংশ	৯.০৮	২টি গ্রাম	১৬.৭০	২টি গ্রাম	১৬.৭০	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ :									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	২ ইউনিট	৩০০.০০	১টি (১০০%)	১৬২.৫৬	১টি ইউনিট অংশ	৪.৯০	১টি অংশ	৪.৯০	
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৩ ইউনিট	৩০০.০০	১টি (১০০%)	১৪৮.২৯	১টি অংশ	১.২০	১টি অংশ	১.২০	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১২টি	১৫৬.০০	৬টি সম্পূর্ণ ২টি অংশ	৯৮.৩৫	২টি অংশ	২৪.০৫	২টি অংশ	২৪.০৫	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	বুয়ার পাম্প স্টেশন	৩টি	২৪.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৬৭.৯৮	থোক	২৭.১৯	থোক	২৭.১৯	
	২.১৪ পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪কিমি	৪৮.০০	৩.৮১কিমি	১৮.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৬কিমি	১৪৪.০০	৪.৫৪কিমি	৪৭.২৯	৪৮৭কিমি	৫৫.৯৩	৪৮৭কিমি	৫৫.৯৩	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	১২০.০০	১২.৯৮ কিমি	৫৩.৫৬	৭.৩২কিমিঃ	৩৮.৮৫৬	৭.৩২ কিঃমি	৩৮.৮৫৬	
২.১৫	রাষ্টায় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	১০টি	০.৬৬	১০টি	০.৬৬	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২.৩০	-	০.০০	১৫০টি	০.৯০	১৫০টি	০.৯০	
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	৭টি পূর্ণ ১টি অংশ	৬.৬৫	৬টি	৫.৫৪	৬টি	৫.৫৪	
২.১৮.১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	৩টি	৬.০০	১টি	১.৫০	১টি	২.০৩	১টি	২.০৩	
২.১৮.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ উপজেলা সদর	১৫টি	২২.৫০	২টি	৩.০০	৭টি	১০.৫০	৭টি	১০.৫০	
	২.১৯ নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.১	ভবন নির্মাণ (ফাংশনাল)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	থোক	২২.৬২	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.২	ভবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	থোক	১০.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.৩	ভবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) জেলা পর্যায়ে ২টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	-	০.০০	১টি অংশ	৭.৪৭	১টি (অংশ)	৭.৪৭	
২.২১.৪	আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.৫	আবাসিক ভবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩ যন্ত্রপাতি ও মালামাল										
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	-	-	-	০.০০	
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেডী ডিউটি)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	১টি	১.৬০	-	০.০০	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	সফটওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	০.৭১	থোক	০.৭১	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (ল্যাবরেটরী)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুইপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স এর জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যন্ত্রপাতি (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (i) জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (ii) ডাবল কেবিন পিক-আপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	জনবল	১১জন	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৭.১	অন্যান্য ব্যয় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্ভুদ্ধকরণ	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	যানবাহন পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	১১.৬৬	থোক	১৮.০	থোক	১৮.০	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	১.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫৫.২০	থোক	৩.৬৫	থোক	৩.৬৫	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	১০.০০	থোক	৪৮.১	থোক	০.৩৫	থোক	০.৩৫	
৭.৯	গ্লাস ওয়ার (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৩০.০০	-	-	থোক	২০.০০	থোক	১৫.৩৫৩৪৭	
৭.১০	অনুসংগিক	থোক	৩০.০০	থোক	২৫.৩০	থোক	২.৭০	থোক	২.৭০	
	মোটঃ		৩৮২৫.০০		১৯৯৬.৪৭১		৫০০.০০	-	৪৯৫.৩৫৩৪৭	

এডিপি অগ্রগতি (২০০৫-২০০৬) : বাস্তব অগ্রগতি : শতকরা ১০০ আর্থিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.০৭
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৭.৫ শতকরা ৬৫.১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৬) কোড নং- ৬৫০০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) জরীপের মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকুপ চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক ভাবে রোগী সনাক্তকরণ। খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি। গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রোগীর সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন। ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/১৯৯৮ইং	জুলাই/১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ইং	জুন/২০০৬ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
(ক) মোট	:	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০	১৭৮৫৫.০০
(খ) টাকা	:	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০	৩৫০০.০০
(কমিউনিটি)	:	(১৩৮২.৪৭৪)	(৭০০.০০)	(১০০০.০০)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০	১৪৩৫৫.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০	১২৫৯৮.৫৬
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ ও এসডিসি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৪২০০.০০	৪০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২০০.০০	৪০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৩৩৫.৬৯	জিওবি ২৭৬.২২ কমিঃ- ৫৬০.৫৯ মোটঃ- ৮৩৬.৮১*	৩৪৯৮.৮৮	৩৪৯৮.৮৮	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৫৭৫.৮৮	২৯৬৭.৮৮**	১৩৬০৮.০০	১২৫৩১.৫৬	৪৫০.০০	০.০০

* কমিউনিটি ব্যয় ৫৬০.৫৯ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

** কমিউনিটি ব্যয় ৮৪৩.৮৭ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৩৪৯৮.৮৮
খ) দাবীকৃত	:	৩১৫৫.৩০
গ) প্রাপ্তি	:	৩১৫৫.৩০
		১২৫৩১.৫৬
		১২৩০৯.৮০
		১২৩০৯.৮০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	স্ট্রীনিং প্রোগ্রাম	১৮৯ উপজেলা	৩৫০০.০০	১৮৯ উপজেলা	৩২৫৮.৮৭ (০.০০)	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধ	৫০.০০	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধ	২৫.৮৫	
খ.	কমিউনিটি ডেভেলোপমেন্ট ও মিটিগেশন প্রোগ্রাম	৩৮ উপজেলা	১০০০.০০	২১ উপজেলা	৪৭৫.২৪ (০.০০)	১৭ উপজেলা	৩০০.০০ (০.০০)	১৭ উপজেলা	২৬৩.৫৮	
২	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	২০০০ অপশন	৯০০.০০ (১৮০.০০)	১০৬৩ অপশন	৪৭৩.৫৫ (১০৫.৮৯)	১৬০ অপশন	১০.০০ (৫.০০)	১৬০ অপশন	৭.৯০ (৪.৪৯)	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃগ্রামীণ									
	১. সাব-প্রজেক্ট (স্কীম/ক্যাপ) বাস্তবায়ন	৬০০০ স্কীম	২৬০০.০০ কিঃমিঃ (৬০০.০০)	স্কীম ৪২৭৪	১৪১৭.৯৩ (২৮৩.২৮)*	স্কীম ৬০২৬	২৬০০.০০ (কিমিঃ ৬০০.০০)	স্কীম ৫৬৫২	৩১৩৮.৫৪ (কিমি ৫৪৬.৬৮)	
	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২০ স্কীম	৯৬০.০০ (কঃমিঃ ৪০০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	১৪ স্কীম FS	২০০.০০ (কিমিঃ ১৫.০০)	১৪ স্কীম FS	৭৯.১১ (কিমিঃ ১৩.৯১)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	১ স্কীম	৩৪০.০০ (৮০.০০)	১ স্কীম	১৫৩.৫৬ (১৭.৫৮)	আংশিক	১০.০০ (২.০০)	আংশিক	৯.২৮ (১.৪৭)	
৩	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক.	আর্সেনিক টেস্টকিট	৬১,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৫৫ (৯৭.৫৫)	৬১,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৫৫ (৯৭.৫৫)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	৩৬০.০০ (৬০.০০)	৪ প্যাকেজ	৩১১.৬৬ (২৩.৪২)	আংশিক	৭০.০০ (০.০০)	আংশিক	৪৯.৫৫ (০.০০)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৫ প্যাকেজ	৫৯০.০০ (১৩০.০০)	৫ প্যাকেজ	৪৯৭.৬৭ (৭১.৪৯)	আংশিক	৬২.০০ (১.০০)	আংশিক	৬০.০৬ (০.৪৫)	
ঘ.	বিসিএসআইআর ল্যাবরেটরী উন্নয়ন	১ প্যাকেজ	৬৬০.০০ (৯০.০০)	১ প্যাকেজ	৪১৯.০০ (৫১.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	সমাপ্ত
ঙ.	ট্রেম জিওফিজিক্যাল লগিং ইকুইপমেন্ট, পানির মান পরীক্ষা ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	১ প্যাকেজ	১৫৯.০০ (৯.০০)	১ প্যাকেজ	০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-		
চ.	বোরহোল লগার, জিপিএস বাআইমসাপ্র এর জন্য	বো/লগার-৪, জিপিএস-৭	১৬৭.০০ (৭.০০)	-	০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-		
ছ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১১৭.০০ (৩৫.০০)	থোক	১৩৩.১৬ (৪৫.২০)	থোক	৫০.০০ (২৮.০০)	থোক	৪৮.৮৯ (২৭.৮২)	
জ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৪০.০০ (২৭.০০)	থোক	২৮.২৩ (২১.১১)	থোক	৬.০০ (৩.০০)	থোক	৫.৯২ (২.৪৭)	
৪	যানবাহন									
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
গ.	পীক আপ	৭ টি	৮২.০০ (৮.৪০)	৭টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.৫০ (২৮.৫০)	৩৮টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
৫	প্রকল্প জনবল									
ক.	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	৫৮.১২৩ (৩৫৭.০০)	১২৯জন	৪৫০.০৭ (২২৫.৮৪)	১২৯জন	৮০.০০ (৮০.০০)	১২৯জন	৭৮.৪৬ (৭৮.৪৬)	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৬ জন (১৮৭২ জনমাস)	৫৯০.০০ (০.০০)	২৫জন	৫৪০.০৭ (০.০০)	২৫ জন	৬০.০০ (০.০০)	২৫জন	৫৭.৪১	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী	৩৭ জনমাস	৩৭.০০	-	৫.৪০	-	০.০০	-		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৫৪০.০০ (৫.০০)	থোক	৩৪৬.৮৭ (৬.২৯)	থোক	৭.০০ (৪.০০)	থোক	৬.৮৯ (৩.০৮)	
গ.	বিবিধ									
	১. ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৩০৬.০০ (৬.০০)	থোক	২৩৭.৭৪ (৮.৫৭)	থোক	৫০.০০ (০.০০)	থোক	৪০.৫৯ (০.০০)	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	২৭০.০০ (০.০০)	থোক	১৭৯.৯৪ (০.০০)	থোক	১৪০.০০ (০.০০)	থোক	১৩৭.৭৯	
	৩. মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	৩২০.০০ (৪০.০০)	থোক	২৩৭.৭১ (৩৯.৫৪)	থোক	৩০.০০ (১০.০০)	থোক	২৬.৩০ (৮.৭৮)	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০ (০.০০)	থোক	৯৪.৭৩ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক		
	৫. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	৪০০.০০ (০.০০)	থোক	১৬৩.৪৮ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	১৩.৮৮	
	৬. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৯০.০০ (২০.০০)	থোক	৮৮.৪৪ (২৮.৩৯)	থোক	৩০.০০ (৫.০০)	থোক	২৪.০১ (৩.০২)	
	৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	১৪৫.০০ (৫৫.০০)	থোক	১৪১.৬০ (৬৩.৬৪)	থোক	৫৫.০০ (২৫.০০)	থোক	৪৯.৮৯ (২০.৮৯)	
	৮. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	১৬৭.০০ (৬৭.০০)	থোক	১৫৪.১৩ (৫৭.৪৩)	থোক	১০.০০ (৫.০০)	থোক	৭.৭৪ (৪.৬৭৩)	
	৯. কর্মিটি মিটিং অডিট	থোক	৫.০০ (১.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক		
	১০. মিড টার্ম রিভিউ ও পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ন	থোক	২০০.০০ (০.০০)	থোক	৬.৫৪ (০.০০)	থোক	১১০.০০ (০.০০)	থোক	১০৩.০২	
	১১. আনুষঙ্গিক	থোক	২৭৭.৬১ (১৭৫.৫৯)	থোক	২৬০.৫১ (১৯৩.৬৭)	থোক	১০০.০০ (৬২.০০)	থোক	৫৪.৪৫ (৪৮.১৯)	
	১২. লোকাল ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	৪৪৫.০০ (৪৪৫.০০)	থোক	২৭৩.১৬ (২৭৩.১৬)	থোক	১৭০.০০ (১৭০.০০)	থোক	৪৬.৯৫ (৪৬.৯৫)	
	১৩. সিডিভ্যাট	থোক	৫৫০.০০ (৫৫০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক		
	মোট :		১৭৮৫৫.০০ (২৫০০.০০ +কমিঃ ১০০০.০০)		১২২৪০.১৯ (১৮৪৭.৭৯ +কমিঃ ২৮৩.২৮)		৪২০০.০০ (৪০০.০০)		৪৩৩৫.৬৯ (২৭৬.২২+ কমিঃ ৫৬০.৫৯)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৯৮ আর্থিক শতকরা ১০৩.২৩
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৯৮ আর্থিক শতকরা ৯২.৮৪

** কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত কন্সট্রাকশন মানি জিওবি খরচের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে বিধায় আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এর বেশী হয়েছে।
বাস্তবে বরাদ্দকৃত জিওবি অর্থ প্রাপ্ত বরাদ্দের চেয়ে বেশী খরচ করা হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা), (প্রকল্পের কোড নং-৬৯৫২)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৯ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ ইং	জুন, ২০০৬ ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১২৬৫৯.০০	-	-
(খ) টাকা	:	৪৪৪২.০৮	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮২১৬.৯২	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ।	১০২৫.০০	৪০৫.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৮২.০০	৪০৫.০০	৭৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৭৮.৯৪	৪০১.৯৪	৭৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২২৬৫.৬১	৩৫৯১.৯০	৮৬৭৩.৭১	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকা দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	৯ জন	২৫.১৩	৯জন	১২.০০	৯জন	৯.১২	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.০৮	থোক	১৭৪৪.০৮	-	০.০০	-	০.০০	
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন (DTW)	১২১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম ব্যয়)	-	৩৫৩৩.৬৫	১১৯৬৬টি	২৮২৭.৬৬	২১৯টি	২৯৫.৫০	২১৯টি	২৯৫.৩২	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	১২০০০টি	২০৪২.৯৯	-	৩৮৭.০০	-	৩৮৭.০০	
৩.	এস,এস,টি/ডি,এস,এস,টি	-								
	ক) জিওবি	১৭৫টি	৯.৬২	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	থোক	৯.২২	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	পোর্স স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	-								
	ক) জিওবি	২১০টি	৫৬.৭০	থোক	-	৮টি	৫.০০	৮টি	৫.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	৩০টি	৪.০৭	৬৪টি	৬.০০	৪৫টি	৬.০০	
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি								
	ক) জিওবি	-	১.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিএফই)	৫০০টি	২৫০.০০	৫০০টি	৬১৬.৩৬	-	-	-	-	
	খ) পানির ট্যাংক ও ল্যাট্রিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	৫০০টি	-	-	-	-	-	
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	১টি+ ১টি (৩০%)৮টি	৩৩.৬৫	১টি	৬৫.০০	১টি	৬৫.০০	
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১৬টি	৭.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	২ টি	২.০০	২টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	১৭,১৪০টি	৪৫.৪৬	১৭,১৪০টি	২৫.১২	-	০.০০	-	০.০০	
১৭.	হ্যান্ড ড্রিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ সেট	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ সেট	০.৫০	২ সেট	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	থোক	০.৫০	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
২০.	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০টি	৭৮০.০০	থোক	৭৬০.১০	থোক	৮৫.০০	থোক	২৪২.০০	
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৮৫.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	
২১.	অনুসন্ধানমূলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২২.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২৩.	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	৩টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
২৪.	অন্যান্য যানবাহন ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫.	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	
২৭.	প্রশিক্ষন (ডিএফই)	থোক	২৮৮.২৫	থোক	০.০২	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০	
২৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)		-				০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৯৩.০০	-	০.০০	থোক	১০৯.০০	থোক	১০৯.০০	
২৯.	গবেষণা ও উন্নয়ন		-							
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	-	০.০০	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	
৩০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩২২.৬০	থোক	১৩২২.৬০	-	-	-	-	
৩১.	আনুসাংগিক		-		০.০০	-	০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	৭৭.৯৯	থোক	২.০১	থোক	২.০১	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	১০২৫.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩২.	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন		-							
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৬৮.৪০	থোক	১১৪.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৩৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	থোক	১.৫৭	থোক	৯.৬৭	থোক	৯.৬৭	
৩৪.	ল্যাবরেটরির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	থোক	৩.৬৮	থোক	১.৩২	থোক	১.৩২	
৩৬.	সিডিভ্যাট (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৯৬.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১২৬৫৯.০০		১১০৮৬.৬৭		১০২৫.০০		১১৭৮.৯৪	

দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

২। এই প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ 126 Million DKK প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত 118.52 Million DKK ব্যয় হইয়াছে।

DKK সাথে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে প্রতিবেদনে প্রদর্শিত মোট প্রকল্প ব্যয় পিপি সংস্থানের চেয়ে বেশী প্রদর্শিত হইতেছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০	শতকরা ১১৫
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.০০	শতকরা ৯৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব- ১)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ ইং ০১/০৭/২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং ৩০/০৬/২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (খ) টাকা : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৪৩৯.০০	১৪৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৩৯.০০	১৪৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৩৬.৫৫	১৪৩৬.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৩৯.৫৫	৩৫৩৯.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেক্টর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০	থোক	৪.০৫	থোক	৫.০০	থোক	৫.৯৫	
২	জনবল	৬৭ জন	২৯২.৬৮	থোক	২৭.৭৯	থোক	২৫.০০	থোক	১৯.৪৮	
৩	ভৌত নির্মাণ :									
৩.ক	পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সংক্রান্ত জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম									
৩.ক.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন									
	গভীরতা ১৫০ মিটার	১৮০টি								
	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৮০টি	৩২৪.০০	৫১০টি	২২২.৪৯	২১টি	৪.৭৫	২১টি	৪.৭৫	
	গভীরতা ২৫০ মিটার	১৮০টি								
৩.ক.২	প্রতিটি পরীক্ষামূলক নলকূপের পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও সংরক্ষণ									
	পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (নমুনা সংগ্রহ বোতল, আর্সেন জেনারেটর, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ও কাঁচের অন্যান্য যন্ত্রাংশ)।	৫৪০টি	২.৭০	থোক	৩.৪৫					
		থোক	৪.৩০	থোক	৩.৩৭					
ক.খ	উৎপাদক নলকূপ :									
ক.খ.১	গভীরতা ১৫০ মিটার	৮৬টি	৫১৬.০০							
৩.খ.২	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৩টি	১৩০.০০	৩৫টি	৩৮৮.৭৫	১৯টি	১৯৭.২৫	১৯টি	১৯৩.৭৮	
৩.খ.৩	গভীরতা ২৫০ মিটার	৬৫টি	৮৪৫.০০							
ত.গ.	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার কক্ষ, বাথরুম, এ্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)।	১৬৪টি	৬১৫.০০	২৪টি	৮৭.৭৩	১৭টি	৬৩.৫৮	১৭টি	৬৩.৫৮	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৬৪টি	৬৫৬.০০	১১টি	৪৮.৫০	১৪টি	৪৪.০১	১৪টি	৪৪.৩৫	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন :									
৩.ঙ.১	২০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)									
৩.ঙ.২	১৫০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)	৮৯৫কিঃমিঃ	৬৩০৯.৭৫	৪৯কিঃমিঃ	৩৪৭.৮৫	৭৬কিঃমিঃ	৫১৪.৯৪	৭৬ কিঃমিঃ	৫১৫.১৫	
৩.ঙ.৩	১০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)									
৩.চ.	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৬ইউনিট	৫২৪৫.৪৬	-	৮৪.০০	১টি(৮০%)	৩০.০০	১টি(৮৫%)	৩২.৯৫	
৩.ছ.	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৭টি	২০২০.০০	-	৪৫.০০	১টি(৭০%)	৪৩.০০	১টি(৮০%)	৪৩.০০	
৩.জ.	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট স্থাপন	৬০০০টি	৩০.০০	-	-	১০৫টি	০.৫২	১০৫টি	০.৫২	
৩.ঝ.	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫কিমি	২৬৫০.০০	২৮কিঃমিঃ	২৭৫.০১	২২কিঃমিঃ	২১৫.৬২	২২কিঃমিঃ	২১৪.৩৮	
৩.ঞ.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৭৯টি	৭৫৮.০০	৪৯টি	৯৫.৪৩	৫৯টি	১১২.৪৩	৫৯টি	১১২.৯৮	
৩.ট.	ডাষ্টবিল নির্মাণ	৫৫২টি	২৭.৬০	৬৬টি	৩.৩৬	২৫টি	০.৯৪	২৫টি	১.২২	
৩.ঠ.	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন									
৩.ঠ.১.	অগভীর	৭৬টি	৫.৩২	৩০টি	৩.৬৫	২০টি	৩.৫৮	২০টি	৩.৫৮	
৩.ঠ.২.	গভীর	১৮৭২টি	৮৪২.৪০	৪৭৫টি	২১৫.১৫	১৮৬টি	৮৯.০০	১৮৬টি	৮৯.৫৮	
৩.ঠ.৩	তারা	১৪.১৮টি	২৪১.০৬	১৮৫টি	২৬.৫৮	১১০টি	১৩.১৮	১১০টি	১২.০৩	
৩.ড	ভবন নির্মাণ:									
৩.ড.১	উপজেলা গুদাম সম্প্রসারণ	৬০টি	৩০০.০০							
৩.ড.২	নতুন জেলায় নিবাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০টি	১১৫.০০							
৩.ড.৩	ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ইউনিট	২৫০.০০							
৪.	যানবাহন :									
৪.ক	জীপ	৫টি	১২৫.০০	১টি	২৪.৪৫					
৪.খ	ডাবল কেবিন পিকআপ	৪টি	৫৬.০০							
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১৪.০০							
৫.	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ইউনিট	৩০.০০							
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জাম :									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ)	২৬টি	২৬.০০	৬টি	৬.২২	১টি	০.৭৬	১টি	০.৭৬	
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (ডেভী ডিউটি)	৪টি	২০.০০	২টি	৫.১৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	২টি	৩.৩০					
৫.খ.৪	ফ্যান	৪টি	২.৪০	১টি	০.৩১					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.খ.৫	ফোন	৯সেট	২.২৫	১সেট	০.০৭	-	-	-	-	-
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিংস সহ)	১০টি	৫.০০	৩টি	২.৬৩	-	-	-	০.০০	-
৫.গ	জরীপ ও ড্রইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (স্ট্রাফ ট্রিপডসহ)	৪টি	৯.০০							
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট সামগ্রী	৪সেট	২.০০							
৫.গ.৩	ড্রইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪টি	১.০০							
৫.গ.৪	ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪সেট	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪সেট	১.৬০	-	০.০০	১টি	০.৪৪	১টি	০.৪৪	-
৫.গ.৬	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	২টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.গ.৭	স্কেনার (বড়)	১টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.গ.৮	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ	জি আই এস সফট ওয়ার									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফট ওয়ার	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.২	নোটবুক (আনুষঙ্গিক সহ)	২টি	২.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৩	জিপিএস	৮টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৫	ডিজিটিজার	১সেট	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৬	প্লাটার	১সেট	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৭	ইউপিএস	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১টি	০.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঙ	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.ঙ.১	দপ্তরের আসবাবপত্র সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	থোক	১১.৫৮	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-
৫.ঙ.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	থোক	৭.০০	থোক	৩.২০	থোক	৩.১৮	-
৫.ঙ.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	থোক	৫.৪৩	থোক	২.৮০	থোক	২.৩৪	-
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	৯.৬৩	-	-	-	০.০০	-
৬.১	পরামর্শক	১৪৪জঃমাঃ	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮জঃমাঃ	৪৩.২০	-	-	-	-	-	০.০০	-
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০							
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০							
৭.খ	প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	২৩.৩১	থোক	১৩.৫০	থোক	১৩.৫০	-
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০						০.০০	-
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	১৯০.০০	থোক	৮.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-
৭.ঙ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭২.০০	থোক	৩৩.৩৩	থোক	২০.০০	থোক	১৮.৫৫	-
৭.চ	পাম্প টেঙ্কিং বেস স্থাপন	থোক	৩০.০০							
৭.ছ	আনুষঙ্গিক (ভৌত নির্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	৮০.৩৯	থোক	৩৪.৫০	থোক	৩৪.৫০	-
	মোটঃ		২৪০৮০.১২	-	২১০৩.০০	-	১৪৩৯.০০	-	১৪৩৬.৫৫	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব শতকরা ১০০

আর্থিক শতকরা ৯৯.৮২

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব শতকরা ১৫.২৫

আর্থিক শতকরা ১৪.৬৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৭ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল সংশোধিত
- (ক) মোট : ২৩৩৩.৫৪ ৪১৮০.০০
- (খ) টাকা : ২৩৩৩.৫৪ ৪১৮০.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৯৮.০৪	৪৯৮.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৫০.১৩	১৩৫০.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মান পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেন্সিং ইত্যাদি	৩.৫১একর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রনয়ন	থোক	০.৮০	থোক	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩৭টি	১৬.৬২	৭টি	২.২৬	৭টি	১.৪৯	৭টি	১.২১	
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ									
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	২০টি	১৮১.৪৫	৫টি	২৪.৫১	থোক	৯.৭২	থোক	৯.৭২	
২.ক.২	পাম্প ঘর	২০টি	৭৭.৭০	৩টি	৯.৪৯	২টি	৬.২১	২টি	৬.৪৯	
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	৪টি	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৪	জলাধার(ভূ-গর্ভস্থ ও উচ্চ)	২টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	৬০০মিঃ	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন	১০২.০০ কিঃমিঃ	৬১১.৬৮	৭৪.৮৯ কিঃমিঃ	২৭৫.১৪	১৮.৬৯ কিঃমিঃ	১২৫.৩৩	১৯.৭৯ কিঃমিঃ	১২৪.৪৫	
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	৬৫০০টি	২৬.৩০	১৬৫৪টি	৭.১৮	১৭৫টি	১.৭৫	২৫০টি	১.৬৪	
২.ক.৮	ওয়াটার পয়েন্ট (ড্রয়ালো/ডীপ/তারা নলঃ)	৬০০টি	১৯৩.৬৩	০.০০	০.০০	১২০টি	২৫.৬৮	১৩৫টি	৩০.২৪	
২.ক.৯	গ্রুপ টেপ	১১৪টি	১৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৯টি	৭১.০০	১৬টি	২৬.৪৮	১টি	৫.০০	১টি	৩.২২	
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	৩টি	৩৩.০০	২টি	২০.০৫	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
২.খ	স্যানিটেশন									
২.খ.১	স্বল্পমূল্যে পায়খানা (সেট)	৩০০০০ টি	৩৬০.০০	১৩১৯৫টি	১৪৩.১২	৭০১০টি	৯০.২৮	৭০৬০টি	৮৬.৩১	
২.খ.২	গণ-পায়খানা	২২টি	১০২.৫০	৮টি	৩৩.২৯	৩টি	১৩.৫৮	৫টি	১৩.৫৬	
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১২৯টি	৫.২২	৭৭টি	৩.২০	৩০টি	১.৪৩	২৮টি	১.২২	
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৩৭.৫০ কিঃমিঃ	৫৩১.০০	৭.৬২ কিঃমিঃ	১০৯.৭৯	৯.৮০ কিঃমিঃ	১২৫.৪১	৯.৮৪ কিঃমিঃ	১২৫.৪১	
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ	৩২টি	৩২.৪১	১১টি	৫.২৩	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	১৭.৫০ কিঃমিঃ	৯৬.০০	৯.৩৪ কিঃমিঃ	২০.১১	৩.৭৫কিঃমিঃ	১৪.৮১	৪.১০ কিঃমিঃ	১৫.১৩	
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৬১টি	৩.৬১	৫০ টি	২.৭৯	৩ টি	০.২১	৩টি	০.১৭	
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১২৫টি	৮.০০	১০৫ টি	৬.৮৩	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	১০৫টি	২.৯২	৭৩টি	১.৬৯	৯ টি	০.৪৪	৬টি	০.২৬	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৪টি	২০.০০	১৪টি	৫.৩৭	৮টি	২.৬০	৮টি	২.৫০	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন	৩৫.৫০ কিঃমিঃ	৫০.৩১	৮.৩৫ কিঃমিঃ	১৮.৯৯	২.৫০কিঃমিঃ	৫.৪৫	২.৪০ কিঃমিঃ	৫.৪৫	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পাম্প ও এক্সসরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০টি	৮৫.০০	১টি	২.০০	৩টি	১৪.৮৭	৩টি	১৫.৪১	
৩.খ	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	২১৪.২০	থোক	৪৪.৯৩	থোক	৩৩.৭৫	থোক	৩৩.৭৫	
৩.গ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	২৭.২০	থোক	৫.৬৩	-	-	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৫পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	যানবাহন								০.০০	
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	২৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৩টি	৩.০০	-	০.০০					
৫।	জনবল									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	১০৯.০০	থোক	৪.০৩	থোক	২.৪৯	থোক	২.৩১	
৫.খ	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৭২.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৬	অন্যান্য									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	৬৩.০০	থোক	২৩.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.খ	পরিবহন	থোক	৮.৩৫	থোক	১.৮৩	-	০.০০	-	০.০০	
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৯৯.০০	থোক	৫৪.২০	থোক	১৯.০০	থোক	১৯.০০	
	সর্ব মোটঃ বাংলাদেশঃ		৪১৮০.০০		৮৫২.০৯		৫০০.০০	-	৪৯৮.০৪	

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	১০০.০০	শতকরা	৯৯.৬১
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৪৮.০০	শতকরা	৩২.৩০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প (প্রকল্প কোড নং৫০১০)।
২। অনুমোদনের পর্যায়	: মূল অনুমোদিত, সংশোধিত অনুমোদিত ।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগ নিরসন ও প্রতিকারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, খাবার পানিতে আর্সেনিক দূরীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ২০০১ ইং (অনুমোদিত)
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৪ইং জুন/২০০৬ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
ক) মোট	: ৬৬৯৪.৩২ লক্ষ ৭০৬২.০০ লক্ষ
খ) টাকা	: ২৩৬৩.৬৪ লক্ষ ২৭৩৬.০০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৪৩৩০.৬৮ লক্ষ ৪৩২৬.০০ লক্ষ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা ডানিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৭৩৯.০০	১৪৬.০০	৫৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮২৮.৩৬	১৪৬.০০	৬৮২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮২৮.১৩	১৪৫.৭৭	৬৮২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৮৪০.২৯	২৩০৫.৩৫	৪৫৩৪.৯৪	০.০০	২৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয় ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৫ইং হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. ক)	জনবল (ডিএফই)	১৭৮৩ জন	১১৪২.০২	১৫২১ জন	১১০৩.২৯	৫৫ জন	৯২.০০	৫৫জন	৯২.০০	
খ)	জনবল (জিওবি)	৬জন	১১.৪২	১জন	৪.০২	১জন	১.৫৪	-	১.৩১	
২. ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন জিওবি (শ্রমব্যয়)	৮৫০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ডিএফই (মালামাল)	-	২৪১৫.০০	৮৪৩৬টি	১৮৪৯.৪৪	৬৪টি	১৪১.০০	৬৪টি	১৪১.০০	
গ)	মিনি পাইপড স্কীম (ডিএফই)	২০টি	১১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	হাউস হোল্ড ট্রিটম্যান্ট (ডিএফই)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ক)	যানবাহন জীপ (ডিএফই)	৬টি	৮৫.৩২	৬টি	৮৫.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	পিকআপ (ডিএফই)	১টি	১০.১১	১টি	১০.১১	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল (ডিএফই)	১৩টি	১৩.০০	২টি	১৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	বাইসাইকেল (ডিএফই)	১৪৫টি	৪.২৪	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৪।	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট									
ক)	কম্পিউটার, ফার্নিচার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	১২২.৭৪	থোক	৭৪.০৪	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেস্ট কিটস রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২৬৬.১০	থোক	১৪৫.২৭	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	
৫।	পরামর্শক স্থানীয় (ডিএফই)	১৫০ জনমাস	২০০.০০	১১৮ জনমাস	২৪৭.৮৪	৩২জনমাস	১০০.০০	৩২জন মাস	১০০.০০	
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ									
ক)	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১২.০১	থোক	১২.০১	-	-	-	০.০০	
খ)	দক্ষতা উন্নয়নে (ডিএফই)	থোক	১৪৬.০০	থোক	৪২.০৩	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	গবেষণা ও উন্নয়ন (ডিএফই)	থোক	৫০.০০	থোক	৪২.৪৮	থোক	৭.৫২	থোক	৭.৫২	
ঘ)	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (ডিএফই)	থোক	১১.৬০	-	-	-	-	-	০.০০	
ঙ)	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন (ডিএফই)	থোক	৪২.২২	থোক	৪২.২২	-	-	-	০.০০	
চ)	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (ডিএফই)	থোক	৭০.০০	থোক	৫৫.৮৭	থোক	১৪.১৩	থোক	১৪.১৩	
ছ)	অফিস সংস্করণ (ডিএফই)	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭	-	-	-	০.০০	
জ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা (ডিএফই)	থোক	৪৬.৪৮	থোক	১৩.৪৭	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	
ঝ)	আইইসী মেটোরিয়েলস (ডিএফই)	থোক	৯৭.৭০	থোক	২২.২৭	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এ৩)	ভ্রমণ (ডিএফই)	থোক	১৬.৮০	থোক	১৩.৪২	থোক	১.২৮	থোক	১.২৮	
ট)	আনুষাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৫৯.৫৮	থোক	৫৬.১২	থোক	৩.৪৬	থোক	৩.৪৬	
	-জিওবি	থোক	২৯২.৫৯	থোক	৪৫৬.৩৭	-	০.০০	-	০.০০	
ঠ)	সিডি ভ্যাট ও ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সিডি ভ্যাট	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		৭০৬২.০০	-	৬০১২.১৬		৭৩৯.০০		৮২৮.১৩	

দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

২। এই প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ 61 Million DKK প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত 53.54 Million DKK ব্যয় হইয়াছে।

DKK সাথে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে প্রতিবেদনে প্রদর্শিত মোট প্রকল্প ব্যয় পিপি সংস্থানের চেয়ে বেশী প্রদর্শিত হইতেছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০	শতকরা ১১২
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০	শতকরা ৯৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)।
প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করা।
খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৬ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা
(খ) টাকা : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) আরএডিপি বরাদ্দ	৫৮৬.০০	৫৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮৬.০০	৫৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৮৬.০০	৫৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতব্যয়	১২২৪.৭২৫	১২২৪.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থ বছরের		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		মন্তব্য
			বিবরণ		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		(২০০৫-২০০৬)		অগ্রগতি		
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	২৩.০০	৫ জন	১৪.৯৬৯	৫জন	৮.০৩১	৫জন	৮.০৩১	
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	১৫.০০	৯ জন	১১.৯৫২	৯জন	৩.০৪৮	৯জন	৩.০৪৮	
৩।	৪৭০০	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	১১.০০	১৪ জন	৯.৭৫৪	১৪জন	১.২৪৬	১৪জন	১.২৪৬	
৪.১।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত (৪৮০০)	-	৪২.০০	-	২৯.৫৫	থোক	১২.৩৭৫	-	১২.৩৭৫	
৪.২।	৪৮৭৪	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	১৩.৫০	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	
০৫।	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	৯.০০	-	৬.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০	
০৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	-	ট্রাক মডুস্টেড ওয়াটার কারিয়ার	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	-	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২	-	ফ্যান মেশিন	১টি	০.৫০	১টি	০.৩২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	-	কম্পিউটার	২টি	২.০০	১টি	০.৮৫	১টি	০.৮০	১টি	০.৭৯৯	
৬.৩.২	-	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	-	০.০০	১টি	০.২০	১টি	০.১৯৭	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	-	০.২১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহন/ক্রয় (৬৯০১)	৮৫০০ বিঃমিঃ	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	৭০০০	নির্মান ও পূর্ত (৭০০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	৬৫০০ বিঃমিঃ	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	-	পরীক্ষাসুলক নলকূপ	২০টি	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.২	-	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	৫৬.০০	১১টি } ১০টি	১১৩.৯৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৩	-	পাম্প স্থাপন	১০টি	৬০.৮০	১০টি	-	-	০.০০	-	-	
৮.২.৪	-	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোগ	৫৫টি	২৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৮.২.৫	-	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	২০টি	১৩.৮০	১২টি	৭.৯৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৬	-	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ক) ৩০০মিমি ব্যাস	৫কিমি	১৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		খ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২৩০.৫০	৬.৫কিমি	০.০০	৬.২৯কিমি	৮.২.০০	৬.২৯কিমি	৮.২.০০	
		গ) ১৫০মিমি ব্যাস	৩৫কিমি	২৬২.০০	১৭.৬কিমি	৩৪৪.২৭৮২	৯.৯৯কিমি	৯৫.০০	৯.৯৯কিমি	২০৫.১৮৯	
		ঘ) ১০০মিমি ব্যাস	৫০কিমি	২৬০.০০	৪৫.৫৪কিমি	০.০০	৪.৪০কিমি	২৮.০০	৪.৪০কিমি	২৮.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	১	২	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
				৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮.২.৭	-		পাইপ লাইন সংস্কার (২০০মিমি ব্যাস)	১০কিমিঃ	১৫৫.০০	৪কিমি	২৭.৩১	৪.১০কিমি	৪৩.৭০	৪.১০কিমি	৪৩.৭০	
৮.২.৮	-		পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩০০.০০	৮.৫%	০.০০	১ ইউনিট ৮০%	২৯০.০০	১ইউনিট ৮০%	২৯০.২৬৭	
৮.২.৯	-		পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ্য গ্যালন/ঘন্টা)	২ ইউনিট	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১০	-		পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত কাজ :									
	-		ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	২০০০ বঃমিঃ	১০.৯৬	১৮০০ বমি	-	২০০ বমি	০.০০	২০০ বমি	০.০০	
	-		খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫২৬	-	-	৮২০ বমি	১৬.৩০	৮২০ বমি	১৫.৮৫	
	-		গ) বিটুমিনাস কার্পেটিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	৮৫০০ বমি	৫৮.১১৭৪	১৫০০বমি	০.০০	১৫০০ বমি	০.০০	
	-		ঘ) এ্যাজফাল্ট কার্পেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
			সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	২৬৪৮.০০	-	৬৩৮.৭২৫	-	৫৮৬.০০	-	৫৮৬.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০

শতকরা ১০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৭.৪৫

শতকরা ৪৬.২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড : ৬৩৮০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাতির পুনর্বাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট : ২৯৩১১.৬৩
 খ) টাকা : ২৯৩১১.৬৩
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৮০০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৯৪৯.৬৪	৭৯৪৯.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২১২০.৯৮	১২১২০.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ নির্মান ও পূর্ত	৫০০ টি	৩০০.০০	৩৮টি	৮.৫০	৪০টি	১৮.০০	৩৮টি	১৪.৬১	
২	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	১১৩৬৯টি	১২০০.০০	৩৮৫৬টি	৩৮২.০৪	৪৬০০টি	৪৮৬.০০	৪৫৯৬টি	৪৯৬.৭৩	
২.১	তারা নলকূপ	১০৪৩৭টি	১৮৬৮.০০	২২৫০টি	৪২৯.৪১	৪০০০টি	৭১৬.০০	৩৯৯৫টি	৭৫৯.৩০	
২.২	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	২৬৩৩৬টি	১৩৭৪৭.০০	৪৬৪৪টি	১৯২৬.৬৭	৮৮৫০টি	৪০৭১.০০	৮৮৫৯টি	৪০৬৬.৫৫	
২.৩	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৪৫টি	১৯৪৩.০০	৪৭০টি	২১৯.৮২	১৩৬০টি	৬৬৭.০০	১৩৬৩টি	৬৫৮.৫৯	
২.৪	পি এস এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০	১৬৭টি	৬২.৩৬	৩৫০টি	১৩৭.০০	৩৫২টি	১৩৮.৯৬	
২.৫	রিং ওয়েল	৬৭৬৫টি	৪৩৯৭.০০	১৪০২টি	৮০৯.৯৮	২৪০০টি	১৩৫৯.২০	২৪০০টি	১৩২৪.৪৪	
২.৬	রিং ওয়েল (পূর্ণবাসন)	৮৬৭টি	১৩০.০০		০.০০	২১০টি	৩১.৫০	২১০টি	২৫.২৬	
২.৭	ভিএসএসটি/এসএসটি	৪৩১টি	৪৪.০০		০.০০					
২.৮	নলকূপ পুনস্থাপন	১৮০০টি	১৮৫.০০	২৬৭টি	২৩.৫৭	৩৪০টি	৩৪.৯৪	৩৪৬টি	৩৬.৮১	
২.৯	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৩২.০০	১০৭টি	২০.৬০	১২০টি	২১.৪৬	১২৩টি	২১.৯৮	
২.১০	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০ টি	১৫.০০		০.০০					
২.১১	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শেঅধন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ ইউনিট	২৯১.২০		০.০০	২৫ টি	৮২.৫০	২৫টি	৮১.৩৭	
৩	জনবল	২৬১জন	৪৪৭.৬৬	-	৮.৫৪	থোক	২২.৫০	থোক	৭.৮২	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০		০.০০	-	-	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০		০.০০	-	-	-	০.০০	
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৫.৫০		০.০০	-	-	-		
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০		০.০০	থোক	০.৪০	থোক	০.৪০	
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৪.০০		০.০০	-	-	-		
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩টি	২.৪০		০.০০	-	-	-		
৫.৪	আসবাব পত্র	থোক	১৫.০০		০.০০	-	-	-		
৫.৫	নলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৫২৯৬৮টি	২৯৫.২৪		০.০০	-	-	-		
৫.৬	আর্সেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য টেষ্টকিট	৩৩০০টি	১৬৯.০০		০.০০	৪৫০টি	২৫.০০	৪৫০টি	২৫.০০	
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০		০.০০	-	-	-		
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	১০ হেক্টর	১২৪.৮০		০.০০					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	অন্যান্য ব্যয়									
৭.১	স্থানীয় পরামর্শক	১১জন	৪৪.৩৮	-	০.০০	থোক	১২.৫০	থোক	০.০০	
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৪.৭০	-	৭.২৪	থোক	২২.৫০	থোক	১২.১৩	
৭.৩	জ্বালানী ও লুবরিকেন্ট	থোক	৯৮.০০	-	৩৯.৮৩	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৩.৮৬	
৭.৪	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত	থোক	৭৫.০০	-	১৯.৯৮	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.৮০	
৭.৫	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	-	৩.৪৬	থোক	৭.৫০	থোক	৫.৯১	
৭.৬	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৭.৭	আনুসাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৫৭৭.০০	-	২০৯.৩৪	থোক	২১০.০০	থোক	২০১.১২	
৭.৮	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৯	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.০	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		২৯৩১১.৬৩	-	৪১৭১.৩৪		৮০০০.০০		৭৯৪৯.৬৪	

		<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.৩৭
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ৪৭.১২	শতকরা ৪১.৩৫

বিঃদ্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে ধরনওয়ারী ব্যয়ের সঠিক হিসাব পাওয়ার পর নলকূপ/পানির উৎসের ধরনওয়ারী ব্যয়ের কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে যাহা জুলাই/২০০৬ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদনে প্রতিফলন করা হবে। তবে মোট ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির কোন পরিবর্তন হবে না।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১।	প্রকল্পের নাম	:	আইডিবি সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৮ ইং
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	(ক) মোট	:	৫৬৬৫.৭০
	(খ) টাকা	:	৬৯৭.৭০
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	(১) আরপিএ	:	৪৯৬২.২০
	(২) বৈদেশিক মুদ্রা(DFE)	:	৫৮০
		:	৪৯৬৮.০০
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৪৯৬২.২০
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি
৭।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	১১২৪.০০	১২৪.০০ (১৮.০০)	১০০০.০০	৯৯৪.০০	০.০০	০.০০
খ) ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের (থোক বরাদ্দ) জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১১৮.০০	১২৪.০০ (১৮.০০)	৯৯৪.০০	৯৯৪.০০	০.০০	০.০০
গ) ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৩২.৩৫	১১৭.৫৪ (১৭.৮৫)	৮১৪.৮১	৮১৪.৮১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৩৯.৩২	১২৪.৫১ (২৪.৮২)	৮১৪.৮১ ✓	৮১৪.৮১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	২.২৫ ৮১৪.৮১	৮১৪.৮১ ২.২৫
খ) দাবীকৃত	:	২.২৫ ✓	২.২৫ ✓
গ) প্রাপ্তি	:	২.২৫ ✓	২.২৫ ✓

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৫-২০০৬ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি(২০০৫-২০০৬)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরি নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
২।	ভৌত নিম্নান কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৪৮০.০০ ৪৯৮.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২৪৮০টি	৯৩৫.৭৫ ৯৭.৪৫	২১৭০টি	৮১২.৫৬ ৯১.৪২	
খ)	এস, এস, টি/ডি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৪২.২০ ১৫.৮০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	০.০০ ৫২.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
	Rain Water Harvesting	২০০টি	০.০০ ২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঘ)										
ঙ)	Mini Piped Water Supply	১২ ইউনিট	০.০০ ৫০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২টি	০.০০ ৮.৫৫	২টি	০.০০ ৮.২৭	
চ)	পরামর্শক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	ফটোকপিয়ার	২টি	৩.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২টি	৩.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
খ)	এয়ারকন্ডিশনার	২টি	০.৯০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
গ)	ফ্যাক্স	১টি	০.৪০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঘ)	ফোন	৪টি	১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১টি	০.২০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি	৭টি	৭.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	৭টি	৭.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
চ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	৪০৬৯টি	১৮.৩১ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ছ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বস্ত্র	১০.৫০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২০০ বস্ত্র	৭.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১০জন	০.০০ ২৮.৪১	থোক	০.০০ ১.০৯	থোক	০.০০ ৪.০০	থোক	০.০০ ৩.৯১	
খ)	পরামর্শক (স্থানীয় পরামর্শক)	৫জন (৭১জঃমাঃ)	৩৫.১৮ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	২.২৫ ০.০০	থোক	২.২৫ ০.০০	
৬।	অন্যান্য									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন (পরিশিষ্ট-চ)	থোক	৭২.৬৮ ১২.৮২	থোক	০.০০ ১.২৫	থোক	০.০০ ৫.২৬	থোক	০.০০ ৫.২৬	
খ)	ট্রেনিং (পরিশিষ্ট-ঝ)	থোক	০.০০ ৫.৮৩	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৫-২০০৬ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি(২০০৫-২০০৬)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ)	আনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৮৮.৭১ ১৪.৩৪	থোক	০.০০ ৪.৬৩	থোক	০.০০ ৮.৭৪	থোক	০.০০ ৮.৬৮	
ঘ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	৫.৮০ ডিপিএ	০.০০	০.০০	থোক	৬.০০ ডিপিএ	০.০০	০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	থোক	২০.৪৯ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোট		৫৬৫৯.৯০	-	৬.৯৭	-	১১২৪.০০	-	৯৩২.৩৫	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৩.১৪
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬.৯৬

আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮২.৯৫
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬.৫৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং- ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০০৪ইং হইতে জুন/২০০৬ইং ।
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৪ইং । - -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৬ ইং - -
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ ।
- ক) মোট : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- খ) টাকা : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নাই - -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	২৪৬.০০	২৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	২৪৬.০০	২৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	২৪৫.২৫	২৪৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জিত ব্যয়	২৫৫.২৫	২৫৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		
১। ব্যয়	:	-
২। দাবীকৃত	:	-
৩। প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	২	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের ২০০৫-০৬ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২জন	৪.১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০২.	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১জন	১.৫৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৩.	৪৭০০	ভাতাদি	৩জন	২.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৪.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.১		প্রশিক্ষণ, সচেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.২		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৩		অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	
৪.১.৪		গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলিং	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৫		আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০০	থোক	৫.০০	
৪.১.৬	৪৮৭৪	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৭		পরামর্শক (স্থানীয়)	৮জন (৭৫জন মাস)	৪৬.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৮		পরামর্শকদের সহায়ক	৪জন (৫৪জন মাস)	৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৯		অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৯.১০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৫.	৪৯০০	মেসারামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	-	০.০০	থোক	০.৭৫০	-	০.০০	
৬	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মটর যানবাহন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১		ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.২		মটর সাইকেল	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.৩		বাই সাইকেল	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১		ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২		টেলিফোন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৩		ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	১টি	১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৪		টুলস এন্ড প্ল্যান্টস	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৫		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিল্ডকিট	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১		কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৭.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪হেঃ	৩২৪.০০	আংশিক	৫.০০	৩৪হেঃ	২৩৪.০০	৩৪ হেঃ	২৩৪.০০	
০৮.	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	-	০.০০	থোক	১.০৫০	-	১.০৫০	
০৯.	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (জৌত নির্মাণ)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১		পাম্প হাউসঃ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক শ্রেশন	৩টি	৪.০০							
৯.২.২		পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯.২.৩		পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৪		ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৫		উচ্চ জলাধার(১.০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৭৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৬		পানি শোধনাগারের জন্য ক্লোরিন ও অ্যালাম যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৭		পানি শোধনাগারের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	-	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৮		বিতরণ পাইপ লাইন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ৩০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ২৫০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৬১.৮৮							
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৩৩.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১৫০ মিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমি	৭৪.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১০০ মিঃমিঃ	৮.২৫কিঃমি	৪১.২৫							
৯.২.৯		বালু ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১০		গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১১		এ্যাপ্রোচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১২		জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ)	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৩		এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৪		ফাংশনাল ভবন/অফিস ভবন	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নিঃ	৫.০০	-	০.০০	১টি	৪.৯৫০	-	৪.৯৫	
৯.২.১৫		ইনটেক পাম্প হাউসের ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইস গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৬		পানি শোধনাগার হইতে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় :		১৭১৪.৬৩	-	১০.০০	-	২৪৬.০০০	-	২৪৫.২৫	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০

শতকরা ৯৯.৬৯

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৪.৭০

শতকরা ১৪.৪৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৫০৫০।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৪ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৭ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৫০০০.০০ লক্ষ
(খ) টাকা	:	৫০০০.০০ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) এডিপি সংশোধিত বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮৭.১০	১৪৮৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৭৪.৮৭	৩৯৭৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ক)	অফিসারদের বেতন	০৬ জন	২০.০০	-	০.০০	১জন	১.১৩৬৭	১জন	১.১০	
খ)	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৭৮৩ জন	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	ভাতাদি									
২।	সরবরাহ ও সেবা									
ক)	আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান	থোক	৬০.০০	-	২০.০০	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	
খ)	টেলিফোন ও বিদ্যুৎ	থোক	৬.০০	-	০.৭০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
গ)	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.০০	-	৩.০০	থোক	৭.৮৬৩৩	থোক	৭.৮৬	
ঘ)	গবেষণা ব্যয়	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	সামাজিক আন্দোলন	থোক	৯৭.০৮	-	৪.৭০	থোক	৫০.০০	থোক	৪৮.৬৭	
চ)	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৩৪.১২	-	৫.০০	থোক	২০.০০	থোক	১৮.৭৩	
৩।	মেসারামত, সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন									
ক)	গাড়ী মেসারামত ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	-	২.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
	উপমোট রাজস্ব :									
৪।	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	রিংমোড, স্ল্যাব ফ্রেম, ইত্যাদি নির্মাণ যন্ত্রপাতি	১৮০০সেট	৮০.০০	৮৩৪ সেট-	৪০.৫০	৯০০ সেট	৩৯.৫০	৮৬৮সেট	৩৯.৫০	
খ)	অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম/কুর্গি/সিজেল ইত্যাদি	১৮০০সেট	৪৩.২০	১১৫০সেট	৩০.০০	৫৫০ সেট	১২.৪৪	৫০৭সেট	১২.৪৪	
গ)	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	১টি	২.০০	-	-	-	০.০০	
ঘ)	কম্পিউটার	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	-	-	০.০০	
ঙ)	ফোন	৬ সেট	১.৫০	৬টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	যানবাহন ক্রয়									
ক)	জীপ	১টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	নির্মাণ ও পূর্ত									
ক)	বিভাগীয় ম্যাশন/লেবার দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ স্ল্যাব ও ৩টি রিং	৪৩৫৮৯০ সেট	১৬৬৫.১০	২৫৫৮০৪ সেট	১০৯০.৭০	৩১৪৬৫ সেট	১১০.৯৩	২৯৭৪৫ সেট	১০০.৬৭	
খ)	ঠিকাদার/সরবরাহকারী দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ ও ৩টি রিং	৪১০৮৬৫ সেট	১৮৫৩.০০	২৭১০২৫ সেট	১২৮৬.১৭	১১৯২১২ সেট	৫৬৬.৮৩	১২১৩৩৫ সেট	৫৬৬.৮৩	
গ)	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৫০০০টি	১০০০.০০	-	-	২৯১৩টি	৫৮২.৯৬	২৬১১টি	৫৮২.৯৬	
ঘ)	পুরাতন উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র সংস্কার	৩৭৫টি	৮১.০০	-	-	৩৭৫টি	৭১.৩৪	৩২২টি	৭১.৩৪	
							০.০০	-	০.০০	
	মোট =		৫০০০.০০	-	২৪৮৭.৭৭	-	১৫০০.০০	-	১৪৮৭.১০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৪.৭১ শতকরা ৯৯.১৪

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৫.১১ শতকরা ৭৯.৫০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট। (২০০৪-২০০৯)		
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	পিপি অনুমোদিত		
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। খ) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ঘ) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। ঙ) গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে ঋণের ব্যবস্থা করা। চ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন।		
৫. বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৪ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৯ইং		
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) মোট	:	৩১৯৮২.০০		
খ) ১. টাকা	:	৩৪০০.০০		
২. কমিউনিটি	:	৫৩৮২.০০		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২৩২০০.০০		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪৯০০.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ		
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৩০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৩.৬৩	৮৮.৬৩	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৪.৩৬	৯১.৩৬	১৩৩.০০	১৩৩.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	১২৫.০০	১৩৩.০০
খ) দাবীকৃত	:	৭৫.৪০	৭৫.৪০
গ) প্রাপ্তি	:	৭৫.৪০	৭৫.৪০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচী :									
১.	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সমূহ	৩০০ স্কিম	১২৪৭৪.০০ (৩৯০.০০)							
২.	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সমূহ	৩-৫ স্কিম	৭৬২৫.০০ (৯২৫.০০)							
৩.	গ্রামীণ নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমসমূহ	২০০ স্কিম ২০০০ অপশন	১৭০০.০০ (২২০.০০)							
খ)	যানবাহন									
	জীপ	৩টি	১০৫.০০ (২৪.০০)							
	কার	৪টি	৭৩.০০ (১৫.০০)							
	পীক আপ	১৩টি	১৯.৬০ (৫.৮৮)							
	মটার সাইকেল	৮টি	০.৪০ (০.১২)							
গ)	জনবল									
১.	বেতন	৮৭জন	২৬৫.০০ (২৬৫.০০)			৮৭জন	৩৫ (৩৫)	৮৭জন	৬.১৮ (৬.১৮)	
২.	ভাতাদি	৮৭জন	২১৫.০০ (২১৫.০০)			৮৭জন	৩১ (৩১)	৮৭জন	২.৬৮ (২.৬৮)	
ঘ)	পরামর্শক									
১.	পিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২৬ জন	১০৫০.০০ (২১০.০০)			২২ জন	১০০ (২৫)	২২ জন	৮৮.৮৮ (১৮.৪১)	
২.	স্বল্প মেয়াদী পরামর্শক	২৫ জনমাস	২০.০০ (৪.০০)							
ঙ)	জমি অধিগ্রহণ									
	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	কম্পিউটার সরঞ্জাম	থোক	৮২.০০ (২২.০০)			-	৪০ (২৪)		৩৪.০৪ (১৩.১১)	
	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩০.০০ (৫.০০)			-	-			
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	২৮.০০ (৮.০০)			-	-			
	আসবাব পত্র ও ফিকচার	থোক	১৫.০০ (৫.০০)	থোক	০.৭৩ (০.৭৩)	-	৫ (৫)		১.১৯ (১.১৯)	
	ল্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	২০০.০০ (৪০.০০)			-	-			
চ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয় :									
১.	রেগুলেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	১৪৮০.০০ (১৮০.০০)	থোক	১০.০০ (২.০০)	-	৩৮.০০ (১২)		৩৭.৮৭ (১০.৪৬)	
২.	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	৬০০.০০ (১২০.০০)							
৩.	স্থানীয় ক্রেডিট মার্কেট উন্নয়ন	থোক	২৫০০.০০ (০.০০)							
৪.	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	৫৫০.০০ (১১০.০০)							

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/স মাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৫. ভ্রমণ ভাতা	থোক	২৯৫.০০ (৪৫.০০)			-	১.০০ (০.০০)		০.৩৭	
	৬. অফিস একমডেশন, ও পরিচালনা ব্যয়	থোক	৪০৫.০০ (৬৫.০০)			-	১২.০০ (০.০০)	-	৮.৩৭ (৬.৪১)	
	৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	থোক	৪১৩.০০ (৭৩.০০)			-	৪.০০ (৩)		৩.৫৭ (২.৭২)	
	৮. আনুসঙ্গিক	থোক	৫১৯.০০ (১৭৫.০০)			-	৩২ (২৮)		৩০.৪৮ (২৭.৪৭)	
	৯. মুদ্রাস্ফিতি	থোক	১১১৮.০০ (৭৮.০০)							
	১০. স্থানীয় ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	১০০.০০ (১০০.০০)							
	১১. সিডিভ্যাট	থোক	১০০.০০ (১০০.০০)							
	মোট=		৩১৯৮২.০০ (জিওবি ৩৪০০.০০ কমিঃ/স্পন্সর ৫৩৮২.০০)		১০.৭৩ (২.৭৩)		৩০০.০০ (১৭৫.০০)		২১৩.৬৩ (৮৮.৬৩)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : আর্থিক শতকরা ৭১.২১
শতকরা ৮ আর্থিক শতকরা ০.৭০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় পানি পরিক্ষাগার স্থাপন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহের পানি পরীক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন।
খ) নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য Water quality database তৈরী।
গ) নোয়াখালী ও বিনাইদহে অবস্থিত পরীক্ষাগারসমূহের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন।
ঘ) পানি পরীক্ষা ও এতদসংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহের জনবল এবং বিশেষ করে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. বাস্তবায়ন কাল :

	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০০৪ইং	জুলাই, ২০০৪ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০০৬ইং	ডিসেম্বর, ২০০৬ইং	
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মূল	সংশোধিত
ক) মোট	৩৩৩৪.০০	৩২৭৪.৫০
খ) টাকা	৬১২.০০	৫৫২.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য	২৭২২.০০	২৭২২.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জাইকা	জাইকা
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	২৪৯৬.০০	৪৩৪.০০	২০৬২.০০	০.০০	৩২৫.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪৯৫.৭২	৪৩৩.৭২	২০৬২.০০	০.০০	৩২৫.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪৮৮.৯৩	৪২৬.৯৩	২০৬২.০০	০.০০	৩২০.৪৯	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১৫২.২১	৪৩০.২১	২৭২২.০০	০.০০	৩২০.৪৯	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	নির্মাণ ও পূর্ত									
ক.	ঢাকার মহাখালীতে ১২৬৫.৮০ বর্গমিঃ আয়তনের কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন	১টি	১১৯০.০০	১টি (আংশিক)	৪২২.০০	১টি (আংশিক)	৭৬৮.০০	১টি	৭৬৮.০০	
খ.	কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তুতিমূলক কাজ	থোক	৪৫.২৫	থোক	০.০০	থোক	১৯.৪০	থোক	১৭.২৮	
২।	যানবাহন									
ক)	৪ WD গাড়ী (জীপ)	২টি	৩৩.০০	-	০.০০	২টি	৩৩.০০	২টি	৩৩.০০	
খ)	মাইক্রোবাস	১টি	১০.৫০	-	০.০০	১টি	১০.৫০	১টি	১০.৫০	
গ)	পিক-আপ	১টি	১০.৫০	-	০.০০	১টি	১০.৫০	১টি	১০.৫০	
৩।	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	পরীক্ষাগারের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	৮৪৯.০০	-	০.০০	১সেট	৮৪৯.০০	-	৮৪৯.০০	
খ)	Glass wear & Tools	১সেট	১২০.০০	-	০.০০	১সেট	১২০.০০	-	১২০.০০	
গ)	প্রশিক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০	-	০.০০	১সেট	১৫.০০	-	১৫.০০	
ঘ)	ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৯.৫০	-	০.০০	১সেট	১৯.৫০	-	১৯.৫০	
ঙ)	কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের জন্য আসবাবপত্র	থোক	১৮.০০	থোক	০.০৮	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০	
চ)	২ আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
ছ)	প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডরমেটরী, রান্নাঘর ও খাবার ঘরের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
৪।	পরামর্শক	থোক	৪৫৫.৫০	থোক	২৩৮.০০	থোক	২১৭.৫০	থোক	২১৭.৫০	
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক)	Chemical Reagent	১সেট	১৬.০০	-	০.০০	১সেট	১৬.০০	-	১৬.০০	
খ)	৬ মাসের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	৭২.০০	-	০.০০	-	৪০.০০	-	৩৮.৪৪	
গ)	আনুসঙ্গিক	থোক	১২.০০	থোক	২.০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
ঘ)	B/A Set up fee	থোক	৭৬.২৫	থোক	১.২০	থোক	২৪.৬০	থোক	২১.৭২	
ঙ)	VAT/CD VAT	থোক	৩২১.০০	-	০.০০	থোক	৩২১.০০	থোক	৩২০.৪৯	
	মোট :		৩২৭৪.৫০		৬৬৩.২৮		২৪৯৬.০০		২৪৮৮.৯৩	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব : শতকরা ১০০.০ আর্থিক : শতকরা ৯৯.৭২
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.০ আর্থিক : শতকরা ৯৬.২৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহে বন্যাভোগ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড : ৬০২০
২. অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে বন্যাভোগ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ইং ফেব্রুয়ারি-২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/০৫ইং জুন-২০০৬ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪১০৬.৪০
- খ) টাকা : ৩২১.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৭৮৫.৪০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ।
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-০৬) সংশোধিত বরাদ্দ	৩৬০৭.০০	৩১৯.০০	৩২৮৮.০০	০.০০	২৯৩.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১৫৪.৮০	৩১৯.০০	২৮৩৫.৮০	০.০০	২৯৩.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩১৫৪.৮০	৩১৯.০০	২৮৩৫.৮০	০.০০	২৯৩.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬৫৪.৮০	৩২১.০০	৩৩৩৩.৮০	০.০০	২৯৩.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	১০০টি	৩৫.৫০			১০০টি	৩৫.০০	১০০টি	৩৫.০০	
২	তারা নলকূপ পাটাতন উচুকরণসহ (৭০৪৬)	১৬৪০টি	৬৫৬.০০	মালক্রয়	২০০.০০	১৬৪০টি	৪৫৬.০০	১৬৩৬টি	৪৫৬.০০	
৩	গভীর নলকূপের পাটাতন উচুকরণসহ (৭০৪৬)	১৭৪২টি	১২১৯.৪০	মালক্রয়	২৯৮.০০	১৭৪২টি	৯২১.৪০	১৭৪৪টি	৯২১.৪০	
৪	রিংওয়েল (৭০৪৬)	২২৩টি	১৪৪.৯০	০.০০	-	২২৩টি	১৪৪.৯০	২২১টি	১৪৫.০০	
৫	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	১৬৬২টি	২৪.৯০	০.০০	-	১৬৬২টি	২৪.৯০	১৬৬২টি	২৪.৯০	
৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	৫৫২টি	১৮৬.০০	০.০০	-	৫৩২টি	১৮৬.০০	৫৩২টি	১৮৬.০০	
৭	ডাষ্টবিন নির্মাণ (৭০৪৬)	৬০০টি	৯০.০০	০.০০	-	৬০০টি	৯০.০০	৫৯৯টি	৭৫.০০	
৮	নলকূপের পানি বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম (৭০৪৬)	-	-	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	
৯	Truck/Barge Mounted Mobile mini surface water treatment plant (৬৮০৭)	১০ইউনিট	২৮০.০০	০.০০	-	১০ইউনিট	২৮০.০০	১০ইউনিট	২৮০.০০	
১০	কম্পিউটার আনুসাংগিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	২টি	২.০০	০.০০	-	২টি	২.০০	২টি	২.০০	
১১	ফটোকপিয়ার (৬৮২৩)	২টি	৪.০০	০.০০	-	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	
১২	নলকূপের মালামাল ক্রয় (৬৮৫০)	৪০০০টি	৬০০.০০	০.০০	-	৪০০০টি	৬০০.০০	মালক্রয় ৪০০০টি	৩০৮.৭৬	
১৩	রিচিং পাউডার (৬৮৫২)	৩০ M.T	৪২.০০	০.০০	-	৩০মেট্রঃ	৪২.০০	৩০মেট্রঃ	৩৯.৩৩	
১৪	জরীকান (৬৮৪৩)	১৫০০০টি	৬.০০	০.০০	-	১৫০০০টি	৬.০০	১৫০০০টি	৭.২৫	
১৫	HDP ট্যাংক (৬৮৪৩)	১০০০টি	১৫০.০০	০.০০	-	১০০০টি	১৫০.০০	১০০০টি	৩৯.৩৩	
১৬	পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট (৬৮৫২)	২০০০০০ Sheets	৮০.০০	০.০০	-	২০০০০০ Sheets	৮০.০০	২০০০০০ Sheets	৭২.৩০	
১৭	আর্সেনিক আয়রণ স্যালানিটি ট্রেস্ট কীটস্ এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য	৫০০টি	২২.৫০	০.০০	-	৫০০টি	২২.৫০	৫০০টি	২২.৫০	
১৮	স্থানীয় পরামর্শক (৪৮৭৪)	৩৩ জন মাস	২৯.৮০	০.০০	-	৩৩ জন মাস	২৯.৮০	৩৩ জন মাস	২৯.৮০	
১৯	প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	থোক	৭.৫০	০.০০	-	থোক	৭.৫০	থোক	৭.৫০	
২০	যোগাযোগ (৪৮৭৪)	২৬০টি	৬৬.৩০	০.০০	-	২৬০টি	৬৬.৩০	২৬০টি	৬৬.৩০	
২১	পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	২০.০০	০.০০	-	থোক	২০.০০	থোক	১২.০০	
২২	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট (৪৮২৩)	থোক	২০.০০	০.০০	-	থোক	২০.০০	থোক	১৫.০০	
২৩	বন্যাকালীন যোগাযোগ রক্ষা	থোক	১০.০০	০.০০	-	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
২৪	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	৩০.০০	০.০০	-	থোক	৩০.০০	থোক	২০.০০	
২৫	দুর্যোগ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা (৪৮২৭)	৫০০টি	৪.৪০	০.০০	-	৫০০টি	৪.৪০	৫০০টি	১.৭৩	
২৬	নলকূপ স্থাপন/শ্রমিক মজুরী (৭০৪৬)	৫০টি	১.০০	০.০০	-	৫০টি	১.০০	৩৬টি	১.০০	
২৭	ক) আনুসাংগিক ও অন্যান্য (৪৮০৪, ৪৮৯৯)	থোক	৫৪.৭০	০.০০	-	থোক	৫৪.৭০	থোক	৫৪.৭০	
	খ) আনুসাংগিক ও অন্যান্য (৪৮০৪, ৪৮৯৯)	থোক	২৭.০০	থোক	২.০০	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	
২৮	সিটিভ্যাট (৭৯০১)	থোক	২৯৩.০০	০.০০	-	থোক	২৯৩.০০	থোক	২৯৩.০০	
		মোট :	৪১০৬.৪০		৫০০.০০		৩৬০৬.৪০		৩১৫৪.৮০	

মন্তব্যঃ সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ৩৬০৭.০০ লক্ষ টাকা। পিপি অনুযায়ী ৩৬০৬.৪০ লক্ষ টাকার সংশোধিত এডিপি প্রণয়ন করা হইল।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অনুযায়ী অগ্রগতি শতকরা	: শতকরা ৯৯.৮০	শতকরা ৮৭.৫০
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	: শতকরা ৯৯.৮০	শতকরা ৮৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও পানি বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্যে।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০১০ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৫২৫২৮.২০
(খ) টাকা	:	১১৭৫৯.২০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪০৭৬৯.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৭.৩৯	৫০.০০	৬৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং ব্যয়	৯২.৬৬	২৫.২৭	৬৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯২.৬৬	২৫.২৭	৬৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয়।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয়।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয়।	-

২০০৬

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমা প্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩জন	১০৩১.৮৫ (১০৩১.৮৫)	-	-	১১৪জন	৫.০০ (৫.০০)	১১৪জন	৩.৪৮ (৩.৪৮)	
২।	প্রাক-নির্মাণ ব্যয় :									
ক)	বেইজ লাইন সার্ভে	১৫৫টি	২৩২.৫০ (০.০০)							
৩।	ভৌত নির্মাণঃ গ্রামীণ পানি সরবরাহ									
৩.১	অগভীর নলকূপ	৩২৭০টি	৩৪৫.৩০ (১৫৮.৯১)							
৩.২	ডেভ হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	৬০০.০৯ (১৯৬.৭১)							
৩.৩	গভীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	৩২০১.৭০ (২০৭৯.৯১)							
৩.৪	গভীর ডেভ হেড তারা নলকূপ (সিলিংসহ)	৩১৩০টি	১৯৬০.৯৫ (১০৬৮.৯০)							
৩.৫	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	২৭০টি	১০৫.৮৪ (৬৯.৬৬)							
৩.৬	রিংওয়েল (ডেভ হেড পাম্প)	১৭০০টি	১০৫৪.০০ (৭৬৮.৪০)							
৩.৭	রিংওয়েল (ডনং পাম্প)	২৬০০টি	১৪০৯.২০ (১১৭৫.২০)							
৩.৮	রিংওয়েল (পূণবার্শন)	৩৪০টি	৭২.৩২ (৩৭.৬৪)							
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	২৫০০.০০ (১৮৭৫.০০)							
৩.১০	আয়রণ রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৪৮.৩৩ (৩৪.৮৩)							
৩.১১	ইনফিটেশন গ্যালারী	৬০টি	৭.২০ (৫.২৮)							
৩.১২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১৫টি	১৫০.০০ (১০৫.০০)							
৩.১৩	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	১০০টি	৩০.০০ (২৫.০০)							
৪।	আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড ড্রেনেজ									
৪.১	পৌরবস্তি এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন	৭২০টি	১৮০০.০০ (৫৪০.০০)							
৪.২	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৩২টি	৯.৬০ (২.৮৮)							
৫।	বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন নির্মাণ									
৫.১	শেয়ারড ল্যাট্রিন (টুইন পিট)	৩৬০০টি	৩০৬.০০ (০.০০)							
৫.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দুই ইউনিট)	৭২০টি	১১৫২.০০ (৩৪৫.৬০)							
৫.৩	কমপোস্ট টয়লেট	৩৬০টি	২৮.৮০ (১১.৫২)							
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৪টি	৩২০.০০ (৯৬.০০)							

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য স্থখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/স মাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬।	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	৭২০.০০ (০.০০)							
৬.১	কমপোস্ট প্লাস্ট নির্মাণ	৩২টি	৮০০.০০ (০.০০)							
৬.২	ট্রাই সাইকেল ভ্যান	১২৮টি	১৯.২০ (০.০০)							
৬.৩	কমপোস্ট ব্যারেল	৩২০০টি	৮০.০০ (০.০০)							
৭।	স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন									
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	৩৭৭৬টি	৩৩৯৮.৪০ (০.০০)							
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত	৩৭৭৬টি	৭৫৫.২০ (০.০০)							
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	২৪০.৫০ (০.০০)	-	-	১৬টি	২০.০০ (০.০০)			
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত নির্মাণ	১৮৫টি	৭৪.০০ (০.০০)							
৮।	যানবাহন									
৮.১	জীপ	১০টি	৩০০.০০ (০.০০)							
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	৪০.০০ (০.০০)							
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০টি	১০.০০ (০.০০)							
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	৩৭৬.৪০ (১৬০.৯০)							
১০।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড সার্ভেলিস	থোক	১০০০.০০ (০.০০)							
১০.২	প্রাইমারী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	১৮৮৭৮টি	২৭৫৬.১৯ (০.০০)							
১০.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬১৫টি	১৩৬.৫৩ (০.০০)							
১০.৪	ইনস্টিটিউশনাল কেপাসিটি বিল্ডিং	থোক	৫২২২.২৭ (০.০০)							
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	১২০.০০ (২০.০০)							
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	১৬১৯৮.৭৮ (০.০০)			থোক	৭০.০০ (০.০০)	থোক	৬০.৮৯ (০.০০)	
১০.৭	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪৬২.০০ (৪৬২.০০)			থোক	৫.০০ (৫.০০)	থোক	৪.১১ (৪.১১)	
১০.৮	মেরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০ (২৩৩.০০)			থোক	১০.০০ (১০.০০)	থোক	৪.৭৬ (৪.৭৬)	
১০.৯	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০ (৫২.০০)			থোক	২.০০ (২.০০)	থোক	০.৮০ (০.৮০)	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৭০০.০০ (০.০০)							

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.১১	মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন	থোক	১৩৪৪.০০ (৭৯.০০)			থোক	১০.০০ (০.০০)	থোক	৬.৫০ (০.০০)	
১০.১২	আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০ (৫২৪.০০)			থোক	২৮.০০ (২৮.০০)	থোক	১২.১২ (১২.১২)	
১১।	সিডি ভাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)							
	সর্বমোট =		১১৭৫৯.২০ (৫২৫২৮.২০)				১৫০.০০ (৫০.০০)		৯২.৬৬ (২৫.২৭)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৬২.০৩
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ০.১৮

আর্থিক শতকরা ৬১.৭৭
শতকরা ০.১৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : এডিবি সহায়তায় সেকেন্ডারী টাউন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন টিএ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : চারটি পৌরশহরে (যশোর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কারিগরী সমীক্ষা এবং কারিগরী সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত (প্রস্তাবিত) পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মে/২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : অক্টোবর/২০০৫ইং
ADB ৯/০১/২০০৬ইং তারিখের পত্র অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে ।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৫৭৭.১০ লক্ষ
- (খ) টাকা : ১১৩.১০ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৬৪.০০ লক্ষ
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের(২০০৫-২০০৬) সংশোধিত বরাদ্দ।	৫১০.০০	১০০.০০	৪১০.০০	-	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৪৭.১৪	১০০.০০	৩৪৭.১৪	-	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৪৭.১৪	১০০.০০	৩৪৭.১৪	-	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৪৪৭.১৪	১০০.০০	৩৪৭.১৪	-	০.০০	০.০০

মন্তব্য : এই প্রকল্পের সমুদয় জিওবি অর্থ IN-KIND হিসেবে ব্যয় করা হইবে ।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয় :	-	-	
খ) দাবীকৃত :	-	-	
গ) প্রাপ্তি :	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন /২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনবল (জিওবি)	১৯জন (১১৪ জনমাস)	৩৪.৮০	-	-	১৯জন (১১৪ জনমাস)	৩৪.৮০	-	৩৪.৮	-
২	পরামর্শক স্থানীয় (ডিএফই)	১০জন (৩০ জনমাস)	৭০.৭৫	-	-	১০জন (৩০ জনমাস)	৬৪.০০	১০ জন (৪৬.৮১ জনমাস)	৮৫.৪৫	
৩	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১০.৬৮	-	-	থোক	৮.৬৮	থোক	২.৬০	
৪	মরামর্শক (বৈদেশিক)	৮জন (১৫ জনমাস)	২০৩.৭০	-	-	৮জন (১৫ জনমাস)	১৮৩.২৯	৮জন (২২.২২ জনমাস)	২০৭.৭৮	
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি										
৫	কম্পিউটার	৩টি	৩.০০	-	-	৩টি	৩.০০	৩টি	৩.০০	-
৬	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	-	১টি	২.০০	১টি	২.০০	
৭	ফ্যাক্স	১টি	০.৪০	-	-	১টি	০.৪০	১টি	০.৪০	
৮	টেলিফোন/হাইস্পিড	১টি	০.৪০	-	-	১টি	০.৪০	১টি	০.৪০	
৯	কর্মশালা, সেমিনার, কনফারেন্স (জিওবি+ডিএফই)	থোক	৮৩.৮৮	-	-	থোক	৬৫.২০	থোক	১২.২০	
১০	জরি ও পর্যবেক্ষণ (জিওবি+ডিএফই)	থোক	৩১.৯	-	-	থোক	২৬.৫	থোক	১২.০০	
১১	প্রতিবেদন এবং যোগাযোগ (জিওবি+ডিএফই)	থোক	১১.৬	-	-	থোক	৯.০০	থোক	৮.৩৪	
যানবাহন ভাড়া										
১২	জীপ (৪ জরিউডি)	২টি (৬ আসন)	৯.০০	-	-	২টি (৬ আসন)	৭.০০	থোক	৭.০০	
১৩	অন্যান্য যানবাহন (কোন্স্টার/মাইক্রো)	থোক	৫.৭৩	-	-	থোক	৫.৭৩	থোক	৫.৭৩	
১৪	অফিস ও অন্যান্য (জিওবি+ডিএফই)	থোক	১০৯.২৬	-	-	থোক	১০০.০০	থোক	৬৫.৪৪	
	মোট=		৫৭৭.১০				৫১০.০০		৪৪৭.১৪	

মন্তব্যঃ ১। এই প্রকল্পের সমুদয় GOB অর্থ IN-KIND হিসেবে ব্যয় করা হইবে।

* ADB এডিবি ৯/০১/২০০৬ইং তারিখের পত্র অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।

* প্রকল্প সাহায্যের ব্যয় এডিবি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে।

এডিপি অগ্রগতি বাস্তব শতকরা = ৯৯.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি বাস্তব শতকরা = ৯৯.০০

আর্থিক শতকরা = ৮৭.৬৭

আর্থিক শতকরা = ৮৭.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ভেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প।
কোড নং- ৫০৫১।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ১৭/১০/২০০৫ইং তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) মাঠ পর্যায়ে ৭ থেকে ১০টি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করা।
খ) আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি সমূহের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্যতার উপর পর্যবেক্ষণ করা।
গ) দেশের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
ঘ) মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়ন কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ৬৮০০.০০
(খ) টাকা : ৫৭.৮০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৭৪২.২০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : সিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০৫.০০	১.০০	৫০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০৫.০০	১.০০	৫০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০৫.০০	১.০০	৫০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১।	বৈদেশিক পরামর্শক ৮ জন	২২৫জন মাস	১৮০৩.৫০			৫৪জনমাস	৪২০.৫০	৫৪জনমাস	৪২০.৫০	
২।	স্থানীয় পরামর্শক ৯ জন	৪০৮ জন মাস	২০৯.১০			৬০জনমাস	৪০.১৩	৬০জনমাস	৪০.১৩	
৩।	অন্যান্য জনবল	৪০০ জনমাস	৮০.০০							
৪।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি	প্রয়োজন অনুঃ	৯৫.০০							
৫।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি	২২০ইউনিট	৮০.০০							
৬।	কম্পিউটার প্রিন্টার সহ	৩টি	৪.০০							
৭।	ফটোকপিয়ার	৩টি	১৫.০০							
৮।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ	১সেট	৭.০০							
৯।	প্রশিক্ষণ									
ক.	যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	থোক	৩৭.৫৪							
খ.	গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	থোক	৪৫.৩২							
গ.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৭০দল	৬৫.০০							
১০।	অন্যান্য খরচ									
ক.	প্রযুক্তি যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা	থোক	৮৩৪.৫০			থোক	১১.৮১	থোক	১৩.৮১	
খ.	প্রযুক্তির কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ	থোক	১৪৯৫.১৮			থোক	২.০০	থোক	২.০০	
গ.	প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি	থোক	৪০০.১৬			থোক	৩.৯৪	থোক	৩.৯৪	
ঘ.	কারিগরি ডকুমেন্ট প্রণয়ন	থোক	৫.৯০			থোক	১.৯৪	থোক	১.৯৪	
ঙ.	কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	থোক	২৯০.০০			থোক	১৯.৬৮	থোক	২১.৬৮	
চ.	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ	২০০ইউনিট	২৫.০০							
ছ.	মাঠ পর্যায় প্রযুক্তি স্থাপন	থোক	৬৯২.৫০							
জ.	প্রযুক্তির মনিটরিং	২০ইউনিট	৫০.০০							
ঝ.	নমুনার গুণগত মান সংরক্ষণ	২০ইউনিট	১৫০০							
ঞ.	বেজ লাইন সার্ভে	৪ইউনিট	৭২০							
ট.	মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিচালনা	২০ইউনিট	১২০.০০							
ঠ.	আনুসঙ্গিক (ইউনিসেফ)	থোক	৩০.০০							
ড.	আনুসঙ্গিক (জিওবি)	থোক	৭.৮০			থোক	৫.০০	থোক	১.০০	
ঢ.	ইউনিসেফের সংস্থাপন ব্যয়	থোক	২৭০.৫০							
ণ.	সিডি ভাট (জিওবি)	থোক	৫০.০০							
	মোট=		৬৮০০.০০				৫০৫.০০		৫০৫.০০	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১০০ আর্থিক শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) : শতকরা ৭.৩৬ শতকরা ৭.৩৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০০৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬০৬০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত (২৩-১০-২০০৫)।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ২০০৫-২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০৮-২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৮৮৭.৫০
খ) টাকা : ৮৭.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডাচ অনুদান
- ৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	৬২.০০	১.০০	৬১.০০	৬১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২.০০	১.০০	৬১.০০	৬১.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩১.০০	১.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১.০০	১.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৩০.০০	৩০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪- ০৫অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পূর্ত কর্মসূচী									
ক)	সিংদের পিট ল্যাট্রিন (৭০৪৬)	১১০০০টি	১৮৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬)	২০টি	১৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬)	৬০০টি	৩৬০.০০	-	০.০০	১১২টি	৬১.০০	৬০টি	৩০.০০	
ঘ)	পি এস এফ (৭০৪৬)	১০টি	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬)	২০টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ									
	CDS-1 & II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১)	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য ব্যয়									
ক)	নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	১৫০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একটিভিটিস (৪৮৪০)	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	জ্বালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ)	শ্রেনারী (৪৮২৮)	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	০.৪০	থোক	০.৪০	
ছ)	আনুসংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০	
জ)	মুদ্রাস্ফীতি (৭৯৮০)	থোক	৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৮৮৭.৫০		০.০০		৬২.০০		৩১.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : ৫০.০০ ৫০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৪.৮০ ৩.৪৯

মন্তব্যঃ প্রকল্পটি সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফলে মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন কম হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে পর্যায়ে অবস্থিত ১২০ পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস করন।
খ) প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জরীপ, অনুসন্ধান, সাম্ভাব্যতা নিরীক্ষা, ডিজাইন ও মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
গ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন এবং হাইড্রোজিওলজিক্যাল তথ্য আহরণ।
ঘ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৬০১৭.৩১ (পৌরসভাঃ ২২০৩.৮৯; সরকারঃ ২৩৮ ১৩.৪২)
- খ) টাকা : ২৬০১৭.৩১
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : বাংলাদেশ সরকার
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : জেলা পর্যায়ে পানীয় জল পরীক্ষার সুবিধাদি স্থাপন ও গুণাগুণ পরিবীক্ষণ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - ক) জেলা পর্যায়ে পানীয় জলের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন
 - খ) পানির প্রধান ভৌত গুণাগুণ ও জীবানু পরীক্ষাকরণ।
 - গ) জোনাল ল্যাবরেটরীগুলোর অধীনে সাব-জোনাল ল্যাবরেটরী হিসাবে কাজ করা।
 - ঘ) মূল্যের বিনিময়ে পানীয় জল পরীক্ষাকরণ।
 - ঙ) বিভিন্ন জলীয়ভূতাত্ত্বিক অবস্থানে পর্যবেক্ষণ নলকূপ নির্ধারন করে পানির গুণাগুণ ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।
 - চ) গ্রাম, গ্রোথ সেন্টার, উপজেলা এবং জেলা সদরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ। পানির ভৌত এবং জীবানু পরীক্ষা করে দূষণ থাকলে সেসব দূরীকরণের পরামর্শ প্রদান।
 - ছ) সৃষ্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য পানির গুণাগুণ পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
 - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
 - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ১১৩৮৭.১৫
 - খ) টাকা :
 - গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : জেলা শহর পৌরসভার সমন্বিত স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জরীপ অনুসন্ধান এবং মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত করণ।
খ) স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো (যেমনঃ সুয়ারেজ, Solidwater management) নির্মাণ।
গ) স্যানিটেশন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৬১৭৯২.৫৫
- খ) টাকা : ২৭৩৫০.৫৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪৪৪২.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩৪৪৪২.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধারণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : ব্যাপক আকারে আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রাম সমূহে পানি সরবরাহ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) আর্সেনিক সমস্যা হ্রাসকল্পে জরুরী ভিত্তিতে অত্যধিক আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন।
খ) আক্রান্ত এলাকা সমূহের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।
গ) প্রদর্শণীর মাধ্যমে জনগণের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
ঘ) পানির উৎস রক্ষণাবেক্ষণে জনগোষ্ঠিকে সহায়তা প্রদান।
ঙ) আর্সেনিক দূরীকরণের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২১৫৩৬.৮০
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : সেকেডারী টাউনে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌরশহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
 - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০ ইং
 - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ৩৬০০.০০
 - খ) টাকা :
 - গ) প্রকল্প সাহায্য :
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে মানবসম্পদ ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কাজের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
 - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
 - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ২০০০.০০
 - খ) টাকা :
 - গ) প্রকল্প সাহায্য :
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
 চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- | | | | |
|-------------|---|---|---|
| ক) ব্যয় | : | - | - |
| খ) দাবীকৃত | : | - | - |
| গ) প্রাপ্তি | : | - | - |

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : উপজেলা সদরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্বে ৫০টি উপজেলা সদরে)।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ দূষণ মাত্রা হ্রাস করণ।
খ) প্রকল্প এলাকায়র. পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জরীপ, অনুসন্ধান, সম্ভাব্যতা নিরীক্ষা, ডিজাইন প্রনয়ন।
গ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন এবং হাইড্রোজিওলজিক্যাল তথ্য আহরন, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষন।
ঘ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ২২০০.০০
খ) টাকা :
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশনের জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
 - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
 - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ১২০.০০
 - খ) টাকা :
 - গ) প্রকল্প সাহায্য :
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- | | | | |
|-------------|---|---|---|
| ক) ব্যয় | : | - | - |
| খ) দাবীকৃত | : | - | - |
| গ) প্রাপ্তি | : | - | - |

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্র দেশে নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান, মনিটরিং ও পর্যবেক্ষন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ পানি সংক্রান্ত জরীপ, অনুসন্ধান, ও সাস্থ্যব্যতা নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে পানি পরীক্ষা সুবিধাদি স্থাপন এবং জনগনকে তাদের পানি পরীক্ষা করার কাজে উদ্বুদ্ধ করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১০৬৭০.০০
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	ক্রমপুঞ্জিত	-
খ) দাবীকৃত	:	-		-
গ) প্রাপ্তি	:	-		-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য ভান্ডার স্থাপন
খ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট কার্যাবলী শক্তিশালীকরণ।
গ) কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে উপজেলা, জেলা ও সার্কেল এর সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হেড কোয়ার্টারের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য আদান প্রদানের সুবিধাদি স্থাপন
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৭ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২০০০.০০
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫- ২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৬ইং

১. প্রকল্পের নাম : জেলা ও উপজেলা সদর পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস করণ।
খ) প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জরীপ, অনুসন্ধান, সাম্ভাব্যতা নিরীক্ষা, ডিজাইন ও মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
গ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন এবং হাইড্রোজিওলজিক্যাল তথ্য আহরণ।
ঘ) পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৯৫০০.০০
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	-			
খ) দাবীকৃত	:	-			
গ) প্রাপ্তি	:	-			

