


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০২০ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক.		সংস্থা- ওয়াশী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯	১
খ.		২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরবরাহের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ.		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০১৯-২০) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-১৪
ঘ.		২০১৯-২০ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক	১৫-২০
ঙ.		বিনিয়োগ প্রকল্প	
	২২৪০৫৩৮০০	১ ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২১-২২
	৫০৩৫	২ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প	২৩-২৪
	৫০৪২	৩ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	২৫-২৭
	২২৪০৫৩৬০০	৪ ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প	২৮-৩০
	২২৪০৫৩৭০০	৫ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প	৩১-৩৩
	৫০০০	৬ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩৪-৩৫
	৫০০১	৭ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩৬-৩৭
	২২৪০৪০৩০০	৮ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	৩৮-৩৯
	৫০০৫	৯ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪০-৪১
	৫০০৬	১০ গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৪২-৪৪
	৫০০৮	১১ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৫-৪৬
	৫০০৭	১২ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৭-৪৮
	৫০০৯	১৩ সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৯-৫০
	২২৪১৩২৫০০	১৪ সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প	৫১-৫২
	২২৪১৩২৪০০	১৫ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৫৩-৫৪
	২২৪১৩২৩০০	১৬ নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫৫-৫৭
	৫০১২	১৭ টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	৫৮-৫৯
	২২৪১৩২৭০০	১৮ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৬০-৬২
	৫০২১	১৯ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৩-৬৪
	৫০০৪	২০ কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষাপ্রকল্প	৬৫-৬৬
	২২৪১৪৭৫০২	২১ পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৬৭-৬৮
	৫০২৩	২২ পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৬৯-৭০
	২২৪২০৬৪০০	২৩ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	৭১-৭৩
	২২৪২০৬৬০০	২৪ অগ্রাধিকার মূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৭৪-৭৫
	২২৪২০৬৫০০	২৫ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৬-৭৮
	২২৪২৫৭৬০০	২৬ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	৭৯-৮০
	২২৪২৪১৫০০	২৭ পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮১-৮২
	২২৪২৪৪৭০০	২৮ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানির স্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮৩-৮৪
	২২৪২৭৫৬০০	২৯ ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫-৮৮
	২২৪২৬৫২০০	৩০ চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৮৯-৯০
	২২৪২৬৫৩০০	৩১ ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৯১-৯২
	২২৪২৭০৪০০	৩২ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	৯৩-৯৫
	২২৪২৮৬৭০০	৩৩ পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প	৯৬-৯৭
	২২৪২৯৩৫০০	৩৪ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৯৮-১০০
	২২৪২৯১৩০০	৩৫ নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০১-১০২

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪২৮৮৭০০	৩৬ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পরী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০৩-১০৪
	২২৪২৮৮৮০০	৩৭ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পরী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০৫-১০৬
	৯৭৬৯	৩৮ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা	১০৭-১০৮
	৯৭৭০	৩৯ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ	১০৯-১১০
	৯৭৭১	৪০ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক মলকুপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	
	৯৭৭২	৪১ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	১১১-১১২
	৯৭৭৩	৪২ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	
৮		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	৫০৪৪	৪৩ দ্যা প্রোজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ব্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	১১৩-১১৬
	৯৭৮৩	৪৪ জেলা পর্যায়ে ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই	১১৭-১১৮
	৯৭৮২	৪৫ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	
ছ		দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	২২৪১১০৩০০	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	১১৯-১২০

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৯-২০)
সংস্কারযোগ্য মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্কার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কাছঃ জুন ২০২০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						ব্যয়							
		মোট		টাকা (সিভিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		সিভিভ্যাট		প্রকল্প সাহায্য	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
১	২	২২২৫৯২.০০	১৯৪৭০০.০০ (১০০.০০)	২৭৮৯২.০০	১৬১৫০.০০	২০৫৭৩৩.১৩	১৮৩৩৮০.১৬	০.০০	২২৩৫২.৯৭	১৪৫২২.৯৩	১৮১৪৪৭.৯৭	১৬২৪৩২.৪৮	০.০০	১৯৩১৫.৫০	১০৫০৬.৩৯	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	মোট - ৪৫ টি প্রকল্প					(৯২.৪৩%)	(৯৪.১৯%)	০.০০	(৮০.১৪%)	(৮৯.৯৩%)	(৮২.৬৫%)	(৮৩.৪৩%)		(৬৯.২৫%)	(৬৫.০৬%)						


০৬.০৭.২০২০

শ্রীমান
নির্বাহী প্রকৌশল
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
আর্থসূচী কক্ষ, পি.এস.ও. চাকা


০৬.০৭.২০২০

শ্রীমান
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিচালনা সার্কেল, ঢাকা


০৬.০৭.২০২০

ভাবাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিচালনা সার্কেল, ঢাকা

ক্র.সং.	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের স্থান	কাজের প্রারম্ভিক তারিখ		কাজের সমাপ্তি তারিখ		কাজের অগ্রগতির হার		কাজের ব্যয়		কাজের আয়		কাজের স্থান	কাজের মূল্য	কাজের স্থান	কাজের মূল্য
					সং.	তারিখ	সং.	তারিখ	সং.	তারিখ	সং.	তারিখ	সং.	তারিখ				
১	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের স্থান	কাজের প্রারম্ভিক তারিখ	কাজের সমাপ্তি তারিখ	কাজের অগ্রগতির হার	কাজের ব্যয়	কাজের আয়	কাজের স্থান	কাজের মূল্য	কাজের স্থান						
২	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের স্থান	কাজের প্রারম্ভিক তারিখ	কাজের সমাপ্তি তারিখ	কাজের অগ্রগতির হার	কাজের ব্যয়	কাজের আয়	কাজের স্থান	কাজের মূল্য	কাজের স্থান						

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2020

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	37 towns Water Supply Project	13000.00	13000.00	0.00 (0.00)	13000.00	7854.08 60.42%	7854.08 60.42%	0.00 0.00%
2	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	6000.00	6000.00	0.00 (0.00)	6000.00	3688.06 61.47%	3688.06 61.47%	0.00 0.00%
3	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	500.00	500.00	0.00 (0.00)	500.00	497.94 99.59%	497.94 99.59%	0.00 0.00%
4	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	3500.00	3500.00	0.00 (0.00)	3500.00	3457.89 98.80%	3457.89 98.80%	0.00 0.00%
5	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	5300.00	800.00	4500.00 (0.00)	5300.00	5160.17 97.36%	660.17 82.52%	4500.00 100.00%
6	Village Water Supply Project	15000.00	15000.00	0.00 (0.00)	15000.00	14053.47 93.69%	14053.47 93.69%	0.00 0.00%
7	National Sanitation Project (3rd Phase)	5164.00	5164.00	0.00 (0.00)	5164.00	4790.79 92.77%	4790.79 92.77%	0.00 0.00%
8	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	5800.00	5800.00	0.00 (0.00)	5800.00	3650.75 62.94%	3650.75 62.94%	0.00 0.00%
9	The Project for Safe Water Supply at Different Upazila of Bandarban District	1425.00	1425.00	0.00 (0.00)	1425.00	1232.00 86.46%	1232.00 86.46%	0.00 0.00%

[Handwritten signature]

১০

[Handwritten signature]

১১

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2020

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	The Project for Improvement of Water Supply and Environmental Sanitation of Gopalganj and Bagerhat Paurasova	6000.00	6000.00	0.00 (0.00)	6000.00	5916.40 98.61%	5916.40 98.61%	0.00 0.00%
11	The Project for Safe Water Supply and Sanitation at Different Upazila of Rangamati District	1695.00	1695.00	0.00 (0.00)	1695.00	1589.61 93.78%	1589.61 93.78%	0.00 0.00%
12	The Project for Water Supply and Sanitation of Rural Areas of Different Upazilla of Khagrachhari District	986.00	986.00	0.00 (0.00)	502.63	502.63 50.98%	502.63 50.98%	0.00 0.00%
13	The Safe Water Supply and Sanitation Project in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District giving special emphasize on the former Enclave areas.	522.00	522.00	0.00 (0.00)	522.00	518.31 99.29%	518.31 99.29%	0.00 0.00%
14	The Project for Improvement of Water Supply System in Sirajganj Pourashava	465.00	465.00	0.00 (0.00)	522.00	302.40 65.03%	302.40 65.03%	0.00 0.00%
15	Water Supply & Environmental Sanitation System Improvement Project for Three Pourashava of Jamalpur District	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	1125.00	1124.95 93.75%	1124.95 93.75%	0.00 0.00%
16	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Noakhali Pourashava	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	1200.00	1196.55 99.71%	1196.55 99.71%	0.00 0.00%

[Handwritten signature]

১৬

[Handwritten signature]

১৭

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2020

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
17	The project for Development & Extension of water supply system at Tungipara and Kotalipara Upazila and Pourashava	1961.00	1961.00	0.00 (0.00)	1961.00	1654.25 84.36%	1654.25 84.36%	0.00 0.00%
18	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	6400.00	1900.00	4500.00 (0.00)	4026.36	3916.24 61.19%	1244.08 65.48%	2672.16 59.38%
19	Safe Water Supply in Rural areas of Khulna Bagerhat & Satkhira district	1318.00	1318.00	0.00 (0.00)	1318.00	1228.00 93.17%	1228.00 93.17%	0.00 0.00%
20	Feasibility Study and Development Project Preparation for Water Supply Facilities for Cox's Bazar Town	116.00	116.00	0.00 (0.00)	115.63	115.63 99.68%	115.63 99.68%	0.00 0.00%
21	Safe Water Supply and Sanitation Project for Kuakata Pourashava under PtuaKhali District	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	1200.00	482.50 40.21%	482.50 40.21%	0.00 0.00%
22	Pirgonj Pourashava water supply & Environmental Sanitation system Improvement project	1635.00	1635.00	0.00 (0.00)	1635.00	954.66 58.39%	954.66 58.39%	0.00 0.00%
23	Arsenic Risk Reduction project for Water Supply	39000.00	39000.00	0.00 (0.00)	39000.00	38999.33 100.00%	38999.33 100.00%	0.00 0.00%
24	Prioritized Rural Water Supply Project	43000.00	43000.00	0.00 (0.00)	43000.00	38488.61 89.51%	38488.61 89.51%	0.00 0.00%
25	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	8000.00	8000.00	0.00 (0.00)	8000.00	7958.84 99.49%	7958.84 99.49%	0.00 0.00%

Handwritten signature

Handwritten signature

২৭

১৫

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2020

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
26	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	12700.00	4700.00	8000.00 (8000.00)	11100.00	10976.47 86.43%	4576.47 97.37%	6400.00 80.00%
27	The Project for Safe Water Supply at Different Union of Bhandaria Upazila of Pirojpur District	1653.00	1653.00	0.00 (0.00)	1653.00	1458.65 88.24%	1458.65 88.24%	0.00 0.00%
28	The Project for Community Based Water Supply at Low Water Table Areas of Rajshahi, Naogaon and Chapainawabgonj District	2219.00	2219.00	0.00 (0.00)	2219.00	1934.16 87.16%	1934.16 87.16%	0.00 0.00%
29	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Ishwarganj Pourashava of Mymensingh District	1600.00	1600.00	0.00 (0.00)	1600.00	878.43 54.90%	878.43 54.90%	0.00 0.00%
30	Water & Sanitation Project for Tea Garden Workers	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	2000.00	1935.76 96.79%	1935.76 96.79%	0.00 0.00%
31	The Project for Safe Water Supply by Treatment of Surface Water at Rangamati, Bagerhat and Faridpur District	4185.00	4185.00	0.00 (0.00)	4185.00	3896.38 93.10%	3896.38 93.10%	0.00 0.00%
32	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	5600.00	100.00	5500.00 (5500.00)	5600.00	3924.83 70.09%	49.58 49.58%	3875.25 70.46%
33	Safe Water Supply Project through Environment Friendly Solar Desalination Unit	745.00	745.00	0.00 (0.00)	745.00	488.75 65.60%	488.75 65.60%	0.00 0.00%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **June 2020**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
34	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	3000.00	500.00	2500.00 (2500.00)	2875.00	896.71 29.89%	78.88 15.78%	817.83 32.71%
35	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Choumuhini Pourashava under Noakhali District	600.00	600.00	0.00 (0.00)	600.00	595.05 99.17%	595.05 99.17%	0.00 0.00%
36	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of South Sunamganj Upazila in Sunamganj District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	2000.00	2000.00 100.00%	2000.00 100.00%	0.00 0.00%
37	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Jagannathpur Upazila in Sunamganj District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	2000.00	2000.00 100.00%	2000.00 100.00%	0.00 0.00%
38	The project for safe supply and sanitation management for different villages	1.00	1.00	0.00 (0.00)	1.00	1.00 100.00%	1.00 100.00%	0.00 0.00%
39	Project on strengthening Water Quality Testing system	365.00	365.00	0.00 (0.00)	365.00	320.09 87.70%	320.09 87.70%	0.00 0.00%
40	Project for regeneration of Production Tubewells in Countrywide Pourashavas	100.00	100.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
41	Safe Water Supply and Sanitation Project in Mathbariar Upazila of Pirojpur District	200.00	200.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
42	Project for Safe Water Supply throughout the country	10100.00	10100.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
Sub Total :		219455.00	194455.00	25000.00 (16000.00)	204454.62	180640.33 82.31%	162375.09 83.50%	18265.24 73.06%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2019-20

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2020


Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)


Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2019-2020 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2020 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
b) Technical Assistance Programme :								
43	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	736.00	78.00	658.00 (0.00)	736.00	543.96 73.91%	39.38 50.49%	504.58 76.68%
44	Feasibility for implementing of Solid Waste and Faecal Sludge Managemet System in 53 district level Paurashavas and 8 City Corporatios	1576.00	42.00	1534.00 (0.00)	587.68	563.69 35.77%	18.01 42.89%	545.68 35.57%
45	Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facilities (DPHE component) Project	825.00	125.00	700.00 (150.00)	11.83	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
Sub Total :		3137.00	245.00	2892.00 (150.00)	1335.51	1107.65 35.31%	57.39 23.43%	1050.26 36.32%
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
Sub Total :								
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		222592.00	194700.00	27892.00 (16150.00)	205790.13 92.45%	181747.97 81.65%	162432.48 83.43%	19315.50 69.25%


06.07.2020

ফারজানা হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
আবুল্লাহা ও সখিব্বর বিল্ডিং, ঢাকা


6.7.20

প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


6/7/2020

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৮০০-৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত ।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।

- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি ।

প্রকল্প এলাকা :
ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২১ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০১৯-২০২০)	১৩০০০.০	১৩০০০.০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩০০০.০	১৩০০০.০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৭৮৫৪.০৭	৭৮৫৪.০৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১০৭৫.৯৩	৭১০৭৫.৯৩				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

ক্র.সং	অভিপি অংশের নাম	সংশোধিত ভিত্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জু-২০২০ পর্যন্ত ক্রমশূন্য		২০১৯-২০ মাসের অভ্যন্তর		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
		বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক
ক)	বাজ্য অংশ সমূহ								
১	জানবথ	১৮ জন	৪২০.০০	৪ জন	২৫৪.৭৫	১৮ জন	৪০.৯৫	১৮ জন	১৮.৪৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৫২৩.১৪	থোক	১৮৭.৬৮	থোক	৫২.২০
৩	স্থাপন	থোক	১৪০.০০	থোক	১২৪.৭২	থোক	৬০.০০	থোক	৮.৫৪
৪	পরামর্শক	৯৭০ জনমাস	১১৩০.০০	থোক	৮২৩.৬৩	৭০ জনমাস	৩৩৬.৩৭	৭ জনমাস	২১৬.৩৬
৫	কম্পিউটার/প্রিন্টার/স্ক্যানিং/ফ্যাক্স	থোক	৫.০০			থোক	৫.০০	থোক	০.০০
৬	পানির জনস্বাস্থ্য মান পরীক্ষা ও পরিবর্তন	থোক	৫.০০			থোক	৫.০০	থোক	০.০০
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৩.৫০	থোক	১০.০০	থোক	১.৯৯
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুদ্ধার/বর্তকরণ	২০০টি	২০০.০০	১৫২টি	১৩৬.৩০	৪৮টি	৬৫.০০	০টি	২৯.২৬
৯	পাম্প ও মটার প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০০.০০	৯৫টি	৬৫৫.৩৫	০৫টি	৫০.০০	০টি	৮.৭৫
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৬.০০	১৭০টি	৩৬.০০		২৫.০০		২.৬৪
১১	পানি পোষণাগার পূর্ণবাসন	২৯টি	৭২৫.০০	২৭টি	৬০৮.৬৩	২টি	৯০.০০	০টি	৩৯.০০
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৪৬২.০০	৫৭টি	২৫৭.৩০	৯টি	১০.০০	০টি	০.০০
১৩	যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি মেসার্স ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২৫০.০০	থোক	১৩৬.৬৬	থোক	১১৫.০০	থোক	১০.৭৯
	মূল্য আনুসংগিক								
	মেট রিজার্ভ (ক)		৪৯১১.০০০		৩৫৫৭.৯৮		১০০০.০০		৩৯১.০১
খ)	মূলধন অংশ সমূহ								
১৪	ইমপ্লিমেন্টেড জলাধার পুনঃখনন গোপালপুর পৌরসভার	১টি	২০০.০০	১টি	১৩১.৩৫		০.০০		০.০০
১৫	এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৬৭৩টি	৪৬৮.৬৭	২৭টি	৫০.০০	৭টি	২১.৯৬
১৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাধ মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০০.০০	৩৪৩টি	৮১৪০.১৯	৭টি	২০০.০০	১টি	১৫৯.৫০
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	৩৩৫টি	২৩২৯.১২	১৫টি	২০০.০০	০টি	৮.৬০
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ(বেনুয়তিক যন্ত্রপাতি)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	৩০০টি	১৯২৭.৫২	৫০টি	৪০০.০০	০টি	২২১.৯০
১৯	ড্রাসফরমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	২৫৪টি	১৮৪৮.৯৫	৯৬টি	৪০০.০০	১টি	১২৭.০১
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট								০.০০
	ক) কু-পুট্রু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি	৩৯১২.১৮	১টি	২০৫০.০০	১টি	১৭৭৮.৫৯
	খ) কু-পুট্রু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	১৬টি(৭৫%)	১৫১৭৪.৫০	৩টি	৩৮০০.০০	১টি	১৮৯৭.৬২
২১	ওভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি	৯৫৬.৫৭	৪টি	১৩০০.০০	০টি	৬৬০.২৯
২২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০কিগ্রমিঃ	১৯৮০০.০০	১১৪০কিগ্রমিঃ	১৩৮৫৫.৪২	১৮০কিগ্রমিঃ	২৩০০.০০	১২কিগ্রমিঃ	২১০৯.৩৯
২৩	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	৩৭০কিগ্রমিঃ	৪৩৬৬.০০	৩৭০কিগ্রমিঃ	৪২৫৭.৩১	০কিগ্রমিঃ	০.০০		০.০০
২৪	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	১১০০০টি	৭৮৮.৩০	১২৬৫০টি	৬৩০.০০	০টি	২৯৩.৫৭
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট (অপভীর/গভীর/তারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৮২২৫টি	৪৬৪৭.৯৯	৫০টি	২৮২.০০	০টি	১৩০.০৯
২৬	ভূমি উন্নয়ন	৮৫০০০ মঃমিঃ	৫০০.০০	৮৫০০০ মঃমিঃ	১৭৫.০২		৩২৪.০০		৪০.০০
২৭	ভূমি আধিকার	২.১০ হেক্টর	১৪০০.০০		৬৬৬.২৪		০.০০		০.০০
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	২৩টি	১২০.৩১	১৪টি	৬৪.০০	০টি	১৪.৫৫
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০				
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২				
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯				
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৩	আসবাবপত্র	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭				
৩৪	কীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬				
	মেট মূলধন (খ)		৮৪৫৮৯.০০		৫৯৬৬৩.৮৭		১২০০০.০০		৭৪৬৩.০৭
(গ)	জৌত আনুসংগিক	থোক	১৫০.০০				০.০০		
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক	থোক	২৫০.০০				০.০০		
			৮৪৯৮৯.০০				১২০০০.০০		
	মেটঃ(ক+খ+গ+ঘ)		৮৯৯০০.০০		৬৩২২১.৮৫		১৩০০০.০০		৭৮৫৪.০৭

এডিপি অংশগতিঃ ৭০.০০%
সামগ্রিক অংশগতিঃ ৮৬.২৫%

বাজ্য ৬০.৪২%
আর্থিক ৭৯.০৬%

For
B+1/6/20
(প্রকৌঃ নূর আফাফদ)

প্রকল্প পরিচালক
৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সদর ও গোপ সেক্টারে অব্যাহত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৫৩৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০২১ খ্রিঃ।
গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৬টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
খ) টাকা : ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৬৮৮.০৬	৩৬৮৮.০৬	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩৫২১.১২	২৩৫২১.১২	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপৃঃ

ক। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব বন্ধ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	জুন/২০২০ আনুমানিক অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের আনুমানিক মোতামেদ লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	১৪৫.০০	থোক	৯৯.৯৯	৭জন	৩৫.৪২	৭জন	১০.১২
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	১.৪৭	থোক	৬.২০	-	০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	১.০৪	থোক	১০.৯৬	-	০.০০
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	৩২ জনমাস	২৭০.০০	-	১৮৯.৯০	থোক	৬১.৮৪	-	০.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	০.০০
৬	Supply and Services	থোক	২১০.০০	থোক	১৫৭.৭০	থোক	৫২.৫৮	-	১৯.২৫
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৪১ টি	৪৭৫.৩৫	৯০টি	৭৭.০৫	৫১টি	৩৭৫.০০	৪২টি	২৬২.৮১
মোট রাজস্ব ব্যয় =			১১৪৭.৮৫	-	৫২৭.১৫		৫৪৪.০০		২৯২.১৮
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	১৩ হেক্টর	৩৭২.৭৫	৩.২ হেক্টর	৬০.৬১	২.৫ হেক্টর	৪৮.২৯
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	২৩৭টি	১৫৭.৫	৩টি	৩৪.৫০	৩টি	৭.৭১
১০	Production Tubewell	১২০ টি	২৬৪০.০০	১১৮টি	২২৭৫.২৮	২টি	৩৬০.৮৪	১টি	২৮৪.৯২
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১১৯ টি	৮৯২.৫০	১১৮টি	৭৮৭.৪৯৬	১টি	৭৬.৫০	১টি	৭৬.৫০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৬৮০.০০	১১৭টি	১৪৬০.৫৬	৩টি	২০০.০০	২টি	৯৩.০০
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৯০০ কিঃমিঃ	১২৪৩০.০০	৮৫০কিমিঃ	৭৭৬৬.৩৪	৫০কিমিঃ	২৫০০.০০	৩৫কিমিঃ	১২৭৫.৩৩
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	৮২৫.০০	১৬৪ কিঃমিঃ	৩৭৮.৭৭	১৬৯কিমিঃ	১০০.০০	৯০কিমিঃ	৩৭.০৫
১৫	Construction of Public Toilet	১৭০ টি	১১৯০.০০	১৫৮ টি	১২০৩.৭৭	১২টি	০.০০	৫টি	৫৯.৮৭
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১২১২টি	৮৪৮.৪০	১১০০টি	৭৮২.৫৪	১১২টি	৬৫.৮৬	৮০টি	৪০.৯৬
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	০৪ টি	২৬৬০.০০	০৩ টি (আংশিক)	১২৪৭.১২	৩টি আংশিক	৫০০.০০	২টি	৪১৪.৫০
	a) Ground Water Treatment Plant	১১ টি	৫০৬০.০০	১১ টি (আংশিক)	২১৩৩.৩৬	১১টি আংশিক	১৫০২.৫৯	৩টি	১০৪৫.৮৪
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	২১৪টি	৬৬৪.৯০	১২টি	১৩.১০		০.০০
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৬৮.৯৯	১টি	৬৮.৯৯	০	০.০০		০.০০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২টি	২.৫৮	০	০.০০		০.০০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	০ সেট	০.০০	৪২সেট	৪২.০০	৪২ সেট	১১.৯১
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০	০.০০		০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১টি	২.৪৫	০	০.০০		০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			২৯৭১৩.৪২		১৯৩০৫.৯১		৫৪৫৬.০০		৩৩৯৫.৮৮
	Physical Contingency		৮৫.০০				০.০০		
	Price Contingency		৮০.০০				০.০০		
সর্বমোট =			৩১০২৬.২৭		১৯৮৩৩.০৬		৬০০০.০০		৩৬৮৮.০৬

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৭৫.৬০%	ভাগ	শতকরা
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	৯৩.৪২%	ভাগ	শতকরা

(মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঞা)
২০২০
প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পান সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল আধদপ্তর, ঢাকা
০২/০৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ➤ আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 ➤ গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১(আরডিপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১০১৬১.৬৫
 খ) টাকা : ৩৫২৪.১২
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৬৩৭.৫৩
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরডিপিপি বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৪৯৭.৯৪	৪৯৭.৯৪	০.০০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯১৯৪.৮০	২৫৫৭.২৭০	৬৬৩৭.৫৩	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
 গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ০২/০৭
 ২০২০

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অঙ্গের নাম	আরভিসিপি অনুযায়ী দক্ষমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪০৫০৫০০)				জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমসুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক দক্ষমাত্রা				চলতি অর্থবছর (২০১৯-২০২০) প্রতিবেদন সাক্ষরিত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
রাজস্ব ব্যয়																	
১	সামানি	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০
২	সামিক মজুরি	থোক	৭.০০	০.০০	৭.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	থোক	২.৭১	০.০০	২.৭১
৩	গ্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০
৪	ব্যাক চার্জ	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০	থোক	০.৮৪	০.০০	০.৮৪	থোক	০.৬৪	০.০০	০.৬৪	থোক	০.৬৪	০.০০	০.৬৪
৫	নিবন্ধন ফি	থোক	১২.০০	০.০০	১২.০০	থোক	৭.০৫	০.০০	৭.০৫	থোক	২.৭০	০.০০	২.৭০	থোক	২.৭৫	০.০০	২.৭৫
৬	ট্রেসিং ফি	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.৩০	০.০০	০.৩০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৭	প্রশিক্ষণ (টেকনোলজি ট্রান্সফার)	থোক	৫০.০০	১২৯৬.৫৮	১৩৪৬.৫৮	থোক	১২৯৬.৫৮	৪৩.৯১	১৩৪৬.৫৮	থোক	৩.৭৭	০.০০	৩.৭৭	থোক	৩.৭৭	০.০০	৩.৭৭
৮	পেট্রোল, গ্যাস ও মটরভেহিকেল	৮ বছর	২৫.২৫	০.০০	২৫.২৫	৬ বছর	১৪.৩৯	০.০০	১৪.৩৯	১ বছর	৭.০০	০.০০	৭.০০	১ বছর	৬.১৮	০.০০	৬.১৮
৯	গ্যাস ও জ্বালানি	৮ বছর	৩.০০	০.০০	৩.০০	৬ বছর	৩.০০	০.০০	৩.০০	১ বছর	০.০০	০.০০	০.০০	১ বছর	০.০০	০.০০	০.০০
১০	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	২.৪৫	০.০০	২.৪৫	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০
১১	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	১.৩০	০.০০	১.৩০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০
১২	অন্যান্য মাস্তুরী	থোক	৮.০০	০.০০	৮.০০	থোক	৬.০৪	০.০০	৬.০৪	থোক	০.৪১	০.০০	০.৪১	থোক	০.৪১	০.০০	০.৪১
১৩	কনসালট্যান্সি	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	জরিপ	৫৪টি	২৮.৪৪	০.০০	২৮.৪৪	৫৪টি	১৩.০৬	০.০০	১৩.০৬	৩৬টি	৬.৫৯	০.০০	৬.৫৯	৩৬টি	৬.৫৯	০.০০	৬.৫৯
১৫	মোটরযান	থোক	৭২.৫০	০.০০	৭২.৫০	থোক	৪৯.২৫	০.০০	৪৯.২৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	২.২৫	০.০০	২.২৫
১৬	কম্পিউটার	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	থোক	১৫.১০	০.০০	১৫.১০	থোক	৪.০৮	০.০০	৪.০৮	থোক	৩.০৮	০.০০	৩.০৮	থোক	৩.০৮	০.০০	৩.০৮
১৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক	২১.৭৫	০.০০	২১.৭৫	থোক	৫.৫৮	০.০০	৫.৫৮	থোক	৪.০৮	০.০০	৪.০৮	থোক	৪.০৮	০.০০	৪.০৮
১৯	কাস্টম ডিউটি/ ভ্যাট	থোক	৫৫৮.৯১	০.০০	৫৫৮.৯১	থোক	৫৫৮.৯১	০.০০	৫৫৮.৯১	থোক	৫৫৮.৯১	০.০০	৫৫৮.৯১	থোক	৫৫৮.৯১	০.০০	৫৫৮.৯১
মোট রাজস্ব ব্যয়																	
মূলধন ব্যয়																	
২০	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (হাড ডিউবওয়াল স্থাপন)	৩৪টি	৮১৭.০২	০.০০	৮১৭.০২	৩৪টি	২০.৫৫	০.০০	২০.৫৫	৩৪টি	১৭.০০	০.০০	১৭.০০	৩৪টি	১৭.০০	০.০০	১৭.০০
২১	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (প্রোজেকশন ডিউবওয়াল স্থাপন)	২৫টি	১৭০.৭৫	০.০০	১৭০.৭৫	১০টি	৭৯.৪০	০.০০	৭৯.৪০	৮টি	২৭.৬০	০.০০	২৭.৬০	৮টি	২৭.৬০	০.০০	২৭.৬০
২২	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (সেক ইয়ার্ড) নির্মাণ	থোক	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	থোক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	থোক	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	থোক	২৫.০০	০.০০	২৫.০০

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী ধাপনমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪০৫৩০০)						জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা						চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) প্রকল্পের লক্ষ্য পত্র অগ্রগতি						
		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		
		জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট		
২৩	মোটরযান	থোক	০.০০	৬৫৬.২৮	৬৫৬.২৮	৬৫৬.২৮	০.০০	৬৫৬.২৮	০.০০	৬৫৬.২৮	৬৫৬.২৮	০.০০	৬৫৬.২৮	০.০০	৬৫৬.২৮	৬৫৬.২৮	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০	৩৪৮৫.৫০	৩৪৮৫.৫০	৩৪৮৫.৫০	০.০০	৩৪৮৫.৫০	০.০০	৩৪৮৫.৫০	৩৪৮৫.৫০	০.০০	৩৪৮৫.৫০	০.০০	৩৪৮৫.৫০	৩৪৮৫.৫০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
২৫	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০	৩৩৮.৬৬	৩৩৮.৬৬	৩৩৮.৬৬	০.০০	৩৩৮.৬৬	০.০০	৩৩৮.৬৬	৩৩৮.৬৬	০.০০	৩৩৮.৬৬	০.০০	৩৩৮.৬৬	৩৩৮.৬৬	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট মূলধন ব্যয়		২৭০৭.৭৭	৪৪৮০.৪৪	৭১৮৮.২১	৭১৮৮.২১	১৩৪৭.০০	৪৪৮০.৪৪	১৩৪৭.০০	৪৪৮০.৪৪	৫৮২৭.৪৪	১৩৪৭.০০	৪৪৮০.৪৪	৫৮২৭.৪৪	১৩৪৭.০০	৪৪৮০.৪৪	৫৮২৭.৪৪									
	সর্বমোট :		৩৫২৪.১২	৬৩৩৭.৫৩	১০১৬১.৬৫	১০১৬১.৬৫	২০৫৯.৩৩	৬৩৩৭.৫৩	২০৫৯.৩৩	৬৩৩৭.৫৩	৬৩৩৭.৫৩	২০৫৯.৩৩	৬৩৩৭.৫৩	৬৩৩৭.৫৩	২০৫৯.৩৩	৬৩৩৭.৫৩	৬৩৩৭.৫৩									

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৯২.০০%

বাস্তব আর্থিক
১৯.৫৯%
৯০.৪৯%

(মোঃ সাইফুল হক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও জিওবি পরিচালক
গ্রেডেড সার্ভিসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
বুরগিল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২০ইং

১। প্রকল্পের নাম : ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানিসরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসনও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারান্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরিয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সাতাহার, মাধবপুর, কালগিঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।

৫। বাস্তবায়নকাল :

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২০ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ২২৮২৫.২৯
খ) টাকা : ২২৮২৫.২৯

গ) প্রকল্পসাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০১৯-২০২০)	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫০০.০০০	৩৫০০.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪৫৭.৮৮৫	৩৪৫৭.৮৮৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৮৬২.২৯০	১৭৮৬২.২৯০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

২৬ ৪

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২০)

চ. অর্থভিত্তিক অগ্রগতি

(ত্রিসা মাসে শেষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশ/উপ অংশের নাম	একক	আনুষ্ঠানিক/অনুষ্ঠানিক বাক্যসমূহ		২০১৯-২০২০ অর্থ বর্ষের অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ অর্থ বর্ষের বাক্যসমূহ		২০১৯-২০২০ অর্থ বর্ষের প্রাপ্ত/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক		আর্থিক
ক	রাজস্ব অংশসমূহ :									
১	জনবল	জন	১১ জন	২৩০.০০	৫ জন	১৫৬.৩৩৭	১১ জন	৩৮.৫০০	০৫ জন	১৯.৮৯০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৩৯০.০০	থোক	৩২০.৯৬৭	থোক	৩৩.৯৬০	থোক	২৬.২২৫
৩	প্রশিক্ষণ (লোকাল)	সংখ্যা	১০ টি	১০.০০	৫ টি	৮.০৫৯	২ টি	০.৭৪০		০.০০০
৪	পরামর্শক	সংখ্যা	১ টি	৪৮৯.৭৫	থোক	৩৯৫.২৬২	থোক	৫৫.৩০০	থোক	৪৪.৫৭০
৫	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	১৮.৭১১	থোক	০.০০০		০.০০০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.৫৯৮	থোক	১.২০০	থোক	১.২০০
৭	পাম্পহাউজ, পাবলিক টয়লেট, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	থোক	১৪০.০০	থোক	১৩৮.৭১৯	থোক	১.২৮১	থোক	০.০০০
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত	সংখ্যা	৪১ টি	৬০.৫০	৩৪ টি	৫৭.০৫৯	৭ টি	১.৪১৪	-	০.০০০
৯	পাইপলাইন রেনোভেশন/	থোক	থোক	৭০০.০০	৪৮ কিগ্রমি	৬৯৮.৩৯৫	থোক	১.৬০৫	থোক	০.০০০
	রাজস্ব মোট			২০৯০.২৫		১৮২২.১০৭		১৩৪.০০০		৯১.৮৮৫
খ)	মূলধন অংশসমূহ:									
১০	জীপসরবরাহ	সংখ্যা	১ টি	৭০.০০	১ টি	৭০.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১১	মোটর সাইকেল সরবরাহ	সংখ্যা	৫ টি	৬.৫৮	৫ টি	৬.৫৭৫	-	০.০০	-	০.০০০
১২	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও	সংখ্যা	৪০ সেট	৬০.০০	-	০.০০০	৪০ সেট	০.০০	-	০.০০০
১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	১ টি	২.০০	১ টি	২.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ	সংখ্যা	৪৫ টি	৩৩.৭৫	৩৮ টি	২৭.২২৫	৭ টি	৬.৫২৫	-	০.০০০
১৫	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকীকরণ	থোক	থোক	১০.০০	-	০.০০০	থোক	০.০০	-	০.০০০
১৬	ভূমি উন্নয়ন	ঘরমিঃ	১০০০০০ ঘরমিঃ	৩০০.০০	৯৫০০০ ঘরমিঃ	২৫৭.৮২৪	২০০০ ঘরমিঃ	১৪.৫০০	১৫০০ ঘরমিঃ	১১.৭২
১৭	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সীমানা প্রাচীরসহ)	সংখ্যা	৭৪ টি	৫৯২.০০	৬২ টি	৩৯৭.৮০৭	১০ টি	৭৫.০০	১০ টি	৭৩.১৫
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	১১১ টি	৮৮৮.০০	৯৯ টি	৭৪৪.০৫৭	১১ টি	৯০.০০	১০ টি	৬০.৬৪
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	১৪৮ টি	১৪৮.০০	১৪৬ টি	১৩৮.৫	২ টি	১.৫০	০	০.০০
২০	উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৭৪ টি	১৮৫০.০০	৭১ টি	১৪৮৪.৬৩৬	২ টি	৩৫.০০	১ টি	২৯.৪৫
২১	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড)	সংখ্যা	৭৪ টি	৪৪৪.০০	৫৩ টি	২৫৮.১৮৫	১৩ টি	৮০.০০	১৪ টি	৮৬.৫০
২২	পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন	কিগ্রমিঃ	৬২০ কিগ্রমি	৭৪৪০.০০	৫২৭ কিগ্রমি	৫৪০৩.৭৪৫	৬০ কিগ্রমিঃ	৬০০.০০	৬৬ কিগ্রমি	৬৬৩.৮০
২৩	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনে রমধ্যে	সংখ্যা	১২ টি	৩৬.০০	-	০.০০০	-	০.০০	-	০.০০
২৪	হাউজ কানেকশন	সংখ্যা	১৭২৩০ টি	১০৩৩.৮	১০৭৫০ টি	৬১৭.৭৬২	২৬০০ টি	১২৫.০০	২৫১০ টি	১২৪.৮
২৫	ওয়াটার পয়েন্টস্	সংখ্যা	২১৬৫ টি	১৬২৩.৭৫	২০৫০ টি	১৩৪৪.৬৬১	১১৫ টি	৮৪.০০	১০০ টি	৯৯.৯

২৬

২৬	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মান	সংখ্যা	৮টি	৪৪০৪	২টি(২৫%) ২টি(২৫%) ৪টি(৫০%)	১১৫৭.৬৪৩	২টি (৩০%) ২টি (৩০%) ৪টি (৪০%)	১৭৪৯.৪৮	২টি (৩০%) ২টি (৪৫%) ৪টি (৩৫%)	১৮৭৩.৯১৯
২৭	ওভারহেড ট্যাংক নির্মান	সংখ্যা	৬টি	৯০০.০০	৬টি(১০০%)	৩২৩.৮০০	৬টি(১০০%)	৩৫০.০০	৬টি (৩৫%)	২৭৯.০০০
২৮	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক লাইনসংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	সংখ্যা	৮৬টি	৪৩০.০০	৫৪টি	২৫৭.১৯	২০টি	১০০.০০	১৩টি	৬২.৯১৯
২৯	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	সংখ্যা	১১০টি	৩৩০.০০	৪২টি	৯১.২৯৮	২০টি	৫৫.০০		০.০০০
৩০	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	শোক	শোক	৩০.০০	-	০.০০০				০.০০০
	মূলধন মোট			২০৬৩১.৮৮		১২৫৮২.৯০৮		৩৩৬৬.০০		৩৩৬৬.০০০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক			৫১.৫৮	-	-				
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		শোক	৫১.৫৮	-	-				
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			২২৮২৫.২৯		১৪৪০৫.০১৫		৩৫০০.০০		৩৪৫৭.৮৮৫

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপি ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	৯৯%	৯৮.৮০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৮২%	৭৮.২৫%


(মোঃ সরোয়ার হোসেন)
৬/৩/২০২
প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা


৩/৩/২০২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২০ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪০৫৩৭০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয়)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দুস্থাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পর্যাপ্তনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি
				ব্যতিরেকে মেয়দকাল বৃদ্ধি
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১৮ খ্রিঃ	জুন'২০১৯ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২০২০ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৪১৩৮৮.৭৩	৪৫৩০৮.২১	৪৫৩০৮.২১
খ) টাকা	:	৮৪৫১.৫৮	৭৫৩১.৮১	৭৫৩১.৮১
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৯৩৭.১৫	৩৭৭৭৬.৪০	৩৭৭৭৬.৪০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৩০০.০০	৮০০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৩০০.০০	৮০০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫১৬০.১৭	৬৬০.১৭	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭৬৭৮.৮০	২৩৯০.৬২	২৫২৮৮.১৮	০.০০	৮৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০


অঃপুঃ



ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল জুন/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারড্ ল্যাট্টিন	৭০০০টি	৩০.০০	২০৭০.০০	২১০০.০০	৫০৩২টি	৩১.০৪	১৪৭৮.৩২	১৫০৯.৬৬	১০০৪ টি	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০৪ টি		৪০০.০০	৪০০.০০
৩২	কনসারভেশন ল্যাট্টিন (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	৩৬.০০	৩২৪.০০	৩৬০.০০		০	১০৬.৩৪	১০৬.৩৪		০		০.০০				
৩৩	বর্জ্য পরিশোধনকার (অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০		০	২১	২১.০০				০.০০				
৩৪	পানিবিক টয়লেট	২০টি	৩০.০০	২৭০.০০	৩০০.০০		০	০	০.০০		০	০	০.০০				
৩৫	ডি-স্লাজিং ইউনিট	১৭টি	০.০০	৫১০.০০	৫১০.০০		০	৪৫	৪৫.০০				০.০০				
৩৬	ট্রাই-সাইকেল ভ্যান	০২টি	০.০০	০.৬০	০.৬০		০	০	০.০০				০.০০				
৩৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	০১টি	৪.৫০	৪০.৫০	৪৫.০০		০	০	০.০০				০.০০				
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন	০২টি	৩.০০	২৭.০০	৩০.০০		০	১৮	১৮.০০				০.০০				
৩৯	জরুরী প্রস্তুতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেসপন্স, রিকভারি এবং বুকিং-হাসকরণ	থোক	০.০০	২৪৯০.০০	২৪৯০.০০	থোক	০	১৬৪২.৫৭	১৬৪২.৫৭	থোক		৭৫০.০০	৭৫০.০০	থোক		৭৫০.০০	৭৫০.০০
	যানবাহন						০	০	০.০০				০.০০				
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	৫ টি	০	১৩০.৯২	১৩০.৯২				০.০০				
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৭৬টি	০	১২৩.০০	১২৩.০০				০.০০				
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						০	০.০০	০.০০				০.০০				
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৬ টি	০.০০	৬০.২০	৬০.২০				০.০০				
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেভি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২ টি	০.০০	৬.৬৩	৬.৬৩				০.০০				
৪৫	মাণ্ডিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫ টি	০.০০	৫.০০	৫.০০				০.০০				
৪৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২ টি	০.০০	২.৫০	২.৫০				০.০০				
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	৪৯.৬০	৬১.৬০		১০.০০	২৬.৬	৩৬.৬০		০.০০	০.০০	০.০০				
৪৮	কন্সট্রাকশন ডাটা ক্যাপচারিং ইকুইপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	থোক	০.০০	১২৪.৫০	১২৪.৫০		০.০০	০	০.০০				০.০০				
৪৯	কেয়ারটেকার এবং মোকামিনকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩	৩৭০০সেট	০	৭৪.০০	৭৪.০০				০.০০				
৫০	সিডি এবং ভাট	থোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	থোক	৮৫০.০০	০	৮৫০.০০		০.০০		০.০০				
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৫৭৭৯.৭৪	১৮৬৭৫.৭৩	২৪৪৫৫.৪৭		১২০১.৪৯	৮৯৬২.১৬	১০১৬৩.৬৫		৬৫০.০০	১৫৫০.০০	২২০০.০০		৫৪৬.৭২	১৫৫০.০০	২০৯৬.৭২
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	১.১৮%	৫২.০২	১৬৮.০৯	২২০.১১		০.০০										
	প্রাইস কনটিনজেন্সী	২.৩৬%	১০১.১৫	৩২৬.৮২	৪২৭.৯৭		০.০০										
	সর্বমোট		৭৫৩১.৮২	৩৭৭৭৬.৪	৪৫০৮৮.২১		১৭৩০.৪৫	২০৭৮৮.১৮	২২৫১৮.৬৩		৮০০.০০	৪৫০০.০০	৫৩০০.০০		৬৬০.১৭	৪৫০০.০০	৫১৬০.১৭

বাস্তব
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৮.০০ ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৩.১২ ভাগ

আর্থিক
 শতকরা ৯৭.৩৬ ভাগ
 শতকরা ৬১.০৯ ভাগ


 (এইচএমএল হাসান খান)
 প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২০খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫-৩৭৪১-৫০০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারী' ২০১৬খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ডিসেম্বর' ২০১৯খ্রিঃ
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মেট	ঃ ৮৩৯৮৭.১৬
খ) টাকা	ঃ ৮৩৯৮৭.১৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মেট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত ভ ভ্যাট	বাক পরিশোধ
			মেট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৪০৫৩.৪৭	১৪০৫৩.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫২২৬৭.১০	৫২২৬৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীবৃত্ত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

#

অঃপূঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩১০০
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ▪ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।
 ▪ কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।
 ▪ টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন-২০২০

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি/২০১৬

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২০

(বিঃদ্র: -মেয়াদ কাল ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয়ে চলমান)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ১৪,০৬৭.৬১

খ) টাকা : ১৪,০৬৭.৬১

গ) প্রকল্প সাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫,১৬৪.০০	৫,১৬৪.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫,১৬৪.০০	৫,১৬৪.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৪,৭৯০.৭৯	৪,৭৯০.৭৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	১২,৯২২.১৭	১২,৯২২.১৭	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জীভূত

ক) ব্যয় :

-

খ) দাবীকৃত :

-

গ) প্রাপ্তি :

-


১/৭/২০



পানান জ্ঞান অংশের পক্ষসারা ও অর্ধগতি

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	আর্থিক/অর্থায়ন পক্ষসারা		জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমবৃদ্ধিকৃত অর্ধগতি		চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক পক্ষসারা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অর্ধগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	২৪৮.৩৫	৬ জন	১৫৮.৪৯	৬ জন	৫৪.৪০	৬ জন	৪৯.৮৯
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৭ জন	৩২.০০	৭ জন	১২.৩৫	৭ জন	১৯.৩৫	৭ জন	১৯.৩০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৭৬.০০	থোক	১৯৮.৫০	থোক	৫৯.২০	থোক	৫৮.৮৩
৪	সোশাল সোর্সিং/ইজেশন ও এ্যাডভার্সরিসেস ক্যাম্পেইন অন হাইজেন প্রমোশন	থোক	২৩২.০০	থোক	২০১.১৫	থোক	২৪.০০	থোক	২৪.০০
৫	স্যানিটেশন ও হাইজেনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	১০৫.০০	থোক	৭৬.৩৬	থোক	২৮.০০	থোক	-
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিক্যালি স্ট্যান্ডি ও ডিজাইন	১টি	৩৫০.০০	১টি	৩৫০.০০		০.০০	১টি	-
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পার্বলিক টয়লেট পুনর্বাসন	থোক	২০০.০০	থোক	১০০.০০		১০০.০০	থোক	১০০.০০
৮	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৩০.১০	থোক	২১.০৫	থোক	২১.০৫
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৫০.০০		১৫২.০০	থোক	১৫২.০০
মোট রাজস্ব			১,৮০৩.৩৫		১,২৭৬.৯৫		৪৫৮.০০		৪২৫.০৬
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
১০	জীপ (৪ WD, ৫ দরজা, ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০		-		-
১১	ডাবল কেবিন পিক-আপ (৪ WD, ক্যারিয়ারসহ ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	১১০.০০	২টি	১০০.০০	থোক	৫.২৩		৫.২৩
১২	ওয়াটার টেবিল মেজারমেন্ট টুলস	২টি	২.৯০	২টি	২.৯০		-		-
১৩	মান্টিভিডিয়া প্রজেক্টর	৪টি	৩.৭১	৪টি	৩.৭১		-		-
১৪	ফটোকপিয়ার	৩টি	৫.৬৫	৩টি	৫.৬৫		-		-
১৫	জিপিএস সহ লপার (জিও ফিজিক্যাল)	-	-	১টি	-		-		-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০টি	৪১.২৯	৪০টি	৪১.২৯		-		-
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬টি	৫.৯০	৬টি	৫.৯০		-		-
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ভাটাবেজ	১টি	-	-	-		-		-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০		-		-
নির্মাণ ও পূর্ত									
২০	দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগনের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	-	-	-	-		-		-
২১	বিভিন্ন দোখ সেট/বাজার/ পৌরসভা/ শহর বডি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কমিউনিটি জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	১৪৭০টি	৮,৭১৭.১০	৯৭০টি	৪,১৮৪.১১	৫০০টি	৩,৮৪০.৭৭	৪৮৮টি	৩,৫৫৯.৭১
২২	পার্বলিক টয়লেট নির্মাণ	১০০টি	১,৫০০.০০	৫০টি	৬২৯.৪৬	৫০টি	৮৬০.০০	৪৯টি	৮০০.৮০
২৩	অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন দ্বারা স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ-প্লাস্টিক প্যান ও ৫টি রিংসহ আরসিসি প্লাব	১৫০০০টি	১,৭৩৩.৪৬	১৫০০০টি	১,৭৩৯.১১		-		-
২৪	ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৩৪.২৫	৬০টি	৩২.৩০		-		-
মোট মূলধন			১২,২৬৪.২৬		৬,৮৫৪.৪৩		৪,৭০৬.০০		৪,৩৬৫.৭৩
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		-		-		-		-
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		-		-		-		-
সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)			১৪,০৬৭.৬১		৮,১৩১.৩৮		৫,১৬৪.০০		৪,৭৯০.৭৯

এডিপি অগ্রগতি : ৯৩.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৯৫.০০%

০১/০৭/২০
(মোঃ আবদুল মোম্বিন)
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১.৭.২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২০ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৪০৩০০ (পুরাতন ৫-৩৭৪১-৫০০৩)
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (ডিপিপি অনুযায়ী) : ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ
- গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (বর্ধিত) : ৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ
- ঘ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত) : ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট (১ম সংশোধিত) : ৩৭৪০৬.৪৩
- খ) টাকা : ৩৭৪০৬.৪৩
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩৬৫০.৭৫	৩৬৫০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১২১২৭.৯৫	১২১২৭.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয় :

-

-

খ) দাবীকৃত :

-

-

গ) প্রাপ্তি :

-

-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের আঞ্চলিকতা ও অগ্রগতি :

ক্র. নং	অংশের নাম	আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থবছরে উপমোজিত পরবর্তী আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের জুন/২০শ্রি পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	স্বাক্ষর অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৯০.০০	জন	২৫.৬৩	৫ জন	২০.০০	৪ জন	১৬.৪১৫
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	৫.০০	জন	০.০০	৩ জন	০.০০	০ জন	০.০০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৭০.০০	জন	১৪.৮৮	৮ জন	১৫.১৫	৪ জন	১২.১১৭
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	২১৭.৬৮	থোক	১০৮.০০	থোক	৬৮.৩৪৮
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০২০প্রশিক্ষণ দিন	৪৫.০০	দিন	৭.৮১	দিন	৯.০০	দিন	০.৪১৯
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির জরুরীপত্র, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	১৫.০০	থোক	৪.৪৩	থোক	৩.৫০	থোক	০.৮৩৫
৭	মেসারমত ও সংরক্ষণ	থোক	১৭৫.০০	থোক	৮৪.৬৬	থোক	৩৯.৩৫	থোক	২৭.১২৯
৮	সংরক্ষিত						৫.০০	থোক	০.০০০
	ক) স্বাক্ষর মোট :		৯০০.০০		৩৫৫.০৯		২০৩.০০		১২৫.২৬৩
খ)	স্বাধীন ব্যয় :								
৯	জীপ (৪ছইল ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৭০.৩০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১০	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ ছইল ড্রাইভ, ক্যারিবিয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫২.৮৮	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১১	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১২	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৫০ টি	৪৮.০০	৩০ টি	২৪.৫৫	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১৩	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৫০	থোক	৩৫.১৯	থোক	২.৫০	থোক	১.৩৩৬
১৪	ফার্নিচার ও ফিল্ডার	থোক	২৫.০০	থোক	৯.৯৮	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৫	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৩৩৫.০০	থোক	৩৩৪.২৬	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৬	পুকুর পুনঃখনন স্কীম	৯২৫ টি	৩০৯৮.৭৫০	৪৭০ টি	৭৫৫১.৫৮	১২৯ টি	৪৫৯৭.৫০	৭৪ টি	২৮৯৩.৮২৩
১৭	পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	৪৬৫ টি	৬২৭.৭৫	০.০০	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০০
১৮	কোন্সটাল এলকার জন্য সোলার পিএসএফ নির্মাণ	৪৫০ টি	৩৬০০.০০	২ টি	১৫.৩৮	১৩০ টি	১০০০.০০	১০০ টি	৬৩০.৬২৫
১৯	পল্ড ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৪০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০০
	খ) স্বাধীন মোট :		৩৫৮৬০.৯৩		৮১২২.১১		৫৬০০.০০		৩৫২৫.৪৮৪
গ)	ফিজিক্যাল কন্সট্রাক্শন	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্সট্রাক্শন	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৩৭৪৩৬.৪৩		৮৪৭৭.২০		৫৮০০.০০		৩৬৫০.৭৪৭

	বাস্তব	আর্থিক
অবশ্য অর্থের অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	৮৫.০% ভাগ	শতকরা : ৬২.৯৪% ভাগ
আরএডিপি অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	৮৫.০% ভাগ	শতকরা : ৬২.৯৪% ভাগ
নামমাত্রিক অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে) :	৫৮.০% ভাগ	শতকরা : ৩২.৪২% ভাগ

বি.দ্র.ঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পে নতুনভাবে ৩২৬টি পুকুর ও এর আনুষঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মূলডিপিপিভুক্ত প্রকল্পের ৮০৯টি পুকুরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন ২১০টি পুকুর বাদ দিয়ে সর্বমোট ৯২৫টি পুকুরের পুনঃখনন ও আনুষঙ্গিক কাজ প্রকল্পভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে পূর্বের প্রায় ৫৪৪টি পুকুরের মাটি খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৮% এর অধিক। উল্লেখ্য, ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রধান প্রধান ভৌত কার্যাবলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি পূর্বের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলা পরিষদের মাগিকানাদীন পুকুর পুনঃখনন কাজে উল্লৃত প্রতিবন্ধকতা ও গৃহীত ব্যবস্থা :

- ১। মুহূর্ত মুহূর্তে সময় ফাজ ওচ্চ মৌসুম (যেহে মাজ ৫/৪ মাস) ব্যতিত করা যায় না।
- ২। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা/জটিলতা যেমন পুকুরে মাঝা, বুধে না পাওয়া, দখলমুক্ত না হওয়া, শিজ মুক্ত না হওয়া, অস্তিত্ব না পাওয়া, নদী গর্ভে বিদীন হওয়া, মাগিকানা ঘন, দাগের শেনী ভিন্ন হওয়া, পুকুরের দাগে ভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদন থাকা, সীমানা গড়মিল, পুকুর পাড়ে পাকা মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, বাজার, বড় গাছ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, মাটির ধরণের ভিন্নতার কারণে Water Seepage সহ Sand Boiling/Land Slide ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যাদি জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভায় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।
- ৩। দেশব্যাপী চলতি মহামারি করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজ গত মার্চ ২০ হতে আন্যাবদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে।


 (মোঃ শামশুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের শাক্ জেলা পরিষদের পুকুর/পিডি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
 ৩০/৩/২০

১০। প্রকল্পের আর্থিক বিবরণ

১।	প্রকল্পের নাম	১।	প্রকল্পের আর্থিক বিবরণ (সংক্ষেপে)
২।	প্রকল্পের কোড নং	২।	১২৩৪৫৬৭
৩।	অনুমোদনের পর্যায়	৩।	১২/৩৪৫৬
৪।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪।	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক সরকার, প্রকল্প পরিচালনা ও সমন্বয় মন্ত্রণালয় (প্রাথমিক সরকার বিভাগ)
৫।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫।	নিরাপদ পানি সরবরাহ
৬।	বাস্তবায়ন বাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	৬।	জানুয়ারি/২০১৭
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৬।	জুন/২০২০ (নবশোধিত)
৭।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	৭।	৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
	খ) টাকা	৭।	৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	৭।	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	৭।	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	৭।	-
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৭।	

৮।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওক ও ভ্যাট	দান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (এজিপি)	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অকমুজি	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১২৩২.০০	১২৩২.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২৬৬.২৫	৪২৬৬.২৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

ক)	ব্যয়	ঃ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
			ঃ	ঃ	
খ)	দাবীকৃত	ঃ	০	০	০
গ)	প্রাপ্তি	ঃ	০	০	০

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
		মূল্য	প্রদত্ত	মূল্য	প্রদত্ত	মূল্য	প্রদত্ত	মূল্য	প্রদত্ত
I. Revenue Component									
1.	Caretaker Training	LS	19.20	LS	19.20				
2.	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of Project Completion Report	LS	5.00	LS	0		5.00	LS	
3.	Supplying & Service	LS	23.80	LS	27.70	LS	0	LS	
4.	Repair and Maintenance of Motor vehicles	LS	5.00	LS	0		5.00		1.00
5.	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipments	LS	5.00	LS	2.50		2.50		1.25
6.	Ring well repair and Maintenance	969 nos	290.70	724 nos	212.10	245 nos	72.50	226 nos	29.35
	Sub-Total (Revenue Component)		348.70		261.50		85.00		31.60
b. Capital Component									
7.	Tools		50.00	LS	41.00	LS	8.60		8.00
8.	GPS Construction	30 nos	900.00	17 nos	417.80	13 nos	481.70	13 nos	448.00
9.	Ring Well Construction with Deep-set No.6 Hand Pump	241 nos	313.30	204 nos	263.25	37 nos	50.05	37 nos	53.00
10.	Deep Tube Well Installation with Deep-set No.6 Hand Pump	1541 nos	2850.85	1176 nos	2050.70	365 nos	799.65	350 nos	691.40
	Sub-Total (Capital Component)		4114.15		2772.75		1340.00		1200.40
c.	Physical Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.57		0				
d.	Price Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.57		0				
	Grand Total (a+b+c+d)=		4563.99		3034.25		1425.00		1232.00

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৭.২০%	৮৬.৫০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৯.২৩%	৯৪.৭২%

(স্বাক্ষর)

(মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনাবাছ প্রকৌশল অধিদপ্তর
পার্বত্যচট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

(স্বাক্ষর)
২/৭/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

১। প্রকল্পের নাম	:	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা; সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো: ➤ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা; ➤ পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং ➤ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৭
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২০
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট (১ম সংশোধিত)	:	১৬২৩৩.৭৩
খ) জিওবি (১ম সংশোধিত)	:	১৬২৩৩.৭৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৫৯১৬.৪০	৫৯১৬.৪০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৬৪৬.০৩	১১৬৪৬.০৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দৃষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভা।



(মোঃ তোজাম্মেল হক)
প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	কোড	অপের বিবরণ	অনুমোদিত ভিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ				জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জমা পুঞ্জিত আয়ত্তি				চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এতিপি অনুযায়ী বরাদ্দবিবরণ				মোট					
			বাস্তব	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	ক্রি-বি	ক্রি-বি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
(ক) রাজস্ব ব্যয়																				
১	৪৫০০	কর্মচারীদের বেতন	৪ জন	৪০.০৫	-	৪০.০৫	২ জন	৪০.০৫	-	৪০.০৫	১ জন	৪০.০৫	১ জন	৪০.০৫	-	৪০.০৫	১ জন	৪০.০৫	-	৪০.০৫
২	৪৬০০	কর্তব্য কর্মীদের বেতন	৫ জন	১৬.০০	-	১৬.০০	-	-	-	১২.৬৯	৪ জন	১২.৬৯	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	৪৭০০	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	৯ জন	৩৪.০৮	-	৩৪.০৮	২ জন	২১.৪৮	-	২১.৪৮	৪ জন	২১.৪৮	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৫ জন	১২.১৫	-	১২.১৫	৫ জন	১২.১৫	-	১২.১৫	৫ জন	১২.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	৪৯০০	প্রশিক্ষণ (সেবানিক, পাম্প জাইভার/অপারেটরদের পানি সরবরাহ সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫ জন	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-	৬.৯৫	৫ জন	৬.৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	৪৯০০	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির জরুরি প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির বিবেচনা	৫ জন	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-	৫.০০	৫ জন	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-
৭	৪৮০০	পরিমার্জন (ডিজাইন ও সুপারভিশন)	১ টি মাস	৩২৯.২৭	-	৩২৯.২৭	১ টি মাস	৩২৯.২৭	-	৩২৯.২৭	১ টি মাস	৩২৯.২৭	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	৪৯০০	বিদ্যমান এলাকাজুড়ি (সেবার, সংরক্ষণ ও পরিমার্জন)	৫ জন	২৪.০০	-	২৪.০০	-	-	-	২৪.০০	৫ জন	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
(খ) মূলধন ব্যয়																				
৯	৬৮০০	জীপ (4WD, ৫ দরজা, মূল্য ২৫০০০ টাকা)	১ টি	২০.০০	-	২০.০০	১ টি	২০.০০	-	২০.০০	১ টি	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	৬৮০০	কম্পিউটার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	৬ টি	৭.৫০	-	৭.৫০	৫ টি	৫.০০	-	৫.০০	১ টি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	৬৮০০	ফার্নিচার ও বিদ্যুৎ (পিউ অফিস)	৫ জন	১০.০০	-	১০.০০	৫ জন	১০.০০	-	১০.০০	৫ জন	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১২	৬৮০০	পানি সরবরাহ সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রলি ও ইন্সট্রুমেন্ট	২ সেট	৮.০০	-	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	৭০০০	সার্ভিস জারিয়ার জুটসেট প্রাইট (৩০০ যামি/সেট)	১ টি	১,৫০০.০০	-	১,৫০০.০০	১ টি	১,৫০০.০০	-	১,৫০০.০০	১ টি	১,৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	৭০০০	সার্ভিস জারিয়ার জুটসেট প্রাইট (২০০ যামি/সেট)	১ টি	৮৫০.০০	-	৮৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৭	৭০০০	ওভারহেল্ড ট্রাক (৬৮০ যামি)	৩ টি	৯০০.০০	-	৯০০.০০	৩ আংশিক	৯০০.০০	-	৯০০.০০	৩ আংশিক	৯০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	৭০০০	ট্রেস্ট ডিউবলেন	১৪ টি	২১.০০	-	২১.০০	৬ টি	১২.০০	-	১২.০০	৮ টি	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	৭০০০	প্রাকল্প টিউবওয়েল	৪ টি	২৯০.০০	-	২৯০.০০	৫ টি	১৪৫.০০	-	১৪৫.০০	৯ টি	১৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	৭০০০	পাম্প সুইজ নিরাপত্তা দেয়াসহ নির্ধারিত	৪ টি	১৫.০০	-	১৫.০০	৪ টি	১৫.০০	-	১৫.০০	৪ টি	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	৭০০০	সাবমার্জিন পাম্প ক্রয় ও স্থাপন এবং স্ট্রীম পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (পাম্প হাউজ ও প্রয়োজনীয় কাঠামো)	১১ টি	১৪০.০০	-	১৪০.০০	২ টি	১৪০.০০	-	১৪০.০০	৯ টি	১৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	৭০০০	ট্রান্সমিটার ডেভেলপমেন্ট	৪ টি	১২০.০০	-	১২০.০০	৪ টি	১২০.০০	-	১২০.০০	৪ টি	১২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩	৭০০০	ট্রান্সমিটার ডেভেলপমেন্ট	২ টি	৫৭০.০০	-	৫৭০.০০	১ টি আংশিক	৫৭০.০০	-	৫৭০.০০	১ টি আংশিক	৫৭০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	৭০০০	ট্রান্সমিটার ডেভেলপমেন্ট (এইচডিই)	২৭ কিলোমিটার	২,৪০০.০০	-	২,৪০০.০০	৭ কিলোমিটার	২,৪০০.০০	-	২,৪০০.০০	২০ কিলোমিটার	২,৪০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	৭০০০	ডিজিটাইজেশন পাইপ লাইন (২০০ মি/মি: জমা)	৫০ কিলোমিটার	১,২৫০.০০	-	১,২৫০.০০	১০ কিলোমিটার	১,২৫০.০০	-	১,২৫০.০০	৪০ কিলোমিটার	১,২৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৬	৭০০০	ডিজিটাইজেশন পাইপ লাইন (১৫০ মি/মি: জমা)	৫০ কিলোমিটার	১,০০০.০০	-	১,০০০.০০	১৫ কিলোমিটার	১,০০০.০০	-	১,০০০.০০	৩৫ কিলোমিটার	১,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-

১।	প্রকল্পের নাম	উপজেলা পরিষদের কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প
২।	প্রকল্পের কর্মসূচি	২২৫ জন কর্মসূচি
৩।	প্রকল্পের কার্যক্রম	অনুসন্ধান
৪।	সহায়তা প্রাপ্তির তারিখ	২০১৯ সালের
৫।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনস্থ কর্মসূচির, প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনস্থ কর্মসূচির (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৬।	বরাদ্দকৃত অর্থ	প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনস্থ কর্মসূচির অর্থ নিয়ন্ত্রণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা
৭।	বরাদ্দকৃত অর্থের তারিখ	১। জুলাই/২০১৭
৮।	প্রকল্পের কার্যক্রমের তারিখ	২। জুন/২০২০ (সংশোধিত)
৯।	প্রকল্পের কার্যক্রমের (লক্ষ টাকায়)	
	ক) মোট	ঃ ৪১৯৫.১২ লক্ষ
	খ) টাকায়	ঃ ৪১৯৫.১২ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায়	ঃ -
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ -
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকায়	প্রকল্প সাহায্য		ওয়ে ও ড্যাট	কর্ম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলাতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১৬৯৫.০০	১৬৯৫.০০				
খ) চলাতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৫.০০	১৬৯৫.০০				
গ) চলাতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৫৮৯.৬০৫	১৫৮৯.৬০৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৪০৪৪.২৬৫	৪০৪৪.২৬৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলাতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক)	ব্যয়	ঃ ০	
খ)	দাবীকৃত	ঃ ০	ঃ ০
গ)	প্রাপ্তি	ঃ ০	ঃ ০

		১৯৯৯-২০০০		২০০০-০১		২০০১-০২		২০০২-০৩	
		১৯৯৯	২০০০	২০০০	২০০১	২০০১	২০০২	২০০২	২০০৩
		৳	৳	৳	৳	৳	৳	৳	৳
১. Revenue Component									
a.	Training		25.10		9.00	1S	14.10	1S	
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report		5.00		1.00	1S	4.00	1S	
	Petrol, oil & lubricants	1S		1S		1S			
	Stamps and seals	1S		1S		1S			
	Advertising expenses	1S		1S		1S			
	Labour wages to non-Employees	1S		1S		1S			
	Freight & Transport charge	1S		1S		1S			
	Honorarium Allowance	1S	33.90	1S	29.00	1S	4.90		4.70
	Survey	1S		1S		1S			
	Computer	1S		1S		1S			
	Supplying & Service	1S		1S		1S			
	Others	1S		1S		1S			
	Motor vehicle	1S	5.00	1S	5.00	1S	0		0
	Computer	1S	5.00	1S	4.00	1S	1.00		0
	Sanitation & water supply (Ring well repair and Maintenance)	400nos	120.00	399nos	116.56	1no	0		0
	Sub-Total (Revenue Component)		194.00		164.56		24.00		11.015
b. Capital Component									
	Tools	1866set	46.65	1866 set	46.56	-	0		
	Ring Well Construction with Deep-set No.6 Hand Pump	408nos	530.40	289 nos	256.03	119nos	273.57	119nos	253.29
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No.6 Hand Pump	1397nos	2584.45	1120 nos	1881.68	277nos	731.96	277nos	697.34
	Community Latrine Construction with Water Supply System	20nos	200.00	3 nos	28.68	17nos	169.32	17 nos	164.82
	GFS Construction	20nos	600.00	9 nos	77.15	11nos	496.15	10 nos	463.14
	Sub-Total (Capital Component)		3961.50		2296.10		1671.00		1578.59
c.	Physical Contingency(0.5% of Capital Cost)		19.81						
d.	Price Contingency(0.5% of Capital Cost)		19.81						
	Grand Total (a+b+c+d)		4195.12		2454.66		1695.00		1589.605

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৫.৬৭%	৯৩.৭৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৯.২৪%	৯৬.৪০%

(মোঃ জাহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পূর্বতম চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

২/৭/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : "খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প"
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৪০৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২০ (১ম সংশোধিত)
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস :
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ও ড্যাট	মূল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	৯৮৬.২১	৯৮৬.২১				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবযুক্তি	৫০২.৬৩	৫০২.৬৩				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৫০২.৬৩	৫০২.৬৩				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭৮৯.৬৩	৩৭৮৯.৬৩				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি :

(Signature)

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
প্রকল্প-এর অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

মাসের নাম : জুন/২০২০
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গ/উপ-অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী শস্যমাত্রা		জুন/২০১৯ পর্যন্ত তমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯- ২০২০) অর্থ বছরের কর্মসূচী (RADP সহ) মোটাবেক শস্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৯- ২০২০) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(a) Revenue Component								
	Training *1	LS	21.37	LS	10.50	LS	10.87		
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00	LS	3.00	LS	2.00		
	Supply and Services	LS	58.63	LS	43.00	LS	14.63		2.63
	Repair and Maintenance of Motor Vehicles	LS	7.00	LS	7.00	LS	0		
	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipment	LS	7.00	LS	7.00	LS	0		
	Ring Well Repair and Maintenance	865 nos.	259.50	865 nos.	259.50				
	Sub Total (Revenue Component)		358.50		330.00		27.50		2.63
	(a) Capital Component								
	Tools *3	LS	49.00	LS	49.00		-		
	Ring Well Construction with Deep- set No. 6 Hand Pump	265 nos.	344.50	198 nos	253.00	57 nos	70.99	57 nos	42.00
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No. 6 Hand Pump	1679 nos.	3106.15	1309 nos	2332.00	344 nos	765.73	344 nos	418.00
	Community Latrine Construction with Water Supply System	51 nos.	510.00	33 nos	323.00	4 nos	121.99	4 nos	40.00
	Sub Total (Capital Component)		4009.65		2957.00		958.71		500.00
	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	Price Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	সর্বমোট :		4408.25		3287.00		986.21		502.63

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি (আরএডিপি সহ) :	৬৬.৫৬%	৫০.৯৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯১.৪৪%	৮৫.৯৭%


 ২৪/৬/২০২০
 (মোঃ ফজির উদ্দিন)
 নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।
 ২৪/৬/২০২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ

ঃ সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক
লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং

ঃ ২২৪০৪০৮০০

২। অনুমোদনের পর্যায়

ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ঃ Overall Objective of the Project

Overall Objective of this Project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District including the Ex Enclave areas of Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.

Specific Objective of this Project:

1. Increasing the access of safe drinking water of the peoples living in the project area.
2. Improve the Environment and Health condition of the peoples living in the project area by improving sanitation system.
3. To upgrade the knowledge and practices of population of the project area regarding hygiene promotion.
4. To increase the water supply and sanitation coverage in the project area.

৫। বাস্তবায়ন কাল

ঃ মূল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ

ঃ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

ঃ ডিসেম্বর/ ২০২০ খ্রিঃ (বর্ধিত সময়)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ঃ

ক) মোট

ঃ ২৮৭৩.৫২

খ) টাকা

ঃ ২৮৭৩.৫২

গ) প্রকল্প সাহায্য

ঃ

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

ঃ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫২২.০০	৫২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২২.০০	৫২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২৪২৯.৪৫	২৪২৯.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৫১৮.৩১	২৪২৯.৪৫
খ) দাবীকৃত :	৯২৭.০০	৯২৭.০০
গ) প্রাপ্তি :	৫২২.০০	৫২২.০০

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমঃ	অংশের নাম	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জমাপ্রাপ্ত অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতাবেদন কাশ জুন/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :									
১	Supply and Services	থোক	৩৩.০০	থোক	১৫.৭২	থোক	৮.৮৫	থোক	৫.৯৩
২	Training Expenses	থোক	১০.৫০	থোক	১০.২০	থোক	০.৩০	০	০
৩	Awareness Raising on Hygiene promotion	থোক	১০০.০০	থোক	৪৭.৪৭	থোক	৫২.৮৫	থোক	৫২.৩৮
৪	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with publication of project completion report	থোক	৬.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
ক) রাজস্ব মোট :			১৪৯.৫০		৭৬.৩৯		৬৫.০০		৬১.৩১
খ) মূলধন ব্যয় :									
	Desktop Computer with printer, UPS and others accessories	১২ টি	১৪.০০	৮ টি	১০.০০	৪	৪.০০	৪	৪.০০
	Laptop	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০	০.০০	০	০
	Furniture and Fixtures for PD Office	থোক	১৩.০০	থোক	৫.০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
	Construction of Inspection Bungalow at DPHE District Level office complex	১ টি	৯৮.০০	৩০%	১৭.০০	১ টি ৭০%	৮১.০০	১০০%	৮১.০০
	Shallow Tube Well with #6 Hand Pump	৫৬১১ টি	১২২৮.৭৭	৩২৭৫ টি	৬৭০.৬০	২৩৩ ৬টি	২০৪.০৪	২২০০ টি	২০৪.০৪
	Shallow Tube Well (Dev Head Pump)	০	০	০	০	০	০	০	০
	Dug Well (with #6/Hand Pump)	৬৩৪ টি	৪৩০.৭৫	৫২৫ টি	৩১৮.৭০	১০৯ টি	৭৮.১৫	১০৯টি	৭৮.১৫
	Improve Sanitary Latrine Construction	৬২৫০ টি	৯৩৭.৫০	৫৬৫০ টি	৮০০.৪৫	৬০০ টি	৮১.৮১	৬০০ টি	৮১.৮১
খ) মূলধন মোট :			২৭২৪.০২		১৮৩৪.৭৫		৪৫৭.০০		৪৫৭.০০
গ)	(c) Physical Contingency (0.5 % of capital cost)		০		০.০০		০.০০		০
ঘ)	(d) Price Contingency (0.5 % of capital cost)		০		০.০০		০.০০		০
সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :			২৮৭৩.৫২		১৯১১.১৪		৫২২.০০		৫১৮.৩১

বাস্তব

আর্থিক

আরএডিপি অগ্রগতি :

শতকরা :

৯৯.৫০ % ভাগ

শতকরা :

৯৯.৩০ % ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা :

৯৩ % ভাগ

শতকরা :

৮৪.৫৫ % ভাগ

(মোঃ বাহার উদ্দীন মুখা)
প্রকল্প পরিচালক

সাবেক ছিটমহল এলাকাবিশেষপ্রঃপুঃ শাশঃ কুড়িঃ পঞ্চঃ
ও নীলাঃ জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল সুবিদগুর, রংপুর।

০০/৬/২০২০

পল্লীসংস্কার বোর্ডের

বাজেটের বিবরণ, ২০১৯-২০

- ১. পল্লীসংস্কার
- ২. পল্লীসংস্কার
- ৩. পল্লীসংস্কার
- ৪. পল্লীসংস্কার

- ৫. পল্লীসংস্কার
- ৬. পল্লীসংস্কার
- ৭. পল্লীসংস্কার
- ৮. পল্লীসংস্কার
- ৯. পল্লীসংস্কার
- ১০. পল্লীসংস্কার
- ১১. পল্লীসংস্কার
- ১২. পল্লীসংস্কার
- ১৩. পল্লীসংস্কার
- ১৪. পল্লীসংস্কার
- ১৫. পল্লীসংস্কার
- ১৬. পল্লীসংস্কার
- ১৭. পল্লীসংস্কার
- ১৮. পল্লীসংস্কার
- ১৯. পল্লীসংস্কার
- ২০. পল্লীসংস্কার

ক্র.সং.	বিবরণ	মোট	টাকা	পয়সা	পয়সা	পয়সা	পয়সা
১)	পল্লীসংস্কার	৪৬৫.২৫	৪৬৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২)	পল্লীসংস্কার	৪৬৫.২৫	৪৬৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩)	পল্লীসংস্কার	১০২.৪০	১০২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪)	পল্লীসংস্কার	১২৭.৪৫	১২৭.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

পল্লীসংস্কার বোর্ডের

ক্র.সং.	বিবরণ	মোট	টাকা	পয়সা	পয়সা	পয়সা
১)	পল্লীসংস্কার					
২)	পল্লীসংস্কার					
৩)	পল্লীসংস্কার					

পল্লীসংস্কার বোর্ডের
 (পল্লীসংস্কার)
 (পল্লীসংস্কার)
 (পল্লীসংস্কার)
 (পল্লীসংস্কার)

৪৯
 ২৪০ ৫০ ৫০

8. Target achievement of the component of the Project: (Revised)

(Taka in Lakh)

SL No.	Work component as per RDPP (with quantity)	Qty	Unit	Estimated cost	Achievement up to last FY June/2018		Target of the current year		Progress up to the month of the current year	
					Financial	physical (%) of the component)	Financial	physical (%) of the component)	Financial	physical (%) of the component)
	(a) Revenue component									
1	Supply and Services	LS	LS	22.50	10.05	44.66%	1.65	55.34%	1.65	55.34%
2	Repair, Maintenance & Rehabilitation of Existing ALRP	2	Nos	64.45	14.00	44%	50.45	56%	50.23	56%
3	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of Project Completion Report	LS	LS	3.00	1.50	50%	1.50	50%	1.50	50%
4	Training	LS	LS	3.00	-	-	-	-	-	-
5	Engaging Local NGO to form CBO (like Dhaka WASHA Mode)	LS	LS	20.00	-	-	15.50	100%	15.50	100%
	Sub-Total (Revenue component) :			112.95	25.55	44.11%	69.10	55.89%	68.88	55.89%
	(b) Capital component									
6	Test Tube well	8	Nos	9.60	9.80	8 nos(100%)	-	-	-	-
7	Production tube well (150mm x 35mm)	4	Nos	100.00	64.20	4 nos (100%)	35.80	-	-	-
8	Submersible Pump Procurement and Installation	4	Nos	33.60	9.00	2 nos (50%)	24.60	50%	1.71	50%
9	Pump House with Electrification and Security Wall Construction	4	Nos	32.00	22.00	4 nos (97%)	10.00	3%	10.00	3%
10	Transformer with Electric Connection	4	Nos	20.00	-	-	20.00	100%	20.00	100%
11	Pipe Line Laying (Different Dia)	50	km	614.00	408.90	45.00km(90.17%)	205.10	9.83%	84.15	9.83%
12	Construction of Over Head Tank (Capacity 680 cum)	2	Nos	500.00	448.50	92.80%	51.50	7.20%	68.50	7.20%
13	Construction Stand Post for the Distressed Community (with internal connection and necessary fittings)	85	Nos	38.25	-	-	38.25	100%	38.18	100%
14	Water Works Complex Development	2	Nos	18.00	7.10	46.50%	10.90	53.50%	10.97	53.50%
	Sub-Total (Capital component)			1355.45	969.50	82.38%	396.15	17.62%	233.52	17.62%
	(c) Physical Contingency (0.5% of Capital Cost)			6.83	-	-	-	-	-	-
	(d) Price Contingency (0.5% of Capital Cost)			6.83	-	-	-	-	-	-
	Grand Total (a+b+c+d):			1492.05	995.05	67.27%	465.25	32.73%	302.40	32.73%

(15) Reasons for the delay of Project implementation:

(16) Existing problems of implementation of the project:

আর্থিক
১০০%
১০০%

বাস্তব
১০০%
১০০%

এডিপি অগ্রগতি (শতকরা)
সামগ্রিক অগ্রগতি (শতকরা)

(মোঃ তব্বিক রহমান তালুকদার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
সিরাজগঞ্জ জেলা, সিরাজগঞ্জ।
১৩/০৬/২০২০

০২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০২০

১	প্রকল্পের নাম	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যাপ্তির উন্নীতকরণ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	২২৪১৩২৪০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ডিপিপি অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয়
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	* প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। * পাইপ লাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।* পাবলিক প্রেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।* ড্রেনেজ সুবিধার উন্নীত করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী/২০১৭ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত)	ডিসেম্বর/২০২০ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (১ম সংশোধিত)	
	ক) মোট	৮৭৩২.৫২
	খ) টাকা	৮৭৩২.৫২
	গ) প্রকল্প সাহায্য	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০ পর্যন্ত অবযুক্তি	১১২৫.০০	১১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	১১২৪.৯৫	১১২৪.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৩২.১১	৩০৩২.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) .	-	-

অঃপূঃদ্রঃ





প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ১ মাসের নাম ৪ জুন/২০২০

১। প্রকল্পের নাম প্রকল্পের কোড নং	১। মেঘাবাদী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)। ২। ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতন: ৫০১৩)
২। অনুমোদনের পর্যায়	১। অনুমোদিত (১ম সংশোধিত)
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	১। জনস্বাস্থ্য থাকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১। নিরাপদ সুশেখ পানি সরবরাহের মাধ্যমে কপেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	১।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	১। জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	১। জুন, ২০২১
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (শতক টাকায়)	
ক) মোট	১। ৫০৫১.৮৯
খ) টাকা	১। ৫০৫১.৮৯
গ) প্রকল্প সাহায্য	১। -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	১। -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	১। -
৭। ব্যয় (শতক টাকায়)	১।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বল্প ও জ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চতুর্দশ অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২০০.০০	১২০০.০০	-	-	-	-
খ) চতুর্দশ অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০০.০০	১২০০.০০	-	-	-	-
গ) চতুর্দশ অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১১৯৬.৫৫৪	১১৯৬.৫৫৪	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	২২৪৬.৬৪৪	২২৪৬.৬৪৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

	চতুর্দশ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	১। -	-
খ) দাবীকৃত	১। -	-
গ) প্রাপ্তি	১। -	-

প্রকল্পের নাম: স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প

ক্র.সং.	সেবা/সামগ্রীর নাম	প্রাপ্তি/অনুযায়ী		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
		কম্পানি/কারখানা		কম্পানি/কারখানা		কম্পানি/কারখানা		কম্পানি/কারখানা	
		পারসন	আর্থিক	পারসন	আর্থিক	পারসন	আর্থিক	পারসন	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত									
১-৭	সরবরাহ ও সেবা	১০০	৩০.৩০	১০০	৩.২৮	১০০	৩.২০	১০০	৩.২০
৮	প্রাণখণ্ড	১০০	১১.০০	-	-	১০০	২.৮০	-	-
৯	বিদ্যমান ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক মেরামত	১	১০.০০	১	১০.০০	-	-	-	-
১০	বিদ্যমান আয়রন রিডুজ প্রাণ্ডি মেরামত	১	০.০০	১	০.০০	-	-	-	-
১১	বিদ্যমান পাইপলাইন মেরামত	১০০	১০.০০	১০০	৮.০০	১০০	২.০০	১০০	১.০৭
মোট (রাজস্ব ব্যয়)=		-	৭১.৩০	-	৩৭.২৮	-	১১.০০	-	৭.২৭৪
খ) মূলধন খাত									
১২	পানি বহনকারী ট্রাক(৩০০০ লিঃ)	১	৪৬.৭০	১	৪৬.৭০	-	-	-	-
১৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট)	১	৪৩.৫০	১	৪৩.৫০	-	-	-	-
১৪	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাং প্যাণ্ডফিশ কম্প্যাক্টর)/ ব্যাক হো হাইড পোডার	১	১১০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ড্যান গাড়ি	৪	২.১৮	৪	২.১৮	-	-	-	-
১৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রিপি ড্যান	১৮	২.১৬	১৮	২.১৬	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	১০	১০.০০	৮	৭.৯৪	৩	-	০৩টি	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন	৬	১০৮.০০	৩	৮২.০৬	৩	২৬.৯৪	১টি (অন্যদিক)	১টি (অন্যদিক)
১৯	সামগ্রিক পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬	৩৯.০০	০৪	২৫.৯২	-	৪০.৬৭	-	৪০.৬৭
২০	নিরাপত্তা সেবার সহ পাম্প ইউজ নির্মাণ এবং এপ্রোচ রোডের রক্ষণাবেক্ষণ	৬	৮০.০০	৪	৩৯.৯৮	-	-	-	-
২১	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫	৪৫.০০	৩	২২.০০	১	-	১	-
২২	আয়রন রিডুজ প্রাণ্ডি (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	১	১১০০.০০	-	-	১	৪১০.০০	১	৪১০.০০
২৩	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক(৬৮০ ঘনমিঃ)	৩	৭২০.০০	২	৩২২.২৫	১	২২০.০১	১	২২০.০১
২৪	সংগঠন পাইপলাইন (৩০০ মিঃ, এইচডিপিই)	১৪.৫	৮০০.০০	-	-	০৫	৩০০.০০	৪.৫	৩০০.০০
২৫	বিতরণ পাইপলাইন (২০০ মিঃ, পিডিপি)	৫২.৫	৯২০.০০	১৭.৫	৩৮৮.০০	১২.৫	১২০.০০	০৮	১২০.০০
২৬	মিটারসহ পূর্বে সংযোগ	৪০০০	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-
২৭	কঠিন বর্জ্য ও মানব বর্জ্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ড্রামিং কেন্দ্র	১	৩৭০.০০	-	-	-	-	-	-
২৮	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১৮	৪.৮০	-	-	১৮	০.৭২	১৮	০.৭২
২৯	কমিউনিটি বিন (বানিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	৪	৫.৪০	-	-	৪	৫.০২	৪	৫.০২
মোট (মূলধন ব্যয়)=		-	৪২০৬.৯৪	-	১০১২.৮১	-	১১৮২.০০	-	১১৮২.০০
গ) গ্রাইস কমিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		-	২১.০৩	-	-	-	-	-	-
ঘ) গ্রাইস কমিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১.০%)		-	৪২.০৬	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=		-	৪২৭০.০৩	-	১০১২.৮১	-	১২০০.০০	-	১২৭৪.৬৬৪

৪ ০

	বায়ব	মুদ্রিত
ক্রিডিট অসম্পূর্ণ	১০০%	১০০%
সামগ্রিক অসম্পূর্ণ	৪৬%	৪৬.৮৭%

(Signature)

প্রকল্প পরিচালক
 নেয়ামাবাদী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
 ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।

(Signature)
 ১০/১০/১০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

১। প্রকল্পের নাম	:	টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	কনকাল্যা প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীতকরণ। ➤ টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ। ➤ প্রকল্প এলাকায় পানি পান ও গৃহস্থালী কাজের জন্য বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা। ➤ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষন ও ঐর্বাধুনিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১৭
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২০
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট (১ম সংশোধিত)	:	৫৫৬১.২৫
খ) জিওবি (১ম সংশোধিত)	:	৫৫৬১.২৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		৫% ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৯৬১.২৫	১৯৬১.২৫	০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্ত	১৯৬১.০০	১৯৬১.০০	০০	-	-	০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৫৪.২৫	১৬৫৪.২৫	০০	-	-	০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫২৫৪.২৫	৫২৫৪.২৫	০০	-	-	০০

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পারিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

৯। প্রকল্প এলাকা : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভা।



(মোঃ তোজামেল হক)
প্রকল্প পরিচালক

৫৮

টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন
মাসের নামঃ জুন/২০২০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অসম্পন্ন বিবরণ	অনুমোদিত জিপিপি অনুসারে যাকসামান্য				জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জমাকৃত অগ্রগতি				চলতি ২০১৯-২০২০ সাল অবধি কার্যক্রম অনুসারে				প্রতিবেদন সাল পর্যন্ত জুন/২০ অগ্রগতি				মোট		
			বাস্তব	ক্রিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিওবি	পিএ	মোট			
১	২	(সি) রাজস্ব ব্যয়	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৩	৪৮০০	পানির উৎস নগরীক	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৪	৪৮০০	বিদ্যমান পানসহ ওয়াশিং ট্রিটসেট প্রস্তুত সংস্থার	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৪৮০০	বিদ্যমান পানসহ	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৬	৬৯০০	ই-স্পার্জিং মাছাধ ব্যয়	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৭	৭০০০	ই-স্পার্জিং বিহার্জের জন্য জমি	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৮	৭০০০	ই-স্পার্জিং বিহার্জের কনটেক	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৯	৭০০০	ই-স্পার্জিং বিহার্জের নির্মাণ (১.২ লক্ষ ঘনমিঃ)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১০	৭০০০	পল্লীসমূহের নলকূপ (২')	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১১	৭০০০	উৎপাদন নলকূপ (৩'x১.৪')	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১২	৭০০০	নিরাপত্তা সেফারসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৩	৭০০০	সার্বভৌমিক পাম্প ক্রম ও স্থাপন	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৪	৭০০০	বৈদ্যুতিক সংযোগের ট্রান্সফর্মার (১০০ কেভিএ)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৫	৭০০০	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩৫০-৩২৫ মিঃ) (এইউজিপিই)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৬	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন (২০০ মিঃ) (পিভিসি)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৭	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন (১৫০ মিঃ) (পিভিসি)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৮	৭০০০	ওয়ারি নির্মাণের পূর্ব সংযোগ (সেফারসহ)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৯	৭০০০	বৈদ্যুতিক হাউ	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২০	৭০০০	স্থাপনা সংক্রান্ত ও স্থাপন	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২১	৭০০০	৬-সং হাউজপাম্প সহ নগরী নলকূপ	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২২	৭০০০	গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কীম-১ (কুশলি ইউনিয়ন, ৪টি গ্রাম)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
(৭)		গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কীম-২ (পাটগাতি ইউনিয়ন, ৪টি গ্রাম)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
(৮)		উপ-মোট (মুদ্রণ ব্যয়ঃ)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
		মিডিয়াম রিসিসিওন	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
		গ্রামীণ রিসিসিওন	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
		সর্ব-মোট ব্যয়ঃ রাজস্ব + মুদ্রণ (সে+প+প+প)	৪	৪	-	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪

বাস্তব ৯০% আর্থিক ৮৪%
 বাস্তব ৯৬% আর্থিক ৯৪%

৫২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২০ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।		
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪১৩২৭০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০২১ খ্রিঃ		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৯৯১৭৩.৪৭		
খ) টাকা	:	২৯৩১৬.৭৩		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৯৮৫৬.৭৪		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬৯৮১৭.৫৪		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৪০০.০০	১৯০০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০২৬.৩৬	১৯০০.০০	২১২৬.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৯১৬.২৪	১২৪৪.০৮	২৬৭২.১৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫২৩.৪৩	১৭৯৯.০১	২৭২৪.৪২	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

বিঃদ্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের Disbursement Request এর প্রেক্ষিতে আইডিবি কর্তৃক সরাসরি ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক আইডিবিতে ২৬৭২.১৬ লক্ষ টাকার Disbursement Request প্রেরণ করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আইডিবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ২১২৬.৩৬ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং অরশিষ্ট টাকা ছাড়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অঃপঃদ্রঃ

০২/০৭/২০২০

(মোঃ গুয়াজেদ আলী)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিআইপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রমশীলিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি				
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
(ক) রাজস্ব ব্যয়																		
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮ জন	৫৮.২১		৫৮.২১	১০ জন	৩৯.০০		৩৯.০০	৮ জন	৩৮.৬১		৩৮.৬১	
২	স্টাফদের বেতন	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭ জন			০.০০	৭ জন			০.০০	৭ জন			০.০০	
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৫৭.৩৪		৭৫৭.৩৪	থোক	৮২.৩০		৮২.৩০	থোক	১০৫.০০		১০৫.০০	থোক	৬৮.৮৪		৬৮.৮৪	
৪	হার্ডওয়্যার বিদ্যমান সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১১৫.৯৯		১১৫.৯৯				০.০০				০.০০				০.০০	
৫	কম্পিউটার বিক্রয়	থোক	১৬৮.৮৬		১৬৮.৮৬				০.০০				০.০০				০.০০	
৬	পানি পরীক্ষণের ফিট	থোক	২২.৪৭		২২.৪৭				০.০০				০.০০				০.০০	
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফর্ম	১০৩৬.৯৪		১৯৬০.০০	২৯৯৬.৯৪			০.০০	১ ফর্ম	১৭৫.০০		৩২৫.০০	৫০০.০০	১ ফর্ম	৮১.২৪		২০৪.৭৩
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট		১৪.৫০		৩৯.২০	৫৩.৭০			০.০০				০.০০				০.০০	
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০		৩৯.২০	১৪৪.২০			৯.৪৩	৯.৪৩	থোক	২.০০		১০.০০	১২.০০	থোক		
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিবাহীন প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০	থোক			০.০০				০.০০	
১১	মেসার্মত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৭৩৩.৭৯		৪৭৩৩.৭৯	থোক	২০৪.১৪		২০৪.১৪	থোক	২২৪.০০		২২৪.০০	থোক	১৯৯.৯৪		১৯৯.৯৪	
উপ-টোট (রাজস্ব ব্যয়)			৮৯৮৭.৮০		২৮৬৭.৮৭	১১৮৫৫.৬৭			৩৪৪.৬৫	৯.৪৩	৩৫৪.০৮		৫৪৫.০০	৩৩৫.০০	৮৮০.০০		৩৮৮.৬৩	
(খ) মূলধন ব্যয়																		
১২	জীপ (৪ ডব্লিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	৩টি	২৬.৯২		২৪২.২৬	২৬৯.১৮			২টি				২৩.৯৫		২১৫.৫৫		২৩৯.৫০	
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডব্লিউডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.০২		৯০.১৬	১০০.১৮			২টি				১০.৭২		৯৬.৪৮		১০৭.২০	
১৪	সাইক্লোবাস (নূন্যতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৮.৯৭		৮০.৭৫	৮৯.৭২				২টি			৯.৬৩		৬৭.৩৭		৭৭.০০	
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৩০টি	৬.০১		৫৪.১০	৬০.১১			৩০টি	৪.২৪			৪২.৮৩		৪৭.০৭			
১৬	ডিলিভারি ট্রাক	৪৫টি	৮০.৮৪		৭২৭.৫৫	৮০৮.৩৯												
১৭	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	২২৯.৬২		২০৬৬.৬২	২২৯৬.২৪											০.০০	
১৮	ডিজেল জেনারেটর(১০০কেভি)	২৩টি	৫৭.৪১		৫১৬.৬৬	৫৭৪.০৭												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম	১টি	১৪.৯৮		১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	থোক	১০০.৫৩		৯০৪.৭৪	১০০৫.২৭												
২১	ভূমি অপরিষ্কার/ক্রয়	২৩একর	৭৫৭০.৩০		৭৫৭০.৩০													
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১													
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	১টি+ ৯টি আংশিক		২০৬.০৪		২০৬.০৪	১০টি+ ৯টি আংশিক		৬৯১.০০		০.০০	৬৯১.০০	১০টি+ ৯টি (আংশিক)	
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইসপেকশনের জন্য বাংলা নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭													
২৫	প্রাইমারি ড্রেন নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২২৪২.১২		১৫০০৪.৯৮	১৭২৪৭.১০				০.০০	১৭.০০ কিঃমিঃ		৪৬৪.০০		২৭৩৬.০০		৩২০০.০০	
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৭৬টি	১৫.৫৮		১০৪.২৭	১১৯.৮৫			২টি		০.০০		২৬টি		৬.৩৩		৪৫.৬২	
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন)	৩৭টি	১৫.২৬		১০২১.৫৫	১১৭৪.২০							৬টি		২৫.৭৫		১৮৫.৬৬	

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৯ প্রায় পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আরওডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৫৫টি	৬৫.৭২	৪৩৯.৮২	৫০৫.৫৪					৬টি	৭.১৭	৪৮.৯৮	৫৬.১৫	৩টি	২.১৪	১৫.০০	১৭.১৪
২৯	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবেল পাম্প ত্রয় ও স্থাপন	৫৫টি	৮৯.৩৯	৫৯৮.১৯	৬৮৭.৫৮					৬টি	৯.৭৫	৬৭.২৬	৭৭.০১	৬টি	২.৬৯	১৮.৮১	২১.৫০
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫৫টি	৭১.৩৪	৪৭৭.৪৬	৫৪৮.৮০					৬টি	৭.৭৮	৬৭.২৬	৭৫.০৪				
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬২৫ কিঃমিঃ	১৩২৬.৩৭	৮৮৭৬.৪৫	১০২০২.৮২												
৩২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৭৩৫.২৩	৪৯২০.৩৮	৫৬৫৫.৬১												
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৩টি	৪৩৬.৫০	২৯২১.১৮	৩৩৫৭.৬৮												
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১৩টি	৩৫০.৯৮	২৩৪৮.৮৬	২৬৯৯.৮৪												
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	৩টি	০.৫৯	৩.৯২	৪.৫১												
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	২.৯৩	১৯.৬০	২২.৫৩												
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬টি	১৫৩৭.১২	১০২৮৬.৮৬	১১৮২৩.৯৮												
৩৮	পানির উৎস	১৮৪৫ টি	২৯৬.৭৪	১৯৮৫.৮৭	২২৮২.৬১					৪৫০ টি	৭৫.৩৮	৪৮০.১৯	৫৫৫.৫৭	৪৪০ টি	৩৪.৮৩	২৪৩.৭৮	২৭৮.৬১
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	১৯৪.৪৭	১৩০১.৪৪	১৪৯৫.৯১					১০টি	১৫.৫০	৯৯.৩৮	১১৪.৮৮	৭টি	৭.৫৪	৫২.৭৮	৬০.৩২
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৫৭টি	১৮৫.১০	১২৩৮.৭২	১৪২৩.৮২					১৫টি	৮.০৪	৫৫.২৫	৬৩.২৯	১৩টি	৪.৩২	৩০.২৫	৩৪.৫০
৪১	স্বাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২৩টি	১৪৮.০৮	৯৯০.৯৮	১১৩৯.০৬												
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২৩টি	৪৫৯.৮১	৩০৭৭.২০	৩৫৩৭.০১												
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৫.৭৭	১৭২.৪৮	১৯৮.২৫												
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সার্টিং শেড	২৩টি	৪.৫৭	৩০.৫৮	৩৫.১৫												
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		১৯৬২৮.৯১	৬০৪০৮.৪৮	৮০২৬৭.৩৯		২১০.২৮	৪২.৮৩	২৫৩.১১		১৩৫৫.০০	৪১৬৫.০০	৫৫২০.০০		৮৫৫.৪৫	২৪৬৭.৪০	৩৩২২.৮১
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
	(ঘ) পাইস কনটিনজেন্সী		৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৯৩১৬.৭১	৬৯৯৫৬.৭৫	৯৯১৭৩.৪৬		৫৫৪.৯৩	৫২.২৬	৬০৭.১৯		১৯০০.০০	৪৫০০.০০	৬৪০০.০০		১২৪৪.০৮	২৬৭২.১৬	৩৯১৬.২২

আইডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭৭.০১ ভাগ
নামমাত্র অগ্রগতি : শতকরা ১০.৭৫ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৬১.১৯ ভাগ
শতকরা ৪.৫৬ ভাগ

০২/০৭/২০২০
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
প্যানিটেশন (জিওবি-আইডিপি) প্রকল্প
সমন্বিত প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন /২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : "খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প"।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : লবণাক্ত ও আর্সেনিক প্রবণ এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৭
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২০

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
 খ) টাকা : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ও ল্যাট	ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০১৯-২০২০)	৯৩৬৮.০০	২৩২৮.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩১৮.০০	১৩১৮.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসর জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১২২৮.০০	১২২৮.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪১০৩.৮৬৮	৪১০৩.৮৬৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
 খ) দাবীকৃত : -
 গ) প্রাপ্তি : -

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

৯। প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :-

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	আরম্ভিক/উপ-অংশের লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২০ পর্যন্ত জমাগৃহীত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ সালের এডভান্স (প্রস্তাবিত)		২০২১-২০২০ সালের অগ্রগতি	
		বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩০.০০০	থোক	১৩.৩৩	থোক	৪৭.৩৩	০.০০%	০.০০%
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০০	থোক	০.৬০০	থোক	০.২০০	০.০০%	০.০০%
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	থোক	১০০.০০০	থোক	১৭.৪৪৭	থোক	৮২.৫৫৩	০.০০%	০.০০%
৪	বিদ্যমান পত্ত সাক্ষর নিকটর বেরলভ ও সংস্কার	১২৫টি	২২.১২৯	১২৫টি	২২.১২৯	-	০.০০	০.০০%	০.০০%
	রাজস্ব মোট	-	১৫৭.১২৯	-	৪৭.৫০৬	-	১৬০.০০	০.০০%	০.০০%
খ)	মূলধন অংশ সমূহ								
৫	বেইন ওয়াটার খাতেইং	৫৯৫০টি	২৪৮৬.০০১	৫৯৫০টি	২৩০০.০০০	৫৯৫০টি	১০০.০০১	১০০%	১০০%
৬	সেবার চিকিৎসা পত্ত সাক্ষর নিকটর	৫০টি	৩৬৭.০০০	৫০টি	৩০০.০০০	৫০টি	৬৭.০০০	১০০%	১০০%
৭	পত্ত সাক্ষর নিকটর	১০০টি	৯০.০০০	৯৯টি	৮৯.০০০	১টি	১.০০০	১০০%	১০০%
৮	গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৬৪টি	৪৯৮.৯০০	৩৬৪টি	৪৯৮.৯০০	৩৬৪টি	০.০০০	১০০%	১০০%
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন (২ ইঞ্চি)	১৪টি	১২.২০০	১৪টি	১২.২০০	১৪টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১০	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৬" X ১৪ ইঞ্চি)	০২টি	৫৯.০০০	০২টি	৫৯.০০০	০২টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১১	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৮" X ১২" ইঞ্চি)	০৫টি	৬৮.০০০	০৫টি	৬৮.০০০	০৫টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১২	নিরাপত্তা দেয়ালসহ বাস্প হাউজ নির্মাণ	০৭টি	৭১.০০০	০৭টি	৭১.০০০	০৭টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১৩	সারমাটির পাশ ক্রয় ও স্থাপন	০৭টি	৪০.০০০	০৭টি	৪০.০০০	০৭টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১৪	বৈদ্যুতিক সংযোগস্থল ট্রান্সফরমার	০৭টি	৫৯.০০০	০৭টি	৫৯.০০০	০৭টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১৫	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিজিসি)	২১কিমিঃ	২৫২.০০০	২১কিমিঃ	১৬০.০০০	২১কিমিঃ	৯২.০০০	১০০%	১০০%
১৬	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিজিসি)	২২কিমিঃ	১৮৫.০০০	২২কিমিঃ	১৮৫.০০০	২২কিমিঃ	০.০০০	১০০%	১০০%
১৭	পাইপ লাইন (৭৫ মি.মি. পিজিসি)	২৭কিমিঃ	৯৭.০০০	২৭কিমিঃ	৯৭.০০০	২৭কিমিঃ	০.০০০	১০০%	১০০%
১৮	মিটারসহ পুষ্ সংযোগ	৯০০টি	৪৮.৯৫০	৯০০টি	৪৮.৯৫০	৯০০টি	০.০০০	১০০%	১০০%
১৯	উচ্চ জলস্রাব নির্মাণ	০১টি	৮১.৬৫০	০১টি	৮১.৬৫০	০১টি	০.০০০	১০০%	১০০%
২০	গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	০১টি	২০.০০০	০১টি	২০.০০০	০১টি	০.০০০	১০০%	১০০%
	উপ মোট মূলধন ব্যয়	-	৪৪০৬.৩৩১	-	৪৪০৬.৩৩১	-	৪৪০৬.৩৩১	১০০%	১০০%
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	০%	০%
(ঘ)	পাইপ কন্ট্রোল	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	০%	০%
	সর্বমোট ব্যয়	-	৪৪০৬.৩৩১	-	৪৪০৬.৩৩১	-	৪৪০৬.৩৩১	১০০%	১০০%

২০২১-২০২০ অর্থবছরে এডভান্স অগ্রগতি

আর্থিক
অগ্রগতি
এডভান্স অগ্রগতি : ৯৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৯৮%

আর্থিক
(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক
কুমিল্লা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী
এলাকার বিদ্যাপুর পানি সরবরাহ প্রকল্প
কুমিল্লা প্রকৌশল অফিস

মুদ্রা

১৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন নম্বর : ১৫৬৪৫/২০২০

- I প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা
- প্রকল্পের কোড নং : ২২২০০০১০০
- II অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- III সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- IV প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন।
- V স্থানীয় কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১/০১/২০১৭ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১/১২/২০১৯ খ্রিঃ।
- VI প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ২০৩.৮
খ) টাকা : -
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- VII আয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত প্রকল্প বরাদ্দ	১১৫.৬৩	১১৫.৬৩	-	-	-	-
চলতি অর্থ বৎসরের (১৫/১২/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি)	১১৫.৬৩	১১৫.৬৩	-	-	-	-
চলতি অর্থ বৎসরের (১৫/১২/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়)	১১৫.৬৩	১১৫.৬৩	-	-	-	-
প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৩.৮	২০৩.৮	-	-	-	-

VIII প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
মোট	২০৩.৮	২০৩.৮
দাবীকৃত	০.০০	
প্রাপ্তি	০.০০	

২৫.০২.২০২০


প্রকৌশল (চৌধুরী)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার

ক্র.সং.	অংশ/উপ-অংশের নাম	অনুযোজিত আওতাধীন অনুযায়ী ব্যবসায়:		অনুযোজিত আওতাধীন অনুযায়ী ব্যবসায়:		সিমেস/সিমেস পরিকল্পনা/অগ্রগতি		মোট
		বাস্তব	আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	মোট	
ক	রাজস্ব অংশ সমূহ	-	-	-	-	-	-	
০১	সরবরাহ ও সেবা	খোক	১৭.০০	১৭.০০	খোক	১৭.০০	খোক	
০২	Feasibility Study and Development Project Preparation for Water Supply Facilities for Cox's Bazar Town	খোক	১৫০.৮০	১৫০.৮০	খোক	১৫০.৮০	খোক	
০৩	প্রশিক্ষণ	খোক	৫.০০	৫.০০	খোক	৫.০০	খোক	
উপমোট			১৭২.৮০	১৭২.৮০		১৭২.৮০		
খ	মূলধন অংশ সমূহ							
০১	Aquifer Test	২টি	৮.০০	৮.০০	-	৮.০০	০২টি	
০২	Exploratory Drilling	১০টি	১২.০০	১২.৫০	-	১২.৫০		
০৩	Auto Logger for conductivity, Temperature and depth	২টি	৫.০০	১০.৫০	-	১০.৫০	০২টি	
উপমোট			২৫.০০	৩১.০০		৩১.০০		
সর্বমোট :			১৯৭.৮	২০৩.৮০		২০৩.৮		

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব ১০০ % আর্থিক ১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০ % ১০০ %


(প্রকৌশলী: স্বাস্থ্য সেবা)

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত গঠিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২০ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	১ পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪১৪৭৫০২
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভার জনস্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০২০
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন, ২০২১
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৩৭৮৪.৯৭০
খ) টাকা	ঃ ৩৭৮৪.৯৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ -
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২০০.০০০	১২০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১২০০.০০০	১২০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৮২.৫০০	৪৮২.৫০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১১১৩.৬৪০	১১১৩.৬৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৪৮২.৫	১১১৩.৬৪০
খ) দাবীকৃত	২৪০০	৩৪০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১২০০	১৯৫০


 এস, এম, সুহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও.ত.প্র.জঃ সাঃ শঃ বরিশাল সার্কেল

ক্র.সং.	বিবরণ	বাজেট		ব্যয়		শেডিউল ১৩-এর ১.১.১-এর অধীনে		প্রতিশ্রুতি করা প্রায়োগিক আয়ের	
		বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক
১	সরকারি	-	-	-	-	-	-	-	-
২	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১২	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৭	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৬	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৭	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৮	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
২৯	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৩	স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ক) উপ-সেট (মুদ্রণ)		৩৬৮৬.৭০		৬২৭.১৪		১১৭২.০০		৬৭৪.৭১
	(খ) পরিচালনা ব্যয়		১৮.৪২		০.০০		০.০০		-
	(গ) গ্রাহক কন্সল্টেঙ্গি		৩৬.৮৭		০.০০		০.০০		-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৩৭৮২.৯৯		৬২৭.১৪		১২০০.০০		৬৭৪.৭১

	বাজেট	আর্থিক
এইটি অগ্রগতি :	শতকরা ০.০%	শতকরা ৪০.২১%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৪৫%	শতকরা ৩০.২২%

স্বাক্ষরিত করা হয়েছে।


 এস. এম. ফারুক হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 গাইবান্ধা জেলাধীন কুমিল্লা পৌরসভায়
 বিলাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও ড. প্র. জাঃ পাইঃ প্রঃ পরিচালনা সার্কেল

৫৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০২০ খ্রি

- ১। প্রকল্পের নামঃ : পৌরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নীতিকরণ প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪১৩২৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 • পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ।
 • জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।
 • পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ(বদ্ধিতমেয়াদ) : ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিঃ
 ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট : ১৯৯২.২৬ লক্ষ
 খ) টাকা : ১৯৯২.২৬ লক্ষ
 গ) প্রকল্প সাহায্য :
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
 ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএর্ডিপিতে বরাদ্দ	১৬৩৫.০০	১৬৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৩৫.০০	১৬৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৯৫৪.৬৬	৯৫৪.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয়	১০৩১.০২	১০৩১.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষটাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	৯৫৪.৬৬	১০৩১.০২
গ) প্রাপ্তি :	১৬৩৫.০০	১৬৩৫.০০
	১৬৩৫.০০	১৬৩৫.০০


০০/১৫/২০২০



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		৩০ শে জুন/১৯ পর্যন্ত প্রথম পঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক		চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংশসমূহ :									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.০০	থোক	৭.৬১	থোক	১১.৮৯	০	১.৪১২
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.৬০	থোক	০.৬৯	থোক	১৬.৯১	০	৩.২৫
৩	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	থোক	০	থোক	২.০০	০	১.০০
৪	কনসালটেন্ট	৬ জন মাস	১৭.৬০	৬ জন মাস	১৫.৮৪	৬ জন মাস	০.২০	০	০
	উপ-মোট (রাজস্ব) :	০	৫৭.২০	০	২৪.১৪	০	৩১.০০	০	৫.৬৬২
খ) মূলধন :									
৫	ডিজিটাল গুয়াটার বিশিষ্ট সিস্টেম	থোক	৩.৩০	০	০	থোক	৩.৩০	০	৩.৩০
৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্সা ড্যান	২০ টি	৮.০০	২০ টি	৬.৪৩	০	০	০	০
৭	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	০	০	০	৫.০০	০	০
৮	পরীক্ষা মূলক নলকূপ (২')	৩ টি	৩.৬০	৩	৩.৫০	০	০	০	০
৯	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪")	৩ টি	৭৫.০০	৩	৩৬.০৪	০	১.৭২	০	০
১০	সাবমার্জিনাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪.০০	০	০	৩ টি	২২.৬৮	৩	১৮.০০
১১	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	০	০	৩ টি	২২.৫৯	৩	২১.০০
১২	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার	৩ টি	২৪.০০	০	০	৩ টি	২২.৪৮	২	১৯.০০
১৩	পাইপ লাইন (২০০ মি.মি. পিভিসি)	৫ কিমি.	১১৫.০০	০	০	৫ কিমি.	১১৫.০০	৪.৯৫ কিমি.	১০৮.৭৮
১৪	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	১২০.০০	০	০	৮ কিমি.	১১০.০০	৭.৯০ কিমি.	১১৯.৩২
১৫	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	৭২.০০	০	০	৮ কিমি.	৭০.০০	৮.০০ কিমি.	৭০.৯০
১৬	পাইপ লাইন (৫০ মি.মি. পিভিসি)	১০ কিমি.	৪১.৫০	০	০	১০ কিমি.	৪০.০০	৫.৩৫ কিমি.	২১.০১
১৭	মিটারসহ গৃহসংযোগ	১০০০ টি	১০০.০০	০	০	১০০০ টি	৯০.০০	৯৩৫ টি	৭৮.২
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	১	৬.২৫	৩ টি	৪২.০০	৩	৩২.৯
১৯	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০.০০	০	০	১০ টি	৪৮.০০	১০টি	৪৪.৯
২০	প্রাইমারী আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১০ কিমি.	১০০০.০০	০	০	১০ কিমি.	৯২১.৫৬	৪.৭৭ কিমি.	৪১০.০
২১	সলিডওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম নির্মাণ	১ টি	১৭৫.০০	০	০	১ টি	৮৫.০০	০	০
২২	কমিউনিটি ডাস্ট বিন নির্মাণ	২০ টি	৪.০০	০	০	২০ টি	৪.০০	২০ টি	৩.৭৪
২৩	সটিং সোড	১ টি	০.৬০	০	০	১ টি	০.৬০	০	০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৮৯৬.০০		৫২.২২		১৬০৪.০০	০	৯৪৯.০
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		১৯.৫৩		০		০	০	০
	ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল		১৯.৫৩		০		০	০	০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ) :		১৯৯২.২৬		৭৬.৩৬		১৬৩৫.০০		৯৫৪.০

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা % ৬৫ % ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা % ৫৯.০০ % ভাগ
 বিঃদ্রঃ

অত্র দপ্তর আরক নং ৪৬.০৩.৮৫০০.৫৩৩.১৪.০১৬.১৭-৯৮ তারিখঃ ১৮/০৫/২০২০ খ্রিঃ মোট ৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়েছে।
 অত্র দপ্তর আরক নং ৪৬.০৩.৮৫০০.৫৩৩.১৪.০১৬.১৭-১০৭ তারিখঃ ২৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ মোট ১৫.৩৪ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়েছে।

(মোঃ বাহার উদ্দীন মুখা) ৩৪/৫/২০
 প্রকল্প পরিচালক

পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন
 ব্যবস্থা উন্নতিকরন প্রকল্প,
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, রংপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝাঁক নিরসন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২০৬৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝাঁকপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।
খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপণ।
গ) প্রকল্পের এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি.
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৯০৯৫.৫৫
খ) টাকা : ১৯৯০৯৫.৫৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি (২০১৯-২০২০)	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৩৮৮৯৯.৩২৬	৩৮৮৯৯.৩২৬				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৬৪৫৬.৬৬৭	৪৬৪৫৬.৬৬৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -


৭০

ক্রমিক নং	সংস্থা/উপ-সংস্থার নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমান		জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রপাতি		২০১৯-২০২০ সালের এডিপি		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রপাতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	রাজস্ব ব্যয়:								
১	কম্পন	১৯জন	৫৮৯.১৪	৬জন	৪৮.১৪১৯	১১জন	৪৬.৭৭		৪৬.২২৬৩৮
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১.৭৭৫.০০	থোক	৯৪.৬৯৯৫৮	থোক	১২৪.৮২		১২৪.৭১৯৬৫
৩	উন্নয়ন ও পরিষেবামূলক কার্যক্রম	থোক	২০০.০০	-	-	-	-		-
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিপি-এইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২৩৮.০০	-	-	-	-		-
৫	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	১৩৬.৭৬	-	-	থোক	২.৮৭	থোক	২.৮৬৯৭০
৬	ল্যাবরেটরি কমিক্যালস	থোক	১,০০০.০০	-	-	থোক	৩৩.৭৬	থোক	৩৩.৭৫০৬৫
৭	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১,৯৯৪.৬৪	-	-	-	-		-
৮	পরিবেক্ষণ সংস্থা	১টি	৬৬৬.৯০	-	-	-	-		-
৯	মাঠ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয়	৩২০০টি ইউনিয়ন	১,১৭৯.২০	-	-	-	-		-
১০	তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম. আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	৩০৫.৮৬	-	-	-	১৫.৩০০	থোক	১৫.২৯৭৫
১১	মেসার্স, সংরক্ষণ ও পুনর্বিধান ব্যয়	থোক	১৬০.০০	থোক	১৫.২৭৪২৮	থোক	২৩.৯৮০	থোক	২৩.৯৭৭৬৬
রাজস্ব উপমোট:			৮,২৪৫.৫০		১৫৮,১১৫৭৬		২৪৭.৫০		২৪৬,৮৪১৪৪
খ)	মূলধন ব্যয়:								
১২	জীপ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০	-	-	-	-
১৩	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০	-	-	-	-
১৪	মোটর সাইকেল	১১৭টি	২৩৪.০০	১১৭টি	১৯৭.৩১৮১৫	-	-	-	-
১৫	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবারপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৭,৮৮৪.০০	থোক	২৫,১৮৮৮	থোক	৪৮.৪১	থোক	৪৮.৩৯৭৬
১৬	লাবরটরী ইকুইপমেন্টস	থোক	১,০০০.০০	থোক	৩১৮.১৫৬	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (০২টি ইউনিয়ন)	২৫৮০টি	৩,৮৭০.০০	-	-	৩০টি	৩০.০০	২৫টি	৩০.০০
সেফ ওয়াটার ডিভাইস-ঝাড়ু স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)									
১৮	৬৭৫ গভীর নলকূপ	৯৯৮৯৮টি	৭৯,৯১৮.৪০	৯৫০০টি	৫২৫৪.৮২২২৯	৩৩৬০০টি	২৬,৬১১.৩৫	৩৩৫৫০টি	২৬,৬০১.৬৭৯৫০
১৯	৩০০ গভীর নলকূপ	৫২৬৮৩টি	৪৭,৪১৪.৭০	১৭৫০টি	১২৭৩.৭৪	১৩৭০০টি	১১,৪৪২.৭৪	১১৭৫০টি	১১,৫০৭.৪০৭৪৬
২০	পল্ড স্যান্ড ফিল্ডার (পিএসএফ)	১১৫৬টি	১,৩৮৭.২০	-	-	-	-	-	-
২১	রিং ওয়েল	২৩৯০টি	২,১৫১.০০	৫০টি	৪০.০০	৪০০টি	৩২০.০০	৩৫০টি	৩০০.০০
২২	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৯৫৫টি	৪৭৭.৫০	-	-	৫০০টি	৫০.০০	৪৭০টি	৩০.০০
২৩	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগভীর)	৪৭২৩টি	৩,৭৭৮.৪০	-	-	-	-	-	-
২৪	এসএসটি/ডিএসএসটি	১৮০৬টি	৩৯৭.৩২	-	-	-	-	-	-

২৫	অন্যান্য ষ্টপস (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অলাভাভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে)	২৯২৩টি	২১,৯২৭.৭৫						
২৬	সেফ জয়াটার ডিভাইস এমপ্রিউভি স্থাপন/নির্মাণ (কম্পাল পাঠিপড জয়াটার সাপ্রাই প্রিম)	৬২টি	১২,৪০০.০০			১টি	৫০.০০	১টি	৩৫.০০
২৭	সেফ জয়াটার ডিভাইস এমপ্রিউভি স্থাপন/নির্মাণ (লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রান্ট)	৩৫টি	১,০৫০.০০			২টি	২০০.০০	২টি	২০০.০০
২৮	সিডি ভাউ	-	১,০০০.০০						
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		-	১৮৫০৮০.২৭	-	৭২৯৯.২২৫২৪	-	৩৮,৭৫২.৫০০		৩৮,৭৫২.৪৮৪৫৬
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১৯২৩.২৬	-	-	-			
(ঘ)	লাইস কন্টিনজেন্সি		৩৮৪৬.৫২	-	-	-			
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=		-	১৯৯০৯৫.৫৫		৭৪৫৭.৩৪১		৩৯,০০০.০০		৩৮৯৯৯.৩২৬

বার্ষিক
 আর্থিক
 বার্ষিক
 আর্থিক

বার্ষিক
 আর্থিক
 বার্ষিক
 আর্থিক


 (বিধান চন্দ্র দে)
 প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প

১০/৬/২০১৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০ খ্রিঃ


১। প্রকল্পের নাম	:	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২০৬৬০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২০ খ্রিঃ
৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৭৪১৬.৫১
খ) টাকা	:	৮৭৪১৬.৫১
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৩০০০.০০	৪৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩০০০.০০	৪৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৮৪৮৮.৬১	৩৮৪৮৮.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৭৫৬৩৮.৬৯	৭৫৬৩৮.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

৭৪



ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিভিডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৯খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	অফিসারদের বেতন ও ভাতা	৬ জন	১২৬.৬৯	৬ জন	৪০.৯৩	৬ জন	৭০.৩০	৬ জন	৫২.৬৪
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৪৫.০৬	০ জন	০.০০	৫ জন	৯.০৫	০ জন	০.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০০	থোক	২২৯.১৫	থোক	১৩৭.৬৫	থোক	১০৫.৮২
উপ-মোট (রাজস্ব)			৫৭১.৭৫	০	২৭০.০৮		২১৭.০০		১৫৮.৪৬
খ) মূলধন খাত									
৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	৫৫.০০	১টি	৫২.০৭	০	০.০০	০	০.০০
৫	জীপ	১টি	৯০.০০	১টি	৯০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	০টি	০.০০	২টি	৫.০০	২টি	৫.০০
৭	নলকূপ রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	১৩২৮০৬টি	১৯৯২.০৯	০টি	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	কম্পিউটার	৫টি	২.৫০	০টি	০.০০	৫টি	২.৫০	৫টি	২.৫০
৯	আসবাব পত্র	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	৮.৯২
১০	অগভীর নলকূপ	৩৭১০৭	৯২৭৬.৭৫	১৮০০১	৪৫০০.২৩	১৯০০৪	৪৭৫১.০০	১৭৮০০	৪৪৫০.০০
১১	অগভীর/মোডিফাইড তারা নলকূপ	৩৮১১৭	১৯০৫৮.৫০	১৬০০০	৮০০০.০০	১৮৫৫৫	৯২৭৭.৪০	১৭৪৮২	৮৭৪১.০০
১২	গভীর নলকূপ	৩২৯১৮	২৬৩৩৪.৪০	১৬০০৯	১২৮০৭.২০	১৬০৫৫	১২৮৪৪.০০	১৪৮০০	১১৮৪০.০০
১৩	গভীর তারা নলকূপ	২১৩১৮	১৯১৮৬.২০	৮৭৫০	৭৮৭৫.০০	১২৫৫৯	১১৩০৩.১০	১০৮০৫	৯৭২৪.৫০
১৪	রিংওয়েল	৩৩৪৬	৩০১১.৪০	১০০০	৯০০.০০	১৪০০	১২৬০.০০	১২৬০	১১৩৩.২৩
১৫	রেইন ওয়াটার খরভেস্টিং	৪৭১৯	২৩৫৯.৫০	৫১১	২৫৫.৫০	৩১০০	১৫৫০.০০	১৫৫০	৭৭৫.০০
১৬	পাবলিক টয়লেট	২৭৮	৪১৭০.০০	১৬০	২৪০০.০০	১১৮	১৭৭০.০০	১১০	১৬৫০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৫৫৬১.৩৪		৩৬৮৮০.০০		৪২৭৮৩.০০		৩৮৩৩০.১৫
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলস (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			৪২৭.৮১		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলস (মূলধন ব্যয়ের ১%)			৮৫৫.৬০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৭৪১৬.৫১		৩৭১৫০.০৮		৪৩০০০.০০		৩৮৪৮৮.৬১

আরএডিপি অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক	শতকরা :
	৯০.১৩	এডিপি অগ্রগতি	৮৯.৫১
সামগ্রিক অগ্রগতি	৯০.১৬	সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা : ৮৬.৫৩

(মোহাম্মদ হানিফ)
প্রকল্প পরিচালক

অগ্রাধিকারমূলক প্রাথমিক পানি সরবরাহ প্রকল্প

৩০/১/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২০।

১। প্রকল্পের নাম	:	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২০৬৫০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১লা জানুয়ারী, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২০
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৭১২৬৪.৬২০
খ) টাকা	:	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক ও ভ্যাট	স্বল্প পারিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের/প্রতিপিতে বরাদ্দ	৮০০০.০১	৮০০০.০১	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০০০.০১	৮০০০.০১	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৭৯৫৮.৮৪	৭৯৫৮.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০৪৫.৯২	১০০৪৫.৯২	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি %

(হিসাব শতক টাকায়)

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ভিত্তিপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				শ্রম ২০১৮ (৩য় পর্যন্ত) ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-২০) অর্থ বছরের ভিত্তিপত্র মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (৩য়/২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক		
			জিএন	পিএ	মোট		জিএন	পিএ	মোট		জিএন	পিএ	মোট		জিএন	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অফিসরুমের বেতন	৪ জন	৬১.৯২	০.০০	৬১.৯২	৪ জন	২০.৯৯	০.০০	২০.৯৯	৪ জন	২৪.০০	০.০০	২৪.০০	৪ জন	২০.৭৮	০.০০	২০.৭৮
২	স্টাফদের বেতন	৬ জন	২৪.৮৪	০.০০	২৪.৮৪	১ জন	১.৭০	০.০০	১.৭০	৬ জন	২.২০	০.০০	২.২০	১ জন	২.১০	০.০০	২.১০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১১ জন	৭৯.৭৪	০.০০	৭৯.৭৪	৪ জন	১৭.৪০	০.০০	১৭.৪০	১১ জন	২১.৩৩	০.০০	২১.৩৩	৪ জন	১৯.৩৭	০.০০	১৯.৩৭
৪	গারমেন্ট এবং সেবা	থোক	৬৪৯.০০	০.০০	৬৪৯.০০	থোক	৭৯.৭১	০.০০	৭৯.৭১	থোক	৯৪.৭৮	০.০০	৯৪.৭৮	থোক	৭৭.৪৬	০.০০	৭৭.৪৬
৫	স্বাস্থ্য বিমি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ম্যাটেরিয়াল	থোক	৯৬.০০	০.০০	৯৬.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ)	১৪৪ জন	৩৭০.৮৩	০.০০	৩৭০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১জন	৪৪.৭০	০.০০	৪৪.৭০	থোক	২৭.২২	০.০০	২৭.২২
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	১ বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	থোক	৩২.০০	০.০০	৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২১৭৯.৬৬	০.০০	২১৭৯.৬৬	০.০০	১১৯.৮০	০.০০	১১৯.৮০	০.০০	১৮৭.০১	০.০০	১৮৭.০১	০.০০	১৪৭.০১	০.০০	১৪৭.০১
(খ)	মুশ্বদান ব্যয়																
১০	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	সিক্স-আপ (ডাবল বেবিন)	১টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	ডিজিটাল ট্রাক	৩২টি	৬৪০.০০	০.০০	৬৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	ট্রাক (৩ টন দারবাকমাত্র)	৩২টি	১৭৪৫.৭৬	০.০০	১৭৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	হুজুতাপিত ঠেলাগাড়ী	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	রিজা ভ্যান	১২৮টি	৫১.১৮	০.০০	৫১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	৯৩৮.৪০	০.০০	৯৩৮.৪০	থোক	৯২.২৭	০.০০	৯২.২৭	থোক	৮.৬৯	০.০০	৮.৬৯	থোক	৭.৪২	০.০০	৭.৪২
১৭	পল্লীক্ষমতুলক নলকূপ স্থাপন	১০০টি	১৯৮.০৪	০.০০	১৯৮.০৪	১০০টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৬৪টি	২০৮৩.৩৬	০.০০	২০৮৩.৩৬	৪৪টি	১২৩২.৩১	০.০০	১২৩২.৩১	১০টি	১৮৬.৬২	০.০০	১৮৬.৬২	১০টি	১৮৬.৬২	০.০০	১৮৬.৬২
১৯	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাশ হাউজ	৬৪টি	৬১০.২৩	০.০০	৬১০.২৩	৬৪টি	২৪৪.৯৭	০.০০	২৪৪.৯৭	৫০টি	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৩৪টি	২০০.০০	০.০০	২০০.০০
২০	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবেল পাশ স্থাপন	৬৪টি	৬৫৭.১১	০.০০	৬৫৭.১১	০.০০	২৩.২৮	০.০০	২৩.২৮	৬৪টি	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	৪০টি	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০
২১	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফর্মার সংযোগ	৬৪টি	৫১৯.৭৭	০.০০	৫১৯.৭৭	০.০০	১৫.৮৯	০.০০	১৫.৮৯	৬৪টি	২৬০.০০	০.০০	২৬০.০০	৫০টি	২৬০.০০	০.০০	২৬০.০০
২২	রাস্তা সেরামটনহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়) স্থাপন	৮৮৭.৪৭ কি:মি:	১৩৯৬২.৮২	০.০০	১৩৯৬২.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৪৫.৪৫ কি:মি:	৫৪৮৭.১৯	০.০০	৫৪৮৭.১৯	৫২৫ কি:মি:	৫৪৮৭.১৯	০.০০	৫৪৮৭.১৯
২৩	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	১৩টি	৭২৪৪.১৫	০.০০	৭২৪৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৫টি	২৬৪৫.৬৩	০.০০	২৬৪৫.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫	সারফেস ওয়াটার ইন্টেক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৫টি	৭৪৯.৪৬	০.০০	৭৪৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	১টি	৫৬৩.০৩	০.০০	৫৬৩.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭	রেগুলেটর ওয়াটার ফটোবায়িং গেট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৩৮.২৩ কি:মি:	২০০৬.৯৬	০.০০	২০০৬.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮.২৩ কি:মি:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন	২৯০টি	৩২.২০	০.০০	৩২.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮০টি	৫.৫৩	০.০০	৫.৫৩	১৩০টি	৫.৫৩	০.০০	৫.৫৩
৩০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৫২৫.০৭	০.০০	১৫২৫.০৭	১০টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১৫২ টি	৭৮০.০০	০.০০	৭৮০.০০	৮০টি	৭৮০.০০	০.০০	৭৮০.০০
৩১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৪৮ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৮ টি	৬৩৫.০০	০.০০	৬৩৫.০০	৩০০ টি	৬৩৫.০০	০.০০	৬৩৫.০০
৩২	প্রাইমারী স্কেন নির্মাণ	১৬৬.০৫ কি:মি:	২৬৪০০.৩২	০.০০	২৬৪০০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৯

৭৭

ক্র.সং.	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ভিত্তিপত্র অনুসারে শতকসীমা				জু-২০১৯ (৩য় পর্যন্ত) জমাশুল্ক অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের গতিপত্র মোতাবেক শতকসীমা				প্রতিবেদনকাল (জু/২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাহ্যিক	আর্থিক			বাহ্যিক	আর্থিক			বাহ্যিক	আর্থিক			বাহ্যিক	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (কুমি উন্নয়ন, সীমামা প্রাচীর নির্মাণ ও জম্পিং সেক্টর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণসহ)	৩২টি	১৮৮৩.৮৪	০.০০	১৮৮৩.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪	কর্মটো-নাল বিনা (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৭২১টি	২৩২.৪৩	০.০০	২৩২.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২১টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫	কঠিন-বর্জ্য সটিং শেড নির্মাণ	৩২টি	৪৮.৬৪	০.০০	৪৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬	মানব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ উপ-সমিতি (মূলধন ব্যয়)	৩২টি	১৬০০.০০	০.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(গ) ফিউচার্যাল কন্ট্রোলিং		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	১৯৬৭.২৮	০.০০	১৯৬৭.২৮	০.০০	৭৮১৩.০০	০.০০	৭৮১৩.০০	০.০০	৭৮১১.৮৩	০.০০	৭৮১১.৮৩
	(ঘ) হাইস কন্ট্রোলিং		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	৭৬৫৯.৯৭	০.০০	৭৬৫৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৭১২৬৪.৬১	০.০০	৭১২৬৪.৬১	০.০০	২০৮৭.০৮	০.০০	২০৮৭.০৮	০.০০	৮০০০.০১	০.০০	৮০০০.০১	০.০০	৭৯৫৮.৮৪	০.০০	৭৯৫৮.৮৪

এডিপি অগ্রগতি :	বাহ্যিক	আর্থিক
শতকরা	১০০.০০	৯৯.৪৯
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	শতকরা
২৩.০০	১৪.১০	১৪.১০

৬/০৫/২০
(এইচ. এম শাহীন)
প্রোগ্রামিং (সিসকো)

Handwritten signature

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২০

১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও ম্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প

প্রকল্পের কোড নং : ১২২৪২৫৭৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অন্তিমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জমহায্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শাসনীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্বাধীন সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর বেগে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুদের পানি ও ম্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।

- > ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং শল-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুশ্রেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- > ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল প্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনামহ ম্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।
- > প্রকল্প এগাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং শল-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুশ্রেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১

৬। প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৫৮৫৩৩.০১
খ) টাকা : ২২৪৫৯.৩১
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৬০৭৩.৭০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায় : ৩৪৫৭৭.৭০ ১৪৯৬.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : এডভিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		প্রক ও ড্যাট	শ্রম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডভিবি/অনুপ্রতিপত্তি বরাদ্দ	১২৭০০.০০	৪৭০০.০০	৮০০০.০০	৭৬৩৬.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অর্থমুক্তি	১১১০০.০০	৪৭০০.০০	৬৪০০.০০	৬৩০৪.১০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১০৯৭৬.৪৭	৪৫৭৬.৪৭	৬৪০০.০০	৬৩০৪.১০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল(জুন/২০২০) পর্যন্ত ক্রমগুণিত ব্যয়	১২৬৭৫.৩৩	৪৬৯৫.৩৪	৭৯৮০.০০	৭৮৮৪.১০	০.০০	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমগুণিত
ক) ব্যয়	৬৪০০.০০	৭৯৮০.০০
খ) দাবীকৃত	৬৪০০.০০	৭৯৮০.০০
গ) প্রাপ্তি	৬৪০০.০০	৭৯৮০.০০

(মোঃ আব্দুল হালিম খান)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও ম্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
জমহায্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন তারিখ: জুন/২০২০ খ্রঃ

১ প্রকল্পের নাম	১ পিরোজপুর জেলাধীন ভাভারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ।
প্রকল্প কোড নং	২২৪২৪১৫০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	১
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১ প্রকল্পাধীন লবনাক্ততা ও উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবন এলাকাসমূহে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	১ জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২০
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	১ ০১ জুলাই, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	১ ৩০ জুন, ২০২১
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১
ক) মোট	১ ১৭৬৪.২৭০
খ) টাকা	১ ১৭৬৪.২৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	১ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	১ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	১ -
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরও ভিত্তিতে বরাদ্দ	১৬৫৩.০০০	১৬৫৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০ইং পর্যন্ত অর্থমুক্তি	১৬৫৩.০০০	১৬৫৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৫৮.৬৫০	১৪৫৮.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৫৮.৬৫০	১৪৫৮.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ৯ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৪৫৮.৬৫	১৫৫৮.৬০০
খ) দাবীকৃত	১৬৫৩.০০	২৫৩৫.২৭০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৬৫৩.০০	১৭৫৩.০০০

(Signature)
৩০/০৬/২০২০

শ্রীমান শাহীদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলাধীন ভাভারিয়া উপজেলার বিভিন্ন
ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
ও তঃ প্রঃ জয়প্র, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

স্বাস্থ্য সেবার আয়ের বিবরণ

ক্র.সং.	বিবরণ	মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত আয়		মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত আয়		মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত আয়		মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত আয়	
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
১	সরকারি চাকরি	খোক	১১০০	খোক	৫০০০	খোক	১০০০	খোক	৪৫০০
২	সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচির আয়	খোক	১০০০	খোক	১০০০	খোক	১০০০	খোক	৩০০০
৩	অন্যান্য	খোক	১০০০	খোক	১০০০	খোক	১০০০	খোক	১০০০
	(ক) উপ-মোট(গ্রুপ)		৩১০০		৭০০০		৩০০০		৯৫০০
৪	সিটি কর, ই-সিটি কর, সরকারি কর্মসূচির আয়	২ টি	২০০০	২ টি	১০০০		১০০০	২ টি	০.৯৯০
৫	স্বাস্থ্য সেবার আয় (সরকারি চাকরি ছাড়া)	২০ টি	১২০০.০০	১০ টি	০.০০০	১০ টি	১২০০.০০	২০ টি(৯৮%)	৮৮৪.০৬০
৬	স্বাস্থ্য সেবার আয় (সরকারি চাকরি ছাড়া)	১০০ টি	৭৬৭.০০	৩২৫ টি	৮৯.০০০	৫৭৫ টি	৬৭৬.০০০	৫৭৫ টি	৬১৫.৮৩০
	(খ) উপ-মোট(মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত)		১৭৬৭.০০		৯০.০০		১৬৭৭.০০		১৪০০.৮৯
	(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল(মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত ০.৫%)		৮.৬০৫		০.০০		০.০০০		০.০০
	(ঘ) রাইস কন্ট্রোল(মুদ্রাস্ফীতি মুক্ত ০.৫%)		৮.৬০৫		০.০০		০.০০০		০.০০
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)		১৭৬৮.২১		৯০.০০		১৬৭৭.০০		১৪০০.৮৯

এটিপি অংশটি : শতকরা ৯৭%
 সাময়িক অংশটি : শতকরা ৯৬%

আর্থিক
 শতকরা ৮৮.৫৬%
 শতকরা ৮৮.৩৪%

অংশের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী যবে।

(Signature)
 ০০.০০.২০২০

শ্রী শ্রী অসহকারী প্রকল্প পরিচালক
 পাবনা জেলা পানি সরবরাহ প্রকল্প
 ইউনিয়নে নিরূপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
 ও তাঃ প্রঃ জয়প্র, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

৬২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল ৪ জুন/২০২০ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্প কোডনং	:	২২৪২৪৪৭০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। খ) প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পানি ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই/২০১৮ - ৩০ জুন/২০২১
		:	মূল
	ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন/২০২১ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৩২১৯.১৪
	খ) টাকা	:	৩২১৯.১৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২২১৯.০০	২২১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ছুন /২০২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২১৯.০০	২২১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ছুন /২০২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৯৩৪.১৬	১৯৩৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯২৯.৩৪	২৯২৯.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়

		(লক্ষ টাকায়)	
		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয় :	-	-
খ)	দাবীকৃত :	-	-
গ)	প্রাপ্তি :	-	-

Low water level Proj. Page/2

১৬/০৬/২০২০

প্রকল্প পরিচালক
রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
১৬/০৬/২০২০

রাজশাহী, নওগাঁ ও টাঙ্গাইল নবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন :
 মাসের নাম : জুন/২০২০

চ : প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	উদ্ভূত নাম	জুনি, ২০১৯ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :								
	সরবরাহ ও সেবা	১ টি	২৬.৪৫	১ টি	১৫.১০	১ টি	১৪.২৭	১ টি
	প্রশিক্ষণ	১ টি	৯.৭৩	১ টি	-	১ টি	৫.৭৩	১ টি
	গাড়ী মেরামত ও সংস্কার	১ টি	৫.০০	১ টি	৩.০০	১ টি	৩.০০	১ টি
	উপ-মোট (রাজস্ব) :	৩ টি	৪১.১৮	৩ টি	১৮.১০	৩ টি	২২.৭০	৩ টি
	খ) মূলধন খাত :							
	ম্যাপিং কাজসমূহ	১ টি	০.৭০	১ টি	০.৭০	১ টি	-	১ টি
	খ্রিটার ও স্ক্যানারসহ ডেভেলপমেন্ট কাজসমূহ	১ টি	১.০০	১ টি	১.০০	১ টি	-	১ টি
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	৫৯৪ টি	১৯৮২.৬৯	২৮৬ টি	৬৩৭.১৫	৩১৩ টি	১৩৪৫.৫৪	৩১৩ টি
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৩০ ফুট)	১৬৪ টি	৫৬৯.০৮	১০৯ টি	২৭৮.১৫	৫৫ টি	২৯০.৯৩	৫৫ টি
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৭০ ফুট)	৫২ টি	১৮৬.৬৮	-	-	৫২ টি	১৮৬.৬৮	৫২ টি
	সেগার চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	৫০ টি	৩৭৫.৫০	১০ টি	৬৫.০০	৪০ টি	৩১০.৫০	৪০ টি
	উপমোট (মূলধন) :							
	(গ) মিজকাল কনট্রোল ইউনিট স্থাপন ব্যয়ের ১.০% :		৩১৫.৬৫		৯৮০.০০		২১৫৬.৬৫	১৯১৮.৫৮
	(ঘ) গ্রাইন্ড কনট্রোল ইউনিট স্থাপন ব্যয়ের ১.০% :		৩১.১৬		-		৩১.১৬	-
	সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) :		৩২৯.১৪		৯৮৫.১৬		২২১৯.০০	১৯৩৯.১৫

Low water level Project Landcare - Page-2
 এডিপি অগ্রগতি :
 সামগ্রিক অগ্রগতি :

আর্থিক
 শতকরা : ৮৭.১৬%
 শতকরা : ৯০.৯৯%

প্রকল্প পরিচালক
 রাজশাহী, নওগাঁ ও টাঙ্গাইল নবাবগঞ্জ জেলাধীন
 নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি
 সরবরাহ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
 ১০/০৬/২০২০

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২০ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : মৎস্য উৎপাদন ও জলসম্পদ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উন্নয়ন।
- ২। প্রকল্প কোড নং : ২২৯২৭০৬০০
- ৩। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৬। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নোক্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার পৈশাচপুর পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৭। দাপ্তরিক কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
- ৮। প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর, ২০১৮
- ৯। প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২০
- ১০। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪০৯০.২১
- খ) টাকা : ৪০৯০.২১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ক্ষিতিবি
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : প্রযোজ্য নয়
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়
- ১১। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		৩ম ও ডায়টি	ক্ষয় পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৬০০.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬০০.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮৭৮.৪৩	৮৭৮.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	১০৭৮.৪৩	১০৭৮.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

তারিখ : ১৫/১০/১০

(চিহ্নিত লক্ষ্যমাত্রা)

ক্র.সং.	অংশের নাম	একক	ডিম্বিপি/টিমিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)
(ক) রাজস্ব ব্যয়										
১	সম্মানি	--	ডোক	৩.০০	--	০	ডোক	০.৫০	১০০.০০%	০.৫০ (১০০%)
২	পনা ও সেন্দার ব্যবহার	--	ডোক	৩৮.২৫	--	০	ডোক	৪.৫০	১০০.০০%	৪.৪৮৩ (৯৯.১২%)
৩	প্রশিক্ষণ	--	ডোক	১৯.৫০	--	০	ডোক	--	--	--
৪	অফিস ভবন মেগামত	--	ডোক	২০.০০	--	০	--	২০.০০	১০০.০০%	১৭ (৮৫%)
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)				৮০.৭৫		০		২৫.০০	১০০.০০%	২১.৯৮ (৮৭.৯৩%)
(খ) মূলধন ব্যয়										
৫	জাবল কেবিন প্রকল্পের জন্য	সংখ্যা	১	৫৫.০০	--	০	১	--	--	--
৬	মেটর সইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২	৪.০০	--	০	২	৪.০০	১০০.০০%	৩.৯৫ (৯৮.৭৫%)
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	সেট	২	২.৫০	--	০	২	২.৫০	১০০.০০%	২.৫০ (১০০%)
৮	স্থিতি উন্নয়ন	--	ডোক	২০.০০	--	০	--	০.০০	--	--
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	সংখ্যা	৪	৬.৬৮	৪.					
১০	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন	সংখ্যা	২	৪৪.৬০	২.	৬৭.১৫		১৪.০০	১০০.০০%	১২.৬৩ (৮৮.০৭%)
১১	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২	৫৩.০০	১.		১			
১২	ময়দান পাইপলাইন (৩১৫ মিঃমিঃ. এইচডিপিই)	কি.মি	০.০৩	২.৯৯	--	০	০.০৩			
১৩	বিতরণ পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ. এইচডিপিই)	কি.মি	১.৫৯	৯৬.৬৬	--	০	১.৫৯	১২৬.১৮	৯৬%	১২০.০০ (৯৫.১০%)
১৪	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ. এইচডিপিই)	কি.মি	২.৭৬	৮৮.৩২	--	০	২.৭৬			

৬৬

(Handwritten signature)

ক্র.সং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ দিন পর্যন্ত ক্রমপূর্ণতা অগ্রগতি	চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	
১৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	২৫.৩৪	৫৯৫.৪৯	--	০	২৫.৩৪	৪৩৮.২২	৯৮%	৪২১.১৯ (৯৬.১১%)
১৬	পুষ্টি সংযোগ	সংখ্যা	৩৮৯৩	২৩৩.৫৮	--	০	--	০.০০	--	--
১৭	পানির একক উৎস	সংখ্যা	১০০	৯৫.০০	--	০	১০০	৮৮.০০	১০০%	৮৮.০০ (১০০%)
১৮	অফিস ভবনের দিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ		থোক	১৬.০০	থোক	১৬.	--	০.০০	--	--
১৯	পানি সরবরাহ শাখার অফিস-কাম রেসিডেন্স নির্মাণ	সংখ্যা	১	৮৭.২৫	--	০	১	৫৩.৫০	৫০%	৫৩.৫০ (৬১.৩৩%)
২০	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	সংখ্যা	১৫	১০৫.০০	১০	১১২.৮৪	৫	৬২.০০	১০০%	৬২.০০ (১০০%)
২১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৯০.০০	৩		২			
২২	পাইকারী আয়সিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	৩.৬৪	১৫৪৬.৪২	--	০	৩.৬৪	৬৪৫.০০	১৫%	৮০.৬০ (১২.৪০%)
২৩	গেজিটারী আয়সিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	১.৬৩	২২৮.২০	--	০	১.৬৩	১৪০.০০	৩০%	৪০.০০ (১৮.৫৭%)
২৪	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	১৬	৪.০০	১২	৪.০১	৪	১.৬০	১০০%	১.১৯ (৯৭.৫৪%)
২৫	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	৩	১.৮০	১		২			
২৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রিলি ভ্যান	সংখ্যা	১২	১.৮০	--	০	১২	--	--	--
২৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিকশা ভ্যান	সংখ্যা	৬	২.৪০	--	০	৬	--	--	--
২৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট)	সংখ্যা	২	১১০.০০	--	০	২	--	--	--

(Handwritten signature)

ক্রমিক	ক্রমিক নাম	একক	ডি.পি.পি/টি.পি.পি অনুযায়ী লক্ষ্যসমূহ		সর্বশেষ ৩০ দিন পর্যন্ত প্রমিত/অপ্রমিত		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যসমূহ		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মান্য পর্যন্ত অপ্রমিত	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)
২৯	নগর মজুরি	সংখ্যা	১	৩২০.০০	--	০	--	০.০০	--	--
৩০	ভিত্তিক/মাসিক ভাড়া	সংখ্যা	২	৯০.০০	--	০	--	০.০০	--	--
৩১	সিটিং শেড	সংখ্যা	১	২.০০	--	০	--	০.০০	--	--
উপ-মোট (মূল্যে নয়)				৩৮৯২.৬৮		২০০		১৫৭৫.০০		৮৫৬.৬৫ (৫৪.৩৭%)
(গ) ফিডব্যাক কনট্রোলিং				৫৮.৩৯		০		০.০০		
(ঘ) গ্রহন কনট্রোলিং				৫৮.৩৯		০		০.০০		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				৪০৯০.২১		২০০		১৬০০.০০	৭০%	৮৭৮.৬৩৩ (৫৪.২০%)

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা	৭০.০০	ভাগ	শতকরা	৫৪.৯০ ভাগ
স্বার্থক অগ্রগতি	শতকরা	৬০.০০	ভাগ	শতকরা	৩০.০০ ভাগ

(মুহাম্মদ ছামিউল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৬৫২০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চা বাগান কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
খ) চা বাগান কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা
গ) চা বাগান কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশন এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
প্রকল্প এলাকা : মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা (১৬২ টি চা বাগান)

- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জুলাই ২০১৮ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২০ ইং (ডিপিপি অনুযায়ী)

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৬২১৪.৪৭
খ) টাকা : ৬২১৪.৪৭
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০১৯-২০২০)	২০০০.০০	২০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	২০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৩৫.৭৬	১৯৩৫.৭৬				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৩৫.৭৬	২০৩৫.৭৬				

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

১১

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ সালের আরএডিপি		২০১৯-২০২০ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	৮ জন	৭০.৪৪	২ জন	২.২৪	৮ জন	৪১.১৯	২ জন	৮.৫৬
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪২.০০	থোক	২.৭৬	থোক	১৬.৮১	থোক	১৫.৭১
৩	চা বাগানের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়নকারীদের জন্য কারিগরী স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও হাইজিন প্রমোশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬২	৪০.৫০	-	-	-	৩০.৫০	-	-
৪	প্রকল্প শুরুর কর্মশালা	১টি	১.০০	-	-	-	০	-	-
৫	পরিদর্শন বাংলা মেরামত, সংস্কার ও সজ্জিতকরণ	থোক	৩১.৫০	-	-	থোক	৩১.৫০	থোক	৩১.৪৯
	রাজস্ব মোট		১৮৫.৪৪		৫.০০		১২০.০০	-	৫৫.৭৬
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
৬	জীপ/ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৯১.০০	-	-	১টি	৫২.৬১	১টি	৫২.৬১
৭	ফটোকপিয়ার	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	-	০	-	০
৮	স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০	-	০
৯	আসবাবপত্র	থোক	২২.৫০	থোক	১০.৫১	থোক	১১.১৯	থোক	১১.১৯
১০	অগভীর নলকূপ	২৫৫টি	৮৯.২৫	৩৫ টি	৫.০০	২২০ টি	৬৭.৪০	২২৫ টি	৬৭.৪০
১১	অগভীর তারা নলকূপ	১৫৩টি	৮৪.১৫	১৫ টি	৫.০০	১৩৮ টি	৬০.৩০	১৩৪ টি	৬০.৩০
১২	গভীর নলকূপ	৮০২টি	৯২২.৩০	৪৫ টি	২৫.০০	৭৫৭ টি	৪৫০.০০	৩৯০ টি	৪৫০.০০
১৩	গভীর তারা নলকূপ	১০৯৪টি	১৫৮৬.৩০	১৫ টি	১০.০০	১০৭৯ টি	৬১৭.৩০	৮০৭ টি	৬১৭.৩০
১৪	রিংওয়েল	৬৫০টি	১০০৭.৫০	৫৪ টি	৩৪.৪৯	৫৯৬ টি	২৪০.২০	২০৬ টি	২৪০.২০
১৫	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৫০টি	২৭.৫০	-	-	৫০টি	০	৪২ টি	০
১৬	বায়োফিল টয়লেট	১০০টি	৭৫.০০	-	-	১০০টি	১৫.০০	৩০ টি	১৫.০০
১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০৭টি	৫০৮.২৫	-	-	১০৭টি	২৫০.৮০	৮৮ টি	২৫০.৮০
১৮	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৯৩৯৮টি	১৫০৩.৬৮	-	-	৪৩৯৮টি	১১৫.২০	১৮৭৩ টি	১১৫.২০
	মূলধন মোট		৫৯২২.৪৩	-	৯৫.০০		১৮৮০.০০	-	১৮৮০.০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬২১৪.৪৭	-	১০০.০০	-	২০০০.০০	-	১৯৩৫.৭৬

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি ২০০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৬.৭৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫৮%	৩২.৭৬%

(মোঃ রওশন আলম) ২৩/০৬/২০২০
প্রকল্প পরিচালক

চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২০খ্রিঃ।

- ১) প্রকল্পের নাম : ডু উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড : ২২৪২৬৫৩০০
- ২) অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 প্রাথমিক এলাকা (রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
- ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য : তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবাহাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।
- ৫) বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ অক্টোবর ২০১৮খ্রিঃ
 খ) কাজ সমাপ্তের তারিখ : ৩০ জুন ২০২০খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৪৮০৭.৬৩
 খ) টাকা : ৪৮০৭.৬৩
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নয়।

৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :


বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পের সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিটি বরাদ্দ	৪১৮৫.০০	৪১৮৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪১৮৫.০০	৪১৮৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৩৮৯৬.৩৮	৩৮৯৬.৩৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২১৬.৩০	৪২১৬.৩০	-	-	-	-

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

- ক) ব্যয় :
 খ) দাবীকৃত :
 গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত



(এ.এইচ.এম খালেকুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ)

ডু-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও
 বাগেরহাট জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

০২-৯৩৩০০৬১

ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ভিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব								
১	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	১০৫.২৯	-	১০.০৩৮	থোক	৩৫.৩৮	-	১৫.৮
২	এক্সপোজার ভিজিট	১০ জন	৩৫	-	-	১০ জন	৩৫	-	-
৩	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	থোক	২৪.৫৫	-	২.১৩১	থোক	২২.৪১৯	-	৩.০২৫
৪	মেরামত ও সংরক্ষণ (মোটর যান)	থোক	৫	-	১.৪৯৪	থোক	২.৫	-	০.৮৩৭
৫	মেরামত ও সংরক্ষণ (অন্যবাসিক ভবন)	থোক	১৫	-	০.৩	থোক	১৪.৭	-	০.৮১৫
	মোট রাজস্ব		১৮৪.৮৪	-	১৩.৯৬৩		১০৯.৯৯৯		২০.৪৭৭০
	খ) মূলধন								
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
৬	ফটোকপি মেশিন	৩টি	১২			৩টি	১১.৪	৩টি	১১.৪
৭	ডেকটপ কম্পিউটার	৪টি	৪	৪টি	৩.৯৮৮	-	-	-	-
৮	ল্যাপটপ	১টি	১	১টি	০.৯৯৭২	-	-	-	-
৯	আসবাব পত্র	থোক	১০	থোক	১	-	৯	-	৯
১০	শীতলপ নিয়ন্ত্রণ(হটন)	৩টি	৬	৩টি	৪.৯৭৭	-	-	-	-
১১	ডাবল কেবিন	১টি	৫৫			১টি	৫৫		
	মোট		৮৮.০০০		১.০০০		৭৫.৪০০		২০.৪০০
	নির্মাণ ও পূর্ত								
১২	ভূ উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট	১৯০ টি	৪,৩৯৪.৭৭	২৯৫.০০০০	২০০টি	৩,৯৯৯.৬০	১৯০ টি	৩,৮৫৫.৫০	
	মোট মূলধন		৪,৪৮২.৭৭	৩০৫.৯৬৩০	-	৪,০৭৫.০০		৩,৮৭৫.৯০	
১৩	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৪৬.৬৮						
১৪	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		৯৩.৩৫						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		৪,৮০৭.৬৪		৩১৯.৯৩		৪,১৮৫.০০		৩,৮৯৬.৩৮

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি :	৯৪.৬১%	৯৩.১০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৪.৮৪%	৮৭.৭০%

Shukur
30.06.20

(এ.এইচ.এম খালেদুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ)

ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট
ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মান্টি-সেক্টর প্রকল্প (EMCRP)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল ট্রাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : নভেম্বর, ২০২১

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ২৬৪৭৩.০০
- খ) জিওবি : ৫৪৬.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৫৯২৭.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৫৬০০.০০	১০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৬০০.০০	১০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	৩৯২৪.৮৩	৪৯.৫৮	৩৮৭৫.২৫	৩৮৭৫.২৫	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮৫৪.৬৪	৬৮.৩৯	৪৭৮৬.২৫	৪৭৮৬.২৫	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)
- ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ৩৮৭৫.২৫ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭৮৬.২৫
- খ) দাবীকৃত : ২৭৭১.৩৪ ২৭৭১.৩৪
- গ) প্রাপ্তি : ২৭৭১.৩৪ ২৭৭১.৩৪

৯। প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা।

ক্রঃ সং	অর্থনৈতিক কোড	স্বপ্নের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সম্পদমালা						জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অঙ্গাণ্ডি						ক্রয়, ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী						প্রতিবেদন জাল পত্র (জুন/২০২০) অনুসারে										
			বাহুর	জিওবি	পিএ	সোটি	পরিমাপ (সমাও সংখ্যা)	জিওবি	পিএ	মোট	বাহুর	জিওবি	পিএ	মোট	বাহুর	জিওবি	পিএ	মোট	বাহুর	জিওবি	পিএ	মোট									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
(ক) রাজস্ব ব্যয়																															
১	৩১১১-৩১১৩	জনস্বল্প		১৭৮.০০	-	১৭৮.০০	১ জন	০.৮৮	-	০.৮৮	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
২	৩২১১	সিএনইউ ও আরপিওর জন্য সহায়ক স্টাফ/ জনস্বল্প (আউটসোর্সিং)			১২১.৪৯	১২১.৪৯	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৩	৩২১১-৩২৫৮	সিএনইউ এবং মার্ট স্ট্রিকের পরিচালন ব্যয়		১৭৬.০০	৪৬৫.১০	৬৪১.১০	১ জন	১.৯৩	৯.৬৫	২৭.৫৮	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৪	৩২১১-৩২৩২	স্বাধীনতা বিজয়, প্রশিক্ষণ, জ্ঞানকর্ষ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।		৩৬.০০	৭৩৬.০০	৭৭২.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৫	৩২৫৭	পরিচালন ও সেরামতের উপর কোর্সের প্রদানের প্রশিক্ষণ, সুপের পানি একু রাষ্ট্রা বিধান, হাইজিন প্রমোশন এবং বিবিসি ক্যালেন্ডার ইত্যাদি।		-	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৬	৩২৫৭	পাইপলট গ্যাসের স্ট্রিং স্যানিটেশন কীম পরিক্ষণ ও তদারকি এবং সমন্বয়তা জরিপ।		-	১৮০০.০০	১৮০০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৭	৩২৫৭	প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তার জন্য পরামর্শক		-	১০৯৯.০০	১০৯৯.০০	৮ জন	-	২৩.০১	২৩.০১	৮ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৮	৩২১১	স্বয়ংসেবা পানি সোধন প্রকল্প পরিচালনা ও সেরামত		-	১৮২.০০	১৮২.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৯	৩২১১-৩২৫৭	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট, সামাজিক ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট এবং খাত পাঠি জরিপ		-	৫০০.০০	৫০০.০০	১ জন	-	৮.১	৮.১	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১০	৩২১১	পানির গুণগত মাননির্ধারণ ও সার্ভিসেস		-	৬০.০০	৬০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১১	৩২১১	ভাড়া পরিবহন সংগ্রহ		-	২১০.৬০	২১০.৬০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
(খ) সুদপন ব্যয়				৩৬০.০০	৫৭৫৪.১৯	৬১১৪.১৯		১৮.৮৯	১১০.৬৩	১০২.৪৭																					
১২	৪১১২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও স্ক্যানার		-	২৫.০০	২৫.০০	২ জন	-	২০.০০	২০.০০	২ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৩	৪১১৩	আফিস আসবাবপত্র		-	৪০.০০	৪০.০০	১ জন	-	১২.৭৭	১২.৭৭	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৪	৪১১৩	একটি সফটওয়্যার		-	৭.০০	৭.০০	১ জন	-	০.২৫	০.২৫	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৫	৪১১৩	এয়ার কন্ডিশনার		-	২০.০০	২০.০০	১ জন	-	১৫.০০	১৫.০০	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৬	৩২১১-৪১১২	পানিবাহী ট্রাক		-	৪২৫.০০	৪২৫.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৭	৩২১১-৪১১২	ভ্যাকুয়াম		-	৩৯০.০০	৩৯০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৮	৩২১১-৪১১২	মিনি কাভার্ড জাল		-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১৯	৪১১৩	টেক্সটাইল		-	৪০.০০	৪০.০০	-	-	-	-	১ জন	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

১৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৮৬৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
 > সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
 > নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- প্রকল্প এলাকা : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২০
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৪৪৯৭.১৬
 খ) টাকা : ৪৪৯৭.১৬
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ৬) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৮.৭৫	৪৮৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮৮.৭৫	৪৮৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
 পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ
 প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২/০৭
 ২০২০

১৫

মাসিক নাম : জুন/ ২০২০ ইং
(লক্ষ টকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিসিপি অম্বাধী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪২৮৩৭০০)						জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) প্রতিবেদন করা পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		
		জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট
১	সম্মানী	৪.০০	০.০০	৪.০০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০	০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৪২.৭৫	০.০০	৪২.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	১২৩.০০	০.০০	১২৩.০০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০	০	৭০.০০	০.০০	৭০.০০	০	০.০০	৭০.০০	০	০.০০	৭০.০০
৪	প্রশিক্ষণ	৭৩.১৬	০.০০	৭৩.১৬	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০	০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়	২৪৩.৯১	০.০০	২৪৩.৯১	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০	০	১০১.০০	০.০০	১০১.০০	০.০০	০.০০	১০১.০০	০.০০	০.০০	১০১.০০
	মূলধন ব্যয়																			
৫	কম্পিউটার, স্থানীয় এবং প্রিন্টার ক্রয়	১.২৫	০.০০	১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.২৫	০.০০	১.২৫	০.০০	০.০০	১.২৫	০.০০	০.০০	১.২৫
৬	ফটোকপিয়ার	৮.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	৮.০০
৭	আসবাবপত্র	২০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
৮	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৫.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০
৯	সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট	৪২১৮.০০	০.০০	৪২১৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০৯.৭৫	০.০০	৩০৯.৭৫	০.০০	০.০০	৩০৯.৭৫	০.০০	০.০০	৩০৯.৭৫
	মোট মূলধন ব্যয়	৪২৫২.২৫	০.০০	৪২৫২.২৫	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	৬৪৪.০০	০.০০	৬৪৪.০০	০.০০	০.০০	৬৪৪.০০	০.০০	০.০০	৬৪৪.০০
	সর্বমোট :	৪৪৯৬.১৬	০.০০	৪৪৯৬.১৬	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	৭৪৫.০০	০.০০	৭৪৫.০০	০.০০	০.০০	৭৪৫.০০	০.০০	০.০০	৭৪৫.০০

বাস্তব	আর্থিক
৭৮.৩৪%	৬৫.৬০%
১১.২৩%	১০.৮৭%

এতিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

(মোঃ সাইফুল হক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিবেশ বায়ব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট
সরকারি কর্মসূচী
০২/০৭/২০২০

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিসের ১/৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভূক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
- নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা;
 - পৌরসভাসমূহের কাঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান;
 - পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
 - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
 - পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২০
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৭৫১৫০.০০
- খ) জিওবি : ৭৯৫০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৭২০০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩০০০.০০	৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০০.০০	৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৮৯৬.৭১	৭৮.৮৮	৮১৭.৮৩	৮১৭.৮৩	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৯৬.৭১	৭৮.৮৮	৮১৭.৮৩	৮১৭.৮৩	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৮১৭.৮৩	৮১৭.৮৩
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়ইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদ্বার, হোমনা, চৌপাছা, সেনবাগ, রামগতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাঁচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২০ খ্রি:

- ১ প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৯১৩০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে চৌমুহনী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ক) পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
- খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- গ) পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২১
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ | জুন'ই' ২০১৯ খ্রিঃ | - | - |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ | - | - |
| ৬ প্রাক্কমিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | |
| ক) মেট | ৩৮০৩.১১ | - | - |
| খ) টাকায় | ৩৮০৩.১১ | - | - |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | - | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় | - | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | জিওবি | - | - |
| ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | |

বিবরণ	মেট	টাকায়	প্রকল্প সাহায্য		তঞ্চ ও অ্যুটি	কম্প পরিশোধ
			মেট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিগিতে বরাদ্দ	৬০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৫.০৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৯৫.০৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়:

খ) দাবীকৃত


গ) প্রাপ্তি:

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

৫৯৫.০৪৫

ক্রমপুঞ্জিত

৫৯৫.০৪৫


 (প্রকৌশল পদার্থ চক্র মার্স)
 প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

ক্র. নং	সেবা/উপকরণের নাম	অনুমোদিত আনুমানিক আয়তন/লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা আনুমানিক আয়তন/লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯/২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ		২০২০ (১০/১১-২০২০) পর্যন্ত অর্থ		চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২০) প্রতিনিয়ত বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ	
		বাহ্যিক	আর্থিক		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) বরাদ্দ খাত										
১	সংস্করণ	০০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০০
২	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	০০০	৬৩.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.৬৬	০.০০	৬.৬৬১
৩	সংস্করণ	০০০	১২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
৪	নিম্নমানের বস্তু/সামগ্রী প্রাপ্তি সীমাবদ্ধ	০০০	৪৮.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৪৭.০১	৯৫%	৪৬.০৯৫
৫	নিম্নমানের পরিপাকন সীমাবদ্ধ	০০০	৪৫.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৪৫.০০	৯৫%	৪৩.৩১৯
উপরে উল্লিখিত (১+২+৩+৪+৫) :			১৪০.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	০.০০	৯৫.০৮৫
খ) মূলধন খাত										
৬	কম্পিউটার, স্বাক্ষর এবং প্রিন্টার ক্রয়	২	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	২.৫০	১০০%	২.৪৯৯৮
৭	পানি সরবরাহ ট্রাক (৩০০০লি) ক্রয়	২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
৮	কম্পিউটার এবং প্রিন্টার ক্রয় (৩০০০) ক্রয়	২	১৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
৯	কম্পিউটার ক্রয়	১	২২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১০	কম্পিউটার ক্রয়	২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১১	পানি সরবরাহ নল (২") স্থাপন	১২	২০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	১২.০০	২০.০০	১২টি	৭.৫৫০
১২	পানি সরবরাহ নল (১.৫") স্থাপন	৬	১৩৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৩	সরকারি পানি সরবরাহ স্থাপন	৬	৪০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৪	নিরাপত্তা সীলন/পানি সরবরাহ সীলন	৬	৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৫	বিদ্যুৎ সরবরাহ সীলন/পানি সরবরাহ সীলন	৬	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৬	সরকারি পানি সরবরাহ (১৫-২০লি) স্থাপন	১	২৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৭	সরকারি পানি সরবরাহ স্থাপন	১	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৮	সরকারি পানি সরবরাহ (১৫লি) স্থাপন(HDPE)	১২	১১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০	৪.০০কিঃমিঃ	৩৩৯.৯৫০
১৯	সরকারি পানি সরবরাহ (২০লি) স্থাপন(HDPE)	৮	৪৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	২.৫০কিঃমিঃ	১২০.০০০
২০	সরকারি পানি সরবরাহ (১৫লি) স্থাপন(HDPE)	৬	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
২১	সরকারি পানি সরবরাহ (১৫লি) স্থাপন(HDPE)	১০	২৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
২২	পানি সরবরাহ	২০০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
২৩	পানি সরবরাহ সীলন/পানি সরবরাহ সীলন (সীলন প্রাপ্তি ও মাটি প্রাপ্তি)	১	৮৪.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
২৪	সরকারি পানি সরবরাহ সীলন	৫	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫টি	২৭.৫০	৩টি	৩০.০০০
উপরে উল্লিখিত (৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২+১৩+১৪+১৫+১৬+১৭+১৮+১৯+২০+২১+২২+২৩+২৪) :			৩৫৫৩.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৪৯৯.৯৯৯৮
গ) ফিন্যান্সিং কন্ট্রোল			৩২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) গ্রান্ট কন্ট্রোল			৭১.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			৩৮০৩.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০০.০০	০.০০	৫৯৫.০৮৫

প্রকল্প অর্থায়ন :	৯৯.৫০%	৯৯.১৭%
সামগ্রিক অর্থায়ন :	১৫.৭০%	১৫.৬৪%

[স্বাক্ষর]
 ২৫/০৬/২০২০

(প্রকল্প পরিচালক)
 প্রকল্প পরিচালক
 মেয়াদবধি জেলাস্বাস্থ্য সীমাহীন পৌরসংস্থা পানি সরবরাহ ও
 স্যানিটেশন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেয়াদবধি বিভাগ, মেয়াদবধি :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২০ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৮৮৭০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে জুন/২০২১ খ্রি: পর্যন্ত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল :

- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১ খ্রি:
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৪৯.২৭
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	২০০০	২০০০..
খ) দাবীকৃত	২০০০	২০০০
গ) প্রাপ্তিঃ	২০০০	২০০০

মো: আবুল কাশেম

প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১১) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছর পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-							
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-							
৩	ভাতাদী	-							
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-					৮		৮
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	-							
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট	-							
৬	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	-							
	মোট =								
৬.১	পিকআপ	১				১	৫২.১৬	১	৫২.১৬
৬.২	মটর সাইকেল	১				১	১.৯৮	১	১.৯৮
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩				৩	৩.৭৫	৩.০০	৩.৭২
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	-							
৭	O&M Equipment	-							
৮	টয়লেট	৩৮৫০				১৮০০	১১০০.০০	১৮০০.০০	৮৭৮.০০
৮.১	ডাষ্টবিন	-							
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	-							
৮.৩	সাবমার্গিবিলাপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০				১০০	১২৫.০০	১০০	১২২.০০
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	১৬০০				১৬০০.০০	১০৭২.০০	১৬০০.০০	৯৩৪.১৪
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর	-							
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয়, স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ	-							
৮.৭	হাউজ কানেকশন	-							
৮.৮	ওয়টার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	-							
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন	-							
	ক) ২০০ মিগ্রমিঃ ব্যাস	-							
	খ) ১৫০ মিগ্রমিঃ ব্যাস	-							
	গ) ১০০ মিগ্রমিঃ ব্যাস	-							
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন	-							
৯.০	অটোভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন	-							
	সর্বমোট								২০০০.০০০

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	শতকরা	১০০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৭০ %	শতকরা	৪২.০০ %

* অংশের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।


মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: এন/২০২০ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	:	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৮৮৮০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে জুন/২০২১ খ্রি: পর্যন্ত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২১ খ্রি:
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৪৯১৬.৪৭
খ) টাকা	:	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	২০০০	২০০০..
খ) দাবীকৃত	২০০০	২০০০
গ) প্রাপ্তিঃ	২০০০	২০০০


মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

২০৫

প্রদান প্রকল্প অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আর্ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের আর্ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রাপ্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-							
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-							
৩	ভাতাদী	-							
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-				৮	৮	৮	৮
৪.২	গানির গুনাগুন পরীক্ষা	-							
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট	-							
৬	নাপ্রাই এন্ড সার্ভিসেস	-							
	মোট =								
৬.১	পিকআপ	১				১	৫২.১৬	১	৫২.১৬
৬.২	মটর সাইকেল	১				১	১.৯৮	১	১.৯৮
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩				৩	৩.৭৫	৩	৩.৭২
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	-							
৭	O&M Equipment	-							
৮	টয়লেট	২৬৫০				২০০০	১১০০.০০	২০০০.০০	১৩৩৩.০০
৮.১	ডাঙ্কবিন	-							
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	-							
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	-							
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	২৫০০				১৩০০.০০	৯০০.০০	১৩০০.০০	৫৯১.১৪
৮.৫	সীমানা প্রাচীর	১,০০০				১	১০.০০	১	১০.০০
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয়, স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ	-							
৮.৭	হাউজ কানেকশন	-							
৮.৮	ওয়াটার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	-							
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন	-							
	ক) ২০০ মিঃ ব্যাস	-							
	খ) ১৫০ মিঃ ব্যাস	-							
	গ) ১০০ মিঃ ব্যাস	-							
	ঘ) ভারী নলকূপ স্থাপন	-							
৯.০	অটোভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন	-							
	সর্বমোট								২০০৩.০০০


	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	শতকরা	১০০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৫৮ %	শতকরা	৪০.০০ %

* অংশের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

মোঃ আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

১০৬



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

শেখ হাসিনার স্মৃতি
গ্রাম শিবির উন্নতি

- ১। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল/২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০২১
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস :
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১.০০	১.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	১.০০	১.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১.০০	১.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১.০০	১.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	: -	
খ) দাবীকৃত	: -	
গ) প্রাপ্তি	:	

Ar



**খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-এর
অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ**

মাসের নাম : জুন/২০২০
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	অগ্র/উপ-অগ্রের নাম	ভিডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৯- ২০২০) প্রতিবেদন বাল্য পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত									
	সমানী	থোক	৩.০০						
	পণ্য ও সেবা সরবরাহ	থোক	৩০.৭৫			থোক	১.০০	থোক	১.০০
	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.০০						
	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশসহ প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা	থোক	৫.০০						
	খাগড়াছড়ি জেলার সমীক্ষন প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ	২৮ জনমাস	৯১.৭৮						
	মটরযান মেরামত ও সংস্কার	থোক	১০.০০						
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৫৭.৫৩				১.০০		১.০০
খ) মূলধন খাত									
	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০						
	মোটর সাইকেল ক্রয়	২টি	৪.০০						
	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২সেট	২.৫০						
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	৬৫সেট	১৬.২৫						
	পল্লীস্বাস্থ্যক নলকূপ (৩৮ মিঃমিঃ)	৬৫টি	৭১.৫০						
	উৎপাদক নলকূপ (১৫০ মিঃমিঃ * ১৫০ মিঃমিঃ)	৬৫টি	৪০৩.০০						
	সাবমার্শিবল পাম্প (৩ এইচপি) ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৫টি	৬১৭.৫০						
	আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	১৬২টি	৪৬১.৭০						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৯৭.২০ কিঃমিঃ	৪৮২.১১						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৩.৭৪ কিঃমিঃ	১৭৪.৫২						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৫৩.৪৬ কিঃমিঃ	১৫৮.২৪						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	১২.১৫ কিঃমিঃ	১০৮.৮৬						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৪.৫৮ কিঃমিঃ	১০৭.৩১						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, জিআই)	২১.৮৭ কিঃমিঃ	১১২.৮৫						
	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৫.৩৬ কিঃমিঃ	১৮০.৯৯						
	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৯.৪৪ কিঃমিঃ	১৪৩.০৮						
	গৃহ সংযোগ	২৪৩০টি	৯৭.২০						
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৩টি	১১৫১.৪৭						
	উপ-মোট (মূলধন)		৪৩৪৮.০৮						
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৪৩.৪৮						
	ঘ) গ্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		৮৬.৯৬						
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৬৩৬.০৬				১.০০		১.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি (আরএডিপি সহ) :	০.০০%	০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	০.০০%	০.০০%

(মোঃ ফজির উদ্দিন)

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

২৭/৬/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২০ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	:	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৯২৮০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	০১ জুলাই, ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২২
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৭৮৫৬.১৪
খ) টাকা	:	১৭৮৫৬.১৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরগেডিপিতে বরাদ্দ	৩৬৫.০০০	৩৬৫.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৬৫.০০০	৩৬৫.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩২০.০৯০	৩২০.০৯০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২০.০৯০	৩২০.০৯০				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৩২০.০৯	১.৮০০%
খ) দাবীকৃত	৫০০	২.৮০%
গ) প্রাপ্তিঃ	৩৬৫	২.০৫%



 ২৫/৬/২০২০
 (মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জামপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন ফাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৪	১৮.৪০	৩	০.০০	৩	৬.৩৪	৩	৬.৩৩৬৭
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪	৬.৩৭	২	০.০০	২	১.২৯	২	১.২৮৬৫
৩	ভাতাদী	৮	১৫.৮৩	৫	০	৫	৭.১	৫	৬.১৪৪২৬
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০	থোক	০	থোক	৪০.৭৬	থোক	৩১.৯৮৯৯
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	৩৯৩.৩০	থোক	০.০০	থোক	-	থোক	০
৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	-	থোক	০
৭	মোটর যান, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও	থোক	৭০.০০	থোক	০.০০	থোক	১১.৫১	থোক	১১.৫০৯৭
৮	অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৯২.৫০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৭
	মোট =		৬৪৬.৪০	-	০.০০	-	৮৭.০০	-	৭৭.২৪
৯	জিপ (কমপক্ষে ২৪০০ সি.সি)	১	৯২.০০	১	০.০০	১	৯২.০০	১	৫৬.৮৫
১০	মোটর সাইকেল	৫২	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার	৫২	০	০	০	০	০	০	০.০০
১২	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	৫২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	আসবাবপত্র	৫২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০	০	০.০০০
১৫	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্তে	৫২	১৫৬০.০০	৫২	০.০০	০	১৮৬	০	১৮৬.০০০
১৬.০	সিডি ভাট	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট	-	২২৯৮.৪১	-	০.০০	-	৩৬৫.০০	-	৩২০.০৯০

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯০ %	আর্থিক	শতকরা	৮৭.৭০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৩৭ %	শতকরা	১.৮০০ %	


২৫/৬/২০২০

(মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক
মানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষণীকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: মে/২০২০ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	১ শিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প খেচর নং	২২৪৩০৮১০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	
৩ সংস্থা ও মহাপ্রকল্পের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল মন্ত্রিস্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মান উন্নয়ন।
৫ বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারী, ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২১
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	০১ জানুয়ারী, ২০২০
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৩১ ডিসেম্বর, ২০২১
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
ক) মোট	৪৭৮৩.৭৭০
খ) টাকা	৪৭৮৩.৭৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও জাতি	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০০.০০০	২০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২০ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ		০.০০০
খ) দাবীকৃত		০.০০০
গ) প্রাপ্তিঃ	০.০০	০.০০০


 ০০/০৭/২০২০
 এস এম মাসুদুল হাকের নামে
 প্রকল্প পরিচালক
 শিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও তৎসং জালাল, করিমুল্লাহ পাঠান, বরিশাল।

ক্র.সং.	বিবরণ	আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত		অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত		অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত		অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত	
		সংখ্যা	মান/টাকা	সংখ্যা	মান/টাকা	সংখ্যা	মান/টাকা	সংখ্যা	মান/টাকা
ক) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত									
১	সংখ্যা	০০০	০.০০						
অর্থসীমার মোট আর্থিক উপ-মোট									
২	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৩	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৪	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৫	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৬	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৭	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৮	সংখ্যা	০০০	০.০০						
৯	সংখ্যা	০০০	০.০০						
১০	সংখ্যা	০০০	০.০০						
অর্থসীমার মোট আর্থিক উপ-মোট									
	উপ-মোট মোট		০.০০						
খ) উপদান ব্যয়									
১	সংখ্যা	১	০.০০						
২	সংখ্যা	২	০.০০						
৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৯	সংখ্যা	১	০.০০						
১০	সংখ্যা	১	০.০০						
১১	সংখ্যা	১	০.০০						
১২	সংখ্যা	১	০.০০						
১৩	সংখ্যা	১	০.০০						
১৪	সংখ্যা	১	০.০০						
১৫	সংখ্যা	১	০.০০						
১৬	সংখ্যা	১	০.০০						
১৭	সংখ্যা	১	০.০০						
১৮	সংখ্যা	১	০.০০						
১৯	সংখ্যা	১	০.০০						
২০	সংখ্যা	১	০.০০						
২১	সংখ্যা	১	০.০০						
২২	সংখ্যা	১	০.০০						
২৩	সংখ্যা	১	০.০০						
২৪	সংখ্যা	১	০.০০						
২৫	সংখ্যা	১	০.০০						
২৬	সংখ্যা	১	০.০০						
২৭	সংখ্যা	১	০.০০						
২৮	সংখ্যা	১	০.০০						
২৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৩০	সংখ্যা	১	০.০০						
৩১	সংখ্যা	১	০.০০						
৩২	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৩৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৪০	সংখ্যা	১	০.০০						
৪১	সংখ্যা	১	০.০০						
৪২	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৪৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৫০	সংখ্যা	১	০.০০						
৫১	সংখ্যা	১	০.০০						
৫২	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৫৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৬০	সংখ্যা	১	০.০০						
৬১	সংখ্যা	১	০.০০						
৬২	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৬৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৭০	সংখ্যা	১	০.০০						
৭১	সংখ্যা	১	০.০০						
৭২	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৭৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৮০	সংখ্যা	১	০.০০						
৮১	সংখ্যা	১	০.০০						
৮২	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৮৯	সংখ্যা	১	০.০০						
৯০	সংখ্যা	১	০.০০						
৯১	সংখ্যা	১	০.০০						
৯২	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৩	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৪	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৫	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৬	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৭	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৮	সংখ্যা	১	০.০০						
৯৯	সংখ্যা	১	০.০০						
১০০	সংখ্যা	১	০.০০						
অর্থসীমার মোট আর্থিক উপ-মোট			০.০০						
খ) উপদান (মুদ্রা ব্যয়)			০.০০						
মোট (ক+খ)			০.০০						
গ) ভৌত অবশিষ্ট			০.০০						০.০০
ঘ) আর্থিক অবশিষ্ট			০.০০						০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			০.০০						০.০০

ক্র.সং.	বিবরণ	শতকরা	শতকরা
১	একটি অংশ	০%	০.০০%
২	সামগ্রিক অংশ	০%	০.০০%

অর্থসীমার নামসমূহ যার যার প্রকল্প আনুষঙ্গিক হবে।


 এস এম সাহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও ডঃ শ্রী অক্ষয়, মহিলা সার্কেল, মহিলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২০

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৩০৩০৮০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
➤ বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং পৌর এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।
➤ পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।
➤ পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।
➤ স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২০ (আরটিএপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৩৯২৮.৮২
খ) টাকা : ৫৬৬.৫৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৩৬২.২৭
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৭৩৬.০০	৭৮.০০	৬৫৮.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৩৬.০০	৭৮.০০	৬৫৮.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	৫৪৩.৯৮	৩১১.৩৬	৫০৪.৫৮	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৬৭.৮১	৩১৪.৮৭	৩০৬১.২৬	০.০০	১৩১.৫৮	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	অংশ/উপ- অংশের নাম	সংশোধিত ভিত্তিপূর্ণ অনুযায়ী লক্ষ মাত্রা				জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ মাত্রা				চলতি অর্থ বছরে (২০১৯- ২০২০) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাত্তর	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাত্তর	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাত্তর	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাত্তর	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট
(ক)	বাজার ব্যয়																
১	কর্কর্তৃপক্ষের বেতন	১ জন	৯৩.১৮		৯৩.১৮	৫ জন	৫৬.৫৪	০	৫৬.৫৪	২ জন	১.০০	০	১.০০	২ জন	৬.৪২	০	৬.৪২
২	ক্রিয়ান কর্মচারীদের বেতন	১ জন	৫৭.৩৮		৫৭.৩৮	৪ জন	০	৫১.৭৪	৫১.৭৪	৪ জন	৪.০০	৩.৫০	৭.৫০	২ জন	২.৪৮	৩.৫০	৫.৯৮
৩	ভাতাদি	১১ জন	৭৩.৩৯		৭৩.৩৯	৫ জন	৪২.৪০	০	৪২.৪০	৫ জন	৬.২৬	০	৬.২৬	২ জন	৫.৯১	০	৫.৯১
৪	পরামর্শক	৩১ জন /মাস			২৬৪৩.৭৮	২৫০. ২৫ জন/ মাস		২	২০৬৭.০০	৬৪ জন/মাস	০	৩৯৭.১৬	৬.৫	০	৩৪০.৫	৩৪০.৫০	
৫	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮০.৫০		২৯৭.৫৮	খোক	২৭.৫৯	২১৮.১০	২৪৫.৬৯	খোক	১৬.৭৪	১১৩.৭৮	১৩০.৫	খোক	৪.৭৬	৪২.০০	৪৬.৭৬
৬	বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২০ জন			১৫৭.৮১	৬ জন	০	৫৫.২৩	৫৫.২৩	১৪ জন	০	১০২.৫৮	১০২.৫	১৪ জন	০	১০২.৫৮	১০২.৫৮
৭	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ সমূহে এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমর্থিতগার্হস্থ্য উল্লিখিত পারিশিষ্ট	১৪ ব্যাচ	৯২.৬০		১১.৫৯	৫ ব্যাচ	১.১৩	১১.৫৯	১২.৭২	৪৯ ব্যাচ	৩৫.০০	০	৩৫.০০	২০ ব্যাচ	১৭.১৮	০	১৭.১৮
৮	প্রযুক্তিগতভাবে নুগ্ন এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমর্থিতগার্হস্থ্য উল্লিখিত পারিশিষ্ট	৩টি			৭.৯৭				৭.৯৭				০				
৯	পল্লী ও পৌরসভায় পানিবরবর টেকনিক্যাল কম্প্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গার্হস্থ্য উল্লিখিত ইনসিষ্ট করা (ইংরেজি = ৫০০, বাংলা = ২০০০)	৫০০০ কপি (টেকনিক্যাল ক্যালাগরি উল্লিখিত + ম্যানুয়াল)			১০.০০	০	০	০	০	২৫০০ কপি	৫.০০	৪.৯৬	৯.৯৬	০	০	০	০

১১৪

১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২০ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২২০০৮০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এলাকা ভিত্তিক সম্পদ প্রাপ্যতা, সামাজিক, আর্থিক এবং পরিবেশগত অবস্থা, জনসাধারণের সদিচ্ছা ইত্যাদি) প্রবর্তনের জন্য ৫৩ টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ দ্রুত জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :

মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
-----	------------	-------------
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ'২০১৯ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর'২০১৯ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ডিসেম্বর'২০২০ খ্রিঃ
- ক) মোট : ১৫৮৩.১৬
- খ) টাকা : ৪৯.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫৩৪.১৬
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৫৭৬.০০০	৪২.০০০	১৫৩৪.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮৭.৬৭৫	৪২.০০০	৫৪৫.৬৭৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫৬৩.৬৮৮	১৮.০১৩	৫৪৫.৬৭৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণিত ব্যয়	৫৬৩.৬৮৮	১৮.০১৩	৫৪৫.৬৭৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ত্রুটিপূর্ণিত

অঃপঃদঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত এসম্পূর্ণ অগ্রগতি				চলতি (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	ভ্রমণ	থোক	৩.০০		৩.০০				০.০০	থোক	২.০০		২.০০	থোক	০.৪৮৫		০.৪৮৫
২	পেট্রোল, ওয়েল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৩.০০		৩.০০				০.০০	থোক	২.০০		২.০০	থোক	০.১৮০		০.১৮০
৩	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০	থোক	১.০০		১.০০	থোক			০.০০০
৪	স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	থোক	৭.০০		৭.০০				০.০০	থোক	৫.৭৮		৫.৭৮	থোক	০.৪২১		০.৪২১
৫	বিজ্ঞাপন এবং প্রচারনা	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০০
৬	সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স	থোক	১৭.০০		১৭.০০				০.০০	থোক	১৪.৫০		১৪.৫০	থোক	৭.৮৪৭		৭.৮৪৭
৭	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ও অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	৫.০০		৫.০০				০.০০	থোক	৪.২২		৪.২২	থোক	৩.১২০		৩.১২০
৮	পরামর্শকনতা দ্বারা সভাব্যতা সমীক্ষাসহ দ্রুত পরিচালনা করা	১টি		১৫৩৪.১৬	১৫৩৪.১৬				০.০০	১টি		১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০	১টি		৫৪৫.৬৭৫	৫৪৫.৬৭৫
৯	সম্মানী	থোক	১.০০		১.০০				০.০০	থোক	১.০০		১.০০	থোক	১.০০০		১.০০০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			৩৯.০০	১৫৩৪.১৬	১৫৭৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০		৩২.০০	১৫৩৪.০০	১৫৬৬.০০		১৩.০৫৩	৫৪৫.৬৭৫	৫৫৮.৭২১	
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫.০০		৫.০০					থোক	৫.০০		৫.০০	থোক	৪.৯৬০		৪.৯৬০
১৩	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০		৫.০০					থোক	৫.০০		৫.০০				
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১০.০০	০.০০	১০.০০		৪.৯৬০	০.০০	৪.৯৬০	
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী			০.০০	০.০০	০.০০												
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী			০.০০	০.০০	০.০০												
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৯.০০	১৫৩৪.১৬	১৫৮৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০		৪২.০০	১৫৩৪.০০	১৫৭৬.০০		১৮.০১৩	৫৪৫.৬৭৫	৫৬৩.৬৮১	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৫০.৭৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫০.৫০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৩৫.৭৭ ভাগ
শতকরা ৩৫.৬১ ভাগ

০১/০৭/২০২০
শিশির কুমার বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন
এলাকায় কঠিন ও গয়বের্তা ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
সভাব্যতা যামাই প্রকল্প, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মাসের নাম: জুন ২০২০

- | | |
|--|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | ঃ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) প্রকল্প । (কোড নং-২২৪১১০৩০০) |
| ২। অনুমোদনের পর্যায় | ঃ অনুমোদিত । |
| ৩। সেক্টর | ঃ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান । |
| ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা | ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর । |
| ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) । |
| ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে | ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় । |
| ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ঃ (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন ।
ঃ (২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা । |

৮। বাস্তবায়ন কাল	ঃ			
		<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>	<u>২য় সংশোধিত</u>
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ	জুন ২০২০ খ্রিঃ
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ		
খ) টাকা	ঃ	৩৬৬৩.০০ লক্ষ		
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ	=	=
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	=	=	=
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জাপান সরকার ।	=	=

১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৭০৪২.০০	১৯০০.০০	৫১৪২.০০	০.০০	১৮০০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ভরমুক্তি	১৯০০.০০	১৯০০.০০	০.০০	০.০০	১৮০০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৮১৬.৪৬	১৯২.৭০	১৬২৩.৭৬	০.০০	১৩০.৪৯	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৭৪৪.১৬	১৮২৯.৮৬	৭৯১৪.৩০	০.০০	১৩৫৫.৬৩	০.০০

- | | |
|--|----------------|
| ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) | ঃ প্রযোজ্য নয় |
|--|----------------|

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০


অঃপূঃ

ক্র.সং.	বিবরণ	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		মোট	মন্তব্য
		১	২	৩	৪	৫	৬		
(ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ :								
	জনবহু (সাকুল্য বেতন সহ)	থোক	১১৬.০০	থোক	১১৬.৫৫৪	থোক	১৫.০০	৩৪৭.৫৫	
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	২৫.০০	থোক	১৩.৪৩				
	বিদ্যুৎ বিদ্য	থোক	২৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০		
	পেট্রোল ও ডিউক্যান্ট	থোক	৯৫.০০	থোক	৩৫.১৯	থোক	১০.০০	থোক	৬.০০
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১.০০	থোক	০.৩৮	থোক	০.৫০		
	যুটন ও প্রকাশনা (যুটন ও বাধাই)	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৯				
	স্টেশনারী, গিফটস/প্যাম্প/স্ট্যাম্প ও গিফট	থোক	১০.০০	থোক	৯.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০	থোক	২.৪৬	থোক	০.৫০		
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২০.০০	থোক	৮.১৯	থোক	৮.০০		
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	১.৫০	থোক	২.০০		
	অনিয়মিত শ্রমিক (সাকুল্য বেতন সহ)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০				
	কেমিক্যাল (রাসায়নিক)	থোক	৭.০০	থোক	৫.৯৩	থোক	১.০০	থোক	০.৫০
	RO Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (ব্যবহার্য সামগ্রী)	থোক	৩০.০০	থোক	১২.৫০	থোক	৫.৫০	থোক	৩.৫৭
	টাক মাউন্টেড RO প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১২০.০০	থোক	৯৮.৮৬				পিএ রাকস, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	ফিল্টার টাইপ RO প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৪২.০০	থোক	১০০.০০	থোক	৬৩.০০	থোক	৫৬.৪০
	সম্মানী ভাতা	থোক	২.৫০	থোক	০.৫০	থোক	১.০০		
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয় (মোটর যান)	থোক	১২.০০	থোক	৬.০০	থোক	৫.০০	থোক	২.০০
	কম্পিউটার সামগ্রী (অন্যান্য ব্যয়)	থোক	৮.০০	থোক	৭.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
	শোধানাগার ও যানবাহন মেরামত (মোটরযান)	থোক	২০.০০	থোক	১১.৯৯	থোক	৪.০০	থোক	৩.৫০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		৬৭৯.০০		৪৪৮.৯৮		১৩২.০০		৯৫.৫৪
(খ)	মূলধন অংগ সমূহ :								
	পানির ট্যাংক/Bladders	১২০টি	৩০.০০	১২০টি	২৭.৯৬	-	০.০	-	
	এক্সসরিজসহ ট্রাক ডিভির RO Plant/শোধানাগার	৩০টি	৬০০৮.২৮	৩০টি	৬০০৮.২৮	-	০.০	-	পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	RO Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০	=	০.০	=	ঐ
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	১০.০০	থোক	২.৩৯
	ফিল্টার টাইপ ডিস্যাপাইনেশন ইউনিট	২১টি	৫০৭৯.১৯	-	০.০০	২১টি	৫০৭৯.০০	৭টি	১৫৬৭.৩৬
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	২টি	১১০.০০	২টি	১০৯.৩০	-	০.০	-	
	বুচরা বড্রাংশ ও এক্সসরিজ রাখার জন্য স্টোর গৃহীত সৃষ্টি	২টি	২০.০০	২টি	১৯.৬৪	-	০.০	-	
	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি	২১টি	২১.০০	-	০.০০	২১টি	২১.০০	থোক	২০.৬৮
	সিডি-ম্যাট (যান্ত্রিক বিধান ও পানি সরবরাহ)	থোক	৩০০০.০০	থোক	১২২৫.১৪	থোক	১৮০০.০০	থোক	১৩০.৪৯
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৪৪১৬.৮৭		৭৪৭৮.৭২		৬৯১০.০০		১৭২০.৯২
	মোট ব্যয় (ক+খ) :		১৫০৯৫.৮৭		৭৯২৭.৭০		৭০৪২.০০		১৮১৬.৪৬

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৪০.০০% বার্ষিক আর্থিক ২৫.৮০%
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮২.০০% ৬৪.৫৫%


 (মহম্মদ কবীর চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)"


 ২/৭/২০২০