

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

---

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০০২ইং

---

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।





সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২০০১-২০০২ অর্থবৎসর

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০০২ ইং  
 : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের বায় এবং মেয়াদ	অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচীতে						অবশিষ্ট						বায়						মতকা উৎস																			
				সংশোধিত বরাদ্দ		সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		টাকা		প্রকল্প সাহায্য																					
				মোট (সিডিএসটি)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)																				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০												
<p>ক) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন।</p>																																									
১	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্য্যায়) (জুলাই, ১৯৯৫-জুন, ২০০২)	সংশোধিত অনুমোদিত	৬-৭	৬১৪.০০	৬১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬১৪.০০	৬১৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৪৪%	৬১৪.০০	৬১৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৪৪%	৬১৪.০০	৬১৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৪৪%	৬১৪.০০	৬১৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৪৪%	৬১৪.০০	৬১৪.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৪৪%				
২	৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল ২য় পর্য্যায়) (১৯৫১-২০০২)	সংশোধিত অনুমোদিত	৮-১১	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	
৩	২৩টি শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প (৩য় পর্য্যায়) (জুলাই, ১৯৯৫-জুন, ২০০২)	সংশোধিত অনুমোদিত	১২-১৩	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০
৪	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প-১ম পর্য্যায় (আইডিবি) (৩৮৮-২০০৯) (জুলাই, ৯৮-জুন, ২০০১)	সংশোধিত অনুমোদিত	১৪-১৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০
৫	সমগ্র দেশে গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-৪) ৮১২০০.০০ লক্ষ (জুলাই, ১৯৯৫-জুন, ২০০৫)	২য় পর্য্যায় অনুমোদিত (প্রি-একলেক সুপারিশকৃত)	১৬-১৭	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০
৬	গ্রামীন স্যানিটেশন প্রকল্প (১৯৯৬-০৭ লক্ষ) (জুলাই, ১৯৯৬-জুন, ২০০২)	২য় পর্য্যায় অনুমোদিত (প্রি-একলেক সুপারিশকৃত)	১৮-১৯	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০
৭	পৌরসভা, থানা ও শ্রোথ সৌত্রে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন, ড্রেজিং ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (সোয়াখালী, খেনা, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা তেলা সমূহ)	সংশোধিত পিপি অনুমোদিত (প্রি-একলেক সুপারিশকৃত)	২০-২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০
৮	পল্লী অঞ্চলে পর্যটনিকপানি, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (২০৮৮-৭৫ লক্ষ) (জুলাই, ৯৬-জুন, ২০০২) ২য় পর্য্যায় (জুলাই, ৯৬-ডিসেম্বর, ০৫) ৩৭৮০৫.২৯ লক্ষ টাকা	সংশোধিত অনুমোদিত	২৩-২৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ			অবশিষ্ট			বায়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিএসটি)			মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিএসটি)
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২	পৌর স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৩৪২০.২১ লক্ষ (জানু. ১৯৯৭-জুন ২০০২) অর্থাৎ সংশোধিত সিপি ২৮০০.২৩ লক্ষ টাকায় দাখিলকৃত (জানুয়ারি ১৯৯৭-ডিসেম্বর ২০০৫)	মূল অনুমোদিত সং পিপি অনুমোদিত	২৫-২৭	২০৮.০০	১০০.০০ (৩.০০)	১০৮.০০	০.০০	২০৫.০০	৯৭.০০ (৩.০০)	১০৮.০০	০.০০	১০৮.০০	২০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০
১০.	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ও থানাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৫০২.২৪ লক্ষ ৫০২.২৪ লক্ষ (জানুয়ারি ১৯৯৭-জুন ২০০৩)	সংশোধিত অনুমোদিত	২৮-৩০	৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০
১১.	পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনঃস্বীকৃতিবরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। ৩৩৪২.০০ লক্ষ (জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০৪) মতলব চাপিনা, কচুয়া, ও হতুয়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। মূল ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই ৯৮- জুন ২০০২) সংশোধিত সিপি ২৩০৫.০০ লক্ষ টাকায় দাখিলকৃত (জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০৩)	সংশোধিত সংশোধিত সংশোধিত অনুমোদিত	৩১-৩২	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০
১২.	বাংলাদেশ আর্কেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প। ১৭৬২.৫০ লক্ষ (জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২)	সংশোধিত অনুমোদিত	৩৩-৩৪	১৫০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০
১৩.	পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। ১৩৬০.০০ লক্ষ (জুলাই ৯৭-জুন ২০০৩)	অনুমোদিত	৩৫-৩৬	৪৮২.৫০	৬৭৫.০০ (৪৫.০০)	৪৮২.৫০	০.০০	১১৫৭.০০	৬৭৫.০০ (৪৫.০০)	১১৫৭.০০	০.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০	১১৫৭.০০
১৪.	মহলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। ১৯০০.০০ লক্ষ (জুলাই ১৯৯৮- জুন ২০০৪)	অনুমোদিত	৩৭-৩৯	১৭৬.০০	১৭৬.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০
১৫.	উপস্থাপিত এলাকায় গ্রামীন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (GOB-DANIDA)। ১২৬৫২.০০ লক্ষ (জুলাই ৯৮-জুন ০১)	অনুমোদিত	৪০-৪২	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬.	উন্নয়ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (গোব-ডানিডা)। ১২৬৫২.০০ লক্ষ (জুলাই ৯৮-জুন ০১)	অনুমোদিত	৪৩-৪৫	২৪০০.০০	১০০০.০০ (০.০০)	১৪০০.০০	০.০০	২৪০০.০০	১০০০.০০ (০.০০)	১৪০০.০০	০.০০	১৪০০.০০	২৪০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
১৭.	উন্নয়ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)। ৩৬৮.৬০ লক্ষ (জানুয়ারি ২০০০-জুন ২০০২)	অনুমোদিত	৪৬-৪৭	৫০.০০	৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৫০.০০	৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
১৮.	উপজেলা শ্রোয় সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্যায়)। ২৩৪০.৪২ লক্ষ (জুলাই ৯৮-জুন ০৫)	সংশোধিত অনুমোদিত	৪৮-৫০	৭০.০০	৭০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০
১৯.	দ্বিতীয় পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৫২৪.০০ লক্ষ (ফেব্রুয়ারি ২০০০- জুন ২০০৩)	সংশোধিত অনুমোদিত	৫১-৫২	১২০.০০	১২০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১২০.০০	১২০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের বায় এবং মেয়াদ	অনুমোদনের পর্ষায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশোধিত ব্যয়				অবশিষ্ট				বায়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট (সিডিএসটি)	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)	মোট (%)	প্রকল্প সাহায্য মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি)			মোট (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২০.	আনৈতিক ও লবনাক্ততা সমস্যা কবলিত এলাকায় পুকুর হ্রদে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্য) ৩৮-৯৯.৬৭ লক্ষ (জুলাই'৯৯-জুন'০০)	সিপিপি অনুমোদিত (ডিপিইসি সভা অনুমোদিত)	৫০-৫৪	১৬.০০ (০.০০)	১৬.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	* ৮.৭৫০ (০.০০) (৫৪৯৮৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২১	গৌরিন্দী ও ফাজলকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৭২.১৯৮ লক্ষ (মে'২০০০-জুন'০০)	অনুমোদিত	৫৫-৫৬	২০০.০০ (০.০০)	২০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৫.০০ (০.০০) (৮৭.৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওরি
২২.	নওগাঁ জেলায় শাপাহার, পাতুলিয়া, পোবশা ও মাল্পা থানায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। ৭০৬.৭৫ লক্ষ (জুলাই'২০০০-জুন'০০)	সিপিপি অনুমোদিত (ডিপিইসি সভা অনুমোদিত)	৫৭-৫৮	৫০.০০ (০.০০)	৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওরি
২৩.	১৮টি জেলা পানি সরবরাহ, পর্যটনিকাগান ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্য) ২০০.৫৪ লক্ষ (জুলাই'২০০০-জুন'২০০০)	সিপিপি অনুমোদিত (ডিপিইসি সভা অনুমোদিত)	৫৯-৬২	১০০.০০ (০.০০)	১০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০) (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪.	জিওরি-জানিত আনৈতিক মিটিংস প্রকল্প, ৬৬৪৪৩২ লক্ষ (জুলাই'২০০১-জুন'২০০৪)	সিপিপি অনুমোদিত	৬০-৬৪	১৪০০.০০ (২৫.০০)	৪০০.০০ (২৫.০০)	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০৩.৯৮৬ (২৫.০০) (৯৭.৯০%)	৪৩৭.৮৬ (৯৬.৯৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জানিত ও জিওরি
২৫.	২০০০ সালের আকস্মিক বন্যার সেন্সর পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে বন্যাভয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পুনর্বাসন প্রকল্প, ১২৫০.০৫ লক্ষ (জুলাই'২০০১-জুন'২০০৩)	সি-একনেক সুপারিশকৃত	৬৫-৬৬	৪৬৬.০০ (০.০০)	৪৬.০০ (০.০০)	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৪৬.০০ (১০.৩২%)	৪৬.০০ (১০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	এটিই
	উপ-মোট :			২৮৮৭৪০০ (৮০৬.০০)	১৫৩২৬.০০ (৮০৬.০০)	২০২৫৮.০০	৬৬৫০.০০	২৪৪০১.০১	১৫২০৫.৮১ (৭০.০০)	৪১৯৫.২১	৩০০৩.৩২	২১১৯৯.০৬ (৭০.০০)	২৫২০.২০	৮১৬৬.০৬	২৫২০.২০	৪০১৪৯৬ (৭০.০০)	৪০১৪৯৬	৩৭৯০৮৫		

\* RADP পাওয়ার পূর্বে মূল এডিপি মোতাবেক ৮.৭.৫০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট হয়েছিল। অবশিষ্টকৃত সম্পূর্ণ তহবিল সমাপন করা হইয়াছে।



(হিসাব হালক টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	অনুমোদনের পার্য	পৃষ্ঠা নং	চলতি বছরের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পন্নকৃত ব্যয়			অবশিষ্ট			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	শ্রুতকা		
				নোট (%)	টাকা (সিউসিগি)	প্রকল্প সাহায্য নোট (%)	টাকা (সিউসিগি)	নোট (%)	টাকা (সিউসিগি)	নোট (%)	টাকা (সিউসিগি)	নোট (%)	টাকা (সিউসিগি)	প্রকল্প সাহায্য নোট (%)			টাকা (সিউসিগি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
খ) লেকচার : কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																		
২৬	টুটি অন গ্রাউন্ড ওয়ারি ডেভেলপমেন্ট অফ জিপ এন্ড্রেকার ফর সেক্স ড্রিংকিং ওয়ারি সারাই টু আর্থনিক কন্ট্রোলিং এডভান্স ইন ওয়ারি ব্যাংকিং। ২০১৯.০৪ লক্ষ (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ০১) (নোট ০২ পত্রা)	৩৫-৬৯	৩৫-৬৯	২২০.৬১	৬০.০০ (৬০.০০)	৪০০.৬১	০.০০	৩১২.৬১	০.০০ (০.০০)	৩১২.৬১	০.০০ (০.০০)	৩১২.৬১	০.০০ (০.০০)	৩১২.৬১	০.০০ (০.০০)	৩১২.৬১	০.০০ (০.০০)	জাহিদা
২৭	একশান রিটার্ন অফ কমিউনিটি হেজড আর্থনিক সিউসিগি ইন ১৫ উপজেলা। ১৪২.৯৬২ লক্ষ (জুলাই ০১-জুন ০০)	৭০-৭১	৭০-৭১	২৪২.০০	৪২.০০ (৪২.০০)	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০ (০.০০)	২০০.০০	০.০০ (০.০০)	২০০.০০	০.০০ (০.০০)	২০০.০০	০.০০ (০.০০)	২০০.০০	০.০০ (০.০০)	ইউনিসিক
	উপ-নোট :			২৪২.৬১	১০২.০০ (১০২.০০)	৬০০.৬১	০.০০	৫১৪.৬১	০.০০ (০.০০)	৫১৪.৬১	০.০০ (০.০০)	৫১৪.৬১	০.০০ (০.০০)	৫১৪.৬১	০.০০ (০.০০)	৫১৪.৬১	০.০০ (০.০০)	
	নোট :			৩০২.৬১	২৪৪.০০ (২৪৪.০০)	১৪২.৬১	০.০০	১৪২.৬১	০.০০ (০.০০)	১৪২.৬১	০.০০ (০.০০)	১৪২.৬১	০.০০ (০.০০)	১৪২.৬১	০.০০ (০.০০)	১৪২.৬১	০.০০ (০.০০)	
গ) লেকচার : পানি সম্পদ																		
২৮	১৫ ডেভেলপমেন্ট ও সেটআপ প্রকল্প-২ (সিউসিগি-২) ডিউসিগি অংশ। ৩৩১.৯১ লক্ষ (জুলাই ১৯-জুন ০৪)	৭২-৭৩	৭২-৭৩	১৪০.০০	১০.০০ (১০.০০)	১৩০.০০	১৩০.০০	৭০.০০	১০.০০ (১০.০০)	৭০.০০	১০.০০ (১০.০০)	৭০.০০	১০.০০ (১০.০০)	৭০.০০	১০.০০ (১০.০০)	৭০.০০	১০.০০ (১০.০০)	জা
	সর্ব-নোট :			৩০২.৬১	২৪৪.০০ (২৪৪.০০)	১৪২.৬১	৩৬০.০০	২৪৪.০০	২৪.০০ (২৪.০০)	২৪৪.০০	২৪.০০ (২৪.০০)	২৪৪.০০	২৪.০০ (২৪.০০)	২৪৪.০০	২৪.০০ (২৪.০০)	২৪৪.০০	২৪.০০ (২৪.০০)	

২০/৫/১৯/১৫  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্ব)।  
১৯৮২.৫৫ লক্ষ (১৯৯৫-০২)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৮ ইং জুন, ২০০২ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১৯৮২.৫৫ ২০৫৩.৫৫
- (খ) টাকা : ১৯৮২.৫৫ ২০৫৩.৫৫
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৬১৪.০০	৬১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬১৪.০০	৬১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং ব্যয়	৬১০.৪৩	৬১০.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৪৯.৩১	২০৪৯.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এডিবি ২য় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প) (কোড নং-৬১২০)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	৯টি জেলা শহরে (বাগেরহাট, ফরিদপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, টাংগাইল ও সিলেট) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	মার্চ, ১৯৯৪ ইং	মার্চ, ১৯৯৪ ইং	মার্চ, ১৯৯৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ১৯৯৯ইং	মাচ, ২০০১ইং	জুন/২০০২ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৭৫২০.০০	১৭৭৪০.৯০	১৪৫১৬.৫০
(খ) টাকা	:	৫০৫৯.০০	৫০৯৩.৮০	৩৪৪৭.৩০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৪৬১.০০	১২৬৪৭.১০	১১০৬৯.২০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬১০.১০০	৬২৬০.১০	৬৪০৭.৬৫
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	এডিবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
RADP						
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১৮০০.০০	৪০০.০০	১৪০০.০০	৯৫০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৬৭.৬৫	৪০০.০০	১৩৬৭.৬৫	৯২২.৭৩	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং ব্যয়	১৭০৩.৬৫	৩৩৬.০০	১৩৬৭.৬৫	৯২২.৭৩	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৭৮৬.০৪	২৪৬২.৫১	১০৩২৩.৫৩	৫৮৭৫.৬৫	৯৪৫.১২	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৯২২.৭৩	৫৮৭৫.৬৫
খ) দাবীকৃত	: ৯২২.৭৩	৫৮৭৫.৬৫
গ) প্রাপ্তি	: ৯২২.৭৩	৫৮৭৫.৬৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	২.৪৩৬হেঃ	৪২১.৪০	২.৪৩হেঃ	-	-	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪২১.৪০ লক্ষ টাকা পরিশোধ ১'
২.	মূল পূর্তকার্য (পানি সরবরাহ)									
২.১	উৎপাদক নলকূপ									
২.১.১	নতুন নির্মাণ	৬৩টি	৮০০.০০	৬২টি	৬৯০.৪৪	১টি	৭৫.৫৬	১টি	৬৩.০০	
২.১.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	২০টি	২৪.০০	২০টি	২১.৬২	-	১.৬২	-	১.৬১	বকেয়া পরিশোধের
২.১.৩	পাম্প হাউস নির্মাণ	৩৫টি	১২০.০০	২৯টি	৮৩.১৩	৬টি	২৬.০০	৬টি	২৬.০০	
২.১.৪	পাম্প সংস্থাপন	৬৩টি	৪৭৫.০০	৪৭টি	১১৭.৪৭	১৬টি	১২৩.০০	১৬টি	১২০.০৬	
২.২	উচ্চ জলাধার									
২.২.১	নতুন নির্মাণ	১৩টি	১০৬৮.০০	১৩ (৯৫%)	৮৪৪.৫২	১৩(৫%)	২২৩.০০	১৩(৫%)	২০৮.২৯	
২.২.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	১৫টি	৫৩.০০	১৫টি	৫১.২৯	-	১.৭২	-	১.৭১	
২.৩	পানি শোধনাগার									
২.৩.১	নতুন নির্মাণ	১০টি	১২২১.০০	১০(৯৫%)	৮৫৬.৮১	১০(৫%)	২৬২.৬৯	১০(৫%)	২৩৩.৬	
২.৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	৪টি	৯৫.০০	৪টি	৯২.৬২	-	-	-	-	
২.৪	পাইপলাইন									
২.৪.১	সংস্কার ও উন্নয়ন	২৫ ১কিমি	৩৭০.০০	২৫ ১কিমিঃ	৩৬৯.৩১	-	-	-	-	
২.৪.২	সরঞ্জাম ও বিতরণ	৪০৩কিমি	৩১৭১.০০	৩৬৭কিমিঃ	২৭৯২.৭৪	৩৬ কিঃমি	৩৪৯.০০	৩৬কিমিঃ	৩৪৭.২০	
২.৪.৩	রোটিকুলেশন	৩৬কিমি	১০০.০০	৩০কিমিঃ	৭৩.২৯	৬ কিঃমিঃ	২৪.০০	৬কিমিঃ	২৩.১১	
২.৫	পানি সংযোগ									
২.৫.১	নতুন	২৩৭৪০টি	৫৬১.০০	৯৮৬৫টি	২৪৯.৫৫	১৩৮৭৫টি	১৫৮.৫০	৮৭৮৪ টি	১৫৬.৪৯	
২.৫.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	১২৪৩৭টি	২৪০.০০	১২৪৩৭টি	১৩৯.৫৪	-	-	-	-	
৩.	মূল পূর্তকার্য (এনভায়রনঃ স্যানিঃ)									
৩.১	রাবিশ বিন	৫০২টি	২৪.০০	৫০২টি	২০.৭৮	-	৩.০০	-	২.৪৮	বকেয়া বিল পরিশোধ
৩.২	পাবলিক টয়লেট	১৬টি	৪২.০০	১৬টি	৪০.৬৮	-	০.৫০	-	০.২৩	
৪.	মূল পূর্তকার্য (হাউজহোল্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিঃ)									
৪.১	হস্তচালিত নলকূপ	২০০০০	০.০০	১৬৯৬৬টি	-	৩০৭০টি	-	৩০৫০টি	-	৫১১.০০
৪.২	স্যানিটারী ল্যাট্রিন	২৬০০০	৯৮৩.০০	২২৪৪৪টি	৪৯৬.০০	৩৫৫৬টি	৫.০০	৩৫৫৬টি	৩.০০	লক্ষ টাকা উপকার
৪.৩	অনসাইট স্যালোজ (আবর্তক তহবিল)	৫০০০	০.০০	৩৭৩৮টি	-	৬৫০টি	-	৬৩৩টি	-	ভোগী কর্তৃক যোগান

১' পৌরসভার প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হইতে ৪২১.৪০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছে।

২' হাউজহোল্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীগণ এযাবৎ ৫১১.০০ লক্ষ টাকা যোগান দিয়াছে যাহা উক্ত কর্মসূচীর অনুকূলে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী বাবহার করা হইয়াছে।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫	যন্ত্রপাতি									
৫.১	কম্পিউটার	৩৩টি	৫০.০০	১৩টি	১৪.৮৭	২০টি	১৯.০৮	২০টি	১৩.৯৬	
৫.২	কম্পিউটার প্রিন্টার	২০টি	১২.০০	১১টি	৩.৯৫	৯টি	৩.০০	৯টি	১.৯২	
৫.৩	ফটোকপি মেশিন	১২টি	১৭.৩০	১১টি	১৫.৩৩	১টি	২.৫০	১টি	১.৩৫	
৫.৪	ফ্যাক্স মেশিন	১০টি	৩.৮০	১০টি	৩.৬৮	-	-	-	-	
৫.৫	টেলিফোন	২টি	০.২০	-	০.১১	-	-	-	-	
৫.৬	অন্যান্য ইলেকট্রিকেল যন্ত্রপাতি	থোক	৬.০০	-	৫.১৫	-	-	-	-	
৫.৭	পানির মিটার (বান্ধ)	৬০টি	১৬.৬১	-	১৬.৬০	-	-	-	-	
৫.৮	পাম্প হাউস, লিক ডিটেকশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি	থোক	২১.০০	-	৮.৯৬	থোক	০.১১	থোক	০.১১	
৬	যানবাহন									
৬.১	বাইসাইকেল	২৪টি	২.৪০	১৯টি	১.২৩	-	-	-	-	
৬.২	মটর সাইকেল	৩৬টি	২৪.৯০	৩৬টি	২৪.৮১	-	-	-	-	
৬.৩	জীপ, মাইক্রোবাস	১২টি	১৩৬.৫০	১২টি	১৩৬.৪৪	-	-	-	-	
৬.৪	পিক আপ	৯টি	৫২.০০	৯টি	৫১.৪৫	-	-	-	-	
৬.৫	ট্রাক	৪টি	৩৭.৯০	৪টি	৩৭.৮৮	-	-	-	-	
৬.৬	ট্রাক্টর ট্রেইলার	৪টি	৪৮.৫০	৪টি	৪৮.৫০	-	-	-	-	
৬.৭	পুশ কার্ট	১২০টি	৩.৮০	১২০টি	৩.৭৪	-	০.০২	-	০.০২	
৭	জনশক্তি									
৭.১	নিয়মিত সংস্থাপন									
৭.১.১	বেতন ভাতাদি	থোক	৩১৫.৫৬	থোক	২০৪.৫৯	থোক	৫৭.০০	-	৫১.৩৬	
৭.১.২	অফিস খরচ	থোক	৩৭.০০	থোক	২৮.২৮	থোক	৭.০০	-	৪.৮৮	
৭.১.৩	অফিস ভাড়া	থোক	৫৫.৫০	থোক	৪৭.২১	থোক	৮.০০	-	৪.৯৭	
৭.১.৪	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৬৬.০০	থোক	৫১.০৯	থোক	১৩.০০	-	১০.৩৫	
৭.২	কনসালটেন্ট									
৭.২.১	বিদেশী	৯০ জ:মা:	৮১০.১০	৮২ জ:মা:	৭১৭.৫৬	৬ জ:মা:	৬৭.০০	৬ জন	৬০.৫৫	
৭.২.২	দেশী	২০৪৯ জ:মা:	১৩০৫.০০	১৯১২ জ:মা:	১২১০.১০	১৩৭ জ:মা:	৯৬.০০	১৩৭.০০	৯৪.৮০	
৮	অন্যান্য ব্যয়									
৮.১	প্রশিক্ষন									
৮.১.১	দেশে	থোক	১০.০০	থোক	০.২৭	-	-	-	-	
৮.১.২	বিদেশে	থোক	৩৬.০০	থোক	২৪.৪৬	-	-	-	-	
৮.২	গোষ্ঠি উন্নয়ন কার্যক্রম	থোক	৪০০.০০	থোক	৩৫৯.২৫	-	১১০.০০	-	১০৭.১৩	
৮.৩	বর্ধিত রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়									
৮.৩.১	পানি সরবরাহ	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	১৬.০০	-	১৫.৪৯	
৮.৩.২	এনভ স্যানিটেশন	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	১৩.০০	-	১.৩০	
৮.৪	আনুসংগিক ব্যয়	থোক	৪৩০.০০	থোক	৩৭৫.৬৮	-	৫৪.০০	-	৪৮.৫৮	
৮.৫	খনের উপর সার্ভিস চার্জ	থোক	২৫০.০০	থোক	১৫১.৭৬	-	৩৮.০০	-	৫০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮.৬	টি এ কর্মসূচী	থোক	৩১৫.০০	থোক	৩১১.৪৮	থোক	০.০০		০.০০	
৯	বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম									
৯.১	পাইপ লাইন পুনর্বাসন	২১.১ কিঃমিঃ	১০৩.৪০	-	৯১.৫৪	-	২২৫০		২১.০৮	বকেয়া পরিশোধ
৯.২	পাম্প হাউজ মেরামত	থোক	২০.৫০	থোক	২১.৪১	-	৪.২০		৪.১৯	
৯.৩	বৈদ্যুতিক ও মটর মেরামত	থোক	১৮.৮০	থোক	১৫.৪৫	-	৫.০০		৪.০০	
৯.৪	হস্তচালিত নলকূপ	৫৫০টি	২৮.২০	৫০০	১৩.০৪	-	১১.০০		৯.১৩	
৯.৫	কনসালটেন্টস (২৭ শহর)	৩২ জঃমাঃ	৫১.০০	৩২ জঃমাঃ	৪৮.০০	-	-		-	
	মোট :		১৪৫১৬.৫০		১১০৮২.৩৯		১৮০০.০০		১৭০৩.৬৫	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৬%	৯৪.৫০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৯% (সমাপ্ত)	৯৪.৬ %

মন্তব্য : প্রকল্পের ভেতর কাজ শেষ। তবে গৃহসংযোগের অগ্রগতি কিছু কম হয়েছে। পিআইসিসির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, গৃহ সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পূরণ হয় তার জন্য পৌরসভা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সিলেট পৌরসভায় ১৩টি উৎপাদক নলকূপের মধ্যে ১০টি উৎপাদক নলকূপ চালু করা হয়েছে এবং বাকী ৩টি উৎপাদক নলকূপ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হোলোও স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও না পাওয়ার কারণে নিয়মিতভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে বলে সিলেট পৌরসভা জানিয়েছে।



প্রকল্প পরিচালক,  
সমন্বিত প্রকৌশল অধিদপ্তর,  
এডিবিএল হুস সাইন অফিসের ও অ্যানিটেশন,  
(৯ টি জেলা শহর) প্রকল্প, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: ২৩ শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্প শহরগুলিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ডাইরিয়া ও পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাসকরণ ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৭ ইং	জুন, ২০০২ ইং	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৩০৯৪.১০	৩৮১৫.৩৪	-
(খ) টাকা	: ৩০৯৪.১০	৩৮১৫.৩৪	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং ব্যয়	১৪০.৬৫	১৪০.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৭৩.৬৪	৩৫৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংঃ লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	থোক	১৯.৯৫	থোক	৩.০০	থোক	১.৫০	
২	জরিপ ও কারিগরী অনুসন্ধান	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ :									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৬১টি	৫০.৪১	১৫৪টি	৪৭.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৮৪টি	৫০৪.০০	৮৩টি	৫০৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	পাম্প হাউজ (সিকিউরিটি ওয়াল, ল্যান্ডিন ইত্যাদিসহ)	৮৪টি	২৩১.০০	৮৩টি	২০১.৯৩	থোক	২.৫০	থোক	১.৮৫	বকেয়া পরিশোধ
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৮৪টি	২৫২.০০	৮৩টি	২৫১.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	আন্তঃ সংযোগ(পাইপ লাইন/বিদ্যুৎ)	৮৪টি	৭৬.৫০	৮৩টি	৫১.৮২	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৩৪	বকেয়া পরিশোধ
৩.৬	পাইপ লাইন স্থাপন	৩১৭কিমি	১৯০২.০০	৩১৭কিমি	১৮৮৭.৬২	থোক	৮.০০	থোক	৭.৮২	বকেয়া পরিশোধ
৩.৭	গৃহ সংযোগ	২৩০০টি	১১.৫০	১০৩০টি	৫.১৫	১২৭০টি	২.৩৫	২৬০টি	১.৩০	
৩.৮	সৌহ বিমুক্তকরণ প্লান্ট	১ ইউনিট	২০০.০০	১টি (৮০%)	৮২.১৩	১টি(২০%)	৫৮.৬৫	১টি(২০%)	৫৬.০০	
৩.৯	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	১৬কিমি	১০৪.০০	১৬কিমি	১০৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	১টি	৯০.০০	১টি (৫০%)	২৫.০০	১টি(৫০%)	২৮.০০	১টি(৫০%)	২৭.০০	
৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৪.১	স্ট্যান্ড বাই পাম্প	১০টি	২০.০০	৯টি	১৬.৯২	১টি	২.৫০	১টি	২.২০	
৪.২	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	২২.৭০	২৩ সেট	৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	অফিস সরঞ্জাম	থোক	১৬.৫০	থোক	১২.৩৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৪	অফিস আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	৪.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫	যানবাহন :									
৫.১	জীপ	১টি	১৬.৭০	১টি	১৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	জনশক্তি	থোক	৭.৭৮	থোক	২.০২	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য ব্যয় :									
৭.১	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	০.৬৫	থোক	৯.০০	থোক	৭.৭৬	
৭.২	মালামাল পরিবহন	থোক	৬০.০০	থোক	২৫.৩৪	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৭.৩	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫৩.৮৩	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৭	
৭.৪	কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৫.২৫	থোক	৫.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	আনুসাংগিক	থোক	৮০.০০	থোক	৬৯.০৯	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯১	
৮	সিডিএসটি	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		৩৮১৫.৩৪		৩৪৩২.৯৯		১৫০.০০		১৪০.৬৫	

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ শতকরা ৯৩.৭৬  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ শতকরা ৯৩.৬৭

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প - ১ম পর্ব (আইডিবি)।	
২। অনুমোদনের পর্যায়ে	:	মূল পিপি অনুমোদিত-সংশোধিত পিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
			(অনুমোদিত)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই, ১৯৯৮ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০২ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	:	৩৮৮৬.০৯	৬১৫২.৯৮
(খ) টাকা	:	১০১.৫০	৮৬৭.৮৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩৭৮৪.৫৯	৫২৮৫.১১
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৩৭৭২.০০	৫২৮৫.১১
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি	আইডিবি

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৮০০.০০	৫০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৮০.৫৯	২৫০.০০	৮৩০.৫৯	৮৩০.৫৯	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৩২.৭১	৫৫.৮৩	৪৭৬.৮৮	৪৭৬.৮৮	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৮২১.৩২	৭২.১৪	৩৭৪৯.১৮	৩৭৪৯.১৮	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৪৭৬.৮৮	৩৭৪৯.১৮
খ) দাবীকৃত	২১৯৫.৮০	২৬০৯.৬৫
গ) প্রাপ্তি	১৯৭১.৬৯	২৩৮১.৫৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (GOB)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভূগর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরি নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০	-	-	থোক	-	-	০.০০	
২।	ভৌত নিৰ্মান কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	১১৭০০টি	৫৩৮২.০০	৬৪৪৮টি	২৯০৮.৪৫	১৭৩১টি	১৪০০.৯২	৯৫০টি	৪৪১.৮১ (৩৮.৬৭)	
খ)	এস, এস, টি/ডি,এস,এস,টি স্থাপন	২৩০০টি	১৮১.৫০	১২৮৬টি	১০২.৮৮	১৪৩৮টি	১১২.৬০	৭৫০টি	৩৪.০৮ (৫.৪৫)	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	২০৮টি	৭৫.০০	৮৪টি	৩১.৯২	৬১টি	৩২.০০	১৯টি	৫.৭৫ (০.৯২)	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	আসবাব পত্রাদি ও Office equipment	থোক	৬৪.২৫	থোক	১৩.৭২	থোক	৫০.৫৩	থোক	০.৬৮ (০.৬৮)	
খ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১৪২৫০সেট	৪৯.৮৮	৯৫২০সেট	৩৩.৪২	৪৭৩০সেট	১৬.৪৬	২২৯৬সেট	৭.৯৯ (১.১৫)	
গ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	২৫০সেট	৬.২০	-	-	২৫০সেট	৬.২০	-	০.০০	
ঘ)	নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	৫.০০	-	-	থোক	৫.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	ট্রাক (৭ টন )	৪টি	৮০.০০	-	-	৪টি	৮০.০০	-	০.০০	
খ)	জীপ	১টি	২৯.০০	১টি	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল	৫০টি	৪৬.০০	২৫টি	২৩.০০	২৫টি	২৩.০০	২৫টি	২৩.০০ (৩.৬৮)	
ঘ)	স্পীড বোট	৫টি	১২.০০	৫টি	২৪.২০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	বাই সাইকেল	১০০টি	৫.০০	১০০টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১২জন	১৫.০০	৭জন	৬.৩৫	থোক	৬.৮১	২ জন	২.৯৩ (২.৯৩)	
খ)	পরামর্শক	১৬জন	৮.০০	থোক	৭.৪৯	থোক	০.৫১	-	০.০০	
৬।	অন্যান্য									
ক)	মালামাল পরিবহন	থোক	৫০.০০	থোক	৩৪.০০	থোক	১৬.০০	থোক	৫.০১ (০.৮৩)	
খ)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩৫.০০	থোক	২৭.৮৩	থোক	৭.১৭	থোক	০.৪৩ (০.৪৩)	
গ)	ট্রেনিং	থোক								
ঘ)	আনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	১৬.১৫	থোক	-	থোক	১৬.১৫	-	১.৫৮	
ঙ)	পিএমইউ ও জিআইএস স্থাপন	থোক	৫০.০০	থোক	৪১.৩৫	থোক	৮.৬৫	থোক	৯.৪৫ (১.১২)	
৭।	প্রকল্পাধীন অফিস ভবন গুদাম মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন	থোক	১৮.০০	-	০.০০	থোক	১৮.০০	থোক	০.০০	
৮।	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৬১৫২.৯৮		৩২৮৮.৬১		১৮০০.০০		৫৩২.৭১ (৫৫.৮৩)	

বিঃদ্রঃ গত বৎসরের ক্যারিডাউভার নলকূপ বর্তমান অর্থ বৎসরে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৫০.০০	শতকরা ৩০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ (অনুমোদিত পিপি)	শতকরা ৯৮.০০ (অনুমোদিত পিপি)
		শতকরা ৬২.০০ (সংশোধিত পিপি মোতাবেক)

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (জিওবি-৪) প্রকল্প।  
৮৬০০০.০০ লক্ষ টাকা। (১৯৯৫-২০০৫)
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত (২য়) অননুমোদিত, পি-একনেক সুপারিশকৃত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরনসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটির পুনর্বাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ইং জুন, ২০০২ইং জুন, ২০০৫ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৮১২০০.০০
- খ) টাকা : ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৮১২০০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি জিওবি জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭২৩৩.৩১	৭২৩৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬০৮৬.২২	৬০৮৬.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০৭৬০.২৫	৫০৭৬০.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	জরিপ ও অনুসন্ধান/ পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	৩০০.০০	১৫০.০০	১৮ ১টি	৭৯.৫২	৩২টি	১৫.০০	২ ১টি	১০.৬৯	
২	ভৌত নির্মাণ									
২.১	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৭০০০টি	৪৩১৩.০০	৫৫২৩ ১টি	৩৪০৮.৮৩	২২৪৭টি	৩০৫.০০	২৩০৮টি	৩২০.১৮	
২.২	গভীর নলকূপ স্থাপন	১০৯০০০টি	৪৯০৫০.০০	৬৬৭ ১৫টি	২৫৭৬৮.৩৩	৪৩৫৮টি	৩৬৮৭.০০	২৯৭০টি	৩০১৩.৪০	
২.৩	গভীর (তারা পাম্প) নলকূপ	১১০০০টি	৫৭২০.০০	২৭ ১৯টি	১৩১৩.৮৮	১২৫০টি	১০৩৫.০০	৫৪৮টি	৭৯৪.৯৫	
২.৩	তারা নলকূপ স্থাপন	৫৫০০০টি	৮২৩৬.০০	৪০৬৬ ২টি	৬২৩৭.৯১	২৬৫৩টি	৬৮০.০০	২৫৭৯টি	৬৭৯.৮৬	
২.৪	রিং ওয়েল স্থাপন	৫০০০টি	৩১৫০.০০	২৫৬৩টি	১৫০৮.৫৯	৭৯০টি	৭৬০.০০	৬১২টি	৫২৪.৩৮	
২.৫	পি এস এফ	৪৩৫০টি	১৫৬৬.০০	২৯৪৫টি	৮১৮.১১	১৮২টি	৯০.০০	১৫৪টি	১০৪.৬১	
২.৬	এস এস টি/ ভি এস এস টি	২০০০টি	১৬০.০০	১৯৭৪টি	৯৭.৫৯	-	০.০০	-	২.৪৫	
২.৭	নলকূপ পুনস্থাপন/ পূর্ববাসন	৩৬০০০টি	১৮৯০.০০	৩ ১৬৮৮টি	১৯ ১৫.৬১	৬০০টি	৭০.০০	৫৯৩টি	৮৫.৫০	
৩	জনবল	২৬ ১জন	১১৪৩.৫৯	২৫৮জন	৫০৩.০৫	২৫৮জন	১৩০.০০	২৫৮জন	১২৫.০৫	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	জীপ	৩টি	৫০.৪০	৩টি	৫০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	স্পীড বোট	২টি	৭.০০	২টি	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	তত্ত্বাবধায়কদের সরঞ্জাম	থোক	৭৬৭.৭৫	থোক	৩৯৮.০৯	থোক	২০.০০	থোক	১৭.০০	
৫.২	আসেনিক টেস্ট কিট	৯২০০টি	২৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫৯.৭৫	থোক	৩৪.৫৯	থোক	২.০০	থোক	১.২১	
৬	অন্যান্য									
৬.১	মালামাল পরিবহন	থোক	১৩০০.০০	থোক	৯১০.৪৫	থোক	১৮০.০০	থোক	১৮০.২৭	
৬.২	প্রশিক্ষণ	থোক	২২৭.০০	থোক	১২৮.৫০	থোক	৩৪.০০	-	১৬.৮৪	
৬.৩	জ্বালানী	থোক	১৫০.০০	থোক	৯৮.৬০	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৭	
৬.৪	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১০০.০০	থোক	৫৬.৩৪	থোক	৩.০০	থোক	১.০৭	
৬.৫	আনুসঙ্গিক	থোক	২০০০.০০	থোক	১৩৩৮.৫৪	থোক	২২০.০০	থোক	২২৩.৭৯	
৭	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	৯২৯.৫১	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
মোট :			৮১২০০.০০		৪৪৬৭৪.০৩		৭২৩৪.০০		৬০৮৬.২২	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ৮০.৮৩	শতকরা ৮৪.১৩
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৬৫.৯১	শতকরা ৬২.৫১

- বিঃদ্রঃ ১। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রকল্প ছক সম্প্রতি প্রাক-একনেক কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে। ফলে প্রাক-একনেকের সুপারিশ অনুযায়ী পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে।
- ২। ২০০১-২০০২ বছরের আর্থিক বরাদ্দ হতে ১০৬৪.০০ লক্ষ টাকা বিগত বছর সমূহের বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে যা ভৌত নির্মাণ অংগের বিভিন্ন উপ-অংগের অনুকূলে দেখানো হয়েছে।
- ৩। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের ভৌত কর্মসূচীর জন্য মালামাল সংগ্রহ বাবদ ১৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয় আর্থিক অগ্রগতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৪। চট্টগ্রাম সার্কেলে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪০১.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা আর্থিক অগ্রগতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	ঃ গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন।	
৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ মূল সংশোধিত (অননুমোদিত)	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই, ১৯৯৬ ইং	জুলাই, ১৯৯৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০২ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত প্রস্তাবিত
(ক) মোট	ঃ ১৯৯৮২.০৭	
(খ) টাকা	ঃ ১৯৯৮২.০৭	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ -	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৪০.০০	১২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১১৫.৭৬	১১১৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৫০০.০৯	৬৫০০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ -	-
খ) দাবীকৃত	ঃ -	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ -	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	নির্মাণ ও পূর্ত									
ক)	ওয়াটার সিল গ্যাব ও রিং নির্মাণ									
(১)	সি,সি,প্যানসহ	১৪৪০০০০	৭০৩৮.১২	৬৯৬৭৭৯	১০১৭.১১	৭০০০০	১৯৮.৬৯	৭০৫৬২	১৫৯.৯৫	
	সেট			সেট		সেট		সেট		
(২)	প্লাষ্টিক প্যানসহ	৩৬০০০০	২২২১.২০	১১৩২সেট ও মালামাল ক্রয় (থোক)	১৯.৮২	-	০.০০	-	০.০০	
	সেট			থোক				থোক		
(৩)	পরিবহন	থোক	৩০০.০০	থোক	১২১.৬৬	থোক	১.৩১	থোক	১.৩১	
খ)	ল্যাটিন নির্মাণ	৭৫১৯৪ টি	৫২৬৩.৫৮	১৪৬২টি	৯২.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	ইমারত নির্মাণ মাধ্যমে মহাখালীস্ব জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল স্যানিটেশন ট্রেনিং সেন্টারের পুনর্বাসন।	১টি	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	ল্যাটিন উৎপাদনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	৭৫.০০	থোক	৪৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	গ্রামীণ স্যানিটেশন ট্রেনিং সেন্টারের জন্য :									
(১)	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
(২)	আসবাবপত্র	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	যানবাহন ক্রয়									
ক)	জীপ	২টি	৩৬.০০	২টি	৩৩.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেনিং বাস	১টি	২০.০০	১টি	১৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল	২৫টি	২১.৭২	২৫টি	১৭.৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৯৮.০০	থোক	২২২.৩৪	থোক	৪৮.৪০	থোক	৩৮.৮৩	
৫।	প্রকল্পের পদসমূহে কর্মরত জনবলের বেতন ও ভাতাদি-	১৯২৩জন	৩৯৪৫.৪৯	১৮৯০জন	৩৫৭৯.৭২	১৮৯০ জন	৯৬২.৪০	১৮৯০ জন	৮৯০.০৪	
৬।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২৪৭.০০	থোক	২১৭.৩০	থোক	২৯.৬০	থোক	২৫.৬৩	
৭।	স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	৪০.০০	থোক	০.৮২	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	মূল্য বৃদ্ধি	-	১৫০.৯৬	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৯৯৮২.০৭		৫৩৮৪.৩৩		১২৪০.০০		১১১৫.৭৬	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৩.২০ শতকরা ৮৯.৯৮

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৫.৩৩ শতকরা ৩২.৫৩

নোট :

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত পিপি অননুমোদিত।(প্রাক-একনেক সুপারিশকৃত)।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৫ ইং	জুন, ২০০৭ ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ১৫২৪৬.৭৯	২৫২৯৭.০৮	-
(খ) টাকা	: ১৩৮০.০০	৪২২৯.০২	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১৩৮৬৬.৭৯	২১০৬৮.০৬	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৬৬৩৮.০৮	১০২২৯.৪১	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা	ডানিডা	-

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৫৫০.০০	৫০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫২১.১৮	৫০.০০	১৪৭১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫১৭.২২	৪৬.০৪	১৪৭১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	১০৯৯৪.২৩	১৬৭৮.৯৩	৯৩১৫.৩০	৪২৪.৬৯	১১২৮.৮০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয়	:	-	৪২৪.৬৯ লক্ষ	
খ) দাবীকৃত	:	-	৪১৩.০০ লক্ষ	
গ) প্রাপ্তি	:	-	৩২৪.১৫ লক্ষ	

দ্রষ্টব্য : দাবীকৃত অবশিষ্ট টাকা শীঘ্রই সমন্বয় করা হইবে মর্মে ডানিডা কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
০১	ডুমি অধিগ্রহণ জিওবি	২৫ হেক্টর	১৫০.০০	থোক	১.৩৪	০.৬৩হেক্টর	১.০০	থোক	০.২৫	
০২	হাইড্রোজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান (ডিপিএ)	থোক (৩২টি)	২৭৫০.২৩	৩১টি	২৭৫০.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
০৩	ক) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (আরপিএ)	৩২ টি	৪১৩.৯১	৭টি (১৫%)	২০.৩৩	৭টি (৮.৫%) + ১৫টি (১০০%)	৪৫.০০	৭টি (৪৫%)+ ৬টি (৪০%)	৪৩.৬২	
	খ) উৎপাদক নলকূপ বিহ্যাবিলিটেশন (আরপিএ)	২টি	২.০০	-	০.০০	-	৭.০০	৩২টি	৬.৭৭	
০৪	ক) পানি শোধনাগার (আরপিএ)	৪ টি	৫১১.১৪	১টি(৯০%) ১টি(১৫%)	১৬৪.৪৮	১টি(১০%) + ১টি(৬০%) + ২টি(২৫%)	৫৮.০০	১টি(১০%)+ ১টি(৭৫%)	৫৭.৩৭	
	খ) আয়রন রিসুভাল ইউনিট(আরপিএ)	১৪৪৮টি	২১৭.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) আর্সেনিক রিসুভাল ইউনিট(আরপিএ)	১৪৪৮টি	২১৭.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৫	উচ্চ জলাধার (আরপিএ)	১৯ টি	১২৩২.১২	২টি(৮.৫%) ৭টি(১৫%)	৩৩৬.৭৮	২টি (১৫%) + ৭টি(৫০%) + ৩টি(২৫%)	২১৯.৫০	২ (১৫%) + ৭(৪৫%)	২১৫.৯১	
০৬	পাইপ লাইন স্থাপন(আরপিএ)									
০৬ক	-ট্রান্সমিশন	৩৭কিগ্রমিঃ	৯৫২.৫৯	১৫কিগ্রমিঃ	২৩৪.৬৭	৪ কিগ্রমিঃ	১৫.০০	২৩৭ কিগ্রমিঃ	১২.৭৯	
০৬খ	-বিতরণ	২০৩.১০ কিগ্রমিঃ	১৬২৮.৮৪	২৫কিগ্রমিঃ	৫২৫.২১	৪০কিগ্রমিঃ	১৫০.০০	৩১কিগ্রমিঃ	১৪৫.৪২	
০৬গ	-রিহ্যাবিলিটেশন পাইপ লাইন স্থাপন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৭	গৃহ সংযোগ (আরপিএ)	১৪২২৯ টি	৪৩৪.৫৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৮	ওয়াটার মিটার (আরপিএ)	৬৬৪০ টি	৬৭.৮০	৩৯০০টি	৫৫.০৬	থোক	৫.০০	থোক	৪.৬৭	
০৯	হস্তচালিত নলকূপ (আরপিএ)	৩২০৮ টি	১৮৬৪.০০	৪৩৫টি	২৩৮.৫১	২০০টি	৯০.০০	১৪৫টি	৮৯.৬৫	মালামাল সহ
১০ক	পাবলিক টয়লেট	৯৯টি	৯৯.০০	৭টি	৭.১০	-	০.০০	-	০.০০	
১০খ	রিহ্যাবিলিটেশন(আরপিএ)									
১০গ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (আরপিএ)	৪২টি	২৩১.০০	২৯টি	২২৩.৩৩	১৩টি	১৩৫.০০	১৩টি	১৩২.৯৬	
১০ঘ	প্রাইভেট ল্যাট্রিন(আরপিএ)	৫৫৮০টি	৫৫.৮০	১২৯৪টি	৩৩.৯৪	১৭৬৫টি	১৫.০০	৪৫০টি	১৪.১৪	
১১ক	ডাষ্টবিন (আরপিএ)	৭৯০০টি	১৫৭.৬১	১৯৫টি	১৬.৬৫	৭৫টি	১০.০০	৫৬টি	৮.৬৪	
১১খ	ডাম্পিং সাইট নির্মাণ (আরপিএ)	৫৩টি	২৭৭.৬৬	-	০.০০	২৬টি	৫.৮১	১১টি	৩.১৮	
১১গ	কালেকশন যন্ত্রপাতি(আরপিএ)									
	- পুসকার্ট	৫৬০টি	১৫.০৮	১৩০টি	১২.৮৯	৪৩০টি	২.১৯	৩৫টি	১.৮০	
	- ট্রাক্টর ট্রেইলার	৮টি	৭৫.০০	৫টি	৪৪.৫০	-	০.০০	থোক	৫.১০	
	- ট্রাক	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২ক	কালডার্ট পুনর্বাসন খাল পুনর্খনন (আরপিএ)	১৮কিগ্রমিঃ	১৭৭.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২খ	ড্রেন নির্মাণ (আরপিএ)	১৩৮কিগ্রমিঃ	১৫৮.৪০৫	৪কিমি	৬৩.০৭	৮কিগ্রমিঃ	২৪০.০০	৭.৩৬ কিগ্রমিঃ	২৩৮.২০	
১৩ক	জীপ (ডিএফই)	১৮টি	১৭৫.৮০	১৮টি	১৭৫.৮০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩খ	জীপ (জিওবি)	৫টি	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩গ	সাকশন ডিডাইস (ডিএফই)	২টি	৫০.০০	২টি	৪১.৯২	থোক	৫.৫০	থোক	৫.১১	
১৩ঘ	বোট (ডিএফই)	১টি	৭৩.৭১	১টি	৭৩.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	জনশক্তি (জিওবি)	৩৯ জন	৩০০.০০	থোক	৭৮.৬৩	৩১জন	২৩.৫০	৩১জন	২০.২৯	
১৫	প্রশিক্ষণ									
১৫ক	জিওবি	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
১৫খ	ডিএফই	থোক	৩৪২.৬৬	থোক	১.০৪	থোক	২.০০	থোক	১.৩৬	

প্রধান, প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(ত্রিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৬	আসেনিক ল্যাবরেটরী (ডিএফই)	থোক	৭১.৯৭	থোক	১০.৮৬	থোক	১০.০০	থোক	৯.১৯	
১৭	পরামর্শক (ডিএফই) -স্থানীয়	৩০৪ জনমাস	১৭৩.৩৭	থোক	৬৩.৩৮	৬০জঃমাঃ	৮০.০০	৪০জঃমাঃ	৭৮.১৩	
	-বৈদেশিক	৩০৪ জনমাস	৮১২.১৭	থোক	১২১.৭১	৪জঃমাঃ	০.০০	-	০.০০	
১৮	বিস্তারিত নকশা প্রনয়ণ (ডিএফই)	থোক	১১৯৮.৬৫	থোক	৯১৫.৭৮	থোক	১০.০০	থোক	৯.৬৮	
১৯	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (ডিএফই)	৭ সেট	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২০	অর্থসামাজিক কর্মকান্ড (ডিএফই)	থোক	১১৭৬.০২	থোক	১৮১.৩৫	থোক	৭৫.০০	থোক	৭২.৫৭	
২১	পরিবহন (জিওবি)	থোক	৮০.০০	থোক	৪৫.৫০	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
২২	অপারেটিং expenses ডিপিএ - DAG, PMU (including office equipment)	থোক	৭৪৬.৪৮	থোক	৪৮৮.৪৫	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৪.৭৬	
	- DAG, CCU (including office equipment)	থোক	৪১৪.৬৬	থোক	২৪৪.৮২	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৩.০২	
২৩	ডানিডা এডভাইজরী গ্রুপ (ডিএফই)	৪০জন	৬৪৫.৫৪	থোক	২৬৯.৭৮	৪০জন	১২৫.০০	৪০জন	১২৪.৩৫	
	-DAG, PMU (local staff)	১৭জন	৩০৭.২১	থোক	১৮৬.১১	১৭জন	৯৫.০০	১৭জন	৯৪.৬৯	
২৪	পোস্টহাউজ (ডিএফই)	থোক	১৮৭.০১	থোক	২৭.৩৪	থোক	১০.০০	থোক	৮.১০	
২৫ক	অন্যান্য (ওডারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন) (জিওবি)	থোক	৮০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
২৫খ	অফিস/ফাংশনাল বিডিং (জিওবি)	থোক	৫০০.০০	থোক	২৫২.১২	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	
২৬	আনুষাংগিক - ডানিডা	থোক	১৭১৩.১৭	থোক	৩০০.৪০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	- জিওবি	থোক	১২০.০০	থোক	৭৬.৪২	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
২৭	সিডিভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৮৬৯.০২	থোক	১১২৮.৮০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	মোট		২৫২৯৭.০৮		৯৪৭৭.০১		১৫৫০.০০		১৫১৭.২১	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি

: শতকরা ৯৫.০০

শতকরা ৯৭.৮৮

সামগ্রিক অগ্রগতি

: শতকরা ৪৮.০০

শতকরা ৪৩.৪৬

নোটঃ

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ



- ১। প্রকল্পের নাম : পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ প্রকল্প।(৪৮) (১৯৯৬-২০০৫)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত। সংশোধিত পিপি অননুমোদিত। (প্রাক-একনেক অনুষ্ঠিত)
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত(অননুঃ)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৬ ইং জুলাই, ১৯৯৬ইং জুলাই, ১৯৯৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০০ ইং জুন, ২০০২ ইং ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২১৭৪৬.৯৯ ২৩৭৮৬.৭৫ ৩৭৮৩৫.২৯
- (খ) টাকা : ৮৯৩৬.৮৪ ১০৩২১.৪৩ ১৫৬১২.৫৪
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ১২৮১০.১৫ ১৩৪৬৫.৩২ ২২২২২.৭৫
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৩০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	১০৩.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬৯৭.০০	৮৯৭.০০	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং ব্যয়	২১৬৫.১০	৮৭৭.১০	১২৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৪০০.৪৭	২৭৯২.৭৩	৪৬০৭.৭৪	০.০০	১২৭.৫০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয়।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয়।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয়।	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	প্রাক-নির্মাণ ম্যায়									
	ক) প্রি-ইনস্ট্রলেশন জিনিং অফ HTW	৫,০০,০০০টি	২৪০.০০			১০০০০০টি	৪৭.৯৯ (পিএ)	-	০.০০	
	খ) অগভীর নলকূপ	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) গভীর নলকূপ	২০০০টি	৭৯০৭.৫৮ (৫৬৬১.৯৯)	১৫২৮টি	৬২৩.৪৯ (৪১১.৩৪)	১৬০টি	৮৭.৭৭ (৬১.১৬)	১৬০টি	৮৭.৭৭ (৬১.১৬)	
	ঘ) পি,এস,এফ	৫০০টি	১৭৯৪.৬৯ (১৪৬৭.২৮)	১২০টি	৩৯.০৫ (৩০.২১)	১৭টি	৫.৮৪ (৩.৯১)	১৭টি	৫.৮৪ (৩.৯১)	
	ঙ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	২৫০টি	২০০.৪০ (৬২.৪০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) গভীর নলকূপ তারা হ্যান্ড পাম্প	৪৫০টি	১৯৭৬.৮৫ (১২৭৯.১২)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ছ) তারা-১	১৮০০টি	২৩৪৩.৩২ (১০৭২.৯৬)	৬১০টি	৬১৫.০৮ (৩৮৪.৩১)	১৫০টি	১৫২.৫৪ (৮২.৪৩)	১৫০টি	১৫২.৫৪ (৮২.৪৩)	
	জ) তারা -২	২০০টি	৩৭৩.৪৫ (১২৪.৬০)	২৫০টি	৩০.৮৫ (২০.৫৬)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঝ) রিং ওয়েল	৫০০টি	৩০৬.৭৯ (২৭১.৬৪)	৫৫টি	৩৭.০০ (৩৩.৫৬)	৩১টি	১৮.৩৪ (১৬.২২)	৩১টি	১৮.৩৪ (১৬.২২)	
	ঞ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	২৪০টি	১৫.০৪ (১০.২২)	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ট) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০)	১৯১০টি	১১৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঠ) ময়মনসিংহে ল্যাবরেটরী স্থাপন	১টি	২০.০০ (২০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২)	বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচী :									
	ক) গভীর নলকূপ	২৪৩৫টি	৮৬৯.৭১ (৬৫৩.০৬)	৫০০টি	১৭৫.১০ (১৩০.৬১)	৯০০টি	৪৯৩.২৫ (৩৪৪.০৩)	৯০০টি	৪৯৩.২৫ (৩৪৪.০৩)	
	খ) তারা গভীর নলকূপ	২১৩৭টি	৯৩৯.৮০ (৫৮৪.৫৯)	১২০টি	৫৬.৮০ (৪০.০০)	২২৫টি	১৩৪.২২ (৮৭.২৫)	২২৫টি	১৩৪.২২ (৮৭.২৫)	
	গ) তারা অগভীর নলকূপ -০২	৩৭৩টি	১৬৭.১৯ (১০০.৭১)	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	২০টি	১২.৪৫ (১১.০৯)	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি,এস,এফ	৯০টি	৩০.২১ (২১.৫৯)	৬০টি	১৯.৪১ (১৪.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	৩০১টি	২১.৭৮ (১৫.৮৫)	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	-	০.০০	-	০.০০	
৩.	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন স্কুল	২৪৫০টি	১৮৬.১৩৭ (পিএ)	-	-	১৮৫টি	১০০.০০ (০)	১৮৫টি	১০০.০০ (০)	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন স্কুল	১৫০০টি	৭৬৬.২৫ (পিএ)	-	-	৭৫টি	৪০.০০ (০)	৭৫টি	৪০.০০ (০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি স্কুল	১৩৩.৭২ (পিএ)	-	-	২৫টি	৫.০০ (০)	২৫টি	৫.০০ (০)	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি স্কুল	২৯২.৪৭ (পিএ)	-	-	১৫টি	৮.২৩ (০)	১৫টি	৮.২৩ (০)	
	ঙ) পিএসএফ সহ দুইটি ল্যাট্রিন	৫০টি স্কুল	৩৬.২৭ (পিএ)	-	-	-	-	-	-	
৪.	পাবর্তা চট্টগ্রাম									
	ক) কমিউনিটি ওয়াটার স্পালাই						০.০০		০.০০	
	খ) গভীর নলকূপসহ কেসিং পাইপ	৮৪০টি	৪৪৬.০১ (২৩৮.৭৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) রিং ওয়েল	৪০০টি কুল	২৫৫.৮২ (২২.১২৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৬০০টি কুল	৪৯.৩৬ (১৪.৯৯)	-	-	-	-	-	-	
	ঙ) ইনফ্লিট্রেশন গ্যালারী নির্মান	৩০০টি কুল	৫০.৪২ (৫.৩৫)	-	-	-	-	-	-	
	চ) গ্যাভাটি ফিড সিস্টেম	৫০টি কুল	৫৯.৯৯ (১৯.৯৯)	-	-	-	-	-	-	
৫.	কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) তারা গভীর নলকুপসহ দুইটি ল্যাটিন	১৯০টি কুল	১৮৫.৫৫ (পিএ)	-	-	৪৫টি	২৭.০৮ (০)	৪৫টি	২৭.০৮ (০)	
	খ) তারা নলকুপসহ দুইটি ল্যাটিন	২৫০টি কুল	১৪৭.৭০ (পিএ)	-	-	-	-	-	-	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমসহ দুইটি ল্যাটিন	৩০টি কুল	১৫.৯৪ (পিএ)	-	-	-	-	-	-	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাটিন	২১টি কুল	২২.৪০ (পিএ)	-	-	-	-	-	-	
৬.	পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আর্গেনিক)	৫০০০০ WTP	৭২.০০ (পিএ)	-	-	-	-	-	-	
	ক) যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাদি									
	খ) অফিস ইকুপসমেন্ট	Appendix-k	২৮২.৫০ (৪২.২৫)	L.S	৩১.২৫ (৩১.২৫)	-	৫৫.০০(পিএ) (০)	-	(০)	
	গ) হ্যান্ড পাম্প ও স্পেয়ার	৫৯১৫টি	৮২.০০ (১০.০০)	-	-	-	-	-	-	
	ঘ) পরিবহন ও অন্যান্য									
	ঙ) জীপ	২৩টি	২৮৪.০০ (৫৪.০০)	৩.০০	৫৪.০০	৭টি	৮০.৫০ (পিএ) (০)	৭টি	৭১.১৯ (০)	
	চ) মোটর বাইক/বাইসাইকেল	৩৮টি	৩৮.০০ (০)	-	-	১৪টি/ ১০০টি	১৪.০০(পিএ) (০)	-	-	
	ছ) স্পীড বোট	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭.	জনশক্তি :									
	ক) ডিপিএইচই স্টাফ এবং চলতি ব্যয়	১৪৩টি	১১৮৯.৩৪ (১১৮৯.৩৪)	-	২৯৮.১৮ (২৯৮.১৮)	১৪৩জন	১০০(জিওবি) (১০০.০০)	১৪৩জন	৮০.১০ (৮০.১০)	
	খ) ইউনিফর্ম স্টাফ	৯টি	১৪৩৪.৪৫ (০)	-	৫০০.০০ (-)	৯জন	১৫০(পিএ) (০)	৯জন	৫৭৫.০০ (০)	
	গ) কনসালটেন্ট/ অন্যান্য ব্যয় মানব সম্পদ উন্নয়ন									
৮.	ক) প্রশিক্ষণ	Appendix-D	১৩৫৬.৩৭ (৩.০০)	-	২১১.৩০ (-)	-	১৩৬.৭৭(পিএ) (০)	-	১৩.৭৫ (০)	
	খ) কেপাসিটি বিল্ডিং	L.S	৫৭১.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	গ) স্কমক (এবি) সাপোর্ট কন্সট্র আই.ই.সি, ম্যাটেরিয়াল ফর কুল এন.জিও (হেপিক)	২,০০,০০ পিছ	৭১২.০০ (০)	-	-	-	১২০.৪৪(পিএ) (০)	-	২৭.৮১ (০)	
	ঙ) সোশাল মবিলাইজেশন এয়ারনেস বিল্ডিং	Appendix-E	২২৬.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	চ) প্রমোশন ইনসিন্টিভ	৩৫ জেলা	৫০৪.০০ (০)	-	-	-	৮৯.০২(পিএ) (০)	-	-	
	ছ) এডভোকেসি	৩৮ জেলা	২৫.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	জ) সোশ্যাল মার্কেটিং এজেন্সি	১,০০,০০০টি	৪৮.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ঝ) আর্সেনিক এয়ারনেস ক্যাম্পেইন	Appendix-F	৩৫০.০০ (০)	-	-	-	৫৮.০০(পিএ) (০)	-	-	
	ঞ) প্রিপারেশন আই,ই,সি ম্যাটেরিয়াল	Appendix-g	২৩৩.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	ট) সাপোর্ট কন্সট	Appendix- H/I	৭০.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	ঠ) এজেন্সী কন্সট (পাবর্তা চট্টগ্রামের জন্য)	Appendix-M	২৫৬.০০ (০)	-	-	-	-	-	-	
	ড) গবেষণা ও উন্নয়ন	Appendix-I	১৪৪.০০ (০)	-	-	-	৪০.৬৪ (পিএ)(০)	-	-	
	ঢ) মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	Appendix- 5/1	৩৫৮.০০ (০)	-	-	-	৬৭.৬০(পিএ) (০)	-	৩.৭৮ (০)	
	ণ) ফ্যাসিলাটিং এজেন্সী কন্সট	L.S	১০৩৪.০০ (০)	-	-	-	১৬৯.০৫(পিএ) (০)	-	-	
	ত) কম্পিউটারাইজ ইন্সট্রুমেন্ট নেটওয়ার্ক	L.S	১১০.০০ (০)	-	-	-	২৭.৫০(পিএ) (০)	-	০.০০ (০)	
	থ) ডিডিএ প্যাকেজ ম্যানুয়েল	৪৬০০ সেট	৬৪.৫০ (০)	-	-	-	১৪.০২(পিএ) (০)	-	-	
	দ) জেলা বিফিং ও পরিকল্পনা	৩৫জেলা	১৩৪.০০ (০)	-	-	৭জেলা	২৬.৮০(পিএ) (০)	-	৮.১১ (০)	
	ধ) প্লানিং ফর স্কুল স্যানিটেশন	৪৬০০ স্কুল	৬৩.২০	-	-	১০০০ স্কুল	১৩.৭৪(পিএ) (০)	১০০ স্কুল	১৩.৭৪ (০)	
৯.	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) ইউনিসেফ চার্জ	L.S	৬৭০.১০ (০)	-	-	-	-	-	-	
১০.	আনুসঙ্গিক ব্যয়	L.S	১৪৪৩.০৮ (৫৫০.০০)	L.S	৭৩৭.২৮ (২৩৩.৬৫)	-	৩৭.১.৭০ (১৬০.০০)	-	২৫৭.৩৩ (১৬০.০০)	
১১.	মালামালের পরিবহন ব্যয়	L.S	১২৮৬.৬৭ (৪৫০.০০)	L.S	৪৯৭.৮৮ (--)	-	৪০.০০ (৪০.০০)	-	৪০.০০ (৪০.০০)	
১২.	সংরক্ষণ ও মেরামত	L.S	৩৫০.০০ (৩৫০.০০)	-	-	-	২.০০ (২.০০)	-	২০.০০ (২০.০০)	
১৩.	মুদ্র স্বীকৃতি	L.S	৭৪৬.৬৬ (৮০.০০)	L.S	১২৭.৫	-	-	-	-	
১৪.	মোট সিডিএসটি ভ্যাট	L.S	১০০০.০০ (১০০০.০০)	-	১২৭.৫০ (১২৭.৫০)	-	১০৩.০০ (১০৩.০০)	-	০ (০)	
	মোট		৩৭৮৩৫.২৯ (১৫৭১২.১৪)		৫২৩৫.৩৭ (১৯১৫.৬৩)		২৮০০.০০ (১০০০.০০)		২১৬৫.১০ (৮৭৭.১০)	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০      আর্থিক : শতকরা ৭২.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : জিওবি ২০.৬০      জিওবি ১৯.৫৬

মন্তব্য : ইউনিসেফ এর পক্ষ হইতে পিএ বরাদ্দের ২০০.০০ লক্ষ টাকা কম দেওয়ায় বিষয়টি জানানোর প্রেক্ষিতে RADP লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ২৮০০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৩৪২০.২১ লক্ষ (জানুয়ারী, ৯৭-জুন, ২০০২)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত, সংশোধিত পিপি অনুমোদিত। প্রি-একনেক সভা অনুষ্ঠিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০২ ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	৩৪২০.২১	২৮০০.২৩	
(খ) টাকা	:	১৭১৬.০৯	১২৬৩.৪৯	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৭০৪.১২	১৫৩৬.৭৪	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪০.৪৪		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাগ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২০৮.০০	১০০.০০	১০৮.০০	০.০০	৩.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০৫.০০	৯৭.০০	১০৮.০০	০.০০	৩.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪২.৫১	৭১.৫৩	৭০.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬০৭.৭৪	২৯৭.২০	৩১০.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন	০.০০	১৪ জন	০.০০	১৬জন	০.০০	১৪জন	০.০০	
১.ক	বাংলাদেশ		৪০.৫২		২০.২২	-	১৫.২০	-	১১.৬০	
২	অগভীর নলকূপ	৩৫০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক	বাংলাদেশ		৬১.৭০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৯০.৪১		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৭৫টি	০.০০	৫০টি	০.০০	১৯টি	০.০০	-	০.০০	
৩.ক	বাংলাদেশ		৪৭.২৫		১২.০৪	-	৫.৯২	-	০.০০	
৩.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১৫.৫৭		২.৭৮	-	১.৯৫	-	০.০০	
৪	তারা নলকূপ স্থাপন	৬০০০টি	০.০০	৪১৩টি	০.০০	৮২টি	০.০০	৫৬টি	০.০০	
৪.ক	বাংলাদেশ		৩২৯.৭০		২৬.৩৫	-	৬.৭৬	-	৪.৬৬	
৪.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		২৮০.৪৪		৩৪.৩৩	-	৫.৭৫	-	৩.৭৫	
৫	ষ্ট্যান্ড পোস্ট	২২৪০টি	০.০০	২৬৬টি	০.০০	১৩১টি	০.০০	-	০.০০	
৫.ক	বাংলাদেশ		৭৬.১৬		৭.৮০	-	৫.০৩	-	০.০০	
৫.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		২৩৫.১১		১৭.৩৮	-	১৫.৫৪	-	২.০২	
৬	রিংওয়েল স্থাপন	৭৫টি	০.০০	৩০টি	০.০০	২০টি	০.০০	২০টি	০.০০	
৬.ক	বাংলাদেশ		৩৯.২৪		১৩.৩৪	-	১১.৮২	-	১০.১২	
৬.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৫.২৩		০.৯৪	-	১.৫৪	-	১.৩৭	
৭	পিএসএফ নির্মাণ	২০টি	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৭.ক	বাংলাদেশ		৪.৬২		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১.২১		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮	আই আর পি নির্মাণ	৪৫টি	০.০০	১২টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.ক	বাংলাদেশ		২.৭০		০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		০.৭৯		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯	বায়োগ্যাস প্লাস্ট নির্মাণ	২১০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.ক	বাংলাদেশ		৭৭.৭০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১১৫.৭২		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৫০০টি	০.০০	১৬৪টি	০.০০	৫০টি	০.০০	২৯টি	০.০০	
১০.ক	বাংলাদেশ		১৮০.০০		৪২.৬৪	-	১৭.৪৭	-	১০.৩৫	
১০.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৪৩০.৫০		৮৫.২৬	-	৫০.৮৫	-	৩১.৭৯	
১১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৬০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১.ক	বাংলাদেশ		২১৬.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৩৬৯.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২	জীপ সংগ্রহ	২টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.ক	বাংলাদেশ		২৫.০০		১৬.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
১৩	মাইক্রোবাস	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.ক	বাংলাদেশ		১২.০০		১১.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	মোটর সাইকেল	৫টি	০.০০	৩টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.ক	বাংলাদেশ		৫.০০		২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
১৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১ টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.ক	বাংলাদেশ		২.০০		১.৯৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৬	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.ক	বাংলাদেশ		০.৭৫		০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭	ফটোকপিয়ার	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭.ক	বাংলাদেশ		১.৭৫		১.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৮	টেলিফোন সংযোগ	৪সেট	০.০০	৪ সেট	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.ক	বাংলাদেশ		১.০০		০.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
১৯	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
১৯.ক	বাংলাদেশ	থোক	১০.০০	থোক	৬.৯৩	থোক	৬.৬০		৬.৬০	
২০	আসবাবপত্র	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
২০.ক	বাংলাদেশ		৫.০০		৪.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
২১	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ	থোক	০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
২১ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		১১.০৭		০.০০	থোক	১.০০	-	১.০০	
২২	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ	থোক	০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
২২ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		৬.৯৭		০.০০	থোক	২.০০	-	২.০০	
২৩	পায়খানা, বায়োগ্যাস প্লান্ট, ধোয়া বিহীন চুল্লি, কম্পোষ্টিং ও রিসাইক্রিং এর উপরে জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৩ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)	থোক	৪.৫৯		০.৯৮	থোক	৩.৬১	-	৩.৬০	
২৪	নলকূপ স্থাপনের প্রাইভেট মিস্ট্রীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৪ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)	থোক	২.৬২		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫ক	ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	১৩.১২	থোক	১২.১৭	-	০.০০	-	০.০০	
২৬	কম্পোষ্টিং ও রিসাইক্রিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৬ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)	থোক	২৫.৪২	থোক	১.৯৫	থোক	২৩.৪৭	-	২৩.৪৫	
২৭	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কর্মশিলাল মেটেরিয়াল উন্নয়ন		০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
২৭ক	ইউনিসেফ (আর পি এ)	থোক	২.০৫		২.০৫	-	০.০০	-	০.০০	
২৮	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৮ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)	থোক	৭৪.৬২	থোক	৭২.৪০	থোক	২.২২	-	২.০০	
২৯	মনিটরিং ও মূল্যায়ন		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৯ক	ইউনিসেফ (ডি এফ ই )	থোক	১৯.৬৮		৯.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
৩০	মালামাল পরিবহন		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩০ক	বাংলাদেশ	থোক	১২৭.০০		২.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০	
৩১	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ ও জ্বালানী		০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩১ক	বাংলাদেশ	থোক	৩০.০০		১৫.৮২	থোক	১০.৫০	থোক	১০.৫০	
৩২	অফিস স্থাপন		০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩২ক	বাংলাদেশ	থোক	১০.০০		৩.৩৪	-	০.০০	-	০.০০	
৩৩	আনুসঙ্গিক		০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৩ক	বাংলাদেশ	থোক	৫০.০০		৩৪.৪১	থোক	১৪.৭০	থোক	১৪.৭০	
৩৪	সিডি ও ড্যাট		০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৩৪ক	বাংলাদেশ	থোক	২৩২.০০		০.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	
৩৫	মূল্যবৃদ্ধি		০.০০	থোক	০.০০	-	-	-	০.০০	
৩৫ক	বাংলাদেশ	থোক	১২৯.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট :		৩৪২০.২১		৪৬৫.২৩		২০৭.৯৩		১৪২.৫১	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৪.০০ শতকরা ৬৮.৫৪  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬.০০ শতকরা ১৭.৭৬

নোট :



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১। প্রকল্পের নাম	: গোপালগঞ্জ পৌরসভা ও থানাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির গুণগত মান উন্নয়ন করিয়া ডায়রিয়া প্রকোপ এলাকায় জনগণকে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।	
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ডিসেম্বর, ২০০১ইং	জুন, ২০০৩ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	: ৩৪৭১.০০	৫৫০২.২৪
(খ) টাকা	: ৩৪৭১.০০	৫৫০২.২৪
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: -	-

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং ব্যয়	৮৮৭.৫০	৮৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৭১.৪৩	৩৪৭১.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পাঁপ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংগোষ্ঠিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৩৬ক্রেঃ	১৩০.০০	৩.১২ হেক্টর	৮.১৬১	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২৫০.০০	থোক	২৩১.১৮	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	
২	জনবল	১৫জন	৪৭.৫০	৭ জন	১৭.৮৯	৭ জন	৩.৪৩	৭জন	৩.৪৬	
৩	ডৌত কার্যক্রম									
৩.১	উৎপাদক নলকূপ সংস্কার	৬টি (২৪বার)	১০.০০	৬টি (১৯বার)	৮.১৬	মোট (৬বার)	১.৫০	মোট (৫বার)	১.৫০	
৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন									
৩.২.১	পাম্প হাউস মেরামত	১৩টি	২৬.০০	৮টি	১৩.৭৬	৪টি	৫.০০	৪টি	৫.০০	
৩.২.২	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	১৫কিমিঃ	৮২.৫০	৬.৫০ কিমিঃ	৬৯.৫৫	১.৩৫কিমিঃ	৪.০০	১.৩৫কিমিঃ	৪.০০	
৩.২.৩	উচ্চ জলাধার মেরামত	১টি	৩.০৯	১টি	৩.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪টি	২.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৩১.৬৫	৫টি	৩১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	ডু-উপরিষ্কৃত পানির শোধনাগার নির্মাণ									
৩.৫.১	৭.৫ লক্ষ গ্যালন	২ইউনিট	১১২০.০০	২টি (৪২.৬৭%)	৪৭৮.০০	২ইউ (২৫.৮৯%)	২৯০.০০	২ইউ আংশিক (২৬.৮৯%)	২৯০.০০	
৩.৫.২	৫ লক্ষ গ্যালন	১টি	৩৪০.০০	১টি (অংশিক) (৪৩.৮২%)	১৪৯.০০	১টি (২৯.৪১%)	১০০.০০	১টি আংশিক (৪১%)	১০০.০০	
৩.৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	৪টি	৬০০.০০	৪টি (৮৫.১১%)	৫১০.৬৮	৪টি (আংশিক) (১৩.৬২%)	৮১.৭০	৪টি আংশিক (১৪.৮৯%)	৮১.৭০	
৩.৭	সিকিঃওয়ালা, ড্রাইং রুমসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	৫টি	১৩.৭৩	৫টি	১৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৮.৩০	২টি	৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	ইনটেক মেইন পাইপলাইন স্থাপন	৭কিমি	৪০০.০০	-	-	মালামাল ক্রয়	২০০.০০	মালামাল ক্রয়	২০০.০০	
৩.১০	ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন									
৩.১০.১	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	২২১.০০	৩কিমিঃ	১৪৪.৫৬	১কিমিঃ	৬.৫০	১কিমিঃ	৬.৫০	
৩.১০.২	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩৮কিমি	২৪০.০০	৭কিমিঃ	১০৯.০৩	৪.৫কিমিঃ	১৮.০০	৪.৫কিমিঃ	১৮.০০	
৩.১০.৩	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৪কিমি	১১২.০০	-	৩০.০০	২কিমিঃ	৫.০০	২কিমিঃ	৫.০০	
৩.১০.৪	৩০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫.৫কিমি	১৩৯.০০	-	৩৮.০০	১কিমিঃ	৪৩.০০	১কিমিঃ	৪৩.০০	
৩.১১	গৃহ সংযোগ	৪৫০০টি	৪৫.০০	-	০.০০	২০০টি	২.০০	২০০টি	২.০০	
৩.১২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৪টি	৬৪.৬৯	১৪টি	৬৪.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	ড্রেন নির্মাণ	২০কিমি	৫০০.০০	-	০.০০	৩কিমিঃ	৭৫.০০	-	০.০০	
৩.১৪	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৪৫টি	৬.৭৫	-	০.০০	১০টি	১.৫০	১০টি	১.৫০	
৩.১৫	নলকূপ স্থাপন									
৩.১৫.১	অগভীর	৩৩০টি	১১.৪৭	৩৩০টি	১১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫.২	গভীর	২৭২টি	১৪৭.৩০	২৭২টি	১৪৭.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	বিডিং নির্মাণ									
৩.১৬.১	কার্যালয়	১৩০০বঃমিঃ	১২৩.০১	১৩০০ বঃমিঃ	১২৩.০১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	আই,আর,পি-এ ব্যাক ওয়স পদ্ধতির উন্নয়ন	থোক	১০.০০	-	০.০০	আংশিক	৯.০০	-	০.০০	
৩.১৬.৩	আই,আর,ইউ নির্মাণ	১০টি	৫০.০০	-	০.০০	৪টি	১৪.০০	-	০.০০	
৩.১৬.৪	বিডিং ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে বৈদ্যুতিক করন	২৩৫০মিঃ	৬০.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
৩.১৬.৫	বিডিং ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৩৯৫০ বঃমিঃ	৫৫.০০	-	০.০০	১২.০০ বঃমিঃ	১৩.০০	১২০০বঃমিঃ	১৩.০০	
৩.১৬.৬	বিডিং ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ নর্দমা নির্মাণ	১৩৩০মিঃ	২৫.০০	-	০.০০	৯২০মি	৮.০০	৯২০মিঃ	৮.০০	
৩.১৬.৭	পরীক্ষাগার নির্মাণ	৩০০ বঃমিঃ	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ	১টি	১৬.৫৭	১টি	১৬.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	মিক্স আপ	২টি	২৪.০০	১টি	১১.৪৩	১টি	১২.৩০	১টি	১২.৩০	
৪.৩	ওয়াটার কারিয়ার	১টি	৩৫.০০	-	০.০০	১টি	৩৫.০০	-	০.০০	
৪.৪	মোটর সাইকেল	৪টি	৩.২৬	৪টি	৩.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৫	বাই-সাইকেল	১৩টি	০.৭৮	১৩টি	০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	২৪.০০	থোক	১৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	পরামর্শক	থোক	১১৮.৬৪	থোক	৮২.৯৩	থোক	১৬.৩৬	থোক	১৬.৩৬	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ	থোক	৬.০০	থোক	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	১৩.৩৬	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
৭.৩	মালামাল পরিবহন	থোক	২৫.০০	থোক	৮.২৬	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
৭.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জবনলের ব্যয়	থোক	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	পানি সরঞ্জাম ব্যবস্থা পরিঃ ও রক্ষণাবেক্ষণ (৬মাস)	থোক	৩০.০০	থোক	৭.৭০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৭.৬	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল	থোক	৮.০০	থোক	৫.০২	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	
৭.৭	আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	২৫০.০০	থোক	১৩১.২১	থোক	৪৫.১৮	থোক	৪১.৬৮	
	মোট :		৫৫০২.২৪		২৫৮৩.৯৩		৯০০.০০		৮৮৭.৫০	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০

শতকরা ৯৮.৬১

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৩.০৯

শতকরা ৬৩.০৯



# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০২ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০
- (খ) টাকা : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং ব্যয়	৩৩৬.৩৫	৩৩৬.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৪৪.৫১	১৩৪৪.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

বিঃদ্রঃ- উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করন কাজের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অননুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u>	<u>সংশোধিত (অননুঃ)</u>	<u>পুনঃসংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	জানু/ ১৯৯৮ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ইং	জুন/২০০৩ইং	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৬২৫.০০	২৩০৫.০০	-
(খ) টাকা	:	১৬২৫.০০	২৩০৫.০০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং ব্যয়	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫৪.১৩	৭৫৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	১হেক্টর	১৬.০০	১.২৪ একর	১১.৪৯	০.৪৫ একর	৩.৫০	০.৪৫ একর	৩.৩৪	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০	কচুয়া-১০০% মতলব-৪৫%	১৯.২২	থোক	০.৭৮	থোক	৬.৭৫	
২	জনবল	ওজন	৪.৭৩	১ জন	০.২৯	থোক	১.১০	থোক	০.২৪	
৩	ভৌত কার্যক্রম									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৮টি	৬.৪৮	২২টি	৬.৩৬	-	০.০০	থোক	০.১৫	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৪৯.৫০	৪টি(১০০%) ২টি(৫০%)	৪৫.৯৬	২টি(৫০%)	৫.২০	১টি ৫০% ১টি ৪০%	৫.১৭	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	২৯.২৫	৪টি	৭.৫২	২টি	৪.০৫	-	১.৭৫	বকেয়া দেনা পরিশোধ।
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৬.০০	৬টি	২৩.১২	থোক	১২.৭৫	-	০.০০	
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১৫০.০০	১টি(২৫%)	৫.০০	২টি(৫০%)	২০.০০	১টি(৫০%)	১৭.০০	
৩.৬	ইন্টেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ বাস)	২কিমিঃ	৩৩.০০	থোক	৬.৬৮	০.৫কিমি	৫.০০	০.৫ কিঃমিঃ	২.০০	
৩.৭	পাইপলাইন স্থাপন									
৩.৭.১	১৫০ মিঃ বাস	১৭কিমিঃ	১৩৬.০০	১২কিমি	১৭৭.০৩	২.৫০কিমি	২৩.০০	২.৫০কিমি	৩৭.৭০	
৩.৭.২	১০০ মিঃ বাস	৩৩কিমিঃ	১৬৫.০০	১৬.৮৫কিমি		৩.৫০কিমি		৩.৫০কিমি		
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৪টি	২৪০.০০	২টি(২০%)	১০.০০	২টি(৫০%)	৩৩.৫০	১টি(৫০%)	৩৩.৫০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৩৪০০টি	১৭.০০	থোক	১৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২০টি	৬০.০০	৮টি(১০০%) ২টি(৫০%)	৩১.১৫	১টি(৫০%)	৩.৫০	১টি(৫০%) ১টি পূর্ণ	৫.৪৬	বকেয়া দেনা পরিশোধ।
৩.১১	নর্দমা নির্মাণ	২৫কিমিঃ	২৫০.০০	৪.২কিমি	৫৬.১৬	০.৫কিমি	৮.২৬	০.৫০কিমি	৮.৭১	বকেয়া দেনাসহ।
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২৫টি	১.২৫	১৫টি	১.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	৪০০টি	১৮০.০০	৩১৭টি	১০৬.১২	৪০টি	৪৮.২	১৯টি	৫.৮২	
৩.১৪	ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	১০০বঃমিঃ	৫.৫১	১টি	৬.২৬	১টি(৯৫%)	৫.৯১	
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিল্ডিং নির্মাণ	২৬৮বঃমিঃ	২০.১০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	যানবাহন (ডাবল কেবিন পিকআপ)	১টি	১৪.০০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১২.৮৫	থোক	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	পরামর্শক	থোক	২৫.০০	থোক	১৩.৩৭	-	০.০০	-	০.০০	
৭.	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়	থোক	৯৩.০০	থোক	৩৬.০৬	থোক	১৮.২৮	থোক	১৬.৫০	
৮.	মুদ্রাস্ফীতি	থোক	৩৫.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৬২৫.০০		৬০৪.১৩		১৫০.০০		১৫০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ শতকরা ১০০.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৬.৫০ শতকরা ৪৬.৪১

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১।	প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। (১৯৯৮-২০০২)।	
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।	
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) দেশব্যাপী আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ জরীপ ও রোগী সনাক্তকরণ। খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি। গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগনের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রুগীর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ। ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।	
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ ইং*
			* প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর/২০০৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
	(ক) মোট	:	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০
	(খ) টাকা	:	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০*
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ ও এসডিসি	

\* কমিউনিটির অংশ ৭০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে দেখানো হয়েছে।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধারণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৪৮২৫.০০	৬৭৫.০০	৪১৫০.০০	৪০০০.০০	৪৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৯২৫.০০	৬৭৫.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং ব্যয়	১৭৬৫.৪৯	৬৪১.৯০*	১১২৩.৫৯	১১২৩.৫৯	৪৫০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২২৩.৮০	৮৯৩.৯৬**	৩৩২৯.৮৪	২৫৫৩.৪০	৪৫০.০০	০.০০

\* কমিউনিটি ব্যয় ২০.৮৯ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

\*\* কমিউনিটি ব্যয় ২৫.১৪ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	১১২৩.৫৯
খ) দাবীকৃত	:	৮৯৬.৪৩
গ) প্রাপ্তি	:	৮৯৬.৪৩

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	থোক	১৪০.০০ (২৪০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	৮৩.০০ (৫.০০)	থোক	১১.৩৫ (২.২৭)	
খ.	জ্বিনিং প্রোগ্রাম	২১৬ উপজেলা	৩৫০০.০০ (০.০০)	৪১ উপজেলা	২৬৫.৭০ (০.০০)	১৪৭৪ উপজেলা	১৬৪১.০০ (০.০০)	১৪৭৪ উপজেলা	২১৫.৬০ (০.০০)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রাম	২১৬ উপজেলা স্বীকৃত গ্রামাঞ্চল-৮৮০০ পৌর-১০০	৩০৪০.০০ (৪০.০০)	৬ উপজেলা	১৮৪.৭২ (০.০০)	৩৫ উপজেলা	৭০৫.০০ (০.০০)	৩৫ উপজেলা	৪০.৮১ (০.০০)	
২	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	থোক	১০০.০০ (২০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	১০০.০০ (২০.০০)	থোক	১০০.০০	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃগ্রামীণ	স্বীকৃতগ্রামীণ-৮৮০০	১৯০০.০০ (১০০.০০)	স্বীকৃত গ্রামীণ ৫০০ প্রক্রিয়াধীন	২১.২৬ (০.০০)	স্বীকৃত গ্রামীণ ৫০০ বাস্তবায়ন	২১৮.০০ (০.০০)	স্বীকৃত গ্রামীণ ৫০০ বাস্তবায়ন	১০৪.৪৭ (০.০০+২০. ৮৯*)	কমিউনিটির ব্যয়
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	স্বীকৃতঃপৌর-১০০	৭০০.০০ (১০০.০০)	-	০.০০ (০.০০)		১.১৫ (০.০০)		০.০০	
৩	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক.	আগেইকিট	৮০,০০০	১৪৮৪.০০ (৮৪.০০)	১১,০০	১০৬৮.৫২ (৭১.৬০)	৬১০০০	১২৫.০০ (২০.০০)	৬১০০০	১১৩.০৩ (২৫.৯৫)	
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেট	৩০০.০০ (৬০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	৪ প্যাকেট	২৪০.০০ (৫.০০)	৪ প্যাকেট	১২২.৪৩ (২.৪৩)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৩ প্যাকেট	৩০০.০০ (৬০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	থোক	১০০.০০ (২০.০০)	থোক	০.০০	
ঘ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১০০.০০ (৩০.০০)	থোক	৭৬.৩২ (২৩.৪৯)	থোক	৮.০০ (২.০০)	থোক	৫.৯৩ (১.৪১)	
ঙ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৩০.০০	থোক	২৫.৮৭ (১৯.৮৫)	থোক	২.০০ (১.০০)	থোক	০.১৬ (০.১৬)	
৪	যানবাহন		(১৪.০০)							
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৫)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	গীক আপ	৪ টি	৮২.০০ (৮.৪০)	৪টি প্রক্রিয়াধীন	০.৭১ (০.৭১)	৪+৩টি	৭৩.০০ (৮.৪০)	৭টি	৭২.১৪ (৮.৮৯)	
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.৫০ (২৮.৫০)	১টি	০.৭৫ (০.৭৫)	৩৭টি	২৭.৭৫ (২৮.০০)	৩৭টি	২৭.৩৮ (২৭.৩৮)	
৫	প্রকল্প জনবল									
ক.	জনবল (জিওরি)	১২৯ জন	৬০০.০০ (৩০০.০০)	১২৯জন	১৩৪.৮৬ (৩৬.৬৪)	১২৯জন	৮৭.০০ (৩০.০০)	১২৯জন	৭৯.২৫ (১৪.৫৫)	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৬ জন	৫০৮.০০ (০.০০)	২৫জন	২১৫.০৪ (০.০০)	২৫ জন	৮৮.০০ (০.০০)	২৫জন	৮২.৯৭ (০.০০)	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্পমেয়াদী	৭২ জনমাস	১০৮.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)		০.০০		০.০০	
ঘ.	বৈদেশিক (টি.এ)	৭২ জনমাস	৩৯৬.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)		০.০০		০.০০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৮০০.০০ (২০০.০০)	থোক	৬৪.৭৬ (২.০২)	থোক	৪১৩.০০ (০.০০)	থোক	৭৮.৫২ (০.০০)	
খ.	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৫৫০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(ত্রিগাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ.	বিবিধ									
	টা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৩৩০.০০ (৩০.০০)	থোক	১.৬৮ (০.০০)	থোক	৩১.০০ (০.০০)	-	২২.৮৩ (০.০০)	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	২২০.০০ (২০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)		০.০০			
	৩. মডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	৩০০.০০ (৬০.০০)	থোক	৪৬.৯৩ (৪৬.৯৩)	থোক	১৩৪.০০ (৩০.০০)	থোক	৯৩.০৭ (১২.৭৯)	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১১৭.০০ (০.০০)	থোক	৭৪.৯৭ (০.০০)	থোক	১৭.০০ (০.০০)	থোক	১৬.৪১ (০.০০)	
	৫. হেলথ রিলিফ	থোক	১৫০.০০ (৩০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	৬. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	২৬৭.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	৭. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৪০.০০ (১০.০০)	থোক	১৮.৮০ (০.৭৩)	থোক	২৫.০০ (১.০০)	থোক	২০.৩১ (০.১৪)	
	৮. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	৪৫.০০ (১৫.০০)	থোক	১৮.৩৫ (৭.২৯)	থোক	২৯.০০ (১৫.০০)	থোক	২২.৭১ (১১.৭১)	
	৯. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	৯০.০০ (২৫.০০)	থোক	৫২.৭৯ (১৪.৮৮)	থোক	৪৭.০০ (২৫.০০)	থোক	৪৪.৫০ (২২.১১)	
	১০. প্রশাসন ও কমিটি মিটিং, অডিট	থোক	১০০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	১১. পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ন	থোক	১০.০০ (১০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	১২. আনুষঙ্গিক	থোক	১৮৩.৮৭ (৮৯.৯৭)	থোক	৬০.৬৫ (৩৬.৩৭)	থোক	৬৭.০০ (৩৫.০০)	থোক	৪১.৬২ (২৪.৪৭)	
	১৩. সিডিভাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	
	১৪. মূদ্রাস্ফীতি	থোক	২৮০.০০ (৮০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	মোট :		১৭৬২৫.০০ (২১০০.০০)	১৩.৯৫	২৪৫৮.৩১ (২৪৭.৮১)	২৭.৩৮	৪৮২৫.০০ (৬৭৫.০০)	৪০.৭৪	১৭৬৫.৪৯ (৬২১.০১+ ২+০.৮৯)	কমিউনি টির বায়

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৪১.০০ আর্থিক শতকরা ৪১.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ২৪.০০ আর্থিক শতকরা ২৪.০০

নোটঃ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির গুণশত মান উন্নয়ন করিয়া ডায়রিয়া প্রকঃ এলাকায় জনগণকে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।

৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং - -

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং - -

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(ক) মোট : ১৬৬০৩.০০ - -

(খ) টাকা : ১৬৬০৩.০০ - -

(গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - - -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৭৬.০০	১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৬.০০	১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং ব্যয়	১৭৬.০০	১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৪৮.২৫	৫৪৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	১২.৫০হেঃ	১৮৭.৫০	থোক	৪.২০	থোক	৫.০০	থোক	৩.০০	
২	ভৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল স্থাপন	৩৩৫০টি	২১৭৭.৫০	২৪৮টি	১৪৪.০৯	২০৫টি	১০৯.০০	১৯৬টি	১০৯.৩৪	
২.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০২৫টি	১৫০৩.৭৫	৬০টি	২.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
২.৩	অগভীর নলকূপ	৯৫০টি	৫৭.০০	২৮টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৪	রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৫০.০০	৪১০টি	৩৮.৮৩	১০০টি	১০.০০	৮২টি	১০.০২	
২.৫	বর্ণা উন্নয়ন	৫০টি গ্রাম	১০০০.০০	১টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৬	রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং	১০০টি গৃহ	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৭	গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫০টি গ্রাম	১২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার (৪ লক্ষ গ্যালন)	৬ ইউনিট	৯০০.০০	-	০.০০	১টি অংশ	৪.৫০	-	০.০০	
২.৯	পানি শোধনাগার (২ লক্ষ গ্যালন)	৭ ইউনিট	৭০০.০০	-	০.০০	২টি অংশ	৮.০০	১টি অংশ	৪.৮২	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	৫৩টি	৭৯৫.০০	৪টি	৬৩.৯৯	১টি অংশ	১০.০০	১টি(অংশ)	১১.০১	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৮টি	৬০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	বুষ্টার পাম্প স্টেশন	১১টি	১১০.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৩	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃরুজ্জীবিতকরণ ও উন্নয়ন	থোক	৮০.০০	থোক	৩৩.৮৮	থোক	৫.০০	থোক	১১.২৭	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	৩২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫০কিমি	৪৫০.০০	০.৫০কিমি	১৯.২২	১.১০কিমি	২.০০	১.১০কিমি	২.১৬	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৩০কিমি	৭৮০.০০	৪ কিমি	১৯.২২	১.৫০কিমি	৫.০০	১.৫০কিমি	৫.১৫	
২.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	৩৪৫৪৭টি	৩৪৫.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৭	পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ম্যাট্রিন নির্মাণ	৫০টি	৫০.০০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮	পাবলিক টয়লেট :									
২.১৮.১	জেলা শহর	৩০টি	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮.২	উপজেলা সদর	৭৫টি	১৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	উপজেলা সদর	২৩কিমি	৩৯৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	জেলা শহর	১০০কিমি	১০০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২০০টি	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.১	ফাংশনাল বিডিং নির্মাণ	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	১টি(অংশ)	১.০০	১টি (অংশ)	৬.০০	১০০%	৬.০০	
২.২.১.২	ল্যাবরেটরী বিডিং স্থানীয় (১টি)	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	১টি(অংশ)	৮.৩৮	১টি (অংশ)	০.৫০	৯০%	০.০০	
২.২.১.৩	ল্যাবরেটরী বিডিং জেলা পর্যায় (৩টি)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৪	আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা)	১০ইউনিট	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৫	আবাসিক ভবন (কর্মচারী)	২৫ইউনিট	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	যন্ত্রপাতি ও মালামাল									
৩.১	কম্পিউটার(প্রিন্টার ও আনুসংগিক যন্ত্রাংশসহ)	৫টি	৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	৩টি	২.১০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	





## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১। প্রকল্পের নাম	: মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা (১৯৯৯-২০০৪)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অননুমোদিত (প্রি-একনেক অনুষ্ঠিত)।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: মংলা পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৯ ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ ইং	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		পুনঃসংশোধিত
(ক) মোট	:	১৯০০.০০	-
(খ) টাকা	:	১৯০০.০০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৬.৪হেক্টর	১৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	২৫জন	৪৮.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত কার্যক্রম :									
৩.১	পাম্প হাউজ (ইনটেক পাম্পের জন্য)	৩টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন		০.০০							
৩.২.১	হাই লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ইনটেক পাম্প এবং ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (দৈনিক ৩.৬মিঃলিঃ)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য বাল্ব ও পাইপ	থোক	৮৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	ট্রান্স মেইন (ইনটেক পাম্পিং স্টেশন থেকে পানি শোধনাগার পর্যন্ত)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭	পাইপ লাইন									
৩.৭.১	৩০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২.২৫কিমি	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	২৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	২.২৫কিমি	৬১.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৩	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২.২৫কিমি	১৯.১২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৪	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১০কিমি	৬৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৫	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৮.২৫কিমি	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	উচ্চ জলাধার (১.৫ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৪৫০০টি	২২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	বাল্ব ওয়াটার স্থাপন (৩০০/২০০/১৫০/১০০ মিঃমিঃ ব্যাস)	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪২১.৫১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১২	ইনটেক পাম্পিং স্টেশনে ১১কেভি বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও সংযোজনসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন	থোক	২১.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	রাইজিং মেইন (ভূগর্ভস্থ জলাধার হইতে উচ্চ জলাধার পর্যন্ত)	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	পানি শোধনাগারের জন্য ফিল্টার মিডিয়া	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫	পানি শোধনাগারের বৈদ্যুতিক লাইন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাদি।	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	স্ট্রিট লাইট স্থাপন	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৭	গ্র্যাণ্ডোচ রোড নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৮	ফাংশনাল/আবাসিক ভবন/স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	১০টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১৯	জেনারেটর/জেনারেটর হাউজ ও ইলেক্ট্রিক ফিটিং	থোক	৮৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
৪.১	ডাবল ক্যাবিন পিক-আপ	১টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	মটর সাইকেল	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	বাই-সাইকেল	১০টি	০.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফ্যাক্স(টেলিফোন সহ)	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	টেলিফোন	২টি	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	টুলস্ এন্ড প্লাস্টিক্	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও পানি পরীক্ষার ফিল্ড কিটস্	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	পরামর্শক	থোক	১৩৩.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালনা (পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	গবেষণা, উন্নয়ন/ভূগর্ভস্থ পানির মডেলিং	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৬	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	আনুসাংগিক	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮	সিডিভাট	থোক	১০.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৯০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
**সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৪ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১২৬৫৯.০০ - -
- (খ) টাকা : ৪৪৪২.০৮ - -
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৮২ ১৬.৯২ - -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০ - -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২৪০০.০০	১০০০.০০	১৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩৯৯.৯২	১০০০.০০	১৩৯৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২২৩৩.২৬	৮৩৩.৩৪	১৩৯৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬৪৮.৬৮	১৬২৪.৫১	৪০২৪.১৭	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	থোক	৬.৬৭	থোক	১৯.০০	২ জন	২.২৫	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.১০	থোক	১১৭.৫১	৭১২জন	৫৭০.০০	৭১২জন	৫৭০.০০	
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন (DTW)	১২১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম বায়)	-	৩৫৩৩.৬৬	২৯৬৯টি	৫৭১.২২	৪০০০টি	৯৬০.০০	৩৩৩৫টি	৮০৫.০০	
	খ) ডিএফই (মানামাল)	-	১৯৪৯.৬০	৬১০০টি	১১৮০.৮৭	৩৪০০টি	৪২৮.০০	২৪০০টি	৪২৭.০৮	
৩.	এস.এস.টি/ডি.এস.এস.টি	১৭৫টি								
	ক) জিওবি	-	৯.৬২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	২১০টি								
	ক) জিওবি	-	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি								
	ক) জিওবি	-	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিএফই)	৫০০টি	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) পানির ট্যাংক ও ল্যাট্রিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	১২০টি (৮০%)	১১৫.১৩	৮০টি (১০০%) ১২০টি (২০%)	৮৪.০০	৮০টি (২০%) + ১২০(১০%)	৮২.৬৭	
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	মটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১০টি	৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	৩ টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	৭১৪০টি	৪৫.৪৬	৪৫০০টি	১১.১১	২৫০০টি	১৪.৫৫	২৫০০টি	১৪.০১	
১৭.	হ্যান্ড ডিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২০.	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০ জনমাস	৭৮০.০০	থোক	০.৮৬	থোক	০.০০	-	০.০০	
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৩.১৬	থোক	০.৫০	থোক	০.৩০	
২১.	অনুসন্ধানমূলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২২.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৩.	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
২৪.	অন্যান্য যানবাহন ডাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫.	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	-	-	-	০.০০	
২৭.	প্রশিক্ষণ (ডিএফই)	থোক	২৮৮.২৫	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	
২৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)									
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৯৩.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৪৭	
২৯.	গবেষণা ও উন্নয়ন									
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	-	০.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	
৩০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩২২.৬০	থোক	৯৯৭.৪৪	থোক	২৩০.৭৫	থোক	২৩০.৭৫	
৩১.	আনুসাংগিক									
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	১৩.২৫	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	৫৩.৭৩	থোক	৫৮.০০	থোক	৫৮.০০	
৩২.	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ									
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	৩.৭৫	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৬৮.৪০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৪.	ল্যাবরেটরির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৬.	সিডিভিআর্ট (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৯৬.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১২৬৫৯.০০		৩৪১৫.৪২		২৪০০.০০		২২৩৩.২৬	

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৪.০০      শতকরা ৯৩.০৫  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫০.০০      শতকরা ৪৪.৬২



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ভৈরব পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	৪৯.০০	৪৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১.৪৫	২০১.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	জনবল	২জন	২.৪০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	
খ)	ভৌত নির্মাণঃ									
খ.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	২.০৩	২টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.২	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	৩৩.০০	১টি	১১.০০	১টি	৬.৬৫	১টি	৬.৬৫	
খ.৩	পাম্প হাউজ, নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং পাম্প চালকের ঘর ও পায়খানা	৬টি	১৮.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	
খ.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	২০.০০	২টি	৬.৭০	থোক	২.০০	-	২.০০	
খ.৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন	৬কিমি	৪৫.০০	৫.৫কিমি	৪১.৫৬	১কিমি	৭.৫০	১ কিমি	৭.৫০	জি,আই,ইন্টার কালেকসন সহ
খ.৬	১.৫ লক্ষ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার	১টি	১২৫.০০	-	০.০০	১টি(১০%)	১০.০০	থোক	১০.০০	
খ.৭	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	৫০০টি	২.৫০	১৫০টি	-	৩৫০টি	২.৫০	১০০টি	২.৫০	
খ.৮	সারফেস ড্রেইন	৫কিমি	৮০.০০	৪.২৫কিমি	৬৭.৫৭	-	০.০০	০.৪০কিমি	৭.০০	
খ.৯	গণশৌচাগার	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০টি	৩.০০	৮টি	২.৯০	৬টি	৩.৪০	৬টি	৩.৪০	
খ.১১	বিদ্যমান উপসহকারী প্রকৌশলীর অফিসকাম গুদামঘর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১টি	৮.০০	১টি(৬০%)	৫.০০	১টি (৪০%)	২.৫০	১টি(৩০%)	২.৫০	
গ)	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
	- টেলিফোন	২ সেট	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আসবাবপত্র	থোক	০.৫০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	
	- কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	
	- ফ্যান	১টি	০.৩০	থোক	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
	- মালামাল পরিবহন ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
	- প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পকালীন)	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	- আঙ্গিনিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	০.১৪	থোক	১.৭০	থোক	১.৭০	
	- আনুষাংগিক	থোক	১২.৫০	থোক	৩.৮৩	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	
	মোট :		৩৬৮.৬৩		১৫২.৪৫		৫০.০০		৪৯.০০	

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১০০.০০ আর্থিক শতকরা ৯৮.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫৫.০০ শতকরা ৫৪.৬৫

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব-১)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : নিরাপদ অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপজেলা গ্রোথ সেন্টার অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১/৭/১৯৯৯ইং - -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ৩০/৬/২০০৫ইং - -
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৩,৪০৯.৪২ - -
- খ) টাকা : ২৩,৪০৯.৪২ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৭০.০০	৭০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭০.০০	৭০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ইং ব্যয়	৭০.০০	৭০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৪.৮৮	১৫৪.৮৮	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-



ক্র/নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্য মাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.খ.৪	ফ্যান্স	৪ টি	২.৪০	-	-	-	-	-	-	
৫.খ.৫	ফোন	৯ সেট	২.২৫	-	-	-	-	-	-	
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিং সহ)	১০ টি	৫.০০	-	-	১ টি	১.৫০	১ টি	১.৫০	
৫.গ	জরীপ ও ড্রইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (স্টাফ ও ট্রিপডসহ)	৪ টি	৯.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট ও সামগ্রী	৪ সেট	২.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৩	ড্রইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪ টি	১.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৪	ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪ সেট	১.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪ সেট	১.৬০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৬	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	২ টি	১.৬০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৭	স্কেনার (বড়)	১ টি	০.৮০	-	-	-	-	-	-	
৫.গ.৮	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ	জি আই এস সফট ওয়ার ও যন্ত্রপাতি									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফট ওয়ার	থোক	১০.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.২	নোট বুক (আনুসঙ্গিক সহ)	২ টি	২.২০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৩	জি পি এস	৮ টি	৬.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১ টি	১.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৫	ডিজিটাইজার	১ সেট	৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৬	প্লটার	১ সেট	৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৭	ইউ পি এস	২ টি	০.২০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১ টি	২.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১ টি	০.৬০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঙ	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.ঙ.১	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	-	-	থোক	০.২০	থোক	০.১০	
৫.ঙ.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঙ.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	-	-	থোক	০.১০	থোক	০.১০	
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	০.৭৪	-	-	-	-	
৬.১	পরামর্শক	১৪৪ জগমাঃ	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮ জগমাঃ	৪৩.২০	-	-	-	-	-	-	
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.খ	প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	২৪.০০	-	-	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৭.ঙ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণ বেঞ্চ	থোক	৭২.০০	-	-	থোক	১.১৪	থোক	১.১৪	
৭.চ	পাম্প টেষ্টিং বেঞ্চ স্থাপন	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.ছ	আনুষঙ্গিক (ভেত নিৰ্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	৪.১৭	থোক	১৬.৩৫	থোক	১৬.৩৫	
	মোটঃ		২৩৪০৯.৪২		৮৪.৮৮		৭০.০০		৭০.০০	

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
সমাগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ১০০.০০ (৯৬.২০% বাকী ৩.৮০% অগ্রগতি)
	শতকরা ২.৪৬	শতকরা ০.৬৩

\* Split Type ও ২.৫০টন ক্ষমতাসম্পন্ন

  
 (মোঃ খোদা বক্স)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল  
 উপজেলা গোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ  
 ও স্যানিটেশন প্রকল্প, ঢাকা।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১। প্রকল্পের নাম	: টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: পিসিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: টংগী পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: ফেব্রুয়ারী, ২০০০ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৩ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৫২৪.০০ লক্ষ		
(খ) টাকা	: ৫২৪.০০ লক্ষ		
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -		
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	১১৮.৬০	১১৮.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৪.৬০	১৯৪.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: -	-
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-
দ্রষ্টব্য :		

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-		
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.১৬	থোক	১.১৬	
২.	জনবল	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	১.৪০	-		
৩।	ভৌত নির্মাণ									
৩.ক	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০টি	৩.৫০	২টি	০.৭০	১টি	০.৩৫	১টি	০.৩৫	
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ	৫টি	৩৫.০০	৩টি	১৯.০০	১টি	৪.৩০	১টি	৪.৩০	
৩.গ	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড, ড্রাইভারের রুম ও বাথরুমসহ)	৫টি	১৭.৫০	১টি	৩.৯০	২টি	৩.৮৭	২টি	৬.০০	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয়	৫টি	২০.০০	২টি	৬.৭০	১টি	৪.৭৪	১টি	৪.৭৪	
৩.ঙ	পাম্প স্থাপন	৫টি	২.৫০	১টি	০.৫০	থোক	০.২০	থোক	০.২০	
৩.চ	পাওয়ার ফ্যাক্টর সহ বিদ্যুৎ সংযোগ (আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলসহ)	৮টি	৮.০০	৪টি	৪.০০	২টি	৩.০০	২টি	৩.০০	
৩.ছ	বিতরণ পাইপ লাইন									
	২০০ মিঃমিঃ	২কিমি	৩৩.০০	-	০.০০	১.২৫কিমি	১৯.৫০	১.২৫ কিমিঃ	১৯.৫০	
	১৫০ মিঃমিঃ	৮কিমি	৬৪.০০	০.৫কিমি	৪.০০	১.৫কিমি	১২.৫০	১.৫কিমিঃ	১২.৫০	
	১০০ মিঃমিঃ	৩০কিমি	১৫০.০০	২কিমি	১০.০০	২.৫কিমি	১৫.০০	৩কিমি	১৫.০০	
৩.জ	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	১১০০টি	৫.৫০	৬০০টি	৩.০০	৪০০টি	২.৪১টি	৪০০টি	২.৪১টি	
৩.ঝ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন (তারা নলকূপ)	২০০টি	৩০.০০	৬৫টি	৫.০০	৮৫টি	১২.৬১	৮৫টি	১২.৬১	
৩.ঞ	নর্দমা নির্মাণ	৫কিমি	৮০.০০	০.৫কিমি	৭.৩০	১.২৫কিমি	১৯.০০	১.২৫ কিমিঃ	১৯.০০	
৩.ট	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৩০.০০	১টি(৫০%)	১.০০	১টি (৫০%) ১+টি	৮.০০	১টি(৫০%) + ১টি (৫০%)	৮.০০	
৪।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক) ট্রান্সফরমার	৪টি	৪.০০	২টি	২.৭৭	২টি	১.২৩	১টি	১.২৩	
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৫.ক	মালামাল পরিবহন	থোক	০.৫০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	
৫.খ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	১.২৩	থোক	১.১০	থোক	১.১০	
৫.গ	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পকালীন)	থোক	৫.০০	থোক	২.২০	থোক	১.৭৫	থোক	১.৭৫	
৫.ঘ	আনুসঙ্গিক	থোক	১১.৫০	থোক	২.৯৫	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০	
	মোট :		৫২৪.০০		৭৬.০০		১২০.০০		১১৮.৬০	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ শতকরা ৯৮.৮৩

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩৮.০০ শতকরা ৩৭.১৩

নোট :

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : আর্সেনিক ও লবণাক্ততা কবলিত এলাকায় পুকুর হতে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত , ডিপিইসি সুপারিশকৃত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ )।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক ও লবণাক্ততা মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : 

মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৯ইং	--	--
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং		
- ৬। প্রাকলিত ব্যয় ( লক্ষ টাকায় ) : 

(ক) মোট	: ৬৮৭৯.৬৭
(খ) টাকা	: ৬৮৭৯.৬৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: -

৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৬.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৭.৫০	৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	৪.৫৩৬	৪.৫৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি ( লক্ষ টাকায় ) : প্রযোজ্য নয় ।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগৃহন	-	-	-	-	-	-	-	-	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	
২	জনবল	৮১ জন	২৪৯.০৬	-	-	-	-	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ									
৩.ক	পুকুর পুনঃখনন	৪৫০০টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.খ	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন	৪৫০০টি	১৬২০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.গ	পুকুর পারে গাছ লাগানো ও সাবধানতা বোর্ড প্রদর্শন	৪৫০০টি পুকুর	৩৬০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.ক	জোনাল পরীক্ষাগার	৬টি	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.ক	জিপ	২টি	৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৪.খ	ডাবল কেবিন পিক আপ	৭টি	৯৮.০০	-	-	-	-	-	-	
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১২.০০	-	-	-	-	-	-	
৪.ঘ	মোটর সাইকেল	১২টি	১০.২০	-	-	-	-	-	-	
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ									
৫.ক	ডিজিটাল ক্যামেরা	১টি	০.৩০	-	-	১টি	০.৩০	০.০০	-	
৫.খ	লোডেলিং ইন্সট্রুমেন্ট	২০টি	২০.০০	-	-	৭টি	৭.০০	০.০০	০.০০	
৫.গ	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঘ	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	১০টি	১০.০০	১টি	১৪৯১	-	-	-	-	
৫.ঙ	এয়ারকুলার	৬৩ টন	১৭.৪০	২টন	০.৫০০	-	-	-	-	
৫.চ	ফার্নিচার	থোক	২৬.৫০	থোক	০.৪৮২	থোক	০.১০	০.০০	০.০০	
৫.ছ	ফ্যান - ফোন	৩টি	১৮.০	-	-	১টি	০.৬০	-	-	
৫.জ	টেলিফোন	১২টি	৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৫.ঝ	ফটোকপি মেশিন	২টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৬	উপদেষ্টা	থোক	৭৬.১০	-	-	-	-	-	-	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	টেলিফোন ও টেলিগ্রাম	থোক	১০.০০	-	-	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	
৭.খ	যানবাহন পরিচালনা ব্যয়	থোক	৩৫.০০	থোক	০.৪৮০	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	
৭.গ	অফিস সামগ্রি	থোক	৩৫.০০	-	-	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	
৭.ঘ	উদ্ভূতকরণ কর্মসূচী	থোক	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.ঙ	প্রশিক্ষণ	থোক	৮১.২১	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.চ	মালামাল পরিবহন	থোক	৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.ছ	ক্যামিকেল সরবরাহ	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.জ	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.ঝ	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৫.০০	থোক	০.৩৮৪	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	
৭.ঞ	আনুসঙ্গিক	থোক	২০০.০০	থোক	১.১৯৯	থোক	৪.০০	০.০০	০.০০	
৮	সিডি / ভাট	থোক	৫০.০০	-	-	-	-	০.০০	০.০০	
মোট			৬৮৭৯.৬৭		৪.৫৩৬		১৬.০০		০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ০.০৭	শতকরা ০.০৭

বিঃদ্রঃ - স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কৌশল কতটুকু বাস্তব সম্মত এবং পর্যাপ্ত সরকারী/বেসরকারী পুকুর পাওয়া যাবে কিনা এ বিষয়গুলো পুনরায় পর্যালোচনা করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই এবং অবমুক্তকৃত অর্থ সমর্পন করা হয়েছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গৌরনদী ও কালকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় জনগনের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মে, ২০০০ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৭২১.৯৮ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৭২১.৯৮ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৫.০০	১৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০২ ইং ব্যয়	১৭৫.০০	১৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪১০.০০	৪১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	০.৩০ হেঃ	১০.০০	০.১৫ হেঃ	৫.০০	০.১৫ হেঃ	৫.০০	০.১৫ হেঃ	৫.০০	
২	জনবল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণঃ									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৪টি	১৪.০০	৪টি	৪.০০	৮টি	৮.০০	৮টি	৮.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৭টি	৮৪.০০	২টি	২৯.০০	৪টি	৪৪.০০	৪টি	৪৪.০০	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ(নিরাপত্তা দেওয়াল, পাম্প ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)।	৭টি	২২.৭৫	২টি	৬.৫০	৪টি	১৩.০০	৪টি	১৩.০০	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৭টি	২৮.০০	২টি	৮.০০	৪টি	১৬.০০	৪টি	১৬.০০	
৩.৫	ট্রান্সফরমার	৭টি	৭.০০	২টি	২.০০	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০	
৩.৬	পাইপ লাইন স্থাপন									
৩.৬.১	১৫০ মিঃমিঃ	১৫কিমিঃ	১২০.০০	৫কিমিঃ	৫০.০০	২.০০ কিঃমিঃ	১৪.০০	৫.০০ কিঃমিঃ	১৪.০০	
৩.৬.২	১০০ মিঃমিঃ	২১কিমিঃ	১০৫.০০	৮.৩০ কিঃমিঃ	৪১.৫০	১.৬৭ কিঃমিঃ	৮.৩৫	১.৬৭ কিঃমিঃ	৮.৩৫	
৩.৭	গৃহ সংযোগ	৩৫০০টি	১৭.৫০	৫০০টি	২.৫০	৫০০টি	২.৫০	৫টি	২.৫০	
৩.৮	পাবলিক টয়লেট	১২টি	২৪.০০	২টি	৪.০০	১টি	২.০০	১টি	২.০০	
৩.৯	ড্রেন নির্মাণ	১০কিমিঃ	১০০.০০	২কিমিঃ	২০.০০	২.০০ কিঃমিঃ	২০.০০	২.০০ কিঃমিঃ	২০.০০	
৩.১০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৩৩টি	১.৬৫	৮টি	০.৪০	৮টি	০.৪০	৮টি	০.৪০	
৩.১১	হস্তচালিত নলকূপ	১০০টি	৪৫.০০	২৫টি	১১.২৫	৫০টি	২২.৫০	৫০টি	২২.৫০	
৩.১২	ফাংশনাল বিডিং	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	-	০.০০	১টি	৩.৭৫	১০০%	৩.৭৫	
৩.১৩	স্টোর বিডিং	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	১টি	৭.৫০	১টি	৩.৭৫	১০০%	৩.৭৫	
৩.১৪	ওয়াটার সাপ্লাই বিডিং	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	১টি	৩.৭৫	১টি	৩.৭৫	১০০%	৩.৭৫	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ	২টি	৫০.০০	১টি	২৫.০০	১টি	২৫.০০	১টি	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
৫.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও আনুসংগিক সরঞ্জামসহ)	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফটোকপিয়ার	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (মাদারীপুরের জন্য)	১টি	০.৩৮	১টি	০.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৫.৫	টেলিফোন (থানা প্রকৌশলীর জন্য)	২টি	০.২০	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৬.১	প্রশিক্ষণ	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৬.৩	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৬.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জনবলের ব্যয়	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(৬ মাস)	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৬.৬	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৫০	-	০.৫০	
৬.৭	আনুসংগিক ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	২.৫২	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
	মোট :		৭২১.৯৮	-	২৩৫.০০		২০০.০০		১৭৫.০০	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ শতকরা ৮৭.৫০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৫.০০ শতকরা ৫৭.০০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৭০৬.৭৫
- (খ) টাকা : ৭০৬.৭৫
- (গ) প্রকল্প সাহায্যে : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ।	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি।	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে ২০০২ইং ব্যয়।	৪১.২৫	৪১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	৭১.২৫	৭১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল	১৬ জন	১৪.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	ভৌত নির্মাণ									
	(ক) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	১৬টি	৪.০০	৪টি	১.০০	৪টি	১.৫০	৩টি	০.৪৩৫	
	(খ) পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প হাউসে বিদ্যুতায়ন ও সংযোগসহ পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।	৮টি	১২০.০০	১টি	৯.৭৫	-	০.০০	-	৩.৫০	
	(গ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের সম্মলন পাইপ লাইন	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	-	০.০০	৫.২৫কিমি	৩০.০০	৩.৮ কিমি	২৪.৪৬	
	(ঘ) বিভিন্ন ব্যাসের সরবরাহ লাইন									
	- ১৫০ মিঃমিঃ	১২কিঃমিঃ	৯৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ১০০ মিঃমিঃ	৩১কিঃমিঃ	১৫৫.০০	৩ কিমি	১৪.০০	১.৫ কিমি	৮.০০	২ কিমি	৬.৩৪৫	
	(ঙ) রিজার্ভার ও পাম্পসহ বুষ্টার স্টেশন	১টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(চ) পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার (ধারন ক্ষমতা : ১৫০ ঘঃমিঃ)	২টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(ছ) অধিদপ্তরীয় উপজেলা অফিস কাম গোডাউনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪টি	৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(জ) গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(ঝ) গণসৌচাগার (প্রতিটি ৪ এককের)	৮টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	যানবাহন									
	(ক) ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) মোটর সাইকেল	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	(ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.২০	-	০.০০	
	(খ) আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.০১৭	
	(গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি)	থোক	১.০০	থোক	০.২৭	-	০.১০	-	০.০০	
	(ঘ) স্থাপন বায়সহ ওফেইজ জেনারেটর	৪টি	৪৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৯৮হেক্টর	১৭.৫০	০.১৩ হেক্টর	১.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
	(ক) প্রশিক্ষণ ও গনসচেতনতা	থোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) আর্থসামাজিক, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল জরীপ, ডিজাইন ইত্যাদি	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	
	(গ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭.০০	থোক	০.৬৬	থোক	১.০০	থোক	১.২০	
	(ঘ) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	০.২৫	থোক	১.০০	থোক	১.১৯	
	(চ) আনুষঙ্গিক	থোক	১০.০০	থোক	০.৮২	থোক	৬.৭০	থোক	৪.১০	
	মোট		৭০৬.৭৫		৩০.০০		৫০.০০		৪১.২৫	

বাস্তব

আর্থিক

সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৩.০০ এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮২.৫০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০.৫০ সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০.০৮

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৩৩.৫৪ লক্ষ (২য় পর্ব)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জবনলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :  
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ইং  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
 (ক) মোট : ২৩৩৩.৫৪  
 (খ) টাকা : ২৩৩৩.৫৪  
 (গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
 (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
 (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০২ ইং ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	১.ক	১.৪২	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		হেঃ								
	১.খ	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১.গ	১০টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	২.১	৪টি	৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.১	পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.২	৪টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৩	২টি	২৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৪	৩টি	২১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৫	২০০মিঃ	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৬	৩৫কিঃমিঃ	২১৬.০০	-	০.০০	৯ কিঃমিঃ	৫৪.২০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৭	৬০০০টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৮	৯০০টি	১৩৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.৯	১১০টি	৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২.ক.১০	১৮টি	৩৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		পিএ	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার									
	বাংলাদেশ	৫টি	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ	স্যানিটেশন									
২.খ.১	স্বল্পমূল্যে পায়খানা (সেট)									
	বাংলাদেশ	১০০০০টি	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ.২	গণ-পায়খানা									
	বাংলাদেশ	১০টি	৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ.৩	ডাস্টবিন									
	বাংলাদেশ	১০০টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ									
	বাংলাদেশ	৯কিঃমিঃ	৭২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ									
	বাংলাদেশ	১০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন									
	বাংলাদেশ	১০কিঃমিঃ	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৩	সুইস ডাল									
	বাংলাদেশ	৫৪টি	৩.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৪	সুইস ডাল চেম্বার									
	বাংলাদেশ	১০৮টি	৮.৬৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন									
	বাংলাদেশ	৯০টি	১.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ									
	বাংলাদেশ	৯টি	৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন									
	বাংলাদেশ	১৮ কিঃমিঃ	২৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র									
	বাংলাদেশ	থোক	১৮৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি									
	বাংলাদেশ	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ									
	বাংলাদেশ	৫টি	৭০.০০	-	০.০০	২টি	২৮.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	প্রশিক্ষণ									
৫.ক	স্থানীয় প্রশিক্ষণ									
	বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	জনবল									
৬.ক	নিয়মিত সংস্থাপন									
	বাংলাদেশ	থোক	৪২৭.৯২	-	০.০০	থোক	৬.০০	-	০.০০	
৬.খ	বিদেশী ও স্থানীয় উপদেষ্টা									
	বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.গ	অন্যান্য ব্যয়									
	বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য									
৭.ক	ল্যাবরেটরি নোট ওয়াকিং									
	বাংলাদেশ	থোক	৬০.০০	-	০.০০	থোক	৭.৮০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.খ	পরিবহন									
	বাংলাদেশ	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন									
	বাংলাদেশ	থোক	৭৫.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ঘ	মুদ্রাস্ফীতি									
	বাংলাদেশ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ঙ	সিডি ডাট									
	বাংলাদেশ	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট : বাংলাদেশ :		২৩৩৩.৫৪				১০০.০০		০.০০	
	পিএ :								০.০০	
	সর্ব মোট :		২৩৩৩.৫৪				১০০.০০		০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়ে	:	পিপিপি অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগ নিরসন ও প্রতিকার গণসচেতনতা বৃদ্ধি, খাবার পানিতে আর্সেনিক দূরীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০১ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৬৬৯৪.৩২ লক্ষ
(খ) টাকা	:	২৩৬৩.৬৪ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪৩৩০.৬৮ লক্ষ
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৪০০.০০	৪০০.০০	১০০০.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি:	১৩৬৭.৮৬	৪০০.০০	৯৬৭.৮৬	০.০০	২৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	১২৭১.৮৬	৩০৪.০০	৯৬৭.৮৬	০.০০	২৫০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৭১.৮৬	৩০৪.০০	৯৬৭.৮৬	০.০০	২৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. ক)	জনবল (ডিএফই)	১৭৮৩জন	১১৪২.০২	-	০.০০	১৪৯৩ জন	২৫৫.০০	১৪৯৩ জন	২৫০.৯২	
খ)	জনবল (জিওবি)	৬জন	২৩.৬৪	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬০০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ক)	জিওবি (শমবায়)	-	১৬৬৫.০০	-	০.০০	৫৫০টি	১৩০.০০	৩৫ ১টি	৪৪.০০	
খ)	ডিএফই (শ্রম বায়)	-	১২০.০০	-	০.০০	৪৫০টি	১১৮.২৫	৪৫০টি	১১৫.০০	
গ)	ডিএফই (মালামাল)	-	১০৩৫.০০	-	০.০০	১৮০০টি	৩২০.০০	১৮০০টি	৩০৫.৩৫	
ঘ)	মিনি পাইপড স্কিম (ডিএফই)	২০টি	১১০.০০	-	০.০০	৮টি	০.৫০	থোক	০.০২	
ঙ)	হাউস হোল্ড ট্রিটম্যান্ট (ডিএফই)	৬৬০০০টি	২ ১৬.২০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৩।	যানবাহন									
ক)	জীপ (ডিএফই)	৬টি	৯০.০০	-	০.০০	৬টি	৮৫.০০	৬টি	৮৫.০২	
খ)	পিকআপ (ডিএফই)	১টি	১০.০০	-	০.০০	১টি	১০.০০	১টি	১০.১১	
গ)	মটর সাইকেল (ডিএফই)	১৩টি	১৩.০০	-	০.০০	২টি	২.০০	১টি	১.১৩	
ঘ)	বাইসাইকেল (ডিএফই)	১৪৫টি	৪.৩৫	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৪।	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট									
ক)	কম্পিউটার, ফার্নিচার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	১২২.৭৪	-	০.০০	থোক	৬৬.০০	থোক	৬৪.৩০	
খ)	ট্রাস্ট কিটস রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২৬৬.১০	-	০.০০	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৫.৯৭	
৫।	পরামর্শক স্থানীয় (ডিএফই)	৭৫ জনমাস	৭৫.০০	-	০.০০	২০ জনমাস	১৫.০০	২০ জনমাস	১৪.৭৭	
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ									
ক)	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১২.০১	-	০.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	
খ)	দক্ষতা উন্নয়নে (ডিএফই)	থোক	১৪৬.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৮৮	
গ)	গবেষণা ও উন্নয়ন (ডিএফই)	থোক	১৪৫.০০	-	০.০০	থোক	১২.০০	থোক	১১.১৬	
ঘ)	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (ডিএফই)	থোক	১৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন (ডিএফই)	থোক	৪১.৮৮	-	০.০০	থোক	১৩.০০	থোক	১২.৫০	
চ)	অফিস রক্ষণাবেক্ষন মেরামত (ডিএফই)	থোক	৫০.৪০	-	০.০০	থোক	২৮.০০	থোক	২৭.৪৫	
ছ)	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	২.৮৯	থোক	২.৫০	
জ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা (ডিএফই)	থোক	৪৬.৪৮	-	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৯.১৫	
ঝ)	আইইসি মেটোরিয়েলস (ডিএফই)	থোক	৯৭.৭০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	১.১০	
ঞ)	ভ্রমণ (ডিএফই)	থোক	১৬.৮০	-	০.০০	থোক	৫.৩৬	থোক	৪.৪৩	
ট)	আনুষাংগিক ও অন্যান্য									
	-জিওবি	থোক	৭৫.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	১০.০০	
	-ডিএফই	থোক	৪১৯.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
ঠ)	সিডি ভাট ও ভ্যাট (জিওবি)									
	সিডি ভ্যাট	থোক	৬০০.০০	-	০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	
	মোট :		৬৬৯৪.৩২		০.০০		১৪০০.০০		১২৭ ১.৮৬	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯১.০০	৯০.৮৪
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১৫.০০	১৮.৯৯

নোটঃ

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

৬৪

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : এডিবি এর সহায়তায় ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর নলকুপ স্থাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পি-একনেক সুপারিশকৃত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্প এলাকায় ২০০০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন।  
খ) প্রকল্প এলাকায় বন্যাভয়ের পানি বাহিত ও মল উদ্ধৃত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা।  
গ) প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ঘটানো।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ২০০১-২০০২ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০২-২০০৩ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
(ক) মোট : ১২৫০.০৫  
(খ) টাকা : ৩১৬.৬১  
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯৩৩.৪৪  
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৯৩৩.৪৪  
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি অনুদান।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৪৪৬.০০	৪৬.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	১০.৫০	১০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০.৫০	১০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক ন	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মান কর্মসূচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	জনবল									
	স্থানীয় জনবল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	পূর্ত কর্মসূচী									
	ক) গভীর নলকূপ খনন (ডনং পাম্প)	৭৫০টি	৩৩৭.৫০	-	০.০০	২৫০টি	১১২.৫০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপ খনন (তারা পাম্প)	১৩০টি	৭১.৫০	-	০.০০	৭০টি	৩৮.৫০	-	০.০০	
	গ) পি,এস,এফ স্থাপন	১০৫টি	৩৭.৮০	-	০.০০	৫০টি	১৮.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল স্থাপন	৭০০টি	৩১৫.০০	-	০.০০	৩০টি	১৩.০০	-	০.০০	
	ঙ) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) পাম্প হাউজ নির্মাণ বৈদ্যুতিক কাজ এবং আস্ত সংযোগ	৫টি	১৭.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ছ) পাম্প, মোটর ক্রয় ও স্থাপন	৫টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	জ) ল্যাটিন নির্মাণ	৩৫০টি	৩৪৫.০০	-	০.০০	২০০টি	১৯০.০০	-	০.০০	
	ঝ) ভি,এস, সেড পুনর্বাসন ও পুনঃ নির্মাণ	৫৪টি	২৭.০০	-	০.০০	৫৪টি	২৮.০০	-	০.০০	
৪।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	০.০০	
	খ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.৮০	
	গ) আনুসাংগিক	থোক	২৫.০০	-	০.০০	থোক	২৫.০০	থোক	৯.৭০	
	মোট :		১২৫০.০৫		০.০০		৪৪৬.০০		১০.৫০	

		<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ০.০০	শতকরা ২.৩৫
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ০.০০	শতকরা ২.৩৫

নোট : প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের জন্য প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ মূল্যায়নের কাজ অগ্রগতিতে আছে। আগামী অর্থ বছর হইতে মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজ বাস্তবায়ন শুরু হইবে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ষ্টাডি অন গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট অফ ডীপ একুইফার ফর সেফ ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই টু আর্সেনিক এফেকটেড এরিয়া ইন ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : টি,এ,পি,পি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে গভীর পানি স্তর উন্নয়ন ও এ বিষয়ে মহা পরিকল্পনা প্রনয়না।  
খ) অধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রাক সমীক্ষা পরিচালনা।  
গ) গভীর নলকূপ স্থাপন কাজে উপযোগী খনন পদ্ধতি উদ্ভাবন।  
ঘ) ডি,পি,এইচ,ই জনবলের মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মে, ২০০০ ইং -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : সেপ্টেম্বর, ২০০১ ইং মার্চ, ২০০২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৫৯৯.০৪ -
- (খ) টাকা : ১৩৮.৪৩ -
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৪৬০.৬১ -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জাইকা -

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৫২০.৬১	৬০.০০	৪৬০.৬১	০.০০	৬০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১২.৬১	০.০০	৩১২.৬১	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০২ইং ব্যয়	৩১২.৬১	০.০০	৩১২.৬১	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৬০.৬১	০.০০	২৪৬০.৬১	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
ক	বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ (পিএ)	১০৮.৭ জনমাস	১০৮.২.৫৭	৯০.৩ জনমাস	৮৯৮.৯২	১৮.৪০জনমাস	১৮৩.৬৫	১৮.৪জনমাস	১৮৩.৬৫	
খ	ল্যাবরেটরী জনবল( (জিওবি)	৩৭৫ জনমাস	২৩.৪৩	-	০.০০	৩২৭ জনমাস	০.০০	-	০.০০	
২.	অফিস ইকিউপমেন্ট (পিএ)									
ক	জিআইএস এর জনা কম্পিউটার	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০					
খ	ওয়েব সাইট এর জনা কম্পিউটার	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০					
গ	প্রিন্টার	১টি	০.৫০	১টি	০.৫০					
ঘ	নেট ওয়ার্ক এক্সেস	১সেট	১.০০	১সেট	১.০০					
ঙ	ডেস্ক/ট্রিবল	১০টি	১.০০	১০টি	১.০০					
চ	চেয়ার	১০টি	০.৫০	১০টি	০.৫০					
ছ	এ/সি	২টি	১.০০	২টি	১.০০					
জ	ফ্যান	১টি	০.২৫	১টি	০.২৫					
৩.	ল্যাবরেটরী ইকিউপমেন্ট (পিএ)									
ক	এ,এ,এস	১টি	৩২.০০	১টি	৩.২০					
খ	এ,এ,এস এক্সেসরিজ	১সেট	৩.০০	১সেট	৩.০০					
গ	ডেস্ক/ট্রিবল	৩টি	০.৩০	৩টি	০.৩০					
ঘ	চেয়ার	৩টি	০.১৫	৩টি	০.১৫					
ঙ	এ/সি	১টি	০.৫০	১টি	০.৫০					
৪.	অফিস এক্সপেনসেস (পিএ)									
ক	অফিস, ল্যাব, ভাড়া/মেরামত	২টি	৩.০০	২টি	২.৩৮	২টি	০.৬২	২টি	০.৬২	
খ	রিকারিং এক্সপেনসেস	থোক	৮.০৪	থোক	৫.৮৩	থোক	২.২১	থোক	২.২১	
৫.	রিপোর্টস (পিএ)									
ক	হার্ড কপি	৩০০টি	৯.০০	১৮০টি	৫.৩৫	১২০টি	৩.৬৫	১২০টি	৩.৬৫	
খ	সিডিআর	১০০টি	১০.০০	৬০টি	৫.৯৫	৪০টি	৪.০৫	৪০টি	৪.০৫	
৬.	যাতায়াত (পিএ)	থোক	১৬৩.৬০	থোক	১৪১.৩০	থোক	২২.৩০	থোক	২২.৩০	
৭	বাসস্থান (পিএ)	থোক	৭৮.০০	থোক	৬৪.০৪	থোক	১৩.৯৬	থোক	১৩.৯৬	
৮.	যে সকল যন্ত্রপাতি কাজ শেষে ফেরৎ যাইবে									
ক	ট্রাক মাউন্টেড ড্রিলিং রিগ (বাবহৃত)	২টি	৫০.০০	২টি	৫০.০০					
খ	টিবিএম ড্রিলিং রিগ (বাবহৃত)	১টি	৮.০০	১টি	৮.০০					
গ	ফ্রেইন ট্রাক (বাবহৃত)	১টি	১০.০০	১টি	১০.০০					
ঘ	মাডপাম্প	৮টি	১৬.০০	৮টি	১৬.০০					
ঙ	এয়ার কমপ্রেসার (বাবহৃত)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০					
চ	জেনারেটর, পাম্প, লিফট ইকিউপমেন্ট ইত্যাদি	৯টি	৮.৪০	৯টি	৮.৪০					
ছ	ড্রিলিং ইকিউপমেন্ট	৩সেট	৩৪.৫০	৩সেট	৩৪.৫০					
জ	কোর বোরিং ইকিউপমেন্ট	১সেট	৪.৭০	১সেট	৪.৭০					
ঝ	টুলস	১সেট	৫.০০	১সেট	৫.০০					
ঞ	যন্ত্রাংশ	১সেট	২.৪০	১সেট	২.৪০					
ট	ভূতাত্ত্বিক জরীপের জন্য যন্ত্রপাতি (বাবহৃত)	২টি	৪০.০০	২টি	৪০.০০					
ঠ	পানির স্তর মাপার যন্ত্র	৫টি	৫.০০	৫টি	৫.০০					
ড	বহন যোগা জিপিএস	৫টি	৫.০০	৫টি	৫.০০					
ড	বহন যোগা পানির গুনাগুন মাপার যন্ত্র	২০টি	৩০.০০	২০টি	৩০.০০					
৯.	যে সকল যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে থাকিবে									
ক	কেইসিং পাইপ ও স্ক্রীন	১সেট	২১.৫০	১সেট	২১.৫০					
খ	খনন কাজের জন্য কেমিক্যাল	১সেট	১.০০	১সেট	১.০০					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
গ	ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার্য কেমিক্যাল	১সেট	৫.৭৫	১সেট	৫.৭৫					
১০.	শিফন (পিএ)	থোক	১৪.২০	থোক	৮.০০	থোক	৬.২০	থোক	৬.২০	
১১.	মশালা ও সেমিনার (পিএ)	৬টি	৭.৫০	২টি	২.৪০	৪টি	৫.১০	৪টি	৫.১০	
১২.	ন্যান্য ইনপুট (পিএ)									
ক	লকুপ জরীপ	৩০০টি	৮.০০	৩০০টি	৮.০০					
খ	গুর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ	৬৬০টি	১২.০০	৬৬০টি	১২.০০					
গ	গ্রাম পর্যায়ে নলকুপ জরীপ	২৬০টি	১৬.০০	২৬০টি	১৬.০০					
ঘ	কার বোরিং	৬টি	৯০.০০	৬টি	৯০.০০					
ঙ	র্যবেক্ষন কুপ	২৪টি	২৪০.০০	২৪টি	২৪০.০০					
চ	র্যবেক্ষন নলকুপ	৬টি	৯০.০০	৬টি	৯০.০০					
ছ	উন্নতমানের গভীর নলকুপ খনন	৯টি	৯.০০	৯টি	৯.০০					
জ	গ্রাম পর্যায়ে বেইজ লাইন সার্ভে	৩টি	১৫.০০	৩টি	১৫.০০					
ঝ	আর্সেনিক পরীক্ষাকরন	১৮৫০টি	৯.২৫	১২৯৫টি	৬.৪৮	৫৫৫টি	২.৭৭	৫৫৫টি	২.৭৭	
ঞ	পানির অন্যান্য গুনাগুন পরীক্ষাকরন	৩৭০টি	৮০.০০	২৫৯টি	৫৬.০০	১১১টি	২৪.০০	১১১টি	২৪.০০	
ট	আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতির পরীক্ষাকরন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০					
ঠ	আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি স্থাপন	৯টি	২০.০০	৯টি	২০.০০					
ড	কোর স্যাম্পল এনালাইসিস	৫০০টি	৪০.০০	৩০০টি	২৪.০০	২০০টি	১৬.০০	২০০টি	১৬.০০	
ণ	পাম্পিং টেস্ট	৩৯টি	৫০.০০	৩৯টি	৫০.০০					
ত	সরকারী নলকুপের ডাটাবেইজ তৈরী করন	১সেট	১২.০০	১সেট	১২.০০					
দ	জ,আই,এস, ডাটাবেইজ স্থাপন	১সেট	৩২.০০	১সেট	৩২.০০					
ধ	য়েব সাইট তৈরী করন	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০					
ন	গুর্ভস্থ পানির স্তর পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০	থোক	৪.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
প	ডিউড ওয়াটার সিমুলেশন	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
ফ	নিচিত্র ক্রয়	থোক	১.০০	থোক	১.০০					
ব	রিয়াল ফটোগ্রাফ ক্রয়	থোক	৩.৫০	থোক	০.০০	থোক	৩.৫০	-	৩.৫০	
ভ	রিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১৮.০০	থোক	১৪.৪০	থোক	৩.৬০	থোক	৩.৬০	
১৩.	সডিভাট (জিওবি)	থোক	১১০.০০	থোক	০.০০	থোক	৬০.০০	থোক	০.০০	
১৪.	নটিনজেনসি (জিওবি)	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	মোট :		২৫৯৯.০৪		২১৪৮.০০		৫২০.৬১		৩১২.৬১	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ৭৭.০০	শতকরা ৭৮.৫৩
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ৯৪.১৮	শতকরা ৯৪.৬৭

নোট : বর্তমান অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দে পি,এ খাতে টাকা ৪৬০.৬১ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের মোট পি,এ বরাদ্দ ২৪৬০.৬১ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০০১ইং পর্যন্ত পি,এ খরচ টাকা ২১৪৮.০০ লক্ষ এবং উক্ত খরচের হিসাব জাইকা স্ট্যাডি টিম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা ৩১২.৬১ লক্ষ বর্তমান বৎসরে পি,এ খাতে খরচ হইয়াছে। প্রকল্পটি মার্চ/২০০২ইং তে শেষ হইয়াছে।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০২ইং

১. প্রকল্পের নাম : এ্যাকশন রিসার্চ অন কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক সমস্যা কবলিত ১৫টি জেলায় বিস্তারিত সন্নিহিত ও আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
  - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০১ইং
  - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
  - ক) মোট : ১৪২৯.৬৮২ লক্ষ
  - খ) টাকা : ৫৬.০০ লক্ষ
  - গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৭৩.৬৮২
  - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
  - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ।

### ৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৯৫২.০০	৫২.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল									
	ক) স্থানীয় উপদেষ্টা (পি,এ)	৫৪ জনমাস	২০.৩৩	-	০.০০	১২ জনমাস	৪.৫০	১০ জনমাস	৩.১৫	
	খ) প্রকল্পের জনবল (পি,এ)	৪৮ জনমাস	৪.৭৫২	-	০.০০	২৪ জনমাস	২.৩৮	-	০.০০	
২।	যন্ত্রপাতি									
	ক) আর্সেনিক ফিল্ডকিট (পি,এ)	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	-	০.০০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	
	খ) জিপিএস (পি,এ)	১৫০টি	৭.৫০	-	০.০০	১৫০টি	৭.৫০	২০টি	১.০০	
	গ) কম্পিউটার (পি,এ)	১৮টি	১৭.৫০	-	০.০০	১৮টি	১৭.৫০	-	০.০০	
	ঘ) ফটোকপিয়ার (পি,এ)	১টি	১.৬০	-	০.০০	১টি	১.৬০	-	০.০০	
	ঙ) ডেলেগুয়া কিট (পি,এ)	১৫টি	৭.৫০	-	০.০০	১৫টি	৭.৫০	-	০.০০	
৩।	গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি									
	ক) স্পেকট্রো ফটোমিটার (পি,এ)	৪টি	৬.০০	-	০.০০	৪টি	৬.০০	-	০.০০	
	খ) রাসায়নিক দ্রব্য (পি,এ)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন									
	ক) জীপ (পি,এ)	১টি	১৫.০০	-	০.০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	
৫।	ডিলিং যন্ত্রপাতি									
	ক) কটার ফর ডিপ ডিলিং (পি,এ)	৪টি	২.০০	-	০.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	
	খ) স্থানীয় ডিলিং উন্নয়ন (পি,এ)	৪টি	১০.০০	-	০.০০	৪টি	১০.০০	-	০.০০	
৬।	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা									
	ক) প্রশিক্ষণ (পি,এ)	থোক	১৪.০০	-	০.০০	থোক	১৪.০০	থোক	১০.০০	
	খ) কর্মশালা (পি,এ)	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	২.১০	
৭।	অন্যান্য খরচ									
	ক) নলকূপের পানি পরীক্ষার কাজ (পি,এ)	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	-	০.০০	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	৩৯৯৩৫০	৪৭.৯০	
	খ) রং ব্রাশ, তারপিন ইত্যাদি (পি,এ)	থোক	২৩.৭৫	-	০.০০	থোক	২৩.৭৫	থোক	২৩.৭৫	
	গ) রোগী সনাক্তকরণ (পি,এ)	থোক	৮.০০	-	০.০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
	ঘ) রোগী ব্যবস্থাপনা (পি,এ)	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	
	ঙ) বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (পি,এ)	থোক	৭৯৫.০০	-	০.০০	থোক	৪১১.৫২	-	০.০০	
	চ) পরীক্ষামূলক খনন (পি,এ)	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	
	ছ) ম্যানুয়াল (পি,এ)	থোক	১২.০০	-	০.০০	থোক	১২.০০	থোক	০.০০	
	জ) মুদ্রন (পি,এ)	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	
	ঝ) ডিএসএ খরচ (পি,এ)	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	
	ঞ) এনজিও সাহায্য খরচ (পি,এ)	থোক	১৫০.০০	-	০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	
	ট) আনুসাংগিক									
	১। জিওবি	থোক	৮.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	
	২। পি,এ	থোক	৩০.০০	-	০.০০	থোক	১৫.০০	-	০.০০	
৮।	সিডি ভাট (জিওবি)	থোক	৪৮.০০	-	০.০০	থোক	৪৮.০০	থোক	০.০০	
মোট :			১৪২৯.৬৮২		০.০০		৯৫২.০০		২০০.০০	

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	২৫.০০	শতকরা	২১.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	২৫.০০	শতকরা	২১.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন' ২০০২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) ডিপিএইচই অংশ
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসইভাবে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।  
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।  
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।  
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।  
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১৯৯৯-২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০৩-২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৬১.৯১
- খ) টাকা : ৩৭.৩০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩২৪.৬১
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩২৪.৬১
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডাচ অনুদান

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংগ বরাদ্দ	১৪০.০০	১০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭০.০০	৫.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭.৭৪	৪.০৯	৩৩.৬৫	৩৩.৬৫	০.০০	০.০০
ঘ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৬.৩৬	৮.৭০	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৩৩.৬৫	৬৭.৬৬
খ) দাবীকৃত	: ৩৪,৪৭,৫৮৯.০০	৩৪,৪৭,৫৮৯.০০
গ) প্রাপ্তি	: ২৬,১০,০৪২.৯০	২৬,১০,০৪২.৯০

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাণা		জুন' ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাণা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মাণ কর্মসূচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
২।	পূর্ত কর্মসূচী									
	ক) মুহুরী Accreted এরিয়া									
	i) গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)	১০২টি	৬৬.৩০	৫টি	৩.১৫	৪০টি	২৬.০০	-	০.০০	
	ii) ক্রাষ্টার ডিলেজ কমপ্লেক্স (ল্যাট্রিন)	৮৬৪টি	৩৬.৫৬	০০	০.০০	৩০০টি	১২.৭০	-	-	
	খ) দক্ষিণ হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ									
	i) হাতিয়া- ১ গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	১৩০টি	৮৫.০০	৫টি	৫.০১	৬৫টি	৪২.৫০	৩৫টি	১৯.০০	
	ii) নিঝুম দ্বীপ- ১ গভীর নলকূপ (০৫টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	৩৫টি	২২.৭৫	২০টি	১৩.২৫	১৫টি	৯.৫০	১৩টি	৭.৭৫	
	iii) হাতিয়া- ১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	১৬০০টি	৭৩.৬০	০০	০.০০	৫০০টি	২৩.০০	-	-	
	iv) নিঝুম দ্বীপ- ১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	৪০০টি	১৮.৪০	০০	০.০০	২০০টি	৯.৪০	-	-	
	গ) Unprotected চর									
	i) গভীর নলকূপ	৩০টি	১৯.৫০	২০টি	১২.৬০	১০টি	৬.৯০	১০টি	৬.৯০	
৩।	গভীর নলকূপ মোরামত ও সংরক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্চ	২৯৭ সেট	২.০০	০০	০.০০	-	-	-	-	
৪।	প্রশিক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষন	থোক	০.৫০	০০	০০	-	-	-	-	
৫।	অন্যান্য বায় (জিওবি)									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	৩.৫০	থোক	০.৩০	থোক	১.৫০	থোক	০.৩৮	
	খ) বিবিধ (টিএ/ডিএ, ড্রালানী, যানবাহন	থোক	১২.৫০	থোক	০.৬৩	থোক	৪.৩৮	থোক	১.৯২	
	রক্ষনাবেক্ষন, স্টেশনারী, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও									
	কর্মভিত্তিক সংস্থাপন)।									
	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন									
	ক) পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১১.০০	০০	০.০০	থোক	২.৭০	থোক	১.৭৯	
	সরঞ্জাম ও যানবাহন									
	ক) মোটর সাইকেল	৪টি	৪.৬০	৪টি	৩.৬৮	-	-	-	-	
	জনবল									
	স্থানীয় জনবল	থোক	৫.৭০	০০	০০	থোক	১.৪২	-	-	
	মোট		৩৬১.৯১		৩৮.৬২		১৪০.০০		৩৭.৭৪	

এডিপি অগ্রগতি : ৪৪.৬১%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৩৬.৩৬%

আর্থিক  
২৬.৯৫%  
২১.০৯%

৭৩

*S. M. ...*  
২৪/৭/০২  
একম সচিবস্বাক্ষর  
চর উন্নয়ন ও সেচসংক্রান্ত প্রকল্প  
ডিপিএইচওর কার্য  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
অবস্থান: প্রকৌশলী কার্যালয়  
শ্রী ৩৩ সি বিজ্ঞান, ঢাকা।