

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

---

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০০১ইং

---

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২০০০-২০০১ অর্থবৎসর

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০০১ইং  
মন্ত্রণালয়(বিভাগ) : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংলগ্নী 'ক'

সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০০-২০০১ সালের আর্থিক উপস্থিতি						২০০০-২০০১ সালের বয় (পরিসংখ্যান ও বরাদ্দের শতকরা)						২০০০-২০০১ সালের বরাদ্দের			২০০০-২০০১ সালের প্রকল্প সমাপ্তি				
		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	দাবীকৃত	আপত্তি	নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা	জুন/২০০১ নাগাদ প্রকৃতভাবে সমাপ্ত হইবে এমন প্রকল্পের সংখ্যা			
		মোট	(সিডিএসটি)	মোট	সিডিএসটি	মোট	টাকা	মোট	সিডিএসটি	মোট	টাকা	মোট	টাকা								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
ক) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়না																					
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৩টি	২৩০২৫.০০	১১৮৭৫.০০ (২১৭.৫০)	১১১৫০.০০	৫৩০০.০০	২২১০৯.২০ (৯৬.০২%)	১১৩৩৯.৭৮ (৯৮.০২%)	১২.৫০ (৫.৭৫%)	১০৪৬৯.৪২ (৯৩.৯০%)	৫১৬৮৮.৭ (৯২.৩০%)	২১৯৬৭.৬২ (৯৫.৪১%)	১১৫৩৮.৯৫ (৮৭.১৭%)	১২.৫০ (৫.৭৫%)	০.০০	১০৪৬৮.৬৭ (৯৩.৫৩%)	৫১৬৮৮.৭ (৯২.৩০%)	২৬৭১৮.৫	২১৪৩.৯২	৭ টি	-	
খ) সেক্টর : পানি সম্পদ																					
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১টি	১২৫.০০	১৭.০০ (০.০০)	১০৮.০০	১০৮.০০	৯৩.৭৫ (৭৫.০০%)	৮১.০০ (৪৭.৬৪%)	০.০০ (০.০০%)	৮১.০০ (৭৫.০০%)	৮১.০০ (৭৫.০০%)	৩৮.৬২ (৩০.৯০%)	৪৬.১ (২৭.১২%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৩৪.০১ (৩১.৪৯%)	৩৪.০১ (৩১.৪৯%)	০.০০	০.০০	-	-	

২৩/৭/০১  
নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা



## ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সারসংক্ষেপ

### - প্রকল্প টাটাস :

মোট প্রকল্প সংখ্যা	=	২৩টি
নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	=	২টি
অননুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	=	৬টি (প্রি-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।)

### - প্রকল্প ব্যয় :

(কোটি টাকা)

মোট প্রকল্প ব্যয়	=	২৪৩৭.৭২
প্রকল্প সাহায্য	=	৬৬৮.৯৩ (২৭.৪৪%)
টাকাংশ	=	২৯৪.৯০
স্থানীয় মুদ্রা	=	১৭৬৮.৭৯ (৭২.৫৬%)

### - সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :

(কোটি টাকা)

২০০০-২০০১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	=	২৩০.২৫
প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ	=	১১১.৫০ (৪৮.৪৩%)
টাকাংশ বরাদ্দ	=	৫৬.০০
জিওবি অর্থ বরাদ্দ	=	১১৮.৭৫ (৫১.৫৭%)

### - অবমুক্তি :

(কোটি টাকা)

২০০০-২০০১ সালের মোট অবমুক্তি	=	২২১.০৯
প্রকল্প সাহায্য অবমুক্তি	=	১০৪.৬৯ (৯৩.৯০%)
টাকাংশ অবমুক্তি	=	৫১.৬৯
জিওবি অর্থ অবমুক্তি	=	১১৬.৪০ (৯৮.০২%)

### - অগ্রগতি :

(কোটি টাকা)

২০০০-২০০১ সালে মোট ব্যয়	=	২১৯.৬৮ (৯৫.৪১%)
প্রকল্প সাহায্য ব্যয়	=	১০৪.২৯ (৯৩.৫৩%)
টাকাংশ ব্যয়	=	৫১.৬৯ (৯২.৩০%)
জিওবি অর্থ ব্যয়	=	১১৫.৩৯ (৯৭.১৭%)

প্রকল্পে ছক মোতাবেক ২০০০-২০০১ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের সংখ্যা ও নাম : ৭টি

- ❑ রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্ব)।
- ❑ ৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ❑ গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ❑ পৌরবস্তি শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- ❑ পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- ❑ মতলব, চান্দিনা, কচুয়া, ও বড়ুয়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ❑ বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।







ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং ফেরাদ	অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয়						অবশিষ্ট ব্যয়						প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		মন্তব্য			
				বরাদ্দ		আবশিষ্ট		প্রকল্প সাহায্য		আবশিষ্ট		প্রকল্প সাহায্য		আবশিষ্ট		দায়ী	প্রাপ্তি				
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
১২	মতলাব, চাঁদিনা, ফচুমা, ও বড়ুয়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিট প্রকল্প। ১৩২.৫০০ লক্ষ (জুলাই-৯৯-জুন-২০০০)	সংশোধিত পিপি অনুমোদিত	৩৩-৩৪	২৩০.০০ (০.০০)	২৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	RPP Sub.	
১৩	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওয়্যাক্টর সাপ্লাই প্রকল্প। ১৫৮.৯২.৭০ লক্ষ (জুলাই-১৯৯৮-জুন-২০০২)	সংশোধিত অনুমোদিত	৩৫-৩৭	১৬২.৫০০ (২.০০)	১২৫.০০ (২.০০)	১৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১২৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১২৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৩.৪০৫	আইডিএ ও এসডিসি	
১৪	পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। ১২৬.০৩.০০ লক্ষ (জুলাই-৯৭-জুন-২০০৩)	অনুমোদিত	৩৮-৩৯	২৫০.০০ (০.০০)	২৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৫	মহলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এন্ডোজকমেটাল স্যানিটেশন প্রকল্প। ১৯০.০০ লক্ষ (জুলাই-১৯৯৮-জুন-২০০৪)	অনুমোদিত (পি-একনেক সুশাসিত)	৪০-৪২	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৬	উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই-৯৯-জুন-০৪) ১২৬.৫৯.২০ লক্ষ (জুলাই-৯৯-জুন-০৪)	অনুমোদিত	৪৩-৪৫	২৫০.০০ (১২.৫০)	৫০০.০০ (১২.৫০)	২০০.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০ (১২.৫০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০ (১২.৫০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৭	উত্তরবঙ্গ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)। ৩৬৮.৬৩লক্ষ (জুলাই-২০০০-জুন-২০০২)	অনুমোদিত	৪৬-৪৭	১৫০.০০ (০.০০)	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৮	উপজেলা রোপ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্যায়)। ২৩৪.৯৪.৪২লক্ষ (জুলাই-৯৯-জুন-০৫)	অনুমোদিত (পি-একনেক সুশাসিত)	৪৮-৫০	৮৫.০০ (০.০০)	৮৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৯	টরী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৫২.৪০০ লক্ষ (জুলাই-১৯৯৮- জুন-২০০৩)	অনুমোদিত (পি-একনেক সুশাসিত)	৫১-৫২	৭৫.০০ (০.০০)	৭৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২০	আগুনিক ও লন্দাকুতা সমন্বিত কবলিত এলাকায় পুত্র হইতে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।(১ম পর্যায়) ৬৮৭.৯৩৭ লক্ষ (জুলাই-৯৯-জুন-০৩)	অনুমোদিত	৫৩-৫৪	৫.০০ (০.০০)	৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২১	পৌরসভা ও কালাবিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৭২.১৯৮লক্ষ (মে-২০০০-জুন-০৩)	অনুমোদিত	৫৫-৫৬	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২২	নওগাঁ জেলার শাপাথুর, পতীতলা, পোকা ও মাগা থানায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। ৮৫৭.০০লক্ষ (জুলাই-২০০০-জুন-০৩)	অনুমোদিত (পি-একনেক সুশাসিত)	৫৭-৫৮	৩০.০০ (০.০০)	৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	৯৮টি জেলা পানি সরবরাহ, পর্যঃ শিক্ষামন ও নর্মা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২৭.৪২.২৯ লক্ষ (জুলাই-২০০০-জুন-২০০৩)	অনুমোদিত (পি-একনেক অনুমোদিত)	৫৯-৬২	২৫.০০ (০.০০)	২৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
				২৩০২.৫০০	১৮৭.৭৫.০০ (২.১৭.৫০)	১১২৫.০০	৫৩০.০০	১১২৫.০০	১৮৭.৭৫.০০ (২.১৭.৫০)	০.০০	০.০০	০.০০	১১২৫.০০ (২.১৭.৫০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৫.০০	২৬৭.১৮.২	
২	সেক্টর : পানি সম্পদ ১ম জেডএলসেক্টর ও সেফটেক্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসটি-২) ডিপিএইচই অংশ। ৩৩.১৯লক্ষ (জুলাই-৯৯-জুন-০৪)	সিডিএসটি অনুমোদিত	৩৩-৩৪	১৭.০০ (০.০০)	১৭.০০ (০.০০)	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১৭.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৪০.১	৩.৪০.১	৩.৪০.১



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম পর্ব)।  
১৯৮২.৫৫ লক্ষ (১৯৯৫-০১)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৮ ইং জুন, ২০০১ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১৯৮২.৫৫
- (খ) টাকা : ১৯৮২.৫৫
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংঃ বরাদ্দ	৩২৫.০০	৩২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২০.৫১	৩২০.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	৩২০.৫১	৩২০.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪২৭.৯৯	১৪২৭.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল (প্রকল্প)	১৮জন	৪৯.০০	থোক	৪০.২০	থোক	৯.৯২	থোক	৯.৯২	
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	৩.০০	১০টি	০.১৬	৫টি	০.০০	৫টি	০.০০	
৩।	উৎপাদক নলকূপ (আন্তঃ সংযোগসহ)	২০টি	১১০.১০	১০টি	৫৫.০৫	১০টি	১৬.২৮	৫টি	১৬.২৮	
৪।	পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প ক্রয়, স্থাপন ও উন্নয়নসহ	২০টি	১০৯.৪০	৭টি	৫৩.০০	১০টি	০.০০	২টি	০.০০	
৫।	পাইপ লাইন স্থাপন	১২ একিমি	৭৫৬.০০	৭০.০৫কিমি	৪২২.৮৪	২০ কিমি	১৫৮.১৩	২০.৪৪ কিমি	১৫৮.১৩	
৬।	পানি শোধনাগার	৩ইউনিট	৭৪৪.০০	৩ইউনিট ৭৯.৫%	৩৯৩.৩৩	৩ ইউনিট (৬%)	১২৬.১০	৩ ইউনিট (৬%)	১২৬.১০	
৭।	গৃহ সংযোগ	২৫০০টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	যানবাহন									
৭.১	ব্রীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	মটর সাইকেল	৩টি	৩.০০	৩টি	৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	পিক-আপ	১টি	১৪.০০	১টি	১৫.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৬.০০	থোক	৫.৫৪	থোক	১.৮৪	থোক	১.৮৪	
৮।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৮.১	কম্পিউটার	২টি	২.৩০	১টি	১.১৫	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	প্রিন্টার	২টি	০.৪০	১টি	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.৩	ফটোকপি কপিয়ার	২টি	৩.০০	১টি	১.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	
৮.৪	টেলিফোন	৫সেট	০.৫৫	৫সেট	০.৫০	-	০.৭৪	থোক	০.৭৪	
৮.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৩.৭৫	থোক	৩.৭২	-	০.০০	-	০.০০	
৮.৬	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিস)	থোক	২.৫৫	থোক	১.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
৯।	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	থোক	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০।	পরামর্শক	১২২ জনমাস	৭০.০০	থোক	৫৩.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	
১১।	আনুসংগিক	থোক	৫০.০০	থোক	৩৮.৪৬	থোক	৭.৫০	-	৭.৫০	
১২।	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৯৮২.৫৫		১১০৭.৪৮		৩২৫.০০		৩২০.৫১	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৬.০০

শতকরা ৯৮.৬২

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৫.০০

শতকরা ৭২.০৩

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এডিবি'র ২য় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প) (কোড নং-৬১২০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ৯টি জেলা শহরে (বাগেরহাট, ফরিদপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, টাংগাইল ও সিলেট) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়নকাল	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ১৯৯৪ ইং	মার্চ, ১৯৯৪ ইং	মার্চ, ১৯৯৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন, ১৯৯৯ইং	মার্চ/২০০১ ইং	ডিসেম্বর/২০০১ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
(ক) মোট	১৭৫২০.০০	১৭৭৪০.৯০	১৪২২৯.৫০
(খ) টাকা	৫০৫৯.০০	৫০৯৩.৮০	৩৪৩২.৮০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	১২৪৬১.০০	১২৬৪৭.১০	১০৭৯৬.৭০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	৬১০১.০০	৬২৬০.১০	৬১৯৯.৫০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	গার্হস্থ্য	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২২৫০.০০	৪৫০.০০	১৮০০.০০	১৫০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০২৮.৮৪	৪৫০.০০	১৫৭৮.৮৪	১২১৪.৭২	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ইং ব্যয়	২০২৫.৯২	৪৪৭.০৮	১৫৭৮.৮৪	১২১৪.৭২	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	১১০৮২.৩৯	২১২৬.৫১	৮৯৫৫.৮৮	৪৯৫২.৯২	৯৪৫.১২	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয়	১২১৪.৭২	৪৯৫২.৯২
খ) দাবীকৃত	১২১৪.৭২	৪৯৫২.৯২
গ) প্রাপ্তি	১২১৪.৭২	৪৯৫২.৯২

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বস্ত্তব	আর্থিক	বস্ত্তব	আর্থিক	বস্ত্তব	আর্থিক	বস্ত্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	শ্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৫.২হেক্ট	২৬৭.০০	২.৪৩ হেক্ট	-	-	-	-	-	জমি অধিগ্রহণ পাশ ৪২.১ লক্ষ টকায় পরিশোধ <sup>১/</sup>
২.	মূল পূর্তকার্য (পানি সরবরাহ)									
২.১	উৎপাদক নলকূপ									
২.১.১	নতুন নির্মাণ	৪৯টি	৩৬৮.০০	৫৫টি	৫০৯.০৯	৮টি	২২২.০০	৭টি	১৮.১৩৫	
২.১.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	৩০টি	৪৫.০০	২০টি	২১.৬২	-	-	-	-	
২.১.৩	পাম্প হাউস নির্মাণ	৪৯টি	৯৮.০০	২০টি	৪৩.৪৩	১০টি	৪৫.০০	৯টি	৩৯.৭০	
২.১.৪	পাম্প সংস্থাপন	৪৫টি	২৩৩.০০	১৫টি	৯৮.৫৪	৩২টি	২৯.০০	৩২টি	১৮.৯৩	
২.২	উচ্চ জলাধার									
২.২.১	নতুন নির্মাণ	১৫টি	১২৬৮.০০	১৩ (৮০%)	৪০৮.৪৬	১৩ (১৬%)	৪৫০.০০	১৩ (১৫%)	৪৩৬.০৬	
২.২.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	১৫টি	৫৬.০০	১৪টি	৪৭.১৪	-	৩.৫০	-	৪.১৫	
২.৩	পানি শোধনাগার									
২.৩.১	নতুন নির্মাণ	১০টি	২১৬০.০০	১০ (৮০%)	৫৯৪.৩৮	১০ (১৬%)	৩০১.৮০	১০ (১৫%)	২৬২.৪৩	
২.৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	৩টি	১৬২.০০	৪টি	৮৯.৯০	-	২.৮৬	-	২.৭২	
২.৪	পাইপলাইন									
২.৪.১	সংস্কার ও উন্নয়ন	২৫.১কিমি	৩২০.০০	২৫.১কিমি	৩৬২.৮৩	-	৭.৫০	-	৬.৫০	
২.৪.২	সরঞ্জাম ও বিতরণ	৩৮.৫কিমি	১৮৮৮.০০	৩০.৬কিমি	২৫৮৬.২৫	৬২ কিমি	২৮৫.৯৪	৬.১ কিমি	২০৬.৪৯	
২.৪.৩	রেটিকুলেশন	২০.১কিমি	৪৫৬.০০	১২ কিমি	৫৫.৪১	২০ কিমি	২৫.০০	১৮ কিমি	১৭.৮৮	
২.৫	পানি সংযোগ									
২.৫.১	নতুন	৪১৩৩৬টি	৪৩৯.০০	২৪১১	১৭৮.৬০	৮৫০০টি	৭১.০০	৭৪৫৪টি	৭০.৯৫	
২.৫.২	সংস্কার ও উন্নয়ন	১৭০৯৬টি	৩৪২.০০	১২৪৩৭টি	২৩১.১৯	-	৮.৬০	-	৮.৩৫	
৩.	মূল পূর্তকার্য (এনভায়রনঃ স্যানিঃ)									
৩.১	রাশি বিন	৫২৭টি	১৬.০০	৫০২টি	২০.৭৪	-	০.০৪	-	০.০৪	
৩.২	পাবলিক টয়লেট	১৮টি	৫৪.০০	১৬টি	৩৫.৫৭	-	৫.৯০	-	৫.৬১	
৪.	মূল পূর্তকার্য (হাউজহোল্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিঃ)									
৪.১	হস্তচালিত নলকূপ	১৪৬০০	০.০০	১২৫২৭টি	-	৫০০০টি	-	৪৪৩৯ টি	১১০.০০	৩৯৯.৯২ লক্ষ টকায়
৪.২	স্যানিটারী ল্যাটিন	২৪০০০	১২৪০.০০	১৫৮৩৭টি	৩৮৬.০০	৬৫০০টি	১১০.০০	৬৬০৭ টি	১১০.০০	৩৯৯.৯২ লক্ষ টকায়
৪.৩	অনসাইট স্যালোজ (আবর্তক তহবিল)	১৭০০০	০.০০	২৬৮৯টি	-	৮০০টি	-	১০৪৯টি	-	৩৯৯.৯২ লক্ষ টকায় উঃ কার্যভোগী কর্তৃক যোগান <sup>২/</sup>

<sup>১/</sup> পৌরসভার প্রকল্পের কাজ ব্যয়বহনের জন্য জমি অধিগ্রহণ বাবদ পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হইতে ৪২.১০০ লক্ষ টাকায় পরিশোধ  
করিয়াছে।

<sup>২/</sup> হাউজহোল্ড স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীগণ এবার ৩৯৯.৯২ লক্ষ টাকায় যোগান দিয়াছে যাহা উক্ত কর্মসূচীর  
অনুকূলে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হইয়াছে।

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		পরিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৫	যন্ত্রপাতি									
৫.১	কম্পিউটার	১৩টি	১১.০০	১১টি	১৪.৮৭	-	০.০০			
৫.২	কম্পিউটার প্রিন্টার	১১টি	৪.৫০	১১টি	৩.৯৫	-	-			
৫.৩	ফটোকপি মেশিন	১১টি	১৪.৩০	১১টি	১৫.৩৩	-	-			
৫.৪	ফ্যাক্স মেশিন	১০টি	৫.৪০	১০টি	৩.৬৮	-	-			
৫.৫	টেলিফোন	১১টি	২.৭০	১টি	০.১১	-	-			
৫.৬	অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি	থোক	৭.৫০	থোক	৫.১৫	-	-			
৫.৭	পানির মিটার (বান্ধ)	৬০টি	১৫.০০	৬০টি	১৬.৬০	-	-			
৫.৮	পাস্প হাউস, লিক ডিটেকশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি	থোক	৪৫.০০	-	০.০০	থোক	৮.৭৬	থোক	৮.৬৯	
৬	যানবাহন									
৬.১	বাইসাইকেল	৪৫টি	৪.০০	১৯টি	১.২৩	-	-			
৬.২	মটর সাইকেল	৩৬টি	৩০.০০	৩৬টি	২৪.৮১	-	-			
৬.৩	জীপ, মাইক্রোবাস	১২টি	৯৬.০০	১২টি	১৩৬.৪৪	-	-			
৬.৪	পিপা-আপ	৯টি	৭২.০০	৯টি	৫১.৪৫	-	-			
৬.৫	বাস	৪টি	৪৮.০০	৪টি	৩৭.৮৮	-	-			
৬.৬	বাস	৪টি	২৪.০০	৪টি	৪৮.৫০	-	-			
৬.৭	পুশ কার্ট	১২০টি	৫.০০	১২০টি	২.৭৪	-	-			
৭	জনশক্তি									
৭.১	নিয়মিত সংস্থাপন									
৭.১.১	বেতন ভাতাদি	থোক	১৩৫.০০	থোক	১৫৩.৭০	থোক	৫৬.৫০	থোক	৫০.৮৯	
৭.১.২	অফিস খরচ	থোক	৪৭.০০	থোক	২৪.০২	থোক	৪.৩০	থোক	৩.২৬	
৭.১.৩	অফিস ভাড়া	থোক	১৫.০০	থোক	৪৫.৮৩	থোক	২.৭০	-	১.৩৮	
৭.১.৪	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৬৩.০০	থোক	৩৬.৯০	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.১৯	
৭.২	কনসালটেন্ট									
৭.২.১	বিদেশী	৬২ জ:মা:	৫৭০.৪০	৮০ জ:মা:	৬৩৬.৩৪	২.৫ জ:মা:	৮৫.০০	২.৫০ জ: মা:	৮১.২২	
৭.২.২	দেশী	১৫০৩ জ:মা:	৮৭৮.৬০	১৫৩২ জ:মা:	১০৩২.৯৮	৩৯০ জ:মা:	১৮০.০০	৩৮০.০০	১৭৭.১২	
৮	অন্যান্য ব্যয়									
৮.১	প্রশিক্ষণ									
৮.১.১	দেশে	থোক	৩৬.০০	থোক	০.২৭	থোক	-	থোক	-	
৮.১.২	বিদেশে	থোক	৪৪.০০	থোক	১৩.৫১	থোক	১১.০০	থোক	১০.৯৫	
৮.২	গোষ্ঠি উন্নয়ন কার্যক্রম	থোক	৪৭৫.০০	থোক	২৫২.০০	থোক	১০৮.০০	থোক	১০৭.২৫	পর্তিটি সৌরসভায় এনজিওর কার্যক্রম চলিতেছে।
৮.৩	বর্ধিত রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়									
৮.৩.১	পানি সরবরাহ	থোক	৪৪৯.০০	-	০.০০	-	-			
৮.৩.২	এনভ স্যানিটেশন	থোক	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৮.৪	আনুসংগিক ব্যয়	থোক	১১৫৯.০০	থোক	২৪১.৩৪	থোক	১৪২.৬০	থোক	১৩৪.৩৪	
৮.৫	ঝনের উপর সার্ভিস চার্জ	থোক	৪২২.০০	থোক	১০১.৭৬	-	৫০.০০			

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		পতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮.৬	টি এ কর্মসূচী	থোক	৩৩৬.০০	থোক	৩১১.৪৮	থোক	১১.০০			
৯	বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম									
৯.১	পাইপ লাইন পুনর্বাসন	২১.১ বিঃসিঃ	১০৩.৪০	২১.১০	৮১.৫৪		১০.০০		১০.০০	সাজ চলিয়ে তুলে
৯.২	পাম্প হাউজ মেরামত	থোক	২৩.৫০	থোক	২০.১১	থোক	৩.০০		৩.০০	
৯.৩	বৈদ্যুতিক ও মটর মেরামত	থোক	১৮.৮০	থোক	১১.৭৫	থোক	১.০০		২.০০	
৯.৪	হস্তচালিত মালকুপ	৫৫০টি	২৮.২০	৫০০	১২.৫৭	-	২.০০		০.৪৭	
৯.৫	বনসালটেশিস (২৭ শহর)	৩২ জঃমাঃ	৪৭.০০	৫১.১ জঃমাঃ	৪৮.০০	-	-		-	
	মোট :		১৭৭৪০.৯		৯০৫৬.৪৭		২২৫০০.০০		২০২৫.৯২	

		বাস্তব	আর্থিক
এজিপি অগ্রগতি	:	৯৫%	৯০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	৯৩%	৮৩.৬০%

(সংশোধিত পিপি অনুযায়ী)

  
 প্রকল্প পরিচালক,  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,  
 ২/উত্তর ২য় পানি সরবরাহ ও ক্যানিটেশন,  
 X-১৯ টি ভেদা (বহর) প্রকল্প, ঢাকা,  
 ২০/৭/২০০০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: ২৩ শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্প শহরগুলিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ডাইরিয়া ও পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাসকরণ ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	: সংশোধিত	: পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং	: জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৭ ইং	: ডিসেম্বর, ২০০১ইং	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৩০৯৪.১০	: ৩৮১৫.৩৪	-
(খ) টাকা	: ৩০৯৪.১০	: ৩৮১৫.৩৪	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৯.৩৯	১৫৯.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	১৫৯.৩৯	১৫৯.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৩২.৯৯	৩৪৩২.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	থোক	১৯.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	
২	জরিপ ও কারিগরী অনুসন্ধান	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ :									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৬ ১টি	৫০.৪১	১৫ ৪টি	৪৭.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৮ ৪টি	৫০৪.৪০	৮ ৩টি	৫০২.৯১	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	বকেয়া পরিশোধ
৩.৩	পাম্প হাউজ (সিকিউরিটি ওয়াল, ল্যান্ডিন ইত্যাদিসহ)	৮ ৪টি	২৩১.০০	৮ ৩টি	২০১.৬৩	থোক	১৫.৩০	থোক	০.৩০	বকেয়া পরিশোধ
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৮ ৪টি	২৫২.০০	৮ ৩টি	২৫১.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	আন্ত সংযোগ(পাইপ লাইন/বিদ্যুৎ)	৮ ৪টি	৭৬.৫০	৮ ৩টি	৪৯.৮২	-	০.০০	থোক	২.০০	
৩.৬	পাইপ লাইন স্থাপন	৩১৭কিমি	১৯০২.০০	৩১৭কিমি	১৮২২.০৩	থোক	৫২.৭৯	থোক	৬৫.১৮	বকেয়া পরিশোধ
৩.৭	গৃহ সংযোগ	২৩০০টি	১১.৫০	৪৩০টি	২.১৫	৬০০টি	৩.০০	৬০০টি	৩.০০	
৩.৮	লৌহ বিয়ুক্তকরণ প্লান্ট	১ ইউনিট	২০০.০০	১টি (৩০%)	৩২.১৩	১টি(৫০%)	৫০.০০	১টি(৫০%)	৫০.০০	
৩.৯	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	১৬কিমি	১০৪.৮০	১৬কিমি	১০৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	১টি	৯০.০০	১টি (২০%)	০.০০	১টি(৩০%)	২৫.০০	১টি(৩০%)	২৫.০০	
৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৪.১	স্ট্যান্ড বাই পাম্প	১০টি	২০.০০	৮টি	১৪.৪২	১টি	২.৫০	১টি	২.৫০	
৪.২	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	২২.৭০	২৩ সেট	৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	অফিস সরঞ্জাম	থোক	১৬.৫০	থোক	১২.৩৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৪	অফিস আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	৪.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫	যানবাহন :									
৫.১	জীপ	১টি	১৬.৭০	১টি	১৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	জনশক্তি	থোক	৭.৭৮	থোক	২.০২	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য ব্যয় :									
৭.১	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	০.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	মালামাল পরিবহন	থোক	৬০.০০	থোক	২৩.৭৪	থোক	১.৬০	থোক	১.৬০	
৭.৩	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫১.৭৪	থোক	২.০৯	থোক	২.০৯	
৭.৪	কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৫.২৫	থোক	৫.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	আনুসাংগিক	থোক	৮০.০০	থোক	৬২.৮৭	থোক	৬.২২	থোক	৬.২২	
৮	সিডিএসটি	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		৩৮ ১৫.৩৪		৩২ ৭৩.৬০		১৬০.০০		১৫৯.৩৯	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.৫০	শতকরা ৯৯.৬২
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.০০	শতকরা ৮৯.৯৮

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (আইডিবি)।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত। (সংশোধিত পিপি দাখিলকৃত)।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
			(অননুমোদিত)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই, ১৯৯৮ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০২ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	:	৩৮৮৬.০৯	
(খ) টাকা	:	১০১.৫০	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩৭৮৪.৫৯	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৩৭৭২.০০	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি	

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৩১১৫.০০	১৫.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১১৫.০০	১৫.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ জুন/২০০১ ইং ব্যয়	৩১১৫.০০	১৫.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৮৮.৬১	১৬.৩১	৩২৭২.৩০	৩২৭২.৩০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৩১০০.০০	৩২৭২.৩০
খ) দাবীকৃত	:	৬৯৫.০৭	৭৫৪.১০
গ) প্রাপ্তি	:	১৯৫.১৫	১৯৫.১৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলিত অথি বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলিত অথি বছরের প্রতিবেশন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ক)	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব ভূগর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরী নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	১০.০০	-	-	থোক	০.০০	-	০.০০	
২। ক)	জেত নির্মাণ কাজ গাড়ীর নলকূপ স্থাপন	৭০৫০টি	৩১৪৪.০০	থোক (মালামাল)	১১১.৯৭	৭০৫০টি	২৭৬৬.১১	৬৪৪৮টি	২৭৮১.২৮	
খ)	এস, এস, টি/ডি,এস,এস,টি স্থাপন	২৩৫০টি	১৭১.৭৫	-	-	১২৮৬টি	১০৫.০০	১২৮৬টি	১০২.৮৮	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১২০টি	৩৬.০০	-	-	৮৪টি	৩৬.০০	৮৪টি	৩১.৯২	
৩। ক)	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কম্পিউটার (প্রিন্টার)	১টি	২.০০	১ টি	১৮৭	-	০.১৩	-	০.০০	
খ)	আসবাবপত্র	থোক	৪.৫০	থোক	৪.০৯	থোক	০.৪০	-	০.০০	
গ)	ফ্যান মেশিন	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৪৩	-	০.০৭	-	০.০০	
ঘ)	তড়িৎসরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৯৫২০সেট	৪২.৮৪	৭০০০সেট	২৪.৫৫	২৫১০সেট	১৮.২৯	২৫২০টি	১৭.৭২	
৪। ক)	যানবাহন ট্রাক (৭ টন )	৪টি	৮০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	জীপ (৪ টন)	১টি	৩০.০০	-	-	১টি	৩০.০০	১টি	২৯.০০	
গ)	স্পীড বোট	৫টি	২৫.০০	-	-	৫টি	২৫.০০	৫টি	২৪.১০	
ঘ)	মটর সাইকেল	৫০টি	৫০.০০	-	-	২৫টি	২৫.০০	২৫টি	২৩.০০	
ঙ)	বাই সাইকেল	১০০টি	৫.০০	-	-	১০০টি	৫.০০	১০০টি	৫.০০	
৫। ক)	জনশক্তি স্থানীয় জনশক্তি	১২জন	১৪.৫০	৭জন	১.৩১	থোক	৯.০০	থোক	৮.৫৮	
খ)	পরামর্শক	১৬জন	১০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	৩.৪৯	
৬। ক)	অন্যান্য মালামাল পরিবহন	থোক	৫০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	
খ)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেসারামত ও সংরক্ষন	থোক	৫০.০০	থোক	৭.০৫	থোক	৩০.০০	থোক	২৭.২৮	
গ)	আনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৫০.০০	থোক	১৪.৩৪	থোক	৩১.০০	থোক	৩০.৬৫	
৭।	সিডি ভাট	থোক	৮৫.০০	-	-	থোক	০.০০	-	০.০০	
৮।	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	২৫.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৩৮৮৬.০৯		১৭৩.৬১		৩১১৫.০০		৩১১৫.০০	

	বাহ্যিক	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৪.৫৬	শতকরা ১০০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯১.০০	শতকরা ৮৪.৬৬

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ।

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (জিওবি-৩) প্রকল্প।  
৬৪০৮৪.১০ লক্ষ টাকা। (১৯৯৫-২০০২)
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরনসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং জুলাই, ১৯৯৫ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ইং জুন, ২০০২ইং জুন, ২০০৫ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৮৬০০০.০০  
খ) টাকা : ৬৩০৮৪.১০ ৬৪০৮৪.১০ ৮৬০০০.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - - -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি জিওবি -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৯০.৫০	৫৯৯০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪৬৭৪.০৩	৪৪৬৭৪.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন  
কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	(হিসাব লক্ষ টাকায়)									
		পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব										
১.১	জরিপ ও অনুসন্ধান/ পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন ভৌত নির্মাণ	থোক	১০০.০০	১৬৭টি	৬৯.৫২	১৬টি	১০.০০	১৪টি	১০.০০		
২	অগতীর নলকূপ স্থাপন	১০১২৩২টি	৫৫৬৮.০০	৫১৮.৩০টি	৩২০৩.৭৭	২৮-৪২টি	২১৬.০০	৩২৮-৬টি	২০৫.০৬		
২.১	গতীর নলকূপ স্থাপন	৬৮০০০টি	৩০৬০০.০০	৫০৫৩৭টি	২২৭৭৮.০৭	৮৯৮০টি	৪২৪৫.০০	১৮০০২টি	৪৩০৪.১৪		
২.২	তারার নলকূপ স্থাপন	১০৪২০০টি	১২৫৩৪.০০	৩৭৯৪৮টি	৫৭৮৮.৯৯	২৬২৫টি	৪৩৮.০০	৩৪৮-৭টি	৪৪৮.৯২		
২.৩	রিং ওয়েল স্থাপন	১৫৫০টি	৯৭৬.৫০	১৯৭৮টি	১২৬২.৮১	৪২০টি	২৬৫.০০	৫২৪টি	২৪৫.৭৮		
২.৪	পি এস এফ	৪৩৫০টি	১৫৬৬.০০	১৮৬৫টি	৭১৪.৯০	৩৮৫টি	১৪০.০০	৩৫০টি	১০৩.২১		
২.৫	এস এস টি/ ভি এস এস টি	২০০০টি	১৬০.০০	১৬৭১টি	৮৭.৪৯	১২৪টি	১০.০০	১২৪টি	১০.১০		
২.৬	নলকূপ পুনঃস্থাপন/ পুনঃবাসন	১১৬৮-৬০টি	৫৮৪৩.০০	৩৩৬৩৪টি	১৮৪৩৮.৭	১০০০টি	৭২.০০	৯০৫টি	৬৮.৭৪		
৩	জনবল	২৬ জন	৬৩৮.৪৬	২৫৮ জন	৩৮.১৩৪	২৫৮ জন	১২৫.০০	২৫৮ জন	১১১.৭১		
৪	যানবাহন সংগ্রহ										
৪.১	জীপ	৩টি	৫০.৪০	৩টি	৫০.৪০	-	০.০০	-	০.০০		
৪.২	স্পীড বোট	২টি	৭.০০	২টি	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি										
৫.১	তত্ত্বাবধায়কদের সরঞ্জাম	থোক	৭৮৭.৪৮	থোক	৩৭৪.০৯	থোক	২৪.০০	থোক	২৪.০০		
৫.২	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩৯.৭০	থোক	২৪.৫৯	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০		
৬	অন্যান্য										
৬.১	মালামাল পরিবহন	থোক	১৯২২.০০	থোক	৭১৪.৪৮	থোক	১৯৬.০০	থোক	১৯৫.৯৭		
৬.২	প্রশিক্ষণ	থোক	২২৮.৫২	থোক	১১৩.৬২	থোক	২১.০০	থোক	১৪.৮৮		
৬.৩	জ্বালানী	থোক	১০০.০০	থোক	৯৪.৬০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০		
৬.৪	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫২.৩৫	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৯		
৬.৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	২৫.০০	থোক	০.১০	-	০.০০	-	০.০০		
৬.৬	আনুসাংগিক	থোক	১৭৫০.০০	থোক	১১১৮.৫৪	থোক	১১০.০০	থোক	১১০.০০		
৭	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	১১২৮.০৪	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
মোট :			৬৪০৮৪.১০		৩৮৬৮৩.৫৩		৬০০০.০০		৫৯৯০.৫০		

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ১৭৮.৮৫	শতকরা ৯৯.৮৪
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৭৭.১৭	শতকরা ৬৯.৭১

বিঃদ্রঃ মাঠ পর্যায় হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের অগ্রগতি দেখানো হইয়াছে। অতিরিক্ত ভৌত অগ্রগতির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ব্যাখ্যা/মতামত পাওয়ার পর অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে পরবর্তীতে ভৌত অগ্রগতি সংশোধন করা হইবে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	গ্রামীন স্যানিটেশন প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল সংশোধিত (অননুমোদিত)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৬ ইং জুলাই, ১৯৯৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	১৯৯৬০.০৭ লক্ষ ১৩৮৬৯৫.২৭
(খ) টাকা	:	১৯৯৬০.০৭ লক্ষ ১৩৮৬৯৫.২৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্যান্য
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১১৮০.০০	১১৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০০১ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১১৬৫.০০	১১৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০০১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৩৭.৩৬	১১৩৭.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩৮ ৩.৩৩	৫৩৮ ৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব নকশা টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত কমপ্লিউত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	নির্মাণ ও পুস্ত									
ক)	ওয়ার্টার সিল গ্রাভ ও রিং নির্মাণ									
(১)	সি.সি. প্যানসহ	১৪৪০০০০ সেট	৭০৩৮.১২	৬০৮৬৭৮ সেট	৮৮৭.৯১	৫২০০০ সেট	১৩২.২০	৮৮১০১ সেট	১৩২.২০	
(২)	প্রাথমিক প্যানসহ	৩৬০০০০ সেট	২২২১.২০	২৫০সেট ও নানামাল কয় (পোক)	১৭.৬৭	৮৮২ সেট	২.১৫	৮৮২ সেট	২.১৫	
(৩)	পরিবহন	পোক	৩০০.০০	পোক	১১৩.০৯	পোক	৮.৫৭	পোক	৮.৫৭	
খ)	ব্যাটিন নির্মাণ	৭৫১৯৪ টি	৫২৬৩.৫৮	১৪২২টি	৯০.৭৭	-	২.০৮	৪০টি	২.০৮	
গ)	ইমারত নির্মাণ মাধ্যমে মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল স্যানিটেশন ট্রেনিং সেন্টারের পুনর্বাসন।	১টি	২০০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২।	আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	ব্যাটিন উৎপাদনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	পোক	৭৫.০০	পোক	২৩.৩০	পোক	২০.০০	পোক	২০.০০	
(খ)	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	পোক	৩.০০	পোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি	১টি	২.০০	পোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	গ্রামীন স্যানিটেশন ট্রেনিং সেন্টারের জন্য :									
(১)	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	পোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
(২)	আসবাবপত্র	পোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	যানবাহন ক্রয়									
(ক)	জীপ	২টি	৩৬.০০	২টি	৩৩.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
(খ)	টুইন সিং বাস	১টি	২০.০০	১টি	১৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
(গ)	নটর সাইকেল	২৫টি	২১.৭২	২৫টি	১৭.৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	সরবরাহ ও সেবা	পোক	৩৯৮.০০	পোক	১৯০.৪১	পোক	৩১.৯৮	পোক	৩১.৯৩	
৫।	প্রকল্পের পদসমূহে কর্মরত জনবলের বেতন ও ডাডাদি-	১৯২৩জন	৩৯৪৫.৪৯	১৮৯০জন	২৬৯১.৫৯	১৮৯০ জন	৯১৫.৭২	১৮৯০জন	৮৮৮.১৩	
৬।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	পোক	২৪৭.০০	পোক	১৬৫.০০	পোক	৫২.৩০	পোক	৫২.৩০	
৭।	স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি	পোক	৪০.০০	পোক	০.৮২	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	মূল্য বৃদ্ধি	-	১৫০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৯৯৬০.৩৭		৪২৪৬.৯৭		১১৬৫.০০		১১৩৭.৩৬	

বস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি

:

শতকরা

১০৫.৩৪

শতকরা

৯৭.৬৯

সামগ্রিক অগ্রগতি

:

শতকরা

৩৮.৬১

শতকরা

২৬.৯৪

নোট : বরাদ্দকৃত অর্থ হাত না হওয়ায় অবশ্যই অংশের উপর চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার অংশওয়ারী বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা হইয়াছে।

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়ে	: সংশোধিত পিপি অননুমোদিত। (প্রাক-একনেক সুপারিশকৃত)		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রদর্শন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৫ ইং	জুন, ২০০৭ ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ১৫২৪৬.৭৯	২৫২৯৭.০৮	-
(খ) টাকা	: ১৩৮০.০০	৪২২৯.০২	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১৩৮৬৬.৭৯	২১০৬৮.০৬	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাহাংশ	: ৬৬৩৮.০৮	১০২২৯.৪১	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা	ডানিডা	-

## ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাহাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০.০০	১৮০০.০০	০.০০	১২৫.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অসমুক্তি	১৮০৭.২৪	৭৫.০০	১৭৩২.২৪	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮০৬.৬২	৭৪.৩৮	১৭৩২.২৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৫৫৭.০১	১৬৩১.৮৯	৭৯২৪.১২	৪২৪.৬৯	১১২৮.৮০	০.০০

## ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাহাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয়	:	-	৪২৪.৬৯ লক্ষ	
খ) দাবীকৃত	:	-	২৮৫.০০ লক্ষ	
গ) প্রাপ্তি	:	-	২৫৫.০০ লক্ষ	

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত আরপিএ তহবিল জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সমন্বয় বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুমোদন জ্ঞানানো হইয়াছে। উল্লিখিত যে অসমুক্তি অর্থবছরে তহবিলের সিংহভাগ পৌরসভা সমূহ কর্তৃক ব্যয় করা হইয়াছে।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(সংসদ ১৫ই আগস্ট)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুনি/২০০০ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১ ১ক	ভূমি আধগ্রহণ জি ওবি	২৫ হেক্টর	১৫০.০০	০.২২ মাত্রাংশ	০.৮৪	শোক	০.৫০	-	০.৫০	
০২	হাইড্রোজি ওলজিকনাল অনুসন্ধান (ডিপিএ) (উৎপাদক নলকূপ স্থাপন)	শোক (৩২টি)	২৭৫০.২৩	৩১টি	২৭৫০.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
০৩	ক) উৎপাদক নলকূপ হেড (আরপিএ)	৩১ টি	৪১৩.৯১	১টি (৩০%)	০.৩৩	১৩টি (৪০%)	৩০.০০	১টি সংশোধিত বেসিন স্থাপন	১০.০০	
	খ) উৎপাদক নলকূপ বিস্ফোরিতেশন (আরপিএ)	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৪	ক) পানি শোধনাগার (আরপিএ)	৪ টি	৫১১.১৪	১টি (২০%)	৫৩.৪৮	১টি (১০%) ১টি (২০%)	১১৫.০০	১টি (২০%) ১টি (১৫%)	১১১.০০	
	খ) আয়রন রিমুভাল ইউনিট(আরপিএ)	১৪৪৮টি	২১৭.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) আর্সেনিক রিমুভাল ইউনিট(আরপিএ)	১৪৪৮টি	২১৭.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৫	উচ্চ জলাধার (আরপিএ)	১৯ টি	১২৩১.১১	১টি (২৫%)	১১৯.৭৮	২টি (১০%) ১টি (২০%)	২৪৫.০০	২টি (২০%) ১টি (১৫%)	২১৭.০০	
০৬ ০৬ক	পাইপ লাইন স্থাপন(আরপিএ) ট্রান্সমিশন	৩৭কিমিঃ	৯৫২.৫৯	মালামাল	১৭৪.০০	১৩.৬৫কিমি (৫০%)	৭৫.০০	৫কিমি (৩০%)	৬০.৬৭	
০৬খ	বিতরণ	২০৩.১০ কিমিঃ	১৬২৮.৮৪	ক্রয় বাবদ	৩১৫.২১	৬৯.৬৭ কিমিঃ	২১০.০০	৫০কিমি (৫০%)	২১০.০০	মালামাল ক্রয় সহ
০৬গ	বিস্ফোরিতেশন পাইপ লাইন স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৭	পুত্র সংযোগ (আরপিএ)	১৪২২৯ টি	৪৩৪.৫৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৮	ওয়াটার মিটার (আরপিএ)	৬৬৪০ টি	৬৭৮.০০	-	০.০০	৩৯০০টি	৫৬.০০	৩৯০০টি	৫৫.০৬	
০৯	হস্তচালিত নলকূপ (আরপিএ)	৩২০৮ টি	১০৬৪.০০	৯০টি	৪৮.৫১	২৯৩টি	২০০.০০	১৬০টি	১৯০.০০	৩০০টির মালামাল ক্রয় সহ
১০ক	পাবলিক টয়লেট বিস্ফোরিতেশন(আরপিএ)	৯৯টি	৯৯.০০	৭টি	৭.১০	-	০.০০	-	০.০০	
১০খ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (আরপিএ)	৪২টি	২৩১.০০	১৫টি	১২৯.৩৩	২৫টি (৭৫%)	১০০.০০	১৪টি	৯৪.০০	
১০গ	প্রাইভেট ল্যাট্রিন(আরপিএ)	৫৫৮০টি	৫৫৮.০০	১৩২টি	১৭.৪৪	১১৬০টি	২০.০০	৪০০টি	১৬.৫০	মালামাল ক্রয় সহ
১১ক	ডাষ্টবিন (আরপিএ)	৭৯০০টি	১৫৭.৬১	১০০টি	৬.৬৫	৩৩০টি	১০.০০	৫০টি	৯০.০০	
১১খ	ড্রামিং সাইট নির্মাণ (আরপিএ)	৫৩টি	২৭৭.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১গ	কালেকশন যন্ত্রপাতি(আরপিএ)									
	- পুসকটি	৫৬০টি	১৫.০৮	২০টি	৪.৮৬	১৫০টি	১০.০০	১০০টি	৮.০৩	
	- ট্রাক্টর ট্রেইলার	৮টি	৭৫.০০	-	০.০০	৫টি	৪৫.০০	৫টি	৪৪.৫০	
	- ট্রাক	১টি	১৫.০০	-	০.০০	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	
১২ক	কালভার্ট পুনর্বাসন খাল পুনঃনির্মাণ (আরপিএ)	১৮কিমিঃ	১৭৭.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২খ	ড্রেন নির্মাণ (আরপিএ)	১৩৮কিমিঃ	১৫১.৪০	৩কিমি	৩১১.২	১১০কিমি	৩২.০০	১কিমি	৩১১.৫	
১৩ক	জীপ (ডিএফই)	১৮টি	১৭৫.৮০	১৮টি	১৭৫.৮০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩খ	জীপ (জি ওবি)	৫টি	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩গ	সাকশন ডিভাইস (ডিএফই)	১টি	৫০.০০	-	০.০০	১টি	৪২.০০	১টি	৪১.৯২	
১৩ঘ	বোট (ডিএফই)	১টি	৭৩.৭১	১টি	৭৩.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	জনশক্তি (জি ওবি)	৩৯ জন	৩০০.০০	শোক	৫৮.২৫	৩৯জন	২১.০১	৩১জন	২০.৩৮	
১৫	প্রশিক্ষণ									
১৫ক	জি ওবি	শোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫খ	ডিএফই	শোক	৩৪২.৬৬	শোক	১.০৪	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	প্রাপ্ত অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		বছর ২০০০ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের পূর্ণবছর বা অর্ধ বছর পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৬	মাসিক স্বাক্ষরকারী(ডিএফই)	পোক	১১৯.১	-	০.০০	পোক	১৬.০০	পোক	১০.১৬	যন্ত্রপাতি ও সামগ্রিক দ্রব্যাদি ক্রয় বান্ধ
১৭	পরামর্শক (ডিএফই) -স্থানীয়	৩০৪ জনমাস	১৫৩.৩৭	পোক	৪.১৩	পোক	৭০.০০	পোক	৫৯.১৫	
	-দেশবিশিষ্ট	৩০৪ জনমাস	৮১১.১৭	পোক	১১১.৭১	পোক	১০.০০	-	১০.০০	
১৮	নিয়ন্ত্রিত নকশা প্রনয়ণ(ডিএফই)	পোক	১১৯৯.৬৫	পোক	৮৬৮.৫১	পোক	৭০.০০	পোক	৪৭.২৭	
১৯	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফাংশনার ইত্যাদি(ডিএফই)	৭ সেট	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২০	আর্থসামাজিক বন্দকান্ড(ডিএফই)	পোক	১১৬.০১	পোক	৭১.৩৫	পোক	১১৫.০০	পোক	১১০.০০	
২১	পরিবহন (জিওবি)	পোক	৮০.০০	পোক	৪৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২২	অপারেটিং expenses ডিপিএ - DAG, PMU (including office equipment)	পোক	৭৪৬.৪৮	পোক	৪২৪.৫৫	পোক	৭০.০০	পোক	৬৩.৬০	
	- DAG, CCU (including office equipment)	পোক	৪১৪.৬৩	পোক	২০১.১৮	পোক	৫০.০০	পোক	৪১.৬৪	
২৩	ডানিডা এডভাইজারী গুপ (ডিএফই) -DAG, PMU (local staff)	৪০জন	৬৪৫.৫৪	পোক	১৬১.৬১	পোক	১০৭.০০	৩৫জন	১০৭.১৬	
	-DAG, CCU (local staff)	১৭জন	৩০৭.২১	পোক	১১৮.৯৮	পোক	৭৫.০০	১৭জন	৩৭.১৩	
২৪	স্টেশনারি (ডিএফই)	পোক	১৮৭.০১	পোক	১৭.৮৯	পোক	১১.০০	পোক	৯.৪৫	
২৫ক	অন্যান্য (ওভারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ) (জিওবি)	পোক	৮০.০০	পোক	৪০.০০	পোক	১০.০০	পোক	১০.০০	
২৫খ	অফিস/ফাংশনার নির্ভর(জিওবি)	পোক	৫০০.০০	পোক	২৩৩.৮৭	পোক	১৮.২৫	পোক	১৮.২৫	
২৬	মানুষাংগিক - ডানিডা	পোক	১৭১৩.১৭	পোক	৩০০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
	- জিওবি	পোক	১২০.০০	পোক	৫.১১১	-	২৫.২০	পোক	২৫.২০	
২৭	সিডিভিডি (জিওবি)	পোক	১৮৬৯.০১	পোক	১১৮.৮০	পোক	১২৫.০০	-	০.০০	
	মোট		১৫২৯৭.০১		৭৭৫০.৩৯		২০০০.০০		১৮০৬.৬১	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯১.০০ শতকরা ৯০.৩৩  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৫.০০ শতকরা ৩৭.৭৮



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ প্রকল্প(৪৮) (১৯৯৬-২০০৫)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত। সংশোধিত পিপি অননুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য পাবনাঞ্চল আঞ্চলিকপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২ম সংশোধিত(অননুঃ)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৬ ইং	জুলাই, ১৯৯৬ইং	জুলাই, ১৯৯৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০০ ইং	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০৫ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	২১৭৪৬.৯৯	২৩৭৮৬.৭৫	৪২৪৬১.৪৯
(খ) টাকা	:	৮৯৩৬.৮৪	১০৩২১.৪৩	১৯১০৫.০১
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৮১০.১৫	১৩৪৬৫.৩২	২৩৩৫৬.৪৮
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	:	১৮২৮.৯৩ (মূল পিপি)	৩০০৭.৮৭	(২য় সংশোধিত পিপি)
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১২৫০.০০	৪৫০.০০	৮০০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৬৬৮.৬৩	৪০০.০০	২৬৮.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং ব্যয়	৬৬১.৪৯	৩৯২.৮৬	২৬৮.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৫২৩২.৩৭	১৯১৩.১৩	৩৩১৯.২৪	০.০০	১২৫.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	: ক) ইউনিসেফ এর আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে আরপিএ এর কিছু অংশের কাজ করা হয় নাই।	-
খ) দাবীকৃত	: সরকারী মাধ্যমে খরচ করা হয় নাই। বিধায় দাবী করা হয় নাই।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রয়োজ্য নয়।	-

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পাঁচ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	প্রাক- নির্মাণ কাজ :									
	ত) প্রাক ইনস্টলেশন স্কিমিং অব টিউবওয়েল	৫,০০,০০০টি	২৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১)	নিরাপদ পানি সাপ্লাই :									
	ক) অগভীর নলকূপ	১০০টি	৮.৫	১০০টি	৮.৫	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপ	২২২৯১টি	৮৭৮৬.০৪	১০৮৫টি	৪২৪২৬	৫৩৭টি	২১৬.৫২	৪৪৩টি	১৯৯.২৩	
	গ) পি.এস.এফ	৫৬৮৮টি	২০১১.৭৮	১২০টি	৩৩.৭৭	২২টি	৮.৮৯	১৭টি	৫.২৮	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	২৭৮৪টি	২২৩.১৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) তারা গভীর নলকূপ	৪৪৮১টি	১৯৬৮.৪৫	-	০.০০	৯৩টি	৩৫.৮৪	৮৫টি	৩৩.১০	
	চ) তারা - ১	২২৯৩৫টি	২৯৭৪.০৭	৫১০০টি	৬১৫.০৮	-	-	-	-	
	ছ) তারা-২	২২২২১টি	৩৯৬.৩৯	২৫০টি	৩০.৮৫	-	-	-	-	
	জ) রিং ওয়েল	১০০টি	১১.৩২	৫৫টি	৩.৭	১৬টি	৮.৭৫	-	০.০০	
	ঝ) এস.এস.টি/ভি.এস.এস.টি	২৪০টি	২১.৫২	১২৫টি	৩২.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
	ঞ) প্রাইমারী স্কুল ল্যাটিন ও স্যানিটেশন	১৯১০টি	৭২৬.৭৫	১৯১০টি	৮৪১.৫৯	-	০.০০	-	০.০০	
	ট) ময়মনসিংহে ল্যান্ডরেটরী বনাম/সে :	১টি	২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২)	ক) গভীর নলকূপ # ৬	২৪৩৫টি	৮৭৪.০৯	৫০০টি	১৪০.৬১	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর	২১৩৭টি	৯৩৫.৭৪	১২০টি	৫৬.৮০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) তারা-২ গভীর	৩৭৩টি	১২.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	১০টি	১১.৮৫	৫টি	৩.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি.এস.এফ	৯০টি	২৯.১৫	৬০টি	১৯.৪১	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস.এস.টি/ভি.এস.এস.টি	৩০১টি	২১.৭৮	১১২টি	৮.১	-	০.০০	-	০.০০	
৩)	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা:									
	ক) ২টি ল্যাটিনসহ গভীর নলকূপ	২৪৫০টি	১৬২৬.৮	-	০.০০	-	০.০০	০	০.০০	
	খ) ২টি ল্যাটিনসহ তারা গভীর	১৫০০টি	৬৭৯.৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম + ২টি ল্যাটিন	৩০০টি	১২০.০০	-	০.০০	১০০০টি স্কুল	১২০.০০	-	১.৭৫	
	ঘ) রিং ওয়েল+২টি ল্যাটিন	৩০০টি	১৯৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি.এস.এফ + ২টি ল্যাটিন	৫০টি	৩৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.	CHT									
১)	কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই									
	ক) কাসিং পাইপসহ ডিপ টিউবওয়েল	১০০টি স্কুল	৪৪৬.০১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) রিং ওয়েল	৪০০টি স্কুল	২৫৫.৮২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৬০০টি স্কুল	৪৮.১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) ইনস্টলেশন প্রাথমিক সিস্টেম	৩০০টি স্কুল	৯৮.৫৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) গ্রাভিটি ফিল্ড সিস্টেম	৫০টি স্কুল	৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২)	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) গভীর তারা ১টি ল্যাটিন	১৯০টি স্কুল	১৩৬.৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর ১টি ল্যাটিন	২৫০টি স্কুল	১২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রিং ওয়েল ১টি ল্যাটিন	২১টি স্কুল	১৭.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম+ ২টি ল্যাটিন	৩০টি স্কুল	১৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	অংশে নাম	পাণি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		১৯৯০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের পরিবেশনকারী পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	ক) পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আর্থনিক), ওয়াটার পয়ন্ট	৫০,০০০টি	৭২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	এই অংশের কাজের সহিত ইউনিয়নসেফ সংশ্লিষ্ট
	খ) অফিস ও ইকুইপমেন্ট	থোক	১৭২.০০	থোক	৪০.৬৫	থোক	৬৫.০০	-	৫.৬৪	
	গ) হ্যাণ্ড পাশ্প ও স্পেয়ার	৫৯ ১৫টি	৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	যানবাহন									
	ক) জীপ	২৭টি	৩৫৬.০০	৩টি	৫৪১.০০	৭টি	৫৫.০০	-	০.০০	
	খ) মটর বাইক	৩৮টি	৩০.০০	-	০.০০	১৪টি	১৬.০০	-	০.০০	
	গ) স্পীড বোট	৩টি	১৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	জনবল									
	ক) ইউনিয়নসেফ স্টাফ কন্সট	৯জন	১৪৩৪.৪৫	থোক	৬৪২.৯২	থোক	১০০.০০	-	১০.৬৫	
	খ) ডি.পি.এইচই স্টাফ	১১৪ জন	১৪৫৫.৮৮	থোক	২১০.৩১	থোক	১০০.০০	-	৮৭.৮৬	
	গ) কনসালটেন্ট	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	অন্যান্য ব্যয়									
	১। মানব সম্পদ উন্নয়ন									
	ক) প্রশিক্ষণ	থোক	১৩৫৩.৩৭	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	১০.০০	
	খ) কাপড়সিটি বিডিং	থোক	৫৯২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	২। সক্রমব (এ,বি) সাপোর্ট কন্সট									
	ক) স্কুলের জন্য আই.ই.সি ম্যাটেরিয়াল	২ ১,০০,০০০ পিছ	৭১২.০০	-	০.০০	২,০০,০০০ পিছ	০.০০	-	১৭৬.৬৪	
	খ) সোশ্যাল মবিলাইজেশন ফর এওয়ারোস বিডিং	থোক	১২৬.০০	-	০.০০	থোক	২০০.০০	-	০.০০	
	গ) প্রমোশন ইনসেপ্টিভ	৩৫ জেলা	৫০৪.০০	-	০.০০	১৪ জেলা	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) সোশ্যাল মার্কেটিং প্রোগ্রাম	১,০০,০০০টি	৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	৩। আর্থনিক সচেতনতা কার্যক্রম :	থোক	৩৫০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	-	০.০০	
	৪। CHT জন্য আই.ই.সি ম্যাটেরিয়াল	থোক	২৩৩.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	
	৫। সাপোর্ট কন্সট	থোক	৭০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	৬। এক্সেসী কন্সট (CHT)	থোক	২৫৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	৭। গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৪৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	৮। মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৩৫৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	৯। ফ্যাসিলিটিং এক্সেসী কন্সট	থোক	১০৩৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১০। কম্পিউটারাইজ ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম	থোক	১১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১১। ডিডিএ প্যাকেজ ও মানুষ্যেল	৪৬০০সেট	৬৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৬৮.৪	
	১২। জেলা রিফিং ও প্লানিং	৩৫ জেলা	১৩৪.০০	-	০.০০	১৪ জেলা	৩২.০০	-	১০.৯	
	১৩। প্লানিং ফরমুলা স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন	৪৬০০ স্কুল	৬৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১৪। ইউনিয়নসেফ চার্জ	থোক	১০০৫.৯২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১৫। আনুষ্ঠানিক	থোক	১৮১২.৩১	থোক	৪৯৮.২৭	থোক	৮৫.০০	থোক	১০৫.৪১	
	১৬। রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৭১১২.১	থোক	২.৬০	-	০.০০	-	০.০০	
	১৭। পরিবহন	থোক	১১১২.১	থোক	৪৮.৮৮	থোক	২৫.০০	থোক	১০.০০	
	১৮। মূল্য বৃদ্ধি	থোক	১৮৪২.৩১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১৯। সিডিএসটি/ভাট	থোক	২০১০.৯৬	থোক	১২৫.০০	থোক	৫০.০০	-	০.০০	
	মোট		৪২৪৬১.৪৯		৪৫৭০.৮৮	১৫০০	১২৫০.০০	৫৪৫টি	৬৬১.৪৯	

বাহ্যিক : এটিপ অগ্রগতি : শতকরা ৮.১৫৯ শতকরা ৫২.৯২ (চলতি অর্থবৎসরের আর্থনিক হিসাব অনুসারে) ১২৩০.০০  
 আর্থিক : সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬.৯৪ শতকরা ১২.৩২ (২য় সংশোধিত আর্থনিক হিসাব অনুসারে) ১১

নোট : চলতি অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী দ্বিতীয় সংশোধিত আর্থনিক হিসাব অনুসারে প্রথম পর্যায়ের প্রথম অর্থবৎসর।  
 সংশোধিত হিসাবে কিছু অংশ আছে যা মূল হিসাবে অগ্রগতি ছিল না। কিন্তু ইউনিয়নসেফ ও ডিআরআইএ এর পৃথক মতে দ্বিতীয় সংশোধিত আর্থনিক হিসাব অনুযায়ী নতুন  
 অংশ অন্তর্ভুক্ত করিয়া চলতি অর্থবৎসরের এটিপ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে এবং বার্ষিক পরিবেশন তুলে দেখানো হইয়াছে।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, বস্তি পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩৪২০.২১ লক্ষ (সানুয়ারী, ৯৭-জুন, ২০০১)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়ারিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৩৪২০.২১
- (খ) টাকা : ১৭১৬.০৯
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৭০৪.১২
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় : ১৪০.৪৪
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৬৫.০০	১১৫.০০	১৫০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬১.০০	১০৫.০০	১৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৯৬.১৬	১০০.৯১	১১৭.১৫	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৪৬৫.২৬	২২৫.৬৭	২৭৯.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন	০.০০	১৬ জন	০.০০	১৬ জন	০.০০	১৬ জন	০.০০	
১.ক	বাংলাদেশ		৪০.৫২		১১.০০		১১.০০		১১.০০	
২	অগভীর নলকূপ	৩৫০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক	বাংলাদেশ		৬১.৭০		০.০০		০.০০		০.০০	
২.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৯০.৪১		০.০০		০.০০		০.০০	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৭৫টি	০.০০	৯টি	০.০০	৪১টি	০.০০	৪১টি	০.০০	
৩.ক	বাংলাদেশ		৪৭.২৫		২.৭০		৯.৩৪		৯.৩৪	
৩.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১৫.৫৭		০.৭৮		৬.১৬		২.০০	
৪	তারা নলকূপ স্থাপন	৬০০০টি	০.০০	১৯৯টি	০.০০	২৩৫টি	০.০০	২১৪টি	০.০০	
৪.ক	বাংলাদেশ		৬২.৯৭		৯.৫১		১৬.৮৪		১৬.৮৪	
৪.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		২০.৪৪		২৩.৩৮		১০.৯৬		১০.৯৬	
৫	ষ্ট্যান্ড পেষ্টি	২২৪০টি	০.০০	১টি	০.০০	১৮২টি	০.০০	১৬৫টি	০.০০	
৫.ক	বাংলাদেশ		৭৬.১৬		২.৩৭		৫.৪৩		৫.৪৩	
৫.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		২৩৫.১১		৯.০৯		২১.৫৯		৮.২৯	
৬	রিংওয়েল স্থাপন	৭৫টি	০.০০	১৫টি	০.০০	১৫টি	০.০০	১৫টি	০.০০	
৬.ক	বাংলাদেশ		৩৯.২৪		৭.০৪		৬.৩০		৬.৩০	
৬.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৫.২৩		০.৩৪		১.০৪		০.৩০	
৭	পিএসএফ নির্মান	২০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ক	বাংলাদেশ		৯.৩২		০.০০		০.০০		০.০০	
৭.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১.২১		০.০০		০.০০		০.০০	
৮	আই আর পি নির্মান	৪৫টি	০.০০	-	০.০০	১২টি	০.০০	১২টি	০.০০	
৮.ক	বাংলাদেশ		২.৭০		০.০০		০.৫০		০.৫০	
৮.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		০.৭৯		০.০০		০.১৭		০.০০	
৯	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান	২১০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.ক	বাংলাদেশ		৭৭.৭০		০.০০		০.০০		০.০০	
৯.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১১৫.৭২		০.০০		০.০০		০.০০	
১০	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মান	৫০০টি	০.০০	১১০টি	০.০০	১১০টি	০.০০	১১০টি	০.০০	
১০.ক	বাংলাদেশ		১৮০.০০		১১.৩৫		৩১.২৯		৩১.২৯	
১০.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		৪৩০.৫০		৪২.৭৪		১০০.৯৮		৪২.৫২	
১১	পাবলিক টয়লেট নির্মান	৩৬০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১.ক	বাংলাদেশ		২১৬.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
১১.খ	ইউনিসেফ (ডিএফই)		১৪৯.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
১২	জাপ সংগ্রহ	২টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.ক	বাংলাদেশ		২৫.০০		১৬.৭৩		০.০০		০.০০	
১৩	মাইক্রোবাস	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.ক	বাংলাদেশ		১২.০০		১১.৩২		০.০০		০.০০	
১৪	মেট্রি সাইকেল	৫টি	০.০০	৩টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.ক	বাংলাদেশ		৫.০০		২.৫৭		০.০০		০.০০	
১৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.ক	বাংলাদেশ		২.০০		১.৯৯		০.০০		০.০০	
১৬	ফ্যান মোশন	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.ক	বাংলাদেশ		০.৭৫		০.৭০		০.০০		০.০০	
১৭	ফটোকপিয়ার	১টি	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭.ক	বাংলাদেশ		১.০৫		১.৫৫		০.০০		০.০০	
১৮	টেলিফোন সংযোগ	৪০০টি	০.০০	৯০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.ক	বাংলাদেশ		১.০০		০.৫৮		০.০০		০.০০	
১৯	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
১৯.ক	বাংলাদেশ		১০.০০		৫.০৬		১.৯০		১.৯০	
২০	আসবাবপত্র	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
২০.ক	বাংলাদেশ		৫.০০		০.১৪		০.৩০		০.৩০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(তিসাবে লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২১	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ	থোক	০.০০		০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২১ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		১১.০৭		০.০০		১.৬৯	-	০.০০	
২২	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২২ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		৬.৯৭		০.০০		৬.৯৭	-	০.০০	
২৩	পায়খানা, বায়োগ্যাস প্লান্ট, ধোয়া বিহীন চুল্লি, কম্পোষ্টিং ও রিসাইক্লিং এর উপরে জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২৩ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		৪.৫৯		০.৯৮		০.০০	-	০.০০	
২৪	নলকূপ স্থাপনের প্রাতিভেট মিস্ট্রীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	থোক	০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৪ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		২.৬২		০.০০		০.০০	-	০.০০	
২৫	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
২৫ক	ইউনিসেফ (পিএ)		১৩.১২		৮.৬২		৪.৫০	-	০.০০	
২৬	কম্পোষ্টিং ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	৩.৫৫	
২৬ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		২৫.৪২		১.৯৫		১১.৩৮	-	০.০০	
২৭	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কর্মশিলায় মেটেরিয়াল উন্নয়ন	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
২৭ক	ইউনিসেফ (আর পি এ)		২.০৫		১.৭০		০.৩৫	-	০.৩৫	
২৮	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
২৮ক	ইউনিসেফ (আরপিএ)		৭৪.৬২		২৩.৪১		৫১.২১	-	৪৮.৯৯	
২৯	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২৯ক	ইউনিসেফ (ডি এফ ই )		১৯.৬৮		৯.৩২		০.০০	-	০.০০	
৩০	মালামাল পরিবহন	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৩০ক	বাংলাদেশ		১২৭.০০		০.০০		২.০০	-	২.০০	
৩১	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ ও জ্বালানী	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৩১ক	বাংলাদেশ		৩০.০০		৭.২৪		৮.৬০	-	৮.৫৮	
৩২	অফিস স্থাপন	থোক	০.০০	থোক	০.০০		০.০০	-	০.০০	
৩২ক	বাংলাদেশ		১০.০০		৩.৩৪		০.০০	-	০.০০	
৩৩	আনুসঙ্গিক	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৩৩ক	বাংলাদেশ		৫০.০০		২৩.০৯		১০.১০	-	১১.৩২	
৩৪	সিডি ও ডাটা	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৩৪ক	বাংলাদেশ		২৩২.০০		০.০০		১০.০০	-	০.০০	
৩৫	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	০.০০	থোক	০.০০		০.০০	-	০.০০	
৩৫ক	বাংলাদেশ		১২৯.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট :		৩৪২০.২১		২৪৭.০৭		৩৪০.০০		২১৮.১৬	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি

শতকরা

৯১.০০

শতকরা

৮২.৩২

সামগ্রিক অগ্রগতি

শতকরা

১৪.০০

শতকরা

১৪.০০

নোট : চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের অংগওয়ারী বিতরণ প্রকল্প অফিস হইতে পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২৬৫.০০ লক্ষ।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ও থানাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।			
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অননুমোদিত।			
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জমাবাস্তা প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।			
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির গুণগত মান উন্নয়ন করিয়া ডায়রিয়া প্রকোপ এলাকায় জনগণকে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।			
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত (অননুমোদিত)		
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	-	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০০১ইং	জুন, ২০০৩ ইং	-	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
(ক) মোট	:	৩৪৭১.০০	৫৩৯৫.১৯	-	
(খ) টাকা	:	৩৪৭১.০০	৫৩৯৫.১৯	-	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-	

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	৯৯৯.০৯	৯৯৯.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৮৩.৯৩	২৫৮৩.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পূর্ণ অংগের লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		পরিচালনার পরিসর অগ্রগতি		মুদ্রা
		বাহ্যিক	মোট	বাহ্যিক	মোট	বাহ্যিক	মোট	বাহ্যিক	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১১	ভূমি অধিগ্রহণ	১৭৭৫৫	৫২.৫০	৩১২ হেক্টর	৮১.২১	-	০.০০	-	০.০০	
১২	ভূমি উন্নয়ন	খোক	৫০.০০	খোক	১৮১.১৮	খোক	৫০.০০	১০০%	৫০.০০	
১৩	জনবহা	১৫ জন	৪৭.৫০	৭ জন	১২৮.৪	১০	৫.৯২	৭ জন	৫.০৫	
৩	জৌত কার্যক্রম									
৩.১	উৎপাদক নলকূপ সংস্কার	৮টি	৫.৬০	৯টি	৩৯.৪	৮টি	৪.২২	৪টি	৪.২২	
৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন									
৩.২.১	পাম্প হাউস মেরামত	১৩টি	১২.০০	৪টি	৭.০২	৪টি	২.৭০	৪টি	২.৭০	
৩.২.২	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	১৫৫৫মি	৮.১০	৫৫০ কিমিঃ	২৪.০০	৫৫৫৫মিঃ	৫.৫৫	১৫৫৫মিঃ	৫.৫৫	
৩.২.৩	উচ্চ জলাধার মেরামত	১টি	৫.০০	১টি	৩.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	বিদ্যমান পানি শোধন প্রাচীরে স্ট্রাকচারিক নিমাণ	১টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১০টি	২.১২	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৪০.৪০	৫টি	৩১.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	ভূ-উপরিভূত পানির শোধনাগার নিমাণ									
৩.৬.১	৭.৫ লক্ষ গ্যালন	২টি	৪৪০.০০	২টি (১১%)	৫৩.০০	২টি (৯%)	৪২৫.০০	২টি (১০০%)	৪২৫.০০	
৩.৬.২	৫ লক্ষ গ্যালন	১টি	১২০.০০	১টি (৯%)	১৫.০০	১টি (৭%)	১২৫.০০	১টি (১০০%)	১২৫.০০	
৩.৭	উচ্চ জলাধার নিমাণ	৪টি	১৪০.০০	৪টি (১৩%)	৩৩.২৮	৪টি (৭%)	১০৬.৭২	৪টি (১০০%)	১০৬.৭২	
৩.৮	সিফিং ওয়াল, ড্রাইং রুমসহ পাম্প হাউস নিমাণ	৫টি	১২.১৫	৫টি	১৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	পাম্প রুম ও স্থাপন	৫টি	১০.০০	১টি	৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	টানাটেক মেইন পাইপলাইন স্থাপন	১১৫৫মি	১০.১৫	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১১	ডিজিভিশন পাইপলাইন স্থাপন									
৩.১১.১	১৫০ মিঃ বাস	১৮.৫৫মি	১৫.০০	৫.৫৫মিঃ	১১.৪৫	৫.৫৫মিঃ	১৫.৫৫	খোক	১০.০০	
৩.১১.২	১০০ মিঃ বাস	৪.৫৫মি	১০.০০	৫.৫৫মিঃ	৭.৫৫	৫.৫৫মিঃ	১১.৫৫	খোক	১০.০০	
৩.১১.৩	১০০ মিঃ বাস	-	-	-	০.০০	-	০.০০	খোক	১০.০০	
৩.১১.৪	১০০ মিঃ বাস	-	-	-	০.০০	-	০.০০	খোক	১০.০০	
৩.১২	গুহ সংযোগ	৪৫০০টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	পাবলিক টয়লেট নিমাণ	২০টি	২০.০০	১৪টি	২৪.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	ডেম নিমাণ	৫২.৫৫মি	৮.৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫	চলুনি নিমাণ	৪৫টি	১.১৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	নলকূপ স্থাপন									
৩.১৬.১	শগড়ীর	৫৫০টি	৩০.৫৫	৩৩০টি	১১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	গড়ীর	৪০০টি	১০.০০	২৭১টি	১৪.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৭	বিডিং নিমাণ									
৩.১৭.১	কার্যালয়	৮০০কঃমিঃ	২০.০০	১৩০০ কঃমিঃ	১২.৩.০১	খোক	০.০০	-	০.০০	
৪.	মানবসম্পদ									
৪.১	জীপ	১টি	১০.০০	১টি	১২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	স্পীড বোর্ড	১টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	পিক আপ	২টি	২৪.০০	১টি	১১.৪৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৪	চার্সিং ট্রাক	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৫	মোটর সাইকেল	৪টি	৪.০০	৪টি	৩.২২	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৬	বাই-সাইকেল	১০টি	১.০০	১৩টি	০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	মজুরগতি ও সরঞ্জাম	খোক	১২.৫৫	খোক	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	পরামর্শক	খোক	১০৪.১২	খোক	২০.৩২	খোক	১১.৫৭	আংশিক	১১.৫৭	
৭.	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ	খোক	৮.০০	খোক	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	মানবসম্পদ পরিচালনা ও বক্ষণাবেক্ষণ	খোক	৩.০০	খোক	৮.৩১	খোক	৫.০০	আংশিক	৫.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	নির্দিষ্ট অনুমানে লক্ষ্যমাত্রা		কুম্ভী ১০০০ পর্যন্ত কর্মপরিশ্রুত অগ্রগতি		চলতি ও অর্ধ-বছরের মহামৌসুমিক লক্ষ্যমাত্রা		সর্ব-মহামৌসুমিক পর্যন্ত অগ্রগতি		মহুদা
		বাহ্যন	আর্থিক	বাহ্যন	আর্থিক	বাহ্যন	আর্থিক	বাহ্যন	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭.৩	মান্যমান পরিবহন	শ্রোণ	১৫.০০	শ্রোণ	৩.২৬	শ্রোণ	৫.০০	আংশিক	৫.০০	
৭.৪	৬ মাস ও এড এম জন্মলের বায়	শ্রোণ	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	পানি সরঃ ব্যবস্থা পরিঃ ও রক্ষনাবেক্ষন (৬মাস)	শ্রোণ	৩০.০০	শ্রোণ	৪.৭০	শ্রোণ	৩.০০	শ্রোণ	৩.০০	
৭.৬	বিদ্যুত ও টেলিফোন বিদ্য	শ্রোণ	৪.০০	শ্রোণ	৩.৫২	শ্রোণ	১.৫০	শ্রোণ	১.৫০	
৭.৭	আনুষাংগিক বায়	শ্রোণ	১৬১.০০	শ্রোণ	১০৫.৭১	শ্রোণ	১৫.৫০	শ্রোণ	১৫.৫০	
৮.	মূল্য বৃদ্ধি	শ্রোণ	৮.০৮২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
মোট :			৩৪৭১.০০		১৫৮.৪৮৪		১০০০.০০		৯৯৯.০৯	

	বাহ্যন	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.৯১
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭৪.৮৯	শতকরা ৭৪.৪৪



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত, সংশোধিত পিপি তানুমোদিত।  
(পরিদর্শনা কমিশনের বিবেচনায় রাখিয়েছে।)
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনকল্যাণ প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের নিকট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরণ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : 

মূল	সংশোধিত (প্রত্যাহিত)
-----	----------------------
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং      জুলাই, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং      জুন, ২০০৩ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- |                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| (ক) মোট                        | ২২৩৫.০০ | ৩৫২৮.০০ |
| (খ) টাকা                       | ২২৩৫.০০ | ৩৫২৮.০০ |
| (গ) প্রকল্প সাহায্য            | -       | -       |
| (দ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাহাংশ | -       | -       |
| (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস      | জিওবি   |         |
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	বাকি পরিশোধ
			মোট	টাকাহাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ব্যয়	২৭৫.০০	২৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ইং পর্যন্ত আকৃষ্ট	২৭৫.০০	২৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ইং ব্যয়	১৭২.১৮	১৭২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	১০০৫.৫৮	১০০৫.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাহাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

বিঃদ্রঃ- উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করার কাজের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে প্রায় ৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক্রমপূর্ণিত ব্যয়ের মধ্যে অর্ধন্যূন আছে।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ইসার লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মূল ২০০০ শর্তের কম্পিউজিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের পরিবেশনসম্পন্ন পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	শ্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	০.৪০ একর	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	বীক ট্রিক্টেশন সংক্রান্ত জরীপ, অনুসন্ধান ও সিষ্টেম রি-ডিভাইস	পোকা	৪০.০০	পোকা	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.৩	উৎপাদক ননকুপের তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনঃজন্মীকরণের সংক্রান্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-প্যাকেজের উন্নয়ন ও তথ্য হাল নাগাদ করণ।	পোকা	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	অনুল	৫০জন	৫০০৮	পোকা	২.২৫	পোকা	১৫.৯৮	পোকা	১৫.৬০	
৩	ভৌত অবকাঠামো									
৩.১	উৎপাদক ননকুপ পুনঃজন্মীকরণের	৮৫টি	৫৯.৫০	১৭টি	৯.৪৫	৯টি	২.৫৮	৯টি	২.১৮	
৩.২	উৎপাদক ননকুপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক ননকুপ সহ)									
	ক) উপকূলীয় অঞ্চল	৮টি	১১০.৪০	২টি	৪২.৮১	৩টি	১৩.৮৪	৩টি	১৪.০০	
	খ) অন্যান্য অঞ্চল	৩৭টি	২৮২.০০	২২টি	২০২.০৯	৯টি	২৮.১৪	৯টি	২৭.৬৯	
৩.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাশ্প হাউজ নির্মাণ	৫৫টি	১৩৭.৫০	১৭টি	৩১.৩৩	১৭টি	৩০.৩৭	১৭টি	২৯.৩৬	
৩.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমেত মোটর পাশ্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন	৫৫টি	৬৩.২৫	১৭টি	১১.৮০	১২টি	৭.১৯	১২টি	৬.৬৬	
৩.৫	পাশ্প ক্রয় ও স্থাপন	৫৫টি	১০১.৭৫	১৭টি	৩৪.৮৬	১১টি	২৫.১৫	১১টি	২৫.১৪	
৩.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন	১৪৬ কিঃমিঃ	৮৭৬.০০	৩৭ কিঃমিঃ	১৯০.০৬	১৪ কিঃমিঃ	৮২.৬৪	১৪ কিঃমিঃ	৮৪.০৪	
৩.৭	পাশ্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন	২ টি	৬.০০	২টি	১.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	পানি শোধনকার পুনর্বাঁসন ও উন্নয়ন	১১ টি	৩০.২৫	৪টি	৮.৫৫	৩টি	২.৯৪	৩টি	২.৯৪	
৩.৯	সু-গডন্থ জনাথার নির্মাণ	১টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	পানির টার্ক পুনর্বাঁসন ও উন্নয়ন	২৬ টি	৪৫.৫০	১২টি	১৭.০৬	৭টি	৮.৯৭	৭টি	৮.৯৭	
৩.১১	পাশ্প হাউজ পুনর্বাঁসন ও উন্নয়ন	২৯ টি	৩৬.২৫	১৫টি	১১.৭৮	৮টি	৫.১৮	৮টি	৫.৬৬	
৩.১২	তরী ননকুপ স্থাপন	১০০টি	১২.০০	৬০টি	১৫.০৬	৪০টি	২.৮০	৪০টি	৩.২৩	
৩.১৩	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাঁসন ও উন্নয়ন	২০ টি	৪০.০০	৬টি	১০.২৭	১০টি	২১.৩৩	১০টি	২৩.৭৪	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ভূ-বাস	১ টি	২০.০০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ভাল কেবিন শিকআপ	১ টি	১০.০০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল	৪ টি	৪.০০	২টি	১.৯০	২টি	১.৯৯	২টি	১.৯৯	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি	পোকা	৬৫.০০	পোকা	২১.৬১	পোকা	৪.১০	পোকা	৩.৫১	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	প্রশিক্ষণ	পোকা	১০.০০	-	০.০০	পোকা	০.০০	-	০.০০	
৬.২	সাদামাল পরিবহন	পোকা	৩০.০০	পোকা	৫.৭৬	পোকা	৫.০০	-	৩.৯০	
৬.৩	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত	পোকা	২০.০০	পোকা	৪.২৫	পোকা	৭.০০	-	৪.৫৫	
৬.৪	দপ্তর ভাড়া	পোকা	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৫	আনুসংগিক	পোকা	৫০.০০	পোকা	১৮.৭৭	পোকা	১১.০০	-	১২.০০	
৭	মুদ্রাস্বীকৃতি	পোকা	৬৩.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
মোট :			২২৩৫.০০		৭৩০.৬০		২৭৫.০০		২৭২.৬৬	

	বন্দন	আর্থিক
এতিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৫৩.০০	শতকরা ৪৫.০০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অননুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত (অননুঃ)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৮ ইং	জানু/ ১৯৯৮ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ইং	জুন/২০০৩ইং	-

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৬২৫.০০	২৩০৫.০০	-
(খ) টাকা	:	১৬২৫.০০	২৩০৫.০০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৬০.০০	২৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬০.০০	২৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	২৬০.০০	২৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬০৩.৯৩	৬০৩.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	১ হেক্টর	১৬.০০	১.২৪ হেক্টর	১১.৪৯	১.২৩ একর	৪.৫১	০.৩০ হেক্টর	০.০০	সাদিনা ও বরডার ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পথিলা করা হয়েছে।
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	কচুয়া-১০০% মতলব-৪৫%	১৯.২২	
২	জনবল	৩ জন	৪.৭৩	থোক	০.০১	৩ জন	০.৫০	থোক	০.২৮	
৩	ভৌত কার্যক্রম						০			
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৮টি	৬.৪৮	১৮টি	৫.৫৫	৩টি	২.০০	৪টি	২.০৫	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৪৯.৫০	থোক	৩৮.০০	২টি	৮.০০	১টি (১০০%) ২টি (৫০%)	৭.৯৬	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	২৯.২৫	-	০.০০	৩টি	৭.৫০	৪টি	৭.৫২	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৬.০০	২টি	৭.০০	৩টি	১৬.০০	৪টি	১৬.১২	পাম্প ক্রয় পাবদ
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৫০.০০	-	০.০০	১টি (২৫%)	১০.০০	১টি (২৫%)	৫.০০	কাজ চলছে
৩.৬	ইনটেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ ব্যাস)	২ কিঃমিঃ	৩৩.০০	-	০.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.৬৮	মালামাল ক্রয় বাবদ
৩.৭	পাইপলাইন স্থাপন						০			
৩.৭.১	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৭ কিঃমিঃ	১৩৬.০০	৪ কিঃমিঃ	৫৪.০০	৮ কিঃমিঃ	৪০.০০	৮ কিঃমিঃ	৭.৩.০৩	বকেয়া পেনা ও মালামালক্রয়সহ।
৩.৭.২	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩৩ কিঃমিঃ	১৬৫.০০	৮ কিঃমিঃ	৫০.০০	৮ কিঃমিঃ	৩২.০০	৮.৮৫ কিঃমিঃ		
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৪টি	২৪০.০০	-	০.০০	২টি (২৫%)	২০.০০	২টি (২০%)	১০.০০	কাজ চলছে
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৩৪০০টি	১৭.০০	থোক	১২.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২০টি	৬০.০০	৭টি (১০০%) ১টি (আংশিক)	১৬.৮৫	২টি (৫০%) ১টি (অংশিক)	১৫.০০	১টি (আংশিক) ২টি (৫০%)	১৪.৩০	
৩.১১	নার্দমা নির্মাণ	২৫ কিঃমিঃ	২৫০.০০	৪ কিঃমিঃ	৩৮.৬২	৫ কিঃমিঃ	১৫.০০	০.২০ কিঃমিঃ	১৭.৩৪	বকেয়া পেনাসহ
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২৫টি	১.২৫	১০টি	০.৫০	৫টি	০.৭৫	৫টি	০.৫৯	নয় পেনাসহ
৩.১৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	৪০০টি	১৮০.০০	২৬ ১টি	৮৩.৬১	৬০টি	২০.০০	৫৬টি	২০.২৭	কার্যদেশ প্রসার করা হয়েছে।
৩.১৪	ফাংশনাল বিস্তিং নির্মাণ	৪০০ বঃমিঃ	৩০.০০	-	০.০০	১০০ বঃমিঃ	৭.৫০	১০০ বঃমিঃ	৫.৫১	কাজ চলছে
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিস্তিং নির্মাণ	২৬৮ বঃমিঃ	২০.১০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	পরিবহন (ডাবল কেবিন পিকআপ)	১টি	১৪.০০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১২.৮৫	থোক	৪.৫০	থোক	৫.০০	থোক	৮.০০	
৬.	পরামর্শক	থোক	২৫.০০	থোক	৩.৯৩	থোক	১০.০০	থোক	৯.৪৪	
৭.	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়	থোক	৯৩.০০	থোক	৪.৩৭	থোক	১৫.২৪	থোক	৩১.৬৯	
৮.	মুদ্রাস্ফীতি	থোক	৩৫.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
মোট :			১৬২৫.০০		৩৪৩.৯৩		২৬০.০০		২৬০.০০	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৪.০০ শতকরা ১০০.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩৭.০০ শতকরা ৩৭.১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।  
(১৯৯৮-২০০২)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) দেশব্যাপী আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ জরীপ ও রোগী সনাক্তকরণ।  
খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি।  
গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগনের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রুগীর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।  
ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারনক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৮ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ ইং\*  
\*প্রকল্প মেয়াদ জুন/২০০২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
(ক) মোট : ১৭৮,৯২.৭০৬  
(খ) টাকা : ৪৩,৫৮.৩৪৪  
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৫,৩৪.৩৬২  
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১০৮,৫০.৪৬২  
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ ও এসডিসি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৬২৫.০০	১২৫.০০	১৫০০.০০	১০০০.০০	২০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৪১.৮৬	১২৫.০০	১৭১৬.৮৬	৮৫৪.১৫	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০১ইং ব্যয়	১৮০৫.৩৩	৮৮.৪৭*	১৭১৬.৮৬	৮৫৪.১৫	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৪৬.৮১	২৫২.০৬	২২৯৪.৭৫	১৪৩২.০৪	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৮৫৪.১৫	১৪৩২.০৪
খ) দাবীকৃত :	৭৬২.০৫	১২১৫.৩৫
গ) প্রাপ্তি :	৭৩৪.০৫	১১৫৩.২৯

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জরুরী কার্যক্রম (ন্যাশনাল স্ট্রীনিং কর্মসূচী)									
১.১	পানির মান পরীক্ষা, রুগী সনাক্তকরণ ও জরুরী পানি সরবরাহ কার্যক্রম	৮৮০০ সীম	২৬২০.০০	-	২১৯.৯৭		৮৬০.০০		১২০০.১০	
১.২	AHESA - প্রোগ্রাম	থোক	৬০০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
২	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
২.১	প্রি-প্ল্যানিং : সাইট এপ্রাইসাল, গ্রামীন ও শহর কার্যক্রম	৪৫০০ সীম	১১২৫.২০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
২.২	কমিউনিটি উন্নয়ন : গ্রামীন কার্যক্রম (কাটাগরী এ,বি,সি)	৩৯৬০ টি কমিউনিটি	২১৮২.৬২	-	০.০০		১৯০.০০	-	১৮৪.৭২	
২.৩	কমিউনিটি উন্নয়ন : শহর কার্যক্রম (কাটাগরী এ,বি,সি)	২৭ টি কমিউনিটি	২৪৮.০০	-	০.০০		-	-	০.০০	
২.৪	ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যক্রম : গ্রাম ও শহর	গ্রাম- ১৯৮০টি, শহর-৬ টি কমিউনিটি	৯৪৪.০৬	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচী									
৩.১	গ্রামীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	৭৬৮ টি কমিউনিটি	২২৫২.৫৭	-	০.০০		২৫.০০	-	২১.২৬*	
৩.২	পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	৬ টি	৬৫০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
৪	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৪.১	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	১৩৪.০০	-	-		০.০০	-	০.০০	
৪.২	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	৯৩৮২	কম্পি- ২০টি প্রিন্টার- ১০টি	৫৪.৩৯		২৫.০০	-	২১.৯৩	
৪.৩	অফিস ফার্নিচার	থোক	২২.০০	থোক	১৫.২৩		৩.০০	-	২.২৪	
৫	যানবাহন									
৫.১	জীপ-৬, কার-১	৭ টি	১১২.০০	৭টি	১২৫.৬৩		০.০০	-	০.০০	
৫.২	পিক আপ	৪ টি	৪০.০০	-	০.০০		৪টি	২৮.০০	০.৭১	
৫.৩	মটর সাইকেল	৩৮ টি	৩৮.০০	১টি	০৭.৫		২৫টি	২৮.০০	০.০০	
৬	প্রকল্প জনবল									
৬.১	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	২৮৪.২০	৫৭	৫৩.৪৪		১২৯টি	৮৫.০০	১২৯টি	৮১.৪২
৬.২	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী (পিএমইউ/আরপিএমইউ ও নামিক)	২৬ জন	৩৬৫.৪০	২৩	১২৪.৯৩		২৫টি	৯৫.০০	২৫টি	৯০.১১
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্পমেয়াদী (টি.এ)	২৫০ জনমাস	৩৭৫.০০	-	৪৯.৩৯		৫.০০	-	৩.১৭	
৬.৪	বৈদেশিক (টি.এ)	১৪৪ জনমাস	৭৯৪.৮৮	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	ট্রেনিং									
ক.	ট্রেনিং অফ এসও ও সহযোগী সংস্থা	থোক	৭৩.৩০	-	৩৮.৬		১০.০০	-	৭.৭৪	
খ.	ট্রেনিং অফ পিএমইউ, আরপিএমইউ, নামিক ও ডিপিএইচই গবেষণাগার	থোক	১৫.০৪	-	০.০০		১.০০	-	০.১০	
গ.	বৈদেশিক ওয়ার্কসপ, কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৩০.০০	-	০.০০		৩.০০	-	০.৫০	
ঘ.	গবেষণাগার জোরদারকরণ	থোক	১৭.৮০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
ঙ.	হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১১৭.০০	-	০.০০		১০২.০০	-	৭৪.৯৭	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাবে লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭.২	গবেষণা ও উন্নয়ন									
ক.	টেকনিক্যাল এডভাইজারী গ্রুপ (টাগ)	থোক	২৬৭.০০	-	০.০০	-	২.০০	-	১.২৫	
খ.	প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্র্যাটিজি (পানি সরবরাহ ও পর্যাৱনিকশাসন): গ্রাম	থোক	১৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্র্যাটিজি (পানি সরবরাহ ও পর্যাৱনিকশাসন): শহর	থোক	১৮০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
ঘ.	ইমপ্যাক্ট অফ আরসেনিক (কৃষি ও সেচ)	থোক	১৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ.	স্ট্র্যাটিজি ওয়ার্কশপ	থোক	১৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ.	গ্রামীণ প্রাইভেট উদ্যোক্তাদের অনুদান সহায়তা	থোক	৭.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ছ.	ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৬৪.০৮	-	০.০০	-	২.০০	-	১.৬৮	
জ.	পানির মান মনিটরিং	৩৫০০০ টেস্ট	২৪৫.৬০	-	০.০০	-	১.০০	-	০.২২	
ঝ.	মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট ও পাবলিক ইনফরমেশন	থোক	২৬৭.০০	-	৯.৪৬	-	৪০.০০	-	৩৭.৪৭	
ঞ.	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	২৬৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ট.	ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন, মিডটার্ম রিভিউ	থোক	১৫২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	বিবিধ									
ক.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	১৮.০০	-	৩.০৪	-	২০.০০	-	১৫.৭৬	
খ.	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	৬২.৪০	-	৮.৩৮	-	১৫.০০	-	১২.০১	
গ.	অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	৮২.৮০	-	২৯.৪১	-	৩০.০০	-	২৩.৩৮	
ঘ.	প্রশাসন ও কর্মিটি মিটিং	থোক	১৯.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ.	অডিট	থোক	১০৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ.	হেলথ রিলিফ	থোক	১৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ছ.	পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ন	থোক	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
জ.	আনুষঙ্গিক	থোক	৭৬২.৮৭	-	৪৩.৬০	-	৩৫.০০	-	২৪.৩৯	
	সিডি ভাট	-	২০০.০০	-	০.০০	-	২০.০০	-	০.০০	
	মুদ্রাস্বীকৃতি	-	১২৫৪.০৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৭৮৯২.৭০		৭৪১.৪৮		১৬২৫.০০		১৮০৫.৩৩*	

\* কমিউনিটির ব্যয় ৪.২৫ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ১১১.১০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১৪.২৩	শতকরা ১৪.২৩

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির গুণশত মান উন্নয়ন করিয়া ডায়রিয়া প্রকঃ এলাকায় জনগণকে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৭ ইং	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ইং	-	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৬৬০৩.০০	-	-
(খ) টাকা	:	১৬৬০৩.০০	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭২.২৫	৩৭২.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	১২.৫০হেঃ	১৮৭.৫০	০.৬হেঃ	০.০০	থোক	৪.২০	থোক	৪.২০		
২	জনবল	থোক	২৩৪.৬৬	থোক	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০		
৩	ভৌত নির্মাণ :										
৩.১	রিং ওয়েল স্থাপন	৩৩৫০টি	২১৭৭.৫০	১০৩টি	৫১.৮৭	১৪৫টি	৯২.২২	১৪৫টি	৯২.২২		
৩.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০২৫টি	১৫০৩.৭৫	৬০টি	২.২৩	-	-	-	-		
৩.৩	অগভীর নলকূপ	৯৫০টি	৫৭.০০	২৮টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.৪	রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৫০.০০	১৫০টি	৭.৬৭	২৬০টি	৩১.১৬	২৬০টি	৩১.১৬		
৩.৫	মর্ণা উন্নয়ন	৫০টি গ্রাম	১০০০.০০	-	০.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০		
৩.৬	রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং	১০০টি গৃহ	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.৭	গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫০টি গ্রাম	১২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.৮	পানি শোধনাগার (৪ লক্ষ গ্যালন)	৬ ইউনিট	৯০০.০০	-	০.০০	১টি অংশ	০.০০	-	০.০০		
৩.৯	পানি শোধনাগার (২ লক্ষ গ্যালন)	৭ ইউনিট	৭০০.০০	-	০.০০	২টি অংশ	০.০০	-	০.০০		
৩.১০	উৎপাদক নলকূপ (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	৫৩টি	৭৯৫.০০	৫টি	১৩.৯৯	৩টি	৫০.০০	৩টি	৫০.০০		
৩.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৮টি	৬০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১২	বুট্টার পাম্প স্টেশন	১১টি	১১০.০০	১টি	৫.৩০	১টি অবশিষ্ট	১১.২	১টি অবশিষ্ট	১১.২২		
৩.১৩	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃরুজ্জীবিতকরণ ও উন্নয়ন	থোক	৮০.০০	থোক	২৪.৮৮	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০		
৩.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ										
৩.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	৩২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫০কিমি	৪৫০.০০	-	০.০০	০.৩০ কিমি	৯.০০	০.২৭ কিমি	৯.০০		
৩.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৩০কিমি	৭৮০.০০	২কিমি	১০.২২	২.৫০কিমিঃ		২.৫৪কিমিঃ			
৩.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	-		০.০০		-	০.০০
৩.১৬	গৃহ সংযোগ	৩৪৫৪৭টি	৩৪৫.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১৭	পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ল্যা ট্রান নির্মাণ	৫০টি	৫০.০০	-	০.০০	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০		
৩.১৮	পাবলিক টয়লেট :										
৩.১৮.১	জেলা শহর	৩০টি	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১৮.২	থানা শহর	৭৫টি	১৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ										
৩.১৯.১	জেলা শহর	২৩কিমি	৩৯৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.১৯.২	থানা শহর	১০০কিমি	১০০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২০০টি	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.২.১.১	ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	-	০.০০	১টি অংশ	১.০০	১টি অংশ	১.০০		
৩.২.১.২	ল্যাবরেটরী বিল্ডিং স্থানীয় (১টি)	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	২৫%	০.৬৩	১টি অংশ	৭.৭৫	১টি অংশ	৭.৭৫		
৩.২.১.৩	ল্যাবরেটরী বিল্ডিং জেলা পর্যায় (৩টি)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.২.১.৪	আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা)	১০ইউনিট	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৩.২.১.৫	আবাসিক ভবন (কর্মচারী)	২৫ইউনিট	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৪	যানবাহন :										
৪.১	জীপ	৭টি	১২৬.০০	-	০.০০	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০		
৪.২	ডাবল কেবিন পিক-আপ	৩টি	৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৪.৩	মাইক্রো বাস	২টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৫	যন্ত্রপাতি ও মালামাল	থোক	১৩৩.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৬	পরামর্শক	থোক	৬৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়	থোক	১৫৯৮.০০	থোক	৫.২১	থোক	১০.৯৫	থোক	১০.৯৫		
৮	সিডিভাট	থোক	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
৯	মূল্য বৃদ্ধি	থোক	১৩৬.২২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০		
	মোটঃ		১৬৬০৩.০০		১২২.২৫		২৫০.০০		২৫০.০০		

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.০০      আর্থিক : শতকরা ১০০.০০  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭.৫০      শতকরা ২.২৫

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনামেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : পিসিপি অনুমোদিত (পি-একনেক সুপারিশকৃত)।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মংলা পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৮ ইং -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৪ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১৯০০.০০ -
- (খ) টাকা : ১৯০০.০০ -
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : - -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওসি -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		পরিবেশনাকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৬.৪হেক্টর	১৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	১৫জন	৪৮.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত কার্যক্রম :									
৩.১	পাম্প হাউজ (ইনটেক পাম্পের জন্য)	৩টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন		০.০০				০.০০			
৩.২.১	হাই লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ইনটেক পাম্প এবং ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (সি-সিফ এ.ডি.সি.সি.সি.)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য বাল্ব ও পাইপ	থোক	৮৭.০০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	ট্রান্স মেশিন (ইনটেক পাম্পিং স্টেশন থেকে পানি শোধনাগার পর্যন্ত)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭	পাইপ লাইন									
৩.৭.১	৩০০ মিঃ বাস	২.২৫কিমি	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	২৫০ মিঃ বাস	২.২৫কিমি	৬১.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৩	২০০ মিঃ বাস	২.২৫কিমি	১৯.১১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৪	১৫০ মিঃ বাস	১০কিমি	৬৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৫	১০০ মিঃ বাস	৮.২৫কিমি	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	উচ্চ জলাধার (১.৫ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৪৫০০টি	২২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০	বাল্ব ওয়াটার স্থাপন (৩০০/২০০/১৫০/১০০ মিঃ বাস)	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪২১.৫১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১২	ইনটেক পাম্পিং স্টেশনে ১১কিঃ বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও সংযোজনসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন	থোক	২১২.০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	রাইজিং মেশিন (ডুগর্ড ও জলাধার হইতে উচ্চ জলাধার পর্যন্ত)	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	পানি শোধনাগারের জন্য ফিল্টার মিডিয়া	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫	পানি শোধনাগারের বৈদ্যুতিক লাইন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাদি।	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	স্ট্রিট লাইট স্থাপন	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৭	এমপ্লোচ রোড নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৮	ফাংশনাল/আবাসিক ভবন/স্ট্রাক বেয়ারার নির্মাণ	১০টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	মূল্য অনুসারে		মূল্য ১০০০ পর্যন্ত নিম্নপূর্ণ ও অর্ধপূর্ণ		১০০০ এর অধিক বহুসংখ্যক		পরিবেশনামূলক অগ্রগতি		মুদ্রণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১৯	জেনারেটর/জেনারেটর হাউজ ও ইলেক্ট্রিক ফিটিং	গোল	৮৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
৪.১	ডালনা বারান্দা পিন-আপ	১টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	মটির সাইকেল	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	বাই-সাইকেল	১০টি	০.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফ্যাক্স(টেলিফোন সহ)	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	টেলিফোন	২টি	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	আসবাবপত্র	গোল	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	টুলস এন্ড প্লাস্টিক	গোল	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও পানি পরীক্ষার ফিল্ড মিটার	গোল	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	পরামর্শক	গোল	১১১১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ	গোল	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালনা (পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট)	গোল	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৩	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	গোল	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	গোল	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	গবেষণা, উন্নয়ন, ভূগর্ভস্থ পানির মডেলিং	গোল	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৬	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	গোল	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	আনুষঙ্গিক	গোল	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮	সিঁড়িভাট	গোল	১০.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	<b>মোট :</b>		<b>১৯০০.০০</b>		<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	

		<b>বাস্তব</b>	<b>আর্থিক</b>
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ০.০০	শতকরা ০.০০



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: উপকূলীয় এলাকায় প্রাচীন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বারিভূগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৪ ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	: ১২৬৫৯.০০	-	-
খ) টাকা	: ৪৪৪২.০৮	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৮২১৬.৯২	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ০.০০	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৫০০.০০	৫০০.০০	২০০০.০০	০.০০	১২.৫০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪১৪.৮৫	৫০০.০০	১৯১৪.৮৫	০.০০	১২.৫০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪০৮.৩৮	৪৯৩.৫৩	১৯১৪.৮৫	০.০০	১২.৫০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৩৬০৬.৯১	৭৮৮.৫৩	২৮১৮.৩৮	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলিত অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.১৯	থোক	২.৬৪	১১জন	১০.৫০	২জন	৪.০৩	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.১০	থোক	৩৯.৪১	৭১২জন	৮০.০০	৬৩৪জন	৭৮.১০	
২	গভীর নলকূপ স্থাপন (DTW)	১১ ১৮৫টি							০.০০	
	ক) জিওবি (শম নদ)	-	৩৫৩১.৩২	৩৫০টি	১০৬.২২	৩২৫০টি	৪৩৫.০০	২৬১৯টি	৬২৫.০০	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	-	১২১০০ (মালামাল ব্যয়)	২৫০০টি	৪৮০.০০	২৮০০টির মালামাল ব্যয়	৪৭০.০০	
৩	এস.এস.টি/ডি.এস.এস.টি	১৭৫টি								
	ক) জিওবি	-	৯.৬২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	পশু সাস্থ ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	২১০টি								
	ক) জিওবি	-	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি								
	ক) জিওবি	-	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	স্থল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিএফই)	৫০০টি	২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) পানির ট্যাংক ও লাইটনিং নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	-	০.০০	১২০টি	১২৫.০০	১২০টি	১২৫.০০	
৭	প্রদান নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	২ টি	১৪.১৩	২টি	৫.৮৭	২টি	৫.৮৭	
৮	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯	ভীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.১০	-	০.০০	৮টি	৫০.০০	৮টি	৫০.০০	
১০	মটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬১.১০	২৮ টি	১৫.০৩	৩৬টি	২০.০০	৩৬টি	২০.০০	
১১	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬ টি	৩৪.০০	১০ টি	৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	৩ টি	২.০০	-	০.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	
১৬	বসনান্নেত্রন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	১১৪০ পোচ	৪৫.৯৬	৩৫০০টি	১১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭	হ্যান্ড ড্রিলিং ইনস্ট্রুমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৯	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২০	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০ ক্রমাঙ্ক	৭৮০.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	৪জন	৫২.০০	থোক	০.৩.৬	৪জন	২.৫০	৪ জন	২.০০	
২১	অনুসন্ধানমূলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (ডিএফই)	থোক	৩.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৩	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
২৪	অন্যান্য যানবাহন ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		বৃন্দ ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের পূর্ণ প্রবেশের নতুন পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আগত	বাস্তব	আগত	বাস্তব	আগত	বাস্তব	আগত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	থোক	২.৫৬	-	০.০০	
১৭.	প্রশিক্ষন (ডিএফই)	থোক	২৮০.২৫	থোক	৪.৫৬	থোক	১৮.০০	থোক	১০.০০	
১৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)									
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১৩.০০	থোক	৩.১০	থোক	৪৫.০০	থোক	৩.৮০	
১৯.	গবেষণা ও উন্নয়ন									
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	
২০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩১২.৬০	-	০.০০	থোক	১০৪১.১৩	থোক	১০১০.০০	
২১.	আনুসংগিক									
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	৪.২৫	থোক	৯.০০	থোক	১.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	৩১.৬১	থোক	১২০.০০	থোক	১০৫.০০	
২২.	মানবসহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন									
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	০.৫৫	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৩৮.৪০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	
২৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৪.	ব্যাবহেটরির জন্য প্রচায়নিক দরখাস্ত	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৬.	সিডিভিডি (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১০.৩৭৮	থোক	১২.৫০	থোক	১২.৫০	
২৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৩.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১১৬৫৯.০০		১১৯৮.৫৩		২৫০০.০০		২৪০৮.৩৮	

	বাস্তব	আগত
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯২.০০	শতকরা ৯৬.৩৪
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ২৮.০০	শতকরা ২৮.৪৪



# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

১। প্রকল্পের নাম	: ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়ে)।		
২। অনুমোদনের পর্যায়ে	: অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ভৈরব পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ২০০০ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০২ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৩৬৮.৬৩ লক্ষ	-	-
(খ) টাকা	: ৩৬৮.৬৩ লক্ষ	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

## ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওক ও ভ্যাট	মূল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০১ইং ব্যয়	১৪৯.৩৩	১৪৯.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত কমপঞ্জিত ব্যয়	১৫২.৪৫	১৫২.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		পিপি প্রদানকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মহুবা
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	জনবল	২জন	২.৪০	থোক	১.০০	থোক	০.৬৭	-	০.০০	
খ)	ভৌত নির্মাণঃ									
খ.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	২.০৩	-	০.০০	২টি	১.০১	২টি	০.৭০	
খ.২	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	৩৩.০০	-	০.০০	২টি	১১.০০	১টি	১১.০০	
খ.৩	পাম্প হাউজ, নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং পাম্প চাকার ঘর ও পারখানা	৬টি	১৮.০০	-	০.০০	২টি	৬.০০	২টি	৩.০০	
খ.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	২০.০০	-	০.০০	২টি	৬.৫০	২টি	৬.৭০	
খ.৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন	৬কিমি	৪৫.০০	০.৫কিমি	২.৫০	৫কিমি	৪০.০০	৫কিমিঃ	৩৯.০৬	
খ.৬	১.৫ লক্ষ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাস পন্ন উচ্চ হলধার	১টি	১২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৭	পুত্র সংযোগ পয়েন্ট	৫০০টি	২.৫০	-	-	১০০টি	০.৫০	১৫০টি	০.০০	
খ.৮	সারফেস ড্রেইন	৫কিমি	৮০.০০	০.২৫কিমি	৪.০০	৪কিমি	৬৬.৫০	৪কিমি	৬৩.৫৭	
খ.৯	গণশৌচাগার	১টি	৬.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	
খ.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানো পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০টি	৩.০০	৫টি	২.০০	৩টি	০.৯০	৩টি	০.৯০	
খ.১১	বিদ্যমান উপসহকারী প্রদর্শনীয় অফিসকাম গুদামঘর উর্ধ্বমুখী সংস্কারন	১টি	৮.০০	-	০.০০	১টি	৫.৩০	১টি	৫.০০	
গ)	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
	- টেলিফোন	২ সেট	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আসবাবপত্র	থোক	০.৫০	-	০.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	
	- কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ফ্যাক্স	১টি	০.৩০	-	০.০০	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	
ঘ)	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	-	০.০০	
ঙ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
	- মালামাল পরিবহন ও ধানবাহন	থোক	১.০০	-	০.০০	থোক	০.৯০	থোক	০.৫০	
	- রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	
	- প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	
	- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পকালীন)	থোক	৩.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
	- আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.০০	-	০.০০	থোক	০.৮৪	থোক	০.১৪	
	- আনুষাংগিক	থোক	১২.৫০	-	০.০০	থোক	৩.৮৩	থোক	৩.৮৩	
	সোট ঃ		৩৬৮.৬৩		১২.৫০		১৫০.০০		১৩৯.৯৫	

৯৯-২০০০ অর্থ বছরের আঁতরিঙ অবমুক্ত তহবিল সময় ১৯.৩৮  
সমন্বয়সহ মোট ব্যয় - ১৪৯.৩৩

বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.৫৫
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ শতকরা ৪১.০০	শতকরা ৪১.৩৫

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা, গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব-১)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত (প্রি-একনেক সুপারিশকৃত) ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপজেলা গ্রোথ সেন্টার অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৯ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৩৪০৯.৪২
- (খ) টাকা : ২৩৪০৯.৪২
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৮৫.০০	৮৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৪.৮৮	৮৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং ব্যয়	৮৪.৮৮	৮৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৪.৮৮	৮৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেক্টর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	৬৭জন	২৯২.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণঃ									
৩.ক	পরীক্ষামূলক নলকূপ (পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতিসহ)									
৩.ক.১	গভীরতা ≤ ১৫০মিঃ	১৮০টি	৩৩১.০০	-	০.০০	থোক	২৩.৭২	থোক	২৩.৬০	
৩.ক.২	গভীরতা > ১৫০মিঃ < ২৫০মিঃ	১৮০টি								
৩.ক.৩	গভীরতা ≥ ২৫০মিঃ	১৮০টি								
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.খ.১	গভীরতা ≤ ১৫০মিঃ	৮৫টি	৫১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.খ.২	গভীরতা > ১৫০মিঃ < ২৫০মিঃ	১৩টি	১৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.খ.৩	গভীরতা ≥ ২৫০মিঃ	৬৫টি	৮৪৫.০০	-	০.০০	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	বনন ও মালামাল সংগ্রহ
৩.গ	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার কক্ষ, বাথরুম, এ্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)	১৬৩টি	৬১১.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৬৩টি	৬৫২.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন									
৩.ঙ.১	২০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)									
৩.ঙ.২	১৫০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)	৮৮৯কিমি	৬২৬৭.৪৫	-	০.০০	থোক	৩৬.৯০	থোক	৩৬.৯০	
৩.ঙ.৩	১০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)									
৩.চ	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৫ ইউনিট	৫০৬৬.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ছ	উচ্চ জ্বাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৬টি	১৯৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.জ	গৃহ সংযোগ পরিস্ট স্থাপন	৬০০০টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঝ	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫কিমি	২৬৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঞ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৯১টি	৩৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ট	ডাস্টবিন নির্মাণ	৫৫২টি	২৭.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঠ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- অগভীর	৪৬৫টি	৩২.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- গভীর	১৮০০টি	৮১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- তারা	১৪৪৮টি	২৪৬.১৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ড	ডবন নির্মাণ									
	- উপভেলা গুদাম সংস্কার	৬০টি	৩০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- নতুন জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০টি	১১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ইউনিট	২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহনঃ									
৪.ক	জীপ	৫টি	১২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	ডাবল কেবিন পিক-আপ	৪টি	৫৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামঃ									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ইউনিট	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জামঃ									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ)	২৬টি	২৬.০০	-	০.০০	১টি	০.৮২	১টি	০.৮২	
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	৪টি	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	-	০.০০	১টি	১.৬৫	১টি	১.৬৫	
৫.খ.৪	ফ্যান	৪টি	২.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৫	ফোন	৯ সেট	২.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিং সহ)	১০টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	





## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

১। প্রকল্পের নাম	: টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অননুমোদিত (পি - একনেক সুপারিশকৃত)।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: টংগী পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯৯ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৩ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৫২৪.০০	লক্ষ	-
(খ) টাকা	: ৫২৪.০০	লক্ষ	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ (পুনঃনির্ধারিত)	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং ব্যয়	৭৩.৫০	৭৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৭৬.০০	৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রায়োজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

দ্রষ্টব্য : বর্ণিত প্রকল্পের পিসিপি অনুমোদনের নিমিত্তে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপিপ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন-২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		পরিবেশনাকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মহুবা
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	শোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	শোক	৩.০০	-	০.০০	শোক	১.৫০	শোক	১.৫০	
২	জনাবল	শোক	৬.০০	-	০.০০	শোক	১.৫০	-	০.০০	
৩।	ভৌত নির্মাণ									
৩.ক	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০টি	৩.৫০	-	০.০০	৪টি	১.০৫	২টি	০.৭০	
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ	৫টি	৩৫.০০	১টি	৫.০০	২টি	১৪.০০	২টি	১৪.০০	
৩.গ	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড, ড্রাইভারের রুম ও বাথরুমসহ)	৫টি	১৭.৫০	শোক	০.৪০	১টি	৩.৫০	১টি	৩.৫০	
৩.ঘ	পাম্প ফ্রেম	৫টি	১০.০০	১টি	২.৭০	১টি	৪.০০	১টি	৪.০০	
৩.ঙ	পাম্প স্থাপন	৫টি	২.৫০	-	০.০০	১টি	০.৭৫	১টি	০.৫০	
৩.চ	পাওয়ার ফ্যাক্টর সহ বিদ্যুৎ সংযোগ (আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলসহ)	৮টি	৮.০০	-	০.০০	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০	
৩.ছ	বিতরণ পাইপ লাইন									
	২০০ মিঃমিঃ	২কিমি	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	১৫০ মিঃমিঃ	৮কিমি	৬৪.০০	-	০.০০	১/২ কিমি	৪.০০	১/২ টি	৪.০০	
	১০০ মিঃমিঃ	৩০কিমি	১৫০.০০	-	০.০০	২কিমি	১০.০০	২কিমি	১০.০০	
৩.জ	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	১১০০টি	৫.৫০	১০০টি	০.৫০	৫০০টি	২.৫০	৫০০টি	২.৫০	
৩.ঝ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন (৩০০ নলকূপ)	২০০টি	৩০.০০	-	০.০০	৬৫টি	৭.৫০	৬৫টি	৫.০০	
৩.ঞ	নার্দমা নির্মাণ	৫কিমি	৮০.০০	-	০.০০	১/২ কিমি	৮.০০	১/২ কিমি	৭.৩০	
৩.ট	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৩০.০০	-	০.০০	১টি	৪.৭০	১টি	১০০ (৫০%)	
৪।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	ট্রান্সফরমার	৪টি	৪.০০	শোক	০.৭৭	২টি	২.০০	২টি	২.০০	
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৫.ক	মালামাল পরিবহন	শোক	০.৫০	-	০.০০	শোক	০.২৫	-	০.২৫	
৫.খ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	শোক	৩.০০	শোক	০.২৩	শোক	১.০০	শোক	১.০০	
৫.গ	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (পম্প-পকালীন)	শোক	৫.০০	শোক	০.২০	শোক	২.০০	শোক	২.০০	
৫.ঘ	আনুষাংগিক	শোক	১১.৫০	শোক	০.২০	শোক	২.৭৫		২.৭৫	
	মোট :		৫২৪.০০		১০.০০		৭৫.০০		৬৬.০০	

৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরের আর্জিত অনমুক্ত তহবিল সমন্বয় + ৭.৫০  
সমন্বয়সহ মোট ব্যয় = ৭১.৫০

বাস্তব

আর্থিক

আর্জিত অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০

শতকরা ৯৮.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২০.০০

শতকরা ১৪.৫০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০০১ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	আর্সেনিক ও লবনাক্ততা সমস্যা কবলিত এলাকায় পুকুর হইতে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।			
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিসিপি অনুমোদিত।			
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।			
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আর্সেনিক ও লবনাক্ততা মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন।			
৫। বাস্তবায়নকাল	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>মূল</td> <td>সংশোধিত</td> <td>পুনঃসংশোধিত</td> </tr> </table>	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত			
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৯ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ইং			
৬। প্রাকলিত ব্যয় ( লক্ষ টাকায় )	:				
(ক) মোট	:	৬৮৭৯.৬৭			
(খ) টাকা	:	৬৮৭৯.৬৭			
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-			
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-			
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-			

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে সংশোধিত বরাদ্দ	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪.৫৩৬	৪.৫৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি ( লক্ষ টাকায় ) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
২	জনবল	৮১ জন	২৪৯.০৬	-	-	-	-	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ								০.০০	
৩.ক	পুকুর পুনঃখনন	৪৫০০টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.খ	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন	৪৫০০টি	১৬২০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.গ	পুকুর পারে গাছ লাগানো ও সাবধানতা বোর্ড প্রদর্শন	৪৫০০টি পুকুর	৩৬০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৩.ক	জোনাল পরীক্ষাগার	৬টি	১৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৪	যানবাহন সংগ্রহ								০.০০	
৪.ক	জিপ	২টি	৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৪.খ	ডাবল কেবিন পিক আপ	৭টি	৯৮.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১২.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৪.ঘ	মোটর সাইকেল	১২টি	১০.২০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ								০.০০	
৫.ক	ডিজিটাল ক্যামেরা	১টি	০.৩০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫.খ	লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট	২০টি	২০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫.গ	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৫.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫.ঘ	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	১০টি	১০.০০	১টি	১.৪৯১	-	-	-	০.০০	
৫.ঙ	এয়ারকুলার	৬৩ টন	১৭.৪০	২টন	০.৫০০	-	-	-	০.০০	
৫.চ	ফার্নিচার	থোক	২৬.৫০	থোক	০.৪৮২	-	-	-	০.০০	
৫.ছ	ফ্যাক্স - ফোন	৩টি	১.৮০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫.জ	টেলিফোন	১২টি	৩.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৫.ঝ	ফটোকপি মেশিন	২টি	৪.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৬	উপদেষ্টা	থোক	৭৬.২০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	টেলিফোন ও টেলিগ্রাম	থোক	১০.০০	-	-	থোক	০.৫০	-	০.০০	
৭.খ	যানবাহন পরিচালনা ব্যয়	থোক	৩৫.০০	থোক	০.৪৮০	থোক	০.৭৫	-	০.০০	
৭.গ	অফিস সামগ্রি	থোক	৩৫.০০	-	-	থোক	০.৭৫	-	০.০০	
৭.ঘ	উদ্বৃত্তররন কর্মসূচী	থোক	৪০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.ঙ	প্রশিক্ষণ	থোক	৮.১২১	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.চ	মালামাল পরিবহন	থোক	৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.ছ	ক্যামিকেল সরবরাহ	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.জ	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.ঝ	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৫.০০	থোক	০.৩৮৪	থোক	১.০০	-	০.০০	
৭.ঞ	আনুসঙ্গিক	থোক	২০০.০০	থোক	১.১৯৯	থোক	২.০০	-	০.০০	
৮	সিডি / ভ্যাট	থোক	৫০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
মোট			৬৮৭৯.৬৭		৪.৫৩৬		৫.০০		০.০০	

এডিপি অগ্রগতি শতকরা ০.০০      আর্থিক শতকরা ০.০০  
 সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা ০.০৭      শতকরা ০.০৭  
 বিঃ দ্রঃ অর্থ ছাড় না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জন করা যায় নাই

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: গৌরনদী ও কালকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: মে, ২০০০ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০১ ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৭২১.৯৮ লক্ষ		
(খ) টাকা	: ৭২১.৯৮ লক্ষ		
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: -		
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ ইং ব্যয়	১০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩৫.০০	২৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০	০.০০



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত (প্রি-একনেক সুপারিশকৃত)।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০০ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৩ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৮৫৭.০০
- (খ) টাকা : ৮৫৭.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ।	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি।	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০০১ইং ব্যয়।	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জমিঅধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন	০.৯৮হেক্ট	১৭.৫০	-	০.০০	থোক	২.২৫	থোক	১.২৫	
২।	জনবল	৩২ জন	২৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	ভৌত কার্যক্রম									
	(ক) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	১৬টি	৩২.০০	-	০.০০	২টি	১.৫০	৪টি	০.৮০	কাজ সমাপ্ত হয়েছে
	(খ) উৎপাদক নলকূপ খনন, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি।	৮টি	১২০.০০	-	০.০০	১টি	৭.২৫	১টি	৭.৩৬	কাজ সমাপ্ত হয়েছে
	(গ) পানির সঞ্চালন লাইন স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(ঘ) পানির বিতরণ লাইন স্থাপন	৪৩ কিঃমিঃ	২৮২.০০	-	০.০০	৩ কিমি	১৪.০০	৬.২৩কিমি	১৪.০০	কাজ চলাছে।
	(ঙ) রিজার্ভার ও পাম্পসহ বুটের স্টেশন	১ টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(চ) পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার	২টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	২.২৫	
	(ছ) ফাংশনাল ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪ টি	৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(জ) পানির গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(ঝ) গণসচাকার	৮টি	৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন									
	(ক) জীপ	১টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) মোটর সাইকেল	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	(ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	সরবরাহ লওয়া হয়েছে।
	(খ) আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	(গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি)	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৭	
	(ঘ) স্থাপন ব্যয়সহ ওফেইজ জেনারেটর	৪টি	৪৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	পরামর্শক	১০ জনমাস	১৪.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
	(ক) প্রশিক্ষণ ও গনসচেতনতা	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) আর্থসামাজিক, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল জরীপ, ডিজাইন ইত্যাদি	থোক	২৫.০০	-	০.০০	থোক	১.২৫	-	০.০০	
	(গ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	১.০০	
	(ঘ) মালামাল পরিবহন	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.২৫	
	(ঙ) প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(চ) আনুষঙ্গিক	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৮২	
	মোট		৮৫৭.০০		০.০০		৩০.০০		৩০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.০০

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি: শতকরা ৩.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩.৫০

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রাকল্পিত ব্যয় ২৭৪২.২৯ লক্ষ (২য় পর্ব)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত (পি-একনেক অনুষ্ঠিত)।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৩ইং
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৭৪২.২৯
- (খ) টাকা : ২৪১৭.৫৭
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩২৮.৭৫
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কর ও অন্যান্য	মোট পরিমাণ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০১ ইং ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :		
খ) দাবীকৃত :		
গ) প্রাপ্তি :		

নোট : চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের অংশগ্রহণী বিভাজন প্রকল্প অফিস হইতে পাওয়া যায় নাই।

পরিধান পরিধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বিবরণ :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	মিনি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিযোগিতামূলক পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেনিং ইত্যাদি									
	বাংলাদেশ	১৪২ হেক্ট	৫০.০০	-	০.০০	হেক্ট	১৪০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন									
	বাংলাদেশ	হেক্ট	১০.০০	-	০.০০	হেক্ট	২০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ									
	বাংলাদেশ	১০টি	৫০০	-	০.০০	২টি	১০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ									
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)									
	বাংলাদেশ	৪টি	৪৮.০০	-	০.০০	২টি	২৪০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.২	পাম্প ঘর									
	বাংলাদেশ	৪টি	১৬.০০	-	০.০০	২টি	৮.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৩	পানি শোধনশালা									
	বাংলাদেশ	২টি	২৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৪	জলাধার									
	বাংলাদেশ	৩টি	২১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ									
	বাংলাদেশ	২০০মিঃ	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন									
	বাংলাদেশ	৩৫ কিঃমিঃ	২১৬.০০	-	০.০০	২ কিঃমিঃ	১১.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ									
	বাংলাদেশ	৬০০০টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৮	বৃষ্টির পানির সংরক্ষণশালা									
	বাংলাদেশ	৯০০টি	১৩৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৯	ফ্রপ টেপ									
	বাংলাদেশ	১১০টি	৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন									
	বাংলাদেশ	১৮টি	৩৬.০০	-	০.০০	১টি	২.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

পূর্বান পূর্বান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০০পর্যন্ত কর্মপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার									
	বাংলাদেশ	৫টি	৫০০০	-	০০০	১টি	৮০০	-	০০০	
	পিএ	-	০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
২.ক	স্যানিটেশন									
২.ক.১	স্বল্পমূল্যে পায়খানা (সেট)									
	বাংলাদেশ	১০০০০টি	১২০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
	পিএ	-	০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
২.ক.২	গণ-পায়খানা									
	বাংলাদেশ	১০টি	৪৫০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
	পিএ	-	০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
২.ক.৩	ডাশটবিন									
	বাংলাদেশ	১০০টি	৪০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
	পিএ	-	০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ									
	বাংলাদেশ	৯০০কিঃমিঃ	৭২০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
	পিএ	-	০০০	-	০০০	-	০০০	-	০০০	
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ									
	বাংলাদেশ	১০টি	১০.০০	-	০০০	৩টি	৩.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.২	গাইপ, লাইন									
	বাংলাদেশ	১০.০০কিঃমিঃ	৩০.০০	-	০০০	১.৩০কিঃমিঃ	৪.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.৩	সুইস ভালু									
	বাংলাদেশ	৫৪টি	৩.৭৮	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.৪	সুইস ভালু চেম্বার									
	বাংলাদেশ	১০৮টি	৮.৬৪	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.৫	ডাশটবিন									
	বাংলাদেশ	৯০টি	১.৮০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ									
	বাংলাদেশ	৯টি	৯.০০	-	০০০	২টি	২.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন									
	বাংলাদেশ	১৮.০০কিঃমিঃ	২.৭০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র									
	বাংলাদেশ	সেংক	১৮.৪৫০	-	০০০	সেংক	১০.০০	-	০০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	

পূর্বাধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	মিলি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		চুন, ১০০০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সমাপিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্রের স্বস্বাবিধানে ও যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ	পোক	৪০০০	-	০.০০	পোক	৫.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০০০	-	০.০০	-	০০০	-	০.০০	
৪.ক	শানবাহন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ বাংলাদেশ	৫টি	৭৫.০০	-	০.০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	প্ৰশিক্ষণ স্থানীয় প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	পোক	১৯৭.০০	-	০.০০	পোক	৫৬.৯২	-	০.০০	
৬	কনবন নির্মিত সংস্থাপন বাংলাদেশ	পোক	৪২৭.৯২	-	০.০০	পোক	১২৭.১০	-	০.০০	
৬.ক	বিদেশী ও স্থানীয় উপদেষ্টা বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	পোক	১২৩.৭৫	-	০.০০	পোক	১০.০০	-	০.০০	
৬.গ	অন্যান্য ষায় বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	পোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য যানবাহন টি নেট ওয়াকিং বাংলাদেশ	পোক	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ক	পরিবহন বাংলাদেশ	পোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.গ	মানুসিক ও কর্মচক্রিক সংস্থাপন বাংলাদেশ	পোক	১০০.০০	-	০.০০	পোক	১০.৮০	-	০.০০	
	পিএ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ঘ	মুদ্রাসংক্রান্ত বাংলাদেশ	পোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ঙ	মিষ্টি ড্রাট বাংলাদেশ	পোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মেট : বাংলাদেশ :		১৪১৩.৫৪				২৫০.০০		০.০০	
	পিএ :		৩২৮.৭৫				৬৯.৯২		০.০০	
	সর্ব মেট :		২৭৪২.২৯				৩১৯.৯২		০.০০	

		বছর	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	০.০০	শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	০.০০	শতকরা ০.০০

বিঃদ্রঃ উপর্যুক্ত ইতি কঠোর প্রথম মেসেজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ধর্মের প্রাক একনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে, ফলে মিসিপি অনুমোদন না হওয়ায় এডিপি অগ্রগতি বাক কাল হাতে নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০০১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) ডিপিএইচই অংশ
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল আধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।  
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।  
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।  
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।  
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল : সংশোধিত : পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১৯৯৯-২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০৩-২০০৪ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৬১.৯১
- খ) টাকা : ৩৭.৩০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩২৪.৬১
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩২৪.৬১
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডাচ অনুদান

### ৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	মন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	১২৫.০০	১৭.০০	১০৮.০০	১০৮.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৩.৭৫	১২.৭৫	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৮.৬২	৪.৬১	৩৪.০১	৩৪.০১	০.০০	০.০০
ঘ) চলতি অর্থ বছরের জুন ২০০১ইং পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৩৮.৬২	৪.৬১	৩৪.০১	৩৪.০১	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	৩৪.০১	৩৪.০১
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০০ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মান কাজ									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
২।	নির্মান কাজ									
	ক) মুছুরী Accreted এরিয়া									
	i) গভীর নলকূপ	১০২টি	৬৬.৩০	০০	০.০০	১০টি	৬.৫০	৫টি	৩.১৫	
	১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)									
	ii) ক্রাটার ডিলেজ কমপ্রেশ (পেট্রোল)	৮৬৪টি	৩৬.৫৬	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
	খ) দক্ষিণ হাতিয়া ও নিখুম দ্বীপ									
	i) হাতিয়া-১ গভীর নলকূপ	১৩০টি	৮৫.০০	০০	০.০০	২৫টি	১৬.২৫	৫টি	৫.০১	
	(১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)									
	ii) নিখুম দ্বীপ-১ গভীর নলকূপ	৩৫টি	২২.৭৫	০০	০.০০	৩৫টি	২২.৭৫	২০টি	১৩.২৫	
	(০৫টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)									
	iii) হাতিয়া-১ সিংগেল পিট ল্যাট্টিন	১৬০০টি	৭৩.৬০	০০	০.০০	৪০০টি	২৮.০০	০০	০.০০	
	iv) নিখুম দ্বীপ-১ সিংগেল পিট ল্যাট্টিন	৪০০টি	১৮.৪০	০০	০.০০	৩০০টি	১৫.০০	০০	০.০০	
	গ) Unprotected চর									
	i) গভীর নলকূপ	৩০টি	১৯.৫০	০০	০.০০	৩০টি	১৯.৫০	২০টি	১২.৬০	
৩।	কলকজা ও যন্ত্রপাতি									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেশ	২৯৭ সেট	২.০০	০০	০.০০	থোক	০.০০	০০	০.০০	
৪।	যানবাহন									
	ক) মোটর সাইকেল	৪টি	৪.৬০	০০	০.০০	৪টি	৪.৬০	৪টি	৩.৬৮	
৫।	জনবল									
	ক) স্থানীয় জনবল	থোক	৫.৭০	০০	০.০০	থোক	০.৭৬	০০	০.০০	
৬।	প্রশিক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষন	থোক	০.৫০	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
৭।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	৩.৫০	০০	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৩০	
	খ) বিবিধ (টিএ/ডিএ, ড্রাগসানী, যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন, ট্রেনারী, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন)।	থোক	১২.৫০	০০	০.০০	থোক	০.৭৪	থোক	০.৬৩	
৮।	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন									
	ক) পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১১.০০	০০	০.০০	থোক	১০.৪০	০০	০.০০	
	<b>মোট</b>		<b>৩৬১.৯১</b>				<b>১২৫.০০</b>		<b>৩৮.৬২</b>	

এডিপি অগ্রগতি : ৩২.৩৩%      আর্থিক ৩০.৯০%

সামগ্রিক অগ্রগতি : ২৩.৭০%      ১০.৬৭%

নোট :- এডিপি মোতাবেক নলকূপ স্থাপনের মালামাল সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সংগৃহীত মালামালের ব্যয় আর্থিক অগ্রগতির কলামে দেখানো হইল।

  
১৮/৭/২০০১