


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মোঃ শফিকুর রহমান
প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল ঢাকা

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০২২ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক		সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২২	১
খ		২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২১-২২) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-১১
ঘ		২০২১-২২ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক	১২-১৬
ঙ		বিনিয়োগ প্রকল্প	
	২২৪০৫৩৬০০	১ ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প	১৭-১৯
	২২৪০৪০৩০০	২ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	২০-২১
	২২৪০৫৩০০০	৩ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২২-২৩
	২২৪০৫৩১০০	৪ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২৪-২৫
	২২৪০৫৩৪০০	৫ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প	২৬-২৭
	২২৪০৫৩৮০০	৬ ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৮-২৯
	২২৪১৩২৩০০	৭ নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩০-৩২
	২২৪১৩২৪০০	৮ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৩৩-৩৪
	২২৪১৩২৮০০	৯ পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৩৫-৩৬
	২২৪২০৬৪০০	১০ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	৩৭-৩৯
	২২৪২০৬৫০০	১১ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৪০-৪২
	২২৪২০৬৬০০	১২ অগ্রাধিকার মূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৩-৪৪
	২২৪২৬৫২০০	১৩ চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৫-৪৬
	২২৪২৭৫৬০০	১৪ ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৭-৪৯
	২২৪২৮৬৭০০	১৫ পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প	৫০-৫১
	২২৪২৮৮৭০০	১৬ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫২-৫৩
	২২৪২৮৮৮০০	১৭ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫৪-৫৫
	২২৪২৯১৩০০	১৮ নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫৬-৫৭
	২২৪২৯২৮০০	১৯ পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ	৫৮-৫৯
	২২৪২৯৯২০০	২০ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা	৬০-৬১
	২২৪৩০৩৪০০	২১ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬২-৬৩
	২২৪৩০৬১০০	২২ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৬৪-৬৫
	২২৪৩০৬৭০০	২৩ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৬৬-৬৮
	২২৪৩১২৩০০	২৪ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৬৯-৭০
	২২৪৩১৮৮০০	২৫ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	৭১-৭২
	২২৪৩৩০১০০	২৬ বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চবর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭৩-৭৫
	২২৪৩২০৫০০	২৭ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৬-৭৭
	২২৪৩৩০২০০	২৮ নওগাঁ জেলাধীন নিল্ল পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৭৮-৭৯
	২২৪০৫৩৭০০	২৯ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প	৮০-৮২
	২২৪১৩২৭০০	৩০ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৮৩-৮৫
	২২৪২৫৭৬০০	৩১ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	৮৬-৮৭
	২২৪২৭০৪০০	৩২ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	৮৮-৯০
	২২৪২৯৩৫০০	৩৩ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৯১-৯৩
	২২৪৩২৯৯০০	৩৪ মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	৯৪-৯৫
	২২৪৩৫০৯০০	৩৫ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৯৬-৯৭
	২২৪৩৩৮৩	৩৬ টাংগাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৮-৯৯


ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪৩৩৯৮	৩৭ গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০০-১০১
	২২৪৩৪৭৮	৩৮ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০২-১০৩
	২২৪৩৩৭৩০০	৩৯ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০৪-১০৩
চ		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২২৩০৩৭৫০০	৪০ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	১০৬-১০৭
	২২২০১৩৫	৪১ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী মাতারবাড়ী এলাকায় পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০৮-১০৯
		সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	
	২২৪৩৪৬০০০	৪২ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪	১১০-১১১
ছ		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	২২৪১১০৩০০	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	১১২-১১৩


সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২১-২২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন


মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন/ ২০২২

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবমুক্তি						ব্যয়										
		মোট		টাকা (সিডিভি)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		সিডিভি		মোট		প্রকল্প সাহায্য		
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	মোট - ৪১ টি প্রকল্প	৩৮৮১০২.০০	৩০২৬৯৩.০০ (০.০০)	৮৫৫০৯.০০	৬২৫৩৯.০০	৩৭৭৬৪৫.৬৭ (৯৭.৩৩%)	৩০১৫৫৫.২০ (৯৯.৬৩%)	৭৬১৭০.৪৮ (৮৯.১৮%)	৬২৫৩৯.০০ (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৩৭৬৬১১.২১ (৯৭.০৪%)	২৯৬০৮৭.৭৫ (৯৭.৮২%)	০.০০	৮০৫২৩.৪৬ (৯৮.২৮%)	৬০৬২৬.০৯ (৯৬.৯৪%)	৫০৫.০০ (১.২২%)	১০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০.০০ (৮৮.৭৭%)	৩১৮.২১ (৬৩.০১%)	৯৯.৪৬ (৯৯.৮৬%)	০.০০	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা																								
১	মোট - ১ টি প্রকল্প	৫০৫.০০	১০০.০০ (০.০০)	৪০৫.০০	৪০৫.০০	৫০০.০০ (৯৯.০১%)	১০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০.০০ (৯৮.৭৭%)	৪০৫.০০ (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৩১৮.২১ (৬৩.০১%)	৯৯.৪৬ (৯৯.৮৬%)	০.০০	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)	৫০৫.০০ (১০০.০০%)	৪০০.০০ (৮৮.৭৭%)	৩১৮.২১ (৬৩.০১%)	৯৯.৪৬ (৯৯.৮৬%)	০.০০	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)	২১৮.৭৫ (৫৪.০১%)	



০৫/০৬/২০২২
প্রোগ্রামার


০৫/০৬/২০২২
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।



২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর শেনদেনের বিবরণ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প শেষের তারিখ	দাতা সংস্থা ও দেশের নাম	বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য	হিসাব পত্রটির নাম (ডেনা/কো নটাসা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের চুক্তি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)																				
								ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ											
								রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট									
১	বাংলাদেশের ১৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১০২১০০	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন সার্কারাইল, ঢাকা-১০০০	জুলাই/২০১৭	জুন/২০২৩	ADB	১০৫০.০০	১৮২৫০.০০	২০০০০.০০	২৪১.০৬	১০৪৯২.৯৮	১০৭৩৬.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৯৩.০১	১৬২৬০.৯৮	১৭৩০০.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০							
২	কক্সবাজার জেলার উদিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	মোঃ আব্দুল হাকিম খান অব্যবস্থায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ স্মারক সড়ক জরুরী স্যানিটেশন সারঞ্জী, সার্কারাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৫৫২০০৫১৭	জুলাই/১৮শিঃ	জুন ২১ শিঃ	ADB	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০						
৩	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা বংকট মোকাবেলায় মালি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪২১০৪০০	মোঃ আব্দুল হাকিম খান অব্যবস্থায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ স্মারক সড়ক জরুরী স্যানিটেশন সারঞ্জী, সার্কারাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৫৫২০০৫১৭	ডিসেম্বর/২০১৮	জুন/২০২৪	IDA	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০						
৪	বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং-	মীর আব্দুল সাহিদ অব্যবস্থায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এছাড়াও সেন্টার, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. ফনকার সড়ক, সবাশালী বানিজ্যিক	জুলাই/২০১৯	ডিসেম্বর/২০২৩	IDA and AIIB	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
৫	শহুরে জনবসতিমো উন্নয়ন প্রকল্প প্রায়ন (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ১৭৮২	মোঃ শহিদুল হাসান প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ স্মারক সড়ক জরুরী স্যানিটেশন সারঞ্জী, সার্কারাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং-	জুলাই/১৯শিঃ	জুন ২২শিঃ	এডিবি	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০	৩৭.১০	৩৭.১০	৩৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
								মোট																				
								২৯২০.০০	১৮৯৫০.০০	২১৮৭০.০০	৩২৬৭.১০	৩২৬৭.১০	৩২৬৭.১০	৪১৯০৫.০০	৩৮৭৩৮.০০	৪১৯০৫.০০	৫৬০.৪৩	১১০৯৫.৪৪	১১০৯৫.৪৪	১০৪৯২.৯৮	১৬২৬০.৯৮	১৭৩০০.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	১৬০০.৫৪	৫৬০৯.৪৬	৭২১০.০০


 ০৫/০৭/২০২২
 অব্যবস্থায়ক প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


 ০৫/০৭/২০২২
 প্রোগ্রামার
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।



Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2021-22

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2021-2022 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2022 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	444.00	444.00	0.00 (0.00)	444.00	422.68 95.20%	422.68 95.20%	0.00 0.00%
2	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	6176.00	6176.00	0.00 (0.00)	6176.00	5446.56 88.19%	5446.56 88.19%	0.00 0.00%
3	Village Water Supply Project	12500.00	12500.00	0.00 (0.00)	12465.00	12191.76 97.53%	12191.76 97.53%	0.00 0.00%
4	National Sanitation Project (3rd Phase)	48.00	48.00	0.00 (0.00)	48.00	47.71 99.40%	47.71 99.40%	0.00 0.00%
5	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	574.00	574.00	0.00 (0.00)	574.00	547.72 95.42%	547.72 95.42%	0.00 0.00%
6	37 towns Water Supply Project	3450.00	3450.00	0.00 (0.00)	3450.00	3033.34 87.92%	3033.34 87.92%	0.00 0.00%
7	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Noakhali Pourashava	1450.00	1450.00	0.00 (0.00)	1450.00	1358.35 93.68%	1358.35 93.68%	0.00 0.00%
8	Water Supply & Environmental Sanitation System Improvement Project for Three Pourashava of Jamalpur District	2917.00	2917.00	0.00 (0.00)	2917.00	2286.30 78.38%	2286.30 78.38%	0.00 0.00%
9	Pirgonj Pourashava water supply & Environmental Sanitation system Improvement project	1.00	1.00	0.00 (0.00)	1.25	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%

26

S

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2021-22

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2021-2022 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2022 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	Arsenic Risk Reduction project for Water Supply	60654.00	60654.00	0.00 (0.00)	60654.00	59975.65 98.88%	59975.65 98.88%	0.00 0.00%
11	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	9233.00	9233.00	0.00 (0.00)	9233.00	9149.69 99.10%	9149.69 99.10%	0.00 0.00%
12	Prioritized Rural Water Supply Project	1190.00	1190.00	0.00 (0.00)	1190.00	1080.32 90.78%	1080.32 90.78%	0.00 0.00%
13	Water & Sanitation Project for Tea Garden Workers	480.00	480.00	0.00 (0.00)	480.00	469.85 97.89%	469.85 97.89%	0.00 0.00%
14	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Ishwarganj Pourashava of Mymensingh District	1130.00	1130.00	0.00 (0.00)	1130.00	1130.00 100.00%	1130.00 100.00%	0.00 0.00%
15	Safe Water Supply Project through Environment Friendly Solar Desalination Unit	1694.00	1694.00	0.00 (0.00)	1694.00	1535.00 90.61%	1535.00 90.61%	0.00 0.00%
16	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of South Sunamganj Upazila in Sunamganj District	650.00	650.00	0.00 (0.00)	650.00	650.00 100.00%	650.00 100.00%	0.00 0.00%
17	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Jagannathpur Upazila in Sunamganj District	500.00	500.00	0.00 (0.00)	500.00	500.00 100.00%	500.00 100.00%	0.00 0.00%
18	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Choumuhini Pourashava under Noakhali District	1533.00	1533.00	0.00 (0.00)	1533.00	1532.58 99.97%	1532.58 99.97%	0.00 0.00%
19	Project on strengthening Water Quality Testing system	3719.00	3719.00	0.00 (0.00)	3719.00	3718.43 99.98%	3718.43 99.98%	0.00 0.00%

28

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2021-22

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2021-2022 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2022 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
20	The project for safe supply and sanitation management for different villages in Khaagrachhari District	1993.00	1993.00	0.00 (0.00)	1978.18	1955.85 98.14%	1955.85 98.14%	0.00 0.00%
21	Project for Safe Water Supply throughout the country	151953.00	151953.00	0.00 (0.00)	151953.00	151350.68 99.60%	151350.68 99.60%	0.00 0.00%
22	Safe Water Supply and Sanitation Project in Mathbariar Upazila of Pirojpur District	2555.00	2555.00	0.00 (0.00)	2555.00	2498.55 97.79%	2498.55 97.79%	0.00 0.00%
23	Project for regeneration of Production Tubewells in Countrywide Pourashavas	1399.00	1399.00	0.00 (0.00)	1399.00	1398.74 99.98%	1398.74 99.98%	0.00 0.00%
24	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	81.00	81.00	0.00 (0.00)	81.00	45.00 55.56%	45.00 55.56%	0.00 0.00%
25	Project for Improvement of sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene System in Haor areas	14430.00	14430.00	0.00 (0.00)	14429.80	14428.27 99.99%	14428.27 99.99%	0.00 0.00%
26	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Pourasava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban district.(EISWSSP)	800.00	800.00	0.00 (0.00)	799.18	799.18 99.90%	799.18 99.90%	0.00 0.00%
27	Safe Water Supply and Sanitation at Rupsha, Digholia & Tarokhada Upazilla of Khulna District	1700.00	1700.00	0.00 (0.00)	1700.00	1694.00 99.65%	1694.00 99.65%	0.00 0.00%
28	Community Based Water Supply Project at Low Water Table Area under Naogaon District	3040.00	3040.00	0.00 (0.00)	3040.00	3040.00 100.00%	3040.00 100.00%	0.00 0.00%

SC

SR

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2021-22

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **June 2022**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2021-2022 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2022 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
29	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	1372.00	372.00	1000.00 (0.00)	1372.00	1371.03 99.93%	371.03 99.74%	1000.00 100.00%
30	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	24000.00	4000.00	20000.00 (0.00)	14761.48	20152.68 83.97%	2848.69 71.22%	17303.99 86.52%
31	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	13520.00	2720.00	10800.00 (10800.00)	12486.42	12486.42 92.36%	1686.42 62.00%	10800.00 100.00%
32	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	7950.00	100.00	7850.00 (7850.00)	7950.00	7269.99 91.45%	59.99 59.99%	7210.00 91.85%
33	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	34500.00	500.00	34000.00 (34000.00)	34500.00	34188.73 99.10%	492.56 98.51%	33696.17 99.11%
34	Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project	9985.00	151.00	9834.00 (9834.00)	9985.00	9000.50 90.14%	113.32 75.05%	8887.18 90.37%
35	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Biswanath Upazila of Sylhet District	21.00	21.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
36	Extention and Development of Water Supply System in Tangail Pourashava	45.00	45.00	0.00 (0.00)	32.37	11.75 26.11%	11.75 26.11%	0.00 0.00%
37	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Rural Area of Gopalganj District	6224.00	6224.00	0.00 (0.00)	6224.00	6219.01 99.92%	6219.01 99.92%	0.00 0.00%
38	Expansion and improvement Project for safe water supply & Environmental Sanitation system in Thakurgaon Pourasava	253.00	253.00	0.00 (0.00)	253.00	252.99 100.00%	252.99 100.00%	0.00 0.00%

১৬

[Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2021-22

IMED: 05/2003
Monthly progress Report


Reporting Period: June 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE


(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2021-2022 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2022 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
39	The Project for Safe Water Supply and Sanitation in Kalikoir Upazila of Gazipur District	1035.00	1035.00	0.00 (0.00)	1035.00	1035.00 100.00%	1035.00 100.00%	0.00 0.00%
Sub Total :		385199.00	301715.00	83484.00 (62484.00)	374842.68	374274.31 97.16%	295376.97 97.90%	78897.34 94.51%
b) Technical Assistance Programme :								
40	Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facilities (DPHE component) Project	2900.00	975.00	1925.00 (55.00)	2900.00	2334.68 80.51%	708.56 72.67%	1626.12 84.47%
41	Moheshkhali Matarbari area of Cox's Bazar District	3.00	3.00	0.00 (0.00)	3.00	2.22 74.00%	2.22 74.00%	0.00 0.00%
Sub Total :		2903.00	978.00	1925.00 (55.00)	2903.00	2336.90 80.50%	710.78 72.68%	1626.12 84.47%
c) Sub-sector: Water Supply & Sanitation								
1	Char Development and Settlement Project-4 (CDSP-IV) (DPHE Part)	505.00	100.00	405.00 (405.00)	500.00	318.21 63.01%	99.46 99.46%	218.75 54.01%
Sub Total :		505.00	100.00	405.00 (405.00)	500.00	318.21 63.01%	99.46 99.46%	218.75 54.01%
d) Food Aided Programme :								
Sub Total :			N/A					
Grand Total :		388102.00	302693.00	85409.00 (62539.00)	377745.68 97.33%	376611.21 97.04%	296087.75 97.82%	80523.46 94.28%

১৭


০৫/০৭/২০২২
প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


০৫/০৭/২০২২

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল জুন/২০২২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনডায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানিসরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসনও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারাজি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর,পারুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরিয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর,সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী,সেতাবগঞ্জ,বিরামপুর, গাবতলী,সান্তাহার, মাধবপুর, কালাগিঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।

৫। বাস্তবায়নকাল :

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২২ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ২২৮২৫.২৯
খ) টাকা : ২২৮২৫.২৯

গ) প্রকল্পসাহায্য :

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ :

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০২১-২০২২)	৪৪৪.০০	৪৪৪.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৪৪.০০০	৪৪৪.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৪২২.৬৭৯	৪২২.৬৭৯				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৫৪৩.০৮৭	২২৫৪৩.০৮৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২২)

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব সমূহ শাক টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	একক	আরডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা আন্তঃ অঙ্গ বায় সমন্বয়কৃত		জুন'২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		আর্থিক
ক	রাজস্ব অংগসমূহ :									
১	জনবল	জন	১১ জন	২৩০.০০	৫ জন	১৮৯.৯৩৭	১ জন	১৩.৮২৫	০১ জন	৮.৩৭২
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৪০২.০০	থোক	৩৮৪.০০১	থোক	১৭.৯৯৯	থোক	১৭.৮১৯
৩	প্রশিক্ষণ (লোকাল)	সংখ্যা	১০ টি	১০.০০	১০টি	৯.৮৫৯		০.০০০	-	০.০০০
৪	পরামর্শক	সংখ্যা	১টি	৪৮৯.৭৫	থোক	৪৭৯.৮৬২	থোক	১.৮৬০	থোক	১.১৪০
৫	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	২৩.৭৫	থোক	২৩.৩৯১	থোক	০.০০০	-	০.০০০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩২.২৫	থোক	৩২.২৪৮	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০
৭	পাম্প হাউজ, পাবলিক টয়লেট, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	থোক	১৪০.০০	থোক	১৪০.০০০	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করণ	সংখ্যা	৩৮টি	৬২.৫০	৩৬টি	৬০.৫১৯	২টি	১.৯৮১	২টি	০.০০০
৯	পাইপলাইন রেনোভেশন/ পুনঃস্থাপন	থোক	থোক	৭০০.০০	৪৮কিমি	৬৯৯.৬৬৫	থোক	০.৩৩৫	থোক	০.৩০০
	রাজস্ব মেটি			২০৯০.২৫		২০১৯.৪৮২		৩৬.০০০		২৭.৬৩১
খ)	মূলধন অংগসমূহ:									
১০	জীপ সরবরাহ	সংখ্যা	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১১	মেটর সাইকেল সরবরাহ	সংখ্যা	৫টি	৬.৫৭৫	৫টি	৬.৫৭৫	-	০.০০	-	০.০০০
১২	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪০সেট	৬০.০০	৪০সেট	৫৯.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	১টি	২.০০	১টি	২.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ	সংখ্যা	৪৫টি	৩৩.৭৫	৪৫টি	৩৩.৩৪৮	-	০.০০০	-	০.০০০
১৫	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকি করণ	থোক	থোক	১০.০০	-	৮.৩৪০	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৬	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	৯৯১০০ঘঃমিঃ	২৯৭.০৩৯	ঘঃমিঃ	২.৯৬১	-	০.০০০
১৭	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সীমানা প্রাচীরসহ)	সংখ্যা	৭৪টি	৫২৩.২০	৭২টি	৪৯৮.৮৪৩	২টি	২১.৩৯৬	২টি	১৭.৪৬৩
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৬টি	১১৮৯.০০	১৫৩টি	১১১৬.৫৭	৩টি	২৬.৮২৫	৩টি	২৪.১৪৫
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	১৪৮টি	১৪৪.৩০	১৪৮টি	১৪১.৭২৮		২.৫৭২		২.৫৭২
২০	উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৭৪টি	১৫৩৫.৫০	৭৪টি	১৫৩৩.৯৫২		১.৫৪৮		১.৫৪৮
২১	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড	সংখ্যা	৭৪টি	৪০৫.৮০	৬৯টি	৩৭৮.১৮	৫টি	২৭.৬২০	৫টি	২৭.৩১৫
২২	পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	কিমিঃ	৬৮৪কিমি	৭০৪৫.২০	৬৭৯ কিমি	৭০০০.৩৩১	৫কিমিঃ	৪৪.৮৯০	৫.০০কিমি	৪৪.৩৮১
২৩	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনে রমধ্যে	সংখ্যা	১২টি	৩৬.০০	২টি	৬.০০০	১০টি	৩০.০০	১০টি	২৯.৬৮৮
২৪	হাউজকানেকশন	সংখ্যা	২০১৯০টি	১০৬৫.০৭	১৮৮৯০টি	১০২৮.৪৪২	১৩০০টি	৩৩.৬৬৫	১৩০০টি	৩২.২২৫
২৫	ওয়ারটারপয়েন্টস্	সংখ্যা	৩২০০টি	২১৮৪.০০০	৩১৭৫টি	২১৬১.৮৮৭	২৫টি	২২.১১৩	২৫টি	২১.৮১৯

৪

৫

৫৮

ক্রমিক নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	একক	আরডিপিঅনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা আন্ত অত্র বায় সমন্বয়কৃত		জুন'২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		আর্থিক
২৬	ওয়াটার ট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৮টি	৪৪৮৯.০০০	৬টি(১০০%) ২টি(৯০%)	৪৩৪৮.৯৫২	২টি (১০%)	১৪০.০৪৮	২টি (১০%)	১৩৯.৭৯৮
২৭	ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	সংখ্যা	৬টি	৮৫৫.০০	৪ টি(১০০%) ২ টি(৮৫%)	৭৯৭.৪২০	২টি(১৫%)	৪৯.৫৫	২টি (১৫%)	৪৯.৪১০
২৮	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক লাইনসংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	সংখ্যা	৮৬টি	৩৬১.৪৮৫	৮৪টি	৩৫৬.৬৬৭	২টি	৪.৮১৮	২টি	৪.৬৮৪
২৯	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	সংখ্যা	১১০টি	২৮৬.০০	১১০টি	২২৯.০৭৬	-	০.০০০	-	০.০০০
৩০	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	খোক	খোক	৩০.০০	খোক	২৬.৫৭৬	খোক	০.০০০	খোক	০.০০০
	মূলধন মোট			২০৬৩১.৮৮		২০১০০.৯২৬		৪০৮.০০০		৩৯৫.০৪৮
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		খোক	৫১.৫৮	-	-	-	০.০০	-	-
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		খোক	৫১.৫৮	-	-	-	০.০০	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)ঃ			২২৮২৫.২৯		২২১২০.৪০৮		৪৪৪.০০০		৪২২.৬৭৯

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি ৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	১০০%	৯৫.২০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	১০০%	৯৮.৭৭%


(মোঃ সরোয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও প্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা


৩০/০৬/২০২২


১৯

ক্রম নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থবছরে আরডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (পুনঃউপযোজিত)		চলতি অর্থবছরের জুন/২২প্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৯০.০০	জন	৫৯.২০	৫ জন	১৯.৮০	৪ জন	১৭.৯৪৪
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	৫.০০	জন	০.০০	৩ জন	০.০০	০ জন	০.০০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৭০.০০	জন	৩৯.৪৯	৮ জন	১৬.৫০	৪ জন	১৩.৭৪৯
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	৩৪৭.২২	থোক	১০৮.৪৫	থোক	৬৬.৭৩৮
৫	শ্রীশিক্ষণ ব্যয়	২০২০প্রশিক্ষণ দিন	৪৫.০০	দিন	১২.৮২	দিন	১৫.০০	দিন	৯.১৫৮
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তদুর্কণপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	১৫.০০	থোক	৫.৫৮	থোক	৭.০০	থোক	১.৩৮৮
৭	সেৱামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৭৫.০০	থোক	১৩৪.৭৮	থোক	২৯.২৫	থোক	২১.৪৯৬
৮	সংরক্ষিত					থোক	০.০০	থোক	০.০০০
			১০০.০০		৫৯.০০		১৬.৫০		১৩.৭৪৯
খ)	মুশ্বদন ব্যয় :								
৯	জীপ (৪৫ইন ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৭০.৩০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১০	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ হইন ড্রাইভ, ক্যারিভয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫২.৮৮	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১১	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১২	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৫০ টি	৪৮.০০	৩০ টি	২৪.৫৫	২০ টি	২৩.৪৫	০ টি	০.০০০
১৩	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৫০	থোক	৩৭.৯৩	থোক	৮.৫৫	থোক	১.৯৪৫
১৪	ফার্নিচার ও ফিল্ডার	থোক	২৫.০০	থোক	১৮.৪৬	থোক	৬.৫০	থোক	৪.৮৬৫
১৫	ন্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৩৩৫.২০	থোক	৩৩৪.২৬	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৬	পুকুর পুনঃখনন ফী	৯২৫ টি	৩০৯৮.৭৫	৭১৫ টি	১৬৯৬৯.৭৯	১২৫ টি	৩৯০১.৫০	৯০ টি	৩৯২৮.১৬৮
১৭	পিব্রসএফ/পিব্রসটি নির্মাণ	৪৬৫ টি	৬২৭.৭৫	৬৫ টি	৮৪.৬২	১৫০ টি	২০০.০০	৭৫ টি	১১০.৬৫৫
১৮	কোয়ালিটি এলকার জন্য সোনার পিব্রসএফ নির্মাণ	৪৫০ টি	৩৬০০.০০	২০৩ টি	১৪০১.৬৮	২০০ টি	১৮০০.০০	২০০ টি	১২৫০.৪৭০
১৯	পল্ড ওয়াটার ফিল্ট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৪০.০০	১০ টি	০.০০	১০ টি	৪০.০০	৫ টি	১৯.৯৮৬
			৩০৯৮.৭৫		১৬৯৬৯.৭৯		৩৯০১.৫০		৩৯২৮.১৬৮
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
			৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
			৩০৯৮.৭৫		১৬৯৬৯.৭৯		৩৯০১.৫০		৩৯২৮.১৬৮

অবশ্যিক অর্থের অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	বাহ্যব	আর্থিক
আরডিপি অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	১০০.০% ভাগ	শতকরা : ৮৮.১৯% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে) :	৮৭.০% ভাগ	শতকরা : ৮৮.১৯% ভাগ
		শতকরা : ৬৭.০২% ভাগ

বি.স্র.ঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পে নতুনভাবে ৩২৬টি পুকুর ও এর আনুষঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মুশ্বদিপিজুক্ত প্রকল্পের ৮০৯টি পুকুরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন ২১০টি পুকুর বাদ দিয়ে সর্বমোট ৯২৫টি পুকুরের পুনঃখনন ও আনুষঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ৮০৫টি পুকুরের মাটি খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৬% এর অধিক। এখানে উল্লেখ্য যে, সংশোধিত ডিপিপি'র ৯২৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১১০টি পুকুর বিভিন্ন জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন করা যাবে না, সেফেলে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির শতকরা হার আরো বৃদ্ধি পাবে।

- প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুর পুনঃখনন কাজে উল্লুত প্রতিবন্ধকতা ও গৃহীত ব্যবস্থা :
- ১। পুকুর পুনঃখননের কাজ শুরু মৌসুম (বছরে মাত্র ৩/৪ মাস) ব্যতিত করা যায় না।
 - ২। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা/জটিলতা যেমন পুকুরের মামলা, বুকে না পাওয়া, মূল্যমুক্ত না হওয়া, দিগ্ন মুক্ত না হওয়া, অতিভূ না পাওয়া, নদী গর্ভে বিলীন হওয়া, মালিকানা দ্বন্দ্ব, দাগের শ্রেণী ভিন্ন হওয়া, পুকুরের দাগে ভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদন থাকা, সীমানা গড়মিল, পুকুর পাড়ে পাকা মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, বাজার, বড় গাছ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, মাটির ধরণের ভিন্নতার কারণে Water Seepage সহ Sand Bolling/Land Slide ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যাদি জেলা উপপেট্টা কমিটির সভায় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।
 - ৩। সাম্প্রতিক বন্যায় সিলেট ও নেত্রকোণার বেশ কিছু পুকুর এবং ঘূর্ণিঝড় যশ (ইয়াশ) এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় কিছু সংখ্যক পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে।


 (মোঃ) শামসুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের গণ্ডো জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
 জনগনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
 ৩০/৬/২০২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২২খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫-৩৭৪১-৫০০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নগে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল ২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারী ২০১৬খ্রিঃ জানুয়ারী ২০১৬খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ জুন ২০২২খ্রিঃ
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৮৩৯৮৭.১৬ ৮৩৯৮৬.৫২
খ) টাকা	ঃ ৮৩৯৮৭.১৬ ৮৩৯৮৬.৫২
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৪৬৫.০০০	১২৪৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২২ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	১২১৯১.৭৬২	১২১৯১.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৭১৯৫৮.৮৫৫	৭১৯৫৮.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

অঃপূঃ

ক্র. নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত জমপত্রিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরওডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রাক্তিবন্দন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাস্তা অংশ সমূহ :									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৮ জন	৩০০.০৫	৮ জন	২২১.১১	৬ জন	৭২.৯৪	৫ জন	৪২.৮৪
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১২ জন	১৫.০০	১২ জন	০.০০	০ জন	০.০০	০ জন	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	থোক	৬৭.৬২	থোক	৩২.৩৮	থোক	৮.৪৪০
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	১০১.৮৭	থোক	৪৮.১৪	থোক	১৮.৬৭২
৫	টেকনোলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	থোক	৯৬.০০	থোক	৬৮.৫৯	থোক	২৭.৪১	থোক	১৯.২৬
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি)	থোক	৭৪.০০	থোক	৩৬.৪৩	থোক	৩৭.৫৭	থোক	০.০০
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১০৬৮.০৫	থোক	৯৩২.৯১	থোক	১৩৫.১৫	থোক	৭৫.৯২৬
৮	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪৬৬.৫০	থোক	৩৬০.৪৯	থোক	১০৬.০১	থোক	৮৩.৮১
৯	ডিপিএইচই-এর এমআইএস/জিআইএস ইউনিট, পরিকল্পনা সার্কেল ও পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান	থোক	৫০.০০	থোক	১৫.৯৭	থোক	৩৪.০৩	থোক	২০.০০
১০	মধ্য মেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১১	প্রকল্প সমাপনী ওয়ার্কশপ ও পিনিয়ার প্রকাশনা	থোক	৬.৩৭	থোক	০.০০	থোক	৬.৩৭	থোক	০.০০
		১) রাস্তা অংশ মোট		১৮০৫.৯১		১৫০০.০০		৩৬৯.৯৪	
খ) মূলধন ব্যয় :									
১	পরীক্ষামূলক খনন (২' ব্যাল)	৩৫০ টি	৫২৫.০০	২০০ টি	২৮০.০০	১৫০ টি	১২২.৫০	১৫০ টি	১৫৫.০০
পানির উৎস :									
২	হেইলগুটার হার্ডসিট	১৬৬১ টি	৭৩১.৮৪	১৫১৫ টি	৫৪৯.৯৩	১৪৬ টি	৯০.৯৬	১৪৬ টি	৩৬.০০
৩	এসএসটি/ভিএসএসটি	৪১৩ টি	৮৩.৭৮	৩৭০ টি	৬১.০০	৪২ টি	১১.৩৯	৪২ টি	১০.০০
৪	ড্রং অগুটির নলকূপ	১১৩২৬ টি	২৭২৭.৫৫	১০০৭৫ টি	১৯৯৮.৮৫	১০৫১ টি	২৫০.২৬	১০৫১ টি	২৫০.০০
৫	ভারা অগুটির নলকূপ (ভারা ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১৫৬১৪ টি	৮৩৭২.৫০	১৫০৮৯ টি	৪৯৩১.৬১	১২৬৫ টি	১৪২১.০০	১২৩৫ টি	৯১০.০০
৬	ভারা অগুটির নলকূপ (মডিফাইড ভারা পাম্প বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	২৬২৭ টি	১৬০৬.৫৪	২৩৪৬ টি	১১৭২.৮৮	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭	ড্রং গুটির নলকূপ	৩২৪০৭ টি	২৬৫৫০.৬০	২৯১৩৪ টি	২১৮৯৪.৬২	৩২৪৫ টি	১৭৯০.০০	৩২৪৫ টি	২২৬৯.৩৭
৮	পাতকুমা (ড্রং/ভারা বা অন্য উপযুক্ত পাম্প)	৩৮৮১ টি	৩৬৫৩.৩৯	৩৪৭৫ টি	২৭৮৬.০০	২৫৬ টি	৩৬৪.০০	২৫৬ টি	৬৫.০০
৯	পাতকুমা পুনরীকীকরণ	৮০০ টি	৩২০.০০	৪০৫ টি	১২৬.১০	৩৯৫ টি	১৯৩.০০	৩৯৫ টি	১৮০.০০
১০	গ্র্যাভিটি কিড সিস্টেম	২৬ টি	৭৮০.০০	২৪ টি	৫৬০.০০	২ টি	২২০.০০	২ টি	১৫০.০০
১১	ভারা গুটির নলকূপ (ডেভেলপমেন্ট/অন্যান্য)	১৬১৪৯ টি	১৭৩০১.১১	১৫৫২৬ টি	১৫২৬৯.৬৫	৭০ টি	৩৬৪.৬৪	৭০ টি	৩৬০.০০
১২	সাবমার্গিক পাম্পমুক্ত গুটির নলকূপ	২৭৬৫ টি	৭২৩৬.৬৫	১৩৯১ টি	১৮৩৬.০৬	১৮৯০ টি	৪৪৮৩.৮৩	১৮৯০ টি	৫২২০.৫৯
১৩	অত্যন্ত নিচু পানির স্থিতিতল বিশিষ্ট এলাকার জন্য ড্রং হাইড্রোলিক পাম্পমুক্ত নলকূপ	১১২ টি	১৬৮.০০	১১২ টি	১৬৮.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৪	মানিফোল্ড হাউজ পাম্পসহ ড্রং গুটির নলকূপ	৪০০ টি	৭১০.৯১	৩১৫ টি	৩৯০.৬০	৭২ টি	১১০.১৩	৭২ টি	৭০.০০
১৫	ফ্লুইড সমুদ্রে স্থাপনের জন্য সৌরশক্তি চালিত নলকূপ	২৫৬ টি	১২১৬.০০	১২৬ টি	৫৮৭.৫০	১৩০ টি	৩১৪.২৫	১২৮ টি	২৫০.০০
১৬	পুকুর খনন ক্রম	১০০ টি	৩২৫০.০০	৫৫ টি	১৬৫৬.৮৯	৪৫ টি	৫৯১.০০	৪০ টি	৬৩৫.২১
১৭	পি.এস.এফ নির্মাণ	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৭	বিদ্যুৎ চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৬০ টি	২৮৮.০০	০ টি	০.০০	৫৭ টি	১৩৬.০০	৫৫ টি	৯০.০০
১৮	সৌর চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৪০ টি	৩২০.০০	২৩ টি	৫৪.০০	১৭ টি	২৬৬.০০	১৭ টি	২০০.০০
১৯	পুকুর পুনঃখননসহ পিএসএফ নির্মাণ	৮৩ টি	১২৪৫.০০	৬৬ টি	৭৭৯.৬২	১ টি	২২৫.০০	০ টি	১৯৪.০০
২০	কমিউনিটি হেইলড জোনের আরও ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০০ টি	৪৫০.০০	২৭ টি	৭.২৮	২৭৩ টি	৪৪২.৭২	২৭৩ টি	৩৭৩.০০
২১	কমিউনিটি হেইলড রিভারস অসমোলিস ইউনিট খনন	৩০ টি	১০৫০.০০	২৩ টি	৫৯৫.০০	৭ টি	৪৫৫.০০	৭ টি	৪১০.০০
২২	উপজেলা সমুদ্রে অবস্থিত বিদ্যমান ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০ টি	৯৩০.০০	৩০ টি	৮৭৫.৬৮	০ টি	১৫.০০	০ টি	১০.০০
২৩	নবসৃষ্ট উপজেলা সমুদ্রে ডিপিএইচই অফিস নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	২০ টি	১০০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৪	জীপ (৪ হুইল ড্রাইভ, ৫ মরজা, নূন ২৫০০ সিলি)	১ টি	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৫	জাবন কেবিন শিকার (৪ হুইল ড্রাইভ, ক্যারিয়ারসহ, ন্যূনতম ২০০০ সিলি)	৩ টি	১৪৫.৯২	৩ টি	১৪৫.৯২	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৬	মটর সাইকেল (১২৫ সিলি)	৭০ টি	১২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	২৫ টি	৩৬.০০	২৫ টি	৩৪.৫৯
২৭	বাইসাইকেল	৭৫ টি	৭.২০	৭৫ টি	৭.২০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৮	কম্পিউটার (হিটোর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ)	১০ টি	৭.৫০	১০ টি	৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৯	ফটোকপিয়ার	২ টি	২.৯৮	২ টি	২.৯৮	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩০	স্ক্যানার	৫ টি	০.৫০	৫ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩১	ও এন্ড এম টুলস (মেকানিক/কেয়ারটেকারদের জন্য)	৬০০ টি	১০০.০০	২০৭ টি	৪৬.৮৩	৩৯৩ টি	৪৯.২৬	৩৯৩ টি	৩.৭৫
৩২	আলবাবশ্য/বিক্রয়ার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	১২০.০০	থোক	৭১.৯৪	থোক	৪৮.০৬	থোক	৪৬.৩১
		২) মূলধন মোট		১০৭১.৯১		১১৪০.০০		১১৪০.০০	
গ) বিকিঞ্চাল কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.২৫%)									
				২০৩.৮৬		০.০০		০.০০	
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)									
				৩৬৭.৭২		০.০০		০.০০	
		৩) মোট মোট		১০৭১.৯১		১১৪০.০০		১১৪০.০০	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৬.০৬% ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৩৬% ভাগ

বাতব : শতকরা ৯৭.৫৩% ভাগ
 আর্থিক : শতকরা ৮৫.৬৮% ভাগ


 (মোঃ মোস্তফা)
 প্রকল্প পরিচালক
 পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২১০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩১০০
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 • হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।
 • কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 • জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।
 • টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।
 ৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন/২০২২
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি/২০১৬
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২২

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১৪,০৬৭.৬১
 খ) টাকা : ১৪,০৬৭.৬১
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৮.০০	৪৮.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮.০০	৪৮.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৪৭.৭১	৪৭.৭১	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	১৪,০৬৬.৮০	১৪,০৬৬.৮০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৬ জন	২৬৪.৪৪	৬ জন	২৩৪.৬৬	৩ জন	২৯.৮১	৩ জন	২৯.৮০
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৭ জন	৩১.৬৫	৭ জন	৩১.৬৫	-	-	-	-
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৩২.৩১	থোক	৩১৬.০৯	থোক	১৬.১৯	থোক	১৫.৯১
৪	সোশাল মোবাইল ইন্ডাক্সন ও এ্যাওয়ারেনেস ক্যাম্পেইন অন হাইজিন প্রমোশন	থোক	২৩০.৯৭	থোক	২৩০.৯৭	থোক	০.০০	থোক	-
৫	স্যানিটেশন ও হাইজিনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	৭৬.৩৬	থোক	৭৬.৩৬	থোক	০.০০	থোক	-
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিজাইন	২ টি	৩৫০.৫০	১ টি	৩৫০.০০	১ টি	০.০০	১ টি	-
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পাবলিক টয়লেট পুনর্নির্মাণ	থোক	২৩৮.০৯	থোক	২৩৮.০৯	থোক	০.০০	থোক	-
৮	মানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬৩.১৬	থোক	৬১.১৪	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	৩০২.০০	থোক	৩০২.০০	থোক	০.০০	থোক	-
মোট রাজস্ব			১,৮৮৯.৪৮		১,৮৪০.৯৬		৪৮.০০		৪৭.৭১
খ) মূলধন									
সম্পদ সৃষ্টি ও ক্রয়									
১০	জীপ (৪ WD, ৫ দরজা, ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	১ টি	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	-	-	-	-
১১	ডারবন কেবিন শিক-আপ (৪ WD, ক্যারিয়ারসহ ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২ টি	১০৫.২৩	২ টি	১০৫.২৩	থোক	-	-	-
১২	ওয়াটার টেকনিক মেকারমেন্ট টুলস	২ টি	২.৯০	২ টি	২.৯০	-	-	-	-
১৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪ টি	৩.৭১	৪ টি	৩.৭১	-	-	-	-
১৪	ফটোকপিয়ার	৩ টি	৫.৬৫	৩ টি	৫.৬৫	-	-	-	-
১৫	জিপিএস সহ ল্যাপার (জিও ফিজিক্যাল)	-	-	১ টি	-	-	-	-	-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০ টি	৪১.২৯	৪০ টি	৪১.২৯	-	-	-	-
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬ টি	৫.৯০	৬ টি	৫.৯০	-	-	-	-
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডাটাবেজ	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	-	-	-	-
নির্মাণ ও পূর্ত									
২০	দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার/ বাজার/ পৌরসভা/ শহর বডি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	১৪৮০ টি	৮,১৯১.৬৪	১৪৮০ টি	৮,১৯১.৬৪	-	-	-	-
২২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩৫ টি	১,৯৪০.৪১	১৩৫ টি	১,৯৪০.৪১	-	-	-	-
২৩	অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন দ্বারা স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ-প্রাস্টিক প্যান ও ৫ টি রিসসহ আরসিসি শ্রাব	১৫০০০ টি	১,৭৩৯.১১	১৫০০০ টি	১,৭৩৯.১১	-	-	-	-
২৪	ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০ টি	৩২.৩০	৬০ টি	৩২.৩০	-	-	-	-
মোট মূলধন			১২,১৭৮.১৪		১২,১৭৮.১৩		-		-
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		-		-		-		-
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		-		-		-		-
সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)			১৪,০৬৭.৬১		১৪,০১৯.০৯		৪৮.০০		৪৭.৭১

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০% বাস্তব আর্থিক
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০.০০% ৯৯.৪০% ৯৯.৯৯%

(মোহাম্মদ গোলাম মোজাক্কর)
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২ খ্রিঃ।

- | | |
|--|--|
| <p>১। প্রকল্পের নাম</p> <p>প্রকল্প কোড নং</p> <p>২। অনুমোদনের পর্যায়</p> <p>৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p> | <p>ঃ থানা সদর ও শ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)</p> <p>ঃ ২২৪০৫৩৪০০</p> <p>ঃ ২য় সংশোধিত।</p> <p>ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>ঃ (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।</p> |
| <p>৫। বাস্তবায়ন কাল</p> <p>ক) কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p>গ) প্রকল্প এলাকা</p> | <p>ঃ</p> <p>ঃ জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।</p> <p>ঃ জুন' ২০২২ খ্রিঃ।</p> <p>ঃ ৪৬টি পৌরসভা।</p> |
| <p>৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p>ক) মোট</p> <p>খ) টাকা</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> | <p>ঃ</p> <p>ঃ ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।</p> <p>ঃ ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।</p> <p>ঃ নাই</p> <p>ঃ নাই</p> <p>ঃ জিওবি।</p> |
| <p>৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> | |

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	০.০০	০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫৪৭.৭১৮	৫৪৭.৭১৮	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭৪০৯.৬৬৮	২৭৪০৯.৬৬৮	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

-
-

অঃপুঃ

R. 26

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি চলমান	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	১৪৫.০০	থোক	১১৩.২১	৭জন	০.০০	৭জন	০.০০
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	১.৪৭	-	১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	১০.৯৬	-	১.০৪	-	০.০০	-	০.০০
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	৩২ জনমাস	২৭০.০০	-	১৮৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৬	Supply and Services	থোক	২২০.০০	থোক	২০৫.৭৪৫	-	৪.০০	-	৩.৯৯৫
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৪১ টি	৫৭০.০০	১৪১টি	৫৩৯.২১	-	০.০০	-	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয় =			১২১৯.৪৩	-	১০৫০.৫৭৫		৪.০০		৩.৯৯৫
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	১৫.৫ হেক্টর	৪২১.০৪	-	০.০০	-	০.০০
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	২৪০টি	১৬৫.২১	-	০.০০	-	০.০০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	২৬৪০.০০	১২০টি	২৫৮১.২৪	-	০.০০	-	০.০০
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১১৯ টি	৮৯২.৫০	১১৯টি	৮৯১.৯৯৬	-	০.০০	-	০.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৬৮০.০০	১২০টি	১৬৭৯.৫৬	-	০.০০	-	০.০০
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৯০০ কিঃমিঃ	১১৭৬২.৪২	৯০০কিমিঃ	১০০৩৬.৮৩৯	-	১১০.০০	-	১০৫.৪৬৯
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	৮২৫.০০	২৮৪ কিঃমিঃ	৫০৫.৬৫	-	০.০০	-	০.০০
১৫	Construction of Public Toilet	১৭০ টি	১২৮০.০০	১৭০ টি	১২৭৯.৬৪	-	০.০০	-	০.০০
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১২১২টি	৮৪৮.৪০	১২১২টি	৮২৮.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	০৪ টি	২৬৬০.০০	০৩টি	২০৯৪.৮৩৫	০১টি চলমান	৩৬২.০০	১টি	৩৩৬.১৫৫
	a) Ground Water Treatment Plant	১১ টি	৫৫৬৬.০০	১১টি	৫১১২.৮০৯	০১টি চলমান	৯৮.০০	১টি	৯২.১৫৯
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	২১৪টি	৬৬৪.৯০	-	০.০০	-	০.০০
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৬৮.৯৯	১টি	৬৮.৯৯	-	০.০০	-	০.০০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২টি	২.৫৮	-	০.০০	-	০.০০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	৪২ সেট	২১.৮৫	-	০.০০	-	৯.৯৪
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১টি	২.৪৫	-	০.০০	-	০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			২৯৬৪১.৮৪		২৬৩৫৯.০৮৯		৫৭০.০০		৫৪৩.৭২৩
	Physical Contingency		৮৫.০০				০.০০		
	Price Contingency		৮০.০০				০.০০		
সর্বমোট =			৩১০২৬.২৭		২৭৪০৯.৬৬৮		৫৭৪.০০		৫৪৭.৭১৮

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০%	শতকরা	৯৫.৪২%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	৯৯.০০%	শতকরা	৮৮.৩৪%

(মুহাম্মদ শামছুল হক জুহুরা)

প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পান সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকোশল আবেদনের, ঢাকা।

২৭

২০২২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৮০০-৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি ।

প্রকল্প এলাকা :

ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২২ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২১-২০২২)	৩৪৫০.০	৩৪৫০.০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪৫০.০	৩৪৫০.০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩০৩৩.৩৪	৩০৩৩.৩৪				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৮৬৩৩.৯৭	৭৮৬৩৩.৯৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

ক্র:নং	অংশ/টিপ-অংশের নাম	সংশোধিত ডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২২ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
১	জননল	১৮ জন	৪২০.০০	১৮ জন	২৯৫.২১	১৮ জন	৩০.০০	১৮ জন	৩০.১৬
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৫৯৬.৫৫	থোক	১০২.০০	থোক	৫৫.৮৭
৩	জ্বালানী	থোক	১৬৩.২৬	থোক	১৪১.৬৪	থোক	২১.৬০	থোক	১৩.০৫
৪	পরামর্শক	৯৭০ জনমাস	১১৬০.০০	থোক	১১২২.৪২	থোক	৩৭.৪০	থোক	-
৫	কম্পিউটারাইজড বিপ্লিং পদ্ধতি	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	-
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০	থোক	০.১২	থোক	২.০০	থোক	-
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.৫০	থোক	৫.৪৯	থোক	২৫.০০	থোক	-
৮	উৎপাদক নলরূপ পুনরুদ্ধার/বিভকরণ	২০০টি	২০০.০০	১৬৭টি	১৭৪.১৮	১৮টি	৩০.০০	১০টি	৯.৩৩
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০৮.৫৮	৯৬টি	৬৩৪.৫৯	৪টি	৭৪.০০	৪টি	৭২.১২
১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন	১৭০টি	৪১.৬৪	১৭০টি	৩৬.৬৪	০টি	০.০০	০টি	-
১১	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন	২৯টি	৭৯৫.৫৭	২৮টি	৭৪৯.৮৫	১টি	৪০.০০	১টি	৩৫.৬৬
১২	ওভারহেড ট্যাংক পুনর্বাসন	৬৬টি	৩৫১.৯৫	৫৮টি	২৮০.৪৫	১টি	২০.০০	১টি	১৮.৯৯
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২২৪.৫০	থোক	১৬৮.৫৭	থোক	৫৫.০০	থোক	৪৩.৮৩
	মোট রাজস্ব (ক)		৪৯১১.০০০		৪২০৫.৭১		৪৫০.০০		২৭৯.০১
খ)	মূলধন অংশ সমূহ								
১৪	ইমপোর্টিং জলাধার পুনঃখনন গোপালপুঞ্জ পৌরসভায়	১টি	২০০.০০	১টি	১৩১.৩৫		০.০০		-
১৫	এক্সপ্লোরেরী ড্রিপিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৬৮০টি	৫০০.৬৩	২টি	৫০.০০	২টি	৪৯.৭৪
১৬	উৎপাদক নলরূপ পানির বাধ মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০০.০০	৩৪৩টি	৮৩৫৯.৬৯	৭টি	৪৬০.০০	৭টি	৪৪৪.১১
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	৩৪৭টি	২৪০৭.৩৪	৩টি	৩৪.০০	৩টি	৩২.৩১
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ(বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	৩২০টি	২২৭২.৯৭	৩০টি	২৪০.০০	৩০টি	২৩৪.২৫
১৯	দ্রাশকমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	২৯৪টি	২১৫২.৪৬	৫৬টি	৩৮০.০০	৩০টি	৩৭৭.৬৯
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট				০.০০		০.০০		-
	ক) ডু-প্লুই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি	৫৯৫৬.৭৭	২টি	৮৭৭.৮৭	২টি	৮৪৮.০২
	খ) ডু-গর্ভ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	১৫টি	১৭৪২২.৪৫	৪টি	৫২৭.০০	৪টি	৪২৯.৯২
২১	ওভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি	১৯৯৬.৫১	৪টি	৬২.০০	৪টি	৫৮.৪০
২২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০কিঃমিঃ	১৯৮০০.০০	১২৯০কিঃমিঃ	১৮২১৬.০৭	৩০কিঃমিঃ	২৫০.০০	৩০কিঃমিঃ	২৪৫.৯২
২৩	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	৩৭০কিঃমিঃ	৪৩৬৬.০০	৩৭০কিঃমিঃ	৪২৫৭.৩১	০কিঃমিঃ	-	০কিঃমিঃ	-
২৪	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	১৯৯০০টি	১৩৬৬.৬৪	১২৫টি	১০.০০	১২৫টি	৯.৯৭
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/ভারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৮২৪৫টি	৫০২৪.৩৭	৩০টি	২৪.০০	৩০টি	২৪.০০
২৬	ভূমি উন্নয়ন	৮৫০০০ ঘঃমিঃ	৫০০.০০	৮৫উনিট	২১৫.০২	-	-	-	-
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ	২.১০ হেক্টর	১৪০০.০০		৬৬৬.২৪	থোক	৮৫.১৩	থোক	-
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	৩৭টি	১৮৪.৮৬	০টি	-	০টি	-
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলরূপের পানির বাধ মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০	-	-	-	-
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২	-	-	-	-
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯	-	-	-	-
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০		০.০০	-	-	-	-
৩৩	আসনসংরক্ষণ	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭	-	-	-	-
৩৪	ছাঁপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬	-	-	-	-
	মোট মূলধন (খ)		৮৪৫৮৯.০০		৭১৩৯৪.৯২		৩০০০.০০		২,৭৫৪.৩৩
(গ)	ভৌত আনুসংগিক (গ)	থোক	১৫০.০০				০.০০		-
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক(ঘ)	থোক	২৫০.০০				০.০০		-
			৮৪৯৮৯.০০						-
	মোট(ক+খ+গ+ঘ)		৮৯৯০০.০০		৭৫৬০০.৬৩		৪৫০.০০		৩০৩৩.৩৪

এডিপি অগ্রগতিঃ ৯৮.৫০%
সামগ্রিক অগ্রগতি(ক্রমপুঞ্জিত)ঃ ৯৪.৯০%

বাস্তব ৮৭.৯২%
আর্থিক ৮৭.৪৭%

১০১৫/১২২

(প্রকৌশল নুর আহম্মদ)

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

২০

৩০/৬/২২

৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মাসের নামঃ জুন/২০২২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতনঃ ৫০১৩)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত (১ম সংশোধিত)
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের মাধ্যমে কলেরা, টাইফয়েড, ডায়েরিয়া সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৫০৫১.৮৯
- খ) টাকা : ৫০৫১.৮৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ডাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসর আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৫৮.৩৫	১৩৫৮.৩৫	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪৭০১.৬১৪	৪৭০১.৬১৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়)ঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৩০

মাসের নামঃ জুন/২২ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (১ম সংশোধিত)		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২১-২২) অর্ধ বছরের আরএডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্ধবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব খাত								
১-৭	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৩০.৩০	খোক	২১.৮৮৪	খোক	৭.০০	খোক	৬.৬৮
৮	প্রশিক্ষণ	খোক	১১.০০	-	-	খোক	১১.০০	খোক	২.২৭
৯	বিদ্যমান ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক মেরামত	৩ টি	১৫.০০	৩ টি	১৫.০০	-	-	-	-
১০	বিদ্যমান আয়রণ রিসিভাল প্ল্যান্ট মেরামত	১ টি	৫.০০	১ টি	৫.০০	-	-	-	-
১১	বিদ্যমান পাইপলাইন মেরামত	খোক	১০.০০	খোক	৯.৫৭	-	-	-	-
	মোট (রাজস্ব ব্যয়)=	-	৭১.৩০	-	৫২.৪৫৪	-	১৮.০০	খোক	৮.৯৫
	খ) মূলধন খাত								
১২	পানি বহনকারী ট্রাক (৩০০০ লিঃ)	১ টি	৪৬.৭৫	১ টি	৪৬.৭৫	-	-	-	-
১৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট)	১ টি	৪৩.৫০	১ টি	৪৩.৫০	-	-	-	-
১৪	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাংগ ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর)/ ব্যাক হোল লোডার	১ টি	১১০.০০	-	-	১ টি	১০২.০০	১ টি	১০২.০০
১৫	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভ্যান গাড়ি	৯ টি	২.১৮	৯ টি	২.১৮	-	-	-	-
১৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	১৮ টি	২.১৬	১৮ টি	২.১৬	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	১৩ টি	১৫.৫০	১৩ টি	-	-	-	-	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন	৬ টি	১৩৮.০০	৬ টি	-	-	-	-	-
১৯	সাবমার্গিবল পাম্প ক্রেয় ও স্থাপন	৬ টি	৩৯.০০	৪ টি	২৫৮.৬৪	২ টি (আংশিক)	৬৩.২৮	১০০%	৬৩.২৮
২০	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং এপ্রোচ রোডের রক্ষণাবেক্ষণ	৬ টি	৮৫.০০	৪ টি	-	২ টি (আংশিক)	-	-	-
২১	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫ টি	৪৫.০০	৪ টি	-	২ টি (আংশিক)	-	-	-
২২	আয়রণ রিসিভাল-প্ল্যান্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	১ টি	১১০০.০০	১ টি	৮১৫.০০	-	২৯১.৪০	-	২৬৮.২২৫
২৩	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমিঃ)	৩ টি	৭৫০.০০	৩ টি	৭১৭.৭৬	-	২০.২৫	-	২০.২৫
২৪	সঞ্চালন পাইপলাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৪.৫ কিঃমিঃ	৮০০.০০	১২.৫ কিঃমিঃ	৫৪০.০০	২ কিঃমিঃ	১৩৮.৭৭	০.২৮২ কিঃমিঃ	১২৯.৫৪
২৫	বিতরণ পাইপলাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৫২.৫ কিঃমিঃ	৯২০.০০	৪৬ কিঃমিঃ	৭৫৮.০০	৩ কিঃমিঃ	১৫৯.০২	২.৭৭৫ কিঃমিঃ	১৪৮.২৬
২৬	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৪০০০ টি	৪০০.০০	৩০০ টি	-	৩৭০০ টি	৩৮৮.২৮	৩৪০০ টি	৩৬৩.৫৪
২৭	কঠিন বর্জ্য ও মানব বর্জ্য কম্পোজিৎ ব্যবস্থা ও ডাকপিং কেন্দ্র	১ টি	৩৭০.০০	১ টি ৩৮%	১০০.০০	১ টি ৬২%	২৭০.০০	৬২%	২৫৫.৩১
২৮	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১৮ টি	৪.৫০	১৮ টি	৩.৮০	-	-	-	-
২৯	কমিউনিটি বিন (বানিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১ টি	৫.৪০	১ টি	৪.০২	-	-	-	-
	মোট (মূলধন ব্যয়)=	-	৪২০৬.৯৯	-	৩২১১.৮১	-	১৪৩২.০৫	-	১৩৪৯.৪০
	গ) প্রাইস কটিনডেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)	-	২৪.৫৩	-	-	-	-	-	-
	ঘ) প্রাইস কটিনডেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১.০%)	-	৪২.০৭	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=	-	৪০৫২.৫৯	-	৩৩৪৩.৬৬৪	-	১৪৫০.০০	-	১৩৪৯.৩৫

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	৯৮.৫০%	৯৩.৬৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	৯৮.০০%	৯৩.০৭%

২৪/০৬/২০২২

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

১. প্রকল্পের নাম	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
২. প্রকল্প কোড নং	২২৪১৩২৪০০
৩. অনুমোদনের পর্যায়	ডিপিপি অনুমোদিত।
৪. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	* প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। * পাইপ লাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।* পাবলিক প্রেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।* ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।
৬. বাস্তবায়ন কাল	মূল জানুয়ারী/২০১৭ইং
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জুন/২০২২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত)	
৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (১ম সংশোধিত)	
ক) মোট	৮৭৩২.৫২
খ) টাকা	৮৭৩২.৫২
গ) প্রকল্প সাহায্য	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-
৮. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৯১৭.০০	২৯১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে-জুন/২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯১৭.০০	২৯১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	২২৮৬.৩০	২২৮৬.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৭১৬০.৭৬	৭১৬০.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ)

অঃপূঃ

Kassan

৬৬

প্রধান অফিসের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশের নাম	আরভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরভিপিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব ব্যয় :								
১	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৫১.৮৪	থোক	৩৩.১৭	থোক	১৬.২৫	থোক	১৪.৯৫
২	ট্রেনিং প্রোগ্রাম	থোক	৩৫.৩৫	০	০.০০	থোক	৩৫.৩৫	-	৪.৪৯
৩	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৮.০০	থোক	২.৩৫	থোক	৫.৬৫	থোক	৫.৬৫
৪	প্রজেক্ট স্টার্ট-আপ ওয়ার্কসপ এবং কমপ্রিশন ওয়ার্কসপসহ পাবলিকেশন অব প্রজেক্ট কমপ্রিশন রিপোর্ট	থোক	৫.৫০	০	০.০০	থোক	৪.৭৫	-	০.০০
৫	মেরামত, মেইনটেনেন্স এবং রিহাবিলিটেশন	থোক	৮০.২৫	থোক	৮০.২৫	০	০.০০	-	-
খ)	মূলধন ব্যয় :								
৫	ট্রাক ফর সলিড ওয়্যাস্ট (৩ টন ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৯০.০০	২টি	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৬	সলিড ওয়্যাস্ট কমপ্যাক্টর (বোসেল ম্যাডফিল কমপ্যাক্টর/ব্যাক হুইল লোডার)	২টি	২২০.০০	০	০.০০	২টি	২২০.০০	২টি	২১৯.৫০
৭	পিক-আপ মার্কেট ডিভিউজিং ইউনিট ফর ফিকাল দুজ (১০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৬৬.৪০	২টি	৬৬.৪০	০	০.০০	০	০.০০
৮	ইন্ট্রোডাকশন অব ডিজিটাইজড ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৮.৪০	০	০.০০	থোক	৮.৪০	থোক	৮.৩৫
৯	টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ফর ও এন্ড এম পানি সরবরাহ পদ্ধতি	থোক	৩.০০	০	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৫
১০	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য রিস্তা ডান	৯ টি	৩.১৪	৯ টি	৩.১৪	০	০.০০	-	০.০০
১১	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য হ্যান্ড কার্ট	১৮ টি	২.৩৩	১৮ টি	২.৩৩	০	০.০০	-	০.০০
১২	স্টেট টিউবওয়েল(২)	৯ টি	৯.০০	৫ টি	৩.২১	৪ টি	৪.০০	-	০.০০
১৩	প্রডাকশন টিউবওয়েল(৬"×১৪")	৭ টি	১৩৪.১১	৭ টি	৮২.৫০	-	৪৪.২৮	-	৩৮
১৪	পাম্প হাউজসহ সিকিউরিটি দেয়াল নির্মাণ	৮টি	৭৩.৫৪	৭টি	২৬.৪৪	১টি	৫১.১০	১টি	২৮
১৫	সাবমারিনবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং ইনস্টলেশন	৮টি	৫৪.৬৭	৭টি	২৪.১২	১টি	৩০.৫৫	১টি	১৫
১৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার	৮টি	৭৩.৪০	৩টি	২৪.৭৩	৫টি	৫৫.১৮	৫টি	৩৬.৯১
১৭	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (১৮০ ঘনমিঃ/আওয়ার)	২ টি	১৩০০.০০	১(৯৫%)	৫৩৮.২৪	১(২%)	৭২.৩২	১(২%)	৩৪.৭৪
১৮	ওজর হেড ট্যাঙ্ক (৬৮০ ঘঃ মিঃ/ আওয়ার)	১ টি	৩১৫.০০	১(৯০%)	২৭২.০২	১(১০%)	৪২.৯৮	১(১০%)	৪১.৬৭
১৯	পাইপ লাইন ট্রান্সমিশন	৩.০০কিমিঃ	১৩৫.০০	২কিমিঃ	২০.০০	১কিমিঃ	১১৫.০০	১কিমিঃ	৮৩.৭৮
২০	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (৩০০মিঃ মিঃ ডায়)	০.৫১কিমিঃ	২২.৪৪	০.৪৯কিমিঃ	০.০০	০.০২কিমিঃ	২২.৪৪	০.০২কিমিঃ	২২.০০
২১	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২৫০মিঃ মিঃ ডায়)	৩.৭৬কিমিঃ	১১৬.৫৬	৩.৬২কিমিঃ	৬৬.৬০	০.১৪কিমিঃ	৫৫.৫৬	০.১৪কিমিঃ	৫৫.০০
২২	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২০০মিঃ মিঃ ডায়)	৮.৪৪কিমিঃ	১৯৪.১২	৮.৩৩কিমিঃ	১৯২.৮৯	০.১১কিমিঃ	১.২৩	০.১১কিমিঃ	১.০০
২৩	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১৫০মিঃ মিঃ ডায়)	২১.০০কিমিঃ	২৩২.০৫	২০.০৩কিমিঃ	১৯৬.২৮	০.৯৭কিমিঃ	৩৯.৭৭	০.৯৭কিমিঃ	৩৯.০০
২৪	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১০০মিঃ মিঃ ডায়)	১৩২.০৯কিমিঃ	৭৯৮.৮৩	১৩১.০৯কিমিঃ	৭৮৮.৫০	১.০০কিমিঃ	১২.৩৪	১.০০কিমিঃ	১২.০০
২৫	স্বাস্থ্য মিটার সংযোগ	৪৪৮৪ টি	৪৪৮.৪০	২৪টি	৩০.০০	৪৪৬০টি	৪১৮.৪০	২৪৩০টি	১৯৬.৩৮
২৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২৯ টি	২.৩২	০	০.০০	২৯টি	২.৩২	২৯টি	১.৩০
২৭	ওয়াটার পয়েন্ট ইনস্টলেশন	৫০০ টি	১৪৮.৪৪	৫০০টি	১৪৮.২৭	০	৬৭.৭০	-	০.০০
২৮	সেকেন্ডারী আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	১৩.৯১কিমিঃ	২৮৯৩.২৮	১০.১১কিমিঃ	১৮৬৩.৯৩	৩.৮০কিমিঃ	৯৬০.৮০	২.৯০ কি.মি.	৮১৫.০৩
২৯	সেকেন্ডারী ড্রেন নির্মাণ	১.০০কিমিঃ	১২০.০০	০.৯৫কিমিঃ	৮৯.৪৯	০.০৫কিমিঃ	৩০.৫১	০.৯৫ কি.মি.	২৫.৫০
৩০	বিদ্যমান কালভার্ট/ক্লব ড্রেন নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	০	০.০০	৩ টি	৩০.০০	৩ টি	৩০.০০
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩ টি	১৮৫.০০	১৩টি	১৮১.৩৩	০	৫.৬৬	-	০.০০
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	২ টি	২০০.০০	০	০.০০	২ টি	১৩০.০০	২(৬৫%)	১৩০.০০
৩৩	ফিকাল দুজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২ টি	৫৬০.০০	০	০.০০	২ টি	৪০৯.০০	২(১০০%)	৪০৯.০০
৩৪	সলিড ওয়্যাস্ট কম্পোস্টিং সিস্টেম এবং জলপিং সেফার (ল্যাডফিল)	৪০ টি	১০.০০	০	০.০০	৪০ টি	১০.০০	৪০টি	১০.০০
৩৫	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-এ)	৮ টি	৪.৮০	০	০.০০	৮ টি	৪.৮০	৮ টি	৪.৮০
৩৬	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-বি)	২ টি	১.২০	০	০.০০	২ টি	১.২০	-	০.০০
৩৭	সুটিং সীড	০.৫০%	১.৭১	০	০.০০	-	-	-	০.০০
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	১%	১.৭১	০	০.০০	-	-	-	০.০০
	বাস্তব								
	আর্থিক								

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯০.০০ ভাগ

শতকরা ৭৮.৩৮
শতকরা ৮২.০০

৪/৭/২২
(মোঃ আবদুল আউয়াল)

প্রকল্প পরিচালক

ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন ঋণঃ জুন/২০২১ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ

ঃ পৌরগণ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যৱস্থা উন্নীতকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং

ঃ ২২৪১৩২৮০০

২। অনুমোদনের পর্যায়

ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঃ পাইপড ওয়টার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ।
- ঃ জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবংকঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।
- ঃ পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ঃ মূল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ

ঃ জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ(বন্ধিতমেয়াদ)

ঃ জুন/২০২১ খ্রিঃ

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ঃ

ক) মোট

ঃ ১৯৯২.২৬ লক্ষ

খ) টাকা

ঃ ১৯৯২.২৬ লক্ষ

গ) প্রকল্প সাহায্য

ঃ

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

ঃ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		উৎস ও জাতি	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৬১০.৭৯	৬১০.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম গুঞ্জিত ব্যয়	১৬৪১.৮১	১৬৪১.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষটাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক) ব্যয় :

৬১০.৭৯

খ) দাবীকৃত :

৬২০.০০

গ) প্রাপ্তি :

৬২০.০০

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত

ক্রমগুঞ্জিত

১৬৪১.৮১

১৯৫৩.২০

১৬৫১.০২

১১ ৩৫

ক্র. নং	কাজের নাম	আরএডিপি অনুযায়ী		৩০ শে জুন/১০		২০২০-২০২১		চলতি অর্থ পা	জুন/২০২১ পর্যন্ত
		লক্ষ্য মাত্রা		পূর্ণস্বত্ব পূর্ণ অর্থায়ন		অর্থ সহজে আরএডিপিতে সরাসরি			
		বাত্যব	আর্থিক	বাত্যব	আর্থিক	বাত্যব	আর্থিক		
১	ক) রাজস্ব অংশসমূহ :								
১	সরবরাহ ও সেবা	খোক	২২.২০	খোক	৯.০২	খোক	১০.৭৮	০	০
২	প্রশিক্ষণ	খোক	১৭.১৬	খোক	৩.৯৪	খোক	১৩.২২	০	০
৩	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	খোক	২.০০	খোক	১.০০	খোক	১.০০	০	০
৪	কনসালটেন্টসী	৬ জন মাস	১৫.৮৪	৬ জন মাস	১৫.৮৪	৬ জন মাস	০	০	০
	উপ-মোট (রাজস্ব) :	০	৫৭.২০	০	২৯.৮০	০	২৫.০০	০	০
৫	খ) মূলধন :								
৬	ডিজিটাল ওয়াটার বিশিষ্ট সিস্টেম	খোক	৩.৩০	খোক	৩.৩০	০	০	০	০
৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিজার্ভ ড্যান	২০ টি	৮.০০	২০ টি	৬.৪৬	০	১৫.০০	০	০
৮	ভূমি উন্নয়ন	খোক	৫.০০	০	০	খোক	০	০	০
৯	পরীক্ষা মূলক নমুনা (২)	৩ টি	৩.৬০	৩	৩.৫০	০	০	০	০
১০	উৎপাদক নমুনা (৬ * ১৪)	৩ টি	৭৫.০০	৩	৩৬.০৪	০	৮.০৪	০	০
১১	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪.০০	৩	১৮.০০	০	০	০	০
১২	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	৩	২১.০০	০	০	০	০
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৩ টি	২৪.০০	৩	১৯.০০	০	০	০	০
১৪	পাইপ লাইন (২০০ মি.মি. পিজিসি)	৫ কিমি.	১১৫.০০	৫ কিমি.	১০৫.০০	০	০	০	০
১৫	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিজিসি)	৮ কিমি.	১২০.০০	৮ কিমি.	১০৮.০০	০	০	০	০
১৬	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিজিসি)	৮ কিমি.	৭২.০০	৮ কিমি.	৬৮.০০	০	০	০	০
১৭	পাইপ লাইন (৫০ মি.মি. পিজিসি)	১০ কিমি.	৪১.৫০	১০ কিমি.	৩৩.৮৮	০	০	০	০
১৮	মিটারসহ গৃহসংযোগ	১০০০ টি	১০০.০০	৯৩৫ টি	৭৫.৯১	৬৫ টি	১৪.৭৯	৬৫ টি	৬৫ টি
১৯	পানিবদ্ধ টয়লেট নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	৩ টি	৬৯.২৯	০	০	০	০
২০	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০.০০	১০ টি	৪৪.৮৮	০	০	০	০
২১	প্রাইমারী আরসিসি স্ট্রেন স্থাপন	১০ কিমি.	১০০০.০০	৪.৭৭ কিমি.	৪১৫.১০	৫.২৩ কিমি.	৪৮২.৯৬	৫.২৩ কিমি.	৫.২৩ কিমি.
২২	স্ট্রিড ওয়েন্ট ন্যাভিক সিস্টেম নির্মাণ	১ টি	১৭৫.০০	০	০	১ টি	৭৭.৬১	১ টি	১ টি
২৩	কমিউনিটি ডাস্ট বিন নির্মাণ	২০ টি	৪.০০	২০ টি	৩.৭৯	০	০	০	১ টি
২৪	সটির সেড	১ টি	০.৬০	০	০	১ টি	০.৬০	০	০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৮৯৬.০০		১০০১.২২		০		০
	গ) ফিল্ডক্যাশ কন্ট্রোল		১৯.৫৩		০		০		০
	ঘ) প্রাইন কন্ট্রোল		১৯.৫৩		০		০		০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ) :		১৯৯২.২৬		১০৩১.০২		৬২০.০০		০

আরএডিপি অর্থায়ন :
মাসিক অর্থায়ন :

শতকরা %
শতকরা %

১০০ % ডাণ
১০০ % ডাণ

শতকরা
শতকরা

৯৮.৫১ % ড
৮৪.০৫ % ড

(মোঃ বাহার উদ্দীন মৃগা) ১২/১
প্রকল্প পরিচালক

পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল
ব্যবস্থা উন্নতিকরন প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২০৬৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।
খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপন।
গ) প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২খ্রি.
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৯০৯৫.৫৪
খ) টাকা : ১৯৯০৯৫.৫৪
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি (২০২১-২০২২)	৬০৬৫৪.০০	৬০৬৫৪.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০৬৫৪.০০	৬০৬৫৪.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৯৭৫.৬৪৮০	৫৯৯৭৫.৬৪৮০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৫১৩১.৬৫৯৪	১৫৫১৩১.৬৫৯৪				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

১২

৩৭

৩৭

মাসের নামঃ জুন/২০২২খ্রি.
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ সালের সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব ব্যয়:								
১	জনবল	১৯জন	৫০০.০০	১১ জন	১৪৯.৫৩৬২৮	১১ জন	৫৭.২৬	১১ জন	৫৭.২২৫০০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১,১০০.০০	থোক	৪৪৬.১৭৩৭৫	থোক	১০৮.৪৬৯	থোক	১০৮.৪৮৩
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২০.০০	-	-	-	২০.০০	-	২০.০০
৪	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	২৫.০০	থোক	৩.৫১২৭	থোক	১৭.৯১৪	-	১৭.৯১৪
৫	ল্যাবরেটরি কেমিক্যালস	থোক	৮২৬.২০	থোক	৬৬০.৫০০৬৫	থোক	১৬২.২১	-	১৬২.২১
৬	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১,৩০০.০০	১৮টি	-	১৮ টি	৪৯৬.৯৮২	-	৪৯৬.৯৮২
৭	পর্ববেক্ষণ সংস্থা	১টি	১৪৩.৫১	-	-	১ টি	-	-	-
৮	মার্চ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয়	৩২০০টি ইউনিয়ন	৯,৬০০.০০	-	-	-	২,১২৫.২০৯	-	২,১২৫.২০৯
৯	তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম. আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	১৩৭.৭৪২৫	-	-	থোক	-
১০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়	থোক	১৬০.০০	থোক	৬১.৬৯১৯৪	থোক	১৩.৯৬	থোক	১৩.৯৫৬
রাজস্ব উপমোট:			১৩,৮২৪.৭১		১,৪৯৪.৫৬৭৮২		৩,০০২.০০০		৩,০০১.৯৭৯
খ)	মূলধন ব্যয়:								
১১	জীপ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০	-	-	-	-
১২	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০	-	-	-	-
১৩	মোটর সাইকেল	১১৭টি	১৯৭.৩২	১১৭টি	১৯৭.৩১৮১৫	-	-	-	-
১৪	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৮,০০০.০০	থোক	৭০৮.৭৬৬৪	থোক	৩,৩২৪.৮১	-	৩,৩২৪.৮১
১৫	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টস	থোক	৩৮৩.০০	থোক	৩৮২.১৫৬	থোক	-	-	-
১৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ (০২টি ইউনিয়ন)	১৪২টি	২৬৯.০০	২১২ টি	৪৩০.০০	২০০ টি	-	-	-
সেফ ওয়াটার ডিভাইস-রডউ স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)									
১৭	৬নং গজীর নলকূপ	৯৪২২০টি	৮১,৮৩৪.৯৯	৬৮৮১৫ টি	৫৩৮০২.৫০২৫০	২৫৬০৫টি	২৪,৬০৪.০০	১১৮৫৭ টি	২৪,৬০৪.০০২৭
১৮	তারা গজীর নলকূপ	১০৭৭৬টি	১০,৬৭৪.৯৫	১০০০০ টি	৯০০০.২৮৬৩৮	৭৭৬টি	১,৬৭৪.৬৬৪	৪৫৭ টি	১,৬৭৪.৬৬৩৫২
১৯	সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ	৪৮৪৯৮টি	৫৩,৯১৫.৭৮	৪৩০০০টি	২৪২৪৪.০০	৫৪৯৮টি	১৬,৯৯২.৭৫৪	৬৩৯৭টি	১৬,৩১৪.৪২২৬৮
২০	রিং ওয়েল	১৪২১টি	১,৩৫০.৭৩	১১৫৮ টি	১,১০০.৯৫	২৬৩টি	৭০.৩৪	৭৬টি	৭০.৩৪
২১	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	১৩৪২৫টি	৬,৩৯৫.৬৯	৪১৪৭টি	১০২০.০০	৬০০টি	১৪৩.৫২	৩৮৩ টি	১৪৩.৫২
২২	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগজীর)	২৪০টি	৬৪১.৯১	-	-	২৪০টি	৬৪১.৯১	২৪০টি	৬৪১.৯১
২৩	এসএসটি/ডিএসএসটি	৭১৫৮টি	১,৭৬৭.৪৬	৪২৭টি	১১০.০০	-	-	-	-
২৪	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-এসআইডি স্থাপন/নির্মাণ (ক্ষয়ল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম)	৬২টি	১৮,৬০০.০০	২৩টি	২০৩৫.০০	৩৯ টি	১০,০০০.০০	১৪টি	১০,০০০.০০

১৩

১৩

২৫	সেফ ওয়াটার ডিভাইস- এসলিউডি স্থাপন/নির্মাণ (শব্দশক্তি দুরীকরণ প্লাস্ট)	৩৫টি	১,০৫০.০০	২৩ টি	২০০.০০	২ টি	২০০.০০	১২টি	২০০.০০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		-	১৮৫,২৭০.৮৩	-	৯৩৬৬২.০৯৯১৮	-	৫৭,৬৫২.০০০		৫৬,৯৭৩.৬৬৯
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		০	-	-	-			
(ঘ)	প্রাইম কন্টিনজেন্সি		০	-	-	-			
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=		-	১৯৯,০৯৫.৫৪		৯৫১৫৬.৬৬৭		৬০,৬৫৪.০০০		৫৯,৯৭৫.৬৪৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৮.৮৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮০.৫৪%	৭৭.৯২%


(প্রোগ্রাম চফ্র দে)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প

১৫/০৩/১২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল জুন/২০২২ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২০৬৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : ১লা জানুয়ারী, ২০১৮ ১লা জানুয়ারী, ২০১৮
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২১ ৩০ জুন, ২০২৩
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৭১২৫২.০৪০
- খ) টাকা :
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : জিওবি

বিবরণ		(লক্ষ টাকায়)					
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পারশোধ	
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯২৩৩.০০	৯২৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯২৩৩.০০	৯২৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৯১৪৯.৬৯	৯১৪৯.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭১৯৫.৬১	২৭১৯৫.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২১খ্রি পর্যন্ত চমপঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২২) পর্যন্ত অগ্রগতি					
		বাহ্যব	আর্থিক			বাহ্যব	আর্থিক			বাহ্যব	আর্থিক			বাহ্যব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	১২০.৩৩	০.০০	১২০.৩৩	৪ জন	৫৮.৭৫	০.০০	৫৮.৭৫	৫ জন	২৩.৮৫	০.০০	২৩.৮৫	৪ জন	২২.৪৭	০.০০	২২.৪৭
২	স্টাফদের বেতন	৭জন	১৭.০০	০.০০	১৭.০০	১ জন	৬.০১	০.০০	৬.০১	৬ জন	২.৩২	০.০০	২.৩২	১ জন	২.৩২	০.০০	২.৩২
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১২ জন	১০৯.২৩	০.০০	১০৯.২৩	৫ জন	৫৫.৪২	০.০০	৫৫.৪২	১১ জন	২২.৮১	০.০০	২২.৮১	৫ জন	২১.৩১	০.০০	২১.৩১
৪	সরবরাহ এবং সেবা	যৌক	৭৩৮.০০	০.০০	৭৩৮.০০	যৌক	২১৭.৯৫	০.০০	২১৭.৯৫	যৌক	১০৪.৫২	০.০০	১০৪.৫২	যৌক	৫৯.০৩	০.০০	৫৯.০৩
৫	স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ম্যাটেরিয়াল	যৌক	১১৫.০০	০.০০	১১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	১২.০০	০.০০	১২.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্ননির্মাণ)	৩৪৬ জন	৩৭৩.৮০	০.০০	৩৭৩.৮০	১১জন	৪৯.৯৪	০.০০	৪৯.৯৪	১১জন	৪৮.৫০	০.০০	৪৮.৫০	যৌক	৩১.০৪	০.০০	৩১.০৪
৭	প্রশিক্ষণ	যৌক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	৫.০০	০.০০	৫.০০	যৌক	৩.৩০	০.০০	৩.৩০
৮	১ বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	যৌক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির পূর্ণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	যৌক	৩২.০০	০.০০	৩২.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০
১০	সেটিরমান (সেরামত)	যৌক	২০.০০	০.০০	২০.০০	যৌক	০.০০	০.০০	০.০০	যৌক	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	যৌক	১২.২২	০.০০	১২.২২
১১	সেরামত ও সংস্কার (পুনঃস্বীকৃতিকরণ)	১৯টি	৪৪.০০	০.০০	৪৪.০০	১৯টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২৪২১.৭২	০.০০	২৪২১.৭২	০.০০	৩৮৮.০৭	০.০০	৩৮৮.০৭	০.০০	২৩৩.০০	০.০০	২৩৩.০০	০.০০	১৫১.৬৯	০.০০	১৫১.৬৯
(খ)	মুশ্বদন ব্যয়																
১২	ক্লীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	ডিম্বাক্স ট্রাক	৩২টি	৯৬০.০০	০.০০	৯৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৭৪৫.৭৬	০.০০	১৭৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	হস্তচালিত ঠেলাগাড়ী	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	রিজা ড্যান	১২৮টি	৫১.১৮	০.০০	৫১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	যৌক	৯৩৮.৪০	০.০০	৯৩৮.৪০	যৌক	১০১.০৪	০.০০	১০১.০৪	যৌক	৪.০০	০.০০	৪.০০	যৌক	২.০০	০.০০	২.০০
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১৫৬টি	১৯৮.১০	০.০০	১৯৮.১০	১৩০ টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৭৩টি	১৬৩৩.৩৩	০.০০	১৬৩৩.৩৩	৬০ টি	১৩৪২.৪৬	০.০০	১৩৪২.৪৬	৩টি	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	৩টি	৬০.০০	০.০০	৬০.০০
২১	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ	৯২টি	৭১১.৫০	০.০০	৭১১.৫০	৬০ টি	৪৬৪.০০	০.০০	৪৬৪.০০	৪টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৪টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০
২২	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিফ পাম্প স্থাপন	৯২টি	৭৩৭.২০	০.০০	৭৩৭.২০	৬০ টি	৪৮০.৭৮	০.০০	৪৮০.৭৮	৫টি	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	৫টি	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০
২৩	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফর্মার সংযোগ	৯২টি	৭১০.৬০	০.০০	৭১০.৬০	৬০ টি	৪৬০.০০	০.০০	৪৬০.০০	৪টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৪টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০
২৪	রাত্রে সেরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামি) স্থাপন	৯১৯.২০ কি:মি:	১৩৩৬৯.১৫	০.০০	১৩৩৬৯.১৫	৪০০.০০ কি:মি:	৮০০০.০০	০.০০	৮০০০.০০	১৮০.০০ কি:মি:	২৩৯৩.৯৯	০.০০	২৩৯৩.৯৯	১৮০.০০ কি:মি:	২৩৯৩.৯৯	০.০০	২৩৯৩.৯৯
২৫	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৯টি	৪৪২৪.০০	০.০০	৪৪২৪.০০	৮টি (৩৫%)	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	৮টি (২৫%)	৮৫০.০০	০.০০	৮৫০.০০	৮টি (২৫%)	৮৫০.০০	০.০০	৮৫০.০০
২৬	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৫টি	২১৯১.০০	০.০০	২১৯১.০০	৩টি (২৫%)	৩২৮.০০	০.০০	৩২৮.০০	৩টি (২৫%)	৩২৮.০০	০.০০	৩২৮.০০	৩টি (২৫%)	৩২৮.০০	০.০০	৩২৮.০০
২৭	সারফেস ওয়াটার ইন্টেক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৫টি	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	রেগুলেটর ওয়াটার কন্ট্রোলিং গেট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৫৬কিমি:	২৮০০.০০	০.০০	২৮০০.০০	১০.০০ কি:মি:	৫৩৮.০০	০.০০	৫৩৮.০০	১০.০০ কি:মি:	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০.০০ কি:মি:	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০
৩০	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন	২৯০টি	২২.২০	০.০০	২২.২০	১০০টি	৭.৫৩	০.০০	৭.৫৩	১০০টি	৭.৫৩	০.০০	৭.৫৩	১০০টি	৭.৫৩	০.০০	৭.৫৩
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৪৪৪.৬৪	০.০০	১৪৪৪.৬৪	১৩৩৫.০০	১৩৩৫.০০	০.০০	১৩৩৫.০০	৮ টি	৭১.২৮	০.০০	৭১.২৮	৮ টি	৭১.২৮	০.০০	৭১.২৮
৩২	কমিউনিটি শ্যাট্রিন নির্মাণ	৪৫৮ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	৪০০টি	১০৫৫.০০	০.০০	১০৫৫.০০	৪০ টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৪০ টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০
৩৩	প্রাইমারী সেন নির্মাণ	১৩১.৫০ কি:মি:	২০৬৬০.৭৫	০.০০	২০৬৬০.৭৫	১৫.০০ কি:মি:	১১১৪.৫০	০.০০	১১১৪.৫০	৫৬.০০ কি:মি:	৪২৮৭.২৩	০.০০	৪২৮৭.২৩	৫৬.০০ কি:মি:	৪২৮৭.২৩	০.০০	৪২৮৭.২৩

৪০

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			ছন ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অমণতি			চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (ছন/২০২২) পর্যন্ত অমণতি						
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক					
			জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ডাম্পিং সেন্টার পর্যন্ত রাজ্য নির্মাণসহ)	৩২টি	৯০০০.০০	০.০০	৯০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২টি (৩০%)	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি (৩০%)	৮০.০০	০.০০	৮০.০০
৩৫	কমিউনিটি ওয়েস্ট বিন (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৭২১ টি	২২৫.৪৫	০.০০	২২৫.৪৫	৩০০টি	৯৩.০১	০.০০	৯৩.০১	৩০০টি	৯৩.০০	০.০০	৯৩.০০	৩০০টি	৯৩.০০	০.০০	৯৩.০০
৩৬	কঠিন বর্জ্য স্যাট শেড নির্মাণ	৩২টি	৪৮.৬৪	০.০০	৪৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	৩২টি	৩১১৪.০০	০.০০	৩১১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২টি (৩০%)	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি (৩০%)	৮০.০০	০.০০	৮০.০০
৩৮	গৃহসংযোগ	২৬৭৯০টি	৮০৩.৭০	০.০০	৮০৩.৭০	২৬৭৯০ টি	০.০০	০.০০	০.০০	৫০০০টি	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	৫০০০টি	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৬৭৪০.৭০	০.০০	৬৭৪০.৭০	০.০০	১৭৬৫৭.৮৫	০.০০	১৭৬৫৭.৮৫	০.০০	৯০০.০০	০.০০	৯০০.০০	০.০০	৮৯৯৮.০০	০.০০	৮৯৯৮.০০
	(গ) বিল্ডিংকাল কনটিনুয়েন্সী		৬৭৪.৮১	০.০০	৬৭৪.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ঘ) গ্রাইস কনটিনুয়েন্সী		৬৭৪.৮১	০.০০	৬৭৪.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৭১২৫২.০৪	০.০০	৭১২৫২.০৪	০.০০	১৮০৪৫.৯২	০.০০	১৮০৪৫.৯২	০.০০	৯২৩৩.০০	০.০০	৯২৩৩.০০	০.০০	৯১৪৯.৬৯	০.০০	৯১৪৯.৬৯

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অমণতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৯.১০ ভাগ
সামগ্রিক অমণতি :	শতকরা ৪০.৫০ ভাগ	শতকরা ৩৮.১৭ ভাগ

[Signature]

[Signature]

[Signature]
2/1/22

(মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া)
প্রকল্প পরিচালক
৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য
ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২০৬৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২২ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৮৭২৭৯.৯৯
- খ) টাকা : ৮৭২৭৯.৯৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১৯০.০০	১১৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৯০.০০	১১৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০৮০.৩২	১০৮০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৮৫০০৮.৫৫	৮৫০০৮.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

৩৩

৯৭

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপি অনুসাবে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক) রাজস্ব খাত									
১	অফিসারদের বেতন ও ভাতা	৬ জন	১৭৫.১৩	৬ জন	১৪১.৭২	৬ জন	৩৩.৪১	৬ জন	৩২.১৬
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	১৪.৮৫	৫ জন	০.০০	৫ জন	১৪.০৯	৫ জন	০.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	৩৮২.১৯৮	থোক	১০২.৫০	থোক	৯৭.৮১
উপ-মোট (রাজস্ব)			৬৮৯.৯৮		৫২৩.৯২		১৫০.০০		১২৯.৯৭
খ) মূলধন খাত									
৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	৫১.৬০	১টি	৫১.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	জীপ	১টি	৯০.৪৭	১টি	৯০.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.৯৯৫	২টি	৪.৯৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	কম্পিউটার	৫টি	২.৪৯৫	৫টি	২.৪৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	আসবাব পত্র	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৫৭	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৯	অগভীর নলকূপ (টি)	৩৮৯৬৮	৯৬২৫.১০	৩৮৯৬৮	৯৬২৪.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	অগভীর/মোডিফাইড তারানলকূপ (টি)	৩৩৯১৫	১৫৫১৭.৯৫	৩৩৯১৫	১৫৫১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত অগভীর নলকূপ (টি)	২৬৯৩	১৭৫০.৪৫	২৬৭৩	১৭৩৭.৪৫	২০	৮.০০	২০.০০	৫.৫০
১২	গভীর নলকূপ (টি)	৩২৯৫০	২৬৩৬০.০০	৩২৬১৯	২৬০৯৫.২০	৩৩১	১৬৫.৫০	৩৩১.০০	১২০.১২
১৩	গভীর তারা নলকূপ (টি)	১৩৪২১	১২০৭৮.৯০	১৩২২৫	১১৯০২.৫০	১৯৬	৭৮.৪০	১৯৬.০০	৭১.৩২
১৪	সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ (টি)	৯৪৭৮	১২৩২১.৪০	৮০৩৪	১০৪৪৪.২০	১৪৪৪	৪৩৩.২০	১৪৪৪.০০	৪০২.৪১
১৫	রিংওয়েল (টি)	২৩৪০	২১০৬.০০	২৩৪০	২১০৫.৩৪	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং (টি)	৩৭৬০	১৫০৩.৬৫	৩৭৬০	১৫০৩.৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	পাবলিক টয়লেট (টি)	২৭৮	৩৭৯৭.০০	২৭৮	৩৭৯৭.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল ইউনিট (ভ্যাসেল টাইপ)	৮৫০	১৩৬০.০০	৩২০	৫০৮.১৯	৫৩০	৩৫৪.৯০	৫৩০.০০	৩৫১.০০
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৮৬৫৯০.০১		৮৩৪০৪.৩১		১০৪০.০০		৯৫০.৩৫
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১%)			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৭২৭৯.৯৯		৮৩৯২৮.২৩		১১৯০.০০		১০৮০.৩২

আরডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	আরএডিপি অগ্রগতি:	শতকরা : ৯০.৭৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	১০০.০০%	সামগ্রিক অগ্রগতি:	শতকরা : ৯৭.৪০%

(প্রকৌঃ মেঃ আলী আজগর)
প্রকল্প পরিচালক
অধিদিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প

৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/ ২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : “চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প”।
 প্রকল্পের কোড : ২২৪২৬৫২০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চা বাগান কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
 খ) চা বাগান কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা
 গ) চা বাগান কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশন এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলায় (১৬২টি চা বাগান)
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ হইতে জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২২ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৬২১৪.৪৭
- খ) টাকা : ৬২১৪.৪৭
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণপরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২১-২০২২)	৪৮০.০০	৪৮০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮০.০০	৪৮০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৪৬৯.৮৫	৪৬৯.৮৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬৩৯.১১	৫৬৩৯.১১				

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

১-

৪০

জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন :

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ সালের এডিপি		২০২১-২০২২ সালের প্রতিবেদন মাস জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	৮ জন	৭০.৪৪	২ জন	১৯.৭৭	০২ জন	৩.৩১	২ জন	-
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪২.০০	থোক	৩১.৮১	থোক	১০.১৯	থোক	৭.৯৬
৩	চা বাগানের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক কারীদের জন্য কারিগরী, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও হাইজিন প্রমোশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬২	৪০.৫০	-	-	১৬২	৪০.৫০	১৬২	৪০.৫০
৪	প্রকল্প শুরুর কর্মশালা	১টি	১.০০	-	-	থোক	১.০০	-	-
৫	পরিদর্শন বাংলা মেরামত, সংস্কার ও সজ্জিতকরণ	থোক	৩১.৫০	থোক	৩১.৪৯	থোক	০	থোক	০
রাজস্ব মোট			১৮৫.৪৪	-	৮৩.০৭		৫৫.০০	-	৪৮.৪৬
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
৬	জীপ/ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৯১.০০	১টি	৫২.৬১	-	০	-	০
৭	ফটোকপিয়ার	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	-	০	-	০
৮	স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০	-	০
৯	আসবাবপত্র	থোক	২২.৫০	থোক	২২.৫০	-	০	-	০
১০	অগভীর নলকূপ	২৫৫ টি	৮৯.২৫	২৬০ টি	১০৭.২৫	১০১ টি	২০.৩০	১০১ টি	১.০৫
১১	অগভীর তারা নলকূপ/সাবমার্সিবল যুক্ত	১৫৩ টি	৮৪.১৫	১৫৩ টি	১৪০.৭০	১৬৫ টি	৪৫.০০	১৬৫ টি	৫০.১০
১২	গভীর নলকূপ	৮০২ টি	৯২২.৩০	৫২৮ টি	৬৩৫.৩৫	- টি	০০.০০	- টি	-
১৩	গভীর তারা নলকূপ/সাবমার্সিবল যুক্ত	১০৯৪ টি	১৫৮৬.৩০	১১৯৪ টি	১৭৯২.৩০	২৩৯ টি	৭০.০০	২৩৯ টি	৪১.০৭
১৪	রিংওয়েল	৬৫০ টি	১০০৭.৫০	৩২২ টি	৪০৭.৬৯	০৮ টি	২০.০০	০৮ টি	৪.৮১
১৫	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৫০টি	২৭.৫০	৫০ টি	২৭.০০	- টি	০০.০০	- টি	-
১৬	বায়োফিল টয়লেট	১০০টি	৭৫.০০	৯০ টি	৭০.২০	১০ টি	৮.২০	১০ টি	৮.১৫
১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০৭টি	৫০৮.২৫	১০৬ টি	৫০৮.০০	১ টি	১৫.০০	১ টি	৫.২০
১৮	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৯৩৯৮টি	১৫০৩.৬৮	৭৫৯৮ টি	১৩১৭.৫৯	১৮০০টি	২৪৬.৫০	১৮০০টি	৩১১.০১
	মূলধন		৫৯২২.৪৩	-	৫০৮৬.১৯		৪২৫.০০	-	৪২১.৩৯
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬২১৪.৪৭	-	৫১৬৯.২৬	-	৪৮০.০০	-	৪৬৯.৮৫

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৭.৮৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১০০%	৯০.৭৪%

বিঃ দ্র : প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সকল পূর্ত কাজ ১০০% (শতভাগ) সম্পন্ন হয়েছে এবং আর্থিক ব্যয় ৫৭৫.৩৬ (পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার) কম হওয়ায় অর্থাৎ ৯.২৬% টাকা সাশয় হয়েছে।

(মোঃ রওশন আলম) ২০২১
প্রকল্প পরিচালক

চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ।

২৪



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন




প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২২ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার		
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৭৫৬০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	অক্টোবর, ২০১৮	অক্টোবর, ২০১৮	অক্টোবর, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৪০৯০.২১	৪০৯০.২১	
খ) টাকা	:	৪০৯০.২১	৪০৯০.২১	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	জিওবি	জিওবি	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১১৩০.০০	১১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৩০.০০	১১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১১৩০.০০	১১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩২০৮.৪৬	৩২০৮.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১১৩০.০০	৩২০৮.৪৬
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	১১৩০.০০	১১৩০.০০


(মোহাম্মদ জামাল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

২৬.৬.২২ ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

প্রকল্পের নাম: ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

তারিখঃ জুন/২০২২

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুলাই/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			৪	৫	৬	৭	৮	৯		
১	২	৩	বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)
(ক) রাজস্ব ব্যয়										
১	স্বয়ানি	--	থোক	৩.০০	১৭%	০.৫	--	২.৫০	--	০.৩
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	--	থোক	৩৮.২৫	৩২%	১২.০৩	--	২৬.২২	--	১১.৬৪
৩	প্রশিক্ষণ	--	থোক	১৯.৫০	--	০	--	১৯.৫০	--	--
৪	অফিস ভবন মেসারামত	--	থোক	২০.০০	৮৫%	১৭.০০	--	৩.০০	--	--
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)				৮০.৭৫	৩৬.৫%	২৯.৫৩	--	৫১.২২	--	--
(খ) মূলধন ব্যয়										
৫	ডাকল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১	৫৫.০০	--	--	--	--	--	--
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২	৪.০০	২	৩.৯৫	--	--	--	--
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	সেট	২	২.৫০	২	২.৫০	--	--	--	--
৮	ভূমি উন্নয়ন	--	থোক	২০.০০	--	--	--	--	--	--
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২")	সংখ্যা	৪	১০৪.২৮	৮	৭৯.৪৮	--	--	--	৮.১২
১০	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১০০) ক্রয়	সংখ্যা	২							
১১	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২							
১২	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	০.০৩	৭২১.২৪	৩১.৬৯	৫৪১.১৯	৩.০৩	--	৩.০৩	১৫১.০৩
১৩	বিতরণ পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	১.৫৯							
১৪	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	২.৭৬							
১৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	২৮.৩৪							
১৬	গৃহ সংযোগ	সংখ্যা	১৯৩৬.০০	১১৬.১৬	১৩০০.০০	--	১৯৩৬.০০	--	১৫৫০	৮৬.৬৬
১৭	পানির একক উৎস	সংখ্যা	১৫০	১৩২.৪৮	১৪৫	৮৮.৩০	৫০.০০	--	৫০	২৭.৫১
১৮	অফিস ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ		থোক	১৯.৯৩	১০০%	১৬.০০	--	--	--	--
১৯	পানি সরবরাহ শাখার অফিস-কাম রেসিডেন্স	সংখ্যা	১	৮৭.২৫	১	৬৪.৯৯	--	--	--	--
২০	কমিউনিটি শ্যাড্রিন	সংখ্যা	২৫	৩২০.৪৯	৩২.০০	১৭৪.৮৪	১.০০	--	১	১৪৪.৫
২১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	৮							
২২	প্রাইমারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	৪.৩৪	১৮৯৪.১২	৭.০০	১০৭২.৪৮	০.৬৯	--	০.৬৯	৬৯৯.৯৪
২৩	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	৩.৩৫							

AK

BS


86

২৪	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	১৬							
				৫.৮০	১৯	৫.২০	--	--	--	--
২৫	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	৩							
২৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাপি ভ্যান	সংখ্যা	১২	১.৮০	--	--	--	--	--	--
২৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্রুশা ভ্যান	সংখ্যা	৬	২.৪০	--	--	--	--	--	--
২৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট)	সংখ্যা	২	১১০.০০	--	--	--	--	--	--
২৯	কঠিন বর্জ্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	সংখ্যা	১	৩২০.০০	--	--	--	--	--	--
৩০	ডিস্ট্রিক্ট ড্রাক ড্রাম	সংখ্যা	২	৯০.০০	--	--	--	--	--	--
৩১	সটিং শেড	সংখ্যা	১	২.০০	--	--	--	--	--	--
	টপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	--	--	৪০০৯.৪৫	৭৫%	২০৪৮.৯৩	--	--	--	--
	(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	--	--	০.০০	--	০.০০	--	০.০০	--	--
	(ঘ) গ্রাইস কন্ট্রোল	--	--	০.০০	--	০.০০	--	০.০০	--	--
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	--	--	৪০৯০.২০	৭৫%	২০৭৮.৪৬	২৫%	--	--	১১৩০.০০

বাজব আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০% ১০০.০%
সামগ্রিক অগ্রগতি: ১০০% ১০০.০%


26/06/2022
(মোহাম্মদ জামান খোসেন)

প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)
ময়মনসিংহ জেলার ইশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও
উন্নয়ন প্রকল্প


26.6.22
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

১৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২২

১। প্রকল্পের নাম : পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৮৬৭০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

➤ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

➤ সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।

➤ নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা

: খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২২

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৪৪৯৭.১৬

খ) টাকা : ৪৪৯৭.১৬

গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

৭। প্রকল্প সাহায্যে উৎস

: জিওবি

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

:


বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৬৯৪.০০	১৬৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৪.০০	১৬৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২২ ব্যয়	১৫৩৫.০০	১৫৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩২২২.৫৩	৩২২২.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	১৫৩৫.০০	৩২২২.৫৩
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০


(মোঃ হুমায়ুন কবীর)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক

পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬০

মাসের নাম: জুন/২০২২ ইং
(লাক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিজিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা (একক কোড ২২৪২৮৬৭০০)						জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবন্দন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি					
		বাজব	জিওবি	পিএ	মোট	বাজব	জিওবি	পিএ	মোট	বাজব	জিওবি	পিএ	মোট	বাজব	জিওবি	পিএ	মোট		
১	সমান্বিত	থোক	৪.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	১.৬৫	০.০০	১.৬৫	থোক	১.৬৫	০.০০	১.৬৫	থোক	১.২৬	০.০০	১.২৬		
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪১.৭৫	০.০০	৪১.৭৫	৪১.৭৫	১২.৮০	০.০০	১২.৮০	থোক	১২.৮০	০.০০	১২.৮০	থোক	১৩.৩০৪	০.০০	১৩.৩০৪		
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	১৮ জন	১২৬.০০	০.০০	১২৬.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	৯ জন	০.০০	০.০০	০.০০	০ জন	০.০০	০.০০	০.০০		
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৭৩.১৬	০.০০	৭৩.১৬	৭৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	২২.০০	০.০০	২২.০০	থোক	২২.০০	০.০০	২২.০০		
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৪৪.৯১	০.০০	২৪৪.৯১	২৪৪.৯১	১৪.৪৫	০.০০	১৪.৪৫		৪৪.০০	০.০০	৪৪.০০		৩৬.৪৩	০.০০	৩৬.৪৩		
	মূলধন ব্যয়																		
৫	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১ সেট	১.২৫	০.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৩	০.০০	১.২৩	১ সেট	১.২৩	০.০০	১.২৩	-	০.০০	০.০০	১.২৩		
৬	ফটোকপিয়ার	২ সংখ্যা	৮.০০	০.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৯৪	০.০০	৭.৯৪	২ সংখ্যা	৭.৯৪	০.০০	৭.৯৪	-	০.০০	০.০০	৭.৯৪		
৭	আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	২০.০০	১৯.৯৮	০.০০	১৯.৯৮	থোক	১৯.৯৮	০.০০	১৯.৯৮	-	০.০০	০.০০	১৯.৯৮		
৮	সীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	২ সংখ্যা	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৭২	০.০০	৪.৭২	১ সংখ্যা	৪.৭২	০.০০	৪.৭২	-	০.০০	০.০০	৪.৭২		
৯	সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট	১১৪০ সেট	৪২১৮.০০	০.০০	৪২১৮.০০	৪২১৮.০০	১৬৩৯.২১	০.০০	১৬৩৯.২১	৪৯৮ সেট	১৬৩৯.২১	০.০০	১৬৩৯.২১	৪৩৮ সেট	১৬৩৯.২১	০.০০	১৬৩৯.২১		
	মোট মূলধন ব্যয়		৪২৫২.২৫	০.০০	৪২৫২.২৫	৪২৫২.২৫	১৬৭৩.০৮	০.০০	১৬৭৩.০৮	০ সেট	১৬৭৩.০৮	০.০০	১৬৭৩.০৮	০	১৬৭৩.০৮	০.০০	১৬৭৩.০৮		
	সর্বমোট :		৪৪৯৭.১৬	০.০০	৪৪৯৭.১৬	৪৪৯৭.১৬	১৬৮৭.৫৩	০.০০	১৬৮৭.৫৩	০	১৬৮৭.৫৩	০.০০	১৬৮৭.৫৩	০	১৬৮৭.৫৩	০.০০	১৬৮৭.৫৩		

আরওডিজিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাজব : ৯০.৮৭%
আর্থিক : ৯০.৬১%
৮০.৩৫%
৭১.৬৬%

Signature
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
পরিবেশ বাজব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি
সরবরাহকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

Signature

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(২য় সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৮৮৭০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল :

- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২২ খ্রি:
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৩৬.৩৫
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪১৫০.০০	৪১৫০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৫০	৪১৫০..
খ) দাবীকৃত	৬৫০	৪১৫০
গ) প্রাপ্তিঃ	৬৫০	৪১৫০

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		০
৪.২	মটরযান মেরামত		১.৬		১.৬		০		০
	মোট=		১৯.০০		১৯.০০		০.০০		০
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩.০০	৩.৭২				
৮	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন	৩৯৫০	২৪০৯.৫০	২৪৫০.০০	১৩৩৩.০০	১০০০	৫৮৭.০০	১০০০.০০	৫৮৭.০০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন	১	১৫.০০	০	০.০০	০	০		
৮.৩	সাবমার্গিবিদ্যমানসম্পূর্ণ গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০	১২৫.০০	১০০	১২২.০০	০	৩.০০		
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	৩৩০০	২৩১০.০০	৩১০০.০০	১৯৬৮.১৫	৯০.০০	৬০.০০	৮০.০০	৬৩.০০
			৪৯১৭.৩৫		৩৪৮১.০০		৬৫০.০০		৬৫০.০০
	সর্বমোট		৪৯৩৬.৩৫		৩৫০০.০০		৬৫০.০০		৬৫০.০০

বাস্তব

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯২ %

আর্থিক

শতকরা ১০০.০০ %
শতকরা ৮৪.০০ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

৫৬

৩৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাসের নাম- জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৮৮৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : এপ্রিল/২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২২ খ্রিঃ
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯১৪.৬৫
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৫০০	৪০০০..
খ) দাবীকৃত	৫০০	৪০০০
গ) প্রাপ্তিঃ	৫০০	৪০০০

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(২য় সংশোধিত)।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছর প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		
৪.১	মটরযান মেরামত	-	১.৬		১.৬		০		
৬	অফিস ভবন	-	১০.০০		১০.০০				
	মোট		২৯.০০		২৯.০০		০.০০		
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩	৩.৭২				
৮	ল্যাদ্রিং	৪৮৮০	২৯৭৬.৮০	৪০৫০.০০	২৩৬৭.০০	৬০০	৩৬০.০০	৪৫০.০০	৩৪১.০০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাদ্রিং	৩	৪৫.০০	০	০.০০	০	০		
৮.৩	সাবমার্শিবলপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ	৪০	৫৬.০০	৪০	৫০.০০	০	৩.০০	০	৩.০০
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	২৫০০	১৭৫০.০০	১৮০০.০০	৯৯৬.১৫	২০০.০০	১৩৭.০০	১৫০.০০	১৫৬.০০
	মোট		৪৮৮৫.৬৫		৩৪৭১.০০		৫০০.০০		৫০০.০০
	সর্বমোট		৪৯১৪.৬৫		৩৫০০.০০		৫০০.০০		৫০০.০০

	বাস্তব	শতকরা	%	আর্থিক	শতকরা	%
এডিপি অগ্রগতি :		১০০	%		১০০.০০	%
সামগ্রিক অগ্রগতি :		৯০	%		৮০.০০	%

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

মো: আবুল কাশেম

প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

৫৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম

প্রকল্প কোড নং

২. অনুমোদনের পর্যায়

৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

৫. বাস্তবায়ন কাল

ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

৬. প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট

খ) টাকা

গ) প্রকল্প সাহায্য

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

১. নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

২. ২২৪২৯১৩০০

৩. অনুমোদিত।

৪. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৫. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে চৌমুহনী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

ক) পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।

খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার গুণমান বৃদ্ধিকরণ।

গ) পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৬. জুলাই/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২২

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ	-	-	-
খ) ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ	-	-	-
ক) মোট	৩৮০৩.১১	৪১২৯.৯৭০	-
খ) টাকা	৩৮০৩.১১	৪১২৯.৯৭০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ক্রিওবি	-	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিভে বরাদ্দ	১৫৩৩.০০০০	১৫৩৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৩৩.০০০০	১৫৩৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫৩২.৫৮১০	১৫৩২.৫৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	৩৩৮৩.৫৫১	৩৩৮৩.৫৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

১. প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয়ঃ

খ) দাবীকৃত

গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

১৫৩২.৫৮

ক্রমপঞ্জীকৃত

৩৩৮৩.৫৫

(প্রকৌঃ পদ্মাশ চন্দ্র দাস)

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৩.৫০	০.০০	২.৫০০	থোক	০.৭০	০.০০	০.৭০
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৯.৭৫	০.০০	১৪.৯১০	থোক	১১.৩০	থোক	১০.৮৭৭
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.২৫	০.০০	০.০০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৪	বিদ্যমান আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট মেসামত	থোক	৮০.০০	১০০%	৪৬.১১০	থোক	২২.১২৫	১০০%	২২.১২৫
৫	বিদ্যমান পাইপলাইন মেসামত	থোক	৪৫.৫০	৯৫%	৪৪.৪৫০	থোক	০.৮৭৫	৫%	০.৮৭৫
উপমোট (রাজস্ব) :			১৬৩.০০		১০৭.৯৭০		৩৫.০০		৩৪.৫৮
খ) মূলধন খাত									
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২টি	২.৫০	১০০%	২.৫০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
৭	পানি বহনকারী ট্রাক (৩০০০লিঃ) ক্রয়	২টি	১০০.০০	০.০০	০.০০০	২	১০৫.০০	২.০০	১০৫.০০০
৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩টন) ক্রয়	২টি	১১০.০০	০.০০	০.০০০	২	১১৩.০০	১.০০	৫০.০০০
৯	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্টর ক্রয়	১টি	১১৫.০০	০.০০	০.০০০	১	১১৩.০০	১.০০	৮০.০০০
১০	ডিম্বাজিং ট্রাক ক্রয়	২টি	৮২.০০	০.০০	০.০০০	২	৮০.০০	২.০০	৮০.০০০
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	১৬টি	২৬.৭২	৭.০০		৮		২.০০	
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪") স্থাপন	৮টি	১৮০.০০	৬.০০		২		১.০০	
১৩	সাবমার্গিবি পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৮টি	৫৪.০০	৬.০০	২৭৭.৫৫০	২	৯৬.১৭	০.০০	৪৬.৭০০
১৪	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৮টি	৮৪.০০	৬.০০		২		০.০০	
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন	৮টি	৬৪.০০	৬.০০		২		০.০০	
১৬	সোলিড ডিস্ক ড্রাগ পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
১৭	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ঘঃমিঃ) নির্মাণ	১টি	৩৩০.০০	২৫.০০%	৭৬.০০০	৭৫.০০%	২৩৬.০০	৭৫.০০%	১৪৮.০০০
১৮	সঞ্চালন পাইপলাইন ৩১৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	৭.০০কিঃমিঃ	৭৯১.০০	৬.০০	৫৬৬.৯৮০	১.০০	১৬০.০০	৯৫.০০%	২০২.২১৭
১৯	বিতরণ পাইপলাইন ২২৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	১৩.০০কিঃমিঃ	৬৯৮.৭৫	৮.০০	৩৪৬.৭৫০	৫.০০	২৫২.০০	৯৫.০০%	৩০০.২৯৫
২০	বিতরণ পাইপলাইন ১৬০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	৭.০০কিঃমিঃ	২৩৫.০০	৭.০০	২১৭.৬৬০	৬.৫ কিমি	১৭.৩৪	০.৫ কিমি	০.০০০
২১	বিতরণ পাইপলাইন ১১০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	২০.০০কিঃমিঃ	৪৭০.০০	১০.০০	১৮৮.৫৬০	১০.০০	১৯১.০০	৯৫.০০%	২৩২.৪৩০
২২	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	৩৬০.০০	০.০০	০.০০০	১০০০.০০	১৯.০০	৫০০.০০	৮৫.৩৪৭
২৩	সলিড ওয়েস্ট ডাল্ফিং সেক্টর উন্নয়ন (সীমানা প্রাচীর ও মাটি ভরাট)	১টি	১৪৩.০০	০.০০	০.০০০	১.০০	৮০.০০	১০০.০০%	১১৩.৪৪৫
২৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৭	১২০.০০	৫	৬৭.০০০	২	৪৮.৪৯	১০০.০০%	৩৪.৫৭০
উপমোট (মূলধন) :			৩৯৬৫.৯৭	০.০০	১৭৪৩.০০	০.০০	১৪৯৮.০০	০.০০	১৪৯৮.০০
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল			০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			৪১২৯.৯৭	০.০০	১৮৫০.৯৭০	০.০০	১৫৩৩.০০	০.০০	১৫৩২.৫৮

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব আর্থিক
১০০.০০% ৯৯.৯৭%
৮৪.০০% ৮১.৯৩%

AM
25/05
22

(প্রকৌঃ পলাশ চন্দ্র দাস)

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

৫৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৯২৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৯
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৩
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৭৮৫৬.১৪
- খ) টাকা : ১৭৮৫৬.১৪
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৭১৯.৩০০	৩৭১৯.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭১৯.০০০	৩৭১৯.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭১৮.৪৩০	৩৭১৮.৪৩০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৪৮৩.৯০০	৬৪৮৩.৯০০				

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৪৮৩.৯	৩৬.৩১০%
খ) দাবীকৃত	১২০০০	৬৭.২০%
গ) প্রাপ্তিঃ	৮০০০	৪৪.৮০%


 (মুসী মোঃ হুমায়ুন) প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

৬৬

১০



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

- ১। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৯৯২০০
- ২। অনুমোদন পার্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল/২০১৯
খ) প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০২২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১৯৯৩.০০	১৯৯৩.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবয়ুক্তি	১৯৭৮.১৮	১৯৭৮.১৮				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৫৫.৮৫	১৯৫৫.৮৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৩৩.৯৫	২১৩৩.৯৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী; প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

(Handwritten signature)



প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

মাসের নাম : জুন/২০২২

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত									
১	সন্মানী	থোক	৩.০০	থোক	০.৯১	থোক	১.০০	থোক	১.৯৭
২	পণ্য ও সেবা সরবরাহ	থোক	৩০.৭৫	থোক	৪.২৯	থোক	১২.২২	থোক	১০.৭৩
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.০০			থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৬
৪	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশসহ প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা	থোক	৫.০০						
৫	খাগড়াছড়ি জেলার সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ	২৮ জনমাস	৯১.৭৮			২৮ জনমাস	৬৪.২৪	২৮ জনমাস	৬৩.০০
৬	মটরযান মেরামত ও সংস্কার	থোক	১০.০০		০.৯০	থোক	৬.০০	থোক	০৬.০০
উপ-মোট (রাজস্ব)			১৫৭.৫৩		৬.১০		৯৩.৪৬		৯১.৬৬
খ) মূলধন খাত									
৭	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০			১টি	-	১টি	৪৭.১৬
৮	মোটর সাইকেল ক্রয়	২টি	৪.০০			২টি	-		
৯	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২সেট	২.৫০			২সেট	২.৫০	২সেট	২.৪৯
১০	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	৬৫সেট	১৬.২৫			৬৫সেট	১৬.২৫	৬৫সেট	১৬.২৪
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ)	৬৫টি	৭১.৫০	১৫টি	১০.০০	২৮ টি	২৬.৮৮	২৮ টি	২৫.৪৮
১২	উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ * ১৫০মিঃমিঃ)	৬৫টি	৪০৩.০০	৫টি	২৮.০০	২৮ টি	১৮৭.৯০	২৮ টি	১৭৬.৯০
১৩	সাবমার্সিবল পাম্প (৩ এইচপি) ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৫টি	৬১৭.৫০	৫টি	১৯.০০	২৮ টি	২৬০.৮০	২৮ টি	২৪৮.৮০
১৪	আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	১৬২টি	৪৬১.৭০			৬৪ টি	১৮২.০০	৬৪ টি	১৭১.০০
১৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৯৭.২০ কিঃমিঃ	৪৮২.১১			৪২.০০কিঃমিঃ	২১২.৮০	৪১.০০ কিঃমিঃ	২০২.৮০
১৬	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৩.৭৪ কিঃমিঃ	১৭৪.৫২			২১.০০কিঃমিঃ	৮২.৭৭	২০.২০ কিঃমিঃ	৮০.৭৭
১৭	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৫৩.৪৬ কিঃমিঃ	১৫৮.২৪			২৪.০০কিঃমিঃ	৬৯.২২	২৩.৬০ কিঃমিঃ	৬৬.২২
১৮	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	১২.১৫ কিঃমিঃ	১০৮.৮৬			৩.৫০কিঃমিঃ	৩২	৩.২৫ কিঃমিঃ	৩০.১০
১৯	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৪.৫৮ কিঃমিঃ	১০৭.৩১			৪.৫০কিঃমিঃ	৩২.৯০	৪.২৭ কিঃমিঃ	৩০.৯০
২০	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, জিআই)	২১.৮৭ কিঃমিঃ	১১২.৮৫			৯.০০কিঃমিঃ	৪৫	৮.২৪ কিঃমিঃ	৪৩.৭৯
২১	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৫.৩৬ কিঃমিঃ	১৮০.৯৯			২১.০০কিঃমিঃ	৮২.৩৫	১৯.৯৩ কিঃমিঃ	৮০.৪২
২২	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৯.৪৪ কিঃমিঃ	১৪৩.০৮			৭.০০কিঃমিঃ	৫২	৬.৬১ কিঃমিঃ	৪৯.৬৫
২৩	গৃহ সংযোগ	২৪৩০টি	৯৭.২০			১২০০টি	৩৬.২০	১১২১ টি	৩২.৫৬
২৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৩টি	১১৫১.৪৭	১৫টি (৮%)	১১৫.০০	৫৭ টি	৫৭৮	৫৬ টি	৫৫৮.৮৯
উপ-মোট (মূলধন)			৪৩৪৮.০৮		১৭২.০০		১৮৯৯.৫৪		১৮৬৪.১৭
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি			৪৩.৪৮						
ঘ) প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি			৮৬.৯৬						
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৬৩৬.০৬		১৭৮.১০		১৯৯৩.০০		১৯৫৫.৮৩

বাস্তব আর্থিক
 এডিপি অগ্রগতি : ৯৮.০০% ৯৬.৭৬%
 সামগ্রিক অগ্রগতি : ৫১.০০% ৪৫.০০%

(রেবেকা আহসান)
 প্রকল্প পরিচালক

১১০

২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের : সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩০৩৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৮৮৫০৭৩.৮৭
খ) টাকা : ৮৮৫০৭৩.৮৭
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫১৯৫৩.০০	১৫১৯৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫১৯৫৩.০০	১৫১৯৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৫১৩৫০.৬৮০৬	১৫১৩৫০.৬৮০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২২১৩৪৮.৯৪৬০	২২১৩৪৮.৯৪৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

৬২

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	ডিডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১খ্রি: পর্যন্ত ত্রমসঞ্চিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২২) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	জনবল	২৩ জন	৯৩৩.৬৩	৩	৫.৯৯	৩ জন	২৩.১৯	৩ জন	২১.৬৬৩
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৯৮৩.৭৯	থোক	১৮৪.৯৪	থোক	৪৮০.৩৫	থোক	৪৪৬.২৭১৯
৩	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	৫০০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০০.০০	০	০.০০	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫০
৫	প্রকল্প প্রায়শিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	৩০.০০	০	০.০০	থোক	০	থোক	০
৬	সেয়ারমত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩৫০.০০	০	৭.৩৪	থোক	৬.৭১	থোক	৬.৭০৭
	উপ-মোট (রাজস্ব)		৪৮৯৭.৪২		১৯৮.২৭		৫১১.০০		৪৭৫.৩৯১৯
খ) মূলধন খাত									
৭	জীপ (সংখ্যা)	১	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০
৮	ডাবল কেবিন পিকআপ (সংখ্যা)	১	৫৫.০০	০	০.০০	১ টি	৫২.৫০০	১ টি	৫২.৩০১
৯	আপদকালীন সেবা বাবদ ব্যয়	থোক	৫০০.০০	০	০.০০	থোক	৫০০.০০	০	০
১০	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও মন্ত্রাংশ	থোক	৫০৫১.২৮	থোক	১৭.৪৮	থোক	৬১.০০	থোক	১১.৬৪৭
১১	উপজেলা আফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২ টি	৬০০.০০	১ টি	১৫.০০	১২ টি	২০০.০০	১০ টি	২২২.৫৭৯
১২	সেড নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৩৯০.০০	০	০	০	০	০	০
১৩	ক্রিনিং ইউনিট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	২৫৮.০০	০	০	০	০	০	০
১৪	সেয়ার পার্টস স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৬৬.০০	০	০	০	০	০	০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	৯০৬৩৬ টি	২৫৩৭৮.০৮	১১৮০০ টি	৩২৫০.৫০	২৩২০০ টি	৬৫০০.০০	২৮৯৫১ টি	৭৯৮০.৮০
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১২৩৮৭৭ টি	১১১৪৮৯.৩০	১৮০৫০ টি	১৩৯১৪.৭৫৫৪	৩৫০০০ টি	৩১৫০০.০০	২৮১৫০ টি	২৪৮৩৯.০০
১৭	সাবমার্গিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) (সংখ্যা)	২০৬৬৬৪ টি	২০৬৬৬৪.০০	২৩৮০০ টি	১৮৯২৮.৩৩	৩৫০০০ টি	৩৫০০০.০০	৩৫১০৮ টি	৩৪৪০৫.২৮
১৮	সাবমার্গিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"×১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১৭০২২২ টি	২৭২৩৫৫.২	২৬৮৫০ টি	৩০৫২৩.৭০	৩৯৫০০ টি	৫৯৫৭৮.৫০	৫৪০৬০ টি	৭৫১৪৭.৭৫১৭
১৯	রিংওয়েল (সংখ্যা)	৩৩৭৯ টি	২৭০৩.২০	০	০	৫০ টি	৫০.০০	৫৬ টি	৪০.৩২
২০	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (সংখ্যা)	৩২১০ টি	১৬০৫.০০	৫৫৪০ টি	৩১৫০.২৩	৪০০০ টি	২০০০.০০	৩১৯০ টি	১৫৮৬.০৮
২১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্রাই ফিম (সংখ্যা)	৪৯১ টি	১৪৭৩০০.০০	০	০	৫০ টি	২০০০.০০	৭৩ (আংশিক)	১৮৬৪.০০
২২	সোপার পিএসএফ (সংখ্যা)	৩২০ টি	২৭৫২.০০	০	০	০	০	০	০
২৩	আর্গেনিক আয়রন রিমোভাল প্র্যাক্ট (ভ্যাসেল টাইপ) (সংখ্যা)	২৯৫৭০ টি	৩২৫২৭.০০	০	০	০	০	১৬৭৫ টি	৩৫৫.৫৩
২৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (সংখ্যা)	৮৮৩৮ টি	৫৩০২৮.০০	০	০	৩০০০ টি	১৪০০০.০০	৯২০ (আংশিক)	৪৩৭০.০০
	উপ-মোট (মূলধন)		৮৬২৮২২.০৬	৮৬০৪০	৬৯৭৯৯.৯৯৫৪	১৩৯৮১৩	১৫১৪৪২.০০	১৫২১৮৩	১৫০৮৭৫.২৮৮৭
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং		৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
	ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলিং		৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৮৮৫০৭৩.৮৭		৬৯৯৯৮.২৬৫৪		১৫১৯৫৩.০০		১৫৩৩৫০.৬৮০৬

বাহ্যব
এডিপি অগ্রগতি ১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি ৩৭.৩৯%

আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

শতকরা : ৯৯.৬০%
শতকরা : ২৫.০১%

১৩/০৬/২০২২
(ডুয়ার মৌহিন সাধু খা)
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/ ২০২২ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩০৬১০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- ২। বাস্তবায়ন কাল :- জানুয়ারী, ২০২০-জুন, ২০২২
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারী, ২০২০
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৭৮৩.৭৭০
- খ) টাকা : ৪৭৮৩.৭৭০
- ১) প্রকল্প সাহায্য :-
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :-
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :-
- ১। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :-

বিবরণ	মোট	টাকা	শুধু ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আর এডিপিতে বরাদ্দ	২৫৫৫.০০	২৫৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৫৫.০০	২৫৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	২৪৯৮.৫৫	২৪৯৮.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ফ্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৫১.৮৮	৪০৫১.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০

১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ফ্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	২৪৯৮.৫৫	৪০৫১.৮৮
খ) দাবীকৃত	৩০০০.০০	৪৭০০.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	২৫৫৫.০০	৪৬৫৫.০০


৬/০৬/২০২২

এম এম ফারুক ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
ও ডঃ প্রঃ জব্বার, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আর এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২২) অগ্রগতি	
		বাল্ব	আর্থিক	বাল্ব	আর্থিক	বাল্ব	আর্থিক	বাল্ব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী (৩১১১৩৩২)	থোক	২.৫০	থোক	১.৬৩	থোক	০.৮৭	থোক	০.৭৬২
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)	থোক	২.০০	থোক	১.৭৭	থোক	০.২৩	থোক	০.২৩
৩	প্রকাশনা (৩২১১১২৮)	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.০০
৪	পেট্রোল, গ্যোল ও লুব্রিক্যান্ট (৩২৪৩১০১)	থোক	৫.০০	থোক	৩.৩৯	থোক	১.৬১	থোক	১.৬১
৫	অন্যান্য মনিয়রী (৩২৫৫১০৫)	থোক	৩.০০	থোক	২.০	থোক	১.০	থোক	১.০০
৬	পন্য ও সেবার ব্যবস্থার অন্যান্য আইটেম বাবদঃ -শ্রমিক মজুরী (৩২১১১০৯)	থোক	১.০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
	-ইন্টারনেট (৩২১১১১৭)	থোক	১.০	থোক	০	থোক	০	থোক	০.০০
	-ডাক (৩২১১১১৯)	থোক	০.২৫	থোক	০	থোক	০	থোক	০.০০
	-টেলিফোন (৩২১১১২০)	থোক	১.০	থোক	০	থোক	০	থোক	০.০০
	-কম্পিউটার আনুষঙ্গিক (৩২৫৫১০১)	থোক	০.৫০	থোক	০.৪০	থোক	০.১০	থোক	০.১০
	-স্টেশনারী সীল ও স্ট্যাম্প (৩২৫৫১০৪)	থোক	০.২০	থোক	০.১০	থোক	০.১০	থোক	০.১০
৭	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১)	থোক	১০.০০	থোক	২.৩৫	থোক	৭.৩৩	থোক	৭.৩৩
৮	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ (৩২৫৮১০১)	থোক	৪.০০	থোক	২.০৪	থোক	১.৯৬	থোক	১.৯৬
উপ-মোট রাজস্ব খাত)			৩২.৪৫	০	১৪.১৬	-	১৫.০০	-	১৩.৫৯
খ) মূলধন খাত									
৯	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় (৪১১২২০২)	১টি	০.৮০	-	০	১টি	০.৮০	১টি	০.৭৬
১০	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয় (৪১১২২০২)	২ সেট	১.৮০	২ সেট	১.৫	-	-	-	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার ক্রয় (৪১১২৩১৬)	১টি	২.৫০	-	০	১টি	২.১৩	১টি	২.১৩
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় (৪১১২১০১)	১টি	৫৫.০০	-	০	১টি	৫৫.০০	-	০.০০
১৩	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন (৪১১১৩০৯)	১০০টি	৫৫.০০	১০০টি	৩৯.৪৮	৬টি	৬.৮৫	৬টি	৫.০৫
১৪	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (৩০০০লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৭৪০০টি	৩৭০০.০	৩৯০০ টি	১৪৯৮. ১৭	৩৫০০টি	১৭৩৭	৩৫০০	১৭৪০.৭০
১৫	রিভার্স অসমোলিস প্র্যান্ট স্থাপন(পাঁচ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ) (৪১১১৩০৯)	৭টি	৩৫০.০০	-	০	৭টি	৩০০.০০	৭টি	২৯৪.৫২
১৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৩৩টি	২৩১.০০	-	০	৩৩টি	২০৭	৩৩টি	২০০.৬৪
১৭	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৫টি	৮৫.০০	-	০	৫টি	৬৬.২২৫	৫টি	৬৩.৩৭
১৮	সোলার পিসএফ স্থাপনসহ পুকুর পুনঃখনন (৪১১১৩০৯)	১০টি	২০০.০০	-	০	৮টি	১৬৫	৮টি	১৭৭.৭৯
খ) উপমোট (মূলধন খাত)			৪৬৮১.১	০	১৫৩৯.১৬	-	২৫৪০	১০০%	২৪৮৮.৯৬
মোট(ক+খ)			৪৭১৩.৫	৫	১৫৫৩.৩	-	২৫৫৫	১০০%	২৪৯৮.৫৫
গ) ভৌত কাঁচজেলি			২৩.৪১০	-	-	-	-	-	-
ঘ) গ্রাইস কাঁচজেলি			৪৬.৮১০	-	০.০০	-	-	-	-
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)			৪৭৮৩.৭	৫	১৫৫৩.৩	-	২৫৫৫	১০০%	২৪৯৮.৫৫

এডিপি অগ্রগতি : ১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০ %

বাল্ব
আর্থিক
৯৭.৮০ %
৮৪.৭০ %

অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

২০/০৬/২০২২
এস এম সুহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলায় যতবাড়িয়া উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
৩ অর্থ প্রঃ অধ্যায়, পরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

৫৫

২৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩০৬৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
 > উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা।
 > পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা।
 > উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ।
 > সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকা : সকল বিভাগের ৫৩ টি জেলার ১২১ টি পৌরসভা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২০
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৩

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৩৫৪৪.২৫
 খ) টাকা : ৩৫৪৪.২৫
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

৩) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৩৯৯.০০	১৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৯৯.০০	১৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৯৮.৭৪	১৩৯৮.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৪৭.৭২৯	২১৪৭.৭২৯	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

Mst. Ma.
29/06/22

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)

প্রকল্প পরিচালক

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬৬

মাসের নাম : জুন/ ২০২২ খ্রি:

(লাঞ্চ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪০০৬৭০০)				জুন/২০২১ পর্যন্ত অমুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট
রাজস্ব ব্যয়																	
১	বেতন ও ভাতাদি, আউটসোর্সিং	১২ জন	১০৭.১৪	০.০০	১০৭.১৪	০৭ জন	৪.৬১১	০.০০	৪.৬১১	১২ জন	১৮.৪৫	০.০০	১৮.৪৫	৭ জন	১৮.৪৪	০.০০	১৮.৪৪
২	সন্ধানি	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	১.৪০	০.০০	১.৪০	থোক	২.০৪	০.০০	২.০৪	থোক	২.০৪	০.০০	২.০৪
৩	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৯.৫০	০.০০	৪৯.৫০	থোক	১৪.৭৬	০.০০	১৪.৭৬	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	৪.৯৪	০.০০	৪.৯৪
৪	পাসপোর্ট হাজির মোরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৩২ সংখ্যা	৫৬.৫৫	০.০০	৫৬.৫৫	৩২ সংখ্যা	৫৬.৪০	০.০০	৫৬.৪০
৫	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুদ্ধারিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	২ সংখ্যা	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	২ সংখ্যা	৩৮.০১	০.০০	৩৮.০১	২ সংখ্যা	৩৮.০০	০.০০	৩৮.০০
৬	উৎপাদক নলকূপের পাসপোর্ট	৩৮২ সংখ্যা	১১৪.৬০	০.০০	১১৪.৬০	৩৮২ সংখ্যা	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৭	উৎপাদক নলকূপের পুনরুদ্ধারিতকরণ	৩৮২ সংখ্যা	৫৭৩.০০	০.০০	৫৭৩.০০	৩৫ সংখ্যা	৩৬.৫২	০.০০	৩৬.৫২	৮০ সংখ্যা	৭৮.৯৫	০.০০	৭৮.৯৫	৮০ সংখ্যা	৭৮.৯৪	০.০০	৭৮.৯৪
৮	বিদ্যুৎ সাহাযী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মোরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়			১১৬৯.২৪	০.০০	১১৬৯.২৪		১৬৪.৭০১	০.০০	১৬৪.৭০১		১৯১.০০	০.০০	১৯১.০০		১৯৮.৭৬	০.০০	১৯৮.৭৬
মূলধন ব্যয়																	
৯	ট্রাকসহ উৎপাদক নলকূপ পুনরুদ্ধারিতকরণ ইউনিট ত্রয়	১ সংখ্যা	১২৫.০০	০.০০	১২৫.০০	১ সংখ্যা	৯৪.৯৫	০.০০	৯৪.৯৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১০	বাক্স মিটার	৩৮২ সংখ্যা	৩৮২.০০	০.০০	৩৮২.০০	৩০০ সংখ্যা	৭৯.০৬	০.০০	৭৯.০৬	৮২ সংখ্যা	৩৪.৬৬	০.০০	৩৪.৬৬	৮২ সংখ্যা	৩৪.৬৫	০.০০	৩৪.৬৫
১১	অটো লপার	১২১ সংখ্যা	২৪২.০০	০.০০	২৪২.০০	১১১ সংখ্যা	১৮৩.০১	০.০০	১৮৩.০১	১০ সংখ্যা	১৬.৫০	০.০০	১৬.৫০	১০ সংখ্যা	১৬.৪৯	০.০০	১৬.৪৯
১২	ক্রিটার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সহ ম্যাপটপ কম্পিউটার	৬ সংখ্যা	৬.০০	০.০০	৬.০০	৩ সংখ্যা	৩.০০	০.০০	৩.০০	৩ সংখ্যা	২.৯৯	০.০০	২.৯৯	৩ সংখ্যা	২.৯৯	০.০০	২.৯৯
১৩	শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুতকরণ	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১৬.০০	০.০০	১৬.০০	থোক	১৬.০০	০.০০	১৬.০০

৬৭
BRM

ক্রঃ নং	অর্থ/ উপ-অংশের নাম	ত্রিগণি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (বকল্প কোড ২২৪৩৩৬৭০০)				শ্রু/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাতর	জিএবি	পিএ	মোট	বাতর	জিএবি	পিএ	মোট	বাতর	জিএবি	পিএ	মোট	বাতর	জিএবি	পিএ	মোট
১৪	পাশপ ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	১৬০	১২৮০.০০	০.০০	১২৮০.০০	২৬	১৮৪.২৩৩	০.০০	১৮৪.২৩৩	১৩৪	৯০৭.৪৯	০.০০	৯০৭.৪৯	১৩৪	৯০৭.৪৯	০.০০	৯০৭.৪৯
১৫	উপাদানক নলকূপের সাথে পরিবেক্ষণ ব্যবস্থার স্থাপনা	৩৮২	২৮৬.৫০	০.০০	২৮৬.৫০	৭০	৪০.০৬	০.০০	৪০.০৬	১৮০	২২২.৩৬	০.০০	২২২.৩৬	১৮০	২২২.৩৬	০.০০	২২২.৩৬
	মোট মূলধন ব্যয়		২৫৬৬.৫০	০.০০	২৫৬৬.৫০		৫৮৪.২৯৮	০.০০	৫৮৪.২৯৮		১২০০.০০	০.০০	১২০০.০০		১১৯৯.৯৮	০.০০	১১৯৯.৯৮
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলজিস		১১.৭৬	০.০০	১১.৭৬		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাইস কন্ট্রোলজিস		১১.৭৬	০.০০	১১.৭৬		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট :		৫৫৪৪.২৬	০.০০	৫৫৪৪.২৬		৭৪৮.৯৮৯	০.০০	৭৪৮.৯৮৯		১৩২০.০০	০.০০	১৩২০.০০		১৩৯৮.৯৬	০.০০	১৩৯৮.৯৬

আরএলপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাতর ১০০.০০%
৭৮.২০%

আর্থিক ৯৯.৯৮%
৬০.৬০%

১৯/১১/২১
২০/১১/২১
২১/১১/২১

সেতের পৌরপতাভেগার উপাদানক নলকূপমূলের পুনরুদ্ধারিতকরণ প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালক
(মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম সুনন)
২০/১১/২১

১৬

২৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১২৩০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ২০২০
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২২ (১ম সংশোধিত)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৬০৮.১১
- খ) জিওবি : ৪৬০৮.১১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
			মোট	টাকাংশ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৪৫.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয়	৮৯.৮৪৪	৮৯.৮৪৪	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
- (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

- ক) ব্যয়ঃ
- খ) দাবীকৃত
- গ) প্রাপ্তিঃ

২২/৩/২২

২২


প্রকল্পের অর্থায়নিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:

ক্র.সং.	কোড	অন্যদের বিবরণ	অনুমোদিত ভিত্তিপত্র অনুসারে		স্থল, ২০২১ পর্যন্ত		চলতি ২০২১-২০২২ বর্ষ		চলতি (২০২১-২২) বর্ষ		মন্তব্য
			লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমবৃদ্ধিত অগ্রগতি		বছরের প্রত্যাশিত আর্থায়নিক অগ্রগতি		বছরের প্রত্যাশিত আর্থায়নিক অগ্রগতি		
			মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	

(ক) প্রকল্প ব্যয়											
১	০২১১০১-০২২২০৬	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৫৬.০০		৫.৮৪৪	৫৬.০০	৫.৮৪৪				
২	০২০২০১	পরিদর্শন	১৮.০০								
৩	০২১১১১	প্রকল্পে প্রারম্ভিক ও মধ্যমিত কর্মশালা	২.০০								
৪	০২২০০১	পরামর্শক সেবা	১১৭.০০								
টপ-হেড (মাসিক)			১৮৫.০০		৫.৮৪৪	১৮৫.০০	৫.৮৪৪				

(খ) স্থাপন ব্যয়											
৫	৪১১১০১	কঠিন স্বয়ংক্রিয়কারী ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)	২	১৪০.০০							
৬	৪১১১০১	ব্ল্যাক হো পোড়ার	২	২২০.০০							
৭	৪১১১০১	সিক্স-আপ মাউন্টেড ডি-গ্রাভিং ট্রাক	২	১০০.০০							
৮	৪১১১০১	ডিজিটাল ওয়াটার মিলিং সিস্টেম	১	৪.০০							
৯	৪১১১০১	কঠিন স্বয়ংক্রিয় পানীয় জল সরবরাহ সিস্টেম	২০	৮.০০							
১০	৪১১১০১	ডু-উপরিষ্কার পানি পরিশোধনাগার (২০০ঘনমিটার/কন্টা) স্থানীয় উন্নয়নসহ	২	১,৪৪০.০০							
১১	৪১১১০১	ট্রান্সমিশন লাইন	১৭	৭৪০.০০							
১২	৪১১১০১	পাইপলাইন (২০০ মিঃ পিভিসি)	৭	১৬১.০০							
১৩	৪১১১০১	পাইপলাইন (১৫০ মিঃ পিভিসি)	৮	১২০.০০							
১৪	৪১১১০১	পাইপলাইন (১০০ মিঃ পিভিসি)	৬	৬০.০০							
১৫	৪১১১০১	পাইপলাইন (৫০ মিঃ পিভিসি)	৫	৭৫.০০							
১৬	৪১১১০১	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	১০০০	১৫০.০০							
১৭	৪১১১০১	পারিষ্কার ট্রাকের নির্মাণ	৪	৬৮.০০	৪ (১০%)	৬৮.০০	১০০%	২২.৬০	১০০%	২২.৬০	
১৮	৪১১১০১	লোকেশন নির্ধারণের জন্য স্থাপন	১	৬০০.০০			১০%	৬০.০০	১০%	৬০.০০	ট্রাকের যোগ্যতার তারিখ ০২/০৫/২২
১৯	৪১১১০১	ফিক্সার ট্রাক ট্রাকের হার্ট ও সলিড ড্রয়েট স্ট্রাকচার সিস্টেম নির্মাণ	২	৭৬০.০০							
২০	৪১১১০১	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘনমিঃ)	১০	৬.০০							
২১	৪১১১০১	কমিউনিটি বিন-বি (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ ঘনমিঃ)	১০	৭.০০							
টপ-হেড (স্থাপন)				৪০১১.০০		৬৮.০০		৪০.০০		৪০.০০	
(গ) নির্মাণ কামিউনিটি (০.৫% অর্থ ব্যয়/চলতি বছর)				১১.৯১							
(ঘ) কাঁচের কামিউনিটি (০.৫% অর্থ ব্যয়/চলতি বছর)				১১.৯১							
টপ-হেড (কমিউনিটি)				৪৬০১.১১		৬৮.০০		৪০.০০		৪০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
অনুমোদিত আর্থায়নিক অগ্রগতি :	শতকরা ৬০.০০%	শতকরা ৫৫.৫৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ২.৫৮%	শতকরা ১.৯৫%


 (স্বাক্ষর শেখ সাদা হোসেন)
 প্রকল্প পরিচালক
 কুলাউড়া ও যোগাযোগ সৌকর্যের পানি
 সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অধিদপ্তর
 উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১৮৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থার ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 = হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
 = হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন।
 = সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
 = নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

৫। বাস্তবায়ন কাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০২০
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২৪।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৫৫,৭৬১.৭১
 খ) টাকা : ৫৫,৭৬১.৭১
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৪৪৩০.০০	১৪৪৩০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৪২৯.৮০	১৪৪২৯.৮০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৪২৮.২৭	১৪৪২৮.২৭	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়	১৫৪৬৯.৬৫	১৫৪৬৯.৬৫	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

ক) ব্যয়	প্রযোজ্য নহে	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপঞ্জিভূত
খ) দাবীকৃত		-	-	-
গ) প্রাপ্তি		-	-	-

২৯.০৬.২২

SR

মাসের নাম জুন/২০২২
(হিসাব শব্দ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংশের শস্যমাঝা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী শস্যমাঝা		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক শস্যমাঝা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বান্ধব	আর্থিক	বান্ধব	আর্থিক	বান্ধব	আর্থিক	বান্ধব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	জনবল	৯ জন	১৭২.৮৩	৮ জন	১৮.৯৩	৮ জন	৪৭.৯২	০৮ জন	৪৭.৯১
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৪.৭০	থোক	১৯.৫০	থোক	৩৯.৭৭	থোক	৩৮.২৫
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৭৪.৬৭	থোক	০.০০	থোক	২.০১	থোক	২.০১
৪	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	৭টি	১৪.০০	থোক	০.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০
৫	হাইজিন প্রমোশন (এনজিও-এর মাধ্যমে)	১টি	২৮৩.২৯	থোক	০.০০	থোক	১৯২.৮০	থোক	১৯২.৮০
মোট রাজস্ব			৭৪৯.৪৯		৩৮.৪৩		২৮৪.০০		২৮২.৪৭
খ) মূলধন									
৬	জীপ	১টি	১০০.০০	-	-	-	৫৬.৯৮		৫৬.৯৮
৭	ডাকল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-		-
৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৫৪টি	৮১.০০	-	-		৩৭.৩৬		৩৭.৩৬
৯	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৬২.৪৫	-	২.৯৫	থোক	৩০.৪২	-	৩০.৪১
১০	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	১০৮টি	২১.৬০	-	-		-		-
১১	ভারা গভীর নলকূপ/মডিকাইড ভারা স্থাপন/ সাবমার্গিনল	২২৬৪২টি	২৭,১৭০.৪০	১৩৫৬ টি	৩৫৯.০০	৫৭১০ টি		৫৭১০ টি	৯৯৭২.৮৬
১২	#৬ গভীর নলকূপ স্থাপন	৫৬৬১টি	৫,৬৬১.০০			২৬০০ টি	১৪,০২১.০৪	২৬০০ টি	
১৩	ইন্সভুড ল্যান্ডিং স্থাপন	৪১২৬টি	২০,৬৩০.০০	২০৯ টি	৬৪১.০০	৭২০ টি		৭২০ টি	৪০৪৮.১৯
১৪	অফসোর্ট টুইন পিট ল্যান্ডিং স্থাপন	৪৫৮টি	১৩৭.৪০	-	-	১০০ টি		১০০ টি	
মোট মূলধন			৫৩,৯১৮.৮৫	-	১,০০২.৯৫		১৪,১৪৫.৮০		১৪,১৪৫.৮০
১৫	গ) কিঙ্কক্যাশ কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
১৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)			৫৫,৭৬১.৭০		১,০৪১.৩৮		১৪,৪২৯.৬০		১৪,৪২৮.২৭

	বান্ধব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৯.৯৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৩১.৮৪%	২৭.৭৪%


 (সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 হাওরা অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, ম্যানিটেশন ও
 হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
 মনস্বী প্রকৌশল অধিদপ্তর
 ২৭.০৬.২২

25

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : "বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৩০১০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০২০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২২ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (আরএডিপি)	৮০০.০০	৮০০.০০	-	-	-	-
খ) জুন/২০২২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৯৯.১৮	৭৯৯.১৮	-	-	-	-
গ) জুন/২০২২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৯৯.১৮	৭৯৯.১৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৪৩.৪৩	৯৪৩.৪৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

মাসেরনাম: জুন/২০২২ ইং
(আর্থিক হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি(২০২১- ২০২২) অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সন্মানি, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৩.২৫	-	১৪.২৫	থোক	-	-	-
২	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.৫০	-	-	থোক	-	-	-
৩	কনসালটেন্সি		৫৬.০০	-	-	থোক	৮৫.০০	-	৮৪.১৮
৪	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	২০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৩৪.৭৫	-	১৪.২৫		১০৫.০০	-	১০৪.১৮
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-	-	-
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	৩টি	৪.৫০	-	-	-	-	-	-
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	৩টি	২.৭০	-	-	৩ টি	২.৭০	-	২.৭০
৮	ভূমি অধিগ্রহণ	২০৫ শতাংশ	১৯০.৫৬	-	-	২০৫ শতাংশ	-	-	-
৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	-
১০	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	৮টি	১০.৫৬	-	-	৮ টি	১০.৫৬	২ টি	১০.৫৩
১১	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন	৪টি	৭৬.০০	-	-	৪ টি	৭৬.০০	২ টি	৭৫.৯৬
১২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (আলীকদম)	৪টি	৩২.০০	-	-	৪ টি	৩০.৬৬	-	-
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সার্বস্টেশন স্থাপন	১টি	৬০.০০	-	-	-	০	-	-
১৪	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নিমার্ণ	৪টি	১০৬.০০	-	-	-	০	-	-
১৫	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ কুন্টার হাউজ নিমার্ণ (সেমি আন্ডার গ্রাউন্ড ৩০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	৭টি	৩১৪.৯৩	-	-	১টি অংশ (১০ শতাংশ)	১৭৯.৯৬	৪ টি	১৭৯.৯৬
১৬	মাটি/পাথরের বাঁধ সহ রিটেনিং ওয়াল নিমার্ণ	থোক	২০০.০০	-	-	থোক	-	-	-
১৭	পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভাসমান জেট নিমার্ণ (বাদরবান পৌরসভা)	১টি	৩৮.০০	-	-	১ টি	-	-	-
১৮	সার্ফেসওয়াটারট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট -১০০ ঘনমিঃ/ঘন্টা	১টি	৪৫০.০০	-	-	১টি অংশ (১০ শতাংশ)	-	-	-
১৯	ওয়াটারট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট (গ্রাউন্ডএবংসারফেস)-১৫০ ঘনমিঃ/ঘন্টা)	১টি	৭০০.০০	-	-	১টি অংশ (১০ শতাংশ)	-	-	-
২০	ভাসমান জেট হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	১১ কিমি	৩৫২.০০	-	-	৮ কিমি	-	-	-
২১	বিতরণ পাইপ লাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯২.০০	১ কিমি	২৮.৫০	৩ কিমি	১০০.০০	৩ কিমি	১০০.০০
২২	বিতরণ পাইপ লাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৮ কিমি	১৮৮.০০	১ কিমি	২১.২০	৪ কিমি	৯৫.১২	৪ কিমি	৯৫.১২
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	৪ কিমি	২১৬.০০	১ কিমি	৪৭.০০	২ কিমি	-	২ কিমি	২৯.৫০
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ, জিআই)	৬ কিমি	২১০.০০	১ কিমি	৩৩.৩০	২ কিমি	-	২ কিমি	৩.০৩
২৫	ওয়াশ আউট পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯২.০০	-	-	৪ কিমি	-	-	-
২৬	ইন্টারনাল পাইপ লাইন এবং ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল স্থাপন	থোক	৭০.০০	-	-	থোক	-	-	-
২৭	মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	৩০০০ টি	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোড়াবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১- ২০২২) অর্থ বছরের প্রতিরদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৮	পাবলিক টয়লেট	১৫টি	২৫৫.০০	-	-	১৫ টি	২০০.০০	১৫টি	১৯৮.২০
	উপ-মোট (মূলধন)		৪১২৫.২৫	-	১৩০.০০		৬৯৫.০০	-	৬৯৫.০০
	ফিজিকাল কন্ট্রোল		৮২.৫০	-	-		-	-	-
	প্রাইস কন্ট্রোল		৮২.৫০	-	-		-	-	-
	মোট=		৪৪২৫.০১	-	১৪৪.২৫		৮০০.০০		৭৯৯.১৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৯.৮৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫২.৫০%	২৮.৫৫%


 ২৮/০৬/২২
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন /২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : “খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন” শীর্ষক প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩২০৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
 প্রকল্প এলাকা : খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৩২৬৮.৮৫ লক্ষ
 খ) টাকা : ৩২৬৮.৮৫ লক্ষ
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০২১-২০২২)	১৭০০.০০০	১৭০০.০০০				
খ) চলতি অর্থবৎসরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অবয়ুক্তি	১৭০০.০০০	১৭০০.০০০				
গ) চলতি অর্থবৎসরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৯৪.০০০	১৬৯৪.০০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৯৪.০০০	২৪৯৪.০০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ১৬৯৪.০০০
 খ) দাবীকৃত : ১৭০০.০০০
 গ) প্রাপ্তি : ১৭০০.০০০

২৭/৬/২২
 (মোঃ জামানুর রহমান) ২০২২
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ও
 প্রকল্প পরিচালক

২৭/৬/২২

৯। প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ সালের এডিপি		২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ									
১	সম্মানি	থোক	৩.০০	থোক	০.৮০০	থোক	১.৫০০	থোক	১.৫০০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.৭৫	থোক	১.৭০০	থোক	১৪.২০০	থোক	১৪.২০০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১১.০৯	থোক	০.০০০	থোক	৭.৩০০	থোক	৭.৩০০
৪	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক	০.৫০০	থোক	২.০০০	থোক	২.০০০
	রাজস্ব মোট	-	৩৯.৮৪	-	৩.০০০	-	২৫.০০০	-	২৫.০০০
খ) মূলধন অংগসমূহ									
৫	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	১ টি	০.৮০	-	০.০০০	১ টি	০.৮০০	১	০.৮০০
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১ টি	০.৯০	-	০.০০০	১ টি	০.৯০০	১	০.৯০০
৭	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১ টি	৫৫.০০	-	০.০০০	১ টি	৫৫.০০০	-	৪৯.০০০
৮	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫মি.)	১৮২০ টি	১৬৩৮.০০	৮৬৫ টি	৬৪০.০০০	৯৫৫ টি	৬৫৯.৩০০	৯৫৫ টি	৬৫৯.৩০০
৯	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন(৪৫০মি.)	১৮৩ টি	৪৫৭.৫০	৮ টি	১৫.০০০	১৭৫ টি	২৭৯.০০০	১৭৫ টি	২৭৯.০০০
১০	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০ টি	১৫৭.৫০	১০ টি	২৫.০০০	৪০ টি	৮০.০০০	৪০ টি	৮০.০০০
১১	রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১১০০ টি	৫৫০.০০	১৭৮ টি	৭৫.০০০	৯২২ টি	৩৮০.০০০	৯২২ টি	৩৮০.০০০
১২	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট নির্মাণ (২০০০লিঃ)	২ টি	৯৬.০০	-	০.০০০	২ টি	৮০.০০০	১০০%	৮০.০০০
১৩	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	৩০ টি	২১০.০০	৭ টি	৪২.০০০	২৩ টি	১৪০.০০০	২৩ টি	১৪০.০০০
	উপ মোট মূলধন ব্যয়	-	৩১৬৫.৭০০	-	৭৯৭.০০০	-	১৬৭৫.০০০	-	১৬৬৯.০০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	৩১.৬৫৭	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	-	৩১.৬৫৭	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
	সর্বমোট ব্যয়	-	৩২৬৮.৮৫	-	৮০০.০০০	-	১৭০০.০০০	-	১৬৯৪.০০০

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৯.৬৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮৮.০০%	৭৬.২৯%

(মোঃ জামানুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ও
প্রকল্প পরিচালক
০২/০৬/২২

26

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২২খ্রী:

- ১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৩০২০০
২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
> কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
> প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকা

: নওগাঁ জেলা। (শাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলা)

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ২০২১ খ্রী:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২২ খ্রী:

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	:	৪৬৮৩.০০
খ) টাকা	:	৪৬৮৩.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		পুঙ্জ ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩০৪০.০০	৩০৪০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২২খ্রী: পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০৪০.০০	৩০৪০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২খ্রী: পর্যন্ত ব্যয়	৩০৪০.০০	৩০৪০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৪২.৬৫৫৭৩	৩৪৪২.৬৫৫৭৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দায়ী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দায়ীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

(এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী

২৬/০৬/২০২২

৭৮

মাসের নাম : জুন/ ২০২২খ্রীঃ

(শাক টাকায়)

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

ক্র. নং	অর্থ/ উৎস-অংশের নাম	ক্রমিক অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা (কোড ২২৪৩০২০০)	জুলাই ২০২২ পর্যন্ত উন্নয়নিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২০২২) পর্যন্ত বছরের আর্থপ্রতিশ্রুতি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১-২০২২) পর্যন্ত বছরের আর্থিক		আর্থিক	
			বছর	মোট	বছর	মোট	বছর	মোট	বছর	মোট
১	স্বাস্থ্যকর যন্ত্র		৩.০০	৩.০০	০.৪৮	০.৪৮	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
২	সরবরাহ ও সেবা		১৮.৫০	১৮.৫০	২.৫২	২.৫২	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০
৪	প্রশিক্ষণ		৫.০০	৫.০০	-	-	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
	উপ মোট (সরবরাহ ব্যতীত):		২৬.৫০	২৬.৫০	২.৬৭৪	২.৬৭৪	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
	১) স্থাপন-ব্যয়									
৭	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (শত্রু প্রতিরক্ষা ১৪ মি.)		১৪৭৮.৪০	১৪৭৮.৪০	১৩৪.৪০	১৩৪.৪০	২০৫ টি	২০৫ টি	২০৫	২০৫
৮	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (শত্রু প্রতিরক্ষা ৫৯ মি.)		৩১৩২.০০	৩১৩২.০০	২৬৪.৯৮	২৬৪.৯৮	৪৪৫ টি	৪৪৫ টি	৪৪৫	৪৪৫
	উপ মোট (স্থাপন ব্যয়):		৪৬১০.৪০	৪৬১০.৪০	৩৯৯.৩৮	৩৯৯.৩৮	৬৫০ টি	৬৫০ টি	৬৫০	৬৫০
	১) বিক্রয়সহ পরিচালনা (স্থাপন ব্যয় ০.৫০%)		২৩.০৫	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-
	১) গ্রাহক পরিচালনা (স্থাপন ব্যয় ০.৫০%)		২৩.০৫	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (কম-কম-প-স্ব):		৪৬৬০.০০	৪৬৬০.০০	৪৬৩.৩৮	৪৬৩.৩৮	৬৫০ টি	৬৫০ টি	৬৫০	৬৫০

বছর: ১০০.০০%
শতকরা: ১০০.০০%

এতিমি অগ্রগতি: ১
সামগ্রিক অগ্রগতি: ১

১৬/৬/২০২২
(এস এম শাহীম আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি
ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

১৬/৬/২০২২

২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৫৩৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দূষণাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	মূল	১ম সংশোধিত	বায়ু বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেসদকাল
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন'২০১৮ খ্রিঃ	জুন'২০১৯ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২০২১ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৪১৩৮৮.৭৩	৪৫৩০৮.২১	৪৫৩০৮.২১
খ) টাকা	৮৪৫১.৫৮	৭৫৩১.৮১	৭৫৩১.৮১
গ) প্রকল্প সাহায্য	৩২৯৩৭.১৫	৩৭৭৭৬.৪০	৩৭৭৭৬.৪০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৭২.০০	৩৭২.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৭২.০০	৩৭২.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৭১.০৩	৩৭১.০৩	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৬৬৬.৫৭	৩৩৭৮.৩৯	৩০২৮৮.১৮	০.০০	৮৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব বন্দ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জনবল	৫৩জন	৬৯৪.৬২	০.০০	৬৯৪.৬২	৬৯ জন	৪৮৪.২৩	০.০০	৪৮৪.২৩	৬৯ জন	৪১.১৯		৪১.১৯	থোক	৪১.১৯		৪১.১৯
২	পরামর্শক	১১জন	০.০০	৮১৩.৬৯	৮১৩.৬৯	৪ জন	০.০০	৩৪০.৫৭	৩৪০.৫৭	৪ জন	০.০০	১৫.০০	১৫.০০	থোক		১৫.০০	১৫.০০
৩	জ্বালানী এবং সুবিক্রেট	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২	থোক	৭৬.৫৭	০.০০০০	৭৬.৫৭	থোক	২.৬৫		২.৬৫	থোক	২.৬৫		২.৬৫
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	৬৫.৬৯	৬৯০.০০	৭৫৫.৬৯	থোক	০.০০	৩৯১.৮৫	৩৯১.৮৫	থোক		১০.০০	১০.০০	থোক		১০.০০	১০.০০
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	৮৭.৭৫	০.০০	৮৭.৭৫	থোক	৪.১০		৪.১০	থোক	৩.৭৬		৩.৭৬
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	থোক	৮৯.৭০	০.০০	৮৯.৭০	থোক	৪.০৬		৪.০৬	থোক	৩.৭১		৩.৭১
৭	মালামাল পরিবহন ব্যয়	থোক	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	থোক	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক			০.০০
৮	সম্মানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০	থোক	০.৪৮	১৬৭.২৭	১৬৭.৭৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক			০.০০
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৮২৭৩.৫০	৮২৭৩.৫০	থোক	০.০০	৮২৭০.৬৩	৮২৭০.৬৩	থোক		০.০০	০.০০	থোক			০.০০
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অংশসমূহ	থোক	০.০০	১৫৮৩.৬৬	১৫৮৩.৬৬	থোক	০.০০	১৫৮২.৭২	১৫৮২.৭২	থোক		০.০০	০.০০	থোক			০.০০
১১	স্কুলসমূহে WASH সফটওয়্যার কার্যক্রম	থোক	০.০০	১৩৫৯.৪২	১৩৫৯.৪২	থোক	০.০০	১২৬৪.৪২	১২৬৪.৪২	থোক		২৫.০০	২৫.০০	থোক		২৫.০০	২৫.০০
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৭২৩.৩৮	১৭২৩.৩৮	থোক	০.০০	১৬৭৭.১৭	১৬৭৭.১৭	থোক		২৫.০০	২৫.০০	থোক		২৫.০০	২৫.০০
১৩	ওয়ার্ড সেটরের উন্নয়ন, নীতিমালা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	১৭৫.৪৮	১৭৫৪.৮০	১৯৩০.২৮	থোক	০.০০	১৬৯৭.৮০	১৬৯৭.৮০	থোক		৫৭.০০	৫৭.০০	থোক		৫৭.০০	৫৭.০০
১৪	স্কুল এবং বাহ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উৎসসমূহ	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০	থোক	০.০০	১৮৫৩.৫৯	১৮৫৩.৫৯	থোক		২৬৮.০০	২৬৮.০০	থোক		২৬৮.০০	২৬৮.০০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			১৫৯৮.৯১	১৮৬০৫.৭৫	২০২০৪.৬৬		৭৩৮.৭৩	১৭২৭৬.০২	১৮০১৪.৭৫		৫২.০০	৪০০.০০	৪৫২.০০		৫১.৩১	৪০০.০০	৪৫১.৩১
১৫	মূলধন ব্যয়																
১৬	ডেভেলপড তারার	২৪০টি	৩১.৬৮	৭৩.৯২	১০৫.৬০	২৪০ টি	৩১.৬৮	৭৩.৯২	১০৫.৬০				০.০০				
১৭	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যাড পাম্প)	৫০০৭টি	১৪৪৫.০৪	৩৪১১.৭৫	৪৮৫৬.৭৯	৩৭৩৩টি	৮৫৯.৭৭	২৬৭৬.২৯	৩৫৩৬.০৬	৪০০ টি	২১৯.৮৮	১৪৪.৯৯	৩৬৪.৮৭	৪০০টি	২১৯.৬২	১৪৪.৯৯	৩৬৪.৬১
১৮	গভীর নলকূপ (তারার ডেভেলপড সিপিএসসহ)	৩০২২টি	৯৯৭.২৬	২৩২৬.৯৪	৩৩২৪.২০	১১৬৮টি	২৮৯.৬৩	১০৫৫.৭৯	১৩৪৫.৪২	২০৫ টি	৩৮.২০	১৮২.০০	২২০.২০	২০৫টি	৩৮.১৯	১৮২.০০	২২০.১৯
১৯	রিংওয়েল (ডেভেলপড)	১৮২টি	৫৫.১৫	১২৮.৬৭	১৮৩.৮২	৩০ টি	৯.৭৫	২২.৭৫	৩২.৫০				০.০০				০.০০
২০	রিংওয়েল (৬ নং হ্যাড হেড পাম্পসহ)	১৯০টি	৫৩.০১	১২৩.৬৯	১৭৬.৭০		০.০০	০	০.০০				০.০০				০.০০
২১	একাধিক সংযোগসহ গভীর নলকূপ	২০০টি	৯০.০০	২১০.০০	৩০০.০০	১৯০টি	০.০০	২৮৫.৫০	২৮৫.৫০				০.০০				০.০০
২২	সৌরশক্তি সংবলিত পিএসএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০	২০টি	১৮.১৮	৬৯.৩৪	৮৭.৫২				০.০০				০.০০
২৩	এন্ডটি ফিড সিস্টেম	২টি	১২.০০	২৮.০০	৪০.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
২৪	এম্বলিং অফসেট পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০টি	৪৮০.০০	১১২০.০০	১৬০০.০০	৬ টি	১৩৮.০০	৪২৩.৫৯	৫৬১.৫৯	১টি	৩৮.৬৪	২২৬.২৭	২৬৪.৯১	১টি	৩৮.৬৪	২২৬.২৭	২৬৪.৯১
২৫	শহুরে অফসেট পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	০১টি	৭.২০	১৬.৮০	২৪.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
২৬	ওয়ার্ড এম্বলিং মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি	৫৬০টি	০.০০	১৬৭৩.৭৫	১৬৭৩.৭৫	৩৩৬টি	০.০০	৪৪৯.৩৭	৪৪৯.৩৭				০.০০				০.০০
২৭	পানি পৌখনাপার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	২৫টি	২৮.৩৭	১০৭.১৭	১৩৫.৫৪	৫টি	২.১৮	৫.০৩	৭.২১	৫টি	২.১৮	৫.০৩	৭.২১
২৮	ম্যানুজুর্ড অফ এয়াকুইফার রিচার্জ	১২০টি	২৫২.০০	৫৮৮.০০	৮৪০.০০	১০০টি	০.০০	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০				০.০০				০.০০
২৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২৪০টি	২৪.১৫	৬৬.০০	৯০.১৫	২০৭টি	২.২১	৭০.৬৬	৭২.৮৭	৫০ টি	২১.১০		২১.১০	৫০ টি	২১.০৯		২১.০৯
৩০	পানির চর্পণতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	১৪৩৭.২৩	১৪৩৭.২৩	থোক	০.০০	৭৮৭.২৩	৭৮৭.২৩	থোক		৪১.৭১	৪১.৭১	থোক	০.০০	৪১.৭১	৪১.৭১
৩১	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০

১ BS

১০

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অঙ্গগতি			চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতায়েক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল হিসেবর/২০২১ পর্যন্ত অঙ্গগতি						
		বাতব	আর্থিক			বাতব	আর্থিক			বাতব	আর্থিক			বাতব	আর্থিক			
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	শেয়ারড ডায়াল	১০০০টি	৩০.০০	২০৭০.০০	২১০০.০০	৬৭৭৭টি	৩০.০০	১৯৯৪.৬৯	২০২৪.৬৯		০.০০		০.০০					০.০০
২	কমিউনিটি ল্যান্ডিং (পানি সরবরাহসহ)	৩০টি	৩৬.০০	৩২৪.০০	৩৬০.০০	৫৭টি	০	২৯৮.৪৪	২৯৮.৪৪		০.০০		০.০০					০.০০
৩	বর্জ্য পরিশোধনাগার (অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০		০	২১.০০	২১.০০				০.০০					০.০০
৪	পাবলিক টয়লেট	২০টি	৩০.০০	২৭০.০০	৩০০.০০		০	০	০.০০		০	০	০.০০					০.০০
৫	ডি-স্লাজিং ইউনিট	১৭টি	০.০০	৫১০.০০	৫১০.০০	৩টি	০	৪৫.০০	৪৫.০০				০.০০					০.০০
৬	চাই-সইকেল ভ্যান	০২টি	০.০০	০.৬০	০.৬০		০	০	০.০০				০.০০					০.০০
৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	০১টি	৪.৫০	৪০.৫০	৪৫.০০		০	০	০.০০				০.০০					০.০০
৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন	০২টি	৩.০০	২৭.০০	৩০.০০		০	১৮.০০	১৮.০০				০.০০					০.০০
৯	জরুরী প্রকৃতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেসপন্স, রিকডারি এবং বুকিং প্রসারকরণ যানবাহন	খোক	০.০০	২৪৯০.০০	২৪৯০.০০	খোক	০	২৪৮৯.৫৭	২৪৮৯.৫৭				০.০০					০.০০
১০	ছাঁপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	৫টি	০	১৩০.৯২	১৩০.৯২				০.০০					০.০০
১১	বটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৭৬টি	০	১২৩.০০	১২৩.০০				০.০০					০.০০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম																	
১২	কম্পিউটার/শ্যাটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৬টি	০.০০	৬০.২০	৬০.২০				০.০০					০.০০
১৩	ফটোকপিয়ার (হেডি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০					০.০০
১৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২টি	০.০০	৬.৬৩	৬.৬৩				০.০০					০.০০
১৫	মাল্টিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০				০.০০					০.০০
১৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২টি	০.০০	২.৫০	২.৫০				০.০০					০.০০
১৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	৪৯.৬০	৬১.৬০		১১.০৪	২৬.৬০	৩৭.৬৪				০.০০					০.০০
১৮	কাঠমাইজ ডটা ক্যাপচারিং ইকুইপমেন্ট (জিপিএস, ডটা লগার ইত্যাদি)	খোক	০.০০	১২৪.৫০	১২৪.৫০		০.০০	০	০.০০				০.০০					০.০০
১৯	কেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩	৩৭০০ সেট	০	৭৪.০০	৭৪.০০				০.০০					০.০০
২০	সিডি এবং ডাট	খোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	খোক	৮৫০.০০	০	৮৫০.০০				০.০০					০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৫৭৭৯.৭৪	১৮৬৭৫.৭৩	২৪৪৫৫.৪৭		২২৬৮.৬৩	১২০১২.১৬	১৪২৮০.৭৯		৩২০.০০	৬৩০.০০	৯২০.০০	৩১৯.৭২	৬৩০.০০	৯১৯.৭২		
	হিসাব কনট্রোল	১.১৮%	৫২.০২	১৬৮.০৯	২২০.১১		০.০০											
	ইস কনট্রোল	২.৩৬%	১০১.১৫	৩২৬.৮২	৪২৭.৯৭		০.০০											
	সর্বমোট		৭৫৩১.৯২	৩৭৭৭৬.৪	৪৫৩০৮.২১		৩০০৭.৬৬	২৯২৮৮.১৮	৩২২৯৫.৫৪		৩৭২.০০	১০০০.০০	১৩৭২.০০	৩৭১.০৩	১০৩০.০০	১৩৭১.০৩		

এডিপি অঙ্গগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অঙ্গগতি : শতকরা ৯৫.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৯.৯৩ ভাগ
শতকরা ৭৪.৩১ ভাগ



(এহতেশামুল রাসেল খান)
প্রকল্প পরিচালক
পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫২

৩০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি) (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪১৩২৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা।
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
খ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০২১ খ্রিঃ জুন'২০২৪ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৯৯১৭৩.৪৭ ৯৯১৭৩.৪৭
- খ) টাকা : ২৯৩১৬.৭৩ ২৯৩১৬.৭৩
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৯৮৫৬.৭৪ ৬৯৮৫৬.৭৪
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৬৯৮১৭.৫৪ ০.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিবি আইডিবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৪০০০.০০	৪০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৭৬১.৪৮	৪০০০.০০	১০৭৬১.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৫২.৬৮	২৮৪৮.৬৯	১৭৩০৩.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৩৬২.৪৫	৬০৯৩.৩৩	২৬২৬৯.১২	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপুঃ

৫

৫

৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২২) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮জন	১৩০.১৭		১৩০.১৭	৪ জন	৩৫.৩৩		৩৫.৩৩	৪জন	৩৫.৩২		৩৫.৩২
২	স্টাফদের বেতন (আউটসোর্সিং)	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭জন			০.০০	৭ জন			০.০০	৭জন			০.০০
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৮৭৮.৫৭		৮৭৮.৫৭	থোক	২১১.১৫		২১১.১৫	থোক	১০২.৬৬		১০২.৬৬	থোক	৯১.৭৯		৯১.৭৯
৪	হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১২০.৭৭	৩২৬.৫২	৪৪৭.২৯				০.০০	থোক	৬০.৩৯	১৬৩.২৬	২২৩.৬৫	থোক	৬০.৩৯	১৬৩.২৬	২২৩.৬৫
৫	ক্যাপাসিটি বিডিং	থোক	১৩৬.৪৩	৩৬৮.৮৮	৫০৫.৩১				০.০০								
৬	পানি পরীক্ষণের কিট	থোক	১৪.২১	৮৩.৭৯	৯৮.০০				০.০০								
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফার্ম	১৩৯৮.১৩	২৮৮৫.৬২	৪২৮৩.৭৫	১ফার্ম	৪৫৮.২৪	১১২২.৯৭	১৫৮১.২১	১ফার্ম	৩৫৫.৩২	৮৮৩.১২	১২৩৮.৪৪	১ফার্ম	৩৩৮.৩৭	৮৭৬.১৪	১২১৪.৫১
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট	১ ফার্ম	৫.০১	১৫.০৪	২০.০৫				০.০০	১ফার্ম	১.৩০	৩.৬২	৪.৯২	১ফার্ম	১.২০	৩.৬১	৪.৮১
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০	থোক	২৮.১১	৩২.১৫	৬০.২৬								
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০								০.০০
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৬১২.৫৬		৪৬১২.৫৬	থোক	৪২৫.২৪		৪২৫.২৪	থোক	১৫.০০		১৫.০০	থোক	১০.১৫		১০.১৫
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		৯৩০৩.৫৯	৩৭১৯.০৫	১৩০২২.৬৪		১২৫২.৯১	১১৫৫.১২	২৪০৮.০৩		৫৭০.০০	১০৫০.০০	১৬২০.০০		৫৩৭.২২	১০৪৩.০১	১৫৮০.২৩
(খ)	মূলধন ব্যয়																
১২	জীপ (৪ ডব্লিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০								
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডব্লিউডি,	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০								
১৪	মাইক্রোবাস (নূন্যতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০								
১৫	মোটর সাইকেল(১২৫সি)	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭								
১৬	ডিজিটাল ড্রাক	৪৫টি	১৮১.৮০	১০৭১.৯৫	১২৫৩.৭৫												
১৭	ট্রাক(৩টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	৩৩২.৯৬	১৯৬৩.২৯	২২৯৬.২৫												০.০০
১৮	ডিজেল জেনারেটর	২৩টি	৩৯.৭৪	২৩৪.৩২	২৭৪.০৬												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও	থোক	১৪৫.৭৬	৮৫৯.৫০	১০০৫.২৬					থোক	৬৭.৯৫	৪২২.৫৬	৪৯০.৫১	থোক	৪৮.০৭	২১৮.৫০	২৬৬.৫৭
২১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	১৮একর	৬০২০.৯৯		৬০২০.৯৯												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১	১টি আংশিক	২৪.৮২		২৪.৮২	১২টি আংশিক	১৮৪.২৭	০.০০	১৮৪.২৭	১২টি আংশিক	৪৭.১৯		৪৭.১৯
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	১৯টি+ ২টি আংশিক	৮৬২.৯৮		৮৬২.৯৮	২টি আংশিক	৩৫.৬০	০.০০	৩৫.৬০	২টি (আংশিক)	৩৫.৫৭	০.০০	৩৫.৫৭
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭												
২৫	আইমারি ড্রেনিং নির্মাণ	৯২.১৭ কিমিঃ	২৫০০.৮৩	১৪৭৩৭.৬১	১৭২৩৮.৪৪	২৬.০০ কিমিঃ	৬০২.৫৯	৪২১৮.১৪	৪৮২০.৭৩	২৫.০০ কিমিঃ	১১৩৯.৩০	৪৩৭৪.৮১	৫৫১৪.১১	২০ কিমিঃ	৬১৩.৬৪	৪৩৫৫.১৩	৪৯৬৮.৭৭
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৯৪টি	১৬.৪২	৯৬.৮৫	১১৩.২৭	৪০টি	৩.৬০	২৫.৩০	২৮.৯০	২৬টি	১০.৯০	৭৪.২৮	৮৫.১৮	২৬টি	৪.৬৮	২৯.০৫	৩৩.৭৩

অঃপূঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের আরওডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২২) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক					
			জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	৪৭টি	১৮৯.০৪	১১১৪.৭১	১৩০৩.৭৫	১৪টি	৪০.০৯	২৮০.৬১	৩২০.৭০	১৬টি	৯১.৫৫	৫৪৯.৮১	৬৪১.৩৬	১৬টি	৬৩.১৭	৩৮৫.১০	৪৪৮.২৭
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৩টি	৭৫.৭৯	৪৪৬.৯০	৫২২.৬৯	২১টি	২৮.৯৯	২০২.৯৫	২৩১.৯৪	১০টি	১৭.৭০	১১০.০০	১২৭.৭০	৯টি	১৬.৪০	১০০.০৮	১১৬.৪৮
২৯	ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬৫টি	৮৭.৪৭	৫১৫.৭৮	৬০৩.২৫	২১টি	১৯.৮৪	১৩৮.৮৪	১৫৮.৬৮	১০টি	৩৩.১৯	১৯৬.০০	২২৯.১৯	৬টি	৮.৪১	৫৬.৭৫	৬৫.১৬
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৬৩টি	৮৪.৫৮	৪৯৮.৭৫	৫৮৩.৩৩	২১টি	১৫.৩২	১০৭.৩	১২২.৫৯	১০টি	২৭.৮১	১৬৪.০০	১৯১.৮১	৩টি	৭.৭২	৪৭.৯৯	৫৫.৭১
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬৯০ কিমিঃ	১৭০৬.৯৯	১০০৬৫.৩৭	১১৭৭২.৩৬	৬০ কিমিঃ	১৯৫.১৪	১৩৬৫.৯৮	১৫৬১.১২	৪৫০ কিমিঃ	৯৫২.০০	৭৩০৫.৪৭	৮২৫৭.৪৭	৩৯৬ কিমিঃ	৭২০.২৭	৬০২৭.১০	৬৭৪৭.৩৭
৩২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৮২০.০৬	৪৮৩৫.৫৫	৫৬৫৫.৬১					৭টি আর্থিক	২৬৯.০০	১৮১০.০০	২০৭৯.০০	৭টি আর্থিক	২৫১.৮০	১৭৮৯.৯	২০৪১.৬৬
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২টি	৩৩৫.২৩	১৯৭৬.৭২	২৩১১.৯৫					২টি আর্থিক	১৯.০০	৩১০.০০	৩২৯.০০	২টি আর্থিক	১৮.৪১	৩০৮.৫১	৩২৬.৯২
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১২টি	৩৯৭.৪৮	২৩৪৩.৭৯	২৭৪১.২৭					৫টি আর্থিক	৭৯.০০	৪৮২.০০	৫৬১.০০	৫টি আর্থিক	৭১.৯১	৪২৪.০৩	৪৯৫.৯৪
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	২টি	০.৪৪	২.৫৬	৩.০০												
৩৬	স্ক্রিট হাইড্রেট	২১২টি	৩.২৭	১৯.২৬	২২.৫৩					১০টি	০.২০	১.২০	১.৪০	১০টি	০.১৭	১.০২	১.১৯
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৬৪৪.৭৫	৯৬৯৮.৩৪	১১৩৪৩.০৯	৩০০ টি	১২.০৩	৮৪.২১	৯৬.২৪	৯৮০০ টি	২১৪.০০	১৩৩১.০০	১৫৪৫.০০	৯৮০০ টি	২১৩.১৮	১৩২৭.০৬	১৫৪০.২৪
৩৮	পানির উৎস	১৭৫৫ টি	২১৯.৭৫	১২৯৫.৮০	১৫১৫.৫৫	৮৪০ টি	৬৬.৬৯	৪৬৬.৭৭	৫৩৩.৪৬	৩৫০ টি	৭০.০০	৪৫০.০০	৫২০.০০	২৬০টি	১২.২৩	১৩৭.৪২	১৪৯.৬৫
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	২১৬.৯১	১২৭৯.০০	১৪৯৫.৯১	১৫টি	২৫.৭২	১৮০.০৯	২০৫.৭৩	৩৫টি	৬৯.৬০	৪৬০.০০	৫২৯.৬০	২১টি	৫৩.০০	৩১২.৫২	৩৬৫.৫২
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৬৭টি	২১৫.৪৯	২২৭০.৬৩	১৪৮৬.১২	৭২টি	৩৫.৮৩	২৫০.৮৪	২৮৬.৬৭	১৩৫টি	৭৭.৯৩	৪৭৯.৫৭	৫৫৭.৫০	৭৭টি	৫৯.৭৬	৩৫২.৩৯	৪১২.১৫
৪১	ব্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮০.৯৮	১০৬৭.১৩	১২৪৮.১১	১টি আর্থিক	৫.২৪	৩৬.৬৭	৪১.৯১	৪টি আর্থিক	৫.০০	৩১.০০	৩৬.০০	৪টি আর্থিক	৪.১২	২৪.২৫	২৮.৩৭
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২১টি	৬১৯.১০	৩৬৫০.৫৮	৪২৬৯.৬৮	১টি আর্থিক	৩.৭৮	২৬.৪৪	৩০.২২	৪টি আর্থিক	৬২.০০	৩৭৫.০০	৪৩৭.০০	৪টি আর্থিক	৫৮.০২	৩৪২.১৫	৪০০.১৭
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৮.৭৫	১৬৯.৫০	১৯৮.২৫	১৪টি	০.৫৩	৩.৭৫	৪.২৮	৭৭টি	৩.৪০	২০.০০	২৩.৪০	৭৭টি	৩.২০	১৮.৮৫	২২.০৫
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সার্টিং শেড	২১টি	২.৭৯	১৬.৩২	১৯.১১					১টি+৩টি আর্থিক	০.৬০	৩.৩০	৩.৯০	১টি+১টি আর্থিক	০.৫৫	৩.২২	৩.৭৭
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		১৯৩১৩.১৪	৫৯৭৮৭.২৯	৭৯১০০.৪৩		১৯৯১.৭৩	৭৮১০.০১	৯৮০১.৭৪		৩৪৩০.০০	১৮৯৫০.০০	২২৩৮০.০০		২৩১১.৪৭	১৬২৬০.৯৮	১৮৫৭২.৪৫
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী		৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৯৩১৬.৭৩	৬৯৮৫৬.৭৪	৯৯১৭৩.৪৭		৩২৪৪.৬৪	৮৯৬৫.১৩	১২২০৯.৭৭		৪০০০.০০	২০০০০.০০	২৪০০০.০০		২৮৪৮.৬৯	১৭৩০৩.৯৯	২০১৫২.৬৮

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৬.২৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩৩.৫০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৮৩.৯৭ ভাগ
শতকরা ৩২.৬৩ ভাগ

০৫/০৭/২০২২
শিশির কুমার বিশ্বাস
নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি), ঢাকা।

০৫/০৭/২০২২
মোঃ ওয়াজেদ আলী
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
কলকাতা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুলাই/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। মন্বা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলায় উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত নিম্নলিখিত হতে জোরপূর্বক বিভাজিত মোহিলা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন লেবে আশা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকরে নিরাপদ সুপের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
 > ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
 > ক্যাম্প সমূহে ফিক্সাশ স্ল্যাক ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
 > প্রকল্প এলাকায় কক্সবাজার জেলায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুলাই ২০২২

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (পক্ষ টাকায়) :

ক) মোট : ৫৮৫৩৩.০১

খ) টাকা : ২২৪৫৯.৩২

গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৬০৭৩.৭০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায় : ৩৫০০৯.৩১ ১০৬৪.৩৯

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : এডিসি

৭। ব্যয় (পক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		টাকার ভাগ	মহ পরিমাণ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিসি/আরএডিসি ব্যয়	১৩৫২০.০০	২৭২০.০০	১০৮০০.০০	১০৮০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই ২০২২ পর্যন্ত অর্থমুক্তি	১২৪৮৬.৪২	১৬৮৬.৪২	১০৮০০.০০	১০৮০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১২৪৮৬.৪২	১৬৮৬.৪২	১০৮০০.০০	১০৮০০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুলাই ২০২২) পর্যন্ত ক্রমসঞ্চিত ব্যয়	৩৭১০১.৫৮	৮৭৬০.৬৭	২৭৬০০.০০	২৭৬০০.০০	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায়
 ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (পক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমসঞ্চিত
ক) ব্যয়	১০৮০০.০০	২৫৭০২.১০
খ) দাবীকৃত	১০৮০০.০০	২৫৭০২.১০
গ) প্রাপ্তি	১০৮০০.০০	২৫৭০২.১০

(মোঃ আব্দুল হালিম খান)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়
 পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (EMCRP)।
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল গ্র্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন;
- নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
 খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৫৯৩৩৭.০০
 খ) জিওবি : ৭৫৬.০০
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৫৮৫৮১.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৭৯৫০.০০	১০০.০০	৭৮৫০.০০	৭৮৫০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৯৫০.০০	১০০.০০	৭৮৫০.০০	৭৮৫০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	৭২৬৯.৯৯	৫৯.৯৯	৭২১০.০০	৭২১০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৮৬৩.৬১	১৭৫.১৭	১৮৬৮৮.৪৪	১৮৬৮৮.৪৪	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ৭২১০.০০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮৬৮৮.৪৪
 খ) দাবীকৃত :
 গ) প্রাপ্তি :

৯। প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, রায়, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পেকুয়া উপজেলা।

৬৬

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আর্জিপিসি অনুসারে শস্যমারা				জুন, ২০২১ পর্যন্ত জমাগণিত অজাতি				চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের আর্জিপিসি অনুসারে কর্মপরিকল্পনা				২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে					
			বছর	জিডিবি	আর্থিক পিপি	মোট (সমাও সংখ্যা)	বছর	জিডিবি	আর্থিক পিপি	মোট	বছর	জিডিবি	আর্থিক পিপি	মোট	বছর	জিডিবি	আর্থিক পিপি	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
(ক) রাজস্ব বায়																				
১	৩১১১১-৩১১১৩	জনবল	৭	২২৮.০০	-	২২৮.০০	৪	৪৩.৬৫	-	৪৩.৬৫	৯	৪৯.৭০	-	৪৯.৭০	৩	৩৪.৮৮	-	৩৪.৮৮	৩৪.৮৮	
২	৩২১১১	পিএনইউ ও আর্জিপিসি জমা সহায়ক স্ট্যাফ/ জনবল (আউটসোর্সিং)	৬	২০১.৪৯	২০১.৪৯	২০১.৪৯	-	-	-	২৮.৮০	৬	২৮.৮০	২৮.৮০	২৮.৮০	৬	২৮.৮০	২৮.৮০	২৮.৮০	২৮.৮০	
৩	৩২১১১-৩২৫৮১	পিএনইউ এবং মাট পরিষ্কারের পরিশোধন ব্যয়	২	২২৬.০০	২২৬.০০	২২৬.০০	১	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১০৯.৫০	১০৯.৫০	
৪	৩২১১১-৩২৫৮২	ক্যাম্পিটিং বিজ্ঞ, প্রশিক্ষণ, জার্কপ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	২	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫	৩২৫৭১	পরিশোধন ও বেসামরিক উপর কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ, সুপের পানি এবং যাত্রা বিধান, হাইজিন প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।	২	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬	৩২১১১	ভাড়া পরিবহন সংক্রান্ত	৩	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	১	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	১	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	১	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	
৭	৩২৫৭১	ওয়ার্ডার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বিষয়ক মানচিত্র ও তথ্যমালা সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	২	৩০৫৭.০০	৩০৫৭.০০	৩০৫৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৮		রিসোর্সেসেন্ট সহায়তা	১	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৯	৩২৫৭১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য পরামর্শক	১	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	
১০	৩২১১১	ক্রমিক পানি পোনাগার, WASH ট্রেনিং লেটার এবং অন্যান্য WASH কার্যক্রম পরিচালনা ও সকলোবেশন	৪	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	১	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	১	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	১	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	
১১	৩২১১১-৩২৫৭১	সিঁজিবিকিটি ফাঁড়ি এবং ধাতু পাটি অর্জিত	১	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১২	৩২১১১	পানির ওয়াশ পরিবহন ও সার্ভিসেস উপ-মোট (রাজস্ব অর্থ)	১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	
১৩	৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	৪	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৪	৪১১২২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও স্ক্যানার	৪	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	
১৫	৪১১২৩	অফিস আসবাবপত্র	৪	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	
১৬	৪১১৩৩	একটিভি সফটওয়্যার	১	৭.০০	৭.০০	৭.০০	১	৭.০০	৭.০০	৭.০০	১	৭.০০	৭.০০	৭.০০	১	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	
১৭	৪১১২৩	এয়ার কন্ডিশনার	১	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	
১৮	৩৮২১১-৪১১২১	পানিবাহী ট্রাক	১	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	১	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	১	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	১	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	
১৯	৩৮২১১-৪১১২১	ভ্যাকুয়াম	১	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	১	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	১	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	১	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	
২০	৩৮২১১-৪১১২১	মিনি কাভার্ড জ্যান	৩	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	১	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	১	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	১	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	
২১	৪১১২৩	টেস্ট কিট	৪	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	
২২	৩৮২১১-৪১১২১	মোবাইল যানবাহন	৪	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	
২৩	৪১১২৩	কম্পিউটার জোনাগার সার্ভিসেসের ডিপিএইচই এর অন্যান্য সার্ভিসেসের জন্য ফরম	৪	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আর্জিপিসি অনুসারে শস্যমাত্রা				জুন, ২০২১ পর্যন্ত অনুমোদিত অক্ষাতি				চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের আরজিপিসি অনুযায়ী কৃষিপরিচালনা				প্রতিবেদন জুন, ২০২২ পর্যন্ত অক্ষাতি				মহাব
			বাত্তব	জিএবি	আর্থিক পিএ	মোট	পরিমাণ (সংখ্যা)	জিএবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাত্তব	জিএবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাত্তব	জিএবি	আর্থিক পিএ	মোট	
২৪	৪১১১৩	টেক্স চিউইওয়েল	২৮টি	-	৫৬.০০	৫৬.০০	২৮টি	৪২.৩৮	৪২.৩৮	৪.৬০	৪.৬০	৪.৬০	-	-	৪.৬০	৪.৬০	৪.৬০		
২৫	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মিনি পাইপে পানি সরবরাহ	৬৬টি	-	১৪,১১০.০০	১৪,১১০.০০	২৮টি	৪,৪২২.৩৫	৪,৪২২.৩৫	১,৬৩৯.০০	১,৬৩৯.০০	১,৬৩৯.০০	-	-	১,৬৩৯.০০	১,৬৩৯.০০	১,৬৩৯.৬৪		
২৬	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কমিউনিটি/পাবলিক শাউইন নির্মাণ	৯০টি	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০	৬০টি	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪	-	-	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪	৪০৬.৩৪		
২৭	৪১১১৩	ওয়াটার অপশন স্থাপন (পয়েন্ট সোর্স)	২৫০০টি	-	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৪০০টি	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪	-	-	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪	৪০.৬৭৪		
২৮	৪১১১৩	ব্রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২০০টি	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০টি	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	-	-	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪		
২৯	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বায়োগ্যাস শাউইন নির্মাণ	৩০টি	-	১০০.০০	১০০.০০	৩০টি	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	-	-	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪	৩০.৬৭৪		
৩০	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিদ্রবণ ও কৃষি বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যাচু সরবরাহ ও স্থাপন	১৩টি	-	৩৬৮৩.১৬	৩৬৮৩.১৬	১৩টি	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১	-	-	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১	৩৬৮.৩১		
৩১	৪১১১৩	ড্রেন স্থাপন	৪ কি.মি	-	২৫০.০০	২৫০.০০	৪ কি.মি	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	-	-	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০		
৩২	৪১১১৩	বিদ্যমান টয়লেট সংস্কারের বায়োব্রীতে টয়লেট স্থাপন	১৪৪০০টি	-	০০.০০	০০.০০	২২০০টি	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬	-	-	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬	৫৫.৪০৬		
৩৩	৪১১১৩	বায়োব্রীতে বায়োব্রী টয়লেট স্থাপন	২৫০০টি	-	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০	৫০০টি	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	-	-	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩		
৩৪	৪১১১৩	কাশ্য অফিস	থোক	-	২০০.০০	২০০.০০	৪টি	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫	-	-	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫	৫৩.৬৭৫		
৩৫	৪১১১৩	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার	১টি	-	১১০০.০০	১১০০.০০	১টি	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	-	-	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		
৩৬	৪১১১৩	পিএনইউ, আরপিও জলশাস্ত্র প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস এন্ড ড্রাক শেড	থোক	-	১০০.০০	১০০.০০	৪টি	২৩.১১	২৩.১১	২৩.১১	২৩.১১	২৩.১১	-	-	২৩.১১	২৩.১১	২৩.১১		
৩৭	৪১১১৩	করবাজারে ওয়াশ ড্রেনিং বেসিনটি নির্মাণ করবাজার	১টি	-	১১০০.০০	১১০০.০০	১টি	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	-	-	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		
৩৮	৩৮২১১-৪১১২৩	বিবিধ জরুরী ব্যবস্থা	থোক	-	১১১৬.০০	১১১৬.০০	-	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪	-	-	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪	৩৬০.৩৪		
		উপ-মোট (স্থাপন)		১৫০.০০	৪২২৫২.১৬	৪২২৫২.১৬		৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫	-	-	৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫	৪,২২২.৩৫		
		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩.০০	৪২২.৫২	৪২২.৫২							-	-					
		গ্রহন কন্ট্রোল		৩.০০	৪২২.৫২	৪২২.৫২							-	-					
		সর্বমোট (স্থাপন + স্থাপন)		১৫৬.০০	৪২৬৭৭.১৬	৪২৬৭৭.১৬		৪৪,৭৭৭.১৬	৪৪,৭৭৭.১৬	৪৪,৭৭৭.১৬	৪৪,৭৭৭.১৬	৪৪,৭৭৭.১৬	১০০.০০	১০০.০০	৪৫,৭৭৭.১৬	৪৫,৭৭৭.১৬	৪৫,৭৭৭.১৬		

এডিপি অক্ষাতি ৯১% আর্থিক ৯১%
সামগ্রিক অক্ষাতি ৩৮% আর্থিক ৩২%

শোহামদ আব্দুল কাইউম
প্রকল্প পরিচালক

১৩



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভূক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
- নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা;
 - পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে প্রকৌশল সহায়তা প্রদান;
 - পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
 - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
 - পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫। বাস্তবায়নকাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯

খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৩

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট : ১৭৫১৫০.০০

খ) জিওরি : ৭৯৫০.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৭২০০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত ও জ্যুটি	ধূর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩৪৫০০.০০	৫০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৩৪৫০০.০০	৫০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪১৮৮.৭৩	৪৯২.৫৬	৩৩৬৯৬.১৭	৩৩৬৯৬.১৭	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮২২৬.৯৯	১০৯৮.২৯	৪৭১২৮.৭০	৪৭১২৮.৭০	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের
প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় : ৩৩৬৯৬.১৭ ৪৭১২৮.৭০

খ) দাবীকৃত : ১৩৮৯৫.৮০ ১৯৪৯৬.৫১

গ) প্রাপ্তি : ১৩৮৯৫.৮০ ১৯৪৯৬.৫১

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়ইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদার, হোমনা, চৌধাড়া, সেনবাগ, রামগতি, পরতরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাঁচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

Handwritten signature

৩৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
কোড নং : ২২৪৩২৯৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুপ্রিট্রিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ
- আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যা ক্রটিগ্রহ অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করা।
 - হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ।
 - স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
 - কোভিড -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া ছাড়া যতটা ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।
 - উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
 - টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২১
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৮৮২৫৯.২৭
- খ) জিওবি : ৫০৮২.৯৪
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৮৩১৭৬.৩৩
- ৭। প্রকল্প সাহায্য উৎস : (জিওবি - বিশ্ব ব্যাংক)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বয়ং ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভের পরে বরাদ্দ	৯৯৮৫.০০০	১৫১.০০০	৯৮৩৪.০০	৯৮৩৪.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৯৯৮৫.০০০	১৫১.০০০	৯৮৩৪.০০	৯৮৩৪.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	৯০০০.৪৯৪	১১৩.৩১৫	৮৮৮৭.১৭৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৯০০০.৪৯৪	১১৩.৩১৫	৮৮৮৭.১৭৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	৮,৮৮৭.১৮	০
গ) প্রাপ্তি	১৪২৩৬.০৬	০
	৯৮৩৪.০০	০

১০। প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা জামালপুর সদর, মাদারগঞ্জ, মেলাদহ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর) ভালুকা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, গৌরিপুর, মুক্তাগাছা, কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) নালিতাবাড়ী, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দী (শেরপুর) গাইবান্দা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা, সাদুল্যাপুর, ফুলছড়ি (গাইবান্দা) কুড়িগ্রাম সদর, চিলমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর, উজিরপুর, ডুলসামারী, নাগেরপুর, রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) আখাউড়া, বামুণ্ডারামপুর, নবীনগর, সদর (বি.বাড়ীয়া), চাঁদপুর সদর, হাইমচর, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাজিগঞ্জ, শাহরাস্তি (চাঁদপুর) বোলখালী, মীরেরসরাই, পাতিয়া, সখিপুর, চান্দনাইশ, সিতাকুন্ড, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) কুমিল্লা আদর্শ সদর, দাউদকান্দি, তিতাস, হোমনা, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, লালমাই, লাকলকোট (কুমিল্লা) ফেনি সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁইয়া, (ফেনি) রামগঞ্জ, রক্ষিপুর সদর, রাইপুর (লাক্ষিপুর) কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট (নোয়াখালী) পোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট (সিলেট) মাধবপুর, চুনাকুন্ডা, মনিয়াচর (হবিগঞ্জ) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, তাহিরপুর, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর (মৌলভীবাজার) পাইকগাছা (খুলনা) শালিকা (মাগুরা) মোড়েলগঞ্জ, মোল্লারহাট (বাগেরহাট) মহেশপুর, হরিনাকুন্ড (ঝিনাইদহ) আগোলঝাড়া, হিজলা (বরিশাল) ইন্দুরকান্দি (পিরোজপুর) রাঙ্গাবালি, কলাপোতা (পটুয়াখালি) পাবনা সদর, ইশ্বরদী, (পাবনা) সারিয়াকান্দি (বগুড়া) নাটোল, গোমস্তাপুর (চাপাইনবাবগঞ্জ) পাংশা, কালখালি (রাজশাহী) শিবালয়, হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ)।

২৪

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২২)


৮. আর্থিক অগ্রগতি

হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অর্থ/উপ-প্রকল্পের নাম	একক	ডিসিমিলিয়ন টাকায়		২০২১-২০২২ সালের		২০২১-২০২২ সালের		২০২১-২০২২ সালের			
			আরও		অগ্রগতি		অগ্রগতি		অগ্রগতি			
			বাজন	আর্থিক	বাজন	আর্থিক	বাজন	আর্থিক	বাজন	আর্থিক	সামগ্রিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
ক)	রাজস্ব											
১	জনবল	জন	৪	১৮১.৪১			৮	২৯.৪৬	২	২২.২৩	০	
২	জনবল (আউটসোর্সিং)	জন	৭	১০৬.৬৪	০	০	৫	১৭.৫৪	০	৮.৭৪		
৩	সম্মানি, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	থোক	১২৫৫.০০	০	০	থোক	১৬৩.৬৫	০	৬১.২৬	২০.৫৩	
৪	গাড়ী ভাড়া	থোক	থোক	২০৪.০০	০	০	থোক	২১.৩৫	০	২১.০৯		
৫	ওয়ার্ক শপ	থোক	থোক	১০.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
৬	ডিপিএইচই ক্যাপাসিটি বিস্তার	থোক	থোক	৩৩৬.২৮	০	০	থোক	০.০০	০	০		
৭	এলজিআই ক্যাপাসিটি বিস্তার	থোক	থোক	৭৩১.৬৪	০	০	থোক	০.০০	০	০		
৮	বাহ্য বিধি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, হস্তদক্ষ নিরূপন	থোক	থোক	৩৭১৬.৬৫	০	০	থোক	১০০.০০	০	০		
৯	একক পরামর্শক	থোক	থোক	২৬৮৯.৫	০	০	থোক	৪৯৫.০০	০	০.০০	৮৭.৬৫	
১০	পাইলটিং (মানব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)	থোক	থোক	১৭০.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
১১	কারিগরি বিষয়ক পরামর্শক	থোক	থোক	২৭৫০.০০	০	০	থোক	২০০.০০	০	০		
১২	সেক্টর পলিসি রিফর্ম	থোক	থোক	৩৩৬.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
১৩	পানি পরীক্ষারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
১৪	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
১৫	ডাউট	থোক	থোক	৩০.০০	০	০	থোক	০.০০	০	০		
১৬	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই	থোক	থোক	১৯৫০.০০	০	০	থোক	১০০.০০	০	০		
	রাজস্ব মোট			১৫০২৭.১২	০	০		১১২৭.০০	০	১১৩.৩২	১০৮.১৮	
খ)	মূলধন অংশমূল্য											
১৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড় সীম স্থাপন	টি	৭৮	২৯৯৩৪.৩২	০	০	০.০০	০.০০	০	০		
১৮	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট সীম স্থাপন	টি	৩৩৬৪	৪৩০৯২.৮৪	০	০	২৭৭.৬২৭	৩৫৫৩.৬৩	০	০	৩৫৫৩.৬৩	
১৯	পাবলিক স্যানিটেশন এক্স হাইজিন সুবিধা	টি	৩৫২	৭২১৬.০০	০	০	১০৫.৬	২১৬৪.৮০	০	০	২১৬৪.৮০	
২০	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে নতুন স্যানিটেশন এক্স হাইজিন সুবিধা	টি	৫০০	৪২০০.০০	০	০	১৫০	১২৬০.০০	০	০	১২৬০.০০	
২১	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির টয়লেটগুলিতে চলমান পানি এক্স তদারকি বিভিন্ন সমস্যা এবং যাবস্থা	টি	৭৮০	৩৯০০.০০	০	০	২৬৪	১১৭০.০০	০	০	১১৭০.০০	
২২	হস্তদক্ষ পরিবারের উন্নত টয়লেট স্থাপন	টি	৩৫১২৭০	৭৭২৭৯.৪০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
২৩	কোভিড -১৯ এর জন্য জরুরী সহায়তায় বাহ্য বিধি সংক্রান্ত পন্য ক্রয়	টি	৮৮২	১৬৫.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
২৪	কোভিড -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।	টি		১৬৩১.৭০	০	০	৩০০.৫৪১	৫৫৬.০০	০	০	৫৫৬.০০	
২৫	পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস স্থাপন	থোক		২০০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
২৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এক্স প্রিন্টার ক্রয়	টি	৯৮	১২৬.০০	০	০	৩০	৩৮.৫৭	০	০	৩৮.৫৭	
২৭	ফটোকপি	টি	৩	৬.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
২৮	অফিস ইন্সপেক্ট	থোক	থোক	৩০.০০	০	০	থোক	১৫.০০	০	০	১৫.০০	
২৯	অফিস আসবাব	থোক	থোক	৪০.০০	০	০	থোক	২৫.০০	০	০	২৫.০০	
৩০	পানি পরীক্ষারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি	টি	৫	৭৫.০০	০	০	থোক	৭৫.০০	০	০	০.০০	
৩১	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যান্ত্রিক	টি	১	১৫০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
৩২	পানি পরীক্ষারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক	টি	১	১৫০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	
	উপমোট মূলধন			১৬৮১৯৬.২৬	০	০		৮৮৫৮.০০	০	০	০	
গ)	ভৌত আনুসংগিক			১৬৮১.৯৬	০	০		০.০০	০	০	০	
ঘ)	মূল্য আনুসংগিক			৩৩৬৩.৯৩	০	০		০.০০	০	০	০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			১৮৮২৫৯.২৭	০	০		৯৯৮৫.০০	০	১১৩.৩২	৮,৮৮৭.১৮	

২০২১-২০২২ সালের আরওডিপি ৯৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাজন	আর্থিক
আরওডিপি অগ্রগতি	৭.০০%	৯০.১৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৩.০০%	৪.৭৮%


(মোঃ ডাবিরুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক)

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এক্স বাহ্যবিধি প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯৫

৩৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫০৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিবন্ধি ও সাধারণ গরীব জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৯০৬.৫৮
- খ) টাকা : ৩৯০৬.৫৮
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২১.০০	২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত অবশুষ্টি	২১.০০	২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

৩৫

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১১বি: পর্যন্ত কumulatived অগ্রগতি		২০১১-২০১২ জর্জ স্বত্বের আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		তদন্ত অর্থ বছরের প্রতিবেদন প্রকাশ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	স্বাধীন	থোক	৬.৪৮	থোক	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.০০
উপ-মোট (রাজস্ব)			৭.৯৮		০.০০		১.০০		০.০০
খ) মূলধন খাত									
৪	সাবনারনিবন পাশ, সুগার দ্রাকচারনয়, ওভারহেড ট্যাংক এবং পাইপলাইন (১" পিভিসি পাইপ) সহ নতীর মালকুপ (৪" x ২.০" ব্যাসের, ২৩০ মিটার)	৭৭২ টি	২০১৬.০০	১টি	০.০০	৭.০০	২০.০০	০.০০	০.০০
৫	ট-ইন পিট হাই কমেড ও প্যানড্রুজ প্রতিবন্ধী ব্যবহার উপযোগী মুই কক বিশিষ্ট স্যানিটারি প্যান্ট্রিন	৭৭২ টি	১৫৪৪.০০	১টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৩৫৬০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			১১.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
গ) প্রাইস কন্ট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১১.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৩২০৬.৫৮		০.০০		২১.০০		০.০০

আডিপি অগ্রগতি:	০.০০%	আরডিপি অগ্রগতি:	শতকরা: ০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	০.০০%	সামগ্রিক অগ্রগতি:	শতকরা: ০.০০%


(অতিরিক্ত হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

সিবেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

৩৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রি.

- ১ প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৩৮৩
২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

- খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি, ২০২১-ডিসেম্বর- ২০২৩
৬ প্রকল্প কার্যক্রমের তারিখ :
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৩
৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৯০২.২০
খ) টাকা : ৪৯০২.২০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৫.০০০	৪৫.০০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২.৩৭০		-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	১১.৭৪৬		-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	-		-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়ঃ চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ১১.৭৪৬৩৪ ক্রমপুঞ্জিত ২৬.১০৩ %
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

স্মারক নং- ১৪৮ /প্রঃপরিঃ/টাঃপৌঃপাঃসরঃব্যঃসম্প্রঃউঃপ্রঃ

১। প্রোগ্রামার, এম.আই.এস. ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ২৮/০৬/২০২২খ্রি.

(প্রকৌ. মো. ইবনে মায়াজ প্রামানিক)

প্রকল্প পরিচালক

৩৬

প্রধান প্রকল্পের অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ছন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২৮-০৬-২০২২ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২১.৭৫	-	-	থোক	৭.৮৫	থোক	৭.৮৪৬৪৬
২	সমানী	থোক	৩	-	-	থোক	০.১৫	-	-
৩	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪	-	-	-	-	-	-
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.৩২	-	-	-	-	-	-
৫	পরামর্শক	৬২ জনমাস	৯৮.২৯	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট=		১৩১.৩৬		০.০০		৮.০০		৭.৯৫
	খ) মূলধন খাত								
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	২ টি	১.৮০	-	-	২ টি	১.৮০	-	১.৮০
৭	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১ টি	২.০০	-	-	১ টি	২.০০	-	২.০০
৮	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সি.সি)	১ টি	১.৫০	-	-	-	১.৫০	-	-
৯	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০ শতক	৭০০.০০	-	-	-	-	-	-
১০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০	-	-	-	-	-	-
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	২০ টি	৩৪.০০	-	-	২০ টি	৩১.৭০	-	-
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	১০ টি	২২০.০০	-	-	-	-	-	-
১৩	পাম্প, ট্রান্সফর্মার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ, পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	২৬০.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	বাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩৫০ ঘনমি. ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	সীমানা প্রাচীরসহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমি.) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৬	সেভিফিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	১৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	৪ কি.মি.	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৮	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপলাইন (১০০মি.মি.-২৫০মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কি.মি.	৩০০	-	-	-	-	-	-
১৯	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট=		৪৭২৩.৩৬		০.০০		৩৭.০০		৩.৮০
	সর্বমোট=		৪৯০২.২০		০.০০		৪৫.০০		১১.৭৫

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	- %	শতকরা ২৬.১০৩২ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	- %	শতকরা ০.২৩৯৬ %

৬৭

৬

৬৯

৩৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : > প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মানের উন্নয়ন করা।
 সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:
 > পানির একক উৎস, গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও বিভিন্ন ধরনের পানি বিশোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি করে নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা।
 > পাবলিক টয়লেট ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) শুরুর তারিখ : জুলাই, ২০২১
 খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৩
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট : ২৬১৩৩.৮২
 খ) জিওবি : ২৬১৩৩.৮২
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বর্ষের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৬২২৪.০০	৬২২৪.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বর্ষের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২২৪.০০	৬২২৪.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বর্ষের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৬২১৯.০০৭	৬২১৯.০০৭	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬২১৯.০০৭	৬২১৯.০০৭	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বর্ষের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ জেলা।


 (মোঃ শফিকুল হাসান)
 প্রকল্প পরিচালক

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিচাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		স্থান, ২০১১ পর্যন্ত দক্ষপূজিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (১৮-০৬-২০১২ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	গন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২১.৭৫	-	-	থোক	৭.৮৫	থোক	৭.৮৪৬৪৬
২	সম্মানী	থোক	৩	-	-	থোক	০.১৫	-	-
৩	বানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪	-	-	-	-	-	-
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.৩২	-	-	-	-	-	-
৫	পন্নামর্শক	৬২ জনমাস	৯৮.২৯	-	-	-	-	-	-
	উপমোট =		১৩১.৩৬		০.০০		৮.০৫		৭.৮৫
	খ) মূলধন খাত								
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	২ টি	১.৮০	-	-	২ টি	১.৮০	-	১.৮০
৭	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১ টি	২.০০	-	-	১ টি	২.০০	-	২.০০
৮	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সি.সি)	১ টি	১.৫০	-	-	-	১.৫০	-	-
৯	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০ শতক	৭০০.০০	-	-	-	-	-	-
১০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০	-	-	-	-	-	-
১১	পল্লীক্ষমতাক নলকূপ (২") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	২০ টি	৩৪.০০	-	-	২০ টি	৩১.৭০	-	-
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	১০ টি	২২০.০০	-	-	-	-	-	-
১৩	পাম্প, ট্রান্সফর্মার ও নিরাপত্তা দেয়াসহ, পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	২৬০.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩৫০ ঘনমি. ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	সীমানা প্রাচীরসহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমি.) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৬	সেন্সিটিভিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	১৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	৪ কি.মি.	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৮	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপলাইন (১০০মি.মি.-২৫০মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কি.মি.	৩০০	-	-	-	-	-	-
১৯	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০	-	-	-	-	-	-
	উপমোট =		৪৭৯৩.৩৬		০.০০		৩৭.০০		৩৮.০০
	সর্বমোট =		৪৯২৪.৬২		০.০০		৪৫.০০		১১.৭৪৬

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	- %	শতকরা ২৬.১০৩২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	- %	শতকরা ০.২৩৯৬%

৫৭

৬

১০১



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল ৪ জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩২৪৭৮
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- নুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ :
- পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বর্তমান কভারেজ ১৪% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% এ উন্নীত করা।
 - পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল : অক্টোবর/২০২১ খ্রিঃ
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুন/২০২৪ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : -
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -
- ক) মোট : ৪৯৫৮.০০ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৯৫৮.০০ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

ক্র	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		অক্ষ ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫৩.০	২৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৩.০০	২৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ খ্রিঃ মাসে ব্যয়	২৫২.৯৯	২৫২.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয়	২৫২.৯৯	২৫২.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২৫২.৯৯	২৫২.৯৯
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	২৫৩.০০	২৫৩.০০

(Signature)

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		৩১শে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্তকর্ম পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ		চলতি অর্থ বছরে ছুন/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
ক) রাজস্ব খাত :										
১	সম্মানী	থোক	০৬.৪৮	থোক	০	থোক	০.০০	০	০.০০	
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০২.০০	থোক	০	থোক	১.৬০	০	১.৬০	
৩	টেকনিক্যালি সিস্টেম এন্ড স্ট্যান্ডার্ড	থোক	০৩.০০	থোক	০	থোক	০.৫০	০	০.৫০	
৪	পেট্রোল গ্যেজ ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	০৩.০০	থোক	০	থোক	০.৫০	০	০.৫০	
৫	জনস্বাস্থ্য মনিটরিং	থোক	৩.০০	থোক	০	থোক	০.৪০	০	০.৪০	
উপ-মোট (রাজস্ব) :			১৭.৪৮		০		০৩.০০	০	২.৯৬	
খ) মূলধন খাত :										
৬	পরীক্ষা মূলকনালকূপ (২) স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	০৮টি	১৩.৬০	০	০	০	০	সরকার প্রক্রিয়াধীন	০	
৭	উৎপাদক নলকূপ (৬" x ১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	০৪টি	৮৮.০০	০	০	০	০	সরকার প্রক্রিয়াধীন	০	
৮	পাম্প, ট্রান্সমিসশন ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৪টি	১০৪.০০	০	০	০	০	সরকার প্রক্রিয়াধীন	০	
৯	নেক্রিফিউগাল পাম্প ড্রয়সহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘ.মিটার) নির্মাণ	২টি	৬৫০.০০	০	০	০	০	কার্যসেপ্ত প্রদান	০	
১০	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই)	২ কি.মি.	২০০.০০	০	০	০	৯০.০০	৪৫%	৯০.০০	
১১	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	২০ কি.মি.	৬০০.০০	০	০	০	০	কার্যসেপ্ত প্রদান	০	
১২	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২০.০০	০	০	০	০	০	০	
১৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪টি	৬৬.০০	০	০	০	৪০.০০	৬০%	৪০.০০	
১৪	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৭ কি.মি.	২১০০.০০	০	০	০	৭০.০০	৪%	৭০.০০	
১৫	টারশিমারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১০ কি.মি.	৯৫০.০০	০	০	০	৫০.০০	৬%	৫০.০০	
উপ-মোট (মূলধন) :			৪৮৯১.৬০		০		২৫০.০০	০	২৫০.০০	
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			২৪.৪৬		০		০	০	০	
ঘ) লাইন কন্ট্রোল			২৪.৪৬		০		০	০	০	
মোট (ক+খ+গ+ঘ) :			৪৯৫৮.০০		০		২৫০.০০	০	২৫২.৯৬	
					বাস্তব	আর্থিক				

আরএডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা %
শতকরা %

১০০ % ভাগ
৭ % ভাগ

শতকরা ১০০ % ভাগ
শতকরা ৫.১৭ % ভাগ

(মোঃ সাখাওয়ার উদ্দীন মুখা)
প্রকল্প পরিচালক

ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও
এনভায়রনমেন্টাল ম্যানিফেস্টেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন খার্বিক প্রকল্প,
ছনবাছা প্রকৌশল অফিস, রাধানগর, রাধানগর, বংশুর।

২০/০৫/২২

৩৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রি

১	প্রকল্পের নাম	:	গাজীপুর জেলার কাগিয়াবৈকর উপজেলায় নিরাপদ পানিপত্রবন্দায় ও স্যানিটেশন প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩৩৭৩০০
২	অনুমোদনের তারিখ	:	
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয়)
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প স্যানিটেশন ব্যবস্থায় সংশোধন।
৫	বাস্তবায়ন স্থান	:	মে-২০২১ থেকে জুন-২০২৩
	ক) প্রকল্প স্থান স্থানান্তর তারিখ	:	২২/১২/২১
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	
৬	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়)	:	৪৬৮৮.৮১
	ক) মোট	:	৪৬৮৮.৮১
	খ) টাকা	:	৪৬৮৮.৮১
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসে	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উপ	:	
৭	ব্যয় (শত টাকায়)	:	

ক্রমিক	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শত ও ভাগ	শত পরিশোধ
				মোট	টাকাসে		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আয়/ব্যয়/সঞ্চয়	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ই পর্যন্ত আয়/ব্যয়	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২২ই পর্যন্ত ব্যয়	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুপুলিত ব্যয়	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসে, সাব্বী, ব্যক্তি (শত টাকায়) ৯ প্রকল্পের নাম

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

কমপূর্ণিত

- ক) স্থান
- খ) পরিষ্কৃত
- গ) পরিষ্কৃত

Signature
 30/06/2022
 নিরাপদ পানি সরবরাহ
 প্রকৌশল অধিদপ্তর
 গাজীপুর জেলা, গাজীপুর।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শতক টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুশীলিত আরজিপিসি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত উন্নয়নপ্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরজিপিসি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে অগ্রগতি	
		বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক
১	সম্মানি (৩১১১৩৩২)	থোক	৩.৫	থোক	০.৫০	থোক	০.৮০	০.৮	০
২	পন্থা ও সেবার ব্যবহার	থোক	১৪.৫০	থোক	০.০০	থোক	৩.৬০	৩.৬০	০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১.৯৯	থোক	০.০০	থোক	০.৬০	০.৬০	০
	মোট		১৯.৯৯		০.৫০		৫.০০	৫.০০	০
৪	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	০.৮০	০	০.০০	১টি	০.৮০	১টি	০.০০
৫	কম্পিউটার, ফ্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয় (৪১১২২০২)	১টি	০.৯০	০	০.০০	১টি	০.৯০	১টি	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার ক্রয় (৪১১২৩১০)	১টি	২.০০	০	০	১টি	২.০০	১টি	০.০০
৭	সাবমার্শালপাস্প সহ গাড়ীর মজকুপ	২১০০টি	৩৯.৯০.০০	০	০.০০	৯০০টি	১৭০.০০	৯০০টি বোর্ডিং সপ্লান	১০৩০.০০
৮	পাবলিক টেলিফোন টাইপ-এ	৪টি	১১৯.০০	০	০.০০	৪টি	৬৬.০০	০	০.০০
৯	০৫১১৬০১১	৩৪টি	২৭২.০০	০	০.০০	১৫	১২০	০	০.০০
১০	আরজিপিসি প্রিন্ট	৩কি.মি	২৩৭.৯০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
	মোট								১০৩০.০০

এজিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৫০ %	আর্থিক	শতকরা	৪০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৫০ %	আর্থিক	শতকরা	৪০.০০ %

B. S. M. M.
০০/০৬/২০২২

* অংশের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

(বিলাকিস আকতার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
শাজাপুর জেলা, গাজীপুর।

৪০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রি

- ১ প্রকল্পের নাম : পথের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৩০৩৭৫০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) ছু-গুঠের পানি ব্যবহার করে ২টি জুছে শহরে (প্রতিটিতে ৪টি করে পথের, কুমিল্লা/চাঁদপুর ক্লাস্টারঃ কুমিল্লা, লাকসাম, চাঁদপুর এবং হাজিগঞ্জ। পাবনা/নাটোর ক্লাস্টারঃ পাবনা, ইন্দুরদি, নাটোর এবং দালাপুর্ন জুড়জুড়) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এক বিনিয়োগ প্রকল্প প্রথম।
- (খ) তিনটি পার্বত্য শহর (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও লামা)-এর জন্য পানি সরবরাহ, ম্যানিফেস্টেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, বিস্তারিত কারিগরী ডিজাইন, প্রকল্প প্রথম, দরপত্র দাখিল প্রস্তুতকরণ এক বিনিয়োগ প্রকল্প প্রথম এবং
- (গ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩

- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ১৭/০৯/২০১৯
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৩
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়) :
- ক) মোট : ৬৫৮৬.৫৮
- খ) টাকা : ২৩৫৭.৫২
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪২২৯.০৬০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় : ২৯১.০৩০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উপর : এডভিবি
- ৭ ব্যয় (শত টাকায়) : ৩৩৫১.৭০

(শত টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অন্য ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে উপস্থিত বরাদ্দ	২৯০০.০০	৯৭৫.০০	১৯২৫.০০	৫৫০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২৯০০.০০	৯৭৫.০০	১৯২৫.০০	৫৫.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩৩৪.৬৮	৭০৮.৫৬	১৬২৬.১২	৩২.৭৪	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৫১.৭০	১০৬১.৫২	২২৯০.১৯	৭৬.১৩	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (শত টাকায়) :
- | | | |
|-------------|--|-------------|
| | চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত | ক্রমপুঞ্জিত |
| ক) ব্যয় | ৩২.৭৪ | ৭৬.১৩ |
| খ) দাবীকৃত | ৪৪.২০ | ১২৯.০০ |
| গ) প্রাপ্তি | ৪৪.২০ | ১২৯.০০ |

০৮

২০৬

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত টিএসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন-২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	৯ জন	২৪৯.৯০	৭ জন	৪৫.৬৭	৭ জন	৪১.০০	৭ জন	৩৮.৯৫
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২৬.৭৮	থোক	১৮.৮৮	থোক	৪৯.০০	থোক	২৬.৪১
৩	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আন্তর্জাতিক)	২৬৪ জনমাস	৩৩৯২.২৮	৪৪.৭৯ জনমাস	৫৭০.৬৪	১৫৩ জনমাস	১৭৮৭.০০	১৫২.৫৩ জনমাস	১৫৯৩.৩৮
৪	যুক্তি (আন্তর্জাতিক)	৬ জনমাস	৮৩.০০		০.০০	৬ জনমাস	৮৩.০০		০.০০
৫	গানবাহন সেসামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৮.০০	থোক	০.৮১	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৯
৬	ভাটি	থোক	১৮৭৩.০০	থোক	২৯৭.৯৩	থোক	৯০০.০০	থোক	৬৫১.৯২
	মোট		৫৭৩২.৯৬		৬৩৩.৯৩		২৬৩৩.০০		২৩১৩.৬৬
৭	গানবাহন (দীপ) ক্রয়	১ টি	১৪৯.০০	১ টি	৫০.০৩	১ টি	১৪.৫০		৬.৮২
৮	ফটোকপিয়ার ক্রয়	২ টি	৬.৬০		০.০০	১ টি	৫.০০	১ টি	৬.৭৫
৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯ টি	৯.৬৫		০.০০	৯ টি	১৬.০০	৯ টি	১০.৪৬
১০	প্রিন্টার ক্রয়	৪ টি	২.২৯		০.০০	৪ টি		৪ টি	
১১	সাবস্বাক্ষর ক্রয়	থোক	৩৮.০০	থোক	২৭.৭৮	থোক	১.৫০		০.০০
১২	এসি ক্রয়	৪ টি	১০.০০	৪ টি	৫.২৮	৪ টি	০.০০		০.০০
	মোট		২১৫.৫৪		৮৩.৩১		৩৭.০০		১১.২৩
	(গ) কিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		১২৬.২৪						
	(ঘ) গ্রাইন কনটিনজেন্সী		২৭৯.৩৭						
	(ঙ) নির্ধারিত সুদের পরিমাণ		২৩২.৪৭						
	সর্বমোট		৩৫৩৩.৫৮	০.০০	১০১৭.০২	০.০০	২৯০০.০০		২৩৩৪.৬৮

আরএডিপি অগ্রগতি :	বাহ্যিক	শতকরা	৮২.৫৮ %	আর্থিক	শতকরা	৮০.৫১ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	৯০.৭৫ %		শতকরা	৫০.৮৯ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

(মোঃ শফিকুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নাম : মহেশখালি-মাতারবাড়ি এলাকায় পানি সরবরাহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২২০১৩৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীণ এলাকা (কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়ন) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাতেও পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবলাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।
- প্রকল্প এলাকা : মহেশখালি উপজেলা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়ন
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : সেপ্টেম্বর ২০২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১১৯.৬০
খ) টাকা : ১১৯.৬০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নহে।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবযুক্তি	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	২.২২	২.২২	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২.২২	২.২২	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
২০২২

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত অঞ্চলসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম
প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিত্বুক্ত বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-২

মাসের নাম : জুন/২০২২

সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

মুঠ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২২০১০৫০০)						জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের কর্মসূচি মোতাবেক						চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন কাল					
		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট	
		জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	
রাজস্ব ব্যয়																									
১	টেলিফোন/টেক্সমাম/ টেলিক্রিটার	থোক	০.৪০	০.০০	০.৪০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.১০	০.০০	০.১০	থোক	০.১০	০.০০	০.১০	থোক	০.১০	০.০০	০.১০	০.১০	
২	পেট্রোল, গ্যাস ও দুর্ভিক্ষাট	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	১.০০	
৩	মুদ্রণ ও বাধাই	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	১.০০	
৪	স্টেশনারী	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	০.৫০	
৫	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	কম্পিউটার (পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান)	থোক	৯১.২০	০.০০	৯১.২০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	স্বাস্থ্য	থোক	০.৬০	০.০০	০.৬০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.৪০	০.০০	০.৪০	থোক	০.৪০	০.০০	০.৪০	থোক	০.৪০	০.০০	০.৪০	০.৪০	
মোট রাজস্ব ব্যয়																									
মুদ্রণ ব্যয়		২টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ্রন্থকার স্টেট		২০টি	১২.০০	০.০০	১২.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ্রন্থপ্রকৃতির জিলিং		২২	২০.০০	০.০০	২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
সর্বমোটঃ		২২	১১৯.৬০	০.০০	১১৯.৬০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২.২২	

এডিপি অগ্রগতিঃ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ

বাস্তব
০.০০%
আর্থিক
৯৩.৮৮%
১.৮৫%

(মোঃ সিরাজুল হক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমাধিত প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম
প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২২

- ১। প্রকল্পের নামঃ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রোজেক্ট-৪ (সি ডি এস পি-৪)- অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)
- প্রকল্প কোডঃ ২২৪৩৩৯০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ঃ ডিপিপি অনুমোদিত। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪-৬-২০২১ তারিখে অনুমোদিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনু বিভাগ স্মারক নং ২০৩৫৮.০১৪.০১.০৮. ৪৭৫.২০/৭৬ তারিখঃ ৩০-৬-২০২১। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০. ০৯৫. ১৪.১২৩.২০১৯.৪৭১. তারিখঃ ১৭-৮-২০২১।

- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
- ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
- খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
- গ) বিস্তৃত খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
- ঘ) বিস্তৃত খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।
- ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৫। বাস্তবায়নকালঃ	মূল	সংশোধিত
	জানুয়ারি/২০২১	জানুয়ারি/২০২১
ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ	জুন-২১	জুন-২৪
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
(ক) মোট	৩৩৭০.৭৬	৩৪২০.১৫
(খ) টাকাঃ	১০৪১.৩৯	১০৯১.৭৮
(গ) প্রকল্প সাহায্য	২৩২৯.৩৭	২৩২৯.৩৭
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	২৩২৯.৩৭	২৩২৯.৩৭
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	IFAD	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও জ্যুট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ	৫০৫.০০	১০০.০০	৪০৫.০০	৪০৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	১০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩১৮.২১	৯৯.৪৬	২১৮.৭৫	২১৮.৭৫	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১৮.২১	৯৯.৪৬	২১৮.৭৫	২১৮.৭৫	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য, টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি, (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	২১৮.৭৫	২১৮.৭৫
খ) দাবী	২১৮.৭৫	২১৮.৭৫
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

৩০/৬/২০২২

২১০

অগতির প্রতিবেদন
প্রকল্পের নাম: চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ -অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রতিবেদনের তারিখ : জুন/২০২২

ক্র.সং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুমোদনক্রমাবলি		জুন-২০২২ পর্যন্ত কর্মসূচিত অগ্রগতি		২০২১-২২ পর্যন্ত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২১-২২ অবধি বহরের অগ্রগতি		মোট	মন্তব্য
		সংখ্যা	আর্থিক	সংখ্যা	আর্থিক	সংখ্যা	আর্থিক	সংখ্যা	আর্থিক		
ক)	সরবরাহ ও সেবা										
১	বেতন ও ভাতাদি	৪ জন	৭৪.৫১	০	০.০০	৪	৫.৫২	২	৫.৫১	২	৫.৫১
২	সাপোর্ট স্টাফ আউট সোর্সিং	৪ জন	২২.০৪	০	০.০০	৪	০.২০	০	০.০০	০	০.০০
৩	অন্য ভাতা	খোক	৩.০০	খোক	০.০০	খোক	০.২০	খোক	০.২০	খোক	০.২০
৪	পেট্রোল, ডিজেল ও মটরসেট	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৪৫	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৫	ট্রেনারী স্ট্যান্ড ও সাঁল	খোক	৭.০০	খোক	০.০০	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০
৬	প্রচার ও বিস্ময়ন	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৮০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৭	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা	খোক	১৩.৯০	খোক	০.০০	খোক	২.৫০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৮	অনিয়মিত হার্মিক	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৩৭	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯	নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ	খোক	০.৫০	খোক	০.০০	খোক	০.০৮	খোক	০.০০	খোক	০.০০
১০	যানবাহন ভাড়া	খোক	৫০.০০	খোক	০.০০	খোক	৫.৯৮	খোক	০.০০	খোক	০.০০
১১	আলবাহার	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	১.৫০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
১২	সন্মানী	খোক	২.৬০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
	উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়		১৮১.৫৫		০.০০		২০.০০		৮.২১		৮.২১
খ)	মূলধন ব্যয়										
১৩	মটর সাইকেল	২ টি	৩.৬০	০	০.০০	২ টি	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	মেশিন ও যন্ত্রপাতি (ফটোকপিয়ার)	২ সেট	৪.০০	০	০.০০	২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	কম্পিউটার প্রিন্টার	২ সেট	২.০০	০	০.০০	২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	পূর্ত কাজ										
১৬	গতির লক্ষ্য	১৯৬৫ টি	১৯৬৫.০০	০	০.০০	৩৫০ টি	২৬৭.০০	৩৫০ টি	১৭০.৪৭	০	১৭০.৪৭
১৭	সিট ব্যাট্রিম নির্মাণ	২২১৫০ টি	১২৬০.০০	০	০.০০	৪৩০০ টি	২১৮.০০	৪৩০০ টি	১৩৯.৫৩	০	১৩৯.৫৩
	উপমোট মূলধন ব্যয়		৩২৩৪.৬০		০.০০	০.০০	৪৮৫.০০	০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০
	মোট (ক+খ)										
১৮	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	খোক	১৭.০০	খোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	খোক	০.০০
১৯	বাইস কন্ট্রোল	খোক	১৭.০০	খোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	খোক	০.০০
	সর্বমোট		৩৪৫০.১৫		০.০০		৫০৫.০০		৩১৮.২১		৩১৮.২১

এডিপি অগ্রগতি : বার্ষিক ৯২.৩৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১৬.৬০%

৩০/৬/২০২২
(শাহাদাত কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ অতিরিক্ত অর্থায়ন
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০/৬/২০২২

১১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মাসের নাম : জুন ২০২২

- | | |
|--|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) প্রকল্প। (কোড নং-২২৪১১০৩০০) |
| ২। অনুমোদনের পর্যায় | : অনুমোদিত। |
| ৩। সেক্টর | : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। |
| ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। |
| ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। |
| ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে | : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |
| ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন।
(২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |

৮। বাস্তবায়ন কাল	:			
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ	জুন ২০২২ খ্রিঃ
ক) মোট	:	১৮৯০৫.৬০ লক্ষ	১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ	১৩৬৯৭.৪৭ লক্ষ
খ) টাকা	:	৪২৬৮.২০ লক্ষ	৩৬৬৩.০০ লক্ষ	২২৬৪.৬০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৪৬৩৭.৪০ লক্ষ	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জাপান সরকার।	-	-

১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৫৭২.০০	৪৭.০০	১৫২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০৭.৯৯	৪৭.০০	৭৬০.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	৮০৭.২৯	৪৬.৩০	৭৬০.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৮৩১.৯৭	২১৬২.৮০	১০৬৬৯.১৭	০.০০	১৫৯৭.৮৩	০.০০

- | | |
|--|----------------|
| ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) | : প্রযোজ্য নয় |
|--|----------------|

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঃ

ক্র. নং	অংশের নাম	বরাদ্দ		ক্রম/২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ		চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপি		২০২১ অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অর্থগতি		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২									১১
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :									
	জনবল (সাকুল্য বেতন সহ)	২০ জন	১৮৭.০০	১৮ জন	১৬২.৭৪	১০	২২.১০	থোক	২১.৮১	
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	২৩.৪৩	থোক	২৩.৪৩	থোক	০.০০			
	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০			
	সেটেল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৭৮.৭৬	থোক	৪৮.৯২	থোক	৫.৯০	থোক	৫.৮৯	
	ব্যাংক চার্জ	থোক	০.৩৮	থোক	০.৩৮	থোক	০.০০			
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা (মুদ্রণ ও বাঁধাই)	থোক	২.৯৯	থোক	২.৯৯	থোক	০.০০			
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প(স্ট্যাম্প ও সিল)	থোক	১১.০০	থোক	১০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.৪৬	থোক	২.৪৬	থোক	০.০০			
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২০.০০	থোক	৮.১৯	থোক	০.০০			
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৩.৫০	থোক	১.৫০	থোক	০.০০			
	অনিয়মিত শ্রমিক (সাকুল্য বেতন সহ)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০			
	কেমিক্যাল (রাসায়নিক)	থোক	৮.০০	থোক	৭.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	RO Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (ব্যবহার্য সামগ্রী)	থোক	৩৪.০০	থোক	২৩.৫২	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	
	টাক মাউন্টেড RO প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১২০.০০	থোক	৯৮.৮৬	থোক	২১.৫৭			পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	ফিল্টার টাইপ RO প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	৬৪০.৮৩	থোক	২৫৬.৪০	থোক	৩৮৪.৪৩			পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	সম্মানী ভাতা	থোক	২.৫০	থোক	১.০০	থোক	০.৫৭	থোক	০.৫৭	
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয় (মোটর যান)	থোক	১৩.০০	থোক	১০.৩৮	থোক	১.৬২	থোক	১.৬২	
	কম্পিউটার সামগ্রী (অন্যান্য ব্যয়)	থোক	৯.০০	থোক	৮.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	শোধনাগার ও যানবাহন মেরামত (মোটরযান)	থোক	২২.০০	থোক	১৯.১৯	থোক	২.৩১	থোক	২.৩১	
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		১২০৭.৮৫		৬৮৮.৯৬		৪৪৫.০০		৩৮.৭০	
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ :									
	পানির ট্যাংক/Bladders	১২০টি	২৭.৯৬	১২০টি	২৭.৯৬	-	০.০০	-	-	পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	এক্সসরিজসহ ট্রাক ভিত্তির RO Plant/ শোধনাগার	৩০টি	৬০০৮.২৮	৩০টি	৬০০৮.২৮	-	০.০০	-	-	ঐ
	RO Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০	-	০.০০	-	-	
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৭.৩৯	থোক	৮.০০	থোক	৭.৬০	
	ফিল্টার টাইপ ডিস্যালাইনেশন ইউনিট	২১টি	৪৫৮০.৩৬	৭ টি	৩৪৬১.২৪	থোক	১১১৯.০০	থোক	৭৬০.৯৯	পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	২টি	১০৯.৩০	২টি	১০৯.৩০	-	০.০০	-	-	
	খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	২টি	১৯.৬৪	২টি	১৯.৬৪	-	০.০০	-	-	
	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি	২১টি	২০.৬৮	থোক	২০.৬৮		০.০০			
	সিডি-ভ্যাট (স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ)	থোক	১৬২৫.০০	থোক	১৫৯৭.৮৩		০.০০			
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১২৪৮৯.৬২		১১৩৩৫.৭২		১১২৭.০০		৭৬৮.৫৯	
	মোট ব্যয় (ক+খ) :		১৩৬৯৭.৪৭		১২০২৪.৬৮		১৫৭২.০০		৮০৭.২৯	

এডিপি অর্থগতি : শতকরা ৭০.০০%
 সামগ্রিক অর্থগতি : শতকরা ৯৬.০০%

(স্বাক্ষরিত)
 ০০/১/২০২২
 প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)"