




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০১৬ইং



*Khondaker A. M. Kabirud*  
Assistant Programmer  
Dept. of Public Health Engineering  
Planning Circle, Dhaka.

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

## সূচীপত্র

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা-ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৫-২০১৬	১
খ	২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভূক্ত (২০১৫-২০১৬) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৬
ঘ	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৭-৮
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	৯-১১
	২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপন প্রকল্প	১২-১৩
	৩ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	১৪-১৬
	৪ টঙ্গী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	১৭-১৮
	৫ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	১৯-২২
	৬ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)	২৩-২৪
	৭ মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	২৫-২৬
	৮ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	২৭-২৮
	৯ ৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (ফেইজ -২)	২৯-৩১
	১০ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	৩২-৩৪
	১১ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩৫-৩৬
	১২ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩৭-৩৮
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	১৩ দ্যা প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	৩৯-৪২
ছ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচী সমূহ	
	১ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৪৩-৪৪
	২ গোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৪৫-৪৬
	৩ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন	৪৭-৪৮
জ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৪৯-৫০
ঝ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	৫১-৫২
ঞ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP-3) প্রকল্প	৫৩-৫৪
ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ City Region Development Project	৫৫-৫৬
	২ তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতি করণ (UGIIP-3) প্রকল্প	৫৭
	৩ Coastal Towns Environment Infrastructure Project	৫৮



## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৫-১৬)

সংস্কারমূলক মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্কার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০১৬ ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						ব্যয়							
		মোট		টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
		মোট	টাকা		মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
১	মোট - ১৩ টি প্রকল্প	৫৫৮৭২.০০	৩৩৭৭২.০০	২২১০০.০০	১০২০০.০০	৫৫৬৩৯.০০	৩৩৬৭৪.০০	৯৭২.০০	২১৯৬৫.০০	১০২০০.০০	৫৩০০২.০৩	৩১১২৭.৫৭	৯৭২.০০	২১৮৭৪.৪৬	১০১৩৭.৩৬	(৯৯.৫৮%)	(৯৯.৭১%)	(৯৯.৩৯%)	(৯৮.১৭%)	(৯৮.৯৮%)	



প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা সেক্টর, ঢাকা।























Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
RADP included Project of the year 2015-16

IMED: 05/ 2003  
Monthly progress Report

**Reporting Period: June 2016**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2015-2016 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2016 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
<b>a) Main Programme :</b>								
1	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City	2980.00	2980.00	0.00 (0.00)	2980.00	2363.91 79.33%	2363.91 79.33%	0.00 0.00%
2	Establishment of National HRD Center Of DPHE	500.00	500.00	0.00 (0.00)	500.00	287.71 57.54%	287.71 57.54%	0.00 0.00%
3	37 towns Water Supply Project	17000.00	17000.00	0.00 (0.00)	17000.00	16841.00 99.06%	16841.00 99.06%	0.00 0.00%
4	Water Supply and Sanitation Project in Tongi Poursava	3000.00	3000.00	0.00 (0.00)	3000.00	2999.67 99.99%	2999.67 99.99%	0.00 0.00%
5	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	10500.00	300.00	10200.00 (10200.00)	10500.00	10427.09 99.31%	289.73 96.58%	10137.36 0.00%
6	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	3500.00	3500.00	0.00 (0.00)	3475.00	3414.71 97.56%	3414.71 97.56%	0.00 0.00%
7	Water supply and environmental sanitation project at Mongla pourasarva (2nd Phase)	846.00	846.00	0.00 (0.00)	843.00	791.68 93.58%	791.68 93.58%	0.00 0.00%
8	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	5408.00	608.00	4800.00 (0.00)	5273.00	5248.64 97.05%	583.64 95.99%	4665.00 0.00%

*J.P.R.*

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
RADP included Project of the year 2015-16

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

**Reporting Period: June 2016**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2015-2016 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2016 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
9	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	2500.00	2500.00	0.00 (0.00)	2500.00	2488.07 99.52%	2488.07 99.52%	0.00
10	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	7000.00	700.00	6300.00 (0.00)	6930.00	6724.67 96.07%	424.67 60.67%	6300.00
11	Village Water Supply Project	1500.00	1500.00	0.00 (0.00)	1500.00	356.70 23.78%	356.70 23.78%	0.00
12	National Sanitation Project (3rd Phase)	170.00	170.00	0.00 (0.00)	170.00	134.81 79.30%	134.81 79.30%	0.00
<b>Sub Total :</b>		<b>54904.00</b>	<b>33604.00</b>	<b>21300.00</b> <b>(10200.00)</b>	<b>54671.00</b>	<b>52078.66</b> 94.85%	<b>30976.30</b> 92.18%	<b>21102.36</b> 0.00%
<b>b) Technical Assistance Programme :</b>								
13	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	968.00	168.00	800.00 (0.00)	968.00	923.37 95.39%	151.27 90.04%	772.10
<b>Sub Total :</b>		<b>968.00</b>	<b>168.00</b>	<b>800.00</b>	<b>968.00</b>	<b>923.37</b>	<b>151.27</b>	<b>772.10</b>
<b>c) Organization's Self Financed Programme</b>								
			N/A					
<b>Sub Total :</b>								
<b>d) Food Aided Programme :</b>								
			N/A					
<b>Sub Total :</b>								
<b>Grand Total :</b>		<b>55872.00</b>	<b>33772.00</b>	<b>22100.00</b> <b>(10200.00)</b>	<b>55639.00</b> 99.58%	<b>53002.03</b> 94.86%	<b>31127.57</b> 92.17%	<b>21874.46</b> 98.98%

*[Signature]*  
20/06/2016

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল

জুন/২০১৬ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প
- ২। অনুমোদন পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প
- ৩। সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : \* পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।  
\* মহানগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।  
\* মহানগরীর স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : সিলেট ও বরিশাল মহানগরী।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৫ খ্রিঃ  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৬ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কথিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ২৮,২৪১.১০৯  
খ) জিওসি : ২৮,২৪১.১০৯  
গ) প্রকল্প সাহায্য :  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	২,৯৮০.০০০	২,৯৮০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২,৯৮০.০০০	২,৯৮০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২,৩৬৩.৯০৫	২,৩৬৩.৯০৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	২৬,২০১.৫৮৪	২৬,২০১.৫৮৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০০	০.০০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০০	০.০০০

(রবিন রাসেল আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

৩০/৬/১৬

জনকল্প বাস্তবায়ন আওতাধীন (অংশ সমূহের আঞ্চলিক ও অগ্রগতি)  
 বাস্তবায়ন কাল: জুলাই/২০১৬ খ্রি:

(বিহীন লক্ষ্য থাকিলে)

ক্র. নং	আবাসের নাম	নির্দিষ্ট অনুদানের লক্ষ্যমাত্রা		কূল ও/বা সমগ্র কর্মসূচির আওতাধীন		কূল/বা সমগ্র (১৬) অংশ গৃহের লক্ষ্যমাত্রা		আওতাধীন মাস সমগ্র আওতাধীন		মন্তব্য
		মাসিক	বার্ষিক	মাসিক	বার্ষিক	মাসিক	বার্ষিক	মাসিক	বার্ষিক	
১	ক্রিয়াকর্ম অনুদান	১২ জন	২২৩,৬৬০	মোক	৩০,৬৬৭	১২ জন	১৬,০০০		১৬,০০০	
২	স্থায়ী পরামর্শক	৪৬০ জনমাস	৩৩৫,২০০	মোক	৩২০,০১৭	মোক	৭,০০০		০,০০০	
৩	প্রশিক্ষণ	মোক	০,০০০		০,০০০		৪,৭০০		৪,৭০০	
৪	মুদ্রাণ ও লুক্‌কেট	মোক	৭০,০০০	মোক	৬২,৬৯৪	মোক	৭,৩০৬		৭,৩০৬	
৫	মনিটরিং বা মূল্যায়ন	মোক	০,০০০		০,০০০		০,০০০		০,০০০	
৬	আনুসঙ্গিক	মোক	১০০,৭০৬	মোক	১০৯,৯০৫	মোক	১০,৮০১		১০,৮০১	
৭	পুরাতন পাইপলাইন পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন	৩৩,০০০কিমি	০০৬,৬৬০	৩৩,০০০কিমি	০০৬,৬৬০				০,০০০	
৮	পাল্প হাউজ উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণ	২০টি	১৭,৯০০	২০টি	১৭,০৪০		০,৯৬০		০,৯৬০	
৯	ক্রয়/ কালোশ পুনর্নির্মাণ	১০,০০০কিমি	৯,০২০	৯,০০০কিমি	৭,৯৬০	১,০০০কিমি	১,৭৪০		০,০০০	
১০	মানবাবহন (সেরামিক ও পরিচালনা)	মোক	৪৯,৪২৪	মোক	৪৬,১১৮	মোক	৩,৩০৬		৩,৩০৬	
	<b>মাসিক মোট</b>		<b>১,৪২০,৪৪০</b>		<b>১,৩৪০,২৪৭</b>		<b>৮০,০০০</b>		<b>৫৫,১৯৩</b>	
১১	মানবাবহন (জীপ)	১টি	৪৯,৩৫০	১টি	৪৯,৩৫০		০,০০০		০,০০০	
১২	ছাবল কেবিন লিকআপ	২টি	৪৮,৫১৫	২টি	৪৮,৫১৫		০,০০০		০,০০০	
১৩	মটর সাইকেল	৮টি	১৪,৬৩৪	৮টি	১৪,৬৩৪		০,০০০		০,০০০	
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২০টি	১৬,০০০	০০টি	০,০০০	২০টি	১৬,০০০	২০টি	১৪,৯৪০	
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০টি	৮,৩২৫	১০টি	৮,৩২৫		০,০০০		০,০০০	
১৬	ফটোকপিয়ার	৭টি	১৩,০৫০	৭টি	১৩,০৫০		০,০০০		০,০০০	
১৭	টেলিফোন	৪টি	০,৭২৯	৪টি	০,৭২৯		০,০০০		০,০০০	
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	০,৯৫০	৩টি	০,৯৫০		০,০০০		০,০০০	
১৯	আসবাবপত্র	মোক	১৮,২০৯	মোক	১৭,৯৯৯		০,০০০		০,০০০	
	<b>সম্পদ সংগ্রহ মোট</b>		<b>১৬৯,৭৯২</b>		<b>১৬৩,৫৫২</b>		<b>১৬,০০০</b>		<b>১৪,৯৪০</b>	
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৬,৭২০ একর	২,৬৯৯,৬১৩	৬,৭১৬ একর	২,৬৯৯,৬১৩		০,০০০		০,০০০	
	<b>ভূমি অধিগ্রহণ মোট</b>		<b>২,৬৯৯,৬১৩</b>		<b>২,৬৯৯,৬১৩</b>		<b>০,০০০</b>		<b>০,০০০</b>	
২১	ভূমি উন্নয়ন	১৫৭০০১ ঘঃমি:	৮৮৩,৭৩০	১৪০৪৫১ ঘঃমি:	৭৩৫,৬৬০	১৬৫৫০ ঘঃমি:	১৪৮,০০০	১০৪৬০ ঘঃমি:	১০৯,৪৪০	মাসিক পরামর্শ
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮১টি	৮০,৪৮৫	৮০টি	৮০,৪৮৫				০,০০০	
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন								০,০০০	
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	৩৬০,০২০	১৪টি	৩৫৩,৫৩৫				০,০০০	
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	২৪৫,৫৮০	১৪টি	২৪৫,৫৮০				০,০০০	
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								০,০০০	
২৫	১৬ এম.এল.ডি বেলভা	১টি	২,৩০০,০০০	৯৫%	২,২৮১,৮০০	৫%	১৮,২০০	৫%	১৮,২০০	
	১৬ এম.এল.ডি ন্যাভলী	১টি	২,৬৩০,০০০	৭০%	১,৭০০,৬৪০	৩০%	৯২৯,৩৬০	৩০%	৯১৫,১২৩	
২৬	২০ এম.এল.ডি	১টি	১,৯০০,০০০	৯৫%	১,৮৬৯,৪১০	৫%	৩০,৫৯০	৫%	৩০,৫৯০	
২৭	৮এম.এল.ডি	১টি	১,০২২,০০০	৯৫%	৯৭৮,৯০০	৫%	৪৩,১০০	৫%	৪৩,১০০	
২৮	পাল্প হাউস নির্মাণ	২৮টি	১৬৩,৯২০	২৬টি	১৪১,৭৪৪	২টি	১২,০০০		০,০০০	
২৯	পাল্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৭৮,৯৬১	২৭টি	১৬৩,২২১	১টি	১৫,৭৪০		০,০০০	
৩০	ক্রিসফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৪,৭০০	২৮টি	১৬২,৩০২				০,০০০	
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৫,৭৩০	২৮টি	৩৭০,৪২০				০,০০০	
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনরক্ষীভিত্তিকরণ সহ পাল্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১০৩,২০৫	২০টি	৭২,২১৯	৩টি	৩০,৯৮৬		০,০০০	
৩৩	মণ্ডীর ভীর প্রটেকশন	০,৬০কিমি:	১৯৯,৮৮০	০,৬৩কিমি:		০,২৭কিমি:	১৯৯,৮৮০	০,১৫কিমি:	১৩৯,৯০৪	
৩৪	সফলান পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৩৫,৯৫কিমি:	৯,০০০,০০০	৩৩,৭০কিমি:	৭,১৯৯,৯৯২	২,২৫কিমি:	১,৮০০,০০০	২,২৫কিমি:	৮৫২,৩১৮	মাসিক পরামর্শ

ক্রম নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমশীলক অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		মাধ্যম ক	আর্থিক খ	মাধ্যম ক	আর্থিক খ	মাধ্যম ক	আর্থিক খ	মাধ্যম ক	আর্থিক খ	
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৭.৫০কিঃমিঃ	৮১২.৮৮১	৩৭.৫০কিঃমিঃ	৫৯৭.৯৩০		১০০.০০০		২.০৮০	
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৫০.০০কিঃমিঃ	৭৫৯.৪৪২	৫০.০০কিঃমিঃ	৬৯৯.০২৮		২৫.৮৭০		০.০০০	
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৮২.০০কিঃমিঃ	৭৯৭.৮০০	৮২.০০কিঃমিঃ	৭৬৮.৬১০				০.০০০	
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মোরামত (রোড বেইলুবেশন)	২২৮.০০কিঃমিঃ	৯৭৬.০০০	১৯৩.৭৫কিঃমিঃ	৫৮৬.০১০	৫৩.০৫কিঃমিঃ	৩৯০.০০০	৬.৪৫কিঃমিঃ	১৬৩.৮১৬	
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	১.০০কিঃমিঃ	৪৫.০০০	১.০০কিঃমিঃ	৪৫.০০০				০.০০০	
৪০	কমিউনিটি প্ল্যাট্টিন নির্মাণ	১০টি	৯.৯৩০	১০টি	৯.৯৩০				০.০০০	
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৬০.০০০	৫টি	৫৮.৭৪৩				০.০০০	
৪২	সিগেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৭০.০০০	১টি	২৬৯.৮৮০				০.০০০	
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৪.৫০কিঃমিঃ	১৩৮.০০০	২৩.৫০কিঃমিঃ	১২৪.১৬৮			৪.০০কিঃমিঃ	৪.৩৫০	
৪৪	এপ্রোচ রোড নির্মাণ	১৮৫৮.০০ঃমিঃ	৪৪.০০০	১২০০.০০ঃমিঃ	২৯.০৬০			৬৫০.০০ঃমিঃ	১৪.৮৫১	
নির্মাণ ও পূর্ত মোট		২৩,৬৫১.২৬৪		১৯,৬৪৪.২৬৭		২,৮৮৪.০০০		২,২৯৩.৭৭২		
মূলধন মোট		২৬,৫২০.৬৬৯		২২,৪৯৭.৪৩২		২,৯০০.০০০		২,৩০৮.৭১২		
মোট		২৭,৯৪১.১০৯		২৩,৮৩৭.৬৭৯		২,৯৮০.০০০		২,৩৬৩.৯০৫		
ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		০.০০০								
প্রাইজ কন্ট্রোল		৩০০.০০০								
সর্বমোট		২৮,২৪১.১০৯		২৩,৮৩৭.৬৭৯		২,৯৮০.০০০		২,৩৬৩.৯০৫		

বাজেট বরাদ্দ ২,৯৮০.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৭৯.৩৩
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯২.৭৮

(রবিন রায়হান আহমেদ)  
প্রকল্প পরিচালক  
৩০/৬/১৬



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০১৬

<p>১ প্রকল্পের নাম</p> <p>প্রকল্প কোড নং</p> <p>২ অনুমোদনের পর্যায়ে</p> <p>৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p> <p>৫ বাস্তবায়ন কাল</p> <p>ক) কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p>৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p>ক) মোট</p> <p>খ) টাকা</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> <p>৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p>	<p>ঃ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।</p> <p>ঃ ৬০০০</p> <p>ঃ ডিপ্লিপি সংশোধিত অনুমোদিত।</p> <p>ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>ঃ বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনস্বাস্থ্যকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।</p> <p>ঃ</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">মুশ</td> <td style="text-align: center;">১ম সংশোধিত</td> </tr> <tr> <td>ঃ জুলাই' ২০০৭ইং</td> <td>ঃ জুলাই' ২০০৭ইং</td> </tr> <tr> <td>ঃ জুন' ২০১৩ইং</td> <td>ঃ জুন' ১৭ ইং</td> </tr> </table> <p>ঃ</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>ঃ</td> <td style="text-align: center;">২৪৭৫.০০</td> <td style="text-align: center;">৩৬৪৭.০০</td> </tr> <tr> <td>ঃ</td> <td style="text-align: center;">২৪৭৫.০০</td> <td style="text-align: center;">৩৬৪৭.০০</td> </tr> <tr> <td>ঃ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ঃ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ঃ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <p>ঃ</p>	মুশ	১ম সংশোধিত	ঃ জুলাই' ২০০৭ইং	ঃ জুলাই' ২০০৭ইং	ঃ জুন' ২০১৩ইং	ঃ জুন' ১৭ ইং	ঃ	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০	ঃ	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০	ঃ	-	-	ঃ	-	-	ঃ	-	-
মুশ	১ম সংশোধিত																					
ঃ জুলাই' ২০০৭ইং	ঃ জুলাই' ২০০৭ইং																					
ঃ জুন' ২০১৩ইং	ঃ জুন' ১৭ ইং																					
ঃ	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০																				
ঃ	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০																				
ঃ	-	-																				
ঃ	-	-																				
ঃ	-	-																				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	২৮৭.৭১	২৮৭.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২১৫৫.৯৫	২১৫৫.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)      : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

-  
-  
-

-  
-  
-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমশুল্লিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রাথমিক কাজ সহ দাশান নির্মাণ	৯১৪৫ বর্গমিঃ	৩০৩০.০০	৫৩০৬ বর্গমিঃ	১৭০৯.২৬	২৪৮৫ বর্গমিঃ	৪৯৫.০০	১৯৫২.০০ বর্গমিঃ	২৮৩.৭৫
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলোজিক্যাল শ্যাভারেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৬০.০০	১ দফা	৪৬.২৮				
৫	শেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	০.৮৯				
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০	১টি	১.৩৪				
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	৯.৭৮	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩৪.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২৩.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২০.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৬৯.৪৬						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	২০.০০	থোক	৭.৮৭	থোক	৩.৯০	থোক	২.৮৬
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	থোক	৪৭.৯০	থোক	১.১০	থোক	১.১০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
	সর্বমোট		৩৬৪৭.০০		১৮৬৮.২৪		৫০০.০০		২৮৭.৭১

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা  
শতকরা

বাস্তব

৭৮.৫৫ ভাগ  
৭৬.০০ ভাগ

শতকরা  
শতকরা

আর্থিক

৫৭.৫৪ ভাগ  
৫৯.১২ ভাগ

(শহীদ ইকবাল)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক

এইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন / ২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
 প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ৪ মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণাঙ্গ ও সম্প্রসারণ।  
 খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
 গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বালকাঠি, ডোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং  
 (১ম সংশোধিত)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 ক) মোট : ৭৫৩৭২.০০  
 খ) টাকা : ৭৫৩৭২.০০  
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি(২০১৫-২০১৬)	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৮৪১.০০	১৬৮৪১.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯১৬৬.০০	৩৯১৬৬.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
 খ) দাবীকৃত : -  
 গ) প্রাপ্তি : -

ক্র. নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	৩৭০.০০	১২ জন	৯৫.৬৯	১২ জন	৩৮.০০	১২ জন	৩৭.৮৪
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৪২.২৮৩	থোক	২২৬.২৬৪	থোক	১২২.৫০	থোক	১২৬.০১৪৪
৩	জ্বালানী	থোক	৮১.৪০	থোক	৪০.৮৯	থোক	৩০.০০	থোক	২৬.৩০
৪	পরামর্শক	থোক	৯৯০.০০	থোক	২৪৯.৬৩২৫	থোক	১৯৫.০০	থোক	১৯৪.৬১২
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	১০.০০						
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০						
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	৩.৫০				
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	১৫৩টি	১৫৯.১২০	৮৩টি	৭৩.৯৭৩	১২টি	৯.০০	৯টি	৮.১০১৬
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৫০টি	৩২০.০০	৪৬টি	২৮০.২১৫	১টি	৮.০০	১টি	৮.০০
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৩.৯৯৭				
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২১.২৫	২৫টি	৫৭৪.৯৪৯	১টি	১২.৫০		১২.০৫২
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৫৪৪.৫০	৫০টি	২৩৯.৬৮২৫				
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১৬৬.২৬৭	থোক	৬৩.২০৭	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৭.০৮
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	৫০.০০						
১৫	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	১৭৫.০০						
১৬	এক্সপ্লোরেরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৪৭৯.৭৪	২৮৮টি	১৮৬.৭৭৮	১৪০টি	১২০.০০	১৯৬টি	১৬৯.৩০
১৭	উৎপাদক নলকূপ পানির বাস্ক মিটার সহ	২৮৯টি	৭৭৩০.৭৫	১৫৭টি ১৫০টি (মালক্রয়)	২৫৮৩.৪৮১ ২২২১.৩৯৯	৭৫টি	১০৫০.০০	৯৮টি	১৪৫৩.৮৯১
১৮	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	২৮৯টি	২২৩৯.৭৫	১১৬টি	৭৫৫.৪৭৭	৬০টি	৪৫০.০০	৭২টি	৫০৩.৩৮২
১৯	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	২১৫৫.৯৪	৭৫টি	৫২৫.৭১৭৯	৪০টি	৩০০.০০	৩৩টি	১৯৭.৩০১
২০	ট্রান্সফরমার	২৮৯টি	২১৬৭.৫০	২৯টি	১৯৭.২৩৭	৩০টি	২১০.০০	৩৭টি	২৬৭.৪৪৮
২১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	৪০০০.০০	৪টি (আংশিক)	১২৪৭.৫৬৭	৪টি আংশিক	১৮৫০.০০	৪টি আংশিক	১৫৬২.৬১২
	খ) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮৯০০.০০	৬টি (আংশিক)	২৪৬২.৬৫	১৮টি আংশিক	৬৯২৬.০০	১৭টি আংশিক	৬৮৮২.৩৫৯
২২	ওভারহেড ট্যাংক	৪টি	১০০০.০০	১টি (আংশিক)	৫০.০০	৪টি আংশিক	৪০০.০০	৪টি আংশিক	৪৪৫.০০
২৩	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের )	৮৬০ কিঃ মিঃ	১২৯০০.০০	৩০১ কিঃমিঃ	৩৭০৫.৯৩	২৫০কিঃ মিঃ	৩৫৭০.০০	২১৯ কিঃমিঃ	৩৪০৭.৩৩৮
২৪	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০ কিঃমিঃ	৪৩৬৬.০০	৩৪৩ কিঃমিঃ	৩৬১৫.৫৫৪	২৭ কিঃমিঃ	৫৪০.০০	২৫ কিঃমিঃ	৫৪৩.৬৬৬

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	৫৫০টি	২৫.৫৪৭	৫০০০টি	৩০০.০০	৪৫০০ টি	২৬৬.৩৯১
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৭২২৫টি	৫৩৪৬.৫০	৫৩৬০টি	২৭০০.০৯৮১	৮০০টি	৫৫০.০০	৬২৫টি	৪৪০.৮০৬
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ইউনিট	২৫০.০০	৪ইউনিট	৬১.৭৭৩	১০ ইউনিট	১০০.০০	৪ ইউনিট	৬৮.২৬৫
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	বস্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭টি	১৮৫.০০			৫টি	২৫.০০	৫টি	২৪.৯৩৩
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মিটার	২৮৯টি	২১৬.৭৫			২৮৯টি	১৫৯.০০	২৮৯টি	১৫৮.৩০৮
৩১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য বস্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫	থোক	২৭.১২				
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯৯				
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০	-	-				
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	থোক	৪.৯১২				
৩৫	জীপ	১টি	৭৫.০০	১টি	৬৭.৭৬				
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	১৩৭০.০০	-	-				
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	৫৪৮১.৫০	-	-				
মোট :			৭৫৩৭২.০০		২২৩২৫.০০		১৭০০০.০০		১৬৮৪১.০০

এডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব	আর্থিক
১০০.০০%	৯৯.০৬%
৫৩%	৫১.৯৬%

(স্বর্গিন রায়হান আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

৩০/৫/১৫  
২০১৫



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৬

- ১) প্রকল্পের নাম : টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০২৯
- ২) অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ টঙ্গী পৌরসভার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করন। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।

৫) বাস্তবায়ন কাল :

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ :	জুলাই ২০১২	জুলাই ২০১২	জুলাই ২০১২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :	ডিসেম্বর ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৫	জুন ২০১৭

৬) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট :	৯৪৩৮.৪৫	১০২৭০.০০০	১০২৭০.০০০
খ) টাকা :	৯৪৩৮.৪৫	১০২৭০.০০০	১০২৭০.০০০
গ) প্রকল্প সাহায্য :	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :	-	-	-

৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওস্ক ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৬ পর্যন্ত ব্যয়	২৯৯৯.৬৭	২৯৯৯.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৭১৪.১১	৬৭১৪.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(ছিন্নাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রামাণ্যিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব								
১	অন্যস্ব	থোক	১০৬.০০	থোক	৪৯.১৪	থোক	২২.৮৩	থোক	২২.৭৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৯০.০০	থোক	৫৮.৮০	থোক	১৭.১৭	থোক	১৬.৯০
৩	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা	থোক	২.০০						
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	১.৫০				
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট								
৫	টেস্ট টিউবওয়েল	২১টি	২৩.০০	১৮ টি	১৫.০০				
৬	প্রডাকশন টিউব ওয়েল	২১ টি	৬৮২.৮০	১২ টি	৩৭৪.২২	৮ টি	২৫০.৪০	৮ টি	২৫০.৪০
৭	প্রডাকশন টিউব ওয়েল প্রতিস্থাপন	৭ টি	২১৯.৭৩	৫ টি	১৪৩.০০				
৮	পাম্প হাউজ	২১ টি	১৩৯.২৩	১১ টি	৬৯.৫২	৬ টি	৩০.৫০	৬ টি	৩০.৫০
৯	পাম্প হাউজ/ওভার হেড ট্যাংক রিনোভেশন	থোক	০.০০						
১০	বিদ্যুতায়নসহ পাম্প প্রতিস্থাপন	৭ টি	১১২.০০	৫ টি	৭০.০৬				
১১	পাম্প এবং একসেসোরিঞ্জ (বিদ্যুতায়নসহ)	২১ টি	৩৩৬.০০	১১ টি	১৩৫.৫৬	৬ টি	৪৬.৮৪	৬ টি	৪৬.৮৪
১২	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন (প্রতিস্থাপন এবং নতুন)	৪৫ টি	৫৫৬.৮৪	৪ টি	৪৭.০০	৬ টি	৬৪.০০	৬ টি	৬৪.০০
১৩	৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	২০ টি	৫৩৩৮.০০	৬+৩ (৫০%)	১৯৫১.৫৪	৩(৫০%)+ ৮ (৭৫%)	১৯২০.৬৪	৩(৫০%)+৮ (৭৫%)	১৯২০.৬৪
১৫	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া)	৯৫ কিঃমিঃ	১৪৪৯.৯০	১১ কিঃমিঃ	১৪৮.০০	৩৭.১০ কিঃমিঃ	৪৯৩.১৫	৩৭.১০ কিঃমিঃ	৪৯৩.১৫
১৬	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিঃমিঃ	২৮.৫০			২ কিঃমিঃ	২৮.৪৭	২ কিঃমিঃ	২৮.৪৭
১৭	ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরন (৩য় তলা নির্মান এবং ২ টি ওজুখানা)	৭ টি	৪৫৫.০০	৭ টি	৪৫৫.০০				
১৮	ডিজিটাল বিশিং সিস্টেমসহ ওয়াটার মিটার (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য সামগ্রীসহ)	৫০০০ টি	২৪০.০০						
১৯	পাবলিক টয়লেট	১০ টি	১০০.০০	১০ টি	১০০.০০				
২০	ওয়াটার পয়েন্ট	১০০ টি	১৭৪.০০	৩০ টি	৩০.০০	৬৮ টি	১২৬.০০	৬৮ টি	১২৬.০০
২১	সো কস্ট স্যানিটারী শ্যাট্রিন	৩০০ টি	১২.০০						
২২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৩০.০০						
২৩	অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার	থোক	১০.০০	থোক	৫.১০				
২৪	স্জীপ (প্রগতি ইভোলুজি)	১ টি	৫৬.০৫	১ টি	৫৬.০৫				
২৫	মোটর সাইকেল	৩ টি	৪.৯৫	৩ টি	৪.৯৫				
২৬	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	১%	০.০০						
২৭	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	১%	০.০০						
	সর্বমোট :		১০২৭০.০০		৩৭১৪.৪৪		৩০০০.০০		২৯৯৯.৬৭

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা  
শতকরা

বাস্তব


১০০.০০ ভাগ  
৮০.০০ ভাগ

৪

আর্থিক

শতকরা  
শতকরা

৯৯.৯৯ ভাগ  
৬৫.৩৮ ভাগ


  
(মোঃ মানিরুজ্জামান)

প্রকল্প পরিচালক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং

ড্রেনেজ প্রকল্প, ঢাকা



# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৬

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রূরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পঞ্জারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহেয় ব্যবস্থাকরণ;</li> <li>➤ উচ্চ লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নল-পাটপাড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা;</li> <li>➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা;</li> <li>➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং</li> <li>➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।</li> </ul>
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১২
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০১৭
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৮৪১২.১৯
খ) জিওবি	:	১৩২৪.৪৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৯৬২.৮৩
ঘ) স্পঞ্জার/কমিউনিটি	:	৪১২৪.৯০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কমিউনিটি স্পঞ্জার	শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১,০৫০০.০০	৩০০.০০	১০২০০.০০	১০২০০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১,০৫০০.০০	৩০০.০০	১০২০০.০০	১০২০০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	১০৪২৭.০৯	২৮৯.৭৩	১০১৩৭.৩৬	১০১৩৭.৩৬	১২৮৫.৪১	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৭৪৫.৯৪	৪৮৭.৭৪	১৩৮৪৮.৪০	১৩৮৪৮.৪০	১৪০৯.৮০	-	-


৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দৃষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	১০১৩৭.৩৬	১৩৮৪৮.৪০
খ) দাবীকৃত	৬৮১০.৮৪	৮৮১৫.৭৩
গ) প্রাপ্তি	৬৮১০.৮৪	৮৮১৫.৭৩

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩৩টি জেলা- বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, বগুড়া, কুড়িগ্রাম ও রংপুর।





ক্রঃ নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরজিপিসি অনুসারে প্রাপ্যতা						জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তন্মুদ্রিত অগ্রগতি						চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের আরজিপিসি অনুযায়ী কর্মসিদ্ধকরণ						প্রতিবেদন জমা কর্তৃক (জুন/২০১৬) অগ্রগতি					
			বাস্তব		আর্থিক		পরিমিত		আর্থিক		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		আর্থিক			
			জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট	জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট	জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট	জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট	জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট	জিএবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	মোট
২৮	৬৮০০	গাম্বীয়া পাইলট সরকারি বিদ্যালয় বাসস্থার জন্য এসজিডিং সফটওয়্যার	-	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২৯	৬৮০০	ইউনাইটেড, ই-মেইল ও পএপিএস সিস্টেমসহ অফিস এবং জিও ফিজিক্যাল মাছপাতি	-	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	-	১৪৬.২৮	১৪৬.২৮	১৪৬.২৮	
৩০	৬৮০০	কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সরঞ্জামের বিক্রির (ডেস্কটপ এন্ড ল্যাপটপ)	-	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	-	১৪১.৭১	১৪১.৭১	১৪১.৭১	
৩১	৬৮০০	যন্ত্রাংশ	-	৫.০৪	-	৫.০৪	৫.০৪	-	৫.০৪	-	৫.০৪	৫.০৪	-	৫.০৪	-	৫.০৪	৫.০৪	-	৫.০৪	-	৫.০৪	-	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	
৩২	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	-	১১০.২১	-	১১০.২১	১১০.২১	-	১১০.২১	-	১১০.২১	১১০.২১	-	১১০.২১	-	১১০.২১	১১০.২১	-	১১০.২১	-	১১০.২১	-	১১০.২১	১১০.২১	১১০.২১	
		উপ-মোট (মুদ্রণ)	২৮০.০০	২৫৩১.৯৯	৪১৩৩.০৩	৬৯৬৫.০২	৬৯৬৫.০৩	৬.০০	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	
৩৩		মিজিক্যাল কন্ট্রোলার (২% অফ ক্যাপিটাল কষ্ট)	৫.৬৫	২৯.৮১	৫.৬৯	৪০.৯৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৪		গাইড কন্ট্রোলার (৬% অফ ক্যাপিটাল কষ্ট)	৮.৯৪	৮০.২৩	১৬.৪০	১০৫.৫৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		সর্বমোট (মুদ্রণ + মুদ্রণ)	১৩২৪.৫৬	৬৯৬৫.০৩	৪১৩৩.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬.০০	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	৬৯৬৫.০৩	

  
 (স্বাক্ষরিত)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষক ওজনসহকারী সমিতি এন্ড স্যানিটেশন এজেন্সি  
 কলকাতা প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা।

বাস্তব ১০০% আর্থিক ৯৯.৩১%  
 বাস্তব ৪৫.০০% আর্থিক ৪০.৯৯%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/২০১৬ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও মোথ সেটারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনেত্র মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এমভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৩৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;  
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;  
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৮ খ্রিঃ (প্রস্তাবিত)  
গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কণিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।  
খ) টাকা : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।  
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই।  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই।  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪৭৫.০০	৩৪৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪১৪.৭১	৩৪১৪.৭১	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯১১.৯৪	৪৯১১.৯৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

: প্রযোজ্য নয়

- ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

-  
-

অঃপূঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ সংখ্যা	অংশের নাম	ডিভিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		আগ, ২০১৫ পর্যন্ত চূড়ান্ত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) বর্ষ সর্বমোট এডিপি মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>স্বাস্থ্য ব্যয় :</b>									
১	Manpower	৭ জন	৬০.০০	থোক	২৪.৮৯	থোক	১৬.০০		১২.৬২
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.০০	-	১.৪৭	থোক	৪.০০		
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	৭.০০		
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২০০.০০	-	১৪০.৯০	থোক	৪৭.০০		১০.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	১.০০		
৬	Supply and Services	থোক	৬৯.০০	থোক	৩২.৮৭	থোক	২৪.০০		১৮.৩৭
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant	থোক	৫.০০		০.০০	থোক	১.০০		
মোট স্বাস্থ্য ব্যয় =			৩৭৮.৫০	-	২০০.১৩		১০০.০০		৪৫.৯৯
<b>মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	-	-	-	-		
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	১২৬টি	৭৯.৭৩	৫০টি	৫৫.০০	৩৪টি	৪০.০০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০	২৫টি	৫২৮.৫৯	৫০টি	৫৫০.০০	৪৫টি	৬২০.০০
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৭২০.০০	৮ (আর্থিক)	৩৬.০০	৬৭টি	১৫০.০০	২০টি	১৫০.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	৮৪০.০০	৮ (আর্থিক)	৫২.১৭	৬৭টি	১৬০.০০	১৪ টি	১২০.০০
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৭৫৫ কিঃমিঃ	৭৫৫০.০০		০.০০	২৫০ কিঃমিঃ	১৩০০.০০	২২৫কিমি	১৪০২.৫৪
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০		০.০০	১০০কিঃমিঃ		৫৪ কিঃ মিয়	৭৫
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০	১২০(আর্থিক)	৩৬১.৮৬	৩৫টি	৫০০.০০	১৮টি	৫২০.০০
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৫০০.০০	২০০টি	৪৯.৫৮	৫০০টি	১৫০.০০	২৩০ টি	১২০.১০
১৭	Construction of Treatment Plant				০.০০				
	a) Surface Water Treatment Plant	১০ টি	৪০০০.০০		০.০০	৬টি	১০০.০০	২ টি (আর্থিক)	০
	a) Ground Water Treatment Plant	১৭ টি	৫৫২৫.০০		০.০০	১০টি			
১৮	Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৮৪ টি	৮০.০০		০.০০	৮০টি	৩০.০০	৩২ টি	২১.৫
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮	৬৮টি	১১৩.৬৫	৯০টি	৩৬০.০০	৯০ টি	২৯৯.৫৮
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৭৫.০০	১টি	৬৮.৯৯	০	০.০০	০	০
২১	Motor Cycle	২ টি	৩.০০	২টি	২.৫৮	০	০.০০	০	০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪৫ সেট	৪৫.০০			৪৫সেট	৪৫.০০	০	০
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০	০.০০	০	০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৫০	১টি	২.৪৫	০	০.০০	০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			২৫৯৫২.০০		১২৯৭.১০		৩৪০০.০০		৩৩৬৮.৭২
	Physical Contingency		২৬৩.৩১				০.০০		০.০০
	Price Contingency		২৫৯.৫২				০.০০		০.০০
সর্বমোট			২৬৮৭৩.৮৩		১৪৯৬.২৩		৩৪০০.০০		৩৪১৪.৭২

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৮.৫০% ভাগ      আর্থিক শতকরা ৯৭.৫৬% ভাগ  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২০.৫০% ভাগ      শতকরা ১৮.২৯% ভাগ

(মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া)  
 প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

**প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
প্রতিবেদন কাল ৪ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। প্রকল্প কোড : ৫০৩৬
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার স্থাপনা সমূহের সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন এবং জনগণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন
- ৬। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৬ খ্রিঃ।
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- খ) টাকা : ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নেই।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নেই।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নেই।
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবছরের ADP বরাদ্দ (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী):	৮৪৬.০০	৮৪৬.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন ২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৪৩.০০	৮৪৩.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৭৯১.৬৮	৭৯১.৬৮	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯০০.৬৭০	১৯০০.৬৭০	০	০	০	০

মাসের নামঃ জুন, ২০১৬

(অকস্মিক লক্ষ টাকায়)

প্রথম অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কোড নং	অংশ / উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬) লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশঃ										
১	৪৫০১, ৪৬০১, ৪৭০০	জনবল	৪.০০ জন	১২.৮৪	১ জন	৪.০৫	১.০০ জন	৫.৪৮	১ জন	০.০০
২	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবাঃ	থোক	৫.০০	০.০০	৩.৬৮	০.০০ থোক	১.৩২	থোক	১.৩০
৩	৪৮৭৪	পরামর্শকঃ	১.০০ জন (১৮ মাস)	১৫.৩০	০.০০	১.২৬	০.০০ থোক	১০.২০	১ জন	১০.২০
৪	৪৯৫১	মেরামত, পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	০.০০	৭.০০	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০
ক-উপমোট - (রাজস্ব)				৪৩.১৪	০.০০	১৫.৯৯	১.০০ জন	২০.০০	২ জন	১৪.৫০
(খ) মূলধন অংশঃ										
৫	৬৮০৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১.০০ টি	৪৩.০০	১ টি	৪৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১৩০.০০ মিঃ	২১.৩০	০.০০	০.০০	২১৩০.০০ মি.	২১.৩০	১.০০	২১.৩০
৭	৭০৪৬	পানি শোধনাগার (নং-২)	১.০০ টি	৪৬০.০০	০.৫৫	২৬৮.৮২	১.০০ টি	১৯৫.৪৩	০.৪৫	১৯১.১৮
৮	৭০৪৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ নং-২ (৪৫০ ঘঃমিঃ)	১.০০ টি	১৭৫.০০	০.৫৫	৭৭.৫০	০.০০ টি	৭৪.৫৭	০.৪৫	৯২.৫০
৯	৭০৪৬	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার (নং-২)	১.০০ টি	৭৫০.০০	০.৮৫	৬৩১.০০	১.০০ টি	১৫৬.৫০	০.১৫	১১৯.০০
১০	৭০৪৬	বিদ্যমান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারের মাটি খনন, লাইনিং ও সাইড ওয়াল নির্মাণ	১.০০ টি	২৫০.০০	০.০০	০.০০	১.০০ টি	২৫০.০০	১.০০	২৫০.০০
১১	৭০৪৬	ইনটেক স্টেশন	২.০০ টি	১০.০০	০.৫৫	৫.০০	২.০০ টি	৩০.০০	০.৪৫	৫.০০
১২	৭০৪৬	ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস)	১২০.০০ মিঃ	৩০.০০	০.০০	০.০০	১২০.০০ মি.	৩০.০০	১.০০	৩০.০০
১৩	৭০৪৬	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		i) ১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৮.০০ কিঃমিঃ	৬০.০০	০.৭০	৩২.৬৮	৩.০০ কিঃমিঃ	২৭.৩২	০.৩০	২৭.৩২
		ii) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪.০০ কিঃমিঃ	৫২.০০	০.৭০	২৫.০০	১.৫০ কিঃমিঃ	২৭.০০	০.৩০	২৭.০০
		iii) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	০.৭৫ কিঃমিঃ	১৩.৮৮	০.৭০	১০.০০	৩০.০০ %	৩.৮৮	০.৩০	৩.৮৮
১৪	৭০৪৬	সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০.০০	১.০০	১০.০০
খ' - উপমোট - (মূলধন)				১৮৭৫.১৮	০.৬০	১০৯৩.০০	০.০০	৮২৬.০০		৭৭৭.১৮
		(গ) আনুসঙ্গিক (ফিজিক্যাল) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		(ঘ) আনুসঙ্গিক (প্রাইজ) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)ঃ				১৯৫৫.৮২	০.৬০	১১০৮.৯৯	১.০০ জন	৮৪৬.০০	১.০০	৭৯১.৬৮

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৯৮.০০%

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

বিদ্রোহ-প্রকল্পটি জুন, ২০১৬খ্রিঃ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও সম্পন্ন হয়নি।  
খসড়ায় : ই. হোসেন  
কম্পোজে : আবদুল্লাহ

ও  
প্রকল্প পরিচালক,  
মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল  
স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব), মংলা, বাগেরহাট।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/ ২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম ৪ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরশান এন্ড সুরাশ এরিয়াস ইন বাংলাদেশ
- প্রকল্পের কোড নং ৪ ৫০৪২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় ৪ অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৪
- আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
  - গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
  - প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ৪ জুলাই ২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ৪ জুন ২০১৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট ৪ ১০৩৫২.৯৩
- খ) টাকা ৪ ৩৩১৪.১৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য ৪ ৭০৩৮.৭৪
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ৪ -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ৪ জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৪

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও জ্যট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫৪০৮	৬০৮	৪৮০০	০	৫৫৮	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২৭৩	৬০৮	৪৬৬৫	০	৫৫৮	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৫২৪৮.৬৪	৫৮৩.৬৪	৪৬৬৫	০	৫৫৮	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫১০.৭০	৬৮৯.২২	৪৮২১.৪৮	০	৫৫৮	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ৪ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৪ ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	৪ ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	৪ ০.০০	০.০০



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/ ২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম : ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ( দ্বিতীয় পর্যায় ) প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।  
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরংপকাঠী, শাহারাস্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাদার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরীয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, কাশগঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ১৮৪১৮.৭৪  
খ) টাকা : ১৮৪১৮.৭৪  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঝল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০১৫-২০১৬) (সংশোধিত)	২৫০০.০০	২৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০.০০	২৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	২৪৮৮.০৭	২৪৮৮.০৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৮৮.০৭	৩৪৮৮.০৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি : -

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালের এডিপি (সংশোধিত)		২০১৫-২০১৬ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জালবণ	১১ জন	১০৬.০০	১১জন	১৮.৭১	৫ জন	৩২.০০	৫ জন	৩০.৯৫
২	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৪০.০০	-	-	থোক	০	-	০
৩	পল্লীমর্শক	১টি	৩৯২.০০	-	-	থোক	১৩০.০০	থোক	১৩৩.২০
৪	সন্ন বরাহ ও সেবা	থোক	৩০০.০০	থোক	৬৭.০০	থোক	৮৫.০০	থোক	৮০.২৬
৫	প্রশিক্ষন ( লোকাল)	১০ টি	১০.০০	-	-		০	-	০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.০০	-	-	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৭	পাইপ লাইন রেনোভেশন/পুনঃস্থাপন	থোক	৫০০.০০	থোক	৮৪.২৯	২০ কিঃমিঃ	২০০.০০	২০ কিঃমিঃ	১৯৮.২০
৮	পাম্প হাউজ, পাবলিক টয়লেট,, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	১০০.০০	-	-	থোক	২৩.০০	থোক	২২.৯০
৯	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবীতকরণ রাজস্ব মোট	২৯টি	৬০.০০	১৫টি	৩০.০০	১০টি	২০.০০	৮টি	১৩.৮৬
			১৫২৮.০০		২০০.০০		৫০০.০০		৪৮৯.৩৭
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১০	ভূমি উন্নয়ন	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	-	-	-	০	-	০
১১	পরীক্ষামূলক নলকুপ	১০০টি	১০০.০০	১০টি	১০.০০	৪০টি	৪০.০০	৪০টি	৩৮.৫০
১২	উৎপাদক নলকুপ	৫০টি	১৪০০.০০	৫টি	১১৩.০০	১৫টি	৩০০.০০	১৮টি	৩৭৫.৬৫
১৩	পাম্প হাউজ নির্মান ( সীমানা প্রাচীর সহ)	৫০টি	৩০০.০০	-	-	১০টি	৬০.০০	৩টি	১৬.০০
১৪	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড স্থাপন সহ)	৫০টি	৩৫০.০০	-	-	১০টি	৬৭.০০	২টি	৭.২০
১৫	ট্রান্সফরমার ( ইলেকট্রিক লাইন সংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	৬৩টি	৩১৫.০০	থোক	২.০০	৫টি	২৫.০০	৩টি	৭.৬৬
১৬	পাইপ লাইন স্থাপন ( বিভিন্ন ব্যাসের)	৪৪০ কিঃমিঃ	৫২৮০.০০	১৫ কিঃমিঃ	১৭৬.২৫	৬০ কিঃমিঃ	৬৯০.৯০	৭৮.০০ কিঃমিঃ	৯৪৩.৩৪
১৭	বিদ্যমান উৎপাদক নলকুপ ও পাইপ লাইনের মধ্যে ইন্টারকানেকশন	১২টি	৩৬.০০	থোক	৫.০০	২টি	৫.০০	১টি	১.৫০

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালের এডিপি (সংশোধিত)		২০১৫-২০১৬ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৪৮০.০০	-	-	২১টি	১৫০.০০	১০টি	৫১.০০
১৯	হাসি কানেকশন	১২০৮০টি	৭২৪.৮০	-	-	১২০০	৬০.০০	১০৫০টি	৪৫.৪১
২০	ওয়াটার পয়েন্টস	১৫০০টি	১১২৫.০০	৬৪৫টি	৪৮৩.৭৫	৭০০টি	৫০০.০০	৫৫০টি	৪১১.৬৪
২১	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	১২টি	৩৯০০.০০	-	-	-	০	-	০
২২	ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১২টি	১৮০০.০০	-	-	-	০	-	০
২৩	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	৮০টি	২৪০.০০	-	-	-	০	-	০
২৪	সেবার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	থোক	২০.০০	-	-	-	০	-	০
২৫	জীপ সরবরাহ	১টি	৭৫.০০	-	-	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০
২৬	মোটর সাইকেল সরবরাহ	৫টি	৭.৫০	-	-	৫টি	৬.৬০	৫টি	৬.৫৮
২৭	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০সেট	৬০.০০	-	-	-	০	-	০
২৮	বিল্ডিং পদ্ধতির আধুনিকিকরণ	থোক	১০.০০	-	-	থোক	০	-	০
২৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৪৫টি	৩৩.৭৫	১১টি	৮.০০	৩৪টি	২৫.৫০	৩৪টি	২৪.২২
৩০	ফটোকপিয়ার মেশিন	১টি	২.৫০	১টি	২.০০	-	০	-	-
	মূলধন মোট		১৬৫৫৯.৫৫		৮০০.০০		২০০০.০০		১৯৯৮.৭০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		১৬৫.৬০	-	-				-
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	১৬৫.৬০	-	-				-
	সর্বমোট :		১৮৪১৮.৭৪		১০০০.০০		২৫০০.০০		২৪৮৮.০৭

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এডিপি ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.৫২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১৯.৫০%	১৮.৯৪%

(মোঃ সরোয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

৩০/৬/১৫

৩০/৬/১৫



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৬ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	:	৫০৪৬		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দূষণাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১৮ খ্রিঃ		
৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৪১৩৮৮.৭৩		
খ) টাকা	:	৮৪৫১.৫৮		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৯৩৭.১৫		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৭০০০.০০	৭০০.০০	৬৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৯৩০.০০	৬৩০.০০	৬৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৬৭২৪.৬৭	৪২৪.৬৭	৬৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৭২৪.৬৭	৪২৪.৬৭	৬৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				ছান ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমশীলভাবে অগ্রগতি				চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জান/২০১৬) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		যাচাই	আর্থিক			যাচাই	আর্থিক			যাচাই	আর্থিক			যাচাই	আর্থিক		
			ক্রিওবি	পিএ	মোট		ক্রিওবি	পিএ	মোট		ক্রিওবি	পিএ	মোট		ক্রিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জানবন্দ	৫৩জন	৪৩৪.৮৭	০.০০	৪৩৪.৮৭					৩৮ জন	৭৫.০০		৭৫.০০	৩৮ জন	৭৪.৮৬	০.০০	৭৪.৮৬
২	পর্যায়শীল	১১জন	০.০০	৭৫৬.০০	৭৫৬.০০					৬ জন		৭০.০০	৭০.০০	৩ জন		৭০.০০	৭০.০০
৩	জালাদী এবং লুটিকেন্ট	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২					থোক	২৭.০০		২৭.০০	থোক	১১.৬৮		১১.৬৮
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	২০০.০০	৭০.০০	২৭০.০০					থোক		৫৫.০০	৫৫.০০	থোক		৫১.২৭	৫১.২৭
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	২০০.০০	৩.০০	২০৩.০০					থোক	৩৫.০০		৩৫.০০	থোক	১৩.২৩		১৩.২৩
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০					থোক	৪১.০০		৪১.০০	থোক	১১.৫২		১১.৫২
৭	মালামাল পরিবহন ব্যয়	থোক	০.০০	১৫.০০	১৫.০০					থোক		৪.০০	৪.০০	থোক		৪.০০	৪.০০
৮	সমানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০					থোক	২.০০	২০.০০	২২.০০	থোক		১৮.৬২	১৮.৬২
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৪৭৪৫.৩২	৪৭৪৫.৩২					থোক		১১০০.০০	১১০০.০০	থোক		১১০০.০০	১১০০.০০
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গসমূহ	থোক	০.০০	২১০৩.৮৫	২১০৩.৮৫					থোক		৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০
১১	স্বাস্থ্যসমূহে WASH সফটওয়্যার কার্যক্রম	থোক	০.০০	১২৬৭.৩০	১২৬৭.৩০					থোক		১১০.০০	১১০.০০	থোক		১১০.০০	১১০.০০
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্যবহান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৬০৫.৫০	১৬০৫.৫০					থোক		১৭০.০০	১৭০.০০	থোক		১৭০.০০	১৭০.০০
১৩	ওয়ারশ সেক্টরের উন্নয়ন, শীতমাল্লা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	০.০০	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০					থোক		৩২.০০	৩২.০০	থোক		৩১.৩৫	৩১.৩৫
১৪	স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উৎসসমূহ	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০					থোক		৮০০.০০	৮০০.০০	থোক		৮০০.০০	৮০০.০০
১৫	ডেডহেড তারা টিউবওয়েল	৫০০টি	৬৫.৪	১৫২.৬	২১৮.০০					১০০ টি		৯৩.৫০	৯৩.৫০	১০০ টি		৯২.৪৭	৯২.৪৭
১৬	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যাড পাম্প সিলিংসহ)	৫৫০০টি	১৬০০.৫	৩৭৩৪.৫	৫৩৩৫.০০					৮৩৫ টি	১৩০.০০	৯৫০.০০	১০৮০.০০	৬৩৫টি		৮৪৯.২৫	৮৪৯.২৫
১৭	গভীর নলকূপ (তারা ডেডহেড সিলিংসহ)	৪০০০টি	১৩২০	৩০৮০	৪৪০০.০০					৩৩০ টি	৯০.০০	২৫০.০০	৩৪০.০০	২৩০টি	১৩.২৭	১৮৭.৫৮	২০০.৮৫
১৮	রিংওয়েল (ডেডহেড পাম্পসহ)	২৫০টি	৭৫.৭৫	১৭৬.৭৫	২৫২.৫০							০.০০					০.০০
১৯	রিংওয়েল (৬ নং হ্যাড হেড পাম্পসহ)	১০০টি	২৭.৯০	৬৫.১০	৯৩.০০							০.০০					০.০০
২০	একাধিক সংযোগসহ গভীর নলকূপ	৫০০টি	২২৫.০০	৫২৫.০০	৭৫০.০০							০.০০					০.০০
২১	সৌরশক্তি সংবলিত পিএসএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০							০.০০					০.০০
২২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১০টি	৬০.০০	১৪০.০০	২০০.০০							০.০০					০.০০
২৩	গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫০টি	৬০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০							০.০০					০.০০
২৪	শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৩০টি	২১৬.০০	৫০৪.০০	৭২০.০০							০.০০					০.০০
২৫	ওয়ারশা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০					৩০১ টি		২২১.০০	২২১.০০	৩০১টি		৩১৮.১৪	৩১৮.১৪
২৬	পানি শোধনাসার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০					৩ টি		৩৩.০০	৩৩.০০	৩টি		৩২.০০	৩২.০০
২৭	ম্যানোজড অফ এ্যাকুইফার রিচার্জ ক্রিস	৫০টি	১০৫.০০	২৪৫.০০	৩৫০.০০					৭৫ টি		৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	৭৫টি		৫৩৫.০০	৫৩৫.০০
২৮	রেনইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৩০০টি	৩১.৫০	৭৩.৫০	১০৫.০০					১৩১ টি		৬৫.৫০	৬৫.৫০	১৩১টি		৬৫.৫০	৬৫.৫০
২৯	পানির গুণগতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০					থোক		২০০.০০	২০০.০০	থোক		২৬৪.০২	২৬৪.০২
৩০	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০							০.০০					০.০০

অঃপঃ

*ahmed*

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৬) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারহোল্ড ল্যান্ডিং	৩০০০টি	৯০.০০	৮১০.০০	৯০০.০০					১০০০টি		২৯৫.৫০	২৯৫.৫০	১০৭৫টি		৩২২.৬০	৩২২.৬০
৩২	কমিউনিটি ল্যান্ডিং (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	১৫.০০	১৩৫.০০	১৫০.০০							০.০০					০.০০
৩৩	বর্জ্য পরিশোধনাপার(অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০							০.০০					০.০০
৩৪	পাবলিক টয়লেট	৭৫টি	৬০.০০	৫৪০.০০	৬০০.০০							০.০০					০.০০
৩৫	ডি-শ্রাঙ্কিং ইউনিট	১৫টি	০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০							০.০০					০.০০
৩৬	টাই-সাইকেল ভ্যান	১২০টি	০.০০	৩৬.০০	৩৬.০০							০.০০					০.০০
৩৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	১৫ টি	৬৭.৫০	৬০৭.৫০	৬৭৫.০০							০.০০					০.০০
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ইউনিট	১৫টি	২২.৫০	২০২.৫০	২২৫.০০							০.০০					০.০০
৩৯	জনস্বাস্থ্য গুরুত্ব, পদক্ষেপ গ্রহণ, রোগসমূহ, রিকর্ডারি এবং বুকিং প্রসারকরণ	থোক	০.০০	৯৩৫.০০	৯৩৫.০০					থোক		২০০.০০	২০০.০০	থোক		২০০.০০	২০০.০০
	যানবাহন																
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০					২ টি		৬৫.৫০	৬৫.৫০	২ টি		৬৫.১৭	৬৫.১৭
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০					৪০ টি		৬৩.০০	৬৩.০০	৪০ টি		৬২.৯৫	৬২.৯৫
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম																০.০০
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০					৫৫ টি		৪১.০০	৪১.০০	৫৫ টি		৪০.৪৫	৪০.৪৫
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেডি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০							০.০০					০.০০
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০					২ টি		২.৫০	২.৫০	২ টি		২.১৩	২.১৩
৪৫	মাস্কি মিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০					৫ টি		৫.০০	৫.০০	৫ টি		৫.০০	৫.০০
৪৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০					২ টি		২.৫০	২.৫০	২ টি		২.৫০	২.৫০
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	০.০০	১২.০০												০.০০
৪৮	কমিউনিটি ডাটা ক্যাপচারিং ইকুইপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	থোক	০.০০	১০০.০০	১০০.০০					থোক			০.০০				০.০০
৪৯	কেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩					১০০০ সেট		১৬.০০	১৬.০০				০.০০
৫০	সিডি এবং ড্যাট	থোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০							৩০০	৩০০.০০		৩০০.০০		৩০০.০০
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	১.১৮%	৫৪.২১	২৩৯.৮৯	২৯৪.১০							০.০০					০.০০
	প্রাইস কনটিনজেন্সী	২.৩৬%	১০৮.৫৮	৪৭৯.৭৬	৫৮৮.৩৪							০.০০					০.০০
	সর্বমোট		৮৪৫১.৫৮	৩২৯৩৭.১৫	৪১৩৮৮.৭৩							৭০০.০০	৬৩০০.০০	৭০০০.০০		৪২৪.৬৭	৬৩০০.০০

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৬.৫০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬.৫০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৯৬.০৭ ভাগ  
শতকরা ১৬.২৫ ভাগ

*Abhinav*  
৩০/৫/১৬  
(মোঃ রশিদুল হক :  
প্রকল্প পরিচালক  
পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা)



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই/২০১৬খ্রিঃ

<p>১) প্রকল্পের নাম</p> <p>প্রকল্প কোড নং</p> <p>২) অনুমোদনের পর্যায়</p> <p>৩) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p>	<p>৪) পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।</p> <p>৪) ৫-৩৭৪১-৫০০০</p> <p>৪) অনুমোদিত।</p> <p>৪) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>৪) সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।</p>
<p>৫) বাস্তবায়ন কাল</p> <p>ক) কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p>৬) প্রাক্কণিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p>ক) মোট</p> <p>খ) টাকা</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> <p>৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p>	<p>৪) মূল</p> <p>জানুয়ারী' ২০১৬খ্রিঃ</p> <p>৪) ডিসেম্বর'২০১৬খ্রিঃ</p> <p>৪)</p> <p>৪) ৭৯৯৯৮.০৩</p> <p>৪) ৭৯৯৯৮.০৩</p> <p>৪)</p> <p>৪) জিওবি</p>

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শত ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৬খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩৫৬.৭০	৩৫৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৫৬.৭০	৩৫৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রদান প্রদান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(বিশাল লাক টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		মু. প্র. ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমবর্ধিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৬ অর্থ বছরে আগ-এপ্রিলে পরাম্ণ মোহাবেদে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে র প্রকল্পের কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		যাত্রণ	আর্থিক	যাত্রণ	আর্থিক	যাত্রণ	আর্থিক	যাত্রণ	আর্থিক	
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :										
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৮ জাম	১৫৫.০৫	৮ জাম	০.০০	৮ জাম	৪.৫৭	৫ জাম	৩.৮৪	
২	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১২ জাম	৮০.১০	১২ জাম	০.০০	১২ জাম	০.০০	০ জাম	০.০০	
৩	প্রশিক্ষণ	খোক	১০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	খোক	১০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
৫	টেকনোলজিক্যাল ম্যান প্রকল্প	খোক	৩৫.৬৫	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	খোক	৫০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
৭	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮০৮.০০	খোক	০.০০	খোক	৩৮.৪৩	খোক	৩৬.৬০	
৮	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খোক	২৫২.৪০	খোক	০.০০	খোক	৭.০০	খোক	৭.০০	
৯	ডিপিএইচই-এর এমআইএস/কিআইএস ইউনিট, পরিকল্পনা সার্কেল ও পরিচালনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান	খোক	৩০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
১০	মধ্য মেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন	খোক	১০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
১১	প্রকল্প সমাপনী ওয়ার্কশপ ও পিসিআর প্রকাশনা	খোক	৬.৩৭	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
ক) রাজস্ব মোট :			১৫৮৭.৫৭		০.০০		৫০.০০		৪৭.৪৪	
খ) মূলধন ব্যয় :										
১	পানির উৎস :									
১	পানির উৎস :	৩৫০ টি	৫২৫.০০	৩৫০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২	হাইদ্রোপাওয়ার হার্ডসেট	১৪৮৫ টি	৭৪২.৫০	১৪৮৫ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
৩	এসএসটি/ডিএসএসটি	১০০০ টি	২৫০.০০	১০০০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
৪	৬সং অগভীর মলকূপ	৭০০০ টি	২১০০.০০	৭০০০ টি	০.০০	৩৫০ টি	৭০.০০	৩৫০ টি	০.০০	
৫	তারা অগভীর মলকূপ (ভাঙ্গা ডেভেলপ বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১২০০০ টি	৬০০০.০০	১২০০০ টি	০.০০	৪৫০ টি	১৪৮.৫০	৪৫০ টি	০.০০	
৬	তারা অগভীর মলকূপ (মডিফাইড তারা পাম্প বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১৬৭৫ টি	১১৭২.৫০	১৬৭৫ টি	০.০০	১০ টি	৫.৫০	১০ টি	০.০০	
৭	৬সং গভীর মলকূপ	২০৮১৪ টি	২০৮১৪.০০	২০৮১৪ টি	০.০০	৭০৫ টি	৫৬৪.০০	১৪০ টি	১০০.৮০	
৮	পাতকুয়া (৬সং/তারা বা অন্য উপযুক্ত পাম্প)	৩০০০ টি	৩০০০.০০	৩০০০ টি	০.০০	১৮ টি	১৬.০০	০ টি	০.০০	
৯	পাতকুয়া পুনঃস্থাপিতকরণ	৪০০ টি	১৬০.০০	৪০০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১০	গ্র্যান্ডিটি ফিল্ড সিস্টেম	২০ টি	৬০০.০০	২০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১১	তারা গভীর মলকূপ (ডেভেলপ/অন্যান্য)	১৫৮০০ টি	১৫৮০০.০০	১৫৮০০ টি	০.০০	৩৯৬ টি	৩১৬.০০	৩৯৬ টি	০.০০	
১২	অত্যন্ত নিম্ন পানির স্থিতিতল বিশিষ্ট এলাকার জন্য ৬সং হাইড্রোলিক পাম্পযুক্ত মলকূপ	১৫০ টি	২২৫.০০	১৫০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৩	মাল্টিপল হ্যাড পাম্পসহ ৬সং গভীর মলকূপ	২০০ টি	৩৬০.০০	২০০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৪	কৃষক সমূহে স্থাপনের জন্য সৌরশক্তি চালিত মলকূপ	৬৪ টি	২৮৮.০০	৬৪ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৫	পুকুর খনন স্কীম	২০০ টি	১৫০০০.০০	২০০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৬	পি.এস.এফ নির্মাণ	৩২০ টি	৩২০.০০	৩২০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৭	সৌর চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৪০ টি	৩২০.০০	৪০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৮	পুকুর পুনঃখননসহ পিএসএফ নির্মাণ	১৪৩ টি	২১৪৫.০০	১৪৩ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
১৯	কমিউনিটি বেইসড আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল ইউনিট নির্মাণ	৩০০ টি	১৮০.০০	৩০০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২০	কমিউনিটি বেইসড রিসারস অসমোলিস ইউনিট খনন	২০ টি	৭০০.০০	২০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২১	উপজেলা সমূহে অবস্থিত বিদ্যমান ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০ টি	৯০০.০০	৩০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২২	নবসৃষ্ট উপজেলা সমূহে ডিপিএইচই অফিস নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	২০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২৩	জীপ (৪ ছইন ড্রাইভ, ৫ দরজা, ন্যূন ২৫০০ সিসি)	১ টি	৮০.০০	১ টি	০.০০	১ টি	৮০.০০	১ টি	৭০.০০	
২৪	জবল কেবিন পিকাপ (৪ ছইন ড্রাইভ, ক্যারিয়ারসহ, ন্যূনতম ২০০০ সিসি)	৩ টি	১৯৫.০০	৩ টি	০.০০	৩ টি	১৯৫.০০	২ টি	৯৫.৭৬	
২৫	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	৪০.০০	২০ টি	০.০০	২০ টি	৪০.০০	২০ টি	২৮.০০	
২৬	বাইসাইকেল	৭৫ টি	৭৫.০০	৭৫ টি	০.০০	৭৫ টি	৭৫.০০	৭৫ টি	৭২.০০	
২৭	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ)	১০ টি	৭৫.০০	১০ টি	০.০০	১০ টি	৭৫.০০	১০ টি	৭৫.০০	
২৮	ফটোকপিয়ার	২ টি	৩.০০	২ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
২৯	স্ক্যানার	৫ টি	০.৫০	৫ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
৩০	ও এন্ড এম টুলস (মেকানিক/কন্সট্রাক্টরদের জন্য)	৬০ টি	৭৫.০০	৬০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
৩১	আসবাবপত্র/ফিকচার ও অফিস সরঞ্জাম	খোক	৩০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	
খ) মূলধন মোট :			৭৭২৯০.৫০		০.০০		১৪৫০.০০		৩০৯.২৬	
গ)	কিজিএস কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.৪৫৪%)		৩৫১.২৩		০.০০		০.০০		০.০০	
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.৯৯৪%)		৭৬৮.৭৩		০.০০		০.০০		০.০০	
সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :			৭৯৯৯৮.০৩		০.০০		১৫০০.০০		৩৫৬.৭০	

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা :  
শতকরা :

বাস্তব

২৪.৩৮% ভাগ  
২৪.৩৮% ভাগ

আর্থিক

শতকরা : ২৩.৭৮% ভাগ  
শতকরা : ২৩.৭৮% ভাগ

৩০/০৫/১৬

প্রকল্প পরিচালক

পত্নী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
 প্রকল্পের কোড নং : ৫০০১
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :  
 • চরম দূর্ণম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।  
 • হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা।  
 • উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।  
 • সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।  
 • সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন-২০১৬

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ/২০১৬

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৬

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ১৪,৯৯৫.৫২

খ) টাকা : ১৪,৯৯৫.৫২

গ) প্রকল্প সাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ০

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৭০.০০	১৭০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭০.০০	১৭০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৪.৮১	১৩৪.৮১	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়	১৩৪.৮১	১৩৪.৮১	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : -

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিভূত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জু/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	২২১.১৫			৩ জন	২.৬৫	৩ জন	২.৬৬
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	৬৮.৩৫			০ জন	-		
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৫.০০			থোক	৩৪.৩৫	থোক	২৯.৬৩
৪	সোশ্যাল মোবাইলাইজেশন ও এ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন হাইজিন প্রমোশন	থোক	২৭৪.০০				-		
৫	স্যানিটেশন ও হাইজিনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	২০০.০০				-		
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিবিবিসিটি স্টাডি ও ডিজাইন	১টি	৩৫০.০০				-		
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পাবলিক টয়লেট পুনর্ধাতি	থোক	১০০.০০			থোক	১০.০০	থোক	-
৮	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০			থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	১৫০.০০			থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
	মোট রাজস্ব		১,৫৯৮.৫০				৭০.০০		৫৪.৮১
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
১০	জীপ (৪ডউ, ৫ দরজা, ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	১টি	১০০.০০			১টি	৭৫.০০	১টি	৭০.০০
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ (৪ডউ, ক্যারিবেসহ ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	১০০.০০				-		-
১২	ওয়টার টেবিল মেজারমেন্ট টুলস	২টি	৩.০০				-		-
১৩	মাস্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪টি	৮.০০				-		-
১৪	ফটোকপিয়ার	২টি	৭.৫০				-		-
১৫	জিপিএস সহ লগার (জিও ফিজিকাল)	২টি	১০০.০০				-		-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০টি	৬০.০০				-		-
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬টি	৬.০০				-		-
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডাটাবেজ	১টি	৫০০.০০				-		-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০				-		-
নির্মাণ ও পূর্ত									
২০	৭০৪৬ দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৩৬৫০টি	৪,৩৬৫.০০				-		-
২১	৭০৪৬ বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার/ বাজার/ পৌরসভা/ শহর বন্ডি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	৯৭০টি	৪,৮৫০.০০			৫টি	২৫.০০	৫টি	১০.০০
২২	৭০৪৬ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫০টি	৭৫০.০০				-		-
২৩	৭০৪৬ অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন ঝরা স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ- পাস্টিক প্যান ও ৩টি রিংসহ আরসিসি স-ব	১৫০০০০টি	২,২৫০.০০				-		-
২৪	৭০৪৬ ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৩৬.০০				-		-
	মোট মূলধন		১৩,১৭৫.৫০				১০০.০০		৮০.০০
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৭৩.৭৮						
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		১৪৭.৭৪						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		১৪,৯৯৫.৫২				১৭০.০০		১৩৪.৮১

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

১০০.০০% ৭৯.৩০%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

১.০০% ০.৯০%

30.06.16

(মোঃ আব্দুল মোন্নাজ্জিদ)

প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/ ২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :  
 > বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।  
 > পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।  
 > পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।  
 > স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : অক্টোবর, ২০১৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 ক) মোট : ৩৪০৬.৮৮  
 খ) টাকা : ২৮৮.৪১  
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩১১৮.৪৭  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৯৬৮.০০	১৬৮.০০	৮০০.০০	০.০০	১১৪.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৬৮.০০	১৬৮.০০	৮০০.০০	০.০০	১১৪.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৯২৩.৩৭	১৫১.২৭	৭৭২.১০	০.০০	১১৪.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯২৩.৩৭	১৫১.২৭	৭৭২.১০	০.০০	১১৪.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

মাসের নাম : জুন/২০১৬ইং  
(হিসাব সনুর্ লক টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপির অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা						জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি (২০১৫-২০১৬) অর্থ বছরের সংশোধিত কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা						চলতি সর্ববছর (২০১৫-২০১৬) প্রাপ্তবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি							
		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট		বাস্তব		আর্থিক		মোট			
		জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ
১	রাজস্ব ব্যয়	১০.৯০	১০.৯০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২	কর্মকর্তাদের বেতন প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	২৪.৪৪	৫৭.৩৮	৮১.৮৩	২৩০৩.১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	পরামর্শক	২৭৩	২৩০৩.১৭	২৩০৩.১৭	২৩০৩.১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	সরবরাহ ও সেবা	৫০.০০	২৭৩.২১	৩২৩.২১	৩২৩.২১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২০জন	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমষ্টিত গাইডলাইনের পাইলটিং	৮৪ ব্যাচ	৩৯.২১	৩৯.২১	৩৯.২১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	পল্লী ও পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রিন্ট করা (ইংরেজী = ৫০০, বাংলা = ২০০০)	৫ টি	৭.৯৭	৭.৯৭	৭.৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০



মাসের নাম : জুন/২০১৬ইং

(হিসাব সমূহ লাক টাকায়)

ক্র.সং.	বিবরণ	১ সেট	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৩	অফিস কন্ট্রোলিং, বজ্রপাতি যেমনঃ ইউপিএস, আইপিএস ইত্যাদি	১ সেট	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৪	এয়ার কন্ডিশনার (২ টম)	৫টি	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৫	জীপ (4 WD)	১টি	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৬	মাইক্রোবাস	১টি	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৭	বাইসাইকেল (৬৪ উপজেলা)	২৫৬টি	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
২৮	আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী (প্রকল্প পরিচালক ও কনসালটেন্টের কার্যালয়)	থোক	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
২৯	ডিপিএইচর জন্য তথ্য আদান প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	১টি	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯	১.৫৯
৩০	সিডি/ভাট	থোক	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫	১১৫.৫৫
মূলধন ব্যয় সর্বমোট :			১৪৩.০৯	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২	১৪৩.৯২
সর্বমোট (ক) + (খ) :			২৮৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯	৩১১৮.৮৯

এডিপি অগ্রগতি : ৯৬.৪৫%  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : ২৬.৯৪%

বাস্তব : ৯৬.৪৫%  
 আর্থিক : ২৯.১০%

(হবার বোহিন সাধু বী)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা  
 দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৬ খ্রি:

১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য “ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ” শীর্ষক কর্মসূচী।

২। প্রকল্পের কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৭৩০-৭০০০

৩। অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত (সূত্রঃ ০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০২০.২০১৪-৭৪৬, তাং ১৮/১২/২০১৪খ্রিঃ)  
(অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট অধিশাখা-১১)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুনামগঞ্জ জেলাধীন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীটির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে উক্ত এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে এলকাবাসীর জীবনমান উন্নয়ন সাধন করাই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল :  
(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০১৪ খ্রিঃ  
(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০১৬ খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
(ক) মোট : ৪১৭.০০  
(খ) টাকা : ৪১৭.০০  
(গ) প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নহে।  
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : প্রযোজ্য নহে।  
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নহে।  
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
(ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	২১৮.০০	২১৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৭.৫০	১২৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত ব্যয়	১২৭.৫০	১২৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৬.৫	৩২৬.৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
(ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
(খ) দাবীকৃত	: ০.০০	-
(গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	-

মাসের নাম : জুন/২০১৬ খ্রিঃ

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫- ২০১৬) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে (২০১৫- ২০১৬) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৬নং হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন- ৪০০ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২২৫ টি এবং জগন্নাথপুর-১৭৫ টি)	৪০০ টি	৩৪০.০০	২৫১টি	১৭০.০০	১৪৯ টি	১৭০	১৪৯ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৮৩ টি এবং জগন্নাথপুর- ৬৬ টি)	৭৯.৫০
		মোট						১৭০.০০	১২৫টি
২	AIRU স্থাপন (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৩০ টি এবং জগন্নাথপুর-১০ টি)	৪০ টি	২৪.০০	০.০০	০.০০	৪০ টি	২৪.০০	৪০ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৩০ টি এবং জগন্নাথপুর- ১০ টি)	২৪.০০
৩	চার ইউনিট কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২টি এবং জগন্নাথপুর-২টি)	৪ টি	২৮.০০	০২ টি	১৪.০০	২ টি	১৪.০০	০২ টি (জগন্নাথপুর-০২ টি)	১৪.০০
৪	স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন(দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৫০টি এবং জগন্নাথপুর- ৫০টি)	১০০ টি	২৫.০০	৬০ টি	১৫.০০	৪০ টি	১০.০০	৪০ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৪০ টি)	১০.০০
মোটঃ			৪১৭.০০		১৯৯		২১৮		১২৭.৫০

	বাস্তব	আর্থিক নন
এডিপি অগ্রগতি	ঃ ১০০%	৫৮.৪৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ ১০০%	৭৮.৩০%


(প্রকৌ. মাহবুবুর রহমান)  
নিবাহী প্রকৌশলী, জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ  
সুনামগঞ্জ জেলা।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন' ২০১৬ইং

কর্মসূচীর নাম	ঃ গোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
মন্ত্রণালয় /বিভাগ	ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারী /২০১৫ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত।
প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	
ক) মোট	ঃ ২২৫.০০
খ) টাকা	ঃ ২২৫.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :	
প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
ব্যয়	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ ও ভ্যাট	মন্দ্র্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৫.০০	২২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ  
 ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

ও

কর্মসূচী পরিচালক,  
 জঃস্বঃপ্রঃঅঃ, কোটালীপাড়া উপজেলার পানি সরবরাহ  
 ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী, গোপালগঞ্জ।

মোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন  
শীর্ষক কর্মসূচীর অগ্রগতি।

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সেট নং	মিলি অনুষঙ্গ		কর্মসূচীর আমন্ত্রণের অগ্রগতি		চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি মোটালের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	রাজস্ব অঙ্গ সমূহ									
খ)	হস্তচালিত পম্পার নলাকূপ স্থাপন ও পশুচিকিৎসা নির্মাণ	৭০৪৬	৪৪০টি	২২৫.০০	২৮০টি (৬৪%)	১০০.০০	১৬০টি	১২৫.০০	৪৪০টি (১০০%)	২২৫.০০
	মোট=			২২৫.০০	২৮০টি (৬৪%)	১০০.০০	১৬০টি	১২৫.০০	৪৪০টি (১০০%)	২২৫.০০
					২২৫.০০					

✓  
কর্তাব্যবহারক প্রকৌশলী, জলস্বাস্থ্যপ্রাঃ  
ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

ও  
কর্মসূচী পরিচালক,  
জলস্বাস্থ্যপ্রাঃ, কোটালীপাড়া উপজেলার পানি সরবরাহ  
ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী, মোপালগঞ্জ।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন' ২০১৬টং

কর্মসূচীর নাম	ঃ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন
কোড নং	ঃ ৩-০৯২৩-০০০০-৬৬৫১
অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
মন্ত্রণালয় বিভাগ	ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই/১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত।
প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	
ক) মোট	ঃ ৩৬০.০০
খ) টাকা	ঃ ৩৬০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :	
প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
ব্যয়	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ ও ভ্যাট	মন্দ্রব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ  
 ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

ও

প্রকল্প পরিচালক,  
 গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার  
 বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন।

গোপালগঞ্জ জেলার য় কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর  
নলকূপ স্থাপন কাজের অগ্রগতি।

সদনান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	কোড নং	বিলি অনুযায়ী		ক. ০০০ ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		১ম তি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		মহাকেন্দ্রের কাল পর্যায় অগ্রগতি	
			বাশড়ন	আর্থিক	বাশড়ন	আর্থিক	বাশড়ন	আর্থিক	বাশড়ন	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ										
১.	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্লাস্টিক নির্মাণ	৭০৪৬	৬০০টি	৩৬০.০০	০.০০	০.০০	২২৫টি	১৬০.০০	২২৫টি (১০০%)	১৬০.০০
	মোট=			৩৬০.০০	০.০০	০.০০	২২৫টি	১৬০.০০	২২৫টি (১০০%)	১৬০.০০

  
উপসহকারী প্রকৌশলী, জলস্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

১  
প্রকল্প পরিচালক,  
জলস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার  
বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল ৪ জুন, ২০১৬

১।	প্রকল্পের নাম	৪	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSIP-IV) ডিপিএইচই অংশ
২।	অনুমোদনের পর্যায়	৪	ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একমন্ত্রকাখা-১ এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং -৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৪	ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	৪	মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	৪	জানুয়ারী /২০১১ জানুয়ারী /২০১১ -
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৪	ডিসেম্বর /২০১৬ ডিসেম্বর /২০১৬ -
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	৪	
	(ক) মোট	৪	২৪৫৩.২৭ ২৪৫৩.২৭ -
	(খ) টাকা	৪	৪১৫.৬৭ ৪১৫.৬৭ -
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	৪	২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ -
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	৪	২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ -
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	৪	IFAD GoN IFAD GoN -

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	৭৮০.০০	১৩০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৩৫.৩৩	৬৫.০০	৪৭০.৩৩	৪৭০.৩৩	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	২৫১.৮৫	৪১.৭৭	২১০.০৮	২১০.০৮	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৩৩.৮৯	৩০২.৪৪	১৩৩১.৪৫	১৩৩১.৪৫	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৪	২১০.০৮	১৩৩১.৪৫
খ) দাবীকৃত	৪	৬৫০.০০	১৮৯০.২০
গ) প্রাপ্তি	৪	০.০০	১৫৯১.৭০

স্বাক্ষর  
৩০/৬  
২০১৬

ক্র.সং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		স্বনং ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি		স্বনং ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	পূর্ত কর্মসূচী										
ক)	সড়ক মলকূপ (৭০৪৬)	১১৫৪টি	৯৫০.০০	১১২৭ টি	৭৬৫.৪২	১৬৮ টি	২৮৮.০০	১টি	৩.০২	১১২৮ টি	৭৬৪.৬০
খ)	পরিষ্কারমূলক মলকূপ(৭০৪৬)	৬টি	৫.৫৮	৬ টি	৩.৩২	০	০.০০	-	০.০০	৬ টি	৩.২২
গ)	পিএসএফ (৭০৪৬)	২টি	৫.১২	০.০০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	সড়কদ্রব (৭০৪৬)	২৩৯০৯টি	৯৫৬.৩৬	১৪৬০০ টি	৪৬২.৩৯	১০৯০৯টি	৪০০.০০	৪৮৬৮টি	২০১.৯৯	১৪৪৬৮ টি	৬৬৮.৩২
ঙ)	বৃষ্টি পানি সংরক্ষণ(৭০৪৬)	২টি	০.৮৬	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	স্বাস্থ্যমিত ও সংরক্ষণ										
ক)	CDS-1, II ও III এর কাজ রক্ষনাবেক্ষণ (৪৯৫১) ডিওবি	থোক	১৮.০০	থোক	৩.৮০	থোক	৭.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.৮০
৩।	অন্যান্য ব্যয়										
ক)	বেতন ও ভাতাদি(৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	৫৬.২১	থোক	২৮.৬০	থোক	১০.৩৪	থোক	৬৬.৫৫
খ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা(৪৮৪০)	থোক	২২.০০	থোক	০.০০	থোক	৭.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
গ)	ওভারসীজ ট্রেনিং ও স্টাডি ট্যুর(৪৮৪০)	থোক	৩৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৩০.৫০	থোক	১৮.৯০	থোক	১৮.৯০
ঘ)	ভ্রমণ ভাতা(৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.২২৫	থোক	০.৮০	থোক	০.০০	থোক	০.২২৫
ঙ)	যানবাহন মেরামত(৪৯০১)	থোক	১১.৭৭	থোক	২.৭০	থোক	৪.৪০	থোক	৪.৪০	থোক	৭.১০
চ)	যানবাহন অপারেশন (স্বাভাবিক,শুধিকার্ক)(৪৮২৩)	থোক	১১.৭৭	থোক	৩.০০	থোক	৪.২০	থোক	৪.২০	থোক	৭.২০
ছ)	স্টেশনারী(৪৮২৮)	থোক	৮.৩৮	থোক	৪.৩১	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	৮.৩১
ঝ)	আনুষঙ্গিক(৪৮৯৯)	থোক	৯.০৮	থোক	২.৩৭৫	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৭.৩৭৫
ঞ)	জীপ(৬৮০৭)	১টি	৫৭.১৫	১টি	৫৭.১৫	-	-	-	-	১টি	৫৭.১৫
ট)	বাইসাইকেল(৬৮০৭)	১২টি	১.১৫	০.০০	১.১৪	-	-	-	০.০০	১২টি	১.১৪
ঠ)	মটর সাইকেল(৬৮০৭)	৪টি	৬.৪০	০.০০	৬.৪০	-	-	-	০.০০	৪টি	৬.৪০
ড)	কম্পিউটার প্রিন্টার(৬৮১৫)	৪সেট	৩.২০	৪ সেট	৩.২০	-	-	-	-	৪ সেট	৩.২০
ঢ)	ফটোকপিয়ার(৬৮১৯)	২টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	-	-	-	০.০০	২টি	৪.০০
ণ)	মিসসেলেনিয়াস ইকুইপমেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-	-	থোক	০.০০	থোক	৪.০০
প)	ফানিচার(৬৮২১)	৮সেট	২.৪০	০.০০	২.৪০	-	-	-	০.০০	৮ সেট	২.৪০
ফ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং		৯০.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-
	প্রাইস কন্ট্রোলিং		১৬২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	-	২৪৫৩.২৭	০.০০	১৩৮২.০৪	-	৭৮০.০০	০.০০	২৫১.৮৫	০.০০	১৬৩৩.৮৯

বাস্তব আর্থিক  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১৭.৯৩% শতকরা ৩২.২৮%  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯২.১০% শতকরা ৬৬.৬০%

৩০/৬/২০১৬

Halin  
৩০/৬/২০১৬

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন ১৬/২০১৬ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) প্রকল্প । (কোড নং ৫-৪৯০১-৫০৩৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সেক্টর : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
- ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন ।  
(২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৮। বাস্তবায়ন কাল :		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ :	এপ্রিল ২০১৩ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :	ডিসেম্বর ২০১৬ইং			
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :				
ক) মোট :	১৮৯০৫.৬০ লক্ষ			
খ) টাকা :	৪২৬৮.২০ লক্ষ			
গ) প্রকল্প সাহায্য :	১৪৬৩৭.৪০ লক্ষ	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :	-	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :	জাপান সরকার ।	-	-	-
১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	মুদ্রা পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৬২.০০	১০২.০০	৩৬০.০০	০.০০	২.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	২৩২.৭৮	৭৯.৪২	১৫৩.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫৪১.৪৪	১৪০৯.০৫	৬১৩২.৩৬	০.০০	১১৮৩.০০	০.০০


- ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০


অঃপুঃ

ক্রমিক নং	পানির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
		ভৌত	আর্থিক							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :									
	জনবল	২০ জন	৮২.৯২	১৭জন	৮.১৩	৩জন	৩৭.৪৪		২৮.১১	
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিগ্রাফটার	থোক	০.৫০			থোক	০.০০			
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	১৮.০০	থোক	১১.৪৭	থোক	৬.৫৩		৬.৫৩	
	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২.০০			থোক	০.০০			
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	২.০০			থোক	২.০০		২.০০	
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প	থোক	৫.০০	থোক	৩.৩৪	থোক	১.৬৬		১.৬৬	
	বিভ্রপন ও প্রচার	থোক	২.০০	থোক	১.৩৪	থোক	০.৬৬		০.৬৬	
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৩.০০			থোক	১.০০		১.০০	
	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০	থোক	০.৬২	থোক	১.৩৮		১.৩৮	
	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	৪.০০	থোক	০.৫০	থোক	১.০০			
	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৪.০০	থোক	২.৬৭	থোক	১.৩৩		১.৩৩	
	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	৩.১৯	থোক	৫.০০		৫.০০	
	পেট্রোল ওলুব্রিক্যান্ট	থোক	২৪৩.০০	থোক	৫.৮৬	থোক	১৫.০০		১৫.০০	
	Ro Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	৭৮.৬০			থোক	৫.০০		৫.০০	
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয়	থোক	৬.০০			থোক	৬.০০		৬.০০	
	শোধনাগার ও যানবাহন মেরামত	থোক	২০.০০			থোক	৬.০০		৬.০০	
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৫৪.০০	থোক	৫৯.০০	থোক	৯০.০০			পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	ডাটা বেজ ও Impact Study	থোক	১০.০০			থোক	৫.০০			
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১৫.০০	থোক	০.৩৮	থোক	৫.০০			
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		৬৬৭.০২		৯৬.৫০		১৯০.০০		৭৯.৪২	
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ :									
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০		০.০০			
	ঝুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০		০.০০			
	পানির ট্যাংক/Bladders	৬০টি	১৫.০০	৬০টি	১৪.১৬		০.০০			
	এক্সেসরিজসহ ট্রাক ভিত্তির Ro Plant/শোধনাগার	৩০টি	১৪৪০০.০০	৬০টি	৫৮৩৬.৬০		২৭০.০০		১৫৩.৩৬	পিএ মূলধন, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	Ro Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০		০.০০			ঐ
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০		০.০০			
	সিডিওঅ্যাট	থোক	৩৬২৫.০০	থোক	১১৮৩.০০	থোক	২.০০			
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৮২১৮.৪০		৭২১২.১৬		২৭২.০০		১৫৩.৩৬	
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৬.৫২							
	পাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	১৩.৬৬							
	মোট		১৮৯০৫.৬০		৭৩০৮.৬৬		৪৬২.০০		২৩২.৭৮	

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	০%	আর্থিক	৫০.৩৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৫%		৩৯.৮৯%

  
 (মোঃ নূরুল হোসাইন)  
 প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant  
(2 ton truck mounted)"

  
 ২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ আন/২০১৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	Third Primary Education Development Program (PEDP-3)(1 <sup>st</sup> Revision)
প্রকল্পের কোড	ঃ	৫১৯
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	সংশোধিত অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	সকল শিশুকে স্কুলের আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	July 2011
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	December 2017
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	১৫২৩৯০
খ) টাকা	ঃ	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	ঃ	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ	ADB, IDA, Aus Aid, CIDA, DFID, EU, JICA, SIDA, UNICEF, GPE
৭। ব্যয় (লক্ষ) টাকায়	ঃ	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪২৩৫০	-				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩৩৯৭	-				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৪১৮৯৯	-				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৭৫৯১	-				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৬

- ১। প্রকল্পের নাম : নগর আদর্শ উন্নয়ন প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং : ৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : Development of Key Urban Infrastructures, focusing on Urban Environment and local economic development. Implementation of regional urban planning. Strengthening of municipal management and capacity for effective and sustainable Urban Development.
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ২০১১  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ১৩০৫৬২.৭৫  
খ) টাকা : ৩৪৯৪১.১২  
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯৫৬২১.৬৩  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ADB, KFW.
- ৭। ব্যয় (টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০,৭৪,৬৯,৯৭৭					
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০					
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৪৮০০৭৪৪৭.৩৩					
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮০০৭৪৪৭.৩৩					

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৪৮০০৭৪৪৭.৩৩	৪৮০০৭৪৪৭.৩৩
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

মাসের নাম : এপ্রিল/ ১৬৫২  
(হিসাব সমূহ টাকায়)

পদান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	জনবল (PIU-DPHE) District								
	(a) Sub-Assistant Engineer	৫ জন							
	(b) Account Assistant	৫ জন							
	(c) Data Entry Operator	৫ জন							
	(d) Driver	১ জন							
	(e) MLSS	৫ জন							
	জনবল (Technical Advisory Cell-DPHE)								
	(a) Assistant Engineer (civil)	১ জন							
	(b) Data Entry Operator	১ জন							
	(c) Driver	০							
	(d) MLSS	১ জন							
	সর্বমোট :	২৪ জন							

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৪৫ %	৪৪.৬৭ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৪৫ %	৪৪.৬৭ %

  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এবং  
প্রধান, কারিগরী পরামর্শ সেল-ডিপিএইচই -এর  
নির্দেশক্রমে  
**মোঃ জাহিদ পারভেজ**  
বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)  
সহকারী প্রকৌশলী  
কারিগরী পরামর্শ সেল-ডিপিএইচই  
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৬

প্রকল্পের নাম : তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরন (সেক্টর) প্রকল্প

প্রকল্প ব্যবস্থাপক তাঁর স্মারক নং ৫৮ জঃ স্বাঃ প্রঃ অঃ / UGIIP-3 তারিখ ২৮/০২/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে কোন ভৌত ও আর্থিক বরাদ্দ নাই বিধায় নির্দিষ্ট ছকে প্রতিবেদন প্রদান সম্ভব নয় বলে অভিহিত করেন।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৬

প্রকল্পের নাম : Coastal Towns Environment Infrastructure Project

নির্দিষ্ট ছকে প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

