



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন- ২০১৩ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল  
এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

## সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা-ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১২-২০১৩	১
খ	২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত (২০১২-২০১৩) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৬
ঘ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৭-৮
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	৯-১১
	২ মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	১২-১৪
	৩ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	১৫-১৭
	৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১৮-১৯
	৫ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০-২১
	৬ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	২২-২৩
	৭ বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৪-২৫
	৮ কোটালিপাড়া এবং টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প	২৬-২৭
	৯ পাবনা জেলার সূজানগর, ভাদুয়া ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	২৮-২৯
	১০ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	৩০-৩২
	১১ দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত ও সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৩-৩৪
	১২ টঙ্গী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	৩৫-৩৬
	১৩ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	৩৭-৪০
	১৪ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)	৪১-৪২
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	১ উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরি সহায়তা	৪৩-৪৪
ছ	জলবায়ু পরিবর্তন ড্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প	
	১ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৪৫-৪৬
জ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচী সমূহ	
	১ সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৪৭-৪৮
	২ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন পৌরসভা এবং উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৪৯-৫০
	৩ ঢাকা সার্কোলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৫১-৫২
	৪ খুলনা সার্কোলাধীন মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার আড়পাড়া, শিংড়া, মহম্মদপুর সদর ও বিনোদপুর বাজার এবং মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশ প্রথম রাজধানী (বেদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৩-৫৪
	৫ যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক কর্মসূচী	৫৫-৫৬
	৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসন কর্মসূচি প্রকল্প	৫৭-৫৮
	৭ বান্দরবান ও লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প	৫৯-৬০

✓	৮	মাদারিপুর জেলার কালকিনি উপজেলাধীন ডাসার গ্রামে শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ এলাকা ও শিবচর উপজেলার সূর্যনগর ও চান্দেহাট বাজার এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৬১-৬২
✓	৯	মাদারিপুর জেলার রাইজের উপজেলা সদর ও টেকেরহাট বন্দরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি	৬৩-৬৪
✓	১০	বরিশাল জেলার বানারিপুর, মুলাদি ও উজিরপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৬৫-৬৬
✓	১১	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানীয় জলের সমস্যা নিরসন	৬৭-৬৮
✓	১২	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬৯-৭০
✓	১৩	মঠবাড়িয়া পৌরসভায় নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৭১-৭২
✓	১৪	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	৭৩-৭৪
✓	১৫	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৭৫-৭৬
৩৩		২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক -২	৭৭-৭৮

























Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2012-13

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

**Reporting Period: June 2013**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2012-2013 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2013 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
<b>a) Main Programme :</b>								
1	Sanitation, Hygiene and Water Supply Project (GOB-UNICEF)	7314.00	4000.00	3314.00	7292.40	7286.93	3994.53	3292.40
						99.63%	99.86%	99.35%
2	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	18732.00	4000.00	14732.00	16950.00	16932.48	3999.73	12932.75
						90.39%	99.99%	87.79%
3	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	956.12	956.12	0.00
						56.24%	56.24%	0.00%
4	Establishment of National HRD Center Of DPHE	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
						100.00%	0.00%	0.00%
5	Rural Water Supply in South West Part of Bangladesh	1135.00	1135.00	0.00	1135.00	954.71	954.71	0.00
						84.12%	84.12%	
6	National Sanitation Project (2nd Phase)	1220.00	1220.00	0.00	1220.00	1208.85	1208.85	0.00
						99.09%	99.09%	0.00%
7	Special Water Supply Project	13452.00	13452.00	0.00	13452.0	13448.71	13448.71	0.00
						99.98%	99.98%	0.00%
8	Water Supply & Environmental Sanitation Project in Kotalilpara & Tungipara Towns	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
					0.00	100.00%	100.00%	0.00%
9	Pipe water Supply and Sanitation project in Sujanager, Vangura and Chatmohor Pourashava in Pabna district	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00
					0.00	100.00%	100.00%	0.00%

*J.P.R.*

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2012-13

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

**Reporting Period: June 2013**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2012-2013 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2013 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	37 towns Water Supply Project	3900.00	3900.00	0.00	3900.00	3900.00 100.00%	3900.00 100.00%	0.00 0.00%
11	Water Supply and Sanitation Project in Cyclone Prone Coastal Area of Bangladesh	2450.00	450.00	2000.00	2564.55	2402.63 98.07%	447.10 99.36%	1955.53 0.00%
12	Water Supply and Sanitation Project in Tongi Pourasava	340.00	340.00	0.00	340.00	339.97 99.99%	339.97 99.99%	0.00 0.00%
13	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	1027.00	27.00	1000.00	1027.00	82.88 8.07%	23.17 85.81%	59.71 0.00%
14	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	6.00	6.00	0.00	6.00	5.74 95.67%	5.74 95.67%	0.00 0.00%
<b>Sub Total :</b>		<b>52226.00</b>	<b>31180.00</b>	<b>21046.00</b>	<b>50536.95</b>	<b>48469.02</b>	<b>30228.63</b>	<b>18240.39</b>
<b>b) Technical Assistance Programme :</b>								
15	Ground Water Management and TPP for Survey, Investigation and Feasibility Study in Upazila and Growth Centre Level Pourashava having no Piped Water Supply System Project.	3800.00	3800.00	0.00	2500.00	2356.84 62.02%	2356.84 62.02%	0.00 0.00%
<b>Sub Total :</b>		<b>3800.00</b>	<b>3800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2356.84</b> 62.02%	<b>2356.84</b> 62.02%	<b>0.00</b> 0.00%
<b>c) Organization's Self Financed Programme</b>								
<b>Sub Total :</b>			N/A					
<b>d) Food Aided Programme :</b>								
<b>Sub Total :</b>			N/A					
<b>Grand Total :</b>		<b>56026.00</b>	<b>34980.00</b>	<b>21046.00</b>	<b>53036.95</b> 94.66%	<b>50825.86</b> 90.72%	<b>32585.47</b> 93.15%	<b>18240.39</b> 86.67%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও মল বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০৬
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১২
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৬৩১৬৯.১৭
- খ) টাকা : ১৩৮৮০.৪৭
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৯২৮৮.৭০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP অনুযায়ী বরাদ্দ	৭৩১৪.০০	৪০০০.০০	৩৩১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭২৯২.৪০	৪০০০.০০	৩২৯২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	৭২৮৬.৯৩	৩৯৯৪.৫৩	৩২৯২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬১১৪২.০০	১১৮৭৪.৪১	৪৯২৬৭.৫৯	০.০০	৩৭৬.৫৯	০.০০

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়  
চলতি অর্থ বৎসরের  
প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

- ক) ব্যয় : প্রযোজ্য নয়
- খ) দাবীকৃত : প্রযোজ্য নয়
- গ) প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়

প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প

(হিসাব দক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কোড	অংশের বিবরণ	অননুমোদিত দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে পঞ্চমবার			জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রয়পুত্রিত আধাংশ			চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০১২ অধাংশ			মন্তব্য			
			বাস্তব	আর্থিক		পরিমাণ সমান্তরাল	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক				
				জিওবি	পিএ			মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি		পিএ	মোট	
১	৪৫০০-৪৭০০	মুক্ত জনকল	১৫৩ জন	৩৭০.০০	০.০০	৩৭০.০০	৬০ জন	৩৩৬.৯৭	০.০০	৩৩৬.৯৭	৬০ জন	৩৩৬.৯৭	০.০০	৩৩৬.৯৭				
		উপমোট	১৫৩ জন	৩৭০.০০	০.০০	৩৭০.০০	৬০ জন	৩৩৬.৯৭	০.০০	৩৩৬.৯৭	৬০ জন	৩৩৬.৯৭	০.০০	৩৩৬.৯৭				
২.১		ছাক-নির্মাণ ব্যয় :																
২)	৪৮৮৬	বেইজ শাইন সার্ভে	৯৫টি	০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৯৫টি	০.০০	১৮.১৫	১৮.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		উপমোট		০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৯৫টি	০.০০	১৮.১৫	১৮.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৩.১		ভৌত নির্মাণ : গ্রামীণ পানি সরবরাহ																
৩.১	৭০৪৬	অগভীর নলকূপ	২৭৭৯টি	১৮০.৫৭	১৫৫.২৩	৩৩৫.৮০	২৪১২টি	১৩৮.১৫	১৩৮.৫৭	২৭৬.৭২	৩৬৭টি	৪২.৪২	১৬.৬৬	৫৯.০৮	৩৬৭টি	৪১.৫২	১৬.৬৬	৫৯.১৮
৩.২	৭০৪৬	ডেভ হেড তারা নলকূপ	২৫৯০টি	৩২১.৭৪	৩২৪.৪৮	৬৪৬.২২	২০৩০টি	১৯৮.২৫	২৮২.৪৩	৪৮০.৬৮	২১০টি	১২৩.৪৯	৪২.০৫	১৬৫.৫৪	২১০টি	১২৫.৪৯	৪২.০৫	১৬৭.৫৪
৩.৩	৭০৪৬	গভীর নলকূপ (সিলিন্ডার)	৬৮৭৬টি	২৬৩৮.৯৭	১৩৪৬.২৮	৩৯৮৩.২৫	৫৯৩৮টি	২০২৯.৮২	১৩৩১.৮৫	৩৩৬১.৬৭	৯৩৮টি	৬০৯.১৫	১৪.০০	৬২৩.১৫	৯৩৮টি	৬২৩.১৫	১২.৪৩	৬৩৫.৫৮
৩.৪	৭০৪৬	গভীর ডেভ হেড তারা নলকূপ (সিলিন্ডার)	৩০৪৮টি	১২৩৪.৬৮	৯১০.৮০	২১৪৫.৪৮	২৬৬৮টি	৮০২.৮৭	৮৯৮.৭৬	১৭০১.৬৩	৩৬২টি	৪৩১.৮১	১২.০৪	৪৪৩.৮৫	৩৬২টি	৪৩৭.৭৭	১২.০৪	৪৪৯.৮১
৩.৫	৭০৪৬	পাত স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	২০টি	৫.১৬	২.৬৮	৭.৮৪	২০টি	৫.১৬	২.৬৮	৭.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.৬	৭০৪৬	রিভোলভিং (ডেভ হেড পাম্প)	১৯২১টি	১০৯৪.১৯	৩৬৪.৭৩	১৪৫৮.৯২	১৫৭৬টি	৮৫৫.৯৬	৩৪২.৩৭	১১৯৭.৩৩	৩৪৫টি	২৩৯.২৩	২২.৩৬	২৬১.৫৯	৩৪৫টি	২৩৯.২৩	২২.৩৬	২৬৩.৫৬
৩.৭	৭০৪৬	রিভোলভিং (ডেভ পাম্প)	১৮৭০টি	৯৯১.১৫	১৯৭.৭৭	১১৮৮.৯২	১৬৬৪টি	৮২০.৫৫	১৮৭.৯২	১০০৭.৯৭	২০৬টি	১৭১.১০	৯.৮৫	১৮০.৯৫	২০৬টি	১৭১.১০	৯.৮৫	১৮১.৩৫
৩.৮	৭০৪৬	রিভোলভিং (পুনর্বাসন)	৮০০টি	৯৪.৪০	৮৭.৪৬	১৮১.৮৬	৬২০টি	৭৯.৯৪	৭০.৪৬	১৪৮.৪০	২১০টি	১৯.৪৬	১৪.০০	৩৩.৪৬	২১০টি	১৯.৪৬	১৪.০০	৩৩.৪৬
৩.৯	৭০৪৬	ডিলেজ পাইপ ওয়াকার সার্ভাই	৪৫টি	৮৭৫.০০	২২৫.০০	১১০০.০০	১২টি	২৪০.০০	১৩০.০০	৩৭০.০০	২৯টি	৬৩৫.০০	৯৫.০০	৭৩০.০০	২৯টি	৬১৫.০০	৯৫.০০	৭১০.০০
৩.১০	৭০৪৬	আয়রন রিমোভাল ইউনিট	৩৫টি	২.০০	৬.৭৫	৮.৭৫	৩৫টি	২.০০	২.০০	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.১১	৭০৪৬	ইনফিল্ট্রেশন প্যালায়ী	৬টি	০.৬০	০.৩০	০.৯০	৬টি	০.৫৩	০.৩০	০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.১২	৭০৪৬	প্রাকটিস ফিল্টার সিস্টেম	৫২টি	৪৪৪.০০	১৫৬.০০	৬০০.০০	১৭টি	১৬৫.০৫	১৫৬.০০	৩২১.০৫	৩৫টি	২৫৮.৯৫	০.০০	২৫৮.৯৫	৩৫টি	২৫৮.৯৫	০.০০	২৫৮.৯৫
৩.১৩	৭০৪৬	কান্ডিডাট রেইন ওয়াকার হারভেস্টার	৪২৮টি	৮৮.৮৩	১৯.০১	১০৭.৮৪	১০৭টি	৫৭.৮৫	১৯.০১	৭৬.৮৬	৩২১টি	৩০.৯৮	০.০০	৩০.৯৮	৩২১টি	৩০.৯৮	০.০০	৩০.৯৮
		উপমোট	২০৫০০টি	১৯১১.২৬	৩৯৯৪.৪৯	১১৬৮৮.৯২	১৪৯৯৯টি	৫০০৮.৮৩	৩৩৬৮.৩৩	৮৯৫৯.৯৮	৩০২০টি	২৫৬১.৫৯	২২৫.৯৬	১৭৮৭.৫৫	৩০১০টি	২৫৬১.৫৯	২২৫.৯৬	১৭৮৫.৯৮
৩.১৪	৭০৪৬	আইআরইউ ও অন্যান্য পানির উৎস সহ	৪৫টি	২২.৫০	৯০.০০	১১২.৫০	২৫টি	২২.৫০	৬৮.০০	৯০.০০	৪২টি	০.৫০	২২.৫০	২২.৫০	৪২টি	০.৫০	২২.৫০	২২.৫০
৩.১৫	৭০৪৬	হাটবাকার	৫০টি	৩০০.০০	৩০০.০০	১২টি	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	৩৮টি	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩৮টি	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	
৩.১৬	৭০৪৬	স্যানিটেশন সার্ভিস ফর এফটিএলস ম্যাট্রিন ওপসন ফর ডিপিআইএ এরিয়া এন্ড পিপিএ ইউইউ ডিপিআইএ এন্ড হার্বাকার পুরোয়।	খোক	২০.০০	৮০.০০	১০০.০০	খোক	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	খোক	২০.০০	৪৪.৫০	৬৪.৫০	খোক	২০.০০	৩০.০০	৫০.০০
		উপমোট	৫০০টি	৪২.৫০	৪৭০.০০	৫২২.৫০	৩৭টি	২২.০০	৩৬৮.০০	৩০০.০০	৪৩টি	২০.৫০	১১৯.৫০	১৩৯.৫০	৪৬টি	২০.৫০	১০২.৫০	১১২.৫০
৪.১	৭০৪৬	আরবান ওয়াকার সার্ভাই স্যানিটেশন সিস্টেম ওয়েস্ট এন্ড পোরবাস্ট এলাকার পাইপ লাইন স্থাপন	৪১৮টি	৩১৮.৯১	৭৪৪.০৯	১০৬৩.০০	৩৭৮টি	২৬৯.১৩	৭৪৫.০৯	১০১৪.২২	৪০টি	৫০.৪৬	০.০০	৫০.৪৬	১৫টি	৫০.৪৬	০.০০	৫০.৪৬
৪.২	৭০৪৬	কান্ডিডাট রেইন ওয়াকার হারভেস্টার	৮টি	২.৭৮	৬.৫০	৯.২৮	০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫.১	৭০৪৬	বিভিন্ন ধরনের শ্যাটিন নির্মাণ																
৫.১	৭০৪৬	সেয়ারড শ্যাটিন (টুইন পিট)	৩৬০০টি	০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	৩০৮৪টি	০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	৫১৫টি	০.০০	০.০০	০.০০	২৯৯টি	০.০০	০.০০	
৫.২	৭০৪৬	কনক্রিট শ্যাটিন (টুই ইউনিট)	৪০০টি	১৭৭.৪৫	৪১৪.০৫	৫৯১.৫০	৩০৬টি	১০০.৭২	৪১৪.০৫	৫১৪.৭৭	৬৪টি	৭৬.৭৩	০.০০	৭৬.৭৩	৩০টি	৭৭.৫৫	০.০০	৭৭.৫৫
৫.৩	৭০৪৬	কমপোন্ট টয়লেট	০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	
৫.৪	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৯০.০০	২১০.০০	৩০০.০০	৪৬টি	৬৭.৬০	২১০.০০	২৭৭.৬০	১৪টি	২২.৪০	০.০০	২২.৪০	১৩টি	২১.৫৮	০.০০	২১.৫৮
৬	৭০৪৬	স্ট্রন নির্মাণ	৩২টি		৭২০.০০	৭২০.০০	১৬টি	০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	১৬টি	০.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	০.০০	০.০০
৬.১	৭০৪৬	কমপোন্ট প্রাইট নির্মাণ	৬টি		৭৯৯.৯৮	৭৯৯.৯৮	৪টি	০.০০	৭৯৯.৯৮	৭৯৯.৯৮	২টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬.২	৭০৪৬	ট্রাই সাইকেল ভ্যান	১২৮টি		৩৪.৫৬	৩৪.৫৬	১২৮টি	০.০০	৭.৫০	৭.৫০	০.০০	০.০০	২৭.০৬	২৭.০৬	০.০০	২৭.০৬	২৭.০৬	
৬.৩	৭০৪৬	হাটজ হোস্টবিল	১৮০০০টি		৯০.০০	৯০.০০	১০০০০টি	০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৮০০০টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮০০০টি	০	০	০.০০
		উপমোট	১২৮০২টি	৫৮৯.১৬	৩৭৩৯.১৮	৪৩২৬.০২	১৪০০০টি	৬০৯.৫৫	৩৭৩৯.১৮	৪৩৬৯.০৭	৮০৬টি	১৪২.৫৬	২৭.০৬	১৭৬.৬৫	৮০৭০টি	১৪৮.৫৬	২৭.০৬	১৭৬.৬৫

*(Handwritten signatures)*





**প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৩

০১. প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) সংশোধিত প্রকল্প।  
(Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADB) Project) (প্রকল্প কোড নং -৫১১০) (ADB Loan No-2265 BAN-SF)
০২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
০৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ।  
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
০৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নেরকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ।

০৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| (ক) মোট ব্যয়                | : ৪৮৫০৪.০০           |
| (খ) জিওবি                    | : ১৪২২৫.৫০           |
| (গ) প্রকল্প সাহায্য          | : ৩৪২৭৮.৫০           |
| (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | : ৩২৪০৭.৩০           |
| (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস    | : এডিবি ও ও এফ আই ডি |
০৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : আগস্ট ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩।

০৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৮৭৩২.০০	৪০০০.০০	১৪৭৩২.০০	১৩৭৮২.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৫০.০০	৪০০০.০০	১২৯৫০.০০	১২০০০.০০		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৯৩২.৪৮	৩৯৯৯.৭৩	১২৯৩২.৭৫	১১৯৮২.৭৫		
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জিভূত ব্যয়	৩৯২২৯.২০	৮৭৪৯.৬৭	৩০৪৭৯.৫৩	২৮৬৪৯.৫০		

০৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত ইমপ্রেস্ট হিসাবের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয় :	১১৯৮২.৭৫	২৮৬৪৯.৫০	
খ) দাবীকৃত :	১১৭১০.০০	২৮৪২৫.০০	
গ) প্রাপ্তি :	১১৭১০.০০	২৮৩৭৫.০০	

মাবারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প ।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন : জুন/২০১৩

ক্রমসং	আর্থিক কোড	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন-২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০১২ ইং হতে)	
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১৬	জন	১৪৮.৮০	থোক	৯৩.৯০	থোক	২২.৭৫	থোক	২২.৪৮
২	৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জন মাস	৭৭১.১০	৬৯ জন মাস	৭৪৫.৯৭	৫ জন মাস	২৫.০০	৫ জন মাস	২৫.০০
৩	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৩৩	জন মাস	১৯৩৬.৮০	৯২৯ জন মাস	১৫৭১.২৫	২৯৪ জন মাস	৩১০.০০	২৯৪ জন মাস	৩১০.০০
৪	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	থোক	৬০.৫১	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৫	৪৮০০	স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	থোক	থোক	৭৯২.৪০	থোক	৩৮৫.০০	থোক	৪০৫.০০	থোক	৪১০.০০
৬	৪৮০০	স্বপ্নের সুদ	থোক	থোক	১১০০.১০	থোক	১৩৪.১৩	থোক	৯২৫.০০	থোক	৯২৫.০০
৭	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৭৫০.০০	থোক	৪০৩.৩২	থোক	৩০০.০০	থোক	৩১০.০০
৮	৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	১০০.০০	থোক	৬৪.৯৫	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
১০	৪৯০০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১.৫	কিঃমিঃ	৭৫.০০	১.৫কিঃমিঃ	৭.০০	থোক	৬৪.২৫	থোক	৬৫.০০
১১	৪৯০০	আইআরপি মেরামত	৬	টি	৪৭.৫০	৬ টি	৪৪.০০	থোক	-	-	-
১২	৪৯০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	১৪	টি	৭০.০০	১৪ টি	৬৫.১৫	থোক	-	-	-
১৩	৪৯০০	ছুঁটপারীহিত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	১৭.৫০	১ টি	১৪.৭৫	থোক	-	-	-
১৪	৪৯০০	উৎপাদক নলকূপ পুনঃস্থাপিত করণ	৪৮	টি	৫২.৫০	১৪ টি	১৬.৭০	থোক	-	-	-
১৫	৪৯০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৬৬৬০	টি	৪৭৫.০০	১৪৬৬০ টি	৪৬০.০০	থোক	-	-	-
১৬	৪৯০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	৩০৯.৮২	থোক	১৭৫.০০	থোক	১৯০.০০
১৭	৪৯০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৫০	টি	২০০.০০	থোক	২০.০০	থোক	১২০.০০	থোক	১১০.০০
১৮	৪৯০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	২০২.২১	থোক	২২৫.০০	থোক	২২৫.০০
১৯	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	৫২	টি	৪৭.২০	৫২টি	৪৫.৪৭	-	০.০০	-	-
২০	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	১৮	টি	৪৫.০০	১টি	২.৫০	১৬ টি	৪২.৫০	১৬ টি	৪২.৫০
২১	৬৮০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	৫টি	০.০০	-	০	-	-
২২	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.০৫	১টি	০.১৫	-	০	-	-
২৩	৬৮০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৯	টি	৬.০০	৯ টি	৫.১৫	-	০	-	-
২৪	৬৮০০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩৫.০০	থোক	২৬.৩০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
২৫	৬৮০০	পানির মিটার	১১০০০০	টি	৫৫০০.০০	৫৮০০০টি	২১৭২.০০	থোক	২২৫০.০০	থোক	২২৭৫.০০
২৬	৬৮০০	যানবাহন (জীপ)	১	টি	৩৪.০০	১টি	৩৩.৩৪	-	০	-	-
		ডাবল কেবিন পিকআপ	২	টি	৩৫.৭৫	২টি	৩৫.৭৫	-	০	-	-
		মটর সাইকেল	৩২	টি	৩৩.২৫	৩২টি	৩২.৬৮	-	০	-	-
২৭	৬৮০০	সেপটিক ট্যাঙ্ক প্রাজ রিয়ুভাল ইকুপমেন্ট	৪৮	টি	৬৫০.০০	-	৩৮.০০	থোক	৩৭৫.০০	থোক	৩৭৫.০০
২৮	৭০০০	প্রাজ ব্যবস্থাপনা (কম্পোজিট এবং অপসারণ সুবিধা)	থোক	থোক	৪০০.০০	-	২৫.০০	থোক	৩০০.০০	থোক	৩০০.০০
২৯	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ, পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	৮৫	টি	৩১৮৭.৫০	থোক	২৫০০.০০	৮৩ টি	৬৫০.০০	৮০ টি	৫৭৫.০০
৩০	৭০০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্রান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৮	টি	৩৮০০.০০	থোক	২৭৫০.০০	থোক	৯৫০.০০	আংশিক	৮৭৫.০০
৩১	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৩	টি	২৩৭৫.০০	থোক	১৫০০.০০	থোক	৭৫০.০০	আংশিক	৭০০.০০
	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রান্ট নির্মাণ (৬০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	১২৭৫.০০	থোক	৪৫০.০০	থোক	৭৫০.০০	আংশিক	৬২৫.০০
৩২	৭০০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	১৬	টি	২৯৬০.০০	থোক	১৮০০.০০	থোক	৯৫০.০০	আংশিক	৯১০.০০
৩৩	৭০০০	বিভিন্ন পানি সরবরাহ স্থাপনার পিডিবি/পিডিসিবি/আরইবি হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	০.০০	থোক	৩০০.০০	থোক	২১০.০০
৩৪	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭৫	কিঃমিঃ	৬৫৬.৩০	৭৩ কিঃ মিঃ	৪৬২.৩৪	থোক	১৭৫.০০	থোক	১২৫.০০
৩৫	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৮০	কিঃমিঃ	১১৬০.০০	৭৩ কিঃ মিঃ	৭১০.৮৮	থোক	১৫০.০০	থোক	১২০.০০
৩৬	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৫	কিঃমিঃ	৮৯২.৬০	৩৫ কিঃ মিঃ	৬৪১.৫০	থোক	৭৫.০০	-	-
৩৭	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	১৩	কিঃমিঃ	৪০৯.৬০	১৩ কিঃ মিঃ	৩১৫.০০	থোক	৫০.০০	-	-
৩৮	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৮৫.০০	২ কিঃ মিঃ	৫২.০০	থোক	২৫.০০	-	-
৩৯	৭০০০	নতুন ডিট্রিভিশন মেইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৫৭০	কিঃমিঃ	৪৮৪৫.০০	থোক	১৬৪০.০০	থোক	২২৫০.০০	থোক	২০৭৫.০০
৪০	৭০০০	নতুন ডিট্রিভিশন মেইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	১৫০	কিঃমিঃ	২০২৫.০০	থোক	৮৫০.০০	থোক	৮০০.০০	থোক	৭১০.০০
৪১	৭০০০	নতুন ডিট্রিভিশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	১৮	কিঃমিঃ	৪৫০.০০	থোক	১৯৫.০০	থোক	১৭৫.০০	থোক	১০০.০০

*(Signature)*

ক্রমণং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন-২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০১২ ইং হতে)	
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১২	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৮	কিঃমিঃ	২৪০.০০	-	৭৫.০০	থোক	১০০.০০	থোক	৫০.০০
১৩	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	৪	কিঃমিঃ	১৬০.০০	-	৫০.০০	থোক	৮০.০০	থোক	৬০.০০
১৪	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৩০	কিঃমিঃ	১১২৫.০০	-	৫০.০০	থোক	৫৫০.০০	থোক	৪২০.০০
১৫	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৬৫	কিঃমিঃ	১৪৭৮.৭০	-	৪০.০০	থোক	৬৭৫.০০	থোক	৬৫০.০০
১৬	৭০০০	নতুন গৃহ সংযোগ	৬৫০০০	টি	২১১২.৬৫	-	০.০০	থোক	১১৫০.০০	থোক	৯৭৫.০০
১৭	৭০০০	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	-	০.০০	৭১৮টি	১০.০০	-	-
১৮	৭০০০	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলরূপ হস্তচালিত)	১৫৭৫	টি	১১৮১.৩০	৬৫০টি	৫০০.০০	৬৫০টি	৬০০.০০	৬২০ টি	৫১০.০০
১৯	৭০০০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৭৫	টি	৮৬২.৫০	থোক	২০০.০০	৬৫ টি	৬০০.০০	৫৫ টি	৫২৫.০০
২০	৭০০০	কমিউনিটি স্যানিট্রি নির্মাণ	৪৮০	টি	৮৪০.০০	থোক	২০০.০০	৩৫০ টি	৫৮০.০০	২৭৫ টি	৫১৫.০০
২১	৭০০০	স্কুল স্যানিট্রি নির্মাণ	২০০	টি	৫০০.০০	থোক	১৫০.০০	১৫০ টি	৩০০.০০	১১৫ টি	২১৫.০০
২২	৭০০০	স্রপ মূল্য স্যানিট্রি (হাউজহোল্ড টাইপ)	৬০০	টি	৬০০.০০	থোক	১৫০.০০	৫০০ টি	৪৫০.০০	৪৫৫ টি	৩৫৫.০০
২৩	৭০০০	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	থোক	১৫০.০০	থোক	০.০০	-	০	-	-
২৪	৭০০০	মূল্য বৃদ্ধি আনুসাংগিক	থোক	থোক	২০০.০০	-	০.০০	-	০	-	-
মেট =					৪৮৫০৪.০০		২২২৯৬.৭২		১৮৭৩২.০০		১৬৯৩২.৪৮

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি শতকরা = ১০০.০০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা = ৯২.০০%

শতকরা = ৯০.৩৯%  
শতকরা = ৮০.৮৮%

  
সেয়দ শহীবুল হাশেম  
প্রকল্প পরিচালক



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৩

১। প্রকল্পের নাম	:	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প
২। অনুমোদন পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প
৩। সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৫ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৪ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	২০,৫৩৯.২৮০
খ) জিওবি	:	২০,৫৩৯.২৮০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	
৭। ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১,৭০০.০০০	১,৭০০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১,৭০০.০০০	১,৭০০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৯৫৬.১১৮	৯৫৬.১১৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	১১,৭২৬.৭৮৯	১১,৭২৬.৭৮৯	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০০	০.০০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০০	০.০০০

  
 ১/৭/২০১৩  
 (খালেদা আহসান)  
 প্রকল্প পরিচালক

  
 ১/৭  
 ২০১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি)

প্রতিবেদন কাল

জুন/২০১৩

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জিওবি জনবল	১২ জন	১০৭.৭৮৭	থোক	৪৪.৩০০ ৮.২২৬ ৪৬.০৭৪	১২ জন	১৪.০০০ ১.৫৫০ ১২.৪৫০	১০ জন	১৩.৮৩৮ ১.৫৫০ ১২.২৮৮	
২	স্থানীয় পরামর্শক	৪২২ জনমাস	৩৭৫.৬০০	থোক	১৫৬.৬৪৬	থোক	৫০.০০০	থোক	৪৭.১৫১	
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০০	-	০.৩০০	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০	
৪	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৭০.০০০	থোক	৩৬.০৩২	থোক	১০.০০০	থোক	৯.৯৯৬	
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০০	-	০.০০০	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০	
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১১৬.৭৫৬	থোক	৭৯.৬৭৩	থোক	২৬.০০০	থোক	২৫.৮৩৬	
৭	পুরাতন পাইপলাইন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	৩৩.০০কিঃমিঃ	৫৫৭.৯৫০	৩১.০০কিঃমিঃ	৫১৮.৯৮০	১.১০কিঃমিঃ	২০.০০০	০.৮৫কিঃমিঃ	১৫.৬১০	বকেয়া পরিশোধ
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	২০টি	১৮.৪০০	১০টি	২.৪০০	৪টি	৩.৪৫০	০টি	০.০০০	
৯	ড্রেন/ ক্যানেল পুনর্বাসন	১০.০০কিঃমিঃ	৯.১০০	৬.০০কিঃমিঃ	২.১০০	৩.০০কিঃমিঃ	৩.০০০	০.০০কিঃমিঃ	০.০০০	
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৩৬.০০০	থোক	২৭.৪২৪	থোক	৮.০০০	থোক	৭.৭১৫	
	রাজস্ব মোট		১,৩১১.৫৯৩		৯২৩.৯৩১		১৫০.০০০		১৩৫.৪২৪	
১১	যানবাহন (জীপ)	১টি	৫০.০০০	১টি	৪৯.৩৫০		০.০০০		০.০০০	
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৫০.০০০	২টি	৪৮.৫১৫		০.০০০		০.০০০	
১৩	মটর সাইকেল	৮টি	১৬.০০০	৮টি	১৪.৬৩৪		০.০০০		০.০০০	
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২টি	১০.০০০	০টি	০.০০০		০.০০০		০.০০০	
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০টি	৯.৭৫০	১০টি	৮.৩২৫		০.০০০		০.০০০	
১৬	ফটোকপিয়ার	৭টি	১৫.৯০০	৭টি	১৩.০৫০		০.০০০		০.০০০	
১৭	টেলিফোন	৫টি	০.৭৫০	৪টি	০.৭২৯		০.০০০		০.০০০	
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	২.০০০	৩টি	০.৯৫০		০.০০০		০.০০০	
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০০	থোক	৯.৯৯৯		০.০০০		০.০০০	
	সম্পদ সংগ্রহ মোট		১৬৪.৪০০		১৪৫.৫৫২		০.০০০		০.০০০	
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৯.৪৫০ হেক্টর	১,৬৭৮.৬০০	৬.৭১৬ হেক্টর	১,৬৭৮.৬০০		০.০০০		০.০০০	
	ভূমি অধিগ্রহণ মোট		১,৬৭৮.৬০০		১,৬৭৮.৬০০		০.০০০		০.০০০	
২১	ভূমি উন্নয়ন	৯৮২০০ ঘঃমিঃ	৫০০.১০০	৬৮২০০ ঘঃমিঃ	২৫২.৭০০		৫০.০০০		০.০০০	
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮৪টি	৮৪.৪৮৫	৮০টি	৮০.০০০		১.০০০		১.০০০	বকেয়া পরিশোধ
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন									
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	৩৫৩.০২০	১৪টি	৩৫৩.০২০		০.০০০		০.০০০	
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	২৬৭.৮৮০	১৪টি	২৪৫.৫৮০		০.০০০		০.০০০	
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট									
২৫	১৬ এম,এল,ডি	২টি	৩,২৪০.০০০	৫০%	২,০৪০.০০০	৫০%	১,২০০.০০০	২৫%	৫৭০.১১৫	
২৬	২০ এম,এল,ডি	১টি	১,৬৭০.০০০	৭৬%	১,৫২৪.০৯০	২৪%	১০০.০০০	১৭%	১০০.০০০	
২৭	৮এম,এল,ডি	১টি	৯০৯.০০০	৭৮%	৮০০.৮৯০	২২%	৮০.০০০	১৪%	৬০.০০০	
২৮	পাম্প হাউস নির্মাণ	২৮টি	১৬৫.২৪০	২৬টি	১৪১.৭৪৪	২টি	০.০০০		০.০০০	
২৯	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৮৬.৪৭৫	২০টি	১০৯.২৬১	৮টি	৩৫.০০০	৭টি	৩৫.৫৩০	
৩০	ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৬.০০০	২৮টি	১৬২.৩০২		০.০০০		০.০০০	
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৬.০০০	১৮টি	৩০০.৭৩০	১০টি	২৯.৪৯০		০.০০০	
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ সহ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১২০.৪৪৫	১৬টি	৫৫.০৩৮	৪টি	২০.০০০	৪টি	১৭.১৮১	
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	১.৫০কিঃমিঃ	৪৫০.০০০	০.৩৮কিঃমিঃ		০.০০কিঃমিঃ	০.০০০		০.০০০	

*(স্বাক্ষর)*

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৪	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৪০.০০কিঃমিঃ	৪,৪৮৯.০০০			০.০০কিঃমিঃ	০.০০০		০.০০০	
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	২০.০০কিঃমিঃ	৩৯২.২০০	২০.০০কিঃমিঃ	৩৯২.০০০				০.০০০	
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৪০.০০কিঃমিঃ	৫৭৯.৪৪২	৪০.০০কিঃমিঃ	৫১৪.৪০৪			৯.৫১০	৮.৬২৪	
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭০.০০কিঃমিঃ	৬৫৩.৮০০	৬৪.০০কিঃমিঃ	৫৯৮.২০০				০.০০০	
৩৮	পাইপ লাইন নির্মানের রাস্তা মেরামত (রোড রেইজারেশন)	২০০.০০কিঃমিঃ	৮৫০.০০০	২৩.০০কিঃমিঃ	১০৩.৩৯৬				০.০০০	
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	৪.০০কিঃমিঃ	১৬০.০০০	০.৫৫কিঃমিঃ	১৯.৭৯০	১.০০কিঃমিঃ	২০.০০০	০.৬৫কিঃমিঃ	২৫.৯৪৪	
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১০টি	১০.০০০	১০টি	১০.০০০				০.০০০	
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১২০.০০০	২টি	১০.৩২৯				০.০০০	
৪২	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৫১.০০০	১টি	২৪০.০৮৬			১টি	০.০০০	
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৮.০০কিঃমিঃ	৯৮.০০০	১৬.২৫কিঃমিঃ	৬৮.৯৯৮	২.০০কিঃমিঃ	৫.০০০	১.০০কিঃমিঃ	২.৩০০	
	নির্মাণ ও পূর্ত মোট		১৬,২২২.০৮৭		৮,০২২.৫৮৮		১,৫৫০.০০০		৮২০.৬৯৪	
	মূলধন মোট		১৮,০৬৫.০৮৭		৯,৮৪৬.৭৪০		১,৫৫০.০০০		৮২০.৬৯৪	
	মোট		১৯,৩৭৬.৬৮০		১০,৭৭০.৬৭১		১,৭০০.০০০		৯৫৬.১১৮	
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেসী		৩৮৭.৫৩৩							
	প্রাইজ কন্ট্রিজেসী		৭৭৫.০৬৭							
	সর্বমোট		২০,৫৩৯.২৮০		১০,৭৭০.৬৭১		১,৭০০.০০০		৯৫৬.১১৮	

বাজেট বরাদ্দ ১,৭০০.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৬০.০০	শতকরা ৫৬.২৪
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৬৮.০০	শতকরা ৫৭.০৯

খালেদা আহসান  
১/৭/২০১৬  
প্রকল্প পরিচালক  
১/৭  
২০১৬



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০০৭ইং	জুলাই' ২০০৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৩ইং	জুন' ২০১৫ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
খ) টাকা	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫৪.৪৬	৫৫৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জিতঃ



(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	নির্মাণ কাজ								
	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাস্টিক কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯১৪৫ বর্গমিঃ	৩০৩০.০০	থোক	৩০৮.০৯	থোক	৯৫.৪৯	থোক	৯৫.৪৯
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলৌজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৬০.০০			থোক	৪৬.২৮	থোক	৪৬.২৮
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.০০			১টি	০.৮৯	১টি	০.৮৯
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০			১টি	১.৩৪	১টি	১.৩৪
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	৯.৭৮	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩৪.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২৩.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২০.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৬৯.৪৬						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	২০.০০	থোক	৭.৮৭				
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	থোক	৩৩.৮০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
	সর্বমোট :		৩৬৪৭.০০			৪০৪.৪৬	১৫০.০০		১৫০.০০

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :বাস্তব  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ২৫.০০ ভাগআর্থিক  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ১৫.২০ ভাগ

সৈয়দ শাহরিজ হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক  
শিট আর ডি সেন্টার প্রকল্প

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৩ ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প  
 প্রকল্প কোড নং : ৫১০০  
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।  
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।  
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ উৎস সনাক্তকরণের লক্ষ্যে hydrogeological এবং hydrogeological Condition অনুসন্ধান;  
 (খ) জরুরী ভিত্তিতে উচ্চ আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিক নিরাপদ এবং লবণাক্ততা মুক্ত সরবরাহ;  
 (গ) নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সেবা কভারেজ বৃদ্ধি; এবং  
 (ঘ) মানুষের নিজ নিরাপদ পানির স্থাপনা তৈরী করতে উপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও মটিভেশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৯  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : মূল জুন' ২০১২, সংশোধিত জুন ২০১৩  
 গ) প্রকল্প এলাকা : চার জেলা - যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট।  
 ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
 ক) মোট : ৩৯৭৭.৫১  
 খ) টাকা : ৯৭৭.৫১  
 গ) প্রকল্প সাহায্য (জে ডি সি এফ) : ৩০০০.০০  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -  
 ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা/জে ডি সি এফ	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৫৪.৭১	৯৫৪.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭৯৩.৮৩	৩৭৯৩.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
 (লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত  
 খ) দাবীকৃত : -  
 গ) প্রাপ্তি : -

অঃপুঃ

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	জনবল	১১ জন	৮০.০০	থোক	৫১.০৭	থোক	২৬.০১	থোক	২২.৩৩
২	গবেষণা, উন্নয়ন এবং টেকনোলজি ম্যাপিং	থোক	৫৬.০০	থোক	৪৬.০২	থোক	৯.৯৮	থোক	৭.০৭
৩	কেয়ার টেকার ও অন্যান্যদের ট্রেনিং	থোক	৮.০০	থোক	৩.৭৪	থোক	৪.২৫	থোক	৩.৯০
৪	সাপ্রাই এবং সার্ভিসেস	থোক	৬৭.০০	থোক	১৮.৫৩	থোক	৪৭.৭৬	থোক	৪৭.৩১
	রাজস্ব মোট =		২১১.০০		১১৯.৩৬		৮৮.০০		৮০.৬১
<b>মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
১	ফিজিক্যাল ওয়ার্কস								
	(ক) এক্সপ্রোরেটরী ড্রিলিং	থোক	১১৪.০০	১৪৩	৯৯.৮৭	১৪	১৪.১৩	১৪	১২.০০
	(খ) ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন অফ এক্সজিসটিং ওয়াটার সাপ্লাই অপশন	থোক	৩২.০৯	থোক	১৯.৪৭	থোক	১২.৬২	থোক	১২.৬০
২।	পানির পয়েন্ট								
	(ক) ৬নং গভীর নলকূপ	২২৩৩		১৭৬৩		৪৭০		৪৬৯	
	গভীর তারা ডেভ হেড	৬১৯		৫৫৯		৬০		৬০	
	পিএসএফ	৯৩১	২৭১০.০০	৭৭৮		১৫৩		১১৯	
	ডাগওয়েল সেভ ফিল্টারসহ	৩০৭		২৫২		৫৫		৫৫	
	এআইআরপি/সিএআইআরপি	১৯২		১৫৮	২৫৪৩.৫৬	৩৪	৭৬৭.৫৪	৩৩	৬১৯.৫৭
	লেটারাল কানেকশন	২০		২০		০		০	
	(খ) অগভীর তারা	৪৩১		২৮৫		১৪৬		১৪৬	
	এসএসটি/ভিএসএসটি	১০৫৩	৫৮৮.৫০	৮১৩		২৪০		২৪০	
	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৮৪৫		৫৪৫		৩০০		৩০০	
৩।	পাইলটিং অপশন								
	(ক) কমিউনিটি বেসড আর্সেনিক রিমোভাল ইউনিট	৬ টি	৩০.০০	০	০.০০	৬ টি	৩০.০০	৬টি	২৬.১৬
	(খ) কমিউনিটি বেসড রিভার্স ওসমেসিস ইউনিট	১ টি	৩০.০০	০	০.০০	১ টি	৩০.০০	১০০%	৩০.০০
	(গ) ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২ টি	১৭৫.০০	০	০.০০	২ টি	১৭৫.০০	১০০%	১৫৬.৫০
৪।	ইকুইপমেন্ট								
	(ক) কেয়ার টেকারের অপারেশন এন্ড মেইনটেইনিং টুলস	৫৭৮৬	৬৩.৬৫	৪৭০০	৫০.১৮	১০৮৬	১৩.৪৭	১০৮৬	১৩.০৩
	(খ) প্রিন্টার, ইউপিএস সহ কম্পিউটার	৯.০০	৯.০০	৫	৪.৭৬	৪	৪.২৪	৪	৪.২৪
	(গ) ফার্নিচার	থোক	১.৯২	থোক	১.৯২	থোক	০.০০	-	০.০০
	মূলধন মোট =		৩৭৫৪.১৬		২৭১৯.৭৬		১০৪৭.০০		৮৭৪.১০
৫।	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলস	থোক	৫.০০		০.০০		০.০০		০.০০
৬।	প্রাইস কন্ট্রোলস	থোক	৭.৩৫		০.০০		০.০০		০.০০
	মোট :		৩৯৭৭.৫১		২৮৩৯.১২		১১৩৫.০০		৯৫৪.৭১

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা

৯৮.৫৩%

ভাগ

শতকরা

৮৪.১২%

ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি

শতকরা

৯৯.৫০%

ভাগ

শতকরা

৯৫.৩৮%

ভাগ

প্রকল্প পরিচালক  
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামাঞ্চল  
পানি সরবরাহ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকোশল আধদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	: জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	: ৫১৪০
২	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটির জন্য Sustainable Sanitation সুবিধা নিশ্চিত করা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কম্পোনেন্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করা। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের চর এলাকা, বন্যা কবলিত এলাকায়, ঐক্যবদ্ধ দুর্যোগের সময় সড়কের পাশে, রেল ও নদীপথে এবং অক্ষম লোকের সুবিধার জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশনের কৌশলগত বিকল্পের উন্নয়ন।

৫	বাস্তবায়ন কাল	: মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০০৯ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন' ২০১৩ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: -
	ক) মোট	: ৪৭৯৬.১৪
	খ) টাকা	: ৪৭৯৬.১৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	: -
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১২২০.০০	১২২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত অবয়ুক্তি	১২২০.০০	১২২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১২০৮.৮৫	১২০৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৭৮৫.১২	৪৭৮৫.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল  
পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

(অঃপুঃদঃ)

২২

২২

২২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-২০১৩) অর্থ বছরের বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	১২ জন	৩৬.৭০	-	১২.৯৮	১২ জন	২৩.৪৮	৩ জন	১২.৭৬
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬৪.২৫	থোক	১১৩.৮৩	থোক	৫০.৪২	থোক	৫০.৪০
৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২১.০০	থোক	১২.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০
৪	স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	১০.০০	-	৯.৯৮
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.০০	থোক	০.৯০	থোক	২৪.১০	থোক	২৪.০৮
৬	যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন	থোক	২৭.০০	থোক	৯.০০	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০
৭	উৎপাদন কেন্দ্র সংস্কার/স্থানান্তর/মেরামত	থোক	১১০.০০	থোক	৫৯.৯৯৫	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
উপমোট রাজস্ব :			৪৯১.৫২		২০৮.৭০৭		১৮৫.০০		১৭৪.২২
মূলধন ব্যয় :									
৮	স্বল্প মূল্যে বিভাগীয় ম্যাশিন/লেবার দ্বারা পাষ্টিক প্যানয়ুক্ত শব ও তরিং বিশিষ্ট ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন	২৭০০০০ সেট	১৯০১.০৭	২৩৯১৬৪ সেট	১৬৪৬.৬৭	৩০৮৩৬ সেট	২৫৪.৪০	৩০৮৩৬ সেট	২৫৪.৪০
৯	স্বল্প মূল্যে ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ	২৬৫৫০০ সেট	২৩৩৩.৭২	২০০৪৯৩ সেট	১৬৫০.৫০	৬৫০০৭ সেট	৬৮৩.৫৯	৬৫০০৭ সেট	৬৮৩.২২
১০	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন পূর্ণবাসন	থোক	৬৫.০০	থোক	৩৫.০০	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	৪৭.০০	-	-	১ টি	৪৭.০০	১ টি	৪৭.০০
১২	মটর সাইকেল	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	ল্যাপটপ	৩ টি	২.০০	৩টি	২.০০	-	-	-	-
১৪	মান্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	১.৯০	১ টি	২.০০	-	-	-	-
১৫	ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৫০	১ টি	১.৫০	-	-	-	-
১৬	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৫ টি	৫.০০	৪টি	৪.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০
১৭	রিং মোন্ড শব ফ্রেম	৪২৫ টি	১৫.০০	৩৮০টি	৬.০০	৪৫টি	৯.০০	৪৫টি	৯.০০
১৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি (কর্নি, সিজেল, রুলার ইত্যাদি)	থোক	২০.০০	থোক	১৪.৯৯	থোক	৫.০১	থোক	৫.০১
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
উপমোট মূলধন :			৪৪০২.১৯		৩৩৬৭.৫৬		১০৩৫.০০		১০৩৪.৬৩
২০	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		-		-		-		-
২১	প্রাইজ কন্ট্রোল		-		-		-		-
সর্বমোট :			৪৭৯৬.১৪		৩৫৭৬.২৭		১২২০.০০		১২০৮.৮৫

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ১০০.০০% ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ১০০.০০% ভাগ

আর্থিক  
শতকরা : ৯৯.০৯% ভাগ  
শতকরা : ৯৯.৭৭% ভাগ

৫৫

৫৫

প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৩ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
	প্রকল্প কোড নং	:	৫-৩৭৪১-৫১৫০
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহীত রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১০ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৪ইং
৬	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৬৯৯৯৯.৪৪
	খ) টাকা	:	৬৯৯৯৯.৪৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি মোতাবেক বরাদ্দ	১৩৪৫২.০০	১৩৪৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৩৪৫২.০০	১৩৪৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৩৪৪৮.৭১	১৩৪৪৮.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৭০৭৫.৯০	৩৭০৭৫.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

*(Signature)*

*(Signature)*

## প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-২০১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	মূলধন অংশ সমূহ								
১	তথ্যানুসন্ধান মূলক খনন কাজ	১০০ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	৩৬ টি	৩২.০০	৩৬ টি	৩২.০০
২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১০০০ টি	৩০০.০০	৩৩৬ টি	১০০.৮০	১৪৮ টি	৪৪.৫০	১৪৮ টি	৪৪.৫০
৩	পানির উৎস								
৩.১	পি,এস,এফ	৩৫০০ টি	২১০০.০০	৬৪৫ টি	৩৮৭.০০	২৬৮ টি	১৭৬.৮৮	২৬৮ টি	১৭৬.৮৮
৩.২	এসএসটি/ডিএসএসটি	৩৭০ টি	৭৪.০০	১৬১ টি	৩২.২০	৭৪ টি	১৬.২৮	৭৪ টি	১৬.২৮
৩.৩	অগভীর নলকূপ	১৫০০০ টি	২৭০০.০০	৬৮০৬ টি	১২২৫.০০	২৫৯৬ টি	৫২৮.৩৪	২৫৯৬ টি	৫২৮.৩৪
৩.৪	অগভীর তারা নলকূপ	২৬০০০ টি	৭৮০০.০০	৯০০০ টি	২৭০০.০০	৫৯৩৩ টি	১৯৫৭.৮৯	৫৯৩৩ টি	১৯৫৭.৮৯
৩.৫	অগভীর তারা নলকূপ (মডিফাইড)	২২০০ টি	১১০০.০০	৫৯২ টি	২৯৬.০০	৪৪৬ টি	২২৯.৬৯	৪৪৬ টি	২২৯.৬৯
৩.৬	গভীর ডনং নলকূপ	৪৫০০০ টি	৩১৫০০.০০	১৫৯৪৫ টি	১১১৬০.৯০	৭২১৫ টি	৫৫৫৫.৫৫	৭২১৫ টি	৫৫৫৫.৫৫
৩.৭	রিংওয়েল	৬০০০ টি	৪২০০.০০	২৫৬৩ টি	১৭৯৪.১০	১১০৪ টি	৮২৮.০০	১১০৪ টি	৮২৮.০০
৩.৮	গভীর তারা নলকূপ	২২০০০ টি	১৭৬০০.০০	৬৭০০ টি	৫৩৬০.০০	৪৪৫০ টি	৩৮৫৪.৪২	৪৪৫০ টি	৩৮৫৪.৪২
৪	পানি বিতরণ করণ ইউনিট								
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রন দূরিকরণ ইউনিট তৈরী	৩০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক রিভার্স অসমসিস ইউনিট তৈরী	৫ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
	মূলধন উপ-মোট :	৩৫ টি	১১৫.০০	০ টি	০	০ টি	০	০ টি	০.০০
৫	স্বনবাহন								
৫.১	জীপ গাড়ী	১ টি	৪৫.০০	১ টি	৪৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২৫.০০	০ টি	০.০০	১ টি	২৫.০০	১ টি	২৫.০০
৫.৩	মোটর সাইকেল	১০ টি	১০.০০	১০ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি								
৬.১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	১০ টি	৭.৫০	৮ টি	৬.০০	১ টি	০.৭৫	১ টি	০.৭৫
৬.২	ফটোকপিয়ার	২ টি	৪.০০	২ টি	৪.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬.৩	ফ্যাক্স	১ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭	ফিল্ড টেষ্ট কিট								
৭.১	আর্সেনিক টেষ্ট কিট	৫০০ টি	৩৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.২	আয়রন এবং ম্যাংগানিজ টেষ্ট কিট	২০০ টি	৪০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.৩	লবনাক্ততা টেষ্ট কিট	৩০০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৮.০	আসবাবপত্র	খোক	২.০০	০	০.০০	খোক টি		০ টি	০.০০
	সম্পদ সংর্গ্হের উপ-মোট :		১৮৬.৫০		৬৫.০০		২৫.৭৫		২৫.৭৫
	মূলধন মোট :		৬৭৭৭৫.৫০		২৩১২১.০০		১৩২৪৯.৩০		১৩২৪৯.৩০
(খ)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
৯	অন্যান্য ব্যয়								
৯.১	প্রশিক্ষণ	খোক	২০.০০	খোক	৫.০০	খোক	৫.০০	খোক	৫.০০
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	খোক	১০০.০০	খোক	২৯.০১	খোক	২৯.৯৫	খোক	২৯.৯৫
৯.৩	আর্সেনিক টেষ্ট কিট এবং এলজিআইএস এর মাধ্যমে গ্রাম/পাড়া এর ম্যাপ তৈরী	খোক	৫০০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯.৪	সচেতনতা বৃদ্ধি	খোক	১০০.০০	খোক	০.০০	খোক	৫.০০	খোক	৫.০০
৯.৫	ফিল্ড টেষ্ট কিটের রিফিল সংর্গ্হ (আর্সেনিক, লৌহ, ম্যাংগানিজ এবং লবন)	খোক	৫০০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯.৬	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮০০.০০	খোক	৪১৮.২৬	খোক	১৩০.০৫	খোক	১৩০.০৫
১০.০	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	খোক	৩০.০০	খোক	২১.৮০	খোক	৫.০০	খোক	৫.০০
১১	জনবল	১৩ জন	৮৫.৯৪	১৩ জন	৩২.১২	১৩ জন	২৫.০০	খোক	২১.৭১
	রাজস্ব উপ-মোট :		২১৩৫.৯৪		৫০৬.১৯		২০০.০০	খোক	১৯৬.৭১
	রাজস্ব সর্বমোট :		২১৩৫.৯৪		৫০৬.১৯		২০০.০০	খোক	১৯৬.৭১
(গ)	বাস্তব আনুসাংগিক	খোক	৪৮.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	খোক	৪০.০০	খোক	০.০০	খোক	২.৭০	খোক	২.৭০
	আনুসাংগিক মোট (গ) + (ঘ) :		৮৮.০০		০.০০		২.৭০		২.৭০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৬৯৯৯৯.৪৪		২৩৬২৭.১৯		১৩৪৫২.০০		১৩৪৪৮.৭১

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৫৩.৮০ ভাগ

বাস্তব : শতকরা : ৯৯.৯৮ ভাগ  
আর্থিক : শতকরা : ৫২.৯৭ ভাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।


প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৩ইং।

১. প্রকল্পের নাম : কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প  
প্রকল্প কোড নং : ৫১৭০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ( স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১০ হতে জুন, ২০১৩
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় ( লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ১৪০০.০০  
খ) টাকা : ১৪০০.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য :  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় ( লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ ও ভ্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১৩ইং পর্যন্ত অবয়ুক্তি	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
( লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	--	--
খ) দাবীকৃত	--	--
গ) প্রাপ্তি	--	--

  
(বিধান চন্দ্র দে)  
প্রকল্প পরিচালক

কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ  
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প,  
গোপালগঞ্জ।

  
২/৭/১৩

কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি।

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমং	কোড নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) সংশোধিত অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি।	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অঙ্গ সমূহ										
১।	৪৮০০	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	৪৫.০০	থোক	৩৩.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
২।	৪৮০০-৪৮৫২	ওয়ার্ডার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড মনিটরিং	থোক	৬.০০	--	--	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
৩।	৪৮৪০	প্রশিক্ষন	থোক	৩.০০	--	--	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৪।	৪৯৫১	ওয়ার্ডার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পূর্ববাসন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	--	--	থোক	--
৫।	৪৯৪৭	নর্দমা পূর্ববাসন	২কিগ্রমিঃ	২.০০	২কিগ্রমিঃ	২.০০	--	--	--	--
৬।	৪৯৫১	ওয়ার্ডারহেডট্যাংক পূর্ববাসন	২টি	৬.০০	২টি	৪.০০	২টি	২.০০	২টি	২.০০
		উপমোটঃ রাজস্ব		৭২.০০		৪৯.০০		২০.০০		২০.০০
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ										
		নির্মান কাজঃ								--
৭।	৭০৪৬	ওয়ার্ডারহেড ট্যাংক	১টি	১২০.০০	--	--	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০
৮।	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক কুপ খনন	৬টি	৪.৮০	৩টি	৪.০০	--	--	--	--
৯।	৭০৪৬	উৎপাদক নলকুপ	৩টি	৭৫.০০	৩টি	৫২.০০	৩টি	২০.০০	৩টি	২০.০০
১০।	৭০০০	পাম্প স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ মোটর ক্রয়	৪টি	২৪.০০	৩টি	১০.০০	৩টি	১৪.০০	৩টি	১৪.০০
১১।	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০	--	--	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০
১২।	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন ও বিতরণ		--						--
		ক) ২০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৪কিগ্রমিঃ	৩৯০	৩কিগ্রমিঃ	৩০.০০	১কিগ্রমিঃ	১৫.০০	১কিগ্রমিঃ	১৫.০০
		খ) ১৫০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৬কিগ্রমিঃ		৫কিগ্রমিঃ	৪০.০০	১কিগ্রমিঃ	১০.০০	১কিগ্রমিঃ	১০.০০
		গ) ১০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৩০কিগ্রমিঃ		২০কিগ্রমিঃ	১০৮.০	১০কিগ্রমিঃ	৮৭.০০	৮কিগ্রমিঃ	৮৭.০০
১৩।	৭০৪১	নর্দমা নির্মান	১৪কিগ্রমিঃ	২৮০.০০	৫কিগ্রমিঃ	১০৮.০	৩কিঃ মিঃ	৪০.০০	২কিগ্রমিঃ	৪০.০০
১৪।	৭০১৬	পাম্প হাউজ নির্মান	৩টি	১৮.০০		১২.০০	৩টি	৬.০০	৩টি	৬.০০
১৫।	৭০১৬	পাবলিক টয়লেট নির্মান	৫টি	৪০.০০	৫টি	২৬.৫০	৫টি	১০.০০	৫টি	১০.০০
১৬।	৭০০০	ডাঙ্কিং বিন নির্মান	২৫টি	৩.০০		--	২৫টি	৩.০০	২৫টি	৩.০০
১৭।	৬৮৪৩	পানির মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন	৩০০০টি	৭৫.০০		--	১৫০০টি	২০.০০	৫০০টি	২০.০০
১৮।	৭০৪৬-৭০৮১	পানির মিটার স্থাপন	--	--						
১৯।	৭০৪৬-৭০৮১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার খনন	১টি	১৫০.০০	১টি	৩০.০০	১টি	২০.০০	১টি	২০.০০
২০।	৭০৪৬-৭০৮১	বান্ধ/ডিষ্টিক মিটার ক্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৭.৫০		--				
২১।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহন	থোক	৩০.০০		--	থোক	--	--	
২২।	৭০০১	মাটি ভরাট ও ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০.০০		--	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
২৩।	৬৮৪৩	পানি সরবরাহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	--	--	--	--
২৪।	৬৮১৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৩টি	--						
২৫।	৬৮০০	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৫.৪০	থোক	৩.০০	থোক	--	--	--
২৬।	৬৮০৭	মোটর সাইকেল	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০	১টি	--	--	--
		উপমোটঃ মূলধন		১২৬৪.৪০						
		মোটঃ রাজস্ব + মূলধন		১৩৩৬.৪০						
		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)		২৬.৭০						
		মূল্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয় ( মোট নির্মান কাজের ২.৯২%)		৩৬.৯০						
		সর্বমোট ব্যয়ঃ-		১৪০০.০০		৪৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০

এডিপি অগ্রগতি  
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব শতকরা : ১০০%  
আর্থিক শতকরা : ৯২%

আর্থিক শতকরা : ১০০%  
শতকরা : ৬৭%

(বিধান চন্দ্র দে)  
প্রকল্প পরিচালক

কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।

২১/৭/১৩

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৩খ্রিঃ


- ১ প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চট্টমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৮০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার)
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা।  
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১০-জুন/২০১৪

	মূল	১ম সংশোধিত		২য় সংশোধিত	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই' ২০১০খ্রিঃ	-	-	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন' ২০১৪খ্রিঃ	-	-	-	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)					
ক) মোট	১৭৭৯.৮৫	-	-	-	-
খ) টাকা	১৭৭৯.৮৫	-	-	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	-	-	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)					

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ডাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৫০.০০	৯৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১০০.০০%	৫৩.৩৭%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

  
 (প্রকৌশল স্যার জাফরুল হক মাসুদুল কারিম)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চট্টমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩	ভাতাদী								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা					০	০.০০	০	০.০০
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	থোক	২.০০	০	০.০০	থোক	০.২০	থোক	০.২০
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০
৬	সাপ্লাই এন্ড মার্ভিসেস	থোক	২৫.০০	থোক	১৮.০০	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
৬.১	যানবাহন					০			
৬.২	পিকআপ	১ টি	২০.০০	০	০.০০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.৩	পিন্টার সহ কম্পিউটার	১টি	০.৬০	১টি	০.৬০	০	০.০০	০	০.০০
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	O&M Equipment	থোক	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	৬টি	৩০.০০	০	০.০০	৬টি	১৩.১৭	৬টি	১৩.১৭
৮.১	ডাষ্টবিন	৩০টি	৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১২কিঃমিঃ	৩১২.০০	২.১৪ কিঃমিঃ	৪১.৯৪	৮.০০ কিঃমিঃ	১৮১.০২	৮.০০কিঃমিঃ	১৮১.০২
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	২৪টি	১৮.০০	২৪টি	৯.২৮	০	০.০০	০	০.০০
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন	১২টি	১৮০.০০	১১টি	১১২.৬১	১টি	১৮.০৫	১টি	১৮.০৫
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর	১২টি	৪৮.০০	৪টি	১৪.৩৫	৮টি ও ৫টি	৩৩.৬৫	৮টি ৫টি	৩৩.৬৫
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন বিদ্যুৎ সংযোগসহ	১২টি	৮৪.০০	৪টি	৩৪.৮৫	৫টি	৩১.৬৩	৫টি	৩১.৬৩
৮.৭	আয়রন /আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১টি	২৫০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	
৮.৮	পাইপ লাইন স্থাপন								
	ক) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩কিঃমিঃ	৫৯.২৫	২.১০ কিঃমিঃ	২৮.০০	০.৯০কিঃমিঃ	২৬.০১	০.৯০কিঃমিঃ	২৬.০১
	খ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১২কিঃমিঃ	১৫৬.০০	৯.০৬৫ কিঃমিঃ	১০১.৯৬	২.৯৩৫ কিঃমিঃ	৩৮.১৬	২.৯৩৫ কিঃমিঃ	৩৮.১৬
	গ) ১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪২কিঃমিঃ	৩৯৯.০০	৩৩.৯১কিঃমিঃ	১৫৭.৭৭	৮.০৯কিঃমিঃ	৪৮.৭৯	৮.০৯কিঃমিঃ	৪৮.৭৯
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন	৭৫টি	২০.২৫	৩০টি	৫.৮৪	৪৫ টি	১০.৬৬	৪৫টি	১০.৬৬
	ঙ) হাউজ কানেকশন	৬০০টি	৩০.০০	০	০.০০	৬০০টি	১৬.৩৬	৬০০টি	১৬.৩৬
৯.০	অটোভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন	১২টি	৩৬.০০	০	০.০০	০	০.০০		০.০০
	সর্বমোট		১৬৯৫.১০		৫২৫.০০		৪২৫.০০		৪২৫.০০

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা ১০০.০০ ভাগ

শতকরা ১০০.০০ ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৮১.০০ ভাগ

শতকরা ৫৩.৩৭

ক. ব. ৩৪৩  
(প্রকৌশল মোঃ জামালুর রহমান)  
প্রকৌশল পরিচালক  
পানির উন্নয়ন বিভাগ, ভাঙ্গা ও চাঁদমাছ  
শেখ হাসিনা পাইপ লাইন প্রকল্পের সাপ্লাই এন্ড  
ইনস্টলেশন সেক্টর স্যানিটেশন সেক্টর  
জবসাইট, প্রকৌশল অফিস, পাননা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।  
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৪ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৪২৪২৫.৬৯  
খ) টাকা : ৪২৪২৫.৬৯  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	-	-	-	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	-	-	-	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	-	-	-	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫২৫.০০	৫৫২৫.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি : -

মাসের নাম : জুন / ১৩ইং  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ সং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১২-২০১৩ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৫)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
	জনবল	১৮ জন	১৮২.২৪	১৮ জন	১৪.০৪	১৮জন	২৭.৫০	১৮জন	২৭.৫০
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৭২.০০	থোক	৪৯.৭৪১	থোক	৫৩.০৪৯	থোক	৫৩.০৪৯
	জ্বালানী	থোক	২৫.০০	থোক	৫.৫০	থোক	৭.৯৫	থোক	৭.৯৫
	পরামর্শক	থোক	৫৩১.২৫			থোক	৪৩.২৫	থোক	৪৩.২৫
	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	২০০.০০			-	-	-	-
	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫০.০০			-	-	-	-
	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০			থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০
	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	১৫৩টি	১৫৩.০০	১৫টি	১৩.৯৬৭	২৮টি	২৫.১১২	২৮টি	২৫.১১২
	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৩৯টি	২৩৪.০০	১৩টি	৬৯.৪০২	১২টি	১৩৩.৪৩৬	১২টি	১৩৩.৪৩৬
০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৬২টি	৩২.২৯১	৮টি	১.৭০৬	৮টি	১.৭০৬
১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২৫.০০	১৪টি	১৬৫.২৪৩৫	১৫টি আংশিক	২২১.২৫৮	১৫টি আংশিক	২২১.২৫৮
২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৬৬০.০০	৪০টি	১১৭.৮৪১৫	১৯টি আংশিক	১১৩.১৭৭	১৯টি আংশিক	১১৩.১৭৭
৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেয়ামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৫০.০০	থোক	১৩.৯৭৪	থোক	১২.২৯৩	থোক	১২.২৯৩
৪)	মূলধন অংগসমূহ								
৩	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	৫০.০০			-	-	-	-
৪	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	১৭৫.০০						
৫	এক্সপ্রোরেটরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৩৪৬.৮০	৩টি	১.৮৫৫	৪০টি	২১.৬৯৮	৪০টি	২১.৬৯৮
৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাক্স মিটার সহ	২৮৯টি	৬৯৩৬.০০	৩টি	৫৮.২৬৫	৫০টি	৮৪০.২৬	৩৪টি ১৬টি মাল ক্রয়	৮৪০.২৬
৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	২৮৯টি	১৭৩৪.০০	৩টি	১৫.৩৩৫	২৮টি	১৫২.৪৭৯	২৮টি	১৫২.৪৭৯
৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	১৭৩৪.০০	১টি	৫.৩২৫	৮টি	৫০.৫১৪	৮টি	৫০.৫১৪
৯	ট্রান্সফরমার	২৮৯টি	১১৫৬.০০						
১০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক)ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	১৬০০.০০						
	খ)ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	৬৩০০.০০						
১১	ওভারহেড ট্যাংক	৪টি	৬০০.০০						
১২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের )	৮৬০কি:ফি ম:	৮৬০০.০০						
১৩	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০কি:ফি ম:	৩৮৮৫.০০	৭৬কিঃমিঃ	৭২৭.১১৮	১৫৭কিঃমিঃ	১৫৫৫.৫৩৯	১৫৭ কিঃমিঃ	১৫৫৫.৫৩৯

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১২-২০১৩ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০						
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৩৭০০টি	১৬৬৫.০০	৫২৫টি	৩০১.৩৭৮	১১০০টি	৬৩৪.৯৮১	১১০০টি	৬৩৪.৯৮১
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ইউনিট	২০০.০০						
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	৩৭টি	৯৯.৯০	১টি	২.৮৬৫				
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মিটার	২২৯টি	৫৭.২৫						
৩১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫	৩৭টি	২৭.১২				
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	১টি	১.১২৫	-	-	-	-
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	২.৬১৪	থোক	২.২৯৮	থোক	২.২৯৮
৩৫	জীপ	১টি	৪৫.০০			-	-		
৩৬	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০			-	-		
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		৭৪৮.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		১১১৯.৫০						
	মোট :		৪২৪২৫.৬৯		১৬২৫.০০		৩৯০০.০০		৩৯০০.০০

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব

আর্থিক

১০০.০০%

১০০.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

১৫.০০%

১৩.০২%

  
৩০/৬/২০১৩

(মোঃ দেলওয়ার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
৩০/৬/২০১৩



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/ ২০১৩ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫২০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ।  
খ) পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত স্যানিটেশন উন্নয়ন ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিবেশগত সমস্যা দূরীকরণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১০ ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৪ ইং			
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
ক) মোট	:	১২০৩১.৭১			
খ) টাকা	:	২০০৯.৪৬			
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১০০২২.২৫	-	-	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০০০৯.৮৩	-	-	
৬) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।			
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৪৫০.০০	৪৫০.০০	২০০০.০০	১৯৮৮.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৬৪.৫৫	৪৫০.০০	২১১৪.৫৫	২১০৬.৫২	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪০২.৬৩	৪৪৭.১০	১৯৫৫.৫৩	১৯৪৭.৫০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৪৫.৭২	৪৭৩.৩৮	১৯৭২.৩৪	১৯৬৪.৩১	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৯৪৭.৫০	১৯৬৪.৩১
খ) দাবীকৃত :	১৫৪২.৭০	১৫৪২.৭০
গ) প্রাপ্তি :	১৫৪২.৭০	১৫৪২.৭০

অঃপুঃদঃ



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১২ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	জনবল	১৬ জন	৬৯.২৯	০.০০	৬৯.২৯	৫ জন	৮.৭২	০.০০	৮.৭২	৭ জন	১২.১৫	০.০০	১২.১৫	৭ জন	১২.১৩	০.০০	১২.১৩
২	পিএমইউ পরিচালন ব্যয়	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	১০.০১	০.০০	১০.০১	থোক	৩৬.৫৬	০.০০	৩৬.৫৬	থোক	৩৪.১৬	০.০০	৩৪.১৬
৩	ক্যাপাসিটি বিস্তার	থোক	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০					থোক	০.৪২	৩.০০	৩.৪২	থোক	০.৪২	২.৯৮	৩.৪০
৪	পানি পরীক্ষা, মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০												
৫	কারিগরী পরামর্শক	থোক	৬১.৮৩	১৮৫.৫০	২৪৭.৩৩	থোক	১.৭২	১১.৮৭	১৩.৫৯	থোক	২১.০০	৭২.২০	৯৩.২০	থোক	২০.৮৯	৬২.৬৭	৮৩.৫৬
৬	স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	থোক	২.৫৮	১২.৪২	১৫.০০	থোক	০.৮৬	০.০০	০.৮৬	থোক	০.০০	১২.০০	১২.০০	থোক	০.০০	৮.০৩	৮.০৩
৭	আর্থিক অডিট	থোক	২.৭৫	১৭.২৫	২০.০০					থোক	০.২৭	০.৮০	১.০৭	থোক	০.২৭	০.৮০	১.০৭
৮	বিদ্যমান পানির উৎসের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১৪০০টি	৩২.৬৭	১৭৭.৩৩	২১০.০০					৪১৬টি	৯.৬০	৬৭.০০	৭৬.৬০	৪১৬টি	৯.৫৯	৪৩.৮৪	৫৩.৪৩
৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৫৫০টি	২০.৮৯	১১৬.৬১	১৩৭.৫০					১২টি	০.৬২	২.৭৫	৩.৩৭	১২টি	০.৬২	২.৭১	৩.৩৩
১০	পিএসএফ	৩০০টি	৩৭.১৪	২০২.৮৬	২৪০.০০					৪৫টি	৫.১০	২২.৫০	২৭.৬০	৪৫টি	৫.১০	২২.৪১	২৭.৫১
১১	ডাগওয়াল	১০০টি	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০												
১২	পুকুর পুনঃখনন ও পিএসএফ স্থাপন	১০০টি	২৭৪.২৮	১৬৬৪.৩৯	১৯৩৮.৬৭												
১৩	কমিউনিটি আর্সেনিক মিটিগেশন ইউনিট	১০টি	৮.৯৪	৫১.০৬	৬০.০০												
১৪	কমিউনিটি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট	১০টি	২৩.০৪	১২৬.৯৬	১৫০.০০												
১৫	উচ্চ পাটাতনসহ গভীর নলকূপ	৭০০০টি	৮৬২.৩৬	৪৭৩৭.৬৪	৫৬০০.০০					৩০০৪টি	৩৪৩.৩৫	১৭৩৬.৩৫	২০৭৯.৭০	৩০০৪টি	৩৪৩.৩৫	১৭৩৬.৩৫	২০৭৯.৬৯
১৬	এসএসটি	৩০০টি	১১.৫২	৬৩.৪৮	৭৫.০০					৫০টি	২.০৩	৯.০০	১১.০৩	৫০টি	২.০৩	৯.০০	১১.০৩
১৭	ভিএসএসটি	১৫০টি	৫.৭৬	৩১.৭৪	৩৭.৫০					২৫টি	১.০৫	৪.৬০	৫.৬৫	২৫টি	১.০৫	৪.৫৩	৫.৫৮
১৮	অগভীর নলকূপ(৬নংপাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৫.৭৬	৩১.৭৪	৩৭.৫০					৫৪টি	১.৬০	৭.১০	৮.৭০	৫৪টি	১.৬১	৭.০৬	৮.৬৭
১৯	অগভীর নলকূপ(তারা পাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৮.৩৪	৪৪.১৬	৫২.৫০					৫০টি	১.১০	৬.২৫	৭.৩৫	৫০টি	১.১০	৬.২৪	৭.৩৪
২০	সমস্যাংকুল এলাকায় পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩০০টি	৪৬.০৮	২৫৩.৯২	৩০০.০০												
২১	স্বল্প ব্যয়ের স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৭০০০টি	৫৩.৯৯	২৯৬.০১	৩৫০.০০					২১৫টি	২.০০	১০.২৫	১২.২৫	২১৫টি	১.৯৯	৮.৭২	১০.৭১
২২	পানি পরীক্ষার ল্যাবরেটরী স্থাপন	থোক	২৩.০৪	১২৬.৯৬	১৫০.০০												
২৩	পানি পরীক্ষার ফিল্ড কিট	১২০০টি	১২.০৩	৭৭.৯৭	৯০.০০												
২৪	কেয়ারটেকারদের টুলস	৮৭০০সেট	১১.৭৯	৭৫.২১	৮৭.০০												
২৫	মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৮টি	৮৭.৩১	৫৫২.৬৯	৬৪০.০০												
২৬	ওয়াটার ক্যারিয়ার	৮টি	৪৩.৩১	২৭৬.৬৯	৩২০.০০												
২৭	ডাবল কেবিন পিক আপ	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০					২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০
২৮	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	থোক	৪.০৭	০.০০	৪.০৭	থোক	৩.০৫	০.০০	৩.০৫	থোক	২.৭০	০.০০	২.৭০
২৯	অফিস সরঞ্জাম	থোক	১.৪১	৭.৫৯	৯.০০	থোক	০.৯০	৪.৯৪	৫.৮৪	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৪৯	০.০০	০.৪৯
৩০	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬.৩০	২০৩.৮২	২১০.১২												
৩১	প্রাইস কনটিনজেন্সী		১২.৬৯	৫০৬.৮১	৫১৯.৫০												
	মোট =		২০০৯.৪৬	১০০২২.২৫	১২০৩১.৭১		২৬.২৮	১৬.৮১	৪৩.০৯		৪৫০.০০	২০০০.০০	২৪৫০.০০		৪৪৭.১০	১৯৫৫.৫৩	২৪০২.৬৩

বাস্তব আর্থিক  
আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৫০ ভাগ শতকরা ৯৮.০৭ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২৯.০০ ভাগ শতকরা ২০.৩৩ ভাগ

*abmm*  
02/09/16  
প্রকল্প পরিচালক  
আইডিবি সাহায্যপুষ্ট পানি  
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩

- ১ প্রকল্পের নাম : টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।  
 প্রকল্প কোড নং : ৫০২৯  
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।  
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।  
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ টংগী পৌরসভার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করণ। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।

	মূল	১ম সংশোধিত
৫ বাস্তবায়ন কাল		
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই' ২০১২	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর' ২০১৪	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
ক) মোট	৯৪৩৮.৪৫	-
খ) টাকা	৯৪৩৮.৪৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৪০.০০	৩৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪০.০০	৩৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত ব্যয়	৩৩৯.৯৭	৩৩৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৯.৯৭	৩৩৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :


(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব								
১	জনবল	থোক	৪০.৬৫			থোক	১১.০০	থোক	১০.৯৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭১.৫০			থোক	১৯.০০	থোক	১৯.০০
৩	পানির গুণাভরণ পরীক্ষা	থোক	৫.০০						
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০						
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট								
৫	টেস্ট টিউব ওয়েল	২০টি	২০.০০						
৬	প্রডাকশন টিউব ওয়েল	২০ টি	৬২৭.৮০						
৭	প্রডাকশন টিউব ওয়েল প্রতিস্থাপন	৫ টি	১৫৬.৯৫			১ টি	২৫.০০	১ টি	২৫.০০
৮	পাম্প হাউজ	২০ টি	১৩২.৬০						
৯	পাম্প হাউজ/ওভার হেড ট্যাংক রিনোভেশন	থোক	৩৭.৫০						
১০	বিদ্যুতায়নসহ পাম্প প্রতিস্থাপন	৫ টি	৮০.০০						
১১	পাম্প এবং একসেসোরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০ টি	৩২০.০০						
১২	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন (প্রতিস্থাপন এবং নতুন)	৪৫ টি	৫৪০.০০						
১৩	৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	২১ টি	৫০৪০.০০			১ টি	৮৫.৯০	১ টি	৮৫.৯০
১৪	ওজুখানা	২৫ টি	১০০.০০						
১৫	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার)	৬০ কিঃমিঃ	৯০০.০০						
১৬	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিঃমিঃ	৩০.০০						
১৭	ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরণ (৩য় তলা নির্মান এবং ২ টি ওজুখানা)	৭ টি	৪৫৫.০০			৩ টি	১৩৪.০০	৩ টি	১৩৪.০০
১৮	ডিজিটাল বিলিং সিস্টেমসহ ওয়াটার মিটার (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য সামগ্রীসহ)	৫০০০ টি	২৪০.০০						
১৯	পাবলিক টয়লেট	১০ টি	১০০.০০						
২০	ওয়াটার পয়েন্ট (ডারা ডেড হেড)	১০০ টি	৪০.০০						
২১	লো কন্সট স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৫০০ টি	১০.০০						
২২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৩০.০০						
২৩	অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার	থোক	২০.০০			থোক	৪.১০	থোক	৪.১০
২৪	জীপ (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ)	১ টি	৬০.০০			১ টি	৫৬.০৫	১ টি	৫৬.০৫
২৫	মোটর সাইকেল	৩ টি	৫.১০			৩ টি	৪.৯৫	৩ টি	৪.৯৫
২৬	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	১%	৯০.৪৫						
২৭	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	২%	১৮০.৯০						
সর্বমোটঃ			৯৪৩৮.৪৫		০.০০		৩৪০.০০		৩৩৯.৯৭

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ৫.৬০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ  
শতকরা ৩.৬০ ভাগ

  
(মোঃ মনিরুজ্জামান) ২৩

প্রকল্প পরিচালক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং  
ড্রেনেজ প্রকল্প, ঢাকা



# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রুফাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :   
 ➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পসারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;   
 ➤ উচ্চ লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা;   
 ➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা;   
 ➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং   
 ➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

- ৫। বাস্তবায়নকাল :   
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১২   
 খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :   
 ক) মোট : ৬৮১৯৪.৩০   
 খ) জিওবি : ১৪৩৯.০৬   
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৫৫৫০৩.৫৪   
 ঘ) স্পসার/কমিউনিটি : ১১২৫১.৯০   
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RAIP অনুযায়ী বরাদ্দ	১০২৭.০০	২৭.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০২৭.০০	২৭.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	৮২.৮৮	২৩.১৭	৫৯.৭১	৫৯.৭১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮২.৮৮	২৩.১৭	৫৯.৭১	৫৯.৭১	০.০০	০.০০

ক) প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয় : ৫৯.৭১	৫৯.৭১	৫৯.৭১
খ) দাবীকৃত : -	-	১০০০.০০
গ) প্রাপ্তি : -	-	১০০০.০০







## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৩৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;  
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ-হ্রাস করন;  
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেমেন্ট ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৫ খ্রিঃ।
- গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৫ টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।
- খ) টাকা : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬.০০	৬.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬.০০	৬.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫.৭৪	৫.৭৪	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫.৭৫	৫.৭৪	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-



অঃপুঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	Manpower	৭ জন	৬০.০০	-	০.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৩০
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	০.০০				
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	০.০০				
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২০০.০০	-	০.০০				
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০				
৬	Supply and Services	থোক	৬৯.০০	-	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৯
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant	থোক	৫.০০	-	০.০০				
মোট রাজস্ব ব্যয় =			৩৭৮.৫০	-	০.০০		২.০০		১.৭৯
<b>মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০						
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০						
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০						
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৭২০.০০						
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	৮৪০.০০						
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৭৫৫ কিঃমিঃ	৭৫৫০.০০						
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০						
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০						
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৫০০.০০						
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	১০ টি	৪০০০.০০						
	a) Ground Water Treatment Plant	১৭ টি	৫৫২৫.০০						
১৮	Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৮৪ টি	৮০.০০						
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮						
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৭৫.০০						
২১	Motor Cycle	২ টি	৩.০০						
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪৫ সেট	৪৫.০০						
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০			২ টি	১.৫০	২ টি	১.৫০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৫০			১ টি	২.৫০	১ টি	২.৪৫
মোট মূলধন ব্যয় =			২৫৯৫২.০০		০.০০		৪.০০		৩.৯৫
Physical Contingency			২৬৩.৩১				০.০০		০.০০
Price Contingency			২৫৯.৫২				০.০০		০.০০
সর্বমোট =			২৬৮৫৩.৩৩		০.০০		৬.০০		৫.৯৫

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০%	শতকরা	৯৫.৬৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	০.০২%	শতকরা	০.০২%

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৩

১। প্রকল্পের নাম	:	উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে পৌরসভা সমূহে ছুগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল টিপিপি অনুমোদিত- ০৪-১১-২০০৭, প্রশাসনিক অনুমোদন- ১২-১২-২০০৭। সংশোধিত (১ম) টিপিপি অনুমোদিত- ২৭-১০-২০১১, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পত্র নং ২০.১৬৪. ০১৪. ০১.০১.৬৩.২০১০.১৮৭ তারিখ ০১-১১-১১, প্রশাসনিক অনুমোদন- ২২-১১-২০১১।	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<p>ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারনে নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করন।</p> <p>খ) ছুগর্ভস্থ/ছুপুঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান।</p> <p>গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ।</p> <p>ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাষ্টার প্লান প্রণয়ন।</p> <p>ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ যাচাই এবং ব্যয় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।</p> <p>চ) সংশ্লিষ্ট জনগনের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন।</p> <p>ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করন।</p>	
৫। ক) বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
খ) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৭-২০০৮	২০০৭-২০০৮
গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০১০-২০১১	২০১৩-২০১৪
৬। প্রাক্কলিত ব্যয়	:		
ক) মোট	:	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
খ) টাকা	:	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০	০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০	০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি (জেডিসিএফ)	জিওবি (জেডিসিএফ)

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	২৩৫৬.৮৪	২৩৫৬.৮৪	০.০০	০.০০	০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬৯৫.২৩	৫৬৯৫.২৩	০.০০	০.০০	০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরামর্শক সেবা									
	ক) গাণিতিক মডেলিং (৪৮০০) (০.৪৮৪২) ০.৪৫২১	২১৪৬ জনমাস	৪৭০০.০০	১৪০২ জনমাস	২০৯৬.৬৮	৭৪৩ জনমাস	১৭৩০.০০	৬৮১ জনমাস	১০১৭.৬১	
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন। (৪৮০০) (০.২৮৩৪) ০.৩০৬৫	১৫১১ জনমাস	২৭৫০.০০	৯৭০ জনমাস	৬২৫.০৮	৫০৪ জনমাস	১২০০.০০	৪৮৯ জনমাস	৭৩৯.৬৭	
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০.০০	০.০০	-	৩০.০০	-	-	
	খ) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	-	২৩.০০	-	-	
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০) (০.০৮২৪)	১টি	৮০০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৯৪.০০	আংশিক	১৭৬.৯৯	-	১৭.০০	-	-	
৩।	পূর্ত কাজ									
	ক) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৭০৪৬) (০.১৫০০) ০.২৪১৪	৮০টি	১৪৫৬.৮০	২৩টি	৩৯৯.৯০	৫৭টি	৭৮০.০০	৪০টি	৫৮৮.৯৩	
৪।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	থোক	৩৭.৩৪	থোক	২০.০০	থোক	১০.৬৩	
	মোটঃ		১০০১৪.৬০	০.০০	৩৩৩৮.৩৯	০.০০	৩৮০০.০০		২৩৫৬.৮৪	

		বাস্তব	আর্থিক		
আরএডিপি	ঃ	শতকরা	৮৮.১২	শতকরা	৬২.০২
অগ্রগতি					
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৮৬.১৭	শতকরা	৫৬.৮৭

  
 (রাবিন রায়হান আহমেদ)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ০৩/০৭  
 ২০১৩

নোটঃ ১। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৩-তে শেষ হবে বিধায় আরএডিপিতে ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ এক বৎসর অর্থাৎ ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল এডিপি মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং মূল এডিপি (২৫০০.০০ লক্ষ টাকা) মোতাবেক চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.২৭% ও আরএডিপি (৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা) মোতাবেক অগ্রগতি ৬২.০২%।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ-জুন/২০১৩ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয় (পরিবেশ শাখা-১)।
- ৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ঝুঁকিমুক্ত পানির উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ। (২) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ঘন ঘন বন্যাক্রান্ত এলাকার জনগণকে উপযুক্ত ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান। (৩) বন্যার সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখতে অতি দুর্যোগ

		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
৭। বাস্তবায়ন কাল	:			
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১১ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১৩ইং		
৮। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ		
খ) টাকা	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড	-	-
৯। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪৮৩.৫০	৪৮৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬.০৯০	১৬.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬৯.৭৯০	৩৫৯.৭৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১০। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*



অঃপুঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন									
ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			ছন/২০১২ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		ভৌত	আর্থিক						
১।	ভৌত ও নির্মাণ								
(ক)	পাটাতনসহ নগরূপ উচ্চকরণ	৪৭৫টি	১৪২.৫০	২১৬টি	৬৬.৯৮	২৬১টি	৭১.৩৫	১৯৫টি	২.১৬
(খ)	বিদ্যমান পুকুরের পাড় উচ্চকরণ, পুনঃখনন ও পিএসএফ নির্মাণ	২০টি	১২০.০০	৬টি	৩৯.৮৮	০৬টি	৪.৯৯	৬টি	৪.৯৯
(গ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rain Water Harvesting)	৫০০টি	১৫০.০০	১৭৯টি	৬৯.৬৬	২১১টি	৪১.৫২	১৬০টি	৩.০৯
(ঙ)	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে পানির উৎস নির্মাণ	৫০০টি	৪২৫.০০	২১৩টি	১৬৯.২৮	২৭৯টি	১৭১.৮৪	১১২টি	৫.৭৭
২।	সরবরাহ ও সেবা :								
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬.০০		৭.৯১০	থোক	৮.০০		০.০৭৬
		মেট্রি	৮৫৩.৫০		৩৫৩.৭১০		২৯৭.৭০		১৬.০৯

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	বাস্তব	আর্থিক
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৮১.৬৩%	৫.৪০
		৯০.০৪%	৫৫.৮২

বিঃদ্রঃ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটের স্মারক নং পবম/সিইট/কারিগরি কমিতটির সভা/৬৬/২০১০(অংশ-৩)/৬৬ তাং ২২/০১/২০১৩ অনুযায়ী রংপুর, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল ও নেত্রকোনা জেলার এডিপি দেখানো হলেও কাজ সম্পন্ন করা সত্ত্বে হয় নাই। তাছাড়া ২০১২-১৩ অর্থবছরে অর্থ অবমুক্ত না করায় এডিপি লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি।

  
 (শহীদ ইকবাল)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জলস্বাস্থ্যবিভাগ  
 ভাঙ্গার সার্কেল, ঢাকা  
 ও  
 প্রকল্প পরিচালক  


**প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
**প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৩ খ্রিঃ**

১. প্রকল্পের নাম : সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক কর্মসূচি (রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি)।
- প্রকল্পের কোড নং : ৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থাকরণ।
৬. বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ খ্রিঃ।
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১১ খ্রিঃ।
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৩ খ্রিঃ।

	মূল	সংশোধিত
৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২১২.৮০ লক্ষ।	১৫১.১৪ লক্ষ
ক) মোট	২১২.৮০ লক্ষ।	১৫১.১৪ লক্ষ
খ) টাকা	২১২.৮০ লক্ষ।	১৫১.১৪ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	জিওবি
৮. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	১৩৬.০০	১৩৬.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৬.০০	১৩৬.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০৫.৯৮২৬৫	১০৫.৯৮২৬৫	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২১.১২২৬৫	১২১.১২২৬৫	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০	০
খ) দাবীকৃত	০	০
গ) প্রাপ্তি	০	০

চলমান পাতা-০২

৪৭

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮০০	স্টেশনারী	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
		মোট (ক) রাজস্ব খাতঃ (খ) মূলধন খাত :								
	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
	৬৮১৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	১.০৯১১৮	থোক	১.০৯১১৮
	৬৮১৫	পানির মিটার	৪০০টি	১২.০০	৪০০টি	১২.০০	২০০টি	৫.৪০	২০০টি	৫.৪০
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :		০		০		০	০	০
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	১টি	০.৬১	০	০	০	০	১টি	০.৬১
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১টি	১৪.৫৩	০	০	০	০	২টি	১৪.৫৩
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	১টি	২.৬২৯০১	২টি	২.৬২৯০১
	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	১টি	৫.০০	১টি	৫.০০	০	০	২টি	২.৯৯৮১৪
	৭০৪৬	ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সংযোগ	১টি	৪.০০	১টি	৪.০০	০	০.৭২৪১৯	১টি	১.৪১৭১৯
	৭০৪৬	নতুন ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ ব্যাস)	৪কিঃমিঃ	২২.০০	৪ কিঃমিঃ	২২.০০	০	০	৩.৭১৫কিঃমিঃ	২১.৯৫২৮২
	৭০৪৬	নতুন ডিস্ট্রিবিউশন মেইন স্থাপন	১১কিঃমিঃ	৫২.০০	১১ কিঃমিঃ	৫২.০০	১.০৯৩	১৭.৫৪৪৬৫	১০.৫৭১ কিঃমিঃ	৪৯.০৯৪৬৫
	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২টি	১০.০০	২টি	১০.০০	১টি	৯.০৩৮৭৪	২টি	৯.০৩৮৭৪
	৭০৪৬	ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (১,২০,০০০ লিঃ)	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	০	৬.৫৮৫৯২	১টি	১১.৭১৫৯২
	৭০৪৬	ওভারহেড ট্যাংক (১,৫০,০০০ লিঃ)	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	সেন্ট্রিফুগাল পাম্প	২টি	৮.০০	২টি	৮.০০	১টি	০.৬৪৫	১টি	০.৬৪৫
	৭০৪৬	হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় :				১৫১.১৪		১৩৬.০০	০	৪৩.৬৫৮৬৯	০	১২১.১২২৬৫

বাস্তব

আর্থিক(লক্ষ টাকায়)

এডিপি অগ্রগতি : ৮৫%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৮২%

১০৫.৯৮২৬৫  
১২১.১২২৬৫

খসড়ায় : ই. হোসেন.  
কম্পোজে : মিজান.  
পরীক্ষণে : নাসির.

  
(মনোয়ার আলী)

কর্মসূচি পরিচালক,

আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি  
সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, সাতক্ষীরা

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ।

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩

- ১ কর্মসূচীর নাম : টাংগাইল জেলার বিভিন্ন পৌরসভা এবং উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী।
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- ৬ বাস্তবায়ন কাল :
- মূল ১ম সংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২ইং -
- খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১৪ইং -
- ৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৯২০.০০ “
- খ) টাকা : ৯২০.০০ -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : - -
- ৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-


অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলরূপ স্থাপন	১০ টি	৮.০০	-	-	১০ টি	৮.০০	১০ টি	৮.০০
২	উৎপাদক নলরূপ স্থাপন	১০ টি	১৫০.০০	-	-	১০ টি	১৫০.০০	১০ টি	১৬৭.২১
৩	পাম্প হাউজ নির্মান	১০ টি	৩০.০০	-	-	১০ টি	৩০.০০	১০ টি	৩৫.০৪
৪	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	১০ টি	৪৫.০০	-	-	১০ টি	৪৫.০০		
৫	সাবমার্শিবল পাম্প সরবরাহও স্থাপন	১০ টি	৭০.০০	-	-	১০ টি	৭০.০০	১০ টি	৬৮.৯৭
৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৩৭ কিঃমিঃ	২২২.০০	-	-	৭ কিঃমিঃ	৪২.০০	৭ কিঃ মিঃ	৬৫.৭৮
৭	আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট প্রেসার ফিল্টার, ড্রইং ডিজাইনসহ)	৬ টি	১২০.০০	-	-	-	-		
৬	ওভারহেড ট্যাংক (ড্রইং ডিজাইনসহ)	৬ টি	২২৫.০০	-	-	-	-		
৭	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন পিট পাবলিক টয়লেট নির্মান	১০ টি	৫০.০০	-	-	-	-		
সর্বমোট :			৯২০.০০		০.০০		৩৪৫.০০		৩৪৫.০০

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	৪০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৩৭.৫০ ভাগ

  
 (সৈয়দ শাহবাজ হোসেন)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল  
 ও কর্মসূচী পরিচালক  
  
 ১৭/৭/১৩

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : ঢাকা সার্কেলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : ঢাকা সার্কেলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকরন প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মিরকাদিম পৌরসভার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬ বাস্তবায়ন কাল	মূল		১ম সংশোধিত
	মোট	টাকা	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ		জুলাই' ২০১২ইং	-
খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ		জুন'২০১৪ইং	-
৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট		২১১.৬৫	-
খ) টাকা		২১১.৬৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য		-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস		-	-
৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকুপ স্থাপন	১ টি	১.০০			১ টি	১.০০	১ টি	১.০০
২	উৎপাদক নলকুপ স্থাপন	১ টি	২৫.০০						
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১ টি	৬.০০						
৪	পাম্প হাউজ নির্মান	১ টি	৩.০০						
৫	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ	১ টি	৪.৫০						
৬	পাইপ লাইন স্থাপন	১০.০০ কিঃমিঃ	৮০.০০			৩.৮৭৫ কিঃমিঃ	৩১.০০	৩.৮৭৫ কিঃমিঃ	৩১.০০
৭	নিরাপত্তা দেয়ালসহ গেট নির্মান	১ টি	২.৬৫						
৮	হস্তচালিত গভীর নলকুপ	১০ টি	৭.৫০			৪ টি	৩.০০	৪ টি	৩.০০
৯	উঁচু পাটাতন যুক্ত কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০ টি	৬.০০			৫ টি	৩.০০	৫ টি	৩.০০
১০	অগভীর নলকুপ	২০০ টি	৪০.০০			৬০ টি	১২.০০	৬০ টি	১২.০০
১১	৪ কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মান	৪ টি	২০.০০						
১২	আয়রন রিমোভার ইউনিট	২০ টি	১৬.০০						
সর্বমোটঃ			১১১.৬৫		০.০০		৫০.০০		৫০.০০

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩০.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ২৩.৬২ ভাগ

(সৈয়দ শাহাবুদ্দীন হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল, ঢাকা ও কর্মসূচী পরিচালক

১৩/১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৩ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম	:	“খুলনা সার্কোলাধীন মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার আড়পাড়া, মহম্মদপুর সদর বিনোদপুর বাজার এবং মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” শীর্ষক কর্মসূচি।	
প্রকল্পের কোড নং	:	৬৬০২	
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচি অনুমোদিত।	
৩. সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	
৪. মন্ত্রণালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার আড়পাড়া, মহম্মদপুর সদর ও বিনোদপুর বাজার এ মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকা জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনে ব্যবস্থাকরণ।	
৬. বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ।	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।	
৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত
ক) মোট	:	৪১৩.৬০ লক্ষ।	
খ) টাকা	:	৪১৩.৬০ লক্ষ।	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	
৮. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	১১৩.৬০	১১৩.৫০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৩.৬০	১১৩.৫০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১১১.৩০১৬৬	১১১.৩০১৬৬	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১১১.৩০১৬৬	১১১.৩০১৬৬	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০	০
খ) দাবীকৃত	:	০	০
গ) প্রাপ্তি	:	০	০

চলমান পাতা-০২

প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈ- তক কোড নং	আইটেম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-২০১৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ								
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :								
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০	৪টি	২.৩২৫৯৬	৪টি	২.৩২৫৯৬
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৮"-৪")	৪টি	৬০.০০	৪টি	৩০.০০	৪টি	২৯.৩৭৬৭	৪টি	২৯.৩৭৬৭
	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৪টি	১৮.০০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (কলাম পাইপসহ)	৪টি	১৬.০০	৪টি	৮.০০	৪টি	৭.৯৯৯	৪টি	৭.৯৯৯
	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	২৮ কিমিঃ	১৬৮.০০	২৮কিমিঃ	৭১.৬০	২০.৫০ কিমিঃ	৭১.৬০	২০.৫০ কিমিঃ	৭১.৬০
	৭০৪৬	গৃহ সংযোগ-৮০০টি	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	চঠম্ ওভারহেড ট্যাংক (১০,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা), ড্রইং ডিজাইনসহ)	৪টি	২০.০০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	আর্সেনিক /আয়রন রিমুভাল ইউনিট, Slow Sand Filter (ড্রইং ডিজাইনসহ)	৪টি	১০০.০০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	নিরাপত্তা দেয়ালসহ গেট নির্মাণ	৪টি	১০.৬০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ	১টি	৫.০০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটারী ল্যাটিন সরবরাহ ও স্থাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
				৪১৩.৬০		১১৩.৬০		১১১.৩০১৬৬		১১১.৩০১৬৬

এডিপি অগ্রগতি : ১০০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৩০%

আর্থিক(লক্ষ টাকায়)  
১১১.৩০১৬৬  
১১১.৩০১৬৬

বসড়ায় : ই. হোসেন.  
কম্পোজে : মিজান.  
পরীক্ষণে : নাসির.

  
( মনোয়ার আলী )  
কর্মসূচি পরিচালক,  
ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ,  
খুলনা সার্কেল, খুলনা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৩ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম	:	যশোর জেলাধীন বেনাপোল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, শীর্ষক কর্মসূচি (রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি)।
প্রকল্পের কোড নং	:	৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. মন্ত্রণালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভায় জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকরণ।
৬. বাসস্তায়ন কাল	:	জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল
ক) মোট	:	৩৩৮.৯০ লক্ষ।
খ) টাকা	:	৩৩৮.৯০ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৮. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

সংশোধিত

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	১৬০.৪০	১৬০.৪০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬০.৪০	১৬০.৪০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮৫.০৭০৯৪	৮৫.০৭০৯৪	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৫.০৭০৯৪	৮৫.০৭০৯৪	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০	০
খ) দাবীকৃত	:	০	০
গ) প্রাপ্তি	:	০	০

চলমান পাতা-০২

৪


প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈ- তক কোড নং	আইটেম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-২০১৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮০০	স্টেশনারী	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৯৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :								
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩টি	২.৪০	৩টি	২.৪০	১টি	১.৭৫	৩টি	১.৭৫
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ	৩টি	৩৬.০০	৩টি	৩৬.০০	২টি	২২.৬৯	২টি	২২.৬৯
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	৯.০০	৩টি	৯.০০	২টি	৫.৯৮	২টি	৫.৯৮
	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩টি	৯.০০	৩টি	৯.০০	২টি	৫.৬৫	২টি	৫.৬৫
	৭০৪৬	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৩টি	১০.৫০	০	০.০০	০	০	০	০
	৭০৪৬	পানি শোধনাগার নির্মাণ (২০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১টি	১৫০.০০	৩৩.৩৩%	৫০.০০	০	০	০	০
	৭০৪৬	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১২ কিঃমিঃ	৭২.০০	৪ কিঃমিঃ	২৪.০০	৪ কিঃমিঃ	২৪.০০	৪ কিঃমিঃ	২৪.০০
	৭০৪৬	গৃহ সংযোগ	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ (২ ইউনিট পুরুষ এবং ২ ইউনিট মহিলা)	১০টি	৫০.০০	৬টি	৩০.০০	১টি	২৫.০০	৫টি	২৫.০০
				৩৩৮.৯০		১৬০.৪০		৮৫.০৭		৮৫.০৭

এডিপি অগ্রগতি	:	বাস্তব	আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	৮০%	৮৫.০৭(৫৩.০৩%)
		২৭%	৮৫.০৭

খসড়ায় : ই. হোসেন.  
কম্পোজে : মিজান.  
পরীক্ষণে : নাসির.

  
(মনোয়ার সাহা)  
কর্মসূচি পরিচালক,  
যশোর জেলাধীন বেনাপোল পৌরসভায় পানি  
সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি  
ও  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

**কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবান পাবর্ত্য জেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসন কর্মসূচী প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ?
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ২০১৩ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০১৩ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৩৯৯.৯৮  
খ) টাকা : ৩৯৯.৯৮  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৩৯৯.৯৮	৩৯৯.৯৮	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৯১.৪৪	১৯১.৪৪	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৯১.৪৪	১৯১.৪৪	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯১.৪৪	১৯১.৪৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি :

মাসের নাম : জুন / ১৩ইং  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-২০১৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	থোক	৪.৮৮			থোক	২.৪৩৭৫	থোক	২.৪৩৭৫
২	ডিএসপি (Deep set Pump) নলকূপ খনন	২৫ টি	৫০.০০			২৫ টি	২৫.০০	২৫ টি	২৫.০০
৩	নতুন Gravity Flow System (জিএফএস) নির্মাণ	১৪ টি	২৮০.০০			১০ টি	১৪০.০০	১০ টি	১৪০.০০
৪	রিংওয়েল সংস্কার/মেরামতের সংখ্যা	২০৮ টি	৩১.২০			৫০ টি	৯.০০	৫০ টি	৯.০০
৫	ডিএসপি (Deep set Pump)/ অগভীর নলকূপ পুনঃখনন	৩০ টি	৩.৯০			-	০.০০	-	০.০০
৬	Gravity Flow System (জিএফএস) মেরামত ও উন্নয়ন	১০ টি	৩০.০০			৫ টি	১৫.০০	৫ টি	১৫.০০
	সর্বমোট :		৩৯৯.৯৮				১৯১.৪৩৭৫		১৯১.৪৩৭৫

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৬২.৪৮%	৪৭.৮৬%

(প্রকৌঃ মোঃ ইব্রাহিম মিয়া)  
প্রকল্প পরিচালক  
বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা  
নিরসন কর্মসূচী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবান এবং লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ?
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ২০১৩ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৪ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৬০০.০০  
খ) টাকা : ৬০০.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি :

মাসের নাম : জুন / ১৩ইং  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২- ২০১৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৮.০০			থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২৯.০০				০.০০		০.০০
৩	সারফেজ ওয়াটার শোধনাগার নির্মাণ (১০০ ঘনমিটার প্রতিঘন্টা) ড্রইং ডিজাইন সহ	১টি	২৫০.০০			১টি অংশ	৫০.০০	১টি অংশ	৫০.০০
৪	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ থেকে জলাধার পর্যন্ত পাইপ লাইন সংযোগের জন্য ইন্টার কানেকশন	৩টি	৩.০০			৩টি	৩.০০	৩টি	৩.০০
৫	জলাধার নির্মাণ (১,৫০,০০০ লিটার) আরসিসি ড্রইং ডিজাইন সহ	১টি	৩০.০০			১টি	৩০.০০	১টি	৩০.০০
৬	পানি শোধনাগার হতে রিজার্ভার পর্যন্ত পাইপ লাইন নিম্ন (ট্রান্সমিশন লাইন)	৫কি.মি	৬০.০০			১কি.মি	৪০.০০	১কি.মি	৪০.০০
৭	মহানগরী নদী হতে পানি উত্তোলনের জন্য ইনটেক ও পাম্প হাউজ নির্মাণ (পাল্পিং মেসিনারিজ সহ)	১টি	৫০.০০			-	০.০০	-	০.০০
৮	রওজাজিরি ও মতামমুরি হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত ইনটেক পাইপ লাইন নির্মাণ। (ট্রান্সমিশন লাইন)	৩কি.মি	৩৬.০০			-	০.০০	-	০.০০
৯	রওজাজিরি হতে ব্যাপিড ফিল্টার নির্মাণ) ফিল্টার দ্বারা রিজার্ভার/Dam নির্মাণ	থোক	৮.০০			-	০.০০	-	০.০০
১০	ডিষ্টিবউশন লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের পিভিসি পাইপ)	১০কি.মি	১০০.০০			৩কি.মি	৭৩.০০	৩কি.মি	৭৩.০০
১১	বিভিন্ন ক্যাপাসিটির (হসপাওয়ার) পাম্প মেসিনারিজ (বৈদ্যুতিক প্যানেল বোড ট্রান্সমিটারসহ)	৩টি	৬.০০			-	০.০০	-	০.০০
১২	ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সংযোগ।	২টি	২০.০০			-	০.০০	-	০.০০
সর্বমোট :			৬০০.০০				২০০.০০		২০০.০০

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	২১.৫১%	৩৩.৩৩%

(প্রকৌঃ মোঃ ইব্রাহিম মিয়া)

প্রকল্প পরিচালক

বান্দরবান এবং লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহ  
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৩ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ	মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলাধীন ডাসার গ্রামের শেখ হাসিনা একাডেমী এন্ড উইমেন্স কলেজ এলাকা এবং শিবচর উপজেলার সূর্যনগর ও চান্দেরচর হাট বাজার এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি।
প্রকল্প কোড নং	ঃ	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ		জুলাই' ২০১২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন' ২০১৪ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	২৫৮.৪৫
খ) টাকা	ঃ	২৫৮.৪৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫

অঃপুঃ





## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৩ইং

১ প্রকল্পের নাম	:	মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা সদর ও টেকেরহাট বন্দরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি।
প্রকল্প কোড নং	:	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই ২০১২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০১৪ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	২৩৬.০০
খ) টাকা	:	২৩৬.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১৪৭.০০	১৪৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৭.০০	১৪৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৩ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জঃ



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অংশপতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	অংশের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০১২-২০১৩) অর্থ বছরের বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		ধতিবেদন মাসে		চলতি অর্থবছরের ধতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) অংশপতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৭০৪৬	উৎপাদন নলকূপ	৪ টি	৪৮.০০	৪ টি	৪৮.০০	০	০	০	০
২	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৪ টি	৪.০০	৪ টি	৪.০০	০	০	০	০
৩	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৪ টি	১৪.০০	৪ টি	১৪.০০	০	০	০	০
৪	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	১২.০০	৪ টি	১২.০০	০	০	০	০
৫	৭০৪৬	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য	২ টি	৫.০০	২ টি	৫.০০	০	০	০	০
৬	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	৫৫.০০	৬ কিঃমিঃ	৩৩.০০	০	০	০	০
৭	৭০৪৬	নতুন পুষ্ সংযোগ	১০০০ টি	৩০.০০	৫০০ টি	১৫.০০	০	০	০	০
৮	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	২০.০০	২ টি	১০.০০	০	০	০	০
৯	৭০৪৬	পানি পরিশোধন ব্যবস্থা (হেসার বিস্তার)	২ টি	৩৬.০০	০ টি	০.০০	০	০	০	০
১০	৭০০০	ট্রাক জনাধার (১০,০০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন)	৪ টি	১২.০০	২ টি	৬.০০	০	০	০	০
		মোট :		২৩৬.০০		১৪৭.০০	০	০	০	০

বিশেষ ট্রষ্টারঃ উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল কার্যক্রম বাস্তব পূর্বক কর্মসূচির সংস্থানমতে নতুন ভাবে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের অবশিষ্টকৃত সমস্যার অর্থ সাম্পন্ন করা হয়েছে।

আর্থিক (লক্ষ টাকায়)

এডিপি অংশপতি :  
সামগ্রিক অংশপতি :

শতকরা : ০.০০ ভাগ  
শতকরা : ০.০০ ভাগ

মোঃ জগদী জব্বার  
কর্মসূচি পরিচালক ও অর্থবায়ক প্রকৌশলী

ফারিনপুর সার্কেল, ফারিনপুর।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৩ইং

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	বরিশাল জেলাধীন বানারীপাড়া, মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
	প্রকল্পের কোড নং	ঃ	৩-৩৭৯৬-৪৬০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	বরিশাল জেলাধীন বানারীপাড়া, মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলার জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই/২০১২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন/২০১৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	৬৮২.৫০ লক্ষ
	খ) টাকা	ঃ	৬৮২.৫০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৯৭.৫০	২৯৭.৫০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯৭.৫০	২৯৭.৫০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫০.৫৯	১৫০.৫৯	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রেমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫০.৫৯	১৫০.৫৯	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি  
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রেমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :



অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকুপ স্থাপন	৭৫০	৫২৫	৭৮	১১৬.৮৪	৩৫০	২৪৫.০০	৭৮	১৪৬.৮৪
৫.২	উচ্চ পাটাতনযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেট্রিন ( টুইন-পিট) নির্মাণ	২২৫	১৫৭.৫০	১৩	৩.৭৫	৭৫	৫২.৫০	১৩	৩.৭৫
সর্বমোট :			৬৮২.৫০		১৫০.৫৯		২৯৭.৫০		১৫০.৫৯

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ২১.৪১%	ভাগ	শতকরা ৫০.৬২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯.৩৩%	ভাগ	শতকরা ২২.০৬%

(মোঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বরিশাল সার্কেল, বরিশাল, ও

প্রকল্প পরিচালক, মুলাদী, উজিরপুর ও বানারীপাড়া উপজেলায়

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী

বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৩ইং

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
	প্রকল্পের কোড নং	ঃ	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলার জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই/২০১২খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন/২০১৪ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	১৫০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	ঃ	১৫০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩০.০০	৩০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০.০০	৩০.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩.৪৪	২৩.৪৪	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	২৩.৪৪	২৩.৪৪	-	-	-	-

৮- প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি  
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূঞ্জিত

ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

-

-

অঃপূঃ

*ah*

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	ভাতাদি	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকুপের মালামাল ক্রয়	২০০	৫৭.০০	৪০	১১.৪০	৪০	১১.৪০	৪০	১১.৪০
৫.২	হস্তচালিত গভীর নলকুপ খনন	২০০	৮৪.০০	৪০	৯.৯৫	৪০	১৬.৮০	৪০	৯.৯৫
৫.৩	প্লাট ফরম নির্মাণ	২০০	৯.০০	৪০	২.০৯	৪০	১.৮০	৪০	২.০৯
সর্বমোট :		২০০	১৫০.০০	৪০	২৩.৪৪	৪০	৩০.০০	৪০	২৩.৪৪

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০	ভাগ	শতকরা ৭৮.১৩ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ২০	ভাগ	শতকরা ৭৮.১৩ ভাগ

*(Signature)*  
০৭/৭/১৩

(মোঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল, ও  
প্রকল্প পরিচালক, চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায়  
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী  
০৭/৭/১৩ বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

*(Signature)*  
০৭/৭/১৩

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৩ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-৩৭৯৬-৪৬০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলার জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল :

মূল

	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১১
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৩
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	২২৫.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	২২৫.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৪.৩৭	১৭৪.৬৭	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৯.৪০	২১৯.৪০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি  
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :	-	-
গ)	প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃদ্রঃ



২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	ভাতাদি	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপের মালামাল ক্রয়	৩০০.০০	৮৫.৩০	৩০০.০০	৮৩.৬৩	২৪০.০০	৬৮.৪০	২৪০.০০	৬৬.৭৮
৫.২	হস্তচালিত গভীর নলকূপ খনন	৩০০	১২৬.০০	৩০০.০০	১২১.৮৯	২৪০	১০০.৮০	২৪০.০০	৯৬.৭৯
৫.৩	প্লাট ফরম নির্মান	৩০০	১৩.৫০	৩০০.০০	১৩.৮০	২৪০	১০.৮০	২৪০.০০	১১.১০
সর্বমোট :			২২৪.৮০		২১৯.৩২	২৪০.০০০	১৮০.০০		১৭৪.৬৭

	বাস্তব	আর্থিক		শতকরা	ভাগ
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০	ভাগ	শতকরা	৯৭.০৩	ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০	ভাগ	শতকরা	৯৫.৫১	ভাগ

  
(মোঃ রশিদুল হক) ০৭/৭/১৬

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল, ও  
প্রকল্প পরিচালক, চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায়  
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী  
০৭/৭/১৬ বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

  
০৭.০৭.১৬

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৩ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া পৌরসভায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-৩৭৯৬-৪৬০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
			মূল
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
			মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১২খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৪ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৬০০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৬০০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি  
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

-  
-

অঃপুঃ

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১০-১৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন								
২	কর্মচারীদের বেতন								
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	২৪.০০	২ টি	৩.৩০	২ টি	১৬.০০	২	৩.৩০
৪	সরবরাহ ও সেবা								
৫.১	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩	১৮.০০	-	-	-	-	-	-
৫.২	বৈদ্যুতিক ট্রান্স ফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	৩	৩০.০০	-	-	-	-	-	-
৬	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)								
৬.১	ক) ১০০মিঃলিঃ	১০কিঃমিঃ	১০০.৬০	৯৬০মিঃ	১৩.৭৪	৩.১২৫কিঃমিঃ	৩৩.০০	৯৮০মিঃ	১৩.৭৫
৬.২	খ) ১৫০মিঃলিঃ	৩.৫কিঃমিঃ	৫১.২৫	১৯০মিঃ	১৭.৭৬	০.৫৫কিঃমিঃ	৮.০০	১৯০০মিঃ	১৭.৭৬
৬.৩	গ) ২০০মিঃলিঃ	১.৫কিঃমিঃ	৩.৫০	৪৫৬৪মিঃ	২০.০৮	০.৫৫কিঃমিঃ	১২.০০	৪৩৬৪মিঃ	২০.০৮
৬.৪	ঘ) ২৫০মিঃলিঃ	১.৫২কিঃমিঃ	৩৯৬৬.০০	-	-	-	-	-	-
৭	পানি পরিশোধনাগার (৮০ঘঃমিঃ/ঘন্টা ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন)	১.৫২কিঃমিঃ	৩৯.৬৬	-	-	-	-	-	-
৮	Impounding Reservoir ১,২০,০০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন (বিদ্যমান পুকুরের সংস্কার ও উন্নয়ন করে Impounding Reservoir হিসাবে ব্যবহার)	৫ টি	১৫.০০	১ টি	২০.১১	২ টি	৬.০০	১ টি	২০.০০
৯.০	অটো ভোল্টেজ ক্রয় ও স্থাপন								
সর্বমোট :			৬০০.০০		৭৫.০০		৭৫.০০		৭৫.০০

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ১০০  
শতকরা ৩৫%

ভাগ  
ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ১০০ ভাগ  
শতকরা ১২.৫০ ভাগ

(মোঃ রশিদুল হক) ০৭/৭/১৬  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল, ও  
প্রকল্প পরিচালক, মঠবাড়িয়া পৌরসভায়  
সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী  
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।  
০৭/৭/১৬  
০৭.০৭.১৬

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল-জুন/২০১৩ইং

১	কর্মসূচীর নাম	:	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ
	প্রকল্প কোড নং	:	-
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারসহ ১২টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের মান উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
			<b>মূল</b>
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী' ২০১৩ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর' ২০১৩ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	ক) মোট	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে কর্মসূচী বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয় :		-	-
খ) দাবীকৃত :		-	-
গ) প্রাপ্তি :		-	-

  
 ৮/৭/১৩  
 (খালেদা আহসান)  
 প্রকল্প পরিচালক




প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১২-১৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাশ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১।	পরীক্ষাগারের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়	৩০টি	৭৭.০০	৩টি	২০.০০	৩টি	২০.০০	৩টি	২০.০০
২।	প্রশিক্ষণ	১২০০ জন দিবস	৭.০০	১৫০ জন দিবস	২.০০	১৫০ জন দিবস	২.০০	১৫০ জন দিবস	২.০০
৩।	গ্যাস ও জ্বালানী (সিলিন্ডার গ্যাস, আরগন, এসিটিলিন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও জেনারেটরের জ্বালানী)	থোক	৭.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৪।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	২৯ টি	৬৬.০০	২টি	৮.০০	২টি	৮.০০	২টি	৮.০০
৫।	যন্ত্রাংশ ক্রয়	১০টি	৭৫.০০	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০
৬।	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী	১৪টি	১১৮.০০	১টি	৪৮.০০	১টি	৪৮.০০	১টি	৪৮.০০
সর্বমোট :			৩৫০.০০		১০০.০০		১০০.০০		১০০.০০

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	১০০ %	আর্থিক	শতকরা	১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	২৮.৫৭ %	আর্থিক	শতকরা	২৮.৫৭ %

  
 ৮/৭/১৩  
 (খালেদা আহসান)  
 প্রকল্প পরিচালক  


প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৩

- ১। প্রকল্পের নাম : চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেক শাখা-১ এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং - ৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।  
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।  
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।  
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।  
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী /২০১১	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর /২০১৬	-	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:			
(ক) মোট	:	২৪৫৩.২৭	-	-
(খ) টাকা	:	৪১৫.৬৭	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২০৩৭.৬০	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	২০৩৭.৬০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	IFAD GoN	-	-

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫০৯.০০	১৩০.০০	৩৭৯.০০	৩৭৯.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৯.৮৩	১৩০.০০	২৬৯.৮৩	২৬৯.৮৩	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩২২.১৫	৬১.৮২	২৬০.৩৩	২৬০.৩৩	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৭.২৮	৭৫.০৮	৩৩২.২০	৩৩২.২০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	২৬০.৩৩	৩৩২.২০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ ডিপিএইচই অংশ

প্রতিবেদনের তারিখ : ৩০/৬/২০১৩  
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-১৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	পূর্ত কর্মসূচী										
১)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) (০.৩৯০২) ০.৬২৬৫	১৪৭৯টি	৮২.১.৯০	৭০ টি	৫৬.৫৯	৪০৪ টি	২৭৯.০০	৩০৪ টি	১৪২.৮৯	৩৭৪ টি	১৯৯.৪৮
১)	পরীক্ষামূলক নলকূপ(৭০৪৬) (০.০১৬৪)	১৭টি	১২.০৯	৩টি	২.৪৭	৩টি	২.৫০	৩টি	০.৮৫	৬ টি	৩.৩২
১)	পিএসএফ (৭০৪৬) (০.১৩৭৫) ০.০০৯৮	৩৬টি	৯২.১৬	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১)	ল্যাট্রিন(৭০৪৬) (০.২৪৩২) ০.১৭৪৩	২৬৭৩৫ টি	৮৮৫.৯৬	১২০০টি	২৩.৮১	৪০০০ টি	১৩৬.৫০	৩০৫০ টি	১০১.৩১	৪২৫০ টি	১২৫.১২
১)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ(৭০৪৬) (০.০১৭৬)	১৫টি	১৫.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১	মেরামত ও সংরক্ষণ										
১)	CDSP-I, II ও III এর কাজ রক্ষনাবেক্ষণ ৪৯৫১) জিওবি	থোক	১৬.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১	অন্যান্য ব্যয়										
১)	বেতন ও ভাতাদি(৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	০.৭৬	থোক	১৪.৭০	থোক	১৪.৫৫	থোক	১৫.৩১
১)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা(৪৮৪০)	থোক	২২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১)	ওভারসীজ ট্রেনিং ও স্টাডি ট্যুর(৪৮৪০)	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৪.৮০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১)	ভ্রমণ ভাতা(৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১)	যানবাহন মেরামত(৪৯০১)	থোক	১১.৫০	থোক	০.৫০	থোক	১.০০	থোক	০.৩০	থোক	০.৮০
১)	যানবাহন অপারেশন (জ্বালানী,লুব্রিক্যান্ট)(৪৮২৩)	থোক	১১.৫০	থোক	০.৪০	থোক	১.৭০	থোক	০.৪০	থোক	০.৮০
১)	স্টেশনারী(৪৮২৮)	থোক	৭.৫০	থোক	০.৩০	থোক	১.৯০	থোক	১.২০	থোক	১.৫০
১)	স্মিসাধিক(৪৮০৪)	থোক	৭.৫০	থোক	০.৩০	থোক	১.৯০	থোক	০.৩০	থোক	০.৬০
১)	জীপ(৬৮০৭)	১টি	৫১.০০	০.০০	০.০০	১টি	৫৮.৮	১টি	৫৭.১৫	১টি	৫৭.১৫
১)	বাইসাইকেল(৬৮০৭)	১২টি	০.৯৬	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১)	মটর সাইকেল(৬৮০৭)	৪টি	৪.৪০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১)	কম্পিউটার প্রিন্টার(৬৮১৫)	৪সেট	৩.২০	০.০০	০.০০	৪সেট	৩.২০	৪ সেট	৩.২০	৪ সেট	৩.২০
১)	ফটোকপিয়ার(৬৮১৯)	২টি	২.০০	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১)	মিসসেলেনিয়াস ইকুইপমেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	-	-	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১)	ফানিচার(৬৮২১)	৮সেট	২.৪০	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	-	২৪৫৩.২৭	০.০০	৮৫.১৩	-	৫০৯.০০	০.০০	৩২২.১৫	০.০০	৪০৭.২৮

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ৭৬%	শতকরা	৬৩.৩০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ২৩%	শতকরা	১৬.৬০%

(মো: সাইফুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪,  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩/৭  
২/৩

২০১২-১৩ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপি ডুজ বাস্তবায়নাদীন  
প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক -২

মাসের নাম : জুলাই / ২০১৩

নং	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এই অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
১		টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	৯৪৩৮.৪৫	জুলাই/১২-ডিসেম্বর ১৪	২/৫/১২	অনুমোদিত
		বাংলাদেশ রূপায়ণ ওয়াটার সার্ভিস এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	৬৮০২১.৩৩	জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬	১৯/০৬/১২	অনুমোদিত
২	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		Environmental Sanitation And Water Supply with piped network in Thana Sadar & Growth centre Pourashavas (2 <sup>nd</sup> Phase)	০৫/১২/১০	২২/০১/১২	০১-০১-১৩	অনুমোদিত
		আইলা দুর্গত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পূর্নবাসন প্রকল্প	২৪/০৫/১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		৩৮ পৌরসভায় এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প	২৪/১১/১০	-	-	২১/০৩/১৩ তারিখে সম্মেলনগে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কক্সবাজারের শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫/১/২০১০	১২/১২/১০	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		অপতীর্ণ নলরূপ সফল এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প	০৫/১২/২০১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্য)	১৩/০২/২০১১	০৩/০৬/২০১২	-	১২/০৫/১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	পর্যালোচনাদীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া করণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		জেলা পর্যায়ে পানীয় জল পরীক্ষার সুবিধাদি স্থাপন ও গুনগুন পরিবীক্ষণ প্রকল্প	-	-	-	-
		Capacity Building of Pourashavas and DPHE under DWSSDP	০৫/১২/২০১০	২৮/৫/২০১২	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		জেলা শহর পৌরসভায় সমন্বিত স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্য)	-	-	-	-
		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	-	-	-	-
		ধর্মীয় উপসনালয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	-	-	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	-	-
		উপজেলা সদরে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	-	-	-
		গ্রোথ সেন্টারে ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	-	-
		দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	-	-	-
		উপজেলা সদর পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	-	-	-	-
		জেলা ও উপজেলা সদর পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	-	-	-	-
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি উৎস অনুসন্ধান, মনিটরিং ও পর্যবেক্ষণ প্রকল্প।	-	-	-	-		

		শিল্প এলাকা সমূহে সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য কারিগরী প্রকল্প	-	-	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগরীতে সূর্য্যারেজ শাইন স্থাপন প্রকল্প	-	-	-	-
		পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ব্যবস্থার উপর আঞ্চলিক মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	-	-	-	-
		পাথুরে, পার্বত্য এবং বরেন্দ্র এলাকায় হাইড্রোজিওপোলিকেশ ইনভেস্টিমেন্ট প্রকল্প	-	-	-	-
		ছোট ব্যাস বিশিষ্ট সূর্য্যারেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)	-	-	-	-
		Programme for the Improvement of capabilities to cope with Natural Disasters Caused by Climates changes	-	-	-	-
৪	পর্বালোচনাধীন মাস পর্যন্ত সবুজ পাতায় বহির্ভূত নতুন প্রকল্পের অনুমোদনের প্রক্রিয়া করনের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিপি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
৫	এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংক্রান্ত	জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন জরিপ প্রকল্প (২য় পর্ব)। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প। স্যানিটেশন স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপস্থলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোটালী পাড়া ও টুংগীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। পাবনা জেলায় সুজানগর ভাদুয়া ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাগ্রাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেটের (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	-	-	-	-

মোহাম্মদ গোলাম আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিচালনা বিভাগ, ঢাকা।