


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ



প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০১৭ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল
এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা-ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৬-২০১৭	১
খ	২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আরাপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত (২০১৬-২০১৭) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৬
ঘ	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ডক	৭-৮
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানন সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৯-১০
	২ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	১১-১৩
	৩ টঙ্গী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	১৪-১৫
	৪ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	১৬-১৯
	৫ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)	২০-২১
	৬ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	২২-২৩
	৭ ৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (ফেইজ -২)	২৪-২৬
	৮ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	২৭-২৯
	৯ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩০-৩১
	১০ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩২-৩৩
	১১ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	৩৪-৩৫
	১২ কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প	৩৬-৩৭
	১৩ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩৮-৩৯
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	১১ দ্যা প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	৪০-৪৩
ছ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহ	
	১ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন	৪৪-৪৫
জ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৪৬-৪৭
ঝ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জ্ঞান মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	৪৮-৪৯
ঞ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP-3) প্রকল্প	৫০-৫১
ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৫২-৫৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৬-১৭)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০১৭ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়								
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য						
				মোট	টাকা	মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকা	মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকা	মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১	মোট - ১৪ টি প্রকল্প	৫৮৮৭৮.০০	৩৯০৯০.০০ (২১৪.০০)	১৯৭৮৮.০০	১৪৬০০.০০	৫৮৮৩২.৪৭ (৯৯.৯২%)	৩৯০৫৪.৪৭ (৯৯.৯১%)	১৯৭৭৮.০০ (৯৯.৯৫%)	১৪৬০০.০০ (১০০.০০%)	৫৬৮৩৮.৯১ (৯৬.৫৪%)	৩৮৬৬৭.৬৩ (৯৮.৯২%)	১৮১৭১.২৮ (৯১.৮৩%)	১৩০০৭.৬৭ (৮৯.০৯%)					


০৪/০৭/২০১৭
প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

২০১৬-২০১৭ সংশোধিত মাসিক উন্নয়ন কর্মসূচী

ক্র.সং. (প্রকল্প কোড)	প্রকল্পের নাম (সংক্ষিপ্ত)	অনুমোদিত প্রকল্পের আওতাধীন বরাদ্দ	অনুমোদিত প্রকল্পের আওতাধীন বরাদ্দের আওতাধীন অর্থ	অনুমোদিত প্রকল্পের আওতাধীন অর্থের আওতাধীন অর্থ	কর্মসূচীর আওতাধীন				কর্মসূচীর আওতাধীন				কর্মসূচীর আওতাধীন				কর্মসূচীর আওতাধীন	কর্মসূচীর আওতাধীন	কর্মসূচীর আওতাধীন	কর্মসূচীর আওতাধীন
					মাসিক	ত্রৈমাসিক	ষড়মাসিক	বছর	মাসিক	ত্রৈমাসিক	ষড়মাসিক	বছর	মাসিক	ত্রৈমাসিক	ষড়মাসিক	বছর				
১	১.১.১.১.১.১	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০	১০০.০০০.০০

৪৪

৪

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2016-17

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2017

Name of the Ministry/Division/Organization: Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2016-2017 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2017 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Establishment of National HRD Center Of DPHE	439.00	439.00	0.00 (0.00)	439.00	437.70 99.70%	437.70 99.70%	0.00 0.00%
2	37 towns Water Supply Project	10000.00	10000.00	0.00 (0.00)	10000.00	10000.00 100.00%	10000.00 100.00%	0.00 0.00%
3	Water Supply and Sanitation Project in Tongi Pourasava	3305.00	3305.00	0.00 (0.00)	3305.00	3290.92 99.57%	3290.92 99.57%	0.00 0.00%
4	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	15000.00	400.00	14600.00 (14600.00)	14999.47	13308.67 88.72%	301.00 75.25%	13007.67 89.09%
5	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	5000.00	5000.00	(0.00) (0.00)	5000.00	4877.10 97.54%	4877.10 97.54%	0.00 0.00%
6	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	125.00	25.00	100.00 (0.00)	115.00	100.14 80.11%	10.14 40.55%	90.00 0.00%
7	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	3200.00	3200.00	0.00 (0.00)	3200.00	3191.04 99.72%	3191.04 99.72%	0.00
8	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	4950.00	450.00	4500.00 (0.00)	4950.00	4909.49 99.18%	409.49 91.00%	4500.00
9	Village Water Supply Project	13094.00	13094.00	0.00 (0.00)	13094.00	13075.92 99.86%	13075.92 99.86%	0.00
10	National Sanitation Project (3rd Phase)	2709.00	2709.00	0.00 (0.00)	2709.00	2707.79 99.96%	2707.79 99.96%	0.00

AR

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2016-17

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2017

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2016-2017 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2017 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
11	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	236.00	236.00	0.00 (0.00)	223.00	175.82 74.50%	175.82 74.50%	0.00
12	Feasibility Study and Development Project Preparation for Water Supply Facilities for Cox's Bazar Town	5.00	5.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00
13	The Project for Safe Water Supply at Different Upazila of Bandarban District	68.00	68.00	0.00 (0.00)	51.00	51.00 75.00%	51.00 75.00%	0.00
Sub Total :		58131.00	38931.00	19200.00 (14600.00)	58085.47	56125.59 96.55%	38527.92 98.96%	17597.67 91.65%
b) Technical Assistance Programme :								
14	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	747.00	159.00	588.00 (0.00)	747.00	713.32 95.49%	139.71 87.87%	573.61
Sub Total :		747.00	159.00	588.00	747.00	713.32	139.71	573.61
c) Organization's Self Financed Programme								
Sub Total :			N/A					
d) Food Aided Programme :								
Sub Total :			N/A					
Grand Total :		58878.00	39090.00	19788.00 (14600.00)	58832.47 99.92%	56838.91 96.54%	38667.63 98.92%	18171.28 91.83%

[Signature]
08/09/2017

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৭

১	প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।	
	প্রকল্প কোড নং	:	৬০০০	
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	
৫	বাস্তবায়ন কাল	:		
			<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০০৭ইং	জুলাই' ২০০৭ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৩ইং	জুন' ১৭ ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
	ক) মোট	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
	খ) টাকা	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়	৪৩৭.৭০	৪৩৭.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৯৩.৬৫	২৫৯৩.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :		-	-
খ) দাবীকৃত :		-	-
গ) .		-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের আরওগতির মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
১	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রাথমিক কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯১৪৫ বর্গমিঃ	৩০৩০.০০	৭২৫৮ বর্গমিঃ	১৯৯৩.০১	১৮৮৭ বর্গমিঃ	৩২২.০০	১৮৮৭ বর্গমিঃ	৩২২.০০
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও ট্রাংশ								
৪	হাইড্রোলোজিক্যাল প্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৬০.০০	১ দফা	৪৬.২৮				
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	১টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	০.৮৯				
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০	১টি	১.৩৪				
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	৯.৭৮	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩৪.০০			১টি	৩৪.০০	১টি	৩৪.০০
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২৩.০০			১টি	২৩.০০	১টি	২৩.০০
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২০.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৬৯.৪৬			১৪৫ টন	৫৭.০০	১৪৫ টন	৫৭.০০
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্লানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	২০.০০	থোক	১০.৭৩	থোক	২.০০	থোক	১.১০
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৬০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
সর্বমোট :			৩৬৪৭.০০		২১৫৫.৯৫		৪৩৯.০০		৪৩৭.৭০

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৫.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৯.৭০ ভাগ
শতকরা ৭১.১২ ভাগ

(রাবিন রায়হান আহমেদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক
এইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্বাঙ্গন ও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি(২০১৬-২০১৭)	১০০০০.০০	১০০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০০.০০	১০০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	১০০০০.০০	১০০০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯১৬৬.০০	৪৯১৬৬.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

মাসের নামঃ জুন /২০১৭ইং

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮জন	৪২০.০০	১৮জন	১৩৩.৫৩০	১৮জন	৫৮.৪৭	১৮জন	৫৮.৪৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৩৫৫.২২৮৪	থোক	১০১.৫৩	থোক	১৩৯.১৮০৫
৩	জ্বালানী	থোক	১৪০.০০	থোক	৬৬.২৪০	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.৪৮৮
৪	পরামর্শক	৯৭০ জন মাস	১১৬০.০০	৩৭২জন মাস	৪৪৪.২৪৪৫	৩৭২জন মাস	৩০০.০০	৩০০ জন মাস	২৫৯.৮৬২৫
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	৫.০০	-	-	-	-		
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০	-	-	-	-		
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৩.৫০০				
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	২০০টি	২০০.০০	৯২টি	৮২.০৭৪৬	২৫টি	২৫.০০	২০টি	১৭.১৬৫
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০০.০০	৪৩টি	২৬৩.৯৩৫	১০টি	৫০.০০	১৩টি	৮৯.১৯৩৫
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৩.৯৯৭	-	-		
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৯টি	৭২৫.০০	২৩টি	৫৭৯.৭৯৮	২টি	২০.০০		
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৪৬২.০০	৫১টি	২৪৬.৮৮৫৫	৫টি	১৫.০০	১টি	৩.৩৮৫৫
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	২৫০.০০	থোক	১১০.৪৮৭	থোক	১৫.০০	থোক	১৯.২৫৫
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	২০০.০০						
১৫	এক্সপ্রোরেরটরী ড্রিলিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৫০৪টি	৩৪৮.৯০০	৪৪টি	৩৩.০০	২৪টি	১৮.৯৪৩
১৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাক মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০০.০০	২৪৭টি	৬০৯৩.৯০৪৫	২৭টি	৫০০.০০	২৪টি	৭৩৯.১৯০১
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	২৩৮টি	১৬৪৪.৩৫৯০	৩০টি	২১০.০০	৩১টি	২১৪.৬৯৭
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	১২০টি	৭৫৪.৬৫৮৯	৮০টি	৫০০.০০	৭৯টি	৪৬৩.৫৫৫
১৯	ট্রান্সফরমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	৬৪টি	৪৩৬.১৬৫০	৮০টি	৫০০.০০	১২৫টি	৭৪৪.৩৮৪৮
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি (৭০%)	২৭১০.১৭৯	৪টি আংশিক	৯০০.০০	৪টি আংশিক	৬৩৫.০০
	খ) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	৪টি (৬৫%)	৯৩৬২.০০৯	১৮টি আংশিক	৩২২৫.৫০	১৮টি আংশিক	২৯৭০.৩৪৮১
২১	ওভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি (৬৪%)	৬৩৩.৯৭৬	৪টি আংশিক	১৫০.০০	৪টি আংশিক	১৩৬.০০
২২	পাইপ লাইন স্থাপন(বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০ কি:মি:	১৯৮০০.০০	৫১৯ কি:মি:	৬৮৫৬.৩৩৯৪	২০০ কি:মি:	২৪৫০.০০	১৭৭ কি:মি:	২৫৯৮.৭৩৭৮
২৩	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০ কি:মি:	৪৩৬৬.০০	৩৬৬ কি:মি:	৪১৩২.৩৯৯০	৪ কি:মি:	৫০.০০	২ কি:মি:	৭৯.৩১৩

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুমায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুলা/ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৪	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	৫৩৫০টি	৩১৮.৫৫৮০	২০০০ টি	৮০.০০	১১০০ টি	৪৭.৮৮৭৩৫
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট(অগভীর/গভীর/ভারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৬২০০টি	৩১২০.৫৭০১	১০০০ টি	৭০০.০০	১০০০ টি	৬৯০.৬৮৩৮৫
২৬	ভূমি উন্নয়ন	২৭ইউনিট	৫০০.০০	৮ইউনিট	১৪৭.০৩৮০	-	-		
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ	২.১২ইউনিট	১৪০০.০০						
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭টি	১৮৫.০০	৫টি	২৪.৯৩৩০	২৫টি	১০০.০০	১২টি	৫৯.৬৬
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাক্স মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০				
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২				
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯৯				
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৩	আসবাবপত্র	থোক	৭.০৭০	থোক	৪.৯১২	থোক	১.৫০	থোক	১.৬০
৩৪	জীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬				
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	১৫০.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	২৫০.০০						
মোট :			৮৯৯০০.০০		৩৯১৬৬.০০		১০০০০.০০		১০০০.০০

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০০ %	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫৫ %	৫৪.৬৯%

(রাবিন রায়হান আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

২/৭/১৭
২/৭/১৭
২০/১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৭

- ১ প্রকল্পের নাম : টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ৫০২৯
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (জাতীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিশ্ব ইজতেমা সময়দানসহ টঙ্গী পৌরসভার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন। নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করণ। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : | জুলাই ২০১২ | জুলাই ২০১২ | জুলাই ২০১২ |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : | ডিসেম্বর ২০১৪ | ডিসেম্বর ২০১৫ | জুন ২০১৭ |
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| ক) মোট | ৯৪৩৮.৪৫ | ১০২৭০.০০০ | ১০২৭০.০০০ |
| খ) টাকা | ৯৪৩৮.৪৫ | ১০২৭০.০০০ | ১০২৭০.০০০ |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | - | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | - | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | - | - | - |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	৩৩০৫.০০	৩৩০৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৩০৫.০০	৩৩০৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	৩২৯০.৯২	৩২৯০.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০০৫.০৩	১০০০৫.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় :
 খ) দাবীকৃত :
 গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপুঃদঃ






প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)


ক্র. নং	অংশের নাম	মূল ভিত্তিপূর্ণ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৬ পর্যন্ত কনসার্বেশন অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বর্ষের আনুমানিক মোটাত্মক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব								
১	জনবল	থোক	১০৬.০০	থোক	৭১.৯১	থোক	৩৩.২০	থোক	২৬.৪৩
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৯০.০০	থোক	৭৭.৭০	থোক	১৪.৩০	থোক	১৩.৯৯
৩	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা	থোক	২.০০			থোক	২.০০	থোক	২.০০
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	১.৫০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট								
৫	স্টেট টিউবওয়েল	২১ টি	২৩.০০	১৮ টি	১৫.০০	২ টি	৫.০০	২ টি	৪.৭৩
৬	প্রডাকশন টিউব ওয়েল	২১ টি	৬৮২.৮০	২০ টি	৬২৪.৬৩	১ টি	৫৩.০০	১ টি	৫২.৪০
৭	প্রডাকশন টিউব ওয়েল প্রতিস্থাপন	৭ টি	২১৯.৭৩	৫ টি	১৪৩.০০	২ টি	৬৫.০০	২ টি	৬৪.৫০
৮	পাম্প হাউজ	২১ টি	১৩৯.২৩	১৭ টি	১০০.০২	৪ টি	৩৮.০০	৪ টি	৩৭.৫০
৯	পাম্প হাউজ/ওভার হেড ট্যাংক রিনোভেশন	থোক	০.০০						
১০	বিদ্যুতায়নসহ পাম্প প্রতিস্থাপন	৭ টি	১১২.০০	৫ টি	৭০.০৬	২ টি	৩৪.৯২	২ টি	৩৩.৫৪
১১	পাম্প এবং একসেসোরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২১ টি	৩৩৬.০০	১৭ টি	১৮২.৪০	৪ টি	১৫৩.৬০	৪ টি	১৫২.৫০
১২	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন (প্রতিস্থাপন এবং নুতন)	৪৫ টি	৫৫৬.৮৪	১০ টি	১১১.০০	৩৫ টি	৪৪৪.৪০	৩৫ টি	৪৪৩.৯৭
১৩	৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	২০ টি	৫৩৩৮.০০	৯+৮ (৭৫%)	৩৮৭২.১৮	৩+৮ (২৫%)	১৪৬৫.৮২	৩+৮ (২৫%)	১৪৬৫.১০
১৫	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া)	৯৫ কিঃমিঃ	১৪৪৯.৯০	৪৮.১০ কিঃমিঃ	৬৪১.১৫	৪৬.৯০ কিঃমিঃ	৬৯২.০০	৪৬.৯০ কিঃমিঃ	৬৯১.৫০
১৬	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিঃমিঃ	২৮.৫০	২ কিঃমিঃ	২৮.৪৭				
১৭	ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরণ (৩য় তলা নির্মাণ এবং ২ টি ওজুখানা)	৭ টি	৪৫৫.০০	৭ টি	৪৫৫.০০				
১৮	ডিজিটাল বিলিং সিস্টেমসহ ওয়াটার মিটার (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য সামগ্রীসহ)	৫০০০ টি	২৪০.০০			৫০০০ টি	১৪৪.০০	৫০০০ টি	১৪৩.৬০
১৯	পাবলিক টয়লেট	১০ টি	১০০.০০	১০ টি	১০০.০০				
২০	ওয়াটার পয়েন্ট	১০০ টি	১৭৪.০০	৯৮ টি	১৫৬.০০	২ টি	১০.৩৬	২ টি	১০.৩৬
২১	লো কন্সট স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৩০০ টি	১২.০০			৩০০ টি	১২.০০	৩০০ টি	১২.০০
২২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৩০.০০			থোক	১৩০.০০	থোক	১৩০.০০
২৩	অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার	থোক	১০.০০	থোক	৫.১০	থোক	৪.৯০	থোক	৪.৩০
২৪	জীপ (প্রগতি ইভাঙ্কিজ)	১ টি	৫৬.০৫	১ টি	৫৬.০৫				
২৫	মোটর সাইকেল	৩ টি	৪.৯৫	৩ টি	৪.৯৫				
২৬	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	১%	০.০০						
২৭	প্রাইম কন্টিনজেন্সি	১%	০.০০						
	সর্বমোট :		১০২৭০.০০		৬৭১৪.১১		৩৩০৫.০০		৩২৯০.৯২

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৯৮ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৯৭ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৯.৫৭ ভাগ
শতকরা ৯৭.৪২ ভাগ


(মোঃ মনিরুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং
ড্রেনেজ প্রকল্প, ঢাকা


২/৭/১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৭

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রূরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ; ➤ উচ্চ ঘনত্বক ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা; ➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা; ➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং ➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১২
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০১৭
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৮৪১২.১৯
খ) জিওবি	:	১৩২৪.৪৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৯৬২.৮৩
ঘ) স্পন্সর/কমিউনিটি	:	৪১২৪.৯০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কমিউনিটি স্পন্সর	শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৫০০০.০০	৪০০.০০	১৪৬০০.০০	১৪৬০০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অবযুক্তি	১৪৯৯৯.৪৭	৩৯৯.৪৭	১৪৬০০.০০	১৪৬০০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৩০৮.৬৭	৩০১.০০	১৩০০৭.৬৭	১৩০০৭.৬৭	১৯৯৬.১৬	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১০৫১.০৬	৭৮০.৫২	২৬৮৬৪.৫৭	২৬৮৬৪.৫৭	৩৪০৫.৯৭	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	:	১৩০০৭.৬৭
খ) দাবীকৃত	:	৮৪১১.৩১
গ) প্রাপ্তি	:	৮৪১১.৩১

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩৩টি জেলা- বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, বগুড়া, কুড়িগ্রাম ও রংপুর।
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

(Signature)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন /২০১৭ খ্রিঃ।

১। প্রকল্পের নাম	ঃ পানা সদর ও গ্লোথ সে-টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫০৩৫
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন; (খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন; (গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন উন্নতকরন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ
ক) বরজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০১৮ খ্রিঃ
গ) প্রকল্প এলাকা	ঃ ৪৫টি পৌরসভা।
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৩১৫৫৬.২৭ লক্ষ।
খ) টাকা	ঃ ৩১৫৫৬.২৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০০.০০	৫০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৭৭.১০	৪৮৭৭.১০	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৭৮৯.০৪	৯৭৮৯.০৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপুঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশের নাম	আনুমানিক অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-২০১৭) অর্থ বছরের আনুমানিক মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয়ঃ									
১	Manpower	৭ জন	১০০.০০	থোক	৩৭.৫১০	থোক	৩১.০০	থোক	১৮.০৫
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	১.৪৭০	থোক	৪.০০	-	০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	০.০০০	থোক	৪.০০	-	১.০৪
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২৭০.০০	-	১৫৫.৯০০	থোক	৩০.০০	-	২৫.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	৫.০০	-	০.০০০	থোক	১.০০	-	০.০০
৬	Supply and Services	থোক	১৬০.০০	থোক	৫১.২৪০	থোক	৭০.০০	থোক	৫৭.০৯
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৩৯ টি	১৫২.৮৫	৩২	২১.৫০৭	থোক	৪৫.০০		৩.৫০
মোট রাজস্ব ব্যয় =			৭৩০.৩৫	-	২৬৭.৬২০		১৮৫.০০		১০৪.৬৮
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ)ঃ									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	-	-	৮.১০ হেক্টর	১৫০	০	১০০.০০
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	১৬০ টি	১১৯.৭৩	৫০ টি	৩৫.০০	৫০ টি	৩০.০০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০	৭০ টি	১১৪৮.৫৯	৫০ টি	৬৫০.০০	৪২ টি	৬৫০.০০
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৯৬০.০০	২৮ টি	১৮৬.০০	৬৭ টি	৩০০.০০	৫২ টি	৩০০.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৮০০.০০	২২ টি	১৭২.১৭	৬৭ টি	৫০০.০০	৪২ টি	৪০০.০০
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৮০০ কিঃমিঃ	১১২০০.০০	২৫৫ কিঃমিঃ	১৪০২.৫৪	৩০০ কিঃমিঃ	১৮০০.০০	৩০৫ কিঃমিঃ	১৯২৫.৬৬
১৪	Road Restoration	৩০৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০	৫৪ কিঃমিঃ	৭৫.০০	১৭০ কিঃমিঃ	২৫০.০০	১১০ কিঃমিঃ	২৫০.০০
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০	১৩৮ টি	৮৮১.৮৬	১৭ টি	১৩৬.০০	১২ টি	১২৫.০০
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৭৭৮.৪০	৪৩০ টি	১৬৯.৬৮	৫০০ টি	৩৫০.০০	৫০০ টি	৩৫০.০০
১৭	Construction of Treatment Plant				০.০০				
	a) Surface Water Treatment Plant	০৬ টি	৩১২০.০০	০১ টি (আর্থিক)	০.০০	৫ টি	৪৫০.০০	২ টি (২০%)	২৫০.০০
	a) Ground Water Treatment Plant	১৫ টি	৬০৭৫.০০	০১ টি (আর্থিক)	০.০০	১৪ টি		৩ টি (১৫%)	২০০.০০
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	১৫৮ টি	৪১৩.২৩	৬৮ টি	১৫২.০০	৫৬ টি	১৯১.৭৬
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৬৮.৯৯	১ টি	৬৮.৯৯	০	০.০০	০	০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২ টি	২.৫৮	০	০.০০	০	০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	০	০	৪২ সেট	৪২.০০	৪২ সেট	০
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২ টি	১.৫০	০	০.০০	০	০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১ টি	২.৪৫	০	০.০০	০	০
মোট মূলধন ব্যয় =			৩০৬৬০.৯২		৪৬৪৪.৩২		৪৮১৫.০০		৪৭৭২.৪২
	Physical Contingency		৮৫.০০		০		০.০০		০.০০
	Price Contingency		৮০.০০		০		০.০০		০.০০
সর্বমোট =			৩১৫৫৬.২৭		৪৯১১.৯৪		৫০০০.০০		৪৮৭৭.১০

	বাস্তব	আর্থিক
এজিপি অগ্রগতিঃ	শতকরা ৯৯%	ভাগ ৯৭.৫৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ৪৫%	ভাগ ৩১.০২%

(মুহাম্মদ শামসুল হক হুইয়া)
প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্য) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাণ্ডুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 - গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
 - প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, বিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১০৩৫২.৯৩
- খ) টাকা : ৩৩১৪.১৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭০৩৮.৭৪
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ৩) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মেট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মেট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১২৫	২৫	১০০	০	০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৫	২৫	৯০	০	০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	১০০.১৩৮	১০.১৩৮	৯০	০	০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬১০.৮৪	৬৯৯.৩৬	৪৯১১.৪৮	০	০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন নং : জুন/২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অনিশ্চিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, মালপাড়া, শাহরাস্তা, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, নটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নারিয়া, ডায়ুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, মালগঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং *৩০ জুন ২০১৭*
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৮৪১৮.৭৪
- খ) টাকা : ১৮৪১৮.৭৪
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০১৬-২০১৭)	৩২০০.০০	৩২০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২০০.০০	৩২০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	৩১৯১.০৪	৩১৯১.০৪				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৬৭৯.১১	৬৬৭৯.১১				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত ডিপিপি		২০১৬-২০১৭ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১১ জন	১০৬.০০	৫ জন	৪৯.৬৬	১১ জন	৩৬.০০	৪ জন	৩৩.৬১
২	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৪০.০০	-	০	থোক	১.০০	-	০.৩২৩
৩	পরামর্শক	১টি	৩৯২.০০	থোক	১৩৩.২০	থোক	১২০.০০	থোক	১২০.০০
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩০০.০০	থোক	১৪৭.২৬	থোক	৫১.০০	থোক	৪৯.১৭৭
৫	প্রশিক্ষন (লোকাল)	১০ টি	১০.০০	-	০	৫টি	৫.০০	৫টি	৫.০০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.৯৭৬
৭	পাইপ লাইন রেনোভেশন/পুনঃস্থাপন	থোক	৫০০.০০	২৮ কিঃমিঃ	২৮২.৪৯	২০ কিঃমিঃ	২১০.০০	২০ কিঃমিঃ	২০৩.৫০২
৮	পাম্প হাউজ,পাবলিক টয়লেট,, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	১০০.০০	থোক	২২.৯০	থোক	৬৯.০০	থোক	৭২.৪০৪
৯	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবীতকরণ রাজস্ব মোট	২৯টি	৬০.০০	২৩টি	৪৩.৮৬	৪টি	৫.০০	৪টি	৪.৯৪৭
			১৫২৮.০০		৬৮৯.৩৭		৫০০.০০		৪৯১.০৩৯
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১০	ভূমি উন্নয়ন	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	-	-	-	-	-	০
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০০টি	১০০.০০	৫০টি	৪৮.৫০	৩৮টি	৩৭.০০	৩৮টি	৩৭.০৬
১২	উৎপাদক নলকূপ	৫০টি	১৪০০.০০	২৩টি	৪৮৮.৬৫	১৮টি	৪৫০.০০	১৮টি	৪১৬.৬৩
১৩	পাম্প হাইজ নির্মাণ (সীমানা প্রাচীর সহ)	৫০টি	৩০০.০০	৩টি	১৬.০০	১৯টি	১১০.০০	২০টি	১১৬.১১
১৪	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড স্থাপন সহ)	৫০টি	৩৫০.০০	২টি	৭.২০	১৬টি	১০০.০০	১৩টি	৫৩.০৭
১৫	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক লাইন সংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	৬৩টি	৩১৫.০০	৩টি	৯.৬৬	১০টি	৪০.০০	৯টি	৩৬.০০
১৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৪৪০ কিঃমিঃ	৫২৮০.০০	৯৩ কিঃমিঃ	১১১৯.৫৯	১২০ কিঃমিঃ	১৩৪৮.০০	১৪০ কিঃমিঃ	১৪৮২.৩০
১৭	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনের মধ্যে ইন্টারকানেকশন	১২টি	৩৬.০০	৩টি	৬.৫০	-	০	-	০




ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমানা		জুন ২০১৬ পর্যন্ত এমপিপ্রস্তুত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের এডিপি		২০১৬-২০১৭ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৪৮০.০০	১০টি	৫১.০০	৩৪টি	২৭০.০০	৩৪টি	২৬৩.৮৯
১৯	হাইজ কানেকশন	১২০৮০টি	৭২৪.৮০	১০৫০টি	৪৫.৪১	৩৪০০টি	১৭০.০০	২৬০০টি	১৪৫.৫৯
২০	ওয়াটার পয়েন্টস্	১৫০০টি	১১২৫.০০	১১৯৫টি	৮৯৫.৩৯	২০০টি	১৫০.০০	২০০টি	১২০.৩৫
২১	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	১২টি	৩৯০০.০০	-	০	-	০	-	০
২২	ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১২টি	১৮০০.০০	-	০	-	০	-	০
২৩	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	৮০টি	২৪০.০০	-	০	১০টি	২৫.০০	১২টি	২৯.০০
২৪	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	থোক	২০.০০	-	০	-	০	-	০
২৫	জীপ সরবরাহ	১টি	৭৫.০০	১টি	৭০.০০	-	০	-	০
২৬	মোটর সাইকেল সরবরাহ	৫টি	৭.৫০	৫টি	৬.৫৮	-	০	-	০
২৭	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০সেট	৬০.০০	-	০	-	০	-	০
২৮	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকিকরণ	থোক	১০.০০	-	০	-	০	-	০
২৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৪৫টি	৩৩.৭৫	৪৫টি	৩২.২২	-	০	-	০
৩০	ফটোকপিয়ার মেশিন	১টি	২.৫০	১টি	২.০০	-	০	-	০
	মূলধন মোট		১৬৫৫৯.৫৫		২৭৯৮.৭০		২৭০০.০০		২৭০০.০০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		১৬৫.৬০	-	-		-	-	-
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	১৬৫.৬০	-	-		-	-	-
	সর্বমোট :		১৮৪১৮.৭৪		৩৪৮৮.০৭		৩২০০.০০		৩১৯১.০৩৯


২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এডিপি ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা


অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৯.৭২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৩৭.০০%	৩৬.২৬%


(মোঃ সরোয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।


২/৭/১৭


২/৭/১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৭ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	::	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	::	৫০৪৬		
২। অনুমোদনের পর্যায়	::	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	::	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	::	আর্সেনিক, লবনাঙ্কতা, পানির দূষণাপ্রত্যাহা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার মটামো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	::	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	::	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	::	জুন'২০১৮ খ্রিঃ		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	::			
ক) মোট	::	৪১৩৮৮.৭৩		
খ) টাকা	::	৮৪৫১.৫৮		
গ) প্রকল্প সাহায্য	::	৩২৯৩৭.১৫		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	::	০.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	::	ইউনিসেফ		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	::			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৯৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৯০৯.৪৯	৪০৯.৪৯	৪৫০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৬৩৪.১৬	৮৩৪.১৬	১০৮০০.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)


ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত জন্মপূঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের আবশ্যিক মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৭) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক					
			জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জনবল	৫৩জন	৪৩৪.৮৭	০.০০	৪৩৪.৮৭	৩৯ জন	৭৪.৯৬	০.০০	৭৪.৯৬	৩৯ জন	১০৭.৫০		১০৭.৫০	৩৯ জন	১০২.৩৩	০.০০	১০২.৩৩
২	পুরাসার্ধক	১১জন	০.০০	৭৫৬.০০	৭৫৬.০০	৩ জন		৭০.০০	৭০.০০	৩ জন	৫২.৬০		৫২.৬০	৪ জন	৫২.৫৭		৫২.৫৭
৩	জ্বালানী এবং বুদ্ধিকেন্ট	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২	থোক	১১.৬৯		১১.৬৯	থোক	১৬.৫০		১৬.৫০	থোক	৮.৪৫		৮.৪৫
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	২০০.০০	৭০.০০	২৭০.০০	থোক		৫১.২৭	৫১.২৭	থোক	১৪০.০০		১৪০.০০	থোক	১৩৯.৫৮		১৩৯.৫৮
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	১৩.২৩		১৩.২৩	থোক	২৫.০০		২৫.০০	থোক	১১.৭৯		১১.৭৯
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	থোক	১১.৫২		১১.৫২	থোক	২১.০০		২১.০০	থোক	১১.০৫		১১.০৫
৭	মালামাল পরিবহন ব্যয়	থোক	০.০০	১৫.০০	১৫.০০	থোক		৪.০০	৪.০০	থোক		৪.২০	৪.২০	থোক		৪.১৭	৪.১৭
৮	সম্মানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০	থোক		১৮.৬২	১৮.৬২	থোক		৮৮.৬৫	৮৮.৬৫	থোক		৮৮.৬৫	৮৮.৬৫
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৪৭৪৫.৩২	৪৭৪৫.৩২	থোক		১১০০.০০	১১০০.০০	থোক		১৩৫৭.২৫	১৩৫৭.২৫	থোক		১৩৫৭.৪৬	১৩৫৭.৪৬
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অংশসমূহ	থোক	০.০০	২১০৩.৮৫	২১০৩.৮৫	থোক		৯০০.০০	৯০০.০০	থোক		২৪৫.০০	২৪৫.০০	থোক		২৪৫.০০	২৪৫.০০
১১	কুলসমূহে WASH সফটওয়্যার কার্যক্রম	থোক	০.০০	১২৬৭.৩০	১২৬৭.৩০	থোক		১১০.০০	১১০.০০	থোক		৮৫৩.৬০	৮৫৩.৬০	থোক		৮৫৩.৫৮	৮৫৩.৫৮
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৬০৫.৫০	১৬০৫.৫০	থোক		১৭০.০০	১৭০.০০	থোক		৫৭.০০	৫৭.০০	থোক		৫৭.১৭	৫৭.১৭
১৩	ওয়াশ সেক্টরের উন্নয়ন, নীতিমালা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	০.০০	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০	থোক		৩১.৩৫	৩১.৩৫	থোক		৪৭.৫০	৪৭.৫০	থোক		৪৭.৪৫	৪৭.৪৫
১৪	কুল এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উৎসসমূহ	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০	থোক		৮০০.০০	৮০০.০০	থোক		১৮৭.০০	১৮৭.০০	থোক		১৮৬.৯৭	১৮৬.৯৭
১৫	ডেভহেড তারা টিউবওয়েল	৫০০টি	৬৫.৪	১৫২.৬	২১৮.০০	১০০ টি		৯২.৪৭	৯২.৪৭	৫০ টি	৯.০০	১৫.৭০	২৪.৭০	৩০ টি	৮.০৭	১৫.৭০	২৩.৭৭
১৬	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যাড পাম্প সিলিংসহ)	৫৫০০টি	১৬০০.৫	৩৭৩৪.৫	৫৩৩৫.০০	৬৩৫টি		৮৪৯.২৫	৮৪৯.২৫	৩০০ টি	৮২.০০	১৯১.৩০	২৭৩.৩০	২৯৭ টি	৭৯.০৮	১৯১.২৮	২৭০.৩৬
১৭	গভীর নলকূপ (তারা ডেভহেড সিলিংসহ)	৪০০০টি	১৩২০	৩০৮০	৪৪০০.০০	২৩০টি		১৩.২৭	১৮৭.৫৮	৪০০ টি	৮৯.০০	১৫৩.০০	২৪২.০০	৩৮৭ টি	৮৮.৭২	১৫৩.০৮	২৪১.৮০
১৮	রিংওয়েল (ডেভহেড পাম্পসহ)	২৫০টি	৭৫.৭৫	১৭৬.৭৫	২৫২.৫০												
১৯	রিংওয়েল (৬ নং হ্যাড হেড পাম্পসহ)	১০০টি	২৭.৯০	৬৫.১০	৯৩.০০												
২০	একাধিক সংযোগসহ গভীর নলকূপ	৫০০টি	২২৫.০০	৫২৫.০০	৭৫০.০০												
২১	সৌরশক্তি সংবলিত পিএসএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০												
২২	প্রাতিষ্ঠানিক ফিড সিস্টেম	১০টি	৬০.০০	১৪০.০০	২০০.০০												
২৩	গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫০টি	৬০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০												
২৪	শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৩০টি	২১৬.০০	৫০৪.০০	৭২০.০০												
২৫	ওয়াশা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩০১টি		৩১৮.১৪	৩১৮.১৪	৩৫ টি		৭৫.০০	৭৫.০০	৩৫টি		৭৫.০০	৭৫.০০
২৬	পানি শোধনাগার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩টি		৩২.০০	৩২.০০								
২৭	ম্যানেজড অফ গ্র্যাকুইফার রিচার্জ স্কিমস	৫০টি	১০৫.০০	২৪৫.০০	৩৫০.০০	৭৫টি		৫৩৫.০০	৫৩৫.০০								
২৮	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৩০০টি	৩১.৫০	৭৩.৫০	১০৫.০০	১৩১টি		৬৫.৫০	৬৫.৫০								
২৯	পানির গুণগতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	থোক		২৬৪.০২	২৬৪.০২	থোক		১৪১.২০	১৪১.২০	থোক		১৪১.১৮	১৪১.১৮
৩০	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০												

Handwritten signature

অঃপঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত কাম্পূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৭) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারড ল্যান্ডিং	৩০০০টি	৯০.০০	৮১০.০০	৯০০.০০	১০০%		৩১০.০০	৩১০.০০	৯০০টি		২৭০.০০	২৭০.০০	৯০০টি		২৭০.০০	২৭০.০০
৩২	কমিউনিটি ল্যান্ডিং (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	১৫.০০	১৩৫.০০	১৫০.০০												
৩৩	বর্জ্য পরিশোধনাগার(অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০												
৩৪	পাবলিক টয়লেট	৭৫টি	৬০.০০	৫৪০.০০	৬০০.০০												
৩৫	ডি-ড্রাজিং ইউনিট	১৫টি	০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০												
৩৬	টাই-সইকেল ড্যান	১২০টি	০.০০	৩৬.০০	৩৬.০০												
৩৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	১৫ টি	৬৭.৫০	৬০৭.৫০	৬৭৫.০০												
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ইউনিট	১৫টি	২২.৫০	২০২.৫০	২২৫.০০												
৩৯	জরুরী প্রস্তুতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেসপন্স, সিকভারি এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণ	থোক	০.০০	৯৩৫.০০	৯৩৫.০০	থোক		২০০.০০	২০০.০০	থোক		৬২১.০০	৬২১.০০	থোক		৬২১.১৬	৬২১.১৬
যানবাহন																	
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	২ টি		৬৫.১৭	৬৫.১৭								
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৪০ টি		৬২.৯৫	৬২.৯৫								
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম																	
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৫ টি		৪০.৪৫	৪০.৪৫								
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেডি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০				০.০০								
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২ টি		২.১৩	২.১৩								
৪৫	মাল্টিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫ টি		৫.০০	৫.০০								
৪৬	ফ্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২ টি		২.৫০	২.৫০								
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	০.০০	১২.০০												
৪৮	কন্ট্রোলিং ডাটা ক্যাপচারিং ইকুপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	থোক	০.০০	১০০.০০	১০০.০০												
৪৯	কেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩												
৫০	সিডি এবং ডাট	থোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	থোক	৩০০.০০		৩০০.০০	থোক	১০০.০০		১০০.০০	থোক	১০০.০০		১০০.০০
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		১.১৮%	৫৪.২১	২৩৯.৮৯	২৯৪.১০												
প্রাইস কনটিনজেন্সী		২.৩৬%	১০৮.৫৮	৪৭৯.৭৬	৫৮৮.৩৪												
সর্বমোট			৮৪৫১.৫৮	৩২,৯৩৭.১৫	৪১,৩৮৮.৭৩		৪২,৬৭	৬৩০০.০০	৬,৭২৪.৬৭	৪৫০.০০	৪৫০০.০০	৪৯৫০.০০		৪০৯.৪৯	৪৫০০.০০	৪৯০৯.৪৯	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.৫০ ভাগ	শতকরা ৯৯.১৮ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৩০.০০ ভাগ	শতকরা ২৮.১১ ভাগ


 (মোঃ রাশিদুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৭খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫-৩৩১-৫০০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সমসাময়িক গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নগে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ চিকিৎসা রাখা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারী ২০১৬খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৭৯৯৯৮.০৩
খ) টাকা	ঃ ৭৯৯৯৮.০৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩০৯৪.০০	১৩০৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩০৯৪.০০	১৩০৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৩০৭৫.৯২	১৩০৭৫.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৪৩২.৬১	১৩৪৩২.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

/

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
 প্রকল্পের কোড নং : ৫০০১
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ▪ চরম দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনসোষ্ঠার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।
 ▪ হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা আশ্রয় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা।
 ▪ উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।
 ▪ সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন-২০১৯
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ/২০১৬
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১৪,৯৯৫.৫২
 খ) টাকা : ১৪,৯৯৫.৫২
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ০

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২,৭০৯.০০	২,৭০৯.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	২,৭০৯.০০	২,৭০৯.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	২,৭০৭.৭৯	২,৭০৭.৭৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২,৮৪২.৬০	২,৮৪২.৬০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমশুষ্কিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের আকর্ষণীয় মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	২২১.১৫	৪ জন	২.৩৮	৭ জন	৪৫.৭০	৭ জন	৪৫.৬৬
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	৬৮.৩৫	০ জন	-	০ জন	-	০ জন	-
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৫.০০	থোক	২৯.৪৩	থোক	৯০.৭০	থোক	৯০.৭০
৪	সোশাল মোবিলাইজেশন ও গ্র্যান্ডম্যাননম ক্যাম্পেইন অন হাইজিন প্রমোশন	থোক	২৭৪.০০	থোক	-	থোক	৭০.০০	থোক	৬৮.৯২
৫	স্যানিটেশন ও হাইজিনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	২০০.০০	থোক	-	থোক	১৬.৮০	থোক	১৬.৭৭
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিবিবিলিটি স্টাডি ও ডিজাইন	১টি	৩৫০.০০	টি	-	টি	৭০.০০	টি	৭০.০০
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পাবলিক টয়লেট পুনর্বাসন	থোক	১০০.০০	থোক	-	থোক	৩৭.৮০	থোক	৩৭.৭৪
৮	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	৮.০০	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	১৫০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	৭০.০০	থোক	৭০.০০
মোট রাজস্ব			১,৫৯৮.৫০		৫৪.৮১		৪১৬.০০		৪১৬.৭৯
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
১০	জীপ (৪ডউ, ৫ দরজা, নূন্যতম ২৫০০ সিসি)	১টি	১০০.০০	১টি	৭০.০০	টি	-	টি	-
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ (৪ডউ, ক্যারিক্যাসহ নূন্যতম ২৫০০ সিসি)	২টি	১০০.০০	টি	-	২টি	১০০.০০	২টি	১০০.০০
১২	ওয়াটার টেবিল মেজারসেন্ট টুলস	২টি	৩.০০	টি	-	টি	-	টি	-
১৩	মান্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪টি	৮.০০	টি	-	টি	-	টি	-
১৪	ফটোকপিয়ার	২টি	৭.৫০	টি	-	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০
১৫	জিপিএস সহ লগার (জিও ফিজিক্যাল)	২টি	১০০.০০	টি	-	টি	-	টি	-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০টি	৬০.০০	টি	-	১০টি	১২.০০	১০টি	১২.০০
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬টি	৬.০০	টি	-	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডাটাবেজ	১টি	৫০০.০০	টি	-	টি	-	টি	-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	থোক	-	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
নির্মাণ ও পূর্ত									
২০	৭০৪৬ দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৩৬৫০টি	৪,৩৬৫.০০	টি	-	টি	-	টি	-
২১	৭০৪৬ বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার/ বাজার/ পৌরসভা/ শহর বণ্ডি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	৯৭০টি	৪,৮৫০.০০	৫টি	১০.০০	৫৮৫টি	১,৪৯৪.০০	৫৮৫টি	১,৪৯৪.০০
২২	৭০৪৬ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫০টি	৭৫০.০০	টি	-	৩৩টি	২৭৫.০০	৩৩টি	২৭৫.০০
২৩	৭০৪৬ অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন দ্বারা স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ-পঞ্চাঙ্গিক প্যান ও ৩টি রিংসহ আরসিসি স্ট্যাব	১৫০০০০টি	২,২৫০.০০	টি	-	৬০০০০টি	৩৮৪.০০	৬০০০০টি	৩৮৪.০০
২৪	৭০৪৬ ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৩৬.০০	টি	-	৬টি	-	টি	-
মোট মূলধন			১৩,১৭৫.৫০		৮০.০০		২,২৯৩.০০		২,২৯৩.০০
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৭৩.৭৮						
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		১৪৭.৭৪						
সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)			১৪,৯৯৫.৫২		১৩৪.৮১		২,৭০৯.০০		২,৭০৯.৭৯

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৩৭.৩৩%

বাস্তব ৯৯.৯৬%
আর্থিক ১৮.৯৬%

29/06/17
(মোঃ আবদুল মোল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৭খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	:	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখননা/সংস্কার প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	:	৫-৩৭৪১-৫০০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পুকুর/জলাশয় সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।
৫	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৩৭৪৫০.৭১
	খ) টাকা	:	৩৭৪৫০.৭১
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৩৬.০০	২৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৩.০০	২২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয় (সম্ভাব্য)	১৭৫.৮২৩৫৭	১৭৫.৮২৩৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৫.৮২৩৫৭	১৭৫.৮২৩৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি

: প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

-

-

খ) দাবীকৃত :

-

-

গ) প্রাপ্তি :


-

-

অঃপূঃ

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	ত্রিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৬ পর্যন্ত জমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (পদ্ধান্তিত)		চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৬৩.০০	জন	০.০০	৫ জন	৫.০০	২ জন	০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	১৭.৬৪	জন	০.০০	৩ জন	৩.০০	১ জন	০.০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৬৩.৬৪	জন	০.০০	৮ জন	৫.০০	৩ জন	০.০০
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪৪২.০০	থোক	০.০০	থোক	১৮.০০	থোক	১২.২৭
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮৬ প্রশিক্ষণ দিন	৫০.০০	দিন	০.০০	দিন	০.০০	দিন	০.০০
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির ওয়াকশপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৭	মেয়ামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৯৫.৩৫	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.২৪
	ক) রাজস্ব মোট :		৮৩৯.৬৩		০.০০		৩৬.০০		১৬.৫১
খ)	মূলধন ব্যয় :								
৮	জীপ (৪৫ইল ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৯০.০০	টি	০.০০	১ টি	৯০.০০	টি	৭০.০০
৯	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ ৫ইল ড্রাইভ, ব্যারিয়ার, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫৫.০০	টি	০.০০	১ টি	৫৫.০০	টি	৫২.৮৮
১০	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	৪০.০০	টি	০.০০	২০ টি	৪০.০০	টি	২৮.০০
১১	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৩০ টি	৩০.০০	টি	০.০০	৩০ টি	০.০০	টি	০.০০
১২	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৬০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০
১৩	ফার্নিচার ও ফিল্ডার	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৮.১৩
১৪	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৭৪২.৮২	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১৫	পুকুর পুনঃখনন শ্রম	৮০৯ টি	৩২৩৬০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০
১৬	পিসএসএফ/পিসটি নির্মাণ	৫৭৪ টি	৬৮৮.৮০	টি	০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০
১৭	কোস্টাল এলাকার জন্য সোলার পিসএসএফ নির্মাণ	২২৫ টি	১৮০০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০
১৮	পল্ড ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৩০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০	টি	০.০০
	খ) মূলধন মোট :		৩৫৮৯৩.২২		০.০০		২০০.০০		১৫৯.৩১
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৩৭৪৫০.৭১		০.০০		২৩৬.০০		১৭৫.৮২

		বাস্তব	আর্থিক
অবমুক্ত অর্থের অগ্রগতি :	শতকরা :	৭৯% ভাগ	শতকরা : ৭৯% ভাগ
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা :	৭৫% ভাগ	শতকরা : ৭৫% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা :	০% ভাগ	শতকরা : ০% ভাগ


 (তুষার মোহন সিংহ স্বাক্ষর)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সংরক্ষণ ও নিরাগাদ পানি সরবরাহের শাখা জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
 ৪৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৭

- ১ প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্মান্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : .
- ২ অনুমোদন পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্মান্যতা যাচাই ও সমীক্ষা

৫ বাস্তবায়ন কাল :

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মূল
জানুয়ারি, ২০১৭
- খ) প্রকল্প সম্পাণ্ডির তারিখ : জুন, ২০১৮

৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

- ক) মোট : ১৯৭.৮০
- খ) টাকা : ১৯৭.৮০
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫.০০	৫.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/১৭ পর্যন্ত বরাদ্দ অবমুক্তি	০.০০	০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/১৭ পর্যন্ত বরাদ্দ ব্যয়	০.০০	০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০				

৮. প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ)

অঃপুঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থবছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭.০০						
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি, মাস্টার প্ল্যান তৈরী	থোক	১৫০.৮০						
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০						
মেট রাজস্ব ব্যয়			১৭২.৮০		০.০০				০.০০
খ) মূলধন									
৪	একুইফার পরীক্ষা	২ টি	৮.০০						
৫	এক্সপোর্টের টরী ড্রিলিং	১০ টি	১২.০০						
৬	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপমাত্রা ও গভীরতা নির্ণয়ের জন্য অটো লগার	২ টি	৫.০০						
মেট মূলধন ব্যয়			২৫.০০		০.০০				০.০০
সর্বমোট ব্যয়			১৯৭.৮০		০.০০		৫৫.০০		০.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০ ভাগ	শতকরা ০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ০.০০ ভাগ	শতকরা ০.০০ ভাগ

প্রকল্প পরিচালক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৬-১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : "বাস্তবায়ন ফেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি/২০১৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৬৮.০০	৬৮.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫১.০০	৫১.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	৫১.০০	৫১.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১.০০	৫১.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

মাসের নাম: জুন/২০১৭ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	বর্ষসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬- ২০১৭) অর্থ বছরের (আর এডিপি) বর্ষসূচী মোটাতনেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৬- ২০১৭) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(a) Revenue Component									
01.	Caretaker Training		19.20		-		0.00		-
02.	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of project Completion Report		5.00		-		-		-
03.	Supply and Service		23.80		-		2		1.50
04.	Repair and Maintenance Of Motor vehicles		5.00		-		-		-
05.	Repair and Maintenance Of Computers and Office Equipments		5.00		-		-		-
06.	Ring Well Repair and Maintenance	969 Nos.	290.70	-	-		4.00	10 Nos.	3.00
Sub Total (Revenue Component)			348.70		-		6.00		4.50
(b) Capital Component									
07.	Tools		50.00		-		-		-
08.	GFS Construction	30 Nos.	900.00		-		-		-
09.	Ring Well Construction	241 Nos.	313.30		-	12 Nos.	15.50		-
10.	Deep Tube Well With #6 Hand Pump	1541 Nos.	2850.85	-	-	26 Nos.	46.50	26.00 Nos.	46.50
Sub Total (Capital Component)			4114.15		-		62.00		-
(c)	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57	-	-		0.00		-
(d)	Price Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57	-	-		0.00		-
Grand Total (a+b+c+d) =			4503.99		-		68.00		51.00

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, বান্দরবান বিভাগ
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল পাইলটাইন প্রণয়ন।
 - পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।
 - পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তার উন্নয়ন।
 - স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : অক্টোবর, ২০১৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৩৪০৬.৮৮
খ) টাকা : ২৮৮.৪১
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩১১৮.৪৭
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৭৪৭.০০	১৫৯.০০	৫৮৮.০০	০.০০	১১৪.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৪৭.০০	১৫৯.০০	৫৮৮.০০	০.০০	১১৪.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	৭১৩.৩২	১৩৯.৭১	৫৭৩.৬১	০.০০	১০১.২৬	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫২২.৬৯	১৭৬.৯৮	১৩৪৫.৭১	০.০০	১০১.২৬	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০


ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপির অনুযায়ী লক্ষমাত্রা				জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৬-২০১৭) অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	রাজস্ব ব্যয়																
২	কর্মকর্তাদের বেতন	১ জন	১০.৯০		১০.৯০	৫ জন	১৭.৫১	০	১৭.৫১	১ জন	৩২.৫	০	৩২.৫০	৫ জন	৩০.১৪	০	৩০.১৪
৩	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১ জন	২৪.৪৪	৫৭.৩৮	৮১.৮৩	৪ জন	০	১৪.৫৮	১৪.৫৮	৪ জন	০	১৪.৫৮	১৪.৫৮	৪ জন	০	১৪.৫৮	১৪.৫৮
৪	পরামর্শক	২৭৩ জন/মাস		২৩৩.১৭	২৩৩.১৭	৬৮.২ ৫ জন/ মাস	০	৬৪৬.৬০	৬৪৬.৬	৪৫.৫ জন/ মাস	০	৪১২.৩	৪১২.৩	৪৫.৫ জন/ মাস	০	৪১২.৩	৪১২.৩
৫	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	২৭৩.২১	৩২৩.২১	থোক	৫.০৮	৬৮.৩০	৭৩.৩৮	থোক	১২.৫	১২.৫০	২৫.০০	থোক	৮.৩১	১২.৫০	২০.৮১
৬	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২০জন		১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	০	০	০	০	৬ জন	০	৫৫.২৩	৫৫.২৩	৬ জন	০	৫৫.২৩	৫৫.২৩
৭	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ গাইডলাইনের পাইলটিং	৮৪ ব্যাচ		৩৯.২১	৩৯.২১	১ ব্যাচ	০	১.৫৯	১.৫৯	৪৪ ব্যাচ	০	২৪.৩৯	২৪.৩৯	৩ ব্যাচ	০	১০.০০	১০.০০
৮	পল্লী ও পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রিন্ট করা (ইংরেজী = ৫০০, বাংলা = ২০০০)	৫ টি		৭.৯৭	৭.৯৭	৫ টি	০	৭.৯৭	৭.৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন কালঃ- জুন/ ২০১৭ইং

১.	প্রকল্পের নাম	ঃ গোপালগঞ্জ জেলার বেটালীপাড়া উপায়ুক্ত্য বিভাগে ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নমকুপ স্থাপন।
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ৩-০৯২৩-০০০০-৩৬৫১
২.	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩.	সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনস্বাস্থ্যের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
৫.	বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত।
৬.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ৪২১.৮৭
	খ) টাকা	ঃ ৪২১.৮৭
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	ঃ
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
	ডায় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ওজাট	ফন ও ড্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকায়			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এতিপিতে ব্যয়	২৬১.৮৭	২৬১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২৬১.৮৭	২৬১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৬১.৮৭	২৬১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অমপূর্ণিত ব্যয়	৪২১.৮৭	৪২১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	


(সীপক চন্দ্র তালুকদার)

নিবাহী প্রকৌশলী, জঃস্বঃসংঃ,
গোপালগঞ্জ জেলা, গোপালগঞ্জ।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজের অগ্রগতি।

ধতিবেদন কালঃ জুন- ১৪-০৬-২০১৭ইং।

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব দফা টাকায়)

ক্রমিক	কোড নং	অংশের নাম	পরিমাণসহ		জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ক) বস্তব অঙ্গ দ্বারাঃ

১।	৭০৪৬	হস্তশিলিত গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্লাটফর্ম নির্মাণ	৬০০টি	৪২১.৮৭	২২৫টি	১৬০.০০	৩৭৫টি	২৬১.৮৭	৬০০টি	৪২১.৮৭
		দরমোট ব্যয়ঃ		৪২১.৮৭	২২৫টি	১৬০.০০	৩৭৫টি	২৬১.৮৭	৬০০টি	৪২১.৮৭


(নির্বাহক চক্রে তালুকদার)

নির্বাহী প্রকৌশলী, জলসংরক্ষণ,
গোপালগঞ্জ জেলা, গোপালগঞ্জ।

জনগণ সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন
প্রতিবেদন নং : জুন, ২০১৭

১।	প্রকল্পের নাম	::	৮৪ উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
২।	অনুমোদনের পর্যায়	::	ডিপিএপ অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেকাখা-১এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং - ৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	::	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	::	ক) টেকসই ভাবে ৮৪ এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পের ৮৪ এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) নিতন্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের ঝুঁকি হ্রাস করা। ঘ) নিতন্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ৮৪ এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫।	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী/২০১১	জানুয়ারী/২০১১	জানুয়ারী/২০১১
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর/২০১৬	ডিসেম্বর/২০১৬	ডিসেম্বর/২০১৮
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:			
	(ক) মোট	:	২৪৫৩.২৭	২৪৫৩.২৭	-
	(খ) টাকায়	:	৪১৫.৬৭	৪১৫.৬৭	-
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০	-
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০	-
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	IFAD GoN	IFAD GoN	-

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকায়	প্রকল্প সাহায্য		শুলক ও ভ্যাট	স্বল্প পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	৭৫৫.০০	১০৫.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবশুষ্টি	৩৩১.৩৩	৭১.০৮	২৬০.২৫	২৬০.২৫	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	২৫০.০২	৩৭.৪০	২১২.৬২	২১২.৬২	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৮৩.৯১	৩৩৯.৮৪	১৫৪৪.০৭	১৫৪৪.০৭	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	২১২.৬২	১৫৪৪.০৭
খ) দাবীকৃত	:	৬৫০.০০	১৮৯০.২০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	১৫৯১.৭০

২০/১
২০১৭

২৭/৬
১৭
(মোঃ আব্দুল হাফিজ খান)
প্রকল্প পরিচালক
সিডিএসপি-৪, ডিপিএইচই, ঢাকা

অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-১ (ডিপিএইচই অংশ)

প্রতিবেদনের তারিখ : ২৯/৬/২০১৭
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংকের নাম	আরডিপিপি-২ অনুসারে শক্ষ্যমাণা		জুন'২০১৬পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শক্ষ্যমাণা		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণীকৃত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	পূর্ত কর্মসূচী										
ক)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬)	১৫৩২ টি	১০৯১.৭২	১১২৮ টি	৭৬৪.৬০	১৬৮ টি	৩৪৩.৮৮	১৬৮ টি	১১৬.৭৯	১২৯৬ টি	৮৮১.৩৯
খ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ(৭০৪৬)	৬টি	৩.২২	৬ টি	৩.২২	০	০.০০	-	০.০০	৬ টি	৩.২২
গ)	পিএসএফ (৭০৪৬)	২টি	১০.০৪	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	ল্যান্ডিং(৭০৪৬)	২৬৯০৯ টি	৯৪৭.৭৭	১৯৪৬৮ টি	৬৬৮.৩২	১৪৫৪টি	২৮৩.৯২	১৪৫৪টি	৪২.৬৮	২০৯২২ টি	৭১১.০০
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ(৭০৪৬)	২ টি	০.৮৬	০.০০	০.০০	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ										
ক)	CDS-1, II ও III এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১) জিওবি	থোক	১৮.০০	থোক	৩.৮০	থোক	৯.২৩	থোক	৬.৯৭	থোক	১০.৭৭
৩।	অন্যান্য ব্যয়										
ক)	বেতন ও ভাতাদি(৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	৬৬.৫৫	থোক	১০.৫৮	থোক	০.০০	থোক	৬৬.৫৫
খ)	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও মিডটার্ম ইভ্যালুয়েশন (৪৮৪০)	থোক	৩২.০০	থোক	০.০০	থোক	২১.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
গ)	ওভারসীজ ট্রেনিং ও স্টাডি ট্যুর(৪৮৪০)	থোক	৯৯.০০	থোক	১৮.৯০	থোক	৪৬.০০	থোক	৩৯.৭৯	থোক	৫৮.৬৯
ঘ)	ভ্রমণ ভাতা(৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.২২৫	থোক	০.২০	থোক	০.০০	থোক	০.২২৫
ঙ)	যানবাহন মেরামত(৪৯০১)	থোক	২০.০০	থোক	৭.১০	থোক	৯.০০	থোক	৭.১৭	থোক	১৪.২৭
চ)	যানবাহন অপারেশন (জ্বালানী,লুব্রিক্যান্ট)(৪৮২৩)	থোক	২০.০০	থোক	৭.২০	থোক	৯.০০	থোক	৭.৮৭	থোক	১৫.০৭
ছ)	স্টেশনারী(৪৮২৮)	থোক	২০.০০	থোক	৮.৩১	থোক	৮.৫০	থোক	৭.০৬	থোক	১৫.৩৭
ঝ)	আনুসঙ্গিক(৪৮৯৯)	থোক	২০.০০	থোক	৭.৩৭৫	থোক	১০.৪৯	থোক	৮.৪৯	থোক	১৫.৮৬৫
ঞ)	জীপ(৬৮০৭)	১টি	৫৭.১৫	১টি	৫৭.১৫	-	-	-	-	১টি	৫৭.১৫
ট)	বাইসাইকেল(৬৮০৭)	১২টি	১.১৪	১২টি	১.১৪	-	-	-	০.০০	১২টি	১.১৪
ঠ)	মটর সাইকেল(৬৮০৭)	৪টি	৬.৪০	৪টি	৬.৪০	-	-	-	০.০০	৪টি	৬.৪০
ড)	কম্পিউটার প্রিন্টার(৬৮১৫)	৬সেট	৪.৮০	৪ সেট	৩.২০	২ সেট	১.৬০	২ সেট	১.৬০	৬ সেট	৪.৮০
ঢ)	ফটোকপিয়ার(৬৮১৯)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	-	-	০.০০	২টি	৪.০০
ণ)	মিসেসেলেনিয়াস ইকুইপমেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-	-	থোক	০.০০	থোক	৪.০০
প)	ফার্নিচার(৬৮২১)	১২সেট	৪.০০	৮ সেট	২.৪০	৪ সেট	১.৬০	৪ সেট	১.৬০	১২ সেট	৪.০০
প)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ফ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট		২৪৫৩.২৭	০.০০	১৬৩৩.৮৯	-	৭৫৫.০০	-	২৫০.০২	০.০০	১৮৮৩.৯১

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০%	শতকরা ৩৩.১১%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৮৬.৫৩%	শতকরা ৭৬.৭৯%

২০/৬/১৭
২০১৭

(মোঃ আব্দুল হাশিম খান)
প্রকল্প পরিচালক
সিডিএসপি-৪, ডিপিএইচই, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ডিসেম্বরঃ/২০১৬ খ্রিঃ

- | | |
|--|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)
প্রকল্প ১ (কোড নং ৫-৪৯০১-৫০৩৭) |
| ২। অনুমোদনের পর্যায় | : অনুমোদিত। |
| ৩। সেক্টর | : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। |
| ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। |
| ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। |
| ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে | : দুর্গোপ ব্যবস্থাপনা ও জাপ মন্ত্রণালয়। |
| ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্গোপ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিতরণ পানি সরবরাহ করণ।
(২) স্যালাইন জয়টার ট্রিটমেন্ট প্রপ্যাণ্টের মাধ্যমে দুর্গোপকালীন সময়ে বিতরণ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্গোপ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |

৮। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৩ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০১৬ইং		
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	১৮৯০৫.৬০ লক্ষ		
খ) টাকা	:	৪২৬৮.২০ লক্ষ		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৪৬৩৭.৪০ লক্ষ	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জাপান সরকার।	-	-
১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ও জ্যাট	ফল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৫১৯০.০০	১৫২.০০	৫০৩৮.০০	০.০০	৫২.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৯৬.৯৩	৭৮.৬১	১৮.৩২	০.০০	৪২.১৪	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৬৩৮.৬৯	১৪৮৭.৬৬	৬১৫০.৬৮	০.০০	১২২৫.১৪	০.০০

- ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঞ্জঃ

ক্রমিক নং	বিধির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		ভৌত	আর্থিক						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
	জনবল	২০ জন	৮২.৯২	১৭জন	৩৬.২৪	৩জন	৪৬.৬৮		১৫.১৪
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিগ্রাফিকার	থোক	০.৫০			থোক	০.০০		০.০০
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০	থোক	০.০০		০.০০
	বিদ্যুৎ বিদ্য	থোক	২.০০			থোক	০.০০		০.০০
	যুদ্ধনও লক্ষণনা	থোক	২.০০		২.০০	থোক	০.০০		০.০০
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০		০.০০
	বিভাগপন ও পচার	থোক	২.০০	থোক	১.৭৫	থোক	০.০০		০.০০
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৩.০০		১.০০	থোক	১.০০		০.৫০
	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	০.০০		০.০০
	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	৪.০০	থোক	০.৫০	থোক	১.০০		০.০০
	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০		০.০০
	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	৮.১৯	থোক	৫.০০		০.০০
	পেট্রোল ও ডিউক্যান্ট	থোক	২৪৩.০০	থোক	২০.৮৬	থোক	২৫.৩২		১০.৩৩
	Ro Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	৭৮.৬০		৫.০০	থোক	১৫.০০		৭.৫০
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয়	থোক	৬.০০		৬.০০	থোক	০.০০		০.০০
	শোধনাগার ও যানবাহন মেরামত	থোক	২০.০০		৬.০০	থোক	৬.০০		৩.০০
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৫৪.০০	থোক	৫৯.০০	থোক	৯০.০০		০.০০
	ডাটা বেজ ও Impact Study	থোক	১০.০০			থোক	০.০০		০.০০
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১৫.০০	থোক	০.৩৮	থোক	০.০০		০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		৬৬৭.০২		১৭৫.৯২		১৯০.০০		৩৬.৪৭
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ :								
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০		০.০০		০.০০
	বুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০		০.০০		০.০০
	পানির ট্যাংক/Bladders	৬০টি	১৫.০০	৬০টি	১৪.১৬		০.০০		০.০০
	এক্সেসরিজসহ ট্রাক ডিভির Ro Plant/শোধনাগার	৩০টি	১৪৪০০.০০	৬০টি	৫৯৮৯.৯৬		৪৯৪৮.০০		১৮.৩২
	Ro Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০		০.০০		০.০০
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০		০.০০		০.০০
	সিডিওঅ্যাট	থোক	৩৬২৫.০০	থোক	১১৮৩.০০	থোক	৫২.০০		৪২.১৪
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৮২১৮.৪০		৭৩৬৫.৫২		৫০০০.০০		৬০.৪৬
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৬.৫২						০.০০
	পাইস কন্ট্রোল	থোক	১৩.৬৬						০.০০
		মোট	১৮৯০৫.৬০		৭৫৪১.৪৪		৫১৯০.০০		৬৬.৯৩

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	০%	আর্থিক	১.৮৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০%		৪০.৪০%



(মোঃ মনিরুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant
(2 ton truck mounted)"



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন /২০১৭খ্রিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	:	Third Primary Education Development Program (PEDP-3)(1 st Revision)
	প্রকল্পের কোড	:	৫১৯
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত/অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সবল শিক্কে ক্রমের আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	July 2011
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	December 2017
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকায়)	:	
	ক) মোট	:	১৫২৩৯০
	খ) টাকা	:	
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	ADB, IDA, Aus Aid, CIDA, DFID, EU, JICA, SIDA, UNICEF, GPE
৭।	ব্যয় (লক্ষ) টাকায়	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১১০৫০.০০	-				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৭পর্যন্ত অবমুক্তি	৭০০০.০০	-				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৭পর্যন্ত ব্যয়	১১০৫০.০০	-				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২২৯৪০.৮					

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ ৪ মাসের নাম ৪ ১৫ জুন / ২০১৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নগর আঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং :
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : Development of Key Urban Infrastructures, focusing on Urban Environment and local economic development. Implementation of regional urban planning. Strengthening of municipal management and capacity for effective and sustainable Urban Development.
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ২০১১
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৭ (অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৩০৫৬২.৭৫
- খ) টাকা : ৩৪৯৪১.১২
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯৫৬২১.৬৩
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ADB, KFW.
- ৭। ব্যয় (টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০,৭৪,৬৯,৯৭৭					
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আগষ্ট / ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি						
গ) চলতি অর্থ বৎসরের নভেম্বর/ ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৪৫৯৮২৯.০৩৪					
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৯৪৫৯৮২৯.০৩৪					

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়	:	৫৯৪৫৯৮২৯.০৩৪	ক্রমপুঞ্জিত	৫৯৪৫৯৮২৯.০৩৪
খ) দাবীকৃত	:	-		-
গ) প্রাপ্তি	:	-		-

মাসের নাম : ১৫ জুন / ২০১৭ইং
(হিসাব সমূহ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	জনবল (PIU-DPHE) District								
	(a) Sub-Assistant Engineer	৫ জন							
	(b) Account Assistant	৫ জন							
	(c) Data Entry Operator	৫ জন							
	(d) Driver	১ জন							
	(e) MLSS	৫ জন							
	জনবল (Technical Advisory Cell- DPHE)								
	(a) Assistant Engineer (civil)	১ জন							
	(b) Data Entry Operator	১ জন							
	(c) Driver	০							
	(d) MLSS	০ জন							
	সর্বমোট :	২৩ জন							

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৬৫ %	৫৭ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৬৫ %	৫৭ %



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ফিজিবিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
প্রধান, কারিগরী পরামর্শ সেল-ডিপিএইচই

নির্দেশ ক্রমে পক্ষে