

স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরে
সিএমডি প্রকৌশল
অধ্যক্ষ ও সরকারি কার্যালয়
কিছুটা ও সরকারি কার্যালয়, ঢাকা


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

10/7/19

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০১৯ খ্রিঃ



স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরে
সিএমডি প্রকৌশল
অধ্যক্ষ ও সরকারি কার্যালয়
কিছুটা ও সরকারি কার্যালয়, ঢাকা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
88ADP included Project of the year 2018-19

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2019

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2018-2019 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2019 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	The Project for Safe Water Supply at Different Upazila of Bandarban District	2252.00	2252.00	0.00 (0.00)	1483.00	1483.00 65.85%	1483.00 65.85%	0.00
11	The Project for Improvement of Water Supply and Environmental Sanitation of Gopalganj and Bagerhat Paurasova	5000.00	5000.00	0.00 (0.00)	5000.00	4496.93 89.94%	4496.93 89.94%	0.00
12	The Project for Safe Water Supply and Sanitation at Different Upazila of Rangamati District	1500.00	1500.00	0.00 (0.00)	1496.31	1494.56 99.64%	1494.56 99.64%	0.00
13	The Project for Water Supply and Sanitation of Rural Areas of Different Upazilla of Khagrachhari District	1800.00	1800.00	0.00 (0.00)	1799.00	1799.00 99.94%	1799.00 99.94%	0.00
14	The Safe Water Supply and Sanitation Project in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District giving special emphasize on the former Enclave areas.	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	952.42 95.24%	952.42 95.24%	0.00
15	The Project for Improvement of Water Supply System in Sirajganj Pourashava	700.00	700.00	0.00 (0.00)	700.00	613.55 87.65%	613.55 87.65%	0.00
16	Water Supply & Environmental Sanitation System Improvement Project for Three Pourashava of Jamalpur District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	2000.00	1760.93 88.05%	1760.93 88.05%	0.00

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৮-১৯)

সংস্থায়িত্ব মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন


মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০১৯

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ										অবশিষ্ট						বায়					
		মোট		টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য			
		মোট	টাকা		মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০				
২	মোট - ৩৫ টি প্রকল্প	১১৮৪৬৯.০০	১০৬৩৫৯.০০ (৫০০.০০)	১২১১০.০০	৪৭৬১.০০	১১৭২০৬.৬৩ (৯৮.৯৩%)	১০৫১৩২.৩৪ (৯৮.৮৫%)	৫০০.০০	১২০৭৪.২৯ (৯৯.৭১%)	৪৭২৫.৮৬ (৯৯.২৬%)	১১২৬০৪.৫৭ (৯৫.০৫%)	১০০৮৮৭.৯৫ (৯৪.৮৬%)	৪৮০.৩২	১১৭১৬.৬২ (৯৬.৭৫%)	৮৩৬৮.১৯ (৯১.৭৫%)	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			

(লক্ষ টাকা)



প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।












নং	প্রকল্পের নাম (মোমাংকণ)	প্রকল্পের আনুমানিক প্রাকল্পিত ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপি/আরডিপি র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত কার্যদেয় ক্রমপঞ্জিত কার্যদেয় প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	কর্মসম্পন্ন				সংরক্ষিত				ক) ক্রমপঞ্জিত পূর্তনের ব্যয় (ক) ১০-১৯ পর্যন্ত (খ) মোট পূর্তনের ব্যয় (গ) মোট পূর্তনের দাবী শেখ (১০-১৯ আরডিপি) য় মোট পূর্তনের প্রাপ্তি (১০-১৯ আরডিপি)	প্রকল্পের সুর্য হতে পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের সুর্য হতে পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি নামীন মাস	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরোধকৃত টাকা	জুন ২০১৯ হতে প্রকল্পের অনুমানিত মোমাংকণ	প্রকল্প সংক্রান্ত উৎস
						মোট (জিওবি) সংরক্ষণ (টাকাংশ)													
১১	১০১৯ কৃষি খনন সড়ক এক বিকল্প স্মারক আনোজমেন্ট সিইএম এড ডিজাইন ইন কনসাল্টেং ওয়ার্ডের ইন আনোজমেন্ট প্রকল্প (জিওবি ১৯১৯১৯) জুন ১৯১৯	২৭৫.৭০	৭৫.০০	২০৯.৭০	২০৯.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	২২৪৪৭৭০২ পটুয়াখালী জেলার কুমিল্লা পৌরসভায় নিরীক্ষণ পানি সরঞ্জাম ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি ১৯১৯১৯) জুন ১৯১৯	৩,৭৫৪.৯৭	০.০০	৩,৭৫৪.৯৭	৩,৭৫৪.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	১৯৯০৫৪৪৪ পানি সরঞ্জাম আনুমানিক স্ট্রিক নিরীক্ষণ	১,৯৯২.২৬	৪.০০	১,৯৯২.২৬	১,৯৯২.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	১৯৯০৫৪৪৪ পানি সরঞ্জাম আনুমানিক স্ট্রিক নিরীক্ষণ	১,৯৯২.২৬	৪.০০	১,৯৯২.২৬	১,৯৯২.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০







Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
88ADP included Project of the year 2018-19

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **June 2019**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2018-2019 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2019 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
25	Prioritized Rural Water Supply Project	37200.00	37200.00	0.00 (0.00)	37200.00	37150.08 99.87%	37150.08 99.87%	0.00
26	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	2500.00	2500.00	0.00 (0.00)	2500.00	2087.08 83.48%	2087.08 83.48%	0.00
27	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	1975.00	395.00	1580.00 (1580.00)	1698.87	1698.87 86.02%	118.87 30.09%	1580.00
28	The Project for Safe Water Supply at Different Union of Bhandaria Upazila of Pirojpur District	100.00	100.00	0.00 (0.00)	100.00	99.95 99.95%	99.95 99.95%	0.00
29	The Project for Community Based Water Supply at Low Water Table Areas of Rajshahi, Naogaon and Chapainawabgonj District	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	995.18 99.52%	995.18 99.52%	0.00
30	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Ishwarganj Pourashava of Mymensingh District	200.00	200.00	0.00 (0.00)	200.00	200.00 100.00%	200.00 100.00%	0.00
31	Water & Sanitation Project for Tea Garden Workers	100.00	100.00	0.00 (0.00)	100.00	100.00 100.00%	100.00 100.00%	0.00

DC

SR

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৮০০-৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিআপি অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্বাঙ্গন ও সম্প্রসারণ ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি ।
- প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি(২০১৮-২০১৯)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৬০৫৯.৪১	৬০৫৯.৪১				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৬৩২২১.৮৫	৬৩২২১.৮৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত


ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	

ক্র:নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	সংশোধিত ডিপি অনুমায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত		২০১৮-১৯ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	৪২০.০০	১৮ জন	২২৫.৯৪	১২ জন	২৭.০০০০	৪ জন	২৮.৮১
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৪৯১.১২	থোক	৩০.০০০০	থোক	৩২.০২
৩	জ্বালাশী	থোক	১৪০.০০	থোক	১১৭.৭৮	থোক	৫.০০০০	থোক	৬.৯৪
৪	পরামর্শক	৯৭০ জনমাস	১১৬০.০০	থোক	৭২৫.৮৬	থোক	৭৫.০০০০	থোক	৯৭.৭৭
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	৫.০০						
৬	পানির গুনগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০						
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৩.৫০				
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	২০০টি	২০০.০০	১৪০টি	১২৬.০১	২০টি	১০.০০	১২টি	১০.২৯
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০০.০০	৯৫টি	৬৫৫.৩৫				
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৪.০০		০.০০০০		
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৯টি	৭২৫.০০	২৩টি	৫৭৮.৬৩	৪টি	৩০.০০০০	৪টি	৩০.০০
১২	ভভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৪৬২.০০	৫৩টি	২৩৬.৯০	৪টি	২০.০০০০	৪টি	২০.৪০
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২৫০.০০	থোক	১৩৩.৩৬	থোক	৩.০০০০	থোক	৩.৩০
	মূল্য আনুসংগিক								
	মোট রাজস্ব (ক)		৪৯১১.০০০		৩৩২৮.৪৫		২০০.০০০০		২২৯.৫৩
খ)	মূলধন অংশ সমূহ								
১৪	ইমপার্টিভিজ জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	২০০.০০	১টি (আং)	৬০.০০		১০০.০০০০		৭১.৩৫
১৫	এক্সপ্রোরেটরী ড্রিলিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৬১৩টি	৪২৩.৮৪	৬৬টি	৫০.০০০০	৬০টি	৪৪.৮৩
১৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাস্ক মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০.০০	৩১৭টি	৭৪৬৩.২৭	২৮টি	৭০০.০০০০	২৬টি	৬৭৬.৯১
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	২৯৩টি	২০৩৩.৮১	৪৫টি	৩০০.০০০০	৪২টি	২৯৫.৩১
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ(বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	২৭৫টি	১৬৪০.৭৪	৩৫টি	৪০০.০০০০	২৫টি	২৮৬.৭৮
১৯	ট্রান্সফরমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	২২৪টি	১৪৬৫.৬০	৪০টি	৫৭৩.৭৬০০	৩০টি	৩৮৩.৩৫
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট								
	ক) ডু-প্লেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি	৩৭৫৯.১৮	১টি	২০০.০০০	৪টি	১৫৩.০০
	খ) ডু-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	১৬টি (৭৫%)	১৩৮১৩.৭৭	৩টি	১৩৮৫.০০০০	১৬টি	১৩৬০.৭৪
২১	ভভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি (৯০%)	৯১৩.৪৬	১টি	৫০.০০০০	১টি	৪৩.১১
২২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০কিল্লিমিঃ	১৯৮০০.০০	৯৭০কিল্লিমিঃ	১২৩৪৭.০৪	২০০কিল্লিমিঃ	১৫০০.০০০০	১৭০কিল্লিমিঃ	১৫০৮.৩৮
২৩	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	৩৭০কিল্লিমিঃ	৪৩৬৬.০০	৩৬৮কিল্লিমিঃ	৪২৪২.৯৪	২কিল্লিমিঃ	১৫.০০০০		১৪.৬৭
২৪	পূহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	৭৮০০টি	৪৮৯.৪১	৫০০০টি	৩০০.০০০০	৩২০০টি	২৯৮.৮৯
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৮১৭৫টি	৪৬৩০.৫৫	৫০টি	৫০.০০০০	৫০টি	১৭.৪৪
২৬	ভূমি উন্নয়ন	৮৫০০০ ঘর্গমঃ	৫০০.০০	৮৫উনিট	১৭৫.০২		০.০০০০		
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ	২.১০ হেক্টর	১৪০০.০০				৬৬৬.২৪০০		৬৬৬.২৪
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	২২টি	১১১.১৩	২টি	১০.০০০০	১টি	৯.১৯
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাস্ক মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০				
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২				
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯				
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৩	আসবাবপত্র	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭				
৩৪	জীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬				
	মোট রাজস্ব (খ)		৮৪৫৮৯.০০		৫৩৮৩৩.৯৯		৬৩০০.০০		৫৮২৯.৮৮
(গ)	ভেত আনুসংগিক	থোক	১৫০.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক	থোক	২৫০.০০						
			৮৪৯৮৯.০০						
	মোটঃ(ক+খ+গ+ঘ)		৮৯৯০০.০০		৫৭১৬২.৪৪		৬৫০০.০০		৬০৫৯.৪১

এডিপি অগ্রগতিঃ ৯৫.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ ৮২.৮০%

বাস্তব ৯৫.০০%
আর্থিক ৯৩.২২%
৭০.৩২%


(প্রকৌঃ নূর আহাম্মদ)
প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

১৮



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৩৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০২০ খ্রিঃ (প্রস্তাবিত)।
গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
খ) টাকা : ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৫০০.০০	৭০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৫৪৭.০৪	৪৫৪৭.০৪	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৮৩৩.০৬	১৯৮৩৩.০৬	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

-

-

অঃপুঞ্জিতঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	প্রস্তাবিত জুন/২০১৯ আরডিপিপি (১ম সংশোধনী) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি চলমান	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	১৪৫.০০	থোক	৭৭.৫৩	৭জন	৩২.৪৪		২২.৪৬
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	১.৪৭	থোক	১.০০		০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	১.০৪	থোক	৮.০০		০.০০
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	৩২ জনমাস	২৭০.০০	-	১৮৯.৯	থোক	৫.০০		০.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০		০.০০
৬	Supply and Services	থোক	২১০.০০	থোক	১৩৩.১৭	থোক	৩২.৫০		২৪.৫৩
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant uRenovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৪১ টি	৪৭৫.৩৫	৪০	৫৮.৩৫	১০১টি	২৬.০৬	৫০টি	১৮.৭০
মোট রাজস্ব ব্যয় =			১১৪৭.৮৫	-	৪৬১.৪৬		১০৮.০০		৬৫.৬৯
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	১০.৫	৩৩৯.৩৯	৫.৭০	৫০.০০	২.৫০ হেক্টর	৩৩.৩৬
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	২২৯টি	১৫৫.৭৩	১১টি	৪.০০	৮ টি	১.৭৭
১০	Production Tubewell	১২০ টি	২৬৪০.০০	১১৬টি	২১৯৮.৫৯	৪টি	৭০.০০	২টি	৭৬.৬৯
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১১৯ টি	৮৯২.৫০	১১৪টি	৬৬৬.০০	৬টি	১৫০.০০	৪ টি	১২১.৪৯৬
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৬৮০.০০	১০৯টি	১১৪২.১৮	১১টি	৪০০.০০	৮ টি	৩১৮.৩৮
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৯০০ কিঃমিঃ	১২৪৩০.০০	৭৩৫কিমিঃ	৫৯৬২.৭৩	১৬৫কিমিঃ	১৫০৭.০০	১১৫কিমিঃ	১৮০৩.৬১
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	৮২৫.০০	১৬৪কিমিঃ	৩৭৮.৭৭	১৬৮কিমিঃ	৭০.০০		০.০০
১৫	Construction of Public Toilet	১৭০ টি	১১৯০.০০	১৫২টি	১১১০.৯৮	৮টি	৯.০০	৬ টি	৯২.৭৯
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১২১২টি	৮৪৮.৪০	১০৫০টি	৬৩৯.৬৮	৬২টি	১২০.০০	৫০টি	১৪২.৮৬
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	০৪ টি	২৬৬০.০০	০৪ টি(আংশিক)	৯৫০.০০	৪টি আংশিক	১৪০০.০০	৩টি চলমান	২৯৭.১২
	a) Ground Water Treatment Plant	১১ টি	৫০৬০.০০	১১ টি(আংশিক)	৬০০.০০	১১টি আংশিক	১৫০০.০০	১০টিচলমান	১৫৩৩.৩৬
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	২১৪টি	৬০৪.৯৯	১২টি	৭০.০০		৫৯.৯১
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৬৮.৯৯	১টি	৬৮.৯৯	০	০.০০		০.০০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২টি	২.৫৮	০	০.০০		০.০০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	০ সেট	০.০০	৪২সেট	৪২.০০		০.০০
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০	০.০০		০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১টি	২.৪৫	০	০.০০		০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			২৯৭১৩.৪২		১৪৮২৪.৫৬		৫৩৯২.০০		৪৪৮১.৩৫
Physical Contingency			৮৫.০০				০.০০		০.০০
Price Contingency			৮০.০০				০.০০		০.০০
সর্বমোট =			৩১০২৬.২৭		১৫২৮৬.০২		৫৫০০.০০		৪৫৪৭.০৪

	বাস্তব	আর্থিক		
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৭৭.১৭%	ভাগ	শতকরা ৮২.৬৭%	ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ৮৫.১৫%	ভাগ	শতকরা ৬৩.৯২%	ভাগ

(মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া) ২/৭/২০১৯

প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা অধিদপ্তর ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৫০০ (পুরাতন-৫০৪২)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ➤ আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 ➤ গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১০৩৫২.৯৩
 খ) টাকা : ৩৩১৪.১৯
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭০৩৮.৭৪
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ৬) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২৯১০.০০০	১২১৪.০০০	১৬৯৬.০০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯১০.০০০	১২১৪.০০০	১৬৯৬.০০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	২৯০৯.৪৭৪	১২১৩.৪৭৪	১৬৯৬.০০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৬৯৬.৮৪৪	২০৫৯.৩৩৪	৬৬৩৭.৫১০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক

গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসের নাম : জু/২০১৮ ইং
(লাফ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪০৫৩৫০০, পুরাতন-৫০৪২)				জু/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটাকৈ লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	রাজস্ব ব্যয়																
	ইন্সেন্স/ ব্যাংক চার্জ	খোক	৭.০৪	০.০০	৭.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ওয়ার্কশপ এন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট	৫ বছর	১৩০.৫০	০.০০	১৩০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জলিগ	৫৪ টি	২৪.৮৪	০.০০	২৪.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	কন্সালটেন্সি	খোক	০.০০	২৮৩.০০	২৮৩.০০	খোক	০.০০	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১	১৪৩.২১
	টেকনোলজি ট্রান্সফার	খোক	৪৪.৩৯	২৮২.১০	৩২৬.৪৯	খোক	৩৩.২৩	২৮৫.১০	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩	৩১৮.৩৩
	ফুরেল এবং গ্যাস	৬ বছর	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	১ বছর	৮.৯৪	০.০০	৮.৯৪	১ বছর	৮.৯৪	১ বছর	৮.৯৪	১ বছর	৮.৯৪	১ বছর	৮.৯৪
	অন্যান্য খরচ	৬ বছর	১২.০০	০.০০	১২.০০	১ বছর	১১.০৭	০.০০	১১.০৭	১ বছর	১১.০৭	১ বছর	১১.০৭	১ বছর	১১.০৭	১ বছর	১১.০৭
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৩৬.৭৬	৫৬৫.১০	৮০১.৮৬		৮৭.৭৬	৪২৫.৩১	৫১৬.১৭		৮৭.৭৬	৪২৫.৩১	৫১৬.১৭		৮৭.৭৬	৪২৫.৩১	৫১৬.১৭
	মূলধন ব্যয়																
	মেশিনারিজ, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং যানবাহন	খোক	০.০০	৬৪০.৬৪	৬৪০.৬৪	০.০০	০.০০	৪৫১.৩২	৪৫১.৩২	০.০০	০.০০	৪৫১.৩২	৪৫১.৩২	০.০০	০.০০	৪৫১.৩২	৪৫১.৩২
	ফাস্টম ভিউটি/ ভাটি	খোক	৫৫৮.৯২	০.০০	৫৫৮.৯২	০.০০	৫৫৮.৯২	৫৫৮.৯২	৫৫৮.৯২	০.০০	০.০০	৫৫৮.৯২	৫৫৮.৯২	০.০০	০.০০	৫৫৮.৯২	৫৫৮.৯২
	স্টক ইয়ার্ড, গ্যারেজ এবং পার্কিং নির্মাণ	খোক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	খোক	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন	৩৫টি	৮৭.০২	০.০০	৮৭.০২	১	৭০.০০	০.০০	৭০.০০	১৯	৩৮৩.০০	০.০০	৩৮৩.০০	১৬	৩৮৩.০০	০.০০	৩৮৩.০০
	প্রোজাকশন টিউবওয়েল স্থাপন	২৩টি	১৬০১.৪৯	০.০০	১৬০১.৪৯	১	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	১২	৭৬৪.০০	০.০০	৭৬৪.০০	১১	৭৬৪.০০	০.০০	৭৬৪.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		৩০৭৭.৪২	৬৪০.৬৪	৩৭১৮.০৬		৭৫৮.০২	৪৫১.৩২	৫২১.২০	৩১	১১৪৭.০০	৪৫১.৩২	১৬০১.৪৯	২৭	১১৪৭.০০	৪৫১.৩২	১৬০১.৪৯
	সর্বমোট :		৩৩১৪.১৯	৭০৩৮.৭৪	১০৩৫২.৯৩		৯৬৬.৭২	৪৬৬.৬২	৯৬৬.৬২	৩২	১২১৪.০০	১৬৬৬.৬২	২২৬৬.৬২	৩২	১২১৪.০০	১৬৬৬.৬২	২২৬৬.৬২

এডিপি অগ্রগতি : ৯৯.৯৮%
শাসনিক অগ্রগতি : ৮৪.০০%

বাস্তব আর্থিক
৮৭.১০%
৮৯.৪৯%

আর্থিক
৯৯.৯৮%
৮৪.০০%

২২

৬০২০২০২০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সি.এস.ও. (পরিচালক)
গাজীপুর জেলা প্রশাসন, গাজীপুর

গাজীপুর জেলা প্রশাসন
গাজীপুর জেলা প্রশাসন
গাজীপুর জেলা প্রশাসন

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন /২০১৯ইং

১। প্রকল্পের নাম : ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানিসরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসনও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারাস্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরিয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, বিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, কালগিঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।

৫। বাস্তবায়নকাল :

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৯ ইং(আরডিপিপি অনুযায়ী)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ২২৮২৫.২৯
খ) টাকা : ২২৮২৫.২৯

গ) প্রকল্পসাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০১৮-২০১৯)	৪০০০.০০	৪০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৯৯.৯৯৭	৩৯৯৯.৯৯৭				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৪৮.৯০০	৩৯৪৮.৯০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৪০৩.৮১২	১৪৪০৩.৮১২				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

২৬

৮. অসম্ভিতিক অগ্রগতি

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	মুদ্রা/উপ-অঙ্গেরনাম	একক	আরডিপিঅনুমারী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৮ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক	রাজস্ব অঙ্গসমূহ :									
১	জনবল	জন	১১ জন	২৩০.০০	৭ জন	১২০.২৫২	১১ জন	৪৫.০০	০৫ জন	৩৩.০৮৫
২	সরবরাহ ও সেবা	গোক	থোক	৩৯০.০০	থোক	২৭৩.৪৮	থোক	৬০.৮৩	থোক	৪৭.৪৮৭
৩	শ্রুশিক্ষন (লোকাল)	সংখ্যা	১০ টি	১০.০০	৫টি	৭.২৫৯	২টি	২.০০	-	০.৮০
৪	পরামর্শক	সংখ্যা	১টি	৪৮৯.৭৫	থোক	৩৩৯.৭৬৮	থোক	৭৪.৩৬	থোক	৫৫.৪৯৪
৫	পানির গুনগতমান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	১৮.৭১১	থোক	২.০০	-	০.০০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	২৫.১৭৭	থোক	৩.৮৭	থোক	৩.৪২১
৭	পাম্পহাউজ, পাবলিক টয়লেট, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	থোক	১৪০.০০	থোক	১২৯.৮০	থোক	১০.২০	থোক	৮.৯১৯
৮	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিত করণ	সংখ্যা	৪১টি	৬০.৫০	৩৪টি	৫৭.০৫৯	৭টি	৩.৪৪১	-	০.০০
৯	পাইপলাইন রেনোভেশন/	থোক	থোক	৭০০.০০	৪৮কিগ্রমি	৬৫১.৭০১	থোক	৪৮.২৯৯	থোক	৪৬.৬৯৪
	রাজস্ব মোট			২০৯০.২৫		১৬২৩.২০৭		২৫০.০০		১৯৮.৯০০
খ)	মূলধন অঙ্গসমূহ:									
১০	জীপসরবরাহ	সংখ্যা	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১১	মোটর সাইকেল সরবরাহ	সংখ্যা	৫টি	৬.৫৮	৫টি	৬.৫৭৫	-	০.০০	-	০.০০
১২	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪০সেট	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	১টি	২.০০	১টি	২.২০	-	০.০০	-	০.০০
১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ	সংখ্যা	৪৫টি	৩৩.৭৫	৩৮টি	২৭.২২৫	-	০.০০	-	০.০০
১৫	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকি করণ	থোক	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৬	ভূমি উন্নয়ন	ঘগ্রমিঃ	১০০০০০	৩০০.০০	১৫০০০	৪৫.০০	৮০০০০	২৩০.০০	৮০০০০	২১২.৮২৪
১৭	পাম্প হাউজ নির্মান (সীমানা প্রাচীরসহ)	সংখ্যা	৭৪টি	৫৯২.০০	৪১টি	২৪৪.১১	২১টি	১৪৫.০০	২১টি	১৭৩.৬৬৫
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মান	সংখ্যা	১১১টি	৮৮৮.০০	৬৯টি	৫১৯.৮৯৪	২৪টি	১৭৫.০০	২৪টি	১৯৫.১৯৫
১৯	পরীক্ষামূলক নলকুপ	সংখ্যা	১৪৮টি	১৪৮.০০	১২৮টি	১২২.০৬	২০টি	১৭.০০	২০টি	১৯.৭২৫
২০	উৎপাদক নলকুপ	সংখ্যা	৭৪টি	১৮৫০.০০	৬২টি	১২৭০.১৫৭	৮টি	২৫০.০০	০৮টি	২২৩.৫৫২
২১	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড স্থাপনসহ)	সংখ্যা	৭৪টি	৪৪৪.০০	৪০টি	১৮৫.২৭৩	২০টি	১৬৫.০০	২০টি	১৩৭.০১৩
২২	পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন	কিগ্রমিঃ	৬২কিগ্রমি	৭৪৪০.০০	৪৭৫ কিগ্রমি	৪৫০৯.৫৮৯	৭২কিগ্রমিঃ	৮৫০.০০	৮০কিগ্রমিঃ	৮২৯.০১৪
২৩	বিদ্যমান উৎপাদক নলকুপ ও পাইপ লাইনে রমধ্যে ইন্টারকানেকশন	সংখ্যা	১২টি	৬৬.০০	-	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৪	হাউজকানেকশন	সংখ্যা	১৭২৩০টি	১০৩৩.৮	৮২৫০টি	৪৫৪.৯৯৭	৩০০০টি	১৪০.০০	৩০০০টি	১৬৯.৭০৫
২৫	ওয়াটারপয়েন্টস্	সংখ্যা	২১৬৫টি	১৬২৩.৭৫	১৮৪৫টি	১১৪৮.৮৮৭	৩০০টি	১৮০.০০	৩০০টি	১৯৪.৯৭৭
২৬	ওয়াটার ট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট নির্মান	সংখ্যা	৮টি	৪৪০৪	১(১০%)	০.০০	৮টি	১১০০.০০	২টি(২৫%) ২টি(২৫%) ৪টি(২৫%)	১১৫৭.৬৪৪

২৭	ওভারহেড ট্যাংক নির্মান	সংখ্যা	৬টি	৯০০.০০	১(৩০%)	৫০.০০	৬টি(৫০%)	৩২৮.০০	২টি(৭০%)	২৭৩.৮০
২৮	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক বাইনসংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	সংখ্যা	৮৬টি	৪৩০.০০	৩২টি	১২৫.২৩৩	২৫টি	১০০.০০	৪টি (২৫%)	১১২.০৮৮
২৯	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	সংখ্যা	১১০টি	৩৩০.০০	২২টি	৫০.৫০	২০টি	৭০.০০	২০টি	৫০.৭৯৮
৩০	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	থোক	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	মূলধন মোট			২০৬৩১.৮৮		৮৮৩১.৭০৫		৩৭৫০.০০		৩৭৫০.০০০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক			৫১.৫৮	-	-	-	-	-	০.০০
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		থোক	৫১.৫৮	-	-	-	-	-	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			২২৮২৫.২৯		১০৪৫৪.৯১২		৪০০০.০০		৩৯৪৮.৯০০

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	১০০%	৯৮.৭৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৭৫%	৬৩.১১%


(মোঃ সরোয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।

 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম প্রকল্প কোড নং ২। অনুমোদনের পর্যায় ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। : ২২৪০৫৩৭০০ : অনুমোদিত : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় : আর্সেনিক, লবনাঙ্কতা, পানির দূষণাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।																								
৫। বাস্তবায়ন কাল	: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">মূল</td> <td style="text-align: center;">১ম সংশোধিত</td> <td style="text-align: center;">২য় সংশোধিত</td> </tr> <tr> <td>: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ</td> <td>: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: জুন'২০১৮ খ্রিঃ</td> <td>: জুন'২০১৯ খ্রিঃ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: ৪১৩৮৮.৭৩</td> <td>: ৪৫৩০৮.২১</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: ৮৪৫১.৫৮</td> <td>: ৭৫৩১.৮১</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: ৩২৯৩৭.১৫</td> <td>: ৩৭৭৭৬.৪০</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: ০.০০</td> <td>: ০.০০</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: ইউনিসেফ</td> <td>: ইউনিসেফ</td> <td></td> </tr> </table>	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ		: জুন'২০১৮ খ্রিঃ	: জুন'২০১৯ খ্রিঃ		: ৪১৩৮৮.৭৩	: ৪৫৩০৮.২১		: ৮৪৫১.৫৮	: ৭৫৩১.৮১		: ৩২৯৩৭.১৫	: ৩৭৭৭৬.৪০		: ০.০০	: ০.০০		: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ	
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত																							
: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ																								
: জুন'২০১৮ খ্রিঃ	: জুন'২০১৯ খ্রিঃ																								
: ৪১৩৮৮.৭৩	: ৪৫৩০৮.২১																								
: ৮৪৫১.৫৮	: ৭৫৩১.৮১																								
: ৩২৯৩৭.১৫	: ৩৭৭৭৬.৪০																								
: ০.০০	: ০.০০																								
: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ																								
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:																								
ক) মোট খ) টাকা গ) প্রকল্প সাহায্য ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: : : : :																								
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:																								

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৭০০.০০	৭০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	৪৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৭০০.০০	৭০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	৪৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫৬৮০.৮৩	৬৮০.৮৩	৫০০০.০০	০.০০	৪৫০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২২৫১৮.৬৩	১৭৩০.৪৫	২০৭৮৮.১৮	০.০০	৮৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০
	০.০০	০.০০

অঃপূঃ



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শব্দ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল জুন/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক						
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জনবল	৫৩জন	৬৯৪.৬২	০.০০	৬৯৪.৬২	৩৯ জন	২৭৫.২৯	০.০০	২৭৫.২৯	৩৯ জন	৯২.৭৭		৯২.৭৭		৭৯.৯৪		৭৯.৯৪
২	পরামর্শ	১১জন	০.০০	৮১৩.৬৯	৮১৩.৬৯	৪ জন	০.০০	১৪০.৫৭	১৪০.৫৭	৪ জন	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		০.০০
৩	জ্বালা নী এবং গুত্রিকে	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২	থোক	৪১.০৩	০.০০০০	৪১.০৩	থোক	১৫.৬০		১৫.৬০		১৫.৩৫		১৫.৩৫
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	৬৫.৬৯	৬৯০.০০	৭৫৫.৬৯	থোক	০.০০	২৫১.৮৫	২৫১.৮৫	থোক		৪০.০০	৪০.০০		৪০.০০		৪০.০০
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরা	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	৪২.৬২	০.০০	৪২.৬২	থোক	১৭.১০		১৭.১০		১৬.৯৬		১৬.৯৬
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	থোক	৪৩.০০	০.০০	৪৩.০০	থোক	১৪.৫৩		১৪.৫৩		১৪.৪৭		১৪.৪৭
৭	মালামাল পরিবহন	থোক	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	থোক	০.০০	২২.৫৯	২২.৫৯	থোক	০.০০	১৪.০০	১৪.০০		১৪.০০		১৪.০০
৮	সম্মানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০	থোক	০.০০	১৩৭.২৭	১৩৭.২৭	থোক	০.০০	১০.০০	১০.০০		১০.০০		১০.০০
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৮২৭৩.৫০	৮২৭৩.৫০	থোক	০.০০	৪৫৩৮.০৪	৪৫৩৮.০৪	থোক		১৩৭০.০০	১৩৭০.০০		১৩৭০.০০		১৩৭০.০০
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অংশসমূহ	থোক	০.০০	১৫৮৩.৬৬	১৫৮৩.৬৬	থোক	০.০০	১৪৬৩.৭২	১৪৬৩.৭২	থোক		১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০		১০০.০০
১১	স্কুলসমূহে WASH	থোক	০.০০	১৩৫৯.৪২	১৩৫৯.৪২	থোক	০.০০	১০৭৪.৪২	১০৭৪.৪২	থোক		৬০.০০	৬০.০০		৬০.০০		৬০.০০
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৭২৩.৩৮	১৭২৩.৩৮	থোক	০.০০	৪০২.১৭	৪০২.১৭	থোক		৪৫০.০০	৪৫০.০০		৪৫০.০০		৪৫০.০০
১৩	ওয়াশ সেটের উন্নয়ন, নীতিমালা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	১৭৫.৪৮	১৭৫৪.৮০	১৯৩০.২৮	থোক	০.০০	১৯৬.৮০	১৯৬.৮০	থোক		৪৫১.০০	৪৫১.০০		৪৫১.০০		৪৫১.০০
১৪	স্কুল এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০	থোক	০.০০	১০৪৮.৫৯	১০৪৮.৫৯	থোক		৫৫.০০	৫৫.০০		৫৫.০০		৫৫.০০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			১৫৯৮.৯১	১৮৬০৫.৭৫	২০২০৪.৬৬		৪০২.২৪	৯২৭৬.০২	৯৬৭৮.২৬		১৪০.০০	২৫৫০.০০	২৬৯০.০০		১২৬.৭২	২৫৫০.০০	২৬৭৬.৭২
(খ) মূলধন ব্যয়							০.০০	০.০০									
১৫	ডেভহেড তারা	২৪০টি	৩১.৬৮	৭৩.৯২	১০৫.৬০	২৪০ টি	০.০০	২৮৩.৭৫	২৮৩.৭৫			০.০০					০.০০
১৬	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যান্ড পাম্প	৫০০৭টি	১৪৪৫.০৪	৩৪১১.৭৫	৪৮৫৬.৭৯	১৪৩৮টি	৮৯.৮৬	১২১৭.৭৪	১৩০৭.৬০	৭১২টি	৪১.০০	৬৫০.০০	৬৯১.০০	৬৪২টি	৩৬.৫৭	৬৫০.০০	৬৮৬.৫৭
১৭	গভীর নলকূপ (তারা ডেভহেড	৩০২২টি	৯৯৭.২৬	২৩২৬.৯৪	৩৩২৪.২০	৬৪০টি	১৫৭.৫২	৫৪১.৩৬	৬৯৮.৮৮	১৭০টি	২৭.০০	১৫০.০০	১৭৭.০০	১৬০টি	২৬.৫০	১৫০.০০	১৭৬.৫০
১৮	রিংওয়েল	১৮২টি	৫৫.১৫	১২৮.৬৭	১৮৩.৮২		০.০০	০	০			০.০০	০.০০				০.০০
১৯	রিংওয়েল (৬ নং হ্যান্ড হেড	১৯০টি	৫৩.০১	১২৩.৬৯	১৭৬.৭০		০.০০	০	০			০.০০	০.০০				০.০০
২০	একাদিক সংযোগসহ গভীর	২০০টি	৯০.০০	২১০.০০	৩০০.০০	১৫৭টি	০.০০	২৩৫.৫৩	২৩৫.৫৩	৩৩টি		৫০.০০	৫০.০০	৩৩টি		৫০.০০	৫০.০০
২১	সৌরশক্তি সংবলিত পিএসএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৫টি		২৬.৫০	২৬.৫০	৫টি		২৬.৫০	২৬.৫০
২২	গ্রাভিটি ফিল্ড	২টি	১২.০০	২৮.০০	৪০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০
২৩	গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি	২০টি	৪৮০.০০	১১২০.০০	১৬০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০
২৪	শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	০১টি	৭.২০	১৬.৮০	২৪.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০
২৫	ওয়াসা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫৬০টি	০.০০	১৬৭৩.৭৫	১৬৭৩.৭৫	৩৩৬টি	০.০০	৪৪৯.৩৭	৪৪৯.৩৭			০.০০	০.০০				০.০০
২৬	পানি শোধনাগার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩টি	০.০০	৬৯.৮৩	৬৯.৮৩			০.০০	০.০০				০.০০
২৭	ম্যানেজড অফ এ্যাকুইফার রিচার্জ	১২০টি	২৫২.০০	৫৮৮.০০	৮৪০.০০	৭৫টি	০.০০	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	২৩টি		১৬০.০০	১৬০.০০	২৩টি		১৬০.০০	১৬০.০০
২৮	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২৪০টি	২৪.১৫	৬৬.০০	৯০.১৫	১৩১টি	০.০০	৬৫.৫৩	৬৫.৫৩			০.০০	০.০০				০.০০
২৯	পানির গুণগতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	১৪৩৭.২৩	১৪৩৭.২৩	থোক	০.০০	৬২৭.২৩	৬২৭.২৩	থোক		১৬০.০০	১৬০.০০	থোক		১৬০.০০	১৬০.০০
৩০	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০

অঃপূঃ

ক্রম নং	অঙ্গণের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল জুন/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারড্‌ ল্যান্ডিং	৭০০০টি	৩০.০০	২০৭০.০০	২১০০.০০	৩২৬২	০	৯৭৮.৬২	৯৭৮.৬২	১৭৭৫	৩২.০০	৫০০.০০	৫৩২.০০	১৭৭৫	৩১.০৪	৫০০.০০	৫৩১.০৪
৩২	কমিউনিটি ল্যান্ডিং (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	৩৬.০০	৩২৪.০০	৩৬০.০০		০	০	০.০০	২১টি	০	১০৬.৩৪	১০৬.৩৪	২১টি		১০৬.৩৪	১০৬.৩৪
৩৩	বর্জ্য পরিপোষণমার(অনসা ইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০		০	২১	২১.০০				০.০০				০.০০
৩৪	পাবলিক টয়লেট	২০টি	৩০.০০	২৭০.০০	৩০০.০০		০	০	০.০০	৫টি	০	০	০.০০				০.০০
৩৫	ডি-ড্রাজিং ইউনিট	১৭টি	০.০০	৫১০.০০	৫১০.০০		০	৪৫	৪৫.০০				০.০০				০.০০
৩৬	টাই-সইকেল ডান	০২টি	০.০০	০.৬০	০.৬০		০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৩৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	০১টি	৪.৫০	৪০.৫০	৪৫.০০		০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য	০২টি	৩.০০	২৭.০০	৩০.০০		০	০	০.০০	২টি		১৮	১৮.০০	২টি	০	১৮	১৮.০০
৩৯	জরুরী প্রস্তুতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেশপপ, রিকভারি এবং মুক্তিলাভকরণ	খোক	০.০০	২৪৯০.০০	২৪৯০.০০	খোক	০	১১৫৬.১৬	১১৫৬.১৬	খোক		৪৮৬.৪১	৪৮৬.৪১	খোক		৪৮৬.৪১	৪৮৬.৪১
	যানবাহন						০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	২ টি	০	৬৫.১৭	৬৫.১৭	৩টি		৬৫.৭৫	৬৫.৭৫	৩টি		৬৫.৭৫	৬৫.৭৫
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৪৯ টি	০	৮২.৫০	৮২.৫০	২৭টি		৪০.৫০	৪০.৫০	২৭টি		৪০.৫০	৪০.৫০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৫ টি	০.০০	৫৮.৭০	৫৮.৭০	১টি		১.৫০	১.৫০	১টি		১.৫০	১.৫০
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেভি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২ টি	০.০০	৬.৬৩	৬.৬৩				০.০০				০.০০
৪৫	মাল্টিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫ টি	০.০০	৫.০০	৫.০০				০.০০				০.০০
৪৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২ টি	০.০০	২.৫০	২.৫০				০.০০				০.০০
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	৪৯.৬০	৬১.৬০		০.০০	১.৬	১.৬০		১০.০০	২৫.০০	৩৫.০০		১০.০০	২৫.০০	৩৫.০০
৪৮	কাষ্টমাইজ ডাটা ক্যাপচারিং ইকুপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	খোক	০.০০	১২৪.৫০	১২৪.৫০		০.০০	০	০.০০			০.০০	০.০০				০.০০
৪৯	কেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩	৩৭০০ সেট	০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৫০ সেট		১০.০০	১০.০০	৬৫০ সেট		১০.০০	১০.০০
৫০	সিডি এবং ভ্যাট	খোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	খোক	৪০০.০০	০	৪০০.০০		৪৫০.০০		৪৫০.০০		৪৫০.০০		৪৫০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৫৭৭৯.৭৪	১৮৬৭৫.৭৩	২৪৪৫৫.৪৭		৬৪৭.৩৮	৬৫১২.১৬	৭১৫৯.৫৪		৫৬০.০০	২৪৫০.০০	৩০১০.০০		৫৫৪.১১	২৪৫০.০০	৩০০৪.১১
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	১.১৮%	৫২.০২	১৬৮.০৯	২২০.১১		০.০০										
	প্রাইস কনটিনজেন্সী	২.৩৬%	১০১.১৫	৩২৬.৮২	৪২৭.৯৭		০.০০										
	সর্বমোট		৭৫৩১.৮২	৩৭৭৭৬.৪	৪৫৩০৮.২১		১০৪৯.৬২	১৫৭৮৮.১৮	১৬৮৩৭.৮০		৭০০.০০	৫০০০.০০	৫৭০০.০০		৬৮০.৮৩	৫০০০.০০	৫৬৮০.৮৩

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৯০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৫.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৯.৬৬ ভাগ
শতকরা ৪৯.৭০ ভাগ

২৮


(এহতেশপুল সার্কেল খান)
প্রকল্প পরিচালক
নিঃসরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
স্বন্যাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশঃ জুন/২০১৯খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	:	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প কোড নং	:	৫-৩৭৪১-৫০০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ		জানুয়ারী' ২০১৬খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর'২০১৯খ্রিঃ
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৩৯৮৭.১৬
খ) টাকা	:	৮৩৯৮৭.১৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৮৯১.০০	৯৮৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৮৯১.০০	৯৮৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৯৮৩৪.০২	৯৮৩৪.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৮২১৩.৬২	৩৮২১৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-


অঃপূঃদঃ

ক্র.সং.	অংশের নাম	সংশোধিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমশীল অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরওভিপিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	বাজ্য অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৮ জন	১৫৫.০৫	৮ জন	৮৫.৭২	৫ জন	৪৪.২০	৫ জন	৪৩.৯৯
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১২ জন	১৫.০০	১২ জন	০.০০	০ জন	০.০০	০ জন	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	খোক	১০০.০০	খোক	৯.৯০	খোক	৩.৪৫	খোক	৩.৪৫
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	খোক	১৫০.০০	খোক	৪২.৩২	খোক	৫৪.০০	খোক	২৭.৫১
৫	টেকনোলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	খোক	৯৬.০০	খোক	৭.৯৪	খোক	২৪.০০	খোক	২৩.৯৭
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি)	খোক	৭৪.০০	খোক	২১.৩১	খোক	১৪.৩৩	খোক	১৪.৩৩
৭	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮৯৩.০০	খোক	৪৮৭.৯৯	খোক	১৯৯.৭২	খোক	১৮১.০১
৮	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খোক	৩২২.০০	খোক	২০০.৭৩	খোক	৬০.৩০	খোক	৫৩.৮১
৯	ডিপিএইচই-এর এসআইএস/কিনআইএস ইউনিট, পরিদেয়না সার্ভিস ও পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা ধাপন	খোক	৫০.০০	খোক	১৩.৭৭	খোক	০.০০	খোক	০.০০
১০	মধ্য মেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন	খোক	১০.০০	খোক	০.০০	খোক		খোক	০.০০
১১	প্রকল্প সমাপনী ওয়ার্কশপ ও পিসিআর প্রকাশনা	খোক	৬.৩৭	খোক	০.০০	খোক		খোক	০.০০
	খ) মূলধন মোট :		১৮৭১.৪২		১৬৯.৬৭		৪০০.০০		৩৪৫.৫৬
১)	মূলধন ব্যয় :								
১	পরীক্ষামূলক খনন (২" ব্যাস)	৩৫০ টি	৫২৫.০০	৭৫ টি	৪৫.০০	৪৫ টি	১৩৫.০০	৪৫ টি	১৩৫.০০
	পানির উৎস :								
১	হেইনওয়াটার হার্ডস্টিং	১৫১১ টি	৬৫৬.৮৪	১০৭৭ টি	৩১৪.৯৩	৩০ টি	৫০.০০	৩০ টি	৫০.০০
২	এসএসটি/ডিএসএসটি	৪৭৭ টি	৯৯.৭৮	২২১ টি	২৯.০০	১২৫ টি	২৭.০০	১২৫ টি	২৭.০০
৩	ডনং অগভীর নলকূপ	১০১৭৬ টি	২৩৮২.৫৫	৭০০০ টি	১০৮৩.১৫	১৬৯০ টি	২৮২.০০	১৭০১ টি	২৮২.০০
৪	ভারা অগভীর নলকূপ (ভারা ডেভেলপ বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১৫৬১৪ টি	৮৩৭২.৫০	১১৪০০ টি	২৯৬৩.৫০	১০৫০ টি	৬০০.০০	১০৫৫ টি	৬০০.০০
৫	ভারা অগভীর নলকূপ (মডিকাইড ভারা পাম্প বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	২৬২৭ টি	১৬০৬.৫৪	১৫২১ টি	৫৫৩.০০	৭৭৪ টি	৩৭১.১৮	৫৭৪ টি	৩৭১.১৮
৬	ডনং গভীর নলকূপ	২৯৪৭৬ টি	২৩৬১৯.৬০	১৯৮১৪ টি	১০৮৪৪.০৮	৩৪৯০ টি	৪০৫২.৫৪	৩৪৯৫ টি	৪০৫২.৫৪
৭	পাতকুয়া (ডনং/ভারা বা অন্য উপযুক্ত পাম্প)	৩৬৬১ টি	৩৪১১.৩৯	২৭০০ টি	১৯২৫.০০	৫০ টি	৬০.০০	৫০ টি	৬০.০০
৮	পাতকুয়া পুনঃজীবিতকরণ	৪০০ টি	১৬০.০০	৬৫ টি	১৬.১০	২৮০ টি	৮৭.৪০	২৮০ টি	৮৭.৪০
৯	গ্যাকুটি ফিড সিস্টেম	২০ টি	৬০০.০০	৮ টি	১২০.০০	৯ টি	২৪০.০০	৯ টি	২৪০.০০
১০	ভারা গভীর নলকূপ (ডেভেলপ/অন্যান্য)	১৬১৪৯ টি	১৭৩০১.১১	১১০৫৭ টি	৭৩৭১.৮১	১৭২০ টি	২৫৭৭.৮২	১৭২৪ টি	২৫৭২.৮৪
১১	অত্যন্ত নিম্ন পানির স্থিতিতল বিশিষ্ট এলাকার জন্য ডনং হাইড্রোলিক পাম্পযুক্ত নলকূপ	১১২ টি	১৬৮.০০	১১২ টি	১৬৮.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১২	মাল্টিপল হ্যাড পাম্পসহ ডনং গভীর নলকূপ	৪০০ টি	৭১০.৯১	৫৯ টি	৫৪.০০	১২ টি	১২.৬০	৪৮ টি	১২.৬০
১৩	ফুল সমূহে স্থাপনের জন্য সৌরশক্তি চালিত নলকূপ	১২৮ টি	৬০৮.০০	৫৬ টি	১৯৮.০০	১৮ টি	২৭.০০	৮ টি	২৭.০০
১৪	পুকুর খনন ক্ষীম	২০০ টি	১৫০০.০০	০ টি	০.০০	৯ টি	১৩৫.০০	৯ টি	১৩৫.০০
১৫	পি.এস.এফ নির্মাণ	৩২০ টি	৩২০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৬	সৌর চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৪০ টি	৩২০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৭	পুকুর পুনঃখননসহ পিএসএফ নির্মাণ	১৪৩ টি	২১৪৫.০০	৩৯ টি	২১৯.৮৪	২১ টি	৮৬.০০	২১ টি	৮৬.০০
১৮	কমিউনিটি বেইসড আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল ইউনিট নির্মাণ	৩০০ টি	৪৫০.০০	১২ টি	৩.৬০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৯	কমিউনিটি বেইসড রিভারস অসমোসিস ইউনিট খনন	২০ টি	৭০০.০০	৮ টি	১৪০.০০	৯ টি	২১০.০০	৮ টি	২১০.০০
২০	উপজেলা সমূহে অবস্থিত বিদ্যমান ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০ টি	৯৩০.০০	২৪ টি	৬০৯.০৯	৬ টি	১৯৪.০	৬ অংশিক	১৯৪.০০
২১	নবসৃষ্ট উপজেলা সমূহে ডিপিএইচই অফিস নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	১৩ টি	৫৮৩.০৩	৫ টি	২৫৬.০০	৫ অংশিক	২৫৬.৯৭
২২	জীপ (৪ ছইল ড্রাইভ, ৫ দরজা, নুন ২৫০০ সিলি)	১ টি	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৩	ডারশ কেবিন পিকআপ (৪ ছইল ড্রাইভ, ক্যারিয়ারসহ, ন্যূনতম ২০০০ সিলি)	৩ টি	১৬০.৭৬	২ টি	৯৫.৭৬	১ টি	৫০.১৬	১ টি	৫০.১৬
২৪	মটর সাইকেল (১২৫ সিলি)	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৫	বাইসাইকেল	৭৫ টি	৭.২০	৭৫ টি	৭.২০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৬	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ)	১০ টি	৭.৫০	১০ টি	৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৭	ফটোকপিয়ার	২ টি	২.৯৮	২ টি	২.৯৮	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৮	ফ্যানার	৫ টি	০.৫০	৫ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৯	ও এন্ড এম টুলস (মেকানিক/কেয়ারটেকারদের জন্য)	৬০০ টি	১০০.০০	১০৪ টি	৩৪.২৩২	১০৩ টি	১২.৫৭	১০৩ টি	১২.৫৭
৩০	আসবাবপত্র/ফিকচার ও অফিস সরঞ্জাম	খোক	৮০.০০	খোক	২২.৬৩	খোক	২৪.৭৩	খোক	২৪.৭৩
	খ) মূলধন মোট :		৮১৫৪৪.১৬		২৭৫০৯.৯৩		৯৪৯১.০০		৯৪৮৫.৯৬
৩১)	মিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.২৫%)		২০৩.৮৬		০.০০		০.০০		০.০০
৩২)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		৩৬৭.৭২		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :		৮৩৯৮৭.১৬		২৮৩৭৯.৬০		৯৮৯১.০০		৯৮৩৪.০২

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ১০১.২২% ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৬৪.৪২% ভাগ

আর্থিক
 শতকরা : ৯৯.৪২% ভাগ
 শতকরা : ৪৫.৫০% ভাগ

৩৩


 (স্বাক্ষর)
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশ : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
 প্রকল্পের কোড নং : ৫০০১
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ▪ চরম দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।
 ▪ হাওর, উপকূলীয় এলাকা, বণ্যাগ্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।
 ▪ টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে ডিসেম্বর-২০১৯
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ/২০১৬
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট :	১৪,৯৯৫.৫২
খ) টাকা :	১৪,৯৯৫.৫২
গ) প্রকল্প সাহায্য :	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ :	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস :	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (পুনঃউপযোজনের পর)	১,৩৫৭.০০	১,৩৫৭.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি (পুনঃউপযোজনের পর)	১,৩৫৭.০০	১,৩৫৭.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১,২০৯.৪৯	১,২০৯.৪৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	৮,১৩১.৩৮	৮,১৩১.৩৮	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জীভূত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাণ্ড জুন/১৯ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের শাখায় জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৪০৩০০ (পুরাতন ৫-৩৭৪১-৫০০৩)
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (ডিপিপি অনুযায়ী) : ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ
- গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (বর্ধিত) : ৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৩৭৪৫০.৭১
- খ) টাকা : ৩৭৪৫০.৭১
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিডিবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাচি	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৬৩৬৪.৮৩	৬৩৬৪.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৪৭৬.২১	৮৪৭৬.২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি

৪ প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

অঃপুঃ

৫

৬

৭

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুসারে শাক্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত জমপত্রিত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক শাক্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের জুন/১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৬৩.০০	৫ জন	১০.৫৯	৫ জন	২০.০০	৩ জন	১৫.০৩৭
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	১৭.৬৪	৩ জন	০.০০	৩ জন	২.৬৩	০ জন	০.০০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৬৩.৬৪	৮ জন	৬.০৫	৮ জন	১৪.৩৭	৩ জন	৮.৮২৯
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪৪২.০০	থোক	১১২.০৫	থোক	১৪৭.৮০	থোক	১০৫.৬২৭
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮৬৫ প্রশিক্ষণ দিন	৫০.০০	দিন	৩.৩৯	দিন	২৫.০০	দিন	৪.৪২৩
৬	প্রকল্প চক্র ও সমাপ্তির ওয়াকশপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	৮.০০	থোক	০.৪৮	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৫০
৭	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৯৫.৩৫	থোক	৩৬.৪৯	থোক	৮১.২০	থোক	৪৮.১৭২
৮	সংরক্ষিত					থোক	৫.০০	থোক	০.০০০
	খ) মাপের মোট :		৮৩৯.৬৩		১৬৯.০৫		৩০০.০০		১৮৩.৫৩৬
খ)	মুশ্বদন ব্যয় :								
৯	জীপ (৪৫ইঞ্চি ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৯০.০০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	টি	০.০০০
১০	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ হুইল ড্রাইফ, ক্যারিভয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫৫.০০	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	টি	০.০০০
১১	মেটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	৪০.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	টি	০.০০০
১২	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৩০ টি	৩০.০০	৩০ টি	২৪.৫৫	- টি	০.০০	টি	০.০০০
১৩	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৬০	থোক	৩৩.৪৪	থোক	৩.০০	থোক	১.৭৫০
১৪	ফার্নিচার ও ফিল্ডার	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৮	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৫	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৭৪২.৮২	থোক	২৯২.২৯	থোক	৪২.০০	থোক	৪১.৯৬৬
১৬	পুকুর পুনঃখনন স্কিম	৮০৯ টি	৩২৩৬০.০০	৬০ টি	১৪৩১.৮৮	২৭৫ টি	৬১৫৫.০০	৪০০ টি	৬১৩৫.০৭৮
১৭	পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	৫৭৪ টি	৬৮৮.৮০	টি	০.০০	০ টি	০.০০	০৭ টি	০.০০০
১৮	কোস্টাল এলকার জন্য সোলার পিএসএফ নির্মাণ	২২৫ টি	১৮০০.০০	টি	০.০০	২২৫ টি	০.০০	টি	০.০০০
১৯	পড় ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৩০.০০	টি	০.০০	০ টি	০.০০	টি	০.০০০
	খ) মুশ্বদন মোট :		৩৫৮৯৩.২২		১৯৪৩.৩২		৬২০০.০০		৬১৯৮.৯৪৪
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :		৩৭৪৫০.৯১		১৯১২.৩৭		৬৭০০.০০		৬৬৬৪.৮০২

অবমুক্ত অর্থের অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	১০০.০% ভাগ	শতকরা : ৯৭.৯২% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে) :	১০০.০% ভাগ	শতকরা : ৯৭.৯২% ভাগ
	৭৫.০% ভাগ	শতকরা : ২২.৬৪% ভাগ

বি.দ্র.ঃ ক) প্রকল্পভুক্ত মোট ৮০৯ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৭০টি পুকুর বিভিন্ন কারণে পুনঃখনন করা সম্ভব হবে না মর্মে জেলা পরিষদ/নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেছেন।

বাস্তবায়নযোগ্য ৬৩৯টি পুকুরের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫১ টি পুকুরের পুনঃখনন, সংস্কার ও অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রায় ৭৪ টি পুকুরের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজ অচিরেই আরম্ভ হবে। সে মোতাবেক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৫% এর অধিক।

খ) পুনঃখনন ও সংস্কার কাজের গড় ব্যয়/প্রাক্কলন ডিপিপি অনুমোদিত প্রাক্কলন অপেক্ষা প্রায় ১২লক্ষ টাকা কম হওয়ায় এবং প্রায় ১৭০টি পুকুর বাস্তবায়ন হবে না বিধায় প্রকল্পের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা অব্যয়িত থেকে যাবে। সে মোতাবেক প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি ৩৮% এর অধিক।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুর পুনঃখনন কাজে উদ্বৃত্ত প্রতিবন্ধকতা ও গৃহীত ব্যবস্থা :

১। পুকুর পুনঃখননের কাজ শুধু মৌসুম (বছরে মাত্র ৩/৪ মাস) ব্যতিত করা যায় না।

২। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা/জটিলতা যেমন পুকুরে মাশলা, বুকে না পাওয়া, দখলমুক্ত না হওয়া, শিঁজ মুক্ত না হওয়া, অতিভূ না পাওয়া, নদী গর্ভে বিলীন হওয়া, মালিকানা দৃঢ়, দাগের শ্রেণী ভিন্ন হওয়া, পুকুরের দাগে ভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদন থাকে, সীমানা গড়মিশ, পুকুর পাড়ে পাকা মসজিদ, মড্রাসা, কবরস্থান, বাজার, বড় গাছ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, মাটির ধরনের ভিন্নতার কারণে Water Seepage সহ Sand Boiling/Land Slide ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যাদি জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভায় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

(মোঃ শামসুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/সিঁজি/কৃষাংশসমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প জনবাহ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯খ্রি:

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা
- প্রকল্পের কোড নং : ২২২০০০১০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১/০১/২০১৭ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/১২/২০১৮ খ্রিঃ।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৭.৮(অনুমোদিত) ২০৩.৮০(প্রস্তাবিত)
খ) টাকা : -
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত প্রকল্প বরাদ্দ	১৬২.০০	১৬২.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯.০০	৪৯.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৪৫.০০	৪৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৭.৬৭	৮৭.৬৭	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৪৫.০০	
খ) দাবীকৃত	: ৪৯.০০	
গ) প্রাপ্তি	: ৪৯.০০	

প্রকৌশল (খাদ্যিক চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার

মাসের নাম : জুন/ ২০১৯খ্রিঃ।

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮- ২০১৯) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৮- ২০১৯) প্রতিবেদন কাল অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
ক	রাজস্ব অংগ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭.০০	১৭.০০	থোক	৬.৫১	থোক	৪.২০	-	-
০২	Feasibility Study and Development Project Preparation for Water Supply Facilities for Cox's Bazar Town	থোক	১৫০.৮০	১৫০.৮০	থোক	৬৯.১৬	থোক	৭৮.৮০	-	-
০৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	২.০০	-	-
উপমোট			১৭২.৮০	১৭২.৮০		৭৫.৬৭		৮৫.০০		
খ	মূলধন অংগ সমূহ									
০১	Aquifer Test	২টি	৮.০০	৮.০০	-	০.০০	০২টি	৪.০০	-	-
০২	Exploratory Drilling	১০টি	১২.০০	১২.০০	-	৬.০০	৫টি	৬.০০	-	-
০৩	Auto Logger for conductivity, Temperature and depth	২টি	৫.০০	১১.০০	-	০.০০	০২টি	৩.০০	-	-
উপমোট			২৫.০০	৩১.০০		৬.০০		১৩.০০		
সর্বমোট :			১৯৭.৮	২০৩.৮০		৮১.৬৭		৯৮.০০		

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০০ %	২৭.৭৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯০ %	৪৩.০১%

১৯.০৬.১৭
 (প্রকৌ: স্বাতন্ত্রিক চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপসম্ভাব্যতা যাচাই ও
 উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮-১৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : “বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি/২০১৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ(আর এডিপি)	২২৫২.২০	২২৫২.২০	-	-	-	-
খ) জুন/২০১৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৮৩.০০	১৪৮৩.০০	-	-	-	-
গ) জুন /২০১৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮৩.০০	১৪৮৩.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৩৪.০০	৩০৩৪.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৪৮৩.০০	৩০৩৪.০০
খ) দাবীকৃত	: ২২৫২.২০	
গ) প্রাপ্তি	: ১৪৮৩.০০	৩০৩৪.০০

মাসের নাম ৪- জুন/২০১৯ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারি /২০১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের (আর এডিপি) কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০১৮- ২০১৯) অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(a) Revenue Component									
01	Caretaker Training		19.20		-		19.20		19.20
02	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of project Completion Report		5.00		-		-		-
03	Supply and Service		23.80		16.50	LS	11.20	LS	11.20
04	Repair and Maintenance Of Motor vehicles		5.00		-	-	2.50	-	0.00
05	Repair and Maintenance Of Computers and Office Equipments		5.00		-	-	2.50	-	2.50
06	Ring Well Repair and Maintenance	969 Nos.	290.70	410 Nos.	118.00	650 Nos	170.60	314 Nos.	94.10
Sub Total (Revenue Component)			348.70		134.50		206.00		127.10
(b) Capital Component									
07	Tools		50.00		-	LS	50.00		41.00
08	GFS Construction	30 Nos.	900.00	2	9.80	28 Nos	450.00	15 Nos	408.00
09	Ring Well Construction	241 Nos.	313.30	178	230.00	63 Nos	33.00	26 Nos	33.25
10	Deep Tube Well With #6 Hand Pump	1541 Nos.	2850.85	1026 Nos.	1176.70	515 No	1513.00	170 No	874.00
Sub Total (Capital Component)			4114.15		1416.50		2046.20		1356.25
(c)	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57		-	-	0.00	-	0.00
(d)	Price Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57		-	-	0.00	-	0.00
Grand Total (a+b+c+d) =			4503.99		1551.00		2252.20		1483.36

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	৯৯.৫৬%	৬৫.৮৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮৯.২৬%	৬৭.৩৬%

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

৩৬-

১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯


১। প্রকল্পের নাম	:	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা; সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো: <ul style="list-style-type: none"> ➤ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা; ➤ পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং ➤ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৭
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৯
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৬৫১৯.৪৪
খ) জিওবি	:	১৬৫১৯.৪৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৪৪৯৬.৯৩	৪৪৯৬.৯৩	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭২৯.৬৩	৫৭২৯.৬৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পারিশিট-ক ড্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভা।

৩.৯



(মোঃ তোজাম্মেল হক)
প্রকল্প পরিচালক

গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নীতকরণ প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

মাসের নামঃ জুন-২০১৯
(৯ম টাকার)

ক্র. নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ড্রিপিং ডিম্বাধারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অনুমুদিত অগ্রগতি			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/২০১৯ অগ্রগতি			মন্তব্য												
			বস্তুর	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর		আর্থিক											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩		
১	৪৫০০	কনকর্তাদের বেতন	৪০.৫৫	-	৪০.৫৫	-	৪০.৫৫	২ জন	৭.৩৬	-	৭.৩৬	৪ জন	৪.০০	-	৪.০০	২ জন	৬.৩৬	-	-	-	-	-	-	-
২	৪৬০০	কনকর্তাদের বেতন	২০.২০	-	২০.২০	-	২০.২০	-	২.২৯	-	২.২৯	৫ জন	৯.০০	-	৯.০০	৪ জন	৮.২৫	-	-	-	-	-	-	-
৩	৪৭০০	জাতীয় (কনকর্তা ও কর্মচারী)	৪৭.৪৮	-	৪৭.৪৮	-	৪৭.৪৮	২ জন	৫.১৫	-	৫.১৫	৯ জন	৪.০০	-	৪.০০	৬ জন	৪.২৫	-	-	-	-	-	-	-
৪	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১০৭.০০	-	১০৭.০০	-	১০৭.০০	১ পোকার	৪৫.৫৫	-	৪৫.৫৫	১ পোকার	২.০০	-	২.০০	২ পোকার	২.০০	-	-	-	-	-	-	-
৫	৪৮০০	প্রশিক্ষণ (সেকার্নার/পাম্প ড্রাইভার/অপারেটরের পানি সরবরাহ সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওয়াটার সফটিং প্লান বাস্তবায়ন বিষয়ক)	১০.০০	-	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-	-	-	৩.০০	-	৩.০০	১ পোকার	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-
৬	৪৮০০	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির ব্যয়সহ প্রকল্পের পরিচালনা এবং প্রকল্প সমাপ্তির বিদ্যুতি	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	৪৮০০	পারামর্শক (ভিজ্যুয়াল ও সুপারভাইজার)	১৮২.২০	-	১৮২.২০	-	১৮২.২০	১ টি ফার্ম	৪০.০০	-	৪০.০০	১ টি ফার্ম	১০.০০	-	১০.০০	১ টি ফার্ম	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-
৮	৪৯০০	বিদ্যমান এসএলটিউভিপি (সেরামিক, সুরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ)	৪৪৬.৮৩	-	৪৪৬.৮৩	-	৪৪৬.৮৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	৬৮০০	জীপ (4WD, ৫ দরজা, মূল্য ২৫০০সিপি)	৮০.০০	-	৮০.০০	-	৮০.০০	১ টি	৭০.০০	-	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	-	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	-	-	-	-	-	-	-
১০	৬৮০০	কম্পিউটার ও সামগ্রী	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	৫ টি	৫.০০	-	৫.০০	৫ টি	৫.০০	-	৫.০০	৫ টি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-
১১	৬৮০০	ফার্মিটার ও ফিফার (পতি অফিস)	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	১ পোকার	৫.০০	-	৫.০০	১ পোকার	৫.০০	-	৫.০০	১ পোকার	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-
১২	৬৮০০	পানি সরবরাহ সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রাক্স ও ইকুইপমেন্ট	২.০০	-	২.০০	-	২.০০	১ টি	১.০০	-	১.০০	১ টি	১.০০	-	১.০০	১ টি	১.০০	-	-	-	-	-	-	-
১৩	৭০০০	ভূমি জরি/আইসস	৩.৮৫৪.২৭	-	৩.৮৫৪.২৭	-	৩.৮৫৪.২৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪	৭০০০	ইনসপেক্টর/রিজার্ভার-২ নির্মাণ (ধারণ ক্ষমতা ৫ লক্ষমিঃ)	১,৬০০.০০	-	১,৬০০.০০	-	১,৬০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	৭০০০	সার্কেল ওয়াটার ট্রান্সমিট স্ট্রাক (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১,০০০.০০	-	১,০০০.০০	-	১,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	৭০০০	সার্কেল ওয়াটার ট্রান্সমিট স্ট্রাক (২০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৭০০.০০	-	৭০০.০০	-	৭০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৭	৭০০০	ওজারসেট ট্রাক (৬৮০ ঘঃমিঃ)	৯০০.০০	-	৯০০.০০	-	৯০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	৭০০০	ট্রেস্ট টিউবওয়েল	১২.০০	-	১২.০০	-	১২.০০	৬ টি	৯.০০	-	৯.০০	৬ টি	৯.০০	-	৯.০০	৬ টি	৯.০০	-	-	-	-	-	-	-
১৯	৭০০০	প্রভাবান টিউবওয়েল	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	৭০০০	পাম্প হাউজ নির্মাণের ডোয়ালাসহ নির্মাণ	৫০.০০	-	৫০.০০	-	৫০.০০	৪ টি	৪০.০০	-	৪০.০০	৪ টি	৪০.০০	-	৪০.০০	৪ টি	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-
২১	৭০০০	সামগ্রিক পাম্প জন্ম ও স্থাপন	৪০.০০	-	৪০.০০	-	৪০.০০	২ টি	১৬.০০	-	১৬.০০	৩ টি	২৪.০০	-	২৪.০০	৩ টি	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-
২২	৭০০০	ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার সংযোগসহ নির্মাণ	৪০.০০	-	৪০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩	৭০০০	প্রকল্পের ওয়াটার রিজার্ভার	১৭০.০০	-	১৭০.০০	-	১৭০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৫৫৫৫৫৫৫৫

২৪	৭০০০	স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (৩০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	৪০ কি.মি.	১,৬০০.০০	-	১,৬০০.০০	-	-	-	-	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	৬ কি.মি.	২০০.০০	-	-
২৫	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	৮ কি.মি.	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	০০.০০	-	-	-	১০০.০০	-	১০০.০০	৩ কি.মি.	১০০.০০	-	-
২৬	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	২৫ কি.মি.	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	০০.০০	-	-	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১৫ কি.মি.	৩০.০০	-	-
২৭	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	৬৫ কি.মি.	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	২০০.০০	-	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	৩০ কি.মি.	৬০.০০	-	-
২৮	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	২০০০ টি	১৪০.০০	-	১৪০.০০	-	-	-	-	-	১৪.০০	-	১৪.০০	১০০০ টি	১৪.০০	-	-
৩০	৭০০০	স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	২০০০ টি	১০০.০০	-	১০০.০০	-	-	-	-	-	১০.০০	-	১০.০০	১০০০ টি	১০.০০	-	-
৩১	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	১০ টি	২০০.০০	-	২০০.০০	-	০০.০০	-	-	-	৪০.০০	-	৪০.০০	১০ টি	৪০.০০	-	-
৩২	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	৩২ কি.মি.	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	-	-	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	১২ কি.মি.	৬০.০০	-	-
৩৩	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	২৫ টি	২৫০.০০	-	২৫০.০০	-	-	-	-	-	২৫.০০	-	২৫.০০	২৫ টি	২৫.০০	-	-
৩৪	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	১ টি	২০.০০	-	২০.০০	-	-	-	-	-	২.০০	-	২.০০	১ টি	২.০০	-	-
৩৫	৭০০০	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)	৩০০০ টি	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-	-	-	১.০০	-	১.০০	৩০০০ টি	১.০০	-	-
(১)		কিন্তুনিয়মিত পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)		২৫.০০০.০০	-	২৫.০০০.০০	-	-	-	-	-	২৫০০.০০	-	২৫০০.০০			-	-
(২)		প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদপ স্থাপন (২০০ মি.মি. ডায়া) (এইচডিপিই)		১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	-	-	-	-	১৫.০০	-	১৫.০০			-	-
		সর্বমোট ব্যয় : রাজস্ব + মূলধন (৫০+৫০+৫০)		১,৬৫,৫১৯.৪৪	-	১,৬৫,৫১৯.৪৪	-	-	-	-	-	১,৬৫,৫১৯.৪৪	-	১,৬৫,৫১৯.৪৪			-	-

এটিপি অর্থায়ন
সামগ্রিক অর্থায়ন

বছর ১০%

আর্থিক ৭৫%

বছর ৫০%

আর্থিক ৩৫%

১/১০/১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : "রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক প্রকল্প"
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৮
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪১৯৫.১২ লক্ষ
খ) টাকা : ৪১৯৫.১২ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভাটি	খল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১৫০০.০০ লক্ষ	১৫০০.০০ লক্ষ	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৯৬.৩১	১৪৯৬.৩১	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৯৪.৫৬	১৪৯৪.৫৬	-	-	১০৬.৩১	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৫৪.৫৬	২৪৫৪.৫৬	-	-	-	-


৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	১৪৯৪.৫৬	২৪৫৪.৫৬
খ) দাবীকৃত	১৫০০.০০	২৫০০.০০
গ) প্রাপ্তি	১৪৯৪.৫৬	২৪৫৪.৫৬

মাসের নাম : জুন/২০১৯ইং
(হিসাব সমূহ শাক টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮- ২০১৯) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোড়াবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৮- ২০১৯) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(a) Revenue Component									
	Training *1	LS	25.10	LS	3.00	LS	6.00	LS	6.00
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00	LS	1.00	LS	0.00	LS	0.00
	Petrol oil & Lubricants	LS	33.90	LS	21.00	LS	0.75	LS	0.75
	Stamps & Seals	LS		LS		LS	1.00	LS	1.00
	Advertising Expenses	LS		LS		LS	1.00	LS	1.00
	Labour wages to non-Employees	LS		LS		LS	1.00		1.00
	Freight & Transport charge	LS		LS		LS	1.00	-	1.00
	Honorarium Allowance	LS		LS		LS	0.50		0.50
	Survey	LS		LS		LS	-	-	0.00
	Computer	LS		LS		LS	1.25		1.25
	Supplying & Service	LS		LS		LS	-		0.00
	Others	LS		LS		LS	1.50		1.50
	Motor Vehicle	LS	5.00		3.00	LS	3.00		2.00
	Computer	LS	5.00		2.00	233nos	3.00		2.00
	Sanitation & Water supply (Ring Well Repair and Maintenance)	400nos	120.00	134nos	30.00	265nos	90.00	265nos	86.56
	Sub-total(Revenue Component)		194.00		60.00	-	110.00		104.56
	Tools *3	1866set	46.65	1866set	46.56	0.00	0.00	0.00	-
	Ring Well Construction with Deep-set No. 6 Hand Pump	408nos	530.40	69nos	88.82	138nos	179.40	220nos	167.21
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No. 6 Hand Pump	1397nos	2584.45	370.nos	681.52	560 nos	1030.60	750nos	1200.16
	Community Latrine Construction with Water Supply System	20 nos	200.00	03nos	19.55	0nos	0.00		9.13
	GFS Construction	20nos	600.00	03nos	63.65	06nos	180.00		13.50
	Sub-Total (Capital Component)		3961.50		900.00		1390.00		1390.00
	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost)		19.81				0.00		-
	Price Contingency (0.5% of Capital Cost)		19.81				0.00		-
	সর্বমোট :		4195.12		960.00		1500.00		1494.56

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৯.৬৪%	%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫৮.৫১%	%



(প্রকৌঃ অনুপম দে)

নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রাসায়মাটি বিভাগ, রাসায়মাটি ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : “খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প”
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৭
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস :
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১৮০০.০০	১৮০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৯৯.০০	১৭৯৯.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৯৯.০০	১৭৯৯.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৮৭.০০	৩২৮৭.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
প্রকল্প-এর অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

মাসের নাম জুন/২০১৯
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের কর্মসূচী (RADP সহ) মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৮- ২০১৯)প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(a) Revenue Component								
	Training *1	LS	21.37			LS	9.50	LS	9.50
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00			LS	2.00	LS	2.00
	Supply and Services	LS	58.63	LS	30.00	LS	18.00	LS	17.00
	Repair and Maintenance of Motor Vehicles	LS	7.00	LS	4.00	LS	2.00	LS	2.00
	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipment	LS	7.00	LS	4.00	LS	2.00	LS	2.00
	Ring Well Repair and Maintenance	865 nos.	259.50	524 nos	151.00	345 nos	108.50	345 nos	108.50
	Sub Total (Revenue Component)		358.50		189.00		142.00		141.00
	(a) Capital Component								
	Tools *3	LS	49.00	LS	49.00				
	Ring Well Construction with Deep- set No. 6 Hand Pump	265 nos.	344.50	98 nos	123.00	100 nos	130.00	100 nos	130.00
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No. 6 Hand Pump	1679 nos.	3106.15	592 nos	1007.00	717 nos	1325.00	717 nos	1325.00
	Community Latrine Construction with Water Supply System	51 nos.	510.00	12 nos	120.00	21 nos	203.00	21 nos	203.00
	Sub Total (Capital Component)		4009.65		1299.00		1658.00		1658.00
	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	Price Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	সর্বমোটঃ		4408.25		1488.00		1800.00		1799.00

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি (আরএডিপি সহ) :	১০০.০০%	৯৯.৯৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৭৮.১৩%	৭৪.৫৬%

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ

ঃ সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং

ঃ ৫-৩৭৪১-৫০০৯

২। অনুমোদনের পর্যায়

ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ঃ Overall Objective of the Project

Overall Objective of this Project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District including the Ex Enclave areas of Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.

Specific Objective of this Project:

1. Increasing the access of safe drinking water of the peoples living in the project area.
2. Improve the Environment and Health condition of the peoples living in the project area by improving sanitation system.
3. To upgrade the knowledge and practices of population of the project area regarding hygiene promotion.
4. To increase the water supply and sanitation coverage in the project area.

৫। বাস্তবায়ন কাল

ঃ মূল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ

ঃ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

ঃ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ঃ

ক) মোট

ঃ ২৮৭৩.৫২

খ) টাকা

ঃ ২৮৭৩.৫২

গ) প্রকল্প সাহায্য

ঃ

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

ঃ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুক ও ভ্যাট	মূল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৯৫২.৪২	৯৫২.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯১১.১৪	১৯১১.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়ঃ

-

খ) দাবীকৃতঃ

-

গ) প্রাপ্তিঃ

-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোড়াবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ :									
১	Supply and Services	থোক	২৮.০০	থোক	৮.৮২	থোক	৯.২৩	থোক	৬.৯০
২	Training Expenses	থোক	১০.৫০	থোক	৩.০০	থোক	৭.২০	থোক	৭.২০
৩	Awareness Raising on Hygiene promotion	থোক	১০০.০০	থোক	০.৯০	থোক	৪৬.৫৭	থোক	৪৬.৫৭
৪	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with publication of project completion report	থোক	৬.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	থোক	০
ক) রাজস্ব মোট :			১৪৪.৫০		১৫.৭২		৬৩.০০		৬০.৬৭
খ) মূলধন ব্যয় :									
	Desktop Computer with printer, UPS and others accessories	৮ টি	১০.০০	৮ টি	১০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	Laptop	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০	০.০০	০	০.০০
	Furniture and Fixtures for PD Office	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০
	Construction of Inspection Bungalow at DPHE District Level office complex	১ টি	৯০.০০	টি	০.০০	১ টি	১৭.০০	০	০.০০
	Shallow Tube Well with #6 Hand Pump	৩৩৭৫ টি	৬৭৫.০০	১৯৫০ টি	৩৭৫.৬০	১৪২৫ টি	২৯৫.০০	১৩২৫ টি	২৯৫.০০
	Shallow Tube Well (Dev Head Pump)	৩২৫ টি	১৩০.০০	টি	০.০০	৩২৫ টি	১৫.০০	৭৫ টি	১১.০০
	Dug Well (with #6/Hand Pump)	৭৭৫ টি	৮৫২.৫০	২৫০ টি	১৭৪.২০	৫২৫ টি	১৬০.০০	২৫০ টি	১৪৪.৫০
	Improve Sanitary Latrine Construction	৬২৫০ টি	৯৩৭.৫০	২৫৫০ টি	৩৭৬.২০	৩৭০০ টি	৪৫০.০০	২৯০০ টি	৪২৪.২৫
খ) মূলধন মোট :			২৭০২.০০		৩৮৫.০০		৯৩৭.০০		৮৯১.৭৫
গ)	(c) Physical Contingency (0.5 % of capital cost)		১৩.৫১		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	(d) Price Contingency (0.5 % of capital cost)		১৩.৫১		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :			২৮৭৩.৫২		১৫৮.৭২		১০০০.০০		৯৫২.৪২

বিঃ দ্রঃ ডিপিতে মূলধন খাতে ২৭০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সকল ভৌত কাজের চুক্তি মূল্য ৩০০.০০ লক্ষ কম বিধায় ৩০০.০০ টাকা সাশ্রয় হবে এবং সেমতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৪ % হবে।

আর এ ডিপি অগ্রগতি :	শতকরা :	বাস্তব	শতকরা :	আর্থিক	শতকরা :
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা :	৯৫.০০ % ভাগ	শতকরা :	৯৫.২৪ % ভাগ	শতকরা :
		৮০.০০ % ভাগ	শতকরা :	৬৬.৫২ % ভাগ	

(মোঃ বাহার উদ্দীন মৃধা)
প্রকল্প পরিচালক

সাবেক ছিটমহল এলায়াবিশিষ্টপুং লালঃ কুড়িঃ পঞ্চঃ
ও নীলঃ জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।

৩৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত

১	প্রকল্পের নাম	:	সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প				
	প্রকল্প কোড নং	:	২২৪১৩২৫০০				
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত				
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।				
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ-ব্যধি কমিয়ে আনা।				
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	জানুয়ারী/২০১৭ - ডিসেম্বর/২০১৯ (অনুমোদিত)				
		:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত		
	ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী/২০১৭ খ্রিঃ	-	-		
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ(অনুমোদিত)	-	-		
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:					
	ক) মোট	:	১৪৯২.০৫	-	-		
	খ) টাকা	:	১৪৯২.০৫	-	-		
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-		
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-		
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-		
৭	ব্যয় ((লক্ষ টাকায়)	:					

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ (সংশোধিত)	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত অধমুক্তি	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬১৩.৫৫	৬১৩.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৯৫.০৫	৯৯৫.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :	-	-
গ)	প্রাপ্তি :	-	-

Sirajganj pouroshava potrate-p/1

(প্রকৌঃ আবুজার মোঃ মাছুউদার রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ

ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী

উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ৪- জুন/২০১৯ পর্যন্ত

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা		৩০ শে জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		বাস্তবে চালুকৃত সংখ্যা	অংগের বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			
সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প							
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯							
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৯২.০৫ লক্ষ							
ক রাজস্ব অংগ সমূহ :							
সরবরাহ ও সেবা	থোক	২২.৫০	২৬.৬৬%	৬.০০	-	-	১৮%
বিদ্যমান আর্সেনিক আয়রণ রিমোভাল প্লান্ট মেরামত, সংস্কার ও পুনর্বাসন	২ টি	৬৪.৪৫			৪৪%	কাজ চলমান	৪৪%
প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও কর্মশালা, প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রকাশনা প্রস্তুত	থোক	৩.০০					
প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০					
CBO গঠনে স্থানীয় এনজিওর সাথে সম্পৃক্তকরণ(ঢাকা ওয়াসার মডেল অনুযায়ী)	থোক	২০.০০					
খ) মূলধন অংগ সমূহ :							
পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮ টি	৯.৬০	৮ টি	৯.৮০	৮ টি	সমাপ্ত	
উৎপাদক নলকূপ (১৫০ মিঃমিঃ X ৩৫০ মিঃমিঃ) স্থাপন	৪ টি	১০০.০০	২ টি	২৯.২০	৪ টি	সমাপ্ত	
সাবমারসিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং স্থাপন	৪ টি	৩৩.৬০	-	-	২ টি	কাজ চলমান	৫০%
বৈদ্যুতিক সহ পাম্পহাউজ এবং নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	৪ টি	৩২.০০	-	-	৪ টি	সমাপ্ত	
বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৪ টি	২০.০০	-	-	-	কাজ চলমান	-
বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	৫০ কিঃমিঃ	৬১৪.০০	৫০ কিঃমিঃ আংশিক	১৩০.০০	৪৫.১৭ কিঃমিঃ	কাজ চলমান	৬৯% অগ্রগতি
৬৮০ ঘঃমিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২ টি	৫০০.০০	০২ টি আংশিক	২০৬.৫০	৯২.৮০%	কাজ চলমান	৫১.৫০% অগ্রগতি
সুবিধা বর্ধিত জনসৌষ্ঠ্যের জন্য স্ট্যান্ড পোস্ট নির্মাণ (প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও সংযোজন প্রদান)	৮৫ টি	৩৮.২৫				কাজ চলমান	
ওয়াটার ওয়াক্স কমপ্লেক্স উন্নয়ন	২ টি	১৮.০০			৪৬.৫০%	কাজ চলমান	৪৬.৫০% অগ্রগতি

Sirajganj pourasava potrate Page/2

(প্রকৌঃ আবুজার মোঃ মাছুদার রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

সিরাজগঞ্জ পৌরসভারপানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৯

- ১ প্রকল্পের নাম জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং ২২৪১৩২৪০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয়
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য * প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। * পাইপ লাইন নেট ওয়্যাকের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।* পাবলিক প্রেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।* ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল

- মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ জানুয়ারী/২০১৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর/২০১৯ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট ৭৬৮৫.০৭
- খ) টাকা ৭৬৮৫.০৭
- গ) প্রকল্প সাহায্য -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৬০.৯৩	১৭৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯০৭.১৬	১৯০৭.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) .	-	-

অঃপুঃদঃ





৫০

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপি অনুসারে শতকরা হার		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব ব্যয় :								
১	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৬৩.০০	০	৩.৭৩	থোক	২৫.৩৮	থোক	১০.৮৬
২	ট্রেনিং প্রোগ্রামেশন	থোক	৩৫.৩৫	০	০.০০	থোক	২.০০		
৩	প্রজেক্ট স্টার্ট-আপ ওয়ার্কসপ এবং কমপ্লিশন ওয়াকসপসহ পারফরম্যান্স রিপোর্ট	থোক	৫.০০	০	০.০০				
৪	মেরামত, মেইনটেনেন্স এবং রিহাবিলিটেশন	থোক	১৭০.০০	০	০.০০	থোক	৯৭.৬২	থোক	৮০.২৫
খ)	মূলধন ব্যয়ঃ								
৫	ট্রাক ফর সলিড ওয়্যাস্ট (৩ টন ধারণ ক্ষমতা)	২টি	১০০.০০	০	০.০০	২	৯০.০০	২	৯০.০০
৬	সলিড ওয়্যাস্ট কমপ্যাক্টর (বোমেল শ্যাভফিল কমপ্যাক্টর)	২টি	৯০.০০	০	০.০০	০	০.০০		
৭	পিক-আপ মার্কেটেড ডিগ্রাঞ্জ ইউনিট ফর ফিক্যাল শ্রাজ (১০০ শিটার ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৭০.০০	০	০.০০	২	৬৬.৪০	২	৬৬.৪০
৮	ইন্ট্রোডাকশন অব ডিজিটাইজড ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৮.৪০	০	০.০০				
৯	টুপস এবং ইকুইপমেন্ট ফর ও এন্ড এম পানি সরবরাহ পদ্ধতি	থোক	৩.০০	০	০.০০				
১০	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য রিস্রা ড্যান	১৭ টি	৬.৮৩	০	০.০০	৯	৩.১৪	৯	৩.১৪
১১	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য হ্যান্ড কার্ট	৩৮ টি	৫.৭০	০	০.০০	১৮	২.৩৩	১৮	২.৩৩
১২	টেস্ট টিউবওয়্যেল(২)	১০ টি	১২.০০	০	০.০০	৫	৫.০০	৫	২.৪২
১৩	প্রডাকশন টিউবওয়্যেল(৬"×১৪")	৫ টি	১৫০.০০	০	০.০০	৫	৭৮.৯৯	৩	২৫.৮২
১৪	পাম্প হাউজসহ সিকিউরিটি দেয়াল নির্মাণ	৫ টি	৫০.০০	০	০.০০	৫	২০.০০	২+১(৫০%)	১৬.১৬
১৫	সাবমারসিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং ইনস্টলেশন	৫ টি	৪০.০০	০	০.০০	৫	২০.০০	২	৮.৬৮
১৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার	৫ টি	৪০.০০	০	০.০০	৫	২০.০০	২	১৭.৪৭
১৭	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (১৮০ ঘনমিঃ/আওয়ার)	২ টি	৯০০.০০	০	০.০০	২	০.০০	০	
১৮	ওভার হেড ট্যাংক (৬৮০ ঘঃ মিঃ/ আওয়ার)	১ টি	৩২৫.০০	০	০.০০	১(১৬%)	০.০০	১(১০%)	০.০০
১৯	পাইপ লাইন ট্রান্সমিশন	৪.৪২কিমিঃ	১৯৮.৯০	০	০.০০			০	
২০	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (৩০০মিঃ মিঃ ডায়)	০.৫১কিমিঃ	২২.৪৪	০	০.০০			০	
২১	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২৫০মিঃ মিঃ ডায়)	৩.৭৬কিমিঃ	১১৬.৫৬	০	০.০০	০	০.০০	০	
২২	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২০০মিঃ মিঃ ডায়)	৮.৪৪কিমিঃ	১৯৪.১২	০	০.০০	০%	০.০০		০.০০
২৩	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১৫০মিঃ মিঃ ডায়)	১৩.০৩কিমিঃ	১৯৫.৪৫	০	০.০০	৯.৯৩কিমি	৭৫.০০	৮.২৫	৪৫.০০
২৪	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১০০মিঃ মিঃ ডায়)	১২৫.০৯কিমি	১১২৫.৮১	১৬	৮৫.০০	৮০কিমি	৫০৮.৮২	৭৪.০০কিমি	৪৭২.৩৩
২৫	বাসায় মিটার সংযোগ	৪৪৮৪ টি	৪৪৮.৪০	০	০.০০			০	
২৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২৯ টি	২.৩২	০	০.০০			০	
২৭	ওয়াটার পয়েন্ট ইনস্টলেশন	২৯০ টি	১১৬.০০	৯০	৩০.০০	২০০	৬৬.০০	১৮০	৬০.৩৪
২৮	সেকেন্ডারী আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	১৩.৯১কিমিঃ	১৮৩৮.৩০	০	০.০০	৫.৭৯কিমি	৭৫৩.০০	৫.৭৯কিমি	৭০১.৩৯
২৯	টারশিয়ারী ড্রেন নির্মাণ	৫.৬১কিমিঃ	৫৩২.৯৫	০	০.০০	০	০.০০	০	
৩০	বিদ্যমান কালভার্ট/ক্রস ড্রেন নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	০	০.০০	০			
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩ টি	১৯৫.০০	৮(৬১%)	২৭.৫০	৮(৬১%)+৫	১৪০.০০	৮(৬১%)+৫(৬০%)	১৩৯.০৭
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১২ টি	৩০.০০	০	০.০০	১২	২৬.৩২	৬+৬(৬০%)	১৯.২৭
৩৩	ফিক্যাল শ্রাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২ টি	১০০.০০	০	০.০০			০	
৩৪	সলিড ওয়্যাস্ট কম্পোস্টিং সিস্টেম এবং ডাম্পিং সেন্টার (ল্যাভফিল)	২ টি	৩৫০.০০	০	০.০০			০	
৩৫	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-এ)	৪০ টি	১০.০০	০	০.০০			০	
৩৬	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-বি)	৮ টি	৪.৮০	০	০.০০			০	
৩৭	সটিং সীড	২ টি	১.২০	০	০.০০			০	
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.৫০%	৩৭.৮৬	০	০.০০		০.০০	০	
	প্রাইস কন্ট্রোল	১%	৭৫.৭২	০	০.০০		০.০০	০	
	সর্বমোটঃ		৭৬৮৫.০৭		১৪৬.২৩		২০০০.০০		১৭৬০.৯৩

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩৫.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৮৮.০৫ ভাগ
শতকরা ২৪.৮২ ভাগ

* অব্যয়িত অবমুক্তকৃত তহবিল সর্জন করা হয়েছে।

(মুহিব রায়হান আহমেদ)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ মাসের নাম ৪ জুন/২০১৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতন: ৫০১৩)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের মাধ্যমে কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২০
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৫৯৩.৯৩
খ) টাকা : ৪৫৯৩.৯৩
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৫০.০০	৮৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৫০.০০	৮৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৭৫০.০৯	৭৫০.০৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৫০.০৯	১০৫০.০৯	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

মাসের নাম ৪ জুন/২০১৯ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব খাত								
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭.০০	থোক	৪.৫০	থোক	৫.৫০	থোক	৪.৭৮
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১১.০০	-	-	থোক	-	-	-
৩	বিদ্যমান ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক মেরামত	৩ টি	১৫.০০	৩ টি	১৫.০০	-	-	-	-
৪	বিদ্যমান আয়রন রিমুভাল প্লাস্ট মেরামত	১ টি	৫.০০	১ টি	৫.০০	-	-	-	-
৫	বিদ্যমান পাইপলাইন মেরামত	থোক	১০.০০	থোক	২.৫০	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০
	মোট=	-	৫৮.০০	-	২৭.০০	-	১১.০০	-	১০.২৮
	খ) মূলধন খাত								
৬	পানি বহনকারী ট্রাক(৩০০০ লিঃ)	১ টি	৫০.০০	১ টি	৪৬.৭৫	-	-	-	-
৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট)	১ টি	৫০.০০	-	-	১ টি	৪৩.৫০	১ টি	৪৩.৫০
৮	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাগ ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর)	১ টি	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-
৯	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভ্যান গাড়ি	৯ টি	৩.৬০	-	-	৯ টি	২.১৮	৯ টি	২.১৮
১০	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	১৮ টি	২.৭০	-	-	১৮ টি	২.১৬	১৮ টি	২.১৬
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	৮ টি	৯.৬০	৮ টি	৭.৯৪	-	-	-	-
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন	৪ টি	৯২.০০	(২ টি আংশিক)	৩৭.০৬	২ টি (২ টি আংশিক)	৪৪.৯৩	২ টি ২ টি আংশিক	৪৫.০০
১৩	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৪ টি	২৬.০০	-	-	৪ টি	২৬.০০	০৪ টি	২৫.৯৯
১৪	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	৪০.০০	-	-	৪ টি	৪০.০০	৪ টি	৩৯.৯৮
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৪ টি	৩০.০০	-	-	৪ টি	৩০.০০	৪ টি (আংশিক)	২২.০০
১৬	আয়রন রিমুভাল প্লাস্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	১ টি	৯০০.০০	-	-	(১ টি আংশিক)	২০.০০	-	-
১৭	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক(৬৮০ ঘনমিঃ)	৩ টি	৭৫০.০০	২ টি (আংশিক)	৬৮.২৫	১ টি (২টি আংশিক)	৩১৫.৩৩	২ টি (৬০.০০%) ১টি (৩০.০০%)	২৮৪.০০
১৮	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	১৯.৫০	-	-	-	-	-	-
১৯	সংগলন পাইপলাইন (৩০০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২০ কিঃমিঃ	৮০০.০০	-	-	১৩ কিঃমিঃ	৫০.০০	-	-
২০	বিতরণ পাইপলাইন (২০০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪০ কিঃমিঃ	৯২০.০০	৬ কিঃমিঃ	১১৩.০০	৩৪ কিঃমিঃ	২৩৫.০০	১১.৫০ কিঃমিঃ	২৭৫.০০
২১	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৪০০০ টি	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-
২২	কঠিন বর্জ্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	১ টি	৩২০.০০	-	-	১টি (আংশিক)	২০.০০	-	-
২৩	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১৮ টি	৪.৫০	-	-	১৮ টি	৪.৫০	-	-
২৪	কমিউনিটি বিন (বানিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	৯ টি	৫.৪০	-	-	৯ টি	৫.৪০	-	-
২৫	সার্টিং শেড	১ টি	০.৬০	-	-	-	-	-	-
	মোট=	-	৪৪৬৮.৯০	-	২৭৩.০০	-	৮৩৯.০০	-	৭৩৯.৮১
	সর্বমোট=	-	৪৫২৬.৯০	-	৩০০.০০	-	৮৫০.০০	-	৭৫০.০৯

২ ৩

৫৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯০.২৪%	৮৮.২৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	২৩.৭৫%	২২.৮৬%

২০/৬/০১৩

প্রকল্প পরিচালক

দোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।

২০/৬/০১৩

১৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
➤ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% হতে ১০০% এ উন্নীতকরণ।
➤ টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।
➤ প্রকল্প এলাকায় পানি পান ও গৃহস্থালী কাজের জন্য বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
➤ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন ও সর্বাধুনিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৮৩৮.০১
খ) জিওবি : ৪৮৩৮.০১
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০০	-	-	০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	২২০০.০০	২২০০.০০	০০	-	-	০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	০০	-	-	০০

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভা।

(মোঃ তোজামেল হক)
প্রকল্প পরিচালক

৫৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।
পকল্প কোড নং	:	২২৪১৩২৭০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি ডেভেলপ করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০২১ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৯৯১৭৩.৪৭
খ) টাকা	:	২৯৩১৬.৭৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৯৮৫৬.৭৪
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬৯৮১৭.৫৪
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	৮০০.০০	১২০০.০০	১১৯০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১০০.৪৬	৭৩৬.১৭	৩৬৪.২৯	৩৫৪.৮৬	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮৮৮.২৬	৫২৩.৯৭	৩৬৪.২৯	৩৫৪.৮৬	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯১৯.২২	৫৫৪.৯৩	৩৬৪.২৯	৩৫৪.৮৬	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৩৫৪.৮৬	৩৫৪.৮৬
খ) দাবীকৃত :	৩৫৪.৮৬	৩৫৪.৮৬
গ) প্রাপ্তি :	৪২.৮৩	৪২.৮৩

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				শ্রুণ ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (শ্রুণ/২০১৯) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	১ জন	৯.১১		৯.১১	১০ জন	৭৪.০০		৭৪.০০	৮ জন	৪৯.১০		৪৯.১০
২	স্টাফদের বেতন	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	১ জন			০.০০	৭ জন			০.০০	৭ জন			০.০০
৩	সরবরাহ এবং সেবা	খোক	৭৫৭.৩৪		৭৫৭.৩৪	খোক	৬.৫৬		৬.৫৬	খোক	১৫০.০০		১৫০.০০	খোক	৭৫.৭৪		৭৫.৭৪
৪	হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	খোক	১১৫.৯৯		১১৫.৯৯				০.০০				০.০০				০.০০
৫	কম্পিউটার বিক্রয়	খোক	১৬৮.৮৬		১৬৮.৮৬				০.০০				০.০০				০.০০
৬	পানি পরীক্ষণের ফিট	খোক	২২.৪৭		২২.৪৭				০.০০				০.০০				০.০০
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফার্স	১০৩৬.৯৪		১০৩৬.৯৪				০.০০	১ ফার্স	৭৮.০০		২০০.০০		২৭৮.০০		০.০০
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট		১৪.৫০		১৪.৫০				০.০০				০.০০				০.০০
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	খোক	১০৫.০০		১০৫.০০				০.০০	খোক	৫.০০		১০.০০		১৫.০০		১৫.০০
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ	খোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০	খোক	১০.০০		১০.০০				০.০০
১১	মেসার্স, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	খোক	৪৭৩৩.৭৯		৪৭৩৩.৭৯	খোক	২.৯৯		২.৯৯	খোক	২৮৩.০০		২৮৩.০০	খোক	২০১.১৫		২০১.১৫
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			৮৯৮৭.৮০		৮৯৮৭.৮০		১৮.৬৬		১৮.৬৬		৬০০.০০		২১০.০০		৮১০.০০		৩২৫.৯৯
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	জীপ (৪ ডব্লিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	৩টি	২৬.৯২		২৬.৯২					২টি			২৪১.৭৯		২৪১.৭৯		২৪১.৭৯
১৩	সি.আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডব্লিউডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.০২		১০.০২					২টি			৯০.১৬		৯০.১৬		৯০.১৬
১৪	মাইক্রোবাস (নূনাতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৮.৯৭		৮.৯৭					২টি			৮০.৭৫		৮০.৭৫		৮০.৭৫
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৩০টি	৬.০১		৬.০১					৩০টি			৪২.৮৩		৪২.৮৩		৪২.৮৩
১৬	ডিজেল ট্রাক	৪৫টি	৮০.৮৪		৮০.৮৪												
১৭	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	২২৯.৬২		২২৯.৬২												
১৮	ডিজেল জেনারেটর(১০০কেভি)	২৩টি	৫৭.৪১		৫৭.৪১												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম	১টি	১৪.৯৮		১৪.৯৮												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	খোক	১০০.৫৩		১০০.৫৩												
২১	ভূমি অর্জিত/ক্রয়	২৩৫একর	৭৫৭০.৩০		৭৫৭০.৩০												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১												০.০০
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীদের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	১টি (আংশিক)	১২.৩		১২.৩০	১০টি (আংশিক)	১৯৫.৭৬		১৯৫.৭৬	১০টি (আংশিক)	১৯৩.৭৪		১৯৩.৭৪
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইসপেকশনের জন্য বাসো নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭												
২৫	প্রাইমারি ড্রেপ নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২২৪২.১২		২২৪২.১২				০.০০				০.০০				
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৭৬টি	১৫.৫৮		১৫.৫৮				০.০০	১২টি	০.০০		১০.৪৪		১০.৪৪		১০.৪৪
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন)	৩৭টি	১৫.২৬		১৫.২৬					৬টি	০.০০		১৩০.০৩		১৩০.০৩		১৩০.০৩

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				স্থান ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (স্থান/২০১৯) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৮	বিন্যাস সংযোগ ও নিরাপত্তা	৫৫টি	৬৫.৭২	৪৩৯.৮২	৫০৫.৫৪												
২৯	বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবিধ	৫৫টি	৮৯.৩৯	৫৯৮.১৯	৬৮৭.৫৮												
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫৫টি	৭১.৩৪	৪৭৭.৪৬	৫৪৮.৮০												
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬২৫ কিমিঃ	১৩২৬.৩৭	৮৮৭৬.৪৫	১০২০২.৮২												
৩২	গ্রাভেল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৭৩৫.২৩	৪৯২০.৩৮	৫৬৫৫.৬১												
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৩টি	৪৩৬.৫০	২৯২১.১৮	৩৩৫৭.৬৮												
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১৩টি	৩৫০.৯৮	২৩৪৮.৮৬	২৬৯৯.৮৪												
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	৩টি	০.৫৯	৩.৯২	৪.৫১												
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	২.৯৩	১৯.৬০	২২.৫৩												
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৫৩৭.১২	১০২৮৬.৮৬	১১৮২৩.৯৮												
৩৮	পানির উৎস	১৮৪৫ টি	২৯৬.৭৪	১৯৮৫.৮৭	২২৮২.৬১					৫০০টি	০.০০	৩৯৪.০০	৩৯৪.০০				
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	১৯৪.৪৭	১৩০১.৪৪	১৪৯৫.৯১												
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৫৭টি	১৮৫.১৩	১২৩৮.৭২	১৪২৩.৮২												
৪১	স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২৩টি	১৪৮.০৮	৯৯০.৯৮	১১৩৯.০৬												
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২৩টি	৪৫৯.৮১	৩০৭৭.২০	৩৫৩৭.০১												
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৫.৭৭	১৭২.৪৮	১৯৮.২৫												
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সার্টিং শেড	২৩টি	৪.৫৭	৩০.৫৮	৩৫.১৫												
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		১৯৬২৮.৯১	৬০৬৩৮.৪৮	৮০২৬৭.৩৯	১২.৩০	০.০০	১২.৩০		২০০.০০	৯৯০.০০	১১৯০.০০		১৯৭.৯৮	৩৫৪.৮৬	৫৫২.৮	
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী		৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৯৩১৬.৭১	৬৯৮৫৬.৭৫	৯৯১৭৩.৪৬	৩০.৯৬	০.০০	৩০.৯৬		৮০০.০০	১২০০.০০	২০০০.০০		৫২৩.৯৭	৩৬৪.২৯	৮৮৮.৮	

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬১.৫০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩.২৫ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৪৪.৪১ ভাগ
শতকরা ০.৯৩ ভাগ

০৭/০৭/১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : "খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পশ্চী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প"।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পশ্চী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শবণাক্ত ও আর্সেনিক জনন এলাকায় স্থানীয় পানি সরবরাহ, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পশ্চী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন মানের উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা।

৫। বাস্তবায়ন কাশ

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৭
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২০

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
 খ) টাকা : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০১৮-২০১৯)	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসর জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১৪০০.৮৬৮	১৪০০.৮৬৮				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৭৫.৮৬৮	২৮৭৫.৮৬৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
 খ) দাবীকৃত : -
 গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(বিমান মন্ত্রণালয় টাকায়)

ক্রম নং	অংশ/উপ অংশের নাম	ক্রিপাল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ মাপের আনুমানিক		২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৩.১০	থোক	৩.৬৪১	থোক	১৮.৩৫৯	-	৯.৯৭১
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	০.০০০	-	০.৬৮০	
৩	বৈদেশিক অর্থ	থোক	১০০.০০	থোক	২.৯৩	৯৭.০৭০	-	১৪.৮১৭	
৪	বিদ্যমান পুঙ্ক্ত স্যান্ড ফিল্টার মোটামুটি ও মাস্টার	১২৫টি	২৫.০০	১২৫টি	৭.৭২৯	১৭.২৭১	-	১৪.৪০০	
	মোটামুটি	-	১৫৩.১০	-	১০.৩৪০	১১৬.৬০০	-	৩৯.৮৬৮	
খ) মূলধন অংশ সমূহ									
৫	রেইন ওয়াটার হাওজিং	৫০০টি	২৫০০.০০	৩৩৫০	১৪৯১.০০	১৬৫০টি	৫৮০.০০০	১৬৫০টি	৫৮০.০০০
৬	সোপার সিষ্টেমসহ পুঙ্ক্ত স্যান্ড ফিল্টার	৫০টি	৪০০.০০	-	-	৫০টি	১০০.০০০	৪০টি	১০২.০০০
৭	পুঙ্ক্ত স্যান্ড ফিল্টার	১০০টি	১০০.০০	-	-	৯৫টি	৫০.০০০	৯৫টি	৫০.০০০
৮	পড়ীর নলকূপ স্থাপন	৬৬৪টি	৫৬৪.৪০	-	-	৬৬৪টি	৫২৫.০০০	৬৬৪টি	৪২৩.৯৭০
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন (২ টি)	১টি	১২.০০	-	-	১টি	৫.০০০	১টি	৪.০০০
১০	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৬" x ১২" টি)	০২টি	৪৬.০০	-	-	২টি	৫৫.০০০	২টি	৫৫.৪০০
১১	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৪" x ৮" টি)	০৩টি	৬০.০০	-	-	৩টি	-	৩টি	০.০০০
১২	নিরাপত্তা দেয়াসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৫টি	৩০.০০	-	-	৫টি	১০.০০০	৪টি	১০.০০০
১৩	সাবমার্গিভল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	০৫টি	৩০.০০	-	-	৫টি	১১.০০০	৪টি	১১.০০০
১৪	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	০৫টি	৩০.০০	-	-	-	০.০০০	কাজ চলমান	০.০০০
১৫	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিভিসি)	১৪৮৮মিঃ	২১০.০০	-	-	৮ মি.মি.	৫২.০০০	৮ কিমি.	৫২.০০০
১৬	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিভিসি)	১৪৮৮মিঃ	১৪০.০০	-	-	১০ মি.মি.	৪০.০০০	১০ কিমি.	৪০.০০০
১৭	পাইপ লাইন (৭৫ মি.মি. পিভিসি)	১৬৮৮মিঃ	১২০.০০	-	-	৬ মি.মি.	৮.০০০	৬ কিমি.	৭.০০০
১৮	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৯০০টি	৬৩.০০	-	-	-	০.০০০	চলমান	০.০০০
১৯	উচ্চ জলস্রাব নির্মাণ	০১টি	৫৫.০০	-	-	৪০%	২৫.০০০	৪০%	২৫.৬৩০
২০	গ্রেভিটি ওয়াটার রিজার্ভার	০২টি	৩৬.০০	-	-	২০%	০.০০০	২০%	০.০০০
	উপ মোট মূলধন ব্যয়	-	৪৩৯৬.৪০	৩৩৫০	১৪৬১.০০	-	১৩৬১.০০০	-	১৩৬১.০০০
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	২১.৯৮	-	০.০০	-	০.০০০	-	০.০০০
(ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	-	২১.৯৮	-	০.০০	-	০.০০০	-	০.০০০
	সর্বমোট ব্যয়	-	৪৫৯৩.৪৬	-	১৪৬১.০০	-	১৫০০.০০০	১০০%	১৪০০.৮৬৮

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	১৪০০.৮৬৮ (লক্ষ)
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮২.০০%	২৮৭৫.৮৬৮ (লক্ষ)

(এস,এম, ওয়াহিদুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক

খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পদ্মী

এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃসঃপ্রঃ

খুলনা সার্কেল, খুলনা।

০২/৭/১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাণ: জুন/২০১৯ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : স্টাডি অন সলিড এন্ড ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড ডিজাইন ইন রেশওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়ে অফ বাংলাদেশ (Study on Solid and Fecal Sludge Management System & Design in Railway and Waterway of Bangladesh) ১৯
- প্রকল্প কোড নং : ২২২০০৩২০০ (৫০১৯)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - বাংলাদেশের জলপথ ও রেলপথের বর্তমান কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন।
 - জলপথ ও রেলপথের জন্য বিদ্যমান আইনগত ও পলিসিগত ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা।
 - ট্রেন, লঞ্চ এবং ফেরীর কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন।
 - জলপথ ও রেলপথের জন্য কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি নিরূপণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৯
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০৫/০৯/২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৭৫.৭০
- খ) টাকা : ২৭৫.৭০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০১.০০	২০১.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০১.০০	২০১.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৯.১৬	১৮৯.১৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৪.১৬	২৬৪.১৬	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়ঃ

খ) দাবীকৃত

গ) প্রাপ্তিঃ

৫২

Ag

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাণ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৩.৪০	২১.৩৪%	২.৮৬	থোক	১০.৫৪	১০০.০০%	১০.৫৪
২	কমিটি/মিটিং/কমিশন	থোক	৮০.০০	-	০.০০	থোক	৮০.০০	৯১.২৯%	৭৩.০৩
৩	কনসালটেন্সী	জন/মাস	১৬২.৩০	৪৪.৪৫%	৭২.১৪	জন/মাস	৯০.১৬	১০০.০০%	৯০.১৬
৪	প্রকাশনা, সেমিনার ও কনফারেন্স	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	২০.৩০	৭৬.০১%	১৫.৪৩
উপ-মোট (রাজস্ব)			২৭৫.৭০	-	৭৫.০০		২০১.০০	-	১৮৯.১৬
খ) মূলধন খাত									
উপ-মোট (মূলধন)			-	-	-		-	-	-
সর্বমোট (ক+খ)			২৭৫.৭০	-	৭৫.০০		২০১.০০	-	১৮৯.১৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ %	শতকরা ৯৪.১১ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ %	শতকরা ৯৫.৮১ %

Ascert
২/৭/১৯
আরিফ আনোয়ার খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ ঢাকা।

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অঙ্গগতি :

(বিশাল দক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	অঙ্গগতি		মূল্য, ২০১৮ পর্যন্ত প্রযুক্ত অঙ্গগতি		চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আর্থগতি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		বর্তমান পর্যন্ত অঙ্গগতি	
		বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক
১	২	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সরবরাহ ও সেবা	খোক	১৬.০০	-	-	খোক	৪.০০০	-	৪.০০০
২	প্রশিক্ষণ	খোক	১১.০০	-	-	খোক	-	-	-
৩	নিরাপদ পানি সরবরাহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ওয়াটার সেফটি প্ল্যান	খোক	১০.০০	-	-	খোক	-	-	-
৪	পানী সরবরাহ ও সংস্কার	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-
৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	৩.০০	-	-	-	-	-	-
	(ক)উপ-মোট(রাজস্ব)		৪৫.০০				৪.০০		৪.০০
৬	ভাষণ কেবিন শিফটআপ (কমপক্ষে ২৪০০ শি.শি.)	১ টি	৫৫.০০	-	-	১ টি	৫৫.০০০	-	৫৫.০০
৭	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	-	১.০০	-	-	-	-	-	-
৮	ম্যানুয়াল কন্সট্রাক্টর	১ টি	০.৫	-	-	-	-	-	-
৯	লিফটর ও স্ক্যানার ডেকটপ কন্সট্রাক্টর	১ সেট	০.৭০	-	-	-	-	-	-
১০	ডিজিটাল পানি বিশিষ্ট যন্ত্র	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-
১১	বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ ট্রান্সফরমার	৩ টি	২৪.০০	-	-	৩ টি	১৭.০০০	-	-
১২	ডিজেল জেনারেটর এবং অন্যান্য (১০০ কেজিএ)	১ টি	২৫.৯২	-	-	১ টি	-	-	-
১৩	পানির প্রদান পরবেক্ষন (স্টেট কিট)	-	৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	ইন্সটল ড্রাকচার নির্মাণ	১ টি	১৩৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	ইন্সপেক্টিং রিসারভার নির্মাণ (১ দক্ষ ঘন মিঃ)	১ টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৬	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২০০ ঘনমিঃ)/ঘন্টা	১ টি	৪২৭.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক মলকূপ (২")	৬ টি	৬.৬০	-	-	৬ টি	১৫৭.৫৯০	৮৫.০০%	১৩৪.৫৮৫
১৮	উৎপাদক মলকূপ (৬"-১৪")	৩ টি	৯০.০০	-	-	৩ টি	-	-	-
১৯	সাবমারিনিসল পাম্প ড্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪	-	-	৩ টি	-	-	-
২০	নিরাপত্তা সেরা সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	-	-	৩ টি	-	-	-
২১	ভলভেজ ওয়াটার ট্যাক (২০০ ঘনমিঃ)	১ টি	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-
২২	সফালন পাইপ লাইন (৩০০মিঃ, এইচডিপিই)	১ কি.মি.	৪০.০০	-	-	১৮৪.৪১০	১০০.০০%	২৩১.৪৫১	
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০মিঃ সিভিলি)	১৭ কি.মি.	৩৯.১০	-	-	-	-	-	-
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০মিঃ সিভিলি)	২.৪৬ কি.মি.	৩৬.৯০	-	-	২.৪৬ কি.মি.	-	-	-
২৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০মিঃ সিভিলি)	৩০.২৯ কি.মি.	২৭২.৬১	-	-	২০ কি.মি.	-	-	-
২৬	মিটার সহ পূর্ব সংযোগ	১৬০০ টি	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-
২৭	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	১০ টি	০.৮০	-	-	-	-	-	-
২৮	পানির উৎস (৬ মঃ হাত পাম্প সহ গঠীর মলকূপ)	২০০ টি	১৬০.০০	-	-	১৫০ টি	১১৯.০০০	৬৬.৬৭%	৬০.০৫
২৯	বর্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি স্থাপন	৩০ টি	৯.৯০	-	-	-	-	-	-
৩০	কমিউনিটি বিন-এ (সাবসিক এগারু, ১.৫ ঘনমিঃ)	১০ টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-
৩১	কমিউনিটি বিন-বি (সাবসিক এগারু, ৪.৫ ঘনমিঃ)	৪ টি	২.৪০	-	-	-	-	-	-
৩২	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১৩ কি.মি.	১৩০১.৮৭	-	-	২ কি.মি.	১৬৩.০০০	১০০.০০%	২০১.০৫০
৩৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (গোল্ড সুরিধাসহ)	১০ টি	২০০.০০	-	-	-	-	-	-
	(খ)উপ-মোট(মূলধন)		৩৩৮৪.৭০				৬৯৬.০০		৬২৭.১৪
	(গ)কিউক্যাল কন্সট্রাক্শন		১৮.৪২				০.০০		-
	(ঘ)গ্রাইস কন্সট্রাক্শন		৩৬.৮৫				০.০০		-
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)		৩৭৮৪.৮৭				৭০০.০০	৯০.০০%	৬৩১.১৪

আর্থগতি অঙ্গগতি :
 সামগ্রিক অঙ্গগতি :
 বাস্তব :
 শতকরা ৯০ %
 শতকরা ২৭ %
 আর্থিক :
 শতকরা ৯০.১৬ %
 শতকরা ১৬.৬৭ %

* অঙ্গের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।


 এস, এম, সইদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পটুয়াখালী জেলাধীন কুরাকটা পৌরসভার
 নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
 এ. ডি. প্র. কঃ সাঃ অঃ বরিশাল সার্কেল
 ৪/৩০/১৯

২৩

একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকালঃ জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ	ঃ পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনডায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫-৩৭৪১-৫০২৩
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ <ul style="list-style-type: none">পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ।জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন/২০১৯ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ১৯৯২.২৬ লক্ষ
খ) টাকা	ঃ ১৯৯২.২৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৩০	২৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন /১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩০	২৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১৯খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৬৮.৩৬	৬৮.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয়	৭৬.৩৬	৭৬.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বিঃ দ্রঃ ক) আরএডিপি ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১ম ধাপে (রাজস্ব ৪.০০+মূলধন ১২০.০০)=১২৪.০০ লক্ষ টাকা সর্মপন করা হয়। অবশিষ্ট ২২৬.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৬৮.৩৬ লক্ষ (রাজস্ব ২২.১৪+মূলধন ৪৬.২২) লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ১৫৭.৬৪ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ০.৮৬ + মূলধন ১৫৬.৭৮) অত্র দপ্তর স্মারক নং ৪৬.০৩.৮৫০০.৫৩৩.০১.০০১.১৭ - ৯৩ তারিখঃ ২৬/০৬/২০১৯ ইং মাধ্যমে সর্মপন করা হয়েছে। ✓

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষটাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	-	-
খ) দাবীকৃতঃ	-	-
গ) প্রাপ্তিঃ	-	-

৫৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		৩০ শে জুন/১৮ পর্যন্তের পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক		চলতি অর্থ বছরে জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংগসমূহঃ									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.০০	থোক	২.০০	থোক	৮.১০	০	৫.৬১
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.৬০	থোক	০	থোক	০৪.৯০	০	০.৬৯
৩	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	থোক	০	থোক	১.০০	০	০
৪	কম্পাশটেপী	৬ জন মাস	১৭.৬০	৬ জন মাস	০	৬ জন মাস	১৬.০০	০	১৫.৮৪
	উপ-মোট (রাজস্ব)ঃ	০	৫৭.২০	০	২.০০	০	৩০.০০	০	২২.১৪
খ) মূলধনঃ									
৫	ডিজিটাল ওয়াটার বিশিষ্ট সিস্টেম	থোক	৩.৩০	০	০	০	৩.৩০	০	০
৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিস্রা ড্যান	২০ টি	৮.০০	২০ টি	৬.০০	৬	০.৫	০	০.৪৩
৭	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	০	০	০	০	০	০
৮	পরীক্ষা মূলক নলকূপ (২")	৩ টি	৩.৬০	০	০	৩	৩.৭৯	৩	৩.৫০
৯	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪")	৩ টি	৭৫.০০	০	০	০	৩০.০০	৩	৩৬.০৪
১০	সাবমার্শিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪.০০	০	০	০	১৫.৩৬	০	০
১১	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	০	০	০	১৫.৮৫	০	০
১২	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার	৩ টি	২৪.০০	০	০	০	১৬.২০	০	০
১৩	পাইপ লাইন (২০০ মি. পিভিসি)	৫ কিমি.	১১৫.০০	০	০	০	১০.০০	০	০
১৪	পাইপ লাইন (১৫০ মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	১২০.০০	০	০	০	১০.০০	০	০
১৫	পাইপ লাইন (১০০ মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	৭২.০০	০	০	০	৫.০০	০	০
১৬	পাইপ লাইন (৫০ মি. পিভিসি)	১০ কিমি.	৪১.৫০	০	০	০	৫.০০	০	০
১৭	মিটারসহ গৃহসংযোগ	১০০০ টি	১০০.০০	০	০	০	০	০	০
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	০	০	০	৩৫.০০	১	৬.২৫
১৯	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০.০০	০	০	০	৩৫.০০	০	০
২০	প্রাইমারী আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১০ কিমি.	১০০০.০০	০	০	০	১৫.০০	০	০
২১	সলিডওয়েস্ট ম্যানুফিল্ড সিস্টেম নির্মাণ	১ টি	১৭৫.০০	০	০	০	০	০	০
২২	কমিউনিটি ডাস্ট বিন নির্মাণ	২০ টি	৪.০০	০	০	০	০	০	০
২৩	সটিং সেড	১ টি	০.৬০	০	০	০	০	০	০
	উপ-মোট (মূলধনব্যয়)ঃ		১৮৯৬.০০	০	৬.০০	০	২০০.০০	০	৪৬.২২
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		১৯.৫৩	০	০	০	০	০	০
	ঘ) প্রাইসকন্ট্রোল		১৯.৫৩	০	০	০	০	০	০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ)ঃ		১৯৯২.২৬	০	৮.০০	০	২৩০.০০	০	৬৮.৩৬

আরএডিপি অগ্রগতিঃ	শতকরা %	বাস্তব	১০ % ভাগ	আর্থিক	শতকরা	২০.০০ % ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	শতকরা %		৫ % ভাগ		শতকরা	০৩.৮৩ % ভাগ

(মোঃ বাহার উদ্দীন মুধা)
প্রকল্প পরিচালক

পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন
ব্যবস্থা উন্নতিকরন প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, রংপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন /২০১৯খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২০৬৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।
খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপন।
গ) প্রকল্পের এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি.
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৯০৯৫.৫৪
খ) টাকা : ১৯৯০৯৫.৫৪
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি(২০১৮-২০১৯)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৫৭.৩৪১	৭৪৫৭.৩৪১				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৪৫৭.৩৪১	৭৪৫৭.৩৪১				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

Ascc *Q*
৬৬

মাসের নামঃ জুন /২০১৯খ্রি.
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব ব্যয়:								
১.	জনবল	১৯জন	৫৮৯.১৪	-	-	৬জন	৫৩.৭১	৬ জন	৪৮.১৪১৯
২.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭৭৫.০০	-	-	থোক	৭৪.২৯	থোক	৯৪.৬৯৯৫৮
৩.	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	২০০.০০	-	-	-	-		
৪.	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২৩৮.০০	-	-	থোক	৫.০০		
৫.	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কসপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	১৩৬.৭৬	-	-	থোক	৫.০০		
৬.	ল্যাবরেটরি কেমিক্যালস	থোক	১০০০.০০	-	-	-	-		
৭.	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১৯৯৪.৬৪	-	-	১টি	৪৫.০০		
৮.	পর্যবেক্ষণ সংস্থা	১টি	৬৬৬.৯০	-	-	-	-		
৯.	মাঠ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয় ইউনিয়ন	৩২০০টি	১১৭৯.২০	-	-	-	-		
১০.	তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম. আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	৩০৫.৮৬	-	-	-	-		
১১.	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়	থোক	১৬০.০০	-	-	থোক	১৭.০০	থোক	১৫.২৭৪২৮
	রাজস্ব উপমোট:		৮২৪৫.৫০				২০০.০০		১৫৮.১১৫৭৬
খ)	মূলধন ব্যয়:								
১২.	জীপ	১টি	৮০.০০	-	-	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০
১৩.	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	-	-	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০
১৪.	মোটর সাইকেল	১১৭টি	২৩৪.০০	-	-	১১৭টি	২০০.০০	১১৭টি	১৯৭.৩১৮১৫
১৫.	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবারপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৭৮৮৪.০০	-	-	থোক	৪৪.০০	থোক	২৫.১৮৮৮
১৬.	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্টস	থোক	১০০০.০০	-	-	থোক	৪৫০.০০	থোক	৩১৮.১৫৬
১৭.	পরীক্ষামূলক নলকূপ (০২টি ইউনিয়ন)	২৫৮০টি	৩৮৭০.০০	-	-	২০টি	৩০.০০		
	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-বাডউ স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)								
১৮.	৬নং গভীর নলকূপ	৯৯৮৯৮টি	৭৯৯১৮.৪০	-	-	৭৮৮৮টি	৪৪১০.০০	৯৫০০টি	৫২৫৪.৮২২২৯
১৯.	তার গভীর নলকূপ	৫২৬৮৩টি	৪৭৪১৪.৭০	-	-	৩০০০টি	১৮৪৬.০০	১৭৫০টি	১২৭৩.৭৪
২০.	পল্ড স্যান্ড ফিল্ডার (পিএসএফ)	১১৫৬টি	১৩৮৭.২০	-	-	-	-		
২১.	রিং ওয়েল	২৩৯০টি	২১৫১.০০	-	-	১০০টি	১০০.০০	৫০টি	৪০.০০

১০ ৬২

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২২.	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৯৫৫টি	৪৭৭.৫০	-	-	-	-	-	
২৩	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগভীর)	৪৭২৩টি	৩৭৭৮.৪০	-	-	-	-	-	
২৪.	এসএসটি/ভিএসএসটি	১৮০৬টি	৩৯৭.৩২	-	-	১০০টি	৩০.০০	-	
২৫.	অন্যান্য উৎস (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলাকাভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে)	২৯২৩৭টি	২১৯২৭.৭৫	-	-	-	-	-	
২৬.	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-এসব্লিউডি স্থাপন/নির্মাণ (রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম)	৬২টি	১২৪০০.০০	-	-	-	-	-	
২৭.	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-এসব্লিউডি স্থাপন/নির্মাণ (লবণাক্ততা দূরীকরণ প্লান্ট)	৩৫টি	১০৫০.০০	-	-	-	-	-	
২৮.	সিডি ভাট	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-	
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):	-	১৮৫০৮০.২৭	-	-	-	৭৩০০.০০	-	৭২৯৯.২২৫২৪
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১৯২৩.২৬	-	-	-	-	-	
(ঘ)	গ্রাইস কন্টিনজেন্সি		৩৮৪৬.৫২	-	-	-	-	-	
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=	-	১৯৯০৯৫.৫৪				৭৫০০.০০		৭৪৫৭.৩৪১

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.৪৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮%	৩.৭৫%


 (তুষার মোহন সাধু খাঁ)
 প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশ ৪ জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২০৬৬০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন শক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২০ খ্রি:
৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৭৪১৬.৫১
খ) টাকা	:	৮৭৪১৬.৫১
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-


বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৭২০০.০০	৩৭২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯খ্রি: পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭২০০.০০	৩৭২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯খ্রি: পর্যন্ত ব্যয়	৩৭১৫০.০৮	৩৭১৫০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৭১৫০.০৮	৩৭১৫০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত		ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :		০		০
খ) দাবী :		০		০
গ) প্রাপ্তি :		০		০

ক্রম নং	অংগের নাম	ডিডিপি অনুসাবে শঙ্কমাত্রা		জুন/২০১৮খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	অফিসারদের বেতন ও ভাতা	৬ জন	১২৬.৬৯	০	০.০০	৬ জন	৬৩.৩৪	৬ জন	৪০.৯৩
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৪৫.০৬	০	০.০০	৫ জন	১৯.৭১	০ জন	০.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০০	০	০.০০	থোক	২৩৬.৯৫	থোক	২২৯.১৫
উপ-মোট (রাজস্ব)			৫৭১.৭৫	০	০.০০		৩২০.০০		২৭০.০৮
খ) মূলধন খাত									
৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	৫৫.০০	০	০.০০	১টি	৫২.০৭	১টি	৫২.০৭
৫	জীপ	১টি	৯০.০০	০	০.০০	১টি	৯০.০০	১টি	৯০.০০
৬	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	০	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০
৭	নলকূপ রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	১৩২৮০৬টি	১৯৯২.০৯	০	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০
৮	কম্পিউটার	৫টি	২.৫০	০	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০
৯	আসবাব পত্র	থোক	২০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১০	অপতীর নলকূপ	৩৭১০৭টি	৯২৭৬.৭৫	০	০.০০	১৮০০১	৪৫০০.২৩	১৮০০১	৪৫০০.২৩
১১	অপতীর/মোডিফাইড তারা নলকূপ	৩৮১১৭টি	১৯০৫৮.৫০	০	০.০০	১৬০০০	৮০০০.০০	১৬০০০	৮০০০.০০
১২	গভীর নলকূপ	৩২৯১৮টি	২৬৩৩৪.৪০	০	০.০০	১৬০০৯	১২৮০৭.২০	১৬০০৯	১২৮০৭.২০
১৩	গভীর তারা নলকূপ	২১৩১৮টি	১৯১৮৬.২০	০	০.০০	৮৭৫০	৭৮৭৫.০০	৮৭৫০	৭৮৭৫.০০
১৪	রিংওয়েল	৩৩৪৬টি	৩০১১.৪০	০	০.০০	১০০০	৯০০.০০	১০০০	৯০০.০০
১৫	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৪৭১৯টি	২৩৫৯.৫০	০	০.০০	৫১১	২৫৫.৫০	৫১১	২৫৫.৫০
১৬	পাবলিক টয়লেট	২৭৮টি	৪১৭০.০০	০	০.০০	১৬০	২৪০০.০০	১৬০	২৪০০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৫৫৬১.৩৪	০.০০	০.০০		৩৬৮৮০.০০		৩৬৮৮০.০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিবিউশন (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		৪২৭.৮১	০.০০	০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিবিউশন (মূলধন ব্যয়ের ১%)		৮৫৫.৬০	০.০০	০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৭৪১৬.৫১	০.০০	০.০০		৩৭২০০.০০		৩৭১৫০.০৮

আরএডিপি অগ্রগতি	১০০.০০	আর্থিক অগ্রগতি	শতকরা :	৯৯.৮৭
সামগ্রিক অগ্রগতি	৪৩.৮৫	সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা :	৪২.৫০


 (মোহাম্মদ হানিফ)
 প্রকল্প পরিচালক
 অধিদিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
 ১/৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাণ : জুন, ২০১৯ খ্রি:।

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | ঃ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প |
| প্রকল্প কোড নং | ঃ ২২৪২০৬৫০০ |
| ২। অনুমোদনের পর্যায় | ঃ অনুমোদিত |
| ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম | ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। |
| ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ঃ প্রকল্পের সামিগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। |
| ৫। বাস্তবায়ন কাল | ঃ |
| ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ | ঃ <u>মূল</u> ১লা জানুয়ারী, ২০১৮ |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | ঃ ৩০ জুন, ২০২০ |
| ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ঃ |
| ক) মোট | ঃ ৭১২৬৪.৬২০ |
| খ) টাকা | ঃ |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | ঃ |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | ঃ |
| ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ঃ জিওবি |
| | ঃ |

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২০৮৭.০৮	২০৮৭.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৮৭.০৮	২০৮৭.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

২৬

৭৬



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৯) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
			ক্রিঃ	পিএ	মোট		ক্রিঃ	পিএ	মোট		ক্রিঃ	পিএ	মোট		ক্রিঃ	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	৬১.৯২	০.০০	৬১.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫ জন	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	৪ জন	২০.৯৯	০.০০	২০.৯৯	
২	স্টাফদের বেতন	৬ জন	২৪.৮৪	০.০০	২৪.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬ জন	১৭.০০	০.০০	১৭.০০	১ জন	১.৭০	০.০০	১.৭০	
৩	ভাতাদি (ফর্মফর্ম ও কর্মচারী)	১১ জন	৭৯.৭৪	০.০০	৭৯.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১ জন	৪৩.০০	০.০০	৪৩.০০	৫ জন	১৭.৪০	০.০০	১৭.৪০	
৪	সারবাস এবং সেবা	খোক	৬৫৯.০০	০.০০	৬৫৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	২৯৫.০০	০.০০	২৯৫.০০	খোক	৭৯.৭১	০.০০	৭৯.৭১	
৫	স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুতকরণ	খোক	৯৬.০০	০.০০	৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্ণিনিরীক্ষন)	১৪৫ জন মাস	৩৭৩.৮০	০.০০	৩৭৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	প্রশিক্ষণ	খোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	১ বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	খোক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির নুণাগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	খোক	৩২.০০	০.০০	৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২১৭৯.৬৬	০.০০	২১৭৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২৫.০০	০.০০	৪২৫.০০	০.০০	১১৯.৮০	০.০০	১১৯.৮০	
(খ)	মূলধন ব্যয়				০.০০													
১০	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০		
১১	সিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৫০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫		
১২	ডিপ্লকিং ট্রাক	৩২টি	৬৪০.০০	০.০০	৬৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১৩	ট্রাক (০ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৭৪৫.৭৬	০.০০	১৭৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১৪	হস্তশিল্প টেলিগাড়ী	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১৫	রিফ্রি ম্যান	১২৮টি	৫১.১৮	০.০০	৫১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১৬	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	খোক	৯৩৮.৪০	০.০০	৯৩৮.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	১৯৯.৯৯	০.০০	১৯৯.৯৯	খোক	৯২.২৭	০.০০	৯২.২৭		
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১৩০টি	১৯৮.০৪	০.০০	১৯৮.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	১৩০টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	১৩০টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১		
১৮	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৬৫টি	২০৮৩.৩৬	০.০০	২০৮৩.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫টি	১২৩২.৩১	০.০০	১২৩২.৩১	৫৫টি	১২৩২.৩১	০.০০	১২৩২.৩১		
১৯	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ানসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৫টি	৬১০.২৩	০.০০	৬১০.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	৪০টি	২৮৪.৯৭	০.০০	২৮৪.৯৭	১৫টি	২৮৪.৯৭	০.০০	২৮৪.৯৭		
২০	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন	৬৫টি	৬৫৭.১১	০.০০	৬৫৭.১১	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫টি	২৩.২৮	০.০০	২৩.২৮	০.০০	২৩.২৮	০.০০	২৩.২৮		
২১	বিদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফরমার সংযোগ	৬৫টি	৫১৯.৭৭	০.০০	৫১৯.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫টি	১৫.৮৯	০.০০	১৫.৮৯	০.০০	১৫.৮৯	০.০০	১৫.৮৯		
২২	স্বাস্থ্য মেরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার) স্থাপন	৮৮৭.৪৭ কি:মি:	১৩৯৬২.৮২	০.০০	১৩৯৬২.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৩	প্রস্তুত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘনি/ঘ) নির্মাণ	১৩টি	৭২৪৪.১৫	০.০০	৭২৪৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৪	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘনি/ঘ) নির্মাণ	৫টি	২৬৪৫.৬৩	০.০০	২৬৪৫.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৫	সারফেস ওয়াটার ইনটেক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৫টি	৭৪৯.৪৬	০.০০	৭৪৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৬	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	১টি	৫৬৩.০৩	০.০০	৫৬৩.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৭	রেগুলেটর ওয়াটার কন্ট্রোলিং পেট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৮	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৩৮.২৩ কি:মি:	২০০৬.৯৬	০.০০	২০০৬.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২৯	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন	২৯০টি	৩২.২০	০.০০	৩২.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৫২৫.০৭	০.০০	১৫২৫.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১০টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০		
৩১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৫২ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩২	প্রাইমারী ড্রেন নির্মাণ	৬.০৫ কি:	২৬৪০০.৩২	০.০০	২৬৪০০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		

২৫

৭৪

১৫

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ভূমি পরিমাণ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অংশগতি			চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৯) পর্যন্ত অংশগতি						
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ডুমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ডাম্পিং স্টোর পর্যট রাস্তা নির্মাণসহ	৩২টি	১৮৮৩.৮৪	০.০০	১৮৮৩.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৭২১টি	২৩২.৪৩	০.০০	২৩২.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫	কঠিনবর্জ্য সটিং শেড নির্মাণ	৩২টি	৪৮.৬৪	০.০০	৪৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	৩২টি	১৬০০.০০	০.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৬৭৭৩০.৩৫	০.০০	৬৭৭৩০.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০৭৫.০০	০.০০	২০৭৫.০০	০.০০	১৯৬৭.২৮	০.০০	১৯৬৭.২৮
	(গ) ফিজিক্যাল কনট্রিনজেন্সী		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ঘ) প্রাইস কনট্রিনজেন্সী		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৭১২৬৪.৬১	০.০০	৭১২৬৪.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২০৮৭.০৮	০.০০	২০৮৭.০৮	

এডিপি অংশগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অংশগতি : শতকরা ৪.৫০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৮৩.৪৮ ভাগ
শতকরা ২.৯৩ ভাগ

২২


১৫/৭/১৭
(শে: নাজমুল ইসলাম সিদ্দিকী)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৯

। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প

প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০

। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল ম্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

। বাস্তবায়ন কাল : ২২৪২৫৭৬০০

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১

। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৫৮৫৩৩.০১

খ) টাকা : ২২৪৫৯.৩১

গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৬০৭৩.৭

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ৩৪৫৭৭.৭ ১৪৯৬.

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : এডিবি

ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আর এডিবি বরাদ্দ	ঃ ১৯৭৫.০০	৩৯৫.০০	১৫৮০.০০	১৫৮০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	ঃ ১৬৯৮.৮৬	১১৮.৮৭	১৫৮০.০০	১৫৮০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ১৬৯৮.৮৬	১১৮.৮৭	১৫৮০.০০	১৫৮০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৯) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ঃ ১৬৯৮.৮৬	১১৮.৮৭	১৫৮০.০০	১৫৮০.০০	০.০০	-

। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ১৫৮০.০০	১৫৮০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ ১৫৮০.০০	১৫৮০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ ১৫৮০.০০	১৫৮০.০০

(মোঃ আব্দুল হালিম খান)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।

Sl No	Work Component as per DPP	Progress up to June 2018					Progress up to June 2019					Progress up to this month					Remarks
		Target		Financial			Qty		Financial			Qty		Financial			
		Quantity	Estm Cost	RPA	DPA	Total	Phys.	COB	RPA	DPA	Total	Phys.	COB	RPA	DPA	Total	
(A) Revenue Component Expenditure																	
1	31111	Pay of Officers	Nos	5	87.14												
2	31112	Pay of Establishment	Nos	6	45.36												
3	32641	Supplies and Services	LS	6	490.00	72.00											
4	32671	Consultancy	LS	1	354.80	1064.39											
5	32671	Startup and other Workshops	LS	1	5.78												
6	32681	Operation and Maintenance and	LS	1	100.00												
Subtotal of Revenue Component					1083.08	72.00	1064.39	2219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(B) Capital Component Expenditure																	
7	41121	Pick-up (Double Cabin 4WD)	Nos	1	60.00												
8	41121	Jeep (4WD 5 door, 4m 2500)	Nos	1	120.00												
9	41131	Water Cart for Emergency	Nos	7	34.00												
10	41131	Water Management	Nos	30	150.00	150.00											
11	41131	Truck/Trailer Mounted	Nos	4	80.00	50.00											
12	41133	Different types of Equipment	LS	1	292.50												
13	41141	Acquisition of Land	Acre	10	15000.00												
14	41112	Land Development	LS	1	10000.00												
15	41112	Mini-pipe water supply	Nos	48	84.00	720.00											
16	41112	Integrated waste management	Nos	2	240.00	240.00											
17	41114	Construction of Surface Water	Nos	1	393.60	320.00											
18	41113	Construction of surface water	Nos	2	1081.72	2014.31											
19	41113	Construction of concrete	Nos	2	960.00	896.00											
20	41113	Construction of cement	Nos	1000	240.00	240.00											
Subtotal of Revenue Component					1110	20512.42	0.00	54612.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D) Physical Contingency																	
21	41111	Physical Contingency			431.91												
(D) Price Contingency																	
22	41111	Price Contingency			21376.2												
Total Capital Component					1110	22459.32	35009.31	1064.39	58533.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total (Revenue + Total Capital)																	

Particulars Year	Physical		Financial	
	Target	% Achiev	Target	% Achiev
ADP Progress this FY(2019-20)	25.41%	25.41%	100%	85.69%
Cumulative Progress(2018-20)	25.41%	25.41%	3%	3%

Project Director
EAD PHE, Dhaka

২৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কালাঙ্গুন/২০১৯ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পিরোজপুর জেলাধীন ভাভারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪২৪১৫০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্পাধীন লবনাক্ততা ও উপকূলীয় মূর্যোগ্রবন এলাকাসমূহে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২০
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন, ২০২০
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ১৭৬৪.২৭০
খ) টাকা	ঃ ১৭৬৪.২৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ -
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০.০০০	১০০.০০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০০	১০০.০০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৯.৯৫০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৯.৯৫০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫০
খ) দাবীকৃত	৮৮২.৮৭	৮৮২.৮৭
গ) প্রাপ্তিঃ	১০০	১০০



এস এম সহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলাধীন ভাভারিয়া উপজেলার বিভিন্ন
ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
তঃ প্রঃ, জ্বাং, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালাঃ জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প
২	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪২৪৪৭০০
৩	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। খ) প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ ০১ জুলাই/২০১৮ - ৩০ জুন/২০২০
		ঃ <u>মূল</u>
	ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই/২০১৮ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন/২০২০ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
	ক) মোট	ঃ ৩২১৯.১৪
	খ) টাকা	ঃ ৩২১৯.১৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭	ব্যয় ((লক্ষ টাকায়)	

মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ঃ ০১ জুলাই/২০১৮ খ্রিঃ	-	-
ঃ ৩০ জুন/২০২০ খ্রিঃ	-	-
ঃ ৩২১৯.১৪	-	-
ঃ ৩২১৯.১৪	-	-
ঃ -	-	-
ঃ -	-	-
ঃ জিওবি	-	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ(প্রস্তাবিত)	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৯৫.১৮	৯৯৫.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৯৫.১৮	৯৯৫.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

Low water level Proj. Page/2

(প্রকৌঃ আবুজার মোঃ মাছুউদার রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকার কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন :

বাস্তব নাম : জুন/২০১৯

৮ : প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

৯ : অংশ সমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমঃ	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমসুজিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরএডিগিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :										
	সরবরাহ ও সেবা	খোক	২৬.৪৫	-	-	খোক	১১.০০	খোক	১০.১৮	
	প্রশিক্ষণ	খোক	৯.৭৩	-	-	খোক	৪.০০	খোক	-	
	গাভী সেৱামত ও সংস্কার	খোক	৫.০০	-	-	খোক	৩.০০	খোক	৩.০০	
	উপ-মোট (রাজস্ব) :		৪১.১৮	-	-		১৮.০০		১৩.১৮	
	খ) মূলধন খাত :									
	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	০.৭০	-	-	১ টি	০.৭০	১ টি	০.৭০	
	প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার	১ সেট	০.০০	-	-	১ সেট	১.০০	১ সেট	১.০০	
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারিসবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	৫৯৯ টি	১৯৮২.৬৯	-	-	৩২৬ টি	৫৬৫.০০	২৭৪ টি	৬৪৬.৮৫	
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারিসবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন(গড় গভীরতা ২৩০ ফুট)	১৬৪ টি	৫৬৯.০০	-	-	১০৯ টি	২৮৭.৬৩	৯৮ টি	২৭৮.১৫	
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারিসবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন(গড় গভীরতা ২৭০ ফুট)	৫২ টি	১৮৬.৬৮	-	-	-	-	-	-	
	সোলার চালিত সাবমারিসবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	৫০ টি	৩৭৫.৫০	-	-	১৭ টি	১২৭.৬৭	১০ টি	৫৫.৩০	
	(গ) ষাঁড়জ্বাল কনট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ১.০%) :		৩১৫.৬৫						৯৮২.০০	
	(ঘ) প্রাইস কনট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ১.০%) :		৩১.১৬						০.০০	
	সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) :		৩২১৯.১৪				১০০০.০০		৯৯৫.১৮	

Low water level Project landscape - Page-2

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ৮৪.৫১%
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৪৪.১৬%

আর্থিক
শতকরা : ৯৯.৫১%
শতকরা : ৩০.৯১%

(Handwritten signature)

(প্রকৌঃ আবুজার মোঃ মাহউদার রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন
নিম্ন পানিস্তর এলাকার কমিউনিটি ভিত্তিক পানি
সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

50

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : ৩০ জুন/২০১৯ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।		
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৭৫৬০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মুদ্র	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	অক্টোবর, ২০১৮		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০২০		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৪০৯০.২১		
খ) টাকা	:	৪০৯০.২১		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	জিওবি		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	প্রযোজ্য নয়		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	প্রযোজ্য নয়		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওরু ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে পিঠিতে বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ৩০ জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ৩০ জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

২০/০৬/১৯
(স্বহাশ্বদ হামিউল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ

৬২



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত জম্মপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (৩০ জুন/২০১৯) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	বাস্তব ব্যয়																
১	স্বাক্ষর	মোক	৩.৩০	৩.৩০	৩.৩০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২	পত্র ও সেবার ব্যয়	মোক	৩৮.২৫	০.০০	৩৮.২৫	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	মোক	১৯.৫০	০.০০	১৯.৫০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৪	বহিষ্কৃত ভবন মেসামত	মোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
	উপ-মোট (বাস্তব ব্যয়)		৮০.৯৫	০.০০	৮০.৯৫		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
(খ)	স্বল্পক: ব্যয়																
৫	কাজের বৈধতা প্রমাণ করা	১ টি	৫৫.০০	০.০০	৫৫.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৬	স্বাক্ষর সাইকেল	২ টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার জমা	২ সেট	২.৫০	০.০০	২.৫০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৮	ফটোকপি	মোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৯	পরিষ্কারক নলকূপ (২') স্থাপন	৪ টি	৬.৬৮	০.০০	৬.৬৮	০	০	০	০.০০	৪ টি							
১০	উৎসর্গক নলকূপ (৬' x ১৪') স্থাপন	২ টি	৪৪.৬০	০.০০	৪৪.৬০	০	০	০	০.০০	২ টি	১০০.০০	০	৮০.০০	৮০%	৪৭.১৫	০.০০	৪৭.১৫
১১	স্বাস্থ্য ট্রান্সফরমার ও নিরাসক্ত মোসামসহ কম্পিউটার নির্মাণ	২ টি	৫৩.০০	০.০০	৫৩.০০	০	০	০	০.০০	২ টি							
১২	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার (৩১৫ মি.মি. ৩২৫৫পিউ)	০.০৩ কি.মি	২.৯৯	০.০০	২.৯৯	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৩	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার (২২৫ মি.মি. ৩২৫৫পিউ)	১.৫২ কি.মি	৮৬.৬৬	০.০০	৮৬.৬৬	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৪	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার (১৯০ মি.মি. ৩২৫৫পিউ)	২.৭৩ কি.মি	৮৬.৩২	০.০০	৮৬.৩২	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৫	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার (১১৫ মি.মি. ৩২৫৫পিউ)	২৫.০৬ কি.মি	৫৯৫.৪৯	০.০০	৫৯৫.৪৯	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৬	পূর্বে স্থাপিত	৩৮৯৩ টি	২৩৩.৫৮	০.০০	২৩৩.৫৮	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৭	পানির একক টংক	১০০ টি	২৫	০.০০	২৫	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
১৮	স্বাস্থ্য ক্ষয়কারী নিরাসক্ত মোসাম নির্মাণ	মোক	১৬	০.০০	১৬	০	০	০	০.০০	মোক	১৬.০০	০	১৬.০০	১০০%	১৬.০০	০	১৬.০০
১৯	পানির সরবরাহ পাইপের অগ্রিম-সহ টেস্টিং কম্পিউটার নির্মাণ	১ টি	৮৭.২৫	০.০০	৮৭.২৫	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২০	কম্পিউটার নির্মাণ	১৫ টি	১০৫.০০	০.০০	১০৫.০০	০	০	০	০.০০	১৫ টি	১০৫.০০	০	১০৫.০০	১০০%	১১২.৮৪	০.০০	১১২.৮৪
২১	পানির একক টংক নির্মাণ	৫ টি	৯০.০০	০.০০	৯০.০০	০	০	০	০.০০	৫ টি							
২২	কম্পিউটার নির্মাণ	৩.৩৪ কি.মি	১৫৪৬.৪২	০.০০	১৫৪৬.৪২	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২৩	কম্পিউটার নির্মাণ	১.৬৩ কি.মি	২২৮.২০	০.০০	২২৮.২০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২৪	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ মন মিঃ)	১৬ টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	০	০	০	০.০০	১৬ টি							
২৫	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	৩ টি	১.৮০	০.০০	১.৮০	০	০	০	০.০০	৩ টি							
২৬	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	১২ টি	১.৮০	০.০০	১.৮০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২৭	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	৬ টি	২.৪০	০.০০	২.৪০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২৮	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	২ টি	১১০.০০	০.০০	১১০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
২৯	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	১ টি	৩২০.০০	০.০০	৩২০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৩০	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	২ টি	৯০.০০	০.০০	৯০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৩১	কম্পিউটার নির্মাণ (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ কম্পিউটার নির্মাণ)	১ টি	৬.০০	০.০০	৬.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
	উপ-মোট (স্বল্পক: ব্যয়)		৩৮৯২.৬৮	০.০০	৩৮৯২.৬৮	৫%	২০০	০	২০০.০০	১০০%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০
(গ)	ফিজিক্যাল কনট্রোল		৫৮.৩৯	০.০০	৫৮.৩৯	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
(ঘ)	প্রাথমিক কনট্রোল		৫৮.৩৯	০.০০	৫৮.৩৯	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪০৯০.২১	০.০০	৪০৯০.২১	৫%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৫.০০ ভাগ	শতকরা ৫ ভাগ

৬-৬


 (মুহাম্মদ হোসাইন হক)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

 ০০/০৫/১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৬৫২০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চা বাগান কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
 খ) চা বাগান কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা
 গ) চা বাগান কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশন এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা (১৬২ টি চা বাগান)

৫। বাস্তবায়ন কাল :

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জুলাই ২০১৮ ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২০ ইং (ডিপিপি অনুযায়ী)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৬২১৪.৪৭
 খ) টাকা : ৬২১৪.৪৭
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০১৮-২০১৯)	১০০.০০	১০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।
 চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
 খ) দাবীকৃত : -
 গ) প্রাপ্তি :

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ সালের আরএডিপি		২০১৮-২০১৯ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	৮ জন	৭০.৪৪	-	-	৮ জন	২.২৪	-	২.২৪
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪২.০০	-	-	থোক	২.৭৬	-	২.৭৬
৩	চা বাগানের কর্মী ও তড়াবধায়নকারীদের জন্য কারিগরী স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও হাইজিন প্রমোশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬২	৪০.৫০	-	-	-	-	-	-
৪	প্রকল্প শুরুর কর্মশালা	১টি	১.০০	-	-	-	-	-	-
৫	পরিদর্শন বাংলা মেয়ামত, সংস্কার ও সজ্জিতকরণ	থোক	৩১.৫০	-	-	-	-	-	-
	রাজস্ব মোট		১৮৫.৪৪	-	-		৫.০০	-	৫.০০
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
৬	জীপ/ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৯১.০০	-	-	-	-	-	-
৭	ফটোকপিয়ার	১টি	৩.০০	-	-	১টি	৩.০০	-	৩.০০
৮	স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২টি	২.০০	-	-	২টি	২.০০	-	২.০০
৯	আসবাবপত্র	থোক	২২.৫০	-	-	থোক	১০.৫১	-	১০.৫১
১০	অগতীর নলকূপ	২৫৫টি	৮৯.২৫	-	-	৫৫ টি	৫.০০	-	৫.০০
১১	অগতীর তারা নলকূপ	১৫৩টি	৮৪.১৫	-	-	৩০ টি	৫.০০	-	৫.০০
১২	গতীর নলকূপ	৮০২টি	৯২২.৩০	-	-	১৬০ টি	২৫.০০	-	২৫.০০
১৩	গতীর তারা নলকূপ	১০৯৪টি	১৫৮৬.৩০	-	-	২১৫ টি	১০.০০	-	১০.০০
১৪	রিংওয়েল	৬৫০টি	১০০৭.৫০	-	-	১৩০ টি	৩৪.৪৯	-	৩৪.৪৯
১৫	রেইন গুয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৫০টি	২৭.৫০	-	-	-	-	-	-
১৬	বায়োফিল টয়লেট	১০০টি	৭৫.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০৭টি	৫০৮.২৫	-	-	-	-	-	-
১৮	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৯৩৯৮টি	১৫০৩.৬৮	-	-	-	-	-	-
	মূলধন মোট	১২টি	৫৯২২.৪৩	-	-	-	৯৫.০০	-	৯৫.০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	৬টি	৬২১৪.৪৭	-	-	-	১০০.০০	-	১০০.০০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি ১০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	২৫%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১০%	০.০২%

(মোঃ রওশন আলম)
প্রকল্প পরিচালক

চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৯খ্রিঃ।

- ১) প্রকল্পের নাম : ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড : ২২৪২৬৫৩০০
- ২) অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 গ্রামীণ এলাকা (রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
- ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য : তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবলাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।
- ৫) বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ অক্টোবর ২০১৮খ্রিঃ
 খ) কাজ সমাপ্তের তারিখ : ৩০ জুন ২০২০খ্রিঃ

৬) প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৪৮০৭.৬৩
 খ) টাকা : ৪৮০৭.৬৩
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নয়।


৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পের সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতি বরাদ্দ	৩৭২.০০	৩৭২.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭২.০০	৩৭২.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৩১৯.৯২৬	৩১৯.৯২৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৩১৯.৯২৬	৩১৯.৯২৬	-	-	-	-

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয়	৩১৯.৯২৬	৩১৯.৯২৬
খ) দাবীকৃত	৪৮০৭.৬৩	৪৮০৭.৬৩
গ) প্রাপ্তি	৩৭২.০০	৩৭২.০০



(এ.এইচ.এম.আলেকজান্দার রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ)

ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও
 বাগেরহাট জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, টাকা।

০২-৯৩৩০০৬১

ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাজ্জামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মে/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বছরের আর-এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	পনা ও সেবার ব্যবহার	থোক	১০৫.২৯	-	-	থোক	১৮.২০০	-	১০.০৩৮
২	এক্সপোজার ডিজিট	১০ জন	৩৫.০০	-	-	১০ জন	৩৫.০০০	-	-
৩	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	থোক	২৪.৫৫	-	-	থোক	৫.০০০	-	২.১৩১
৪	মেরামত ও সংরক্ষণ (মোটর যান)	থোক	৫.০০	-	-	থোক	১.৫০০	-	১.৪৯৪
৫	মেরামত ও সংরক্ষণ (অনাবাসিক ভবন)	থোক	১৫.০০	-	-	থোক	০.৩০০	-	০.৩০০
	মোট রাজস্ব		১৮৪.৮৪	-	-		৬০.০০০	-	১৩.৯৬৩
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
৬	ফটোকপি মেশিন	৪টি	১২.০০			-	-		-
৭	ডেস্কটপ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০			৪টি	৪.০০০	৪টি	৩.৯৮৮
৮	ল্যাপটপ	১টি	১.০০			১টি	১.০০০	১টি	০.৯৯২
৯	আসবাব পত্র	থোক	১০.০০			থোক	১.০০০	থোক	১.০০০
১০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ	৩টি	৬.০০			৩টি	৬.০০০	৩টি	৪.৯৭০
১১	ভাল কেবিন (২টন)	১টি	৫৫.০০			-	-	-	-
	মোট		৮৮.০০				১২.০০০		১০.৯৬০
নির্মাণ ও পূর্ত									
১২	ভূ উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট	২০০টি	৪,৩৯৪.৭৭			-	৩০০.০০০		২৯৫.০০০
	মোট মূলধন		৪,৪৮২.৭৭			-	৩১২.০০০		৩০৫.৯৬০
১৩	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৪৬.৬৮			-			
১৪	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		৯৩.৩৫			-			
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		৪,৮০৭.৬৪				৩৭২.০০০		৩১৯.৯২৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৮৬.০৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১১.৭৪%	১৫.০০%

Shukur
2.7.19

(এ.এইচ.এম খালেদুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ)

ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাজ্জামাটি, বাগেরহাট ও
ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাশ্টি-সেটের প্রকল্প (EMCRP)।
২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল শ্রাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : নভেম্বর, ২০২১

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)


- ক) মোট : ২৬৪৭৩.০০
খ) জিওবি : ৫৪৬.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৫৯২৭.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১২২০.০০	২০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২২০.০০	২০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৯২৯.৯০	১৮.৮১	৯১১.০৯	৯১১.০৯	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯২৯.৯০	১৮.৮১	৯১১.০৯	৯১১.০৯	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দৃষ্টব্য)
- ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৯১১.০৯
খ) দাবীকৃত : ০.০০
গ) প্রাপ্তি : ০.০০

৯। প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা।



ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক দশক	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১৮ পর্যন্ত তদারকৃত অর্থাতি				চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০১৯) অর্থাতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	পরিমার্ণ (নমাণ্ড সংখ্যা)	জিওবি	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক	
১	২	৩	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	৩১১১-৩১১৩	জনবল	১৭৮.০০	-	১৭৮.০০	-	-	-	৫ জুন	৯.৭৫	-	৯.৭৫	৩ জুন	০.৮৮	-	০.৮৮			
২	৩২১১	পিএমইউ ও আরপিওর জন্য সহায়ক স্টাফ/ জনবল (আউটসোর্সিং)		১২১.৪৯	১২১.৪৯	-	-	-	৬ জুন	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-			
৩	৩২১১-৩২৫১	পিএমইউ এবং মাঠ পর্যায়ের পরিচালন ব্যয়	১৭৬.০০	৪৬৫.১০	৬৪১.১০	-	-	-	থোক	৮.২৫	২৬.৩০	৩৪.৫৫	থোক	১৭.৯৩	৯.৭৫	২৭.৬৮			
৪	৩২১১-৩২৩২	ক্যাপিটাল বিক্রি, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কলপ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	৩৬.০০	৭৩৬.০০	৭৭২.০০	-	-	-	থোক	২.০০	৩৮.০০	৪০.০০	-	-	-	-			
৫	৩২৫৭	পরিচালন ও সেরামতের উপর কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণ, সুপেয় পানি এবং যাত্রা বিধান, হাইজিন প্রমোশন এবং বিসিসি ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।	-	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-	-	-			
৬	৩২৫৭	পিইউও ওয়াটার এবং স্যানিটেশন সীম পরীক্ষণ ও তদারকি এবং সল্যাবতা জরিপ।	-	১৮০০.০০	১৮০০.০০	-	-	-	থোক	-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	-	-			
৭	৩২৫৭	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য পরামর্শক	-	১০৭৯.০০	১০৭৯.০০	-	-	-	থোক	-	৩৩.৭০	৩৩.৭০	৮.৭	-	-	২০.০০	একটি ৯ জুন পর্যন্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা।		
৮	৩২২১	বহনযোগ্য পানি শোষণ প্রকল্প পরিচালন ও সেরামত	-	১৮২.০০	১৮২.০০	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-	-	-			
৯	৩২২১ - ৩২৫৭	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এসেসম্যান্ট, সামাজিক ইম্প্যাক্ট এসেসম্যান্ট এবং থার্ড পার্টি অডিটিং।	-	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-	থোক	-	৮৫.০০	৮৫.০০	৮.৯০	-	-	৮.৯০			
১০	৩২২১	পানির গুণগত মনিটরিং ও সার্ভিলেন্স	-	৬০.০০	৬০.০০	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-	-	-			
১১	৩২২১	ভাড়া পরিবহন সহায়	-	২১০.৬০	২১০.৬০	-	-	-	থোক	-	১২.০০	১২.০০	-	-	-	-			
		উপ-মোট (স্বাক্ষর অস)	৩৯০.০০	৫৭৫৪.১৯	৬১৪৪.১৯	-	-	-		২০.০০	৩৮০.০০	৪০০.০০	১৮.৮১	১১৫.৫৫	১৩২.৫৮				
(খ) মূলধন ব্যয়																			
১২	৪১২২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও স্থানীয়	-	২৫.০০	২৫.০০	-	-	-	২৫টি	-	২৫.০০	২৫.০০	২৫টি	-	-	২০.০০	২০.০০		
১৩	৪১২৩	অফিস আসবাবপত্র	-	৪০.০০	৪০.০০	-	-	-	থোক	-	২০.০০	২০.০০	২৫টি	-	-	১২.৭৭	১২.৭৭		
১৪	৪১৩৩	একাউন্টিং সফটওয়্যার	-	৭.০০	৭.০০	-	-	-	১টি	-	০.৫০	০.৫০	১টি	-	-	০.২৫	০.২৫		
১৫	৪১২৩	এয়ার কন্ডিশনার	-	২০.০০	২০.০০	-	-	-	৬টি	-	২০.০০	২০.০০	৬টি	-	-	১৫.০০	১৫.০০		
১৬	৩৮২১১-৪১১১	পানিবাহী ট্রাক	-	৪২৫.০০	৪২৫.০০	-	-	-	৫টি	-	-	-	-	-	-	-	-		
১৭	৩৮২১১-৪১২১	ভ্যাকুটাল	-	৬৯০.০০	৬৯০.০০	-	-	-	৬টি	-	-	-	-	-	-	-	-		
১৮	৩৮২১১-৪১২১	মিনি কাভার্ড ভ্যান	-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	-	৩টি	-	-	-	-	-	-	-	-		

Handwritten signature

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
➤ বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং পৌর এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।
➤ পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।
➤ পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।
➤ স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২০ (আরটিএপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৩৯২৮.৮২
খ) টাকা : ৫৬৬.৫৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৩৬২.২৭
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৭৫৩.০০	১১০.০০	৬৪৩.০০	০.০০	৫০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫৩.০০	১১০.০০	৬৪৩.০০	০.০০	৫০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৭১১.৭৬	৬৮.৭৬	৬৪৩.০০	০.০০	৩০.৩২	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮১৬.২৮	২৭৬.৫৭	২৫৩৯.৭১	০.০০	১৩১.৫৮	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

মাসের নাম : জুন/২০১৯২১
(হিসাব সমূহ লক্ষ টকায়)

১০	গভীর নলরূপ এর পানির গুনগত মান (আর্সেনিক) এবং প্রয়োজনীয় পানি সম্পদ নিরীক্ষণ	৩০০০০ টি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার জন্য হাইড্রোজিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	১ একক	১৫.৯৪	১৫.৯৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	৬৪ জেলার বাহাইকৃত এলাকাসমূহে সজাব্য পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	৬৪ একক	২৫.৫০	২৫.৫০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	২ টি	১০.০৪	১০.০৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	মোটর যানবাহন	থোক	৮.০০	৮.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	রাজস্ব ব্যয় মোট :		৩২৩৭.৫৫	৩৬০২.৪২	৯২.৮৭	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬	১১.৯৬
(খ)	মূলধন ব্যয়																		
১৫	আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ই-কোলাই ফিল্ড টেস্ট কিট	৬৪ টি	২১.৯২	২১.৯২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	জিপিএস	৭০ টি	১১.৯৬	১১.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	ক্রিন সহ মাল্টিমিডিয়া	১ টি	১.২০	১.২০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার	২ টি	০.৯৬	০.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার	১ টি	২.৩৯	২.৩৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	ফটোকপিয়ার কাম প্রিন্টার	১ টি	২.৩৯	২.৩৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	হাই রেজুলেশন স্ক্যানার	২ টি	০.৩২	০.৩২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২২	কালার প্রিন্টার (এ ৩ সাইজ)	১ টি	১.২০	১.২০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৯

১। প্রকল্পের নাম	:	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	টিএপিপি অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ; ➤ নির্বাচিত পৌরসভা সমূহের সমীক্ষা প্রতিবেদন ও বিস্তারিত ডুইং-ডিজাইন প্রস্তুত করণ; ও ➤ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৮
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৯
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৯১০.০০
খ) জিওবি	:	৫.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৯০৫.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
৭। বায় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৭৯৬.০০	৫.০০	৭৯১.০০	৭৯১.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবযুক্তি	৭৯৬.০০	৫.০০	৭৯১.০০	৭৯১.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৭২৭.২২	৪.৯৮	৭২২.২৪	৭২২.২৪	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৪১.০৫	৪.৯৮	৮৩৬.০৭	৮৩৬.০৭	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৭২২.২৪	৮৩৬.০৭
খ) দাবীকৃত	৭২০.৩৯	৭২০.৩৯
গ) প্রাপ্তি	৭২০.৩৯	৭২০.৩৯

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়ইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদ্বার, হোমনা, টোগাছা, সেনবাগ, রামগতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।



ক্র. নং	কোড	অংশের বিবরণ	অনুযোজিত টিএপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমসূচিত অগ্রগতি						জুলাই ২০১৮-২০১৯ অব্দ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী অনুযায়ী						প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুলাই ২০১৯) অগ্রগতি					
			বাস্তব		আর্থিক		পরিমাপ সমান্তর	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
			জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ					জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ					জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০							
(ক) প্রাক্তন ব্যয়																										
১	৪৮০১	অন্য ব্যয়	বোকা	-	১০.০০	১০.০০	বোকা	-	০.৭১	০.৭১	০.৭১	০.০০	৯.০০	৯.০০	২.২৪	২.২৪	২.২৪	২.২৪								
২	৪৮২৩	পেট্রোল ও ডিউক্যান্টিন	বোকা	-	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	-	-	১০.০০	১০.০০	৯.৩৬	৯.৩৬	৯.৩৬	৯.৩৬								
৩	৪৮২৭	ছাপা ও বাইই	বোকা	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	-	-	৫.০০	৫.০০	৪.৯৭	৪.৯৭	৪.৯৭	৪.৯৭								
৪	৪৮২৮	স্টেশনারি, স্ট্রী ও স্ট্যাম্প	বোকা	-	৫.০০	৫.০০	বোকা	-	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০৩	৪.৯৭	৪.৯৭	২.১৫	২.১৫	২.১৫	২.১৫								
৫	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	বোকা	-	৫.০০	৫.০০	বোকা	-	-	-	-	-	৫.০০	৫.০০	৪.৯৭	৪.৯৭	৪.৯৭	৪.৯৭								
৬	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর	বোকা	-	৪০.০০	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	৪০.০০	৪০.০০	৩৯.৯৬	৩৯.৯৬	৩৯.৯৬	৩৯.৯৬								
৭	৪৮৪২	সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সনাক্ষেপ	বোকা	-	১৮.০০	১৮.০০	-	-	-	-	-	-	১৮.০০	১৮.০০	১৭.৯৬	১৭.৯৬	১৭.৯৬	১৭.৯৬								
৮	৪৮৫১	অনিয়মিত হানিক	বোকা	-	৩.০০	৩.০০	-	-	-	-	-	-	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০								
৯	৪৮৭৪	পৌরসভার জন্য মিছিল/বিলিটি স্থাপিত	সংখ্যা	-	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	-	-	-	-	-	-	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০								
১০	৪৮৭৪	এনভায়রনমেন্টাল ইমপেট্ট এনালিসিস ও এনভায়রনমেন্টাল বাস্তবায়ন	সংখ্যা	-	৮৫.০০	৮৫.০০	১টি (আর্থিক)	-	৬৬.৩২	৬৬.৩২	৬৬.৩২	৬৬.৩২	১৮.৬৮	১৮.৬৮	১৮.৬৮	১৮.৬৮	১৮.৬৮	১৮.৬৮								
১১	৪৮৭৪	স্বাস্থ্যকর্ম, এনভায়রনমেন্ট, আর্থিক ও পুর্নবিন মেমোরাল প্রস্তুত	সংখ্যা	-	৪০.০০	৪০.০০	১টি (আর্থিক)	-	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	২৭.৯৩	২৭.৯৩	২৭.৯৩	২৭.৯৩	২৭.৯৩	২৭.৯৩								
১২	৪৮৭৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন স্যাম্পল ও অফিসের জন্য মেইলিটিং প্রস্তুত	বোকা	-	৭০.০০	৭০.০০	-	-	-	-	-	-	৭০.০০	৭০.০০	৬৯.৯৬	৬৯.৯৬	৬৯.৯৬	৬৯.৯৬								
১৩	৪৮৭৪	সনাক্ষেপ (বিজ্ঞানিক ডকুমেন্ট ও বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রস্তুত)	জন্মান	-	১৯৫.০০	১৯৫.০০	২০ জন্মান	-	৪১.৮৫	৪১.৮৫	৪১.৮৫	৪১.৮৫	১৫৩.১৫	১৫৩.১৫	১৫৩.১৫	১৫৩.১৫	১৫৩.১৫	১৫৩.১৫								
১৪	৪৮৭৪	সনাক্ষেপ (বিজ্ঞানিক ডকুমেন্ট ও বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রস্তুত)	বোকা	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	-	-	৩.০০	৩.০০	২.৯৮	২.৯৮	২.৯৮	২.৯৮								
১৫	৪৮৭৪	কম্পিউটার সনাক্ষেপ	বোকা	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	-	২.০০	২.০০	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯								
১৬	৪৮৭৪	অন্যান্য ব্যয়	বোকা	২.০০	১০.০০	১২.০০	বোকা	-	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১	১১.৯৯	১১.৯৯	১১.৯৯	১১.৯৯	১১.৯৯	১১.৯৯								
১৭	৪৯০১	সেটের মান মেসার	বোকা	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	-	২.০০	২.০০	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯								
১৮	৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেসার	বোকা	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	-	২.০০	২.০০	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯								
(খ) মুদ্রণ ব্যয়																										
১৯	৬৩১৯	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	-	১৩.৫০	১৩.৫০	-	-	-	-	-	-	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০								
২০	৬৩২১	অফিস সরঞ্জাম	বোকা	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	-	-	৪.০০	৪.০০	৩.৯৫	৩.৯৫	৩.৯৫	৩.৯৫								
২১	৭০০০	এক্স ক্লার	সংখ্যা	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	-	-	৪.০০	৪.০০	৩.৯৯	৩.৯৯	৩.৯৯	৩.৯৯								
উপ-মোট (প্রাক্তন অঙ্গ)																										
				৫.০০	৪৮৩.৫০	৪৮৩.৫০			১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪								
				৫.০০	৪৮৩.৫০	৪৮৩.৫০			১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪	১১৩.৮৪								


 (মির আন্বুল হাকের)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন: ৫৫১৩০৫১৩

৯১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন ফর্ম ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

১। প্রকল্পের নাম

১। আ উদ্ভাষন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ

২। অনুমোদনের পর্যায়

২। ডিপিএইচই (৮-৩-২০১১), স্মারক নং শরিকুল্লা কমিশন, প্রকল্পের আধা-১এর শর্ত শং ২০.৮১১.০১০.২৫.০০.০০ ৭.২.০১০-২০১১-০৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও দেশাদর্শনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিষদনা আধা-৩ এর স্মারক শং - ৪৬.০৮৫.০১০.০৬.১০.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।

৩। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নাম

৩। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

৪। খ) টেকসই ডিগ্রিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
 খ) প্রকল্পের চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা।
 গ) বিতরণ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
 ঘ) বিতরণ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মিত স্থানের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।
 ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্ট স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা দক্ষ্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য

৫। বাস্তবায়নকাল

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	আনুমানী /২০১১	আনুমানী /২০১১	আনুমানী /২০১১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর /২০১৬	ডিসেম্বর /২০১৬	ডিসেম্বর /২০১৬

৬। প্রকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়)

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) মোট	২৪৫৩.২৭	২৪৫৩.২৭	২৪৫৩.২৭
খ) টাকায়	৪১৫.৬৭	৪১৫.৬৭	৪১৫.৬৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে টকস	IFAD/GoN		

৭। ব্যয় শত টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	গুল ও ভ্যাট	স্বয়ং পরিশোধ
			মোট	টাকায়	
ক) চলতি অর্থ বছরের প্রতিশি খরচ	২৩০.০০	৩০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের খরচমান যদি পর্যাপ্ত অব্যয়িত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের খরচমান যদি পর্যাপ্ত ব্যয়	৮৪.১৭	০.০০	৮৪.১৭	৮৪.১৭	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত সাময়িকিত ব্যয়	২৩৬৭.৪৫	৩৯৪.২৭	১৯৭৩.১৮	১৯৭৩.১৮	০.০০


৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় খরচ, দাবী, ব্যয় (শত টাকায়)

ব্যয়	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	৮৪.১৭	১৯৭৩.১৮
খ) দাবীকৃত	২০০.০০	২০৯০.২০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	২০৩৬.৭০



(মোঃ আব্দুল হালিম খান)
প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মাসের নামঃ- জুন/২০১৯

- ১। প্রকল্পের নাম : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) প্রকল্প । (কোড নং-২২৪১১০৩০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সেক্টর : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
- ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন।
(২) স্যালাইন ওয়াটার ডিট্রিমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

- ৮। বাস্তবায়ন কাল :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ | এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ | এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ | |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ | সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ | |
- ৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| ক) মোট | ১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ | | |
| খ) টাকা | ৩৬৬৩.০০ লক্ষ | | |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | ১১৪৩২.৮৭ লক্ষ | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | - | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | জাপান সরকার । | - | - |
- ১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২১৭.০০	১১৭.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৭.০০	১১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৮২.৫১	৮২.৫১	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৯২৭.৭০	১৬৩৭.১৬	৬২৯০.৫৪	০.০০	১২২৫.১৪	০.০০


- ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঞ্জিতঃ

ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী				জুন/২০১৮ পর্যন্ত জ-মপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
		ভৌত	আর্থিক							ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :										
	জনবল (সাকুল্য বেতন সহ)	২০ জন	১৪৬.৫০	১৮ জন	৯২.৫৭	১৮ জন	২৭.৩৫	১৮	২৫.৯৮		
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	২৫.০০	থোক	১৮.০০	থোক	৭.০০	থোক	৫.৪৩		
	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২৫.০০	থোক	০.০০	থোক		থোক	০.০		
	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৯৫.০০	থোক	৩৩.১৯	থোক	৫.০০	থোক	২.০০		
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১.০০	থোক	০.৩৮	থোক	০.৫০	থোক	০.০		
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	থোক	১.৬৫	থোক	০.৯৯		
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প	থোক	১০.০০	থোক	৮.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০		
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০	থোক	১.৭৫	থোক	১.০০	থোক	০.৭১		
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২০.০০	থোক	৮.১৯	থোক	০.০০	থোক	০.০		
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	০.০		
	অনিয়মিত শ্রমিক (সাকুল্য বেতন সহ)	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০		
	কেমিক্যাল	থোক	৭.০০	থোক	৩.৯৭	থোক	২.০০	থোক	১.৯৬		
	RO Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	৩০.০০	থোক	১২.৫০	থোক	২.০০	থোক	০.০		
	টাক মাউন্টেড RO প্র্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১২০.০০	থোক	৯৮.৮৬	থোক	০.০০	থোক	০.০	পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।	
	ফিল্টার টাইপ RO প্র্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৪২.০০			থোক	৫০.০০	থোক	১০০.০	পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।	
	সম্মানী ভাতা	থোক	২.৫০	থোক	০.৫০	থোক	১.৫০	থোক	০.০		
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয় (মোটর যান)	থোক	১২.০০	থোক	৬.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০		
	কম্পিউটার সামগ্রী (অন্যান্য ব্যয়)	থোক	৮.০০	থোক	৬.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০		
	শোধনাগার ও যানবাহন মেরামত (মোটরযান)	থোক	২০.০০	থোক	৯.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৯		
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		৬৭৯.০০		৩০৫.৪১		১০৬.০০		১৪৩.৫৭		
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ :										
	পানির ট্যাংক/Bladders	১২০টি	৩০.০০	১২০টি	২৭.৯৬	-	০.০	-	০.০		
	এক্সেসরিজসহ ট্রাক ভিত্তি RO Plant/শোধনাগার	৩০টি	৬০০৮.২৮	৩০টি	৬০০৮.২৮	-	০.০	-	০.০	পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।	
	RO Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০	-	০.০	-	০.০	ঐ	
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৫.০০	-	০.০	-	০.০		
	ফিল্টার টাইপ ডিস্যালাইনেশন ইউনিট	২১টি	৫০৭৯.১৯	-	০.০০	২১টি	৫০.০০	-	০.০	পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।	
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	২টি	১১০.০০	১টি	৮০.০০	১টি	৩০.০	১টি	২৯.৩০		
	খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	২টি	২০.০০	১টি	১০.০০	১টি	১০.০	১টি	৯.৬৪		
	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি	২১টি	২১.০০	-	০.০০	-	২১.০	-	০.০		
	সিডি-ডাট	থোক	৩০৫০.০০	থোক	১২২৫.১৪	-	০.০	-	০.০		
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৪৪১৬.৮৭		৭৪৩৯.৭৮		১১১.০০		৩৮.৯৪		
	মোট ব্যয় (ক+খ) :		১৫০৯৫.৮৭		৭৭৪৫.১৯		২১৭.০০		১৮২.৫১		

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	বাস্তব	আর্থিক
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯০%	৮৫.৩৩%
		৭২%	৫৫.৩২%


 (বিধান চক্র দা)
 প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant
(2 ton truck mounted)"