


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

## মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন-২০১৫ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

## সূচীপত্র

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা-ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৪-২০১৫	১
খ	২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আর্থিক (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত (২০১৪-২০১৫) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৬
ঘ	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৭-৮
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	৯-১১
	২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১২-১৩
	৩ বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৪-১৫
	৪ পাবনা জেলার সুজানগর,ভাদুরা ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	১৬-১৭
	৫ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	১৮-২০
	৬ দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত ও সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২১-২২
	৭ টঙ্গী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	২৩-২৪
	৮ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	২৫-২৮
	৯ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)	২৯-৩০
	১০ মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৩১-৩২
	১১ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	৩৩-৩৪
	১২ ৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (ফেইজ -২)	৩৫-৩৭
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	১৩ দ্যা প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	৩৮-৪০
ছ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহ	
	১ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস পুনর্বাসন, সংস্কার এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৪১-৪২
	২ বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ করণ কর্মসূচী	৪৩-৪৪
	৩ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৪৫-৪৬
	৪ খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় জনসাধারণের পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৪৭-৪৮
	৫ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার রিংওয়েল নির্মাণ, রিংওয়েল সংস্কার ও পুনর্বাসনসহ স্যানিটেশন কাজের উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৯-৫০
	৬ চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৫১-৫২
	৭ চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৫৩-৫৪
	৮ ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৫৫-৫৬
	৯ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৫৭-৫৮
	১০ গোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৫৯-৬০
জ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৬১-৬২
ঝ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	৬৩-৬৪



## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০১৫ইং

(লাক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						ব্যয়							
		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
		মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
১	মোট - ১৩ টি প্রকল্প	৫৭৪২৭.০০	৭৪৬৭.০০	৭৪০০.০০	৫৬৮১০.১১	৪৯৯৬০.০০	৪৯৫৮৫.০০	৭২২৫.১১	৭১৫৮.১১	৫৩৬৫৭.৩৪	৪৯২৫৪.৭৫	০.০০	৪৪০২.৫৯	৪৩৩৫.৫৯	৫৩৬৫৭.৩৪	০.০০	৪৪০২.৫৯	৪৩৩৫.৫৯	৫৩৬৫৭.৩৪	৪৩৩৫.৫৯	
					(৯৮.৯৩%)	(৯৯.২৫%)	(৯৬.৭৩%)	(৯৩.৪৪%)	(৯৬.৭৩%)	(৯৩.৪৪%)	(৯৮.৫৯%)	(০.০০%)	(৯৮.৯৬%)	(৯৩.৫৯%)	(৯৩.৪৪%)	(০.০০%)	(৯৮.৯৬%)	(৯৩.৫৯%)	(৯৩.৪৪%)	(৯৮.৫৯%)	

০৬/০৭/২০১৫

প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।



















২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের তারিপিএ (সরকারের মাধ্যম বাতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/অথবা সরকারি সংস্থা/সেবার নাম	বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য	হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেবিট/ক্রেডিট)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের প্রকল্পের বার্ষিক টাকা (লক্ষ টাকা)						২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের চলতি মাসের বায় (লক্ষ টাকা)						২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের বাকি হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের বায় টাকা (লক্ষ টাকা)												
			শুরু তারিখ	শেষ তারিখ				সেবার নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	ঋণ/সাহায্য	সংস্থা/সাহায্য	ডিপিএ		অন্যান্য আবাদ		ডিপিএ		অন্যান্য আবাদ		ডিপিএ		অন্যান্য আবাদ										
												মূলধন	মোট	মূলধন	মোট	মূলধন	মোট	মূলধন	মোট	মূলধন	মোট	মূলধন	মোট	মূলধন	মোট							
১	বাংলাদেশের মূলধন উন্নয়ন এবং বিত্তীয় আক্রমণ উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং-০২০০	শেখ রশিদুল হক প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন নং-৮৩১৮১১১	জুলাই/ ২০১০	জুন/ ২০১৫	ইকোলমি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)	১৪.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	ইকোলমি	১০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০			
২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং-০৩০২	এ. কে. এম ইনায়েত প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন নং-৮৩২২৪৩৮	জুলাই/ ২০১২	জুন/ ২০১৬	IDA	ঋণ	কোনোই	০	০	০	০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০		
								মোট																								
								০	০	০	০	১৭৭০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০	৫৩৩০

*(Signature)*  
০৬/০৭/১৫

প্রোগ্রামার  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পল্লিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।



Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2014-15

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2015

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2014-2015 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2015 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	Water supply and environmental sanitation project at Mongla pourasarva (2nd Phase)	900.00	900.00	0.00 (0.00)	900.00	898.01 99.78%	898.01 99.78%	0.00 0.00%
11	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	152.00	85.00	67.00 (0.00)	152.00	149.58 98.41%	82.58 97.15%	67.00 0.00%
12	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	1000.00 100.00%	1000.00 100.00%	0.00
<b>Sub Total :</b>		<b>57327.00</b>	<b>49860.00</b>	<b>7467.00 (7400.00)</b>	<b>56810.11</b>	<b>53657.34 93.60%</b>	<b>49254.75 98.79%</b>	<b>4402.59 0.00%</b>
<b>b) Technical Assistance Programme :</b>								
13	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c) Organization's Self Financed Programme</b>								
<b>Sub Total :</b>			N/A					
<b>d) Food Aided Programme :</b>								
<b>Sub Total :</b>			N/A					
<b>Grand Total :</b>		<b>57427.00</b>	<b>49960.00</b>	<b>7467.00 (7400.00)</b>	<b>56810.11 98.93%</b>	<b>53657.34 93.44%</b>	<b>49254.75 98.59%</b>	<b>4402.59 58.96%</b>

*Jal*

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2014-15

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

Reporting Period: **June** **2015**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2014-2015 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2015 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City	8575.00	8575.00	0.00 (0.00)	8575.00	8572.32 99.97%	8572.32 99.97%	0.00 0.00%
2	Establishment of National HRD Center Of DPHE	500.00	500.00	0.00 (0.00)	499.00	369.78 73.96%	369.78 73.96%	0.00 0.00%
3	Special Water Supply Project	22600.00	22600.00	0.00 (0.00)	22576.0	22559.18 99.82%	22559.18 99.82%	0.00 0.00%
4	Pipe water Supply and Sanitation project in Sujanagar, Vangura and Chatmohor Pourashava in Pabna district	500.00	500.00	0.00 (0.00)	500.00 0.00	486.38 97.28%	486.38 97.28%	0.00 0.00%
5	37 towns Water Supply Project	12500.00	12500.00	0.00 (0.00)	12500.00	12500.00 100.00%	12500.00 100.00%	0.00 0.00%
6	Water Supply and Sanitation Project in Cyclone Prone Coastal Area of Bangladesh	3050.00	650.00	2400.00 (2400.00)	2808.11	2526.93 82.85%	568.66 87.49%	1958.27 81.59%
7	Water Supply and Sanitation Project in Tongi Pourasava	1125.00	1125.00	0.00 (0.00)	1125.00	1124.47 99.95%	1124.47 99.95%	0.00 0.00%
8	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	5300.00	300.00	5000.00 (5000.00)	5150.00	2467.81 46.56%	90.49 30.16%	2377.32 0.00%
9	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	1125.00	1125.00	0.00 (0.00)	1025.00	1002.88 89.14%	1002.88 89.14%	0.00 0.00%

*SP.*

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫ খ্রি:

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প
- ২। অনুমোদন পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প
- ৩। সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : \* পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।  
\* মহানগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।  
\* মহানগরীর স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : সিলেট ও বরিশাল মহানগরী।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৫ খ্রিঃ  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ২৮,২৪১.১০৯  
খ) জিওবি : ২৮,২৪১.১০৯  
গ) প্রকল্প সাহায্য :  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	৮,৫৭৫.০০০	৮,৫৭৫.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবশুষ্টি	৮,৫৭৫.০০০	৮,৫৭৫.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮,৫৭২.৩১৫	৮,৫৭২.৩১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	২৩,৮৩৭.৬৭৯	২৩,৮৩৭.৬৭৯	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০০	০.০০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০০	০.০০০

*[Signature]*  
প্রকল্প পরিচালক

সিলেট বরিশাল প্রকল্প

*[Signature]*  
৫/৭/১৫  
২০১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অংশ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি)

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৫ খ্রি:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)


ক্র.সং নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জিওবি জনবল	১২ জন	২২৩.৩৮০	থোক	৬৯.৯২৩ ১১.০৭২ ৭৬.৮৬৫	১২ জন	১১.৫০০ ১.৫০০ ১৫.০০০	১০ জন	১০.৯১৪ ১.২৯৬ ১৪.৪৯৩	
২	স্থানীয় পরামর্শক	৪৩০ জনমাস	৩৩৩.২০০	থোক	২৪০.৩০২	থোক	৮৬.৫০০		৮৫.২১৫	
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০০	-	০.৩০০				০.০০০	
৪	ফুয়েল ও মটরফিল্ট	থোক	৭০.০০০	থোক	৫৬.৮৯৮	থোক	৬.০০০		৫.৯৯৬	
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০০	-	০.০০০				০.০০০	
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১৫০.৭৫৬	থোক	১২১.৫০৪	থোক	১৮.৫০০		১৮.৪০১	
৭	পুরাতন পাইপলাইন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	৩৩.০০কি:মি:	৫৫৬.৬৮০	৩৩.০০কি:মি:	৫৫৬.৬৩০				০.০০০	
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	২০টি	১৭.৯৮০	২০টি	১৭.০৪০				০.০০০	
৯	ড্রেন/ ক্যানেল পুনর্বাসন	১০.০০কি:মি:	৯.০২০	৯.০০কি:মি:	৭.২৮০				০.০০০	
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৪৯.৪২৪	থোক	৪০.১১৮	থোক	৬.০০০		৬.০০০	
	রাজস্ব মোট		১,৪২০.৪৪০		১,১৯৭.৯৩২		১৪৫.০০০		১৪২.৩১৫	
১১	যানবাহন (জীপ)	১টি	৪৯.৩৫০	১টি	৪৯.৩৫০				০.০০০	
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৪৮.৫১৫	২টি	৪৮.৫১৫				০.০০০	
১৩	মটর সাইকেল	৮টি	১৪.৬৩৪	৮টি	১৪.৬৩৪				০.০০০	
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ মুল্যপাতি	২সেট	১৬.০০০	০সেট	০.০০০				০.০০০	
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০টি	৮.৩২৫	১০টি	৮.৩২৫				০.০০০	
১৬	ফটোকপিয়ার	৭টি	১৩.০৫০	৭টি	১৩.০৫০				০.০০০	
১৭	টেলিফোন	৪টি	০.৭২৯	৪টি	০.৭২৯				০.০০০	
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	০.৯৫০	৩টি	০.৯৫০				০.০০০	
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১৮.২৩৯	থোক	১৭.৯৯৯				০.০০০	
	সম্পদ সংগ্রহ মোট		১৬৯.৭৯২		১৫৩.৫৫২				০.০০০	
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৭২০ হেক্টর	২,৬৯৯.৬১৩	৬.৭১৬ হেক্টর	২,৬৯৯.৬১৩				০.০০০	
	ভূমি অধিগ্রহণ মোট		২,৬৯৯.৬১৩		২,৬৯৯.৬১৩		০.০০০		০.০০০	
২১	ভূমি উন্নয়ন	১৫৭০০১ ঘ:মি:	৮৮৩.৭৩০	৮৮২০০ ঘ:মি:	৩৩৮.২১০			৫২২৫১ ঘ:মি:	৩৯৭.৪৫০	
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮১টি	৮০.৪৮৫	৮০টি	৮১.০০০			০টি	০.০০০	
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন								০.০০০	
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	৩৬০.০২০	১৪টি	৩৫৩.০২০			০টি	০.০০০	
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	২৪৫.৫৮০	১৪টি	২৪৫.৫৮০			০টি	০.০০০	
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								০.০০০	
২৫	১৬ এম.এল.ডি বেলতলা	১টি	২,৩০০.০০০	৭০%	১,৫৩৫.৩৬০	২টি	১,৩০০.০০০	২৫%	৭৪৬.৪৪০	৯৫%
	১৬ এম.এল.ডি ফাংশনাল	১টি	২,৬৩০.০০০	২৫%	৬৬৯.৫১০	১.০০০টি	১,০০০.০০০	৪৫%	১,০১১.১৩০	৭০%
২৬	২০ এম.এল.ডি	১টি	১,৯০০.০০০	৯০%	১,৭২৬.৫৬০	১টি	১৫০.০০০	৫%	১৪২.৮৫০	৯৫%
২৭	৮এম.এল.ডি	১টি	১,০২২.০০০	৮৩%	৮৬০.৮৯০	১টি	১৫০.০০০	১২%	১১৮.০১০	৯৫%
২৮	পাম্প হাউস নির্মাণ	২৮টি	১৬৩.৯২০	২৬টি	১৪১.৭৪৪	১টি	৭.০০০	০টি	০.০০০	
২৯	পাম্প কক্ষ ও স্থাপন	২৮টি	১৭৮.৯৬১	২৭টি	১৬৩.২২১			০টি	০.০০০	
৩০	ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৪.৭০০	২৮টি	১৬২.৩০২			০টি	০.০০০	

Ag

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৫.৭৩০	২৮টি	৪৭০.৪২০			০টি	০.০০০	
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ সহ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১০৩.২০৫	১৬টি	৭২.২১৯			০টি	০.০০০	
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	০.৬০কিঃমিঃ	১৯৯.৮৮০	০.৩৩কিঃমিঃ				০.০০কিঃমিঃ	০.০০০	
৩৪	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৩৫.৯৫কিঃমিঃ	৯,০০০.০০০	১০.৩৯কিঃমিঃ	১,৯৮৯.৮০০	২৫.৭০কিঃমিঃ	৫,৩৩৮.০০০	২৩.৩১কিঃমিঃ	৫,২১০.১৯২	
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৭.৫০কিঃমিঃ	৮১২.৮৮১	২৮.০০কিঃমিঃ	৪৭৮.৪৬০	১০.৫০কিঃমিঃ	১২০.০০০	৯.৫০কিঃমিঃ	১১৯.৪৭০	
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৫০.০০কিঃমিঃ	৭৫৯.৪৪২	৪৬.০৫কিঃমিঃ	৬৪৩.০২৮	৩.০০কিঃমিঃ	১৫০.০০০	৩.৯৫কিঃমিঃ	৫৬.০০০	বকেয়া পরিশোধ
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৮২.০০কিঃমিঃ	৭৯৭.৮০০	৭৪.০০কিঃমিঃ	৬৯৮.২০০	২.৫০কিঃমিঃ	৩০.০০০	৮.০০কিঃমিঃ	৭০.৪১০	
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মোরামত (রোড রেষ্ট্রেশন)	২২৮.০০কিঃমিঃ	৯৭৬.০০০	৪১.০০কিঃমিঃ	১৮৩.৩৯৬	১৫০.০০কিঃমিঃ	৪০০.০০০	১৩৩.৯৫কিঃমিঃ	৪০২.৬১৪	
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	১.০০কিঃমিঃ	৪৫.০০০	১.০০কিঃমিঃ	৪৫.০০০			০.০০কিঃমিঃ	০.০০০	
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১০টি	৯.৯৩০	১০টি	১০.০০০			০টি	০.০০০	
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৬০.০০০	৪টি	১৮.৬৪৩	৩টি	৪৫.০০০	১টি	৪০.০৩০	
৪২	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৭০.০০০	১টি	২৫৪.৮৩৬		১০.০০০	১টি	১৫.০৪৪	
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৪.৫০কিঃমিঃ	১৩৮.০০০	২০.৫০কিঃমিঃ	৫২.৮৬৮	৪.০০কিঃমিঃ	৩০.০০০	০.০০কিঃমিঃ	৭১.৩০০	
৪৪	এপ্রোচ রোড নির্মাণ	১৮৫০.০০বঃমিঃ	৪৪.০০০	০.০০বঃমিঃ	০.০০০			১২০০.০০বঃমিঃ	২৯.০৬০	
	নির্মাণ ও পূর্ত মোট		২৩,৬৫১.২৬৪		১১,২১৪.২৬৭		৮,৪৩০.০০০		৮,৪৩০.০০০	
	মূলধন মোট		২৬,৫২০.৬৬৯		১৪,০৬৭.৪৩২		৮,৪৩০.০০০		৮,৪৩০.০০০	০.০০০
	মোট		২৭,৯৪১.১০৯		১৫,২৬৫.৩৬৪		৮,৫৭৫.০০০		৮,৫৭২.৩১৫	
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		০.০০০							
	প্রাইজ কন্ট্রোল		৩০০.০০০							
	সর্বমোট		২৮,২৪১.১০৯		১৫,২৬৫.৩৬৪		৮,৫৭৫.০০০		৮,৫৭২.৩১৫	০.০০০

বাজেট বরাদ্দ ৮,৫৭৫.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৯৫.০০	শতকরা ৯৯.৯৭
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৮৮.০৭	শতকরা ৮৪.৪১

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সিলেট বরিশাল প্রকল্প  
  
 ২০১৫



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৫

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০০৭ইং | জুলাই' ২০০৭ইং |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ        | জুন' ২০১৩ইং   | জুন' ২০১৫ইং   |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |               |
| ক) মোট                           | ২৪৭৫.০০       | ৩৬৪৭.০০       |
| খ) টাকা                          | ২৪৭৫.০০       | ৩৬৪৭.০০       |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -             |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -             |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -             |

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯৯.০০	৪৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	৩৬৯.৭৮	৩৬৯.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৬৮.২৪	১৮৬৮.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ





(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রাথমিক কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯১৪৫ বর্গমিঃ	৩০৩০.০০	২২০৮ বর্গমিঃ	১৩৪১.৫৮	৩৯১৬ বর্গমিঃ	৪৯৪.০০	৩০৯৮ বর্গমিঃ	৩৬৭.৬৮
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৬০.০০	১ দফা	৪৬.২৮				
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১ টি	০.৮৯				
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০	১ টি	১.৩৪				
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	৯.৭৮	২ টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩৪.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২৩.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২০.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৬৯.৪৬						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্লানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	২০.০০	থোক	৭.৮৭	থোক	৩.৯০		
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	থোক	৪৫.৮০	থোক	২.১০	থোক	২.১০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
	সর্বমোটঃ		৩৬৪৭.০০		১৪৯৮.৪৬		৫০০.০০		৩৬৯.৭৮

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭৯.১১ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫৪.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৭৩.৯৬ ভাগ  
শতকরা ৫১.২৩ ভাগ

(শহীদ ইকবাল)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক

এইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প

১৭/১৫

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৫ইং

<p>১ প্রকল্পের নাম : বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।</p> <p>প্রকল্প কোড নং : ৫-৩৭৪১-৫১৫০</p> <p>২ অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।</p> <p>৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকুপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহীত রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকুপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।</p>	
<p>৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত</p> <p>ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১০ইং জুলাই' ২০১০ইং</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১৩ইং জুন'২০১৫ইং</p> <p>৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :</p> <p>ক) মোট : ৬৯৯৯৯.৪৪ ৭৩৭১২.৬২</p> <p>খ) টাকা : ৬৯৯৯৯.৪৪ ৭৩৭১২.৬২</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য :</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি</p> <p>৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p>	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৫৭৬.০০	২২৫৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	২২৫৫৯.১৮	২২৫৫৯.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৩৬৫৯.১৪	৭৩৬৫৯.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)      ৯ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জিতঃ

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	সংশোধিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	মূলধন অংশ সমূহ								
১	তথ্যানুসন্ধান মূলক খনন কাজ	১০০ টি	৯৬.০০	৭৬ টি	৭২.০০	২৪ টি	২৪.০০	২৪ টি	২৪.০০
২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৩০০ টি	৪৮৮.০২	৭৩৪ টি	২৫০.৩০	৫৬৬ টি	২৩৭.৭২	৫৬৬ টি	২৩৭.৭২
৩	পানির উৎস								
৩.১	পি.এস.এফ	১৭০০ টি	১০৮৩.৩০	১৩৩৩ টি	৮৪১.০৮	৩৬৭ টি	২৪২.২২	৩৬৭ টি	২৪২.২২
৩.২	এসএসটি/ভিএসএসটি	২৫০ টি	৫৬.৩০	২২৬ টি	৫০.৭৮	২৪ টি	৫.৫২	২৪ টি	৫.৫২
৩.৩	অগভীর নলকূপ	১৬০০০ টি	৩২০০.৭২	১৩৪২২ টি	২৬৩৩.৫৭	২৫৭৮ টি	৫৬৭.১৫	২৫৭৮ টি	৫৬৭.১৫
৩.৪	অগভীর তারা নলকূপ	২৮৮৭৭ টি	৯৬৭৭.৭৩	১৯৪৩৩ টি	৬২৭৭.৮৯	৯৪৪৪ টি	৩৩৯৯.৮৪	৯৪৪৪ টি	৩৩৯৯.৮৪
৩.৫	অগভীর তারা নলকূপ (মডিফাইড)	২২০০ টি	১২২২.৮৯	১৩৮৮ টি	৭৩৫.৬৯	৮১২ টি	৪৮৭.২০	৮১২ টি	৪৮৭.২০
৩.৬	গভীর ডনং নলকূপ	৪৬২৫৩ টি	৩৫৬৫২.৭১	৩১৯২১ টি	২৩৯০০.৪৫	১৪৩৩২ টি	১১৭৩১.১৫	১৪৩৩২ টি	১১৭৩১.১৫
৩.৭	রিংওয়েল	৮২১৪ টি	৬৭১৪.৪০	৫১৬৭ টি	৩৯৭২.১০	৩০৪৭ টি	২৭৩২.৩০	৩০৪৭ টি	২৭৩২.৩০
৩.৮	গভীর তারা নলকূপ	১৬২৭৬ টি	১৩৯৮১.৬০	১৩৪৩৯ টি	১১৩৪৩.১৯	২৮৩৭ টি	২৬৩৫.৩০	২৮৩৭ টি	২৬৩৫.৩০
৪	পানি বিতরণ করণ ইউনিট								
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রন দূরিকরণ ইউনিট তৈরী	৩০ টি	৩০.০০	০ টি	০.০০	৩০ টি	২৮.০০	৩০ টি	২৮.০০
৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক রিভার্স অসমসিস ইউনিট তৈরী	৫ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	৫ টি	৯৯.৮৫	৫ টি	৯৯.৮৫
৫	যানবাহন								
৫.১	জীপ গাড়ী	১ টি	৪৫.০০	১ টি	৪৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৫.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২৭.৭০	১ টি	২৭.৭০	০ টি	০.০০	০ টি	
৫.৩	মোটর সাইকেল	১০ টি	১০.০০	১০ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি								
৬.১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	১০ টি	৭.৫০	৯ টি	৬.৭৫	১ টি	০.৭৫	১ টি	০.৭৫
৬.২	ফটোকপিয়ার	২ টি	৪.০০	২ টি	৪.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৬.৩	ফ্যাক্স	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	
৭	ফিল্ড টেষ্ট কিট								
৭.১	আর্সেনিক টেস্টিং কিট	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৭.২	আয়রন এবং ম্যাংগানিজ টেস্টিং কিট	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৭.৩	লবনাক্ততা টেস্টিং কিট	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	
৮.০	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	
	মূলধন মোট :		৭২৪০০.৩৭		৫০১৭৩.০০		২২১৯১.০০		২২১৯১.০০
(খ)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
৯	অন্যান্য ব্যয়								
৯.১	প্রশিক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৯
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	থোক	১৭৫.২৫	থোক	৯৮.৯৬	থোক	৭৬.২৯	থোক	৭৬.২৯
৯.৩	আর্সেনিক টেস্টিং এবং এলজিআইএস এর মাধ্যমে গ্রাম/পাড়া এর ম্যাপ তৈরী	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
৯.৪	সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	৫০.০০	থোক	২৬.৩০	থোক	২৩.৭০	থোক	২৩.৭০
৯.৫	ফিল্ড টেষ্ট কিটের রিফিল সংগ্রহ (আর্সেনিক, লৌহ, ম্যাংগানিজ এবং লবন)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
৯.৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৯০০.০০	থোক	৬৮০.৮১	থোক	২১৯.১৯	থোক	২১৯.৮০
১০.০	আফস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪৬.০০	থোক	৩০.০০	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০
১১	জনসংখ্যা	১৩ জন	১২১.০০	১৩ জন	৮০.৮৯	১৩ জন	৩৯.৮২	থোক	২৬.৪১
	রাজস্ব সর্বমোট :		১৩১২.২৫		৯২৬.৯৬		৩৮৫.০০	থোক	৩৬৮.১৮
(গ)	বাস্তব আনুসাংগিক	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
	আনুসাংগিক মোট (গ) + (ঘ) :		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৭৩৭১২.৬২		৫১০৯৯.৯৬		২২৫৭৬.০০		২২৫৭৬.১৮

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ডাগ	শতকরা : ৯৯.৯৩ ডাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ডাগ	শতকরা : ৯৯.৯৩ ডাগ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৫ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার সুজানগর, ভান্ডা ও চটমোহর পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (সংশোধিত অনুমোদিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৮০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা।  
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১০-জুন/২০১৫
- |                                  | মূল               | ১ম সংশোধিত        | ২য় সংশোধিত |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ     | জুলাই' ২০১০ খ্রিঃ | জুলাই' ২০১০ খ্রিঃ | -           |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ        | জুন' ২০১৪ খ্রিঃ   | জুন' ২০১৫ খ্রিঃ   | -           |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |                   |                   |             |
| ক) মোট                           | ১৭৭৯.৮৫           | ১৭৭৯.৮৫           | -           |
| খ) টাকা                          | ১৭৭৯.৮৫           | ১৭৭৯.৮৫           | -           |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -                 | -                 | -           |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -                 | -                 | -           |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | জিওবি             | -                 | -           |

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০০	৫০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০০	৫০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৬.৩৮২	৪৮৬.৩৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১৬১৩.৩৮২	১৬১৩.৩৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ  
খ) দাবীকৃত  
গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত  
৯৭.২৮%

ক্রমপঞ্জিত  
৯০.৬৪৭%

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-
৩	ভাতাদানী	-	-	-	-	-	-	-	-
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	-	-	-
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট	থোক	০.৬০	থোক	০.৫০	থোক	-	-	-
৬	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	৩৪.৪০	থোক	২৫.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০
	মোট =		৩৭.০০		২৭.৫০	০	৯.০০		৯.০০
৬.১	পিকআপ	১ টি	৫০.০০	১ টি	৪৬.৮৯	-	-	-	০.০০
৬.২	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৭টি	৪.২০	১টি	০.৬০	৬ টি	৩.৬০	৬টি	৩.৬০
৬.৩	ফ্যাক্স মেশিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	O&M Equipment	থোক	১৭.৫০	থোক	১৫.০০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
৮	পাবলিক টয়লেট	১২টি	৪৩.২০	৬টি	১৩.১৭	৬টি	৩০.০৩	৬টি	৩০.০৩
৮.১	ডাষ্টবিন	৩০টি	৬.০০	৩০ টি	৬.০০	-	-	-	-
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১২কিঃমিঃ	২৭০.০০	১২কিঃমিঃ	২৭০.০০	-	-	-	-
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	২৮টি	১২.০৪	২৬ টি	৯.৯১	২টি	১.৩৮	২টি	১.১৪
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন	১৪টি	১৬০.৫৮	১২টি	১৩০.৬৬	২ টি	২৯.৯২	২টি	২৬.৪০
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর	১৪টি	৫৬.০০	১২টি	৪৮.০০	২ টি	৮.০০	২টি	৮.০০
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয়, স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ	১৪টি	১১৭.৬০	১২ টি	৮৩.২৩	২ টি	৩৪.৩৭	২টি	৩৪.৩৭
৮.৭	হাউজ কানেকশন	২১০০টি	১২৬.০০	৭১২ টি	২৩.০৫	১৩৮৮ টি	৬৮.০২	১৩৮৮টি	৬৭.০০
৮.৮	ওয়াটার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	২১০০ টি	৮৪.০০	০	০.০০	২১০০টি	৬৩.০৭	২১০০টি	৫৬.৩৪০
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-
	ক) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩.৫কিঃমিঃ	৬৩.৭০	৩.০০ কিঃমিঃ	৫৪.০১	০.৫০ কিঃমিঃ	৯.৬৯	০.৫০ কিঃমিঃ	৯.৬৯
	খ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৪কিঃমিঃ	১৬৬.০৪	১২.০০ কিঃমিঃ	১৪০.১২	২.০০ কিঃমিঃ	১৯.৯২	২.০০ কিঃমিঃ	১৯.৯২
	গ) ১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৬৪.১৯কিঃমিঃ	৫০৭.১০	৪২.০০কিঃমিঃ	২০৬.৩৬	২২.১৯ কিঃমিঃ	২১৪.৫০	২২.১৯ কিঃমিঃ	২১৩.৮৯২
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন	৭৫টি	১৬.৫০	৭৫টি	১৬.৫০	-	-	-	-
৯.০	অটোভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন	১৪টি	৪২.০০	১২ টি	৩৬.০০	২টি	৬.০০	২টি	৪.৫০
	সর্বমোট		১৭৭৯.৪৬		১১২৭.০০		৫০০.০০		৪৮৬.৩৮২

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ১০০ %  
শতকরা ১০০ %

শতকরা ৯৭.২৮ %  
শতকরা ৯০.৬৪৭ %

*(Handwritten signature)*

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়  
১০০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০  
১৫/০৬/১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।  
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং  
(১ম সংশোধিত)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৭৫৩৭২.০০  
খ) টাকা : ৭৫৩৭২.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	ঝান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি (২০১৪-২০১৫)	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৩২৫.০০	২২৩২৫.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি : -

মাসের নাম : জুন /২০১৫ইং  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	৩৭০.০০	১২ জন	৬৬.৬৯	১২ জন	২৯.০০	১২ জন	২৯.০০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৪২.২৮৩	থোক	১৬৩.৩১৫৫	থোক	৯৯.১৪৮৫	থোক	৯৯.১৪৮৫
৩	জ্বালানী	থোক	৮১.৪০	থোক	২২.৩৯	থোক	২২.৭০	থোক	২২.৭০
৪	পরামর্শক	থোক	৯৯০.০০	থোক	১০০.৩৮	থোক	১৪৯.২৫২৫	থোক	১৪৯.২৫২৫
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	১০.০০						
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০						
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	৩.৫০				
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	১৫৩টি	১৫৯.১২০	৫৫টি	৫০.৮০০৫	২৮টি	২৩.১৭২৫	২৮টি	২৩.১৭২৫
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৫০টি	৩২০.০০	৩৮টি	২১৮.৬৫৬	৩টি	২১.৫০৯	৩টি	২১.৫০৯
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৩.৯৯৭				
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২১.২৫	২৫টি	৫৪১.১১১৫	১টি	৩৩.৮৩৭৫	১টি	৩৩.৮৩৭৫
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৫৪৪.৫০	৬৬টি	২৩৯.৬৮২৫				
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১৬৬.২৬৭	থোক	৪৩.৪২৭	থোক	২১.৩৮	থোক	২১.৩৮
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	৫০.০০						
১৫	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	১৭৫.০০						
১৬	এক্সপ্লোরেটরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৪৭৯.৭৪	৯৮টি	৪৩.১০৩	১৫৬টি	১১৪.৫০	১৫৬টি	১১৪.৫০
১৭	উৎপাদক নলকূপ পানির বাক্স মিটার সহ	২৮৯টি	৭৭৩০.৭৫	৭২টি ৯৬টির মালক্রয়	১৩৬১.৭৬৪ ১৩৩৩.৮৫৪	১৩৪টি	২০৮৪.৬২১	৮৪টি ৫০টি মাল ক্রয়	১২৩৯.০৭৬ ৮৪৫.৫৪৫
১৮	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	২৮৯টি	২২৩৯.৭৫	৫৫টি	৩২০.০৮৬	৬২টি	৪৪৭.৩৯১	৬২টি	৪৪৭.৩৯১
১৯	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	২১৫৫.৯৪	৪৬টি	২৮৪.৭১	৩৫টি	২৮১.০৫৭৯	৩৫টি	২৮১.০৫৭৯
২০	ট্রান্সফরমার	২৮৯টি	২১৬৭.৫০			২৯টি	১৯৭.২৩৭	২৯টি	১৯৭.২৩৭
২১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক) ডু-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	৪০০০.০০			৪টি আংশিক	১২৪৭.৫৬৭	৪টি আংশিক	১২৪৭.৫৬৭
	খ) ডু-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮৯০০.০০			৬টি আংশিক	২৪৬২.৬৫	৬টি আংশিক	২৪৬২.৬৫
২২	ওভারহেড ট্যাংক	৪টি	১০০০.০০			১টি আংশিক	৫০.০০	১টি আংশিক	৫০.০০
২৩	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৮৬০ কি: মি:	১২৯০০.০০	৪৫কি:মি:	৫৪২.৯৯	২৪৫ কিঃমিঃ	৩০৫২.৫৭	২৪৫ কিঃমিঃ	৩০৫২.৫৭
২৪	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০ কি:মি:	৪৩৬৬.০০	২৯৫ কি:মি:	৩০০১.১৭৫	৬২ কিঃমিঃ	৭২১.৭০	৬২ কিঃমিঃ	৭২১.৭০

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল প অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০			৫৫০ টি	২৫.৫৪৭	৫৫০ টি	২৫.৫৪৭
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৭২২৫টি	৫৩৪৬.৫০	৩০২৫টি	১৩৪৯.৫৮৬	২৫১০টি	১৩৫০.৫১২১	২৫১০ টি	১৩৫০.৫১২
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ইউনিট	২৫০.০০			৪ ইউনিট	৬১.৭৭৩	৪ ইউনিট	৬১.৭৭৩
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	১টি	২.৮৬৫				
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মটার	২২৯টি	২১৬.৭৫						
৩১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫	৩৭টি	২৭.১২				
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	১টি	১.১২৫	১টি	২.৮৭৪	১টি	২.৮৭৪
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	থোক	৪.৯১২				
৩৫	জীপ	১টি	৭৫.০০	১টি	৬৭.৭৬				
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	১৩৭০.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	৫৪৮১.৫০						
	মোট :		৭৫৩৭২.০০		৯৮২৫.০০		১২৫০০.০০		১২৫০০.০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৩৩%	২৯.৬২%

  
30/6/2015

(মোঃ বজলুল হক)

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
30/6/2015



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৫ খ্রিঃ

<p>১ প্রকল্পের নাম</p> <p>প্রকল্প কোড নং</p> <p>২ অনুমোদনের পর্যায়</p> <p>৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p> <p>৫ বাস্তবায়ন কাল</p> <p>ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p>৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p>ক) মোট</p> <p>খ) টাকা</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> <p>৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p>	<p>ঃ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।</p> <p>ঃ ৫২০০</p> <p>ঃ অনুমোদিত</p> <p>ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>ঃ ক) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ।</p> <p>ঃ খ) পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত স্যানিটেশন উন্নয়ন ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিবেশগত সমস্যা দূরীকরণ।</p> <p>ঃ</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">মূল</td> <td style="text-align: center;">১ম সংশোধিত</td> <td style="text-align: center;">২য় সংশোধিত</td> </tr> <tr> <td>ক) জুলাই' ২০১০ ইং</td> <td>জুলাই' ২০১০ ইং</td> <td></td> </tr> <tr> <td>খ) জুন' ২০১৪ ইং</td> <td>জুন' ২০১৫ ইং</td> <td></td> </tr> </table> <p>ঃ</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">মোট</td> <td style="text-align: center;">১২০৩১.৭১</td> <td style="text-align: center;">১২১৯৮.৭১</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ক) টাকা</td> <td>২০০৯.৪৬</td> <td>২১৭৬.৪৬</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>গ) প্রকল্প সাহায্য</td> <td>১০০২২.২৫</td> <td>১০০২২.২৫</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</td> <td>১০০০৯.৮৩</td> <td>১০০০৯.৮৩</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</td> <td colspan="3">ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।</td> </tr> </table>	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ক) জুলাই' ২০১০ ইং	জুলাই' ২০১০ ইং		খ) জুন' ২০১৪ ইং	জুন' ২০১৫ ইং		মোট	১২০৩১.৭১	১২১৯৮.৭১	-	ক) টাকা	২০০৯.৪৬	২১৭৬.৪৬	-	গ) প্রকল্প সাহায্য	১০০২২.২৫	১০০২২.২৫	-	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	১০০০৯.৮৩	১০০০৯.৮৩	-	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।		
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত																												
ক) জুলাই' ২০১০ ইং	জুলাই' ২০১০ ইং																													
খ) জুন' ২০১৪ ইং	জুন' ২০১৫ ইং																													
মোট	১২০৩১.৭১	১২১৯৮.৭১	-																											
ক) টাকা	২০০৯.৪৬	২১৭৬.৪৬	-																											
গ) প্রকল্প সাহায্য	১০০২২.২৫	১০০২২.২৫	-																											
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	১০০০৯.৮৩	১০০০৯.৮৩	-																											
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।																													

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও জ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩০৫০.০০	৬৫০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮০৮.১১	৬৫০.০০	২১৫৮.১১	২১৫৮.১১	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২৫২৬.৯৩	৫৬৮.৬৬	১৯৫৮.২৭	১৯৫৮.২৭	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৩৭৫.৩০	১৮৯৫.২৩	৭৪৮০.০৭	৭৪৭২.০৮	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৯৫৮.২৭	৭৪৭২.০৮
খ) দাবীকৃত :	১৬২০.৫২	৭১৩৪.২৯
গ) প্রাপ্তি :	২২৭৬.২১	৭১৩৪.২৯

অঃপুঃ



ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৫) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	জনবল	১৬ জন	৬৯.২৯	০.০০	৬৯.২৯	৯ জন	৩২.৭৬	০.০০	৩২.৭৬	৯ জন	১৮.৫০	০.০০	১৮.৫০	৯ জন	১৭.৯০	০.০০	১৭.৯০
২	পিএমইউ পরিচালন ব্যয়	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	৬৬.৯৯	০.০০	৬৬.৯৯	থোক	৬৭.৫০	০.০০	৬৭.৫০	থোক	৪৪.৫৮	০.০০	৪৪.৫৮
৩	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০	থোক	১.৬৯	১১.৮৭	১৩.৫৬	থোক	৪.০০	৩২.০০	৩৬.০০	থোক	২.৯৮	১৬.১৭	১৯.১৫
৪	পানি পরীক্ষা, মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	থোক	০.২৬	০.০০	০.২৬	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.১৩	০.০০	০.১৩
৫	কারিগরি পরামর্শক	থোক	৮০.৪৯	২৪১.৪৭	৩২১.৯৬	থোক	৪৯.১৯	১৫৪.২৭	২০৩.৪৬	থোক	৩০.০০	৯০.০০	১২০.০০	থোক	২৩.৩৯	৭০.১৬	৯৩.৫৫
৬	স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	থোক	১.০০	১২.৪২	১৩.৪২	থোক	০.৮৬	৮.০৩	৮.৮৯								
৭	আর্থিক অডিট	থোক	৪.০০	১২.০০	১৬.০০	থোক	০.৮০	২.৪০	৩.২০	থোক	২.০০	৭.০০	৯.০০	থোক	১.৮৬	৫.৫৯	৭.৪৫
৮	বিদ্যমান পানির উৎসের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১৪০০টি	৩৮.৯১	১৭১.০৯	২১০.০০	৯৪০টি	২১.৯৪	১০১.৬১	১২৩.৫৫	২৮০টি	৭.০০	৪১.০০	৪৮.০০	২৮০টি	৬.৬৮	৩১.৫৭	৩৮.২৫
৯	স্বৈন ওয়াটার হারভেস্টার	৫৫০টি	২৯.৩০	১২৮.৭০	১৫৮.০০	৫০৬টি	২১.২০	১১১.২৯	১৩২.৪৯	১৫টি	০.২৫	১.২৫	১.৫০	১৫টি	০.২৪	১.১৪	১.৩৮
১০	পিএসএফ	২৯০টি	৪২.৬৫	১৮৭.৩৫	২৩০.০০	২৯০টি	৩৭.৬৫	১৪১.৩৭	১৭৯.০২								
১১	ডাগওয়েল	৫০টি	৯.৩০	৪০.৭০	৫০.০০	৩৫টি	৬.৪৮	২৮.৪৮	৩৪.৯৬	১৫টি	১.৫০	৬.৫০	৮.০০	১৫টি	১.৪৫	৬.৩৯	৭.৮৪
১২	পুকুর পুনঃখনন ও পিএসএফ স্থাপন	১০০টি	২৫৪.৪২	১৬৭০.৯৫	১৯২৫.৩৭	৫০টি (আংশিক)	৪০.৫৯	১৭৮.২২	২১৮.৮১	৩৭টি	২০৫.৭৫	১০৮৪.৭৫	১২৯০.৫০	৩৭টি	১৭৭.২১	৭৭৮.৪৫	৯৫৫.৬৬
১৩	কমিউনিটি আর্সেনিক মিটিগেশন ইউনিট	১০টি	৯.৮৭	৫০.১৩	৬০.০০	১০টি	৯.৮৬	৪৩.৩০	৫৩.১৬								
১৪	কমিউনিটি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট	১০টি	২৮.০০	১২৪.০০	১৫২.০০					১০টি	২৮.০০	১২৪.০০	১৫২.০০	১০টি	২৬.৭৪	১১৭.৪০	১৪৪.১৪
১৫	উচ্চ পাটাতনসহ গভীর নলকূপ	৭০০০টি	৯৪০.০০	৪৭৬০.০০	৫৭০০.০০	৬২২৯টি	৮৩৪.৫৬	৩৬৬৩.৫৪	৪৪৯৮.১০	৭৭১টি	৮৮.০০	৪০০.০০	৪৮৮.০০	৭৭১টি	৭৯.৮০	৩৫৩.৬৩	৪৩৩.৪৩
১৬	এসএসটি	২৮৫টি	১৩.৫০	৫৯.০০	৭২.৫০	২৭৯টি	১১.১৯	৪৯.২২	৬০.৪১								
১৭	ডিএসএসটি	১৫০টি	৬.৯৬	৩০.৫৪	৩৭.৫০	১৪০টি	৫.৬৫	২৪.৭৪	৩০.৩৯								
১৮	অগভীর নলকূপ (ডবল পাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৬.৯৬	৩০.৫৪	৩৭.৫০	১৩৬টি	৪.৫৪	১৯.৮৯	২৪.৪৩	১৪টি	০.৫০	২.০০	২.৫০	১৪টি	০.৪২	১.৮৪	২.২৬
১৯	অগভীর নলকূপ (তারা পাম্প যুক্ত)	৭৫টি	৫.৫৫	২৪.৪৫	৩০.০০	৬০টি	৩.৩৮	১৬.২৬	১৯.৬৪	১৫টি	১.৫০	৬.৫০	৮.০০	১৫টি	১.৪৭	৬.৪৩	৭.৯০
২০	সমন্বয়সংকুল এলাকায় পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৩০০টি	৫৫.৬৫	২৪৪.৩৫	৩০০.০০	১০০টি	১৮.১০	৭৯.৪৬	৯৭.৫৬	২০০টি	৩৮.০০	১৬৮.০০	২০৬.০০	১৮০টি	৩৩.৪১	১৪৬.৭২	১৮০.১৩
২১	শুল্ক ব্যয়ের স্যানিটারী ল্যান্ড্রিন	৭০০০টি	৬৪.৭০	২৯৪.৯৪	৩৫৯.৬৪	৩৯৭৩টি	৩২.৫৭	১৫৫.৯৫	১৮৮.৫২	২৫৬২টি	২৭.৫০	১২০.০০	১৪৭.৫০	২২৬২টি	২৪.১৯	১০৭.২৩	১৩১.৪২
২২	পানি পরীক্ষার ল্যাবরেটরী স্থাপন	থোক	২৬.২৫	১২৩.৭৫	১৫০.০০	থোক	২৩.২৫	১১১.৯০	১৩৫.১৫	থোক	২.১৫	১২.০০	১৪.১৫	থোক	২.১৪	১১.৩৮	১৩.৫২
২৩	পানি পরীক্ষার ফিল্টার কিট	৯৬০টি	১৪.৬৬	৭১.৭৩	৮৬.৩৯	৫৯০টি	৮.৮৮	৪২.৭৪	৫১.৬২	৩৭০টি	৫.৮৫	২৯.০০	৩৪.৮৫	৩৭০টি	৫.৭৮	২৮.৯৯	৩৪.৭৭
২৪	কেয়ারটেকারদের টুলস	৮১৫০ সেট	১৪.০২	৬৭.৪৮	৮১.৫০	৮১৫০ সেট	১৪.০২	৬৭.৪৮	৮১.৫০								
২৫	মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৮টি	১০৫.৮৫	৫২৪.১৫	৬৩০.০০	৮টি	৫০.৪০	৪৫৮.৬৪	৫০৯.০৪	থোক	৫১.০০	০.০০	৫১.০০	থোক	৫০.৯৬	০.০০	৫০.৯৬
২৬	ওয়াটার ক্যারিয়ার	৮টি	৬২.৯০	৩২২.১০	৩৮৫.০০					৮টি	৬১.৫০	২৭৬.০০	৩৩৭.৫০	৮টি	৬০.৮২	২৭৫.১৮	৩৩৬.০০
২৭	ডাবল কেবিন পিক আপ	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০								
২৮	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	থোক	১৯.২০	০.০০	১৯.২০	থোক	৮.৫০	০.০০	৮.৫০	থোক	৬.৫১	০.০০	৬.৫১
২৯	ফিল্টারসহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ)	৫টি	০.৮০	৩.৫০	৪.৩০	৪টি	০.৫০	২.৪৮	২.৯৮								
৩০	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	২টি	০.৪৬	২.৪৬	২.৯২	২টি	০.৪৬	২.৪৬	২.৯২								
৩১	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬.৩০	২০৩.৮২	২১০.১২												
৩২	গ্রাইস কনটিনজেন্সী		১২.৬৯	৫০৬.৮১	৫১৯.৫০												
	মোট =		২১৭৬.৪৬	১০০২২.২৫	১২১৯৮.৭১		১৩২৬.৫৭	৫৫২১.৮০	৬৮৪৮.৩৭		৬৫০.০০	২৪০০.০০	৩০৫০.০০		৫৬৮.৬৬	১৯৫৮.২৭	২৫২৬.৯৩

বাস্তব আর্থিক  
 এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.৬৭ ভাগ শতকরা ৮২.৮৫ ভাগ  
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৬.৮৩ ভাগ শতকরা ৭৬.৮৫ ভাগ

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 আইডিবি সাহায্যপুষ্ট পানি  
 সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৫

- ১ প্রকল্পের নাম : টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।  
 প্রকল্প কোড নং : ৫০২৯
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ টংগী পৌরসভার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করন। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:		মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই ২০১২		জুলাই ২০১২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০১৪		ডিসেম্বর ২০১৫
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৯৪৩৮.৪৫		১০২৭০.০০০
খ) টাকা	:	৯৪৩৮.৪৫		১০২৭০.০০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-		-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-		-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-		-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি-তে বরাদ্দ	১১২৫.০০	১১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১২৫.০০	১১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১১২৪.৪৭	১১২৪.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৭১৪.৪৪	৩৭১৪.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ


প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)


ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব								
১	জনবল	থোক	৭০.৭৫	থোক	৩০.৪৪	থোক	১৮.৭০	থোক	১৮.৭০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৫.০০	থোক	৩৯.০৩	থোক	১৯.৮০	থোক	১৯.৭৭
৩	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা	থোক	২.০০						
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	০.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.০০
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট								
৫	স্টেট টিউবওয়েল	২০টি	২০.০০	১৫ টি	১৫.০০	৫ টি	০.০০	৩ টি	০.০০
৬	প্রডাকশন টিউব ওয়েল	২০ টি	৬২৭.৮০	৮ টি	১৯৪.২২	৪ টি	১৮০.০০	৪ টি	১৮০.০০
৭	প্রডাকশন টিউব ওয়েল প্রতিস্থাপন	৫ টি	১৫৬.৯৫	১ টি	২৫.০০	৪ টি	১১৮.০০	৪ টি	১১৮.০০
৮	পাম্প হাউজ	২০ টি	১৩২.৬০	৬ টি	২৬.৫২	৫ টি	৪৩.০০	৫ টি	৪৩.০০
৯	পাম্প হাউজ/ওডার হেড ট্যাংক রিনোভেশন	থোক	০.০০						
১০	বিদ্যুতায়নসহ পাম্প প্রতিস্থাপন	৫ টি	৮০.০০	২ টি	২২.০৬	৩ টি	৪৮.০০	৩ টি	৪৮.০০
১১	পাম্প এবং একসেসোরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০ টি	৩২০.০০	৬ টি	৭৬.০০	৫ টি	৫৯.৫৬	৫ টি	৫৯.৫৬
১২	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন (প্রতিস্থাপন এবং নুতন)	৪৫ টি	৫৪০.০০			৪ টি	৪৭.০০	৪ টি	৪৭.০০
১৩	৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	২১ টি	৫৯৩৫.০০	৬টি	১৪৯৩.১০	৩(৫০%) টি	৪৫৮.৪৪	৩ (৫০%)	৪৫৮.৪৪
১৪	ওজুখানা	২ টি	৮.০০						
১৫	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার)	৬০ কিঃমিঃ	৯০০.০০	৩ কিঃমিঃ	৬৮.০০	৮.০০ কিঃমিঃ	৮০.০০	৮.০০ কিঃমিঃ	৮০.০০
১৬	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিঃমিঃ	৩০.০০						
১৭	ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরন (৩য় তলা নির্মাণ এবং ২ টি ওজুখানা)	৭ টি	৪৫৫.০০	৭ টি	৪৫৫.০০				
১৮	ডিজিটাল বিলিং সিস্টেমসহ ওয়াটার মিটার (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য গ্যামছীসহ)	৫০০০ টি	২৪০.০০						
১৯	পাবলিক টয়লেট	১০ টি	১০০.০০	৮ টি	৮০.০০	২ টি	২০.০০	২ টি	২০.০০
২০	ওয়াটার পয়েন্ট	১০০ টি	১৭৪.০০			৩০ টি	৩০.০০	৩০ টি	৩০.০০
২১	লো কস্ট স্যানিটারী ম্যাট্রিন	৩০০ টি	১২.০০						
২২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৩০.০০						
২৩	অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার	থোক	১৫.০০	থোক	৪.১০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
২৪	জীপ (প্রগতি ইভালুয়েজ)	১ টি	৫৬.০৫	১ টি	৫৬.০৫				
২৫	মোটর সাইকেল	৩ টি	৪.৯৫	৩ টি	৪.৯৫				
২৬	মিডিয়াক্যাল কন্টিনজেন্সি	১%	৯০.৪৫						
২৭	গ্রাইস কন্টিনজেন্সি	১%	৯০.৪৫						
	সর্বমোট :		১০২৭০.০০		২৫৮৯.৯৭		১১২৫.০০		১১২৪.৪৭

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫৫.০০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ৯৯.৯৫ ভাগ  
শতকরা ৩৬.১৭ ভাগ

  
(মোঃ মনির হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং  
ড্রেনেজ প্রকল্প, ঢাকা

  
২৪

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;</li> <li>➤ উচ্চ লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা;</li> <li>➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা;</li> <li>➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং</li> <li>➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।</li> </ul>
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১২
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৬৮১৯৪.৩০
খ) জিওবি	:	১৪৩৯.০৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৫৫৫০৩.৫৪
ঘ) স্পন্সার/কমিউনিটি	:	১১২৫১.৭০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কমিউনিটি স্পন্সার	শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৫৩০০.০০	৩০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫১৫০.০০	১৫০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	২৪৬৭.৮১	৯০.৪৯	২৩৭৭.৩২	২৩৭৭.৩২	১১৭.৬৪	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৩৩.৪৪	১৮৯.৭৯	৩৭১৯.২৬	৩৭১৯.২৬	১২৪.৩৯	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	২৩৭৭.৩২	৩৭১৯.২৬
খ) দাবীকৃত	১০৯৮.৩৫	২০০৪.৮৯
গ) প্রাপ্তি	১০৯৮.৩৫	২০০৪.৮৯

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩৩টি জেলা- বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, বগুড়া, কুড়িগ্রাম ও রংপুর।







## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫ খ্রিঃ।

- |  |  |
|--|--|
| <p>১। প্রকল্পের নাম</p> <p style="padding-left: 20px;">প্রকল্প কোড নং</p> <p>২। অনুমোদনের পর্যায়</p> <p>৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p> <p>৫। বাস্তবায়ন কাল</p> <p style="padding-left: 20px;">ক) কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p style="padding-left: 20px;">খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p style="padding-left: 20px;">গ) প্রকল্প এলাকা</p> <p>৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p style="padding-left: 20px;">ক) মোট</p> <p style="padding-left: 20px;">খ) টাকা</p> <p style="padding-left: 20px;">গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p style="padding-left: 20px;">ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</p> <p style="padding-left: 20px;">ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> <p>৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> | <p>ঃ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প।</p> <p>ঃ ৫০৩৫</p> <p>ঃ অনুমোদিত।</p> <p>ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>ঃ (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;</p> <p>ঃ (খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;</p> <p>ঃ (গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।</p> <p>ঃ</p> <p>ঃ জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।</p> <p>ঃ জুন' ২০১৫ খ্রিঃ (প্রস্তাবিত ২০১৬ খ্রিঃ)</p> <p>ঃ ৪৫টি পৌরসভা।</p> <p>ঃ</p> <p>ঃ ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।</p> <p>ঃ ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।</p> <p>ঃ নাই</p> <p>ঃ নাই</p> <p>ঃ জিওবি।</p> |
|--|--|

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১২৫.০০	১১২৫.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০২৫.০০	১০২৫.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০০২.৮৮	১০০২.৮৮	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৯৭.২৩	১৪৯৭.২৩	-	-	-	-

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <p>৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)</p> | <p>ঃ প্রযোজ্য নয়</p> |
|--|-----------------------|

- |             |   |
|-------------|---|
| ক) ব্যয়    | ঃ |
| খ) দাবীকৃত  | ঃ |
| গ) প্রাপ্তি | ঃ |

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

*(Signature)*

*(Signature)*

অঃপূঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	Manpower	৭ জন	৬০.০০	থোক	১৩.০২	থোক	৪৬.০০	থোক	১১.৮৭
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	১.৩১	থোক	১৮.০০		০.১৬
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	১৫.০০		
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২০০.০০	-	৯৪.৮৭	থোক	৯০.০০		৪৬.০৩
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	১.০০		
৬	Supply and Services	থোক	৬৯.০০	থোক	১৩.০৫	থোক	২৯.০০		১৯.৮২
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant	থোক	৫.০০		০.০০	থোক	১.০০		
মোট রাজস্ব ব্যয় =			৩৭৮.৫০	-	১২২.২৫		২০০.০০		৭৭.৮৮
<b>মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০						
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	৭০টি	২৯.৯০	৬০টি	৭৫.০০	৫৬টি	৪৯.৮৩
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০		২৫৪.৬৮	৩০টি	২৯০.০০	২৫টি	২৭৩.৯১
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৭২০.০০		০.০০	১০টি	২০.০০	৮টি (আংশিক)	৩৬.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	৮৪০.০০		০.০০	১০টি	২০.০০	৮টি (আংশিক)	৫২.১৭
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৭৫৫ কিঃমিঃ	৭৫৫০.০০		০.০০	০	০.০০		
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০		০.০০	০	০.০০		
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০		০.০০	১৫৫টি	২৬৫.০০	১২০টি (আংশিক)	৩৬১.৮৬
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৫০০.০০	৫০টি	১২.০০	২০০টি	৭০.০০	১৫০টি	৩৭.৫৮
১৭	Construction of Treatment Plant				০.০০				
	a) Surface Water Treatment Plant	১০ টি	৪০০০.০০		০.০০	০	০.০০		
	a) Ground Water Treatment Plant	১৭ টি	৫৫২৫.০০		০.০০	০	০.০০		
১৮	Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৮৪ টি	৮০.০০		০.০০	থোক	৫.০০		
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮		০.০০	৭০টি	১৮০.০০	৬৮টি	১১৩.৬৫
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৭৫.০০	১টি	৬৮.৯৯	০	০.০০		
২১	Motor Cycle	২ টি	৩.০০	২টি	২.৫৮		০.০০		
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪৫ সেট	৪৫.০০			০	০.০০		
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০	০.০০		
২৪	Photocopy	১ টি	২.৫০	১টি	২.৪৫	০	০.০০		
মোট মূলধন ব্যয় =			২৫৯৫২.০০		৩৭২.১০		৯২৫.০০	০	৯২৫.০০
	Physical Contingency		২৬৩.৩১				০.০০		০.০০
	Price Contingency		২৫৯.৫২				০.০০		০.০০
সর্বমোট =			২৬৮৫৩.৩৩		৪৯৪.৩৫		১১২৫.০০	০	১০০২.৮৮

	বাস্তব			আর্থিক		
	শতকরা	ভাগ	শতকরা	ভাগ	শতকরা	ভাগ
এডিপি অগ্রগতি :	৯৭.০০%	ভাগ	৮৯.১৫%	ভাগ		
সামগ্রিক অগ্রগতি	১২.০০%	ভাগ	৫.৫৮%	ভাগ		

(মোঃ সাখাওয়াউল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

পানাসদর ও গ্রাঃ সেক্টরে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। প্রকল্প কোড : ৫০৩৬
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার স্থাপনা সমূহের সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন এবং জনগণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন
- ৬। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ খ্রিঃ।
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- খ) টাকা ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য নেই।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ নেই।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস নেই।
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবছরের ADP বরাদ্দ (সংশোধিতসহ)ঃ	৯০০.০০	৯০০.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯০০.০০	৯০০.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮৯৮.০১৩	৮৯৮.০১৩	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১০৮.৯৯৩	১১০৮.৯৯৩	০	০	০	০

মাসের নাম : জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ন অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্র. নং	কোড নং	অংগ / উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরে (২০১৪-২০১৫) লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৪-২০১৫) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংগঃ										
১	৪৫০১, ৪৬০১, ৪৭০০	জনবল	৪ জন	১২.৮৪	১জন	১.১৩৪৪	১ জন	৫.৩১	১ জন	২.৯২
২	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবাঃ	থোক	৫.০০	০	১.৮৫	০ থোক	১.৮৪	থোক	১.৮৩৩
৩	৪৮৭৪	পরামর্শকঃ	১ জন(১৮ মাস)	১৫.৩০	০	০	০ থোক	০.৮৫	১ জন	১.২৬
৪	৪৯৫১	মেরামত, পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	০	৫.০০	থোক	২.০০	০	২.০০
ক-উপমোট - (রাজস্ব)				৪৩.১৪	০	৭.৯৮	১ জন	১০.০০	১ জন	৮.০১৩
(খ) মূলধন অংগঃ										
৫	৬৮০৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১ টি	৪৩.০০	১টি	৪৩.০০	০	০.০০	০	০
৬	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১৩০ মিঃ	২১.৩০	০	০	০.০০	০.০০	০	০
৭	৭০৪৬	পানি শোধনাগার (নং-২)	১ টি	৪৬০.০০	আংশিক	১.৩২	আংশিক	২২০.০০	৫৫%	২৬৭.৫০
৮	৭০৪৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ নং-২ (৪৫০ ঘর্গমিঃ)	১ টি	১৭৫.০০	০	০.০০	আংশিক	৭০.০০	৫৫%	৭৭.৫০
৯	৭০৪৬	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার (নং-২)	১ টি	৭৫০.০০	৫০%	১৫৪.০০	১টি থোক	৪৯৫.০০	৩৫%	৪৭৭.০০
১০	৭০৪৬	বিদ্যমান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারের মাটি খনন, লাইনিং ও সাইড ওয়াল নির্মাণ	১ টি	২৫০.০০	০	০	আংশিক	১০.০০	০	০
১১	৭০৪৬	ইনটেক স্টেশন	২ টি	১০.০০	০	০	১টি	৫.০০	২৫%	৫
১২	৭০৪৬	ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (৬০০ মিঃ ব্যাস)	১২০ মিঃ	৩০.০০	০	০	০	০	০	০
১৩	৭০৪৬	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন		০.০০	০	০	০	০	০	০
		i) ১০০ মিঃ ব্যাস	৮ কিঃমিঃ	৬০.০০	৫%	২.৬৮	৫কিঃমিঃ	৪৭.০০	৬৫%	৩০.০০
		ii) ১৫০ মিঃ ব্যাস	৪ কিঃমিঃ	৫২.০০	৫%	২.০০	২কিঃমিঃ	৩০.০০	৬৫%	২৩.০০
		iii) ২০০ মিঃ ব্যাস	০.৭৫ কিঃমিঃ	১৩.৮৮	০	০.০০	০	১৩.০০	৬৫%	১০.০০
১৪	৭০৪৬	সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১০.০০	০	০	০	০	০	০
খ' - উপমোট - (মূলধন)				১৮৭৫.১৮	০.৬	২০৩.০০	০	৮৯০.০০	১০০%	৮৯০.০০
		(গ) আনুষঙ্গিক (ফিজিক্যাল) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০	০	০	০	০	০
		(ঘ) আনুষঙ্গিক (প্রাইজ) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)ঃ				১৯১৫.৮২	০.৬	২১০.৯৮	১ জন	৯০০.০০	৯৯.৭৮%	৮৯৮.০১

বাস্তব(%) আর্থিক(লক্ষ টাকায়)

এডিপি অগ্রগতি :

১০০.০০% ৮৯৮.০১৩

সামগ্রিক অগ্রগতি :

৬০.০০% ১১০৮.৯৯৩



( এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম )

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ও

প্রকল্প পরিচালক,

মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল

স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব), মংলা, বাগেরহাট।

খসড়ায় ৪ ই. হেডে  
কম্পায়ে ৪ মিঃ

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ  
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :  
➤ আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।  
➤ গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ  
➤ প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ১০৩৫২.৯৩  
খ) টাকা : ৩৩১৪.১৯  
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭০৩৮.৭৪  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৫২.০০	৮৫.০০	৬৭.০০	০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫২.০০	৮৫.০০	৬৭.০০	০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৯.৫৮	৮২.৫৮	৬৭.০০	০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬২.০৬	১০৫.৫৮	১৫৬.৪৮	০.০০	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৪-২০১৫) অর্থ বছরের সংশোধিত কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০১৪- ২০১৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	রাজস্ব ব্যয়																
	ইন্সুরেন্স/ ব্যাংক চার্জ	খোক	৭.০৪	০	৭.০৪	০	০	০	০								
২	ওয়ার্কশপ এন্ড ইকুইপমেন্ট	৫ বছর	১৩০.৫০	০	১৩০.৫০	০	০	০	০								
৩	জরিপ	৫৪ টি	২৪.৮৪	০	২৪.৮৪	০	০	০	০								
৪	কনসালটেন্সি	খোক	০	২৮৩.০০	২৮৩.০০	খোক	০	৮৯.৪৮	৮৯.৪৮								
৫	টেকনোলজি ট্রান্সফার	খোক	৪৪.৩৯	২৮৫.১০	৩২৯.৪৯	খোক	০.০০	০	০								
৬	ফুরেল এবং গ্যাস	৬ বছর	১৮.০০	০	১৮.০০	১ বছর	১.৫০	০	১.৫০								
৭	অন্যান্য খরচ	৬ বছর	১২.০০	০	১২.০০	১ বছর	১.৫০	০	১.৫০								
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৩৬.৭৭	৫৬৮.১০	৮০৪.৮৭	০	৩.০০	৮৯.৪৮	৯২.৪৮								
	মূলধন ব্যয়																
৮	মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট এবং যানবাহন	খোক	০	৬৪৭০.৬৪	৬৪৭০.৬৪	০	০	০	০								
৯	কাস্টম ডিউটি/ ভাট	খোক	৫৫৮.৯১	০	৫৫৮.৯১	০	০	০	০								
১০	স্টক ইয়ার্ড, গ্যারেজ এবং পার্কিং নির্মাণ	খোক	১০০.০০	০	১০০.০০	খোক	২০.০০	০	২০.০০								
১১	হ্যাভ ডিভিওয়েল স্থাপন	৩৪টি	৮১৭.০২	০	৮১৭.০২	০	০	০	০								
১২	প্রোডাকশন ডিভিওয়েল স্থাপন	২৩টি	১৬০১.৪৯	০	১৬০১.৪৯	০	০	০	০								
	মোট মূলধন ব্যয়		৩০৭৭.৪২	৬৪৭০.৬৪	৯৫৪৮.০৬	০	২০.০০	০	২০.০০								
	সর্বমোট :		৩৩১৪.১৯	৭০৩৮.৭৪	১০৩৫২.৯৩	০	২৩.০০	৮৯.৪৮	১১২.৪৮								

বাস্তব আর্থিক

১৬.৭৮ % ৯৮.৪১ %  
১৭.৭৬ % ২.৫৩ %

আরএডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

১৪৩০  
(সুধীর কুমার ঘোষ)  
প্রকল্প পরিচালক

গাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল  
এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ( দ্বিতীয় পর্যায় ) প্রকল্প  
 প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।  
 খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
 গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারাস্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরিয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নলিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, কালগিঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 ক) মোট : ১৮৪১৮.৭৪  
 খ) টাকা : ১৮৪১৮.৭৪  
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০১৪-২০১৫) (সংশোধিত)	১০০০.০০	১০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১০০০.০০	১০০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০০.০০	১০০০.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
 খ) দাবীকৃত : -  
 গ) প্রাপ্তি :

*(Signature)*

*(Signature)*

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১১ জন	১০৬.০০	১১জন	১৮.৭১	১১জন	১৮.৭১	৪জন	১৮.৭১
২	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৪০.০০	-	-	-	-	-	-
৩	পরামর্শক	১টি	৩৯২.০০	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩০০.০০	থোক	৬৭.০০	থোক	৬৭.০০	থোক	৬৭.০০
৫	প্রশিক্ষন ( লোকাল)	১০ টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.০০	-	-	-	-	-	-
৭	পাইপ লাইন রেনোভেশন/পুনঃস্থাপন	থোক	৫০০.০০	থোক	৮৪.২৯	থোক	৮৪.২৯	থোক	৮৪.২৯
৮	পাম্প হাউজ, পাবলিক টয়লেট,, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	১০০.০০	-	-	-	-	-	-
৯	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবীতকরণ	২৯টি	৬০.০০	১৫টি	৩০.০০	১৫টি	৩০.০০	১৫টি	৩০.০০
	রাজস্ব মোট		১৫২৮.০০		২০০.০০		২০০.০০		২০০.০০
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১০	ভূমি উন্নয়ন	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-
১১	পরীক্ষামূলক নলকুপ	১০০টি	১০০.০০	১০টি	১০.০০	১০টি	১০.০০	১০টি	১০.০০
১২	উৎপাদক নলকুপ	৫০টি	১৪০০.০০	৫টি	১১৩.০০	৫টি	১১৩.০০	৫টি	১১৩.০০
১৩	পাম্প হাইজ নির্মান ( সীমানা প্রাচির সহ)	৫০টি	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড স্থাপন সহ)	৫০টি	৩৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	ট্রান্সফরমার ( ইলেকট্রিক লাইন সংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	৬৩টি	৩১৫.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০
১৬	পাইপ লাইন স্থাপন ( বিভিন্ন ব্যাসের)	৪৪০ কিঃমিঃ	৫২৮০.০০	১৫ কিঃমিঃ	১৭৬.২৫	১৫ কিঃমিঃ	১৭৬.২৫	১৫ কিঃমিঃ	১৭৬.২৫
১৭	বিদ্যমান উৎপাদক নলকুপ ও পাইপ লাইনের মধ্যে ইন্টারকানেকশন	১২টি	৩৬.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৪৮০.০০	-	-	-	-	-	-
১৯	হাইজ কানেকশন	১২০৮০টি	৭২৪.৮০	-	-	-	-	-	-
২০	ওয়াটার পয়েন্টস্	১৫০০টি	১১২৫.০০	৬৪৫টি	৪৮৩.৭৫	৬৪৫টি	৪৮৩.৭৫	৬৪৫টি	৪৮৩.৭৫
২১	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	১২টি	৩৯০০.০০	-	-	-	-	-	-
২২	ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১২টি	১৮০০.০০	-	-	-	-	-	-
২৩	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	৮০টি	২৪০.০০	-	-	-	-	-	-
২৪	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	থোক	২০.০০	-	-	-	-	-	-
২৫	জীপ সরবরাহ	১টি	৭৫.০০	-	-	-	-	-	-
২৬	মোটর সাইকেল সরবরাহ	৫টি	৭.৫০	-	-	-	-	-	-
২৭	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০সেট	৬০.০০	-	-	-	-	-	-
২৮	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকিকরণ	থোক	১০.০০	-	-	-	-	-	-
২৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৪৫টি	৩৩.৭৫	১১টি	৮.০০	১১টি	৮.০০	১০০%	৮.০০
৩০	ফটোকপিয়ার মেশিন	১টি	২.৫০	১টি	২.০০	১টি	২.০০	১০০%	২.০০
	মূলধন মোট		১৬৫৫৯.৫৫		৮০০.০০		৮০০.০০	১০০%	৮০০.০০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		১৬৫.৬০	-	-	-	-	-	-
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	১৬৫.৬০	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট :		১৮৪১৮.৭৪		১০০০.০০		১০০০.০০	১০০%	১০০০.০০

সংশোধিত এডিপি ১০০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০ %	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫.৪৩%	৫.৪৩%

(মোঃ বজলুল হক)

প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭/১৫

১৭/১৫



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :  
 ➤ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।  
 ➤ পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।  
 ➤ পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।  
 ➤ স্থাপিত পানির সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : অক্টোবর, ২০১৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 ক) মোট : ৩৪০৬.৮৮  
 খ) টাকা : ২৮৮.৪১  
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩১১৮.৪৭  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০







## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল :- জুন/ ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবান পার্বত্য জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্থ পানির উৎস পূর্ণবাসন, সংস্কার এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
- প্রকল্পের কোড নং : ৩ - ০৯৯৬ - ০০০০ - ৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান জেলাধীন বন্যাকবলিত এলাকায় জনসাধারণ এর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩থেকে জুন/২০১৫ খ্রিঃ
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ২২৫.০০
- খ) টাকা : ২২৫.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জি ও বি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১২৫.০০	১২৫.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৫.০০	১২৫.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১২৫.০০	১২৫.০০	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৫.০০	২২৫.০০	০	০	০	০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।



কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : “বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ করণ” কর্মসূচী  
প্রকল্পের কোড নং : ৩ - ০৯৯৬ - ০০০০ - ৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩থেকে জুন/২০১৫ খ্রিঃ  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩ খ্রিঃ  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ২৩৯.১৫  
খ) টাকা : ২৩৯.১৫  
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জি ও বি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	২৩৯.১৫	২৩৯.১৫	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৪.৩৬২৫	১৬৪.৩৬২৫	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৪.৩৬২৫	১৬৪.৩৬২৫	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৪.৩৬২৫	১৬৪.৩৬২৫	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

**“বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ করণ” কর্মসূচী**

মাসের নাম : জুন / ২০১৫

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

নং	অর্থনৈতিক কোড নং	আইটেম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসের অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরে (২০১৪- ২০১৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৮৩৩		সরবরাহ সেবা ( প্রচার ও বিজ্ঞাপন)	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-
৪৮৫২		রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-
৭০০১		ভূমি উন্নয়ন	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-
৭০৪৬		আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ও মাটির বাঁধ নির্মান	১ টি	১০.০০	১০ %	-	১ টি	১০.০০	-	-	-	-
৭০৪৬		আরসিসি জলাধার নির্মান	১ টি	১০.০০	১০ %	-	১ টি	১০.০০	১ টির অংশ ৭০%	-	১ টির অংশ ৭০%	৭.০০
৭০৪৬		ভূ - পৃষ্ঠের পানি শোধনাগার নির্মান ড্রইং ডিজাইনসহ	১ টি	১৫০.০০	১০ %	-	১ টি	১৫০.০০	১০%	-	১ টির অংশ ৮৫%	১৩৪.৭০
৭০৪৬		পানি উত্তোলনের জন্য ১ম, ২য়, ও ৩য় ধাপে লিফটিং স্টেজে পাম্প হাউজ নির্মান	৩ টি	১০.৫০	১০ %	-	৩ টি	১০.৫০	-	-	৩ টির অংশ ৬০%	১০.৫০
৭০৪৬		নীলাচল পর্যটন এলাকা হতে ক্রমাগত নীচের দিকে পাইপ লাইন নির্মান কাজে পাইপ লাইন প্রাইড না করার জন্য ব্রাউ ব্লক (সি সি) নির্মান করন।	২৪০ টি	৬.০০	-	-	২৪০ টি	৬.০০	৪০	-	১৪০ টি	১.৫০
৭০৪৬		মূল পানির উৎস লেক হইতে জলাধার সমূহে পানি শোধনাগার ও বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন।	৩২৫০ মিটার	২৭.১৫	-	-	৩২৫০ মিটার	২৭.১৫	১২০০ মিঃ	১০.৬৬২৫	১৪০০ মিটার	১০.৬৬২৫
৭০৪৬		বিভিন্ন ক্যাপাসিটির (হর্স পাওয়ার) পাম্প মেশিনারিজ	২ টি	৭.৫০	-	-	২ টি	৭.৫০	-	-	-	-
৭০৫৬		বিদ্যুত সংযোগ সহ ট্রান্সফরমার সরবরাহ স্থাপন, (বেদ্যুতিক খুঁটি/ লাইনস্থাপন করণ।	থোক	১৮.০০	-	-	থোক	১৮.০০	-	-	-	-
সর্বমোট :			-	২৩৯.১৫	-	-	-	২৩৯.১৫	-	১০.৬৬২৫	-	১৬৪.৩৬২৫

নং গত ১৩-১৪ অর্থ বছরে বাজেট শাখা স্বাঃ সঃ বিভাগের স্মারক নং - ৩২৯ তারিখঃ-১১/০৩/২০১৪ইং এর মাধ্যমে ২০.০০ লক্ষ এর বিপরীতে ছাড়কৃত ১০.০০ লক্ষ টাকা

চ্যুট কর্তৃক ড্রইং ডিজাইন বিলম্বে পাওয়ার কারণে অত্র দপ্তর স্মারক নং - ১০৫৭ তারিখঃ-৩০/০৬/২০১৪ইং মাধ্যমে সমর্পন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত - ৩ পাতা)।

বর্তমানে কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্মসূচীর সংশোধন প্রস্তুত অনুমোদন সহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তুত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্মারক নং ৪০.২০৩.০০.০০.০০১.১৪.০০১.১৩-

৪৪৯১ তারিখঃ- ১৫/০৪/১৫ ইং এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত ১ পাতা)।

(মোঃ সোহরাব হোসেন)

কর্মসূচী পরিচালক

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন “খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচী (অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫)।
- প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলার জনসাধারণ এর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৭২৫.০০
- খ) জিওবি : ৭২৫.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৭১৫.০০	৭১৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭১৫.০০	৭১৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭১৫.০০	৭১৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭২৫.০০	৭২৫.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয় : ০০.০০	০০.০০	০০.০০
খ) দাবীকৃত : ০০.০০	০০.০০	০০.০০
গ) প্রাপ্তি : ০০.০০	০০.০০	০০.০০

**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন “খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচী আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পানির উৎস স্থাপনের অগ্রগতির প্রতিবেদন**

জেলা নামঃ খাগড়াছড়ি।

মাসের নামঃ জুন/২০১৫ইং

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি	কর্মসূচী শুরু হইতে ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	মন্তব্য
		রিংয়েল	গভীর ডিএসপি নলকূপ			
১.	খাগড়াছড়ি সদর	২	৪৩	৪৩	৪৫	-
২.	খাগড়াছড়ি পৌরসভা	০	০	০	০	-
৩.	দিঘীনালা	২	৫৩	৫৩	৫৫	-
৪.	পানছড়ি		৪৫	৪৫	৪৫	-
৫.	মহালছড়ি		৫০	৫০	৫০	-
৬.	রামগড়	১	৫৪	৫৪	৫৫	-
৭.	মাটিরগা	৩	৬২	৬২	৬৫	-
৮.	মানিকছড়ি	২	৫৩	৫৩	৫৫	-
৯.	লক্ষীছড়ি		৩০	৩০	৩০	-
	<b>মোটঃ</b>	<b>১০</b>	<b>৩৯০</b>	<b>৩৯০</b>	<b>৪০০</b>	<b>-</b>

নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
- প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় জনসাধারণ এর জন্য পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৭৪৬.৫০
- খ) জিওবি : ৭৪৬.৫০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৬৯৬.৫০	৬৯৬.৫০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের <u>জুন/২০১৫ইং</u> পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২২.৩৭৫	৫২২.৩৭৫	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের <u>জুন/২০১৫ইং</u> পর্যন্ত ব্যয়	৩৫৮.০৩	৩৫৮.০৩	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৮.০৩	৪০৮.০৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০

**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন কাজের**

**অগ্রগতির প্রতিবেদন (অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫)।**

বিভাগের নামঃ খাগড়াছড়ি।

মাসের নামঃ জুন/২০১৫ইং

(আর্থিক হিসাব সফটওয়্যার)

ক্রঃ নং	আর্থনৈতিক কোড	কাজের নাম	ডি পি পি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (এডিপি)		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি	জুলাই ১৪ হতে অগ্রগতি (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে)	কর্মসূচী শুরু হতে চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		
			তোত	আর্থিক	তোত	আর্থিক			তোত	আর্থিক	১১
১.	৭০৪৬	০.৭৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পানি সোপানাগার নির্মান	৫	২৫২.০০	৭	২৫২.০০	-	-	-	-	
২.	৭০৪৬	পরীক্ষা মূলক নলকূপ স্থাপন	৬	৬.০০	-	-	-	-	-	-	
৩.	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৬	১২৬.০০	৬	৮২.০০	১	৪	৬	৬	
৪.	৭০৪৬	পাম্প হাউস নির্মান বাউজারী ওয়াল সহ	৬	২২.০০	৬	২১.০০	১	৬	৬	৬	
৫.	৭০৪৬	সারবারসিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬	৩০.০০	৬	৩০.০০	১	৬	৬	৬	
৬.	৭০৪৬	জলাধার নির্মান (৩০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন)	৬	১০৫.০০	৬	১০৫.০০	-	-	-	-	
৭.	৭০৪৬	বুষ্টির পাম্প হাউস নির্মান	৬	১৫.০০	৬	১৫.০০	-	-	-	-	
৮.	৭০৪৬	বুষ্টির ট্রেশনের জন্য সেটিকিউগ্যাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬	৯.০০	৬	৯.০০	-	-	-	-	
৯.	৭০৪৬	বাউজারী ওয়াল নির্মান ও বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি কাজ	৬	১৮.০০	৬	১৮.০০	-	-	-	-	
১০.	৭০৪৬	১৫০মিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন (কিমি)	৬	৪৫.০০	৬	৪৫.০০	০.৫০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	
১১.	৭০৪৬	১০০মিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন (কিমি)	৬	৭২.০০	৬	৭২.০০	০.৫০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	
১২.	৭০৪৬	হাউজ কানেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৩.	৭০৪৬	রিংয়েল নির্মান	১৫	১৫.০০	১৫	১৫.০০	-	-	-	-	
১৪.	৭০৪৬	রিংয়েল/নলকূপ সংস্কার ও উন্নয়ন	১০	২৮.০০	১০	২৮.০০	-	-	-	-	
১৫.	৭০৪৬	স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মান পানির সংযোগ সহ	১৫	৪.৫০	১৫	৪.৫০	-	-	-	-	
		মোট প্রকল্প ব্যয়		৭৪৬.৫০		৬৯৬.৫০	-	-	০.০০	৩৫৮.০৩	৪০৮.০৩

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

৫২.০০ %

৫০.০০ %

সামগ্রিক অগ্রগতি :

৫২.০০ %

৫০.০০ %

(মোঃ সোহরাব হোসেন)

কর্মসূচী পরিচালক

৩

নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল  
খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল: জুন, ২০১৫ খ্রি:

১ প্রকল্পের নাম	:	রাংগামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রিংওয়েল নির্মান,রিংওয়েল সংস্কার ও পূর্নবাসনসহ স্যানিটেশন কাজের উন্নয়ন কর্মসূচী ।
প্রকল্পের কোড নং	:	-
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচী অনুমোদিত
৩ সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
৪ মন্ত্রনালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	রাংগামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
৬ বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৩ হইতে জুন/২০১৫খ্রি:পর্যন্ত ।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১৩খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৫খ্রি:
৭ প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	:	১৫৩.৫০লক্ষ
ক) মোট	:	১৫৩.৫০ লক্ষ
খ) টাকা	:	১৫৩.৫০লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জি ও বি
৮ ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		গুরু ও ভ্যাট	স্বল্প পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	৯৭.২৫	৯৭.২৫	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৫খ্রি: অবশুষ্টি	৯৭.২৫	৯৭.২৫	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৫খ্রি: ব্যয়	৯৭.২৫	৯৭.২৫	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণিত ব্যয়	১৫৩.৫০	১৫৩.৫০	০	০	০	০


৯. প্রকল্প সাহায্য ও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ত্রুটিপূর্ণিত
ক) ব্যয়	: ৯৭.২৫	১৫৩.৫০
খ) দাবীকৃত	: ৯৭.২৫	১৫৩.৫০
গ) প্রাপ্তি	: ৯৭.২৫	১৫৩.৫০

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:


(অংক সমূহ লক্ষ্য টাকায়)

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড নং	আইটেম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুলাই, ১৩ হতে) অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১											
	৪৯০০	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	-	-	-	-	-	-			
	৭০৪৬	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-			
	৭০৪৬	নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে রিংওয়েল স্থাপন	৭৫	৭৫.০০	৫০	৫০.০০	-	১৭.০০	৭৫	৭৫.০০	
	৭০৪৬	পুরাতন অকেজো রিংওয়েল সংস্কার ও পূর্ণবাসন	২০০	৫৬.০০	১২৯	৩৬.০০	০৪	৬.০০	২০০	৫৬.০০	
	৭০৪৬	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	৭৫	২২.৫০	৩৮	১১.২৫	০৮	২.২৫	৭৫	২২.৫০	
		মোট ব্যয়:		১৫৩.৫০		৯৭.২৫		২৫.২৫		১৫৩.৫০	

  
কর্মসূচী পরিচালক

ও

নিবাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
রাঙামাটি বিভাগ, রাঙামাটি।



**প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
**প্রতিবেদন কালঃ- জুন/২০১৫ইং**

১। প্রকল্পের নাম ঃ- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।

প্রকল্পের কোড নং ঃ- ৬৬০২।

২। অনুমোদনে পর্যায় ঃ- মূল পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত কল্পে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ- মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ- জুলাই'২০১৩ইং

খ) প্রকল্প শেষ তারিখ ঃ- জুন'২০১৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ-

ক) মোট ঃ- ২২৫.০০

খ) টাকা ঃ- ২২৫.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ- --

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ- --

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ- জিওবি

জিওবি

জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৪৬.২৫	২৪৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৬.২৫	১৪৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৪.৬৯	১৪৪.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৩.৪৪	২২৩.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজন নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ-	১৪৪.৬৯	২২৩.৪৪
খ) দাবীকৃত	ঃ-	১৪৬.২৫	২২৫.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ-	১৪৬.২৫	২২৫.০০

Stamp File

অঃ পৃঃ দ্রঃ

(সাহমুদ কবীর চৌধুরী)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর।

২৫/৬  
২০১৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (ফরিদগঞ্জ)।

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১৪-১৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/১৫ইং) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	রাজস্ব খাত	-	-	-	-	-	-	-	-
১.	প্রশিক্ষন	-	-	-	-	-	-	-	-
	মূলধনখাত								
১.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের মালামাল ক্রয়	৩০০টি	৯০.০০	১৫৫টি	-	-	-	-	-
২.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের স্থান ও প্রাটফর্ম নিমার্ণ	৩০০টি	১৩৫.০০	১৫৫টি	-	৩৯	৪০.৩৭	৩০০	২২৩.৪৪
	সর্বমোটঃ-		২২৫.০০	১৫৫টি	১৪৬.২৫	৩৯	৪০.৩৭	৩০০	২২৩.৪৪

ডবলদ্রঃ- কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০ ভাগ	শতকরা ১০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	শতকরা ১০০ ভাগ	শতকরা ১০০ ভাগ

(প্রকৌঃ মাহমুদ কবীর চৌধুরী)  
কর্মসূচী পরিচালক  
ও  
নির্বাহী প্রকৌশলী,  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর  
১৫/৬/১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ- জুন/২০১৫ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ- চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।

প্রকল্পের কোড নং ঃ- ৬৬০২।

২। অনুমোদনে পর্যায় ঃ- মূল পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ- মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ- জুলাই'২০১৩ইং

খ) প্রকল্প শেষ তারিখ ঃ- জুন'২০১৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ-

ক) মোট ঃ- ৩৫৬.২৫

খ) টাকা ঃ- ৩৫৬.২৫

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ- --

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ- --

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ- জিওবি

জিওবি

জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৬৪.১৪	২৬৪.১৪	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৪.২৭	২১৪.২৭	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৬.৩৮	৩০৬.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	ঃ-	২১৪.২৭	৩০৬.৩৮
খ) দাবীকৃত	ঃ-	২৬৪.১৪	৩৫৬.২৫
গ) প্রাপ্তি	ঃ-	২০০.০০	২৯২.১১

অঃ পৃঃ দ্রঃ

২৬/৬/১৫  
(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর।

৫৬

২৬/৬/১৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ)।

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১৪-১৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/১৫ইং ) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	রাজস্ব খাত	-	-	-	-	-	-	-	-
১.	প্রশিক্ষন	-	-	-	-	-	-	-	-
	মূলধনখাত								
১.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের মালামাল ক্রয়	৪৭৫টি	১৪২.৫০	২৪০টি	১০০.০০	--	--	--	৪২.৫০
২.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের স্থান ও প্লাটফর্ম নির্মাণ	৪৭৫টি	২১৩.৭৫	২৪০টি	১৬৪.১৪	২০টি	৫০.০০	৪৭৫	২৬৩.৮৮
	সর্বমোটঃ-		৩৫৬.২৫	২৪০টি	২৬৪.১৪	২০টি	৫০.০০	৪৭৫	৩০৬.৩৮

ডবলঃ- কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ শতকরা ১০০.০০ ভাগ

শতকরা ১০০ ভাগ  
শতকরা ৮৭ ভাগ

(প্রকৌঃ মাহমুদ কবীর চৌধুরী)  
কর্মসূচী পরিচালক  
ও  
নির্বাহী প্রকৌশলী,  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর।

১৬/৬  
১৬

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৫

- ১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচী।
- ২। প্রকল্পের কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৩৩৯-৭০৪৬
- ৩। অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত (সূত্রঃ ০৭.১১১.০৩২.০১.০০.২০১৩-৭২১ তাং ০৭/১১/২০১৩)  
(অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট অধিশাখা-১১)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ৬নং হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করাই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৩  
(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
(ক) মোট : ২২৫.০০  
(খ) টাকা : ২২৫.০০  
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
(ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৫.০০	২২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
(ক) ব্যয়	: -	-
(খ) দাবীকৃত	: -	-
(গ) প্রাপ্তি	: -	-

মাসের নাম : জুন/২০১৫  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪-২০১৫) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে (২০১৪- ২০১৫) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৬নং হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	৩০৬টি	২২৫.০০	১০৩টি	৭৫.০০	২০৩টি	১৫০.০০	২০৩টি	১৫০.০০
	সর্বমোটঃ	৩০৬টি	২২৫.০০	১০৩টি	৭৫.০০	২০৩টি	১৫০.০০	২০৩টি	১৫০.০০

মন্তব্যঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত ৬টি গভীর নলকূপ সাইট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী স্থাপন করা হয়েছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ ১০০.০০%	১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ ১০০.০০%	১০০.০০%

(মোঃ আবদুস সালাম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, জঃস্বাঃপ্রঃ  
ঝালকাঠি জেলা  
ও  
কর্মসূচী পরিচালক

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৫

১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য " সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন " শীর্ষক কর্মসূচী।

২। প্রকল্পের কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৭৩০-৭০০০

৩। অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত (সূত্রঃ ০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০২০.২০১৪-৭৪৬, তাং ১৮/১২/২০১৪খ্রিঃ)  
(অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট অধিশাখা-১১)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুনামগঞ্জ জেলাধীন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীটির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে উক্ত এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে এলকাবাসীর জীবনমান উন্নয়ন সাধন করাই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০১৪ খ্রিঃ

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০১৬ খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(ক) মোট : ৪১৭.০০

(খ) টাকা : ৪১৭.০০

(গ) প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নহে।

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : প্রযোজ্য নহে।

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নহে।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
(ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১৯৯.০০	১৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি(২০১৪-১৫)	১৯৯.০০	১৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়(২০১৪-১৫)	১৯৯.০০	১৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৯.০০	১৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
(ক) ব্যয় :	১৯৯.০০	১৯৯.০০
(খ) দাবীকৃত :	১৯৯.০০	-
(গ) প্রাপ্তি :	১৯৯.০০	-

মাসের নাম : জুন/২০১৫ খ্রিঃ  
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারী/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৪- ২০১৫) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে (২০১৪- ২০১৫) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৬নং হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন(দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২২৫ টি এবং জগন্নাথপুর-১৭৫ টি)	৪০০ টি	৩৪০.০০ ০	০.০০	০.০০	২০০ টি	১৭০.০০	২৫১ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১৪২টি এবং জগন্নাথপুর- ১০৯টি)	১৭০.০০
	মোট							২৫১ টি	১৭০.০০
২	AIRU স্থাপন	৪০ টি	২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	চার ইউনিট কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২টি এবং জগন্নাথপুর-২টি)	৪ টি	২৮.০০	০.০০	০.০০	২টি	১৪.০০	০২ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২ টি ১০০%)	১৪.০০
৪	স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন(দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৫০টি এবং জগন্নাথপুর- ৫০টি)	১০০ টি	২৫.০০	০.০০	০.০০	৬০ টি	১৫.০০	৬০ টি (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১০টি এবং জগন্নাথপুর- ৫০টি)	১৫.০০
	মোটঃ		৪১৭.০০	০	০		১৯৯.০০		১৯৯.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ ১০০%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ ৫৭%	৪৮%

(প্রকৌ. মাহবুবুর রহমান)  
নিবহী প্রকৌশলী, জঃস্বাঃপ্রঃ  
সুনামগঞ্জ জেলা।

গোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন  
শীর্ষক কর্মসূচীর অগ্রগতি।

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	কোড নং	পিপি অনুসারে		মে/১৫ ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অঙ্গ সমূহ										
ঘ)	হস্তচলিত গভীর নলকুপ স্থাপন ও প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ	৭০০০	৩০০টি	২২৫.০০	৯৪%	০০	২৮০টি (৯৪%)	১০০.০০	৯৪%	১০০.০০
	মোট=	৭০০০	৩০০টি	২২৫.০০	৯৪%	০০	২৮০টি (৯৪%)	১০০.০০	৯৪%	১০০.০০

( মীর আব্দুস সাহিদ)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ  
ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

ও

কর্মসূচী পরিচালক, জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ,  
কোটালীপাড়া উপজেলার পানি সরবরাহ  
ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী, গোপালগঞ্জ।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন, /২০১৫ইং

কর্মসূচীর নাম	ঃ গোপালগঞ্জ জেলার আওতায় কোটালীপাড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
মন্ত্রণালয় /বিভাগ	ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগনের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারী /২০১৫হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত।
প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	
ক) মোট	ঃ ২২৫.০০
খ) টাকা	ঃ ২২৫.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :	
প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
ব্যয়	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ ও ভ্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জানুয়ারী /১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জানুয়ারী /১৫ পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

( মীর আব্দুস সাহিদ )

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ

ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর।

ও

কর্মসূচী পরিচালক, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ,

কোটালীপাড়া উপজেলার পানি সরবরাহ

ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী, গোপালগঞ্জ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৫

১।	প্রকল্পের নাম	:	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেক শাখা-১ এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং -৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী /২০১১ জানুয়ারী /২০১১ -
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর /২০১৬ ডিসেম্বর /২০১৬ -
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	
	(ক) মোট	:	২৪৫৩.২৭ ২৪৫৩.২৭ -
	(খ) টাকা	:	৪১৫.৬৭ ৪১৫.৬৭ -
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ -
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ -
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	IFAD GoN IFAD GoN -

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	৭৩০.০০	১৩০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবশিষ্ট	৭৩০.০০	১৩০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৪.৮৯	১১৩.৭২	৪৮১.১৭	৪৮১.১৭	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩৮২.০৪	২৬০.৬৭	১১২১.৩৭	১১২১.৩৭	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৪৮১.১৭	১১২১.৩৭
খ) দাবীকৃত	:	৬০০.০০	১২৪০.২০
গ) প্রাপ্তি	:	৬০০.০০	১২৪০.২০

ক্র নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	পূর্ত কর্মসূচী										
ক)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬)	১১৫৪টি	৯৫০.০০	৭৭৯ টি	৩৮২.২০	৩৫০ টি	৩৫০.০০	৩৪৮ টি	৩২৯.০১	১১২৭ টি	৭৬৫.৪২
খ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ(৭০৪৬)	৬টি	৫.৫৮	৬ টি	৩.৩২	০	০.০০	-	০.০০	৬ টি	৩.৩২
গ)	পিএসএফ (৭০৪৬)	২টি	৫.১২	০.০০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	ল্যান্ড্রিন(৭০৪৬)	২৩৯০৯টি	৯৫৬.৩৬	১১১০০ টি	৩০২.১৬	১০০০০টি	৩২৪.০৫	৩৫০০টি	১৬০.২৩	১৪৬০০ টি	৪৬২.৩৯
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ(৭০৪৬)	২টি	০.৮৬	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ										
ক)	CDSP-I, II ও III এর কাজ রক্ষনাবেক্ষণ ৪৯৫১) জিওবি	থোক	১৮.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.৮০	থোক	৩.৮০	থোক	৩.৮০
৩।	অন্যান্য ব্যয়										
ক)	বেডন ও ভাতাদি(৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	৩৩.৪১	থোক	২২.৮০	থোক	২২.৮০	থোক	৫৬.২০
খ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা(৪৮৪০)	থোক	২২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
গ)	ওভারসীজ ট্রেনিং ও স্টাডি ট্যুর(৪৮৪০)	থোক	৩৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৪.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
ঘ)	ভ্রমণ ভাতা(৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.২২৫	থোক	০.৮০	থোক	০.০০	থোক	০.২২৫
ঙ)	যানবাহন মেরামত(৪৯০১)	থোক	১১.৭৭	থোক	০.৮০	থোক	১.৯০	থোক	১.৯০	থোক	২.৭০
চ)	যানবাহন অপারেশন (জ্বালাপী,সুবিফ্যাক্ট)(৪৮২৩)	থোক	১১.৭৭	থোক	১.১০	থোক	১.৯০	থোক	১.৯০	থোক	৩.০০
ছ)	স্টেশনারী(৪৮২৮)	থোক	৮.৩৮	থোক	২.৭৬	থোক	১.৫৫	থোক	১.১৫	থোক	৪.৩১
ঝ)	আনুসঙ্গিক(৪৮৯৯)	থোক	৯.০৮	থোক	০.৮২৫	থোক	১.৫৫	থোক	১.১৫	থোক	২.৩৭৫
ঞ)	জীপ(৬৮০৭)	১টি	৫৭.১৫	১টি	৫৭.১৫	-	-	-	-	১টি	৫৭.১৫
ট)	বাইসাইকেল(৬৮০৭)	১২টি	১.১৫	০.০০	০.০০	১২টি	১.১৫	১২টি	১.১৪	১২টি	১.১৪
ঠ)	মটর সাইকেল(৬৮০৭)	৪টি	৬.৪০	০.০০	০.০০	৪টি	৬.৪০	৪টি	৬.৪০	৪টি	৬.৪০
ড)	কম্পিউটার প্রিন্টার(৬৮১৫)	৪সেট	৩.২০	৪ সেট	৩.২০	-	-	-	-	৪ সেট	৩.২০
ঢ)	ফটোকপিয়ার(৬৮১৯)	২টি	৪.০০	০.০০	০.০০	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০
ন)	মিসসেপেনিয়াস ইকুইপমেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
প)	ফানিচার(৬৮২১)	৮সেট	২.৪০	০.০০	০.০০	৮ সেট	২.৪০	৮ সেট	২.৪০	৮ সেট	২.৪০
প)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৯০.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-
ফ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		১৬২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	-	২৪৫৩.২৭	০.০০	৭৮৭.১৫	-	৭৩০.০০	০.০০	৫৯৪.৮৯	০.০০	১৩৮২.০৪

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	৪ শতকরা ৮৫.৫১%	শতকরা ৮১.৪৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৪ শতকরা ৯১.৪২%	শতকরা ৫৬.৩৩%

মোঃ আব্দুল হালিম খান  
প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০/৬  
২০১৫

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৫ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)  
প্রকল্প । (কোড নং ৫-৪৯০১-৫০৩৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সেক্টর : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী পতিষ্ঠান ।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
- ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাণ মন্ত্রণালয় ।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিতরণ পানি সরবরাহ করন।  
(২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিতরণ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সজ্জামতা বৃদ্ধি করা।

৮। বাস্তবায়ন কাল	:		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৩ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	মার্চ ২০১৬ইং			
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
ক) মোট	:	১৮৯০৫.৬০ লক্ষ			
খ) টাকা	:	৪২৬৮.২০ লক্ষ			
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৪৬৩৭.৪০ লক্ষ	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জাপান সরকার ।	-	-	-
১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)					

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		তফ ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (সংশোধিত) বরাদ্দ	৭৬৭৬.০০	১৩৮১.০০	৬২৯৫.০০	০.০০	১১৮৩.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৮১.০০	১৩৮১.০০	০.০০	০.০০	১২০০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	৭২১৯.৮৩	১২৯৯.৮৩	৫৯২০.০০	০.০০	১১৮৩.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৩০৮.৬৬	১৩২৯.৬৬	৫৯৭৯.০০	০.০০	১১৮৩.০০	০.০০

- ১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০
		অঃপুঞ্জঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
		ভৌত	আর্থিক							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :									
	জনবল	২০ জন	৮২.৯২			২০ জন	১৯.৮৩	১৭ জন	৮.১৩	
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	থোক	০.৫০			থোক	০.০০			
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	১৮.০০			থোক	১২.০০		১১.৪৭	
	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২.০০			থোক	০.০০			
	মুদ্রন	থোক	২.০০			থোক	১.৪৩			
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প	থোক	৫.০০	থোক	১.০০	থোক	২.৩৪		২.৩৪	
	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	২.০০	থোক	০.৪৫	থোক	০.৮৯		০.৮৯	
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৩.০০			থোক	২.০০			
	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০			থোক	১.৩৪		০.৬২	
	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	৪.০০			থোক	২.০০		০.৫০	
	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৪.০০	থোক	১.০০	থোক	১.৬৭		১.৬৭	
	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০			থোক	৬.০০		৩.১৯	
	পেট্রোল ওলুব্রিক্যান্ট	থোক	২৪৩.০০			থোক	৫০.০০		৫.৮৬	
	Ro Membrane রজ্জগাবেজ্জগ	থোক	৭৮.৬০			থোক	০.০০			
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয়	থোক	৬.০০			থোক	৩.০০			
	শোধনাগার ও যানবাহন মেরামত	থোক	২০.০০			থোক	১২.৫০			
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৫৪.০০	থোক	৫৯.০০	থোক	৯৫.০০			পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	ভাটা বেজ ও Impact Study	থোক	১০.০০			থোক	০.০০			
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১৫.০০	থোক	০.৩৮	থোক	০.০০			
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		৬৬৭.০২		৬১.৮৩		২১০.০০		৩৪.৬৭	
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ :									
	শোধন ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	১টি	৮০.০০	১টি ২৫%	২৫.০০	১টি ৭৫%	৫৫.০০	১টি	৫৫.০০	
	খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	থোক	১০.০০			থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
	পানির ট্যাংক/Bladders	৬০টি	১৫.০০			৬০টি	১৫.০০	৬০টি	১৪.১৬	
	এক্সেসরিজসহ ট্রাক ভিত্তির Ro Plant/শোধনাগার	৩০টি	১৪৪০০.০০			৩০টি	৬১১৬.৬০	৩০টি	৫৮৩৬.৬০	পিএ মূলধন, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	Ro Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০			২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০	-এ-
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	২.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
	সিডি-আর্ট	থোক	৩৬২৫.০০			থোক	১১৮৩.০০	থোক	১১৮৩.০০	
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		১৮২১৮.৪০		২৭.০০		৭৪৬৬.০০		৭১৮৫.১৬	
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৬.৫২							
	পাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	১৩.৬৬							
	মোট		১৮৯০৫.৬০		৮৮.৮৩		৭৬৭৬.০০		৭২১৯.৮৩	

বাস্তব


আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা

  
 (মোঃ নূরুল হোসাইন)  
 প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant  
(2 ton truck mounted)"