


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ



প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০১৮ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৭-১৮	১
খ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০১৭-১৮) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৯
ঘ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক	১০-১৩
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১৪-১৫
	২ ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৬-১৮
	৩ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	১৯-২২
	৪ থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্য্য) প্রকল্প	২৩-২৪
	৫ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	২৫-২৬
	৬ ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্য্য) প্রকল্প	২৭-২৯
	৭ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	৩০-৩২
	৮ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩৩-৩৪
	৯ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্য্য)	৩৫-৩৬
	১০ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	৩৭-৩৮
	১১ কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প	৩৯-৪০
	১২ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪১-৪২
	১৩ গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৪৩-৪৫
	১৪ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৬-৪৭
	১৫ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৮-৪৯
	১৬ সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫০-৫১
	১৭ মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্য্য)	৫২-৫৩
	১৮ সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প	৫৪-৫৫
	১৯ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৫৬-৫৭
	২০ নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫৮-৬০
	২১ টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	৬১-৬২
	২২ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৬৩-৬৫
	২৩ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৬-৬৭
	২৪ স্টাডি অন সলিড এন্ড ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড ডিজাইন ইন রেলওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়ে ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	৬৮-৬৯
	২৫ পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭০-৭১
	২৬ পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৭২-৭৩
	২৭ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন	৭৪-৭৫
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২৮ দ্যা প্রোজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	৭৬-৭৯
ছ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৮০-৮১
জ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৮২-৮৩

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
বা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	৮৪-৮৫

2018

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৭-১৮)
সংস্থায়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০১৮

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ						অবমুক্তি						ব্যয়							
		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
		মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
২	মোট - ২৮ টি প্রকল্প	৬৬০৬৭.০০	৫৪২৪০.০০ (০.০০)	১১৮২৭.০০	৬০৪৬.০০	৬৩০৯৫.৭৩ (৯৫.৫০%)	৫১৩২৬.৫৫ (৯৪.৬৩%)	০.০০	১১৭৬৯.১৮ (৯৯.৫১%)	৬০০০.০০ (৯৯.২৪%)	৬৩৪৫১.৩৮ (৯৩.০১%)	৫০১৪৩.৭৪ (৯২.৪৫%)	০.০০	১১৩০৭.৬৪ (৯৫.৬১%)	৫৬২৪.৬৩ (৯৩.০৩%)	১১৩০৭.৬৪ (৯৫.৬১%)	৫৬২৪.৬৩ (৯৩.০৩%)	১১৩০৭.৬৪ (৯৫.৬১%)	৫৬২৪.৬৩ (৯৩.০৩%)		


০৬/০৭/২০১৮
প্রোগ্রামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প শেষের তারিখ	দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম	বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		বিবরণ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা (লক্ষ টাকা)						২০১৭-১৮ অর্থ বছরের চলাচলি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শুরু হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় টাকা (লক্ষ টাকা)								
						সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা		ঋণ	সাহায্য	ডিপিএ		অন্যান্য আরপিএ		ডিপিএ		অন্যান্য আরপিএ		ডিপিএ		অন্যান্য আরপিএ								
											নাম	সংস্থা	রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	মোট					
১	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ৫০৩২	মীর আব্দুস সহিদ প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন নং- ৮৩২২৪৩৮	জুলাই/ ২০১২	জুন/২০১৮	IDA	IDA	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
২	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ৫০২২	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	জুলাই/ ২০১৭	জুন/২০১৯	আইডিবি	৬৯৮৫৬ .৭৪ লক্ষ টাকা																							
৩	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন। কোড নং- ৫০২৫	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	জানুয়ারি/ ২০১৮	জুন/২০১৯	IDA	ঋণ																							
					মোট																								


 মোঃ শফিকুল কবির
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সেক্টর, ঢাকা।

নং	প্রকল্পের নাম (সেবাদাকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত গ্রাহকতার সময়	জু/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত সময়	অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপি/Procurement অনুমোদিত সংস্থা/প্রাকল্পিত সময়	জু/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত কার্যক্রম প্রদানকৃত প্যাকেজ সংস্থা/সময়		২০১৭-১৮ আরডিপি বরাদ্দ		পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৭- ১৮ এডিপি)		সংগঠন সংস্থা/সময় (১৭- ১৮ এডিপি)		সংগঠন সংস্থা/সময় (১৭- ১৮ এডিপি)		প্রকল্পের সমাপ্তি তারিখ	প্রকল্পের সমাপ্তি তারিখ								
					মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)			মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)	মোট (ক্রমপঞ্জিত সংস্থা/সময়)
১	১০২১ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী জলকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ বছর	১ বছর
২	১০২২ ক্যাডিক সনিত এক ইকোল মাছ আনোডোমেন্ট নির্দেশিত এড ফেল্ডে এড ফেল্ডে ইন ফেল্ডে ইন (জুলাই ১৭-১৮) জুন ১৯-২০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ বছর	১ বছর
৩	১০২৩ পটুয়াখালী কোম্পানী সুকাটা শৌক্যসময় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই ১৭-১৮) জুন ১৯-২০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ বছর	১ বছর
৪	১০২৪ পটুয়াখালী কোম্পানী সুকাটা শৌক্যসময় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই ১৭-১৮) জুন ১৯-২০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ বছর	১ বছর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
88ADP included Project of the year 2017-18

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2018

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2017-2018 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2018 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Establishment of National HRD Center Of DPHE	1053.00	1053.00	0.00 (0.00)	1052.05	1024.93 97.33%	1024.93 97.33%	0.00 0.00%
2	37 towns Water Supply Project	8000.00	8000.00	0.00 (0.00)	8050.00	7996.45 99.96%	7996.45 99.96%	0.00 0.00%
3	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	6300.00	300.00	6000.00 (6000.00)	6300.00	5882.81 93.38%	258.18 86.06%	5624.63 93.74%
4	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	6560.00	6560.00	0.00 (0.00)	5687.50	5496.98 83.80%	5496.98 83.80%	0.00 0.00%
5	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	178.00	148.00	30.00 (0.00)	178.00	176.50 99.16%	146.50 98.99%	30.00 100.00%
6	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	3813.00	3813.00	0.00 (0.00)	3813.00	3775.80 99.02%	3775.80 99.02%	0.00
7	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	5300.00	300.00	5000.00 (0.00)	5288.18	5203.64 98.18%	215.46 71.82%	4988.18 99.76%
8	Village Water Supply Project	15000.00	15000.00	0.00 (0.00)	15000.00	14946.99 99.65%	14946.99 99.65%	0.00
9	National Sanitation Project (3rd Phase)	4264.00	4264.00	0.00 (0.00)	4264.00	4079.29 95.67%	4079.29 95.67%	0.00
10	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	2947.50	2947.50	0.00 (0.00)	2047.50	1936.55 65.70%	1936.55 65.70%	0.00

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
88ADP included Project of the year 2017-18


IMED: 05/2003
Monthly progress Report -

Reporting Period: June 2018

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2017-2018 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2018 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
25	Safe Water Supply and Sanitation Project for Kuakata Pourashava under PtuaKhali District	50.00	50.00	0.00 (0.00)	37.50	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00
26	Pirgonj Pourashava water supply & Environmental Sanitation system Improvement project	10.00	10.00	0.00 (0.00)	10.00	8.00 80.00%	8.00 80.00%	0.00
27	Implementation of Proposed Bangladesh Urban Water Supply and Sanitation Project	203.00	3.00	200.00 (0.00)	200.00	113.83 56.07%	0.00 0.00%	113.83
Sub Total :		65480.00	54204.00	11276.00 (6046.00)	62508.73	60869.55 92.96%	50112.91 92.45%	10756.64 95.39%
b) Technical Assistance Programme :								
28	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	587.00	36.00	551.00 (0.00)	587.00	581.83 99.12%	30.83 85.64%	551.00 100.00%
Sub Total :		587.00	36.00	551.00	587.00	581.83	30.83	551.00
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
Sub Total :								
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		66067.00	54240.00	11827.00 (6046.00)	63095.73 95.50%	61451.38 93.01%	50143.74 92.45%	11307.64 95.61%


 মোঃ শফিকুর রহমান
 প্রোগ্রামার
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সার্কেল ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৮

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ | জুলাই' ২০০৭ইং | জুলাই' ২০০৭ইং | জুলাই' ২০০৭ইং |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | জুন' ২০১৩ইং | জুন' ২০১৭ ইং | জুন' ২০১৮ ইং |
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- | | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ক) মোট | ২৪৭৫.০০ | ৩৬৪৭.০০ |
| খ) টাকা | ২৪৭৫.০০ | ৩৬৪৭.০০ |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | - | - |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০৫৩.০০	১০৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৫২.০৫	১০৫২.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১০২৪.৯৩	১০২৪.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬১৮.৫৮	৩৬১৮.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) .	-	-

অঃপূঃ





প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
১	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাম্বিং কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯১৪৫বঃমিঃ	৩০৭৯.২০	৯১৪৫ বঃমিঃ	২৩১৫.০১	থোক	৭৬৪.৪১	থোক	৭৬৩.৪৬
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৪৬.২৮	১ দফা	৪৬.২৮				
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	২ টি	২.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	০.৮৯	১ টি	০.৮৯				
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	১.৩৪	১ টি	১.৩৪				
৮	ফটোকপিয়ার	২ টি	৯.৭৮	২ টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০			১ দফা	৬০.০০	১ দফা	৩৯.৩৭
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১ সেট	১৩.২৭			১ সেট	১৩.২৭	১ সেট	১৩.২৭
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৬৭.০৭			১ দফা	৬৭.০৭	১ দফা	৬৭.০৭
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১ টি	৫১.০০	১ টি	৩৪.০০	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১ টি	৩০.৩৫	১ টি	২৩.০০	থোক	৭.৩৫	থোক	৭.৩৫
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	৮০.০০			২ টি	৮০.০০	২ টি	৭৫.১১
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৭৬.৯০	১৪৫ টন	৫৭.০০	৫০ টন	১৯.৯০	৫০ টন	১৯.৯০
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	২০.০০			১ দফা	২০.০০	১ দফা	২০.০০
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্লানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	১৪.০০	থোক	১১.৮৩	থোক	১.৬০		
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫২.০০	থোক	৪৯.৬০	থোক	২.৪০	থোক	২.৪০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	০.০০						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	০.০০						
	সর্বমোট		৩৬৪৭.০০		২৯৫৩.৬৬		১০৫৩.০০		১০২৪.৯৩

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ১০০.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৭.৩৩ ভাগ
শতকরা ৯৯.২২ ভাগ

(রবিন রায়হান আহমেদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক
গ্রুইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, বালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি(২০১৭-২০১৮)	৮০০০.০০	৮০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০৫০.০০	৮০৫০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৭৯৯৬.৮৫	৭৯৯৬.৮৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭১৬২.৮৫	৫৭১৬২.৮৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

Acc

৩৬


ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮জন	৪২০.০০	১২জন	১৯২.০০	১২জন	৩২.৬৫২	১২জন	২৯.১০২
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৪২৮.৩৫২৯	থোক	৫৩.০৯৮	থোক	৫০.৬৩৭৮৮
৩	জ্বালানী	থোক	১৪০.০০	থোক	১০০.৫৬	থোক	২৫.০০	থোক	২০.৮৬৯৯৭
৪	পরামর্শক	৯৭০ জন মাস	১১৬০.০০	৫৭২জন মাস	৭০৪.১০৭	-	-	থোক	২১.৭৫
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	৫.০০	-	-	-	-		
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০	-	-	-	-		
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৩.৫০০	থোক	৪.০০	থোক	৩.২৪০৫
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	২০০টি	২০০.০০	১১২টি	৯৯.২৩৯৬	২৯টি	২৫.৭৫	৩০টি	২৬.৭৭২০৫
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০০.০০	৬৪টি	৪৪৩.৯৯৯৫	৩৩টি	২২২.০০	৩১টি	২১১.৩৫১৬
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৩.৯৯৭	-	-		
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৯টি	৭২৫.০০	২৩টি	৫৬৮.৪৩৪	১টি	২২.৫০	১টি	১০.০০
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৪৬২.০০	৫১টি	২২৭.০৬৮			১টি	৯.৮৩৫৩
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২৫০.০০	থোক	১৩০.৭৪২	থোক	১৫.০০	থোক	১২.৮৯০৭
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	২০০.০০			১টি	১১৬.৫০	১টি	৬০.০০
১৫	এক্সপ্লোরেরটরী ড্রিলিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৫৪৪টি	৩৭৫.৮৪৩	১০৪টি	৬২.৫০	৭৮টি	৪৭.৫০
১৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাক্স মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০০.০০	২৭৭টি	৬৭৭৬.১১৮৭	৫০টি	৫৫০.০০	৩৯টি	৬৫৩.১৫৩৫৭
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	২৬৭টি	১৮৮৯.০৫৬	৪৯টি	২৪৫.০০	১৩টি	৯৪.১৯৯৩৪
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	১৯৬টি	১২৩৩.৭১৩৯	১১০টি	৬১৫.০০	৬৪টি	৪৪৫.১৮২৩১
১৯	ট্রান্সফরমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	১৮৪টি	১১৮০.০৪৯৮	৮২টি	৪৯২.০০	৪৫টি	৩০৯.৯৪৬০৭
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি (৫০%)	৩৩৫২.১৭৯	৫টি আংশিক	৫০০.০০	৪টি আংশিক	৪০৭.০০
	খ) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	১৮টি (৯৫%)	১২৩৩২.৩৫ ৭১	১৭টি আংশিক	১১০০.০০	১৭টি আংশিক	১৫০৩.৯০৮৯৭
২১	ওভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি (৩৬%)	৭৬২.৯৭৬	৪টি আংশিক	১৫০.০০	৪টি আংশিক	১৫০.৪৮১৮
২২	পাইপ লাইন স্থাপন(বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০ কি:মি:	১৯৮০০.০০	৭১৭ কি:মি:	৯৪৫৯.০৩১২	৩০০ কি:মি:	২৫৯৭.০০	২১৬ কিঃমিঃ	২৯০০.০১১৬৮
২৩	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০ কি:মি:	৪৩৬৬.০০	৩৬৮ কি:মি:	৪২১১.৭১২	-	৩২.০০	-	৩১.৩১৫

[Signature]


[Signature]

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৪	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	৬৪৫০টি	৩৬৬.৪৪৫৩৫	৪৬৭৫ টি	২৯০.০০	১৯০০ টি	১২২.৯৬৩২
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট(অগভীর/গভীর/তারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৭১৫৫টি	৩৮১১.২৭৫৯৫	৯৬০ টি	৭৭০.০০	৮৬৫টি	৮১৯.২৬৬১১
২৬	ভূমি উন্নয়ন	২৭ইউনিট	৫০০.০০	৮ইউনিট	১৪৭.০৩৮০	থোক	২৪.৪৪২	থোক	২৭.৯৮
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ	২.১হেক্টর	১৪০০.০০						
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	১৭টি	৮৪.৫৯৩	১১টি	৫৫.০০	৬টি	২৬.৫৩৩৯৫
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাক্স মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০				
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২				
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯৯				
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৩	আসবাবপত্র	থোক	৭.০৭০	থোক	৬.৫১২	থোক	০.৫৫৮	থোক	০.৫৫৮
৩৪	জীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬				
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	১৫০.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	২৫০.০০						
মোট :			৮৯৯০০.০০		৪৯১৬৬.০০		৮০০০.০০		৭৯৯৬.৪৫০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.৯৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৭০.২৫%	৬৩.৫৮%


 ২১/৭/১৮

(প্রকৌ: নূর আহম্মদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প


 ২/৭/১৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পসারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ; ➤ উচ্চ লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা; ➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যান্ড্রিন নির্মাণ করা; ➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং ➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১২
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৮
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৮৪১২.১৯
খ) জিওবি	:	১১০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩৩৪৪৯.৮০
ঘ) স্পসর/কমিউনিটি	:	৩৮৬২.৩৯
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কমিউনিটি স্পসর	শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৬৩০০.০০	৩০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৩০০.০০	৩০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৫৮৮২.৮১	২৫৮.১৮	৫৬২৪.৬৩	৫৬২৪.৬৩	৫৭৮.৯৪	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭৫১৩.৩১	১০৩৮.৭০	৩২৬৪০.২৫	৩২৬৪০.২৫	৩৮৩৪.৩৬	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য)	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয় :	৫৬২৪.৬৩	৩২৬৪০.২৫
খ) দাবীকৃত :	১৩৭৩৮.০৩	৩০৯৬৫.০৭
গ) প্রাপ্তি :	১৩৭৩৮.০৩	৩০৯৬৫.০৭

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৪২টি জেলা- বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাগুরা, নড়াইল, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর।

e

Handwritten signature and initials.

ক্র.সং.	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরজিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ												জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সঞ্চিত অগ্রগতি												জুলাই ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের সঞ্চিত অগ্রগতি এতিপি অনুযায়ী												প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০১৮) অগ্রগতি											
			আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক				আর্থিক																							
			বাতব	জিভবি	পিএ	কমিউনিটি স্পার	মোট	পরিমাণ সমাপ্ত সংখ্যা	জিভবি	পিএ	কমিউনিটি স্পার	মোট	বাতব	জিভবি	পিএ	কমিউনিটি স্পার	মোট	বাতব	জিভবি	পিএ	কমিউনিটি স্পার	মোট	বাতব	জিভবি	পিএ	কমিউনিটি স্পার	মোট																							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০																					
১) রাজস্ব ব্যয়																																																		
১	৪৫০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর বেতন	২১ জুন	৪৩৫.০০	-	-	৩৩৯.৮০	-	৩৩৯.৮০	-	-	৩৩৯.৮০	-	৩৩৯.৮০	-	-	৩৩৯.৮০	১৩ জুন	৪৬.০০	-	-	৪৬.০০	-	৪৬.০০	-	-	-	-	৪৬.০০																					
২	৪৬০০	ডাক্তারি																																																
৩	৪৭০০	সাপ্লাই এন্ড মার্জিন																																																
৪	৪৮০০	পিএমইউ পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	২৭৫.০০	-	-	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০	-	-	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০	-	-	২৭৫.০০	২২ জুন	২২.০০	-	-	২২.০০	-	২২.০০	-	-	-	-	২২.০০																					
৫	৪৯০০	প্রকল্প শুরু করণের ব্যয়	২১ জুন	৩০.০০	-	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	-	৩০.০০	২২ জুন	৩০.০০	-	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	-	-	-	৩০.০০																					
৬	৫০০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	৫০০.০০	-	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	-	৫০০.০০	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					
৭	৫১০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	২৫৮.৬১	-	-	২৫৮.৬১	-	২৫৮.৬১	-	-	২৫৮.৬১	-	২৫৮.৬১	-	-	২৫৮.৬১	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					
৮	৫২০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	৩০৫.০০	-	-	৩০৫.০০	-	৩০৫.০০	-	-	৩০৫.০০	-	৩০৫.০০	-	-	৩০৫.০০	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					
৯	৫৩০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	৪০২.০২	-	-	৪০২.০২	-	৪০২.০২	-	-	৪০২.০২	-	৪০২.০২	-	-	৪০২.০২	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					
১০	৫৪০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	২৪৮.১০	-	-	২৪৮.১০	-	২৪৮.১০	-	-	২৪৮.১০	-	২৪৮.১০	-	-	২৪৮.১০	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					
১১	৫৫০০	কমিউনিটি/কর্মসূচীর পরিচালনা ব্যয়	২১ জুন	৬৪.৯৯	-	-	৬৪.৯৯	-	৬৪.৯৯	-	-	৬৪.৯৯	-	৬৪.৯৯	-	-	৬৪.৯৯	২২ জুন	৬০.০০	-	-	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	৬০.০০																					

২ চৌধুরী

সেত	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে শক্ষ্যমাণা				জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অসম্পূর্ণিত অমাতি				চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বকরের সঙ্গোবিত এতিপি অনুমায়ী কুমপিতিকল্পনা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০১৮) অমাতি				মতব্য						
		বাতব	আর্থিক			পরিমান সমাপ্ত সংখ্যা	বাতব	আর্থিক			বাতব	আর্থিক			বাতব	আর্থিক								
			জিওবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ			শোটি	জিওবি	পিএ		কমিউনিটি সম্পদ	শোটি	জিওবি		পিএ	কমিউনিটি সম্পদ		শোটি	জিওবি	পিএ	কমিউনিটি সম্পদ	শোটি	
৬৮০০	একাডিমি সফটওয়্যার এবং পিএমইউ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মেইনটেনেন্স	১টি	-	২.৫৫	-	২.৫৫	-	১.৫৫	১.৫৫	১টি	-	-	-	-	১.০০	-	১.০০	১.০০	১.০০	০.১৩	-	০.১৩		
৬৮০০	গ্রামীণ পাইপজ সরবরাহ বিলিং ব্যবস্থার জন্য একাডিমি সফটওয়্যার	১টি	-	৮.৫৭	-	৮.৫৭	-	-	-	-	-	-	-	-	৯.০০	-	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৫.৫০	-	৫.৫০		
৬৮০০	ইন্টারনেট, ই-মেইল ও পাবলিক সিকিউরিটি অফিস এবং জিও সিঙ্ক্রিয়াল যন্ত্রপাতি	বোকা	-	১৩১.৩১	-	১৩১.৩১	-	১৪১.৩১	১৪১.৩১	বোকা	-	-	-	-	২০.০০	-	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৮.৬৫	-	১৮.৬৫		
৬৮০০	কম্পিউটার এবং কাস্পিউটার সরঞ্জামের খিটর (ডেস্কটপ এড যাপটিপ)	১৬২টি	-	১৪০.৫৭	-	১৪০.৫৭	-	১৪০.৫৭	১৪০.৫৭	১৬২টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬৮০০	ফটোকপিয়ার	৪৫টি	-	৪৩.৩৭	-	৪৩.৩৭	-	৪৩.৩৭	৪৩.৩৭	৪৫টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	উপ-শোটি (মুদ্রন)		৩৫৫.০০	২৬৩.৩০.৬৭	৩৩৩.৩৩	২৬৩.৩৩	২৬৩.৩৩	২৬৩.৩৩	২৬৩.৩৩		৩৫৫.০০	২৬৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	২৬৩.৩৩	৩৫৫.০০	২৬৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	৩৩৩.৩৩	
	মিজকাল কন্ট্রোলিং (২% অফ অফ ফাণ্ডিংস রক্ট)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	প্রাইজ কন্ট্রোলিং (৬% অফ কাসিটাল রক্ট)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	সর্বশোটি (মিজ + মুদ্রন)		১১০০.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০		১১০০.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	১১০০.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	


 (শীর্ষ আনুস সাক্ষি)
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ কৃষক ওয়াটার সার্ভাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প
 ছান্দাশাখা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
 Chau

বাতব ১০০% আর্থিক ৯৩%
 বাতব ১০০% আর্থিক ৯৮%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৩৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৮ খ্রিঃ (২য় সংশোধনী জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রস্তাবিত)।
গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৩১৫৫৬.২৭ লক্ষ।
খ) টাকা : ৩১৫৫৬.২৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৫৬০.০০	৬৫৬০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৬৮৭.৫০	৫৬৮৭.৫০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫৪৯৬.৯৮	৫৪৯৬.৯৮	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫২৮৬.০২	১৫২৮৬.০২	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

২৩

অঃপূঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	১০০.০০	থোক	৫৫.৫৬	৭জন	৩০.০০		২১.৯৭
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	১.৪৭	থোক	১০.০০		০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	১.০৪	থোক	২০.০০		০.০০
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২৭০.০০	-	১৮০.৯	থোক	৫০.০০		৯.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০		০.০০
৬	Supply and Services	থোক	১৬০.০০	থোক	১০৮.৩৩	থোক	৩০.০০		২৪.৮৪
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant uRenovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৩৯ টি	১৫২.৮৫	৩২	২৫.০০	থোক	১০৭.০০		৩৩.৩৫
মোট রাজস্ব ব্যয় =			৭৩০.৩৫	-	৩৭২.৩০		২৫০.০০		৮৯.১৬
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	-	১০০.০০	১০.৭০	৪০০.০০	৮.০০	২৩৯.৩৯
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	২১০টি	১৪৯.৭৩	৩০টি	৪৩.০০	✓ ১৯ টি	৬.০০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০	১১২টি	১৭৯৮.৫৯	৮টি	৫০০.০০	✓ ৪ টি	৪০০.০০
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৯৬০.০০	৮০ টি	৪৮৬.০০	৪০টি	২০০.০০	✓ ৩৪ টি	১৮০.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৮০০.০০	৬৪ টি	৫৭২.১৭	৫৬টি	৬০০.০০	৪৫ টি আংশিক	৫৭০.০৩
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৮০০ কিঃমিঃ	১১২০০.০০	৫৩০কিমিঃ	৩৩২৮.২০	২৪০ কিঃমিঃ	২৭০০.০০	✓ ২০৫ কিঃমিঃ	২৬৩৪.৫৩
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০	১৬৪ কিঃমিঃ	৩২৫.০০	১৬৯কিমিঃ	৩৬০.০০		৫৩.৭৭
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০	১৫০ টি	১০০৬.৬৮	০৫ টি	১০০.০০	✓ ২টি	১০৪.০০
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৭৭৮.৪০	৯৩০ টি	৫১৯.৬৮	১৮২টি	১৫৮.০০	✓ ১২০ টি	১২০.০০
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	০৬ টি	৩১২০.০০	০৩ টি(আংশিক)	২৫০.০০	৫টি		✓ ৬টি (আংশিক)	৭০০.০০
	a) Ground Water Treatment Plant	১৫ টি	৬০৭৫.০০	০৪ টি(আংশিক)	২০০.০০	১৩ টি	১১৫৭.০০	✓ ১১টি (আংশিক)	৪০০.০০
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	২১৪টি	৬০৪.৯৯	১২টি	৫০.০০		০.০০
২০	4 WD Vehicle (Jcpc)	১ টি	৬৮.৯৯	১টি	৬৮.৯৯	০	০.০০		০.০০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২টি	২.৫৮	০	০.০০		০.০০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	৪২ সেট	০.০০	৪২সেট	৪২.০০		০.০০
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০	০.০০		০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১টি	২.৪৫	০	০.০০		০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			৩০৬৬০.৯২		৯৪১৬.৭৪		৬৩১০.০০		৫৪০৭.৬৯
	Physical Contingency		৮৫.০০		০		০.০০		০.০০
	Price Contingency		৮০.০০		০		০.০০		০.০০
সর্বমোট =			৩১৫৫৬.২৭		৯৭৮৯.০৪		৬৫৬০.০০		৫৪৯৬.৯৮

আরডিপি অগ্রগতি %	বাস্তব		আর্থিক	
	শতকরা	ভাগ	শতকরা	ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	৭৬.৫০%	ভাগ	৮৩.৭৮%	ভাগ

(মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া)
প্রকল্প পরিচালক

থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্য) প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ডওয়াটার ইনডেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 - গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
 - প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৯
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১০৩৫২.৯৩
- খ) টাকা : ৩৩১৪.১৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭০৩৮.৭৪
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ৭। প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৭৮.০০	১৪৮.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৮.০০	১৪৮.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৬.৫০	১৪৬.৫০	৩০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭৮৭.৩৪	৮৪৫.৮৬	৪৯৪১.৪৮	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

মাসের নাম : জুন /২০১৭ ইং

(শাক টাকার)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা						জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি					
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট		
১	রাজস্ব ব্যয়																		
	ইন্সুরেন্স/ ব্যাংক চার্জ	খোক	৭.০৪	০.০০	৭.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২	ওয়ার্কস এন্ড ইন্সট্রুমেন্ট	৫ বছর	১৩০.৫০	০.০০	১৩০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬.০০	০.০০	০.০০	২৬.০০		
৩	জরিপ	৫৪ টি	২৪.৮৪	০.০০	২৪.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.২৫	০.০০	০.০০	৮.২৫		
৪	কনসালট্যান্সি	খোক	০.০০	২৮৩.০০	২৮৩.০০	০.০০	০.০০	২৬৬.৪৮	২৬৬.৪৮	০.০০	০.০০	২৬৬.৪৮	২৬৬.৪৮	খোক	০.০০	১০.০০	১০.০০		
৫	টেকনোলজি ট্রান্সফার	খোক	৪৪.৩৯	২৮৫.১০	৩২৯.৪৯	০.০০	০.০০	২৪৪.৪৮	২৪৪.৪৮	০.০০	০.০০	২৪৪.৪৮	২৪৪.৪৮	খোক	৮.৭৫	২০.০০	২৮.৭৫		
৬	ফুয়েল এবং গ্যাস	৬ বছর	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	০.০০	০.০০	৬.৪৪	৬.৪৪	০.০০	০.০০	৬.৪৪	৬.৪৪	১ বছর	২.৫০	০.০০	২.৫০		
৭	অন্যান্য খরচ	৬ বছর	১২.০০	০.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	১০.০৭	১০.০৭	০.০০	০.০০	১০.০৭	১০.০৭	১ বছর	১.০০	০.০০	১.০০		
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৩৬.৭৭	৫৩৮.১০	৮০৪.৮৭	০.০০	০.০০	৪১১.৩৬	৪১১.৩৬	০.০০	০.০০	৪১১.৩৬	৪১১.৩৬		৪৬.৫০	৩০.০০	৭৬.৫০		
	মুদ্রণ ব্যয়																		
৮	মেমোরিাল, ই-ইউপমেন্ট এবং যানবাহন	খোক	০.০০	৬৪৭০.৬৪	৬৪৭০.৬৪	০.০০	০.০০	৪৪৭৫.০০	৪৪৭৫.০০	০.০০	০.০০	৪৪৭৫.০০	৪৪৭৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
৯	কাস্টম ভিউটি/ জাট	খোক	৫৫৮.৯১	০.০০	৫৫৮.৯১	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
১০	স্টক ইয়ার্ড, গ্যারেজ এবং পার্কিং নির্মাণ	খোক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
১১	হ্যাড টিউবওয়েল স্থাপন	৩৪ টি	৮১৭.০২	০.০০	৮১৭.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ টি	৭০.০০	০.০০	৭০.০০		
১২	প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন	২৩ টি	১৬০১.৪৯	০.০০	১৬০১.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০		
	মোট মুদ্রণ ব্যয়		৩০৭৭.৪২	৬৪৭০.৬৪	৯৫৪৮.০৬	০.০০	০.০০	৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০	০.০০	০.০০	৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০		১০০.০০	৩০.০০	১৩০.০০		
	সর্বমোট :		৩৩১৪.১৯	৭০৩৮.৭৪	১০৩৫২.৯৩	০.০০	০.০০	৬৫৯.৩৬	৬৫৯.৩৬	০.০০	০.০০	৬৫৯.৩৬	৬৫৯.৩৬		১৪৬.৫০	৩০.০০	১৭৬.৫০		

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক

গ্রাউন্ডওয়ার্টার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের জিপি গ্রাউন্ডওয়ার্টার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প,
জনশাস্ত্র প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাস্তব	আর্থিক
১২.৯২%	৯৯.১৬%
৭৭.০৭%	৫৫.৯০%

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- প্রকল্প এলাকা : মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারাস্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল), মনোহরদী, শিবপুর, নরিয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, ঝিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, কালগিঞ্জ (জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৯ ইং (আরডিপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ২২৮২৫.২৯
- খ) টাকা : ২২৮২৫.২৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরডিপিপি (২০১৭-২০১৮)	৩৮১৩.০০	৩৮১৩.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮১৩.০০	৩৮১৩.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৭৫.৮০	৩৭৭৫.৮০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৪৫৪.৯১	১০৪৫৪.৯১				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -


(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ সালের আরডিপিপি		২০১৭-২০১৮ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১১ জন	২৩০.০০	৫ জন	৮১.৬৪৭	১১ জন	৫০.০০	৫ জন	৩৮.৬০৬
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৯০.০০	থোক	২০০.৯৭৮	থোক	৭৫.০০	থোক	৭২.৫০৪
৩	প্রশিক্ষণ (লোকাল)	১০ টি	১০.০০	৫টি	৫.০০	৩টি	৩.০০	-	২.২৫৯
৪	পরামর্শক	১টি	৪৮৯.৭৫	থোক	২৫৩.২০৩	থোক	১০৬.০০	-	৮৬.৫৬৫
৫	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ	থোক	৪০.০০	থোক	০.৩২৩	থোক	২০.০০	-	১৮.৩৮৮
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	২০.৮৭৭	থোক	৪.৩০	থোক	৪.৩০০
৭	পাম্প হাউজ, পাবলিক টয়লেট, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	১৪০.০০	থোক	৯৫.৩০৩	থোক	৩৪.৫০	থোক	৩৪.৫০০
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবীকরণ	৪১টি	৬০.৫০	২৭টি	৪৮.৩৭৪	১৫টি	১৫.০০	-	৮.৬৭৯
৯	পাইপ লাইন রেনোভেশন/পুনঃস্থাপন	থোক	৭০০.০০	৪৮ কিঃমিঃ	৪৭৪.৭০১	থোক	১৭৭.০০	থোক	১৭৭.০০০
	রাজস্ব মোট		২০৯০.২৫		১১৮০.৪০৬		৪৮০.০০		৪৪২.৮০১
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১০	জীপ সরবরাহ	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০০	-	-	০	০
১১	মোটর সাইকেল সরবরাহ	৫টি	৬.৫৮	৫টি	৬.৫৭৫	-	-	০	০
১২	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০সেট	৬০.০০	-	০	-	-	০	০
১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	১টি	২.০০	১টি	২.২০০	-	-	০	০
১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৪৫টি	৩৩.৭৫	৩৮টি	২৭.২২৫	-	-	০	০
১৫	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকিকরণ	থোক	১০.০০	-	০	-	-	০	০
১৬	ভূমি উন্নয়ন	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	-	০	১৫০০০ ঘঃমিঃ	৪৫.০০	১৫০০০ ঘঃমিঃ	৪৫.০০
১৭	পাম্প হাইজ নির্মাণ (সীমানা প্রাচীর সহ)	৭৪টি	৫৯২.০০	২৩টি	১৩২.১১০	১৬টি	৯২.০০	১৮টি	১১২.০০
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১১টি	৮৮৮.০০	৪৪টি	৩১৪.৮৯৪	৩২টি	২২৫.০০	২৫টি	২০৫.০০
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৪৮টি	১৪৮.০০	৮৮টি	৮৫.৫৬	৪০টি	৪০.০০	৪০টি	৩৬.৫০
২০	উৎপাদক নলকূপ	৭৪টি	১৮৫০.০০	৪২টি	৯৩০.১০৭	২০টি	৩২০.০০	২০টি	৩৪০.০৫
২১	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড স্থাপন সহ)	৭৪টি	৪৪৪.০০	১৫টি	৬০.২৭৩	২০টি	১০৫.০০	২৫টি	১২৫.০০
২২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬২০ কিঃমিঃ	৭৪৪০.০০	২৯০ কিঃমিঃ	২৭৪৭.১৩৯	১৮০ কিঃমিঃ	১৬৩৫.০০	১৭০কিঃমিঃ	১৬১৫.০০
২৩	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনের মধ্যে ইন্টারকানেকশন	১২টি	৩৬.০০	-	০	-	০	-	০
২৪	হাইজ কানেকশন	১৭২৩০টি	১০৩৩.৮০	৩৬৫০টি	১৯০.৯৯৭	৪৪০০টি	২৬০.০০	৪৬০০টি	২৬৪.০০
২৫	ওয়াটার পয়েন্টস্	২১৬৫টি	১৬২৩.৭৫	১৩৯৫টি	৮৫৬.৮৮৭	৬১৫টি	৪০০.০০	৪৫০টি	২৯২.০০
২৬	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	৮টি	৪৪০৪.০০	-	০	১টি (১০%)	৫০.০০	১টি (১০%)	০
২৭	ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	৬টি	৯০০.০০	-	০	২টি (১০%)	৬০.০০	১টি (৩০%)	৫০.০০

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ সালের আরডিপিপি		২০১৭-২০১৮ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৮	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক লাইন সংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	৮৬টি	৪৩০.০০	১২টি	৪৫.৭৩৩	১৬টি	৭৬.০০	২০টি	৭৯.৫০
২৯	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	১১০টি	৩৩০.০০	১২টি	২৯.০০	১২টি	২৫.০০	১০টি	২১.৫০
৩০	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	থোক	৩০.০০	-	০	-	০	-	০
	মূলধন মোট		২০৭০৫.৮৮		৫৪৯৮.৭০		৩৩৩৩.০০		৩৩৩৩.০০
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		৫১.৭৬	-	-			-	
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	৫১.৭৬	-	-			-	
	সর্বমোট :		২২৮২৫.২৯		৬৬৭৯.১১		৩৮১৩.০০		৩৭৭৫.৮০

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আরডিপিপি ৩৮১৩.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.০২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫৩.০০%	৪৫.৮০%


(মোঃ সরওয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৮ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	:	৫০৪৬		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দূষণাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১৮ খ্রিঃ		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৪১৩৮৮.৭৩		
খ) টাকা	:	৮৪৫১.৫৮		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৯৩৭.১৫		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৩০০.০০	৩০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২৮৮.১৮	৩০০.০০	৪৯৮৮.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫২০৩.৬৪	২১৫.৪৬	৪৯৮৮.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৮৩৭.৮০	১০৪৯.৬২	১৫৭৮৮.১৮	০.০০	৪০০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	:	প্রযোজ্য নয়।
		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত
ক) ব্যয় :	০.০০	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ


২৫/০৬/১৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/ ২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জনবল	৫৩জন	৪৩৪.৮৭	০.০০	৪৩৪.৮৭	৩৯ জন	১৭৭.২৯	০.০০	১৭৭.২৯	৩৯ জন	৯৮.০০		৯৮.০০	৩৯ জন	৯৮.০০	০.০০	৯৮.০০
২	পরামর্শক	১১জন	০.০০	৭৫৬.০০	৭৫৬.০০	৪ জন		১২২.৫৭	১২২.৫৭	৬ জন		২৪.০০	২৪.০০	৪ জন		১৮.০০	১৮.০০
৩	জালানী এবং সুলিকেন্ট	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২	থোক	২০.১৪		২০.১৪	থোক	৩৪.৭৪		৩৪.৭৪	থোক	২০.৮৯		২০.৮৯
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	২০০.০০	৭০.০০	২৭০.০০	থোক		১৯০.৮৫	১৯০.৮৫	থোক		৬১.০০	৬১.০০	থোক		৬১.০০	৬১.০০
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	২৫.০২		২৫.০২	থোক	৩৬.০০		৩৬.০০	থোক	১৭.৬০		১৭.৬০
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	থোক	২২.৫৭		২২.৫৭	থোক	৩১.২৬		৩১.২৬	থোক	২০.৭৩		২০.৭৩
৭	মালামাল পরিবহন ব্যয়	থোক	০.০০	১৫.০০	১৫.০০	থোক		৮.১৭	৮.১৭	থোক		১৪.৪২	১৪.৪২	থোক		১৪.৪২	১৪.৪২
৮	সম্মানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০	থোক		১০৭.২৭	১০৭.২৭	থোক		৩০.০০	৩০.০০	থোক		৩০.০০	৩০.০০
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৪৭৪৫.৩২	৪৭৪৫.৩২	থোক		২৪৫৭.৪৬	২৪৫৭.৪৬	থোক		২০৮০.৫৮	২০৮০.৫৮	থোক		২০৮০.৫৮	২০৮০.৫৮
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অংগসমূহ	থোক	০.০০	২১০৩.৮৫	২১০৩.৮৫	থোক		১১৪৫.০০	১১৪৫.০০	থোক		৩২০.০০	৩২০.০০	থোক		৩১৮.৭২	৩১৮.৭২
১১	স্কুলসমূহে WASH সফটওয়্যার কার্যক্রম	থোক	০.০০	১২৬৭.৩০	১২৬৭.৩০	থোক		৯৬৩.৫৮	৯৬৩.৫৮	থোক		১১৫.০০	১১৫.০০	থোক		১১০.৮৪	১১০.৮৪
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৬০৫.৫০	১৬০৫.৫০	থোক		২২৭.১৭	২২৭.১৭	থোক		১৭৫.০০	১৭৫.০০	থোক		১৭৫.০০	১৭৫.০০
১৩	ওয়াশ সেন্টারের উন্নয়ন, নীতিমালা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	০.০০	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০	থোক		৭৮.৮০	৭৮.৮০	থোক		১১৮.০০	১১৮.০০	থোক		১১৮.০০	১১৮.০০
১৪	স্কুল এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উৎসসমূহ	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০	থোক		৯৮৬.৯৭	৯৮৬.৯৭	থোক		৬২.০০	৬২.০০	থোক		৬১.৬২	৬১.৬২
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		১২৯৭.৯৯	১৪৩২০.২৭	১৫৬১৮.২৬		২৪৫.০২	৬২৭.৮৪	৬৫৩২.৮৬		২০০.০০	৩০০০.০০	৩২০০.০০		১৫৭.২২	২৯৮৮.১৮	৩১৪৫.৪০
	(খ) মূলধন ব্যয়																
১৫	ডেভহেড তারা টিউবওয়েল	৫০০টি	৬৫.৪	১৫২.৬	২১৮.০০	১০০ টি		৯২.৪৭	৯২.৪৭	২০০টি		১৯১.২৮	১৯১.২৮	২০০টি		১৯১.২৮	১৯১.২৮
১৬	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যান্ড পাম্প সিলিংসহ)	৫৫০০টি	১৬০০.৫	৩৭৩৪.৫	৫৩৩৫.০০	৯৩২টি	৭৯.০৮	১০৪০.৫৩	১১১৯.৬১	১৮৯টি	৩৫.০০	১৭৭.২১	২১২.২১	১৮৯টি	১০.৭৮	১৭৭.২১	১৮৭.৯৯
১৭	গভীর নলকূপ (তারা ডেভহেড সিলিংসহ)	৪০০০টি	১৩২০	৩০৮০	৪৪০০.০০	৬৪৭টি	১১০.০৬	৩৫৬.৩৬	৪৬৬.৪২	৭৭টি	৬৫.০০	১৮৫.০০	২৫০.০০	৭৭টি	৪৭.৪৬	১৮৫.০০	২৩২.৪৬
১৮	রিংওয়েল (ডেভহেড)	২৫০টি	৭৫.৭৫	১৭৬.৭৫	২৫২.৫০												
১৯	রিংওয়েল (৬ নং হ্যান্ড হেড পাম্পসহ)	১০০টি	২৭.৯০	৬৫.১০	৯৩.০০												
২০	একাধিক সংযোগসহ গভীর নলকূপ	৫০০টি	২২৫.০০	৫২৫.০০	৭৫০.০০					২০০ টি		২৩৫.৫০	২৩৫.৫০	২০০ টি		২৩৫.৫০	২৩৫.৫০
২১	সৌরশক্তি সংবলিত প্রিন্সএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০												
২২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১০টি	৬০.০০	১৪০.০০	২০০.০০												
২৩	গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৫০টি	৬০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০												
২৪	শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৩০টি	২১৬.০০	৫০৪.০০	৭২০.০০												
২৫	ওয়াসা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩৩৬টি		৩৯৩.১৪	৩৯৩.১৪	১০টি		৫৬.২৩	৫৬.২৩	১০টি		৫৬.২৩	৫৬.২৩
২৬	পানি শোধনাগার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩টি		৩২.০০	৩২.০০	২টি		৩৭.৮৩	৩৭.৮৩	২টি		৩৭.৮৩	৩৭.৮৩
২৭	ম্যানেজড অফ এ্যাকুইফার রিচার্জ কিমস	৫০টি	১০৫.০০	২৪৫.০০	৩৫০.০০	৭৫টি		৫৩৫.০০	৫৩৫.০০								
২৮	রেনইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৩০০টি	৩১.৫০	৭৩.৫০	১০৫.০০	১৩১টি		৬৫.৫০	৬৫.৫০								
২৯	পানির গুণগতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	থোক		৪০৫.২০	৪০৫.২০	থোক		২২২.০৩	২২২.০৩	থোক		২২২.০৩	২২২.০৩
৩০	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০												

অঃপূঃ




ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/ ২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারড্‌ ল্যাট্রিন	৩০০০টি	৯০.০০	৮১০.০০	৯০০.০০	১৯৭৫		৫৯২.৬০	৫৯২.৬০	২০২৫	০.০০	৩৮৬.০২	৩৮৬.০২	২০২৫		৩৮৬.০২	৩৮৬.০২
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	১৫.০০	১৩৫.০০	১৫০.০০												
৩৩	বর্জ্য পরিশোধনাগার(অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০					৩টি		২১.০০	২১.০০	৩টি		২১.০০	২১.০০
৩৪	পাবলিক টয়লেট	৭৫টি	৬০.০০	৫৪০.০০	৬০০.০০												
৩৫	ডি-স্লাজিং ইউনিট	১৫টি	০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০					৫টি		৪৫.০০	৪৫.০০	৫টি		৪৫.০০	৪৫.০০
৩৬	ট্রাই-সাইকেল ড্যান	১২০টি	০.০০	৩৬.০০	৩৬.০০												
৩৭	ছোট পরিসরে ড্রেনেজ স্কীম	১৫ টি	৬৭.৫০	৬০৭.৫০	৬৭৫.০০												
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ইউনিট	১৫টি	২২.৫০	২০২.৫০	২২৫.০০												
৩৯	জরুরী প্রস্তুতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেসপন্স, রিকভারি এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণ	থোক	০.০০	৯৩৫.০০	৯৩৫.০০	থোক		৮২১.১৬	৮২১.১৬	থোক		৩৩৫.০০	৩৩৫.০০	থোক		৩৩৫.০০	৩৩৫.০০
	যানবাহন																
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	২ টি		৬৫.১৭	৬৫.১৭	০		০.০০	০.০০				
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৪০ টি		৬২.৯৫	৬২.৯৫	৯ টি		১৯.৫৫	১৯.৫৫	৯ টি		১৯.৫৫	১৯.৫৫
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম																
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারস	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৫ টি		৪০.৪৫	৪০.৪৫	১৭ টি		১৮.২৫	১৮.২৫	১৭ টি		১৮.২৫	১৮.২৫
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেভি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০				০.০০			০.০০					
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২ টি		২.১৩	২.১৩	৭ টি		৪.৫০	৪.৫০	৭ টি		৪.৫০	৪.৫০
৪৫	মাল্টিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫ টি		৫.০০	৫.০০								
৪৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২ টি		২.৫০	২.৫০	৭ টি			০.০০	৭ টি			
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	০.০০	১২.০০					৪টি		১.৬০	১.৬০	৪টি		১.৬০	১.৬০
৪৮	কাষ্টমাইজ ডাটা ক্যাপচারিং ইকুপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	থোক	০.০০	১০০.০০	১০০.০০												
৪৯	কেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩					২৭০০ সেট		৬৪.০০	৬৪.০০	২৭০০ সেট		৬৪.০০	৬৪.০০
৫০	সিডি এবং ড্যাট	থোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	থোক	৪০০.০০		৪০০.০০								
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৬৯৯০.৮০	১৭৮৯৭.২৩	২৪৮৮৮.০৩		৫৮৯.১৪	৪৫১২.১৬	৫১০১.৩০		১০০.০০	২০০০.০০	২১০০.০০		৫৮.২৪	২০০০.০০	২০৫৮.২৪
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	১.১৮%	৫৪.২১	২৩৯.৮৯	২৯৪.১০												
	প্রাইস কনটিনজেন্সী	২.৩৬%	১০৮.৫৮	৪৭৯.৭৬	৫৮৮.৩৪												
	সর্বমোট		৮৪৫১.৫৮	৩২৯৩৭.১৫	৪১৩৮৮.৭৩		৮৩৪.১৬	১০৮০০.০০	১১৬৩৪.১৬		৩০০.০০	৫০০০.০০	৫৩০০.০০		২১৫.৪৬	৪৯৮৮.১৮	৫২০৩.৬৪

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.১৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৬.১৭ ভাগ

শতকরা ৯৮.১৮ভাগ
শতকরা ৪০.৬৮ ভাগ


(এহতেশামুল রাসেল খান)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৮খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	:	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	:	৫-৩৭৪১-৫০০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সময়স্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মুগ
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী' ২০১৬খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর' ২০১৯খ্রিঃ
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৭৯৯৯৮.০৩
খ) টাকা	:	৭৯৯৯৮.০৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৪৯৪৬.৯৯	১৪৯৪৬.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২৮৩৭৯.৬০	২৮৩৭৯.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০


৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		মূল্য, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপরিষ্কৃত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আরওডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৮ জন	১৫৫.০৫	৮ জন	৪২.৬৯	৫ জন	৪৪.৩৩	৫ জন	৪৩.০৩৬
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১২ জন	৮০.১০	১২ জন	০.০০	০ জন	০.০০	০ জন	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৬.৯০	থোক	৩.১০	থোক	২.৯৯৫
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	১৪.০২	থোক	৪০.০০	থোক	২৮.৩০
৫	টেকনোলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	থোক	৩৫.৬৫	থোক	০.০০	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৪
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	থোক	৫০.০০	থোক	১.৩১	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০৮.০০	থোক	৩৪৮.৪২	থোক	১৫৫.৫২	থোক	১৩৯.৫৭
৮	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৫২.৪০	থোক	১৩১.৯৯	থোক	৮৪.৫৫	থোক	৬৮.৭৪
৯	ডিপিএইচই-এর এমআইএস/জিআইএস ইউনিট, পরিকল্পনা সার্কেল ও পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান	থোক	৩০.০০	থোক	০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.৭৭
১০	মধ্য মেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১১	প্রকল্প সমাপনী ওয়ার্কশপ ও পিসিআর প্রকাশনা	থোক	৬.৩৭	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
ক) রাজস্ব মোট :			১৫৮৭.৫৭		৫৪৫.৩২		৩৭০.০০		৩২৪.৩৫
খ) মূলধন ব্যয় :									
১	পল্লীস্বাস্থ্যকর খনন (২" ব্যাস)	৩৫০ টি	৫২৫.০০	৩ টি	০.০০	৯০ টি	৪৫.০০	৭৫ টি	৪৫.০০
পানির উৎস :									
২	রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং	১৪৮৫ টি	৭৪২.৫০	১৫১ টি	৬৪.৯৩	৫৮৯ টি	২৫০.০০	৯২৬ টি	২৫০.০০
৩	এসএসটি/ডিএসএসটি	১০০০ টি	২৫০.০০	২০০ টি	২৬.০০	১০ টি	৩.০০	২১ টি	৩.০০
৪	ডনং অগভীর নলকূপ	৭০০০ টি	২১০০.০০	৪২০৭ টি	৬৩১.০৫	১৮০০ টি	৪৫২.১০	২৭৯৩ টি	৪৫২.১০
৫	ভারা অগভীর নলকূপ (ভারা ডেভেলপ/অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১২০০০ টি	৬০০০.০০	৫৬৯০ টি	১৪২২.৫০	৩৫০০ টি	১৫৪১.০০	৫৭১০ টি	১৫৪১.০০
৬	ভারা অগভীর নলকূপ (মডিফাইড ভারা পাম্প বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১৬৭৫ টি	১১৭২.৫০	৭৮০ টি	২৭৩.০০	৫৪১ টি	২৮০.০০	৭৪১ টি	২৮০.০০
৭	ডনং গভীর নলকূপ	২০৮১৪ টি	২০৮১৪.০০	৯৪৯৬ টি	৪৭৭৮.৮০	৭৬৫০ টি	৬০৫০.০০	১০৩১৮ টি	৬০৫০.০০
৮	পাতকুয়া (ডনং/ভারা বা অন্য উপযুক্ত পাম্প)	৩০০০ টি	৩০০০.০০	১১২৫ টি	৯৯০.০০	৭২২ টি	৯৩৫.০০	১৫৭৫ টি	৯৩৫.০০
৯	পাতকুয়া পুনঃস্থাপিতকরণ	৪০০ টি	১৬০.০০	২৭ টি	৮.১০	২০ টি	৮.১০	৩৮ টি	৮.০০
১০	গ্যাজিটি ফিড সিস্টেম	২০ টি	৬০০.০০	০ টি	০.০০	৯ টি	১২০.০০	৮ টি	১২০.০০
১১	ভারা গভীর নলকূপ (ডেভেলপ/অন্যান্য)	১৫৮০০ টি	১৯৭৫০.০০	৫৮৯৮ টি	৩৭১৫.৫২	৩৩০০ টি	৩৬৫৬.২৮	৫১৫৯ টি	৩৬৫৬.২৮
১২	অত্যন্ত নিম্ন পানির স্থিতিতাল বিশিষ্ট এলাকার জন্য ডনং হাইড্রোলিক পাম্পমুক্ত নলকূপ	১৫০ টি	২২৫.০০	৬৬ টি	৯৭.৭৮	৪৬ টি	৮৫.৫০	৪৬ টি	৮৫.৫০
১৩	মানিটরিং হাউস পাম্পসহ ডনং গভীর নলকূপ	২০০ টি	৩৬০.০০	৫০ টি	৪৫.০০	৯ টি	৯.০০	৯ টি	৯.০০
১৪	স্কুল সমূহে স্থাপনের জন্য সৌরশক্তি চালিত নলকূপ	৬৪ টি	২৮৮.০০	৩০ টি	১৩৫.০০	২৫ টি	৬৩.০০	২৬ টি	৬৩.০০
১৫	পুকুর খনন ক্ষীম	২০০ টি	১৫০০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৬	পি.এস.এফ নির্মাণ	৩২০ টি	৩২০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৭	সৌর চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৪০ টি	৩২০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৮	পুকুর পুনঃখননসহ পিএসএফ নির্মাণ	১৪৩ টি	২১৪৫.০০	০ টি	০.০০	৫০ টি	২১৯.৮৪	৩৯ টি	২১৯.৮৪
১৯	কমিউনিটি বেইসড আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল ইউনিট নির্মাণ	৩০০ টি	১৮০.০০	০ টি	০.০০	১২ টি	৩.৩০	১২ টি	৩.৩০
২০	কমিউনিটি বেইসড রিভার্স অসমোসিস ইউনিট খনন	২০ টি	৭০০.০০	০ টি	০.০০	১৫ টি	১৪০.০০	৮ টি	১৪০.০০
২১	উপজেলা সমূহে অবস্থিত বিদ্যমান ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০ টি	৯০০.০০	১৯ টি	২৯৬.৪৮	১০ টি	৩১২.৬১	১০ অর্ধিক	৩১২.৬১
২২	নবসৃষ্ট উপজেলা সমূহে ডিপিএইচই অফিস নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	৬ টি	১৪৫.৬৪	১২ টি	৪৩৭.৩৯	১২ অর্ধিক	৪৩৭.৩৯
২৩	জীপ (৪ ছইন ড্রাইভ, ৫ দরজা, মূল ২৫০০ সিসি)	১ টি	৮০.০০	১ টি	৭০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৪	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ ছইন ড্রাইভ, ক্যারিয়ারসহ, ন্যূনতম ২০০০ সিসি)	৩ টি	১৯৫.০০	২ টি	৯৫.৭৬	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৫	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	৪০.০০	২০ টি	২৮.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৬	বাঁইসাইকেল	৭৫ টি	৭.৫০	৭৫ টি	৭.২০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৭	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ)	১০ টি	৭.৫০	১০ টি	৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৮	ফটোকপিয়ার	২ টি	৩.০০	২ টি	২.৯৮	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৯	স্ক্যানার	৫ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	৫ টি	০.৫০	৫ টি	০.৫০
৩০	ও এচ এম টুলস্ (মেকানিক/কেয়ারটেকারদের জন্য)	৬০০ টি	৭৫.০০	১০৪ টি	৩৪.২৩	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩১	আলবাবপত্র/ফিকচার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩০.০০	থোক	১১.৮২	থোক	১৮.১৮	থোক	১০.৮১
খ) মূলধন মোট :			৭৭২৯০.৫০		১২৮৮৭.২৯		১৪৬৩০.০০		১৪৬২২.৬৪
গ)	বিজিব্যাল কন্ট্রিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৪৫৪%)		৩৫১.২৩		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৯৯৪%)		৭৬৮.৭৩		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :			৭৯৯৯৮.০৩		১৩৪৩২.৬১		১৫০০০.০০		১৪৯৪৬.৯৯

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ১৭.৬৪% ভাগ
 আর্থিক অগ্রগতি : শতকরা : ৯৯.৬৫% ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৫৯.১১% ভাগ
 আর্থিক অগ্রগতি : শতকরা : ৩৫.৪৮% ভাগ


 (মোঃ মোস্তফা)
 প্রকল্প পরিচালক
 পল্লী অঞ্চল পানি সরবরাহ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
 প্রকল্পের কোড নং : ৫০০১
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ▪ চরম দূর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা।
 ▪ হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বণ্যাশ্রয় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
 ▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা।
 ▪ টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন-২০১৯
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ/২০১৬
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১৪,৯৯৫.৫২
 খ) টাকা : ১৪,৯৯৫.৫২
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ০

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪,২৬৪.০০	৪,২৬৪.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪,২৬৪.০০	৪,২৬৪.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৪,০৭৯.২৯	৪,০৭৯.২৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৬,৯২১.৮৯	৬,৯২১.৮৯	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	২২১.১৫	৭ জন	৪৮.০৪	৬ জন	৫৩.২৪	৬ জন	৫৩.২৪
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৯ জন	৬৮.৩৫	০ জন	-	০ জন	-	০ জন	-
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৫.০০	থোক	১২০.১৩	থোক	৪৫.৫০	থোক	৪৫.৪৮
৪	সোশাল মোবাইলইজেশন ও এ্যাওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন অন হাইজিন প্রমোশন	থোক	২৭৪.০০	থোক	৬৮.৯২	থোক	৭০.০০	থোক	৬৬.২৯
৫	স্যানিটেশন ও হাইজিনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	২০০.০০	থোক	১৬.৭৭	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৫৯
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলাটি স্টাডি ও ডিজাইন	১টি	৩৫০.০০	টি	৭০.০০	টি	২৮০.০০	টি	২৮০.০০
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পাবলিক টয়লেট পুনর্বাসন	থোক	১০০.০০	থোক	৩৭.৭৪	থোক	৬২.২৬	থোক	৬২.২৬
৮	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	২৩.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	১৫০.০০	থোক	৮৫.০০	থোক	৬৫.০০	থোক	৬৫.০০
মোট রাজস্ব			১,৫৯৮.৫০		৪৬৯.৬০		৬০২.০০		৫৯৭.৮৬
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
১০	জীপ (৪ডুট, ৫ দরজা, নুন্যতম ২৫০০ সিসি)	১টি	১০০.০০	১ টি	৭০.০০	টি	-		-
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ (৪ডুট, ক্যারিবেসহ নুন্যতম ২৫০০ সিসি)	২টি	১০০.০০	২ টি	১০০.০০	টি	-		-
১২	ওয়াটার টেবিল মেজারমেন্ট টলস	২টি	৩.০০	টি	-	টি	৩.০০	২টি	২.৯০
১৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪টি	৮.০০	টি	-	৪ টি	৪.৫০	৪ টি	৩.৭১
১৪	ফটোকপিয়ার	৩টি	৭.৫০	২ টি	৪.০০	১টি	২.৫০	১ টি	১.৬৫
১৫	জিপিএস সহ লগার (জিও ফিজিকাল)	২টি	১০০.০০	টি	-	টি	-		-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০টি	৬০.০০	১০ টি	১২.০০	৩০টি	৪০.০০	৩০ টি	২৯.২৯
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬টি	৬.০০	৪ টি	৪.০০	২টি	২.০০	২ টি	১.৯০
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডাটাবেজ	১টি	৫০০.০০	টি	-	টি	-		-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
নির্মাণ ও পূর্ত									
২০	৭০৪৬ দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৩৬৫০টি	৪,৩৬৫.০০	টি	-		-		-
২১	৭০৪৬ বিভিন্ন গ্রাম সেতার/ বাজার/ পৌরসভা/ শহর বন্ডি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	৯৭০টি	৪,৮৫০.০০	৫৯০ টি	১,৫০৪.০০	৩৮০টি	২,২০৯.০০	৩০৫টি	২,১১৮.১১
২২	৭০৪৬ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫০টি	৭৫০.০০	৩৩ টি	২৭৫.০০	১৭টি	৩৪৮.০০	১৩টি	৩০৪.৪১
২৩	৭০৪৬ অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন দ্বারা স্বল্প মূল্যের ম্যানিফেস্ট ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ. পঞ্চাঙ্গিক প্যান ৫ ও ৩টি রিংসহ আরসিসি স্প্রাভ	১৫০০০টি	২,২৫০.০০	৬০০০ টি	৩৮৪.০০	৬০০০ টি	১,০১৫.০০	৫৫০০ টি	৯৮১.৪৬
২৪	৭০৪৬ ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৩৬.০০	টি	-	৬০টি	১৮.০০	৩০টি	১৮.০০
মোট মূলধন			১৩,১৭৫.৫০		২,৩৭৩.০০		৩,৬৬২.০০		৩,৪৮১.৪৩
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৭৩.৭৮						
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		১৪৭.৭৪						
সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)			১৪,৯৯৫.৫২		২,৮৪২.৬০		৪,২৬৪.০০		৪,০৭৯.২৯

এডিপি অগ্রগতি : ৯২.৫৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৬৬.৬৯%

বাস্তব ৯২.৫৪%
আর্থিক ৬৬.৬৯%

৯৫.৬৭%
৪৬.১৬%

(মোঃ আবদুল মোল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপিতে (সমর্পণ পরবর্তী) বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের জুন/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৬৩.০০	জন	০.০০	৫ জন	১০.৬০	২ জন	১০.৫৯
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	১৭.৬৪	জন	০.০০	৩ জন	০.০০	১ জন	০.০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৬৩.৬৪	জন	০.০০	৮ জন	৬.১১	৩ জন	৬.০৫
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪৪২.০০	থোক	১২.২৭	থোক	১০৩.০০	থোক	৯৯.৭৮
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৮৬৫প্রশিক্ষণ দিন	৫০.০০	দিন	০.০০	দিন	৫.০০	দিন	৩.৩৯
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির ওয়র্কশপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৮
৭	মেসার্মত ও সংরক্ষণ	থোক	১৯৫.৩৫	থোক	৪.২৪	থোক	৩২.২৯	থোক	৩২.২৫
	ক) রাজস্ব মোট :		৮৩৯.৬৩		১৬.৫১		১৫৭.৫০		১৫২.৫৪
খ)	মূলধন ব্যয় :								
৮	জীপ (৪হুইল ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৯০.০০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	টি	০.০০
৯	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ হুইল ড্রাইফ, ক্যাবরিবয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫৫.০০	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	টি	০.০০
১০	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	৪০.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	টি	০.০০
১১	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৩০ টি	৩০.০০	টি	০.০০	৩০ টি	২৪.৬০	টি	২৪.৫৫
১২	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৬০	থোক	০.০০	থোক	৩৪.২৫	থোক	৩৩.৪৪
১৩	ফার্নিচার ও ফিক্সার	থোক	১০.০০	থোক	৮.১৩	থোক	১.৮৬	থোক	১.৮৫
১৪	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৭৪২.৮২	থোক	০.০০	থোক	৩০০.০০	থোক	২৯২.২৯
১৫	পুকুর পুনঃখনন স্কিম	৮০৯ টি	৩২৩৬০.০০	টি	০.০০	৮০ টি	১৫২৯.২৯	২০৪ টি	১৪৩১.৮৮
১৬	পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	৫৭৪ টি	৬৮৮.৮০	টি	০.০০	০ টি	০.০০	টি	০.০০
১৭	কোম্পানি এলকার জন্য সোলার পিএসএফ নির্মাণ	২২৫ টি	১৮০০.০০	টি	০.০০	০ টি	০.০০	টি	০.০০
১৮	পভ ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৩০.০০	টি	০.০০	০ টি	০.০০	টি	০.০০
	খ) মূলধন মোট :		৩৫৮৯৩.২২		১৫৯.৩১		১৮৯০.০০		১৭৮৪.০১
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	১%	৩৫৮.৯৩		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৩৭৪৫০.৭১		১৭৫.৮২		২০৪৭.৫০		১৯৩৬.৫৫

	বাস্তব	আর্থিক
অবমুক্ত অর্থের অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০% ভাগ	শতকরা : ৯৪.৫৮% ভাগ
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০% ভাগ	শতকরা : ৯৪.৫৮% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ৮.০% ভাগ	শতকরা : ৫.৬৪% ভাগ

(মোঃ শামসুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রমাগত
পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কারকরাইল ঢাকা-১০.
২৫-১৮ - A

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সজ্জাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সজ্জাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কার্য আরম্ভের তারিখ : ০১/০১/২০১৭খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/১২/২০১৮খ্রিঃ।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৭.৮০।
খ) টাকা :
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস :
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ফল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৩.০০	৭৩.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৪২.৬৭	৪২.৬৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২.৬৭	৪২.৬৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৪২.৬৭	৪২.৬৭
খ) দাবীকৃত	: ৭৩.০০	৭৩.০০
গ) প্রাপ্তি	: ৭৩.০০	৭৩.০০

০১.০৭.১৮
(স্বাক্ষরিতঃ স্ট্রিক-টো-স্ট্রিক)
প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর
সজ্জাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

০১.০৭.১৮

ক্রম নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক	রাজস্ব অংশ সমূহ								
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭.০০	থোক	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৬.৫১
২	Feasibility Study and Development Project Preparation for Water Supply Facilities for Cox's Bazar Town"	থোক	১৫০.৮০	থোক	০.০০	থোক	৭২.০০	থোক	৩০.১৬
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০
	উপমোট		১৭২.৮০		০.০০		৮৫.০০		৩৬.৬৭
খ	মূলধন অংশ সমূহ								
১	Aquifer Test	২টি	৮.০০	-	-	১টি	৪.০০	-	০.০০
২	Exploratory Drilling	১০টি	১২.০০	-	-	৫টি	৬.০০	০৫টি	৬.০০
৩	Auto Logger for conductivity, Temperature and depth	২টি	৫.০০	-	-	২টি	৫.০০	-	০.০০
	উপমোট		২৫.০০				১৫.০০		৬.০০
	সর্বমোট :		১৯৭.৮০				১০০.০০		৪২.৬৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১৫%	২১.৫৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৩০%	২১.৫৭%

০৬.০৭.১৮
(জরুরি স্বাক্ষর চৌধুরী)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

০৬/০৭/১৮

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৭-১৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : “বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি/২০১৭ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
 খ) টাকা : ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
খ) জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
গ) জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৫১.০০	১৫৫১.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৫০০.০০	১৫৫১.০০
খ) দাবীকৃত	: ১৫০০.০০ লক্ষ	
গ) প্রাপ্তি	: ১৫০০.০০	১৫৫১.০০

মাসের নাম : জুন-২০১৮ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরের (আর এডিপি)কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০১৭- ২০১৮) অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(a) Revenue Component									
01	Caretaker Training		19.20		-		0.00		-
02	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of project Completion Report		5.00		-		-		-
03	Supply and Service		23.80		1.50	LS	15.00	LS	15.00
04	Repair and Maintenance Of Motor vehicles		5.00		-				-
05	Repair and Maintenance Of Computers and Office Equipments		5.00		-		-		-
06	Ring Well Repair and Maintenance	969 Nos.	290.70	10 Nos.	3.00	650 Nos	115.00	315 Nos.	115.00
Sub Total (Revenue Component)			348.70		4.50		130.00		130.00
(b) Capital Component									
07	Tools		50.00		-	LS	20.00		-
08	GFS Construction	30 Nos.	900.00		-	8Nos	239.00	✓1Nos	9.80
09	Ring Well Construction	241 Nos.	313.30		-	210 Nos	270.00	✓215Nos	275.00
10	Deep Tube Well With #6 Hand Pump	1541 Nos.	2850.85	26.00 Nos.	46.50	1000 No	841.00	✓1000 No	1085.20
Sub Total (Capital Component)			4114.15		46.50		1370.00		1370.00
(c)	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57		-	-	0.00	-	-
(d)	Price Contingency (0.5% of Capital Cost	-	20.57		-	-	0.00	-	-
Grand Total (a+b+c+d) =			4503.99		51.00		1500.00		1500.0

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব ১০০.০০% আর্থিক ১০০.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি : ৬৫.০০ % ৩৪.৪৩ %

বিদ্র:- আর এ ডি পি তে বরাদ্দ বাড়ায় এডিপি বাস্তব অগ্রগতি কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, বান্দরবান বিভাগ
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : > প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:
> সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা;
> পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং
> পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৭
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ১৬৫১৯.৪৪
খ) জিওবি : ১৬৫১৯.৪৪
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১২৩২.৭০	১২৩২.৭০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৩২.৭০	১২৩২.৭০	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পারিশিষ্ট-ক দৃষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভা।

(মোঃ তোজাম্মেল হক)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : "রাদামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক প্রকল্প"
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৮
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪১৯৫.১২ লক্ষ
খ) টাকা : ৪১৯৫.১২ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১০০০.০০ লক্ষ	১০০০.০০ লক্ষ	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৬০.০০	৯৬০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৯৬০.০০	৯৬০.০০	-	-	৬২.৮৫	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৬০.০০	৯৬০.০০	-	-	৬২.৮৫	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, গ্রান্টি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ৯৬০.০০	
খ) দাবীকৃত	ঃ ১০০০.০০	
গ) গ্রান্টি	ঃ ৯৬০.০০	

মাসের নাম : জুন/ ১৮ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭- ২০১৮) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৭- ২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(a) Revenue Component								
	Training *1	LS	15.00			LS	3.00		3.00
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00			LS	1.00		1.00
	Supply and Services	LS	33.00			LS	21.00	LS	21.00
	Repair and Maintenance of Motor Vehicles	LS	5.00			LS	3.00	LS	3.00
	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipment	LS	5.00			LS	2.00		2.00
	Ring Well Repair and Maintenance	400nos	120.00			100.00	30.00	100nos	30.00
	Sub Total (Revenue Component)		194.00				60.00	-	60.00
	(a) Capital Component)								
	Tools *3	LS	46.65			1866 set	46.56	1866 set	46.56
	Ring Well Construction with Deep-set No. 6 Hand Pump	408nos	530.40			69 nos	89.70	69nos	88.82
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No. 6 Hand Pump	1397nos	2584.45			370 nos	683.70	370nos	681.42
	Community Latrine Construction with Water Supply System	20 nos	200.00			3 nos	30.00	03nos	19.55
	GFS Construction	20nos	600.00			3nos	90.00	03nos	63.65
	Sub Total (Capital Component)		3961.50				940.00		900.00
	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost		19.81						
	Price Contingency (0.5% of Capital Cost		19.81						
	সর্বমোট :		4195.12				1000.00		960.00

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	২২.৯০%	%


(প্রকৌঃ অনুপম দে)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, রাসামাটি বিভাগ
রাসামাটি পার্বত্য জেলা।
সি/১৩৮

১৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : “খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প”
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০০৭
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৪০৮.২৫ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮৮.০০	১৪৮৮.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৮৮.০০	১৪৮৮.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

মাসের নাম : জুন/ ২০১৮
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭- ২০১৮) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (RADP)		চলতি অর্থবছরে (২০১৭- ২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(a) Revenue Component								
	Training *1	LS	21.37			LS	10.00		
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00			LS	2.00		
	Supply and Services	LS	58.63			LS	30.00	LS	30.00
	Repair and Maintenance of Motor Vehicles	LS	7.00			LS	4.00	LS	4.00
	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipment	LS	7.00			LS	4.00	LS	4.00
	Ring Well Repair and Maintenance	865 nos.	259.50			504 nos	151.00	524 nos	151.00
	Sub Total (Revenue Component)		358.50				201.00		189.00
	(a) Capital Component)								
	Tools *3	LS	49.00			LS	49.00	LS	49.00
	Ring Well Construction with Deep-set No. 6 Hand Pump	265 nos.	344.50			95 nos	123.00	98 nos	123.00
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No. 6 Hand Pump	1679 nos.	3106.15			545 nos	1007.00	592 nos	1007.00
	Community Latrine Construction with Water Supply System	51 nos.	510.00			12 nos	120.00	12 nos	120.00
	Sub Total (Capital Component)		4009.65				1299.00		1299.00
	Physical Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	Price Contingency (0.5% of Capital Cost		20.05						
	সর্বমোট :		4408.25				1488.00		1488.00

এডিপি অগ্রগতি (আরএডিপি সহ) :

বাস্তব
১০৪.০০%

আর্থিক
৯৯.২০%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

৩৫.৩৮%

৩৩.৭৫%

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নামঃ : সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫-৩৭৪১-৫০০৯
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : Overall Objective of the Project
Overall Objective of this Project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District including the Ex Enclave areas of Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.
Specific Objective of this Project:
1. Increasing the access of safe drinking water of the peoples living in the project area.
2. Improve the Environment and Health condition of the peoples living in the project area by improving sanitation system.
3. To upgrade the knowledge and practices of population of the project area regarding hygiene promotion.
4. To increase the water supply and sanitation coverage in the project area.
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৮৭৩.৫২
- খ) টাকা : ২৮৭৩.৫২
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০৩.০০	১০০৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৬১.০০	৯৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৯৫৮.৯০	৯৫৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ফ্রেমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৫৮.৯০	৯৫৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ফ্রেমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-




প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :										
১	Supply and Services	থোক	২৮.০০	থোক	০.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	
২	Training Expenses	থোক	১০.৫০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৩	Awareness Raising on Hygiene promotion	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.৯০	
৪	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with publication of project completion report	থোক	৬.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
মোট রাজস্ব :			১৪৪.৫০		০.০০		১৮.০০		১৫.৯০	
খ) মূলধন ব্যয়ঃ										
	Desktop Computer with printer, UPS and others accessories	৮ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	৮ টি	১০.০০	৮ টি	১০.০০	
	Laptop	২ টি	২.০০	০ টি	০.০০	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	
	Furniture and Fixtures for PD Office	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	৫.০০		৫.০০	
	Construction of Inspection Bounglo at DPHE District Level office complex	১ টি	৯০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
	Shallow Tube Well with #6 Hand Pump	৩৩৭৫ টি	৬৭৫.০০	০ টি	০.০০	১৬০০ টি	৪০০.০০	১৯৫০ টি	৩৭৫.৬০	
	Shallow Tube Well (Dev Head Pump)	৩২৫ টি	১৩০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	
	Dug Well (with #6/Dev Head Hand Pump)	৭৭৫ টি	৮৫২.৫০	০ টি	০.০০	৩০০ টি	২২০.০০	২৫০ টি	১৭৪.২০	
	Improve Sanitary Latrine Construction	৬২৫০ টি	৯৩৭.৫০	০ টি	০.০০	২৩২০ টি	৩৪৮.০০	২৫৫০ টি	৩৭৬.২০	
খ) মূলধন মোট :			২৭০২.০০	০	০.০০		৯৮৫.০০		৯৪৩.০০	
গ)	(c) Physical Contingency (0.5 % of capital cost)		১৩.৫১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
ঘ)	(d) Price Contingency (0.5 % of capital cost)		১৩.৫১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			২৮৭৩.৫২	০	০.০০	০	১০০৩.০০	০	৯৫৮.৯০	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ১০০.০০ % ভাগ শতকরা : ৯৮ % ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৭০.০০ % ভাগ শতকরা : ৩০ % ভাগ



০১/০৭/১৮

(মোঃ বাহার উদ্দীন মুধা)

প্রকল্প পরিচালক

সাবেক ছিটমহল এলাঃবিঃওঃপ্রঃপুঃ লালঃ কুড়িঃ পঞ্চঃ
ও নীলঃ জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।


০১/৭/১৮

১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : "মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)"।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। প্রকল্পের কোড নং : ৫০৩৬
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অবিদগুণ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার ছাপনা সমূহের সম্প্রসারণ ও পূর্ণবাসন এবং জনগণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৬। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই' ২০১৩ থেকে জুন' ২০১৮ খ্রি। (সংশোধিত)
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ২১৩৮.৩২
- খ) টাকা : ২১৩৮.৩২
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নেই।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নেই।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : নেই।
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		পঞ্চ ও ডাট	স্থল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী) :	২৩৭.০০	২৩৭.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩৭.০০	২৩৭.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২৩৬.৮২৪৯৯	২৩৬.৮২৪৯৯	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২১৩৭.৪৯৪৯	২১৩৭.৪৯৪৯	০	০	০	০

মাসের নামঃ জুন, ২০১৮।

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

৯। প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :-

ক্রম নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	আরউপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ									
১	জনবল	১ জন	৪.০৫	১ জন	৪.০৫	-	-	-	-
২	সরবরাহ ও সেবাঃ	থোক	৪.৯৮	-	৪.৯৮	০.০০	-	-	-
৩	পর্যামর্শকঃ	১.০০ জন (১৮ মাস)	১৫.৩০	০.০০	১১.৪৬	১ জন	৪.০০	১ জন	৩.৮২৪৯৯
৪	মেরামত, পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	১০০%	১০.০০	থোক	-	-	-
	ক-উপমোট (রাজস্ব)		৩৪.৩৩	০.০০	৩০.৪৯	১ জন	৪.০০	১ জন	৩.৮২৪৯৯
খ) মূলধন অংশ সমূহ									
৫	ডাবল ফেব্রিন পিক-আপ	১.০০ টি	৪৩.০০	১টি	৪৩.০০	-	-	-	-
৬	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১৩০.০০ মি.	২১.৩০	১০০%	২১.৩০	-	-	-	-
৭	পানি শোধনাগার (নং-২)	১.০০ টি	৬১৬.৫৭	১০০%	৪৬০.০০	১টি	১৫৬.০০	১টি	১৫৬.০০
৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ নং-২ (৪৫০ ঘ.মি.)	১.০০টি	১৭০.০০	১০০%	১৭০.০০	-	-	-	-
৯	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার (নং-২)	১.০০টি	৭৯৭.০২	১০০%	৭৫০.০০	১টি	৪৭.০০	১টি	৪৭.০০
১০	বিদ্যমান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারের মাটি খনন, লাইনিং ও সাইড ওয়াল নির্মাণ	১.০০টি	২৫০.০০	১০০%	২৫০.০০	-	-	-	-
১১	ইনটেক স্টেশন	২.০০টি	৪০.২২	১০০%	১০.০০	২টি	৩০.০০	২টি	৩০.০০
১২	ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (৬০০ মি.মি. ব্যাস)	১২০.০০মি.	৩০.০০	১০০%	৩০.০০	-	-	-	-
১৩	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন								
	(i) ১০০ মি.মি. ব্যাস	৮.০০কি.মি.	৬০.০০	১০০%	৬০.০০	-	-	-	-
	(ii) ১৫০ মি.মি. ব্যাস	৪.০০কি.মি.	৫২.০০	১০০%	৫২.০০	-	-	-	-
	(iii) ২০০ মি.মি. ব্যাস	০.৭৫কি.মি.	১৩.৮৮	১০০%	১৩.৮৮	-	-	-	-
১৪	সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	-	-	-	-
	খ-উপমোট (মূলধন) (ক+খ)		২১৩৩.৯৯	১০০%	১৮৭০.১৮	০.০০	২৩৩.০০	-	২৩৩.০০
	(গ) আনুসঙ্গিক (ফিজিক্যাল) মূলধনের ১%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-
	(ঘ) আনুসঙ্গিক (প্রাইজ) মূলধনের ১%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-
	সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)		২১৩৮.৩২	১০০%	১৯০০.৬৭	-	২৩৭.০০	১০০%	২৩৬.৮২৪৯৯

	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)
আরউপিপি অগ্রগতি	১০০%	২৩৬.৮২৪৯৯
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	১০০%	২১৩৭.৪৯৪৯

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
"মহলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
ও
কৃষাব্যয়ক প্রকৌশলী, জায়গাখোঁজ
খুলনা সার্কেল, খুলনা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮ খ্রিঃ

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের নাম | ঃ সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প |
| | প্রকল্প কোড নং | ঃ ৫০১৫ |
| ২ | অনুমোদনের পর্যায় | ঃ অনুমোদিত |
| ৩ | সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম | ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। |
| ৪ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ঃ ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা।
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ-ব্যাধি কমিয়ে আনা। |

৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারী/২০১৭ - ডিসেম্বর/২০১৮
	ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ মূল
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ১ম সংশোধিত
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ২য় সংশোধিত
	ক) মোট	ঃ
	খ) টাকা	ঃ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ	ঃ
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ
৭	ব্যয় ((লক্ষ টাকায়)	ঃ জিওবি

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্ক্রু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাকংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আর এডিপিতে বরাদ্দ	৭৬৩.০০	৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ ইং পর্যন্ত অবযুক্তি	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক)	ব্যয় :	-	-
খ)	দাবীকৃত :	-	-
গ)	প্রাপ্তি :	-	-

Sirajganj pouroshava potratc-p/7

(প্রকৌঃ আবুজার মোঃ মাছুদার রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রাজশাহী সার্কেল

মাসের নাম : জুন/২০১৮

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ :									
১।	সরবরাহ ও সেবা	খোক	২২.৫০			খোক	১২.০০	আংশিক	৬.০০
২।	বিদ্যমান আর্সেনিক আয়রণ রিমোভ্যাল প্রাক্ট মেরামত , সংস্কার ও পুনর্বাসন	২ টি	৬৪.৪৫						
৩।	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও কর্মশালা, প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রকাশনা প্রস্তুত	খোক	৩.০০						
৪।	প্রশিক্ষণ	খোক	৩.০০						
৫।	CBO গঠনে স্থানীয় এনজিওর সাথে সম্পৃক্তকরণ(টাকা ওয়াসার মডেল অনুযায়ী)	খোক	২০.০০						
খ) মূলধন অংগ সমূহ :									
৬।	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮ টি	৯.৬০			৮ টি	৯.৬০	৮ টি	৯.৮০
৭।	উৎপাদক নলকূপ (১৫০ মিঃমিঃ x ৩৫০ মিঃমিঃ) স্থাপন	৪ টি	১০০.০০			৪ টি	১০০.০০	২ টি	২৯.২০
৮।	সাবমারসিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং স্থাপন	৪ টি	৩৩.৬০			৪ টি	৩৩.৬০	-	-
৯।	বৈদ্যুতিক সহ পাম্পহাউজ এবং নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	৪ টি	৩২.০০			৪ টি	৩২.০০	-	-
১০।	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৪ টি	২০.০০			৪ টি	২০.০০	-	-
১১।	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	৫০ কিঃমিঃ	৬১৪.০০			৫০ কিঃমিঃ	৪৫৫.৮০	আংশিক	১৩০.০০
১২।	৬৮০ মিঃমিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২ টি	৫০০.০০			২ টি	১০০.০০	আংশিক	২০৬.৫০
১৩।	সুবিধা বধিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য স্ট্যান্ড পোস্ট নির্মাণ (প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও সংযোজন প্রদান)	৮৫ টি	৩৮.২৫					-	-
১৪।	ওয়াটার ওয়ার্কস কমপ্লেক্স উন্নয়ন	২ টি	১৮.০০					-	-
	মোট :								৩৮১.৫০

(প্রকৌঃ আবুজ্জার মোঃ মাহুউদ্দাহ রহমান)
প্রকল্প পরিচালক

সিরাজগঞ্জ পৌরসভারপানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৮

- ১ প্রকল্পের নাম জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং ৫০১৪
- ২ অনুমোদনের পর্যায় ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য
- * প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
 - * পাইপ লাইন নেট ওয়্যাকের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।
 - * পাবলিক প্লেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।
 - * ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল

	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী/২০১৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর/২০১৯ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
ক) মোট	৭৬৮৫.০৭
খ) টাকা	৭৬৮৫.০৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৬.২৩	১৪৬.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৬.২৩	১৪৬.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) .	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ভিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাশ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজব ব্যয় :								
১	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৬৩.০০	০	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.৭৩
২	ট্রেনিং এক্সপেন্ডিচার	থোক	৩৫.৩৫	০	০.০০				
৩	প্রজেক্ট স্টাফ-আপ ওয়ার্কসপ এবং কর্মশ্রমণ ওয়ার্কসপসহ পাবলিকেশন অব প্রজেক্ট কমিশ্রণ রিপোর্ট	থোক	৫.০০	০	০.০০				
৪	মেরামত, মেইনটেনেন্স এবং রিহাবিলিটেশন	থোক	১৭০.০০	০	০.০০	থোক	৫.০০		০.০০
খ)	মূলধন ব্যয়ঃ								
৫	ট্রাক ফর সলিড ওয়্যাস্ট (৩ টন ধারণ ক্ষমতা)	২টি	১০০.০০	০	০.০০				
৬	সলিড ওয়্যাস্ট কমপ্যাক্টর (বোমেজ ল্যান্ডফিল কমপ্যাক্টর)	২টি	৯০.০০	০	০.০০				
৭	পিক-আপ মাইনটেড ডিস্ট্রিবিউট ইউনিট ফর ফিক্যাল স্লাজ (১০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৭০.০০	০	০.০০				
৮	ইন্ট্রোডাকশন অব ডিজিটাইজড ওয়টার বিলিং সিস্টেম	থোক	৮.৪০	০	০.০০				
৯	টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ফর ও এন্ড এম পানি সরবরাহ পদ্ধতি	থোক	৩.০০	০	০.০০				
১০	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য রিস্লা ড্যান	১৭ টি	৬.৮০	০	০.০০				
১১	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য হ্যান্ড কার্ট	৩৮ টি	৫.৭০	০	০.০০				
১২	টেস্ট টিউবওয়েল(২)	১০ টি	১২.০০	০	০.০০	২ টি	২.৪০		০.০০
১৩	প্রডাকশন টিউবওয়েল(৬"x1৪")	৫ টি	১৫০.০০	০	০.০০				
১৪	পাম্প হাউজসহ সিকিউরিটি দেয়াল নির্মাণ	৫ টি	৫০.০০	০	০.০০				
১৫	সাবমারসিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং ইনস্টলেশন	৫ টি	৪০.০০	০	০.০০				
১৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার	৫ টি	৪০.০০	০	০.০০				
১৭	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (১৮০ ঘনমিঃ/আওয়ার)	২ টি	৯০০.০০	০	০.০০				
১৮	ওভার হেড ট্যাংক (৬৮০ ঘঃ মিঃ/ আওয়ার)	১ টি	৩২৫.০০	০	০.০০				
১৯	পাইপ লাইন ট্রান্সমিশন	৪.৪২কি:মি:	১৯৮.৯০	০	০.০০				
২০	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (৩০০মিঃ মিঃ ডায়া)	০.৫১কি:মি:	২২.৪৪	০	০.০০				
২১	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২৫০মিঃ মিঃ ডায়া)	৩.৭৬কি:মি:	১১৬.৫৬	০	০.০০				
২২	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২০০মিঃ মিঃ ডায়া)	৮.৪৪কি:মি:	১৯৪.১২	০	০.০০	২.১৭কি:মি:	৫০.০০		০.০০
২৩	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১৫০মিঃ মিঃ ডায়া)	১৩.০৩কি:মি:	১৯৫.৪৫	০	০.০০	২.৬৬কি:মি:	৪০.০০		০.০০
২৪	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১০০মিঃ মিঃ ডায়া)	১২৫.০৯কি:মি:	১১২৫.৮১	০	০.০০	৩.৬২কি:মি:	৩২.৬০	১.৬কিমি	৮৫.০০
২৫	বাসায় মিটার সংযোগ	৪৪৮৪ টি	৪৪৮.৪০	০	০.০০				
২৬	স্ক্রিট হাইড্রেন্ট	২৯ টি	২.৩২	০	০.০০				
২৭	ওয়টার পয়েন্ট ইনস্টলেশন	২৯০ টি	১১৬.০০	০	০.০০	১১৬টি	৪৫.০০	৯০	৩০.০০
২৮	সেকেন্ডারী আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	১৩.৯১কি:মি:	১৮০৮.৩০	০	০.০০				
২৯	টারশিয়ারী ড্রেন নির্মাণ	৫.৬১কি:মি:	৫৩২.৯৫	০	০.০০				
৩০	বিদ্যমান কালভার্ট/ক্রস ড্রেন নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	০	০.০০				
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩ টি	১৯৫.০০	০	০.০০	১৩ টি	২০.০০	৮(৩৫%)	২৭.৫০
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১২ টি	৩০.০০	০	০.০০				
৩৩	ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২ টি	১০০.০০	০	০.০০				
৩৪	সলিড ওয়্যাস্ট কম্পোস্টিং সিস্টেম এবং ডাম্পিং সেটার (ল্যান্ডফিল)	২ টি	৩৫০.০০	০	০.০০				
৩৫	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-এ)	৪০ টি	১০.০০	০	০.০০				
৩৬	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-বি)	৮ টি	৪.৮০	০	০.০০				
৩৭	সটিং সাইড	২ টি	১.২০	০	০.০০				
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.৫০%	৩৭.৮৬	০	০.০০				
	প্রাইস কন্ট্রোল	১%	৭৫.৭২	০	০.০০				
	সর্বমোটঃ		৭৬৮৫.০৭		০.০০		২০০.০০		১৪৬.২৩

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭৫.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৭৩.১২ ভাগ
শতকরা ১.৯০ ভাগ

(রবিউরায়হান আফরিন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

সনসাহা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা সার্কেল
ও প্রকল্প পরিচালক

২০১৭

২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মাসের নাম : জুন/২০১৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ৫০১৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের মাধ্যমে কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৫৯৩.৯৩
খ) টাকা : ৪৫৯৩.৯৩
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪০০.০০	৪০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০.০০	৩০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৩০০.০০	৩০০.০০	-	-	-	-
দ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০০.০০	৩০০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব খাত								
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৭.০০	-	-	থোক	৬.০০	থোক	৪.৫০
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১১.০০	-	-	-	-	-	-
৩	বিদ্যমান ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক মেরামত	৩ টি	১৫.০০	-	-	৩ টি	১৫.০০	৩ টি	১৫.০০
৪	বিদ্যমান আয়রন রিমুভাল পণ্টান্ট মেরামত	১ টি	৫.০০	-	-	১ টি	৫.০০	১ টি	৫.০০
৫	বিদ্যমান পাইপলাইন মেরামত	থোক	১০.০০	-	-	থোক	১০.০০	থোক	২.৫০
	মোট=	-	৫৮.০০	-	-	-	৩৬.০০	-	২৭.০০
	খ) মূলধন খাত								
৬	পানি বহনকারী ট্রাক(৩০০০ লিঃ)	১ টি	৫০.০০	-	-	১ টি	৫০.০০	১ টি	৪৬.৭৫
৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট)	১ টি	৫০.০০	-	-	১ টি	৫০.০০	-	-
৮	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাগ ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর)	১ টি	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-
৯	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভ্যান গাড়ি	৯ টি	৩.৬০	-	-	-	-	-	-
১০	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	১৮ টি	২.৭০	-	-	-	-	-	-
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	৮ টি	৯.৬০	-	-	৮ টি	৯.৬০	৮ টি	৭.৬০
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন	৪ টি	৯২.০০	-	-	৪ টি (আংশিক, ৬০%)	৫০.০০	২ টি (আংশিক)	৩৭.৪০
১৩	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৪ টি	২৬.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	৪০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৪ টি	৩০.০০	-	-	-	-	-	-
১৬	আয়রন রিমুভাল পণ্টান্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	১ টি	৯০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক(৬৮০ ঘনমিঃ)	৩ টি	৭৫০.০০	-	-	৩ টি (১৫%)	৯০.৪০	২ টি (আংশিক)	৬৮.২৫
১৮	সেন্দ্রিফিকেশন পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	১৯.৫০	-	-	-	-	-	-
১৯	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩০০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২০ কিঃমিঃ	৮০০.০০	-	-	-	-	-	-
২০	বিতরণ পাইপলাইন (২০০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪০ কিঃমিঃ	৯২০.০০	-	-	৬ কিঃমিঃ	১১৪.০০	আংশিক	১১৩.০০
২১	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৪০০০ টি	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-
২২	কঠিন বর্জ্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	১ টি	৩২০.০০	-	-	-	-	-	-
২৩	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১৮ টি	৪.৫০	-	-	-	-	-	-
২৪	কমিউনিটি বিন (বানিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	৯ টি	৫.৪০	-	-	-	-	-	-
২৫	সার্টিং শেড	১ টি	০.৬০	-	-	-	-	-	-
	মোট=	-	৪৪৬৮.৯০	-	-	-	৩৬৪.০০	-	২৭৩.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৮০.০০%	৭৫.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৭.০০%	৬.৫৩%

৩০/১০/১৮

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% হতে ১০০% এ উন্নতিকরণ।
 > টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ শতভাগে উন্নতিকরণ।
 > প্রকল্প এলাকায় পানি পান ও গৃহস্থালী কাজের জন্য বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
 > পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন ও সর্বাধুনিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
 খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট : ৪৮৩৮.০১
 খ) জিওবি : ৪৮৩৮.০১
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৪০০.০০	-	০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০০.০০	-	০০	-	-	০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৪০০.০০	-	০০	-	-	০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪০০.০০	-	০০	-	-	০০

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভা।

(মোঃ তোজাম্মেল হক)
 প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০১৮ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	ঃ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫০২২
২। অমুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল <u>১ম সংশোধিত</u> <u>২য় সংশোধিত</u>
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন'২০২১ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৯৯১৭৩.৪৭
খ) টাকা	ঃ ২৯৩১৬.৭৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ৬৯৮৫৬.৭৪
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ৬৯৮১৭.৫৪
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ আইডিবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০৪.০০	৫৮.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যয়	৪৩.৫০	৪৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩০.৯৬	৩০.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩০.৯৬	৩০.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

০২

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮				০.০০	১০ জন	২২.০০		২২.০০	৭ জন	৯.১১		৯.১১
২	স্টাফদের বেতন	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭				০.০০	৭ জন			০.০০	২ জন			০.০০
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৫৭.৩৪		৭৫৭.৩৪				০.০০	থোক	১০.০০		১০.০০		৬.৫৬		৬.৫৬
৪	হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১১৫.৯৯	৩১৩.৬০	৪২৯.৫৯				০.০০				০.০০				০.০০
৫	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১৬৮.৮৬	৩১৩.৬০	৪৮২.৪৬				০.০০				০.০০				০.০০
৬	স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	থোক	২২.৪৭	২০২.২৭	২২৪.৭৪				০.০০				০.০০				০.০০
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফার্ম	১০৩৬.৯৪	১৯৬০.০০	২৯৯৬.৯৪				০.০০				০.০০				০.০০
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট		১৪.৫০	৩৯.২০	৫৩.৭০				০.০০				০.০০				০.০০
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০				০.০০				০.০০				০.০০
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০				০.০০				০.০০
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বসিন	থোক	৪৭৩৩.৭৯		৪৭৩৩.৭৯				০.০০	থোক	৫.০০		৫.০০		২.৯৯		২.৯৯
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		৮৯৮৭.৮০	২৮৬৭.৮৭	১১৮৫৫.৬৭		০.০০	০.০০	০.০০		৩৭.০০	০.০০	৩৭.০০		১৮.৬৬	০.০০	১৮.৬৬
(খ)	মূলধন ব্যয়																
১২	জীপ (৪ ডরলিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	৩টি	২৬.৯২	২৪২.২৬	২৬৯.১৮				০.০০				০.০০				০.০০
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডরলিউডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.০২	৯০.১৬	১০০.১৮				০.০০				০.০০				০.০০
১৪	মাইক্রোবাস (ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৮.৯৭	৮০.৭৫	৮৯.৭২				০.০০				০.০০				০.০০
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৩০টি	৬.০১	৫৪.১০	৬০.১১				০.০০	২৫টি	৪.৬০	৪৬.০০	৫০.৬০				৫০.৬০
১৬	ডিজাজিং ট্রাক	৪৫টি	৮০.৮৪	৭২৭.৫৫	৮০৮.৩৯				০.০০				০.০০				০.০০
১৭	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	২২৯.৬২	২০৬৬.৬২	২২৯৬.২৪				০.০০				০.০০				০.০০
১৮	ডিজেল জেনারেটর(১০০কেডি)	২৩টি	৫৭.৪১	৫১৬.৬৬	৫৭৪.০৭				০.০০				০.০০				০.০০
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং প্ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩				০.০০				০.০০				০.০০
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	থোক	১০০.৫৩	৯০৪.৭৪	১০০৫.২৭				০.০০				০.০০				০.০০
২১	ভূমি অগ্নিপ্রহর/ক্রয়	২৩একর	৭৫৭০.৩০		৭৫৭০.৩০				০.০০				০.০০				০.০০
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১				০.০০				০.০০				০.০০
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭				০.০০	১টি (আংশিক)	১৬.৪০		১৬.৪০	১টি (আংশিক)	১২.৩০		১২.৩০
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ডবল এবং ইসপেকশনের জন্য বাথলো নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭				০.০০				০.০০				০.০০
২৫	প্রাইকারি ড্রেস নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২২৪২.১২	১৫০০৪.৯৮	১৭২৪৭.১০				০.০০				০.০০				০.০০
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৭৬টি	১৫.৫৮	১০৪.২৭	১১৯.৮৫				০.০০				০.০০				০.০০
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন	৩৭টি	১৫২.৬৫	১০২১.৫৫	১১৭৪.২০				০.০০				০.০০				০.০০

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা	৫৫টি	৬৫.৭২	৪৩৯.৮২	৫০৫.৫৪				০.০০				০.০০				০.০০
২৯	বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবিলা	৫৫টি	৮৯.৩৯	৫৯৮.১৯	৬৮৭.৫৮												
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫৫টি	৭১.৩৪	৪৭৭.৪৬	৫৪৮.৮০												
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬২৫ কিঃমিঃ	১৩২৬.৩৭	৮৮৭৬.৪৫	১০২০২.৮২												
৩২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৭৩৫.২৩	৪৯২০.৩৮	৫৬৫৫.৬১												
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৩টি	৪৩৬.৫০	২৯২১.১৮	৩৩৫৭.৬৮												
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১৩টি	৩৫০.৯৮	২৩৪৮.৮৬	২৬৯৯.৮৪												
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	৩টি	০.৫৯	৩.৯২	৪.৫১												
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	২.৯৩	১৯.৬০	২২.৫৩				০.০০				০.০০				০.০০
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৫৩৭.১২	১০২৮৬.৮৬	১১৮২৩.৯৮				০.০০				০.০০				০.০০
৩৮	পানির উৎস	১৮৪৫টি	২৯৬.৭৪	১৯৮৫.৮৭	২২৮২.৬১				০.০০				০.০০				
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	১৯৪.৪৭	১৩০১.৪৪	১৪৯৫.৯১				০.০০				০.০০				০.০০
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৫৭টি	১৮৫.১০	১২৩৮.৭২	১৪২৩.৮২				০.০০				০.০০				
৪১	প্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২৩টি	১৪৮.০৮	৯৯০.৯৮	১১৩৯.০৬				০.০০				০.০০				
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২৩টি	৪৫৯.৮১	৩০৭৭.২০	৩৫৩৭.০১				০.০০				০.০০				
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৫.৭৭	১৭২.৪৮	১৯৮.২৫				০.০০				০.০০				
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সার্টিং শেড	২৩টি	৪.৫৭	৩০.৫৮	৩৫.১৫				০.০০				০.০০				
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		১৯৬২৮.৯১	৬০৬৩৮.৪৮	৮০২৬৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০		২১.০০	৪৬.০০	৬৭.০০		১২.৩০	০.০০	১২.৩০	
(গ)	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সী		৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৯৩১৬.৭১	৬৯৮৫৬.৭৫	৯৯১৭৩.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০		৫৮.০০	৪৬.০০	১০৪.০০		৩০.৯৬	০.০০	৩০.৯৬	

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬২.৫০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ০.৭০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ২৯.৭৭ ভাগ
শতকরা ০.০৩ ভাগ



০৩/০৭/১৮

(মোঃ ওয়াজেদ আলী)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯
২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : "খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ" প্রকল্প ।
প্রকল্পের কোড নং : ৫০২১
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : লবণাক্ত ও আর্সেনিক প্রবণ এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা ।

প্রকল্প এলাকা : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০১৯

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ডিওবি

- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০১৭-২০১৮)	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০				

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

মাসের নাম : জুন, ২০১৮।

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

৯। প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :-

ক্রম নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ সালের এডিপি		২০১৭-২০১৮ সালের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৩.১০			থোক	৯.০০		৩.৬৪১
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০				-		-
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	থোক	১০০.০০				৫.০০		২.৬৩
৪	বিদ্যমান পত্ত স্যান্ড ফিল্টার মেরামত ও সংস্কার	১২৫টি	২৫.০০				-		৭.৭২৯
	রাজস্ব মোট		১৫৩.১০				১৪.০০		১৪.০০
খ) মূলধন অংশ সমূহ									
৫	রেইন গ্যারান্টি হার্ডওয়ে	৫০০০টি	২৫০০.০০			১৭৩০টি	৮৬৫.০০	৩৩৫০টি	১৪৬১.০০
৬	সোলার সিস্টেমসহ পত্ত স্যান্ড ফিল্টার	৫০টি	৪০০.০০				-		-
৭	পত্ত স্যান্ড ফিল্টার	১০০টি	১০০.০০			৩০টি	৩০.০০		
৮	পত্ত স্যান্ড ফিল্টার	৬৬৪টি	৫৬৪.৪০			৪৫০টি	৩৮২.৫০		
৯	পঞ্জীর নলকূপ স্থাপন	১০টি	১২.০০			৫টি	৬.০০		
১০	পঞ্জীর নলকূপ স্থাপন (২ ইঞ্চি)	০২টি	৪৬.০০				-		
১১	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৬" X ১২" ইঞ্চি)	০৩টি	৬০.০০			১টি	২০.০০		
১২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৪" X ৮" ইঞ্চি)	০৫টি	৩০.০০				-		
১৩	নিরাপত্তা মেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৫টি	৩০.০০				-		
১৪	সাবমার্গিনাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	০৫টি	৩০.০০				-		
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	০৫টি	৩০.০০				-		
১৬	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিভিসি)	১৪কিমিঃ	২১০.০০			৫কিমি.	৭৫.০০		
১৭	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিভিসি)	১৪কিমিঃ	১৪০.০০			৫কিমি.	৭০.০০		
১৮	পাইপ লাইন (৭৫ মি.মি. পিভিসি)	১৬কিমিঃ	১২০.০০			৫কিমি.	৩৭.৫০		
১৯	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৯০০টি	৬৩.০০				-		
২০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	০১টি	৫৫.০০				-		
	গ্রাউন্ড গ্যারান্টি রিজার্ভার	০২টি	৩৬.০০				-		
	উপ মোট মূলধন ব্যয়		৪৩৯৬.৪০				১৪৮৬.০০	৩৩৫০টি	১৪৬১.০০
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		২১.৯৮				-		-
(ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল		২১.৯৮				-		-
	সর্বমোট ব্যয়		৪৫৯০.৪৬				১৫০০.০০	৩৩৫০টি	১৪৭৫.০০

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এডিপি ১৫০০.০০ লক্ষ (প্রস্তাবিত) টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৯.০০%	১৪৭৫.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৩৫.০০%	১৪৭৫.০০

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার দপ্তর
এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
ও
তথ্যাবধায়ক প্রকৌশলী, জরায়রপুর
খুলনা সার্কেল, খুলনা।
০২/৭/১৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৮ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : স্টাডি অন সলিড এন্ড ফেক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড ডিজাইন ইন রেলওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়ে অফ বাংলাদেশ (Study on Solid and Fecal Sludge Management System & Design in Railway and Waterway of Bangladesh)
- প্রকল্প কোড নং : ৫০১৯
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : • বাংলাদেশের জলপথ ও রেলপথের বর্তমান কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন।
• জলপথ ও রেলপথের জন্য বিদ্যমান আইনগত ও পলিসিগত ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা।
• ট্রেন, লঞ্চ এবং ফেরীর কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন।
• জলপথ ও রেলপথের জন্য কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি নিরূপণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৮
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০৫/০৯/২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১/১২/২০১৮
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩১৪.৭৯
- খ) টাকা : ৩১৪.৭৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৪.৫০	৯৪.৫০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাশ পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

As

20

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৮ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী জেলাধীন কুম্বাকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০২৪
- ২ অনুমোদনের পর্যায় :
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলাধীন কুম্বাকাটা পৌরসভার জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৯
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০১৯
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৭৮৪.৯৭০
- খ) টাকা : ৩৭৮৪.৯৭০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০.০০০	৫০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭'৫০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	৫০	৫০
গ) প্রাপ্তিঃ		

৪

৫

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬.০০	-	-	থোক	৪.০০০	-	-
২	প্রশিক্ষন	থোক	১১.০০	-	-	থোক	-	-	-
৩	নিরাপদ পানি সরবরাহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ওয়াটার সেফটি পণ্যস	থোক	১০.০০	-	-	থোক	-	-	-
৪	গাড়ী মেরামত ও সংস্কার	-	৫.০০	-	-	-	১.০০০	-	-
৫	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	-	৩.০০	-	-	-	-	-	-
	(ক)উপ-মোট(রাজস্ব)		৪৫.০০				৫.০০		
৬	জবল কেবিন শিকঅপ (কমপক্ষে ২৪০০ সি সি)	১ টি	৫৫.০০	-	-	১ টি	-	-	-
৭	পরিচালননা ও রক্ষনাবেক্ষনের যন্ত্রপাতি	-	১.০০	-	-	-	-	-	-
৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	০.৫	-	-	১ টি	০.৫০০	-	-
৯	প্রিন্টার ও স্ক্যানার ডেস্কটপ কম্পিউটার	১ সেট	০.৭০	-	-	১ সেট	০.৭০০	-	-
১০	ডিজিটাল পানি রিলিং ব্যবস্থা	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-
১১	বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ ট্রান্সফরমার	৩ টি	২৪.০০	-	-	৩ টি	-	-	-
১২	ডিজেল জেনারেটর এবং অন্যান্য (১০০ কেডিএ)	১ টি	২৫.৯২	-	-	১ টি	-	-	-
১৩	পানির ওনাতন পর্যবেক্ষন (স্টেট ফিট)	-	৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	ইনটেক ট্রাকচার নির্মাণ	১ টি	১৩৪.০০	-	-	১ টি	-	-	-
১৫	ইম্পাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ (১ লক্ষ ঘন মিঃ)	১ টি	৪৫০.০০	-	-	১ টি	-	-	-
১৬	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২০০ ঘরমিঃ)/ঘন্টা	১ টি	৪২৭.০০	-	-	১ টি	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২")	৬ টি	৬.০০	-	-	৬ টি	-	-	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"-১৪")	৩ টি	৯০.০০	-	-	৩ টি	-	-	-
১৯	সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪	-	-	৩ টি	-	-	-
২০	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	-	-	৩ টি	-	-	-
২১	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাক (২০০ ঘরমিঃ)	১ টি	১৮০.০০	-	-	১ টি	-	-	-
২২	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩০০মিঃ, এইচডিপিই)	১ কি.মি.	৪০.০০	-	-	১ কি.মি.	-	-	-
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০মিঃ, পিভিসি)	১৭ কি.মি.	৩৯.১০	-	-	১৭ কি.মি.	-	-	-
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০মিঃ, পিভিসি)	২.৪৬ কি.মি.	৩৬.৯০	-	-	২.৪৬ কি.মি.	-	-	-
২৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০মিঃ, পিভিসি)	৩০.২৯ কি.মি.	২৭২.৬১	-	-	৩০.২৯ কি.মি.	-	-	-
২৬	মিটার সহ গৃহ সংযোগ	১৬০০ টি	১৬০.০০	-	-	১৬০০ টি	-	-	-
২৭	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	১০ টি	০.৮০	-	-	১০ টি	-	-	-
২৮	পানির উৎস (৬ নং হ্যাড পাম্প সহ গভীর নলকূপ)	২০০ টি	১৬০.০০	-	-	২০০ টি	৪০.৮০০	৪০.৮০০	৪০.৮০০
২৯	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ড্যান	৩০ টি	৯.৯০	-	-	৩০ টি	-	-	-
৩০	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ঘরমিঃ)	১০ টি	৪.০০	-	-	১০ টি	-	-	-
৩১	কমিউনিটি বিন-বি (বানিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ঘরমিঃ)	৪ টি	২.৪০	-	-	৪ টি	-	-	-
৩২	আরসিসি স্ট্রেন নির্মাণ	১৩ কি.মি.	১৩০১.৮৭	-	-	১৩ কি.মি.	-	-	-
৩৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (গোসল সুবিধাসহ)	১০ টি	২০০.০০	-	-	১০ টি	-	-	-
	(খ)উপ-মোট(মূলধন)		৩৬৮৪.৭০				৪৫.০০		
	(গ)ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		১৮.৪২				০.০০		
	(ঘ)গ্রাইস কন্ট্রোল		৩৬.৮৫				০.০০		
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)		৩৭৮৪.৯৭				৫০.০০		

আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	০.০০ %	আর্থিক	শতকরা	০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	০.০০ %	শতকরা	০.০০ %	

* অংশের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নামঃ : পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫-৩৭৪১-৫০২৩
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% -এ উন্নীতকরণ।
 - জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।
 - পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৭খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৯ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৯৯২.২৬
- খ) টাকা : ১৯৯২.২৬
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

০২/৭/১৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ :									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০	০	০	থোক	২	০	২
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.৬	০	০	০	০	০	০
৩	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২	০	০	০	০	০	০
৪	কনসালটেন্সী	থোক	১৭.৬	০	০	০	০	০	০
উপ-মোট (রাজস্ব)		০	৫৭.২	০	০	২	০	০	২
খ) মূলধন									
৫	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৩.৩	০	০	০	০	০	০
৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্লা ভান	২০ টি	৮	০	০	৬টি	২.৫	০	৬
৭	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫	০	০	০	০	০	০
৮	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২")	৩ টি	৩.৬	০	০	৩টি	৩.৫	০	০
৯	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪")	৩ টি	৭৫	০	০	০	০	০	০
১০	সাবমার্জিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪	০	০	০	০	০	০
১১	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০	০	০	০	০	০	০
১২	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৩ টি	২৪	০	০	০	০	০	০
১৩	পাইপলাইন (২০০ মিঃ মিঃ, পিভিসি)	৫ কিঃমিঃ	১১৫	০	০	০	০	০	০
১৪	পাইপলাইন (১৫০ মিঃ মিঃ, পিভিসি)	৮ কিঃমিঃ	১২০	০	০	০	০	০	০
১৫	পাইপলাইন (১০০ মিঃ মিঃ, পিভিসি)	৮ কিঃমিঃ	৭২	০	০	০	০	০	০
১৬	পাইপলাইন (৫০ মিঃ মিঃ, পিভিসি)	১০ কিঃমিঃ	৪১.৫	০	০	০	০	০	০
১৭	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	১০০	০	০	০	০	০	০
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩ টি	৪৫	০	০	০	০	০	০
১৯	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০	০	০	০	০	০	০
২০	প্রাইমারি আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	১০০০	০	০	০	০	০	০
২১	সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম নির্মাণ	১ টি	১৭৫	০	০	০	০	০	০
২২	কমিউনিটি ডাস্টবিন নির্মাণ	২০ টি	৪	০	০	০	০	০	০
২৩	সটিং সেড	১ টি	০.৬	০	০	০	০	০	০
উপ-মোট (মূলধন)			১৮৯৬	০	০	৬	০	০	৬
(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			১৯.৫৩	০	০	০	০	০	০
(ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল			১৯.৫৩	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :			১৯৯২.২৬	০	০	৮	০	০	৮

বাস্তব

আর্থিক

আরএডিপি অগ্রগতি :

শতকরা %

৬০ % ভাগ

শতকরা

১০০ % ভাগ

সামগ্রিক এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা %

০ % ভাগ

শতকরা

০ % ভাগ



০২/০৭/১৮

(মোঃ বাহার উদ্দীন মৃধা)

প্রকল্প পরিচালক

পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও

এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, রংপুর।

০২/০৭/১৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : টিএপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : > নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ;
> নির্বাচিত পৌরসভা সমূহের সমীক্ষা প্রতিবেদন ও বিস্তারিত ড্রইং-ডিজাইন প্রস্তুত করণ; ও
> প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৮
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৯১০.০০
- খ) জিওবি : ৫.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯০৫.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০৩.০০	৩.০০	২০০.০০	২০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১১৩.৮৩	-	১১৩.৮৩	১১৩.৮৩	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৩.৮৩	-	১১৩.৮৩	১১৩.৮৩	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য)
- ক) ব্যয় : ১১৩.৮৩ ১১৩.৮৩
- খ) দাবীকৃত : ০.০০ ০.০০
- গ) প্রাপ্তি : ০.০০ ০.০০

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পঞ্চবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়ইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, মেলান্দহ, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, হোমনা, চৌগাছা, সেনবাগ, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাচোল, শ্রীবরদী, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।


mae

86

ক্র. সেরা	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত টিএসিপি অনুসারে কর্মসমূহ						জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাবিত এজিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত						প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০১৮) অগ্রগতি						মন্তব্য
		বাস্তব		আর্থিক		পরিমাণ সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক							
		জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি		পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট						
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০								
৪৩০১	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	২.০০	২.০০	যোগ্য	-	০.৭১	০.৭১									
৪৩২৭	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	-	-	-	-									
৪৩২৮	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	-	-	-	-									
৪৩৩০	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	১.০০	১.০০	যোগ্য	-	০.০৩	০.০৩									
৪৩৪০	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	৩.০০	৩.০০	যোগ্য	-	২.৮৫	২.৮৫									
৪৩৪২	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪০.০০	৪০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	-	-	-	-									
৪৩৪৩	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১৮.০০	১৮.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	১০.০০	১০.০০	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৫১	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৩.০০	৩.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	-	-	-	-									
৪৩৭৪	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	-	৬০.০০	৬০.০০	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৭৫	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৮৫.০০	৮৫.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	৫০.০০	৫০.০০	যোগ্য	-	৫৬.৩২	৫৬.৩২									
৪৩৭৬	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪০.০০	৪০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	২০.০০	২০.০০	যোগ্য	-	১২.০৭	১২.০৭									
৪৩৭৭	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৭০.০০	৭০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	-	-	-	-									
৪৩৭৮	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১৯৫.০০	১৯৫.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	৫০.০০	৫০.০০	যোগ্য	-	৪১.৮৫	৪১.৮৫									
৪৩৭৯	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৩.০০	৩.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	১.০০	১.০০	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮০	৩য় পর্যায়	যোগ্য	৩.০০	২.০০	২.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮১	৩য় পর্যায়	যোগ্য	২.০০	১০.০০	১২.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	২.০০	৪.০০	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮২	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৩	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৪	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৫	৩য় পর্যায়	যোগ্য	৫.০০	৮৮৩.৫০	৮৮৩.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	৩.০০	২০০.০০	২০৩.০০	যোগ্য	০.০০	১১৩.৮৩	১১৩.৮৩									
৪৩৮৬	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১৩.৫০	১৩.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৭	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৮	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৮৯	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	২১.৫০	২১.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৯০	৩য় পর্যায়	যোগ্য	৫.০০	৪০৬.০০	৪১১.০০	-	-	-	-	যোগ্য	৩.০০	২০০.০০	২০৩.০০	যোগ্য	০.০০	১১৩.৮৩	১১৩.৮৩									
৪৩৯১	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	১৩.৫০	১৩.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৯২	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৯৩	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	৪.০০	৪.০০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৯৪	৩য় পর্যায়	যোগ্য	-	২১.৫০	২১.৫০	-	-	-	-	যোগ্য	-	-	-	যোগ্য	-	-	-									
৪৩৯৫	৩য় পর্যায়	যোগ্য	৫.০০	৪০৬.০০	৪১১.০০	-	-	-	-	যোগ্য	৩.০০	২০০.০০	২০৩.০০	যোগ্য	০.০০	১১৩.৮৩	১১৩.৮৩									


(মীর আব্দুল করিম)
প্রকল্প পরিচালক

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।


প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ➤ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।
 ➤ পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।
 ➤ পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।
 ➤ স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : অক্টোবর, ২০১৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৩৪০৬.৮৮
 খ) টাকা : ২৮৮.৪১
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩১১৮.৪৭
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫৮৭.০০	৩৬.০০	৫৫১.০০	০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮৭.০০	৩৬.০০	৫৫১.০০	০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৫৮১.৮৩	৩০.৮৩	৫৫১.০০	০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১০৪.৫২	২০৭.৮১	১৮৯৬.৭১	০.০০	১০১.২৬	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	অংগ /উপ-অংগের নাম	জিপির অনুযায়ী লক্ষমাত্রা				জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০১৭- ২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিও বি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিও বি	পিএ	মোট
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৭ জন	৭০.৯০		৭০.৯০	৫ জন	৪৭.৬৫	০	৪৭.৬৫	৫ জন	২৩.২৪	০	২৩.২৪	৫ জন	২৩.২৪	০	২৩.২৪
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৭ জন	২৪.৪৪	৫৭.৩৮	৮১.৮৩	৪ জন	২৯.১৬	২৯.১৬	২৯.১৬	৪ জন	০	১৪.৫৮	১৪.৫৮	৪ জন	০	১৪.৫৮	১৪.৫৮
৩	পরামর্শক	২৭৩ জন/মাস		২৩০৩.১৭	২৩০৩.১৭	১১৩. ৭৫ জন/ মাস	১০৫৮.৯ ৯		১০৫৮.৯	৬৮.২ ৫ জন/ মাস	০	৪৬৮. ১২	৪৬৮.১২	৬৮.২ ৫ জন/ মাস	০	৪৬৮.১ ২	৪৬৮.১২
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	২৭৩.২১	৩২৩.২১	থোক	৮০.৮০	৮০.৮০	৯৪.১৯	থোক	১২.৭৬	৬৮.৩	৮১.০৬	থোক	৭.৫৯	৬৮.৩	৭৫.৮৯
৫	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২০জন		১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	৬ জন	০	৫৫.২৩	৫৫.২৩	০ জন	০	০	০	০ জন	০	০	০
৬	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমন্বিত গাইডলাইনের পাইলটিং	৮৪ ব্যাচ		৩৯.২১	৩৯.২১	৪ ব্যাচ	০	১১.৫৯	১১.৫৯	০ ব্যাচ	০	০	০	০ ব্যাচ	০	০	০
৭		৫ টি		৭.৯৭	৭.৯৭	৫ টি	০	৭.৯৭	৭.৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	পল্লী ও পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রিন্ট করা (ইংরেজী = ৫০০, বাংলা = ২০০০)	২৫০০ কপি		৯.৯৬	৯.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

২৩	অফিস কন্ট্রোলিং, যন্ত্রপাতি যোজনঃ ইন্ডিপিএস, আইপিএস ইত্যাদি	১ সেট		১.৫৯	১.৫৯	১	০	১.৫৯	১.৫৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৪	এয়ার কন্ডিশনার (২ টন)	৫টি	৭.৫০		৭.৫০	৫টি	৬.১৭৫	০	৬.১৭৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫	জীপ (4 WD)	১টি		১৫.৯৪	১৫.৯৪	১টি	০	১৫.৯৪	১৫.৯৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬	মাইক্রোবাস	১টি		১১.৯৬	১১.৯৬	১টি	০	১১.৯৬	১১.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	বাইসাইকেল (৬৪ উপজেলার)	২৫৬টি		১৮.৩৬	১৮.৩৬	২৫৬টি	০	১৮.৩৬	১৮.৩৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৮	আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী (প্রকল্প পরিচালক ও কনসালটেন্টের কার্যালয়)	থোক	২০.০০		২০.০০	থোক	৮.৫০৩	০	৮.৫০৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৯	ডিপিএইচর জন্য তথ্য আদান প্রদান পরিকল্পিত প্রকল্প তত্ত্বাবধায়	১টি		৭.৯৭	৭.৯৭	১	০	৭.৯৭	৭.৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩০	সিডি/ভাট	থোক	১১৫.৫৫		১১৫.৫৫	থোক	৬	০	৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয় সর্বমোটঃ		১৪৩.০		৯৮.৭২		১১৫.৯		৮২.১		১৯৭.০									
	সর্বমোট (ক) + (খ) :		২৮৮.৪		৩১১৮.৪৭		১৭৬.৯		১৩৪৫.৭		৩৬.০০		৫৫.০০		৫৮৭.০০		৩০.৮৩		৫৫১.০	৫৮১.৮৩

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব ১০০.০০ % আর্থিক ৯৯.১১ %
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৬১.৫৫ % ৬১.৭৭ %

(তার মোহন সই বা)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা
দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাশ ৪ জুন, ২০১৮

১। প্রকল্পের নাম	ঃ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেক শাখা-১এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং - ৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিপুল খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঘ) বিপুল খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ
৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জানুয়ারী/২০১১ জানুয়ারী/২০১১ জানুয়ারী/২০১১
	ঃ ডিসেম্বর/২০১৬ ডিসেম্বর/২০১৬ ডিসেম্বর/২০১৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ
(ক) মোট	ঃ ২৪৫৩.২৭ ২৪৫৩.২৭ ২৪৫৩.২৭
(খ) টাকা	ঃ ৪১৫.৬৭ ৪১৫.৬৭ ৪১৫.৬৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০ ২০৩৭.৬০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ IFAD/GoN

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	শুল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
ক) চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	ঃ ৫৮০.০০	৮০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবযুক্তি	ঃ ৫২৪.১৩	৭৬.৫০	৪৪৭.৬৩	৪৪৭.৬৩	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ৩৯৬.৫৯	৫১.৬৫	৩৪৪.৯৪	৩৪৪.৯৪	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ঃ ২২৮২.৬৪	৩৯১.৯৯	১৮৮৯.০১	১৮৮৯.০১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

ব্যয়	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৩৪৪.৯৪	১৮৮৯.০১
খ) দাবীকৃত	৫০০.০০	১৮৯০.২০
গ) প্রাপ্তি	৪৪৭.৬৩	১৯৯১.৭০

for M. M. Hossain
(মোঃ আব্দুল হালিম খান)

প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

অগ্রগতির প্রাতবেদন

প্রকল্পের নাম: চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ ডিপিএইচই অংশ

প্রতিবেদনের তারিখ : ৩০-০৬-১৫

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	অংশের নাম	আরডিপিপি-২ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		অগ্রগতি		আর্থিক
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১। পূর্ত কর্মসূচী												
ক)	গভীর নলস্থপ (৭০৪৬)	১৫০২ টি	১০৯১.৭২	১২৯৬ টি	৭৬৪.৬০	২৩৬ টি	২৪৯.০০	২৪৫ টি	১৮২.৮৬	১৫৪ টি	১০৬৪.২৬	১০৬৪.২৬
খ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৭০৪৬)	৬ টি	৩.২২	৬ টি	৩.২২	০	০.০০	-	০.০০	৬ টি	৩.২২	৩.২২
গ)	পিএসএফ (৭০৪৬)	২ টি	১০.০৪	০	০.০০	২ টি	১০.০৪	-	০.০০	০	১০.০৪	১০.০৪
ঘ)	ফায়ারিং (৭০৪৬)	২৬৯০৯ টি	৯৪৭.৭৭	২০৯২২ টি	৬৬৮.৩২	৫৯৮৭ টি	২০৬.০৯	৫৩৩৩ টি	১৭৭.৭১	২৬২৫২ টি	১৭৭.৭১	১৭৭.৭১
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬)	২ টি	০.৮৬	০ টি	০.০০	২ টি	০.৮৬	০	০.০০	০	০.৮৬	০.৮৬
২। মেরামত ও সংরক্ষণ												
ক)	CDSP-I, II ও III এর কাজ সমন্বয় (৪৯৫২)	থোক	১৮.০০	থোক	১০.৭৭	থোক	৭.২৩	থোক	৮.৬০	থোক	১৮.০০	১৮.০০
৩। অন্যান্য ব্যয়												
ক)	বেতন ও ভাতাদি (৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	৬৬.৫৫	থোক	১৬.৮০	থোক	০.০০	থোক	৬৬.৫৫	৬৬.৫৫
খ)	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও মিডটার্ম ইভানুয়েশন (৪৮৪০)	থোক	৩২.০০	থোক	১০.০০	থোক	১৮.৫১	থোক	৩.৪৯	থোক	১০.০০	১০.০০
গ)	ওভারবীজ ট্রেনিং ও স্টাডি টুর (৪৮৪০)	থোক	৯৯.০০	থোক	৫৮.৬৯	থোক	৪০.৮০	থোক	১.৪৫	থোক	৯৯.০০	৯৯.০০
ঘ)	অমন ভাতা (৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.২৩	থোক	৪.৪২	থোক	০.০০	থোক	৪.৮০	৪.৮০
ঙ)	যানবাহন মেরামত (৪৯০১)	থোক	২০.০০	থোক	১৪.২৭	থোক	৫.৭৩	থোক	১.০৮	থোক	২০.০০	২০.০০
চ)	যানবাহন অপারেশন (ফ্রান্সিস, দুব্রিক্যান্ট) (৪৮২৩)	থোক	২০.০০	থোক	১৫.০৭	থোক	৪.৯৩	থোক	৩.৯৬	থোক	২০.০০	২০.০০
ছ)	ট্রেনারী (৪৮২৮)	থোক	২০.০০	থোক	১৫.৩৭	থোক	৪.৬৩	থোক	৫.৩৫	থোক	২০.০০	২০.০০
জ)	আনুসঙ্গিক (৪৮৯৯)	থোক	২০.০০	থোক	১৫.৮৭	থোক	৫.১৩	থোক	০	থোক	২০.০০	২০.০০
ঝ)	জীপ (৬৮০৭)	১ টি	৫৭.১৫	১ টি	৫৭.১৫	-	-	-	০	১ টি	৫৭.১৫	৫৭.১৫
ট)	বাইসাইকেল (৬৮০৭)	১২ টি	১.১৪	১২ টি	১.১৪	-	-	-	০	১২ টি	১.১৪	১.১৪
ঠ)	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪ টি	৬.৪০	৪ টি	৬.৪০	-	-	-	০	৪ টি	৬.৪০	৬.৪০
ড)	ফটোকপিয়ার (৬৮১৫)	৬ সেট	৪.৮০	৬ সেট	৪.৮০	-	-	-	০	৬ সেট	৪.৮০	৪.৮০
ঢ)	ফটোকপিয়ার (৬৮১৯)	২ টি	৪.০০	২ টি	৪.০০	-	-	-	০	২ টি	৪.০০	৪.০০
ণ)	মিসসোলোনিয়াস ইউইপসেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	-	-	-	০	থোক	৪.০০	৪.০০
প)	ফটোকপিয়ার (৬৮২১)	১২ সেট	৪.০০	১২ সেট	৪.০০	-	-	-	০	১২ সেট	৪.০০	৪.০০
ফ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	-	-	-	-	-	-	০	-	-	-
ফ)	প্রাইস কন্ট্রোল	-	-	-	-	-	-	-	০	-	-	-
			২৪৫৩.২৭	০	১৮৮৩.৯১	-	৫৮০.৩৬	-	৩৯৬.৫৯	-	২২২২.৬৬	২২২২.৬৬

এজিপি অগ্রগতি : **৬৮.৩৮%**
 সামগ্রিক অগ্রগতি : **৯৩.০৪%**


 প্রকল্প পরিচালক
 চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : : মাসের নাম : মে/২০১৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং :
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : Development of Key Urban Infrastructures, focusing on Urban Environment and local economic development. Implementation of regional urban planning. Strengthening of municipal management and capacity for effective and sustainable Urban Development.
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ২০১১
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৩০৫৬২.৭৫
- খ) টাকা : ৩৪৯৪১.১২
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৯৫৬২১.৬৩
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ADB, KFW.
- ৭। ব্যয় (টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০,৭৪,৬৯,৯৭৭					
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি						
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে /২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৯৩৪৯৮৮৭৯.৯৯					
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৩৪৯৮৮৭৯.৯৯					

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৯৩৪৯৮৮৭৯.৯৯	৯৩৪৯৮৮৭৯.৯৯
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

মাসের নাম ৪ মে/২০১৮ইং
(হিসাব সমূহ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	জনবল (PIU-DPHE) District								
	(a) Sub-Assistant Engineer	৫ জন							
	(b) Account Assistant	৫ জন							
	(c) Data Entry Operator	৫ জন							
	(d) Driver	১ জন							
	(e) MLSS	৫ জন							
	জনবল (Technical Advisory Cell- DPHE)								
	(a) Assistant Engineer (civil)	১ জন							
	(b) Data Entry Operator	১ জন							
	(c) Driver	০ জন							
	(d) MLSS	০ জন							
	সর্বমোট :	২৩ জন							

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৪%	৮৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৪%	৮৭%



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ফিজিবিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
প্রধান, কারিগরী পরামর্শ সেল-ডিপিএইচই

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মাসের নামঃ- জুন/২০১৮

- ১। প্রকল্পের নাম : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)
প্রকল্প । (কোড নং ৫-৪৯০১-৫০৩৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সেক্টর : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
- ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন।
(২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮। বাস্তবায়ন কাল	:			
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ	সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ	
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ		
খ) টাকা	:	৩৬৬৩.০০ লক্ষ		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জাপান সরকার ।	-	-

১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১০৫৫.০০	৭৫২.০০	৩০৩.০০	০.০০	৫৫০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত অবয়ুক্তি	১৩৪.৫২	১৩৪.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	১০৭.১৮	৫৩.৫২	৩৯.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৭৪৫.৫৫	১৫৫৫.০১	৬১৯০.৫৪	০.০০	১২২৫.১৪	০.০০

১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঞ্জিতঃ

ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ডৌত	আর্থিক	ডৌত	আর্থিক	ডৌত	আর্থিক	
		ডৌত	আর্থিক							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ ৪									
	জনবল	২০ জন	১৪৬.৫	১৮ জন	৯২.৯৩	১৮ জন	৫৫.০০	১৮	৪১.৫৫	৯২.৯৩
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার									
	যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	২৫.০০	থোক	১৮.০০	থোক	৭.০০	থোক	০.০০	
	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২৫.০০	থোক		থোক	৫.০০	থোক	০.০০	
	পেট্রোল ওলুব্রিক্যান্ট	থোক	৯৫.০০	থোক	৩৩.১৯	থোক	২০.০০	থোক	২.০০	
	ব্যাংক চার্জ	থোক	১.০০	থোক	০.৩৮	থোক	০.৩০	থোক	০.০০	
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	০.০০	
	স্টেশনারী, সিল স্ট্যাম্প	থোক	১০.০০	থোক	৮.০০	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০	থোক	১.৭৫	থোক	১.২০	থোক	০.০০	
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২০.০০	থোক	৮.১৯	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	
	পরিবহণ ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	১.৫০	থোক	২.৫০	থোক	০.০০	
	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.০০	
	কেমিক্যাল	থোক	৭.০০	থোক	৩.৯৭		৪.০০	থোক	৩.৯৭	
	RO Membrane রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	৩০.০০	থোক	১২.৫০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	
	টাক মাউন্টেড RO প্র্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১২০.০০	থোক	৯৮.৮৬	থোক	৬১.০০	থোক	৩৯.৮৬	পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	ফিল্ড টাইপ RO প্র্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরী সহায়তা	থোক	১৪২.০০			থোক	১৪২.০০	থোক	০.০০	পিএ রাজস্ব, JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	২.৫০	থোক	০.৫০	থোক	১.৫০	থোক	০.০০	
	ট্রাকের অন্যান্য ব্যয়	থোক	১২.০০	থোক	৬.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	
	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৮.০০	থোক	৬.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	
	শোষণাগার ও যানবাহন মেরামত	থোক	২০.০০	থোক	৯.০০	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) ৪		৬৭৯.০০		৩০৫.৭৭		৩৩০.০০		৯৩.৩৮	
(খ)	মূলধন অংশ সমূহ ৪									
	পানির ট্যাংক/Bladders	১২০টি	৩০.০০	১২০টি	২৭.৯৬	৬০টি	১৬.০০	৬০টি	১৩.৮০	
	এক্সসরিজসহ ট্রাক ভিত্তির RO Plant/শোষণাগার	৩০টি	৬০০৮.২৮	৬০টি	৬০০৮.২৮		০.০০	-		পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	RO Membrane পরিষ্কারকরণ ইউনিট	২টি	৮৩.৪০	২টি	৮৩.৪০		০.০০	-		ঐ
	অফিসের আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	১০.০০	-		
	ফিল্ড টাইপ ডিস্যালাইনেশন ইউনিট	২১টি	৫০৭৯.১৯	-	০.০০	২১টি	১০০.০০	-		পিএ JICS কর্তৃক সরাসরি ব্যয়।
	শোষণ ইউনিটসমূহ রাখার শেড নির্মাণ	২টি	১১০.০০	১টি	৮০.০০	১টি	৩০.০০	-		
	খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সসরিজ রাখার জন্য স্টোর সুবিধা সৃষ্টি	২টি	২০.০০	থোক	১০.০০	১টি	১০.০০	-		
	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি	২১টি	২১.০০	-	০.০০	২১টি	৯.০০	-		
	সিডি-ভ্যাট	থোক	৩০৫০.০০	থোক	১২২৫.১৪	থোক	৫৫০.০০	-		
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) ৪		১৪৪১৬.৮৭		৭৪৩৯.৭৮		৭২৫.০০		১৩.৮০	
	মোট ব্যয় ৪		১৫০৯৫.৮৭		৭৭৪৫.৫৫		১০৫৫.০০		১০৭.১৮	

এডিপি অগ্রগতি ৪ শতকরা ১৫% ১০.১৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি ৪ শতকরা ৬৭% ৫৩.৩১%

বিঃদ্রঃ JICS কর্তৃক ২১টি ট্রেটমেন্ট প্ল্যান্ট সরবরাহ নেওয়া সম্ভব হয় নাই বিধায় জিওবি সিডি-ভ্যাট খাতে ৫৫০.০০
লক্ষ টাকা এবং পিএ খাতে ২৬৩.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে।


(মোঃ মনিরুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক

"Procurement of Saline Water Treatment Plant
(2 ton truck mounted)"