

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ




প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০৮ইং

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৭-০৮)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '১'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৮ইং

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						বয়ম						প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)							
		মোট		টাকা (সিডিভিভাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট	
		মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	মোট	টাকা	মোট	মোট	টাকা	মোট	মোট	টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১	১	২৭৭৩৮.০০	১৩৩৩৫.০০	১৪৩৭৩.০০	৩২২৫.০০	২৭৭৬৯.৫৬	১৩৫৪৬.০০	৩৫০.০০	১৪২২৩.৫৬	৩৪০০.০০	২৪৭৮৬.২৬	১১৮২৭.৩৩	২৭৭.৫৮	১২৯৫৮.৯৩	২১৩৫.৩৭	১৯০৮.৩২	২০৬২.৯৯	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯২.৩৬	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
			(৩০০.০০)			(১০০.১১%)	(১০১.৩৫%)	(১০৬.০৬%)	(৯৮.৯৬%)	(১০৮.৮০%)	(৮৯.৩৬%)	(৮৮.৪৯%)	(৮৪.১২%)	(৯০.১৬%)	(৬৮.৩৩%)																

২০০৮/১/১৩/১৩৪৪
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
 প্রকল্পের কোড নং : কোড নং-৬৯৫০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
 মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেয়াদ, পূনর্বাসন ও
 উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
 নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পূনঃ সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৪ইং জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
- (খ) টাকা : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৬৪৫.০০	৬৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৪৪.৫০	৬৪৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৩৬.৫০	৬৩৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	৪২০৩.০৫৭	৪২০৩.০৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পূনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৩০ একর	৩০.০০	থোক	১৬.৮০	০.৩০ একর	৪.১১	থোক	৪.১১	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নালকূপ পুনরুদ্ধার/বিতরণ (৪৯৫১)	১৩০টি	৩৭.১১	১০০টি	৩৩.৬৫৪৫	২০টি	১.৭৩৫৫	১০টি	১.৪৬৭৫	
২.২	উৎপাদক নালকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নালকূপ সহ) ক) উপকূলীয় অঞ্চল খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১২টি	১৪৯.৫৭	১০টি	১৩২.৫২	১টি	১৫.১১	১টি	১৫.১১	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৯৫টি	২২৯.৭৫	৭৩টি	১৫৬.৪৩৫	১৪টি	৪৩.০০	১৪টি	৪৩.০০	
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমেত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৯৫টি	৩৫১.১১	৭৩টি	২৫৯.৮৭৯	১৭টি	৭১.০০	১৭টি	৭০.৯২৪৪৫	
২.৫	১) আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৩টি (১ইউ - লিট)	৭৫০.০০	২টি (আংশিক)	৪১৯.২৯	২টি (আংশিক)	৪১.৬০	২টি (আংশিক)	৪১.৫৯৫	
	২) আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬) সরফেস ওয়াটার	১টি (২ইউ - লিট)	৩২০.০০	১টি (১ইউ - লিট)	১৭২.১৯৫	১টি (২ইউলিট)	৪৩.০০	১টি আংশিক	৪৩.০০	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	২৬৩ কিঃমিঃ	১৬৪২.৪৪	২২৬ কিঃমিঃ	১৩৩৭.২৬৪	৩০কিঃমিঃ	২২১.১৮	৩০কিঃমিঃ	২২০.২১৩	
২.৭	পাম্প ও মোটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১৩ টি	৩৭.৪৪	১৩টি	২৬.৮৪	-	-	-	০.০০	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৫ টি	৩৪.২৪	৩৫টি	৩৪.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৫৮ টি	৩২.৫৫	৫৭টি	৩১.৪০৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১১	তারা নালকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৮.২৯	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনস্বাস্থ্য	৩০জন	১৫০.০০	থোক	১০৪.০৬৬	থোক	২২.৮২	থোক	১৫.৮১৮	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ফু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৩.৮৯	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প ট্রেন্ড ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৩.৫০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	-	০.৭৩	থোক	০.৭৩	
৫.৭	বোরহোল কামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য দুবাদি (৬৮২৩)	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.৮	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষণাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১৫.০০	থোক	১১৮.৫৩	থোক	১.৫০	থোক	১৫.০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২৫.০০	থোক	২০.৬৪৮	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	৫০.০০	থোক	৩৪.৬৫৫৫	থোক	৯.২ ১৪৫	থোক	৯.২ ১৪৫	
৬.৩	আনুসাংগিক (৪৮০৪)	থোক	১০৪.৯৯	থোক	৯০.৫৭৫	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
৬.৪	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ড্রাইন (৪৮৮৬)	থোক	২ ১.০০	থোক	২ ১.০০	-	-	থোক	-	
৬.৫	উৎপাদক নলকূপের এম.আই.এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	১.৪৭	থোক	১.৪৭	-	০.০০	থোক	-	
৬.৬	নির্গমকৃত লিক মেরামত/পুনর্বাণন (৪৯৫১)	থোক	১১.৬৯	থোক	১১.৬৯	-	০.০০	থোক	-	
	মোট :	-	৪৮৬০.০০	-	৩৫৬৬.৫৫৭	-	৬৪৫.০০	-	৬৩৬.৫০	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা : ১০০

আর্থিক

শতকরা : ৯৮.৬৮

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :

শতকরা : ৮৭

শতকরা : ৮৬.৪৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পার্বতা জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: মূল পিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পার্বতা জেলা সমূহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	: সংশোধিত	: পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯৮ইং	: জুলাই/৯৮	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৩ইং	: জুন/২০০৮	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
(খ) টাকা	: ৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
* (গ) প্রকল্প সাহায্য	:		-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:		-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
স্থানীয় সম্পদ	: ৩৮২৫.০০ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার)।		-
বৈদেশিক সাহায্য	:		-
পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য	:		-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং ব্যয়	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৪৪.৬৩	৩৫৪৪.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: -	-
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

(বাস্তবায়ন কাল ১৯৯৮-২০০৮)।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিলি অনুসারে		জুন/২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের পূর্বে নির্ধারিত পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ ফেঃ	১০.০০	০.৪০ ফেঃ	০.৯২১	-	০.০০			
	ভূমি উন্নয়ন	৩ ফেঃ	৩৫.০০	থোক	৩৪.৬০					
২	জৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	২০০০টি	১৪০০.০০	১৯৫০টি	১৩৯০.৩৬৮৫৪	১৫টি	৯.৪৮৩৫৫	১৫টি	৯.৪৮৩৫৫	
২.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	১০৬টি	১৪.১৮					
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	১০০টি	৬.০০		০.০০			
২.৪	নলকূপ সংস্কার	১১০টি	৩.৩০	১০০টি	৩.০০		০.০০			
২.৫	নলকূপ/রিং ওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৬৩.২০	১০৭৩টি	১৬২.৯২	২টি	০.২৭০২	২টি	০.২৭০২	
২.৬	স্বর্ণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	৩০টি গ্রাম	৩০০.০০	২০টি	২৩৬.৯২	১০টি	৬০.০৬২৫	১০টি	৬০.০৬২৫	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২০টি গ্রাম	২৪০.০০	৩টি	৪৮.২৮	১৭টি	১৯.১৭২	১৭টি	১৯.১৭২	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ :									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	২ ইউনিট	৩০০.০০	১টি	১৬৭.৪৬	-	-			
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৩ ইউনিট	৩০০.০০	১+ ১টি (৯০%)	২০১.১৯	১টির অবশিষ্ট অংশ	১০.০০	১টির অবশিষ্ট অংশ	১০.০০	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১২টি	১৫৬.০০	১০টি	১৫৫.৬১৮৩৭					
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	০.০০	-	-	০.০০		০.০০			
২.১২	বুড়ার পাম্প স্টেশন	৩টি	২৪.০০	২টি	১৬.৫২	১টি	৬.৭৫	১টি	৬.৭৫	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	১৩৭.২৪৭০৯	থোক	১২.৭৫	থোক	১২.৭৫	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	১০০ মিঃমিঃ বাস	৪কিমি	৪৮.০০	৩.৮ ১কিমি	১৮.৭০		০.০০			
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ বাস	১৬কিমি	১৪৪.০০	১৬.৫৯কিমি	১৩৫.৭৭	১.৩৫কিমিঃ	১২.০০	১.৩৫কিমিঃ	১২.০০	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ বাস	২০কিমি	১২০.০০	১৯.২৫ কিমি	১২০.৯৮৬	৪০০কিমিঃ	২৪.০০	৪০০কিমিঃ	২৪.০০	
২.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	১০টি	০.৬৬		০.০০			
২.১৬	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২.৩০	১৫০টি	০.৯০		০.০০			
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	১৫টি	১৪.১৮					
২.১৮	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	৩টি	৬.০০	৩টি	৫.৪২					
২.১৮.১	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ উপজেলা সদর	১৫টি	২২.৫০	১২টি	১৪.৯৭	৩টি	৪.১৫	৩টি	৪.১৫	
২.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	০.০০	০.০০	-	০.০০		০.০০			
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর)	০.০০	০.০০	-	০.০০		০.০০			
২.২০	ভূগর্ভস্থ বিন নির্মাণ	০.০০	০.০০	-	০.০০		০.০০			
২.২১	ভবন নির্মাণ (ফাংশনাল)	৩০০বর্গমিঃ	২৪.০০	থোক	২২.৬২	থোক	১.৩৫	থোক	১.৩৫	
২.২১.১	ভবন নির্মাণ (লাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বর্গমিঃ	১৬.০০	১টি অংশ	১৩.৩০	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	
২.২১.২	ভবন নির্মাণ (লাবরেটরী) জেলা পর্যায়ে ২টি	২০০বর্গমিঃ	১৬.০০	১টি	১১.৩১	১টি	৪.০০	১টি	৪.০০	
২.২১.৪	আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা)	০.০০	০.০০	-	০.০০		০.০০			
২.২১.৫	আবাসিক ভবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০		০.০০			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৭- ২০০৮) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩ যন্ত্রপাতি ও মালামাল										
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	-	-			
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেডী ডিউটি)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	-	০.০০			
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	১টি	০.৬০	২টি	০.৬০	২টি	০.৬০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০					
৩.৫	সফটওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০			
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	২.০০	থোক	১.১৬০৩৯	থোক	০.৮৩	থোক	০.৮৩	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (ল্যাবরেটরী)	থোক	৫.০০	থোক	২.০০	থোক	২.৯৯৭৫	থোক	২.৯৯৭৫	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুইপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স এর জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৪	যন্ত্রপাতি (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৯০.০০	থোক	০.৭০৫১৫	থোক	৮৬.৭৪৭৫	থোক	৮৬.৭৪৭৫	
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (i) জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০			
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (ii) ডাবল ক্যেবিন পিক-আপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৫	জনবল	১১জন	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০			
৭ অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ										
৭.১	অন্যান্য বায় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৩.০০	থোক	২.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্ভুদ্ধকরণ	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০			
৭.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০			
৭.৫	মানবহীন পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.২১	থোক	০.৭৯	থোক	০.৭৯	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	১.৭৫	থোক	২.২৫	থোক	২.২৫	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫৮.৮৫	থোক	১.১৫	থোক	১.১৫	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	১০.০০	থোক	৫.১৬	থোক	৩.২৮	থোক	৩.২৮	
৭.৯	গ্লাস ওয়ার (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৩০.০০	-	১৫.৩৫৩৪৭	থোক	৮.০২	থোক	৮.০২	
৭.১০	অনুসাহাঙ্গিক	থোক	৩০.০০	থোক	২৯.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	মোটঃ		৩৮২৫.০০		৩০৯৪.৬৩		৪৫০.০০		৪৫০.০০	

বাস্তব অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি (২০০৬-২০০৭) : শতকরা ১০০ শতকরা ১০০ (প্রায়)

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৩.০০ শতকরা ৯২.৬৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। (পর্ব-১) ঢাকা।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপজেলা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ ইং ০১/০৭/২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং ৩০/০৬/২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (খ) টাকা : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৮০০.০০	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮০০.০০	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৫৭.৬৮	১৭৫৭.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৪৮৮.০৭	৭৪৮৮.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ত্রিসংখ্যক টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেঃ	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০	থোক	১২.০২	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
২	জনবল	৬৭ জন	২৯২.৬৮	থোক	৬০.২৭	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০	
৩	ভৌত নির্মাণ :									
৩.ক	পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সংক্রান্ত জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম									
৩.ক.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন গভীরতা ১৫০ মিটার ১৮০টি গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার ১৮০টি গভীরতা ২৫০ মিটার ১৮০টি	৫৪০টি	৩২৪.০০	৫২৮টি	২২৭.৯২	৭টি	২.৫০	৭টি	২.৫০	
৩.ক.২	প্রতিটি পরীক্ষামূলক নলকূপের পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও সংরক্ষণ পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (নমুনা সংগ্রহ বোতল, আর্সেন জেনারেটর, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ও কাঁচের অন্যান্য যন্ত্রাংশ)। উৎপাদক নলকূপ :	৫৪০টি থোক	২.৭০ ৪.৩০	থোক থোক	২.৭০ ৪.১২					
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ :									
৩.খ.১	গভীরতা ১৫০ মিটার	৮৬টি	৫১৬.০০	৮০টি	৮৪১.৫৬	৭টি	৬৫.০০	৭টি	৬৩.৭৪	
৩.খ.২	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৩টি	১৩০.০০							
৩.খ.৩	গভীরতা ২৫০ মিটার	৬৫টি	৮৪৫.০০							
৩.গ	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার বক্ষ, বাথরুম, গ্র্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)।	১৬৪টি	৬১৫.০০	৫৬টি	২১০.০৩	৩৩টি	১৩২.০০	৩১টি	১২০.৯০	
৩.ঘ	পাম্প কক্ষ ও স্থাপন	১৬৪টি	৬৫৬.০০	৩৯টি	১৬০.৪১	৪৮টি	১৮০.০০	৪৮টি	১৮২.৪০	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন :									
৩.ঙ.১	২০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)									
৩.ঙ.২	১৫০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)	৮৯৫কিঃমিঃ	৬৩০৯.৭৫	২৮১ কিঃমিঃ	১৭৩৮.৩৬	১২৫কিঃমিঃ	৭৫৮.৭৫	১২৫কিঃমিঃ	৭৯১.৫৩	
৩.ঙ.৩	১০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)									
৩.চ	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৬ইউনিট	৫২৪৫.৪৬	১টি	৯৩.৮৩	১টি(৯%)	২৫.০০	থোক	২৫.০০	
৩.ছ	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৭টি	২০৭০.০০	১টি	১৩৬.৬৭					
৩.জ	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট স্থাপন	৬০০০টি	৩০.০০	৩৬০টি	১.৯০	২২০০টি	১১.০০	১৮৫০টি	৯.২৫	
৩.ঝ	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫কিমি	২৬৫০.০০	১০৯কিঃমিঃ	১০৬৮.৩১	৩কিঃমিঃ	৩১০.০০	৩কিঃমিঃ	২৭০.৫০	
৩.ঞ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৭৯টি	৭৫৮.০০	১৮০টি	৩৪৯.৯০	৬টি	১২০.০০	৬টি	১০৯.৮০	
৩.ট	ড্রাফ্টবিল নির্মাণ	৫৫২টি	২৭.৬০	১১৫টি	৫.৪৪	৬২টি	৩.০০	৪৪টি	২.০০	
৩.ঠ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন									
৩.ঠ.১	অগভীর	৭৬টি	৫.৩২	৫০টি	৩.৭৫	-	০.০০	-	-	
৩.ঠ.২	গভীর	১৮৭২টি	৮৪২.৪০	৭৮৯টি	৩৪৮.৫৭	১২৪টি	৫৬.০০	১২০টি	৫০.৪০	
৩.ঠ.৩	তারা	১৪.১৮টি	২৪১.০৬	৫২০টি	৭০.৪৩	১৭৮টি	৩০.০০	১৭৮টি	২৩.১৪	
৩.ড	ভবন নির্মাণঃ									
৩.ড.১	উপজেলা গুদাম সম্প্রসারণ	৬০টি	৩০০.০০							
৩.ড.২	নতুন জেলায় নিবাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০টি	১১৫.০০							
৩.ড.৩	ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ইউনিট	২৫০.০০							
৪	যানবাহন :									
৪.ক	ট্রীপ	৫টি	১২৫.০০	১টি	২৪.৪৫					
৪.খ	ডাবল কেবিন পিকআপ	৪টি	৫৬.০০							
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১৪.০০							
৫	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ইউনিট	৩০.০০							
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জাম :									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার)	২৬টি	২৬.০০	৯টি	৮.৫৮					
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (ডেভী ডিউটি)	৪টি	২০.০০	২টি	৫.১৯		০.০০		০.০০	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	২টি	৩.৩০	১টি	১.৪০	১টি	১.৪০	
৫.খ.৪	ফ্যান	৪টি	২.৪০	১টি	০.৩১					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকালে পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.খ.৫	ফোন	৯সেট	২.২৫	১সেট	০.০৭					
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিংস সহ)	১০টি	৫.০০	৩টি	২.৬৩	-	-	-	০.০০	
৫.গ	জরীপ ও ডুইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (ষ্ট্রাক টিপডসহ)	৪টি	৯.০০							
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট সামগ্রী	৪সেট	২.০০							
৫.গ.৩	ডুইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪টি	১.০০							
৫.গ.৪	ডুইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪সেট	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪সেট	১.৬০	১টি	০.৪৪	১টি	০.৫৫	১টি	০.৫৫	
৫.গ.৬	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	২টি	১.৬০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৫.গ.৭	স্কেনার (বড়)	১টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৮	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ	জি আই এস সফট ওয়ার									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফট ওয়ার	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.২	নোটবুক (আনুষঙ্গিক সহ)	২টি	২.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৩	জিপিএস	৮টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৫	ডিজিটাইজার	১সেট	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৬	প্রিন্টার	১সেট	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৭	ইউপিএস	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১টি	০.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঙ	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.ঙ.১	দপ্তরের আসবাবপত্র সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	থোক	২১.৫৮	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
৫.ঙ.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	থোক	১৮.৬০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	
৫.ঙ.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	থোক	৯.৩৩	থোক	১.৫০	থোক	১.৪৩	
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	থোক	১০.২৯	-	-	-	-	
৬.১	পরামর্শক	১৪৪জঃমাঃ	৭২.০০	-	-					
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮জঃমাঃ	৪৩.২০	-	-					
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০							
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০							
৭.খ	প্রকল্পক্যালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	৫৪.৮১	থোক	১৯.০০	থোক	১৯.০০	
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০							
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	১৯০.০০	থোক	১১.০০					
৭.ঙ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭২.০০	থোক	৫১.৭৩	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০	
৭.চ	পাম্প ট্রেসিং বেঞ্চ স্থাপন	থোক	৩০.০০							
৭.ছ	আনুষঙ্গিক (ভৌত নির্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	১৮৬.৮৯	থোক	৫৩.০০	থোক	৫৩.০০	
	মোটঃ		২৪০৮.১২	-	৫৭৩০.৩৯	-	১৮০০.০০	-	১৭৫৭.৬৮	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪০

বাস্তব : শতকরা ১০০.০০
আর্থিক : শতকরা ৯৭.৬৫

আর্থিক : শতকরা ৩১.০৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০২ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|------------------------------|---------|------------|-------------|
| (ক) মোট | ২৩৩৩.৫৪ | ৪১৮০.০০ | ৩০৫৭.১০ |
| (খ) টাকা | ২৩৩৩.৫৪ | ৪১৮০.০০ | ৩০৫৭.১০ |
| (গ) প্রকল্প সাহায্য | - | - | - |
| (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | - | - | - |
| (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | - | - | - |
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৬৯.৭৩	৯৬৯.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০২৬.৮৩	৩০২৬.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মান পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেলিসিং ইত্যাদি	০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০			
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন	থোক	০.৪০	থোক	০.৪০	-	০.০০			
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২৫টি	৮.৭৮	১৮টি	৫.৭৩	৭টি	৩.০৫	৭টি		২.৮৫
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ									
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	২০টি	১৫৮.৬৪	১৪টি	১০০.৬৪	৬টি	৫৮.০০	৬টি		৫৫.৪৩
২.ক.২	পাম্প ঘর	২০টি	৭৩.১০	১০টি	৩৪.৪০	১০টি	৩৮.৭০	১০টি		৩৮.০১
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০			
২.ক.৪	জলাধার(ভূ-গর্ভস্থ ও উচ্চ)	০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০			
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০			
২.ক.৬	পাইপ লাইন	১৫১.৫৩ কিঃমিঃ	৭৫০.৫৯	১১৩.৫৪ কিঃমিঃ	৫১৭.৫৯	৩৭.৯৯ কিঃমিঃ	২৩৩.০০	৪১.২৮ কিঃমিঃ		২২৯.১৪
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	১৯৪২টি	৯.১৪	১৯৪২টি	৯.১৪	০	০.০০			
২.ক.৮	ওয়ারার পয়েন্ট (স্যালো/টীপ/তারা নলঃ)	১০৬৪টি	২৬৬.১৫	৬১১টি	১৪৩.১০	৪৫৩টি	১২৩.০৫	৪৬১টি		১১৬.১৪
২.ক.৯	গ্রুপ টেপ	০	০.০০	০	০.০০	-	০.০০			
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৮টি	৫৩.১৫	১৭টি	৩৬.৪২	১টি	১৬.৭৩	১টি		১৬.৬৬
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	২টি	২০.৫৫	২টি	২০.৫৫	০	০.০০			
২.খ	স্যানিটেশন									
২.খ.১	স্বল্পমূল্যে পায়খানা (সেট)	৩৩১২৬ টি	৪০১.১৪	২৭৬৮১টি	৩৩২.৮১	৫৪৪৫টি	৬৮.৩৩	৫৪৮৩টি		৬৭.৪৪
২.খ.২	গণ-পায়খানা	২৫টি	৮২.৪৯	২১টি	৬৪.০৯	৪টি	১৮.৪০	৬টি		১৩.৮৭
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১১৬টি	৪.৯০	১১০টি	৪.৬৩	৬টি	০.২৭			
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৪১৫০ কিঃমিঃ	৬৪৩.৬৯	২৬০৯ কিঃমিঃ	৩৯৮.০৯	১৫.৪১ কিঃমিঃ	২৪৫.৬০	১২.৪৫ কিঃমিঃ		২৪৫.৩২
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ	১৩টি	২২.৬০	১১টি	৫.২৩	২টি	১৭.৩৭	২টি		১৬.৫০
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	৩৭.২৯ কিঃমিঃ	১৬০.১৮	২০.৫২ কিঃমিঃ	৭৬.৩৮	১৬.৭৭ কিঃমিঃ	৮৩.৮০	১৫.৭৪ কিঃমিঃ		৮১.৫৫
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৫৮টি	৩.৩৪	৫৮ টি	৩.৩৪	০	০.০০			
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১১৭টি	৭.৬৬	১১৭টি	৭.৬৬	০	০.০০			
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	৮৭টি	২.২১	৮৭টি	২.২১	০	০.০০			
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩২টি	১২.৫৪	২৬টি	৯.৫৪	৬টি	৩.০০	৬টি		৩.০০
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন	১৮.৯৫ কিঃমিঃ	৪৬.৩০	১৪.৫৯ কিঃমিঃ	৩৯.৮০	৪.৩৬ কিঃমিঃ	৬.৫০	৪.৩৬ কিঃমিঃ		৬.৫০
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পাম্প ও এক্সেসরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	১৯টি	৮৭.৮৯	৭টি	৩০.০৯	১২টি	৫৭.৮০	১২টি		৫৩.৯২
৩.খ	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৮৭.০৩	থোক	৮৩.২৩	থোক	৩৮.০	থোক		৩৮.০
৩.গ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	৬.১৮	থোক	৬.১৮	০	০.০০			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	যানবাহন									
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	০	০.০০	-	০.০০	-				
৪.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	০	০.০০	-	০.০০					
৫।	জনবল									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	১১.১৭	থোক	৮.১৭	থোক	৩.০০			
৫.খ	স্থানীয় পরামর্শক	০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৬	অন্যান্য									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	২৩.৫৫	থোক	২৩.৫৫	০	০.০০			
৬.খ	পরিবহন	থোক	১৮৩	থোক	১৮৩	০	০.০০			
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	১১১.৯০	থোক	৯২.৩০	থোক	১৯.৬০	থোক	১৯.৬০	
	সর্ব মোটঃ		৩০৫৭.১০		২০৫৭.১০		১০০০.০০		৯৬৯.৭৩	

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯৯.৮৫	শতকরা	৯৬.৯৭
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯৯.৮৫	শতকরা	৯৯.০১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)।
প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করা।
খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১/০৭/২০০২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল
(ক) মোট : ৪৬১০.৭৭ লক্ষ টাকা
(খ) টাকা : ৪৬১০.৭৭ লক্ষ টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫২৩.০০	৫২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২৩.০০	৫২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৬০.৬২	৩৬০.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিতভূত ব্যয়	২৩৮৫.৩৫	২৩৮৫.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

* বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) বরাদ্দ	২০৫৫.০০ লক্ষ
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) অনুযায়ী অর্থ অবমুক্ত	১০২৭.৫০ লক্ষ
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) (বরাদ্দ)।	৫২৩.০০ লক্ষ
সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী ব্যয়	৩৬০.৬২ লক্ষ
সমর্পণ	৬৬৬.৮৮ লক্ষ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	৪৩.০০	৫ জন	২৭.৫৫	৫জন	৩.৮৯	৫জন	৩.৮৯	
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	২৬.০০	৯ জন	১৯.২৫	৯জন	৪.৫০	৯জন	৪.৫০	
৩।	৪৭০০	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	২৫.০০	১৪ জন	১৫.৮৩	১৪জন	৪.৫৫	১৪জন	৪.৩৩	
৪.১।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক বাতিত (৪৮০০)	-	৭৯.৯০	-	৫৫.৬০	থোক	৯.১৮	-	৯.১৮	
৪.২।	৪৮৭৪	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	১৫.৮০	থোক	-	-	০.০০	
০৫।	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	১৮.০০	-	১৩.৯৫	থোক	০.৮৮	-	০.৮৮	
০৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১	৬৮০৭	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.১	-	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার কারিয়ার	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.১	-	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	১টি	১.৫৫	-	-	-	-	
৩.২.২	-	ফ্যান মেশিন	১টি	০.৩৩	১টি	০.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩.১	-	কম্পিউটার	২টি	১.৮৫	২টি	১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩.২	-	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	১টি	০.২০	১টি	০.১৬	১টি	০.১৬	
৩.৪	৬৮২১	আসলবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	থোক	০.৮০	-	-	-	-	
৭।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০১)	৮ একর	১৫০.০০	৮ একর	৬৭.৯৪	-	-	-	-	
৮।	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত (৭০০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	২০০০০ ঘঃমিঃ	৫০.০০	-	০.০০	২.২৫%	১.০৮	২.২৫%	১.০৮	
৮.২	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	-	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৩টি	৪.২৫	১৩টি	১.৫৪	-	-	-	-	
৮.২.২	-	উৎপাদক নলকূপ	১২টি	৬৭.২০	১২টি	৬২.৭২	-	-	-	-	
৮.২.৩	-	পাম্প স্থাপন	১২টি	৭২.৮৭	১২টি	৭০.৮৭	-	-	-	-	
৮.২.৪	-	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোগ	১০টি	৫০.০০	-	০.০০	১০টি	২২.৯২	৫টি	১১.৫৪	
৮.২.৫	-	উৎপাদক নলকূপে রিজেনারেশন	১২টি	৭.৯৫	১২টি	৭.৯৪	-	০.০০	-	০.০৩	
৮.২.৬	-	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ক) ৩৫০মিমি ব্যাস	৭কিমি	২৬৪.০০	-	১২২.০০	৭কিমি	১৪২.০০	৬.৮১কিমি	১৪২.০০	
		খ) ৩০০মিমি ব্যাস	৮কিমি	২৭২.০০	-	১৮০.৭৮	৮কিমি	৬৮.০০	৮.০২কিমি	৬৭.৭৬	
		গ) ২৫০মিমি ব্যাস	৫কিমি	৭৮.০০	-	৩৪.০০	৫কিমি	৫.৯৩	১.৫২কিমি	৫.৯৩	
		ঘ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২০০.০০	১২.৩০কিমি	১৪৮.২৭	২.২১কিমি	৪.২৫	০.০৮কিমি	৪.২৫	
		ঙ) ১৫০মিমি ব্যাস	৪০কিমি	৩৫০.০০	৩৭.৫০কিমি	৩২৭.৬৮	২.০১কিমি	৬.৭২	১.৫০কিমি	৬.৭২	
		চ) ১০০মিমি ব্যাস	৯০কিমি	৪৫০.০০	৬৮.২০কিমি	২৯১.৮২	২১.৮০কিমি	৬.১৫	১৬.৬৯কিমি	৬.১৫	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮.২.৭	-	পাইপ লাইন সংস্কার									
		ক) ২০০মিমি বাস	১০কিমিঃ	১০০.০০	৮.১০ কিমি	৭৮.৫১	১.৯০কিমি	৮.৫০	১.৮৩কিমি	৮.২০	
		খ) ১৫০মিমি বাস	২কিমি	১৭.৬০	০.৫০কিমি	৩.৫০	১.৫কিমি	৫.৪৮	১কিমি	৫.৪৮	
		গ) ১০০মিমি বাস	২কিমি	১০.৪০	০.৫০কিমি	৩.২০	১.৫কিমি	৩.৩৩	১.৫০কিমি	৩.২২	
৮.২.৮	-	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩৭৫.০০	১ ইউনিট (১০০%)	৩৭২.৪৯	-	-	-	-	
৮.২.৯	-	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ গ্যালন/ঘন্টা)	১ ইউনিট	১৭৫৫.০০	-	০.০০	১ ইউনিট (৮.৫৪%)	১৫০.০০	-	০.০০	
৮.২.১০	-	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত কাজ :									
	-	ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	১০০০০ বঃমিঃ	৫৫.০০	৬২০০ বঃমিঃ	৩৫.৪৬	৩৮০০ বঃমিঃ	১৯.৫৩	৩৮০০ বঃমিঃ	১৯.৪৮	
	-	খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫০	৮২০ বঃমিঃ	৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	-	গ) বিটুমিনাস কাপেটিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	-	ঘ) এ্যাক্রফাল্ট কাপেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	-	০.০০	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	৬২.২৩	০.৫২	
		সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	৪৬১০.৭৭	-	২০২৪.৭৩	-	৫২৩.০০	-	৩৬০.৬২	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৭০.০০	শতকরা ৬৮.৯৫
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৫২.২৫	শতকরা ৫১.৭৩

মন্তব্য যদি থাকে : ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদন বিলম্ব হওয়ায় চলতি অর্থ বৎসরের শেষ প্রান্তে কাজটি বাস্তবায়ন শুরু হয় কারণে ১০০% অগ্রগতি অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্প কোড : ৬৩৮০
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অননুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাগুলির পুনর্বাসন।

৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত (প্রস্তাবিত)

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং জুলাই, ২০০৪ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং জুন, ২০১০ইং

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট : ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯

খ) টাকা : ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯

গ) প্রকল্প সাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি জিওবি

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৪০১.৫৫	৫৪০১.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৫২২.৮৭	২১৫২২.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০০ টি	৩০০.০০	১৩৪টি	৫৪.১১	৪০টি	২০.০০	২৭টি	১৫.০৬	
২	নির্মান ও পূর্ত									
২.১	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	২৭২২০টি	৩১০৮.২১	১১৩১১টি	১২০২.৪৯	৫৮টি	৬.৪৫	৫৮টি	৬.৪২	
২.২	তারা নলকূপ	১৬২৪৫টি	৩১৭৫.১৩	৮৫৬০টি	১৬৪১.৪৬	১৭৯৫টি	৩৩৫.১০	১৭৬৩টি	৩৩৪.৬৯	
২.৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৫০০টি	১৬৫১৬.০৩	১৮০৯৩টি	৮০৪১.৮৮	৭৮০০টি	৩২৮০.০০	৭৭২২টি	৩২৭১.২২	
২.৪	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৬০০০টি	৩১৬৩.১৭	২৬৫১টি	১২৪২.৭৫	৭০০টি	৩২৪.৮০	৬৬৪টি	৩১৬.৬৪	
২.৫	পি এস এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০	৬০১টি	২৩২.৫২	১০০টি	৪০.০০	৯৪টি	৩২.০০	
২.৬	রিং ওয়েল	১০০০০টি	৫৯৫২.৩০	৪৭০০টি	২৬৭৯.৫৫	১৮০০টি	১০৮০.১৫	১৭৬৬টি	১০৭৪.৭৫	
২.৭	রিং ওয়েল (পূণর্বাসন)	১০০০টি	১৩২.৯৬	৪৪৫টি	৬০.৫১	২৫২টি	৩৫.০০	২৪৬টি	৩৩.৩৪	
২.৮	ভিএসএসটি/এসএসটি	৪৩১টি	৪৪.০০		০.০০		০.০০			
২.৯	নলকূপ পুনস্থাপন	৩০০০টি	৩২১.০০	৯০০টি	৯৭.০০	৮০০টি	৮৮.০০	৭৮৩টি	৮৬.৮৭	
২.১০	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৬০.২৫	২৩০টি	৪২.৫৮	৬০০টি	১০০.০০	৫৪৮টি	৯৫.৩৪	
২.১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০ টি	১৫.০০		০.০০	০টি	০.০০			
২.১২	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শোধন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ ইউনিট	২৯১.২০	২৫ ইউনিট	৮১.৩৭	০	০.০০			
৭.৯	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫			থোক	১০০.০০			
৮.০	মূল্যবৃদ্ধি	-	-			-	-			
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০		০.০০					
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০		০.০০					
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৭.৫০		০.০০					
৫.০	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০	থোক	১.৪১	থোক	৫.২৫	থোক	২.১২	
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেডী ডিউটি)	১টি	৫.০০		০.০০	১টি	৫.০০			
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৫টি	৫.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	
৫.৪	আসবাব পত্র	থোক	১৫.০০	থোক	১.৬২	থোক	৫.২৫	থোক	২.৫৩	
৫.৫	নলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৩২৫০০টি	১৩০.০০		০.০০	৮৫০০ সেট	৩৪.০০			
৫.৬	আসেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য টেস্টকিট	৩৩০০টি	২৪৪.০৮	৪৫০টি	২৫.০০	-	০.০০			
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০		০.০০	-	০.০০			
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	২ হেক্টর	২৫.০০		০.০০	-	০.০০			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	অন্যান্য ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৮২.৫১	থোক	২৮.৯০	থোক	১২.০০	থোক	৬.৩৬	
৭.৩	ক্লাসরুমী ও লুবরিকেন্ট	থোক	২১৮.০০	থোক	৯৩.৬৯	থোক	৪৩.১	থোক	৩.৯১	
৭.৪	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	১৩৫.০০	থোক	৬৬.০০	থোক	৯.০০	থোক	৮.২৫	
৭.৫	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৪০.০০							
৭.৬	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	থোক	১২.০২	থোক	৪.০০	থোক	৩.১০	
৭.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.৫০	
৭.৮	ল্যাব এর জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৪৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৬	
৭.৯	আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য	থোক	৯০৮.০০	থোক	৪৮৬.৮১	থোক	৮৫.১৯	থোক	৮৩.০৮	
৭.১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০		০.০০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	
৮	জনবল	৩২ জন	১৭২.৮০	থোক	২৮.৬৫	থোক	১২.০০	থোক	১১.৯১	
মোট :			৩৮৫৯৮.৮৯	-	১৬১২১.৩২	-	৫৬০০.০০	-	৫৪০১.৫৫	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.১৯	শতকরা	৯৬.৪৬
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৬১.৩৪	শতকরা	৫৫.৭৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	আইডিবি সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u> <u>সংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং জুলাই/২০০৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ইং ডিসেম্বর/২০০৮

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	<u>মূল</u> <u>সংশোধিত</u>
(ক) মোট	:	৫৬৬৫.৭০ ৫৭৩৫.২২
(খ) টাকা	:	৬৯৭.৭০ ৭৬৭.২২
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
(১) আরপিএ	:	৪৯৬২.২০ ৪৯৬২.২০
(২) বৈদেশিক মুদ্রা(DFE)	:	<u>৫.৮০</u> <u>৫.৮০</u>
	:	৪৯৬৮.০০ ৪৯৬৮.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৪৯৬২.২০ ৪৯৬২.২০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৮৮০.০০	২৩০.০০ (৩৭.০০)	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৮০.০০	২৩০.০০ (৩৭.০০)	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৬৪.৮৫	২২১.৩৭ (২৮.৩৭)	১৬৪৩.৪৮	১৬৪৩.৪৮	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৯২.৭৩	৫৭২.৮০ (৭৬.৭৪)	৩৫১৯.৯৩	৩৫১৯.৯৩	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৬৪৩.৪৮	৩৫১৯.৯৩
খ) দাবীকৃত	: ১৩৪৯.১৩	২৬৮৮.০১
গ) প্রাপ্তি	: ১৩১৯.১৬	২৪৪৭.৬০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৭-২০০৮ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৭- ২০০৮)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরি নকসা /দরপত্রের দলিলাদি পুনর্দান।	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
২।	ভৌত নির্মাণ কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৪৮০.০০ ৪৯৮.০০	৪৬৫৬টি	১৭৮৩.০৪ ১৯৯.২৭	৪২০০টি	১৪৬৯.৯১ ১৫৫.৯০	৪২২৭টি	১৫৪৪.২৩ ১৭১.৫৩৩	
খ)	এস, এস, টি/ভি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৮০.০০ ২০.০০	৮৩৬টি	৬১.৪৮ ৬.৮৩	১১৬৪টি	৮৫.৫০ ৯.৫০	৮০০টি	৪৮.৪২৭ ৫.৩৮১	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	০.০০ ৬৩.০০	১৩০টি	০.০০ ৪৯.৩০	২০টি	০.০০ ৭.৬০	২০টি	০.০০ ৬.৪৩৬	
	Rain Water Harvesting	২০০টি	০.০০ ২৪.০০	২০০টি	০.০০ ২২.৪৪	-	০.০০ ০০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঘ)	Mini Piped Water Supply	১২ ইউনিট	০.০০ ৬০.০০	৬ ইউনিট	০.০০ ২৫.২০	৩ ইউনিট	০.০০ ২০.০০	২টি	০.০০ ৯.৬৫	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	ফটোকপিয়ার	৪টি	৬.০০ ০.০০	২টি	৩.০৯ ০.০০	২টি	৩.০০ ০.০০	২টি	২.৮৬ ০.০০	
খ)	এয়ারকন্ডিশনার	৩টি	১.৩৫ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
গ)	ফ্যান	১টি	০.৪০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঘ)	ফোন	৪টি	১.০০ ০.০০	১টি	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি	১১টি	১১.০০ ০.০০	৭টি	৫.৪৫ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
চ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩ ০.০০	১১৬৫০ সেট	১৭.০০ ০.০০	-	৩০.৩৯ ০.০০	-	৩০.৩৯ ০.০০	
ছ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বয়ল	১০.৫০ ০.০০	৩০০ বয়ল	০.০০ ০.০০	-	১৩.৫০ ০.০০	-	১৩.৫০ ০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১০জন	০.০০ ৩৩.৩৯	থোক	০.০০ ১১.৪৯	থোক	০.০০ ৯.০০	থোক	০.০০ ৭.৫১২	
খ)	পরামর্শক (স্থানীয় পরামর্শক)	৫জন (৭১জরুরি)	৩৫.১৮ ০.০০	থোক	৬.৬৯ ০.০০	থোক	৭.০০ ০.০০	থোক	৩.৪৮ ০.০০	
৬।	অন্যান্য									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য সেবামত ও সংরক্ষন (পরিশিষ্ট-চ)	থোক	৬০.৫০ ২৫.০০	থোক	০.০০ ১৩.৩৫	থোক	৩.০০ ১১.৪৮	থোক	০.০০ ৮.১১২	
খ)	ট্রেনিং (পরিশিষ্ট-ব)	থোক	০.০০ ৫.৮৩	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	০.০০ ৫.৮৩	থোক	০.০০ ২.৬৯	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৭-২০০৮ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি(২০০৭-২০০৮)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ)	অনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৫৫.৬৪ ৩৮.০০	থোক	০.০০ ২৩.৫৫	থোক	০০.০০ ১০.৬৯	থোক	০.০০ ১০.০৫৮৮	
ঘ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	১৪.৫০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোট		৫৭৩৫.২২	-	২২২৭.৮৮	-	১৮৮০.০০	-	১৮৬৪.৮৫	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.২০	শতকরা	৯৯.২০
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৩	শতকরা	৭১.৩৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং- ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সন্মত
স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০০৪ইং হইতে জুন/২০১০ইং ।
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৪ খ্রিঃ । - -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১০ খ্রিঃ - -
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- ক) মোট : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- খ) টাকা : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নাই - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০০.০০০	২০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	১৯৯.৫৯৭	১৯৯.৫৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জিভূত ব্যয়	৫৯০.৪৭৭	৫৯০.৪৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
১। ব্যয় :	-	-
২। দাবীকৃত :	-	-
৩। প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং		অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৭- ০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২জন	৪.১৪	-	০.৪১৭	২জন	০.৮১৬	-	০.৮১৬	
০২.	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১জন	১.৫৩	-	০.১৩৮	১জন	০.২৮৮	-	০.২৮৮	
০৩.	৪৭০০	ভাতাদি	৩জন	২.৫৮	-	০.৩১৩	৩জন	১.১৯৬	-	০.৭৯৩	০.৪০৩ সম্পূর্ণ
০৪.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.১		প্রশিক্ষণ, সচেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.২		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৩		অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.০০	-	-	
৪.১.৪		গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলিং	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৫		আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	থোক	৮.৫০	থোক	৩.১০০	-	৩.১০০	
৪.১.৬	৪৮৭৪	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৭		পরামর্শক (স্থানীয়)	৮জন (২৫জন মাস)	৪৬.৯৫	-	৮.৯০	(৩২জন মাস)	১৫.০০০	-	১৫.০০০	
৪.১.৮		পরামর্শকদের সহায়ক	৪জন (৫৪জন মাস)	৯.০০	-	০.০০	(১৩জন মাস)	৩.০০০	-	৩.০০০	
৪.১.৯		অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৯.১০	-	১.৫০	থোক	১.৬০০	-	১.৬০০	
০৫.	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	-	০.০০	-	-	-	-	
৬	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১	৬৮০৭	মটর যানবাহন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.১		ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.২		মটর সাইকেল	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.৩		বাই সাইকেল	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.১		ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	-	০.০০	-	-	
৬.২.২		টেলিফোন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৩		ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	১টি	১.৭০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৪		টুলস্ এন্ড প্ল্যাস্টস	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৫		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিউজিট	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৩.১		কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	-	০.৬০	থোক	০.৪০০০	-	০.৪০০০	
০৭.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪হেক্ট	৩২৪.০০	-	২৭৪.০০	-	-	-	-	
০৮.	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	-	৬.৯৫	-	০.০০	-	-	
০৯.	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (ভৌত নির্মাণ)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১		পাম্প হাউসঃ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		ক) ইনটেক প্লেশন	৩টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৯.২.২		পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৭-০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯.২.৩		পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	থোক	২৪.৬০০	-	-	
৯.২.৪		ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪০০.০০	-	৭৯.৩৬২	থোক	৫০.০০০	৩২%	-	
৯.২.৫		উচ্চ জলাধার(১.০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৭৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.৬		পানি শোধনাগারের জ্বনা ক্লোরিন ও আলোম যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.৭		পানি শোধনাগারের জ্বনা বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	-	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.৮		বিতরণ পাইপ লাইন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		- ৩০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমিঃ	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	৩০.০০০	-	৫০.০০০	
		- ২৫০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমিঃ	৬১.৮৮৮	-	-	-	৩০.০০০	-	২৫.০০০	
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমিঃ	৩৩.৯৬	-	০.০০	-	১০.০০০	-	৩৫.০০০	
		- ১৫০ মিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমিঃ	৭৪.৮৬	-	০.০০	-	১০.০০০	-	৩৫.০০০	
		- ১০০ মিঃমিঃ	৮.২৫কিঃমিঃ	৪১.২৫	-	-	-	১০.০০০	-	১৯.৮৮৫	
৯.২.৯		বালু ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১০		গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১১		এ্যাপ্রাচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১২		জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনসহ)	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৩		এ্যাপ্রাচ রাস্তা নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৪		ফাংশনাল ভবন/অফিস ভবন	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নিঃ	৫.০০	১টি	৪.৯৫০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৫		ইনটেক পাম্প হাউসের ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	১০.০০০	-	৯.৭১৫	
৯.২.১৬		পানি শোধনাগার হইতে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	-	-	-	
		সর্বমোট :		১৭১৪.৬৩	-	৩৯০.৮৮০	-	২০০.০০০	-	১৯৯.৫৯৭	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০

শতকরা ৯৯.৮০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫০

শতকরা ৩৪.৪৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১. প্রকল্পের নাম	: বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট। (২০০৪-২০০৯)		
২. অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত		
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ক) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। খ) নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ। গ) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ঘ) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। ঙ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। চ) বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় (সিডর) উপদ্রুত এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।		
৫. বাস্তবায়ন কাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ২০০৪ইং	জুলাই, ২০০৪ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৯ইং	জুন, ২০১০ইং	
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মূল		
ক) মোট	: ১৬৫৪৪.০০		
খ) ১. টাকা	: ২৩৯০.০০		
২. কমিউনিটি	: ১৩৫০.০০		
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১২৮০৪.০০		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ১২৮০৪.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: আইডিএ		
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১২০০.০০	৩০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৮২.৫০	২৮২.৫০	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৩৮.৪৬	১৬৪.১৪	১৭৪.৩২	১৭৪.৩২	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৫৮.৭৬	৪৫২.৮৮	৬০৫.৮৮	৬০৫.৮৮	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৭৪.৩২	৬০৫.৮৮
খ) দাবীকৃত :	৩৪৬.৪৭	৫৭৩.২২
গ) প্রাপ্তি :	৩১১.১০	৫৩৭.৮৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর)		মন্তব্য
		বাস্তব	বায় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	বায় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	নির্মাণ কর্মসূচী :									
১.	কুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ									
	১.১ প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিজাইন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	থোক	স্কীম ৫০০.০০ (১০০.০০)		১০.৩২ (২.০৩)	৫২ স্কীম	১০০.০০ (২০.০০)		১৭.৯৪ (২.৯০)	
	১.২ প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে কুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	থোক	স্কীম ৪০৩৪.০০ (১২১০.০০)		১১.২৯ (০.০০)	৬ স্কীম	৭৭.০০ (০.০০)		৮.৭০ (০.০০)	
২.	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ									
	২.১ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে কারিগরী সহায়তা প্রদান	৫	পৌরসভা ৪২৫.০০ (৮৫.০০)		৫৬.০৮ (১১.২২)					
	২.২ পৌরসভা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	৫	পৌরসভা ৯০০.০০ (৯০.০০)		১৪.৫৪ (১.৪৫)	৫ স্কীম	২০০.০০ (২০.০০)		৫.০৫ (০.৫১)	
	২.৩ পৌরসভাসমূহের বন্যাত্তের পূর্ণবাসন	১৯	পৌরসভা ২০০০.০০ (২০০.০০)							
৩.	গ্রামীণ নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম									
	৩.১ সহযোগি সংস্থার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন	২০০	স্কীম ২৪০.০০ (৪৮.০০)			২০০ স্কীম	৫০.০০ (১০.০০)		১৪.৫৮ (২.৮৮)	
	৩.২ আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন নির্মাণ	২০০০	অপসন ১৪০০.০০ (১৪০.০০)			১০০০ অপসন	২০০.০০ (০.০০)			
	৩.৩ ঘূর্ণিঝড়-সিডর উপদ্রুত এলাকায় অপসন নির্মাণ	৫০০০	অপসন ২৫৩৭.০০ (০.০০)							
খ)	যানবাহন									
	১ জীপ		৩টি ২১৫.০০ (৬৫.০০)			৩টি	২১৫.০০ (৬৫.০০)			
	২ পিক-আপ		৪টি ১১৫.০০ (৩৫.০০)			-	-			
	৩ মটর সাইকেল		-			-	-			
	৪ বাই সাইকেল		৮টি ০.৬৫ (০.২০)							
গ)	জনবল									
	১. বেতন	৮৭জন	২০০.০০ (২০০.০০)	৮৭জন	৫৫.৩৮ (৫৫.৩৮)	৭৫জন	৬৫.০০ (৬৫.০০)	৭৩ জন	৪৫.৬০ (৪৫.৬০)	
	২. ভাতাদি	৮৭জন	২১০.০০ (২১০.০০)	৮৭জন	৪৪.০০ (৪৪.০০)	৭৫জন	৪০.০০ (৪০.০০)	৭৩ জন	৩৭.৯৮ (৩৭.৯৮)	
ঘ)	পরামর্শক									
	১. পিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২৬ জন	৮০০.০০ (১৬০.০০)	২২জন	২৪৭.৯৬ (৪৯.৬০)	২০জন	১২১.০০ (২৪.০০)	১৯জন	১০৮.৫৬ (২১.৭১)	
	২. ফ্রল মেয়াদী পরামর্শক	২৫ জনমাস	২৫.০০ (৫.০০)		৬৮০ (১.৩৬)	৬ জনমাস	৪.০০ (১.০০)	৫ জনমাস	৩.৫৫ (০.৭১)	
ঙ)	জমি অধিগ্রহণ									
	১. কন্সটিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৮২.০০ (২২.০০)	থোক	৪১.২৯ (১২.৪৫)	থোক	১২.০০ (৩.৬০)	থোক	১২.৯০ (৩.৮৭)	
	২. অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১২.০০ (৪.০০)	-	৫৮০ (১.৭৪)					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর)		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ছ)	৩. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	১০.০০ (৪.০০)	থোক	২.২০ (০.৯০)	থোক	২.০০ (০.৬০)	-	-	-
	৪. আসবাব পত্র ও ফিকচার	থোক	১৫.০০ (৭.০০)	থোক	৭.৬০ (২.৯২)	-	-	-	-	-
	৫. ল্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	১০.০০ (২.০০)	-	০.৯২ (০.২৮)	থোক	২.০০ (০.৬০)	-	-	-
	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয় :									
	১. রেগুলেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	৬৭০.০০ (১৩৪.০০)	থোক	১০৯.৭২ (২২.০৪)	থোক	১৩.০০ (২.৬০)	থোক	৪৮.৬ (১০.৬)	-
	২. পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	৫০০.০০ (১০০.০০)	থোক	-	থোক	৩০.০০ (৬.০০)	থোক	১৬.৩৫ (৩.২৭)	-
	৩. স্থানীয় ক্রেডিট মার্কেট উন্নয়ন ও ব্যক্তি বাবস্থাপনা	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৪. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	থোক	৪৩০.০০ (৮৬.০০)	থোক	-	-	-	-	-	-
	৫. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৮০.০০ (৩০.০০)	থোক	৪.৭৬ (৩.৮৩)	থোক	৫.০০ (৪.০০)	থোক	৩.৫৯ (৩.৪৬)	-
	৬. অফিস একমডেশন, ও পরিচালনা ব্যয়	থোক	১০০.০০ (৬৫.০০)	থোক	৩০.৩৬ (২২.১০)	থোক	২০.০০ (১১.৬০)	থোক	১০.৭৪ (১৫.৫৬)	-
৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	থোক	১১০.০০ (৬০.০০)	থোক	২৮.১২ (১৪.২৮)	থোক	২৯.০০ (১২.০০)	থোক	২৪.১৮ (১০.৫৫)	-	
৮. আনুসঙ্গিক	থোক	২১৪.০০ (১৪৫.০০)	থোক	৪২.৯১ (৪২.৯১)	থোক	১৫.০০ (১৪.০০)	থোক	১৩.৪৭ (১৩.৪৭)	-	
জ.	কর, ভ্যাট ইত্যাদি									
	১. মুদ্রাস্ফিতি	থোক	৩৯৪.৩৫ (৭৭.৮০)	-	-	-	-	-	-	-
	২. স্থানীয় ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	৩১৫.০০ (৩১৫.০০)	-	০.২৫ (০.২৫)	-	-	-	০.৬১ (০.৬১)	-
	৩. সিডিভ্যাট	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট=		১৬৫৪৪.০০ (জিওবি ২৩৯০.০০ (১৩৫০.০০))		৭২০.৩০ (২৮৮.৭৪)		১২০০.০০ (৩০০.০০)		৩৩৮.৪৬ (১৬৪.১৪)	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৩০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮.৫০

আর্থিক
শতকরা ২৮.২১
শতকরা ৬.৪০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও পানি বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যে ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০৬ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 (ক) মোট : ৫২৫২৮.২০
 (খ) টাকা : ১১৭৫৯.২০
 (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪০৭৬৯.০০
 (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
 (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৮২০০.০০	১৭০০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	২৮০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৩৭৫.০০	১৮৭৫.০০	৬৫০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং ব্যয়	৭৩৬৯.৯৬	৮৬৯.৯৬	৬৫০০.০০	০.০০	২৬৭.৮২	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৮৬২.০২	১০৭০.৯২	৭৭৯১.১০	০.০০	২৬৭.৮২	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	প্রযোজ্য নয় ।	-
খ) দাবীকৃত :	প্রযোজ্য নয় ।	-
গ) প্রাপ্তি :	প্রযোজ্য নয় ।	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একমক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বস্তব	বায় (জিওবি)	পরিমান/ সমাপ্ত সংখ্যা	বায় (জিওবি)	বস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩জন	১০৩১.৮৫ (১০৩১.৮৫)	১১১জন	১৫.১১ (১৫.১১)	৩৩জন	৩০.০০ (৩০.০০)	৩৯জন	১৫.৪১ (১৫.৪১)	
২।	প্রাক-নির্মাণ ব্যয় :									
ক)	বেইজ লাইন সার্ভ	১৫৫টি	২৩২.৫০ (০.০০)			৬০টি (আংশিক)	১০.০০ (০.০০)	৬০টি (আংশিক)	০.৯০ (০.০০)	
৩।	ভৌত নির্মাণঃ গ্রামীণ পানি সরবরাহ									
৩.১	অগভীর নলকূপ	৩২৭০টি	৩৪৫.৩০ (১৫৮.৯১)			৯০০টি	৯৪.৫২ (৪৩.৫০)	৫৪০টি	১৯.১ (১৬.৬৯)	
৩.২	ডেভ হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	৬০০.০৯ (১৯৬.৭১)	৬৫টি	৪.৩২ (৩.৯৯)	১০৫০টি	২৩০.৯৮ (৭৮.৯৯)	৮৪৭টি	১৪৯.৭৮ (৪৯.৭৭)	মাধ্যমিক বাকস পিএ অর্থ বাকস হলেও
৩.৩	গভীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	৩২০১.৭০ (২০৭৯.৯১)	৩১০টি	১০৯.০৯ (৭৮.৫)	১৩০০টি	৬৫৬.৭৭ (৪৫৩.৮১)	৪৮০টি	১২৭.২১ (১০৮.২০)	ঐ
৩.৪	গভীর ডেভ হেড তারা নলকূপ (সিলিংসহ)	৩১৩০টি	১৯৬০.৯৫ (১০৬৮.৯০)			৮৫০টি	৪৭৩.২০ (২৭৩.২০)	১৭০টি	১২৭.৮২ (৩৩.৯৭)	ঐ
৩.৫	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	২৭০টি	১০৫.৮৪ (৬৯.৬৬)			৪০টি	১১.৭৬ (৭.৭৪)			
৩.৬	রিংওয়েল (ডেভ হেড পাম্প)	১৭০০টি	১০৫৪.০০ (৭৬৮.৪০)			৩২৫টি	১৭৫.৩০ (১৩২.৩৮)	১৯১টি	৯৬.৩৮ (৭৭.৮৫)	ঐ
৩.৭	রিংওয়েল (ডবল পাম্প)	২৬০০টি	১৪০৯.২০ (১১৭৫.২০)			৩৭৫টি	১৮১.২১ (১৪৯.৭১)	৪০৫টি	১৫৮.৮৭ (১৫১.৪৫)	
৩.৮	রিংওয়েল (পূর্ণবার্ন)	৩৪০টি	৭২.৩২ (৩৭.৬৪)			২২০টি	৩৭.৫৪ (২২.১৪)	১১০টি	৮.৫৬ (৮.৫৬)	
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	২৫০০.০০ (১৮৭৫.০০)			-	০.০০ (০.০০)			
৩.১০	আয়রণ রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৪৮.৩৩ (৩৪.৮৩)			-	০.০০ (০.০০)			
৩.১১	ইনফিটেশন গ্যালারী	৬০টি	৭.২০ (৫.২৮)			৬টি	০.৭২ (০.৫৩)	৬টি	১.৩৯ (১.৩৯)	
৩.১২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১৫টি	১৫০.০০ (১০৫.০০)			৪টি	৪০.০০ (২৮.০০)			
৩.১৩	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	১০০টি	৩০.০০ (২৫.০০)							
৪।	আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড ড্রেনেজ									
৪.১	পৌরবস্তি এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন	৭২০টি	১৮০০.০০ (৫৪০.০০)							
৪.২	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৩২টি	৯.৬০ (২.৮৮)							
৫।	বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন নির্মাণ									
৫.১	শেয়ারড ল্যাট্রিন (টুইন পিট)	৩৬০০টি	৩০৬.০০ (০.০০)							
৫.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দুই ইউনিট)	৭২০টি	১১৫২.০০ (৩৪৫.৬০)							
৫.৩	কম্পোস্ট টয়লেট	৩৬০টি	২৮.৮০ (১১.৫২)							
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৪টি	৩২০.০০ (৯৬.০০)							

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৪

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মহুদা
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬।	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	৭২০.০০ (০.০০)							
৬.১	কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ	৩২টি	৮০০.০০ (০.০০)							
৬.২	ট্রাই সাইকেল ভান	১২৮টি	১৯.২০ (০.০০)							
৬.৩	কম্পোস্ট ব্যারেল	৩২০০টি	৮০.০০ (০.০০)							
৭।	স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন									
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	৩৭৭৬টি	৩৩৯৮.৪০ (০.০০)				০.০০ (০.০০)			
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত	৩৭৭৬টি	৭৫৫.২০ (০.০০)				০.০০ (০.০০)			
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	২৪০.৫০ (০.০০)				০.০০ (০.০০)			
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত নির্মাণ	১৮৫টি	৭৪.০০ (০.০০)				০.০০ (০.০০)			
৮।	যানবাহন									
৮.১	জীপ	১০টি	৩০০.০০ (০.০০)			৬টি	৬৪৮৩ (০.০০)	৬টি	৬৪৮৩ (০.০০)	
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	৪০.০০ (০.০০)			১৬টি	১৫.৩০ (০.০০)	১৬টি	১৫.৩০ (০.০০)	
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০টি	১০.০০ (০.০০)			৫০টি	২.৮৭ (০.০০)	৫০টি	২.১৯ (০.০০)	
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	৩৭৬.৪০ (১৬০.৯০)	থোক	০.৩০ (০.৩০)	থোক	৬০.০০ (৩০.০০)	থোক	৩৪.১৯ (১৫.৩৪)	
১০।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড সার্ভেলিংস	থোক	১০০০.০০ (০.০০)	থোক	০.২৭ (০.০০)	থোক	১৪০.০০ (০.০০)	থোক	১৩৮.৯৮ (০.০০)	
১০.২	প্রাইমারী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	১৮৮৭৮টি	২৭৫৬.১৯ (০.০০)		০.৮৩ (০.০০)	৮৪০০টি (আংশিক)	১০০.০০ (০.০০)	থোক	১২.১৬২ (০.০০)	
১০.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬১৫টি	১৩৬.৫৩ (০.০০)		০.১০ (০.০০)	২৪ টি (আংশিক)	২.০০ (০.০০)	২৪টি (আংশিক)	৪.২৪ (০.০০)	
১০.৪	ইনস্টিটিউশনাল কেপাসিটি বিল্ডিং	থোক	৫২২২.২৭ (০.০০)		৪৯.৭২ (০.০০)	থোক	৭৫০.০০ (০.০০)	থোক	৭৫০.০০ (০.০০)	
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	১২০.০০ (২০.০০)		০.০০ (০.০০)		৫.০০ (৫.০০)		৩.৩২ (৩.৩২)	
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	১৬১৯৮.৭৮ (০.০০)	থোক	১১৬৭.০৮ (০.০০)	থোক	৪৩০৩.০০ (০.০০)	থোক	৪৭৮০.৯৩ (০.০০)	
১০.৭	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪৬২.০০ (৪৬২.০০)	থোক	২১.১৮ (২১.১৮)	থোক	৩৫.০০ (৩৫.০০)	থোক	২৪.৫১ (২৪.৫১)	
১০.৮	মেরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০ (২৩৩.০০)	থোক	২২.৭৬ (২২.৭৬)	থোক	৩৮.০০ (৩৮.০০)	থোক	১৯.৬২ (১৯.৬২)	
১০.৯	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০ (৫২.০০)	থোক	৩.০৫ (৩.০৫)	থোক	৫.০০ (৫.০০)		১.৫২ (১.৫২)	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৭০০.০০ (০.০০)	থোক	১৪.৯৮ (০.০০)	থোক	১৭০.০০ (০.০০)		১৭৩.৫২ (০.০০)	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.১১	মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন	থোক	১৩৪৪.০০ (৭৯.০০)	থোক	২৬.২০ (০.০০)	থোক	২০০.০০ (০.০০)	থোক	১৮৭.৪১ (০.০০)	
১০.১২	আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০ (৫২৪.০০)	থোক	৫৬.০৭ (৫৬.০৭)	থোক	৮৭.০০ (৮৭.০০)	থোক	৬৭.৮০ (৬৭.৮০)	
১১।	সিডি ভ্যাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)			থোক	২৮০.০০ (২৮০.০০)	থোক	২৭৪.৫৬ (২৭৪.৫৬)	
	সর্বমোট =		৫২৫২৮.২০ (১১৭৫৯.২০)		১৪৯২.০৬ (২০০.৯৬)		৮২০০.০০ (১৭০০.০০)		৭৩৬৯.৯৬ (৮৬৯.৯৬)	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ৯১.৩০	শতকরা ৮৯.৮৮
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ১৬.৯১	শতকরা ১৬.৮৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
(জিওবি-ডানিডা) Water Supply and Sanitation in Costal Belt Project (GOB-Danida)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত ।
- ৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ
ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) উপকূলীয় ৮টি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন । ২০১০ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন ।
২) উপকূলীয় এলাকায় ৪টি পৌরসভার কাজ শেষ করা । তাহাছাড়া পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ।

৫। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত
(ক) মোট ব্যয়	:	৯৮৩৬.৫০	১০২৪৭.৫১
(খ) জিওবি	:	৩৩১৭.৮০	৩২০৮.৫১
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৫১৮.৭০	৭০৩৯.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০১.০০	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা	

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	১ জানুয়ারি, ২০০৬ইং	১ জানুয়ারি, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন ২০০৮ইং ।	৩০ জুন ২০০৯ইং ।

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ ।	২৫০০.০০	৬০০.০০	১৯০০.০০	-	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২১৭৫.৫৬	৬০০.০০	১৫৭৫.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৬৩.৯৫	৫৮৮.৩৯	১৫৭৫.৫৬	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৪২.১৫	৭০২.৮৪	৩৩৩৯.৩১	-	-	-

বিঃদ্রঃ এ যাবৎ প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অর্থ ডানিডা কর্তৃক ব্যয় হইয়াছে ।

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :		
	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত		২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৭ইং হইতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	৪৫০০- ৪৭০০	প্রকল্পের জনবল (জিওবি)	২৯ জন	৭৪.৩০	৩ জন	৭.৫৪	৩ জন	৭.০০	৩ জন	৬.৫৫	
২	৪৮০০	পানির গুনাগুন পরীক্ষা(জিওবি)	৯০০০ টি	৬.০০	৮৩টি	-	১০০টি	১.০০	১০০টি		
		পানির গুনাগুন পরীক্ষা(ডিপিএ)	থোক	২০.০০		৩.৫৬		০.৪৪		০.০৩	
৩	৪৮০০	আর এস ও (জিওবি)	থোক	১০.০০	থোক	-	থোক	-	-	-	
		আর এস ও (ডিপিএ)	থোক	২,১১০.০০	থোক	১৭.৫৫	থোক	৬০০.০০	থোক	৬৭৩.৩৯	
৪	৪৮০০	ডিনাডা এ্যাডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)	থোক	৬৯৩.০০	৩০জন	২৮২.৫৯	৩০জন	২২০.০০	৩০জন	২০২.২৩	
৫	৪৮০০	শিক্ষা সফর (ডিপিএ)	থোক	৩০.০০	থোক	২১.৭১	থোক	-	থোক	-	
৬	৪৮০০	কনসালট্যান্ট (আরবান) (ডিপিএ)	থোক	৬৬৫.৯০	থোক	১৮২.৪২	থোক	১৬৭.৫৬	থোক	১৬৮.১৯	
৭	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (জিওবি)	থোক	২১০.০০	থোক	২৬.৫৫	থোক	২৪.০০	থোক	২৪.০০	
		সরবরাহ ও সেবা (ডিপিএ)	থোক	১৪৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৮	৪৮০০	আনুসাংগিক (জিওবি)	থোক	১৫৫.৩১	থোক	২৬.৫৪	থোক	২৮.০০	থোক	২৭.১৭	
		আনুসাংগিক (ডিপিএ)	থোক	২৭৪.১০	-	-	-	-	-	-	
৯	৪৯০০	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন(জিওবি)	থোক	৩০২.০০	থোক	৩৩.৩৯	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৯৯	
১০	৬৮০০	সম্পদ অধিগ্রহণ(জিওবি) রুরাল	থোক	৪০.০০	থোক	৮.৪২	থোক	৫.০০	থোক	৪.৬৮	
১১	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (জিওবি)	৫২৮ টি	১৬২.০০	থোক	১২.০০	২০০টি	৫০.০০	৬৩টি	৫০.০০	
		পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (ডিপিএ)		২৮.০০	মালালাম সংগ্রহ	১,০২৫.৪৬		৫.০০			
১২	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (জিওবি)	৭২৫০ টি	১,৯৭৫.৫০	মালালাম সংগ্রহ	-	৩২০০টি	৪৪২.০০	২৫৮৪ টি	৪৩৬.০০	
		হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিপিএ)		১,৬৭২.৫০	-	-	১০৫০টি	৫৫৫.০০	১০৫০ টি	২৯১.৪৮	
১৩	৭০৪৬	মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (জিওবি)	৬ টি	২০.৬০	-	-	-	-	-	-	
		মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (ডিপিএ)		৬০.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেন্দ্রের ট্রাকার ট্রেনিং	৬.১৬		৫.০০			
১৪	৭০৪৬	RWHS নির্মাণ (জিওবি)	৩০ টি	১.৫০	-	-	১০০টি	১.০০			
		RWHS নির্মাণ (ডিপিএ)		৯.২৩	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেন্দ্রের ট্রাকার ট্রেনিং	৩.৮৩		২.০০			
১৫	৭০৪৬	PSFS নির্মাণ (জিওবি)	৪০ টি	৫.৮০	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেন্দ্রের ট্রাকার ট্রেনিং	-	৪০টি	২.০০			
		PSFS নির্মাণ (ডিপিএ)		৩৯.০০		৭.৮৩		৫.০০		-	
১৬	৭০৪৬	আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (জিওবি)	১০ টি	০.৪০							
		আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (ডিপিএ)		১.২০							
১৭	৭০৪৬	বিকল্প ওয়াটার পয়েন্ট (ডিপিএ)	১২ টি	১২.০০	সংস্কার	০.৮৬					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত		২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৭ইং হইতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		আরবান ফেনী পৌরসভায় (ডিপিএ)									
১৮	৭০৪৬	আই আর পি নির্মাণ	১ টি	১৫০.০০	দরপত্র আহবান	০.৪২	১টি	৫০.০০	৩৭%	৩৫.৬২	
১৯	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ		১৩০.০০	দরপত্র আহবান	০.০৭	১টি	১০.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছিল	৫.৫৯	
২০	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)	৪২ কিঃমিঃ	১৯০.০০	দরপত্র আহবান	০.২৯	৩৫.৩৫ কিঃমি	৩০.০০	২০.০০ কিঃমি	৩৯.৪৫	
২১	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (জিওবি)	১০ কিঃমিঃ	৭.৫০	-	-	-	-	-	-	
		রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)		৭০.০০	-	-	১০ কিঃমি	৩৫.০০	মালমাল ক্রয়	৩২.১৬	
		নোয়াখালী পৌরসভায় (ডিপিএ)									
২২	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)	২০ কিঃমিঃ	৯০.০০	দরপত্র আহবান	০.০৭	১৯.২ কিঃমিঃ	৮০.০০	২০.৬০ কিঃমি	৫১.৭৫	
২৩	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (জিওবি)	৫ কিঃমিঃ	৭.৫০							
		রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)		৪৫.০০			১০টি	৩৫.০০	মালমাল ক্রয়	১৭.৫৩	
		পাথরঘাটা পৌরসভা (ডিপিএ)									
২৪	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ (ডিপিএ)	১ টি	১৬.০০	দরপত্র আহবান	০.০৩	১টি ৭০%	১৬.০০	দরপত্র আহবান করা হইয়াছি ল	৫.৫১	
২৫	৭০৪৬	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার (ডিপিএ)									
২৬	৭০৪৬	প্রথম অংশের অসমাপ্ত কাজ (জিওবি)	থোক	৪৫.০০							
		প্রথম অংশের অসমাপ্ত কাজ (ডিপিএ)		৩৬৮.৯০		২১০.৯০	থোক	৪৮.০০	থোক	৫২.৬৩	
২৭	৭৯০১	সিডি/ভাট (ডিওবি)	থোক	১৯.৯২	-	-	-	-	-	-	
২৮		Cost escalation (GOB)	থোক	১৬৫.১৮	-	-	-	-	-	-	
		Cost escalation (DPA)	থোক	২২১.১৭	-	-	-	-	-	-	
		মোট খরচ =		১০,২৪৭.৫১			১,৮৭৮.১৯	২৫০০.০০		২,১৬৩.৯৫	

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : বাস্তব অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯০ : শতকরা ৮৬.৫৬ :
শতকরা ৬৭ : শতকরা ৪০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮-ইং

১. প্রকল্পের নাম	: মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প (Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADB) Project). (প্রকল্প কোড নং-৫১১০) (ADB Loan No-2265 BAN-SF)
২. অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) উদ্যোগী বাস্তবায়ন সংস্থা	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বিনাইদহ, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল	: <u>মূল</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: আগস্ট, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০১২ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
ক) মোট	: ৪৮৫৫৯.৭০ লক্ষ
খ) জিওবি	: ১৪৩০৯.৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৩৪২৫০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৩১৯৭.৬৪
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: এডিবি ও ওপেক
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫১৪.০০	৩৯.০০	৪৭৫.০০	৩৭৫.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭১৫.০০	৬৫.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০৯.১৯	৩৬.৬২	১৭২.৫৭	১৭২.৫৭		
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৬.২৯	৪৩.৭২	১৭২.৫৭	১৭২.৫৭		

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৭২.৫৭	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ৬৫০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
১.	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১৬	জন	২১৫.১০	৫	২.০৫	১৬	১২.৫০	-	১০.৯৪	
২.	৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জনমাস	১০৬৭.৮০	-	-	থোক	১০০.০০	Contract signing Completed		
৩.	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৮১	জনমাস	২৭১৯.৩০	-	-	থোক	২০০.০০	Contract signing Completed		
৪.	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	-	-	থোক	-	-	-	
৫.	৪৮০০	স্যানিটেশন উদ্ভূদ্ধকরণ কর্ষক্রম	থোক	থোক	৮৭৪.৫০	-	-	-	-	-	-	
৬.	৪৮০০	ধানের সুদ	থোক	থোক	১২০৫.৮০	-	-	-	-	-	-	
৭.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৮৫০.০০	থোক	৫.০৫	থোক	২৮.৫০	থোক	২২.৬০	
৮.	৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৮৯.০০			থোক	১০.০০	থোক	৯.৫৮	
৯.	৪৯০০	পূর্ণবাসন	থোক	থোক	২৬৭.৫৭	-	-	-	-	-	-	
১০.	৪৯০০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১৪৬	কিঃমিঃ	৩৬৫.০০	-	-	-	-	-	-	
১১.	৪৯০০	আইআরপি মেরামত	৮	টি	৪৮.০০	-	-	-	-	-	-	
১২.	৪৯০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	২৩	টি	৯২.০০	-	-	-	-	-	-	
১৩.	৪৯০০	ভূউপরিমিত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	৬.০০	-	-	-	-	-	-	
১৪.	৪৯০০	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৮	টি	৮২.৫০	-	-	-	-	-	-	
১৫.	৪৯০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৮৬০৫	টি	৫৫৮.২০	-	-	-	-	-	-	
১৬.	৪৯০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	
১৭.	৪৯০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৮১	টি	২০২.৫০	-	-	-	-	-	-	
১৮.	৪৯০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৪২৫.৩০	-	-	-	-	-	-	
১৯.	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, ইত্যাদি	৩৬	টি	৩৬.০০	-	-	৩৬	৩৩.০০	৩৬টি	৩০.৭৭	
২০.	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	২	টি	৫.০০	-	-	২	২.৫০	১টি	২.৫০	
২১.	৬৮০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	-	-	৬	০.২৫	৫টি	-	
২২.	৬৮০০	ফ্যান মেশিন	১	টি	০.৫০	-	-	১	০.৫০	১টি	০.১৫	
২৩.	৬৮০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৪	টি	৬.০০	-	-	৪	৫.০০	৪টি	৫.১৫	
২৪.	৬৮০০	আসবাব পত্র	থোক	থোক	২৫.০০	-	-	থোক	২০.০০	থোক	২৫.৭৩	
২৫.	৬৮০০	পানির মিটার	৭৭০০০	টি	২৩১০.০০	-	-	-	-	-	-	
২৬.	৬৮০০	যানবাহন (জীপ/পিডি) ডাবল কেবিন পিকআপ মটর সাইকেল	১ ২ ৩২	টি টি টি	৩০.০০ ৪০.০০ ৩৬.০০	- - -	- - -	১ ২ ৩২	৩০.০০ ৩৯.৭৫ ৩২.০০	১ ২টি ৩২টি	৩৩.৩৪ ৩৫.৭৫ ৩২.৬৮	
২৭.	৬৮০০	গারবেজ ট্রাক	১৬	টি	৫৩৬.০০	-	-	১৬	-	-	-	
২৮.	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	থোক	২০৪২.৬০	-	-	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
২৯.	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ, পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	১০০	টি	২৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩০.	৭০০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১৪	টি	৪২০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩১.	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণস প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩২.	৭০০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২৪	টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৩.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	১০৬	কিঃমিঃ	৬৮৯.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৪.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	৭০	কিঃমিঃ	৬৯৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৫.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৩২	কিঃমিঃ	৫৭৬.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৬.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	১৫	কিঃমিঃ	৩৩৭.৫০	-	-	-	-	-	-	
৩৭.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৮.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	২৬০	কিঃমিঃ	১৫৬০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৯.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	১৮১	কিঃমিঃ	১৭১৯.৫০	-	-	-	-	-	-	
৪০.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৭৪	কিঃমিঃ	১২৯৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৪১.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	৪৭	কিঃমিঃ	১০৩৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৪২.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৬	কিঃমিঃ	৪৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৩.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৭	কিঃমিঃ	৪৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৪.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	২৮	কিঃমিঃ	৪৯০.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৫.	৭০০০	নতুন গৃহ সংযোগ	১১০৫০০	টি	৩৩১৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৬.	৭০০০	নতুন ষ্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	-	-	-	-	-	-	
৪৭.	৭০০০	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	৯০৪	টি	৫৮৭.৬০	-	-	-	-	-	-	
৪৮.	৭০০০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৯	টি	৮৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
৪৯.	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০	টি	১৩২০.০০	-	-	-	-	-	-	-
৫০.	৭০০০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৯৭	টি	৪৯২.৫০	-	-	-	-	-	-	-
৫১.	৭০০০	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	থোক	২১৮৫.৫২	-	-	-	-	-	-	-
৫২.	৭৯০০	মূল্য বৃদ্ধি আনুসাংগিক	থোক	থোক	২৯১৪.৬০	-	-	-	-	-	-	-
৫৩.	৭০০০	সিডি ভাট	থোক	থোক	২৩১৮.২০	-	-	-	-	-	-	-
		মোট=	-	-	৪৮৫৫৯.৭০	-	৭.১০	-	৫১৪.০০	-	২০৯.১৯	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ১০০

শতকরা ৪০.৭০

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ১.০৬

শতকরা ০.৪৪৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিসিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৯৫৩.২৩
খ) টাকা : ৪৯৫৩.২৩
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪০.৯৬৮	১৪০.৯৬৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪০.৯৬৮	১৪০.৯৬৮	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৪০.৯৬৮	১৪০.৯৬৮
খ) দাবীকৃত	: ২০০.০০	২০০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ২০০.০০	২০০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১.	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১২	জন	৫২.৭৫	১২	৮.৫০	৫জন	৫.৭৮৭	
২.	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫০	জনমাস	১৫৭.৭৮	থোক	৩১.৫০	-	-	পরামর্শক নিয়োগ শেষের পাথে
৩.	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	১৫.০০	থোক	-	-	-	
৪.	৪৮০০	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	৩.০০	-	২.৯৮৮	
৫.	৪৮০০	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	থোক	৫.০০	-	-	-	-	
৬.	৪৮০০	আনুসংগিক	থোক	থোক	৬০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
৭.	৪৯০০	পুরাতন পাইপ লাইন পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন	৮কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	৬৪.০০	১.২৫কিঃমিঃ	১০.০০	১.২৫ কিঃমিঃ	১০.০০	
৮.	৪৯০০	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন	১২টি	প্রতিটি	১২.০০	৪টি	৩.০০	-	-	
৯.	৪৯০০	ড্রেন/কানেল পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন	১০	কিঃমিঃ	১০.০০	৪কিঃমিঃ	৪.০০	৩কিঃমিঃ	২.১০	
১০.	৪৯০০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	থোক	২০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
১১.	৬৮০০	যানবাহন (জীপ)	১টি		২৫.০০	-	-	-	-	
১২.	৬৮০০	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি		৩২.০০	-	-	-	-	
১৩.	৬৮০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	২সেট		১০.০০	-	-	-	-	
১৪.	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ইত্যাদি	৫সেট		৫.০০	৫টি	৫.০০	৫টি	৪.৭৫	
১৫.	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	৩টি		৬.০০	৩টি	৬.০০	৩টি	৫.৯০	
১৬.	৬৮০০	টেলিফোন	৪টি		০.৬০	২টি	০.৬০	২টি	০.৪২৯	
১৭.	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১টি		০.৩০	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	
১৮.	৬৮০০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৯৪	
১৯.	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ	১.৬২	হেক্টর	১৫০.০০	-	-	-	-	
২০.	৭০০০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	থোক	৫০.০০	-	-	-	-	
২১.	৭০০০	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৬৬	টি	৫২.৮০	১০	৭.০০	৬	৪.২৭৫	
৪	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/পাম্প ক্রয়/পাম্প হাউস নির্মাণ/ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	২২	টি	৪৯৭.০০	২টি	৩৩.১০	২	৩৩.১০	
২৩.	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৪.৫০ঘঃমিঃ/ঘন্টা/প্রঃটি)	৪	টি	২৪০০.০০	-	-	-	-	
২৪.	৭০০০	পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	১২	টি	৪৮.০০	৮	৩১.০০	৫	১৮.৪৪৫	
২৫.	৭০০০	নদীর তীর প্রটেকশন	১	কিঃমিঃ	১০০.০০	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
২৬.	৭০০০	সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১০	কিঃমিঃ	৩৪০.০০	-	-	-	-	
২৭.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	১০	কিঃমিঃ	১৬৫.০০	-	-	-	-	
২৮.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	২০	কিঃমিঃ	১৬০.০০	-	-	-	-	
২৯.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	৭০	কিঃমিঃ	৩৫০.০০	-	-	-	-	
৩০.	৭০০০	ড্রেন নির্মাণ	২	মিঃমিঃ	৫০.০০	-	-	-	-	
৩১.	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ	৩০	টি	৩০.০০	৮ টি	৮.০০	৪ টি	৪.০০	
৩২.	৭০০০	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১	টি	৫০.০০	১ টি ৭৫%	৩৭.০০	১ টি ৭৫%	৩৭.০০	কাজ চলিতেছে
		মোট=					২০০.০০		১৪০.৯৬৮	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা -৮.১৮৩

শতকরা ৭০.৪৮৪

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা - ১৪.২৬

শতকরা ২.৮৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। (কোড নং-৬০০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
(ক) মোট : ২৪৭৫.০০
(খ) টাকা : ২৪৭৫.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪.৬৫	৪.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪.৬৫	৪.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	নির্মাণ কাজ									
১।	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাম্বিং কাজসহ দালান নির্মাণ	৯০০০বঃ মিঃ	১৭৬৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২।	বানবাহন									
৩।	মিনিবাস	১টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩।	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
				০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪।	আফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস হাইড্রোলৌজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫।	লোগার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেম সহ কম্পিউটার	৩টি	৪.০০	০.০০	০.০০	২টি	২.০০	২টি	২.০০	
৬।	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮।	ফটোকপিয়ার	২টি	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯।	ফার্নিচার	থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১০।	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১১।	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১২।	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৩।	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৪।	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৬৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৫।	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধরনসম্মতর)	২১০টন	৫২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৬।	কনসালটেন্ট আর্কিটেকচারাল প্লানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০.০০	০.০০	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.৬৫	
	খ) মূল্য স্থিতি	থোক	১৭৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট :	-	২৪৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৪.৬৫	

এডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা : ১০০.০০

শতকরা : ০.২০

আর্থিক

শতকরা : ৯৩.০০

শতকরা : ০.১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : অননুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) (যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) জেলার সমস্যা সংকুল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৯১২৩.০০
- খ) টাকা : ১৯১২৩.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জে, ডি, সি, এফ
- ৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভাট	কম পরিমাণ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে পৌরসভা সমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : টিপিপি অনুমোদিত-০৪-১১-২০০৭।
প্রশাসনিক অনুমোদন-১২-১২-২০০৭।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারনে নিরাপদ পানি উৎস চিহ্নিত করণ
খ) ভূগর্ভস্থ/ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান।
গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ।
ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাপ্তার প্লান প্রণয়ন।
ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ যাচাই এবং বায় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।
চ) সংশ্লিষ্ট জনগনের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন।
ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই/ ২০০৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১১ইং

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ১০০১৪.৬০
(খ) টাকা : ১০০১৪.৬০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের : - - -
টাকাংশ
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি (জে,ডি,সি,এফ) - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের বৎসরের জুন/২০০৮ইং অবমুক্তি	৪.৭৯	৪.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪.৭৯	৪.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ক) গাণিতিক মডেলিং (৪৮০০)	২৫২০ জনমাস	৫০৮০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন (৪৮০০)	১৭৯৪ জনমাস	৩৬৩২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	খ) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	০.০০	০.০০	থোক	২.৪০	থোক	২.৪০	
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০)	১টি	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	০.০০	০.০০	থোক	২.৬০	থোক	২.৬০	
	খ) সিডি ভাট (৭৯০১)	থোক	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট :	-	১০০১৪.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৪.৭৯	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা : ১০০.০০ আর্থিক শতকরা : ৯৫.৮০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ০.০০ শতকরা : ৯৫.৮০

- নোট : ১। প্রকল্পটি নূতন। গত ০৪/১১/২০০৭ইং তারিখে অনুমোদিত হইয়াছে এবং ১২/১২/২০০৭ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।
- ২। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের YOI আহবান করা হইয়াছে। পরামর্শক নিয়োগের পর মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে কাজ শুরু করা হইবে, চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ আগাইয়া নেওয়া হইয়াছে। আগামী অর্থ বৎসরে প্রকিউরমেন্ট কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ভেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প।
কোড নং- ৫০৫১।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ১৭/১০/২০০৫ইং তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) মাঠ পর্যায়ে ৭ থেকে ১০টি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করা।
খ) আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি সমূহের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্যতার উপর পর্যবেক্ষণ করা।
গ) দেশের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
ঘ) মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়ন কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৬৮০০.০০
খ) টাকা : ৫৭.৮০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৭৪২.২০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : সিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৮০০.০০	৫২.০০	২৭৪৮.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮০০.০০	৫২.০০	২৭৪৮.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৭৫৯.৭৬	১১.৭৬	২৭৪৮.০০	০.০০	৯.৭৬	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৩৮.৭৬	১৪.২৬	৪০২৪.৫০	০.০০	৯.৭৬	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৭ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-২০০৮) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বৈদেশিক পরামর্শক ৮ জন (OCETA)	২২৫জন মাস	১৮০৩.৫০	৯৫জনমাস	৭৪৮.৫০	৯২জনমাস	৬৭০.০০	৯২জনমাস	৬৭০.০০	
২।	স্থানীয় পরামর্শক ৯ জন (OCETA)	৪৫৯জন মাস	২০৯.১০	১১৮জনমাস	৭৬.১৩	৯৬জনমাস	৪৫.৫০	৯৬ জনমাস	৪৫.৫০	
৩।	অন্যান্য জনবল (UNICEF)	৪০০ জনমাস	৮০.০০	১০০জনমাস	২০.০০	২০০জনমাস	৪০.০০	২০০জনমাস	৪০.০০	
৪।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (OCETA)	প্রয়োজন অনুঃ	৯৫.০০	-	-	প্রয়োজন অনুঃ	৬০.০০	থোক	৬০.০০	
৫।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (UNICEF)	২২০ইউনিট	৮০.০০	৩০ইউনিট	৩২.০০	থোক	৪৫.০০	১২০ইউনিট	৪৫.০০	
৬।	কম্পিউটার প্রিন্টার সহ (OCETA)	৩টি	৪.০০			৩টি	২.০০	৩টি	২.০০	
৭।	ফটোকপিয়ার (OCETA)	৩টি	১৫.০০			৩টি	৩.৫০	৩টি	৩.৫০	
৮।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ (OCETA)	১সেট	৭.০০			১সেট	৫.০০	১সেট	৫.০০	
৯।	প্রশিক্ষণ									
	ক. মাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৩৭.৫৪	-	-	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	
	খ. গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৪৫.৩২			থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	
	গ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ (OCETA)	৭০দল	৬৫.০০			৩০দল	৩০.০০	৩০ দল	৩০.০০	
১০।	অন্যান্য খরচ									
	ক. প্রযুক্তি মাচাই বাছাই ও পরীক্ষা (OCETA)	থোক	৮৩৪.৫০	থোক	৫২৮.১	থোক	৩৫৫.০০	থোক	৩৫৫.০০	
	খ. প্রযুক্তির কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ (OCETA)	থোক	১৪৯৫.১৮	থোক	৫৩.০০	থোক	৩০০.০০	থোক	৩০০.০০	
	গ. প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি (OCETA)	থোক	৪০০.১৬	থোক	২৫.৯৪	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	
	ঘ. কারিগরি ডকুমেন্ট প্রণয়ন (OCETA)	থোক	৫.৯০	থোক	২.৪৪	-	-	-	-	
	ঙ. কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (OCETA)	থোক	২৯০.০০	থোক	৩১.৬৮	থোক	৯৫.০০	থোক	৯৫.০০	
	চ. সামাজিক উদ্ভবকরণ (UNICEF)	২০০ইউনিট	২৫.০০	৪০ইউনিট	৫.০০	৪০ইউনিট	২০.০০	৪০ইউনিট	২০.০০	
	ছ. মাঠ পর্যায় প্রযুক্তি স্থাপন (UNICEF)	থোক	৬৯২.৫০	থোক	১৯৯.০০	থোক	৪৫০.০০	থোক	৪৫০.০০	
	জ. প্রযুক্তির মনিটরিং (UNICEF)	২০ইউনিট	৫০.০০	৪ইউনিট	৫.০০	৪ইউনিট	২৫.০০	৪ইউনিট	২৫.০০	
	ঝ. নমুনার গুণগত মান সংরক্ষণ (UNICEF)	২০ইউনিট	১৫০০	৪ইউনিট	৩.০০	৪ইউনিট	২.০০	৪ইউনিট	২.০০	
	এ. বেঙ্গ লাইন সার্ভে (UNICEF)	৪ইউনিট	৭২.০০	১ইউনিট	১০.০০	১ইউনিট	১০.০০	১ইউনিট	১০.০০	
	ট. মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিচালনা (UNICEF)	২০ইউনিট	১২০.০০	২ইউনিট	১২.০০	১০ইউনিট	৩০.০০	১০ইউনিট	৩০.০০	
	ঠ. আনুসঙ্গিক (ইউনিসেফ)	থোক	৩০.০০			থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
	ড. আনুসঙ্গিক (জিওবি)	থোক	৭.৮০	থোক	২.৫০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
	ঢ. ইউনিসেফের সংস্থাপন ব্যয়	থোক	২৭০.৫০			থোক	২৪০.০০	থোক	২৪০.০০	
	ণ। সিডি ভাট (জিওবি)	থোক	৫০.০০			থোক	৫০.০০	থোক	৯.৭৬	
	মোট=		৬৮০০.০০		১২৭৯.০০		২৮০০.০০		২৭৫৯.৭৬	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১০০ আর্থিক শতকরা ৯৮.৫৬
সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) : শতকরা ৫৯.৩৯ আর্থিক শতকরা ৫৯.৩৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	

৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৯ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	৬০০.০০		
(খ) টাকা	:	৪৬৭.০০		
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৩.০০	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	০.০০	১৬০০.৫৯
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬০৬০।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিসিপি অনুমোদিত ২৩-১০-২০০৫, পিপি অনুমোদিত ২৬/১১/০৬। প্রশাসনিক অনুমোদন স্মারক নং এলজি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-০২/০৬/৩৬৮ তাং ০৩/১২/০৬ ইং সংশোধিত অনুমোদিত স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন সেচ উইং এর পত্র নং পক/পাস-১/৪/১১৭/২০০৫(অংশ-১)/২৫৮ তারিখ ১৯/১১/২০০৭ইং। প্রশাসনিক অনুমোদন স্মারক নং এলজি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-০২/০৬/৪৭১ তারিখ ১২/১২/২০০৭ইং
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিসুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা। ঘ) বিসুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল ১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৫-২০০৬ইং ২০০৫-২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০০৮-২০০৯ইং ২০০৮-২০০৯ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৮৭.৫০ ৮৮৭.৫০
খ) টাকা	:	৮৭.৫০ ৮৭.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮০০.০০ ৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৮০০.০০ ৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ অনুদান ডাচ অনুদান

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	২১৪.০০	১৪.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২১৪.২৫	১৪.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫৪.০০	৯.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৩.০০	১৮.০০	৩১৫.০০	৩১৫.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৪৫.০০	৩১৫.০০
খ) দাবীকৃত	: ২১২.৭২	২৪৭.২৯
গ) প্রাপ্তি	: ৮২.৭৩	১১১.৭৪

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৭ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৭-০৮) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পূর্ত কর্মসূচী									
ক)	সিংঙ্গেল পিট ল্যাটিন (৭০৪৬) (০.২৪৯৩)০.১৪	৮৫০০টি	১৮৭.০০	২২০০টি	৩৭.০০	৩৮০০টি	৬৮.০০	২৯৭৫টি	৫১.৯৩	
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬) (০.১৮৬৭)০.৩০	২০টি	১৪০.০০	৫টি	৩০.০০	১০টি	৬০.০০	৮টি	৫৮.১০	
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) ০.৪৬৯৩, ০.১০২৫	৬০০টি	৩৫২.০০	২৩০টি	১০৩.০০	১৩০টি	৬০.৫০	৮৫টি	২৯.৩০	
ঘ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ৭০৪৬, ০.০১০৭, ০.০২	৮টি	৮.০০	-	০.০০	৮টি	৪.০০	৪টি	১.৪৯	
ঙ)	পি এস এফ (৭০৪৬) (০.০৮) ০.০২২৫	১০টি	৬০.০০	-	০.০০	১০টি	৪.৫০	২টি	২.০০	
চ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬) (০.০০৪)০.০১৫০	২০টি	৩.০০	-	০.০০	২০টি	৩.০০	১৪টি	২.১৮	
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ									
	CDSP-1 & II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১)	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য ব্যয়									
ক)	নলকূপ তদ্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	১৫০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একটিভিটিস (৪৮৪০)	থোক	৫০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ক্লালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ)	শ্রেনারী (৪৮২৮)	থোক	১০.০০	থোক	২.৪০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
ছ)	আনুসংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৫.০০	থোক	৪.৬০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
জ)	মুদ্রাস্বীকৃতি (৭৯৮০)	থোক	৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৮৮৭.৫০		১৭৯.০০		২১৪.০০		১৫৪.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭২.৮৯ শতকরা ৭১.৯৬
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫৪.৩৬ শতকরা ৩৭.৫২

নোটঃ এডিপি মোতাবেক ৩য় কিস্তি পর্যন্ত ১৪.২৫ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ ছাড়া হইয়াছিল। আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করিয়া জিওবি বরাদ্দ ১৪.০০ লক্ষ টাকা করায় অতিরিক্ত জিওবি অর্থ ০.২৫ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হইয়াছে।

পরীক্ষামূলক নলকূপের সংস্থান রাখিয়া পিপি সংশোধন করা হইয়াছে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে কাজের অগ্রগতিতে প্রভাব পড়িয়াছে এবং পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন সফল না হওয়া ইউজার গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ আশানুরূপ ভাবে স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না বিধায় অগ্রগতির হার তুলনামূলক ভাবে কম।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৮ইং

প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১০ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৬৪৮৬.৬৪৫
খ) টাকা	:	৬৪৮৬.৬৪৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-