


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন- ২০১৪ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এম আই এস ইউনিট, ঢাকা।

পরিকল্পনা সার্কেল

সূচীপত্র

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা-ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৩-২০১৪	১
খ	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভূক্ত (২০১৩-২০১৪) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৫
ঘ	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৬-৭
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প	
	১ মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	৮-১০
	২ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	১১-১৩
	৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১৪-১৫
	৪ বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৬-১৭
	৫ কোটালিপাড়া এবং টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প	১৮-১৯
	৬ পাবনা জেলার সূজানগর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	২০-২১
	৭ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	২২-২৪
	৮ দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত ও সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২৫-২৬
	৯ টঙ্গী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	২৭-২৮
	১০ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	২৯-৩২
	১১ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)	৩৩-৩৪
	১২ মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৩৫-৩৬
	১৩ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	৩৭-৩৮
চ	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	১ উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরি সহায়তা	৩৯-৪০
ছ	জলবায়ু পরিবর্তন ড্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প	
	১ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৪১-৪২
জ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহ	
	১ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন পৌরসভা এবং উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৪৩-৪৪
	২ ঢাকা সার্কেলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৫-৪৬
	৩ বরিশাল জেলার বানারিপুর, মুলাদি ও উজিরপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৪৭-৪৮
	৪ ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৪৯-৫০
	৫ পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া পৌরসভায় নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৫১-৫২
	৬ বরগুনা জেলার সকল উপজেলায় "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন"	৫৩-৫৪
	৭ মাদারিপুর এর কালকিনি উপজেলাধীন ডাসার গ্রামে শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ এলাকা ও শিবচর উপজেলার সূর্যনগর ও চান্দেহাট বাজার এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৫৫-৫৬
	৮ মাদারিপুর জেলার রাউজের উপজেলা সদর ও টেকেরহাট বন্দরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৫৭-৫৮
	৯ খুলনা সার্কেলাধীন মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার আড়পাড়া, শিংড়া, মহম্মদপুর সদর ও বিনোদপুর বাজার এবং মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশ প্রথম রাজধানী (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৯-৬০
	১০ পানির গুনাগুন পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	৬১-৬২
	১১ সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৬৩-৬৪

ক্রঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১২	যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক কর্মসূচী	৬৫-৬৬
১৩	নোয়াখালী জেলার বসুরহাট পৌরসভা এবং নোয়াখালী সদর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৬৭-৬৮
১৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস পুনর্বাসন, সংস্কার এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৬৯-৭০
১৫	বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ করণ কর্মসূচী	৭১-৭২
১৬	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৭৩-৭৪
১৭	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৭৫-৭৬
১৮	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৭৭-৭৮
১৯	ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৭৯-৮০
২০	ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন উপজেলার রিংওয়েল নির্মান , রিংওয়েল সংস্কার ও পুনর্বাসনসহ স্যানিটেশন কাজের উন্নয়ন কর্মসূচী	৮১-৮২
২১	গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৮৩-৮৪
২২	খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় জনসাধারণের পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৮৫-৮৬
২৩	বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী	৮৭-৮৮
২৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসন কর্মসূচী	৮৯-৯০
২৫	পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৯১-৯২
২৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন এনায়েতপুর দরবার শরীফ কমপ্লেক্স এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী	৯৩-৯৪
ঝ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
১	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) (ডিপিএইচই অংশ)	৯৫-৯৬

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৩-১৪)
সংস্থাভ্যায়ী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০১৪ইং

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ										অবশিষ্ট						ব্যয়							
		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		মোট		সিডিভাট		প্রকল্প সাহায্য			
		মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩			
১	মোট -১৪ টি প্রকল্প	৪৬৪৮২.০০	৩৬৮৩২.০০	৯৬৫০.০০	৮৯০০.০০	৪৫৫৯২.৩৪	৩৬৮০২.৭৬	০.০০	৮৭৮৯.৫৮	৮৬৫০.২০	৪২৪৬৮.৪৫	৩৫২৫০.১৩	০.০০	৯২১৮.৩২	৬৭৮৭.৬১	৯৮.০৯%	(৯৯.৯২%)	(০.০০%)	(৯১.০৮%)	(৯৭.১৯%)	(৯১.৩৭%)	(৯৫.৭১%)	(০.০০%)	(৭৪.৮০%)	(৭৬.২৭%)

(লক্ষ টাকা)


০৭/০৭/২০১৪

প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সেক্টর, ঢাকা।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	আবশিষ্ট কাজ		সম্পন্ন কাজ		অবশিষ্ট কাজের মূল্য		সম্পন্ন কাজের মূল্য		মোট মূল্য		কাজের স্থান	কাজের প্রকার	কাজের তারিখ	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের স্থান	কাজের প্রকার	কাজের তারিখ	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য																																																																																
		কাজের মূল্য	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের পরিমাণ	কাজের মূল্য	কাজের পরিমাণ																																																																																												
১	কাজের বিবরণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

১০/১০/১০

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পত্রিকাকল্পন মাল্কে, ঢাকা।

৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2013-14

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2014

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2013-2014 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2014 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	8150.00	4800.00	3350.00	7950.00	7093.30	4796.15	2297.15
						87.03%	99.92%	68.57%
2	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City	3550.00	3550.00	0.00	3550.00	3538.58	3538.58	0.00
						99.68%	99.68%	0.00%
3	Establishment of National HRD Center Of DPHE	1125.00	1125.00	0.00	1125.00	944.00	944.00	0.00
						83.91%	83.91%	0.00%
4	Special Water Supply Project	14025.00	14025.00	0.00	14025.0	14024.06	14024.06	0.00
						99.99%	99.99%	0.00%
5	Water Supply & Environmental Sanitation Project in Kotalilpara & Tungipara Towns	550.00	550.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
					0.00	98.18%	98.18%	0.00%
6	Pipe water Supply and Sanitation project in Sujanagar, Vangura and Chatmohor Pourashava in Pabna district	177.00	177.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
					0.00	100.00%	100.00%	0.00%
7	37 towns Water Supply Project	4300.00	4300.00	0.00	4300.00	4300.00	4300.00	0.00
						100.00%	100.00%	0.00%
8	Water Supply and Sanitation Project in Cyclone Prone Coastal Area of Bangladesh	4700.00	900.00	3800.00	4450.10	4402.65	853.19	3549.46
						93.67%	94.80%	93.41%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2013-14

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2014

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2013-2014 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2014 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
9	Water Supply and Sanitation Project in Tongi Pourasava	2250.00	2250.00	0.00	2250.00	2250.00	2250.00	0.00
						100.00%	100.00%	0.00%
10	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	2100.00	100.00	2000.00	2100.00	1358.36	76.13	1282.23
						64.68%	76.13%	0.00%
11	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	500.00	500.00	0.00	500.00	488.61	488.61	0.00
						97.72%	97.72%	0.00%
12	Water supply and environmental sanitation project at Mongla pourasarva (2nd Phase)	213.00	213.00	0.00	213.00	210.98	210.98	0.00
						99.05%	99.05%	0.00%
13	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	523.00	23.00	500.00	112.48	112.48	23.00	89.48
						21.51%	100.00%	0.00%
	Sub Total :	42163.00	32513.00	9650.00	41292.58	39440.02	32221.70	7218.32
b) Technical Assistance Programme :								
14	Ground Water Management and TPP for Survey, Investigation and Feasibility Study in Upazila and Growth Centre Level Pourashava having no Piped Water Supply System Project.	4319.00	4319.00	0.00	4299.76	3028.43	3028.43	0.00
						70.12%	70.12%	
	Sub Total :	4319.00	4319.00	0.00	4299.76	3028.43	3028.43	0.00
						70.12%	70.12%	0.00%
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
	Sub Total :							
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
	Sub Total :							
	Grand Total :	46482.00	36832.00	9650.00	45592.34	42468.45	35250.13	7218.32
						98.09%	95.71%	74.80%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৪

০১. প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) সংশোধিত প্রকল্প।
(Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADB) Project) (প্রকল্প কোড নং -৫১১০) (ADB Loan No-2265 BAN-SF)
০২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
০৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ।
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
০৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ।

০৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট ব্যয় : ৪৮৫০৪.০০
(খ) জিওবি : ১৪২২৫.৫০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪২৭৮.৫০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩২৪০৭.৩০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি ও ও এফ আই ডি
০৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : আগস্ট ২০০৬ হতে জুন ২০১৪।

০৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৮১৫০.০০	৪৮০০.০০	৩৩৫০.০০	৩১০০.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৯৫০.০০	৪৮০০.০০	৩১৫০.০০	৩১০০.০০		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৭০৯৩.৩০	৪৭৯৬.১৫	২২৯৭.১৫	২২৬২.১৫		
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত ব্যয়	৪৬৩২২.৫০	১৩৫৪৫.৮২	৩২৭৭৬.৬৮	৩০৯১১.৬৫		

০৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত ইমপ্রেস্ট হিসাবের মাধ্যমে	মন্তব্য
	বয়স :	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		
খ) দাবীকৃত :	২২৬২.১৫	৩০৯১১.৬৫		
গ) প্রাপ্তি :	২৫৬০.০০	৩১০০৫.০০		
	২২৭৫.০০	৩০৫১০.০০		

মাকারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প ।

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন : জুন/২০১৪

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	আর্থিক কোড	অঙ্গের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন-২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০১৩ ইং হতে)	
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবদ	১৬	জন	১৪৮.৮০	থোক	১১৬.৩৮	থোক	৩০.০০	থোক	২৯.৭৫
২	৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জন মাস	৭৭১.১০	৭৯ জন মাস	৭৭০.৯৭	১ জন মাস	০.০০	২.৭৫ জন মাস	০.০০
৩	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৩৩	জন মাস	১৯৩৬.৮০	১৪৯৭ জন মাস	১৮৮১.২৫	৩৬ জন মাস	৫৫.৫০	১২০ জন মাস	৫৫.৫০
৪	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	থোক	৭৫.৫১	থোক	৪.৪৯	থোক	৪.২৫
৫	৪৮০০	স্যানিটেশন উন্নয়ন কার্যক্রম	থোক	থোক	৭৯২.৪০	থোক	৭৯০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৬	৪৮০০	অঙ্গের সুদ	থোক	থোক	১১০০.১০	থোক	১০৫৯.১৩	থোক	৪০.৯৭	থোক	৩৫.০০
৭	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৭৫০.০০	থোক	৬৮৮.৩২	থোক	৬০.৫০	থোক	৬০.০০
৮	৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	১০০.০০	থোক	৯৪.৯৫	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
১০	৪৯০০	ওয়াটার মেইন স্থাপন	১.৫	কিঃমিঃ	৭৫.০০	১.৫ কিঃমিঃ	৭২.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.০০
১১	৪৯০০	আইআরপি মেরামত	৬	টি	৪৭.৫০	৬ টি	৪৪.০০	থোক	৩.৫০	থোক	২.৫০
১২	৪৯০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	১৪	টি	৭০.০০	১৪ টি	৬৫.১৫	থোক	৪.৬১	থোক	৩.৫০
১৩	৪৯০০	ভূঁইপরিষ্কৃত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	১৭.৫০	১ টি	১৪.৭৫	থোক	২.৭৫	থোক	২.২৫
১৪	৪৯০০	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করণ	৪৮	টি	৫২.৫০	২৪ টি	১৬.৭০	থোক	৩৩.০০	১৫টি	৩৩.০০
১৫	৪৯০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৬৬৬০	টি	৪৭৫.০০	১৪৬৬০ টি	৪৬০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৫০
১৬	৪৯০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	৪৯৯.৮২	থোক	০.১৮	থোক	০.১০
১৭	৪৯০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৫০	টি	২০০.০০	থোক	১৩০.০০	থোক	৬৫.০০	থোক	৬৫.০০
১৮	৪৯০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	৪২৭.২১	থোক	৭২.০০	থোক	৭২.০০
১৯	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	৫২	টি	৪৭.২০	৫২টি	৪৫.৪৭	০.০০			
২০	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	১৮	টি	৪৫.০০	১৮ টি	৪৫.০০	০.০০			
২১	৬৮০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	৫টি	০.০০	-	০.০০	-	
২২	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.০৫	১টি	০.১৫	-	০.০০	-	
২৩	৬৮০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৯	টি	৬.০০	৯ টি	৫.১৫	-	০.০০	-	
২৪	৬৮০০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩৫.০০	থোক	২৮.৮০	থোক	৬.০০	থোক	২.৫০
২৫	৬৮০০	পানির মিটার	১১০০০০	টি	৫৫০০.০০	৭৮০০০টি	৪৪৫২.০০	থোক	৭৭৫.০০	২৩৭৬৫ টি	৬৫৩.৫০
২৬	৬৮০০	যানবাহন (জীপ)	১	টি	৩৪.০০	১টি	৩৩.৩৪	-	০.০০	-	
		ডাবল কেবিন পিকআপ	২	টি	৩৫.৭৫	২টি	৩৫.৭৫	-	০.০০	-	
		মটর সাইকেল	৩২	টি	৩৩.২৫	৩২টি	৩২.৬৮	-	০.০০	-	
২৭	৬৮০০	সেপটিক ট্যাঙ্ক স্লাজ রিমুভাল ইকুপমেন্ট	৪৮	টি	৬৫০.০০	২৬ টি	৪১৩.০০	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০
২৮	৭০০০	স্লাজ ব্যবস্থাপনা (কম্পোজিং এবং অপসারণ সুবিধা)	থোক	থোক	৪০০.০০	থোক	১১৮.৩৮	থোক	২৮১.৫০	থোক	২৮১.০০
২৯	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ, পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	৮৫	টি	৩১৮৭.৫০	৮৩ টি	৩০৭৫.০০	২ টি	১১২.০০	৮৫ টি	১০৫.০০
৩০	৭০০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৮	টি	৩৮০০.০০	৮টি(৯০%)	৩৬২৫.০০	থোক	১৭৫.০০	৮টি আংশিক	১৭০.০০
৩১	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৩	টি	২৩৭৫.০০	৩টি(৮৮%)	২২০০.০০	থোক	১৭৫.০০	৩টি আংশিক	১৭০.০০
	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৬০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	১২৭৫.০০	১ টি(৭৮%)	১০৭৫.০০	থোক	২০০.০০	১টি আংশিক	১৭৫.০০
৩২	৭০০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	১৬	টি	২৯৬০.০০	১৬ টি(৯২%)	২৭১০.০০	থোক	২৫০.০০	১৬ টি আংশিক	২২৫.০০
৩৩	৭০০০	বিভিন্ন পানি সরবরাহ স্থাপনার পিডিবি/পিডিসিবি/আরইবি হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	২১০.০০	থোক	২৯০.০০	থোক	২৭৫.০০
৩৪	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭৫	কিঃমিঃ	৬৫৬.৩০	৭৩ কিঃ মিঃ	৫৮৭.৩৪	থোক	৬৫.০০	২ কিঃ মিঃ	৬০.০০
৩৫	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৮০	কিঃমিঃ	১১৬০.০০	৭৩ কিঃ মিঃ	৯৮০.৮৮	থোক	১৬৫.০০	৭ কিঃ মিঃ	১৫০.০০
৩৬	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৫	কিঃমিঃ	৮৯২.৬০	৩৫ কিঃ মিঃ	৬৪১.৫০	থোক	২৫০.০০	২ কিঃ মিঃ	১৭৫.০০
৩৭	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	১৩	কিঃমিঃ	৪০৯.৬০	১৩ কিঃ মিঃ	৩১৫.০০	থোক	৭৫.০০	১.৫ কিঃ মিঃ	৪৫.০০
৩৮	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৮৫.০০	১.৫ কিঃ মিঃ	৫২.০০	থোক	২৫.০০	১ কিঃ মিঃ	১৫.০০
৩৯	৭০০০	নতুন ডিগিবিশন মেইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৫৭০	কিঃমিঃ	৪৮৪৫.০০	৫২০ কিঃ মিঃ	৩৭৭১.৬২	থোক	১০৫০.০০	২৬কিঃ মিঃ	৯৭৫.০০
৪০	৭০০০	নতুন ডিগিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	১৫০	কিঃমিঃ	২০২৫.০০	১০৫ কিঃ মিঃ	১৫৮৫.০০	থোক	৪২৫.০০	২৭ কিঃ মিঃ	৩২৫.০০

১২

৪১	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	১৮	কিঃমিঃ	৪৫০.০০	১২ কিঃ মিঃ	২৯৫.০০	থোক	১৫০.০০	৯.২৫ কিঃ মিঃ	১২৫.০০
৪২	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৮	কিঃমিঃ	২৪০.০০	৩ কিঃ মিঃ	১২৫.০০	থোক	১০০.০০	৩ কিঃ মিঃ	৬০.০০
৪৩	৭০০০	নতুন ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	৪	কিঃমিঃ	১৬০.০০	৪ কিঃ মিঃ	১১০.০০	থোক	৫০.০০	৭.৫ কিঃ মিঃ	৩৫.০০
৪৪	৭০০০	নতুন ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৩০	কিঃমিঃ	১১২৫.০০	২৮ কিঃ মিঃ	৪৭০.০০	থোক	৬৫০.০০	৬ কিঃ মিঃ	৫৭৫.০০
৪৫	৭০০০	নতুন ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৬৫	কিঃমিঃ	১৪৭৮.৭০	৫০ কিঃ মিঃ	৬৯০.০০	থোক	৭৫০.০০	৫.৫ কিঃ মিঃ	৬৭৫.০০
৪৬	৭০০০	নতুন গৃহ সংযোগ	৬৫০০০	টি	২১১২.৬৫	২২০০০ টি	৯৭৫.০০	থোক	১০৫০.০০	৪২৯৫৪ টি	৮১০.০০
৪৭	৭০০০	নতুন ট্যাঙ্ক পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	৩৭৫ টি	০.০০	৭১৮টি	২৫.০০	৩২১ টি	১৬.৯৫
৪৮	৭০০০	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	১৫৭৫	টি	১১৮১.৩০	১১৭০ টি	১০১০.০০	৬৫০টি	১৫০.০০	৬৩০ টি	১৩৫.০০
৪৯	৭০০০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৭৫	টি	৮৬২.৫০	৪৬ টি	৭২৫.০০	৭ টি	১৩০.০০	১৩ টি	১১৫.০০
৫০	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০	টি	৮৪০.০০	২৫০ টি	৭১৫.০০	১৩০ টি	১২০.০০	৬৩ টি	১১৫.০০
৫১	৭০০০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	২০০	টি	৫০০.০০	১৪০ টি	৩৬৫.০০	২০ টি	১৩০.০০	২০ টি	১২৫.০০
৫২	৭০০০	স্লপ মূল্য ল্যাট্রিন (হাউজহোল্ড টাইপ)	৬০০	টি	৬০০.০০	৫৯০ টি	৫০৫.০০	১০ টি	৯০.০০	৩২৬ টি	৮০.০০
৫৩	৭০০০	ভৌত আনুসংগিক	থোক	থোক	১৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	-
৫৪	৭০০০	মূল্য বৃদ্ধি আনুসংগিক	থোক	থোক	২০০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	-
		মোট =			৪৮৫০৪.০০		৩৯২২৯.২০		৮১৫০.০০		৭০৯৩.৩০


বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি শতকরা = ১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা = ১০০.০০%

শতকরা = ৮৭.০৩%
শতকরা = ৯৫.৫০%

(রবিন রায়হান আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন /২০১৪ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প
- ২। অনুমোদন পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প
- ৩। সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : * পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
* মহানগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।
* মহানগরীর স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : সিলেট ও বরিশাল মহানগরী।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৫ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ২৮,২৪১.১০৯
খ) জিওবি : ২৮,২৪১.১০৯
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩,৫৫০.০০০	৩,৫৫০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩,৫৫০.০০০	৩,৫৫০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩,৫৩৮.৫৭৭	৩,৫৩৮.৫৭৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	১৫,২৬৫.৩৬৪	১৫,২৬৫.৩৬৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জীভূত
ক) ব্যয়	০.০০০	০.০০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০০	০.০০০

৬/৭/২০১৪
(খালেদা আহসান)

প্রকল্প পরিচালক

১৭/৬/২০১৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি)

প্রতিবেদন কাল জুন ২০১৪ খ্রিঃ

(হিসাব লক্ষ্য টালমা)

ক্রম নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জিওবি জনবণ	১২ জন	২২৩.৩৮০	থোক	৫৮.১৩৮ ৯.৭৭৬ ৬১.৫৭৮	১২ জন	১৫.০০০ ১.৫০০ ১৯.০০০	১০ জন	১১.৭৮৫ ১.২৯৬ ১৫.২৮৭	
২	স্থানীয় পরামর্শক	৪৩০ জনমাস	৩৩৩.২০০	থোক	২০৩.৭৯৭	থোক	৩৭.০০০		৩৬.৫০৫	
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০০	-	০.৩০০	থোক	০.০০০		০.০০০	
৪	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৭০.০০০	থোক	৪৬.০২৮	থোক	১১.০০০	থোক	১০.৮৭০	
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০০	-	০.০০০		০.০০০		০.০০০	
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১৫০.৭৫৬	থোক	১০৫.৫০৯	থোক	১৬.০০০	থোক	১৫.৯৯৫	
৭	পুরাতন পাইপলাইন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	৩৩.০০ কিঃমিঃ	৫৫৬.৬৮০	৩১.০০ কিঃমিঃ	৫২৬.৮৫০	২.০০ কিঃমিঃ	২৯.৫০০	২.০০ কিঃমিঃ	২৯.৭৮০	
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	২০টি	১৭.৯৮০	১০টি	৭.৯৩০	১০টি	১০.০০০	১০টি	৯.১১০	
৯	ড্রেন/ ক্যানাল পুনর্বাসন	১০.০০ কিঃমিঃ	৯.০২০	৬.০০ কিঃমিঃ	৪.৩১০	৬.০০ কিঃমিঃ	৬.০০০	৩.০০ কিঃমিঃ	২.৯৭০	
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৪৯.৪২৪	থোক	৩৫.১৩৯	থোক	৫.০০০	থোক	৪.৯৭৯	
	রাজস্ব মোট		১,৪২০.৪৪০		১,০৫৯.৩৫৫		১৫০.০০০		১৩৮.৫৭৭	
১১	যানবাহন (জীপ)	১টি	৪৯.৩৫০	১টি	৪৯.৩৫০		০.০০০		০.০০০	
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৪৮.৫১৫	২টি	৪৮.৫১৫		০.০০০		০.০০০	
১৩	মটর সাইকেল	৮টি	১৪.৬৩৪	৮টি	১৪.৬৩৪		০.০০০		০.০০০	
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২টি	১৬.০০০	০টি	০.০০০		০.০০০		০.০০০	
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০টি	৮.৩২৫	১০টি	৮.৩২৫		০.০০০		০.০০০	
১৬	ফটোকপিয়ার	৭টি	১৩.০৫০	৭টি	১৩.০৫০		০.০০০		০.০০০	
১৭	টেলিফোন	৪টি	০.৭২৯	৪টি	০.৭২৯		০.০০০		০.০০০	
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	০.৯৫০	৩টি	০.৯৫০		০.০০০		০.০০০	
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১৮.২৩৯	থোক	৯.৯৯৯		৮.০০০	থোক	৮.০০০	
	সম্পদ সংগ্রহ মোট		১৬৯.৭৯২		১৪৫.৫৫২		৮.০০০		৮.০০০	
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৭২০ হেক্টর	২,৬৯৯.৬১৩	৬.৭১৬ হেক্টর	২,৬৯৯.৬১৩		০.০০০		০.০০০	
	ভূমি অধিগ্রহণ মোট		২,৬৯৯.৬১৩		২,৬৯৯.৬১৩		০.০০০		০.০০০	
২১	ভূমি উন্নয়ন	১৫৭০০১ ঘঃমিঃ	৮৮৩.৭৩০	৬৮২০০ ঘঃমিঃ	২৫২.৭০০	২০০০০ ঘঃমিঃ	৯০.০০০	২০০০০ ঘঃমিঃ	৮৫.৫১০	
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮১টি	৮০.৪৮৫	৮০টি	৮১.০০০		০.০০০		০.০০০	
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন									
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	৩৬০.০২০	১৪টি	৩৫৩.০২০		০.০০০		০.০০০	
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	২৪৫.৫৮০	১৪টি	২৪৫.৫৮০		০.০০০		০.০০০	
	সার্ভেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট									
২৫	১৬ এম,এল,ডি	২টি	৪,৯৩০.০০০	৫০%	১,৫৮৯.১৩০	২টি	৯৫০.০০০	২০%	৬৩৫.৭৪০	
২৬	২০ এম,এল,ডি	১টি	১,৯০০.০০০	৭৬%	১,৬২৪.০৯০	১টি	৫০.০০০	১৪%	১০২.৪৭০	
২৭	৮ এম,এল,ডি	১টি	১,০২২.০০০	৭৮%	৮৬০.৮৯০	১টি	০.০০০	৫%	০.০০০	
২৮	পাম্প হাউস নির্মাণ	২৮টি	১৬৩.৯২০	২৬টি	১৪১.৭৪৪		০.০০০		০.০০০	
২৯	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৭৮.৯৬১	২০টি	১৪৪.৭৯১		০.০০০		০.০০০	
৩০	ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৪.৭০০	২৮টি	১৬২.৩০২		০.০০০		০.০০০	
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৫.৭৩০	১৮টি	৩০০.৭৩০	১০টি	১৭০.০০০	১০টি	১৬৯.৬৯০	


ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনরক্ষণীকরণ সহ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১০৩.২০৫	১৬টি	৭২.২১৯		০.০০০		০.০০০	
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	০.৬০কিঃমিঃ	১৯৯.৮৮০	০.৩৮কিঃমিঃ			০.০০০	০.০৬কিঃমিঃ	০.০০০	
৩৪	সব্বগলন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৩৫.৯৫কিঃমিঃ	৯,০০০.০০০			১০.০০কিঃমিঃ	১,৫৬২.০০০	১০.৩৯কিঃমিঃ	১,৯৮৯.৮০০	
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৭.৫০কিঃমিঃ	৮১২.৮৮১	২০.০০কিঃমিঃ	৩৯২.০০০	২০.০০কিঃমিঃ	১৫০.০০০	৮.০০কিঃমিঃ	৮৬.৪৬০	
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৫০.০০কিঃমিঃ	৭৫৯.৪৪২	৪০.০০কিঃমিঃ	৫২৩.০২৮	৭.০০কিঃমিঃ	১৫০.০০০	১০.১০কিঃমিঃ	১২০.০০০	
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৮২.০০কিঃমিঃ	৭৯৭.৮০০	৬৪.০০কিঃমিঃ	৫৯৮.২০০	১১.০০কিঃমিঃ	১০০.০০০	১০.০০কিঃমিঃ	১০০.০০০	
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মেরামত (রোড রেইলেশন)	২২৮.০০কিঃমিঃ	৯৭৬.০০০	২৩.০০কিঃমিঃ	১০৩.৩৯৬	৪০.০০কিঃমিঃ	১৫০.০০০	১৮.০০কিঃমিঃ	৮০.০০০	
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	১.০০কিঃমিঃ	৪৫.০০০	১.২০কিঃমিঃ	৪৫.৭৩৪		০.০০০		০.০০০	
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১০টি	৯.৯৩০	১০টি	১০.০০০		০.০০০		০.০০০	
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৬০.০০০	২টি	১০.৩২৯		০.০০০	২টি	৭.৫৮০	
৪২	গিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৭০.০০০	১টি	২৪০.০৮৬		২০.০০০		১৪.৭৫০	বকেয়া পরিশোধ
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৪.৫০কিঃমিঃ	১৩৮.০০০	২০.৫০কিঃমিঃ	৭১.২৯৮		০.০০০		০.০০০	
৪৪	এক্সোস রোড নির্মাণ	১৮৫০.০০বঃমিঃ	৪৪.০০০	০.০০কিঃমিঃ	০.০০০		০.০০০		০.০০০	
নির্মাণ ও পূর্ত মোট			২৩,৬৫১.২৬৪		৭,৮২২.২৬৭		৩,৩৯২.০০০		৩,৩৯২.০০০	
মূলধন মোট			২৬,৫২০.৬৬৯		১০,৬৬৭.৪৩২		৩,৪০০.০০০		৩,৪০০.০০০	
মোট			২৭,৯৪১.১০৯		১১,৭২৬.৭৮৭		৩,৫৫০.০০০		৩,৫৩৮.৫৭৭	
ফিজিক্যাল কমিট্জেন্সী			০.০০০							
প্রাইজ কমিট্জেন্সী			৩০০.০০০							
সর্বমোট			২৮,২৪১.১০৯		১১,৭২৬.৭৮৭		৩,৫৫০.০০০		৩,৫৩৮.৫৭৭	

বাজেট বরাদ্দ ৩,৫৫০.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.৬৮
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৬৫.০০	শতকরা ৫৪.০৫

Handwritten signature
৬/৭/২০১৪
(খালেদা আহমাদ)
প্রকল্প পরিচালক

Handwritten signature
৬/৭/২০১৪



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন জুন ৪/২০১৪

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি সংশোধিত অগুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০০৭ইং	জুলাই' ২০০৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৩ইং	জুন' ২০১৫ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
খ) টাকা	:	২৪৭৫.০০	৩৬৪৭.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ডাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১২৫.০০	১১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১২৫.০০	১১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৯৪৪.০০	৯৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৯৮.৪৬	১৪৯৮.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
	সিউল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাম্বিং কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯১৪৫ বর্গমিঃ	৩০৩০.০০	থোক	৪০৩.৫৮	৩০০০ বর্গমিঃ	১১১৯.০০	২২০৮ বর্গমিঃ	৯৩৮.০০
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	২৪.৫০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	১৮.৪২	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	১ দফা	৬০.০০	১ দফা	৪৬.২৮				
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	০.৮৯				
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০	১টি	১.৩৪				
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	৯.৭৮	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	১ দফা	৬০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩৪.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২৩.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২০.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	১৯৫ টন	৬৯.৪৬						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	১ দফা	৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	২০.০০	থোক	৭.৮৭				
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০.০০	থোক	৩৯.৮০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
১৯	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
২০	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	৩৫.০৭						
			৩৬৪৭.০০		৫৪৪.৪৬		১১২৫.০০		৯৪৪.০০

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ৯৫.০০ ভাগ
শতকরা ৪৪.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৮৩.৯১ ভাগ
শতকরা ৪১.০৯ ভাগ

(শহীদ ইকবাল)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক

এইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৪ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ৫-৩৭৪১-৫১৫০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহীত রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৫ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৬৯৯৯৯.৪৪
- খ) টাকা : ৬৯৯৯৯.৪৪
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএজিপিতে বরাদ্দের উপযোজন মোতাবেক বরাদ্দ	১৪০২৫.০০	১৪০২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০২৫.০০	১৪০২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০১৪ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৪০২৪.০৬	১৪০২৪.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত ব্যয়	৫১০৯৯.৯৬	৫১০৯৯.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমগুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রম নং	অংশের নাম	মূল নির্মাণ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-১৩ পর্যন্ত ক্রমশঃ নির্মাণ অর্থগতি		২০১৩-১৩ পর্যন্ত বছরে আরএডিগিতে বরাদ্দের উপযোগিতা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		৮মতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অর্থগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	মূলধন অংশ সমূহ								
১	তথ্য/ন্যূনমান মূলক বনন কাজ	১০০ টি	১০০.০০	৩৬ টি	৩২.০০	৪০ টি	৪০.০০	৪০ টি	৪০.০০
২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১০০০ টি	৩০০.০০	৪৮৪ টি	১৪৫.৩০	২৫০ টি	১০৫.০০	২৫০ টি	১০৫.০০
৩	পানির উৎস								
৩.১	পি, এস, এফ	৩৫০০ টি	২১০০.০০	৯১৩ টি	৫৬৩.৮৮	৪২০ টি	২৭৭.২০	৪২০ টি	২৭৭.২০
৩.২	এসএসটি/ডিএসএসটি	৩৭০ টি	৭৪.০০	২১৬ টি	৪৮.৪৮	১০ টি	২.০০	১০ টি	২.০০
৩.৩	অগভীর নলরূপ	১৫০০০ টি	২৭০০.০০	৯৪২১ টি	১৭৫৩.৩৪	৪০০১ টি	৮৮০.২০	৪০০১ টি	৮৮০.২০
৩.৪	অগভীর তারা নলরূপ	২৬০০০ টি	৭৮০০.০০	১৪৯৩৩ টি	৪৬৫৭.৮৯	৪৫০০ টি	১৬২০.০০	৪৫০০ টি	১৬২০.০০
৩.৫	অগভীর তারা নলরূপ (মডিফাইড)	২২০০ টি	১১০০.০০	১০৩৮ টি	৫২৫.৬৯	৩৫০ টি	২১০.০০	৩৫০ টি	২১০.০০
৩.৬	গভীর ডনং নলরূপ	৪৫০০০ টি	৩১৫০০.০০	২৩১৬০ টি	১৬৭১৬.৪৫	৮৭৬১ টি	৭১৮৪.০০	৮৭৬১ টি	৭১৮৪.০০
৩.৭	রিংওয়েল	৬০০০ টি	৪২০০.০০	৩৬৬৭ টি	২৬২২.১০	১৫০০ টি	১০৫০.০০	১৫০০ টি	১০৫০.০০
৩.৮	গভীর তারা নলরূপ	২২০০০ টি	১৭৬০০.০০	১১১৫০ টি	৯২১৪.৪২	২২৮৯ টি	২১২৮.৭৭	২২৮৯ টি	২১২৮.৭৭
৪	পানি বিতরণ করণ ইউনিট								
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রন মুরিকরণ ইউনিট তৈরী	৩০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক নির্ভর অসমশিষ্ট ইউনিট তৈরী	৫ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫	যানবাহন								
৫.১	জীপ গাড়ী	১ টি	৪৫.০০	১ টি	৪৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫.২	ডাবল কেবিন শিকআপ	১ টি	২৫.০০	১ টি	২৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৫.৩	মোটর সাইকেল	১০ টি	১০.০০	১০ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি								
৬.১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ	১০ টি	৭.৫০	৯ টি	৬.৭৫	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬.২	ফটোকপিয়ার	২ টি	৪.০০	২ টি	৪.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৬.৩	ফ্যাক্স	১ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০
৭	ফিল্ড টেষ্ট কিট								
৭.১	আর্সেনিক টেষ্ট কিট	৫০০ টি	৩৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.২	আয়রন এবং ম্যাংগানিজ টেষ্ট কিট	২০০ টি	৪০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.৩	শব্দমাত্রা টেষ্ট কিট	৩০০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৮.০	আসবাবপত্র	খোক	২.০০	০	০.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০
	মূলধন মোট :		৬৭৭৫.৫০		৩৬৩৭০.৩০		১৩৮০০.০০		১৩৮০০.০০
(খ)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
৯	অন্যান্য ব্যয়								
৯.১	প্রশিক্ষণ	খোক	২০.০০	খোক	১০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	খোক	১০০.০০	খোক	৫৮.৯৬	খোক	৪০.০০	খোক	৪০.০০
৯.৩	আর্সেনিক টেষ্ট এবং এমজিআইএস এর মাধ্যমে ধাম/পাড়া এর ম্যাপ তৈরী	খোক	৫০০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯.৪	সচেতনতা বৃদ্ধি	খোক	১০০.০০	খোক	৫.০০	খোক	২১.৩০	খোক	২১.৩০
৯.৫	ফিল্ড টেষ্ট কিটের রিফিল সংগ্রহ (আর্সেনিক, লৌহ, ম্যাংগানিজ এবং লবন)	খোক	৫০০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
৯.৬	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮০০.০০	খোক	৫৪৮.৩১	খোক	১৩২.৫০	খোক	১৩২.৫০
১০.০	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	খোক	৩০.০০	খোক	২৬.৮০	খোক	৩.২০	খোক	৩.২০
১১	জনবল	১৩ জন	৮৫.৯৪	১৩ জন	৫৩.৮৩	১৩ জন	২৮.০০	খোক	২৭.০৬
	রাজস্ব সর্বমোট :		২১৩৫.৯৪		৭০২.৯০		২২৫.০০		২২৫.০৬
(গ)	বাস্তব আনুসংগিক	খোক	৪৮.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক	খোক	৪০.০০	খোক	২.৭০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
	আনুসংগিক মোট (গ) + (ঘ) :		৮৮.০০		২.৭০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৬৯৯৯.৪৪		৩৭০৭৫.৯০		১৪০২৫.০০		১৪০২৫.০৬

আরএডিপি অর্থগতি :
সামগ্রিক অর্থগতি :

বাস্তব
শতকরা : ১০০.০০ ভাগ
শতকরা : ৭৪.২২ ভাগ

আর্থিক
শতকরা : ৯৯.৯৯ ভাগ
শতকরা : ৭৩.০০ ভাগ

প্রকল্প পরিচালক
বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩০/০৮/১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৪ইং।

১.	প্রকল্পের নাম	: কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	: ৫১৭০
২.	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত
৩.	সংস্থা মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে	: প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগনের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
৫.	বাস্তবায়ন কাল	: জুলাই ২০১০ হতে জুন, ২০১৪
৬.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
	ক) মোট	: ১৪০০.০০
	খ) টাকা	: ১৪০০.০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭.	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	স্বাণ ও ভ্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	১৩৯০.০০	১৩৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	--	--
খ) দাবীকৃত	--	--
গ) প্রাপ্তি	--	--


(বিধান চন্দ দে)
প্রকল্প পরিচালক

কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প,
গোপালগঞ্জ।


২/৭/১৪

কোটাশীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি।

প্রধান প্রধান অক্ষমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব শতক টাকায়)

ক্রমিক	কোড নং	অঙ্গের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক অক্ষমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অঙ্গসমূহ										
১।	৪৮০০	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৩.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০
২।	৪৮০০-৪৮৫২	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড মনিটরিং	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	--	--	--	--
৩।	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	--	১.০০	--	১.০০
৪।	৪৯৫১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পূর্ববাসন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক	--	--	--
৫।	৪৯৪৭	নর্দমা পূর্ববাসন	২কিগ্রমিঃ	২.০০	২কিগ্রমিঃ	২.০০	--	--	--	--
৬।	৪৯৫১	ওভারহেডট্যাংক পূর্ববাসন	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	--	--	--	--
		উপমোটঃ রাজস্ব		৭২.০০		৬৯.০০		৩.০০		--
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ										
		নিম্নান কাজঃ								
৭।	৭০৪৬	ওভারহেড ট্যাংক	১টি	১২০.০০		৮০.০০	১টি	৪০.০০	১টি	৪০.০০
৮।	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক কুপ খনন	৬টি	৪.৮০	৩টি	৪.০০	--	--	--	--
৯।	৭০৪৬	উৎপাদক নলকুপ	৩টি	৭৫.০০	৩টি	৭২.০০	--	--	--	--
১০।	৭০০০	পাম্প স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ মোটর ক্রয়	৪টি	২৪.০০	৩টি	২৪.০০	--	--	--	--
১১।	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০	--	--	--	--
১২।	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন ও বিতরণ		--		--		--		--
		ক) ২০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৪কিগ্রমিঃ	৩৯০	৩কিগ্রমিঃ	৪৫.০০	৩কিগ্রমিঃ	৫৪.০০	৩কিগ্রমিঃ	৫৪.০০
		খ) ১৫০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৬কিগ্রমিঃ		৫কিগ্রমিঃ	৫০.০০	--	--	--	--
		গ) ১০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৩০কিগ্রমিঃ		২০কিগ্রমিঃ	১৯৫.০০	১৮কিগ্রমিঃ	১৬১.০	১৮কিগ্রমিঃ	১৫১.০০
১৩।	৭০৪১	নর্দমা নিয়ান	১৪কিগ্রমিঃ	২৮০.০০	৭কিগ্রমিঃ	১৪৮.০০	৭কিঃ মিঃ	১৩২.০	৫কিগ্রমিঃ	১৩২.০০
১৪।	৭০১৬	পাম্প হাউজ নিয়ান	৩টি	১৮.০০	৩টি	১৮.০০	--	--	--	--
১৫।	৭০১৬	পাবলিক টয়লেট নিয়ান	৫টি	৪০.০০	৫টি	৩৬.৫০	--	--	--	--
১৬।	৭০০০	ডাষ্টবিন নিয়ান	২৫টি	৩.০০	--	--	--	--	--	--
১৭।	৬৮৪৩	পানির মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন	৩০০০টি	৭৫.০০	৫০০টি	২০.০০	২০০০টি	৫৫.০	১০০০টি	৫৫.০০
১৮।	৭০৪৬-৭০৮১	পানির মিটার স্থাপন	--	--						
১৯।	৭০৪৬-৭০৮১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার খনন	১টি	১৫০.০০	১টি	৫০.০০	১টি	১০০.০	১টি	১০০.০০
২০।	৭০৪৬-৭০৮১	বাক্স/ডিষ্টিক মিটার ক্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৭.৫০	--	--	--	--	--	--
২১।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	৩০.০০		--	--	--	--	--
২২।	৭০০১	মাটি ভরাট ও ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
২৩।	৬৮৪৩	পানি সরবরাহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	--	--	--	--
২৪।	৬৮১৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৩টি	--						
২৫।	৬৮০০	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৫.৪০	থোক	৩.০০	--	--	--	--
২৬।	৬৮০৭	মোটর সাইকেল	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০	--	--	--	--
		উপমোটঃ মূলধন		১২৬৪.৪০						
		মোটঃ রাজস্ব + মূলধন		১৩৩৬.৪০						
		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)		২৬.৭০						
		মূল্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয় (মোট নিয়ান কাজের ২.৯২%)		৩৬.৯০						
		সর্বমোটঃ ব্যয়ঃ-		১৪০০.০০		৮৫০.০০		৫৫০.০		৫৪০.০০

এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব
শতকরা : ১০০%
শতকরা : ১০০%

আর্থিক
শতকরা : ১০০%
শতকরা : ১০০%

(বিধান চক্র
প্রকল্প পরিচালক

কোটাশীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প,
গোপালগঞ্জ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৪ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫১৮০		
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।		
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।		
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই/২০১০-জুন/২০১৪		
	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০১০খ্রিঃ	ঃ জুলাই' ২০১০খ্রিঃ	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০১৪খ্রিঃ	ঃ জুন' ২০১৪খ্রিঃ	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	ঃ ১৭৭৯.৮৫	ঃ ১৭৭৯.৮৫	-
খ) টাকা	ঃ ১৭৭৯.৮৫	ঃ ১৭৭৯.৮৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -	ঃ -	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -	ঃ -	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি	ঃ -	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১২৭.০০	১১২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১০০.০০%	৬৩.৩২%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		


 (প্রকৌঃ মোঃ জাহান্নুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চটমোহর
 পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড
 এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।
 ০৬/০৬/১৪

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩.	ডাক্তারী								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা					০	০.০০	০	০.০০
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	থোক	২.০০	থোক	০.২০	থোক	১.৮০	থোক	১.৮০
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট	থোক	০.৬০	থোক	০.৩০	থোক	০.২০	থোক	০.২০
৬	সাপ্লাই এন্ড মার্টিসেস	থোক	৩৪.৪০	থোক	২৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৬.১	যানবাহন		৩৭.০০			০			
৬.২	পিকআপ	১ টি	৫০.০০	০	০.০০	১টি	৪৬.৮৯	১টি	৪৬.৮৯
৬.৩	পিটার সহ কম্পিউটার	৭টি	৪.২০	১টি	০.৬০	০	০.০০	০	০.০০
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	O&M Equipment	থোক	১৭.৫০	০	০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	১২টি	৪৩.২০	৬টি	১৩.১৭	০	০.০০	০	০.০০
৮.১	ডাষ্টবিন	৩০টি	৬.০০	০	০.০০	৩০টি	৬.০০	৩০টি	৬.০০
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১২কিঃমিঃ	২৭০.০০	১০.১৪ কিঃমিঃ	২২২.৯৬	১.৮৬ কিঃমিঃ	৪৭.০৪	১.৮৬কিঃমিঃ	৪৭.০৪
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	২৮টি	১২.০৪	২৪টি	৯.২৮	২টি	০.৬৩	০	০.০০
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন	১৪টি	১৬০.৫৮	১২টি	১৩০.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর	১৪টি	৫৬.০০	১২টি	৪৮.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন বিদ্যুৎ সংযোগসহ	১৪টি	১১৭.৬০	৯টি	৬৬.৪৮	৩টি	১৬.৭৫	৩টি	১৬.৭৫
৮.৭	হাউজ ফানেকশন	২১০০টি	১২৬.০০	৬০০	১৬.৩৬	১১২ টি	৬.৬৯	১১২টি	৬.৬৯
৮.৮	ওয়াটার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	২১০০ টি	৮৪.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন								
	ক) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩.৫কিঃমিঃ	৬৩.৭০	৩.০০ কিঃমিঃ	৫৪.০১	০	০.০০	০	০.০০
	খ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৪কিঃমিঃ	১৬৬.০৪	১২.০০ কিঃমিঃ	১৪০.১২	০	০.০০	০	০.০০
	গ) ১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৬৪.১৯কিঃমিঃ	৫০৭.১০	৪২.০০কিঃমিঃ	২০৬.৩৬	০	০.০০	০	০.০০
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন	৭৫টি	১৬.৫০	৭৫টি	১৬.৫০	০	০.০০	০	০.০০
৯.০	অটোডিস্টেন্স রেগুলেটর স্থাপন	১৪টি	৪২.০০	০	০.০০	১২টি	৩৬.০০	১২টি	৩৬.০০
	সর্বমোট		১৭৭৯.৪৬		৯৫০.০০		১৭৭.০০		১৭৭.০০

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	আর্থিক	শতকরা	১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৬৩.৩২ %	শতকরা	শতকরা	৬৩.৩২ %

(প্রকৌঃ মোঃ জামানুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
পাবনা জেলার সুজানগর, ভানুড়া ও গাটোহার
১০১ নং পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড
১০১ নং সারফেস মিটার স্থাপন প্রকল্প
পাবনা জেলা পরিদপ্তর, পাবনা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
প্রকল্প এলাকা ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং
(১ম সংশোধিত)

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৭৫৩৭২.০০
খ) টাকা : ৭৫৩৭২.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৮২৫.০০	৯৮২৫.০০				

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

- চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

Done

মাসের নাম : জুন/১৪ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৩-২০১৪ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	৩৭০.০০	১৮ জন	৪১.৫৪	১৮জন	২৫.১৫	১২ জন	২৫.১৫
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৪২.২৮৩	থোক	১০২.৪৫৮৫	থোক	৬০.৮৫৭	থোক	৬০.৮৫৭
৩	জ্বালানী	থোক	৮১.৪০	থোক	১৩.৪৫	থোক	৮.৯৪	থোক	৮.৯৪
৪	পরামর্শক	থোক	৯৯০.০০	থোক	৪৩.২৫	থোক	৫৭.১৩	থোক	৫৭.১৩
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	১০.০০			-			
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০			-			
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	৩.৫০				
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	১৫৩টি	১৫৯.১২০	৪৪টি	৩৯.০৮০৫	১১টি	১১.৭২	১১টি	১১.৭২
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৫০টি	৩২০.০০	২৮টি	১৫৫.১৫৮	১০টি	৬৩.৪৯৮	১০টি	৬৩.৪৯৮
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৭০টি	৩৩.৯৯৭	-			
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২১.২৫	২৪টি আংশিক	৪৪১.৩৯১৫	৪টি	৯৯.৭২	৪টি	৯৯.৭২
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৫৪৪.৫০	৫৫টি আংশিক	২২৩.৮০৭৫	৩টি	১৫.৮৭৫	৩টি	১৫.৮৭৫
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১৬৬.২৬৭	থোক	২৬.৩৬৭	থোক	১৭.০৬	থোক	১৭.০৬
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	৫০.০০			-			
১৫	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	১৭৫.০০						
১৬	এক্সপ্লোরেটরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৪৭৯.৭৪	৫৮টি	৩০.৫০৩	৪০টি	১২.৬০	৪০টি	১২.৬০
১৭	উৎপাদক নলকূপ পানির বাল্ক মিটার সহ	২৮৯টি	৭৭৩০.৭৫	৩৭টি ১৭টি (মাল ক্রয়)	৬৯৩.৮৭৪ ১৯৭.৩৮১	৩৫টি ৭৯ টি (মাল ক্রয়)	৬৬৭.৮৯ ১১৩৬.৪৭৩	৩৫টি ৭৯টি (মাল ক্রয়)	৬৬৭.৮৯ ১১৩৬.৪৭৩
১৮	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	২৮৯টি	২২৩৯.৭৫	২৭টি	১৫৩.২১৪	২৮টি	১৬৬.৮৭২	২৮টি	১৬৬.৮৭২
১৯	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	২১৫৫.৯৪	৯টি	৫৫.৮৩৯	৩৭টি	২২৮.৮৭১	৩৭টি	২২৮.৮৭১
২০	ট্রান্সফরমার	২৮৯টি	২১৬৭.৫০						
২১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক)ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	৪০০০.০০						
	খ)ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮৯০০.০০						
২২	ওভারহেড ট্যাংক	৪টি	১০০০.০০						
২৩	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৮৬০ কি: মি:	১২৯০০.০০			৪৫কিঃমিঃ	৫৪২.৯৯	৪৫কিঃমিঃ	৫৪২.৯৯
২৪	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০ কি:মি:	৪৩৬৬.০০	২৩২ কিঃমিঃ	২২৯১.৯৫	৬৩কিঃমিঃ	৭০৯.২২৫	৬৩কিঃমিঃ	৭০৯.২২৫

১৫৫

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৩-২০১৪ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০						
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৭৩২৫টি	৫৩৪৬.৫০	২০৫০ টি	৯৪২.২১৭	৯৭৫টি	৪০৭.৩৬৯	৯৭৫টি	৪০৭.৩৬৯
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ইউনিট	২৫০.০০						
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	১টি	২.৮৬৫				
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাক্স মিটার	২২৯টি	২১৬.৭৫						
৩১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫	৩৭টি	২৭.১২				
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	১টি	১.১২৫	-			
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	থোক	৪.৯১২				
৩৫	জীপ	১টি	৭৫.০০			১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	১৩৭০.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক	থোক	৫৪৮১.৫০						
মোট :			৭৫৩৭২.০০		৫৫২৫.০০		৪৩০০.০০		৪৩০০.০০

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব

আর্থিক

১০০%

১০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

১৫.০০%

১৩.০৪%



(মোঃ বজলুল হক)

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

~~৩০/৬/২০১৪~~
৩০/৬/২০১৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/ ২০১৪ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫২০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ।
খ) পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত স্যানিটেশন উন্নয়ন ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিবেশগত সমস্যা দূরীকরণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১০ ইং		জুলাই' ২০১০ ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৪ ইং		জুন' ২০১৫ ইং	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
ক) মোট	:	১২০৩১.৭১		১২১৯৮.৭১	
খ) টাকা	:	২০০৯.৪৬		২১৭৬.৪৬	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১০০২২.২৫		১০০২২.২৫	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০০০৯.৮৩		১০০০৯.৮৩	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।			
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)					

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৭০০.০০	৯০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৪৫০.১০	৯০০.০০	৩৫৫০.১০	৩৫৫০.১০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৪০২.৬৫	৮৫৩.১৯	৩৫৪৯.৪৬	৩৫৪৯.৪৬	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৮৪৮.৩৭	১৩২৬.৫৭	৫৫২১.৮০	৫৫১৩.৭৭	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৩৫৪৯.৪৬	৫৫১৩.৭৭
খ) দাবীকৃত :	৩৯৭১.০৭	৫৫১৩.৭৭
গ) প্রাপ্তি :	৩৩১৫.৩৮	৪৮৫৮.০৮

অঃপুঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপূজিত অগ্রগতি				চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের আনএডিপি মোট/বাকী লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	জনবল	১৬ জন	৬৯.২৯	০.০০	৬৯.২৯	৭ জন	২০.৮৫	০.০০	২০.৮৫	১০ জন	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	৯ জন	১১.৯১	০.০০	১১.৯১
২	পিএমইউ পরিচালনা ব্যয়	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	৪৪.১৭	০.০০	৪৪.১৭	থোক	৩০.৪৫	০.০০	৩০.৪৫	থোক	২২.৮২	০.০০	২২.৮২
৩	ক্যাপাসিটি বিস্তার	থোক	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০	থোক	০.৪২	২.৯৮	৩.৪০	থোক	৩.০০	১৫.০০	১৮.০০	থোক	১.২৭	৮.৮৯	১০.১৬
৪	পানি পরীক্ষা, মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০									থোক	০.২৬	০.০০	০.২৬
৫	কারিগরি পরামর্শক	থোক	৬১.৮৩	১৮৫.৫০	২৪৭.৩৩	থোক	২২.৬১	৭৪.৫৪	৯৭.১৫	থোক	২৭.০০	৮৩.৪০	১১০.৪০	থোক	২৬.৫৮	৭৯.৭৩	১০৬.৩১
৬	স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	থোক	১.০০	১২.৪২	১৩.৪২	থোক	০.৮৬	৮.০৩	৮.৮৯								
৭	আর্থিক অডিট	থোক	৪.০০	১২.০০	১৬.০০	থোক	০.২৭	০.৮০	১.০৭	থোক	০.৫৫	১.৬০	২.১৫	থোক	০.৫৩	১.৬০	২.১৩
৮	বিদ্যমান পানির উৎসের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১৪০০টি	৩৮.৯১	১৭১.০৯	২১০.০০	৪১৬টি	৯.৫৯	৪৩.৮৪	৫৩.৪৩	৮৯৪টি	২৫.০০	১০০.০০	১২৫.০০	৫২৪টি	১২.৩৫	৫৭.৭৭	৭০.১২
৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৫৫০টি	২৯.৩০	১২৮.৭০	১৫৮.০০	১২টি	০.৬২	২.৭১	৩.৩৩	৫২৮টি	২৬.৫০	১১৬.৫০	১৪৩.০০	৪৯৪টি	২০.৫৮	১০৮.৫৮	১২৯.১৬
১০	পিএসএফ	২৯০টি	৪২.৬৫	১৮৭.৩৫	২৩০.০০	৪৫টি	৫.১০	২২.৪১	২৭.৫১	২৪৫টি	২৭.৫০	১২০.০০	১৪৭.৫০	২৪৫টি	৩২.৫৫	১১৮.৯৬	১৫১.৫১
১১	ডাগওয়েল	৫০টি	৯.৩০	৪০.৭০	৫০.০০					৫০টি	৯.২৫	৪০.৭৫	৫০.০০	৩৫টি	৬.৪৮	২৮.৪৮	৩৪.৯৬
১২	পুকুর পুনঃখনন ও পিএসএফ স্থাপন	১০০টি	২৭৪.২৮	১৭২৫.৭২	২০০০.০০					৫০টি (আংশিক)	৫০.০০	২০৮.০০	২৫৮.০০	৫০টি (আংশিক)	৪০.৫৯	১৭৮.২২	২১৮.৮১
১৩	কমিউনিটি আর্গেনিক মিটিংসেশন ইউনিট	১০টি	৯.৮৭	৫০.১৩	৬০.০০					১০টি	৯.৮৬	৪৩.৩০	৫৩.১৬	১০টি	৯.৮৬	৪৩.৩০	৫৩.১৬
১৪	কমিউনিটি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট	১০টি	২৫.০০	১২৭.০০	১৫২.০০					৫টি	১২.২০	৫৩.৫৭	৬৫.৭৭				
১৫	উচ্চ পটাসিয়ামসহ গভীর নলকূপ	৭০০টি	৯৪০.০০	৪৭৬০.০০	৫৭০০.০০	৩০০৪টি	৩৪৩.৩৫	১৭৩০.৩৪	২০৭৩.৬৯	৩৭৫০টি	৪৮২.৩৮	১৯৮১.৪৩	২৪৬৩.৮১	৩২২৫টি	৪৯১.২১	১৯৩৩.২০	২৪২৪.৪১
১৬	এসএসটি	২৮৫টি	১৩.৫০	৫৯.০০	৭২.৫০	৫০টি	২.০৩	৯.০০	১১.০৩	২৩০টি	৯.০০	৪১.০০	৫০.০০	২২৯টি	৯.১৬	৪০.২২	৪৯.৩৮
১৭	ভিএসএসটি	১৫০টি	৬.৯৬	৩০.৫৪	৩৭.৫০	২৫টি	১.০৫	৪.৫৩	৫.৫৮	১২০টি	৫.০০	২১.০০	২৬.০০	১১৫টি	৪.৬০	২০.২১	২৪.৮১
১৮	অগভীর নলকূপ(ডনং পাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৬.৯৬	৩০.৫৪	৩৭.৫০	৫৪টি	১.৬১	৭.০৬	৮.৬৭	৮২টি	৩.৮০	১৬.৭০	২০.৫০	৮২টি	২.৯৩	১২.৮৩	১৫.৭৬
১৯	অগভীর নলকূপ(তারা পাম্প যুক্ত)	৭৫টি	৫.৫৫	২৪.৪৫	৩০.০০	৫০টি	১.১০	৬.২৪	৭.৩৪	১০টি	৩.০০	১২.০০	১৫.০০	১০টি	২.২৮	১০.০২	১২.৩০
২০	সমস্যা সংকুল এলাকায় পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৩০০টি	৫৫.৬৫	২৪৪.৩৫	৩০০.০০					১০০টি	১৮.১০	৭৯.৪৬	৯৭.৫৬	১০০টি	১৮.১০	৭৯.৪৬	৯৭.৫৬
২১	স্বল্প ব্যয়ের স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৭০০টি	৬৪.৭০	২৯৪.৯৪	৩৫৯.৬৪	২১৫টি	১.৯৯	৮.৭২	১০.৭১	৩৮০টি	৩৪.৫০	১৬০.০০	১৯৪.৫০	৩৭৫টি	৩০.৫৮	১৪৭.২৩	১৭৭.৮১
২২	পানি পরীক্ষার ল্যাবরেটরী স্থাপন	থোক	২৭.৮৫	১২২.১৫	১৫০.০০					থোক	২৩.২৫	১০৮.২৫	১৩১.৫০	থোক	২৩.২৫	১১১.৯০	১৩৫.১৫
২৩	পানি পরীক্ষার ফিল্টার কিট	৯৬০টি	১৪.৮৬	৭১.৫৩	৮৬.৩৯					৯৬০টি	১৪.৮৬	৭১.৫৪	৮৬.৩৮	৫৯০টি	৮.৮৮	৪২.৭৪	৫১.৬২
২৪	কেয়ারটেকারদের টুলস	৮১৫০ সেট	১৪.০২	৬৭.৪৮	৮১.৫০					৮১৫০ সেট	১৪.০০	৬৭.৫০	৮১.৫০	৮১৫০ সেট	১৪.০২	৬৭.৪৮	৮১.৫০
২৫	মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৮টি	১০৫.৮৫	৫২৪.১৫	৬৩০.০০					৮টি	৪৪.৮০	৪৫৯.০০	৫০৩.৮০	৮টি	৫০.৪০	৪৫৮.৬৪	৫০৯.০৪
২৬	ওয়াটার কারিয়ার	৮টি	৬২.৯০	৩২২.১০	৩৮৫.০০												
২৭	ডাবল কেবিন পিক আপ	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০	২টি	৯.৬০	৪৬.২০	৫৫.৮০								
২৮	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	থোক	৬.৭৭	০.০০	৬.৭৭	থোক	১২.০০	০.০০	১২.০০	থোক	১২.০০	০.০০	১২.০০
২৯	অফিস সরঞ্জাম	থোক	১.২৬	৫.৯৬	৭.২২	থোক	১.৩৯	৪.৯৪	৬.৩৩								
৩০	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬.৩০	২০৩.৮২	২১০.১২												
৩১	প্রাইস কনটিনজেন্সী		১২.৬৯	৫০৬.৮১	৫১৯.৫০												
	মোট =		২১৭৬.৪৬	১০০২২.২৫	১২১৯৮.৭১		৪৭৩.৩৮	১৯৭২.৩৪	২৪৪৫.৭২		৯০০.০০	৩৮০০.০০	৪৭০০.০০		৮৫৩.১৯	৩৫৪৯.৪৬	৪৪০২.৬৫

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.৫০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭১.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৩.৬৭ ভাগ
শতকরা ৫৬.১৪ ভাগ


০২/৭/১৪
(মোঃ রশিদুল হক)
প্রকল্প পরিচালক
আইডিবি সাহায্যপুষ্ট পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১৪

- ১ প্রকল্পের নাম : টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ৫০২৯
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ টংগী পৌরসভার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:		
		<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই ২০১২	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০১৪	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	৯৪৩৮.৪৫	-
খ) টাকা	:	৯৪৩৮.৪৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	২২৫০.০০	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৫০.০০	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন ১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২২৫০.০০	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৮৯.৯৭	২৫৮৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জঃ


প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		(হিসাব লক্ষ টাকায়) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব								
১	জনবল								
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০.৬৫	থোক	১০.৯৭	থোক	১৯.৪৭	থোক	১৯.৪৭
৩	পানির ওগাভণ পরীক্ষা	থোক	৭১.৫০	থোক	১৯.০০	থোক	২০.০৩	থোক	২০.০৩
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০						
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট					থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৫	টেস্ট টিউব ওয়েল	২০টি	২০.০০						
৬	প্রডাকশন টিউব ওয়েল	২০ টি	৬২৭.৮০			১৫ টি	১৫.০০	১৫ টি	১৫.০০
৭	প্রডাকশন টিউব ওয়েল প্রতিস্থাপন	৫ টি	১৫৬.৯৫	১ টি	২৫.০০	৮ টি	১৯৪.২২	৮ টি	১৯৪.২২
৮	পাম্প হাউজ	২০ টি	১৩২.৬০			৬ টি	২৬.৫২	৬ টি	২৬.৫২
৯	পাম্প হাউজ/ওভার হেড ট্যাংক রিনোভেশন	থোক	৩৭.৫০						
১০	বিদ্যুতায়নসহ পাম্প প্রতিস্থাপন	৫ টি	৮০.০০						
১১	পাম্প এবং একসেসোরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০ টি	৩২০.০০			২ টি	২২.০৬	২ টি	২২.০৬
১২	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন (প্রতিস্থাপন এবং নতুন)	৪৫ টি	৫৪০.০০			৬ টি	৭৬.০০	৬ টি	৭৬.০০
১৩	৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	২১ টি	৫০৪০.০০	১ টি	৮৫.৯০	৫ টি	১৪০৭.২০	৫ টি	১৪০৭.২০
১৪	ওজুখানা	২৫ টি	১০০.০০						
১৫	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার)	৬০ কিঃমিঃ	৯০০.০০						
১৬	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিঃমিঃ	৩০.০০			৩ কিঃমিঃ	৬৮.০০	৩ কিঃমিঃ	৬৮.০০
১৭	ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরণ (৩য় তলা নির্মাণ এবং ২ টি ওজুখানা)	৭ টি	৪৫৫.০০	৩ টি	১৩৪.০০	৪ টি	৩২১.০০	৪ টি	৩২১.০০
১৮	ডিজিটাল বিলিং সিস্টেমসহ ওয়াটার মিটার (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য সামগ্রীসহ)	৫০০০ টি	২৪০.০০						
১৯	পাবলিক টয়লেট	১৪ টি	১০০.০০						
২০	ওয়াটার পয়েন্ট (তারা ডেড হেড)	১০০ টি	৪০.০০			৮ টি	৮০.০০	৮ টি	৮০.০০
২১	লো কস্ট স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৫০০ টি	১০.০০						
২২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৩০.০০						
২৩	অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার	থোক	২০.০০	থোক	৪.১০				
২৪	জীপ (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ)	১ টি	৬০.০০	১ টি	৫৬.০৫				
২৫	মোটর সাইকেল	৩ টি	৫.১০	৩ টি	৪.৯৫				
২৬	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	১%	৯০.৪৫						
২৭	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	২%	১৮০.৯০						
	সর্বমোট :		৯৪৩৮.৪৫		৩৩৯.৯৭		২২৫০.০০		২২৫০.০০

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ৩৫.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ২৭.৪৪ ভাগ


(মোঃ মনির হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং
ড্রেনেজ প্রকল্প, ঢাকা



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রফরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পসারদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ; ➤ উচ্চ লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা; ➤ নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা; ➤ স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরণ; এবং ➤ উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১২
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৬৮১৯৪.৩০
খ) জিওবি	:	১৪৩৯.০৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৫৫৫০৩.৫৪
ঘ) স্পসার/কমিউনিটি	:	১১২৫১.৭০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কমিউনিটি স্পসার	শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২১০০.০০	১০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২১০০.০০	১০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০		০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৬৫.১১	৭৬.১৩	১২৮২.২৩	১২৮২.২৩	৬.৭৫	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৪৭.৯৯	৯৯.৩০	১৩৪১.৯৪	১৩৪১.৯৪	৬.৭৫	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	১২৮২.২৩	১৩৪১.৯৪
খ) দাবীকৃত	২০১.০৮	২০১.০৮
গ) প্রাপ্তি	৮৪.৩৫	৮৪.৩৫

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩৩টি জেলা- বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, বগুড়া, কুড়িগ্রাম ও রংপুর।

প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রেলওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প

(অংশস্বরূপ টাওয়ার)

ক্রমিক	ব্যাখ্যা	অর্থায়নিত ডিপিপি অংশস্বরূপ প্রকল্প										জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্থায়নিত অংশ										জুলাই ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক ডিপিপি অংশস্বরূপ প্রকল্প										এতিয়ামের অর্থ বছর জুন/২০১৪ অংশ										মুদ্রা																																																									
		বাস্তব		আর্থিক		পরিমাণ		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		পরিমাণ		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		পরিমাণ		আর্থিক																																																																											
		ক্রি	বি	প	ক	স	ক	স	ক	স	ক্রি	বি	প	ক	স	ক	স	ক্রি	বি	প	ক	স	ক	স																																																																											
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

১৩ ৩ ৯

প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট

(অংশসূচক বাক টেবিল)

নং	কোড	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্প				জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি				জুলাই ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আরও ডিপিপি অনুযায়ী কম্প্লিকেশন				প্রতিবেদন ফাল পর্যন্ত জুন/২০১৪ অগ্রগতি				মন্তব্য				
			বাতব	জিওবি	পিএ	কমিউনিটি স্পাসার	মোট	পরিমাণ সংগঠিত	জিওবি	পিএ	কমিউনিটি স্পাসার	মোট	বাতব	জিওবি	পিএ	কমিউনিটি স্পাসার	মোট	বাতব		জিওবি	পিএ	কমিউনিটি স্পাসার	মোট
৬০০		মটার সাইকেল	৬৬	-	০০	-	৯৯.০০	-	-	-	৬৬	-	-	-	-	৮৫.০০	৬৬	০.০০	৮৪.৪৮	-	-	৮৪.৪৮	
৬০১		সাইইসিকেল	১০০	-	০০	-	৯.০০	-	-	১০০	১০০	-	-	-	-	৯.০০	১০০	-	-	-	-	-	পুলকরণ পথ স্থাপনের মাধ্যমে
৬০২		একটিইং সফটওয়্যার এবং পিএমইউ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মেইনটেনেন্স	৫৮	-	০০	-	১৭.০০	-	-	৫৮	৫৮	-	-	-	-	০.০০	৫৮	-	-	-	-	-	
৬০৩		প্রাথমিক পাইপ লেইং সরবরাহ বিলিং ব্যবস্থার জন্য একাডেমিক সহায়তা	৫৮	-	০০	-	০০.০০	-	-	৫৮	৫৮	-	-	-	-	১০.০০	৫৮	-	-	-	-	-	
৬০৪		ইউইসি, ইউইসি ও পিএমইউ এর সিস্টেমের অফিস এবং জিও ডিজিটাল সিস্টেম	৫৮	-	০০	-	১০.০০	-	-	৫৮	৫৮	-	-	-	-	১০.০০	৫৮	-	-	-	-	-	
৬০৫		কমিউনিটি এবং কমিউনিটি সরঞ্জামসহ ট্রেনার (ফেলোপ) এন্ড মাস্টার	৫৮	-	০০	-	৩২.০০	-	-	৫৮	৩২	-	-	-	-	৩২.০০	৩২	-	-	-	-	-	
৬০৬		জায়ের	৫৮	-	০০	-	৫.৪০	-	-	৫৮	০	-	-	-	-	৫.৪০	৫৮	-	-	-	-	-	
৬০৭		অটোমোবাইল	৫৮	-	০০	-	৩০.০০	-	-	৫৮	১২	-	-	-	-	৩০.০০	৫৮	-	-	-	-	-	
৬০৮		উপ-মোট (মোট)	৫৮	-	০০	-	৫৫৪.০০	-	-	৫৫৪	১২	-	-	-	-	৫৫২.৪০	৫৫৪	-	-	-	-	-	
৬০৯		মজিবাল প্রকল্পের জন্য (২% অর্থ)	৫৮	-	০০	-	১১২.৯১	-	-	৫৮	০	-	-	-	-	১১২.৯১	৫৮	-	-	-	-	-	
৬১০		প্রাইজ অফিসের জন্য (৬% অর্থ)	৫৮	-	০০	-	৩৩.৯৬	-	-	৫৮	০	-	-	-	-	৩৩.৯৬	৫৮	-	-	-	-	-	
৬১১		সার্বমোট	৫৮	-	০০	-	৭৬২.৯৩	-	-	৭৬২	১২	-	-	-	-	৭৬০.৩৬	৭৬২	-	-	-	-	-	

আরও ডিপিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

৬০%
৬০%
৬০%

৬০%
৬০%
৬০%

৬০%
৬০%
৬০%

৬০%
৬০%
৬০%

৬০%
৬০%
৬০%

বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট
একক পরিচালক
জনশাস্ত্র প্রকৌশল অফিসার, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্য) প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৩৫
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৫ খ্রিঃ।
গ) প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি পৌরসভা।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।
খ) টাকা : ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৮.৬১	৪৮৮.৬১	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯৪.৩৫	৪৯৪.৩৫	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

৩৩

৭১

অঃপুঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শত টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অব পর্যায়ের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	শতাংশ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	৬০.০০	থোক	১.৩০	থোক	১৪.০০		১১.৭১
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	২২.৫০	-	০.০০	থোক	৩.০০		১.৩১
৩	Human Resource Development	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	১.৫০		
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	থোক	২০০.০০	-	০.০০	থোক	৯০.০০		৯৪.৮৭
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	০.০০		
৬	Supply and Services	থোক	৬৯.০০	থোক	০.৪৯	থোক	১৬.৫০		১২.৫৬
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant	থোক	৫.০০		০.০০	থোক	০.০০		
মোট রাজস্ব ব্যয় =			৩৭৮.৫০	-	১.৭৯		১২৫.০০		১২০.৪৬
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০						
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০			১২০	৫৭.০০	৭০টি	২৯.৯০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	৩০০০.০০			১৫	২০০.০০	৮৫%	২৫৪.৬৮
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১২০ টি	৭২০.০০			০	০.০০		
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	৮৪০.০০			০	০.০০		
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৭৫৫ কিঃমিঃ	৭৫৫০.০০			০	০.০০		
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	১০০০.০০			০	০.০০		
১৫	Construction of Public Toilet	১৫৫ টি	১২৪০.০০						
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১১১২ টি	৫০০.০০			১০০	৪০.০০	৫০টি	১২.০০
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	১০ টি	৪০০০.০০			০	০.০০		
	a) Ground Water Treatment Plant	১৭ টি	৫৫২৫.০০			০	০.০০		
১৮	Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৮৪ টি	৮০.০০			০	০.০০		
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮			০	০		
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৭৫.০০			১ টি	৭৫.০০	১	৬৮.৯৯
২১	Motor Cycle	২ টি	৩.০০			২ টি	৩.০০	২	২.৫৮
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪৫ সেট	৪৫.০০			০	০.০০		
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২ টি	১.৫০	০	০.০০		
২৪	Photocopy	১ টি	২.৫০	১ টি	২.৪৫	০	০.০০		
মোট মূলধন ব্যয় =			২৫৯৫২.০০		৩.৯৫		৩৭৫.০০		৩৬৮.১৫
Physical Contingency			২৬৩.৩১				০.০০		০.০০
Price Contingency			২৫৯.৫২				০.০০		০.০০
সর্বমোট =			২৬৮৭০.৩৩		৫.৭৪		৫০০.০০		৪৮৮.৬১

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.০০%	শতকরা ৯৭.৭২%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ১.৮৫%	শতকরা ১.৮৪%

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

খানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। প্রকল্প কোড : ৫০৩৬
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার স্থাপনা সমূহের সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন এবং জনগণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন

৬। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ খ্রিঃ।

৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- খ) টাকা : ১৯৫৫.৮২ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নেই।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নেই।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নেই।

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবছরের ADP বরাদ্দ :	২১৩.০০	২১৩.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২১৩.০০	২১৩.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২১০.৯৮	২১০.৯৮	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত ব্যয়	২১০.৯৮	২১০.৯৮	০	০	০	০

মাসের নাম : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কোড নং	অংগ / উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংগঃ										
১	৪৫০১, ৪৬০১, ৪৭০০	জনবল	৪ জন	১২.৮৪	০	০	১ জন	৩.১৪	১ জন	১.১৩৪৪
২	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবাঃ	থোক	৫.০০	০	০	থোক	১.৮৬	থোক	১.৮৫
৩	৪৮৭৪	পরামর্শকঃ	১ জন(১৮ মাস)	১৫.৫০	০	০	০	০	০	০
৪	৪৯৫১	মেরামত, পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	০	০	থোক	৫.০০	০	৫
ক-উপমোট - (রাজস্ব)				৪৩.১৪	০	০	১ জন	১০.০০	১ জন	৭.৯৮
(খ) মূলধন অংগঃ										
৫	৬৮০৭	ডাবল কোর্ট পিক-আপ	১ টি	৪৩.০০	০	০	১ টি	৪৩.০০	১	৪৩
৬	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১৩০ মিঃ	২১.৩০	০	০	থোক	০.০০	০	০
৭	৭০৪৬	পানি শোধনাগার (নং-২)	১ টি	৪৬০.০০	০	০	০	১.৩২	১টি (আংশিক)	১.৩২
৮	৭০৪৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ নং-২ (৪৫০ ঘঃমিঃ)	১ টি	১৭৫.০০	০	০	০	০	০	০
৯	৭০৪৬	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার (নং-২)	১ টি	৭৫০.০০	০	০	থোক	১৫৪.০০	৫৫%	১৫৪.০০
১০	৭০৪৬	বিদ্যমান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারের মাটি খনন, লাইনিং ও সাইড ওয়াল নির্মাণ	১ টি	২৫০.০০	০	০	০	০	০	০
১১	৭০৪৬	ইনটেক স্টেশন	২ টি	১০.০০	০	০	০	০	০	০
১২	৭০৪৬	ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন (৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস)	১২০ মিঃ	৩০.০০	০	০	০	০	০	০
১৩	৭০৪৬	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন		০.০০	০	০	০	০	০	০
		র) ১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৮ কিঃমিঃ	৬০.০০	০	০	থোক	২.৬৮	৫%	২.৬৮
		রর) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪ কিঃমিঃ	৫২.০০	০	০	০	২.০০	৫%	২
		ররর) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	০.৭৫ কিঃমিঃ	১৩.৮৮	০	০	০	০	০	০
১৪	৭০৪৬	সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১০.০০	০	০	০	০	০	০
খ - উপমোট - (মূলধন)				১৮৭৫.১৮	০	০	১	২০৩.০০		২০৩.০০
		(গ) আনুষঙ্গিক (ফিজিক্যাল) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০	০	০	০	০	০
		(ঘ) আনুষঙ্গিক (প্রাইজ) (মূলধনের ১%)		১৮.৭৫	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)ঃ				১৯৫৫.৮২	০	০	১ জন	২১৩.০০	১জন	২১০.৯৮

বাস্তব(%) আর্থিক(লক্ষ টাকায়)

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০% ২১০.৯৮
সামগ্রিক অগ্রগতি : ২২.০০% ২১০.৯৮

(Signature)
৩০/৬/১৪

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ও

প্রকল্প পরিচালক,

মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল
স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব), মংলা, বাগেরহাট।

খসড়ায় : ই. হোসেন
কম্পোজ : মিজান
পরীক্ষণে :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ
- প্রকল্পের কোড নং : ৫০৪২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ➤ আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 ➤ গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
 ➤ প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৯
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১০৩৫২.৯৩
 খ) টাকা : ৩৩১৪.১৯
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭০৩৮.৭৪
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫২৩.০০	২৩.০০	৫০০.০০	০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১২.৪৮	২৩.০০	৮৯.৪৮	০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	১১২.৪৮	২৩.০০	৮৯.৪৮	০.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১২.৪৮	২৩.০০	৮৯.৪৮	০.০০	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

ক্র. নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ভিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুন/২০১৩ পর্যন্ত ক্রমসুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০১৩-২০১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষমাত্রা			চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) প্রতীবেন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব	আর্থিক	মোট
১	রাজস্ব ব্যয়												
২	ইন্সুরেন্স/ ব্যাংক চার্জ	থোক	৭.০৪	৭.০৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	ওয়ার্কশপ এন্ড ইকুইপমেন্ট	৫ বছর	১৩০.৫০	১৩০.৫০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	জরিপ	৫৪ টি	২৪.৮৪	২৪.৮৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	কনসালট্যান্সি	থোক	০	২৮৩.০০	০	০	০	থোক	০	২৫০.০০	২৫০.০০	০	৮৯.৪৮
৬	টেকনোলজি ট্রান্সফার	থোক	৪৪.৩৯	৩২৯.৪৯	০	০	০	থোক	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	০	০
৭	ফুরেল এবং গ্যাস	৬ বছর	১৮.০০	১৮.০০	০	০	০	১ বছর	১.৫০	০	১.৫০	০	১.৫০
৮	অন্যান্য খরচ	৬ বছর	১২.০০	১২.০০	০	০	০	১ বছর	১.৫০	০	১.৫০	০	১.৫০
৯	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৩৬.৭৭	৮০৪.৮৭	০	০	০	০	৩.০০	৫০০.০০	৫০৩.০০	০	৮৯.৪৮
১০	মূলধন ব্যয়												
১১	মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট এবং যানবাহন	থোক	০	৬৪৭০.৬৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	কাস্টম ডিউটি/ ভ্যাট	থোক	৫৫৮.৯১	৫৫৮.৯১	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	স্টক ইয়ার্ড, গ্যারেজ এবং পাকিং নির্মাণ	থোক	১০০.০০	১০০.০০	০	০	০	থোক	২০.০০	০	২০.০০	থোক	২০.০০
১৪	হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন	৩৪টি	৮১৭.০২	৮১৭.০২	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন	২৩টি	১৩০১.৪৯	১৩০১.৪৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	মোট মূলধন ব্যয়		৩০৭৭.৪২	৬৪৭০.৬৪	০	০	০	০	২০.০০	০	২০.০০	০	২০.০০
১৭	সর্বমোট :		৩৩৪৪.১৯	১০৩৮.৭৪	০	০	০	০	২৩.০০	৫০০.০০	৫২৩.০০	০	১১২.৪৮

• জাইকা কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ বিলম্ব হওয়ায় পিএ খাতের অর্থ অব্যয়িত রয়েছে।

এডিপি অগ্রগতি : ০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি : ০ %


(এ, কে, এম ইব্রাহিম) সিনিয়র
প্রকল্প পরিচালক

গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৪

১। প্রকল্পের নাম	ঃ উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমূহে ছুগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ মূল টিপিপি অনুমোদিত- ০৪-১১-২০০৭, প্রশাসনিক অনুমোদন- ১২-১২-২০০৭। সংশোধিত (১ম) টিপিপি অনুমোদিত- ২৭-১০-২০১১, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পত্র নং ২০.১৬৪. ০১৪. ০১.০১.৬৩.২০১০.১৮৭ তারিখ ০১-১১-১১, প্রশাসনিক অনুমোদন- ২২-১১-২০১১।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারনে নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করন। খ) ছুগর্ভস্থ/ছুপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান। গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ড্রাইং/টেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারন। ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাষ্টার প্লান প্রণয়ন। ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ্য যাচাই এবং ব্যয় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।

চ) সংশ্লিষ্ট জনগনের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন।

ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করন।

৫। ক) বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল	১ম সংশোধিত
খ) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২০০৭-২০০৮	২০০৭-২০০৮
গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	২০১০-২০১১	২০১৩-২০১৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয়

ক) মোট	ঃ	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
খ) টাকা	ঃ	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	০.০০	০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	০.০০	০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি (জেডিসিএফ)	জিওবি (জেডিসিএফ)

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৪৩১৯.০০	৪৩১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	৪২৯৯.৭৬	৪২৯৯.৭৬	০.০০	০.০০	০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩০২৮.৪৩	৩০২৮.৪৩	০.০০	০.০০	০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৭২৩.৬৬	৮৭২৩.৬৬	০.০০	০.০০	০	০.০০

প্রকল্পটি ৩০শে জুন, ২০১৪-তে সমাপ্ত হয়েছে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	০.০০	০.০০

গংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং নং	অংগের নাম	আরটিপিপি (Inter item adjustment) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের আরএডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরামর্শক সেবা									
	ক) গাণিতিক মডেলিং (৪৮০০) (০.৫২২০) ০.৪৬০২	২১৪৬ জনমাস	৫০৫০.০০	২০৮৩ জনমাস	৩১১৪.২৯	৬৩ জনমাস	১৯৩৬.০০	৬৩ জনমাস	১৫০২.২০	
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন। (৪৮০০) (০.৩০০৮) ০.৩৬৭৩	১৫১১ জনমাস	২৯১০.০০	১৪৫৯ জনমাস	১৩৬৪.৭৫	৫২ জনমাস	১৫৪৫.০০	৫২ জনমাস	১০৬৭.৬৪	
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩৭.৫০	০.০০	০.০০	থোক	৩৭.৫০	থোক	০.০০	
	খ) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	থোক	২০.৫০	থোক	১৮.০৭	
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০) (০.০০০২) ০.২৫৮৩	১টি	১.০০	০.০০	০.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০) (কোড-৬৮১৪)	থোক	২০০.০০	আংশিক	১৭৬.৯৯	থোক	২৩.০০	থোক	১৭.২৩	
৩।	পূর্ত কাজ									
	ক) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (একুইফার টেস্টসহ) (৭০৪৬) (০.১৭৭০) ০.১৭২২ অন্যান্য ব্যয়	৮০টি	১৭১৩.১০	৬৩টি	৯৮৮.৮৩	১৭টি	৭২৪.০০	১৩টি	৩৯৮.৪৮	
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৮০.০০	থোক	৪৭.৯৭	থোক	৩২.০০	থোক	২৪.৮১	
	মোটঃ		১০০১৪.৬০		৫৬৯৫.২৩		৪৩১৯.০০		৩০২৮.৪৩	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.০০	শতকরা ৭০.১২
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.০০	শতকরা ৮৭.১১

৩০/১/১৪
(রবিন রায়শন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

নোটঃ- প্রকল্পটি ৩০শে জুন, ২০১৪-তে সমাপ্ত হয়েছে। এডিপি বরাদ্দ হতে আরএডিপি বরাদ্দ বেশী হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতির হার কম প্রতিয়মান হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশঃ জুন/২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয় (পরিবেশ শাখা-১)।
- ৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ঝুঁকিমুক্ত পানির উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ। (২) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ঘন ঘন বন্যাক্রান্ত এলাকার জনগণকে উপযুক্ত ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান। (৩) বন্যার সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখতে অতি দুর্যোগ

৭। বাস্তবায়ন কাল		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১১ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর/২০১৩ইং		
৮। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ	৬১৫.২৯	
খ) টাকা	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ	৬১৫.২৯	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড	-	
৯। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২৪৫.২৯	২৪৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪৫.২৯	২৪৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২২৯.৮৩	২২৯.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৯৯.৬৩	৫৯৯.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১০। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঃ

(হিসাব শব্দ টাকায়)

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	পিপিএর আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী		ডিএসএন/২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (ডিসেম্বর/১৩)		
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		ভৌত	আর্থিক						
১।	ভৌত ও নির্মাণ								
(ক)	পাটাজনসহ নলকূপ উচ্চকরণ	৪২৭টি	১৪২.৫০	৪২৭টি	১২৪.৯৬	১৬টি	৫৬.৬৪	১৬টি	৫৫.৮২
(খ)	বিদ্যমান পুকুরের পাড় উচ্চকরণ, পুনঃবনন ও পিএসএফ নির্মাণ	১২টি	১২০.০০	১২টি	৪৪.৬৩	০	০.০০	০	-০.২৪
(গ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rain Water Harvesting)	৩৭৩টি	১৫০.০০	৩৬৩টি	১০৫.৫৫	৩৪টি	৩৬.৪১	২৪টি	৩২.৮০
(ঙ)	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে পানির উৎস নির্মাণ	৪৪০টি	৪২৫.০০	৪৪০টি	৩০৯.১০	১৭টি	১৩৯.২৬	১৭টি	১৩৪.০৫
২।	সরবরাহ ও সেবা :								
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬.০০		১৫.৩৯০	থোক	৮.০০		৭.৪০
		মেট্রি	৮৫৩.৫০		৫৯৯.৬৩০		২৪০.৩১		২২৯.৮৩

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯০.১৯%	৯৩.৭০% * গত অর্থবছরের বকেয়া পরিশোধ করা হয়।
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.৩৩%	৯৭.৪৫% * জেলা হতে অর্থ সমর্পন করায় অগ্রগতি কম হয়েছে।

বিঃদ্রঃ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটের স্মারক নং পবম/CCU/কারিগরি কমিটিটির সভা/৬৬/২০১০(অংশ-৩)/৬৬ তাং ২২/০১/২০১৩ অনুযায়ী রংপুর, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল ও নেত্রকোনা জেলার কাজ বন্ধ রাখা হয়। কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট কর্তৃক লিখিত কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়নি। তাছাড়া উক্ত ৫টি জেলায় ভৌত কাজের অনুকূলে কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।


(মোঃ মনিরুজ্জামান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জংখোঃপ্রঃঅঃ,
ভাঙ্গার সার্কেল, ঢাকা

ও
প্রকল্প পরিচালক



কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪

- ১ কর্মসূচীর নাম : টাংগাইল জেলার বিভিন্ন পৌরসভা এবং উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী।
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৩১৫
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬ বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১২ইং		
খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১৪ইং		
৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৯২০.০০		"
খ) টাকা	:	৯২০.০০		-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-		-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-		-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-		-

৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৫৭৫.০০	৫৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮৭.৫০	২৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২৮৭.৫০	২৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ত্রমপঞ্জিত ব্যয়	৬৩২.৫০	৬৩২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ত্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ


প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব ভাঙ্গ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১০ টি	৮.০০	১০ টি	৮.০০				
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১০ টি	১৫০.০০	১০ টি	১৬৭.২১				
৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	৩০.০০	১০ টি	৩৫.০৪				
৪	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	১০ টি	৪৫.০০	-	-				
৫	সাবমার্সিবল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন	১০ টি	৭০.০০	১০ টি	৬৮.৯৭				
৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৩৭ কিঃমিঃ	২২২.০০	৭ কিঃ মিঃ	৬৫.৭৮	৩০ কিঃমিঃ	১৮০.০০	২৫ কিঃমিঃ	২৬৩.৬৩
৭	আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট প্রেসার ফিল্টার, ড্রইং ডিজাইনসহ)	৬ টি	১২০.০০	-	-	৬ টি	১২০.০০	১ টি	২৩.৮৭
৮	ওভারহেড ট্যাংক (ড্রইং ডিজাইনসহ)	৬ টি	২২৫.০০	-	-	৬ টি	২২৫.০০		
৯	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন পিট পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০.০০	-	-	১০ টি	৫০.০০		
সর্বমোটঃ			৯২০.০০		৩৪৫.০০		৫৭৫.০০		২৮৭.৫০

নোট : আলোচ্য কর্মসূচীর মেয়াদকাল জুন/২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৫০.০০ ভাগ	শতকরা ৫০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭০.০০ ভাগ	শতকরা ৬৮.৭৫ ভাগ


(শহীদ ইকবাল)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল

ও কর্মসূচী পরিচালক



কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : ঢাকা সার্কেলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৩২৩
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : ঢাকা সার্কেলাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভা এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকরন প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মিরকাদিম পৌরসভার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬ বাস্তবায়ন কাল

	মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই' ২০১২ইং	-
খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	জুন' ২০১৪ইং	-
৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
ক) মোট	২১১.৬৫	-
খ) টাকা	২১১.৬৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-	-
৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১৬১.৬৫	১৬১.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬১.৬৫	১৬১.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৬.১৯	১৪৬.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৬.১৯	১৯৬.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১ টি	১.০০	১ টি	১.০০				
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১ টি	২৫.০০			১ টি	২৫.০০	১ টি	২০.৭৫
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১ টি	৬.০০			১ টি	৬.০০	১ টি	৬.০০
৪	পাম্প হাউজ নির্মাণ	১ টি	৩.০০			১ টি	৩.০০	১ টি	২.৮৪
৫	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	১ টি	৪.৫০			১ টি	৪.৫০	১ টি	৪.৪৯
৬	পাইপ লাইন স্থাপন	১০.০০ কিঃমিঃ	৮০.০০	৩.৮৭৫	৩১.০০	৬.১২৫ কিঃমিঃ	৪৯.০০	৬.১২৫ কিঃমিঃ	৪৬.৯৫
৭	নিরাপত্তা দেয়ালসহ গেট নির্মাণ	১ টি	২.৬৫			১ টি	২.৬৫	১ টি	২.৬০
৮	হস্তচালিত গভীর নলকূপ	১০ টি	৭.৫০	৪ টি	৩.০০	৬ টি	৪.৫০	৬ টি	৩.৪১
৯	উঁচু পাটাতন যুক্ত কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	১০ টি	৬.০০	৫ টি	৩.০০	৫ টি	৩.০০	৫ টি	২.৫৪
১০	অগভীর নলকূপ	২০০ টি	৪০.০০	৬০ টি	১২.০০	১৪০ টি	২৮.০০	১৪০ টি	২৪.৩৬
১১	৪ কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	৪ টি	২০.০০			৪ টি	২০.০০	৪ টি	১৮.০৫
১২	আয়রন রিমোভার ইউনিট	২০ টি	১৬.০০			২০ টি	১৬.০০	২০ টি	১৪.২০
সর্বমোটঃ			২১১.৬৫		৫০.০০		১৬১.৬৫		১৪৬.১১

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯০.৪৪ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯২.৭০ ভাগ


(শহীদ ইকবাল)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল, ঢাকা ও কর্মসূচী পরিচালক



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	বরিশাল জেলাধীন বানারীপাড়া, মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-৩৭৯৬-৪৬০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বরিশাল জেলাধীন বানারীপাড়া, মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলার জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
			<u>মুদ্র</u>
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৬৮২.৫০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৬৮২.৫০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫৩১.৯১	৫৩১.৯১	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হতে অবমুক্তি	৫৩১.৯১	৫৩১.৯১	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হতে ব্যয়	৪৬২.৬৪	৪৬২.৬৪	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প শুরু হতে)	৬১৩.২৩	৬১৩.২৩	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

অঃপুঃ

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	কর্মসূচীর মোট লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	৭৫০	৫২৫	৭৮	১৪৬.৮৪	৬৭২	৪০৮.১৬	৬৩২	৩৫৯.৫৩
৫.২	উঁচু পাটাতনযুক্ত ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেট্রিন (টুইন-পিট) নির্মাণ	২২৫	১৫৭.৫০	১৩	৩.৭৫	২১২	১২৩.৭৫	১৯৬	১০৩.১১
	সর্বমোটঃ		৬৮২.৫০		১৫০.৫৯		৫৩১.৯১		৪৬২.৬৪

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা - ৯৩.৬৬ ভাগ
শতকরা - ৯৪.২৬ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৮৬.৯৮ ভাগ
শতকরা ৮৯.৮৫ ভাগ

(মোঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
কর্মসূচী পরিচালক, মুলাদী, উজিরপুর ও বানারীপাড়া উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলার জনগনের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	১৫০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	১৫০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১২০.০০	১২০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হইতে অবমুক্তি	১২০.০০	১২০.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হইতে ব্যয়	১১৯.৯৮	১১৯.৯৮	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প শুরু হতে)	১৪৩.৪২	১৪৩.৪২	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

অঃপূঃ

ah

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	কর্মসূচীর মোট লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	ভাতাদি	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকুপের মালামাল ক্রয়	২০০	৫৭.০০	৪০	১১.৪০	১৮৪	৪৫.৬০	১৮৪	৪৩.১৭
৫.২	হস্তচালিত গভীর নলকুপ খনন	২০০	৮৪.০০	৪০	৯.৯৫	১৮৪	৬৭.২০	১৮৪	৬৮.৭৯
৫.৩	প্লাট ফরম নির্মান	২০০	৯.০০	৪০	২.০৯	১৮৪	৭.২০	১৮৪	৮.০২
	সর্বমোট :	২০০	১৫০.০০	৪০	২৩.৪৪	১৮৪	১২০.০০	-	১১৯.৯৮

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা ১০০

ভাগ

শতকরা

৯৯.৯৮ ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ১০০

ভাগ

শতকরা

৯৫.৬১ ভাগ

(মৌঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
কর্মসূচী পরিচালক, চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলায়
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া পৌরসভায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-৩৭৯৬-৪৬০৩
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল

মূল

ক)	কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১২খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন /২০১৪ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৬০০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৬০০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫২৫.০০	৫২৫.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হতে অবমুক্তি	২২৬.০০	২২৬.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হতে ব্যয়	-	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প শুরু হতে)	৭৫.০০	৭৫.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	কর্মসূচীর মোট লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই /১৩ হতে জুন/১৪)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন								
২	কর্মচারীদের বেতন								
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	২৪.০০	২ টি	৩.৩০	১ টি	৮.০০	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা							-	-
৫.১	পাম্প হাউজ নির্মান	৩ টি	১৮.০০	-	-	৩টি	১৮.০০		
৫.২	বৈদ্যুতিক ট্রান্স ফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	৩ টি	৩০.০০	-	-	৩ টি	৩০.০০		
৬	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)								
৬.১	ক) ১০০মিঃ	১০কিঃমিঃ	১০৫.৬০	৪৫৬৪মিঃ	২০.০৮	৬.৮৮কিঃমিঃ	৭২.৬০		
৬.২	খ) ১৫০মিঃ	৩.৫কিঃমিঃ	৫১.২৪	১৯০০মিঃ	১৭.৭৭	২.৯৫কিঃমিঃ	৪৩.২৪		
৬.৩	গ) ২০০মিঃ	১.৫কিঃমিঃ	৩৩.৫০	৯৮০মিঃ	১৩.৭৪	০.৯৬কিঃমিঃ	২১.৫০		
৬.৪	ঘ) ২৫০মিঃ	১.২৫কিঃমিঃ	৩৯.৬৬	-	-	১.২৫ "	৩৯.৬৬		
৭	পানি পরিশোধনাগার (৮০ঘঃমিঃ/ঘন্টা ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ টি	২৮৩.০০	-	-	১ টি	২৮৩.০০		কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে।
৮	Impounding Reservoir ১,২০,০০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন (বিদ্যমান পুকুরের সংস্কার ও উন্নয়ন করে Impounding Reservoir হিসাবে ব্যবহার)	৫ টি	১৫.০০	১ টি	২০.১১	৪ টি	৯.০০		
৯.০	অটো ভোল্টেজ ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোটঃ		৬০০.০০		৭৫.০০		৫২৫.০০		

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	ভাগ	আর্থিক	ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ০	ভাগ	শতকরা ০	ভাগ
	শতকরা ২০	ভাগ	শতকরা ১২.৫০	ভাগ

(Signature)
৩০/৬/১৪

(মোঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
কর্মসূচী পরিচালক, মঠবাড়িয়া পৌরসভায়
সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	বরগুনা জেলার সকল উপজেলায় “মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচী।
	প্রকল্পের কোড নং	:	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বরগুনা জেলার সকল উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
			মুদ্র
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১৩
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন /২০১৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৩৮৯.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৩৮৯.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই/১৩ইং হতে অবমুক্তি	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুলাই /১৩ইং হতে ব্যয়	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

অঃপুঃ

২য় পৃষ্ঠা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	কর্মসূচীর মোট লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.১	হস্তচালিত গভীর নলকুপ স্থাপন	৪০০	২৮০.০০	-	-	৪০০	২৮০.০০	৪০০	-
৫.২	Pond Sand Filter (P.S.F)	৬০	৩৯.০০	-	-	৬০	৩৯.০০	৬০	৩১২.৮৬
৫.৩	উচ্চ পাটাতনযুক্ত ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেট্রিন (টুইন-পিট) নির্মাণ	১০০	৭০.০০	-	-	১০০	৭০.০০	১০০	৭৬.১৪
	সর্বমোট :		৩৮৯.০০	-	-		৩৮৯.০০	-	৩৮৯.০০

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০
শতকরা ১০০

আর্থিক
শতকরা ১০০ ভাগ
শতকরা ১০০ ভাগ

(মোঃ রশিদুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
কর্মসূচী পরিচালক, বরগুনা জেলার সকল উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলাধীন ডাসার গ্রামের শেখ হাসিনা একাডেমী এন্ড উইমেন্স কলেজ এলাকা এবং শিবচর উপজেলার সূর্যনগর ও চান্দেরচর হাট বাজার এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি।
	প্রকল্প কোড নং	:	৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১২ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৪ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	২৫৮.৪৫
	খ) টাকা	:	২৫৮.৪৫
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৯৮.০৪	১৯৮.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৬.৪৯	২৫৬.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৯৮.০৪		২৫৬.৪৯
খ) দাবীকৃত :	২০০.০০		২৫৮.৪৫
গ) প্রাপ্তি :	২০০.০০		২৫৮.৪৫

অঃপুঃ

ক্রমিক নং	কোড নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রাপ্য অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-২০১৪) ৩র্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন, ২০১৪ অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৩ টি	৩.০০	৩ টি	৩.০০			৩ টি	২.৭৪
২	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৩ টি	২৪.৯৪	৩ টি	২৪.০০	৩ টি	২১.০০	৩ টি	২৩.৯১
৩	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩ টি	৩.৫৪			৩ টি	১২.০০	৩ টি	৩.৫৪
৪	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৭.৬৭			৩ টি	৯.০০	৩ টি	৭.৬৭
৫	৭০৪৬	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ সংযোগ ও স্থাপন	৩ টি	৫.৮৫			৩ টি	১৩.৫০	৩ টি	৫.৮৫
৬	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	২৭ কিঃমিঃ	১৬৪.৮০	৬ কিঃমিঃ	৩১.৪৫	১৫ কিঃমিঃ	৯৪.৫৫	২৭ কিঃমিঃ	১৬৪.৭৯
৭	৭০৪৬	নতুন গৃহ সংযোগ	৬০০ টি	০.০০			৬০০ টি	০.০০	০	০.০০
৮	৭০৪৬	PVC ওভারহেড ট্যাংক(১০,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা,ড্রয়িং ডিজাইনসহ)	৩ টি	১৩.৫০			৩ টি	১২.০০	৩ টি	১৩.১৪
৯	৭০৪৬	নিরাপত্তা দেয়ালসহ গেট নির্মাণ	৩ টি	৫.১৫			৩ টি	৭.৯৫	৩ টি	৫.১০
১০	৭০৪৬	৪ কক্ষ বিশিষ্ট ল্যান্ড্রিন ও গোসলখানা নির্মাণ	৬ টি	৩০.০০			৬ টি	৩০.০০	৬ টি	২৯.৭৫
১১	৭০৪৬	হত দরিদ্রদের জন্য স্যানিটারী ল্যান্ড্রিন সরবরাহ	৩০০ টি	০.০০			৩০০ টি	০.০০	০	০.০০
		মোট :		২৫৮.৪৫		৫৮.৪৫		২০০.০০		২৫৬.৪৯

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ভাগ	৯৯.২৪
	শতকরা : ১০০.০০ ভাগ	৯৯.২৪

(মোঃ বজলুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ফরিদপুর সার্কেল, ও কর্মসূচী পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১৪ইং

১	প্রকল্পের নাম	: মাদারীপুর জেলার রাউজের উপজেলা সদর ও টেকেরহাট বন্দরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি।
	প্রকল্প কোড নং	: ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সমত ল্যাট্রিন ব্যবস্থা করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	: মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০১২ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১৪ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
	ক) মোট	: ২৩৬.০০
	খ) টাকা	: ২৩৬.০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৩৬.০০	২৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩৬.০০	২৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০১৪ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	২২৯.২৯	২২৯.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২৯.২৯	২২৯.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২২৯.২৯	২২৯.২৯
খ) দাবীকৃত :	২৩৬.০০	২৩৬.০০
গ) প্রাপ্তি :	২৩৬.০০	২৩৬.০০

অঃপুঃ

১০. ২০১৩-১৪ সালের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(সংযুক্তি নং-৩৫)

ক্রমিক নং	কোড নং	অংশের নাম	সংশোধিত ভিত্তিপাল লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত কর্মসম্পন্ন অগ্রগতি		চলিত (২০১৩-১৪) অর্থিক বছরের এডিপি মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত বর্তমান পর্যন্ত (জুন, ২০১৪) অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ	৪ টি	৩৮.৭৩	০	০			৪ টি	৩৬.৭২
২	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৪ টি	৪.০০	০	০			৪ টি	৩.৭৪
৩	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৪ টি	১২.০০	০	০			৪ টি	১২.০০
৪	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	৯.৪৬	০	০			৪ টি	৯.৪৬
৫	৭০৪৬	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য	৪ টি	৫.০০	০	০			৪ টি	৪.৭৫
৬	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	৬৯.৫৩	০	০	৪ কিঃমিঃ	২২.০০	১০ কিঃমিঃ	৬৫.৯৩
৭	৭০৪৬	নতুন গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	৩০.০০	০	০	৫০০ টি	১৫.০০	১০০০ টি	৩০.০০
৮	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	১৯.৩৪	০	০	২ টি	১০.০০	৪ টি	১৯.৩৪
৯	৭০৪৬	পানি পরিশোধন ব্যবস্থা (থেসার ফিল্টার)	২ টি	৩৮.৯৪	০	০	২ টি	৩৬.০০	২ টি	৩৮.৯৩
১০	৭০০০	উচ্চ জলাধার (১০,০০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	৯.০০	০	০	২ টি	৬.০০	২ টি	৮.৪৩
		মোট :		২৩৬.০০				৮৯.০০		২২৯.২৯

	বাস্তব	আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ভাগ	৯৭.১৬
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ভাগ	৯৭.১৬

(মোঃ বজলুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ফরিদপুর সার্কেল, ও কর্মসূচী পরিচালক

০৬

প্রস্তুতকারী
সুফিয়া বেগম(প্রাকলনিক)

নিরীক্ষাকারী
মোঃ আমিনুল ইসলাম(সঃপ্রঃ)

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম : "খুলনা সার্কোলাধীন মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মাদপুর উপজেলার মহম্মাদপুর সদর ও বিনোদপুর বাজার এবং মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি।
- প্রকল্পের কোড নং : ৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মাদপুর উপজেলার আড়পাড়া, মহম্মাদপুর সদর ও বিনোদপুর বাজার এবং মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এলাকার জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকরণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ।
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।

	মূল	সংশোধিত
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৪১১.৩০ লক্ষ।
খ) টাকা	:	৪১১.৩০ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের কর্মসূচি বরাদ্দ	৩০০.০০	৩০০.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০.০০	৩০০.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২৮৪.৪৮	২৮৪.৪৮	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৫.৭৮	৩৯৫.৭৮	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০
খ) দাবীকৃত	:	০
গ) প্রাপ্তি	:	০

চলমান পাতা-০২

মাসের নাম : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।

প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড নং	অংশ / উপ-অংশের নাম	কর্মসূচি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরে কর্মসূচি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ								
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :								
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৬টি	৩.৯২	৪টি	২.৩২৫৯৬	২টি	১.৬০	২টি	১.২৪
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৮"-৪")	৮টি	৫৯.৩৮	৪টি	২৯.৩৭৬৭	৪টি	৩০.০০	৪টি	২৯.৯৪
	৭০৪৬	পাশপ হাউজ নির্মাণ	৬টি	১৮.০০	০	০	৬টি	১৮.০০	৬টি	১৩.৮৫
	৭০৪৬	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৬টি	১৯.৫০	০	০	৬টি	১৯.৫০	৬টি	১৬.৪২
	৭০৪৬	পাশপ ক্রয় ও স্থাপন (কলাম পাইপসহ)	৮টি	১৬.০০	৪টি	৭.৯৯৯	৪টি	৮.০০	৪টি	৭.১৭
	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৩৭ কিঃমিঃ	২১৩.৬০	১২ কিঃমিঃ	৭১.৬০	২৫ কিঃমিঃ	১৪২.০০	২৫ কিঃমিঃ	১৩৯.৪৯
	৭০৪৬	PVC ওভারহেড ট্যাক (১০,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা), ড্রইং ডিজাইনসহ)	৭টি	৩৫.০০	০	০	৭টি	৩৫.০০	৭টি	৩৩.৫০
	৭০৪৬	আর্সেনিক /আয়রন রিমুভাল ইউনিট, Slow Sand Filter (ড্রইং ডিজাইনসহ)	১টি	২৫.০০	০	০	১টি	২৫.০০	১টি	২৪.২৭
	৭০৪৬	নিরাপত্তা দেয়ালসহ গেট নির্মাণ	৬টি	১৫.৯০	০	০	৬টি	১৫.৯০	৬টি	১৩.৬০
	৭০৪৬	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ	১টি	৫.০০	০	০	১টি	৫.০০	১টি	৫.০০
সর্বমোট :				৪১১.৩০		১১১.৩০১৬৬		৩০০.০০		২৮৪.৪৮

এডিপি অগ্রগতি : ১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০%

আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
২৮৪.৪৮
৩৯৫.৭৮

বন্যার : ই. মেন্ডেল
সংশোধন : বিজ্ঞান
পরীক্ষণ : নদিয়

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)
কর্মসূচি পরিচালক

ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃশাঃপ্রঃঅঃ,
খুলনা সার্কেল, খুলনা।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল-ডিসেম্বর/২০১৩ইং

১	কর্মসূচীর নাম	:	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
	প্রকল্প কোড নং	:	-
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারসহ ১২টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের মান উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	মুদ্র জানুয়ারী' ২০১৩ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর'২০১৩ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	ক) মোট	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৩৫০.০০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে কর্মসূচী বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর/২০১৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর/২০১৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নহে।
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা:		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত জনসংগঠন অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাষ্ট্রের ব্যয় :									
১।	পরীক্ষামূলের জন্য সাময়িক প্রযুক্তি	৩০টি	৭৭.০০	৩টি	২০.০০	২৭টি	৫৭.০০	২৭টি	৫৭.০০
২।	প্রশিক্ষণ	১২০০ জন দিবস	৭.০০	১৫০ জন দিবস	২.০০	১০৫০ জন দিবস	৫.০০	১০৫০ জন দিবস	৫.০০
৩।	গ্যাস ও জ্বালানী (সিপিভার গ্যাস, আরগন, এসিটিলিন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও জেনারেটরের জ্বালানী)	থোক	৭.০০	থোক	২.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৪।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	২৯ টি	৬৬.০০	২টি	৮.০০	২৭টি	৫৮.০০	২৭টি	৫৮.০০
৫।	যন্ত্রাংশ ক্রয়	১০টি	৭৫.০০	২টি	২০.০০	৮টি	৫৫.০০	৮টি	৫৫.০০
৬।	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী	১৪টি	১১৮.০০	১টি	৪৮.০০	১৩টি	৭০.০০	১৩টি	৭০.০০
সর্বমোট :			৩৫০.০০		১০০.০০		২৫০.০০		২৫০.০০

১ জুলাই ২০১৪
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 জনসংগঠন প্রকৌশল অধিদপ্তর
 গণিত ভবন, পল্লীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল
 মহাবলী, ঢাকা।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম	:	সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক কর্মসূচি (রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি)।
প্রকল্পের কোড নং	:	৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থাকরণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১১ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৫৩.১৪ লক্ষ
খ) টাকা	:	১৫৩.১৪ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের কর্মসূচি বরাদ্দ	৩২.০২	৩২.০২	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২.০২	৩২.০২	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩২.০২	৩২.০২	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৩.১৪	১৫৩.১৪	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০	০
খ) দাবীকৃত	:	০	০
গ) প্রাপ্তি	:	০	০

চলমান পাতা-০২

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	অংগ / উপ-অংগের নাম	কর্মসূচি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরের কর্মসূচি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮০০	স্টেশনারী	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
		মোট (ক) রাজস্ব খাতঃ								
		(খ) মূলধন খাত :								
	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
	৬৮১৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	৫.০৯	থোক	১.০৯১১৮	থোক	৪.০০	১০০%	৪.০০
	৬৮১৫	পানির মিটার	৩০০টি	৮.৯০	২০০টি	৫.৪০	১০০টি	৩.৫০	১৩৩টি	৩.৫০
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :		০	০	০	০	০	০	০
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	১টি	০.৬১	১টি	০.৬১	০	০	০	০
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৩টি	২৩.০৩	২টি	১৪.৫৩	১টি	৮.৫০	১টি	৮.৫০
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	৩.৬৩	২টি	২.৬২৯০১	১টি	১.০০	১টি	১.০০
	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩টি	৬.৪৯	২টি	২.৯৯৮১৪	১টি	৩.৫০	১টি	৩.৫০
	৭০৪৬	ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সংযোগ	২টি	২.৯২	১টি	১.৪১৭১৯	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
	৭০৪৬	নতুন ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন (১০০ মিঃ ব্যাস)	৪কিঃমিঃ	২৪.৯৫	৩.৭১৫কিঃমিঃ	২১.৯৫২৮২	০	৩.০০	০.৪৭০কিঃমিঃ	৩.০০
	৭০৪৬	নতুন ডিস্ট্রিবিউশন মেইন স্থাপন	১২কিঃমিঃ	৫৫.৫৯	১১ কিঃমিঃ	৪৯.০৯৪৬৫	১ কিঃমিঃ	৬.৫০	১.৩৬কিঃমিঃ	৬.৫০
	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২টি	৯.০৪	২টি	৯.০৩৮৭৪	০	০	০	০
	৭০৪৬	ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (১,২০,০০০ লিঃ)	১টি	১১.৭২	১টি	১১.৭১৫৯২	০	০	০	০
	৭০৪৬	সেউদিয়েগাল পাম্প	২টি	১.১৭	১টি	০.৬৪৫	১টি	০.৫২	১টি	০.৫২
		সর্বমোট :	১৫৩.১৪			১২১.১২২৬৫		৩২.০২		৩২.০২

	বাস্তব(%)	আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
এডিপি অগ্রগতি	: ১০০%	৩২.০২
সামগ্রিক অগ্রগতি	: ১০০%	১৫৩.১৪

বন্দোবস্ত : ই. বোম্বা
কম্পায়ে : মিজান.
পরীক্ষণ : নাসির.

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)

কর্মসূচি পরিচালক,

আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, সাতক্ষীরা

ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
খুলনা সার্কেল, খুলনা

কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম	:	যশোর জেলাধীন বেনাপোল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, শীর্ষক কর্মসূচি (রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি)।
প্রকল্পের কোড নং	:	৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভায় জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকরণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল সংশোধিত
ক) মোট	:	২৬৩.৫৭ লক্ষ।
খ) টাকা	:	২৬৩.৫৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের কর্মসূচি বরাদ্দ	১৭৮.৫০	১৭৮.৫০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থবছরের মে, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৮.৫০	১৭৮.৫০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থবছরের মে, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৯.৩৩	১৬৯.৩৩	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৪.৪০	২৫৪.৪০	০	০	০	০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০	০
খ) দাবীকৃত	:	০	০
গ) প্রাপ্তি	:	০	০

চলমান পাতা-০২

মাসের নাম : জুন, ২০১৪ খ্রিঃ।

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ঔপনিবেশিক প্লট নং	অংগ / উপ-অংগের নাম	কর্মসূচি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরের কর্মসূচি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮০০	স্টেশনারী	০	০	০	০	০	০	০	০
	৪৮৯৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০	০	০	০	০	০	০	০
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :								
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩টি	১.৭৫	৩টি	১.৭৫	০	০	০	০
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ	২টি	২২.৬৯	২টি	২২.৬৯	০	০	০	০
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	৮.৯৮	২টি	৫.৯৮	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০
	৭০৪৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩টি	৮.৬৫	২টি	৫.৬৫	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০
	৭০৪৬	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	৩টি	১০.৫০	০	০	৩টি	১০.৫০	২টি	১০.৫০
	৭০৪৬	পাইপ লাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	২৪ কিঃমিঃ	১৭৬.০০	৪ কিঃমিঃ	২৪.০০	২০ কিঃমিঃ	১৫২.০০	১৮.৫৭ কিঃমিঃ	১৪৮.০৫
	৭০৪৬	চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন-পিট পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ (২ ইউনিট পুরুষ এবং ২ ইউনিট মহিলা)	৭টি	৩৫.০০	৫টি	২৫.০০	২টি	১০.০০	১টি	৪.৭৮
সর্বমোট :			২৬৩.৫৭		৮৫.০৭	০	১৭৮.৫০	০	১৬৯.৩৩	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব(%) ১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০%

আর্থিক(লক্ষ টাকায়)
১৬৯.৩৩
২৫৪.৪০

বসুড়ায় : ই. হোসেন
কম্পোজে : মিজান.
পরীক্ষণে : নাসির.

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)

কর্মসূচি পরিচালক,

যশোর জেলাধীন বেনাপোল পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল :- জুন/২০১৪ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী জেলার বসুরহাট পৌরসভা এবং নোয়াখালী সদর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।
- প্রকল্পের কোড নং : ৬৬০২।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই'২০১৩ইং - -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১৪ইং - -

৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৪০২.৮০
খ) টাকা	:	৪০২.৮০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি

জিওবি

জিওবি

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৪০২.৮০	৪০২.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০২.১০	৩০২.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩৯.৭৫	২৩৯.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩৯.৭৫	২৩৯.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	২৩৯.৭৫	২৩৯.৭৫
খ) দাবীকৃত	:	৪০২.৮০	-
গ) প্রাপ্তি	:	৩০২.১০	৩০২.১০

অঃপুঃ

৬৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১৩-১৪ইং পর্যন্ত অসম্পন্ন লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন নামে সমসংগত		(হিসাব লক্ষ টাকায়) প্রতিবেদন নবন পর্যন্ত (২০১৩-১৪) পর্যন্ত	
		বাস্তব	আঙ্গিক	বাস্তব	আঙ্গিক	বাস্তব	আঙ্গিক	বাস্তব	আঙ্গিক
১	২								
১	প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫
	মূলধনস্বীভ								
	পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	২টি	২.০০	২টি	২.০০	২টি	২.১৬	২টি	২.১৬
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	২টি	৫০.০০	২টি	৫০.০০	-	-	-	-
	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২টি	১২.০০	২টি	১২.০০	-	-	-	-
	পাম্প হাউস নির্মাণ	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	-	-	-	-
	বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	-	-	-	-
	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	-	-	-	-
	নিরাপত্তা দেয়ালসহ (গেইট সহ)	২টি	৫.৩০	২টি	৫.৩০	-	-	-	-
	হস্তচালিত গভীর নলকূপ	২৭০টি	১৮৭.৫০	২৭০টি	১৮৭.৫০	২০টি	৬.৬১	২৭০টি	১৮৭.২২
	চার কক্ষ বিশিষ্ট পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২টি	১০.০০	২টি	১০.০০	-	-	১০০% ভাগ	৯.৬২
	হতদরিদ্রদের জন্য টুইন পিট স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন	১০০০টি	৪০.০০	১০০০টি	৪০.০০	১০০	১২.৩৭	১০০০টি	৪০.০০
	সর্বমোটঃ		৪০২.৮০		৪০২.৮০		২১.৮৯		২৩৯.৭৫

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৬০.০০ ভাগ	শতকরা ৬০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৫৯.৫২ ভাগ	শতকরা ৫৯.৫২ ভাগ

(প্রকৌঃ মোজাফ্ফর আহাম্মদ)
কর্মসূচী পরিচালক

ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জলস্বাস্থ্য প্রকৌশল, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুসিগঞ্জ।

কনস্ট্রাকশন প্রকল্পের প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবান পার্বত্য জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস পূর্ণবাসন, সংস্কার এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
- প্রকল্পের কোড নং : ৩ - ০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান জেলাধীন বন্যাকবলিত এলাকায় জনসাধারণ এর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ২২৫.০০
- খ) টাকা : ২২৫.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জি ও বি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১০০.০০	১০০.০০
খ) দাবীকৃত :	১০০.০০	১০০.০০
গ) প্রাপ্তি :	১০০.০০	১০০.০০

বাসের নাম : জুন/১৪ঃঃ
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড নং	আইটেম	কর্মসূচী আওতাধীন লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৪৮০০	সরবরাহ সেবা	খোক	-	-	-	-	-	-	-
২	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোক	-	-	-	-	-	-	-
৩	৬৮১৩	জি এফ এস পূর্নবাসন সংস্কার ও উন্নয়ন	৩০ টি	৮৪.০০	১২ টি	৩৪.০০	-	১৩.০০	১৫ টি	৪৩.০০
৪	৭০৪৬	রিংওয়েল পূর্নবাসন সংস্কার ও উন্নয়ন	৬০০ টি	১৩৮.০০	২৭৪ টি	৬৩.০০	-	১২.০০	১৮০ টি	৫৫.৫০
৫	৭০৪৬	নলকূপ সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০ টি	৩.০০	১০০ টি	৩.০০	-	-	৪০ টি	১.৫০
৬	৭০৪৬	হতদরিদ্রদের জন্য টুইন পিট স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট :				২২৫.০০	-	১০০.০০	-	২৫.০০	-	১০০.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০ %	১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৫০ %	৫০. %

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
কর্মসূচী পরিচালক
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : “বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় দীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ করণ” কর্মসূচী
- প্রকল্পের কোড নং : ৩ - ০৯৯৬ - ০০০০ - ৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবান পার্বত্য পৌরসভা এলাকায় দীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্সে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ২৩৯.১৫
- খ) টাকা : ২৩৯.১৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জি ও বি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	২০.০০	২০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০.০০	২০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	০০.০০	০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০০.০০	০০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০০.০০	০	০
খ) দাবীকৃত	: ২০.০০	০	০
গ) প্রাপ্তি	: ২০.০০	০	০

মাসের নাম : জুন / ১৪ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	অর্ডার সংখ্যা	অর্ডারের বিবরণ	২০১৭-১৮-১৯		২০১৮-১৯-২০		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		চলতি অর্ধবছরে (২০১৬- ২০১৮) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			কাজ সমাপ্ত	খরচ	কাজ সমাপ্ত	খরচ	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৪৮৩৬	সরবরাহ সেবা (প্রচার ও বিজ্ঞপন)	থোক	-	-	-	-	-	-	-
২	৪৮৫২	রাসময়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	-	-	-	-	-	-	-
৩	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	থোক	-	-	-	-	-	-	-
৪	৭০৪৬	আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ও মাটির বাঁধ নির্মাণ	১ টি	১০.০০	১ টি	১০.০০	১০ %	-	১০ %	-
৫	৭০৪৬	আরসিসি জলাধার নির্মাণ	১ টি	১০.০০	১ টি	১০.০০	১০ %	-	১০ %	-
৬	৭০৪৬	ভূ - পৃষ্ঠের পানি শোধনাগার নির্মাণ ড্রইং ডিজাইনসহ	১ টি	১৫০.০০	-	-	১০ %	-	১০ %	-
৭	৭০৪৬	পানি উত্তোলনের জন্য ১ম, ২য়, ও ৩য় ব্যাপ লিফটিং স্টেজে পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	১০.৫০	-	-	১০ %	-	১০ %	-
৮	৭০৪৬	নীলাচল পর্যটন এলাকা হতে ক্রমাগত নীচের দিকে পাইপ লাইন নির্মাণ কাজে পাইপ লাইন স্লাইড না করার জন্য থ্রাষ্ট ব্লক (সি সি) নির্মাণ করণ।	২৪০ টি	৬.০০	-	-	-	-	-	-
৯	৭০৪৬	মূল পানির উৎস লেক হইতে জলাধার সমূহে পানি শোধনাগার ও বিভিন্ন স্থানায় বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন।	৩২৫০ মিটার	২৭.১৫	-	-	-	-	-	-
১০	৭০৪৬	বিভিন্ন ক্যাপাসিটির (হর্স পাওয়ার) পাম্প মেশিনারিজ	২ টি	৭.৫০	-	-	-	-	-	-
১১	৭০৫৬	বিদ্যুত সহযোগ সহ ট্রান্সফরমার সরবরাহ স্থাপন, (বেদ্যুতিক খুঁটি/ লাইন স্থাপন করণ।	থোক	১৮.০০	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট :			-	২৩৯.১৫	-	২০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	১০ %	০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১০ %	০০ %

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
কর্মসূচী পরিচালক
৩
নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ- জুন/২০১৪ইং

১। প্রকল্পের নাম :- চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।

প্রকল্পের কোড নং :- ৬৬০২।

২। অনুমোদনে পর্যায় :- মূল পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল :- মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ :- জুলাই'২০১৩ইং

খ) প্রকল্প শেষ তারিখ :- জুন'২০১৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ-

ক) মোট :- ৩৫৬.২৫

খ) টাকা :- ৩৫৬.২৫

গ) প্রকল্প সাহায্য :- --

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :- --

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :- জিওবি

জিওবি

জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুধু ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১৫৬.২৫	১৫৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৬.২৫	১৫৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	--	--	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	--	--	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজন নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ-	৯২.১১	৯২.১১
খ) দাবীকৃত	ঃ-	১৫৬.২৫	--
গ) প্রাপ্তি	ঃ-	১৫৬.২৫	--

৪

অঃ পঃ দঃ



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ)।

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১৩-১৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/১৪ইং) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	উাস্তব	আর্থিক
১.	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	রাজস্ব খাত	-	-	-	-	-	-	-	-
১.	প্রশিক্ষন	-	-	-	-	-	-	-	-
	মূলধনখাত								
১.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের মালামাল ক্রয়	৪৭৫টি	১৪২.৫০	২৩৫টি	৪২.৫০	--	--	--	৪২.৫০
২.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের স্থান ও প্লাটফর্ম নির্মাণ	৪৭৫টি	২১৩.৭৫	২৩৫টি	১১৩.৭৫	৩৬টি	৪৯.৬১	১১৬	৪৯.৬১
	সর্বমোটঃ-		৩৫৬.০৫		১৫৬.২৫	৩৬টি	৪৯.৬১	১১৬	৯২.১১

ডবলঃ- কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতিঃ শতকরা ৪৮.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ শতকরা ৪৮.০০ ভাগ

শতকরা ৭৫ ভাগ
শতকরা ৭৫ ভাগ


(প্রকৌঃ মোজাফফর আহাম্মদ)
কর্মসূচী পরিচালক
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালাঃ- জুন/২০১৪ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার গ্রামীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।

প্রকল্পের কোড নং ঃ- ৬৬০২।

২। অনুমোদনে পর্যায় ঃ- মূল পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ- মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ- জুলাই'২০১৩ইং

খ) প্রকল্প শেষ তারিখ ঃ- জুন'২০১৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ-

ক) মোট ঃ- ২২৫.০০

খ) টাকা ঃ- ২২৫.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ- --

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ- --

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ- জিওবি

জিওবি

জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৭৮.৭৫	৭৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৮.৭৫	৭৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪.৯৬	১৪.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪.৯৬	১৪.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজন নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ-	১৪.৯৬	১৪.৯৬
খ) দাবীকৃত ঃ-	৭৮.৭৫	--
গ) প্রাপ্তি ঃ-	৭৮.৭৫	৭৮.৭৫

Stamp File

অঃ পুঃ দ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (ফরিদগঞ্জ)।

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১৩-১৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/১৪ইং) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	রাজস্ব খাত	-	-	-	-	-	-	-	-
১.	প্রশিক্ষন	-	-	-	-	-	-	-	-
	মূলধনখাত								
১.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের মালামাল ক্রয়	৩০০টি	৯০.০০	১০৫টি	৩১.৫০	-	-	-	-
২.	হস্তচালিত গভীর নলকূপের স্থান ও প্লাটফর্ম নির্মাণ	৩০০টি	১৩৫.০০	১০৫টি	৪৭.২৫	৮০	৬৩.৭৯	১৪৫	৭৮.৭৫
	সর্বমোটঃ-		২২৫.০০		৭৮.৭৫	৮০	৬৩.৭৯	১৪৫	৭৮.৭৫

ডবলদ্রঃ- কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতিঃ শতকরা ১০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ শতকরা ১০০ ভাগ

শতকরা ১০০ ভাগ
শতকরা ১০০ ভাগ

(প্রকৌঃ মোজাফফর আহাম্মদ)

কর্মসূচী পরিচালক

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী,

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

চাঁদপুর জেলা, চাঁদপুর

৩০/৬

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মে/২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন “খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচী (অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪)।
- প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলার জনসাধারণ এর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৭২৫.০০
- খ) জিওবি : ৭২৫.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০০.০০	০০.০০	০০.০০

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগীয় "খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন" কর্মসূচী প্রতিবেদন (অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪)

বিভাগের নামঃ খাগড়াছড়ি।

মাসের নামঃ মে/২০১৪

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	ডি পি পি অনুশারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (এডিপি)		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		জুলাই.১৩ হতে অগ্রগতি (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে)		কর্মসূচী শুরু হতে চলতি পর্যন্ত অগ্রগতি
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	৭০৪৬	নিরাপদ পানির জল সরবরাহের নিমিত্তে রিংওয়েল স্থাপন	৪০০টি	৪০০.০০	১০টি	১০.০০	১০টি	১০.০০	৯	১০	১১
২	৭০৪৬	গভীর ডিএসপি নলকূপ স্থাপন	৫০০টি	৩২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-
		মোট প্রকল্প ব্যয়		৭২৫.০০		১০.০০		১০.০০			

আর্থিক

১০০.০০ %

১০.০০ %

বাস্তব

১০০.০০ %

১০.০০ %

এডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

(মোঃ সোহরাব হোসেন)

কর্মসূচী পরিচালক

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল: জুন/২০১৪

১. প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "ঝালকাঠি জেলার কাঠামিয়া উপজেলার গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচী।
২. প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
৩. অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত (সূত্র: ০৭.১১১.০০২.০১.০০.২০১৩-৭২১ তার ০৭/১১/২০১৩)
(অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট অধিশাখা-১১)
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ঝালকাঠি জেলার কাঠামিয়া উপজেলার গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ৬মং হস্তচালিত গভীর নলরূপ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ সুপের পানির ব্যবস্থা করাই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

৫. বাস্তবায়ন কাল :
(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৩
(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১৫

৬. প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- (ক) মোট : ২২৫.০০
(খ) টাকা : ২২৫.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায় : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কম্প ও ভাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
(ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
(ক) ব্যয়	৭৫.০০	-
(খ) দাবীকৃত	৭৫.০০	-
(গ) প্রাপ্তি	৭৫.০০	-

চলমান পাতা-২

মাসের নাম : জুন/২০১৪ইং
(হিসাব সমূহ পক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অনুষ্ঠান-অংশের নাম	কর্মসূচী অনুষ্ঠান সংখ্যায়		জুন/২০১৪ পর্যন্ত কর্ম-পূর্তিতে অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-২০১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটমতের সংখ্যায়		চলতি অর্থ বছরে (২০১৩- ২০১৪) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৩মঃ হস্তচালিত গরীব মদক্ষণ স্থাপন	৩০০টি	২২৫.০০	-	-	১৩৫টি	১০০.০০	১৩৫টি	৭৫.০০
	সর্বমোটঃ	৩০০টি	২২৫.০০	-	-	১৩৫টি	১০০.০০	১৩৫টি	৭৫.০০

এইউপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব
ঃ ৭৬.৩০%
ঃ ৩৪.৩৩%

আর্থিক
৭৫.০০%
৩৩.৩৩%

(মেঃ আবদুল শামিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলাঃ
স্বাস্থ্যকর্মী জেলা
ও
কর্মসূচী পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল: জুন, ২০১৪ খ্রি:

১ প্রকল্পের নাম	:	রাংগামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রিংওয়েল নির্মাণ, রিংওয়েল সংস্কার ও পূর্নবাসনসহ স্যানিটেশন কাজের উন্নয়ন কর্মসূচী।
প্রকল্পের কোড নং	:	-
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচী অনুমোদিত
৩ সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪ মন্ত্রনালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	রাংগামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬ বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৩ হইতে জুন/২০১৫খ্রি:পর্যন্ত।

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০১৩খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১৫খ্রি:
৭ প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	:	১৫৩.৫০লক্ষ
ক) মোট	:	১৫৩.৫০ লক্ষ
খ) টাকা	:	১৫৩.৫০লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জি ও বি
৮ ব্যয়(লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	৫৬.২৫	৫৬.২৫	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৪খ্রি: অবমুক্তি	৫৬.২৫	৫৬.২৫	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৪খ্রি: ব্যয়	৫৬.২৫	৫৬.২৫	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬.২৫	৫৬.২৫	০	০	০	০

৯. প্রকল্প সাহায্য ও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি(লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৫৬.২৫	৫৬.২৫
খ) দাবীকৃত	:	৫৬.২৫	৫৬.২৫
গ) প্রাপ্তি	:	৫৬.২৫	৫৬.২৫

প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

(অংক সমূহ লক্ষ্য টাকায়)

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড নং	আইটেম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন, ১৪) অগ্রগতি		মন্তব্য -
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	৪৯০০	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে রিংওয়েল স্থাপন	৭৫	৭৫.০০	২৫	২৫.০০	০৫	২৫.০০	২৫	২৫.০০	
	৭০৪৬	পুরাতন অকেজো রিংওয়েল সংস্কার ও পূর্ণবাসন	২০০	৫৬.০০	৭১	২০.০০	১১	২০.০০	৭১	২০.০০	
	৭০৪৬	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	৭৫	২২.৫০	৩৭	১১.২৫	১৭	১১.২৫	৩৭	১১.২৫	
		মোট ব্যয়:		১৫৩.৫০		৫৬.২৫		৫৬.২৫		৫৬.২৫	

(প্রকৌ: মো: শামসুদোহা নূরুনুবি)
নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রাঙামাটি বিভাগ, রাঙামাটি।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১৪ইং।

১. প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৭০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মাচ ২০১৪ হতে জুন, ২০১৪
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ৮০.০০
 - খ) টাকা : ৮০.০০
 - গ) প্রকল্প সাহায্য : :
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : :
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ ও ভ্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ১৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৮.৩২৫	৭৮.৩২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৮.৩২৫	৭৮.৩২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	--	--
খ) দাবীকৃত	--	--
গ) প্রাপ্তি	--	--

(বিধান চন্দ্র দে)
কর্মসূচী পরিচালক

গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলীতে
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২১/৭/১৪

গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের অগ্রগতি।

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমং	কোড নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের এডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব আদায় সমূহ										
১।	৭০৪৬	হস্তচালিতগজীর নলকুপের মালামাল ক্রয়	১০০টি	৩২.০০	১০০%	৩২.০০	১০০টি	৩২.০০	১০০টি	৩২.০০
২।	৭০৪৬	হস্তচালিত গজীর নলকুপ স্থাপন ও প্লাস্টিফর্ম নির্মাণ।	১০০টি	৪৮.০০	৩০%	৪৬.৩২৫	১০০টি.	৪৮.০০	১০০টি	৪৬.৩২৫
		সর্বমোট ব্যয়ঃ-		৮০.০০	--	৭৮.৩২৫		৮০.০০		৭৮.৩২৫

এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব
শতকরা : ১০০%
শতকরা : ১০০%

আর্থিক
শতকরা : ৯৯%
শতকরা : ৯৯%

(বিধান চক্র মে)
কর্মসূচী পরিচালক

গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলীতে,
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২/৭/১৪

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন কাজের

অগ্রগতির প্রতিবেদন (অর্ধ বছরঃ ২০১৩-২০১৪)।

বর্তমানের নামঃ খাগড়াছড়ি।

মানসের নামঃ মে/২০১৪

(আর্থিক হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	ডি পি পি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (এডিপি)		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		জুলাই ১৩ হতে অগ্রগতি (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে)		কর্মসূচী শুরু হতে চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	২১	২২
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
১.	১০৪৬	০.৭৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩টি	২৫২.০০	১	-	-	-	-	-	-	-	-
২.	১০৪৬	পরীক্ষা মূলক নলকূপ স্থাপন	৬টি	৬.০০	৬টি	৬.০০	৬টি	৬.০০	৬টি	৬.০০	-	-	-
৩.	১০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৬টি	১২৬.০০	৩টি	৪৪.০০	৩টি	৪৪.০০	৩টি	৪৪.০০	-	-	-
৪.	১০৪৬	পাম্প হাউস নির্মাণ বাউন্ডারী ওয়াল সহ	৬টি	২১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.	১০৪৬	সারবারিসিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬টি	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬.	১০৪৬	জলাধার নির্মাণ (৩০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন)	৩টি	১০৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭.	১০৪৬	বুন্ডার পাম্প হাউস নির্মাণ	৩টি	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮.	১০৪৬	বুন্ডার ট্রেনের জন্য সেন্টিফিকেশ্যন পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯.	১০৪৬	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি কাজ	৬টি	১৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০.	১০৪৬	১৫০মি মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন (কিমি)	৪.৫	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১.	১০৪৬	১০০মি মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন (কিমি)	৯.০০	৯২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২.	১০৪৬	হাউজ কানেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩.	১০৪৬	রিংওয়েল নির্মাণ	১৫টি	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪.	১০৪৬	রিংওয়েল/নলকূপ সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০টি	২৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	১০৪৬	স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ পানির সংযোগ সহ	১৫টি	৪.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		মোট প্রকল্প ব্যয়		৭৪৬.৫০		৫০.০০		৫০.০০		৫০.০০			

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব ১০০.০০ % আর্থিক ১০০.০০ %
 সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০.০০ % ১০.০০ %

(মোঃ সোহরাব হোসেন)
 কর্মসূচী পরিচালক
 ৩
 নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
 খাগড়াছড়ি বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

৬৬

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মে/ ২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
- প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি বিভাগাধীন পানছড়ি, মহালছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩থেকে জুন/২০১৫
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৭৪৬.৫০
- খ) জিওবি : ৭৪৬.৫০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : নাই
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় : ০০.০০	০০.০০	০০.০০
খ) দাবীকৃত : ০০.০০	০০.০০	০০.০০
গ) প্রাপ্তি : ০০.০০	০০.০০	০০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৪খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম : বাস্তবায়ন এবং লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী।
কর্মসূচীর বোর্ড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
৩. ধরন : উন্নয়নমূলক প্রকৌশল অধিনেত্র।
৪. মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাস্তবায়ন এবং লামা পৌরসভার জন্য বিকল্প পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬. বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪খ্রিঃ।

ক) প্রকল্প আওতায় আওতা : জানুয়ারি/২০১৩ খ্রিঃ।

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১৪খ্রিঃ।

ক্র. প্রকল্পের বর্ণনা (লক্ষ টাকায়)	মুদ্র		সংশোধিত
	মোট	টাকা	
ক) মোট	৬০০.০০	লক্ষ	-
খ) টাকা	৬০০.০০	লক্ষ	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	-		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ডিউবি		
চ. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্থপ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বছরের ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৪খ্রিঃ অবধি	৪০০.০০	৪০০.০০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০১৪খ্রিঃ ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬০০.০০	৬০০.০০	০	০	০	০

৯. প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্র. প্রকল্পের বর্ণনা	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
	মোট	টাকা	
ক) ব্যয়	০		০
খ) দাবীকৃত	০		০
গ) প্রাপ্তি	০		০

৪১৭/১৪

প্রধান অংশের অন্ত্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড নং	আইটেম	সিপি অনুসারে অন্ত্যমাত্রা		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অন্ত্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (মু.স.স) অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		ক) সাজসজ্জা ব্যয়								
১	৪৯০০	বিদ্যমান পানির সরবরাহ ব্যবস্থা পরিমার্জন ও রক্ষণাবেক্ষন	খোক	৮.০০	খোক	৪.০০	খোক	০.৬০	৫০%	৪.০০
		খ) মূলধন ব্যয়								
২	৭০৪৬	ছাদ উন্নয়ন	খোক	২৯.০০	খোক	২৯.০০	খোক	০	০%	২৯.০০
৩	৭০৪৬	ন্যাক্সের ড্রামটার শোধনাগার নির্মাণ (১০০ বর্গমিটার প্রতি খণ্ড) দুইটি ডিজাইন সহ	১টি	২৫০.০০	১টি	২০০.০০	১টি	৫০.০০	১টি	২৫০.০০
৪	৭০৪৬	বিদ্যমান উৎসাদক নলরূপ থেকে রূপান্তর পর্যন্ত Pipe Line সংযোগের জন্য Inter Connection	৩টি	৩.০০		০	৩টি	৩.০০		৩.০০
৫	৭০৪৬	জলসঞ্চয় নির্মাণ (১,৫০,০০০ লিটার) আয়তন দুইটি ডিজাইন সহ	১টি	৩০.০০		০	১টি	৩০.০০		৩০.০০
৬	৭০৪৬	পানির সঞ্চয়নাগার হতে রিজার্ভার পর্যন্ত পাইপ লাইন নির্মাণ (প্রোগ্রামিং লাইন)	৫কিমিঃ	৬০.০০	৪কিমিঃ	২০.০০	১কিমিঃ	৪০.০০	৩.০০	৬০.০০
৭	৭০৪৬	মাতঙ্গ-হরী নদী হতে পানির উত্তোলনের জন্য ইন্টেক ও পাম্প হাউজ নির্মাণ (পোলিং মেশিনারিজ সহ)	১টি	৫০.০০	১টি	৫০.০০	১টি	২.১৩	১টি	৫০.০০
৮	৭০৪৬	রওজাঙ্গিরি ও মাতঙ্গ-হরী হতে পানির সঞ্চয়নাগার পর্যন্ত ইন্টেক পাইপ লাইন নির্মাণ (প্রোগ্রামিং লাইন)	৩কিমিঃ	৩৬.০০	৩কিমিঃ	৩৬.০০	-	০	০.১২	৩৬.০০
৯	৭০৪৬	রওজাঙ্গিরি হতে স্থাপিত ফিল্টার (Stone Gravel) দ্বারা রিজার্ভার Dam নির্মাণ	খোক	৮.০০	খোক	৮.০০	খোক	৮.০০	খোক	৮.০০
১০	৭০৪৬	ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের পাইপে পাইপ)	১০কিমিঃ	১০০.০০	৭কিমিঃ	২৭.০০	৩.৮৫	২৭.০০	৭.১৫	১০০.০০
১১	৭০৪৬	বিভিন্ন ক্যাম্পাসিটির (হর্ন পাতার) পাম্প মেশিনারিজ (যেদ্বারা গ্যানেল বোর্ড, ট্রান্সফর্মার সহ)	৩টি	৬.০০	৩টি	৬.০০	৩টি	৬.০০	৩টি	৬.০০
১২	৭০৪৬	ট্রান্সফর্মার স্থাপন সহ বিদ্যুৎ সংযোগ	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০
		মোট মূলধন		৫৯২.০০		৩৯৬.০০		১৮৬.১৩		৫৯২.০০
		সর্বমোট (মূলধন + সাজসজ্জা)		৬০০.০০		৪০০.০০		১৮৬.১৩		৬০০.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
অগ্রগতি (২০১৩-২০১৪)	১০০%	১০০%
সাহায্যিক অগ্রগতি	১০০%	১০০%


 (প্রকৌশল মোঃ নজরুল হক)
 কর্মসূচী পরিচালক

ডেপুটি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
 পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

কর্মসূচীর সমাপ্ত প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০১৩)

১. কর্মসূচীর নাম : বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসন কর্মসূচী।
২. কর্মসূচীর এলাকা : বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির উৎস স্থাপন, সংস্কার ও উন্নয়ন করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের জনসাধারণের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫. কর্মসূচী বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রাকল্পিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	
৩৯৯.৯৮	প্রযোজ্য নয়	৩৯৯.৯৮	জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত ১(এক) বছর	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত ১(এক) বছর

৬. কর্মসূচীর অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচী অনুযায়ী কাজের সংখ্যা	একক	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক) মূলধন ব্যয় :						
১।	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	টি	৩২৫	৪.৮৮	৩২৫টি	৪.৮৮
২।	ডিএসপি(Deep Set pump) নলকূপ খনন	টি	৫০	৫০.০০	৫০টি	৫০.০০
৩।	নতুন Gravity Flow syltem(জিএফএস) নির্মান	টি	১৪	২৮০.০০	১৪টি	২৮০.০০
৪।	রিংওয়েল সংস্কার/ মেরামতের সংখ্যা	টি	২০৮	৩১.২০	২০৮টি	৩১.২০
৫।	ডিএসপি(Deep Set pump)/ অগভীর নলকূপ খনন	টি	৩০	৩.৯০	৩০টি	৩.৯০
৬।	Gravity Flow syltem (জিএফএস) মেরামত ও উন্নয়ন	টি	১০	৩০.০০	১০টি	৩০.০০
	সর্বমোট			৩৯৯.৯৮	১০০%	৩৯৯.৯৮ (১০০%)

৭. কাজ অসমাপ্ত থাকলে এর কারণ : প্রযোজ্য নয়।

৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির উৎস স্থাপন, সংস্কার ও উন্নয়ন করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের জনসাধারণের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

৮.১ কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য :

বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৮.২ কর্মসূচীর অনুমোদন পর্যায় ও অর্থায়ন :

Completion Report Study

৭/৪/১৪

৭/৪/১৪

৮.২.১ কর্মসূচীর অনুমোদন পর্যায় :

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসন শীর্ষক কর্মসূচীটি ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ইং এক বছর মেয়াদে সর্বমোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুন্নয়ন বাজেট হতে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অধিশাখা-১১ স্মারক নং- ০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০০১.২০১৩-৩২ জাং- ২৮/১/২০১৩ইং মোতাবেক অনুমোদিত হয়।

৮.৩ অনুমোদিত কর্মসূচী অনুযায়ী বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় :

অর্থ বছর	অনুমোদিত কর্মসূচী অনুযায়ী ব্যয়ের বিভাজন		বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	
	মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা
২০১২-২০১৩	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬	১৯১.৩৬
২০১৩-২০১৪	২০৮.৬৪	২০৮.৬৪	২০৮.৬২	২০৮.৬২	২০৮.৬২	২০৮.৬২	২০৮.৬২
মোট	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৯.৯৮	৩৯৯.৯৮	৩৯৯.৯৮	৩৯৯.৯৮	৩৯৯.৯৮

৮.৪ কর্মসূচীর সামগ্রিক বাস্তবায়ন অবস্থা : বাস্তবায়িত।

৮.৫ কর্মসূচীর এলাকায় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অবস্থা : বাস্তবায়ন সম্পন্ন।

৯. কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সমস্যা : উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা হয়নি।

১০. সুপারিশ : - বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পানির উৎস স্থাপন, সংস্কার ও উন্নয়ন করিয়া ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ইং পর্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের জনসাধারণের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ভবিষ্যতে বান্দরবান জেলার বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পানির উৎস স্থাপন, সংস্কার ও উন্নয়ন করার জন্য কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে আরো গবেষণা ও সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

এছাড়া বাস্তবায়িত কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুবিধাভোগী জনসাধারণকে সচেতন করা প্রয়োজন।

গৃহীত কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভৌত কার্যক্রমের ইউনিট রেইট বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।



(প্রকৌঃ মোঃ বজলুল হক)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

ও

কর্মসূচী পরিচালক

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিরাপদ পানির
সমস্যা নিরসন কর্মসূচী।



(মোঃ নুরুল আমান)

প্রধান প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

প্রকৌঃ মোঃ নুরুল আমান

প্রধান প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।



কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১৪ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
প্রকল্প কোড নং- : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৩ হইতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত
(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ :
(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
(ক) মোট : ১১২.৫ লক্ষ টাকা।
(খ) টাকা :
(গ) প্রকল্প সাহায্য :
(ঘ) প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ :
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি তহবিল।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		দক্ষ ও ভ্যাট	খাল পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক।	চলিত অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১৫০.০০					
খ।	চলিত অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১২.৫০					
গ।	চলিত অর্থ বৎসরের জুন/২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়।	১০২.২০					
ঘ।	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	১০২.২০					

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলিত অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত : ক্রমপুঞ্জিত।

(ক) ব্যয়	:	৬১.৪৬	১০২.২০
(খ) দাবীকৃত	:	১১২.৫০	১১২.৫০
(গ) প্রাপ্তি	:	১১২.৫০	১১২.৫০

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন এনায়েতপুর দরবার শরীফ কমপ্লেক্স এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী।
- প্রকল্পের কোড নং : ৩-০৯৯৬-০০০০-৬৬০২
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর' ১৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন' ১৪
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১১৪.১৫ লক্ষ।
- খ) টাকা :
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ	১১৪.১৫	১১৪.১৫				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত অবমুক্ত	৮৫.৬১২৫	৮৫.৬১২৫				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	৫৭.০৭৫	৫৭.০৭৫				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭.০৭৫	৫৭.০৭৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

ক্রঃ নং	অংগ/উপ- অংগের নাম	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০১৩-১৪) অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১ টি	১.০০	-	-	১ টি	১.০০	১টি	০.৩৫
০২	উৎপাদক নলকূপ	১ টি	১৫.০০	-	-	১ টি	১৫.০০	১টি	৭.৪০
০৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ	১ টি	৪.০০	-	-	১ টি	৪.০০	-	-
০৪	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন	১ টি	৪.৫০	-	-	১ টি	৪.৫০	-	-
০৫	পাম্প ফ্রেম ও স্থাপন	১ টি	৪.০০	-	-	১ টি	৪.০০	-	-
০৬	পাইপ লাইন স্থাপন	৩ কিঃ মিঃ	২০.০০	-	-	৩ কিঃ মিঃ	২০.০০	৭০%	৮.০০
০৭	আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট (৩০০০০ লিঃ প্রতি ঘন্টা, ড্রইং ডিজাইনসহ)	১ টি	৪০.০০	-	-	১ টি	৪০.০০	৬০%	২৪.০০
০৮	পিভিসি/আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক (১০০০০ লিঃ, ড্রইং ডিজাইনসহ)	১ টি	১০.০০	-	-	১ টি	১০.০০	৬০%	৬.৩২৫
০৯	নিরাপত্তা দেওয়ালসহ গেট নির্মাণ	৩ টি	২.৬৫	-	-	৩ টি	২.৬৫	৮০%	২.০০
১০	৪ কক্ষ বিশিষ্ট ল্যাট্রিন ও গোসলখানা নির্মাণ	১ টি	৬.০০	-	-	১ টি	৬.০০	৬০%	৫.০০
১১	ড্রেন নির্মাণ	০.৫০ কিঃমিঃ	৭.০০	-	-	০.৫০ কিঃ মিঃ	৭.০০	৬০%	৪.০০
		সর্বমোট :	১১৪.১৫	-	-		১১৪.১৫		৫৭.০৭৫

বাস্তব আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : ৫৫% ৫৭.০৭৫

সামগ্রিক অগ্রগতি : ৫৫% ৫৭.০৭৫

(মোঃ তব্বির রহমান তালুকদার)
কর্মসূচী পরিচালক

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন
এনায়েতপুর দরবার শরীফ কমপ্লেক্স এলাকায়
পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী

ও
নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

সিরাজগঞ্জ জেলা, সিরাজগঞ্জ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৪

- ১। প্রকল্পের নাম : চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেক শাখা-১ এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং - ৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৫। বাস্তবায়নকাল	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী /২০১১	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর /২০১৬	-	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
(ক) মোট	২৪৫৩.২৭	-	-
(খ) টাকা	৪১৫.৬৭	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	২০৩৭.৬০	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	২০৩৭.৬০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	IFAD/GoN	-	-

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫০৫.০০	১৩০.০০	৩৭৫.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৫.০০	৭৫.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৯.৮৭	৭১.৮৭	৩০৮.০০	৩০৮.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৮৭.১৫	১৪৬.৯৫	৬৪০.২০	৬৪০.২০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৩০৮.০০	৬৪০.২০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

১৭/১৪

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন-২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৩-১৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	পূর্ত কর্মসূচী										
ক)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) (০.৩৯০২) ০.৬২৬৫	১৪৭৯টি	৮২১.৯০	৩৭৪ টি	১৯৯.৪৮	৩৪০ টি	২৩৮.৭৫	৪১৫ টি	১৮২.৭২	৭৮৯ টি	৩৮২.২০
খ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ(৭০৪৬) (০.০১৬৪)	১৭টি	১২.০৯	৬টি	৩.৩২	০	০.০০	০টি	০.০০	৬ টি	৩.৩২
গ)	পিএসএফ (৭০৪৬) (০.১৩৭৫) ০.০০৯৮	৩৬টি	৯২.১৬	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	ল্যান্ড্রিন(৭০৪৬) (০.২৪৩২) ০.১৭৪৩	২৬৭৩৫টি	৮৮৫.৯৬	৪২৫০টি	১২৫.১২	৬০০০ টি	২৩৮.৭৫	৬৮৫০টি	১৭৭.০৪	১১১০০ টি	৩০২.১৬
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ(৭০৪৬) (০.০১৭৬)	১৫টি	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ										
ক)	CDSP-I, II ও III এর কাজ রক্ষনাবেক্ষণ ৪৯৫১ জিওবি	থোক	১৮.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৩।	অন্যান্য ব্যয়										
ক)	বেতন ও ভাতাদি(৪৫০০,৪৬০০,৪৭০০,৪৭৩৭)	থোক	৮৩.৩৭	থোক	১৫.৩১	থোক	১৮.১০	থোক	১৮.১০	থোক	৩৩.৪১
খ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা(৪৮৪০)	থোক	২২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
গ)	ওভারসীজ ট্রেনিং ও স্টাডি ট্যুর(৪৮৪০)	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
ঘ)	ভ্রমণ ভাতা(৪৮০১)	থোক	৪.৮০	থোক	০.০০	থোক	০.২২৫	থোক	০.২২৫	থোক	০.২২৫
ঙ)	যানবাহন মেরামত(৪৯০১)	থোক	১১.৫০	থোক	০.৮০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৮০
চ)	যানবাহন অপারেশন (জ্বালাপা, লুব্রিক্যান্ট)(৪৮২৩)	থোক	১১.৫০	থোক	০.৮০	থোক	১.২২৫	থোক	০.৩০	থোক	১.১০
ছ)	ট্রেনারী(৪৮২৮)	থোক	৭.৫০	থোক	০.৬০	থোক	১.২২৫	থোক	১.২৬	থোক	২.৭৬
ঝ)	আনুসঙ্গিক(৪৮০৪)	থোক	৭.৫০	থোক	০.৬০	থোক	১.২২৫	থোক	০.২২৫	থোক	০.৮২৫
ঞ)	জীপ(৬৮০৭)	১টি	৫১.০০	১টি	৫৭.১৫	-	-	-	-	১টি	৫৭.১৫
ট)	বাইসাইকেল(৬৮০৭)	১২টি	০.৯৬	০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	মটর সাইকেল(৬৮০৭)	৪টি	৪.৪০	০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	কম্পিউটার প্রিন্টার(৬৮১৫)	৪সেট	৩.২০	৪ সেট	০.০০	-	-	-	-	৪ সেট	৩.২০
ঢ)	ফটোকপিয়ার(৬৮১৯)	২টি	২.০০	০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ন)	মিসসেলেনিয়াস ইকুইপমেন্ট (৬৮১৯)	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	১.২৫	থোক	০.০০	থোক	০.০০
প)	ফানিচার(৬৮২১)	৮সেট	২.৪০	০	০.০০	৪ সেট	১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	-	২৪৫৩.২৭	০	৪০৭.২৮	-	৫০৫.০০	০.০০	৩৭৯.৮৭	০.০০	৭৮৭.১৫

আরএডিপি : শতকরা ১০০% আর্থিক : শতকরা ৭৫.২৬%
অগ্রগতি : শতকরা ৪৮.৪০% আর্থিক : শতকরা ৩২.০৯%

১৭
৭৪