


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মোঃ শফিকুর রহমান
প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন- ২০২১ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক		সংস্কৃত- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০-২১	১
খ		২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২০-২১ প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-১৪
ঘ		২০২০-২১ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক	১৫-২০
ঙ		বিনিয়োগ প্রকল্প	
	৫০০০	১ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২১-২২
	২২৪০৫৩৬০০	২ ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প	২৩-২৫
	২২৪০৪০৩০০	৩ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	২৬-২৭
	৫০০৫	৪ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৮-২৯
	৫০০৬	৫ গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৩০-৩২
	৫০০৭	৬ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৩-৩৪
	৫০০৮	৭ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৫-৩৬
	৫০০৯	৮ সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৭-৩৮
	৫০০৯	৯ জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩৯-৪০
	৫০৩৫	১০ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প	৪১-৪২
	২২৪০৫৩৮০০	১১ ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৩-৪৪
	৫০১২	১২ টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪৫-৪৬
	২২৪১৩২৩০০	১৩ নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৭-৪৯
	২২৪১৩২৪০০	১৪ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৫০-৫১
	৫০২১	১৫ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫২-৫৩
	৫০২৩	১৬ গৌরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৫৪-৫৫
	২২৪১৪৭৫০২	১৭ পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫৬-৫৭
	২২৪২০৬৪০০	১৮ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	৫৮-৬০
	২২৪২০৬৫০০	১৯ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৬১-৬৩
	২২৪২০৬৬০০	২০ অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৪-৬৫
	২২৪২৪১৫০০	২১ পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৬-৬৭
	২২৪২৪৪৭০০	২২ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানির স্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৮-৬৯
	২২৪২৬৫২০০	২৩ চাঁ বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭০-৭১
	২২৪২৬৫৩০০	২৪ ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৭২-৭৩
	২২৪২৭৫৬০০	২৫ ময়মনসিংহ জেলার দ্বন্দ্বগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭৪-৭৭
	২২৪২৮৬৭০০	২৬ পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প	৭৮-৭৯
	২২৪২৮৮৭০০	২৭ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৮০-৮১
	২২৪২৮৮৮০০	২৮ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৮২-৮৩
	২২৪২৯১৩০০	২৯ নোয়াখালী জেলাধীন চৌমূহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৮৪-৮৫
	৯৭৭০	৩০ পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ	৮৬-৮৭
	৯৭৬৯	৩১ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা	৮৮-৮৯
	৯৭৭৩	৩২ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৯০-৯১
	৯৭৭২	৩৩ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৯২-৯৩
	৯৭৭১	৩৪ দেশের পৌরসভা গুলোর উৎপাদক নলকূপ সমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৯৪-৯৬
		৩৫ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৯৭-৯৮
	৫০৪২	৩৬ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল	৯৯-১০১

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
		এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	
	২২৪০৫৩৭০০	৩৭ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প	১০২-১০৪
	২২৪১৩২৭০০	৩৮ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০৫-১০৭
	২২৪২৫৭৬০০	৩৯ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	১০৮-১০৯
	২২৪২৭০৪০০	৪০ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	১১০-১১২
	২২৪২৯৩৫০০	৪১ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১১৩-১১৫
	২২৪৩২৬১	৪২ নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	১১৬-১১৭
	২২৪৩১৮৮০০	৪৩ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	১১৮-১১৯
	২২৪৩১২০০০	৪৪ বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চবর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১২০-১২২
	২২৪৩২০৫০০	৪৫ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১২৩-১২৪
	১২১২১২	৪৬ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	০০-০০
চ		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	৯৭৮৩	৪৭ জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটিকর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই	১২৫-১২৬
	৫০৪৪	৪৮ দ্যা প্রোজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	১২৭-১৩০
	৯৭৮২	৪৯ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	১৩১-১৩২
ছ		দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	
	২২৪১১০৩০০	১ Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	১৩৩-১৩৪

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২০-২১)
সংস্কারায়ী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / শিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন ক্রঃ নং: জুন / ২০২১

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						বায়															
		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		সিডিভ্যাট		প্রকল্প সাহায্য									
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১									
১	মোট - ৪৯ টি প্রকল্প	২৯১৭২৫.০০	২৪২২২২.০০ (০.০০)	৪৯৫০৩.০০	৩৪৯০০.০০	২৫৫১৬৯.৬১ (৮৭.৪৭%)	২০৫৯৫৭.১০ (৮৫.০৩%)	০.০০	৪৯২২২.৫১ (৯৯.৪১%)	৩৪৭৭৮.৮০ (৯৯.৬৫%)	২৪৫৯৬২.৭৯ (৮৪.৩১%)	১৯৭৩৭৮.৫৯ (৮১.৪৯%)	০.০০	৪৮৫৮৮.২০ (৯৮.১৪%)	৩৪০১৮.০৭ (৯৭.৪৭%)	২৯১৭২৫.০০	২৪২২২২.০০ (০.০০)	৪৯৫০৩.০০	৩৪৯০০.০০	২৫৫১৬৯.৬১ (৮৭.৪৭%)	২০৫৯৫৭.১০ (৮৫.০৩%)	০.০০	৪৯২২২.৫১ (৯৯.৪১%)	৩৪৭৭৮.৮০ (৯৯.৬৫%)	২৪৫৯৬২.৭৯ (৮৪.৩১%)	১৯৭৩৭৮.৫৯ (৮১.৪৯%)	০.০০	৪৮৫৮৮.২০ (৯৮.১৪%)	৩৪০১৮.০৭ (৯৭.৪৭%)
১	মোট - ৪৯ টি প্রকল্প	২৫৫৩৯১.৭০	২০৫৮৮৮.৭০ (০.০০)	৪৯৫০৩.০০	৩৪৯০০.০০	২৫৫১৬৯.৬১	২০৫৯৫৭.১০	০.০০	৪৯২২২.৫১	৩৪৭৭৮.৮০	২৪৫৯৬২.৭৯	১৯৭৩৭৮.৫৯	০.০০	৪৮৫৮৮.২০	৩৪০১৮.০৭	২৫৫৩৯১.৭০	২০৫৮৮৮.৭০ (০.০০)	৪৯৫০৩.০০	৩৪৯০০.০০	২৫৫১৬৯.৬১	২০৫৯৫৭.১০	০.০০	৪৯২২২.৫১	৩৪৭৭৮.৮০	২৪৫৯৬২.৭৯	১৯৭৩৭৮.৫৯	০.০০	৪৮৫৮৮.২০	৩৪০১৮.০৭

অর্থ বিভাগ কর্তৃক জিওবি ১৫% বরাদ্দ স্থগিত হওয়ায়

- * প্রাপ্ত অর্থ (অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত): ২৫৫৩৯১.৭২ কোটি টাকা। (জিওবি: ২০৫৮.৮৯+ পিএ: ৪৯৫.০৩)
- * আরএজিপি বরাদ্দ ২৯১৭.২৫ কোটি টাকার স্থলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ২৫৫৩.৯২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।
- * অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি : ৯৬.৩১%


শোভামার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


০৭/০৭/২০২১

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা (লক্ষ টাকা)			২০২০-২১ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০২০-২১ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় টাকা (লক্ষ টাকা)																																																																																						
								ডিপিএ			ডিপিএ			ডিপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ																																																																																
								রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট																																																																														
১	বাংলাদেশের ১৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২১০০	শোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কারুরাইল, ঢাকা-১০০০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০																																																																						
১	১৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২১০০	শোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কারুরাইল, ঢাকা-১০০০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
২	জরুরী ভিত্তিতে রোধিত্রা সংকট মোকাবেলায় স্যানিটেশন প্রকল্প (ডিপিএইচই ভবন)। কোড নং- ২২৪২১০৪০০	শোহাদ আলম কাইউম ডেপুটি প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সারনী, কারুরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৫৫১০৫১৭	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩	বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪২১০৪০০	শ্রী আব্দুল সাহিদ ডেপুটি প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সারনী, কারুরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৫৫১০৫১৭	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৪	জেলা পর্যায়ের ৫০টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সজ্জাব্যতা যাচাই প্রকল্প। কোড নং- ০০০০০০০০০০	পিনির কুমার বিশ্বাস প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (১০ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সারনী, কারুরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ০২৯০৪১৬৬৮	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০


 ০৭/০৭/২০২১
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


 ০৭/০৭/২০২১
 প্রোগ্রামার
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম (সেবাদায়)	ব্যয়	অনুমোদিত প্রাপ্তি	অনুমোদিত প্রাপ্তি	অনুমোদিত প্রাপ্তি	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		কর্মসূচির		কর্মসূচির		প্রকল্পের প্রকৃতি							
						২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১								
৩৬	২৪৪০০০০০০ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংস্কার কার্যক্রম	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১
৩৭	২৪৪০০০০০০ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংস্কার কার্যক্রম	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১
৩৮	২৪৪০০০০০০ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংস্কার কার্যক্রম	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১

১০

১০

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2021

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Village Water Supply Project	10000.00	10000.00	0.00 (0.00)	7500.00	7500.00 75.00%	7500.00 75.00%	0.00 0.00%
2	40 Pourashavas & Growth Centre Water Supply and Environmental Sanitation Project (Phase-II)	4827.00	4827.00	0.00 (0.00)	4731.00	4257.51 88.20%	4257.51 88.20%	0.00 0.00%
3	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	8000.00	8000.00	0.00 (0.00)	7500.00	7493.60 93.67%	7493.60 93.67%	0.00 0.00%
4	The Project for Safe Water Supply at Different Upazila of Bandarban District	193.00	193.00	0.00 (0.00)	193.00	183.60 95.13%	183.60 95.13%	0.00 0.00%
5	The Project for Improvement of Water Supply and Environmental Sanitation of Gopalganj and Bagerhat Paurasova	4514.00	4514.00	0.00 (0.00)	4514.00	4471.28 99.05%	4471.28 99.05%	0.00 0.00%
6	The Project for water Supply and Sanitation of Rural Areas of Different Upazilla of Khagrachhari District	469.00	469.00	0.00 (0.00)	469.00	468.87 99.97%	468.87 99.97%	0.00 0.00%
7	The Project for Safe Water Supply and Sanitation at Different Upazila of Rangamati District	46.00	46.00	0.00 (0.00)	46.00	44.72 97.22%	44.72 97.22%	0.00 0.00%
8	The Safe Water Supply and Sanitation Project in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District giving special emphasize on the former Enclave areas.	381.00	381.00	0.00 (0.00)	381.00	380.37 99.83%	380.37 99.83%	0.00 0.00%
9	National Sanitation Project (3rd Phase)	1145.00	1145.00	0.00 (0.00)	1145.00	1096.92 95.80%	1096.92 95.80%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period:

June 2021

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
10	Water supply and environmental sanitation project at thana sadar and growth centre pourasarva	5434.00	5434.00	0.00 (0.00)	4900.00	3340.83 61.48%	3340.83 61.48%	0.00 0.00%
11	37 towns Water Supply Project	5900.00	5900.00	0.00 (0.00)	5900.00	4524.69 76.69%	4524.69 76.69%	0.00 0.00%
12	The project for Development & Extension of water supply system at Tungipara and Kotalipara Upazila and Pourashava	307.00	307.00	0.00 (0.00)	307.00	306.60 99.87%	306.60 99.87%	0.00 0.00%
13	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Noakhali Pourashava	1290.00	1290.00	0.00 (0.00)	1100.00	1096.62 85.01%	1096.62 85.01%	0.00 0.00%
14	Water Supply & Environmental Sanitation System Improvement Project for Three Pourashava of Jamalpur District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	1890.00	1842.35 92.12%	1842.35 92.12%	0.00 0.00%
15	Safe Water Supply in Rural areas of Khulna Bagerhat & Satkhira district	378.00	378.00	0.00 (0.00)	378.00	366.04 96.84%	366.04 96.84%	0.00 0.00%
16	Pirgonj Pourashava water supply & Environmental Sanitation system Improvement project	620.00	620.00	0.00 (0.00)	620.00	610.79 98.51%	610.79 98.51%	0.00 0.00%
17	Safe Water Supply and Sanitation Project for Kuakata Pourashava under PtuaKhali District	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	955.74 95.57%	955.74 95.57%	0.00 0.00%
18	Arsenic Risk Reduction project for Water Supply	57024.00	57024.00	0.00 (0.00)	48700.00	48700.00 85.40%	48700.00 85.40%	0.00 0.00%



 ১৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2021

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
19	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	10000.00	10000.00	0.00 (0.00)	8000.00	8000.00 80.00%	8000.00 80.00%	0.00 0.00%
20	Prioritized Rural Water Supply Project	8641.00	8641.00	0.00 (0.00)	8641.00	8290.34 95.94%	8290.34 95.94%	0.00 0.00%
21	The Project for Safe Water Supply at Different Union of Bhandaria Upazila of Pirojpur District	104.00	104.00	0.00 (0.00)	104.00	104.00 100.00%	104.00 100.00%	0.00 0.00%
22	The Project for Community Based Water Supply at Low Water Table Areas of Rajshahi, Naogaon and Chapainawabgonj District	1.00	1.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
23	Water & Sanitation Project for Tea Garden Workers	3937.00	3937.00	0.00 (0.00)	3937.00	3133.50 79.59%	3133.50 79.59%	0.00 0.00%
24	The Project for Safe Water Supply by Treatment of Surface Water at Rangamati, Bagerhat and Faridpur District	178.00	178.00	0.00 (0.00)	178.00	177.60 99.78%	177.60 99.78%	0.00 0.00%
25	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Ishwarganj Pourashava of Mymensingh District	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	1000.00 100.00%	1000.00 100.00%	0.00 0.00%
26	Safe Water Supply Project through Environment Friendly Solar Desalination Unit	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	1200.00	1199.08 99.92%	1199.08 99.92%	0.00 0.00%
27	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of South Sunamganj Upazila in Sunamganj District	1500.00	1500.00	0.00 (0.00)	1500.00	1500.00 100.00%	1500.00 100.00%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **June 2021**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
28	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Jagannathpur Upazila in Sunamganj District	1500.00	1500.00	0.00 (0.00)	1500.00	1500.00 100.00%	1500.00 100.00%	0.00 0.00%
29	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Choumuhini Pourashava under Noakhali District	1353.00	1353.00	0.00 (0.00)	1256.00	1255.91 92.82%	1255.91 92.82%	0.00 0.00%
30	Project on strengthening Water Quality Testing system	2864.00	2864.00	0.00 (0.00)	2864.00	2445.38 85.38%	2445.38 85.38%	0.00 0.00%
31	The project for safe supply and sanitation management for different villages in Khagrachhari District	200.00	200.00	0.00 (0.00)	177.10	177.10 88.55%	177.10 88.55%	0.00 0.00%
32	Project for Safe Water Supply throughout the country	90000.00	90000.00	0.00 (0.00)	70000.00	69998.27 77.78%	69998.27 77.78%	0.00 0.00%
33	Safe Water Supply and Sanitation Project in Mathbariar Upazila of Pirojpur District	2525.00	2525.00	0.00 (0.00)	2100.00	1553.33 61.52%	1553.33 61.52%	0.00 0.00%
34	Project for regeneration of Production Tubewells in Countrywide Pourashavas	1150.00	1150.00	0.00 (0.00)	1150.00	748.99 65.13%	748.99 65.13%	0.00 0.00%
35	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	109.00	109.00	0.00 (0.00)	72.00	44.84 41.14%	44.84 41.14%	0.00 0.00%
36	Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas in Bangladesh	966.00	966.00	0.00 (0.00)	966.00	841.14 87.07%	841.14 87.07%	0.00 0.00%
37	Water Supply, Sanitation and Hygiene Project	4850.00	850.00	4000.00 (0.00)	4750.00	4616.74 95.19%	616.74 72.56%	4000.00 100.00%

১৬

[Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2021

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
38	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	7900.00	1650.00	6250.00 (0.00)	7623.95	7686.34 97.30%	1445.63 87.61%	6240.71 99.85%
39	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	18300.00	4000.00	14300.00 (11800.00)	18151.33	16488.95 90.10%	2337.62 58.44%	14151.33 98.96%
40	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	7150.00	150.00	7000.00 (7000.00)	7080.00	6738.85 94.25%	46.79 31.19%	6692.06 95.60%
41	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	16700.00	700.00	16000.00 (16000.00)	16700.00	16115.46 96.50%	526.84 75.26%	15588.62 97.43%
42	Community Based Water Supply Project at Low Water Table Area under Naogaon District	403.00	403.00	0.00 (0.00)	403.00	402.66 99.92%	402.66 99.92%	0.00 0.00%
43	Project for Improvement of sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene System in Haor areas	1750.00	1750.00	0.00 (0.00)	1050.00	1041.38 59.51%	1041.38 59.51%	0.00 0.00%
44	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Pourasava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban	150.00	150.00	0.00 (0.00)	150.00	144.25 96.17%	144.25 96.17%	0.00 0.00%
45	Safe Water Supply and Sanitation at Rupsha, Digholia & Tarokhada Upazilla of Khulna District	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	800.00	800.00 66.67%	800.00 66.67%	0.00 0.00%
46	Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project	8.00	8.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year 2020-21

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2021

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2020-2021 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2021 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
Sub Total :		289167.00	241617.00	47550.00 (34800.00)	252627.38	243644.64 84.26%	196971.92 81.52%	46672.72 98.16%
b) Technical Assistance Programme :								
47	Feasibility for implementing of Solid Waste and Faecal Sludge Management System in 53 district level Paurashavas and 8 City Corporatios	1019.00	30.00	989.00 (0.00)	1018.43	1003.89 98.52%	15.46 51.55%	988.43 99.94%
48	Improvement of Comprehensive Management of DPHE on Water Supply	239.00	75.00	164.00 (0.00)	239.00	197.23 82.52%	38.25 51.00%	158.98 96.94%
49	Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facilities (DPHE component) Project	1300.00	500.00	800.00 (100.00)	1284.80	1117.03 85.93%	352.96 70.59%	764.07 95.51%
Sub Total :		2558.00	605.00	1953.00 (100.00)	2542.23	2318.15 90.62%	406.67 67.22%	1911.48 97.87%
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
Sub Total :								
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		291725.00	242222.00	49503.00 (34900.00)	255169.61 87.47%	245962.79 84.31%	197378.59 81.49%	48584.20 98.14%


০৭/০৭/২০২১
প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


০৭/০৭/২০২১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২১খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫-৩৭৪১-৫০০০	
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।	
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।	
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২য় সংশোধিত
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	
খ) টাকা	ঃ	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৯৯.৯৯৮	৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫৯৭৬৭.০৯৩	৫৯৭৬৭.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-


অঃপূঃ

✓
২৪

ক্রমিক সংখ্যা	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আগ, ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরডিপিগিতে মর্যাদ যোজ্য লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৮ জন	৩০০.০৫	৮ জন	১৭৮.৪১	৬ জন	৫৭.৩৮	৫ জন	৪২.৬৮
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১২ জন	১৫.০০	১২ জন	০.০০	০ জন	০.০০	০ জন	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	থোক	৬৬.৬৭	থোক	১৫.০০	থোক	০.৮৫০
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৯৬.৫০	থোক	৪০.০০	থোক	৫.৩৬৫
৫	টেকনোলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	থোক	৯৬.০০	থোক	৩৫.৬১	থোক	৪০.০০	থোক	৩২.৯৮
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি)	থোক	৭৪.০০	থোক	৩৬.৪৩	থোক	১০.০০	থোক	
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১০৬৮.০৫	থোক	৮৩৩.৮৮	থোক	১১২.৬১	থোক	৯৯.০৩
৮	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন মেরামত ও রক্ষাসেবা	থোক	৪৬৬.৫০	থোক	৩২১.০০	থোক	১০০.০০	থোক	৩৯.৫০
৯	ডিপিএইচই-এর এমআইএস/জিআইএস ইউনিট, পরিকল্পনা সার্কেল ও পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান	থোক	৫০.০০	থোক	১৫.৫২	থোক	৫.০০	থোক	০.৪৫
১০	মধ্য মেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
১১	প্রকল্প সমাপনী ওয়ার্কশপ ও পিসিআর প্রকাশনা	থোক	৬.৩৭	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :		১৩৩৬.৯৭		১৫৮৪.০২		৩৩০.০০		২০৯.৯৭
খ)	মুশ্বদন ব্যয় :								
১	পরীক্ষামূলক খনন (২" ব্যাস)	৩৫০ টি	৫২৫.০০	১৭০ টি	২৪০.০০	১৮০ টি	১৫০.০০	৩০ টি	৪০.০০
	পানির উৎস :								
২	রেইনওয়াটার হারভেস্টিং	১৬৬১ টি	৭৩১.৮৪	১৪০৭ টি	৪৯৯.৯৩	২৫৪ টি	৮০.০০	১০৮ টি	৫০.০০
৩	এসএসটি/ডিএসএসটি	৪১৩ টি	৮৩.৭৮	৩৭০ টি	৬১.০০	৪৩ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৪	৬নং অগভীর নলকূপ	১১৩২৬ টি	২৭২৭.৫৫	৯৮৫৮ টি	১৭৭৮.৮৫	১১৯৩ টি	২৫০.০০	২১৭ টি	২২০.০০
৫	৩রা অগভীর নলকূপ (ভারা ডেভেলপ বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	১৫৬১৪ টি	৮৩৭২.০৫	১৪২৬৫ টি	৪৫৩১.৬১	২২৮৪ টি	৪০০.০০	৮২৪ টি	৪০০.০০
৬	৩রা অগভীর নলকূপ (মডিফাইড ভারা পাম্প বা অন্যান্য উপযুক্ত ধরণ)	২৬২৭ টি	১৬০৬.৫৪	২২৩৬ টি	১০২২.৮৮	৩৯১ টি	১৮০.০০	১১০ টি	১৫০.০০
৭	৬নং গভীর নলকূপ	৩২৪০৭ টি	২৬৫৫০.৬০	২৭৩৯৪ টি	১৯৯৫৪.৬২	৪৭৫৯ টি	১৯৪০.০০	১৭৪০ টি	১৯৪০.০০
৮	পাতকুয়া (৬নং/৩রা বা অন্য উপযুক্ত পাম্প)	৩৮৮১ টি	৩৬৫৩.৩৯	৩১৭০ টি	২৪৩৬.০০	৭১১ টি	৩৫০.০০	৩০৫ টি	৩৫০.০০
৯	পাতকুয়া পুনঃস্থাপন/সংস্কার	৮০০ টি	৩২০.০০	৩৮৪ টি	১১৯.১০	৪১৬ টি	১৩০.০০	২১ টি	৭.০০
১০	গ্র্যাভিটি ফিল্ড সিস্টেম	২৬ টি	৭৮০.০০	২০ টি	৪২০.০০	৬ টি	১৪৮.০০	৪ টি	১৪০.০০
১১	৩রা গভীর নলকূপ (ডেভেলপ/অন্যান্য)	১৬১৪৯ টি	১৭৩০১.১১	১৫০৬৬ টি	১৪৩৬৯.৬৫	৭৩০ টি	৯০০.০০	৪৬০ টি	৯০০.০০
১২	সাবনার্সিকল পাম্পমুক্ত গভীর নলকূপ	২৭৬৫ টি	৭২১৬.৬৫	০ টি	০.০০	২১৫৮ টি	২৫৮৪.০০	১৩৯১ টি	১৮৩৬.০৬
১৩	অত্যন্ত নিম্ন পানির স্থিতিস্থাপক বিশিষ্ট এলাকার জন্য ৬নং হাইড্রোলিক পাম্পমুক্ত নলকূপ	১১২ টি	১৬৮.০০	১১২ টি	১৬৮.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
১৪	মাটিপুল হ্যান্ড পাম্পসহ ৬নং গভীর নলকূপ	৪০০ টি	৭১০.৯১	৩১৫ টি	৩৯০.৬০	৮৫ টি	৫০.০০	০ টি	০.০০
১৫	কুল সমূহে স্থাপনের জন্য সৌরশক্তি চালিত নলকূপ	২৫৬ টি	১২১৬.০০	১০২ টি	৩৩৭.৫০	১৫৪ টি	৪৫০.০০	২৪ টি	২৫০.০০
১৬	পুকুর খনন ক্রীম	১০০ টি	৩২৫০.০০	৪৮ টি	১০৪৮.০০	৫২ টি	৮০০.০০	৭ টি	৬০৮.৮৯
১৭	বিদ্যুৎ চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৬০ টি	২৮৮.০০	০ টি	০.০০	৬০ টি	২৫০.০০	০ টি	০.০০
১৮	সৌর চালিত পিএসএফ নির্মাণ	৪০ টি	৩২০.০০	৮ টি	৩০.০০	৩২ টি	১৫০.০০	১৫ টি	২৪.০০
১৯	পুকুর পুনঃখননসহ পিএসএফ নির্মাণ	৮৩ টি	১২৪৫.০০	৬৬ টি	৫৯০.৮৪	১৭ টি	২০০.০০	০ টি	১৮৮.৭৮
২০	কমিউনিটি বেইনড আর্থনিক অয়রন রিমুভাল ইউনিট নির্মাণ	৩০০ টি	৪৫০.০০	১৭ টি	৫.৪০	২৮৩ টি	২৫০.০০	১০ টি	১.৮৮
২১	কমিউনিটি বেইনড রিভারস অসমোসিস ইউনিট খনন	৩০ টি	১০৫০.০০	১৯ টি	৪৭৫.০০	১১ টি	২০০.০০	৪ টি	১২০.০০
২২	উপজেলা সমূহে অবস্থিত বিদ্যমান ডিপিএইচই অফিস সম্প্রসারণ	৩০ টি	৯৩০.০০	৩০ টি	৮৫১.৮৯	০ টি	৬৪.০০	আংশিক	২৩.৭৯
২৩	নবসৃষ্ট উপজেলা সমূহে ডিপিএইচই অফিস নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	১৮ টি	৯৮৫.১৩	২ টি	১৪.০০	২ টি	১৪.৮৭
২৪	জীপ (৪ ছইল ড্রাইভ, ৫ দরজা, নুন ২৫০০ সিলি)	১ টি	৭০.০০	১ টি	৭০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৫	ভাষা কেবিন শিফট (৪ ছইল ড্রাইভ, ক্যারিয়ারসহ, নুনতম ২০০০ সিলি)	৩ টি	১৪৫.৯২	৩ টি	১৪৫.৯২	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৬	মটর সাইকেল (১২৫ সিলি)	৭০ টি	১২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	৫০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৭	বাইসাইকেল	৭৫ টি	৭.২০	৭৫ টি	৭.২০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৮	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ)	১০ টি	৭.৫০	১০ টি	৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২৯	ফটোকপিয়ার	২ টি	২.৯৮	২ টি	২.৯৮	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩০	স্ক্যানার	৫ টি	০.৫০	৫ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৩১	ও এন্ড এম ট্রেন্স (মেকানিক/কেয়ারটেকারদের জন্য)	৬০০ টি	১০০.০০	২০৭ টি	৪৬.৮০২	৩৯৩ টি	২০.০০	০ টি	০.০০
৩২	আসবাবপত্র/ফিকচার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	১২০.০০	থোক	৫৮.১৮	থোক	৬০.০০	থোক	১৩.৭৬
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :		৮৩৯৬.৫২		৯২৬৭.১০		১৫০০.০০		৭৫০.০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং (মুশ্বদন ব্যয়ের ০.২৫%)		২০৩.৮৬		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোলিং (মুশ্বদন ব্যয়ের ০.৫%)		৩৬৭.৭২		০.০০		০.০০		০.০০

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা : ৮৩.৫২% ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৮৫.৬৩% ভাগ

আর্থিক : শতকরা : ৭৫.০০% ভাগ
 আর্থিক : শতকরা : ৭১.১৬% ভাগ


 (মোঃ মোস্তফা)
 প্রকল্প পরিচালক
 পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২১

১। প্রকল্পের নাম : ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানিসরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসনও সম্প্রসারণ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা মেহেন্দিগঞ্জ, বোরহানউদ্দিন, সরুপকাঠী, শাহারান্তি, ছেংগারচর, দাউদকান্দি, চকোরিয়া, রামগঞ্জ, কবিরহাট, সাভার, ভাঙ্গা, কটিয়াদি, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, মিরকাদিম, ত্রিশাল, পলাশ ঘোড়াশাল, মনোহরদী, শিবপুর, নরীয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, নোয়াপাড়া, বিকরগাছা, কালিয়া, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহাজাদপুর, রহনপুর, ফুলবাড়ী, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, গাবতলী, সান্তাহার, মাধবপুর, কালগিঞ্জ(জকিগঞ্জ) পৌরসভা/গ্রোথসেন্টার।

৫। বাস্তবায়নকাল :

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০শে জুন ২০২১ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ২২৮২৫.২৯
খ) টাকা : ২২৮২৫.২৯

গ) প্রকল্পসাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০২০-২০২১)	৪৮২৭.০০	৪৮২৭.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৭৩১.০০০	৪৭৩১.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪২৫৭.৫০৮	৪২৫৭.৫০৮				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২২১২০.৪০৮	২২১২০.৪০৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত : -

গ) প্রাপ্তি :

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২১)

৮. অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি


(হিসাব সমূহ লাফ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	একক	আরজি/পিপি/অন্যায়ী লাফসমাজ		জুন'২০২০ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লাফসমাজ		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগসমূহ :									
১	জনবল	জন	১১ জন	২৩০.০০	৫ জন	১৭৬.২২৭	২ জন	২২.৮২৮	০৫ জন	১৩.৭১০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৪০২.০০	থোক	৩৪৭.১৯২	থোক	৫৩.৬৩৬	থোক	৩৬.৮০৯
৩	প্রশিক্ষণ (লোকাল)	সংখ্যা	১০ টি	১০.০০	৫টি	৮.০৫৯	২টি	১.৮০০	-	১.৮০০
৪	পরামর্শক	সংখ্যা	১টি	৪৮৯.৭৫	থোক	৪৩৯.৮৩২	থোক	৪১.৯১৮	থোক	৪০.০৩০
৫	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	২৩.৭৫	থোক	১৮.৭১১	থোক	৫.০৩৯	-	৪.৬৮০
৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩২.২৫	থোক	২৯.৭৯৮	থোক	২.৪৫২	থোক	২.৪৫০
৭	পাম্প হাউজ, পাবলিক টয়লেট, ইলেকট্রিক কানেকশন ইত্যাদি কাজের রেনোভেশন ওয়ার্কস	থোক	থোক	১৪০.০০	থোক	১৩৮.৭১৯	থোক	১.২৮১	থোক	১.২৮১
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করণ	সংখ্যা	৩৮টি	৬২.৫০	৩৪টি	৫৭.০৫৯	৪টি	৫.৪৪১	২টি	৩.৪৬০
৯	পাইপলাইন রেনোভেশন/ পুনঃস্থাপন	থোক	থোক	৭০০.০০	৪৮কিমি	৬৯৮.৩৯৫	থোক	১.৬০৫	থোক	১.২৭০
	রাজস্ব মোট			২০৯০.২৫		১৯১৩.৯৯২		১৩৬.০০০		১০৫.৪৯০
খ)	মূলধন অংগসমূহ:									
১০	জীপ সরবরাহ	সংখ্যা	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১১	মোটর সাইকেল সরবরাহ	সংখ্যা	৫টি	৬.৫৭৫	৫টি	৬.৫৭৫	-	০.০০	-	০.০০০
১২	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪০সেট	৬০.০০	-	০.০০০	৪০সেট	৬০.০০	৪০সেট	৫৯.০০০
১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	১টি	২.০০	১টি	২.০০০	-	০.০০	-	০.০০০
১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ	সংখ্যা	৪৫টি	৩৩.৭৫	৩৮টি	২৭.২২৫	৭টি	৬.৫২৫	৭টি	৬.১২৩
১৫	বিলিং পদ্ধতির আধুনিকীকরণ	থোক	থোক	১০.০০	-	০.০০০	থোক	৮.৩৫	থোক	৮.৩৪০
১৬	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	১০০০০০ ঘঃমিঃ	৩০০.০০	৬০০০০ ঘঃমিঃ	২৬৯.৫৪৪	৫০০০ ঘঃমিঃ	৩০.৪৫৬	৫০০০ ঘঃমিঃ	২৭.৪৯৫
১৭	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সীমানা প্রাচীরসহ)	সংখ্যা	৭৪টি	৫০৩.২০	৭২টি	৪৭০.৯৬২	২টি	৩২.২৩৮	২টি	২৭.৮৮১
১৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৬টি	১২০৯.০০	১০৯টি	৮০৪.৭	৪৭টি	৩৬৪.৩০	৪৪টি	৩১১.৮৭০
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	১৪৮টি	১৪৪.৩০	১৪৬টি	১৩৮.৫	২টি	৫.৮০	২টি	৩.২২৮
২০	উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৭৪টি	১৫৩৫.৫০	৭২টি	১৪৯৪.১৩২	২টি	৪১.৩৬৮	২টি	৩৯.৮২০
২১	পাম্প সরবরাহ (কলাম পাইপ, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড	সংখ্যা	৭৪টি	৩৮৪.৮০	৬৭টি	৩৪৪.৭	৭টি	৪০.১০	৬টি	৩০.৪৮০
২২	পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	কিমিঃ	৬৮৪কিমি	৭০৪৫.২০	৫৯৩ কিমি	৬০৮৭.৫৫৪	৯১কিমিঃ	৯৫৭.৩২৪	৮৬কিমি	৯১২.৭৭৭
২৩	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনে রমধ্যে	সংখ্যা	১২টি	৩৬.০০	-	০.০০০	৬টি	১০.০০	২টি	৬.০০০
২৪	হাউজকানেকশন	সংখ্যা	২০১৯০টি	১০৭০.০৭	১৩২৬০টি	৭৪২.৬০৪	৬৯৩০টি	৩২৭.৪৬৬	৫৬০০টি	২৮৫.৮৩৮
২৫	ওয়াটারপয়েন্টস্	সংখ্যা	৩২০০টি	২২৪০.০০০	২১৫০টি	১৪৪৪.৬৫	১০৫০টি	৭৯৫.৩৫	১০২৫টি	৭১৭.২৩৭

২৬	ওয়াটার ড্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট নির্মান	সংখ্যা	৮টি	৪৪০৪.০০০	২টি(১০০%) ২টি(৮৫%) ৪টি(৬০%)	৩০৩১.৫৬২	২টি (১৫%) ৪টি (৪০%)	১৩৭২.৪৩৮	২টি (১৫%) ২টি (৪০%) ২টি (৩০%)	১৩১৭.৩৯০
২৭	ওয়ারহেড ট্যাংক নির্মান	সংখ্যা	৬টি	৯০০.০০	৬টি(১০০%)	৬০২.৮০০	৬টি(১০০%)	২৯৭.২০	৬টি(১০০%)	১৯৪.৬২০
২৮	ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রিক লাইনসংযোগ/ পুনঃসংযোগ)	সংখ্যা	৮৬টি	৩৬১.৪৮৫	৬৭টি	৩২০.১০২	৭টি	৪১.৩৮৩	৬টি	৩৬.৫৬৫
২৯	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন	সংখ্যা	১১০টি	২৮৬.০০	৪২টি	৯১.২৯৮	৬৮টি	১৭৪.৭০২	৬৮টি	১৩৭.৭৭৮
৩০	সোলার পাওয়ার প্যানেল সরবরাহ ও সংস্থাপন	খোক	খোক	৩০.০০	-	০.০০০	খোক	৩০.০০	খোক	২৬.৫৭৬
	মূলধন মোট			২০৬৩১.৮৮		১৫৯৪৮.৯০৮		৪৫৯৫.০০		৪১৫২.০১৮
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		খোক	৫১.৫৮	-	-	-	০.০০	-	-
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		খোক	৫১.৫৮	-	-	-	০.০০	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)ঃ			২২৮২৫.২৯		১৭৮৬২.৯০০		৪৭৩১.০০		৪২৫৭.৫০৮

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি ৪৭৩১.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	৯৩.০০%	৯০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৯৭.০০%	৯৬.৯১%


(মোঃ সরয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৪০ পৌরসভা ও প্রাথমিক স্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থবছরে আরডিপিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (অর্থ অবমুক্তি ৭৫.০কোটি ও স্থগিত ৫.০কোটি)		চলতি অর্থবছরের জুন/২১শ্রি পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ :								
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৯০.০০	৫ জন	৪২.০৪	৫ জন	১৮.০০	৪ জন	১৭.১৬২
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩ জন	৫.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	১.০০	০ জন	০.০০০
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৭০.০০	৮ জন	২৭.০০	৮ জন	১৭.৫০	৪ জন	১২.৪৯৮
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	২৮৬.০৩	থোক	১০৭.৫০	থোক	৬১.১৯০
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০২০প্রশিক্ষণ দিন	৪৫.০০	দিন	৮.২৩	দিন	২০.০০	দিন	৪.৫৮৩
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির ওয়াকশপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	১৫.০০	থোক	৫.২৭	থোক	৫.০০	থোক	০.৩১৫
৭	মেসারামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৭৫.০০	থোক	১১১.৭৯	থোক	৩১.০০	থোক	২২.৯৮৭
৮	সংরক্ষিত					থোক	০.০০	থোক	০.০০০
	(ক) রাজস্ব মোট :		৯০০.০০		২৮৬.০৩৫		২০০.০০		১১৮.১৩৭
খ)	মূলধন ব্যয় :								
৯	জীপ (৪হিল ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৭০.৩০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১০	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ হিল ড্রাইভ, ক্যারিভয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫২.৮৮	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১১	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১২	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৫০ টি	৪৮.০০	৩০ টি	২৪.৫৫	- টি	০.০০	১ টি	০.০০০
১৩	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৫০	থোক	৩৬.৫৩	থোক	৬.০০	থোক	১.৪০০
১৪	ফার্নিচার ও ফিক্সার	থোক	২৫.০০	থোক	৯.৯৮	থোক	১৫.০০	থোক	৮.৮৮৪
১৫	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৩৩৫.০০	থোক	৩৩৪.২৬	থোক	০.০০	থোক	০.০০০
১৬	পুকুর পুনঃখনন ষ্ট্রাম	৯২৫ টি	৩০৯৮৭.৫০	৫৪৪ টি	১০৪৪৫.৪০	২০০ টি	৬৮০০.০০	১৭১ টি	৬৫২৪.৩৮৬
১৭	পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	৪৬৫ টি	৬২৭.৭৫	০.০০	০.০০	৫ টি	২৯.০০	৭০ টি	৮৪.৬২১
১৮	কোন্স্টাল এলকার জন্য সোলার পিএসএফ নির্মাণ	৪৫০ টি	৩৬০০.০০	১০২ টি	৬৪৫.৭০	১২৩ টি	৯৫০.০০	১০১ টি	৭৫৫.৯৭৬
১৯	পত ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৪০.০০	০.০০	০.০০	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০০
	(খ) মূলধন মোট :		৩৫৮৬০.৯৩		১১৬৪৭.৬৩		৬৮০০.০০		৭৫৪৪.৯৭৬
গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :		৩৭৪০৬.৪৩		১২২১৭.৬৫		৮০০০.০০		৭৫৯৩.৬৩২

অবমুক্ত অর্থের অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	বাস্তব	শতকরা :	আর্থিক	শতকরা :
আরডিপিপি অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) :	১১০.০% ভাগ	শতকরা :	৯৯.৯১% ভাগ	শতকরা :
আরডিপিপি'র ব্যয় প্রকল্প ৭৫.০কোটি অনুযায়ী অগ্রগতি (স্থগিত বরাদ্দ ০৫কোটি ব্যতীত) :	১০৩.০% ভাগ	শতকরা :	৯৩.৬৭% ভাগ	শতকরা :
সামগ্রিক অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে) :	১১০.০% ভাগ	শতকরা :	৯৯.৯১% ভাগ	শতকরা :
	৭৫.০% ভাগ	শতকরা :	৫২.৪৬% ভাগ	

বি.দ্র.ঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পে নতুনভাবে ৩২৬টি পুকুর ও এর আনুষঙ্গিক কাজ অর্জিত করা হয় এবং মূলডিপিপিভুক্ত প্রকল্পের ৮০৯টি পুকুরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন ২১০টি পুকুর বাদ দিয়ে সর্বমোট ৯২৫টি পুকুরের পুনঃখনন ও আনুষঙ্গিক কাজ প্রকল্পভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ৭১৫টি পুকুরের মাটি খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৫% এর অধিক। উল্লেখ্য, ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রধান প্রধান ভৌত কার্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি পূর্বের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলা পরিষদের মাণিকানাবীন পুকুর পুনঃখনন কাজে উজ্জ্বল প্রতিবন্ধকতা ও গৃহীত ব্যয় হাঃ

১। পুকুর পুনঃখননের কাজ শুরু মৌসুম (বছরে মাত্র ৩/৪ মাস) ব্যতিত করা যায় না।

২। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা/জটিলতা যেমন পুকুরে মামলা, বুঝে না পাওয়া, দখলমুক্ত না হওয়া, লিজ মুক্ত না হওয়া, অধিত্ব না পাওয়া, নদী গর্ভে বিন্দী হওয়া, মাণিকানা দ্বন্দ্ব, দাপের শ্রেণী ভিন্ন হওয়া, পুকুরের দাগে ভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদন থাকা, সীমানা গড়মিল, পুকুর পাড়ে পাকা মসজিদ, মদ্রাসা, কবরস্থান, বাজার, বড় গাছ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, মাটির ধরনের ভিন্নতার কারণে Water Seepage সহ Sand Boiling/Land Slide ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যাদি জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভায় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৩। দেশব্যাপী চলতি মহামারি করোনা পরিষ্কৃতির কারণে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।


 (মোঃ শামছুল আলম) ১০/১১/২১
 প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের পক্ষে জেলা
 পরিষদের পক্ষে/নির্বাহী/জমাগার/সমূহ পুনঃখনন/সংখার প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, আবঃ হাইল, ঢাকা-১০০০


 ২৭/৬/২০২১

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২১ইং

১।	প্রকল্পের নাম	:	“বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্পের কোড নং	:	২২৪০৪০৪০০
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ
৫।	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি/২০১৭
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০২১ (সংশোধিত)
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	:	৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৪৫০৩.৯৯ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	-
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

৭।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (আরএডিপি)	১৯৩.০০	১৯৩.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৯৩.০০	১৯৩.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৩.৬০	১৮৩.৬০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪৪৯.৮৫	৪৪৪৯.৮৫				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০
খ) দাবীকৃত	:	০
গ) প্রাপ্তি	:	০


২৮

প্রকল্পের নাম : "বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্প।

জুন/২০২১ইং
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারি/১৭ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি(২০২০-২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২০-২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
a. Revenue Component									
1.	Caretaker Training	LS	19.20	LS	19.20				
2.	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with Publication of Project Completion Report	LS	5.00	LS	3.90				
3.	Supplying & Service	LS	23.80	LS	23.80				
4.	Repair and Maintenance of Motor vehicles	LS	5.00	LS	1.00	LS	1.60	LS	1.25
5.	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipments	LS	5.00	LS	3.75	LS	1.25	-	-
6.	Ring well repair and Maintenance	969 nos	290.70	850 nos	241.45	119 nos	49.15	119 nos	43.35
	Sub-Total (Revenue Component)		348.70		293.10		52.00		44.60
b. Capital Component									
7.	Tools	LS	50.00	LS	49.00	-	-		
8.	GFS Construction	30 nos	900.00	30 nos	865.80	-		LS	34.00
9.	Ring Well Construction with Deep-set No.6 Hand Pump	241 nos	313.30	241 nos	313.25	-			
10.	Deep Tube Well Installation with Deep-set No.6 Hand Pump	1541 nos	2850.85	1526 nos	2745.10	15 nos	141.00	15 nos	105.00
	Sub-Total (Capital Component)		4114.15		3973.15		141.00		139.00
c.	Physical Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.57		0				
d.	Price Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.57		0				
	Grand Total (a+b+c+d)=		4503.99		4266.25		193.00		183.60

	বাস্তব	আর্থিক
ডিপিপি অগ্রগতি %	১০০.০০%	৯৫.১২%
সামগ্রিক অগ্রগতি %	১০০.০০%	৯৮.৭৯%

 ০৬/০৬/২০২১

(মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
 সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:
 > সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা;
 > পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং
 > পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৭
 খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট (১ম সংশোধিত) : ১৬২৩৩.৭৩
 খ) জিওবি (১ম সংশোধিত) : ১৬২৩৩.৭৩
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৪৫১৪.০০	৪৫১৪.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫১৪.০০	৪৫১৪.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪৪৭১.২৮	৪৪৭১.২৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬১১৭.৩২	১৬১১৭.৩২	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পারিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভা।


 29/7/2022
 (মোঃ তোজামেল হক)
 প্রকল্প পরিচালক

১৪২

গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন
 মাসের নামঃ জুন-২০২১
 (কম্পিউটারে তৈরি)

ক্র. নং	কোড	অন্য বিবরণ	অনুমোদিত বিবরণ অনুযায়ী পরামর্শ			জুন, ২০২০ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি			সমস্ত ২০২০-২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি			মোট							
			বছর	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ								
১	০১১১১০১	পানিবাহার প্রকল্প	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২	০১১১১০২	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৩	০১১১১০৩	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৪	০১১১১০৪	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৫	০১১১১০৫	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৬	০১১১১০৬	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৭	০১১১১০৭	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৮	০১১১১০৮	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
৯	০১১১১০৯	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১০	০১১১১১০	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১১	০১১১১১১	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১২	০১১১১১২	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৩	০১১১১১৩	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৪	০১১১১১৪	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৫	০১১১১১৫	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৬	০১১১১১৬	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৭	০১১১১১৭	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৮	০১১১১১৮	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
১৯	০১১১১১৯	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২০	০১১১১২০	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২১	০১১১১২১	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২২	০১১১১২২	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২৩	০১১১১২৩	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০
২৪	০১১১১২৪	সরকারি পানি সরবরাহ	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০	০	১	০০

১০

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০২১

১।	প্রকল্পের নাম	:	"স্বাস্থ্যভিত্তিক জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্পের কোড নং	:	২২৪০৪০৬০০
২।	অনুমোদনের পর্বায়	:	অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা
৫।	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি/২০১৭
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০২১ (৩য় সংশোধিত)
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	:	৪৪০৮.২৫ লক্ষ
	খ) টাকা	:	৪৪০৮.২৫ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	-
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

৭।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওস্ক ও ভ্যাট	কণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (এডিপি)	৪৬৯.০০	৪৬৯.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৬৯.০০	৪৬৯.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪৬৮.৮৭	৪৬৮.৮৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২৫৮.৫০	৪২৫৮.৫০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

			চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয়	:	০	০
খ)	দাবীকৃত	:	০	০
গ)	প্রাপ্তি	:	০	০


৬৬

প্রকল্পের নাম : "বাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকায় জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্প।

জুন/২০২১ইং
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুমায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারি/১৭ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি(২০২০-২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী নোডাল লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২০-২১) প্রতিবেদন করণ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
a. Revenue Component									
	Training	LS	21.37	LS	10.50	LS	10.87		10.87
	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00	LS	3.00	LS	0		
	Supplying & Service	LS	58.63	LS	45.63	LS	0		
	Repair and Maintenance of Motor vehicles	LS	7.00	LS	7.00	LS	0.13		
	Repair and Maintenance of Computers and Office Equipments	LS	7.00	LS	7.00	LS	0		
	Sanitation & water supply (Ring well repair and Maintenance)	865 nos	259.50	865 nos	259.50		0		
	Sub-Total (Revenue Component)		358.50		332.63		11.00		10.87
b. Capital Component									
	Tools	LS	49.00	LS	49.00				
	Ring Well Construction with Deep-set No.6 Hand Pump	265nos	344.50	255nos	295.00	10 nos	44.00	10 nos	31.56
	Deep Tube Well Installation with Deep-set No.6 Hand Pump	1679 nos	3106.15	1653 nos	2724.85	26 nos	369.00	26 nos	372.30
	Community Latrine Construction with Water Supply System	51 nos	510.00	37 nos	388.15	14 nos	45.00	14 nos	54.14
	Sub-Total (Capital Component)		4009.65		3457.00		458.00		458.00
c.	Physical Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.05						
d.	Price Contingency(0.5% of Capital Cost)		20.05						
	Grand Total (a+b+c+d)=		4408.25		3789.63		469.00		468.87

	বাস্তব	আর্থিক
ডিপিপি অগ্রগতি %	১০০.০০%	৯৯.৯৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি %	১০০.০০%	৯৬.৬০%



(মোঃ জাহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

৩৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২১

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	"রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্পের কেড নং	ঃ	২১৪০৪০৭০০
২।	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
৫।	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারি/২০১৭
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন/২০২১ (সংশোধিত)
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	ঃ	৪১৯৫.১২ লক্ষ
	খ) টাকা	ঃ	৪১৯৫.১২ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ	-
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	

৭।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বয়ং ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	৪৬.০০	৪৬.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৬.০০	৪৬.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪৪.৭২	৪৪.৭২				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪০৮৮.৯৮	৪০৮৮.৯৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ০	
খ) দাবীকৃত	ঃ ০	০
গ) প্রাপ্তি	ঃ ০	০

প্রকল্পের নাম : "রাসামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকায় জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্প।

জুন/২০২১ইং
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি(২০২০-২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২০-২১) প্রতিবেদন বিশেষ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক
a.	Revenue Component								
1	Training	LS	25.10		15.25	LS	0		
2	Project Startup and Completion Workshop with Publication of Completion Report	LS	5.00		1.365	LS	0		
3	Supplying & Service	LS	33.90	LS	33.40	LS	1.00		0.50
4	Repair and Maintenance of Motor vehicle	LS	5.00	LS	5.00	LS	0		
5	Repair and Maintenance of Computer and Office Equipment	LS	5.00	LS	4.00	LS	0		
6	Sanitation & water supply (Ring well repair and Rehabilitation)	400nos	120.00	399nos	116.56	-	0		
	Sub-Total (Revenue Component)		194.00		175.575		1.00		0.50
b.	Capital Component								
7	Tools	1866set	46.65	1866 set	46.56	-	0		
8	Ring Well Construction with Deep-set No.6 Hand Pump	408nos	530.40	408 nos	509.32	-	19.79		19.79
9	Deep Tube Well Installation with Deep-set No.6 Hand Pump	1397nos	2584.45	1397 nos	2579.02	-	0		0
10	Community Latrine Construction with Water Supply System	20nos	200.00	20 nos	193.50	-	3.84		3.84
11	GFS Construction	20nos	600.00	19 nos	540.29	1no	21.37	1no	20.59
	Sub-Total (Capital Component)		3961.50		3868.69		45.00		44.22
c.	Physical Contingency(0.5% of Capital Cost)		19.81						
d.	Price Contingency(0.5% of Capital Cost)		19.81						
	Grand Total (a+b+c+d)		4195.12		4044.265		46.00		44.72

	বস্তব	আর্থিক
ডিপিপি অগ্রগতি %	১০০.০০%	৯৭.২২%
সামগ্রিক অগ্রগতি %	৯৯.৯৯%	৯৭.৪৭%


(মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

৬৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ

ঃ সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক
শালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং

ঃ ২২৪০৪০৮০০

২। অনুমোদনের পর্যায়

ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ঃ Overall Objective of the Project

Overall Objective of this Project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District including the Ex Enclave areas of Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.

Specific Objective of this Project:

1. Increasing the access of safe drinking water of the peoples living in the project area.
2. Improve the Environment and Health condition of the peoples living in the project area by improving sanitation system.
3. To upgrade the knowledge and practices of population of the project area regarding hygiene promotion.
4. To increase the water supply and sanitation coverage in the project area.

৫। বাস্তবায়ন কাল

ঃ মূল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ

ঃ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

ঃ ডিসেম্বর/ ২০২০ খ্রিঃ(বর্ধিত সময়)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ঃ

ক) মোট

ঃ ২৮৭৩.৫২

খ) টাকা

ঃ ২৮৭৩.৫২

গ) প্রকল্প সাহায্য

ঃ

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ

ঃ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভাটি	মুণ পরিশোধ
			মোট	টাকাকংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৮১.০০	৩৮১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮১.০০	৩৮১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩৮০.৩৭	৩৮০.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২৮০৯.৮৩	২৮০৯.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক) ব্যয় :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

খ) দাবীকৃত :

৩৮০.৩৭

২৮০৯.৮৩

গ) প্রাপ্তি :

৩৮১.০০

২৮৭৩.২৬

৩৮১.০০

২৮১০.১৯

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ্য টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	অংশের নাম	১ম সংশোধিত ত্রির্মাসিক অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমিকগত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএজিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন/২০২১ ত্রি মাসিক অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :									
১	Supply and Services	খোঁক	৩৩.০০	খোঁক	২১.৬৫	খোঁক	১০.৫৫	খোঁক	১০.৩৯
২	Training Expenses	খোঁক	১০.৫০	খোঁক	১০.২০	খোঁক	০.৩০	০	০.৩০
৩	Awareness Raising on Hygiene promotion	খোঁক	১০০.০০	খোঁক	৯৯.৮৫	খোঁক	০.১৫	খোঁক	০.১৫
৪	Project Startup Workshop and Project Completion Workshop with publication of project completion report	খোঁক	৬.০০	খোঁক	৬.০০	খোঁক	০.০০	খোঁক	০
ক) রাজস্ব মোট :			১৪৯.৫০		১৩৭.৭০		১১.০০		১০.৮৪
খ) মূলধন ব্যয় :									
	Desktop Computer with printer, UPS and others accessories	১২ টি	১৪.০০	১২ টি	১৪.০০	০	০	০	০
	Laptop	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০	০	০	০
	Furniture and Fixtures for PD Office	খোঁক	১৩.০০	খোঁক	১৩.০০	০	০	০	০
	Construction of Inspection Bounglo at DPHE District Level office complex	১ টি	৯৮.০০	১ টি	৯৮.০০	০	০	০	০
	Shallow Tube Well with #6 Hand Pump	৫৬১১ টি	১২২৮.৭৭	৫৪৭৫ টি	৮৭৪.৬৪	১৩৬ টি	৩১৬.১৮	১৩৬ টি	৩১৬.৭১
	Shallow Tube Well (Dev Head Pump)	০	০	০	১১.০০	০	০	০	০
	Dug Well (with #6/Hand Pump)	৬৩৪ টি	৪৩০.৭৫	৬৩৪ টি	৩৯৬.৮৫	০	১০.৩৭	০	১০.৩৭
	Improve Sanitary Latrine Construction	৬২৫০ টি	৯৩৭.৫০	৬২৫০ টি	৮৮২.২৬	০	৪৩.৪৫	০	৪৩.৪৫
খ) মূলধন মোট :			২৭২৪.০২		২২৯১.৭৫		৩৭০.০০		৩৬৯.৫৩
গ)	(c) Physical Contingency (0.5 % of capital cost)		০		০.০০		০.০০		০
ঘ)	(d) Price Contingency (0.5 % of capital cost)		০		০.০০		০.০০		০
সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) :			২৮৭৩.৫২		২৪২৯.৪৫		৩৮১.০০		৩৮০.৩৭

বাস্তব

আর্থিক

আরএজিপি অগ্রগতি :

শতকরা :

১০০.০০ % ভাগ

শতকরা :

৯৯.৮৪ % ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা :

১০০.০০ % ভাগ

শতকরা :

৯৭.৭৯ % ভাগ

(মোঃ বাহার উদ্দীন মৃধা) ২৭/০৬/২০
প্রকল্প পরিচালক

সাবেক হিটমহল এলায়াবিশ্বঃপ্রঃপূঃ দালাঃ কুড়িঃ পক্ষঃ
ও দীর্ঘঃ জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।

২৭/০৬/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/২০২১

১। প্রকল্পের নাম	৪	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
প্রকল্পের কোড নং	৪	২২৪০৫৩১০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	৪	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৪	<ul style="list-style-type: none"> ▪ হৃৎদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত শ্যাট্রিন সরবরাহ করা। ▪ কমিউনিটি শ্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা। ▪ টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল		জানুয়ারি-২০১৬ হইতে জুন/২০২১
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	৪	জানুয়ারি/২০১৬
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৪	জুন/২০২২ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে)
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	১৪,০৬৭.৬১
	খ) টাকা	১৪,০৬৭.৬১
	গ) প্রকল্প সাহায্য	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	-
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাটি	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১,১৪৫.০০	১,১৪৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবয়ুক্তি	১,১৪৫.০০	১,১৪৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১,০৯৬.৯২	১,০৯৬.৯২	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়	১৪,০১৯.০৯	১৪,০১৯.০৯	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিভূত
ক) ব্যয়	৪	-	-
খ) দাবীকৃত	৪	-	-
গ) প্রাপ্তি	৪	-	-

প্রধান প্রধান অংগের শফটাকায় ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী শফটাকায়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি		চশতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক শফটাকায়		চশতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	৬ জন	২৪২.৬৯	৬ জন	২০৮.৩৭	৪ জন	৩৪.৩৫	৪ জন	২৬.২৯
২	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি		৩১.৬৫	৭ জন	৩১.৬৫	-	-	-	-
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩২২.৮৩	থোক	২৫৭.৩৩	থোক	৬৫.৮০	থোক	৫৮.৭৬
৪	সোশাল ম্যাবলাইজেশন ও এ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন হাইজিন প্রোমোশন	থোক	২৩২.০০	থোক	২২৫.১৫	থোক	৬.৮৫	থোক	৫.৮২
৫	স্যানিটেশন ও হাইজিনের উপর প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	থোক	৭৬.৩৬	থোক	৭৬.৩৬	থোক	০.০০	থোক	-
৬	অতি দুর্গম এলাকায় উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিজাইন	১টি	৩৭০.০০	১টি	৩৫০.০০	-	২০.০০	১টি	-
৭	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পাবলিক টয়লেট পুনর্বাণন	থোক	২৫০.০০	থোক	২০০.০০	-	৫০.০০	থোক	৩৮.০৯
৮	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬১.১৫	থোক	৫১.১৫	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৯
৯	বিদ্যমান উপজেলা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (ডিপিএইচই)	থোক	৩০২.০০	থোক	৩০২.০০	-	০.০০	থোক	-
	মোট রাজস্ব		১,৮৮৮.৬৮		১,৭০২.০১		১৮৭.০০		১৩৮.৯৫
খ) মূলধন									
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
১০	লীপ (৪ WD, ৫ দরজা, ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	১টি	৭০.০০	১টি	৭০.০০	-	-	-	-
১১	ডাবল কেবিন পিক-আপ (৪ WD, ক্যারিয়ারসহ ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	১০৫.২৩	২টি	১০৫.২৩	থোক	-	-	-
১২	ওয়াটার টেবিল মেজারমেন্ট টুলস	২টি	২.৯০	২টি	২.৯০	-	-	-	-
১৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪টি	৩.৭১	৪টি	৩.৭১	-	-	-	-
১৪	ফটোকপিয়ার	৩টি	৫.৬৫	৩টি	৫.৬৫	-	-	-	-
১৫	জিপিএস সহ লগার (জিও ফিজিকাল)	-	-	১টি	-	-	-	-	-
১৬	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী	৪০টি	৪১.২৯	৪০টি	৪১.২৯	-	-	-	-
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬টি	৫.৯০	৬টি	৫.৯০	-	-	-	-
১৮	উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডাটাবেজ	১টি	-	-	-	-	-	-	-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	-	-	-	-
	নির্মাণ ও পূর্ত								
২০	দুর্গম এলাকায় হতদরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার/ বাজার/ পৌরসভা/ শহর বস্তি/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ টয়লেট নির্মাণ	১৪৮০টি	৮,১৯১.৬৪	১৪৫৮টি	৭,৭৪৩.৮২	২২টি	৪৪৭.০৫	২২টি	৪৪৭.৮২
২২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩৫টি	১,৯৪১.২১	৯৯টি	১,৪৩০.২৬	৩৬টি	৫১০.৯৫	৩৬টি	৫১০.১৫
২৩	অধিদপ্তরীয় শ্রমিক/মেশন দ্বারা স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট নির্মাণ-প্রাস্টিক প্যান ও ৫টি রিংসহ আরসিসি স্নাব	১৫০০০টি	১,৭৩৯.১১	১৫০০০টি	১,৭৩৯.১১	-	-	-	-
২৪	ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৬০টি	৩২.৩০	৬০টি	৩২.৩০	-	-	-	-
	মোট মূলধন		১২,১৭৮.৯৩		১১,২২০.১৬		৯৫৮.০০		৯৫৭.৯৭
২৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		-		-		-		-
২৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		-		-		-		-
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		১৪,০৬৭.৬১		১২,৯২২.১৭		১,১৪৫.০০		১,০৯৬.৯২

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব ৯৯.০০%

আর্থিক ৯৫.৮০%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

৯৯.৯৩%

৯৯.৬৬%

(মোহাম্মদ গোলম মোস্তফিজ)
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১ খ্রিঃ।

১। প্রকল্পের নাম	: থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্য) প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)
প্রকল্প কোড নং	: ২২৪০৫৩৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	: ২য় সংশোধিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: (ক) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন; (খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাস করন; (গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন উন্নতকরন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০১২খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন' ২০২১ খ্রিঃ।
গ) প্রকল্প এলাকা	: ৪৬টি পৌরসভা।
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
ক) মোট	: ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
খ) টাকা	: ৩১০২৬.২৭ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	: নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৪৩৪.০০	৫৪৩৪.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯০০.০০	৪৯০০.০০	-	-	-	-
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৩৪০.৮৩	৩৩৪০.৮৩	-	-	-	-
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৮৬১.৯৬	২৬৮৬১.৯৬	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

-

অঃপুঃ

৯। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি চলমান	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	Manpower	৭ জন	১৪৫.০০	থোক	১১৩.২১	৭জন	২১.৮৯	৭জন	৩.১০
২	Water Quality, Testing, Monitoring & Surveillance	থোক	১.৪৭	-	১.৪৭	থোক	২.৫৩	-	০.০০
৩	Human Resource Development	থোক	১০.৯৬	-	১.০৪	থোক	৯.৯২	-	০.০০
৪	Detail Engineering Design, Drawing & Supervision of Water Treatment Plant	৩২ জনমাস	২৭০.০০	-	১৮৯.৯০	থোক	৮০.১০	-	০.০০
৫	Monitoring and Evaluation	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	০.০০
৬	Supply and Services	থোক	২২০.০০	থোক	২০১.৭৫	থোক	৪২.৮১	-	২৪.৮০
৭	Operation and Maintenance of Treatment Plant Renovation works for PTW, Pump & Pump House, Public Toilets, etc.	১৪১ টি	৫৭০.০০	১৪১টি	৫৩৯.২১	৯টি	২২৯.৭১	৯টি	১৯৯.৩৫
মোট রাজস্ব ব্যয় =			১২১৯.৪৩	-	১০৪৬.৫৮		৩৯০.০০		২২৭.২৫
মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :									
৮	Land Development	১৬.২ হেক্টর	৫০০.০০	১৫.৫ হেক্টর	৪২১.০৪	০.৭ হেক্টর	৭৩.০০	-	০.০০
৯	Test Tubewell	২৪০ টি	১৯২.০০	২৪০টি	১৬৫.২১		২৬.৭৯	-	০.০০
১০	Production Tubewell	১২০ টি	২৬৪০.০০	১২০টি	২৫৮১.২৪	১টি	৭৯.৮০	১টি	২১.০৪
১১	Construction of Pump House with Electrification and Boundary Wall	১১৯ টি	৮৯২.৫০	১১৯টি	৮৯১.৯৯৬		২৮.৫০৪	-	২৮.০০
১২	Pump Procurement and Installation with Electric Connection	১২০ টি	১৬৮০.০০	১২০টি	১৬৭৯.৫৬	১টি	১২৬.৪৪	০১টি	১২৬.০০
১৩	Laying of Pipelines (Different dia)	৯০০ কিঃমিঃ	১১৭৬২.৪২	৯০০কিমিঃ	৯৯৩১.৩৭	১৫কিমিঃ	২৩৬.০০	১৫ কিঃমিঃ	৮৮৯.৭০
১৪	Road Restoration	৩৩৩ কিঃমিঃ	৮২৫.০০	২৮৪ কিঃমিঃ	৫০৫.৬৫	৭৯কিমিঃ	৩০৯.০২	৩০ কিঃমিঃ	৮৯.৮৩
১৫	Construction of Public Toilet	১৭০ টি	১২৮০.০০	১৭০ টি	১২৭৯.৬৪	৭টি	১৬.৩৬	৭ টি	১৬.০০
১৬	Water Points (STW/DTW/Tara)	১২১২টি	৮৪৮.৪০	১২১২টি	৮২৮.০০	৩২টি	২৪.৯০	৩২টি	৪.৫০
১৭	Construction of Treatment Plant								
	a) Surface Water Treatment Plant	০৪ টি	২৬৬০.০০	০২টি	১৭৫৮.৬৮	১টি আংশিক	৪০০.০০	১টি আংশিক	৯৭.০৬
	a) Ground Water Treatment Plant	১১ টি	৫৫৬৬.০০	১০টি	৫০২০.৬৫	৮টি আংশিক	১৬০০.০০	০৭টি কমপ্লিট ও ১টি আংশিক	১৮৪১.৪৫
১৯	Auto voltage regulator (AVR) Procurement and Installation	২২৬ টি	৬৭৮.০০	২১৪টি	৬৬৪.৯০	১২টি	১৩.১০	-	০.০০
২০	4 WD Vehicle (Jeep)	১ টি	৬৮.৯৯	১টি	৬৮.৯৯		০.০০	-	০.০০
২১	Motor Cycle	২ টি	২.৫৮	২টি	২.৫৮	০	০.০০	-	০.০০
২২	O & M Tools & Equipment for Urban Water Supply Infra Structure	৪২ সেট	৪২.০০	৪২ সেট	১১.৯১	০	৩০.০৯	-	০.০০
২৩	Computer with Printer & others accessories	২ টি	১.৫০	২টি	১.৫০	০		-	০.০০
২৪	Photocopy	১ টি	২.৪৫	১টি	২.৪৫	০	০.০০	-	০.০০
মোট মূলধন ব্যয় =			২৯৬৪১.৮৪		২৫৮১৫.৩৭	০	৫০৪৪.০০	-	৩১১৩.৫৮
	Physical Contingency		৮৫.০০				০.০০	-	
	Price Contingency		৮০.০০				০.০০	-	
সর্বমোট =			৩১০২৬.২৭		২৬৮৬১.৯৫		৫৪৩৪.০০		৩৩৪০.৮৩

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৮৫.০০%	ভাগ ৬১.৪৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ৯৭.৭০%	ভাগ ৮৬.৫৭%

(মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঞা)

প্রকল্প পরিচালক

ধানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পান সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল আধদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২১খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৮০০-৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ ।
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ।
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি ।

প্রকল্প এলাকা :

ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাগুরা, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২১ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৮৯৯০০.০০
খ) টাকা : ৮৯৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২০-২০২১)	৫৯০০.০	৫৯০০.০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৯০০.০	৫৯০০.০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৫২৪.৬৯	৪৫২৪.৬৯				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫৬০০.৬৩	৭৫৬০০.৬৩				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে ।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -

ক্র:নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	সংশোধিত ডিপি অনুযায়ী শফ্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		২০২০-২১ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	৪২০.০০	৪ জন	২৭৩.২২	১৮ জন	৩০.০০	১৮ জন	২১.৯৯
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	৫৫৬.৫৬	থোক	২০০.০০	থোক	৩৯.৯৯
৩	জ্বালানী	থোক	১৬৩.২৬	থোক	১৩৩.২৬	থোক	৩০.০০	থোক	৮.০৮
৪	পরামর্শক	৯৭০ জনমাস	১১৬০.০০	থোক	১০৪২.৯৯	থোক	১১৭.০১	থোক	৭৯.৪৩
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.১২
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.৫০	থোক	৫.৪৯	থোক	৪.৫০	থোক	
৮	উৎপাদক নলকূপ পুনরক্ষারিতকরণ	২০০টি	২০০.০০	১৬২টি	১৬৫.৫৭	১৮টি	১৮.০০	৫টি	৮.৬১
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	১০০টি	৭০৮.৫৮	৯৫টি	৬৬৩.৫৮	৫টি	৭০.০০	১টি	১৪.০১
১০	পাম্প হাউজ পূর্ববাসন	১৭০টি	৪১.৬৪	১৭০টি	৩৬.৬৪	০টি	০.০০	০টি	
১১	পানি শোধনাগার পূর্ববাসন	২৯টি	৭৯৫.৫৭	২৭টি	৬৬৭.৬৩	২টি	১২৭.৯৪	১টি	৩৯.২২
১২	ভভারহেড ট্যাংক পূর্ববাসন	৬৬টি	৩৫১.৯৫	৫৭টি	২৫৭.৩০	২টি	৫৬.০০	১টি	২৩.১৫
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২২৪.৫০	থোক	১৪৭.৪৫	থোক	১০২.৫৫	থোক	২১.১২
	মোট রাজস্ব (ক)		৪৯১১.০০০		৩৯৪৯.৬৯		৭৬৬.০০		২৫৬.০২
খ)	মূলধন অংশ সমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	২০০.০০	১টি	১৩১.৩৫		০.০০		
১৫	এক্সপ্লোরেন্টেরী ড্রিলিং	৭০০টি	৫৬০.০০	৬৮০টি	৪৯০.৬৩	১২টি	২০.০০	৮টি	১০.০০
১৬	উৎপাদক নলকূপ পানির বাধ মিটার সহ	৩৫০টি	৯৮০০.০০	৩৪৩টি	৮২৯৯.৬৯	৭টি	২০০.০০	১টি	৬০.০০
১৭	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	৩৫০টি	২৭১২.৫০	৩৪৪টি	২৩৩৭.৭২	৬টি	১০০.০০	৩টি	৬৯.৬২
১৮	পাম্প ও এক্সেসরীজ(বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি)	৩৫০টি	২৬২৫.০০	৩০০টি	২১৪৯.৪২	৫০টি	২০০.০০	২০টি	১২৩.৫৫
১৯	দ্রীপফরমার	৩৫০টি	২৬২৫.০০	২৫৪টি	১৯৭৫.৯৬	৯৬টি	২৫০.০০	৩৭টি	১৭৬.৫০
২০	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট								
	ক) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	৮টি	৯৯০০.০০	৪টি	৫৬৯০.৭৭	৪টি আর্থিক	৪০০.০০	৩টি আর্থিক	৩৬৬.০০
	খ) ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট	১৯টি	১৯০০০.০০	১৫টি	১৭০৭২.১২	৪টি আর্থিক	১২৫০.০০	৩টি আর্থিক	১৩০০.৩৫
২১	ভভারহেড ট্যাংক	১১টি	৩০২৫.০০	৪টি	১৬১৬.৮৬	৪টি আর্থিক	৮০০.০০	৪টি আর্থিক	৫২১.০০
২২	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৩২০কিঃমিঃ	১৯৮০০.০০	১২২০কিঃমিঃ	১৫৯৬৪.১২	১০০কিঃমিঃ	১২০০.০০	৭০কিঃমিঃ	১১৬০.৫৮
২৩	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	৩৭০কিঃমিঃ	৪৩৬৬.০০	৩৭০কিঃমিঃ	৪২৫৭.৩১	০কিঃমিঃ	০.০০	০কিঃমিঃ	০.০০
২৪	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০	১৬০০০টি	১০৮১.৮৭	৭৬৫০টি	৩০০.০০	১৪২৫টি	১৮৪.৭৭
২৫	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/ভারা)	৮২৭৫টি	৬২০৬.২৫	৮২২৫টি	৪৭৭৮.০৮	৫০টি	৩৬৪.০০	২০টি	২৪৬.৩০
২৬	ভূমি উন্নয়ন	৮৫০০০ ঘঃমিঃ	৫০০.০০	৮ইউনিট	২১৫.০২	-	-	-	-
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ	২.১০ হেক্টর	১৪০০.০০		৬৬৬.২৪	-	-	-	-
২৮	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	৩৭টি	১৮৫.০০	২৩টি	১৩৪.৮৬	১৪টি	৫০.০০	১৪টি	৫০.০০
২৯	বিদ্যমান উৎপাদক নলকূপের পানির বাধ মিটার	২৮৯টি	১৫৮.৩০	২৮৯টি	১৫৮.৩০	-	-	-	-
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.১২	৩৭টি	২৭.১২	-	-	-	-
৩১	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২টি	৩.৯৯	-	-	-	-
৩২	ফ্যাক্স	১টি	১.০০		০.০০	-	-	-	-
৩৩	আসবাবপত্র	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭	-	-	-	-
৩৪	জীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬	-	-	-	-
	মোট মূলধন (খ)		৮৪৫৮৯.০০		৬৭১২৬.২৫		৫১৩৪.০০		৪২৬৮.৬৭
গ)	ভৌত আনুসংগিক	থোক	১৫০.০০				০.০০		
ঘ)	মূল্য আনুসংগিক	থোক	২৫০.০০				০.০০		
			৮৪৯৮৯.০০						
	মোটঃ(ক+খ+গ+ঘ)		৮৯৯০০.০০		৭১০৭৫.৯৪		৫৯০০.০০		৪৫২৪.৬৯

এডিপি অগ্রগতিঃ ৮২.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ ৮৮.০০%

বাস্তব ৮২.০০%
আর্থিক ৭৬.৬৯%
৮৪.০৯%


(প্রকৌশল নূর আহম্মদ)
প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প

৩০/৬/২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% হতে ১০০% এ উন্নীতকরণ।
 > টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।
 > প্রকল্প এলাকায় পানি পান ও গৃহস্থালী কাজের জন্য বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
 > পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বাধুনিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
 খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট (১ম সংশোধিত) : ৫৫৬১.২৫
 খ) জিওবি (১ম সংশোধিত) : ৫৫৬১.২৫
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খাল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩০৭.০০	৩০৭.০০	০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০৭.০০	৩০৭.০০	০০	-	-	০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৩০৬.৬০	৩০৬.৬০	০০	-	-	০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫৬০.৮৫	৫৫৬০.৮৫	০০	-	-	০০

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভা।

২৪/৬/২০২১
 (মোঃ বাদশাহ মিয়া)
 প্রকল্প পরিচালক

টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

মাসের নামঃ জুন/২০২১

(সংকট মুক্তকাল)

ক্রঃ নং	গোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ভিত্তি অনুসারে প্রকল্পমাত্রা				জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি				চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের আরওজি অনুযায়ী ত্রৈমাসিক				প্রকল্পের মোট পর্যাপ্ত মূল/১১ অর্থবছর				মন্তব্য					
			বাস্তব	ক্রিডিট	শিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিডিট	শিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিডিট	শিএ	মোট	বাস্তব	ক্রিডিট	শিএ	মোট						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
(ক) বাস্তব ব্যয়																								
১	৩২১১১১১	সরবরাহ ও সেবা		৪০.০০		৪০.০০			৩৮.৯০			৩৮.৯০		১.১০			১.১০							
২	৩২১১১০৪	প্রশিক্ষণ		১০.০০		১০.০০			৬			৬.০০		৪.০০			৪.০০							
৩	৩২১১০৩২	পানির তদারক পঞ্জীকরণ		৩.০০		৩.০০			২.৫০			২.৫০		০.৫০			০.৫০							
৪	৩২১১০১৫	কিনামান সার্কেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংস্কার		৬৫.০০		৬৫.০০			৬৫.০০			৬৫.০০												
৫	৩২১১০১৫	কিনামান পট্টন সংস্কার		২২.০০		২২.০০			২২.০০			২২.০০												
৬	৪১১১০১৫	ই-স্পাউন্ডিং বিভাগভাঙ্গের জন্য জাম	৯.৮৮-একম	৩৭০.৯৯		৩৭০.৯৯			৩৭০.৯৯			৩৭০.৯৯		৬.০০			৬.০০							
৭	৪১১১০১৫	ই-স্পাউন্ডিং বিভাগভাঙ্গের ইনস্ট্রাকশন/অধিবেদন	১টি	৮০০.০০		৮০০.০০			৩৬৯.২০			৩৬৯.২০		২৩০.৮০			২৩০.৮০							
৮	৪১১১০১৫	ই-স্পাউন্ডিং বিভাগভাঙ্গের নির্মাণ (১.২ ফাফ ঘনমিঃ)	১টি	৫৪২.৫৭		৫৪২.৫৭			৬.০০			৬.০০												
৯	৪১১১০১৫	পঞ্জীকরণমূলক নকশা (২")	৪টি	৬.০০		৬.০০			৬.০০			৬.০০												
১০	৪১১১০১৫	ই-স্পাউন্ডিং বিভাগভাঙ্গের নির্মাণ (৬" x ১৪")	২টি	৬০.০০		৬০.০০			৬০.০০			৬০.০০												
১১	৪১১১০১৫	নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পান্স হাউজ নির্মাণ	২টি	২০.০০		২০.০০			২০.০০			২০.০০												
১২	৪১১১০১৫	সাবসার্জিকেল পান্স জমা ও স্থাপন	২টি	১৬.০০		১৬.০০			১৬.০০			১৬.০০												
১৩	৪১১১০১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার (১০০ পেভিএ)	২টি	৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০			৩০.০০												
১৪	৪১১১০১৫	সরঞ্জাম পাইপ লাইন (৩৫০-৩১৫ মিঃমিঃ) (এইচডিপিই)	৫কিমি	৩৭৫.০০		৩৭৫.০০			৩২৫.০০			৩২৫.০০		৫০.০০			৫০.০০							
১৫	৪১১১০১৫	বিতরণ পাইপ লাইন (২০০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	১৬কিমি	৩৬৮.০০		৩৬৮.০০			৩৬৮.০০			৩৬৮.০০												
১৬	৪১১১০১৫	বিতরণ পাইপ লাইন (১৫০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	২০কিমি	৩০০.০০		৩০০.০০			৩০০.০০			৩০০.০০												
১৭	৪১১১০১৫	ওয়াটার মিটারসহ গৃহ সংযোগ (ক্রয়সহ)	১৬০০টি	১৬০.০০		১৬০.০০			১৬০.০০			১৬০.০০												
১৮	৪১১১০১৫	বৈদ্যুতিক কাজ	১সেট	৩০.৬৪		৩০.৬৪			৩০.৬৪			৩০.৬৪												
১৯	৪১১১০১৫	বস্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও স্থাপন	১সেট	৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০			৫০.০০												
২০	৪১১১০১৫	৩নং হাউজপান্স সহ বজির নলরূপ	১২০০টি	৯৬০.০০		৯৬০.০০			৯৬০.০০			৯৬০.০০												
২১	৪১১১০১৫	গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিম-১ (মুগুনি ইউনিয়ন, ৪টি গ্রাম)	১সেট	৯৫.০০		৯৫.০০			৯৫.০০			৯৫.০০												
২২	৪১১১০১৫	গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিম-২ (পট্টাঘাট ইউনিয়ন, ৪টি গ্রাম)	১সেট	১১৩১.০৫		১১৩১.০৫			১১৩১.০৫			১১৩১.০৫												
(৭)		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
(৮)		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০			০.০০			০.০০												
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		৫,৪২১.২৫		৫,৪২১.২৫			৫,২৬৯.৮৫			৫,২৬৯.৮৫		৩০১.৪০			৩০১.৪০							
		উপ-মোট (মুগুনি ব্যয়ঃ)		০.০০		০.০০	</																	

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মাসের নামঃ জুন/২০২১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতন: ৫০১৩)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত (১ম সংশোধিত)
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের মাধ্যমে কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৫০৫১.৮৯
- খ) টাকা : ৫০৫১.৮৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসর আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১০০.০০	১১০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১০০.০০	১১০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১০৯৬.৬২	১০৯৬.৬২	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৪৩.২৬৪	৩৩৪৩.২৬৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

মাসের নামঃ জুন/২১ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (১ম সংশোধিত)		জুন/২০২০ পর্যন্ত তৃমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০-২১) অর্থ বছরের আরওডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব খাত								
১৭	সরবরাহ ও সেবা	বোকা	৩০.৩০	বোকা	১৫.২৬৪	বোকা	৭.৩০	বোকা	৬.৬২
১৮	প্রশিক্ষণ	বোকা	১১.০০	-	-	বোকা	২.৭০	-	-
১৯	বিদ্যমান ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক সেরামত	৩ টি	১০.০০	৩ টি	১৫.০০	-	-	-	-
২০	বিদ্যমান আয়রন রিসার্ভাল প্রাক্ট সেরামত	১ টি	৫.০০	১ টি	৫.০০	-	-	-	-
২১	বিদ্যমান পাইপলাইন সেরামত	বোকা	১০.০০	বোকা	৯.৫৭	-	-	-	-
	নোট (রাজস্ব ব্যয়)=	-	৭১.৩০	-	৪৯.৮৩৪	-	১০.০০	-	৬.৬২
	খ) মূলধন খাত								
১২	পানি বহনকারী ট্রাক (৩০০০ লিঃ)	১ টি	৪৬.৭৫	১ টি	৪৬.৭৫	-	-	-	-
১৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট)	১ টি	৪০.৫০	১ টি	৪০.৫০	-	-	-	-
১৪	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাংস ক্যান্ডফিল্ড কম্প্যাক্টর) ব্যাক হো হইল লোডার	১ টি	১১০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ড্রাম গাড়ি	১ টি	২.১৮	১ টি	২.১৮	-	-	-	-
১৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ড্রাম	১৮ টি	২.১৬	১৮ টি	২.১৬	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	১০ টি	১৫.৫০	১১ টি	-	২টি	-	-	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪"φ) স্থাপন	৬ টি	১৩৮.০০	৪ টি	-	২টি	-	-	-
১৯	সাবমারিনেবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬ টি	৩২.০০	০৪ টি	-	২টি	৪০.০০	আংশিক	৪০.০০
২০	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং এগ্রেট রোডের রক্ষণাবেক্ষণ	৬ টি	৮৫.০০	৪ টি	২১৮.৬৪	২টি	-	-	-
২১	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫ টি	৪৫.০০	৪ টি	-	২টি	-	-	-
২২	আয়রন রিসার্ভাল প্রাক্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	১ টি	১১৩০.০০	১টি ৪২%	৪১০.০০	১টি ৫৮%	৪০৫.০০	৫৮%	৪০৫.০০
২৩	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমিঃ)	৩ টি	৭৫০.০০	১টি ২০%	-	১টি ১০%	-	১টি ১০%	-
				১টি ৬২%	৫৭২.৭৬	১টি ১৮%	১৪৫.০০	১টি ১৮%	১৪৫.০০
				২টি ৬৮%	-	১টি ৩২%	-	১টি ৩২%	-
২৪	সফালন পাইপলাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৪.৫ কিঃমিঃ	৮০০.০০	৪.৫ কিঃমিঃ	৩২০.০০	৮.৫ কিঃমিঃ	২৫০.০০	৮ কিঃমিঃ	১৪০.০০
২৫	বিতরণ পাইপলাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৫২.৫ কিঃমিঃ	২২০.০০	২৫.৫ কিঃমিঃ	০০৮.০০	২৭ কিঃমিঃ	২৫০.০০	২০.৫ কিঃমিঃ	২৫০.০০
২৬	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৪০০০ টি	৪০০.০০	-	-	৪০০০টি	-	৩০০টি	-
২৭	কঠিন বর্জ্য ও ম্যানব বর্জ্য কম্প্যাক্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	১ টি	৩৭০.০০	-	-	১টি	১০০.০০	৩৮%	১০০.০০
২৮	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১৮ টি	৪.৫০	১৮টি	৩.৮০	-	-	-	-
২৯	কমিউনিটি বিন (আবাসিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১ টি	৫.৫০	১টি	৪.০২	-	-	-	-
	নোট (মূলধন ব্যয়)=	-	৪২০৬.১২	-	২২০১.৮১	-	১০২০.০০	-	১০২০.০০
	গ) প্রাইস কটিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)	-	২১.৫৩	-	-	-	-	-	-
	ঘ) প্রাইস কটিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১.০%)	-	৪২.০৭	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=	-	৪০৫১.৮২	-	২২৪৩.৬৪৪	-	১১০০.০০	-	১০৮৬.৬২

	বাস্তব	আইসি
এডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.৬৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৭৭%	৭১.৪৭%

 ৩০/৬/২০২১

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।



৭
৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১ প্রকল্পের নাম জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং ২২৪১৩২৪০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য * প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। * পাইপ লাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।* পাবলিক প্রেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।* ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কর্তন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ মূল
জানুয়ারী/২০১৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত)
জুন/২০২২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (১ম সংশোধিত)
- ক) মোট ৮৭৩২.৫২
- খ) টাকা ৮৭৩২.৫২
- গ) প্রকল্প সাহায্য -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে মে/ ২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৯০.০০	১৮৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/ ২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৪২.৩৫	১৮৪২.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮৭৪.৪৬	৪৮৭৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

প্রযোজ্য নয়

- ক) ব্যয় :
- খ) দাবীকৃত :
- গ)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপুঃ

এখান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(বিশাল শশ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মু. ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আয়-অর্জন মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব ব্যয় :								
১	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৫১.৮৪	থোক	২৭.৬৯	থোক	৮.৫০	থোক	৫.৪৮
২	ট্রেনিং এন্ড পেমেন্ট	থোক	৩৫.৩৫	০	০.০০	থোক	২.০০	থোক	
৩	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৮.০০	০	১.৮৫	থোক	০.৫০		০.৫
৪	ধজেট স্টার্ট-আপ ওয়ার্কসপ এবং কমপ্লিশন ওয়ার্কসপসহ পাবলিকেশন অব ধজেট কমপ্লিশন রিপোর্ট	থোক	৫.৫০	০	০.০০		২.০০	থোক	
৫	মেরামত, মেইনটেনেন্স এবং রিহাবিলিটেশন	থোক	৮০.২৫	থোক	৮০.২৫	থোক	০.০০	থোক	
খ)	মূলধন ব্যয়:								
৫	ট্রাক ফর সলিড ওয়াস্ট (৩ টন ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৯০.০০	২টি	৯০.০০				
৬	সলিড ওয়াস্ট কন্সপোর্টার (বোম্বের শ্যাভেল কমপোর্টার/বাক হুইল লোডার)	২টি	২২০.০০	০	০.০০		০.০০		
৭	সিক-আপ মাস্টনেট ডিশ্চার্জ ইউনিট ফর ফিকাল স্লাজ (১০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৬৬.৪০	২টি	৬৬.৪০	০	০.০০		
৮	ইন্ট্রোডাকশন অব ডিজিটাইজড ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৮.৪০	০	০.০০				
৯	ট্রলস এবং ইকুইপমেন্ট ফর এ ওএ এম পানি সরবরাহ পদ্ধতি	থোক	৩.০০	০	০.০০		০.০০		
১০	সলিড ওয়াস্ট এর জন্য রিস্লা ড্যান	৯ টি	৩.১৪	৯টি	৩.১৪	০			
১১	সলিড ওয়াস্ট এর জন্য হ্যান্ড কার্ট	১৮ টি	২.৩৩	১৮টি	২.৩৩	০			
১২	টেস্ট টিউবওয়েল(২)	৯ টি	৯.০০	৫টি	৩.২১	০	০.০০		
১৩	প্রডাকশন টিউবওয়েল(৬"*১৪")	৭ টি	১৩৪.১১	৬টি	৫৯.৮৩	১টি	২০.০০	১টি	১৫.০০
১৪	পাম্প হাউজসহ সিকিউরিটি দেয়াল নির্মাণ	৮টি	৭৩.৫৪	৩	২২.৪৪	৫	৩০.০০	৪টি	
১৫	সারবারনিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং ইনস্টলেশন	৮টি	৫৪.৬৭	৫টি	২১.১২	৩টি	২৫.০০	২টি	
১৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার	৮টি	৭৩.৪০	৩টি	১৮.৭৩	৫টি	৩০.০০		
১৭	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (১৮০ ঘনমিঃ/আওয়ার)	২ টি	১৩০০.০০	০	০.০০	১টি	৫৭৩.০০	১(৯৮%)	৫৬০.০০
১৮	ওডার হেড ট্যাংক (৬৮০ ঘঃ মিঃ/ আওয়ার)	১ টি	৩১৫.০০	১(৬০%)	১৩৫.০০	১(৪০%)	১৯৮.০০	১(৯০%)	১৪৫.০০
১৯	পাইপ লাইন ট্রান্সমিশন	৩.০০কি:মি:	১৩৫.০০	০	০.০০	৩কিমি	২০.০০	২কিমি	২০
২০	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (৩০০মিঃ মিঃ ডায়ামিটার)	০.৫১কি:মি:	২২.৪৪	০.১৬কিমি	০.০০	০	৭.০৪	০.৩০কিমি	০
২১	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২৫০মিঃ মিঃ ডায়ামিটার)	৩.৭৬কি:মি:	১১৬.৫৬	২.৯৯কিমি	০.০০	০.০০কিমি	৫০.০০	০.৫০কিমি	৬১
২২	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (২০০মিঃ মিঃ ডায়ামিটার)	৮.৪৪কি:মি:	১৯৪.১২	৪.৪৩কিমি	৫৫.৮৯	৪.০১কিমি	৮০.০০	৩.৯০কিমি	১৩৭.০০
২৩	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১৫০মিঃ মিঃ ডায়ামিটার)	২১.০০কি:মি:	২৩২.০৫	১৫.০০কিমি	১২২.২৮	৫.৯৭কিমি	৬০.০০	৫.০০কিমি	৭০.০০
২৪	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১০০মিঃ মিঃ ডায়ামিটার)	১৩২.০৯কিমি	৭৯৮.৮৩	১২৫.০৯কিমি	৭৫৬.৪৯	৭.০০কিমি	৩০.০০	৬.০০কিমি	৩০.০০
২৫	বানায় মিটার সংযোগ	৪৪৮৪ টি	৪৪৮.৪০	০	০.০০	১২৫টি	১০০.০০	২৪টি	৩০
২৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২৯ টি	২.৩২	০	০.০০				০
২৭	ওয়াটার পয়েন্ট ইনস্টলেশন	৫০০ টি	১৮৪.৮৪	২৯০টি	১০০.১৪	২১০টি	৪৫.৪৪	২১০টি	১৭.০০
২৮	সেকেন্ডারী আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	১৩.৯১কি:মি:	২৮৯৩.২৮	৯.৫১কিমি	১২৭১.৪৮	০.৬০	৫৬১.৪৫	০.৬০কিমি	৫৯৭.০০
২৯	টারশিয়ারী ড্রেন নির্মাণ	১.০০কি:মি:	১২০.০০	০	০.০০	১.০০কিমি	১১৫.০০	০.৯৫কিমি	১১৫.০০
৩০	বিদ্যমান কাপডাউট/ক্রস ড্রেন নির্মাণ/পুন: নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	০	০.০০	০			০
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩ টি	১৮৫.০০	১৩টি	১৬৬.৫৭	০	১৩.৩৭		১৩.৩৭
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	২৪ টি	৫৬.৩৩	১২টি	২৬.২৭	১২টি	২৮.৭০	১২টি	২৬.০০
৩৩	ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২ টি	২০০.০০	০	০.০০		০.০০		
৩৪	সলিড ওয়াস্ট কম্পোস্টিং সিস্টেম এবং ডাম্পিং সেন্টার (ল্যান্ডফিল)	২ টি	৫৬০.০০	০	০.০০				
৩৫	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-এ)	৪০ টি	১০.০০	০	০.০০				
৩৬	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-বি)	৮ টি	৪.৮০	০	০.০০				
৩৭	সটিং সীড	২ টি	১.২০	০	০.০০				
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.৫০%	১.৭১	০	০.০০		০.০০		
	প্রাইন কন্ট্রোল	১%	১.৭১	০	০.০০		০.০০		
সর্বমোট :			৮৭৩২.৫২		৩০৩১.১১		২০০০.০০		১৮৪২.৩৫

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৫.০০ ডাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬০.০০ ডাগ

আর্থিক
শতকরা ৯২.১২
শতকরা ৫৫.৮২

১১/০৫/২০২১
(মোঃ আবদুল আউয়াল)
প্রকল্প পরিচালক
ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস ৪ জুন /২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : “খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প”।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪১৩২৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : লবণাক্ত ও আর্সেনিক প্রবণ এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকা : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা।

৫। বাস্তবায়ন কাল

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২১

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
খ) টাকা : ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ও ড্যাট	স্থল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি (২০২০-২০২১)	৩৭৮.০০	৩৭৮.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন-২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৮.০০	৩৭৮.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসর জুন - ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৩৬৬.০৩৮	৩৬৬.০৩৮				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪৬৯.৯০৬	৪৪৬৯.৯০৬				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ৪৪৬৯.৯০৬
খ) দাবীকৃত : ৪৪৬৯.৯০৬
গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :-

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ সালের এডিপি (ক্রেডিট)		২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
ক)	রাজ্য অংগ সমূহ								
১	সরকার ও সেবা	থোক	৩০.০০০	থোক	১৩.৬২২	থোক	১৪.১৮৩		১১.৬৯৩
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০০	-	০.৬৮০	থোক	৪.৩২০		৪.৩২০
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	থোক	১০০.০০০	থোক	১৭.৪৪৭	থোক	১.৫০০		১.৫০০
৪	বিদ্যমান পত স্যাভ ফিল্ডার মেসার্স ও সংস্কার	১২৫টি	২২.২২৯	১২৫টি	২২.২২৯	-	০.০০০		০.০০০
	রাজ্য মোট	-	১৫৭.২২৯	-	৫৩.৮৬৮	-	২০.০০০		১৭.৫১৩
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
৫	রেইন-ওয়াটার হারভেস্টিং	৫৯৫০টি	২৪৮৬.০০১	৫৯৫০	২৩৮০.০০০		৭৮.২১০	-	৭৮.০০০
৬	সোলার সিস্টেমসহ পত স্যাভ ফিল্ডার	৫০টি	৩৬৭.০০০	৫০টি	৩৫০.০০০		১৭.০০০		১৭.০০০
৭	পত স্যাভ ফিল্ডার	১০০টি	৯০.৬০০	৯৮টি	৯০.০০০	২টি	০.৬০		০.০০০
৮	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬৬৪টি	৪৯৮.৯৩০	৬৬৪টি	৪৯৮.০০০		০.৯৩০		০.৯৩০
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন (২ ইঞ্চি)	১৪টি	১২.২০০	১৪টি	১২.০০০		০.২০০		০.০০০
১০	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৬" X ১৪ ইঞ্চি)	০২টি	৫৯.০০০	২টি	৫৯.০০০		০.০০০		০.০০০
১১	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৮" X ১২" ইঞ্চি)	০৫টি	৬৮.০০০	৫টি	৫৫.০০০		১৩.০০০		১৩.০০০
১২	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৭টি	৭১.০০০	৭টি	৬০.০০০		১১.০০০		১১.০০০
১৩	সাবমার্গিক পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	০৭টি	৪০.০০০	৭টি	২৫.০০০		১৫.০০০		১৫.০০০
১৪	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	০৭টি	৫৯.০০০	৫টি	৩০.০০০	২টি	২৯.০০০		২৯.০০০
১৫	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিভিসি)	২১কিমিঃ	২৫২.০০০	২১ কি.মিঃ	১৬০.০০০		৯২.০০০		৯১.৬২৫
১৬	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিভিসি)	২২কিমিঃ	১৮৫.০০০	২২ কি.মিঃ	১৪২.০০০		৪৩.০০০		৪০.০০০
১৭	পাইপ লাইন (৭৫ মি.মি. পিভিসি)	১৭কিমিঃ	৯৭.০০০	১৭ কি.মিঃ	৯০.০০০		৭.০০০		৫.০০০
১৮	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৯০০টি	৪৮.৯৫০	৭০০টি	২৬.০০০	২০০টি	২২.৯৫০		২২.০০০
১৯	উচ্চ জলধারণ নির্মাণ	০১টি	৮১.৬৫০	১টি	৫৫.০০০		২৬.৬৫০		২৬.০০০
২০	গ্রাউন্ড ওয়াটার বিজ্ঞাতর	০১টি	২০.০০০	১টি	১৮.০০০		২.০০০		০.০০০
	উপ মোট মূলধন বায়	-	৪৪৩৬.৩৩১	০	৪০৫০.০০০	-	৩৫৮.০০০		৩৪৮.৫২৫
(গ)	বিস্তৃষ্ণন সচিবালয়	-	০.০০০	-	০.০০০		০.০০০		০.০০০
(ঘ)	গ্রাইস কন্ট্রোল	-	০.০০০	-	০.০০০		০.০০০		০.০০০
	সর্বমোট বায়	-	৪৪৩৬.৩৩০	-	৪১৩৬.৮৬৮		৩৭৮.০০০	১০০%	৩৬৬.০৩৮

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি অগ্রগতি

অগ্রগতি বাহ্যিক আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি: ১০০% ৩৬৬.০৩৮

সামগ্রিক অগ্রগতি: ১০০% ৪৪৬৯.৯০৬

(এস.এম. ওয়াহিদুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক

খুলনা, বাণেশ্বরী ও সাতকীরা জেলার পল্লী জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন নং : জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নামঃ : পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নীতকরণ প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪১৩২৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 • পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ।
 • জমসমাপনের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবংকঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।
 • পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাপ : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ(বন্ধিতমোয়াদ) : জুন/২০২১ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৯৯২.২৬ লক্ষ
- খ) টাকা : ১৯৯২.২৬ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে ব্যয়	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২০.০০	৬২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৬১০.৭৯	৬১০.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পূর্ণিত ব্যয়	১৬৪১.৮১	১৬৪১.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষটাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয় :	৬১০.৭৯	১৬৪১.৮১
খ) দাবীকৃত :	৬২০.০০	১৯৫৩.২০
গ) প্রাপ্তি :	৬২০.০০	১৬৫১.০২

মুদান মূদান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(বিগান ৩৯ টাকায়)

ক্র. নং	কর্মের নাম	আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		৩০ শে জুন/২০ পর্যন্তকর্ম পূর্তি ও অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক		চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) প্রকল্প অংশসমূহঃ									
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২২.২০	থোক	৯.০২	থোক	১০.৭৮	০	১০.৭৮
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.১৬	থোক	৩.৯৪	থোক	১৩.২২	০	১৩.২২
৩	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	০	১.০০
৪	কলসাদাঘট্টেদী	৬ জন মাস	১৫.৮৪	৬ জন মাস	১৫.৮৪	৬ জন মাস	০	০	০
উপ-মোট (রাজস্ব) :		০	৫৭.২০	০	২৯.৮০	০	২৫.০০	০	২৫.০০
খ) মূলধনঃ									
৫	ডিজিটাল ওয়াটার বিনিং সিস্টেম	থোক	৩.৩০	থোক	৩.৩০	০	০	০	০
৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিজার্ভ জ্যান	২০ টি	৮.০০	২০ টি	৬.৪৩	০	০	০	০
৭	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	০	০	থোক	১৫.০০	০	১৫.০০
৮	পরীক্ষা মূলক নমুকুপ (২")	৩ টি	৩.৬০	৩	৩.৫০	০	০	০	০
৯	উৎপাদক নমুকুপ (৬" * ১৪")	৩ টি	৭৫.০০	৩	৩৬.০৪	০	০	০	০
১০	সাবমার্শিবল পাম্প জয় ও স্থাপন	৩ টি	২৪.০০	৩	১৮.০০	০	৪.০৪	০	৪.০৪
১১	নিরাপত্তা চেন্যালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	৩	২১.০০	০	০	০	০
১২	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার	৩ টি	২৪.০০	৩	১৯.০০	০	০	০	০
১৩	পাইপ লাইন (২০০ মি.মি. পিভিসি)	৫ কিমি.	১১৫.০০	৫ কিমি.	১০৫.০০	০	০	০	০
১৪	পাইপ লাইন (১৫০ মি.মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	১২০.০০	৮ কিমি.	১০৮.০০	০	০	০	০
১৫	পাইপ লাইন (১০০ মি.মি. পিভিসি)	৮ কিমি.	৭২.০০	৮ কিমি.	৬৮.০০	০	০	০	০
১৬	পাইপ লাইন (৫০ মি.মি. পিভিসি)	১০কিমি.	৪১.৫০	১০কিমি.	৩৩.৯৮	০	০	০	০
১৭	মিটারসহ গৃহসংযোগ	১০০০ টি	১০০.০০	৯৩৫ টি	৭৫.৯১	৬৫ টি	১৪.৭৯	৬৫ টি	১৪.৭৯
১৮	পার্বলিক টয়লেট নির্মাণ	৩ টি	৪৫.০০	৩ টি	৩৯.২৯	০	০	০	০
১৯	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	১০ টি	৫০.০০	১০ টি	৪৪.৮৮	০	০	০	০
২০	গ্রাইমারী আরসিসি স্টোন স্থাপন	১০ কিমি.	১০০০.০০	৪.৭৭ কিমি.	৪১৫.১০	৫.২৩কিমি.	৪৮২.৯৬	৫.২৩কিমি.	৪৭৩.৭৫
২১	সিঙ্ক ওয়েস্ট ম্যান্ড্রফি সিস্টেম নির্মাণ	১ টি	১৭৫.০০	০	০	১ টি	৭৭.৬১	১ টি	৭৭.৬১
২২	কমিউনিটি ড্রাস্ট বিন নির্মাণ	২০ টি	৪.০০	২০ টি	৩.৭৯	০	০	০	০
২৩	সাঁচ সেভ	১ টি	০.৬০	০	০	১ টি	০.৬০	১ টি	০.৬০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :			১৮৯৬.০০		১০০১.২২		৫৯৫.০০		৫৮৫.৭৯
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			১৯.৫৩		০		০		০
ঘ) গ্রাইম কন্ট্রোল			১৯.৫৩		০		০		০
মোট (ক+খ+গ+ঘ) :			১৯৯২.২৬		১০৩১.০২		৬২০.০০		৬১০.৭৯

আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা %	১০০ % ডায়	শতকরা	৯৮.৫১ % ডায়
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা %	১০০ % ডায়	শতকরা	৮৪.০৫ % ডায়

(মোঃ বাহার উদ্দীন মুখা) প্রকল্প পরিচালক

পৌরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, রংপুর।

২৩/০৬/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন '২০২১ খ্রিঃ।

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পটুয়াখালী জেলাধীন কুমাকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪১৪৭৫০২
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলাধীন কুমাকাটা পৌরসভার জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০২০
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ২০১৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন, ২০২১
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
ক) মোট	ঃ ৩৭৮৪.৯৭০
খ) টাকা	ঃ ৩৭৮৪.৯৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ -
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ -

বিবরণ	মোট	টাকা	শুল্ক ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০০০.০০০	১০০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন'২১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০০	১০০০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন '২১ পর্যন্ত ব্যয়	৯৫৫.৭৪	৯৫৫.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৬৯.৩৬	২০৬৯.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয়ঃ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	৯৫৫.৭৪	২০৬৯.৩৬
গ) প্রাপ্তিঃ	২৪০০	৩৪০০
	১০০০	২৯৩৭.৫০


 মোঃ সাহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পটুয়াখালী জেলাধীন কুমাকাটা পৌরসভায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও. ড. প্র. সঃ সাঃ প্রঃ বরিশাল সার্কেল

প্রধানস্থানঅংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশেরনাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিকৃত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		(হিসাব লক্ষ টাকায়) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সরবরাহ ও সেবা	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	প্রশিক্ষন	থোক	১৬.০০	-	১০.৬৭০	থোক	৩.২৫	-	৪.১৭৩
৩	নিরাপদ পানি সরবরাহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ওয়াটার সেফটি গ্র্যান্ট	থোক	১০.০০	-	-	থোক	৩.০০০	-	-
৪	শাউী মোরামত ও সংস্কার	-	৫.০০	-	১.৩২০	-	-	-	০.৫২
৫	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	-	৩.০০	-	-	-	২.০০০	-	০.০৮২
(ক) উপ-মোট (রাজস্ব খাত)			৪৫.০০		১১.৯৯		১২.০০		৪.৭৭
৬	জবশ কেবিন পিকআপ (কমপক্ষে ২৪০০ সিসি)	১ টি	৫৫.০০	-	-	০.০০০	০.০০০	-	-
৭	পরিচালননা ও রক্ষনাবেক্ষনের যন্ত্রপাতি	-	১.০০	-	-	-	-	-	-
৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	০.৫	১ টি	১.১৩৯	-	০.০০০	-	-
৯	প্রিন্টার ও স্ক্যানার ডেস্কটপ কম্পিউটার	১ সেট	০.৭০	১ সেট	-	-	-	-	-
১০	ডিজিটাল পানি রিপিং ব্যবস্থা	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-
১১	ডিজেল জেনারেটর এবংঅন্যান্য (১০০ কেডিএ)	১ টি	২৫.৯২	-	-	১ টি	২৫.৯২০	-	-
১২	পানির গুনাগুন পর্যবেক্ষন (টেস্টকিট)	-	৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৩	ইন্টেক ব্লকচার নির্মাণ	১ টি	১৩৪.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	ইন্সপেক্টিং রিজারভার নির্মাণ (১ লক্ষ ঘনমিঃ)	১ টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২০০ ঘঃমিঃ)/ঘন্টা	১ টি	৪২৭.০০	-	-	-	৩৬০.০	-	-
১৬	ওভারহেড ট্যাংক (২০০ ঘঃমিঃ)	১ টি	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২")	৬টি	৬.০০	৬ টি	-	-	-	-	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"-১৪")	৩ট	৯০.০০	৩ টি	-	-	৩০.০৫৫	-	-
১৯	সাবমারসিবেল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	২৪.০০	-	১৩৪.৫৮৫	৩ টি	-	৩ টি	৪৬.২৩৭
২০	নিরাপত্তা দেয়াগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩টি	৩০.০০	৩ টি (৯০%)	-	৩টি(১০%)	-	৩টি(১০%)	-
২১	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৩টি	২৪.০০	৩ টি (৮০%)	-	৩টি(২০%)	-	৩টি(২০%)	-
২২	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩০০মিঃমিঃ,এইচডিপিই)	১ কি.মি.	৪০.০০	-	-	১কি. মি.	১০০.০০	-	-
২৩	বিতরন পাইপলাইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ পিভিসি)	১.৭ কি.মি.	৩৯.১০	-	-	১.৭কি. মি.	-	০.৮৭ কি.মি.	-
২৪	বিতরন পাইপলাইন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ পিভিসি)	২.৪৬কি. মি.	৩৬.৯০	২.৪৬ কি.মি.	-	-	-	৫.৯৮৫ কি.মি.	-
২৫	বিতরন পাইপলাইন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ পিভিসি)	৩০.২৯কি. মি.	২৭২.৬১	৩০.০২ কি.মি.	৩৬৩.৪৭০	-	-	-	৮৮.০০৮
২৬	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	১৬০০টি	১৬০.০০	-	-	১০০০ টি	-	৫৮০ টি	-
২৭	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	১০ টি	০.৮০	-	-	১০ টি	-	৫ টি	-
২৮	পানির উৎস (৬ নং হ্যাডপাম্প সহ গভীর নলকূপ)	২০০টি	১৬০.০০	১৫০ টি	৯০.০৫০	৫০ টি	৪০.০০০	৫০ টি	৪৯.৮২৫
২৯	বর্জ্য ব্যবস্থাপনারজন্য ট্রিশিড্যান	৩০টি	৯.৯০	-	-	-	-	-	-
৩০	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিকএলাকা, ১.৫ঘঃমিঃ)	২০টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-
৩১	কমিউনিটি বিন-বি (বানিজ্যিকএলাকা, ৪.৫ঘঃমিঃ)	৪ টি	২.৪০	-	-	৩০টি	৬.৪০	৩০টি	৬.৩৯
৩২	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১৩কি. মি.	১৩০১.৮৭	৪.৭৫ কি.মি.	৫১২.৩৯	৬ কি.মি.	৩১৫.০০	৪.৭ কি.মি.	৫৮৪.৭৮৯
৩৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (গোসল সুবিধাসহ)	১০টি	২০০.০০	-	-	১০ টি	১০০.০০	৮টি	১৭৫.৭১৬
উপ-মোট (মূলধন)			৩৬৮৪.৭		১১০১.৬৩		৯৮৮.০০		৯৫০.৯৬৫
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			১৮.৪২		০.০০০		০.০০		-
ঘ) গ্রাইজ কন্টিনজেন্সি			৩৬.৮৫		০.০০০		০.০০		-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৩৭৮৪.৯৭		১১১৩.৬২		১০০০.০		৯৫৫.৭৪

এডিপিঅগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব
শতকরা
শতকরা

৯৫.৫৭২%
৫৪.৬৬%

আর্থিক
শতকরা
শতকরা

৯৫.৫৭%
৫৪.৬৬%

০০/০৫/২০২০

এস. এম. সাহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পটুয়াখালী জেলাধীন কুরাকাটা পৌরসভায়
শিল্পপল পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
ও.ক. প্র. ছাঃ সাঃ প্রঃ বরিশাল সার্কেল

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন /২০২১খ্রি.

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং	:	২২৪২০৬৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন। খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপন। গ) প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্প এলাকা	:	বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩১ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি.
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৯৯০৯৫.৫৪
খ) টাকা	:	১৯৯০৯৫.৫৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০২০-২০২১)	৫৩৩২৪.০০	৫৩৩২৪.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮৭০০.০০	৪৮৭০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪৮৭০০.০০	৪৮৭০০.০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৫১৫৬.৬৬৭	৯৫১৫৬.৬৬৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	

ক্রমিক নং	অংশ/উপ অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		জুলাই/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ সালের আগ্রহাডিপি		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব ব্যয়:								
১	জনবল	১৯জন	৫৮৯.১৪	১১ জন	৯৪.৩৬৮১৮	১৮ জন	৮০.৮৬	৮ জন	৫৫.১৬৮১০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১,৭৭৫.০০	থোক	২১৯.৪১৯২৩	থোক	৪০৭.১৭	থোক	২২৬.৭৫৪৫২
৩	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	২০০.০০						
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২৩৮.০০						
৫	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কসপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	১৩৬.৭৬	থোক	২.৮৬৯৭	থোক	৬.০০		০.৬৪৩
৬	ল্যাবরেটরি কেমিক্যালস	থোক	১,০০০.০০	থোক	৩৩.৭৫০৬৫	থোক	৩০.০০		৬২৬.৭৫
৭	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১,৯৯৪.৬৪			১৮ জন	৯২৬.১৭		৩৫.৪১
৮	পর্যবেক্ষণ সংস্থা	১টি	৬৬৬.৯০			১ টি	২৫০.০০		
৯	মাঠ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয়	৩২০০টি ইউনিয়ন	১.১৭৯.২০				১১৭৯.৮		
১০	ড্যা-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম. আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কুলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	৩০৫.৮৬	থোক	১৫.২৯৭৫		৭০.০০	থোক	১২২.৪৪৫০
১১	যেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়	থোক	১৬০.০০	থোক	৩৯.২৫১৯৪	থোক	৫০.০০	থোক	২২.৪৪
রাজস্ব উপমেটি:			৮,২৪৫.৫০		৪০৪.৯৫৭২		৩,০০০.০০		১,০৮৯.৬১০৬২
খ)	মূলধন ব্যয়:								
১২	জীপ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০				
১৩	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০				
১৪	মোটর সাইকেল	১১৭টি	২৩৪.০০	১১৭টি	১৯৭.৩১৮১৫				
১৫	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৭,৮৮৪.০০	থোক	৭৩.৫৮৬৪	থোক	৩,৫০০.০০		৬৩৫.১৮
১৬	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টস	থোক	১,০০০.০০	থোক	৩১৮.১৫৬	থোক			৬৪.০০
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (০২টি ইউনিয়ন)	২৫৮০টি	৩,৮৭০.০০	২১২ টি	৪৩০.০০	২০০ টি	৪০০.০০		
সেফ ওয়াটার ডিভাইস-বাডউ স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)									
১৮	ডনং গভীর নলকূপ	৯৯৮৯৮টি	৭৯,৯১৮.৪০	৪২৭০৮ টি	৩১২৪৬.৫০২২৫	৩৫৫০০টি	২৩,৯৫৪.০০	২৬১০৭টি	২২,৫৫৬.০০
১৯	ভারা গভীর নলকূপ	৫২৬৮৩টি	৪৭,৪১৪.৭০	১৫০৫৭ টি	১২৭৮১.১৪৭	২৫৫০০টি	২০,০০০.০০	২১৩৭৩টি	২০,৪৬৩.১৩৯৩৮
২০	পদ্ম স্যান্ড ফিল্ডার (পিএসএফ)	১১৫৬টি	১,৩৮৭.২০						
২১	রিং ওয়েল	২৩৯০টি	২,১৫১.০০	৩৫৭ টি	৩৪০.০০	৪০০টি	৩২০.০০	৮০১টি	৭৬০.৯৫
২২	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৯৫৫টি	৪৭৭.৫০	২৩৬৭টি	১৩০.০০			১৭৮০টি	৮৯০.০০
২৩	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগভীর)	৪৭২৩টি	৩,৭৭৮.৪০						
২৪	এসএসটি/ভিএসএসটি	১৮০৬টি	৩৯৭.৩২	৪২৭টি	১১০.০০				

(৬)

২৫	অন্যান্য উৎস (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলাকাভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে)	২৯২৩৭টি	২১,৯২৭.৭৫					১০৯৬টি	২৪১.১২
২৬	সেফ ওয়াটার ডিভাইস- এসার্ভেউডি স্থাপন/নির্মাণ (রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম)	৬২টি	১২,৪০০.০০	১ টি	৩৫.০০	১২ টি	২,০০০.০০	২২টি (আংশিক)	২,০০০.০০
২৭	সেফ ওয়াটার ডিভাইস এসার্ভেউডি স্থাপন/নির্মাণ (লবণাক্ততা দূরীকরণ প্লান্ট)	৩৫টি	১,০৫০.০০	২ টি	২০০.০০	৩৩ টি	৮৫০.০০		
২৮	সিডি ভাট	-	১,০০০.০০	-	-	-	-		
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		-	১৮৫০৮০.২৭	-	৪৬০৫১.৭০৯৮	-	৫১,০২৪.০০		৪৭,৬১০.৩৮৯৮
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		১৯২৩.২৬		-				
(ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		৩৮৪৬.৫২		-				
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=		-	১৯৯০৯৫.৫৪		৪৬৪৫৬.৬৬৭		৫৪,০২৪.০০		৪৮৭০০.০০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯১.৩৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৪৯.৬০%	৪৭.৮০%

(Signature)
২১/৫/১২

(বিধান চন্দ্র দে)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহে আর্সেনিক ব্লক নিরসন প্রকল্প
২১/৫/১২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শক টাকায়)

ক্র.সং নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত জমাশুল্কিত অগ্রগতি			চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্যন্ত অগ্রগতি							
		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক						
			মিঃবি	পিএ		মোট	মিঃবি		পিএ	মোট		মিঃবি	পিএ	মোট	মিঃবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	৬১.৯২	০.০০	৬১.৯২	৪ জন	৪১.৭৭	০.০০	৪১.৭৭	৫ জন	১৬.৯৮	০.০০	১৬.৯৮	৪ জন	১৬.৯৮	০.০০	১৬.৯৮	
২	স্টাফদের বেতন	৬ জন	২৪.৮৪	০.০০	২৪.৮৪	১ জন	৩.৮০	০.০০	৩.৮০	৬ জন	২.২১	০.০০	২.২১	১ জন	২.২১	০.০০	২.২১	
৩	জজগি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১১ জন	৭৯.৭৪	০.০০	৭৯.৭৪	৫ জন	৩৬.৭৫	০.০০	৩৬.৭৫	১১ জন	১৮.৬৭	০.০০	১৮.৬৭	৫ জন	১৮.৬৭	০.০০	১৮.৬৭	
৪	সাব্বাহ এবং সেবা	খোক	৬৫৯.০০	০.০০	৬৫৯.০০	খোক	১৫৭.২৭	০.০০	১৫৭.২৭	খোক	৬০.৬৮	০.০০	৬০.৬৮	খোক	৬০.৬৮	০.০০	৬০.৬৮	
৫	স্বল্প বিধি সম্পর্কে সচিবতন্ত্রা তৈরীকরণ ও IEC মার্কেটিং	খোক	৯৬.০০	০.০০	৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	পর্যায়ক (ডিআইন এর রফগাবেক্ষণ ও পূর্ণনিরীক্ষন)	১৪৫ জন	৩৭০.৮০	০.০০	৩৭০.৮০	০.০০	২৭.২২	০.০০	২৭.২২	১১জন	২২.৭২	০.০০	২২.৭২	খোক	২২.৭২	০.০০	২২.৭২	
৭	প্রশিক্ষণ	খোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	১৯নং জন্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	খোক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	খোক	৩২.০০	০.০০	৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২১৭৯.৬৬	০.০০	২১৭৯.৬৬	০.০০	২৬৬.৮১	০.০০	২৬৬.৮১	০.০০	১২১.২৬	০.০০	১২১.২৬	০.০০	১২১.২৬	০.০০	১২১.২৬	
(খ)	মুদ্রণ ব্যয়																	
১০	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১১	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৫০.০০	০.০০	৫০.০০	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১২	ডিজেলি ট্রাক	৩২টি	৬৪০.০০	০.০০	৬৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৩	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৭৪৫.৭৬	০.০০	১৭৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৪	হস্তালিত ঠেলাগাড়ী	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৫	রিম্বা ভ্যান	১২৮টি	৫১.১৮	০.০০	৫১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৬	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	খোক	৯৩৮.৪০	০.০০	৯৩৮.৪০	খোক	৯৯.৭৯	০.০০	৯৯.৭৯	খোক	১.২৫	০.০০	১.২৫	খোক	১.২৫	০.০০	১.২৫	
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১৩০টি	১৯৮.০৪	০.০০	১৯৮.০৪	১৩০ টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৮	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৬৫টি	২০৮৩.৩৬	০.০০	২০৮৩.৩৬	৫৫ টি	১৪১৮.৯৩	০.০০	১৪১৮.৯৩	১০টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৬টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	
১৯	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ	৬৫টি	৬১০.২৩	০.০০	৬১০.২৩	১৫টি	৪৮৪.৯৭	০.০০	৪৮৪.৯৭	১৫টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	৮টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	
২০	বসাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিটল পাম্প স্থাপন	৬৫টি	৬৫৭.১১	০.০০	৬৫৭.১১	০.০০	২৭৩.২৮	০.০০	২৭৩.২৮	১৫টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	৮টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	
২১	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফর্মার সংযোগ	৬৫টি	৫১৯.৭৭	০.০০	৫১৯.৭৭	০.০০	২৭৫.৮৯	০.০০	২৭৫.৮৯	২৫টি	১৩০.০০	০.০০	১৩০.০০	৮টি	১৩০.০০	০.০০	১৩০.০০	
২২	রাস্তা মেরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার) স্থাপন	৮৮৭.৪৭ কি:মি:	১৩৯৬২.৮২	০.০০	১৩৯৬২.৮২	০.০০	৫৪৮৭.১৯	০.০০	৫৪৮৭.১৯	৩০০.০০ কি:মি:	৩২৯০.০০	০.০০	৩২৯০.০০	২০০.০০ কি:মি:	৩২৯০.০০	০.০০	৩২৯০.০০	
২৩	এডিভ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	১৩টি	৭২৪৪.১৫	০.০০	৭২৪৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩টি (৩৫%)	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	৮টি (২৪%)	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	
২৪	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৫টি	২৬৪৫.৬৩	০.০০	২৬৪৫.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫টি (২৫%)	৭৫০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৫টি (১৮%)	৭৫০.০০	০.০০	৭৫০.০০	
২৫	সারফেস ওয়াটার ইন্টেক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৫টি	৭৪৯.৪৬	০.০০	৭৪৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৬	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	১ টি	৫৬৩.০৩	০.০০	৫৬৩.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৭	রেগুলেটর ওয়াটার কন্ট্রোলিং গেট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৮	ট্রাপ মিশন লাইন স্থাপন	৩৮.২৩ কি:মি:	২০০৬.৯৬	০.০০	২০০৬.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.০০ কি:মি:	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১২.০০ কি:মি:	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	
২৯	শিফট হাউজ নির্মাণ	২৯০টি	৩২.২০	০.০০	৩২.২০	০.০০	৫.৫০	০.০০	৫.৫০	৫০টি	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	
৩০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৫২৫.০৭	০.০০	১৫২৫.০৭	১০টি	৮২০.০০	০.০০	৮২০.০০	৪০ টি	৪৬৩.৭২	০.০০	৪৬৩.৭২	৪০টি (৯০%)	৪৬৩.৭২	০.০০	৪৬৩.৭২	
৩১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৫৮ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	০.০০	৬৩৫.০০	০.০০	৬৩৫.০০	২০০ টি	৩৮০.০০	০.০০	৩৮০.০০	১৮০টি (৮৭%)	৩৮০.০০	০.০০	৩৮০.০০	
৩২	প্রাইমারী স্কেন নির্মাণ	১৬৬.০৫ কি:মি:	২৬৪০০.৩২	০.০০	২৬৪০০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০ কি:মি:	১১৯২.৭৬	০.০০	১১৯২.৭৬	১২ কি:মি:	১১৯২.৭৬	০.০০	১১৯২.৭৬	

৬২

২৪

২৪

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে শস্যমাত্রা						জুন ২০২০ প্রি় পর্বত জনস্বাস্থ্য অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এডিপি মোতায়েন শস্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্বত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক				
			কিওবি	পিএ	মোট		কিওবি	পিএ	মোট		কিওবি	পিএ	মোট		কিওবি	পিএ	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রসার নির্মাণ ও ডাম্পিং পেন্টার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণসহ)	৩২টি	১৮৮৩.৮৪	০.০০	১৮৮৩.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৪	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৭২১টি	২৩২.৪৩	০.০০	২৩২.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০টি	৯.০১	০.০০	৯.০১	২৫০টি (৮০%)	৯.০১	০.০০	৯.০১		
৩৫	কঠিনবর্জ্য স্যাট শেড নির্মাণ	৩২টি	৪৮.৬৪	০.০০	৪৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩৬	সান-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	৩২টি	১৬০০.০০	০.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	টপ-মোট (মুদ্রণ ব্যয়)		৬৭৭৩০.৩৫	০.০০	৬৭৭৩০.৩৫	০.০০	৯৭৭৯.১১	০.০০	৯৭৭৯.১১		৭৮৭৮.৭৪	০.০০	৭৮৭৮.৭৪	০.০০	৭৮৭৮.৭৪	০.০০	৭৮৭৮.৭৪		
(গ)	কিঙ্কক্যাল কনটিনজেন্সী		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সী		৬৭৭.৩০	০.০০	৬৭৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৭১২৬৪.৬১	০.০০	৭১২৬৪.৬১	০.০০	১০০৪৫.৯২	০.০০	১০০৪৫.৯২	০.০০	৮০০০.০০	০.০০	৮০০০.০০	০.০০	৮০০০.০০	০.০০	৮০০০.০০		

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২৮.৫০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ২৫.৩২ ভাগ



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২০৬৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৮৭২৭৯.৯৯
- খ) টাকা : ৮৭২৭৯.৯৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : স্ত্রিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		টকা ও ড্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে এডিপিতে বরাদ্দ	৮৬৪১.০০	৮৬৪১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৬৪১.০০	৮৬৪১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮২৯০.৩৪	৮২৯০.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৮৩৯২৯.০৩	৮৩৯২৯.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়।


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

৩০/৬/২১

প্রকৌশল মন্ত্রণালয়
জাতীয় পরিচালক
অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রম নং	অংশের নাম	আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০-এ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জি ও অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিশোধন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	অফিসারদের বেতন ও ভাতা	৬ জন	১৭৫.১৩	৬ জন	৯৩.৫৭	৬ জন	৮১.৫৬	৬ জন	৪৮.৩২
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	১৪.৮৫	০ জন	০.০০	৫ জন	১৪.৪১	০ জন	০.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	৬৩৪.৯৭	থোক	১৬৫.০৩	থোক	৪৮.১৫
উপ-মোট (রাজস্ব)			৬৮৯.৯৮	০	৪২৮.৫৪		২৬১.০০		৯৬.১৭
খ) মূলধন খাত									
৪	জাবল কেবিন শিকজাপ	১টি	৫১.৬০	১টি	৫১.৬০	০	০.০০	০	০.০০
৫	জীপ	১টি	৯০.৪৭	১টি	৯০.৪৭	০	০.০০	০	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.৯৯৫	২টি	৪.৯৯৫	০	০.০০	০	০.০০
৭	কম্পিউটার	৫টি	২.৪৯৫	৫টি	২.৪৯৫	০	০.০০	০	০.০০
৮	অসবাব পত্র	থোক	২০.০০	থোক	৮.৯২	থোক	১১.০৭	থোক	১০.৬৫
৯	অপটীর নলকূপ (টি)	৩৮৯৬৮	৯৬২৫.১০	৩৯৮০১	৮৯৫০.২৩	৩১৬৭	৬৭৪.৫৭	৩১৬৭	৬৭৪.৫৭
১০	অপটীর/মেডিকাইড তারা নলকূপ (টি)	৩৩৯১৫	১৫৫১৭.৯৫	৩১৭৭০	১৪৫১৮.৮৯	২১৪৫	৯৯৮.১২	২১৪৫	৯৯৮.১২
১১	সাবমার্সিবল পানশয়িত্ত অপটীর নলকূপ	২৬৯০	১৭৫০.৪৫	২০৪৩	১৩২৭.৯৫	৬৫৩	৪২২.৫০	৬৫৩	৪০৯.৫০
১২	গভীর নলকূপ (টি)	৩২৯৫০	২৬৩৬০.০০	৩০৮০৯	২৪৬৪৭.২০	১৮৫০	১৪৮০.০০	১৮২০	১৪৪৮.০০
১৩	গভীর তারা নলকূপ (টি)	১৩৪২১	১২০৭৮.৯০	১১৭০০	১০৫৩০.০০	১৬৫০	১৪৮০.০০	১৫২৫	১৩৭২.৫০
১৪	সাবমার্সিবল পানশয়িত্ত গভীর নলকূপ	৯৪৭৮	১২৩২১.৪০	৬৪০৪	৮৩২৫.২০	১৬৫০	২১৪৫.০০	১৬৩০	২১১৯.০০
১৫	রিংজেল (টি)	২৩৪০	২১০৬.০০	২২৬০	২০৩৩.২৩	৮০	৭২.১১	৮০	৭২.১১
১৬	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং (টি)	৩৭৬০	১৫০৩.৬৬	২০৬১	১০৩০.৫০	১৬৯৯	৪৭০.০০	১৬৯৯	৪৭০.০০
১৭	পাবলিক টয়লেট (টি)	২৭৮	৩৭৯৭.০০	২৭০	৩৬৮৮.৪৭	৮	১০৮.৫৩	৮	১০৮.৫৩
১৮	আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল ইউনিট (ডায়ালিস টাইপ)	৮৫০	১৩৬০.০০	০	০.০০	৩২৩	৫১০.১০	৩২৩	৫১০.১০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৬৫৯০.০২		৭৫১১০.১৫		৮৩৮০.০০		৮১৯৪.১৭
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) গ্রাইস কন্ট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ১%)			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৭২৭৯.৯৯		৭৫৬৩৮.৬৯		৮৬৪০.০০		৮২৯০.৩৪

	<u>বাহ্যিক</u>	<u>আর্থিক</u>	
আরএডিপি অগ্রগতি	৯৮.৪৩%	আরএডিপি অগ্রগতি	শতকরাঃ ৯৫.৯৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৯৮.১৮%	সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরাঃ ৯৬.১৬%


 প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আজিজ
 সিনিয়র পরিচালক
 আর্থিকসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ন জায়গার দায়িত্ব
 প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আজিজ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন '২০২১ খ্রিঃ।

১ প্রকল্পের নাম	: পিরোজপুর জেলাধীন ভাড়াড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।
প্রকল্প কোড নং	: ২২৪২৪১৫০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পাধীন লবনাক্ততা ও উপকূলীয়দুর্যোগপ্রবন এলাকাসমূহে লবনমুক্তনিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণপানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	: জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২১
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	: ০১ জুলাই, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ৩০ জুন, ২০২১
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
ক) মোট	: ১৭৬৪.২৭০
খ) টাকা	: ৪৭৬৪.২৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: -
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: -

বিবরণ	মোট	টাকা	শুধু ও ভ্যাট		খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আর এডিপিতে বরাদ্দ	১০৪.০০	১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ' ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৪.০০	১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ' ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০৪.০০	১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৬২.৫৯	১৬৬২.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয়ঃ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	১০৪.০০	১৬৬২.৫৯
গ) প্রাপ্তিঃ	১০৪.০০	১৭৬০.০০
	১০৪.০০	১৭৫৭.০০


 ০০/০০/২০২০
 এন এম সহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পিরোজপুর জেলাধীন ভাড়াড়িয়া উপজেলার বিভিন্ন
 ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
 ও তঃ প্রঃ, জর্জাং, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২০ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আর এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১১.৫০	থোক	১০.২০০	থোক	-	থোক	০.০০
২	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও সমাপনী কর্মশালা আয়োজন ও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রকাশনা	থোক	২.৫০	থোক	১.৫০০	থোক	১.০	থোক	১.০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০০	থোক	-	থোক	০.০০
(ক)উপ-মোট(রাজস্ব)			২০.০০		১৭.৭০		১.০	-	১.০
৪	প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	২টি	২.০০	২টি	২.০০০		০.০০০	০	০.০০
৫	বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন(২০০০লিটার/ঘন্টা)	২০টি	৯৬০.০০	২০টি (৯৮%)	৮৩৪.০৬০	২০টি (২%)	৮৭	২০টি ১০০%	৮৭.৯২৩
৬	গভীর নলকূপ(রক্ষনাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ সহ)	৯০০টি	৭৬৫.০০	৯০০ টি	৭০৪.৮৩০	০	১৬.০০	০.০০০	১৫.০৭৭
	(খ)উপ-মোট(মূলধন)		১৭২৭.০		১৫৪০.৮৯		১০৩.০	-	০.০০
	(গ)ফিজিক্যাল কন্ট্রোল(মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		৮.৬৩৫		০.০০		০.০০০	-	০.০০
	(ঘ)প্রাইস কন্ট্রোল(মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		৮.৬৩৫		০.০০		০.০০০	-	০.০০
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)		১৭৬৪.২		১৫৫৮.৫৯		১০৪.০	১০০%	১০৪.০০

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ১০০%
শতকরা ১০০%

শতকরা ১০০%
শতকরা ১০০%

* অংগের নাম সমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

(Signature)
০০/০৭/২০২৩

এস এম সহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলাধীন ডাকরিয়া উপজেলার বিডি:
ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
৩ তম শ্রং, জব্বাশ, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল ৪ জুন /২০২১ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	: রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্প কোডনং	: ২২৪২৪৪৭০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ক) কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। খ) প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫	বাস্তবায়নকাল	: ০১ জুলাই/২০১৮ - ৩০ জুন/২০২১
		মূল
		১ম সংশোধিত
		২য় সংশোধিত
	ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	: ১৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ৩০ জুন/২০২১ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
	ক) মোট	: ৩২১৯.১৪
	খ) টাকা	: ৩২১৯.১৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	: -
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯২৯.৩৪	২৯২৯.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়

(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

Low water level Proj. Page/2

২৭/৬/২১

(এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

২৭/০৬/২১

রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন :
মাসের নাম : জুন/২০২১ খ্রিঃ

ক্রম	প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :	অংশের নাম	ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এজিপি ত		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	সরবরাহ ও সেবা		থোক	২৬.৪৫	থোক	১৮.০২৫	-	১.০০	-	-	-
	প্রশিক্ষণ		থোক	৯.৭৩	থোক	৯.৭৩	-	-	-	-	-
	গাড়ী নেয়ামত ও সংস্কার		থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	-	-	-	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব) :			৪১.১৮	-	৩২.৭৫৫	-	-	-	-	-
	খ) মূলধন খাত :										
	প্যাপটপ কম্পিউটার		১ টি	০.৭০	১ টি	০.৭০	-	-	-	-	-
	খিটার ও স্ক্যানারসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার		১ সেট	১.০০	১ সেট	১.০০	-	-	-	-	-
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)		৫৯৯ টি	১৯৮২.৬৯	৫৯৯ টি	১৮৩১.৪৯	-	-	-	-	-
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৩০ ফুট)		১৬৪ টি	৫৬৯.০৮	১৬৪ টি	৫৫৯.১১	-	-	-	-	-
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৭০ ফুট)		৫২ টি	১৮৬.৬৮	৫২ টি	১৭১.৮৭	-	-	-	-	-
	মোট চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৭০ ফুট)		৫০ টি	৩৭৫.৫০	৫০ টি	৩৩২.৪২	-	-	-	-	-
	মোট চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)										
	উপমোট (মূলধন) :			৩১৫.৬৫		২৮৯.৬৫৮					
	(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ১.০%) :			৩১.১৬		-					
	(ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ১.০%) :			৩১.১৬		-					
	সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) :			৩২১.৯১৪		২৯২.৯১৪					

v water level Project landscape - Page-2

ভিপিপি অগ্রগতি :
মহিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা : ০%
শতকরা : ১০০%

আর্থিক
শতকরা : ০%
শতকরা : ৯০.৯৯%

(এস এম শামীম আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায়
কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।
১৯/০৬/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/ ২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : "চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প"।
প্রকল্পের কোড : ২২৪২৬৫২০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার
- বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চা বাগান কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
খ) চা বাগান কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা
গ) চা বাগান কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশন এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
প্রকল্প এলাকা : মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলায় (১৬২ টি চা বাগান)
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ লা জুলাই ২০১৮ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০২০ ইং (ডিপিপি অনুযায়ী) অনুমোদিত বর্ধিত সময় : ৩০ শে জুন ২০২১ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৬২১৪.৪৭
খ) টাকা : ৬২১৪.৪৭
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎহ : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০২০-২০২১)	৩৯৩৭.০০	৩৯৩৭.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৩৭.০০	৩৯৩৭.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৩১৩৩.৫০	৩১৩৩.৫০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১৬৯.২৬	৫১৬৯.২৬				

৮। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি : -


জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন :

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ সালের আর এডিপি		২০২০-২০২১ সালের প্রতিবেদন মাস জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	৮ জন	৭০.৪৪	২ জন	১০.৮০	৮ জন	৮.০০	২ জন	৮.৯৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪২.০০	থোক	১৮.৪৭	থোক	২৩.০০	থোক	১৩.৩৪
৩	চা বাগানের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়নকারীদের জন্য কারিগরী, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও হাইজিন প্রমোশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬২	৪০.৫০	-	-	-	৫.০০	-	-
৪	প্রকল্প গুরুত্ব কর্মশালা	১টি	১.০০	-	-	-	১.০০	-	-
৫	পরিদর্শন বাংলা মেরামত, সংস্কার ও সজ্জিতকরণ	থোক	৩১.৫০	থোক	৩১.৪৯	থোক	০	থোক	০
	রাজস্ব মোট		১৮৫.৪৪	-	৬০.৭৬		৩৭.০০	-	২২.৩১
খ)	মূলধন অংগসমূহ								
৬	জীপ/ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৯১.০০	১টি	৬২.৬১	-	০	-	০
৭	ফটোকপিয়ার	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	-	০	-	০
৮	স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০	-	০
৯	আসবাবপত্র	থোক	২২.৫০	থোক	২২.৫০	-	০	-	০
১০	অগভীর নলকূপ	২৫৫টি	৮৯.২৫	২৬০টি	৭২.০০	-	১৬.৮৫	৯৫ টি	৩৫.২৫
১১	অগভীর তারা নলকূপ	১৫৩টি	৮৪.১৫	১৪৯ টি	৬৫.৩০	৪ টি	৫০.০০	১০৮ টি	৭৫.৪০
১২	গভীর নলকূপ	৮০২টি	৯২২.৩০	৪৩৫ টি	৪৭৫.০০	৩৬৭ টি	৪৭২.১০	৩০৭টি	৪৬০.৩৫
১৩	গভীর তারা নলকূপ	১০৯৪টি	১৫৮৬.৩০	৮২২ টি	৬২৭.৩০	২৭২ টি	৯৫৯.০০	৩৯৯ টি	৯৬৫.০০
১৪	রিংওয়েল	৬৫০টি	১০০৭.৫০	২৬০ টি	২৭৪.৬৯	৩৯০ টি	৫৩২.৭৫	৬২ টি	১৩৩.০০
১৫	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিমেন্ট	৫০টি	২৭.৫০	৪২ টি	০	৮ টি	২৭.৫০	০৮ টি	২৭.০০
১৬	বায়োফিল টয়লেট	১০০টি	৭৫.০০	৩০ টি	১৫.০০	৭০ টি	৬০.০০	৬০ টি	৫৫.২০
১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০৭টি	৫০৮.২৫	৮৮ টি	২৫০.০০	১৯ টি	২৬২.৭৫	১৯ টি	২৫৮.০০
১৮	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৯৩৯৮টি	১৫০৩.৬৮	১৮৭৩ টি	১১৫.২০	৭৫২৫টি	১৫১৯.০৫	৫৭২৫টি	১১০১.৯৯
	মূলধন		৫৯২২.৪৩	-	১৯৭৫.০০		৩৯০০.০০	-	৩১১১.১৯
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	০
ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৫৩.৩০	-	-	-	-	-	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬২১৪.৪৭	-	২০৩৫.৭৬	-	৩৯৩৭.০০	-	৩১৩৩.৫০

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরএডিপি ৩৯৩৭.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৮৯%	৭৯.৫৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৮৮%	৮৩.১৮%


 (মোঃ রওশন আলম)
 প্রকল্প পরিচালক

চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৬৫৩০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীণ এলাকা (রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাতেও পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবলাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।
- প্রকল্প এলাকা : রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর

৫। বাস্তবায়ন কাল ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর ২০১৮

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৪৮০৭.৬৩

খ) টাকা : ৪৮০৭.৬৩

গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রয়োজন্য নয়।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :


বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১৭৮.০০	১৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৮.০০	১৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৭.৬০	১৭৭.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৩৯৫.৮৯	৪৩৯৫.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজন্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০


 (এ.এইচ.এম খালেকুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ)

ভূ উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাসঃ জুন/২০২১ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	ময়মনসিংহ জেলার দিশরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।		
প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪২৭৫৬০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার দিশরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মুদ্র	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	অক্টোবর, ২০১৮	অক্টোবর, ২০১৮	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	৪০৯০.২১	৪০৯০.২১	
খ) টাকা	ঃ	৪০৯০.২১	৪০৯০.২১	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	জিওবি	জিওবি	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০৭৮.৪৬	২০৭৮.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১০০০.০০	২০৭৮.৪৬
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০


 ৩০/৬/২০২১
 (মোহাম্মদ জামাল হোসেন)
 প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)
 ময়মনসিংহ জেলার দিশরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ
 ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
 ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।


 ৩০/৬/২১

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

তারিখ : জুন/২০২১

(হিমান লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুলাই পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)
(ক) যন্ত্রণ যয়										
১	সম্মানি	--	খোক	৩.০০	১৬.৬৭%	০.৫০ (১৬.৬৭%)	৬৭%	২.০ (৬৭%)	--	--
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	--	খোক	৩৮.২৫	১১.৭২%	১১.৫১ (৩০%)	৩০%	১১.৫১ (৩০%)	--	৭.০৩
৩	প্রশিক্ষণ	--	খোক	১৯.৫০	--	--	১০০%	১৯.৫০ (১০০%)	--	--
৪	অফিস ভবন মেসারামত	--	খোক	২০.০০	১০০.০০%	১৭.০০ (৮৫%)	--	৩.০০ (১৫%)	--	০.৯৭
উপ-সেট (যন্ত্রণ যয়)				৮০.৭৫	৩৬.০০%	২৯.০১ (৩৬%)	--	৩৬.০০ (৪৪.৫৮%)	--	৮.
(খ) মূলধন যয়										
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১	৫৫.০০	--	--	--	--	--	--
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২	৪.০০	১০০.০০%	৩.৯৫ (৯৮.৭৫%)	--	--	--	--
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	সেট	২	২.৫০	১০০.০০%	২.৫০ (১০০%)	--	--	--	--
৮	ভূমি উন্নয়ন	--	খোক	২০.০০	--	--	--	--	--	--
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	সংখ্যা	৪							
১০	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন	সংখ্যা	২	১০৪.২৮	১০০.০০%	৭৯.৪৮ (৭৬.২২%)	--	৮.৩৯ (৮.০৫%)	--	--
১১	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২							
১২	সময়লন পাইপলাইন (৩১৫ মিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	০.০৩							
১৩	বিতরণ পাইপলাইন (২২৫ মিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	১.৫৯	১৭৭.৯৬	৯৬%	১২০.০০ (৬৭.৪৩%)	৪%	২০.০০ (১১.২৪%)	--	--
১৪	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	২.৭৬							

ক্র.সং.	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুলাই পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			৪		৫		৬		৭	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)
১৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১১০ মিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি	২৮.৩৪	৫৯৫.৪৯	৯৫%	৪২১.১৯ (৭০.৭৩%)	২%	৪৮.৮২ (৮.২০%)	--	--
১৬	গৃহ সংযোগ	সংখ্যা	১৯৩৬	২৩৩.৫৮	--	--	১০০%	২৩৩.৫৮ (১০০%)	--	--
১৭	পানির একক উৎস	সংখ্যা	১৫০	৯৫.০০	৯০%	৮৮.৩০ (৯২.৯৫%)	--	--	--	--
১৮	অফিস ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ		খোক	১৬.০০	১০০%	১৬.০০ (১০০%)	--	--	--	--
১৯	পানি সরবরাহ শাখার অফিস-কাম রেসিডেন্স নির্মাণ	সংখ্যা	১	৮৭.২৫	৯০%	৪৯.৪১ (৫৭%)	৫০%	৪১.০০ (৪৭%)	৪৫%	৪০
২০	কমিউনিটি শ্যাড্রিন	সংখ্যা	২৫	১৯৫.০০	৭৫%	১৭৪.৮৪ (৮৯.৬৬%)	--	১২.১৬ (৬.২৪%)	--	--
২১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	৮							
২২	প্রাইমারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	৪.৩৪	১৫৪৬.৪২	৮০%	৪৫৮.৫৬ (৩০%)	৮৫%	৯০৭.০০ (৫৮.৬৫%)	৬০%	৮৩৩.৩৩
২৩	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	কি.মি	৩.৩৫	২২৮.২০	৭৫%	৫০.০০ (২২%)	৭০%	১৬৫.০০ (৭২.৩০%)	৭০%	১১৮.৬৭
২৪	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	১৬	৫.৮০	১০০%	৫.২০ (৮৯.৬৬%)	--	০.৪৬ (৭.৯৩%)	--	--
২৫	কমিউনিটি বিন-বি (যোগাযোগ এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	সংখ্যা	৩							
২৬	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	সংখ্যা	১২	১.৮০	--	--	১০০%	১.৮০ (১০০%)	--	--
২৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিকশা ভ্যান	সংখ্যা	৬	২.৪০	--	--	১০০%	২.৪০ (১০০%)	--	--
২৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট)	সংখ্যা	২	১১০.০০	--	--	১০০%	১১০.০০ (১০০%)	--	--

৪৯

ক্র.সং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুলাই পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের RADP লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা) (%)
২৯	কঠিন বজ্র্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	সংখ্যা	১	৩২০.০০	--	--	--	--	--	--
৩০	ডিপ্লোজিং ট্রাক ক্রয়	সংখ্যা	২	৯০.০০	--	--	১০০%	৯০.০০ (১০০%)	--	--
৩১	সার্টিং শেড	সংখ্যা	১	২.০০	--	--	--	--	--	--
	টগ-মেট (বৃক্ষখন যন্ত্র)	--	--	৩৮৯২.৬৮	৭০%	১০৫৬.৪৫ (৫৪.৩৭%)	৩০%	১৬৪০.৬১ (৪২.১৫%)	৫০%	৯৯২
	(গ) সিকিফোল কনটেন্শন	--	--	৫৮.৩৯	--	০.০০	--	০.০০	--	--
	(ঘ) পাইপ কনটেন্শন	--	--	৫৮.৩৯	--	০.০০	--	০.০০	--	--
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	--	--	৪০৯০.২১	৬০%	১০৭৮.৪৩ (২৬.৩৭%)	৩০%	১৬৭৬.৬১ (৪১%)	৫০%	১০০০.০০

৩০/০৬/২০২১
(মোহাম্মদ জামাল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও

উন্নয়ন প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

৩০/০৬/২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২১

১। প্রকল্পের নাম : পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৮৬৭০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
এককের উদ্দেশ্য :

➤ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

➤ সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।

➤ নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, পাইয়াখালী, বরগুনা, ডোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর।

৪। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২১

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৪৯৭.১৬
খ) টাকা : ৪৪৯৭.১৬
গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
৩) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওস্ক ও ভ্যাট	ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১১৯৯.০৮	১১৯৯.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১৬৮৭.৮৩	১৬৮৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

Shakir ১০/০৬/২০২১
(নোঃ হুমায়ুন কবীর)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক

পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭৬

মাসের নাম : জুন / ২০২১ ইং
(লাক টাকায়)

ক্রঃ সং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিসিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪২৮৬৭০০)				জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিদেয় কাল পর্যন্ত মোট/আবশ্যিক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিদেয় কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		যাচস	কিওবি	পিএ	মোট	যাচস	কিওবি	পিএ	মোট	যাচস	কিওবি	পিএ	মোট	যাচস	কিওবি	পিএ	মোট
১	সমান্বিত ব্যয়	থোক	৪.০০	০.০০	৪.০০	থোক	০.৬৬	০.০০	০.৬৬	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.৯৯	০.০০	০.৯৯
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪১.৭৫	০.০০	৪১.৭৫	থোক	৪.৩৮	০.০০	৪.৩৮	থোক	৯.০০	০.০০	৯.০০	থোক	৮.১০	০.০০	৮.১০
৩	বিশেষিক ভর্তুকি	১৮ ছান	১২৬.০০	০.০০	১২৬.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	১১ ছান	০.০০	০.০০	০.০০	০ ছান	০.০০	০.০০	০.০০
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৭৩.১৬	০.০০	৭৩.১৬	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট মোজর ব্যয়		২৪৪.৯১	০.০০	২৪৪.৯১		৫.৩৫	০.০০	৫.৩৫		১০.০০	০.০০	১০.০০		৯.১০	০.০০	৯.১০
	মুদ্রণ ব্যয়																
৫	কম্পিউটার, স্ট্যান্ডার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১ সেট	১.২৫	০.০০	১.২৫	০ সেট	০.০০	০.০০	০.০০	১ সেট	১.২৫	০.০০	১.২৫	-	১.২৫	০.০০	১.২৫
৬	ফটোকপিয়ার	২ সংখ্যা	৮.০০	০.০০	৮.০০	২ সংখ্যা	৭.৯৪	০.০০	৭.৯৪	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৭	আবশ্যিক	থোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	-	২০.০০	০.০০	২০.০০
৮	সীমিত নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	২ সংখ্যা	৫.০০	০.০০	৫.০০	১ সংখ্যা	২.৩২	০.০০	২.৩২	১ সংখ্যা	২.৬৮	০.০০	২.৬৮	১ সংখ্যা	২.৬৮	০.০০	২.৬৮
৯	স্ট্যান্ডার প্রমাণ	১১৪০	৪২১৮.০০	০.০০	৪২১৮.০০	১২৮ সেট	৪৭৩.১৪	০.০০	৪৭৩.১৪	৩৫০	১১৬৬.০৭	০.০০	১১৬৬.০৭	৩৫০ সেট	১১৬৬.০৭	০.০০	১১৬৬.০৭
	ডিয়ালাইসিস ইউনিট	সেট								সেট							
	মোট মুদ্রণ ব্যয়		৪২৫২.২৫	০.০০	৪২৫২.২৫	০	৪৮৩.৪০	০.০০	৪৮৩.৪০	০	১১৯০.০০	০.০০	১১৯০.০০	০	১১৮৯.৯৮	০.০০	১১৮৯.৯৮
	সর্বমোট :		৪৪৯৭.১৬	০.০০	৪৪৯৭.১৬	০	৪৮৮.৭৫	০.০০	৪৮৮.৭৫	০	১২০০.০০	০.০০	১২০০.০০	০	১১৯৯.০৮	০.০০	১১৯৯.০৮

আরওপ্রতি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

মুদ্রণ :
আর্থিক :
১০০.০০%
৯৯.৯২%
৪৬.৩১%
৩৭.৫৩%

Redin ০৭/০৬/২০২১
(মোঃ অ্যাডভ. হাবিব)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
পরিদেয় ব্যয় স্ট্যান্ডার প্রমাণ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পানি
সরবরাহকরণ প্রকল্প

জনাবাছ প্রকৌশল অফিসার, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২১ খ্রিঃ

১) প্রকল্পের নাম	:	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৮৮৭০০
২) অনুমোদনের পর্যায়	:	এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে জুন/২০২২ খ্রি: পর্যন্ত।
৩) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫) বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২২ খ্রি:
৬) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৪৯৩৬.৩৫
খ) টাকা	:	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ইংপর্যন্ত ব্যয়	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	-	-	-

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৫০০	৩৫০০..
খ) দাবীকৃত	১৫০০	৩৫০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৫০০	৩৫০০


 মো: আবুল কাশেম
 প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত জন্মপুষ্ট অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		৭.৪		১০		১০
৪.২	মটরযান মেরামত		১.৬		০.৬		১		১
	মোট =		১৯.০০		৮.০০		১১.০০		১১
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩.০০	৩.৭২				
৮	ব্যয়	৩৯৫০	২৪০৯.৫০	১৮০০.০০	৮৭৮.০০	৬৫০	৪৫৫.০০	৬৫০.০০	৪৫৫.০০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ব্যাড্রিন	১	১৫.০০	০	০.০০	০	০		
৮.৩	সাবমার্জিবলপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০	১২৫.০০	১০০	১২২.০০	০	০.০০		
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	৩৩০০	২৩১০.০০	১৬০০.০০	৯৩৪.১৫	১৫০০.০০	১০৩৪.০০	১৫০০.০০	১০৩৪.০০
			৪৯১৭.৩৫		১৯৯২.০০		১৪৮৯.০০		১৪৮৯.০০
	সর্বমোট		৪৯৩৬.৩৫		২০০০.০০		১৫০০.০০		১৫০০.০০

	বাস্তব			আর্থিক		
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০	%	শতকরা	১০০.০০	%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯০	%	শতকরা	৭২.০০	%

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।



মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাসের নাম- জুন/২০২১ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	:	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
	প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৮৮৮০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে জুন/২০২২ খ্রি: পর্যন্ত।
৩	নংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২২ খ্রি:
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৪৯১৪.৬৫
	খ) টাকা	:	-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৫০০	৩৫০০.০০
খ) দাবীকৃত	১৫০০	৩৫০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৫০০	৩৫০০

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছর প্রতিবেদন কাগ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		৭.৪		১০		১০
৪.১	মটরযান মেরামত	-	১.৬		০.৬		১		১
৬	অফিস ভবন	-	১০.০০		১০.০০				
	মোট =		২৯.০০		১৮.০০		১১.০০		১১.০০
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩	৩.৭২				
৮	ল্যান্ডিং	৪৮৮০	২৯৭৬.৮০	২০০০.০০	১৩৩৩.০০	২০৫০	১০৩৪.০০	২০৫০.০০	১০৩৪.০০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ল্যান্ডিং	৩	৪৫.০০			০	০		
৮.৩	সাবমার্জিবলপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ	৪০	৫৬.০০			৪০	৫০.০০	৪০	৫০.০০
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	২৫০০	১৭৫০.০০	১৩০০.০০	৫৯১.১৫	৭০০.০০	৪০৫.০০	৭০০.০০	৪০৫.০০
	মোট =		৪৮৮৫.৬৫		১৯৮২.০০		১৪৮৯.০০		১৪৮৯.০০
	সর্বমোট		৪৯১৪.৬৫		২০০০.০০০		১৫০০.০০		১৫০০.০০০

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	শতকরা	১০০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৮৬ %	শতকরা	৭২.০০ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।



মো: আবুল কাশেম

প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
- ২ প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৯১৩০০
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৪ সাহা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে
ক) পৌরসভার মূগ এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
গ) পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৬ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২১

	মূল	১ম সংশোধিত		২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ	-	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ	-	-	-
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				
ক) মোট	: ৩৮০৩.১১	-	-	-
খ) টাকা	: ৩৮০৩.১১	-	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শত ও ভ্যাট	মুদ্রা পরিচালনা
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এতিপিতে বরাদ্দ	১৩৫৩.০০০	১৩৫৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৫৬.০০০	১২৫৬.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৫৫.৯১৪৯১	১২৫৫.৯১৪৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৫০.৯৬০	১৮৫০.৯৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত
১২৫৫.৯১৪৯১

ক্রমপুঞ্জিত
১৮৫০.৯৬০


(প্রকৌশল পদাধীনে চন্দ্র দাস)

প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

ক্র.সং.	অংশ/উপ-অংশের নাম	অনুমোদিত আর্থিক/অর্থিক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রস্তাবিত আর্থিক/অর্থিক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	মূল্য/২০২০ পর্যন্ত কাম্প্লিট করা অংশ		চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের কাম্প্লিট মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অংশ		
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
ক) রাজস্ব খরচ											
১	সামগ্রী	খরচ	০.০০	০.০০	০.০০	১,০০০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০	
২	পনা ও সেবার ব্যবহার	খরচ	৩০.২৫	০.০০	০.০০	৬.৬৩১	০.০০	৮.৩৬	০.০০	৮.২৭৪৯১	
৩	প্রশিক্ষণ	খরচ	১২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	
৪	বিদ্যমান আয়রন রিস্ট্রাক্স প্রস্ট্রাক্স মেসার্স	খরচ	৪৮.৪১	০.০০	৯৫%	৪৪.০৯০	১০০%	২.০১২৯২	১০০%	২.০১২৯২	
৫	বিদ্যমান পাইপলাইন মেসার্স	খরচ	৪৫.৯৯	০.০০	৯৫%	৪৩.৩৯৯	১০০%	১.১২৭০৮	৯৮%	১.১২৭০৮	
উপমোট (রাজস্ব) :			১৪০.১৫	০.০০		৯৫.০৪০		১৩.০০		১২.৯১৪৯১	
খ) মূলধন খরচ											
৬	কম্পিউটার, স্থানীয় এবং দ্রব্যীয়	ক্রয়	২.৫০	০.০০	১০০%	২.৪৯৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	পানি কনক্রিট ট্রাক (৩০০০লিঃ)	ক্রয়	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২ টি	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	কন্ক্রিট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩টন) ক্রয়	ক্রয়	১৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২ টি	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	কন্ক্রিট বর্জ্য কম্পার্টের ক্রয়	ক্রয়	২২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১ টি	০.০০	০.০০	০.০০	
১০	ডিপ্রাজি ট্রাক ক্রয়	ক্রয়	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২ টি	০.০০	০.০০	০.০০	
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	স্থাপন	২০.০৫	০.০০	১২টি	১.৫৫০	০.০০	১১.২০	১০০.০০%	২৭০.০০	
১২	উৎপাদন নলকূপ (৬"×১৪") স্থাপন	স্থাপন	১৩৫.৮০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	১৩০.০০	৬.০০		
১৩	সাবমার্গিক পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	স্থাপন	৪০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	৪০.৮০	৬.০০		
১৪	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	নির্মাণ	৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	৪০.০০	৯০.০০%		
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার ক্রয় ও স্থাপন	স্থাপন	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	৪৮.০০	৬.০০	১৬০.০০	
১৬	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ গ্যালিঃ) নির্মাণ	নির্মাণ	২৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	৭৬.০০	২৫%		
১৭	সেমিঅটোম্যাটিক পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	স্থাপন	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১৮	সফলান পাইপলাইন ৩১৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	স্থাপন	১২	১১৯৪.০০	০.০০	৪.০০কিমিঃ	৩৩৯.৯৫০	২.০০	২২৭.০২৫৩		২.০০কিমিঃ
১৯	বিতরণ পাইপলাইন ২২৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	স্থাপন	৮	৪৩৬.০০	০.০০	২.৫০কিমিঃ	১২০.০০০	৫.৫০	২২৬.৭৫৪৭৪	৫.১০কিমিঃ	২২৬.৭৫৪৭৪
২০	বিতরণ পাইপলাইন ১৬০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	স্থাপন	৭	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৭.০০কিমিঃ	২১৭.৬৬	৬.৬০কিমিঃ	২১৭.৬৬
২১	বিতরণ পাইপলাইন ১১০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	স্থাপন	১০	২৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১০.০০কিমিঃ	১৮৮.৫৬	৯.৫০কিমিঃ	১৮৮.৫৬
২২	গুরু সংযোগ	২০০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	সফিড ওয়েস্ট ডাম্পিং সেন্টার উন্নয়ন (সীমানা প্রাচীর ও মাটি ভরাট)	১	৮৪.২২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫	৯০.০০	০.০০	৩ টি	৩০.০০০	২ টি	৩৭.০০	৯৫%	৩৭.০০	
উপমোট (মূলধন) :			৩৫৫৩.৩৬	০.০০		৪৯৯.৯৯৯৮		১২৪৩.০০		১২৪৩.০০	
গ) বিজিক্যাল কন্ট্রোল			৩৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল			৭১.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			৩৮০৩.১১	০.০০		৫৯৫.০৪৫		১২৫৬.০০		১২৫৬.৯১৪৯১	

এডিপি অংশ	বাস্তব	আর্থিক
সামগ্রিক অংশ	১০০.০০%	৯৯.৯৯%
	৫০.০০%	৪০.৭০%

(প্রকৌশল পরামর্শ চক্র দাস)
প্রকল্প পরিচালক

নোয়াখালী জেলাধীন টৌমুকী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রদারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

৮৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২১ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	:	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৯২৮০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	০১ জুলাই, ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২২
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৭৮৫৬.১৪
খ) টাকা	:	১৭৮৫৬.১৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৮৬৪.০০০	২৮৬৪.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮৬৪.০০০	২৮৬৪.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪৪৫.৩৮০	২৪৪৫.৩৮০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭৬৫.৪৭০	২৭৬৫.৪৭০				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	২৪৪৫.৩৮	৮৫.৩৮০%
খ) দাবীকৃত	১০৬০০	৫৯.৩৬%
গ) প্রাপ্তিঃ	২৮৬৪	১৬.০৪%


 ৩০/৬/২২.
 (মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৪

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত জমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৪	১৮.৪০	৩	৬.৩৪	৩	১১.৭	৩	১১.৭
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪	৬.৩৭	২	১.২৯	২	৩	২	৩
৩	ছাতাদী	৮	১৫.৮৩	৫	৬.১৪৪২৬	৫	১৩.৪	৫	১৩.৩
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০	থোক	৩১.৯৮৯৯	থোক	৩৮.৯	থোক	৩৮.২৩
৫	শিক্ষণ	থোক	৩৯৩.৩০	থোক	০.০০	থোক	০	থোক	০
৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০	থোক	০
৭	মোটর যান, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও	থোক	৭০.০০	থোক	১১.৫১	থোক	৯০	থোক	২১.৯
৮	অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৯২.৫০	থোক	১৯.৯৭	থোক	৮৫.০০	থোক	৪২.৬১
	মোট =		৬৪৬.৪০		৭৭.২৪		২৪২.০০		১৩০.৭৪
৯	জিপ (কমপক্ষে ২৪০০ সিসি)	১	৯২.০০	১	৫৬.৮৫	-	০.০০	০	০.০০
১০	মোটর সাইকেল	৫২	১০৪.০০	০	০.০০	৫২	০.০০	০	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার	৫২	১৫৬	০	০	৫২	১৫৬	১	২.৯৭
১২	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	৫২ সেট	৬৫.০০	০	০.০০	৫২ সেট	৬৫.০০	০	০.০০
১৩	আসবাবপত্র	৫২ সেট	১১৪৪.০০	০	০.০০	৫২ সেট	১২.০০	০	১২.০০
১৪	পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫২ সেট	৪৯৬৬.০০	০	০.০০	৫২ সেট	০	০	০.০০
১৫	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্তে বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ	৫২	১৫৬০.০০	৫২	১৮৬.০০	৫২	২৩৮৯	০	২২৯৯.৬৭০
১৬	সিডি ভাট	-	০.০০	-	০.০০	-	০	-	০.০০
১৭	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১১২.৬২		০.০০		০		০.০০
১৮.০	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২২৫.২৪		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট	-	৮৯৭৯.২৭	-	৩২০.০৯	-	২৮৬৪.০০	-	২৪৪৫.৩৮০

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯০ %	শতকরা ৮৫.৩৮ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৪০ %	শতকরা ১৫.৪৯০ %


 ৩০/৬/২১
 (মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

67

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২১ইং

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।					
	প্রকল্পের কোড নং	ঃ	২২৪২৯৯২০০					
২।	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত					
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)					
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন কও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।					
৫।	বাস্তবায়ন কাল							
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	এপ্রিল/২০১৯					
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	ডিসেম্বর/২০২১					
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
	ক) মোট	ঃ	৪৬৩৬.০৬ লক্ষ					
	খ) টাকা	ঃ	৪৬৩৬.০৬ লক্ষ					
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-					
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	ঃ	-					
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ	-					
৭।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ						
	বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক ও	পাণ	
					মোট	টাকাংশ	ভ্যাট	পরিশোধ
	ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (এডিপি)		২০০.০০	২০০.০০				
	খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি		২০০.০০	২০০.০০				
	গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়		১৭৭.১০	১৭৭.১০				
	ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		১৭৮.১০	১৭৮.১০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

			চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয়	ঃ	০	০
খ)	দাবীকৃত	ঃ	০	০
গ)	প্রাপ্তি	ঃ	০	০

প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ।

জুন/২০২১ইং

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ভিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি(২০২০-২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোড়াবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২০-২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত									
	স্বাক্ষরী	থোক	৩.০০			থোক	০.৯১	থোক	০.৯১
	পণ্য ও সেবায় সরবরাহ	থোক	৩০.৭৫	থোক	১.০০	থোক	৩.৬৯	থোক	৩.২৯
	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.০০						
	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশসহ প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা	থোক	৫.০০						
	খাগড়াছড়ি জেলার সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদ করণ	২৮ জন মাস	৯১.৭৮			জন মাস	২২.৪০		
	মটরযান মেরামত ও সংস্কার	থোক	১০.০০			থোক	১.০০	থোক	০.৯০
	মোট (রাজস্ব)		১৫৭.৫৩		১.০০		২৮.০০		৫.১০
খ) মূলধন খাত									
	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০						
	মোটর সাইকেল ক্রয়	২টি	৪.০০						
	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২সেট	২.৫০						
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	৬৫সেট	১৬.২৫						
	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ)	৬৫টি	৭১.৫০			১৫টি	১০.০০	১৫টি	১০.০০
	উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ*১৫০মিঃমিঃ)	৬৫টি	৪০৩.০০			৫টি	২৮.০০	০৫টি	২৮.০০
	সামগ্র্যসিঁদল পাম্প (৩ এইচপি) ও বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৫টি	৬১৭.৫০			৫টি	১৯.০০	০৫টি	১৯.০০
	আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	১৬২টি	৪৬১.৭০						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৫০মিঃমিঃ, পিভিসি)	৯৭.২০কিঃমিঃ	৪৮২.১১						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৩৭মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৩.৭৪কিঃমিঃ	১৭৪.৫২						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(২৫মিঃমিঃ, পিভিসি)	৫৩.৪৬কিঃমিঃ	১৫৮.২৪						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৫০মিঃমিঃ, জিআই)	১২.১৫কিঃমিঃ	১০৮.৮৬						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৪০মিঃমিঃ, জিআই)	১৪.৫৮কিঃমিঃ	১০৭.৩১						
	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(২৫মিঃমিঃ, জিআই)	২১.৮৭কিঃমিঃ	১১২.৮৫						
	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন(৩৭মিঃমিঃ পিভিসি)	৪৫.৩৬কিঃমিঃ	১৮০.৯৯						
	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন(৪০মিঃমিঃ পিভিসি)	১৯.৪৪কিঃমিঃ	১৪৩.০৮						
	গৃহ সংযোগ	২৪৩০টি	৯৭.২০			১৫টি (আংশিক)	১১৫.০০	১৫টি (৮০%)	১১৫.০০
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৩টি	১১৫১.৪৭				১৭২.০০		১৭২.০০
	মোট মূলধন		৪৩৪৮.০৮						
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৪৩.৪৮						
	প্রাইজ কন্ট্রিনজেন্সি		৮৬.৯৬						
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৩৬৬.০৬		১.০০		২০০.০০		১৭৭.১০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি %	৯০.০০%	৮৮.৫৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি %	৪.২৩%	৩.৮৪%


30/6/2021

(মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশঃ জুন/২০২১ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের প্রকল্প কোড নং	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ২২৪৩০৩৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
খ) টাকা	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে এডিপিতে বরাদ্দ	৯০০০০.০০	৯০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৬৯৯৯৮.২৬৫৪	৬৯৯৯৮.২৬৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৬৯৯৯৮.২৬৫৪	৬৯৯৯৮.২৬৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

Ass

U

ক্রম নং	অংগের নাম	ভিডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০খ্রি: পর্যন্ত ক্রমশঃ অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	জনবল	২৩ জন	৯৩৩.৬৩	০	০.০০	২৩ জন	৩০.০০	০	৫.৯৮৬৩৯
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৯৮৩.৭৯	০	০.০০	থোক	১৬৮.০০	থোক	১৮৪.৯৩৯৪১
৩	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	৫০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
৫	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	৩০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
৬	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩৫০	০	০.০০	থোক	২.০০	০	৭.৩৩৯৯৯
উপ-মোট (রাজস্ব)			৪৮৯৭.৪২	০	০.০০		২০০.০০		১৯৮.২৬৫৭৯
খ) মূলধন খাত									
৭	ভীপ (সংখ্যা)	১	১০০	০	০.০০	১	১০০.০০	০	০.০০
৮	ডাবল কেবিন পিকআপ (সংখ্যা)	১	৫৫	০	০.০০	১	৫৫.০০	০	০.০০
৯	আপদকালীন সেবা বাবদ ব্যয়	থোক	৫০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৫০৫১.২৮	০	০.০০	থোক	১১২.০০	থোক	১৭.৪৮০০
১১	উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২	৬০০	০	০.০০	০	০.০০	১টি	১৫.০০
১২	সেড নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	৩৯০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	ক্রিনিং ইউনিট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	২৫৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	স্টেশনার পার্টস স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	৬৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	৯০৬৩৬	২৫৩৭৮.০৮	০	০.০০	১৪৫০০	৪০০৩.০০	১১৮০০টি	৩৪৫৪.৯৫
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১২৩৮৭৭	১১১৪৮৯.৩০	০	০.০০	২১৪৮০	১৯৩৩২.০০	১৮০৫০টি	১৩৯১৪.৭৫৯৬১
১৭	সাবমার্শিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) (সংখ্যা)	২০৬৬৬৪	২০৬৬৬৪.০০	০	০.০০	২১৫১৫	২১৫১৫.০০	২৩৮০০টি	১৮৯২৮.৩৩
১৮	সাবমার্শিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"×১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১৭০২২২	২৭২৩৫৫.২	০	০.০০	২৭০০০	৪৩২০০.০০	২৬৮৫০টি	৩০৩১৯.২৫
১৯	রিংওয়েল (সংখ্যা)	৩৩৭৯	২৭০৩.২০	০	০.০০	৪০০	১০০.০০	০	০.০০
২০	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (সংখ্যা)	৩২১০	১৬০৫.০০	০	০.০০	৩০০০	১৬০০.০০	৫৫৪০টি	৩১৫০.২৩
২১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম (সংখ্যা)	৪৯১	১৪৭৩০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২২	সোলার পিএসএফ (সংখ্যা)	৩২০	২৭৫২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৩	আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল গ্র্যান্ট (ভ্যাসেল টাইপ) (সংখ্যা)	২৯৫৭০	৩২৫২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (সংখ্যা)	৮৮৩৮	৫৩০২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৬২৮২২.০৬		০.০০		৮৯৮০০.০০		৬৯৭৯৯.৯৯৯৬১
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৮৫০৭৩.৮৭		০.০০		৯০০০০.০০		৬৯৯৯৮.২৬৫৪

এডিপি অগ্রগতি ৮৫.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি ৯.১০%

এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

আর্থিক
শতকরা : ৭৭.৭৮%
শতকরা : ৭.১১%

(তুষার শেখিন সাধু সি)

প্রকল্প পরিচালক(অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২৭/৬
২০২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২১ খ্রিঃ।

- ১ প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩০৬১০০
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : -
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
 ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২১
 ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারী, ২০২০
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১
 ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৪৭৮৩.৭৭০
 খ) টাকা : ৪৭৮৩.৭৭০
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
 ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	শুষ্ক ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আর এডিপিতে বরাদ্দ	২৫২৫.০০	২৫২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ' / ২০২১ ইং পর্যন্ত অবযুক্তি	২১০০.০০	২১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ' / ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৫৫৩.৩৩১	১৫৫৩.৩৩১	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৫৩.৩৩১	১৫৫৩.৩৩১	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়ঃ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	১৫৫৩.৩৩১	১৫৫৩.৩৩১
গ) প্রাপ্তিঃ	২৫২৫.০০	২৭২৫.০০
	২১০০.০০	২১০০.০০

এস এম সহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও ডঃ প্রঃ জয়প্র, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

২৫২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ছন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আর এডিপি মোতাভবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সন্ধানী (৩১১১৩৩২)	থোক	২.৫০	থোক	০	থোক	২.৫০	থোক	২.১০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)	থোক	২.০০	থোক	০	থোক	২.০০	থোক	১.৮৯
৩	প্রকাশনা (৩২১১১২৮)	থোক	২.০০	থোক	০	থোক	১.০০	থোক	০.০০
৪	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (৩২৪৩১০১)	থোক	৫.০০	থোক	০	থোক	৪.০০	থোক	৩.৪
৫	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫)	থোক	৩.০০	থোক	০	থোক	২.৫৫	থোক	২.০
৬	পন্য ও সেবার ব্যবহারের অন্যান্য আইটেম বাবদঃ -শ্রমিক মজুরী (৩২১১১০৯)	থোক	১.০	থোক	০	থোক	১.০	থোক	০.৫০
	-ইন্টারনেট (৩২১১১১৭)	থোক	১.০	থোক	০	থোক	১.০	থোক	০
	-ডাক (৩২১১১১৯)	থোক	০.২৫	থোক	০	থোক	০.২৫	থোক	০
	-টেলিফোন (৩২১১১১২০)	থোক	১.০	থোক	০	থোক	১.০	থোক	০
	-কম্পিউটার আনুষঙ্গিক (৩২৫৫১০১)	থোক	০.৫০	থোক	০	থোক	০.৫০	থোক	০.৪০
৭	স্টেশনারী সীল ও স্টাম্প (৩২৫৫১০৪)	থোক	০.২০	থোক	০	থোক	০.২০	থোক	০.১০
৮	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০৯)	থোক	১০.০০	থোক	০	থোক	৬.০০	থোক	২.৩৫
	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ (৩২৫৮১০১)	থোক	৪.০০	থোক	০	থোক	৩.০০	থোক	২.০৪
	উপ-মোট রাজস্ব খাত)		৩২.৪৫	০	০	-	২৫.০০	০	১৪.৭৮
খ) মূলধন খাত									
৯	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় (৪১১২২০২)	১টি	০.৮০	-	-	১টি	০.৮০	-	০
১০	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয় (৪১১২২০২)	২ সেট	১.৮০	-	-	২ সেট	১.৮০	২ সেট	১.৫
১১	ফটোকপিয়ার ক্রয় (৪১১২৩১৬)	১টি	২.৫০	-	-	১টি	২.৫০	-	০
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় (৪১১২১০১)	১টি	৫৫.০০	-	-	১টি	০	-	০
১৩	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন (৪১১১৩০৯)	১০০টি	৫৫.০০	-	-	১০০টি	৫৫	১০০টি	৪৬.৩৩৪
১৪	২৫ইন ওয়াটার হার্ডস্টিং ইউনিট(৩০০০লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৭৪০০টি	৩৭০০.০	-	-	৭৪০০টি	২৩৪৪.৯০	৪৬৫০ টি	১৪৯১.৩২৭
১৫	রিভার্স অসমোসিস প্র্যান্ট স্থাপন(পাঁচ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ) (৪১১১৩০৯)	৭টি	৩৫০.০০	-	-	৭টি	৫০	মুদ্রায়ন প্রক্রিয়াধীন	০
১৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৩৩টি	২৩১.০০	-	-	৩৩টি	৩০	মুদ্রায়ন প্রক্রিয়াধীন	০
১৭	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	৫টি	৮৫.০০	-	-	৫টি	১৫	NOA প্রক্রিয়াধীন	০
১৮	সোলার পিএসএফ স্থাপনসহ পুকুর পুনঃখনন (৪১১১৩০৯)	১০টি	২০০.০০	-	-	১০টি	০	NOA প্রক্রিয়াধীন	০
খ) উপমোট (মূলধন খাত)			৪৬৮১.১	০	০	০	২৫০০	০	১৫৩৯.১৬১
মোট(ক+খ)			৪৭১৩.৫৫			০	২৫২৫.০		১৫৫৩.৩৩১
গ) ভৌত কন্ট্রোল			২৩.৪১০		০.০		০.০		০.০০
গ) প্রাইস কন্ট্রোল			৪৬.৮১০		০.০		০.০		০.০০
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)			৪৭৮৩.৭৭				২৫২৫.০	৭৫%	১৫৫৩.৩৩১

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৭৫%
শতকরা ৫৮%

শতকরা ৬১.৫২%
শতকরা ৩৩%

অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

এস এম সাহিদুল ইসলাম

প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
ও ডঃ ডঃ জব্বার, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩০৬৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
 > উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা।
 > পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা।
 > উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ।
 > সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকা : সকল বিভাগের ৫৩ টি জেলার ১২১ টি পৌরসভা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২০
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২২

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৩৫৪৪.২৫
খ) টাকা : ৩৫৪৪.২৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

৬) প্রকল্প সাহায্যে উৎস

: জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১১৫০.০০	১১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৫০.০০	১১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৮.৯৮৯	৭৪৮.৯৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৪৮.৯৮৯	৭৪৮.৯৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ০.০০
- খ) দাবীকৃত : ০.০০
- গ) প্রাপ্তি : ০.০০

M. R. M. M.
30/06/21
(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম শূমন)
প্রকল্প পরিচালক

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসের নাম : জুন/ ২০২১ খ্রি:
(লাক টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০)				জুন/২০২০ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিএ	মোট
রাজস্ব ব্যয়																	
১	বেতন ও ভাতাদি, আউটসোর্সিং	১২ জন	১০৭.১৪	০.০০	১০৭.১৪	-	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.২০	১৭.২০	০.০০	১৭.২০	০৭ জন	৪.৩১১	০.০০	৪.৩১১
২	সন্মানি	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	১.৪০	০.০০	১.৪০
৩	পল্ট ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৯.৫০	০.০০	৪৯.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	২৬.০০	২৬.০০	০.০০	২৬.০০	থোক	১৪.৭৬	০.০০	১৪.৭৬
৪	পান্স হাউজ সেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	২ সংখ্যা	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	উৎপাদক নলকূপের পান্স ট্রিস্ট	৩৮২ সংখ্যা	১১৪.৬০	০.০০	১১৪.৬০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১১৪.৬০	১১৪.৬০	০.০০	১১৪.৬০	৩৮২ সংখ্যা	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১
৭	উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৮২ সংখ্যা	৫৭৩.০০	০.০০	৫৭৩.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১৫১.২০	১৫১.২০	০.০০	১৫১.২০	৩৫ সংখ্যা	৩৬.৫২	০.০০	৩৬.৫২
৮	বিদ্যুৎ সাধারী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক সেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	২৬.০০	২৬.০০	০.০০	২৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়																	
			১১৬৯.২৪	০.০০	১১৬৯.২৪	-	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭৭.০০	৪৭৭.০০	০.০০	৪৭৭.০০		১৬৪.৭০১	০.০০	১৬৪.৭০১
মূলধন ব্যয়																	
৯	ট্রাকসহ উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিট ক্রয়	১ সংখ্যা	১২৫.০০	০.০০	১২৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫.০০	৯৫.০০	০.০০	৯৫.০০	১ সংখ্যা	৯৪.৯৫	০.০০	৯৪.৯৫
১০	বাস্ক মিনিটার	৩৮২ সংখ্যা	৩৮২.০০	০.০০	৩৮২.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০১.০০	১০১.০০	০.০০	১০১.০০	৩০০ সংখ্যা	৭৯.০৬	০.০০	৭৯.০৬
১১	অটো লগার	১১১ সংখ্যা	২৪২.০০	০.০০	২৪২.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১১১ সংখ্যা	১৮৩.০১৫	০.০০	১৮৩.০১৫
১২	প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহ ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬ সংখ্যা	৬.০০	০.০০	৬.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	৩ সংখ্যা	৩.০০০	০.০০	৩.০০০
১৩	শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১০

৫১

MFR

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (এককঃ কোড ২২৪৩৩৬৭০০)				জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমসুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১৪	পাশপ ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	১৬০ সংখ্যা	১২৮০.০০	০.০০	১২৮০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৪০ সংখ্যা	১৮৪.০০	০.০০	১৮৪.০০	২৬ সংখ্যা	১৮৪.২০৩	০.০০	১৮৪.২০৩
১৫	উৎপাদক নলকূপের সাথে পরিবেক্ষণ ব্যবস্থার স্থাপনা	৩৮২ সংখ্যা	২৮৬.৫০	০.০০	২৮৬.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৮০ সংখ্যা	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	৭০ সংখ্যা	৪০.০৬	০.০০	৪০.০৬
	মোট মূলধন ব্যয়		২৩৬৬.৫০	০.০০	২৩৬৬.৫০		০.০০	০.০০	০.০০		৬৭৩.০০	০.০০	৬৭৩.০০		৫৮৪.২৬৮	০.০০	৫৮৪.২৬৮
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলজিস		১১.৭৬	০.০০	১১.৭৬		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	গ্রাইস কন্ট্রোলজিস		১১.৭৬	০.০০	১১.৭৬		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট :		৩৫৪৪.২৬	০.০০	৩৫৪৪.২৬		০.০০	০.০০	০.০০		১১৫০.০০	০.০০	১১৫০.০০		৭৪৮.২৬৯	০.০০	৭৪৮.২৬৯

বাস্তব আর্থিক
৭৫.০৯% ৬৫.১৩%
৩১.৬৬% ২১.১৩%

আরএডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

MSBmm
30706/21
(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম মুন্স)

প্রকল্প পরিচালক

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প

০. জেনারেল প্রকৌশল অফিসার, ঢাকা।

৫

৩৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জু/২০২১ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : কলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩১২৩০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল

	মূল	১ম সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারি, ২০২০	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ডিসেম্বর, ২০২১	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
ক) মোট	: ৪৬০৮.১১	৪৬০৮.১১
খ) টাকা	: ৪৬০৮.১১	৪৬০৮.১১
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
			মোট	টাকাংশ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১০৯.০০	১০৯.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জু/২১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৯.০০	১০৯.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জু/২১ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৪.৮৪৪	৪৪.৮৪৪	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪৪.৮৪৪	৪৪.৮৪৪	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

১৭

১৭

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(বিষয় লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত জ-মুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের প্রতিবেদন বাশ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাশাস্থ খাত								
১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৬.০০	-	-	থোক	৮.০০	থোক	৫.৮৪৪
২	প্রশিক্ষণ	-	১৮.০০	-	-	-	-	-	-
৩	প্রকল্পে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	-	-	থোক	১.০০	-	-
৪	পরামর্শক সেবা	৪৮ জনমাস	১১৭.০০	-	-	১৬ জনমাস	৪০.০০	-	-
	উপ-মোট (রাশাস্থ)		১৮৩.০০				৪৯.০০		৫.৮৪৪
খ)	মূলধন খাত								
৫	কঠিন বর্জ্যবহনকারী ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)	২	১৪০.০০	-	-	-	-	-	-
৬	ব্যাক হো লোডার	২	২২০.০০	-	-	-	-	-	-
৭	পিক-আপ মাউন্টেড ডি-প্রাঞ্জিং ট্রাক	২	১০০.০০	-	-	-	-	-	-
৮	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	-	৪.৩০	-	-	-	-	-	-
৯	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিস্লা জ্যান	২০	৮.০০	-	-	-	-	-	-
১০	সু-উপরিষ্কার পানি পরিশোধনসার (২০০ঘনমিটার/ঘন্টা) জুঁহি	২	১৪৪০.০	-	-	-	-	-	-
১১	ট্রান্সমিশন লাইন	১৭	৭৬৫.০০	-	-	-	-	-	-
১২	পাইপলাইন (২০০ মিঃ পিভিসি)	৭	১৬১.০০	-	-	-	-	-	-
১৩	পাইপলাইন (১৫০ মিঃ পিভিসি)	৮	১২০.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	পাইপলাইন (১০০ মিঃ পিভিসি)	৬	৬০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	পাইপলাইন (৫০ মিঃ পিভিসি)	১৫	৭৫.০০	-	-	-	-	-	-
১৬	মিটারিং পুঁজু সংযোগ	১০০০	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-
১৭	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪	৬৮.০০	-	-	৪(৮৫%)	৫১.০০	৪(৭০%)	৩৯.০০
১৮	সেকেন্ডারি আরসিসি ছেদ স্থাপন	১	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-
১৯	ফিক্যাল স্লাজ ফ্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানুফিল সিস্টেম নির্মাণ	২	৭৬০.০০	-	-	-	-	-	-
২০	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৩.০০	-	-	১০	২.৭০	-	-
২১	কমিউনিটি বিন-বি (যোগাযোগ এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৭.০০	-	-	১০	৬.৩০	-	-
	উপ-মোট (মূলধন)		৪৩৮১.৩			২৪	৬০.০০		
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোলস	-	২১.৯১	-	-	-	-	-	-
	প্রাইস কন্ট্রোলস	-	২১.৯১	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট		৪৬০৮.১১				১০৯.০০		৪৪.৮৪৪

এডিপি অগ্রগতিঃ শতকরা ৪৫ %
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ শতকরা ১ %

আর্থিক শতকরা ৪১.১ %
শতকরা ০.৯৭ %

(মোঃ আবদুল আউয়াল)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশ : ৩০/১/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৫৩৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
 > গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৩
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১ (আরডিপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ১০১৬১.৬৫
 খ) টাকা : ৩৫২৪.১২
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৬৩৭.৫৩
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ৭। প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৯৬৬.০০	৯৬৬.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৬৬.০০	৯৬৬.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৮৪১.১৪	৮৪১.১৪	০.০০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১০০৩৪.৬৫৩	৩৩৯৭.১২৩	৬৬৩৭.৫৩	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
 ৩০/০৭/২০২১

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল ও প্রকল্প পরিচালক

গ্রাউন্ডওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ডওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসের নাম : জুন/ ২০২১ ইং

(লাফ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (শতকরা কোড ২২৪৪০০৫০৫০০০)				জুন/ ২০২০-২০২১ পর্যন্ত পঞ্চম স্তরের আঙ্গুতি				চলতি অর্থবছরের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত আঙ্গুতি				আর্থিক পিও
		আর্থিক পিও	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিও	মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক পিও	মোট	বাস্তব	জিওবি	
রাজস্ব ব্যয়														
১	স্বাক্ষর	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২	স্বাক্ষর মজুরি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৪	বাসনিক ভাড়া	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৫	বাসনিক ভাড়া	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৬	প্রশিক্ষণ (টেকনোলজি)	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৭	ট্রেনিং	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৮	গ্যাস ও জ্বালানি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৯	কম্পিউটার সামগ্রী	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১০	স্ট্যাম্প ও পিন	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১১	অন্যান্য মনিয়ারী	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১২	কনসালট্যান্সি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৩	জরিপ	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৪	মোটরযান	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৫	কম্পিউটার	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৬	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৮	বাসিন ডিউটি/ ভাণ্ড	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৯	বাসিন ডিউটি/ ভাণ্ড	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
মুদ্রণ ব্যয়														
২০	স্বাক্ষর বিধান ও পানি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২১	সরবরাহ (মোট ডিউটিওয়েল স্থাপন)	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২২	স্বাক্ষর বিধান ও পানি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২৩	সরবরাহ (মোট ডিউটিওয়েল স্থাপন)	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২৪	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২৫	শেড ইয়ার্ড (নির্মাণ)	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
 প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৫৩৭০০
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দূষণাপাতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

	মূল	১ম সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিক্রমকে মেয়দকাল
৫। বাস্তবায়ন কাল			
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ	: জানুয়ারী'২০১৫ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১৮ খ্রিঃ	: জুন'২০১৯ খ্রিঃ	: ডিসেম্বর'২০২১ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	: ৪১৩৮৮.৭৩	: ৪৫৩০৮.২১	: ৪৫৩০৮.২১
খ) টাকা	: ৮৪৫১.৫৮	: ৭৫৩১.৮১	: ৭৫৩১.৮১
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৩২৯৩৭.১৫	: ৩৭৭৭৬.৪০	: ৩৭৭৭৬.৪০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ০.০০	: ০.০০	: ০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৮৫০.০০	৮৫০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪৬১৬.৭৪	৬১৬.৭৪	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২২৯৫.৫৪	৩০০৭.৩৬	২৯২৮৮.১৮	০.০০	৮৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন-কাল জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জনবধ	৫৩জন	৬৯৪.৬২	০.০০	৬৯৪.৬২	৩৯ জন	৪২০.৩৮	০.০০	৪২০.৩৮	৩৯ জন	৯৫.৫০		৯৫.৫০		৬৩ জন		৬৩ জন
২	পরামর্শক	১১জন	০.০০	৮১৩.৬৯	৮১৩.৬৯	৪ জন	০.০০	২৪০.৫৭	২৪০.৫৭	৪ জন	০.০০	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০
৩	জ্ঞানী এবং শ্রুতিকেন্ট	থোক	২১৩.১২	০.০০	২১৩.১২	থোক	৬৬.৭৫	০.০০০০	৬৬.৭৫	থোক	১১.০০		১১.০০		থোক	৯.৮২	৯.৮২
৪	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক	৬৫.৬৯	৬৯০.০০	৭৫৫.৬৯	থোক	০.০০	৩৪১.৮৫	৩৪১.৮৫	থোক		৫০.০০	৫০.০০		থোক	৫০.০০	৫০.০০
৫	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরাম	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	থোক	৭৬.৪৫	০.০০	৭৬.৪৫	থোক	২৩.২৫		২৩.২৫		থোক	১১.৩০	১১.৩০
৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	থোক	৭৮.৩৫	০.০০	৭৮.৩৫	থোক	২০.২৫		২০.২৫		থোক	১১.৩৫	১১.৩৫
৭	মালামাল পরিবহন ব্যয়	থোক	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	থোক	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০		থোক		০.০০
৮	সম্মানী/ফি ইত্যাদি	থোক	০.০০	১৯১.৩০	১৯১.৩০	থোক	০.৪৮	১৫৭.২৭	১৫৭.৭৫	থোক	০.০০	১০.০০	১০.০০		থোক	১০.০০	১০.০০
৯	সামাজিক গতিশীলতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	০.০০	৮২৭৩.৫০	৮২৭৩.৫০	থোক	০.০০	৭৮৩০.৬৩	৭৮৩০.৬৩	থোক		৪৪০.০০	৪৪০.০০		থোক	৪৪০.০০	৪৪০.০০
১০	প্রাতিষ্ঠানিক অংশসমূহ	থোক	০.০০	১৫৮৩.৬৬	১৫৮৩.৬৬	থোক	০.০০	১৫৮২.৭২	১৫৮২.৭২	থোক		০.০০	০.০০		থোক		০.০০
১১	স্কুলসমূহে WASH সফটওয়্যার কার্যক্রম	থোক	০.০০	১৩৫৯.৪২	১৩৫৯.৪২	থোক	০.০০	১১৬৪.৪২	১১৬৪.৪২	থোক		১০০.০০	১০০.০০		থোক	১০০.০০	১০০.০০
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন	থোক	০.০০	১৭২৩.৩৮	১৭২৩.৩৮	থোক	০.০০	১২২৭.১৭	১২২৭.১৭	থোক		৪৫০.০০	৪৫০.০০		থোক	৪৫০.০০	৪৫০.০০
১৩	ওয়াশ সেটরের উন্নয়ন, নীতিমালা এবং উপদেশ বিষয়ক	থোক	১৭৫.৪৮	১৭৫৪.৮০	১৯৩০.২৮	থোক	০.০০	১০৪৭.৮০	১০৪৭.৮০	থোক		৬৫০.০০	৬৫০.০০		থোক	৬৫০.০০	৬৫০.০০
১৪	স্কুল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উৎসসমূহ	থোক	০.০০	২১৮৬.০০	২১৮৬.০০	থোক	০.০০	১১৫৩.৫৯	১১৫৩.৫৯	থোক		৭০০.০০	৭০০.০০		থোক	৭০০.০০	৭০০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		১৫৯৮.৯১	১৮৬০৫.৭৫	২০২০৪.৬৬		৬৪২.৪১	১৪৭৭৬.০২	১৫৪১৮.৪৩		১৫০.০০	২৫০০.০০	২৬৫০.০০		৯৬.৬২	২৫০০.০০	২৫৯৬.৬২
(খ)	মূলধন ব্যয়						০.০০	০.০০									
১৫	ডেভহেড তারা	২৪০টি	৩১.৬৮	৭৩.৯২	১০৫.৬০	২৪০ টি	৩১.৬৮	৭৩.৯২	১০৫.৬০				০.০০				
১৬	গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যাড পাম্প)	৫০০৭টি	১৪৪৫.০৪	৩৪১১.৭৫	৪৮৫৬.৭৯	২৪৫০টি	৫৪৬.৪৫	২২১৭.৭৪	২৭৬৪.১৯	৯১৮ টি	৩৬৪.১০	৪৫৮.৫৫	৮২২.৬৫	৮৮৩টি	৩১৩.৩২	৪৫৮.৫৫	৭৭১.৮৫
১৭	গভীর নলকূপ (তারা ডেভহেড সিলিংসহ)	৩০২২টি	৯৯৭.২৬	২৩২৬.৯৪	৩৩২৪.২০	১১১৮টি	২৭৯.০৪	৯৫১.১৯	১২৩০.২৩	২০০ টি	৯০.০০	১০৪.৬০	১৯৪.৬০	৫০ টি	১০.৫৯	১০৪.৬০	১১৫.১৫
১৮	রিংওয়াইল (ডেভহেড)	১৮২টি	৫৫.১৫	১২৮.৬৭	১৮৩.৮২		০.০০	০	০.০০	৩০টি	৯.৭৫	২২.৭৫	৩২.৫০	৩০ টি	৯.৭৫	২২.৭৫	৩২.৫০
১৯	রিংওয়াইল (৬ নং হ্যাড হেড পাম্পসহ)	১৯০টি	৫৩.০১	১২৩.৬৯	১৭৬.৭০		০.০০	০	০.০০				০.০০				০.০০
২০	একাধিক সংযোগসহ গভীর নলকূপ	২০০টি	৯০.০০	২১০.০০	৩০০.০০	১৯০টি	০.০০	২৮৫.৫০	২৮৫.৫০				০.০০				০.০০
২১	সৌরশক্তি সংবলিত পিএসএফ	২০টি	৩০.০০	৭০.০০	১০০.০০	৬টি	০.০০	২৬.৫০	২৬.৫০	১৪টি	৩০.০০	৪২.৮৪	৭২.৮৪	১৪ টি	১৮.১৮	৪২.৮৪	৬১.০০
২২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	২টি	১২.০০	২৮.০০	৪০.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
২৩	গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০টি	৪৮০.০০	১১২০.০০	১৬০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৭টি	১৩৮.০০	৪২৩.৫৯	৫৬১.৫৯	৬ টি	১৩৮.০০	৪২৩.৫৯	৫৬১.৫৯
২৪	শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	০১টি	৭.২০	১৬.৮০	২৪.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
২৫	ওয়াসা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি	৫৬০টি	০.০০	১৬৭৩.৭৫	১৬৭৩.৭৫	৩৩৬টি	০.০০	৪৪৯.৩৭	৪৪৯.৩৭				০.০০				০.০০
২৬	পানি শোধনাগার	৩০টি	১৮০.০০	৪২০.০০	৬০০.০০	৩টি	০.০০	৬৯.৮৩	৬৯.৮৩	৭টি	৪২.০০	৩৭.৩৪	৭৯.৩৪	২২ টি	২৮.৩৭	৩৭.৩৪	৬৫.৭০
২৭	ম্যানেজড অফ এ্যাকুইফার রিচার্জ	১২০টি	২৫২.০০	৫৮৮.০০	৮৪০.০০	১০০টি	০.০০	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০				০.০০				০.০০
২৮	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২৪০টি	২৪.১৫	৬৬.০০	৯০.১৫	১৮৭টি	০.০০	৬৫.৫০	৬৫.৫০	২০	২.২৫	৫.১৬	৭.৪১	২০ টি	২.২১	৫.১৬	৭.৩০
২৯	পানির গুণগতমান, নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের স্থায়িত্ব	থোক	০.০০	১৪৩৭.২৩	১৪৩৭.২৩	থোক	০.০০	৭৮৭.২৩	৭৮৭.২৩	থোক			০.০০	থোক			০.০০
৩০	ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন	৫০টি	০.৭৫	৬.৭৫	৭.৫০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০

ক্রঃ নং	অংশে-র বিবরণ	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩১	শেয়ারড্ ল্যাট্টিন	৭০০০টি	৩০.০০	২০৭০.০০	২১০০.০০	৬৩৭৭টি	৩০	১৮৭৮.৬২	১৯০৮.৬২	৩০০টি	০.০০	১১৬.০৭	১১৬.০৭	৩০০টি		১১৬.০৭	১১৬.০৭
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্টিন (পানি সরবরাহসহ)	৬০টি	৩৬.০০	৩২৪.০০	৩৬০.০০	২১ টি	০	১০৬.৩৪	১০৬.৩৪	৩৬টি	২৩.৯০	১৯২.১০	২১৬.০০	৩৬ টি		১৯২.১০	১৯২.১০
৩৩	বর্জ্য পরিশোধনাগার (অনসাইট)	১০টি	৬.০০	৫৪.০০	৬০.০০		০	২১	২১.০০				০.০০				০.০০
৩৪	পাবলিক টয়লেট	২০টি	৩০.০০	২৭০.০০	৩০০.০০		০	০	০.০০		০	০	০.০০				০.০০
৩৫	ডি-স্লাজিং ইন্টিনিট	১৭টি	০.০০	৫১০.০০	৫১০.০০	৩টি	০	৪৫	৪৫.০০				০.০০				০.০০
৩৬	টাই-সাইকেল চ্যান	০২টি	০.০০	০.৬০	০.৬০		০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৩৭	ছোট পরিমানে ড্রেনেজ স্কীম	০১টি	৪.৫০	৪০.৫০	৪৫.০০		০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৩৮	ছোট আকারের কঠিন বর্জ্য পরিশোধন	০২টি	৩.০০	২৭.০০	৩০.০০		০	১৮	১৮.০০				০.০০				০.০০
৩৯	জরুরী প্রস্তুতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, রেসপন্স, রিকভারি এবং ব্লক ব্র্যাকরণ	থোক	০.০০	২৪৯০.০০	২৪৯০.০০	থোক	০	২৩৯২.৫৭	২৩৯২.৫৭	থোক		৯৭.০০	৯৭.০০	থোক		৯৭.০০	৯৭.০০
	যানবাহন						০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৪০	জীপ	১২টি	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	৫ টি	০	১৩০.৯২	১৩০.৯২				০.০০				০.০০
৪১	মটর সাইকেল	৯০টি	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	৭৬টি	০	১২৩.০০	১২৩.০০				০.০০				০.০০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
৪২	কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রিন্টারসহ	১১০টি	০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৫৬ টি	০.০০	৬০.২০	৬০.২০				০.০০				০.০০
৪৩	ফটোকপিয়ার (হেডি ডিউটি)	৫টি	০.০০	১৫.০০	১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০				০.০০
৪৪	ফটোকপিয়ার	৬১টি	০.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২ টি	০.০০	৬.৬৩	৬.৬৩				০.০০				০.০০
৪৫	মাল্টিমিডিয়া	৫টি	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫ টি	০.০০	৫.০০	৫.০০				০.০০				০.০০
৪৬	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	৪.০০	৪.০০	২ টি	০.০০	২.৫০	২.৫০				০.০০				০.০০
৪৭	প্রকল্প অফিস সংক্রান্ত ব্যয়	৪টি	১২.০০	৪৯.৬০	৬১.৬০		১১.০৪	২৬.৬	৩৭.৬৪		০.০০	০.০০	০.০০				০.০০
৪৮	কাষ্টমাইজ ডাটা ক্যাপচারিং ইকুপমেন্ট (জিপিএস, ডাটা লগার ইত্যাদি)	থোক	০.০০	১২৪.৫০	১২৪.৫০		০.০০	০	০.০০				০.০০				০.০০
৪৯	ফেয়ারটেকার এবং মেকানিকদের যন্ত্রপাতি	১০৯৩৫ সেট	০.০০	১৬৪.০৩	১৬৪.০৩	৩৭০০সে ট	০	৭৪.০০	৭৪.০০				০.০০				০.০০
৫০	সিডি এবং ভাট	থোক	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	থোক	৮৫০.০০	০	৮৫০.০০		০.০০		০.০০				০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৫৭৭৯.৭৪	১৮৬৭৫.৭৩	২৪৪৫৫.৪৭		১৭৪৮.২১	১০৫১২.১৬	১২২৬০.৩৭		৭০০.০০	১৫০০.০০	২২০০.০০		৫২০.৪২	১৫০০.০০	২০২০.৪২
	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	১.১৮%	৫২.০২	১৬৮.০৯	২২০.১১		০.০০										
	প্রাইস কনটিনজেন্সী	২.৩৬%	১০১.১৫	৩২৬.৮২	৪২৭.৯৭		০.০০										
	সর্বমোট		৭৫৩১.৮২	৩৭৭৭৬.৪	৪৫৩০৮.২১		২৩৯০.৬২	২৫২৮৮.১৮	২৭৬৭৮.৮০		৮৫০.০০	৪০০০.০০	৪৮৫০.০০		৬১৬.৭৪	৪০০০.০০	৪৬১৬.৭৪

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৯.৬৫ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৫.১৯ ভাগ
শতকরা ৭১.২৮ ভাগ

(এহতেশামুল রাইসেল খান)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২১ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।		
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪১৩২৭০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০২১ খ্রিঃ		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৯৯১৭৩.৪৭		
খ) টাকা	:	২৯৩১৬.৭৩		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৯৮৫৬.৭৪		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬৯৮১৭.৫৪		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৭৯০০.০০	১৬৫০.০০	৬২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৬২৩.৯৫	১৫০০.০০	৬১২৩.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৭৬৮৬.৩৪	১৪৪৫.৬৩	৬২৪০.৭১	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১২২০৯.৭৭	৩২৪৪.৬৪	৮৯৬৫.১৩	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং. নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	বাজ্য ব্যয়																
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮ জন	৯৬.৮২		৯৬.৮২	৪ জন	৩৩.৩৭		৩৩.৩৭	৪ জন	৩৩.৩৫		৩৩.৩৫
২	স্টাফদের বেতন	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭ জন			০.০০	৭ জন			০.০০	৭ জন			০.০০
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৫৭.৩৪		৭৫৭.৩৪	থোক	১৫১.১৪		১৫১.১৪	থোক	৭৬.৩৯		৭৬.৩৯	থোক	৬০.০১		৬০.০১
৪	হাইজেন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১১৫.৯৯	৩১৩.৬০	৪২৯.৫৯				০.০০								০.০০
৫	ক্যাম্পাসিটি বিক্সিং	থোক	১৬৮.৮৬	৩১৩.৬০	৪৮২.৪৬				০.০০				০.০০				০.০০
৬	পানি পরীক্ষণের কিট	থোক	২২.৪৭	২০২.২৭	২২৪.৭৪				০.০০				০.০০				০.০০
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফর্ম	১০৩৬.৯৪	১৯৬০.০০	২৯৯৬.৯৪	১ ফর্ম	৮১.২৪	২০৪.৭৩	২৮৫.৯৭	১ ফর্ম	৩৭৭.০১	৯২৭.২৮	১৩০৪.২৯	১ ফর্ম	৩৭৭.০০	৯১৮.২৪	১২৯৫.২৪
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট		১৪.৫০	৩৯.২০	৫৩.৭০				০.০০				০.০০				০.০০
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০	থোক		৯.৪৩	৯.৪৩	থোক	২৮.২৮	২২.৭২	৫১.০০	থোক	২৮.১১	২২.৭২	৫০.৮৩
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০								০.০০
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৭৩৩.৭৯		৪৭৩৩.৭৯	থোক	৪০৪.০৮		৪০৪.০৮	থোক	২৪.৯৫		২৪.৯৫	থোক	২১.১৬		২১.১৬
	উপ-মোট (বাজ্য ব্যয়)		৮৯৮৭.৮০	২৮৬৭.৮৭	১১৮৫৫.৬৭		৭৩৩.২৮	২১৪.১৬	৯৪৭.৪৪		৫৪০.০০	৯৫০.০০	১৪৯০.০০		৫১৯.৬৩	৯৪০.৯৬	১৪৬০.৫৯
(খ)	মূলধন ব্যয়																
১২	ভূমি (৪ ডরিলডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	৩টি	২৬.৯২	২৪২.২৬	২৬৯.১৮	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০								০.০০
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডরিলডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.০২	৯০.১৬	১০০.১৮	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০								
১৪	মাইক্রোবাস (ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৮.৯৭	৮০.৭৫	৮৯.৭২	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০								
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৩০টি	৬.০১	৫৪.১০	৬০.১১	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭								
১৬	ড্রাইভিং ট্রাক	৪৫টি	৮০.৮৪	৭২৭.৫৫	৮০৮.৩৯												
১৭	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	২২৯.৬২	২০৬৬.৬২	২২৯৬.২৪												০.০০
১৮	ডিজেল জেনারেটর	২৩টি	৫৭.৪১	৫১৬.৬৬	৫৭৪.০৭												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১০৪.৮৫	১১৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	থোক	১০০.৫৩	৯০৪.৭৪	১০০৫.২৭												
২১	ভূমি অগ্নিগ্রহণ/ক্রয়	২৩একর	৭৫৭০.৩০		৭৫৭০.৩০												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১					১টি	৪৭.৪৮	০.০০	৪৭.৪৮	১টি	২৪.৮২		২৪.৮২
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	১১টি+ ৯টি অফিস	৭১৯.১৫		৭১৯.১৫	১টি+ ৯টি অফিস	২২৯.৮৫	০.০০	২২৯.৮৫	১০টি (আর্কাইভ)	১৪৩.৮৩	০.০০	১৪৩.৮৩
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইস্পেকশনের জন্য বাংলো	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭												
২৫	প্রাইমারি ড্রেপ নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২২৪২.১২	১৫০০৪.৯৮	১৭২৪৭.১০	১০.০০ কিঃমিঃ	২৩৩.৯৭	১৬৩৯.৫৩	১৮৭৩.৫০	১৬.০০ কিঃমিঃ	৩৯৭.২৫	২৫৭৮.৭১	২৯৭৫.৯৬	১৬.০ কিঃমিঃ	৩৬৮.৬২	২৫৭৮.৬১	২৯৪৭.২৩
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৭৬টি	১৫.৫৮	১০৪.২৭	১১৯.৮৫	২৮টি	২.৮৪	১৯.৯৫	২২.৭৯	১২টি	২.০০	৫.৩৫	৭.৩৫	১২টি	০.৭৬	৫.৩৫	৬.১১
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	৩৭টি	১৫২.৬৫	১০২১.৫৫	১১৭৪.২০	৬টি	৯.৭১	৬৭.৯৩	৭৭.৬৪	৮টি	৩২.০০	২১২.৬৮	২৪৪.৬৮	৮টি	৩০.৩৮	২১২.৬৮	২৪০.০৬

অঃপুঃ

০৫

২০৬

ক্রঃ নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত জমগুক্ত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়াসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৫৫টি	৬৫.৭২	৪৩৯.৮২	৫০৫.৫৪	৩টি	২.১৪	১৫.০০	১৭.১৪	১৮টি	২৮.০০	১৮৭.৯৬	২১৫.৯৬	১৮টি	২৬.৮৫	১৮৭.৯৫	২১৪.৮০
২৯	প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিভল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৫৫টি	৮৯.৩৯	৫৯৮.১৯	৬৮৭.৫৮	৬টি	২.৬৯	১৮.৮১	২১.৫০	১৫টি	১৯.০০	১২০.০৪	১৩৯.০৪	১৫টি	১৭.১৫	১২০.০৩	১৩৭.১৮
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৫৫টি	৭১.৩৪	৪৭৭.৪৬	৫৪৮.৮০					২১টি	৪৬.০০	১০৭.৩৭	১৫৩.৩৭	২১টি	১৫.৩২	১০৭.২৭	১২২.৫৯
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ	৬২৫ কিমিঃ	১৩২৬.৩৭	৮৮৭৬.৪৫	১০২০২.৮২					৬০ কিমিঃ	১৯৭.০০	১৩৬৫.৯৯	১৫৬২.৯৯	৬০ কিমিঃ	১৯৫.১৪	১৩৬৫.৯৮	১৫৬১.১২
৩২	গাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট	১০টি	৭৩৫.২৩	৪৯২০.৩৮	৫৬৫৫.৬১												
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট	৩টি	৪৩৬.৫০	২৯২১.১৮	৩৩৫৭.৬৮												
৩৪	ভদার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১৩টি	৩৫০.৯৮	২৩৪৮.৮৬	২৬৯৯.৮৪												
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	৩টি	০.৫৯	৩.৯২	৪.৫১												
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	২.৯৩	১৯.৬০	২২.৫৩												
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫ ৬টি	১৫৩৭.১২	১০২৮৫.৮৬	১১৮২৩.৯৮					৩০০ টি	১৩.০০	৮৪.২২	৯৭.২২	৩০০ টি	১২.০৩	৮৪.২১	৯৬.২৪
৩৮	পানির উৎস	১৮৪৫ টি	২৯৬.৭৪	১৯৮৫.৮৭	২২৮২.৬১	৪৪০ টি	৩৪.৮৩	২৪৩.৭৮	২৭৮.৬১	৪০০ টি	৩৩.০০	২২২.৯৯	২৫৫.৯৯	৪০০টি	৩১.৮৬	২২২.৯৯	২৫৪.৮৫
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	১৯৪.৪৭	১৩০১.৪৪	১৪৯৫.৯১	৭টি	৭.৫৪	৫২.৭৮	৬০.৩২	৮টি	২০.০০	১২৭.২৩	১৪৭.২৩	৮টি	১৮.১৮	১২৭.২৩	১৪৫.৪১
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৫৭টি	১৮৫.১০	১২৩৮.৭২	১৪২৩.৮২	১৩টি	৪.৩২	৩০.২৫	৩৪.৫৭	৫৯টি	৩৩.০০	২২০.৫৯	২৫৩.৫৯	৫৯টি	৩১.৫১	২২০.৫৯	২৫২.১০
৪১	ব্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২৩টি	১৪৮.০৮	৯৯০.৯৮	১১৩৯.০৬					১টি আংশিক	৭.০০	৩৬.৬৭	৪৩.৬৭	১টি আংশিক	৫.২৪	৩৬.৬৭	৪১.৯১
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২৩টি	৪৫৯.৮১	৩০৭৭.২০	৩৫৩৭.০১					১টি আংশিক	৪.৪২	২৬.৪৫	৩০.৮৭	১টি আংশিক	৩.৭৮	২৬.৪৪	৩০.২২
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৫.৭৭	১৭২.৪৮	১৯৮.২৫					১৪টি	১.০০	৩.৭৫	৪.৭৫	১৪টি	০.৫৩	৩.৭৫	৪.২৮
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সার্টিং শেড উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৪.৫৭	৩০.৫৮	৩৫.১৫												
			১৯৬২৮.৯১	৬০৬৫৮.৪৮	৮০২৬৭.৩৯		১০৬৫.৭৩	২৫১০.২৬	৩৫৭৫.৯৯		১১১০.০০	৫৩০০.০০	৬৪১০.০০		৯২৬.০০	৫২৯৯.৭৫	৬২২৫.৭৫
	(গ) ফিজিক্যাল কনট্রোল		২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
	(ঘ) প্রাইস কনট্রোল		৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৯৩১৬.৭১	৬৯৮৫৬.৭৫	৯৯১৭৩.৪৬		১৭৯৯.০১	২৭২৪.৪২	৪৫২৩.৪৩		১৬৫০.০০	৬২৫০.০০	৭৯০০.০০		১৪৪৫.৬৩	৬২৪০.৭১	৭৬৮৬.৩৪

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৮.৬১ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২০.৫০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৭.৩০ ভাগ
শতকরা ১২.৩১ ভাগ

০৪/০৭/২০২১
(Md. Wazed Ali)
Project Director
Urban Water Supply and Sanitation in 23
Pourashavas Project in Bangladesh (GOB-IDB)
DPHE, Dhaka

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২১

১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায়: অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।

- > ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- > ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল গ্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।
- > প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২২

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	: ৫৮৫৩৩.০১	
খ) টাকা	: ২২৪৫৯.৩১	
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৩৬০৭৩.৭০	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	: ৩৫০০৯.৩১	১০৬৪.৩%
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	: এডিবি	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	খাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিবি/ আরএডিপি বরাদ্দ	১৮৩০০.০০	৪০০০.০০	১৪৩০০.০০	১১৮০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৪৮৮.৯৫	২৩৩৭.৬২	১৪১৫১.৩৩	১১৬৯৪.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৪৮৮.৯৫	২৩৩৭.৬২	১৪১৫১.৩৩	১১৬৯৪.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯১৬৪.২৪	৭৩৩২.৯৫	২২৪৩১.২৯	১৭৯৯৮.১০		

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	১১৬৯৪.০০	১৭৯৯৮.১০
খ) দাবীকৃত	১১৮০০.০০	২১৩৮০.০০
গ) প্রাপ্তি	১১৬৯৪.০০	১৭৯৯৮.১০

(মোঃ আব্দুল হালিম খান)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাশ্টি-সেন্টার প্রকল্প (EMCRP)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৫৯৩৩৭.০০
- খ) জিওবি : ৭৫৬.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৫৮৫৮১.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৭১৫০.০০	১৫০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অব্যয়	৭০৮০.০০	৮০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	৬৭৩৮.৮৫	৪৬.৭৯	৬৬৯২.০৬	৬৬৯২.০৬	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৫৯৩.৬২	১১৫.১৮	১১৪৭৮.৪৪	১১৪৭৮.৪৪	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)
- ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ৬৬৯২.০৬ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৪৭৮.৪৪
- খ) দাবীকৃত :
- গ) প্রাপ্তি :

৯। প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পেকুয়া

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভূক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
- নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা;
 - পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল প্লাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান;
 - পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
 - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
 - পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৩

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৭৫১৫০.০০
- খ) জিওবি : ৭৯৫০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৭২০০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি।

- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৬৭০০.০০	৭০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৭০০.০০	৭০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৬১১৫.৪৬	৫২৬.৮৪	১৫৫৮৮.৬২	১৫৫৮৮.৬২	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭০১২.১৮	৬০৫.৭৩	১৬৪০৬.৪৫	১৬৪০৬.৪৫	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)
- | | চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত | ক্রমপুঞ্জিত |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| ক) ব্যয় : | ১৫৫৮৮.৬২ | ১৬৪০৬.৪৫ |
| খ) দাবীকৃত : | ৫৬০০.৭১ | ৫৬০০.৭১ |
| গ) প্রাপ্তি : | ৫৬০০.৭১ | ৫৬০০.৭১ |

- ৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়ইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীঘার, হোমনা, চৌগাছা, সেনবাগ, রামগতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাঁচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

ক্র.সং	কোড	অঙ্গাঙ্গির বিবরণ	অর্থনৈতিক আর্থিক				ভৌত অঙ্গাঙ্গির বিবরণ				সামগ্রিক				সময়সীমা				মোট	
			জিওবি	পিএ	মোট	পরিমাণ সমাপ্ত সংখ্যা	জিওবি	পিএ	মোট	সংখ্যা	জিওবি	পিএ	মোট	সংখ্যা	জিওবি	পিএ	মোট			
১	৩	৩	৪	৬	১০	৫	৯	১৪	১৩	২৭	১৩	১৬	২৯	১৩	১৬	২৯	১৩	১৬	২৯	
(ক) কাজের ব্যয়																				
১	৩১১১০০-৩১১১০৩	প্রকল্প জনবহু	৪৮১.৯১	-	৪৮১.৯১	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
২	৩১১১০০-৩১১১০৩	প্রকল্পের পরিচালনা ব্যয়- পিএইউ, পৌরস্বাস্থ্য, সেন্টার সাপোর্ট ইউনিট, ডিপিএইউই এর মাঠ পরিচালনা কার্যাবলি	৫০৫.৭২	৭৩৬.০৯	১২৪১.৮১	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
৩	৩১১১০০-৩১১১০৩	পৌরস্বাস্থ্যের জমির সাপোর্ট ও স্যানিটেশন ইউনিটের জন্য পরিচালনা ব্যয়/ ইনভেস্টিমেন্ট সহায়তা	-	৭৩৫.৯০	৭৩৫.৯০	-	-	২	-	-	২	-	-	২	-	-	২	-	-	২
৪	৩১১১০০-৩১১১০৩	প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, ত্যাগপত্র ও সিনিয়র (প্রকল্প ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সিনিয়র, পৌরস্বাস্থ্যের জনস্বাস্থ্যবিধি ও বিভিন্ন কর্মচারীর সক্ষমতা এবং এগরিভাই প্রকল্পের জন্য)	৩৬.৩০	৩৬.৩০	৭২.৬০	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
৫	৩১১১০০-৩১১১০৩	বেসরকারি শিক্ষা সহায় ও ভ্রমণ	-	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
৬	৩১১১০০-৩১১১০৩	পানির জোগান পরিচালনা ও পরিবেশ	-	১০০.০০	১০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
৭	৩১১১০০-৩১১১০৩	ডিপিএইউই এর সমন্বিত বৃদ্ধি ও সেন্টার সাপোর্ট এর জন্য পরামর্শক সেবা	-	২১৬.০০	২১৬.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
৮	৩১১১০০-৩১১১০৩	পৌরস্বাস্থ্য স্যানিটেশন সাপোর্ট কর্মসূচি	-	১০০.০০	১০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
৯	৩১১১০০-৩১১১০৩	প্রকল্পে যোগ্যজন্মে সাপোর্ট কর্মসূচি	-	১২০২.০০	১২০২.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১০	৩১১১০০-৩১১১০৩	মনিটরিং ও ইভলুয়েশন কর্মসূচি	-	১৪৪.০০	১৪৪.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১১	৩১১১০০-৩১১১০৩	সিদ্ধান্ত গ্রহণ অডিট	-	৩০.০০	৩০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১২	৩১১১০০-৩১১১০৩	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট এন্ড রিপোর্টিং সার্ভিস কর্মসূচি	-	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১৩	৩১১১০০-৩১১১০৩	কর্মচারী মোটকিউইএসএস, এডভান্সড কোর্স এবং প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক	-	৭০০.০০	৭০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১৪	৩১১১০০-৩১১১০৩	অতিরিক্ত সহায়তা	১,০৪০.০০	-	১,০৪০.০০	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
১৫	৩১১১০০-৩১১১০৩	ইনসিটিউশনাল পারফরমেন্স মনিটরিং কর্মসূচি	২৪৪.৪০	১৫৩৫.৪০	১৭৮৯.৮০	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
(খ) স্থাপন ব্যয়																				
১৬	৪১১১০০-৪১১১০৩	পৌরস্বাস্থ্যের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন	-	৬৬,৯০৮.০০	৬৬,৯০৮.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১৭	৪১১১০০-৪১১১০৩	সিঙ্কাল ট্রাঙ্ক, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রিঙ্কিং প্রাচীর স্থাপন	-	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১৮	৪১১১০০-৪১১১০৩	পৌরস্বাস্থ্যের ড্রেনেজ স্থাপন	-	৩৯,৯০২.০০	৩৯,৯০২.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
১৯	৪১১১০০-৪১১১০৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	-	২,৪০০.০০	২,৪০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
২০	৪১১১০০-৪১১১০৩	স্বাস্থ্যসংক্রান্ত স্যানিটেশন নির্মাণ	-	২,৯০০.০০	২,৯০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
২১	৪১১১০০-৪১১১০৩	পৌরস্বাস্থ্যের প্রাথমিক উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	-	৫,৬৮৫.০০	৫,৬৮৫.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
২২	৪১১১০০-৪১১১০৩	পিএইউই ও ডিপিএইউই এর মাঠ পরিচালনা কার্যাবলি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান কার্যালয়ের সংস্কার	-	৩৮০.০০	৩৮০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১
২৩	৪১১১০০-৪১১১০৩	ভূমি উন্নয়ন	৫,০০০.০০	-	৫,০০০.০০	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২	১	১	২
২৪	৪১১১০০-৪১১১০৩	সিনিয়র পানির উৎসের বিকল্প উৎস ও বিকল্প উৎস	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১	-	-	১

das

১০। প্রকল্পের আর্থিক আর্থিক ও ভৌত অঙ্গাঙ্গির বিস্তারিত বিবরণ:

ক্র.সং.	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অঙ্গাঙ্গি						সমষ্টি ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের আর্থিক উপাত্তি						প্রতিবেদন তৈরি কর্তৃক (জুন/২০২১) অঙ্গাঙ্গি	
			আর্থিক		আর্থিক		পরিমাণ সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক		
			জিওবি	পিও	জিওবি	পিও															জিওবি	পিও
২৫	৪১২০০৬	পৌরসভার জন্য ওয়াটার টেঞ্জিং বেসেসহ ওয়াটার মিটার ক্রয়	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
২৬	৪১১০০১-৪১১০০২ ও ৪১১০০৩	ডিপিওইই ও পৌরসভার মধ্যে ম্যানুজেনেট ইনকম্পেনস বাবদ (এমআইএস) প্রতিষ্ঠা	-	৪৮০.০০	৪৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
২৭	৪১২০০১ ও ৩৮২১০১	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামাদি (গারবেজ ড্রাম)	-	১,৮০০.০০	১,৮০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
২৮	৪১২০০১ ও ৪১২০০২	পৌরসভার জন্য ডেব্রিস ক্রয়	-	৪,১৪০.০০	৪,১৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
২৯	৪১২০০১-৩১৭	পৌরসভার জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩০	৪১২০০১	পিএইউইই জন্য ড্রাগ স্টকিং পিক-আপ ক্রয়	২	২২০.০০	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩১	৪১২০০১	পিএইউইই জন্য জীপ গাড়ি ক্রয়	১	১০৪.০০	১০৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩২	৪১২০০১	পৌরসভার জন্য মোটর সাইকেল	৩০	৫১.০০	৫১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৩	৪১২০০১-২০৫	পৌরসভা, পিএইউইই ও অফিসের মাস্টারপ্লানের কর্মকর্তাদের জন্য ফটোকপিয়ার একে, প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ কম্পিউটার ক্রয়	১০২	১১০.০০	১১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৪	৪১২০০১-৩১৭	ডিপিওইইই (বিজলাকেন ইউনিট) এর ওয়াটার সার্কেলের জন্য জিওবিজিআল ইন্সটলমেন্ট ক্রয়	-	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৫	৪১১০০১	প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয়	-	৭.০০	৭.০০	১	০.১০	০.১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৬	৪১২০০১-৩১৭	অফিস ইন্সটলমেন্ট	-	৩০.৩০	৩০.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৭	৪১২০০১-৩১৭	পিএইউইইই জন্য আলাদা করে ও সরঞ্জামাদি	-	৫০.০০	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৮	৪১২০০৬ ও ৪১১০০১	ডিপিওইইই এর সাবেকস্বাক্ষর জন্য ওয়াটার কোয়ার্টি টেঞ্জিং মেশিন, গ্রাস-ওয়্যার ও কেমিক্যাল	-	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩৯	৩৮-২১০১	অন্যান্য ক্রয়	-	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪০	৪১১০০৬ ও ৪১২০০৬	জনবল পরিবর্তন ও জরুরী প্রয়োজনে সহায়তা	-	১,৮১০.০০	১,৮১০.০০	৬	৬.৬৬	৬.৬৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			উপ-মোট (মুদ্রাধীন)	৫,২৭৫.০০	৫,২৭৫.০০	১৪	১৪.১৬	১৪.১৬	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০	১,৪১০.০০			
(গ) ডিজিটাল কন্ট্রোলিং (২% অফ কমপাউন্স কন্ট্রোল)				১০৫.৫০	১০৫.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোলিং (২% অফ কমপাউন্স কন্ট্রোল)				১০৫.৫০	১০৫.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			সর্বমোট (কে + খ + গ + ঘ)	৬,৪৮৬.০০	৬,৪৮৬.০০	১৪	১৪.১৬	১৪.১৬	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০	১,৫২০.০০			

আর্থিক অঙ্গাঙ্গি ৯৬%
সামগ্রিক অঙ্গাঙ্গি ১৫%

বাস্তব অর্থিক ৯৬%
বাস্তব অর্থিক ১০%

* লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গাঙ্গি ৭০টি
পরিচালনামূলক লক্ষ্যমাত্রা ৬০টি
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০টি


(স্বাক্ষরিত)
প্রকল্প পরিচালক
ব্যবস্থাপক ৩০টি পৌরসভার পলি সর্বস্বত্ব ও স্যানিটেশন প্রকল্প



১২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৩০২০০
২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
➤ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকা : নওগাঁ জেলা। (সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলা)

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ২০২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২২
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ক) মোট : ৪৬৮৩.০০
খ) টাকা : ৪৬৮৩.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
৭। প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওষ. ও ডাট	খণ পরিপোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৪০৩.০০	৪০৩.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০৩.০০	৪০৩.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৪০২.৬৫৫৭৩	৪০২.৬৫৫৭৩	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০২.৬৫৫৭৩	৪০২.৬৫৫৭৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

(এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী

২২/০৬/২০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	জিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩৩০২০০)				জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমসুজিত অগ্রগতি				চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ	মোট
১	সম্মানি	৩.০০	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	০.৫০	-	-	০.৫০	০.৪৮	-	-	০.৪৮
২	পণ্য ও সেবার ব্যয়ভর	১৮.৫০	১৮.৫০	-	১৮.৫০	-	-	-	-	২.৫০	-	-	২.৫০	২.১৯৪	-	-	২.১৯৪
৪	প্রশিক্ষণ	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-	০.০০	-	-	০.০০	-	-	-	-
	উপ মোট (বাজ্য ব্যয়):	২৬.৫০	২৬.৫০	-	২৬.৫০	-	-	-	-	৩.০০	-	-	৩.০০	২.৬৭৪	-	-	২.৬৭৪
	খ) মূলধন ব্যয়																
৭	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গতিসত্তা ৭৪ মি.)	৩৩০ টি	১৪৭৮.৪০	-	১৪৭৮.৪০	-	-	-	-	১৬২ টি	১৩৫.০০	-	১৩৫.০০	১৩৫.৯৯৪৮২	-	-	১৩৫.৯৯৪৮২
৮	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গতিসত্তা ৫৯ মি.)	৭২০ টি	৩১৩২.০০	-	৩১৩২.০০	-	-	-	-	৩৬০ টি	২৬৫.০০	-	২৬৫.০০	২৬৫.৯৮৬৯২	-	-	২৬৫.৯৮৬৯২
	উপ মোট (মূলধন ব্যয়):		৪৬১০.৪০	-	৪৬১০.৪০	-	-	-	-	-	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩৯৯.৯৮১৭৩	-	-	৩৯৯.৯৮১৭৩
	গ) নিজস্বায় কৃষিজেলি (স্থাপন ব্যয়ের ০.৫০%)		২৩.০৫	-	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ঘ) গ্রাহক কৃষিজেলি (স্থাপন ব্যয়ের ০.৫০%)		২৩.০৫	-	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):		৪৬৮৩.০০	-	৪৬৮৩.০০	-	-	-	-	৫২২ টি	৪০৩.০০	-	৪০৩.০০	৪০২.৬৫৫৭৩	-	-	৪০২.৬৫৫৭৩

আরএডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব : ৭৬.৫২%
শতকরা: ৯৯.৯১%
আর্গিক : ৩৮.০৯%
শতকরা: ৮.৫৯%

বাস্তব : ১৩৫.৯৯৪৮২
শতকরা: ১৩৫.৯৮৬৯২

আরএডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

(এস এম শায়ীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক
নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক
পানি সরবরাহ প্রকল্প।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

১৪/০৬/২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাশ ৪ জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১৮৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 • হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
 • হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন।
 • সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
 • নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০২০
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২২

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৫৫,৭৬১.৭১
 খ) টাকা : ৫৫,৭৬১.৭১
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১,৭৫০.০০	১,৭৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	১,০৫০.০০	১,০৫০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১,০৪১.৩৮	১,০৪১.৩৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়	১,০৪১.৩৮	১,০৪১.৩৮	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিভূত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

Am

Sr

বাসের নাম ৪ জুন/২০২১
(হিসাব শফ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংশের শক্ষমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী শক্ষমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চশতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক শক্ষমাত্রা		চশতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	জনবল	৯ জন	১৭২.৮৩	৯ জন	-	৯ জন	১৯.৩৯	০৮ জন	১৮.৯৩
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৪.৭০	থোক	-	থোক	২৭.৬১	থোক	১৯.৫০
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৭৪.৬৭	থোক	-	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৪	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	৭টি	১৪.০০	থোক	-	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৫	হাইজিন প্রমোশন (এনজিও-এর মাধ্যমে)	১টি	২৮৩.২৯	থোক	-	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	মোট রাজস্ব		৭৪৯.৪৯				৪৭.০০		৩৮.৪৩
খ) মূলধন									
৬	জীপ	১টি	১০০.০০	-	-		-		-
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৫.০০	-	-		-		-
৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৫৪টি	৮১.০০	-	-		-		-
৯	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৬২.৪৫	-	-		২.৯৭	-	২.৯৫
১০	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	১০৮টি	২১.৬০	-	-		-	-	-
১১	তারা গভীর নলকূপ/মডিফাইড তারা স্থাপন/ সাবমার্গিবল	২২৬৪২টি	২৭,১৭০.৪০	-	-	৯০০টি	১,৭০০.০৩	১৩৫৬টি	৩৫৯.০০
১২	#৬ গভীর নলকূপ স্থাপন	৫৬৬১টি	৫,৬৬১.০০	-	-			২০৯টি	৬৪১.০০
১৩	ইন্স্রভড ল্যান্ড্রিন স্থাপন	৪১২৬টি	২০,৬৩০.০০	-	-	২০০টি	-	-	-
১৪	অফসেট টুইন পিট ল্যান্ড্রিন স্থাপন	৪৫৮টি	১৩৭.৪০	-	-	-	-	-	-
	মোট মূলধন		৫৩,৯১৮.৮৫	-	-		১,৭০৩.০০		১,০০২.৯৫
১৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
১৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		৫৫,৭৬১.৭০		-		১,৭৫০.০০		১,০৪১.৩৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৫৯.৫১%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৪.৬৮%	১.৮৭%

(সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও
হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ/২০২১ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : "বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৩০১০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০২০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২২ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (আরএডিপি)	১৫০.০০	১৫০.০০	-	-	-	-
খ) জুন/২০২১ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	-	-	-	-
গ) জুন/২০২১ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৪.২৫	১৪৪.২৫	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৪.২৫	১৪৪.২৫	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

মাসের নাম: জুন/২০২১
(আর্থিক হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষমাত্রা		চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সম্মানি, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৩.২৫	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.২৫
২	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.৫০	-	-	-	-
৩	কনসালটেন্সি	-	৫৬.০০	-	-	-	-
৪	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৩৪.৭৫		২০.০০	-	১৪.২৫
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	৩টি	৪.৫০	-	-	-	-
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	৩টি	২.৭০	-	-	-	-
৮	ভূমি অধিগ্রহণ	২০৫ শতাংশ	১৯০.৫৬	-	-	-	-
৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	-	-	-
১০	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	৮টি	১০.৫৬	-	-	-	-
১১	উৎপাদক নলকূপ (৬"× ১৪") স্থাপন	৪টি	৭৬.০০	-	-	-	-
১২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (অলীকদম)	৪টি	৩২.০০	-	-	-	-
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সাবস্টেশন স্থাপন	১টি	৬০.০০	-	-	-	-
১৪	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	১০৬.০০	-	-	-	-
১৫	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ বুস্টার হাউজ নির্মাণ (সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড ৩০ ঘন মিটার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	৭টি	৩১৪.৯৩	-	-	-	-
১৬	মাটি/পাথরের বাঁধসহ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ	থোক	২০০.০০	-	-	-	-
১৭	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ ভাসমান জেট নির্মাণ (বান্দরবান পৌরসভা)	১টি	৩৮.০০	-	-	-	-
১৮	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট -১০০ ঘন মিঃ/ঘন্টা	১টি	৪৫০.০০	-	-	-	-
১৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (গ্রাউন্ড এবং সার্ফেস)-১৫০ ঘন মিঃ/ঘন্টা	১টি	৭০০.০০	-	-	-	-
২০	ভাসমান জেট হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	১১ কিঃ মি	৩৫২.০০	২ কিঃ মি	৬০.০০	২ কিঃ মি	৬০.০০
২১	বিতরণ পাইপ লাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিঃ মি	১৯২.০০	১ কিঃ মি	৩০.০০	১ কিঃ মি	৩০.০০
২২	বিতরণ পাইপ লাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৮ কিঃ মি	১৮৮.০০	১ কিঃ মি	৪০.০০	১ কিঃ মি	৪০.০০
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	৪ কিঃ মি	২১৬.০০	-	-	-	-
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ, জিআই)	৬ কিঃ মি	২১০.০০	-	-	-	-
২৫	ওয়াশ আউট পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিঃ মি	১৯২.০০	-	-	-	-
২৬	ইন্টারনাল পাইপ লাইন এবং ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল স্থাপন	থোক	৭০.০০	-	-	-	-
১৭	গৃহ সংযোগ	৩০০০ টি	১৮০.০০	-	-	-	-

3 Vol/G/A cwb-7/Monthly progress report

ক্রমিক নং	অদের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক	বস্তব	আর্থিক
২৮	পাবলিক টয়লেট	১৫টি	২৫৫.০০	-	-	-	-
	উপ-মোট (মূলধন)				১৩০.০০	-	১৩০.০০
	ফিজিক্যাল কন্সট্রাকশন	-	৮২.৫০	-	-	-	-
	প্রাইস কন্সট্রাকশন	-	৮২.৫০	-	-	-	-
	মোট=		৪৪২৫.০১		১৫০.০০		১৪৪.২৫

মন্তব্য: পূর্ত কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

	বস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৭.৪৮%	৯৬.১৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	১০.২৮%	৩.২৬%


 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২১


- ১। প্রকল্পের নাম : “খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩২০৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
প্রকল্প এলাকা : খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৩২৬৮.৮৫ লক্ষ
খ) টাকা : ৩২৬৮.৮৫ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)


বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি (২০২০-২০২১)	৮০০.০০০	৮০০.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০০.০০০	৮০০.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসর জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	৮০০.০০০	৮০০.০০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮০০.০০০	৮০০.০০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ৮০০.০০০
খ) দাবীকৃত : ৮০০.০০০
গ) প্রাপ্তি : ৮০০.০০০


(মোঃ জামানুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ও
প্রকল্প পরিচালক

২৫-০৬
২১

৯। প্রশ্নান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ সালের আরএডিপি		২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ									
১	সম্মানি	থোক	৩.০০	থোক	০.০০০	থোক	০.৮০০	থোক	০.৮০০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.৭৫	থোক	০.০০০	থোক	১.৭০০	থোক	১.৭০০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১১.০৯	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০
৪	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক	০.০০০	থোক	০.৫০০	থোক	০.৫০০
	রাজস্ব মোট	-	৩৯.৮৪	-	০.০০০	-	৩.০০০	-	৩.০০০
খ) মূলধন অংগসমূহ									
৫	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	১ টি	০.৮০	-	-		০.০০০	-	০.০০০
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১ টি	০.৯০	-	-		০.০০০	-	০.০০০
৭	ড্রাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১ টি	৫৫.০০	-	-		০.০০০	-	০.০০০
৮	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫মি.)	১৮২০ টি	১৬৩৮.০০	-	-	৮৬৫ টি	৬৪০.০০০	৮৬৫ টি	৬৪০.০০০
৯	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন(৪৫০মি.)	১৮৩ টি	৪৫৭.৫০	-	-	৮ টি	১৫.০০০	৮ টি	১৫.০০০
১০	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০ টি	১৫৭.৫০	-	-	১০ টি	২৫.০০০	১০ টি	২৫.০০০
১১	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১১০০ টি	৫৫০.০০	-	-	১৭৮ টি	৭৫.০০০	১৭৮ টি	৭৫.০০০
১২	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট নির্মাণ (২০০০লিঃ)	২ টি	৯৬.০০	-	-	-	০.০০০	-	০.০০০
১৩	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	৩০ টি	২১০.০০	-	-	৭ টি	৪২.০০০	৭ টি	৪২.০০০
	উপ মোট মূলধন ব্যয়	-	৩১৬৫.৭০০	-	০.০০০	-	৭৯৭.০০০	-	৭৯৭.০০০
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	৩১.৬৫৭	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
(ঘ)	প্রাইস কন্ট্রোল	-	৩১.৬৫৭	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
	সর্বমোট ব্যয়	-	৩২৬৮.৮৫	-	০.০০০	-	৮০০.০০০	-	৮০০.০০০

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি টাকা

অগ্রগতি	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	২৪.৪৭%	২৪.৪৭%

(মোঃ জামানুর রহমান) ২০২১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ
- আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্বীকৃত বাস্তবায়ন করা।
 - হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাটিন নির্মাণ।
 - স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
 - কোভিড -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।
 - উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
 - টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২১
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ১৮৮২৫৯.২৭
- খ) জিওবি : ৫০৮২.৯৪
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৮৩১৭৬.৩৩
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে	৮.০০০	৮.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ পর্যন্ত	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২১ পর্যন্ত	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০	০.০০০%
খ) দাবীকৃত	:	০	০
গ) প্রাপ্তি	:	০	০

৯। প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২২০০৮০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এলাকা ভিত্তিক সম্পদ প্রাপ্যতা, সামাজিক, আর্থিক এবং পরিবেশগত অবস্থা, জনসাধারণের সদিচ্ছা ইত্যাদি) প্রবর্তনের জন্য ৫৩ টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ দ্রুত জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ'২০১৯ খ্রিঃ মার্চ'২০১৯ খ্রিঃ মার্চ'২০১৯ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর'২০১৯ খ্রিঃ ডিসেম্বর'২০২০ খ্রিঃ জুন'২০২১ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৫৮৩.১৬
- খ) টাকা : ৪৯.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫৩৪.১৬
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০১৯.০০০	৩০.০০০	৯৮৯.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০১৮.৪২৫	৩০.০০০	৯৮৮.৪২৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০০৩.৮৮৯	১৫.৪৬৪	৯৮৮.৪২৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৬৭.৫৭৭	৩৩.৪৭৭	১৫৩৪.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

- ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

অঃপুঃ

০২/৬

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			ছুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২১) পর্যন্ত অগ্রগতি					
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	ভ্রমণ	থোক	৩.০০		৩.০০	থোক	০.৪৮৫		০.৪৮৫	থোক	২.৫১		২.৫১	থোক	০.৩৯৮		০.৩৯৮
২	স্টেন্ডিং, ওয়েল এবং ফ্লোরিকেন্ট	থোক	৩.০০		৩.০০	থোক	০.১৮০		০.১৮০	থোক	২.৮২		২.৮২	থোক			
৩	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০০	থোক	১.৫০		১.৫০	থোক	১.৪৮৮		১.৪৮৮
৪	স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	থোক	১.০০		১.০০	থোক	০.৪২১		০.৪২১	থোক	৬.৫৭		৬.৫৭	থোক	৬.২০৬		৬.২০৬
৫	বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণা	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০০	থোক	১.৫০		১.৫০				০.০০০
৬	সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স	থোক	১৭.০০		১৭.০০	থোক	৭.৮৪৭		৭.৮৪৭	থোক	৮.২২		৮.২২	থোক	১.৫১৮		১.৫১৮
৭	ট্রান্সপোর্ট হারারিং ও অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	৫.০০		৫.০০	থোক	৩.১২০		৩.১২০	থোক	১.৮৮		১.৮৮	থোক	১.৮৭২		১.৮৭২
৮	পরামর্শকদাতা দ্বারা সম্মতিসহ সীমিত দ্রুত পরিচালনা করা	১টি		১৫৩৪.১৬	১৫৩৪.১৬	১টি		৫৪৫.৬৭৫	৫৪৫.৬৭৫	১টি	০.০০	৯৮৯.০০	৯৮৯.০০	১টি	৯৮৮.৪২৫		৯৮৮.৪২৫
৯	সম্মানী	থোক	১.০০		১.০০	থোক	১.০০০		১.০০০								
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		৩৯.০০	১৫৩৪.১৬	১৫৭৩.১৬		১৩.০৫৩	৫৪৫.৬৭৫	৫৫৮.৭২৮		২৫.০০	৯৮৯.০০	১০১৪.০০		১১.৪৮২	৯৮৮.৪৩	৯৯৯.৯০
(খ)	মূলধন ব্যয়																০.০০
১২	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫.০০		৫.০০	থোক	৪.৯৬০		৪.৯৬০								
১৩	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০		৫.০০					থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	৩.৯৮২		৩.৯৮২
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		১০.০০	০.০০	১০.০০		৪.৯৬০	০.০০	৪.৯৬০		৫.০০	০.০০	৫.০০		৩.৯৮২	০.০০	৩.৯৮২
(গ)	ফিজিক্যাল কনট্রোল		০.০০	০.০০	০.০০												
(ঘ)	প্রাইস কনট্রোল		০.০০	০.০০	০.০০												
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৯.০০	১৫৩৪.১৬	১৫৮৩.১৬		১৮.০১৩	৫৪৫.৬৭৫	৫৬৩.৬৮৮		৩০.০০	৯৮৯.০০	১০১৯.০০		১৫.৪৬৪	৯৮৮.৪২৫	১০০৩.৮৮

বাস্তব
ডিপিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৯৮.৫২ ভাগ
শতকরা ৯৯.০২ ভাগ

৩০/০৬/২০২১
শিশির কুমার বিশ্বাস

প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন
এলাকায় কঠিন ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
সম্মতিসহ যাত্রা শুরু, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৩০৩০৮০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
➤ বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং পৌর এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন।
➤ পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।
➤ পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।
➤ স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১ (আরটিএপিপি অনুযায়ী)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৩৯২৮.৮২
খ) টাকা : ৫৬৬.৫৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৩৬২.২৭
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাইকা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২৩৯.০০	৭৫.০০	১৬৪.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩৯.০০	৭৫.০০	১৬৪.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৭.২৩	৩৮.২৫	১৫৮.৯৮	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭১০.৩৭	৩৫৩.১২	৩৩৫৭.২৫	০.০০	১৩১.৫৮	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

মাসের নাম: জুন/২০২১ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

১০	গভীর নলকূপ এর পানির গুণগত মান (আর্সেনিক) এবং প্রয়োজনীয় পানি সম্পদ নিরীক্ষণ	৩০০০০ টি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার জন্য হাইড্রোজিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	১ একক	১৫.৯৪	১৫.৯৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	৬৪ জেলার বাছাইকৃত এলাকাসমূহে সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	৬৪ একক	২৫.৫০	২৫.৫০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫.০০
১৩	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	২ টি	১০.০৪	১০.০৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	মোটর যানবাহন	থোক	৮.০০	৮.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩.৩৭
	রাজস্ব ব্যয় মোট :		৩২৩৭.৫৫	৩৬০২.৪২	১৬৯.৬	২৯৭৭.৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০
	মূলধন ব্যয়																		
(খ)	আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ই-কোলাই ফিল্ট টেস্ট কিট	৬৪ টি	২১.৯২	২১.৯২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	জিপিএস	১ টি	১১.৯৬	১১.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	ক্রিন সহ মাল্টিমিডিয়া	২ টি	০.৯৬	০.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	২.৩৯	২.৩৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার	১ টি	২.৩৯	২.৩৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	ফটোকপিয়ার কাম প্রিন্টার	১ টি	২.৩৯	২.৩৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	হাই রেজুলেশন স্ক্যানার	২ টি	০.৩২	০.৩২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

মাসের নাম: জুন/২০২১ইং
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

২২	কলার খিঁটার (এ ৩ সাইজ)	১ টি	১.২০	১.২০	০	১ টি	০	১.২০	১.২০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৩	কম্পিউটার খিঁটার (বি এ্যান্ড ডব্লিউ)	২ টি	০.৫৬	০.৫৬	০	২ টি	০	০.৫৬	০.৫৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৪	অফিস কন্সিজেসি, যন্ত্রপাতি যেমনঃ ইউপিএস, আইপিএস ইত্যাদি	১ সেট	১.৫৯	১.৫৯	০	১ সেট	০	১.৫৯	১.৫৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫	এয়ার কন্ডিশনার (২ টন)	৫টি	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৭৫	৫টি	৬.১৭৫	০	৬.১৭৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬	জীপ (4 WD)	২টি	৪১.৯৪	৪১.৯৪	০	২টি	০	৪১.৯৪	৪১.৯৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	মাইক্রোবাস	১টি	১১.৯৬	১১.৯৬	০	১টি	০	১১.৯৬	১১.৯৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৮	বাইসাইকেল (৬৪ উপজেলা)	২৫৬টি	১৮.৩৬	১৮.৩৬	০	২৫৬ টি	০	১৮.৩৬	১৮.৩৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৯	আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী (প্রকল্প পরিচালক ও কমসালটেটের কার্যালয়)	থোক	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০৩	থোক	৮.৫০৩	০	৮.৫০৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩০	ডিপিএইচর জন্য তথ্য আদান প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	১ কপি	৭.৯৭	৭.৯৭	০	১ কপি	০	৭.৯৭	৭.৯৭	০	০.০০	২.০০	০	০	০	০	০	০	২.০০
৩১	সিডি/ভাটি	থোক	১৮৭.০০	১৮৭.০০	১৩১.৫৮	থোক	১৩১.৫৮	০	১৩১.৫৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	মূলধন ব্যয় সর্বমোট :		১২৪.৭২	৩২৬.৪০	১৪৬.২৬		১৪৬.২৬	২৬৯.৩৫	২৬৯.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) :		৩৩৬২.২৭	৩৯২৮.৮২	৩১৫.৯৫		৩১৫.৯৫	৩১০০.৯৫	৩৯১৬.৯৫	১৬৪.০০	২৩৯.০০	১৬৪.০০	২৩৯.০০	১৬৪.০০	১৬৪.০০	১৬৪.০০	১৬৪.০০	১৬৪.০০	১৬৪.০০

এডিপি অগ্রগতি : ৯৫.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি : ৯৯.০০%

বাস্তব : ৯৫.০০%
আর্থিক : ৯৮.৫২%

৯৯.০০%
৯৮.৪৩%

৩০.০৬.২০২১
(মাহবুবা মুন্সুন)
প্রকল্প পরিচালক

পনি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা
দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২১ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৩০৩৭৫০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) জু-গুঠের পানি ব্যবহার করে ২টি গুরু শহরে (প্রতিটিতে ৪টি করে শহর, ফুলিয়া/চাঁদপুর স্ট্রাটোর ফুলিয়া, লাকসাম, চাঁদপুর এবং হাজিগঞ্জ। পাবনা/নাটোর স্ট্রাটোর পাবনা, ঈশ্বরদি, নাটোর এবং লালপুর অন্তর্ভুক্ত) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন।
- (খ) তিনটি পার্বত্য শহর (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও লামা)-এর জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, বিস্তারিত কারিগরী ডিজাইন, প্রকল্প প্রণয়ন, দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবং
- (গ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১৭/০৯/২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০/০৬/২০২২
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৬৫৮৬.৫৮
খ) টাকা	:	২৩৫৭.৫২
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪২২৯.০৬০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ	:	২৯১.০৩০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	এডভিবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১১১৭.০২

(গব টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বপ পরিশোধ
			মোট	টাকাকংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩০০.০০	৫০০.০০	৮০০.০০	১০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৮৪.৮০	৫০০.০০	৭৮৪.৮০	৮৪.৮০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১১৭.০২	৩৫২.৯৬	৭৬৪.০৭	৪৩.৩৯	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১১৭.০২	৩৫২.৯৬	৭৬৪.০৭	৪৩.৩৯	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৪৩.৩৯	৪৩.৩৯
খ) দাবীকৃত	৩২.৭৮	৩২.৭৮
গ) প্রাপ্তিঃ	০.০০	০.০০

২৬২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শব্দ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত টিএপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	৯ জন	২৪৯.৯০	২	০.০০	৯ জন	৫০.৯৩	৭ জন	৪৫.৬৭
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২৬.৭৮	-	-	থোক	৫৫.৫০	থোক	১৮.৮৮
৩	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আন্তর্জাতিক)	২৬৪ জনমাস	৩৩৯২.২৮	-	-	৫০ জনমাস	৬৫০.০০	৫৮.৫ জনমাস	৬৭০.৬৪
৪	যান্ত্রিক (আন্তর্জাতিক)	৬ জনমাস	৮৩.০০	-	-		০.০০		০.০০
৫	যানবাহন মেরামত ও রক্ষাবেশন	থোক	৮.০০	-	-	থোক	৩.০০	থোক	০.৮১
৬	ভ্যাট	থোক	১৮৭৩.০০	-	-	থোক	৪১৭.৫৭	থোক	২৯৭.৯৩
	মোট =		৫৭৩২.৯৬		০.০০		১১৭৭.০০		১০৩৩.৯৩
৭	যানবাহন (স্বীপ) ক্রয়	১ টি	১৪৯.০০	-	-	১ টি	৫৭.০০	১ টি	৫০.০৩
৮	ফটোকপিয়ার ক্রয়	২ টি	৬.৬০	-	-	২ টি	৬.৬০		০.০০
৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯ টি	৯.৬৫	-	-	৯ টি	১০.১১		০.০০
১০	প্রিন্টার ক্রয়	৪ টি	২.২৯	-	-	৪ টি	২.২৯		০.০০
১১	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	৩৮.০০	-	-	থোক	৪১.০০	থোক	২৭.৭৮
১২	এপি ক্রয়	৪ টি	১০.০০	-	-	৪ টি	৬.০০	৪ টি	৫.২৮
	মোট =		২১৫.৫৪				১২৩.০০		৮৩.০৯
	(গ) বিজ্ঞিক্যাল কনটিনজেন্সী		১২৬.২৪						
	(ঘ) গ্রাইস কনটিনজেন্সী		২৭৯.৩৭						
	(ঙ) নির্ধারিত সূচের পরিমান		২৩২.৪৭						
	সর্বমোট		৬৫৮৬.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	১৩০০.০০		১১১৭.০২

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৩.৮০ %	শতকরা ৮৫.৯৩ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৪৬.৯০ %	শতকরা ১৬.৯৬ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

(মোঃ শফিকুল হাসান)
৩০/৬/২০২১

প্রকল্প পরিচালক

শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মাসের নাম : জুন ২০২১

- ১। প্রকল্পের নাম : Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) প্রকল্প । (বরাদ্দ নং-২২৪১১০৩০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত ।
- ৩। সেক্টর : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
- ৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৬। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করন ।
(২) স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৮। বাস্তবায়ন কাল		মূল	১ম সংশোধিত	সময় বর্ধিতকরন
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ		এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ		মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ	জুন ২০২১ খ্রিঃ
৯। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				
ক) মোট		১৮৯০৫.৬০ লক্ষ	১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ	১৫০৯৫.৮৭ লক্ষ
খ) টাকা		৪২৬৮.২০ লক্ষ	৩৬৬৩.০০ লক্ষ	৩৬৬৩.০০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য		১৪৬৩৭.৪০ লক্ষ	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ	১১৪৩২.৮৭ লক্ষ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস		জাপান সরকার ।	-	-

১০। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩৭৮৯.০০	২৯২.০০	৩৪৯৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯২.০০	২৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	২২৮০.৫২	২৮৬.৬৪	১৯৯৩.৮৮	০.০০	২৪২.২০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২০২৪.৬৮	২১১৬.৫০	৯৯০৮.১৮	০.০০	১৫৯৭.৮৩	০.০০

১১। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০
		অঃপুঞ্জিতঃ

