



নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

# মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০৫ইং

~

সম্পাদনায়  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা সার্কেল  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1

\_\_\_\_\_

ক্রমিক নং এবং পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এজিস্ট্রি পৃষ্ঠা-২০৪ ক্রম নং	২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে				অবশিষ্ট				বয়ম				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মাস্তব্য																																																																																																																																																																						
				মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)			মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকা (সিডিভি)																																																																																																																																																														
১	কোড - ৬৫১০ মতলব, চাকিনা, কুম্ভা ও বরুড়া সৌরসজায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও (২৫-২৬) স্যানিটেশন প্রকল্প (১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা) (জামায়ী: ১৯৯৮ইং - জুন ২০০৬ইং)	০	পৃষ্ঠা-২০৪ ক্রম নং- ৪৮	৫	১৬০০.০০ (০.০০)	৬	১৬০০.০০ (০.০০)	৭	০.০০	৪	০.০০	১১	০.০০	১২	০.০০	১৩	০.০০	১৪	০.০০	১৫	০.০০	১৬	০.০০	১৭	০.০০	১৮	০.০০	১৯	১০০.০০	২০	১০০.০০	২১	১০০.০০	২২	১০০.০০	২৩	১০০.০০	২৪	১০০.০০	২৫	১০০.০০	২৬	১০০.০০	২৭	১০০.০০	২৮	১০০.০০	২৯	১০০.০০	৩০	১০০.০০	৩১	১০০.০০	৩২	১০০.০০	৩৩	১০০.০০	৩৪	১০০.০০	৩৫	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	৩৭	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৯	১০০.০০	৪০	১০০.০০	৪১	১০০.০০	৪২	১০০.০০	৪৩	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৪৫	১০০.০০	৪৬	১০০.০০	৪৭	১০০.০০	৪৮	১০০.০০	৪৯	১০০.০০	৫০	১০০.০০	৫১	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৫৩	১০০.০০	৫৪	১০০.০০	৫৫	১০০.০০	৫৬	১০০.০০	৫৭	১০০.০০	৫৮	১০০.০০	৫৯	১০০.০০	৬০	১০০.০০	৬১	১০০.০০	৬২	১০০.০০	৬৩	১০০.০০	৬৪	১০০.০০	৬৫	১০০.০০	৬৬	১০০.০০	৬৭	১০০.০০	৬৮	১০০.০০	৬৯	১০০.০০	৭০	১০০.০০	৭১	১০০.০০	৭২	১০০.০০	৭৩	১০০.০০	৭৪	১০০.০০	৭৫	১০০.০০	৭৬	১০০.০০	৭৭	১০০.০০	৭৮	১০০.০০	৭৯	১০০.০০	৮০	১০০.০০	৮১	১০০.০০	৮২	১০০.০০	৮৩	১০০.০০	৮৪	১০০.০০	৮৫	১০০.০০	৮৬	১০০.০০	৮৭	১০০.০০	৮৮	১০০.০০	৮৯	১০০.০০	৯০	১০০.০০	৯১	১০০.০০	৯২	১০০.০০	৯৩	১০০.০০	৯৪	১০০.০০	৯৫	১০০.০০	৯৬	১০০.০০	৯৭	১০০.০০	৯৮	১০০.০০	৯৯	১০০.০০	১০০	১০০.০০







ক্রমিক নং এক পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপির পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অন্যক্রমিক				বায়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা সহায়	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা সহায়	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা সহায়	দায়ীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (প্রোগনিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (প্রোগনিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																									
কোড - ৫০৪১																									
২৩	এ্যাকশন রিসার্চ অন কমিউনিটি বেসড আবেগিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা প্রকল্প (১৪-২৯.৬৮-২ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০১ইং - জুন ২০০৫ইং)	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৪৫০ এফ নং-৪	২৮-১.০০	৪.০০ (০.০০)	২৮-১.০০	৪.০০ (০.০০)	২৮-১.৯৪	৪.০০ (০.০০)	২৭-১.৯৪	০.০০	২৮-১.৯৪	৪.০০ (০.০০)	২৭-১.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯৮.২০	১০০.০০	৯৮.২৪	১০০.০০	১০০.০০	ইউনিসেফ	
<b>উপ - মোট :</b>																									
<b>খ) টেকটর : পানি সম্পদ</b>																									
২৪	৮৪ ডেভেলপমেন্ট ও সেলেক্ট প্রকল্প-২ (৩৬১.৯১ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ১৯৯৯ইং - জুন ২০০৫ইং)	সংশোধিত অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-৮২ এফ নং- ২৩(৪)	১৬.০০	৪.০০ (০.০০)	১৬.০০	৪.০০ (০.০০)	১৬.০০	৪.০০ (০.০০)	১৬.০০	১২.০০	১৬.০০	৪.০০ (০.০০)	১৬.০০	৪.০০	১০.২১	১৯.২৪	১০০.০০	৯৬.০০	১০০.০০	৯৫.৯২	১০০.০০	১০০.০০	৯৫.৯২	৯৬
<b>মোট :</b>																									

১০/৫/১১  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।







সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর: ২০০৪-০৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '১'

দপ্তর/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)  
 সংস্থার নাম: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 প্রতিবেদনকাল (মাস): জুন, ২০০৫ইং

ক্রমিক নং	অবশিষ্ট										ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)						
	বর্ষ					অবশিষ্ট					মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক		
	মোট		টাকা (সিডিভি)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		মোট		দাবীকৃত		অগ্রগতি (মাসিক)		অগ্রগতি (ক্রমাসিক)		
	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	মোট	সিডিভি	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	
২	২৫১৬৪.০০	১৩৮০৪.০০	১১৩৩০.০০	২১৩৯.০০	২৬২২২.২২	১৩৮০৯.৫০	৪২০.০০	১২৩৮২.৭২	৩৪১৯.০০	২৪৩১১.৭২	১৩২২১.০৯	৪২০.০০	১১০৯০.৬০	২১২৬.৯১	২২৪৬.৫৬	২৪৬৭.৭৮	১০০.০০	৯৫.২৩	১০০.০০	১০০.০০	৯৫.২৩	১০০.০০	১০০.০০	৯৫.২৩	১০০.০০
					(১০৪.২১%)	(১০০.০৪%)	(১০০.০০%)	(১০৯.২৯%)	(১৫৯.৮৪%)	(৯৭%)	(৯৫.৫৭%)	(১০০.০০%)	(৯৭.৮৯%)	(৯৯.৪৩%)											

*[Signature]*  
 নির্বাহী প্রকৌশলী 16/7/05  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পৌরসভা, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)। প্রকল্প কোড নং-৬৪২০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	মূল	সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০০৫ ইং	: জুন, ২০০৪ ইং	: ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ১৫২৪৬.৭৯	: ১৭৮৬৩.৫২	: ১৮৩০০.১৩
(খ) টাকা	: ১৩৮০.০০	: ৩৩২২.১৭	: ৩৪৪৭.৩৮
(গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১৩৮৬৬.৭৯	: ১৪৫৪১.৩৫	: ১৪৮৫২.৭৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৬৬৩৮.০৮	: ৪২৪.৬৯	: ৪২৪.৬৯
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা	: ডানিডা	: ডানিডা

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ (সংশোধিত)।	২৬৪৯.০০	৪৯৯.০০	২১৫০.০০	-	৩৮০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৩২.৩১	৪৯৯.০০	২০৩৩.৩১	-	৩৮০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪৯৬.৫৭	৪৬৩.২৬	২০৩৩.৩১	-	৩৮০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	১৬৫৩৩.২৯	২৬৬৪.২৩	১৩৮৬৯.০৬	৪২৪.৬৯	১৯১৪.৪৬	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয় :	-	-	
খ) দাবীকৃত :	-	-	
গ) প্রাপ্তি :	-	-	

দ্রষ্টব্য : প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ (জিওবি)	১২.৫০ হেক্ট	১.৫৯	১২.৫০	১.৫৯	-	০.০০	-	০.০০	
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধানসহ) (ডিপিএ)	৩২টি	২৯৬৫.০০	৩২টি	২৯৬৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	বিস্তারিত নমুনা প্রণয়ন (ডিপিএ)	থোক	১০৫১.৪৪	থোক	১০৫১.৪৪	-	০.০০	-	০.০০	
৪	উৎপাদক নলকূপ হেড (ভূউপরিষ্ক জলাধার ও ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ওয়ার্কসহ) ডিপিএ	৩৩টি	৫৬৪.০৯	১৪টি+ ১টি (৪৫%)	১৫৮.৪০	১৮টি ১(৫৫%)	৩৭৪.০০	৭টি	২০৮.২৬	
৫	পানি শোধনাগার (ডিপিএ)	৪টি	৪৩৭.৬৯	১টি+ ১টি (২০%)	২২০.১৮	১টি (৬০%)	২০০.০০	১টি (৮০%)	১৩৪.১৬	
৬	উচ্চ জলাধার (ডিপিএ)	১২টি	১১৪৮.৮০	৭টি+ ১টি (৩০%)	৭৪৩.৯৩	১টি + ১টি (৭০%)	২৫০.০০	১টি+ ১টি (৮৪%)	২১৬.১৪	
৭	ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ)(ডিপিএ)	৩২.১৭ কিঃমিঃ	৬১৮.৪৫	৭.৬৮ কিঃমিঃ + রাস্তা মেরামত ব্যয়	৬১৫.৮৫	২৪.২৭ কিঃমিঃ+ রাস্তা মেরামত	২.৫০	২০.৭৪ কিঃমিঃ	৪৮.৯৫	
৮	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ) (ডিপিএ)	২৭৬.৫২ কিঃমিঃ	১৮৩৭.৫৬	১১০.২৭ কিঃমিঃ	১১৯৯.৪৭	১০০.০৬ কিঃমিঃ	৬২৫.০০	৭৮.৭২ কিঃমিঃ	৬১০.৫৮	
৯	গৃহ সংযোগ (ডিপিএ)	২১৭১০টি	২৬০.৫২	মালামালের ব্যয়	৬৭.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
১০	ওয়াটার মিটার (ডিপিএ)	৮০০০টি	৮৪.০০	৬৬৪০টি	৫৭.৮২	-	০.০০	-	০.০০	
১১	উৎপাদক নলকূপ পুনর্বাসন (ডিপিএ)	২টি	১৮.৬৯	থোক	১৪.৩১	-	০.০০	-	০.০০	
১২	উচ্চ জলাধার পুনর্বাসন (ডিপিএ)	৪টি	৫.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
১৩	বিদ্যমান পাইপ লাইন পুনর্বাসন/টেস্ট করণ	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	৩.৪২কিঃমিঃ	১২.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৪	হস্তচালিত নলকূপ (ডিপিএ)	১১৪৩টি	৩৬৩.৩১	১১২৫টি	৩৬৫.৮৮	১৮টি	২.০০	১৮টি	১৮.১	
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (জিওবি) (শ্রমব্যয় ২০০২-০৩ অর্থবৎসর হইতে)	৫৪১টি	১২২.৭৪	৩৮৩টি	৬৩.৭৫	১৫৮টি	৫৯.০০	১৭টি	৩২.১৭	
১৬	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার (নুতন) ডিপিএ	২০টি	১৪.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার পুনর্বাসন ডিপিএ	১০টি	৭.১৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮	ড্রেন নির্মাণ (নুতন) ডিপিএ	১২.০৪ কিঃমিঃ	৪৭৭.৩৬	১৪.৪২ কিঃমিঃ	৪১৭.১৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৯	ইমিডিয়েট ওয়ার্কস ডিপিএ (ক্রিনিং/ড্রেন পুনর্বাসন কাজ)	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২ কিঃমিঃ	১৫.৬৫	১৩.৬২	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৪ইংইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (ডিপিএ)	৯১টি	৫০৭.৯৩	৪৩টি	৩২৫.৯২	৩১টি	১৫০.০০	১৭টি	১৩১.১৫	
২১	পাবলিক টয়লেট রিহাবিলিটেশন (ডিপিএ)	১০টি	১৪.২১	৯টি	১০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
২২	প্রাইভেট ল্যাট্রিন (হাউজ হোল্ড ল্যাট্রিন (ডিপিএ)	২৪৯০টি	৩৯.১৫	১৭৫৩টি	৩৯.১৫	-	০.০০	-	০.০০	
২৩	সলিড ওয়াস্ট ডাম্প সাইটস্ (ডিপিএ)	৪৫টি	৭০.২৬	১৯টি	১১.৯৭	২৬টি	২০.০০	১২টি	২০.৭৭	
২৪	আরসিসি বিনস্ (ডিপিএ)	৩৭৯টি	২৯.২৮	২৭০টি	১৩.৩৮	৮৯টি	১৬.০০	৫৮টি	১৫.৭৫	
২৫	ড্রাম বিনস্ (ডিপিএ)	৬৯টি	০.৬৯	৬৯টি	০.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
২৬	হাউজ হোল্ড বাকেট (ডিপিএ)	১৩১৫০টি	২০.৫৮	৪৬০০টি	৬.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	
২৭	সেসপিট এমটার/ট্রাক (ডিপিএ)	৩টি	৪৭.৬৩	৩টি	৪৭.৬৩	-	০.০০	-	০.০০	
২৮	ট্রাকটর ট্রেইলার (ডিপিএ)	৫টি	৪৫.১৪	৫টি	৪৫.১৪	-	০.০০	-	০.০০	
২৯	রিম্বা ভ্যান (ডিপিএ)	২১৬টি	২৪.৮০	১০৯টি	১৭.৯৮	৯২টি	৭.০০	৪৬টি	৫.৭৬	
৩০	পুশ ট্রলি (ডিপিএ)	৭৪৫টি	২২.৩৫	৩৬৬টি	৩.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩১	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (জিওবি)	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৬.৫৫	
৩২	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (ডিপিএ)	থোক	১২০.৬১	থোক	১০৯.৩৭	থোক	১২.০০	থোক	২৬.৯৫	
৩৩	জীপ/পিকআপ (ডিপিএ)	১৮টি	১৮০.৯৬	১৮টি	১৮০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৪	বোট (ডিপিএ)	২টি	৭৩.৮৬	২টি	৭৩.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫	জনশক্তি (জিওবি)	৩৯ জন	১৮০.০০	থোক	১৩৬.৫৫	থোক	২৭.০০	থোক	২৪.২৫	
৩৬	ডানিডা এডভাইজরী গ্রুপ (ডিপিএ)									
	- DAG, PMU (local staff)	৪০ জন	৭০০.০০	৪০জন	৬৮৪.৫	৪০জন	১৬.০০	৪০জন	১০৯.২০	
	- DAG, CCU (local staff)	১৮ জন	৫৪৪.২৬	১৮জন	৪৪৬.০৯	১৮জন	৯৮.০০	১৮জন	৮৬.১২	
৩৭	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড (ডিপিএ)	থোক	৬১২.১৭	থোক	৫০৯.২২	থোক	১০০.০০	থোক	১৪৭.৩৫	
৩৮	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (PWSS) (ডিপিএ)					-	০.০০	-	০.০০	
(ক)	PWSS O & M গুদাম কাম অফিস ভবন নির্মাণ	৯টি	৮৫.৫০	-	০.০০	৯টি	৮৫.৫০	৬টি	১১৭.৯৭	
(খ)	4WD Vehicles (for system O&M)	১২টি	১২৯.০০	৬টি	১৪০.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
(গ)	মটর সাইকেল (for Superintendent)	৯টি	১১.৩২	৭টি	৪.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
(ঘ)	বাই সাইকেল (O&M Staff)	৬৩টি	২.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন /২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৪হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭৯.	লজিস্টিক (কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি)	থোক	১৮.০০	থোক	২৫.৮	-	০.০০	-	০.০০	
	ট্রেনিং (ডিপিএ)	থোক	৩৬.০০	থোক	১.৭১	থোক	৩৪.০০	থোক	২২.৭৪	
	ট্রেনিং (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	-	
৪০.	কনসালট্যান্ট বৈদেশিক	৬৭০ জনমাস	২০২.১১	৩৫০ জনমাস	৩৫.১৫৯	থোক	০.০০	-	০.০০	
	স্থানীয়	৭৪ জনমাস	৫১৪.২৮	৪৩৩ জনমাস	১৪৫.০৯	-	১১৪.০০	থোক	৮১.৫৩	
৪১.	অপারেটিং, expenses ডিপিএ									
	- DAG, PMU (including office equipment)	থোক	৩৪৪.৫০	থোক	৩৫.১০৬	-	০.০০	-	০.০০	
	- DAG, CCU (including office equipment)	থোক	২৪২.৬	থোক	২২৮.৩৪	থোক	১৪.০০	থোক	৩২.৬৯	
৪২.	আর্গনিক ল্যাবরেটরী	১টি	৮৮.৫০	১টি	৬৩.৫১	থোক	০.০০	-	০.০০	
৪৩.	পরিবহন (জিওবি)	থোক	৫৫.০০	থোক	৫০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৪৪.	গেট হাউজ (ডিপিএ)	থোক	১০৬.৫৮	থোক	৯৪.০৭	থোক	১২.০০	থোক	১৫.৪৩	
৪৫.	অন্যান্য (ওভারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ) (জিওবি)	থোক	৭০.০০	থোক	৫৮.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
৪৬.	অফিস/ফাংশনাল বিল্ডিং (জিওবি)	থোক	২৬৩.৬২	থোক	২৬৩.৬২	-	-	-	০.০০	
৪৭.	আনুষঙ্গিক									
(ক)	-ডানিডা	থোক	১৩৮.৪০	-	০.০০	থোক	১৮.০০	-	০.০০	
(খ)	-জিওবি	থোক	১২০.০০	থোক	৯২.৯২	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.২৯	
৪৮.	সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৬১৯.৪৩	থোক	১৫৩৪.৪৬	থোক	৩৮০.০০	থোক	৩৮০.০০	
	মোট =	-	১৮৩০০.১৩		১৪০৩৬.৭২		২৬৪৯.০০		২৪৯৬.৫৭	

- দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের বায় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের বায় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।  
২। দাতা সংস্থা কর্তৃক শর্তারোপের ফলে প্রকল্প সাহায্য টাকা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বায় করা সম্ভব হয় নাই।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা = ৯৬.০০%	শতকরা = ৯৪.২৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা = ৯৩.০০%	শতকরা = ৯০.৩৫%

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প । (৪৮) (১৯৯৬-২০০৫) । প্রকল্প কোড নং- ৬৪৩০ ।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৩৭৮৩৫.২৯
(খ) টাকা	:	১৫৬১২.৫৪
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২২২২২.৭৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৩৯২৫.০০	৭২৫.০০	৩২০০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮৭৯.২২	৭২৫.০০	৩১৫৪.২২	০.০০	৪০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং ব্যয়	৩৮৩৩.১৮	৬৭৮.৯৬	৩১৫৪.২২	০.০০	৪০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৭৬১.১০	৪৬৯২.৪১	১২০৬৮.৬৯	০.০০	৩০৭.৪৭	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয় ।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয় ।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয় ।	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য স্থা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমা প্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	প্রাক-নির্মান ব্যয়									
	ক) প্রি-ইনস্টলেশন জিনিং অফ HTW	৫,০০,০০০টি	২৪০.০০	৩১০০০টি	১৮.৬০	৫০,০০০টি	২৪.০০ (০.০০)	৫০,০০০ টি	২৪.০০ (০.০০)	
২)	ভৌত নির্মান									
	ক) অগভীর নলকূপ	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপ	২০,০০০টি	৭৯০৭.৫৮ (৫৬৬১.৯৯)	২৯৯৮টি	১১১০.৯৮ (৭৭৬.৫২)	-	২.৯০ (১.৬০)	-	০.০০	
	গ) পি,এস,এফ	৫,০০০টি	১৭৯৪.৬৯ (১৪৬৭.২৮)	১৩৭টি	৪৪.৮৯ (৩৪.১২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	২,৫০০টি	২০০.৪০ (৬২.৪০)	৯৪টি	৭.১৮ (০.৭৪)	-	-	-	০.০০	
	ঙ) গভীর নলকূপ তারা হ্যান্ড পাম্প	৪৫০০টি	১৯৭৬.৮৫ (১২৭৯.১২)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) তারা-১ নলকূপ	১৮,০০০টি	২৩৪৩.৩২ (১০৭২.৯৬)	১০৭৬৭টি	১০৯৭.৩৫ (৬৩৯.০১)	১০৬০টি	২১৮.০০ (৬৬.০০)	৭২ ১টি	২০৫.৪৬ (৫১৮৬)	
	ছ) তারা -২ নলকূপ	৩২০০টি	৬২৬.৪৬ (১৯০.২৪)	৭৯৩টি	১০০.৪৭ (৪২.৫৯)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	
	জ) রিং ওয়েল	৫০০টি	৩০৬.৭৯ (২৭১.৬৪)	৩৫৭টি	২১১.১৬ (১৭৪.৫১)	৬৫৩টি	৩৮৭.৫৫ (২৮৭.৫২)	৫৮৮টি	৩৭৫.০৬ (২৭৭.১১)	
	ঝ) এস,এসটি/ডি,এস,টি	২৪০টি	১৫.০৪ (১০.২২)	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঞ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ট) ময়মনসিংহে ল্যাবরেটরী স্থাপন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ (১৯৯৮)	১টি	২০.০০ (২০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩)	বন্যা পূর্নবাসন কর্মসূচী :									
	ক) গভীর নলকূপ	২৪৩৫টি	৮৬৯.৭১ (৬৫৩.০৬)	১৪০০টি	৬৬৮.৩৫ (৪৭৪.৬৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর নলকূপ	২ ১৩৭টি	৯৩৯.৮০ (৫৮৪.৫৯)	৩৪৫টি	১৯১.২০ (১২৭.২৫)	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) তারা গভীর নলকূপ -০২	৩৭৩টি	১৬৭.১৯ (১০০.৭১)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	২০টি	১২.৪৫ (১১.০৯)	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি,এস,এফ	৯০টি	৩০.২১ (২১.৫৯)	৬০টি	১৯.৪১ (১৪.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস,এসটি/ডি,এস,টি	৩০১টি	২১.৭৮ (১৫.৮৫)	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	-	০.০০	-	০.০০	
৪).	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৪৫০টি	১৮৬১.৩৭ (০.০০)	৯৭২টি	৬৮৮.০২ (০.০০)	-	-	-	০.০০ (০.০০)	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন স্কুল	১৫০০টি	৭৬৬.২৫ (০.০০)	৮৭৭টি	৪৪৩.২৩ (০.০০)	৭০৩টি	৩৫৯.০০ (০.০০)	৭০৩টি	৩৫৫.২৫ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি	১৩৩.৭২ (০.০০)	২৫টি	৫.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	-	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি	২৯২.৪৭ (০.০০)	৬০টি	৫৬.৯৮ (০.০০)	৩০০টি	২৯২.৪৭ (০.০০)	৩০০টি	২৯০.৩৭ (০.০০)	
	ঙ) পিএসএফ সহ দুইটি ল্যাট্রিন	৫০টি	৩৬.২৭(০.০০)	-	০.০০	২টি	১.৪৫ (০.০০)	-	০.০০	
৫.১	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম									
	ক) কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই						০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকূপসহ কেসিং পাইপ	৮৪০টি	৪৪৬.০১ (২৩৮.৭৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/স মাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) রিং ওয়েল	৭০০টি	৪৪৮.৬৬ (৩৮৮.১৮)	১৮২টি	১০৪.৪০ (৯২.৫০)	১৮৮টি	১৩২.০০ (১০৪.৪০)	১৮৮টি	১৩৭.৬০ (১১০.০০)	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৬০০টি	৪৯.৩৬ (১৪.৯৯)	-	০.০০	৩টি	০.২৫ (০.০৮)	২টি	০.১৬ (০.০৬)	
	ঙ) ইনফ্রট্রেশন গ্যালারী নির্মান	৩০০টি	৫০.৪২ (৫.৩৫)	-	০.০০	১৬টি	৩.৪০ (০.৪০)	১৩টি	২.৯৫ (০.৩৫)	
	চ) গ্র্যাভিটি ফিড সিস্টেম	৫০টি	৫৯.৯৯ (১৯.৯৯)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা									
	ক) তারা গভীর নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৯০টি স্কুল	১৮৫.৫৫ (০.০০)	১১৫টি	৯৫.৪৫ (০.০০)	-	-	-	০.০০ (০.০০)	
	খ) তারা নলকূপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৫০টি স্কুল	১৪৭.৭০ (০.০০)	৮২টি	৪৮.২২ (০.০০)	১৮টি	১০.৫০ (০.০০)	১৮টি	১০.১০ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০টি স্কুল	১৫.৯৪ (০.০০)	৪টি	৪.৪৩ (০.০০)	১টি	১.০০ (০.০০)	-	-	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২১টি স্কুল	২২.৪০ (০.০০)	৪টি	৪.৪৩ (০.০০)	৭০টি	৭৫.০০ (০.০০)	৭০টি	৭৩.৪৫ (০.০০)	
৬.)	পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আর্সেনিক)	৫০০০০ WTP	৭২.০০ (০.০০)	-	০.০০	৪০০০টি	২০.০০ (০.০০)	৪০০০টি	২০.০০ (০.০০)	
৭)	যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাদি									
	ক) অফিস ইকুপসমেন্ট	থোক	২৮২.৫০ (৪২.২৫)	থোক	৯২.৮৮ (৩১.২৫)	থোক	১১.১০ (০.০০)	থোক	২.১০ (০.০০)	
	খ) হ্যান্ড পাম্প ও স্পেয়ার	৫৯১৫টি	৮২.০০ (১০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮)	পরিবহন ও অন্যান্য									
	ক) জীপ	২০ টি	২৪৯.৫০ (৫৪.০০)	১০টি	১২৫.১৯ (৫৪.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	
	খ) মোটর বাইক/বাইসাইকেল	৩৮ টি	৩৮.০০ (০.০০)	৩৭টি	৪৭.৭৫	১৫টি	১৩.১৭ (০.০০)	১৫টি	১৩.১৭ (০.০০)	
৯.)	জনশক্তি :									
	ক) ডিপিএইচই স্টাফ এবং চলতি ব্যয়	১৩৮ জন	৯৩৫.৩৬ (৮৩৫.৩৬)	১৩২ জন	৫৭৪.৮৫ (৫৭৪.৮৫)	১১৪ জন	১৪০.০০ (১৪০.০০)	১১৪জন	১৩০.০৯ (১৩০.০৯)	
	খ) ইউনিসেফ স্টাফ	৯ জন	১৪৩৪.৪৫ (০.০০)	৯ জন	১৩৪৮.২৫ (০.০০)	৯ জন	১২৫.০০ (০.০০)	৯ জন	১৩৪.০০ (০.০০)	
১০)	অন্যান্য ব্যয়									
১০.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন									
	ক) প্রশিক্ষন	থোক	১৩৫৬.৩৭ (৩.০০)	থোক	৪৪৫.৮১ (০.০০)	থোক	২৫৮.৪৭ (০.০০)	থোক	২৫৫.২৫ (০.০০)	
	খ) কেপাসিটি বিল্ডিং	থোক	৫৭১.০০ (০.০০)	-	০.০০	থোক	২৩০.০০ (০.০০)	থোক	২২৯.৭৬ (০.০০)	
১০.২	সকমক (এবি) সাপোর্ট									
	ক) আই.ই.সি, ম্যাটেরিয়াল ফর স্কুল এন.জিও (হেপিও)	২,০০,০০০ টি	৭১২.০০ (০০.০)	৮৬৪৫৫৩ টি	২৯২.১৯ (০.০০)	৪৪১৪১২ টি	১৭৩.০০ (০.০০)	৪৪১৪১২ টি	১৭০.৬৪ (০.০০)	
	খ) সোশাল মবিলাইজেশন এয়ারনেস বিল্ডিং	থোক	২২৬.০০ (০.০০)	থোক	১৮৭.২৮ (০.০০)	থোক	৬০.০০ (০.০০)	থোক	৫৯.১০ (০.০০)	
	গ) প্রমোশন ইনসিটিভ এন্ড লজিস্টিক	৩৫ জেলা	৫০৪.০০ (০.০০)	৭জেলা	১৪০.১৫ (০.০০)	৭ জেলা	১৭০.০০ (০.০০)	৭ জেলা	১৬৮.৩৭ (০.০০)	
	ঘ) এডভোকেসি	৩৮জেলা	২৫.০০ (০.০০)	-	০.০০	১০ জেলা	২০.০০ (০.০০)	১০জেলা	১৯.৭৮ (০.০০)	
	ঙ) সোশ্যাল মার্কেটিং এজেন্সি	১,০০,০০০টি	৪৮.০০ (০.০০)	-	০.০০	২০৮৩৩টি	১০.০০ (০.০০)	২০৮৩৩ টি	১০.০০ (০.০০)	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.৩	আর্সেনিক এয়ারনেস ক্যাম্পেইন	থোক	৩৫০.০০ (০.০০)	-	০.০০	থোক	২৫.০০ (০.০০)	থোক	২৩.২৭ (০.০০)	
১০.৪	প্রিয়ারেশন আই.ই.সি ম্যাটেরিয়াল	থোক	২৩৩.০০ (০.০০)	থোক	১০০.০০ (০.০০)	থোক	৪৫.০০ (০.০০)	থোক	৪০.১০ (০.০০)	
১০.৫	সাপেটি কস্ট	থোক	৭০.০০ (০.০০)	থোক	৩০.০০ (০.০০)	থোক	৩০.০০ (০.০০)	থোক	২৭.৫০ (০.০০)	
১০.৬	এজেন্সী কস্ট (পাবর্তা চট্টগ্রামের জন্য)	থোক	২৫৬.০০ (০.০০)	থোক	৯৫.০০ (০.০০)	থোক	১১০.০০ (০.০০)	থোক	১০৭.৯০ (০.০০)	
১০.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১৪৪.০০ (০.০০)	থোক	৮৬.৪৮ (০.০০)	থোক	৩৯.০০ (০.০০)	থোক	৩৮.৭৫ (০.০০)	
১০.৮	মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	৩৫৮.০০ (০.০০)	থোক	১৮৪.২৩ (০.০০)	থোক	১৫৭.০০ (০.০০)	থোক	১৫৩.১২ (০.০০)	
১০.৯	ফ্যাসিলিটিং এজেন্সীর কস্ট	থোক	১০৩৪.০০ (০.০০)	থোক	৪৩৩.২৬ (০.০০)	থোক	৩৯১.৭৪ (০.০০)	থোক	৩৯০.৫৬ (০.০০)	
১০.১০	ডিডিএ প্যাকেজ ম্যানুয়েল	৪৬০০ সেট	১১০.০০ (০.০০)	-	০.০০	৯২০সেট	২২.০০ (০.০০)	৯২০সেট	২১.২০ (০.০০)	
১০.১১	কম্পিউটারাইজ ইন্সট্রুমেন্ট নেটওয়ার্ক (প্রশিক্ষণসহ)	থোক	৬৪.৫০ (০.০০)	থোক	২৫.০০	থোক	১৫.০০ (০.০০)	থোক	১৩.৪০ (০.০০)	
১০.১২	জেলা বিফ্রিং ও পরিকল্পনা	৩৫ জেলা	১৩৪.০০ (০.০০)	৭জেলা	১৮.৫৫ (০.০০)	৭জেলা	৩৫.০০ (০.০০)	৭জেলা	৩৫.০০ (০.০০)	
১০.১৩	প্লানিং ফর স্কুল স্যানিটেশন	৪৬০০ স্কুল	৬৩.২০ (০.০০)	১০০০ স্কুল	১৩.৭৪ (০.০০)	৫০০টি	৩০.০০ (০.০০)	৪৭০টি	২৮.৩০ (০.০০)	
১০.১৪	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) ইউনিসেফ চার্জ	থোক	৬৭০.১০ (০.০০)	থোক	২৮৬.৫৪ (০.০০)	থোক	১২৬.০০ (০.০০)	থোক	১২৬.০০ (০.০০)	
	খ) আনুসঙ্গিক ব্যয়	থোক	১৪৪৩.০৮ (৫৫০.০০)	থোক	১৩৪৩.৫৮ (৪৯২.৬৫)	থোক	৯৪.০০ (৬৩.০০)	থোক	৮০.২৫ (৪৮.৩২)	
	গ) মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	১২৮৬.৬৭ (৪৫০.০০)	থোক	৫৪২.০৩ (১২৫.৩০)	থোক	৭.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	ঘ) সংরক্ষণ ও মেরামত	থোক	৩৫০.০০ (৩৫০.০০)	থোক	৬৬.৭৪ (৬৬.৭৪)	থোক	২০.০০ (২০.০০)	থোক	১৯.৮৭ (১৯.৮৭)	
	ঙ) মুদ্রা স্বীকৃতি	থোক	৫৮৯.২৯ (২০১.৪১)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১	মোট সিডিএসটি ভ্যাট	থোক	১০০০.০০ (১০০০.০০)	থোক	২৬৭.৪৭ (২৬৭.৪৭)	থোক	৪০.০০ (৪০.০০)	থোক	৪০.০০ (৪০.০০)	
	মোট		৩৭৮৩৫.২৯ (১৫৬১২.৫৪)		১২৯২৭.৯২ (৪০১৩.৪৫)		৩৯২৫.০০ (৭২৫.০০)		৩৮৩৩.১৮ (৬৭৮.৯৬)	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ শতকরা ৯৭.৮৭%	শতকরা ৯৭.৬৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ শতকরা ৪৪.৫০%	শতকরা ৪৪.৩০%

নোট : বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপনের জন্য পিএ অর্থ দ্বারা এডিপির অতিরিক্ত সংগৃহীত মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।  
ফলে পানির উৎস স্থাপন কাজে বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-ইউনিসেফ)। প্রকল্প কোড নং-৬৪৪০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০২ ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	২য় সংশোধিত
(ক) মোট	:	৩৪২০.২১	২৮০০.২৩	২৮৩৩.৮৬
(খ) টাকা	:	১৭১৬.০৯	১২৬৩.৪৯	১২৬৩.৪৯
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৭০৪.১২	১৫৩৬.৭৪	১৫৭০.৩৭
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১৪০.৪৪	০.০০	০.০০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৩৭৫.০০	১৭৫.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৬.৫২	১৭৪.০০	২০২.৫২	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৩.৭১	১৭১.১৯	২০২.৫২	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৬৪.৭১	৮৪৭.৩৮	৯১৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন		১৪ জন		১৪জন		১২জন		
ক	বাংলাদেশ		১০৮.২২		৫০.৬৩		১৩.০০	-	১০.১৯	
২.ক.	অগভীর নলকূপ খনন	৪০০টি		২৩২টি		১০০টি		-		
	বাংলাদেশ		৭.০৫		৪.২০		২.০২	১০০টি	২.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১০.৩৫		৩.১১		২.৫৮	-	২.০০	
খ.	গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৭৫টি		২২৯টি		১৪৬টি		৮৭টি (আংশিক)		
	বাংলাদেশ		১১৩.২৯		৩৬.৩৩		৪৩.১৯	-	২০.৪২	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৬.১৪		১৬.২২		১১.০৭	-	১১.০০	
গ.	তারা নলকূপ খনন									
	বাংলাদেশ									
	ইউনিসেফ (পিএ)									
	১) সুপার তারা সমতল	৩৬৬টি		৩৬৬টি		-	-	-	০.০০	
	জেলায়									
	বাংলাদেশ		২৩.০৯		২৩.০৯		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৩.৭১		২৫.৪১		০.০০	-	০.০০	
	২) সুপার তারা পাবর্তা	১৭৭টি		১১২টি		-	-	-	০.০০	
	জেলায়									
	বাংলাদেশ		২২.০৮		১২.৮৮		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৪.৮৪		৭.০৯		০.০০	-	০.০০	
	৩) নরমাল তারা	৩১৬টি		২১৩টি		৮৫টি		৩৬টি (আংশিক)		
	বাংলাদেশ		২২.৯১		১৪.৭৬		৬.১৬	-	৩.১২	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২১.২৫		১৭.৩২		৫.৭১	-	৫.৫০	
ঘ.	ষ্ট্যান্ড পোষ্ট	২৩৬টি		২৩৬টি		-	-	-	০.০০	
	বাংলাদেশ		৭.৮০		৭.৮০		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৭.৩৮		১৭.৩৮		০.০০	-	০.০০	
ঙ.	রিংওয়েল স্থাপন	৩৬০টি		৩০২টি		১৫টি		-	০.০০	
	বাংলাদেশ		১৮৫.৪৮		১৬১.৭২		৭.৭২	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২৩৮.৭		১৭.৪৮		০.৯৯	-	০.৫০	
চ.	বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াকরন	৬৫টি				-	-	-	০.০০	
	বাংলাদেশ		১.৬৩		০.০০		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩.৫৮		০.০০		০.০৯	-	০.০০	
ছ.	পিএসএফ নির্মান	০.০০		-		-	-	-	০.০০	
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	
জ.	আই আর পি নির্মান	৪৫টি		১২টি		-	-	-	০.০০	
	বাংলাদেশ		২.০৮		০.৫০		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.৪৮		০.০০		০.০০	-	০.০০	
ঝ.	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান	০.০০		-		-	-	-	০.০০	
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	
ঞ.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান									
	১. এক ইউনিট	১৮টি		-		৬টি		-	০.০০	
	বাংলাদেশ		৫.১৭		০.০০		১.৭২	৬টি (আংশিক)	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১২.৬৫		০.০০		৩.২২	-	৩.০০	
	২. দুই ইউনিট	২৫৬টি		১৪৮টি		৬৭টি		৬৭ টি (আংশিক)		
	বাংলাদেশ		৯১.৫৯		৪১.৩০		২২.৫০	-	২০.২৩	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২১৫.৬০		২১.৫০		৪৮.৪২	-	৪৮.০০	
	৩. চার ইউনিট	৩১টি		১৪টি		১০টি		১০ টি (আংশিক)		
	বাংলাদেশ		১৪.৪৪		৩.৭৮		৪.৬৫	-	৪.৫০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৩.৩০		২.১৫		৫.৭৪	-	৫.৫০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৪. ছয় ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২১১টি	৫৮.০২	২১১টি	৫৯.৬২	-	০.০০	-	০.০০	
ট.	পাবলিক টয়লেট নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	-	১৩৩.৪৫	-	১২৮.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
ঠ.	পাইপ ওয়াটার বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৮৫টি	০.০০		০.০০	৩০টি	-	৩০টি (আংশিক)	০.০০	
ড.	আর্সেনিক পরীক্ষা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	৩২১.০০	১৬টি	২০.৪০	-	৪০.৩৬	-	৩৪.০০	
ঢ.	Improvement of overall environment (Drainage, Earth work ect) বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	৭৫.০০	-	২১.১৩	-	৮.১৬	-	৮.০০	
ণ.	যানবাহন জীপ সংগ্রহ বাংলাদেশ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
ক.	মাইক্রোবাস বাংলাদেশ	১টি	১৫.০৫	১টি	৭.২৭	-	৪.৬৮	-	৪.৫০	
খ.	মোটর সাইকেল বাংলাদেশ	১টি	৫১.১৬	১টি	১০.৩৫	-	১৩.৫০	-	১২.৫০	
গ.	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার বাংলাদেশ	৫টি	১৬.৭৩	৩টি	১৬.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ক	ফ্যান্স মেশিন বাংলাদেশ	১টি	১১.৩২	১টি	১১.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	৫টি	৪.৫৭	৩টি	২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.গ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	২টি	৩.৪৯	২টি	৩.৪৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঘ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঙ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	২টি	৩.৩০	২টি	৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.চ	টেলিফোন সংযোগ বাংলাদেশ	৪সেট	০.৫৮	৪ সেট	০.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ছ	স্প্লিট টাইপ এসি বাংলাদেশ	২ টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.জ	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ বাংলাদেশ	থোক	৩৪.৪৩	থোক	২৭.৫৩	থোক	৮.০৫	থোক	৩.১৩	
৪.ঝ	আসবাবপত্র বাংলাদেশ	থোক	৯.৮৪	থোক	৭.৫৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ক	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ ইউনিসেফ (পিএ)	১৯৫ জন	১৩.২২	১৬৫ জন	১০.০৮	২৯জন	১.০৭	২৯ জন	০.০০	
৫.খ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ইউনিসেফ (পিএ)	১২২ জন	১৫.০০	৬০ জন	৯.৫০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.গ	নলকূপ স্থাপনের প্রাইভেট মিস্ত্রীগনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	-	-	-	-	-	-	০.০০	-
৫.ঘ	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১১৪টি	০.০০	৫৬টি	০.০০	১৪টি	০.০০	১৪টি	০.০০	-
৫.ঙ	কম্পাটিং ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট ইউনিসেফ (পিএ)	১৪টি	৩২.০২	৫টি	১৩.৫৩	৫টি	৪.২০	-	৪.২০	০.০০
৫.চ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কমাশিয়াল মেটেরিয়াল উন্নয়ন ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	১৮৭.১৩	থোক	৯৮.৬৮	থোক	১৪.৫৫	থোক	১৪.৫৫	০.০০
৫.ছ	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরন	৩০৮২০৮ সেশন	২৫.০৫	২১৭১৯৭ সেশন	২.০৫	৮৯৩২৮ সেশন	১৫.০০	৮৯৩২৮ সেশন	১৫.০০	থোক
৫.জ	ইউনিসেফ (পিএ) মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিসেফ (পিএ)	৩টি	৪৫৪.০২	১টি	২৭৩.৬৯	০টি	৫৫.০০	-	৫৫.০০	-
৫.ঝ	মালামাল পরিবহন বাংলাদেশ	থোক	৩৯.৩২	থোক	৯.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-
৫.ঞ	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও জ্বালানী বাংলাদেশ	থোক	১৮.৫৭	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	-	০.০০
৫.ট	অফিস স্থাপন বাংলাদেশ	থোক	৪৫.৮২	থোক	৩৬.৩২	থোক	৮.৩৩	-	৪.১৬	-
৫.ঠ	আনুসঙ্গিক বাংলাদেশ	থোক	৮.৩৪	থোক	৫.৫১	থোক	০.৫০	-	০.১২	-
৬.	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	১০৪.৪১	থোক	৮১.৭৪	থোক	১৬.১২	-	১০.৮১	-
ক.	ক্রস ভিজিট পিএ	থোক	১৭.৮৪	থোক	৭.০৯	-	১০.৭৯	-	১০.৭৯	-
খ.	গবেষণা এবং উন্নয়ন পিএ	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-
গ.	স্থানীয় উদ্যোগ পিএ	থোক	৮০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
ঘ.	সিডি ও ভাট বাংলাদেশ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
ঙ.	মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
	সর্বমোট :		২৮৩৩.৮৬		১৩৯১.০০		৩৭৫.০০		৩৭৩.৭১	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি

: শতকরা ১০০.০০%

শতকরা ৯৯.৬৬%

সামগ্রিক অগ্রগতি

: শতকরা ৬৮.০০%

শতকরা ৬২.২৭%

বিঃদ্রঃ ইউনিসেফ হতে প্রাপ্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া পৌরসভা এবং কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর থানা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৯২০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/১৯৯৭ইং হইতে জুন/২০০৫ইং।
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৫৩৯৬.৬২ লক্ষ
- (ক) মোট : ৫৩৯৬.৬২ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৫৩৯৬.৬২ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নাই

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৯২.০০	৪৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯২.০০	৪৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং ব্যয়	৪৭৭.১৪	৪৭৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩৮১.৫৭	৫৩৮১.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৩৬হেক্টর	১০৫.১৮	৬.৩৬হেক্টর	১০৫.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২৪৯.৬৮	থোক	২৪৯.৬৮	-	-	-	-	
২	জনবল	১৫জন	৩৪.৪৮	৬ জন	২৬.৩৩	৬জন	৮.১৫	৫জন	২.৩৭	
৩	উঁচুত কার্যক্রম									
৩.১	উৎপাদক নলকূপ সংস্কার	৬টি (২৪বার)	৯.৯৬	৬টি (২৪বার)	৯.৬৬	-	০.৩০	১০০%	০.৩০	বকেয়া
৩.২	সংস্কার ও উন্নয়ন									
৩.২.১	পাম্প হাউস মেরামত	১৩টি	২৫.৯৬	১১টি	২০.৭৬	২টি	৫.২০	২টি	০.০০	
৩.২.২	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	১৫কিঃমিঃ	৮২.৫০	১৪.৫৫ কিঃমিঃ	৮২.০০	০.৪৫ কিঃমিঃ	০.৫০	০.৪৫কিঃমিঃ	০.৫০	
৩.২.৩	উচ্চ জলাধার মেরামত	১টি	৬.০৯	১টি	৩.০৯	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	
৩.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪টি	২.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৩১.৬৫	৫টি	৩১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	ডু-উপরিস্থিত পানির শোধনাগার নির্মাণ									
৩.৫.১	৭.৫ লক্ষ গ্যালন	২ ইউনিট	১১৩০.০০	২ ইউনিট (৯৬%)	১০৭৪.৭৫	২টি (৪০০%)	৫৫.২৫	২টি (৪০০%)	৫৫.২৫	
৩.৫.২	৫ লক্ষ গ্যালন	১টি	৩৩৮.৯২	১ইউ (৯৮%)	৩১৬.৯২	১টি (২%)	২২.০০	১টি (২.০০%)	২২.০০	বকেয়া
৩.৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	৪টি	৫৯৬.৩৮	৪টি	৫৯৬.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭	সিকিউরিটি ওয়াল, ড্রাইং রুমসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	৫টি	১৩.৭৩	৫টি	১৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৮.৩০	২টি	৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	ইনটেক মেইন পাইপলাইন স্থাপন	৭কিঃমিঃ	৩৮২.৭৯	৬.৫কিঃমিঃ	৩৭২.৭৯	০.৫০ কিঃমিঃ	১০.০০	০.৫০কিঃমিঃ	১০.০০	
৩.১০	ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন									
৩.১০.১	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫৩কিঃমিঃ	৩১৫.০০	৩৮কিঃমিঃ	২১৬.০৬	১৫কিঃমিঃ	৯৮.৭৫	১৫ কিঃমিঃ	৯৮.৭৫	
৩.১০.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিঃমিঃ	২০৭.১১	২০কিঃমিঃ	২০৭.১১	-	-	-	০.০০	
৩.১০.৩	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	১২.৫০ কিমিঃ	৯৮.০০	১২.৫কিঃমিঃ	৯৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১০.৪	৩০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৫কিঃমিঃ	১৩৮.০০	৫কিঃমিঃ	১৩৮.০০	-	-	-	০.০০	
৩.১১	গৃহ সংযোগ	৩৮০০টি	৩৭.৭৫	২৩৫০টি	৩২.৭৫	১৪৫০টি	৫.০০	৫৫৩টি	৫.০০	৮৯৭টি মালামাল প্রদান
৩.১২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৪টি	৬৪.৬৯	১৪টি	৬৪.৬৯	-	০.০০	-	-	
৩.১৩	ড্রেন নির্মাণ	২০কিমিঃ	৪৫০.০০	১৪কিমিঃ	৩১৫.০০	৬কিমিঃ	১৩৫.০০	৬কিমিঃ	১৩৫.০০	
৩.১৪	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৪৫টি	৬.৭৫	৪৫টি	৬.৭৫	-	-	-	০.০০	
৩.১৫	নলকূপ স্থাপন									
৩.১৫.১	অগভীর	৩৩০টি	১১.৪৭	৩৩০টি	১১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৫.২	গভীর	২৭২টি	১৪৭.৩০	২৭২টি	১৪৭.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	বিডিং নির্মাণ									
৩.১৬.১	কার্যালয়	১৩০০বঃমিঃ	১২৩.০১	১৩০০ বঃমিঃ	১২৩.০১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	আই,আর,পি-এ ব্যাক ওয়স পদ্ধতির উন্নয়ন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.৩	আই,আর,ইউ নির্মাণ	১০টি	৩২.০০	১০টি(৮৫%)	২৭.০০	১০টি (১৫%)	৫.০০	১০টি (১৫%)	৫.০০	
৩.১৬.৪	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে বৈদ্যুতিক করন	১৩৫০মিঃ	২৯.০০	১২০০মিঃ	২৬.০০	১৫০মিঃ	৩.০০	১৫০মিঃ	৩.০০	
৩.১৬.৫	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৩৫২০ বঃমিঃ	৪০.৫০	৩১২০বঃমিঃ	৩৫.৫০	৪০০ বঃমিঃ	৫.০০	৪০০বঃমিঃ	২.৫০	
৩.১৬.৬	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়াকর্স কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীণ নর্দমা নির্মাণ	১১৮০মিঃ	১৯.০০	১১৮০মিঃ	১৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১৬.৭	পরীক্ষাগার নির্মাণ	২৮৫ বঙ্গমিঃ	৩৮.১৯	২৮৫ বঙ্গমিঃ (৬০.৭০%)	২৩.১৯	২৮৫ বঙ্গমিঃ (৩৯.৩০%)	১৫.০০	২৮৫ বঙ্গমিঃ (৩৯.৩০)	১৫.০০	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ	১টি	১৬.৫৭	১টি	১৬.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	পিক আপ	২টি	২৩.৭৩	২টি	২৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	ওয়াটার কারিয়ার	১টি	৩৫.০০	-	০.০০	১টি	৩৫.০০	১টি	৩৫.০০	
৪.৪	মোটর সাইকেল	৪টি	৩.২৬	৪টি	৩.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৫	বাই-সাইকেল	১৩টি	০.৭৮	১৩টি	০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	২৩.২৫	থোক	২৩.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬	পরামর্শক	২৪০ জনমাস	১১৮.৬৪	২৪০ জনমাস	১১৩.১৮	-	৫.৪৬	-	৫.৪৬	বকেয়া
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষন	থোক	৬.০০	থোক	০.২৫	থোক	৫.৭৫	থোক	৫.৭৫	
৭.২	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	২৫.০০	থোক	২৮.৮৬	থোক	৬.১৪	থোক	৬.১৪	
৭.৩	মালামাল পরিবহন	থোক	৩৫.০০	থোক	২০.৫৬	থোক	৪.৪৪	থোক	০.৫৬	
৭.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জবনলের ব্যয়	থোক	৬.০০	-	০.৫০	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০	
৭.৫	পানি সরঃ ব্যবস্থা পরিঃ ও রক্ষনাবেক্ষন (৬মাস)	থোক	৬০.০০	থোক	২৫.০০	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	
৭.৬	বিদ্যুত ও টেলিফোন বিল	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	আনুষাংগিক ব্যয়	থোক	২৫০.০০	থোক	২২৬.৪৪	থোক	২৩.৫৬	থোক	২৩.৫৬	
	মোট :		৫৩৯৬৬২		৪৯০৪৪৩		৪৯২.০০		৪৭৭.১৪	

		<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ১০০%	শতকরা ৯৬.৯৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ১০০%	শকরা ৯৯.৭২%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।		
প্রকল্পের কোড নং	:	কোড নং-৬৯৫০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন,পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৭ ইং	জুলাই, ১৯৯৭ইং	জুলাই, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০৪ইং	জুন, ২০০৬ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০	৩৬৭৩.০০
(খ) টাকা	:	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০	৩৬৭৩.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৩৬.৯০৭	২৪৩৬.৯০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

বিঃদ্রঃ- উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিত করন কাজের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে প্রাপ্ত ১৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.১০ একর	১০.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ (৪৯৫১)	৮৫টি	৫২.২৬	৫২টি	২৯.১৬	২৩টি	১.৫৫	২৩টি	১.৫৫	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)									
	ক) উপকূলীয় অঞ্চল	১২টি	১৪৪.৩৮	৯টি	১০৮.৩৮	১টি	১১.০৩	১টি	১১.০৩	
	খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	৬৭টি	৪৫৬.৫৮	৫১টি	৩৭৪.২৯৪	২টি	২০.৯৯	২টি	২০.৯৯	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৭৯টি	১৭৭.৫৫	৫৫টি	১০৯.৮৭৫	৫টি	১১.৪৭	৫টি	১১.৪৭	
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৭৯টি	২৬৪.৬৯	৫৫টি	১৫৮.৪৯৭	৭টি	২৫.৪৬	৭টি	২৫.৪৬	
২.৫	আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৩টি	৬০০.০০	১টি (আংশিক)	১০৮.৪৪৪	৩টি (আংশিক)	২৩৭.৪২	৩টি আংশিক	২৩৭.৪২	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	২৩১ কিঃমিঃ	১৩৩৪.৫৯	১৫২ কিঃমিঃ	৭৭৩.৭৩৭	২কিঃমিঃ	১৬.৬৩	২কিঃমিঃ	১৬.৬৩	
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১৩ টি	২৭.৪৪	১২টি	২১.৬৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৫ টি	৩৪.২৪	৩৫টি	৩৪.২৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৫৮ টি	৩২.৫৫	৫৬টি	৩০.০৫৮	-	০.৫০	-	০.৫০	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৮.২৯	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	৯৪.০৮	থোক	৫৫.৬৬৬	থোক	১৪.০২	-	১৪.০২	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ফু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৩.৮৯	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যান (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প টেস্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৩.৫০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	বেরহোল কামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য প্রবাদি (৬৮২৩)	থোক	২.৩০	-	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৯	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষণাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১১.৪৬	থোক	৭.৭৯	থোক	০.৬৫৫	থোক	০.৬৫৫	
৫.৯	লিক নির্নয় যন্ত্র (৬৮৪৩)	১টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	প্রশিক্ষন (৪৮৪০)	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২০.৮৬	থোক	১৮.৬০৫	থোক	০.৬৯	-	০.৬৯	
৬.৩	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	২৮.০০	থোক	১৯.৫৪	থোক	৩.৯৯৫	-	৩.৯৯৫	
৬.৪	আনুসাংগিক (৪৮০৪)	থোক	৭৪.৬০	থোক	৬৫.৩৪	থোক	৪.৫৯	-	৪.৫৯	
৬.৫	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৬	উৎপাদক নলকূপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	৭.০০	থোক	১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৭	নির্নয়কৃত লিক মেরামত/পুনর্বাসন (৪৯৫১)	থোক	১৪.০০	থোক	১১.৬৮১	থোক	০.০০	-	০.০০	
	মোট :	-	৩৬৭৩.০০	-	২০৮৬.৯০৭	-	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব  
শতকরা ১০০%

আর্থিক  
শতকরা ১০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :

বাস্তব  
শতকরা ৬৭.৫৮%

আর্থিক  
শতকরা ৬৬.৩৫%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।  
প্রকল্প কোড নং-৬৫১০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,(কোড নং-৩৭৪১), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u>	<u>সংশোধিত (অননুঃ)</u>	<u>পুনঃসংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	জানু/ ১৯৯৮ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ইং	জুন/২০০৬ইং	জুন/২০০৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(ক) মোট	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	-
(খ) টাকা	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৬.৫০	১৬৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৮.৯৩	৮৮.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৮৩.২০	১৪৮৩.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	৮৮.৯৩	১৪৮৩.২০
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা।		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৯হেক্টর	১৮.৪৯	০.৮৭একর	১৮.০৮	-	-	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	২৩৮.৯০ ঘঃমিঃ	৩৭.০০	থোক	৩৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	৩ জন	১.১৩	১ জন	১.০৭	১জন	০.০৩	-	০.০০	
৩	ভৌত কার্যক্রম									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২২টি	৬.৫১	২২টি	৬.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৬৩.০০	৮টি	৫৭.৮৮	১টি	৫.১২	১টি	৩.৩৩	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ভ্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	৩৪.২৫	৭টি	২২.৩৮	২টি	১১.৮৭	২টি আংশিক	৪.৩৩	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৬.০০	৯টি	৩৬.৯৪	-	-	-	-	
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫.১	চূপুষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার	১টি	১২০.০০	১টি ১০০%	১১৫.০০	বকেয়া	৫.০০	বকেয়া	৪.০০	
৩.৫.২	লৌহ দুরীকরণ শোধনাগার	৩টি	২৮৮.০০	১টি(১০০%, ১টি ২০%	১২৩.০০	২টি আংশিক	৯৩.০০	১টি ৫০%	৪৪.৩৬	
৩.৫.৩	সিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ (১.২৫মিঃউচু)	৭০০মিঃ	২০.০০	৭০০মিঃ	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬.১	ইনটেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ ব্যাস)	১.২০কিঃমি	১৪.১৮	১.১০কিঃমি	১৪.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬.২	লো-লিফট পাম্প হাউজ, পাম্প এবং ইনটেকস্ট্রাকচার	১টি	২৯.০০	১টি ১০০%	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	২০০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	১কিঃমিঃ	১০.০০	১ কিঃমি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	১৫০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	১৭কিঃমি	১৩৬.০০	১৭.২৬ কিঃমি		-	-	-	-	
৩.৭.৩	১০০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	৩০কিঃমি	১৩৪.২৯	২৭.৮৫কিঃমি		২৭.৯৬৯		-০.৬০	বকেয়া	০.৬০
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	২টি	২০৫.০০	২টি	২০৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৩০০০টি	২২.৫০	১০০টি	২০.৯২	১১০০টি	১.৫৮	৭৩৭টি	১.৫৮	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩টি	৪৭.০০	১৩টি	৪৬.৬৯	বকেয়া	০.৩১	-	০.০০	
৩.১১	নর্দমা নির্মাণ	৬কিঃমি	৯৫.০০	৬.১০কিঃমি	৯৩.৯০	বকেয়া	১.১০	বকেয়া	১.১০	
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২৫টি	১.৪০	২৫টি	১.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	২০০টি	৭৬.২৮	২০০টি				-	০.০০	
৩.১৩.২	হস্তচালিত তারা গভীর নলকূপ স্থাঃ	৭৬টি	৩০.৪০	৭৬টি		১১৯.৮৫		-	০.০০	
৩.১৩.৩	হস্তচালিত তারা নলকূপ স্থাপন	৮০টি	১২.৪০	৮০টি				-	০.০০	
৩.১৪	ফাংশনাল বিডিং নির্মাণ	৪০০ঃঃমিঃ	৩০.০০	৩টি ১০০%	২০.৫৯	১০০ঃঃমিঃ	৯.৪১	১টি ৯৫%	৭.৩৩	চাঁদিনা পৌরসভায় ফাংশনাল বিডিং ও পানি সরবরাহ বিডিংটি একত্রে দ্বিতল ভবন হিসাবে নির্মাণাধীন।
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিডিং নির্মাণ	২৬৮ঃঃমিঃ	২০.১০	৬৭ঃঃমিঃ	৫.৪০	১৩৪ঃঃমিঃ	১৪.৭০	২টি ৯৫%	৭.০২	
৪	যানবাহন(ডাবল কেবিন পিকআপ)	১টি	১২.৫০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৩.০০	থোক	১২.৯০	থোক	০.১০	থোক	০.১০	
৬	পরামর্শক	থোক	১৫.৩৭	থোক	১৩.৩৭	থোক	২.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৮৪.৭০	থোক	৮১.০২	থোক	৩.৬৮	থোক	৩.৬৮	
৮	মেরামত,রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১১.৫০	থোক	০.০০	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	
মোট :			১৬২৫.০০		১৩৯৪.২৭		১৬০.০০	-	৮৮.৯৩	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৫৮.০০% আর্থিক শতকরা ৫৫.৫০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৯১.৬০% আর্থিক শতকরা ৯১.২৭%

বিঃ দ্রঃ জুন/০৫ইং পর্যন্ত মালামাল ক্রয়ের মূল্যসহ আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ -\* পরিকল্পনা কমিশন ভৌত অবকাঠামো বিভাগ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং শাখা-২ (পানি সরবরাহ) এর স্মারক নং-  
পক/ভৌপপাণ/জনস্বাস্থ(প্র-৯)/২০০১/২৭ তারিখ ১৯/২/০৫ইং এবং প্রধান প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ এর স্মারক নং৩৭০০(৪) তারিখ ২৩/২/০৫ইং মোতাবেক  
প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০৬ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: মূল পিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত ।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পার্বত্য জেলা সমূহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ইং	জুলাই/৯৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ইং	জুন/২০০৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	:	৩৮-২৫.০০ লক্ষ টাকা	-
(খ) টাকা	:	৩৮-২৫.০০ লক্ষ টাকা	-
* (গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-
স্থানীয় সম্পদ	:	৩৮-২৫.০০ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার) ।	
বৈদেশিক সাহায্য	:	-	
পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য	:	-	

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং ব্যয়	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৯৬.৪৭১	১৯৯৬.৪৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয় ।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>		<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	-	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-	-

(বাস্তবায়ন কাল ১৯৯৮-২০০৬) ।

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০৪ পর্যন্ত ক্রমশীলিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ হেক্ট	১০.০০	০.৪০ হেক্ট	০.৯২১	-	-	-	০.০০	
	ভূমি উন্নয়ন	৩ হেক্ট	৩৫.০০	থোক	২৫.২০	থোক	২.০০	থোক	৯.৪০	
২	জৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	২০০০টি	১৪০০.০০	১০৯৬টি	৬৮০.৯০	১৭৮টি	১৫৫.২০	১৭৮টি	১৭১৮১৭৪৬	
২.২	ডিপসেট/তার নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	৬০টি	২.২৩	১০টি	২.৫০	১০টি	১.৭০	
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৪	নলকূপ সংস্কার	১১০টি	৩.৩০	-	-	-	-	-	০.০০	
২.৫	নলকূপ/রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৬৩.২০	৮৪৫টি	৯৭.৬০	১৮০টি	৫৪.৫৫	১৭৫টি	৫৪৭৫২৫৪	
২.৬	ঝর্ণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	৩০টি গ্রাম	৩০০.০০	২টি ইউনিট+ ১২টি (অংশ)	৮৮.০০	১৮টি ইউনিট (অংশ)	৬২.৫০	১২টি + ৩টি (অংশ)	৬৯.৮৭	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২০টি গ্রাম	২৪০.০০	-	০.০০	৩টি গ্রাম (অংশ)	১২.০০	১টি অংশ	৯.০৮	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ :									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	২ ইউনিট	৩০০.০০	১টি (১০০%)	১৩২.০০	১টি(আংশিক)	২৭.০০	১টি অংশ	৩০.৫৬	
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৩ ইউনিট	৩০০.০০	২টি (৯০%)	৮৪.৮২	২টি(আংশিক)	৭৯.২২	২টি অংশ	৬৩.৪৭	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১২টি	১৫৬.০০	৬টি	৮৫.০০	২টি (উন্নয়ন)	১৫.০০	২টি	১৩.৩৫	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	বুট্টার পাম্প স্টেশন	৩টি	২৪.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৫১.১৫	থোক	১৮.৫৫	থোক	১৬.৮৩	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪কিমি	৪৮.০০	২.৯০কিমি	৬.৫০	২.০১কিমিঃ	১২.২০	০.৯১কিমিঃ	১২.২০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৬কিমি	১৪৪.০০	৩.৪৬কিমি	১৫.৯২	৩.৯২কিমিঃ	৩৭.৮২	১.০৮কিমিঃ	৩১.৩৭	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	১২০.০০	৯.৪০ কিমি	৩৭.৬১	৪.২১কিমিঃ	১৮.৭৯	৩.৫৮কিমিঃ	১৫.৯৫	
২.১৫	রাষ্ট্রীয় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	২টি	২.৫০	১০টি(অংশ)	৬.২০	৪টি	৪.১৫	
২.১৮.১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	৩টি	৬.০০	১টি	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ উপজেলা সদর	১৫টি	২২.৫০	-	০.০০	৬টি	৪.০০	২টি	৩.০০	
২.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর )	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.১	ডবন নির্মাণ (ফাংশনাল )	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	থোক(আংশিক)	১০.৫০	থোক	১২.১২	১টি অংশ	১২.১২	
২.২.১.২	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	থোক	৯.৮৮	থোক	০.৩৫	১টি অংশ	০.৩৮	
২.২.১.৩	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) জেলা পর্যায়ে ২টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৪	আবাসিক ডবন (কর্মকর্তা)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.১.৫	আবাসিক ডবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩	<b>যন্ত্রপাতি ও মালামাল</b>									
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	-	-	-	০.০০	
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেডী ডিউটি)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	সফটওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (ল্যাবরেটরী)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুইপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স এর জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যন্ত্রপাতি (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ডেইক্যাল (i) জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ডেইক্যাল (ii) ডাবল কেবিন পিক-আপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	<b>জনবল</b>	১১জন	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	<b>অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ</b>									
৭.১	অন্যান্য ব্যয় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৩.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্ভুক্তকরণ	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৭.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৭.৫	যানবাহন পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	৭.১৬	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	১.৭৫	-	-	-	০.০০	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৪০.২০	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	১০.০০	থোক	৩.৮১	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৭.৯	রাসায়নিক দ্রব্য (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	০.০০	
৭.১০	অনুসংগিক	থোক	৩০.০০	থোক	২০.৮০	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
	<b>মোটঃ</b>		<b>৩৮২৫.০০</b>		<b>১৪৪৬.৪৭১</b>		<b>৫৫০.০০</b>	-	<b>৫৫০.০০</b>	

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০%	শতকরা ১০০%
সংশোধিত সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৬২%	শতকরা ৫২.২০%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৫) কোড নং- ৬৫০০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিপি অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) জরীপের মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক ভাবে রোগী সনাক্তকরণ। খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি। গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রোগীর সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন। ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ইং	ডিসেম্বর/২০০৫ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
(ক) মোট	:	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০	১৭৮৫৫.০০
(খ) টাকা	:	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০	৩৫০০.০০
(কমিউনিটি)	:	(১৩৮২.৪৭৪)	(৭০০.০০)	(১০০০.০০)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০	১৪৩৫৫.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০	১২৫৯৮.৫৬
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ ও এসডিসি		

### ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৬৫০.০০	৬০০.০০	২০৫০.০০	২০৫০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৩০.০০	৬০০.০০	৩৩৩০.০০	৩৩৩০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৫৬৬.৭৮	৫২৩.৭৭*	২০৪৩.০১	২০৪৩.০১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২২৪০.১৯	২১৩১.০৭**	১০১০৯.১১	৯৩৩২.৬৭	৪৫০.০০	০.০০

\* কমিউনিটি ব্যয় ১৩০.৫৪ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

\*\* কমিউনিটি ব্যয় ২৮৮.৪৮ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

### ৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	২০৪৩.০১	৯৩৩২.৬৭
খ) দাবীকৃত	:	২১৭৬.৩৫	৮৭৯৬.৩৪
গ) প্রাপ্তি	:	২৩৮৮.৫৪	৮৭৬১.২৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	<b>প্রাক নির্মাণ কর্মসূচীঃ</b>									
ক.	ক্লিনিং প্রোগ্রাম	১৮৯ উপজেলা	৩৫০০.০০	১৮৯ উপজেলা	৩০৪৩.২১ (০.০০)	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধ	২২০.০০	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধ	২১৫.৬৬	
খ.	কমিউনিটি ডেভেলোপমেন্ট ও মিটিগেশন প্রোগ্রাম	৩৮ উপজেলা	১০০০.০০	২৩ উপজেলা	৩৭৩.৫৫ (০.০০)	১৫ উপজেলা	১০৫.০০ (০.০০)	-	১০১.৬৯	
২	<b>ভৌত নির্মাণ কর্মসূচীঃ</b>									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	২০০০ অপশন	৯০০.০০ (১৮০.০০)	থোক	৪১৫.২৫ (৮৮.৪৫)	থোক	৬০.০০ (২০.০০)	-	৫৮.৩০ (১৭.৪৪)	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃগ্রামীণ									
	১. সাব-প্রজেক্ট (স্কীম/ক্যাপ) বাস্তবায়ন	৬০০০ স্কীম	২৬০০.০০ কিমিঃ ৬০০.০০)	স্কীম ৭৮৯	৭৬৫.২২ (১৫২.৭৪)*	স্কীম ৭২১১	৬৭০.০০ (কিমিঃ ১৫০.০০)	-	৬৫২.৭১ (১৩০.৫৪ কিমিঃ সহ)	
	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২০ স্কীম	৯৬০.০০ (কিমিঃ ৪০০.০০)*	-	০.০০ (০.০০)	স্কীম	৩৫.০০ (৬.০০)	-	৩২.৭৭ (৫.১২)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	৫ স্কীম	৩৪০.০০ (৮০.০০)	-	৯৬.১২ (১১.২২)	৫ স্কীম	৬০০০ (১০.০০)		৫৭.৪৪ (৬.৩৬)	
৩	<b>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি</b>									
ক.	আর্সেনিক টেস্টকিট	৬,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৫৫ (৯৭.৫৫)	৬,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৫৫ (৯৭.৫৫)		০.০০	-	০.০০	সমাপ্ত
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	৩৬০.০০ (৬০.০০)	৪ প্যাকেজ	২৯৭.৬৮ (২২.৭৩)	-	২০.০০ (২.০০)	-	১৩.৯৮ (০.৬৯)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৫ প্যাকেজ	৫৯০.০০ (১৩০.০০)	-	১৬৮.২৯ (৩৩.২০)	৫ প্যাকেজ	৩৮০.০০ (৬০.০০)	-	৩৫০.৬৫ (৫০.৫০)	
ঘ.	বিসিএসআইআর ল্যাবরেটরী উন্নয়ন	১ প্যাকেজ	৬৬০.০০ (৯০.০০)		০.০০	১ প্যাকেজ	৪৫০.০০ (৮০.০০)	-	৪১৯.০০ (৫১.০০)	
ঙ.	ট্রেম জিওফিজিক্যাল লগিং ইকুইপমেন্ট, পানির মান পরীক্ষা ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	১ প্যাকেজ	১৫৯.০০ (৯.০০)	-	০.০০	১ প্যাকেজ	০.০০ (০.০০)		০.০০	
চ.	বোরহোল লগার, জিপিএস ব্যাটাইমসাপ্র এর জন্য	বো/লগার-৪, জিপিএস-৭	১৬৭.০০ (৭.০০)	-	০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
ছ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১১৭.০০ (৩৫.০০)	থোক	১১১.৮৯ (৩২.৯৯)	থোক	৫.০০ (২.০০)	থোক	৫.১৬ (০.৫২)	
জ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৪০.০০ (২৭.০০)	থোক	২৭.৮৩ (২০.৭১)	থোক	১.০০ (১.০০)	-	০.৪০ (০.৪০)	
৪	<b>যানবাহন</b>									
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-	০.০০	সমাপ্ত
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-	০.০০	সমাপ্ত
গ.	পৌক আপ	৭ টি	৮২.০০ (৮.৪০)	৭টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	-	০.০০	-	০.০০	সমাপ্ত
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.৫০ (২৮.৫০)	৩৮টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	-	০.০০	-	০.০০	সমাপ্ত
৫	<b>প্রকল্প জনবল</b>									
ক.	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	৫৮.১২৩ (৩৫.৭.০০)	১২৯জন	৩৭৬.৭০ (১৫২.৪৭)	১২৯জন	৭৫.০০ (৭৫.০০)	১২৯জন	৭৩.৩৭ (৭৩.৩৭)	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৬ জন (১৮-৭২ জনমাস)	৫৯০.০০ (০.০০)	২৫জন	৪৬২.০৭ (০.০০)	২৫ জন	৮০.০০ (০.০০)	২১ জন	৭৮.০০	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী	৩৭ জনমাস	৩৭.০০	-	০.৬৬	-	৫.০০	-	৪.৭৪	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিতা অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৫৪০.০০ (৫.০০)	থোক	২৫০.৫০ (২.০২)	থোক	১০০.০০ (৩.০০)	থোক	৯৬.৩৭ (৩.০০)	
গ.	বিবিধ									
	১. ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৩০৬.০০ (৬.০০)	থোক	২০৪.৬০ (৪.৪৬)	থোক	৩৫.০০ (৬.০০)	থোক	৩৩.১৪ (৪.১১)	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	২৭০.০০ (০.০০)	থোক	৬৯.০৩ (০.০০)	থোক	১১০.০০ (০.০০)	থোক	১১০.৯১	
	৩. মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	৩২০.০০ (৪০.০০)	থোক	২২৪.৪০ (৩৫.৪৭)	থোক	২৫.০০ (৪.০০)	থোক	১৩৩.১ (৩.১৭)	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০ (০.০০)	থোক	৯১.৩৮ (০.০০)	থোক	৫.০০ (০.০০)	থোক	৩.৩৫	
	৫. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	৪০০.০০ (০.০০)	থোক	১৪৫.৯৫ (০.০০)	থোক	২০.০০ (০.০০)	থোক	১৭.৫৩	
	৬. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৯০.০০ (২০.০০)	থোক	৬৬.২২ (১১.০০)	থোক	২৫.০০ (১৪.০০)	থোক	২২.২২ (১৭.৩৯)	
	৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	১৪৫.০০ (৫৫.০০)	থোক	৯৫.৭১ (৪০.৬৩)	থোক	৫০.০০ (৩০.০০)	থোক	৪৫.৮৯ (২৩.০১)	
	৮. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	১৬৭.০০ (৬৭.০০)	থোক	১২৪.২৮ (৪৯.৫৬)	থোক	৩০.০০ (১০.০০)	থোক	২৯.৮৫ (৭.৮৭)	
	৯. কমিটি মিটিং অডিট	থোক	৫.০০ (১.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক		
	১০. মিড টার্ম রিভিউ ও পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ন	থোক	২০০.০০ (০.০০)	থোক	৬.৫৪ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	১১. আনুষঙ্গিক	থোক	২৭৭.৬১ (১৭৫.৫৯)	থোক	১৯১.৫২ (১৩২.৫৯)	থোক	৭০.০০ (৬৫.০০)	থোক	৬৮.৯৯ (৬১.১২)	
	১২. লোকাল ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	৪৪৫.০০ (৪৪৫.০০)	থোক	১৫৬.৬৫ (১৫৬.৬৫)	থোক	১০০.০০ (১০০.০০)	থোক	৬৬.৫১ (৬৬.৫১)	
	১৩. সিডিভ্যাট	থোক	৫৫০.০০ (৫৫০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	
	মোট :		১৭৮৫৫.০০ (২৫০০.০০ +কমিঃ ১০০০.০০)		৯৬৭৩.৪১ (১৪৫৪.৫৬ +কমিঃ ১৫২.৭৪)		২৬৫০.০০ (৬০০.০০)		২৫৬৬.৭৮ (৫২৩.৭৭)	

বাস্তব : এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৮.০০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৬.০০%

আর্থিক : শতকরা ৯৭.০০%  
শতকরা ৬৯.০০%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা), (প্রকল্পের কোড নং-৬৯৫২)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৯ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৪ ইং ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১২৬৫৯.০০ - -
- (খ) টাকা : ৪৪৪২.০৮ - -
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৮২১৬.৯২ - -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০ - -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ (সংশোধিত)।	১৮৫০.০০	৬৫০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৪৭.৯৪	৬৫০.০০	১১৯৭.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬৫৬.৭৮	৪৫৮.৮৪	১১৯৭.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১০৮৬.৬৭	৩১৮৯.৯৬	৭৮৯৬.৭১	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকা দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	২ জন	১৬.৮৯	৯জন	১০.৬	থোক	৮.২৪	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.০৮	থোক	১৭৪৪.০৮	থোক	৬৫০.০০	-	০.০০	
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন (DTW)	১২১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম ব্যয়)	-	৩৫৩৩.৬৫	১০৫৫৫টি	২৪১০.১০	১৬৩০টি	৫৬৭.০০	১৩৮৮টি	৪১৭.৫৬	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	১০৬২০টি	১৮৯০.৩৬	১৫৬৫টি	৬০.০০	১৩৮০টি	১৫২.৬৩	
৩.	এস,এস,টি/ডি,এস,এস,টি	-		-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি	১৭৫টি	৯.৬২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	থোক	১৩.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.	পোস্ট স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি	২১০টি	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.৫১	
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি	-	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিএফই)	৫০০টি	২৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
	খ) পানির ট্যাংক ও ল্যান্টিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	৩৫৭টি	৫৩৬.৯৮	১৪৩টি	৬৪.০০	৬৬টি	৭৯.৩৮	
				৩৫৭টি		১৪৩টি				
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	১টি	১৭.১৮	১টি	৪০.০০	১টি (৩০%)	১৬.৪৭	
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১০টি	৭.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	২ টি	২.০০	-	০.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	১৭,১৪০টি	৪৫.৪৬	৪৫০০টি	২৫.১২	-	-	-	০.০০	
১৭.	হ্যান্ড ড্রিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	২ টি	০.৫০	২ টি	০.৫০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	-	০.৫০	
২০.	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০টি	৭৮০.০০	থোক	৭৬০.১০	থোক	২০.০০	-	-	
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৮৫.৯৪	থোক	২০০.০০	থোক	০.০০	
২১.	অনুসন্ধানমূলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২২.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২৩.	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
২৪.	অন্যান্য যানবাহন ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫.	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	
২৭.	প্রশিক্ষন (ডিএফই)	থোক	২৮৮.২৫	থোক	০.০২	থোক	৬৬.০০		০.০০	
২৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)		-				০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৯৩.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	১৫.০০	
২৯.	গবেষণা ও উন্নয়ন		-	-						
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	-	০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	
৩০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩২২.৬০	থোক	১৩২২.৬০	-	-	-	-	
৩১.	আনুসাংগিক		-	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	৭৩.৭৫	থোক	৬.২৫	থোক	৪.২৪	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	১১৩.৯৯	থোক	১০০.০০	থোক	৯১১.৮৬	
৩২.	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন		-							
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৬৮.৪০	থোক	৬০.৪৪	থোক	১৮.০০	থোক	৫৪.০৭	
৩৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	-	০.০০	থোক	১.৫৭	থোক	১.৫৭	
৩৪.	ল্যাবরেটরির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৩.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০	
৩৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	থোক	১.৯২	থোক	৩.০৮	থোক	১.৭৬	
৩৬.	সিডিভাট (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৯৬.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
									০.০০	
	মোট :		১২৬৫৯.০০		৯৪২৯.৮৯		১৮৫০.০০		১৬৫৬.৭৮	

দ্রষ্টব্য : পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯২.০০%	শতকরা ৮৯.৫৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯১.০০%	শতকরা ৮৭.৫৮%



# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প কোড নং-৬৯৪৩।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ভৈরব পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০০ইং প্রযোজ্য নহে প্রযোজ্য নহে
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৩৬৮.৬৩ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

## ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৫.৭৮	৩৫৫.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	জনবল	২জন	২.৪০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ভৌত নির্মাণঃ									
খ.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	০.৭০	২টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.২	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	১৯.২৮	২টি	১৯.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৩	পাম্প হাউজ, নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং পাম্প চালকের ঘর ও পায়খানা	৬টি	১৮.০০	২টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	১২.০৮	২টি	১২.০৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন	৬কিমি	৪৫.০০	৬.৫কিমি	৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৬	১.৫ লক্ষ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার	১টি	১৫৯.০০	১টি (৬০%)	১০১.১৫	১টি(৪০%)	৪৮.০০	৪০%	৪৮.০০	
খ.৭	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	৫০০টি	২.৫০	৫০০টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৮	সারফেস ড্রেইন	৫কিমি	৭৩.৭৭	৪.২৫কিমি	৭৩.৭৭	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৯	গণশৌচাগার	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০টি	৩.০০	১৪টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১১	বিদ্যমান উপসহকারী প্রকৌশলীর অফিসকাম গুদামঘর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১টি	৮.০০	১টি	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
	- টেলিফোন (ওয়াটার ওয়র্কস সুপারের অফিস)	২ সেট	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আসবাবপত্র	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	- কম্পিউটার	১টি	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ফ্যাক্স	১টি	০.৩০	থোক	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
	- মালামাল পরিবহন ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পকালীন)	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	
	- আনুষাংগিক	থোক	১২.৫০	থোক	১২.৫০	-	০.০০	থোক	০.০০	
	মোট :		৩৬৮.৬৩		৩০৭.৭৮		৪৮.০০		৪৮.০০	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অনুযায়ী অগ্রগতি শতকরা	:	শতকরা ১০০%	শতকরা ১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	:	শতকরা ১০০%	শতকরা ৯৭%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৫ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব-১)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৪,০৮০.১২
- (খ) টাকা : ২৪,০৮০.১২
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৯৬.১৭	৯৯৬.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১০৩.০০	২১০৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেক্টর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০	থোক	১.৫৭	থোক	৫.০০	থোক	২.৪৮	
২	জনবল	৬৭ জন	২৯২.৬৮	থোক	৮.৪৯	থোক	২১.০০	থোক	১৯.৩০	
৩	জৌত নির্মাণ :									
৩.ক	পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সংক্রান্ত জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম									
৩.ক.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন									
	গভীরতা ১৫০ মিটার	১৮০টি								
	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৮০টি	৩২৪.০০	৪৫৩টি	২১৯.৫৪	৮টি	৩.৫০	৮টি	২.৯৫	
	গভীরতা ২৫০ মিটার	১৮০টি								
৩.ক.২	প্রতিটি পরীক্ষামূলক নলকূপের পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও সংরক্ষণ									
	পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (নমুনা সংগ্রহ বোতল, আর্সেন জেনারেটর, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ও কাঁচের অন্যান্য যন্ত্রাংশ)।	৫৪০টি	২.৭০	থোক	৩.৪৫					
		থোক	৪.৩০	থোক	৩.৩৭					
ক.খ	উৎপাদক নলকূপ :									
ক.খ.১	গভীরতা ১৫০ মিটার	৮৬টি	৫১৬.০০							
৩.খ.২	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৩টি	১৩০.০০	২০টি	২৬৬.৯২	১৫টি	১৫০.০০	১৫টি	১২১.৮৩	
৩.খ.৩	গভীরতা ২৫০ মিটার	৬৫টি	৮৪৫.০০							
ত.গ.	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার কক্ষ, বাথরুম, এ্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)।	১৬৪টি	৬১৫.০০	৯টি	৩১.১৯	১৭টি	৬৩.০০	১৫টি	৫৬.৫৪	
৩.গ	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৬৪টি	৬৫৬.০০	৩টি	১৮.৫৭	৯টি	৩০.০০	৮টি	২৯.৯৩	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন :									
৩.ঙ.১	২০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)									
৩.ঙ.২	১৫০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)	৮৯৫কিঃমিঃ	৬৩০৯.৭৫	১৫কিঃমিঃ	১২৩.৪৭	৩৪কিঃমিঃ	২২৬.০০	৩৪কিঃমিঃ	২২৪.৩৮	
৩.ঙ.৩	১০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)									
৩.চ.	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৬ইউনিট	৫২৪৫.৪৬			১টি(৭৫%)	৯০	১টি (১০০%)	৮৪.০০	
৩.ছ.	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৭টি	২০২০.০০			১টি(২৫%)	১০.০০	১টি (১০০%)	৪৫.০০	
৩.জ.	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট স্থাপন	৬০০০টি	৩০.০০							
৩.ঝ.	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫কিমি	২৬৫০.০০	৯কিঃমিঃ	৮৭.৮৮	১৮কিঃমিঃ	১৮০.০০	১৯ কিঃমিঃ	১৮৭.১৩	
৩.ঞ.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৭৯টি	৭৫৮.০০	১৩টি	২৭.১২	৩৫টি	৭০.০০	৩৬টি	৬৮.৩১	
৩.ট.	ডাঙরবিলা নির্মাণ	৫৫২টি	২৭.৬০	৩৬টি	১.৮৪	৩৭টি	১.৮৫	৩০টি	১.৫২	
৩.ঠ.	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন									
৩.ঠ.১.	অগভীর	৭৬টি	৫.৩২			৩০টি	৩.৬৫	৩০টি	৩.৬৫	
৩.ঠ.২.	গভীর	১৮৭২টি	৮৪২.৪০	৩০৫টি	১৩৭.৫৫	১৬০টি	৭২.০০	১৭০টি	৭৭.৬০	
৩.ঠ.৩.	তারা	১৪.১৮	২৪১.০৬	১০১টি	১১.০২	৭৯টি	১৪.০০	৮৪টি	১৫.৫৬	
৩.ড.	ভবন নির্মাণঃ									
৩.ড.১	উপজেলা গুদাম সম্প্রসারণ	৬০টি	৩০০.০০							
৩.ড.২	নতুন জেলায় নিবাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০টি	১১৫.০০							
৩.ড.৩	ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ইউনিট	২৫০.০০							
৪.	যানবাহন :									
৪.ক	জীপ	৫টি	১২৫.০০	১টি	২৪.৪৫					
৪.খ	ডাবল কেবিন পিকআপ	৪টি	৫৬.০০							
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১৪.০০							
৫.	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ইউনিট	৩০.০০							
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জাম :									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ)	২৬টি	২৬.০০	৪টি	৪.২৭	২টি	২.০০	২টি	১.৯৫	
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (ডেভী ডিউটি)	৪টি	২০.০০	১টি	২.৮৫	১টি	১.৬০	১টি	২.৩৪	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	২টি	৩.৩০					
৫.খ.৪	ফ্যাক্স	৪টি	২.৪০	১টি	০.৩৮					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.খ.৫	ফোন	৯সেট	২.২৫							
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিংস সহ)	১০টি	৫.০০	২টি	২.১৪	-	-	১টি	০.৪৯	
৫.গ	জরীপ ও ভূইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (ষ্টাফ ট্রিপডসহ)	৪টি	৯.০০							
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট সামগ্রী	৪সেট	২.০০							
৫.গ.৩	ভূইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪টি	১.০০							
৫.গ.৪	ভূইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪সেট	১.০০			১টি	১.০০			
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪সেট	১.৬০			১টি	০.৪০			
৫.গ.৬	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	২টি	১.৬০							
৫.গ.৭	স্কেনার (বড়)	১টি	০.৮০							
৫.গ.৮	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৩.০০							
৫.ঘ	জি আই এস সফট ওয়ার									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফট ওয়ার	থোক	১০.০০							
৫.ঘ.২	নোটবুক (আনুষঙ্গিক সহ)	২টি	২.২০							
৫.ঘ.৩	জিপিএস	৮টি	৬.০০							
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১টি	১.০০							
৫.ঘ.৫	ডিজিটাইজার	১সেট	৫.০০							
৫.ঘ.৬	প্লাটার	১সেট	৩.০০							
৫.ঘ.৭	ইউপিএস	২টি	০.২০							
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১টি	২.০০							
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১টি	০.৬০							
৫.ঙ	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.ঙ.১	দপ্তরের আসবাবপত্র সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	থোক	৭.৫৮	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
৫.ঙ.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	থোক	৫.৫০	থোক	৩.০০	থোক	১.৫০	
৫.ঙ.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	থোক	৩.০৬	থোক	৩.০০	থোক	২.৩৭	
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	৭.২৯	থোক	৪.০০	থোক	২.৩৪	
৬.১	পরামর্শক	১৪৪জঃমাঃ	৭২.০০	-	-					
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮জঃমাঃ	৪৩.২০	-	-	থোক	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০							
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০							
৭.খ	প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	১৫.৩১	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০			থোক	০.০০		০.০০	
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	১৯০.০০	থোক	৬.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৭.ঙ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭২.০০	থোক	২০.৩৩	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০	
৭.চ	পাম্প ট্রেইং বেঞ্চ স্থাপন	থোক	৩০.০০							
৭.ছ	আনুষঙ্গিক (ভৌত নির্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	৬২.৩৯	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০	
	মোটঃ		২৪০৮০.১২	-	১১০৬৮৩	-	১০০০.০০	-	৯৯৬.১৭	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব শতকরা ১০০%

আর্থিক শতকরা ৯৯.৬২%

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব শতকরা ৭.০০%

আর্থিক শতকরা ৬.৮০%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	: নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্প কোড নং-৫৯২০।		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই/২০০০ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন/২০০৪ইং	জুন/২০০৫ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	: ৭০৬.৭৫		
(খ) টাকা	: ৭০৬.৭৫		
(গ) প্রকল্প সাহায্যে	: -		
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৮৭.০০	১৮৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৭.০০	১৮৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮১.৩৮	১৮১.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬৩.২০	৫৬৩.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: -	-
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লাক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা (২০/৬/২০০১ইং অনুষ্ঠিত পি-একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল	১৬ জন	১৪.২৫			-	-			
২।	ভৌত নির্মাণ									
	(ক) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	১৬টি	৪.০০	১৬টি	৩.৬৩৫	-	০.৪০	-	০.৩৬৫	
	(খ) পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প হাউসে বিদ্যুতায়ন ও সংযোগসহ পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।	৮টি	১২০.০০	৬টি	৬৪.৪২	-	৪০.০৮	২টি	৪৮.৪৮৫	
	(গ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের সম্মলন পাইপ লাইন	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	১০কিমি	৬৫.৩৯	-	৬.৭৯	-	৫৮.১	
	(ঘ) বিভিন্ন ব্যাসের সরবরাহ লাইন - ১৫০ মিঃমিঃ	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	- ১০০ মিঃমিঃ	১২কিঃমিঃ	৯৬.০০	৮.৫ কিমি	৪২.৫০	২.০৫কিমি	১৩.২০	১.৬২৫ কিমিঃ	১৭.০৪	
	- ১০০ মিঃমিঃ	৩১কিঃমিঃ	১৫৫.০০	২৭ কিমি	৮৮.৮৯৫	৪.০০ কিমি	২৬.০২	৪.০০কিমি	২২.১২	
	(ঙ) রিজার্ভার ও পাম্পসহ বৃষ্টির স্টেশন	১টি	১০.০০	১টি	১০.০০	-	-	-	-	
	(চ) পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার (ধারন ক্ষমতা : ১৫০ ঘঃমিঃ)	২টি	৩০.০০	২টি	২১.৯৫	-	৮.০৪	-	০.৭১	
	(ছ) অধিদপ্তরীয় উপজেলা অফিস কাম গোড়াউনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪টি	৩২.০০	৩টি	২৪.০২	১টি	৭.৯৮	১টি	৭.৯৮	
	(জ) গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	২০০০টি	২০.০০	১৫৫০টি	২০.০০	
	(ঝ) গণসৌচাগার (প্রতিটি ৪ এককের)	৮টি	২৪.০০	৮টি	২০.৫৭	-	-	-	০.০০	
৩।	যানবাহন									
	(ক) ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৪.০০	১টি	১৫.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) মোটর সাইকেল	১টি	১.০০	১টি	০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	(ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	(খ) আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.২৪	থোক	০.৭৬	-	০.৭৬	
	(গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি)	থোক	১.০০	থোক	০.২৭	থোক	০.৭৩	থোক	০.৭৩	
	(ঘ) স্থাপন ব্যয়সহ ওফেইজ জেনারেটর	৪টি	৪৪.০০	-	০.০০	৫টি	৫৫.০০	৫টি	৫৫.০০	
৫।	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৯৮হেক্টর	১৭.৫০	০.২৯ হেঃ	৩.২৫	-	-	-	০.০০	
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
	(ক) প্রশিক্ষণ ও গনসচেতনতা	থোক	৪.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.৪২	
	(খ) আর্থসামাজিক, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল জরীপ, ডিজাইন ইত্যাদি	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	-	০.৫০	
	(গ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭.০০	থোক	৫.৬৪	থোক	১.৩৬	থোক	০.৫৩	
	(ঘ) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	৩.০৬	থোক	১.২৬	থোক	০.৫৫	
	(চ) আনুষঙ্গিক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৬২	থোক	০.৩৮	থোক	০.৩৮	
	মোট	মোট=	৭০৬.৭৫	-	৩৮১.৮২	-	১৮৭.০০	-	১৮১.৩৮	-

	ভৌত	আর্থিক
২০০৪-২০০৫ইং অর্থ বৎসরের এ.ডি.পি অগ্রগতি	: শতকরা ৯৭.২৩%	শতকরা ৯৬.৯৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ৯২.৩৭%	শতকরা ৭৯.৬৮%

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি সংশোধিত অননুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকান্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল সংশোধিত
- (ক) মোট : ২৩৩৩.৫৪ ৪১৮০.০০
- (খ) টাকা : ২৩৩৩.৫৪ ৪১৮০.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৯.২৭	৩৯৯.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৫২.০৯	৮৫২.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেন্সিং ইত্যাদি	৩.৫ ১একর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন	থোক	০.৮০	থোক	০.২৫	থোক	০.১৫	থোক	০.১৫	
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩৭টি	১৬.৬২	৬টি	১.৯৬	৪টি	১.২০	১টি	০.৩০	
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ									
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	২০টি	১৮.১৪৫	২টি	১৯.১২	২টি	৭.৭০	৩টি	৫.৩৯	
২.ক.২	পাম্প ঘর	২০টি	৭৭.৭০	২টি	৭.৬৮	১টি	২.৫০	১টি	১.৮১	
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	৪টি	৮০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৪	জলাধার(ভূ-গর্ভস্থ ও উচ্চ)	২টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	৬০০মিঃ	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন	১০২.০০ কিঃমিঃ	৬১১.৬৮	৩৭.২৯ কিমি	১৩৬.৮৮	৩৪.৩২কিঃমিঃ	১৩৭.০৪	৩৭.৬০ কিঃমিঃ	১৩৮.২৬	
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	৬৫০০টি	২৬.৩০	৭৫০টি	৩.১৫	৬৫০টি	২.৯৬	৯০৪টি	৪.০৩	
২.ক.৮	ওয়াটার পয়েন্ট (৫স্যালো/ডীপ/তারা নলঃ)	৬০০টি	১৯৩.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৯	ফ্রপ টেপ	১১৪টি	১৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৯টি	৭১.০০	১৪টি	২২.১১	২টি	৪.৩৭	২টি	৪.৩৭	
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	৩টি	৩৩.০০	১+১(৭৫%)	১৭.০০	১(২৫%)	৩.০৫	১(২৫%)	৩.০৫	
২.খ	স্যানিটেশন									
২.খ.১	স্লপমুলো পায়খানা (সেট)	৩০০০০ টি	৩৬০.০০	৭৩৭০ টি	৮৪.১৪	৪৯২০টি	৫৬.১৫	৫৮২৫টি	৫৮.৯৮	
২.খ.২	গণ-পায়খানা	২২টি	১০২.৫০	২+১(৪৫%)	১১.৬৫	৫+১(৫৫%)	২২.৪৬	৫+১(৫৫%)	২১.৬৪	
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১২৯টি	৫.২২	২৯টি	১.২২	৬০টি	২.৩৮	৪৮টি	১.৯৮	
২.গ	ড্রেনেজ									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৩৭.৫০ কিঃমিঃ	৫৩১.০০	২.২১ কিঃমিঃ	৪১.৫৭	৬.২৯কিঃমিঃ	৬৮.২২	৫.৪১ কিঃমিঃ	৬৮.২২	
২.ঘ	পুনর্বাসন									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ	৩২টি	৩২.৪১	৭ টি	৩.৩৫	৪ টি	২.৮৮	৪ টি	১.৮৮	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	২৭.৫০ কিঃমিঃ	৯৬.০০	৪.৯০ কিঃমিঃ	১১.৪০	৩.০২কিঃমিঃ	৮.৩৭	৪.৪৪কিঃমিঃ	৮.৭১	
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৬১টি	৩.৬১	৪৭ টি	২.৫৬	৩ টি	০.২৩	৩টি	০.২৩	
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১২৫টি	৮.০০	১০২ টি	৬.৫৭	৩ টি	০.২৫	৩টি	০.২৬	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	১০৫টি	২.৯২	৪৯টি	১.২০	২২ টি	০.৪৪	২৪টি	০.৪৯	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৪টি	২০.০০	-	০.০০	১৬টি	৫.৫০	১৪টি	৫.৩৭	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুনর্বাসন	৩৫.৫০ কিঃমিঃ	৫০.৩১	৩.৪৮ কিঃমিঃ	৮.১৫	৫১৬কিঃমিঃ	১০.৮৪	৪.৮৭ কিঃমিঃ	১০.৮৪	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৩.ক	পাম্প ও এক্সসরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০টি	৮৫.০০	০.০০	০.০০	১টি	২.০০	১টি	২.০০	
৩.খ	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	২১৪.২০	থোক	১২.১৪	থোক	৩২.৭২	থোক	৩২.৭৯	
৩.গ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	২৭.২০	০.০০	০.০০	থোক	৫.৭০	থোক	৫.৬৩	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	যানবাহন								০.০০	
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	২৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৩টি	৩.০০	-	০.০০					
৫।	জনবল									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	১০৯.০০	থোক	১.৯৪	থোক	২.০৯	থোক	২.০৯	
৫.খ	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৭২.০০	-	০.০০					
৬	অন্যান্য									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	৬৩.০০	থোক	১৭.৭৮	থোক	৫.৭৭	থোক	৫.৭৭	
৬.খ	পরিবহন	থোক	৮.৩৫	থোক	১.৮০	থোক	০.০৩	থোক	০.০৩	
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৯৯.০০	থোক	৩৯.২০	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	
	সর্ব মোটঃ বাংলাদেশঃ		৪১৮০.০০		৪৫২.৮২		৪০০.০০	-	৩৯৯.২৭	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা ১০০.০০%	শতকরা ৯৯.৮২%
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা ২২.৫০%	শতকরা ২০.৩৮%

নোট : সংশোধিত পিপিটি প্রাক-একনেক সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত। বর্তমানে সংশোধিত পিপিটি একনেক সভার অপেক্ষায় রহিয়াছে।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প (প্রকল্প কোড নং৫০১০)।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল অনুমোদিত, সংশোধিত অনুমোদিত ।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগ নিরসন ও প্রতিকারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, খাবার পানিতে আর্সেনিক দূরীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০১ ইং (অনুমোদিত)
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৪ইং ডিসেম্বর/২০০৫ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৬৬৯৪.৩২ লক্ষ ৭০৬২.০০ লক্ষ
(খ) টাকা	:	২৩৬৩.৬৪ লক্ষ ২৭৩৬.০০ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪৩৩০.৬৮ লক্ষ ৪৩২৬.০০ লক্ষ
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডানিডা ডানিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৮৫০.০০	৮৫০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৮৯.৭৯	৮৫০.০০	৯৩৯.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৭১.৬১	৮৩১.৮২	৯৩৯.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬০১২.১৬	২১৫৯.৫৮	৩৮৫২.৫৮	০.০০	২৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয় ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই-২০০৪ইং হইতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. ক)	জনবল (ডিএফই)	১৭৮৩ জন	১১৪২.০২	১৪৯৩ জন	১০৪৫.১৯	৮৪ জন	১০০.০০	২৮ জন	৩০.৬৭	
খ)	জনবল (জিওবি)	৬জন	১১.৪২	-	১.৮২	১ জন	১৬.৫০	১ জন	২.২০	
২. ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৮৫০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ক)	জিওবি (শমবায়)	-	২৪১৫.০০	৮৪০৪টি	১২০৯.৪৪	৩১৯৩টি	৮২০.০০	৩০৯৭টি	৮২০.০০	
খ)	ডিএফই (মালামাল)	-	১৫৮০.০০	৪২২০টি	১২০৯.২০	৪২৮০টি	২৬৯.০০	৪০৯৫টি	২৫৬.৯০	
খ)	মিনি পাইপড স্কীম (ডিএফই)	২০টি	১১০.০০	থোক	০.০০	২০টি	১১০.০০	-	০.০০	
গ)	হাউস হোল্ড ট্রিটম্যান্ট (ডিএফই)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	যানবাহন								০.০০	
ক)	জীপ (ডিএফই)	৬টি	৮৫.৩২	৬টি	৮৫.০২	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	পিকআপ (ডিএফই)	১টি	১০.১১	১টি	১০.১১	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল (ডিএফই)	১৩টি	১৩.০০	১৩টি	১.১৩	৪টি	৪.০০	-	০.০০	
ঘ)	বাইসাইকেল (ডিএফই)	১৪৫টি	৪.২৪	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৪।	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট									
ক)	কম্পিউটার, ফার্নিচার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	১২২.৭৪	থোক	৭৪.০৪	থোক	৪৯.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেস্ট কিটস রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২৬৬.১০	থোক	১৪৪.৮৯	থোক	১২২.০০	থোক	৪০.৩৮	
৫।	পরামর্শক স্থানীয় (ডিএফই)	১৫০ জনমাস	২০০.০০	২০ জনমাস	১১৬.৮০	৫৫ জনমাস	৫০.০০	৯৮ জনমাস	১৩১.০৪	
৬।	অন্যান্য বিনিয়োগ									
ক)	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১২.০১	থোক	১২.০১	-	-	-	০.০০	
খ)	দক্ষতা উন্নয়নে (ডিএফই)	থোক	১৪৬.০০	থোক	৪২.০৩	থোক	১০৪.০০	-	০.০০	
গ)	গবেষণা ও উন্নয়ন (ডিএফই)	থোক	৫০.০০	থোক	২০.৩৮	থোক	৩০.০০	থোক	২২.১০	
ঘ)	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (ডিএফই)	থোক	১১.৬০	-	-	-	-	-	০.০০	
ঙ)	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন (ডিএফই)	থোক	৪২.২২	থোক	৪২.২২	-	-	-	০.০০	
চ)	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (ডিএফই)	থোক	৭০.০০	থোক	৫৫.৮৭	-	০.০০	-	০.০০	
ছ)	অফিস সংস্করণ (ডিএফই)	থোক	৭.০৭	থোক	৭.০৭	-	-	-	০.০০	
জ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা (ডিএফই)	থোক	৪৬.৪৮	থোক	১৩.১৯	থোক	৩৪.০০	থোক	০.২৮	
ঝ)	আইইসী মেটোরিয়েলস (ডিএফই)	থোক	৯৭.৭০	থোক	২২.২৭	থোক	৭৬.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এ৪)	ভ্রমন (ডিএফই)	থোক	১৬.৮০	থোক	১১.৩৭	থোক	৬.০০	থোক	২.০৫	
ট)	আনুষাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৫৯.৫৮	থোক	৪৬.৫০	থোক	১৩.৫০	থোক	৯.৬২	
	-জিওবি	থোক	২৯২.৫৯	থোক	-	থোক	৪৬.০০	থোক	৪৫৬.৩৭	
ঠ)	সিডি ভ্যাট ও ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	সিডি ভ্যাট	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		৭০৬২.০০	-	৪২৪০.৫৫		১৮৫০.০০		১৭৭১.৬১	

দ্রষ্টব্য : ১) পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৭.০০%	শতকরা ৯৫.৭৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৩.০০%	শতকরা ৮৫.১৩%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করা।  
খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০২ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৬ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
(ক) মোট : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা  
(খ) টাকা : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা  
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত ব্যয়	৬৩৮.৭২৫	৬৩৮.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	২৩.০০	৫ জন	৮.৬৬৯	৫জন	৬.৩০	৫জন	৬.৩০	
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	১৫.০০	৯ জন	৬.৭৫২	৯জন	৫.২০	৯জন	৫.২০	
৩।	৪৭০০	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	১১.০০	১৪ জন	৭.৭৫৪	১৪জন	২.০০	১৪ জন	২.০০	
৪.১।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত) (৪৮০০)	-	৪২.০০	-	১৭.০৫	থোক	১২.৫০	-	১২.৫০	
৪.২।	৪৮৭৪	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩ ১ জনমাস	১৯.০০	-	১.৫০	২ ১জনমাস	১২.০০	-	১২.০০	
০৫।	৪৯০০	মেসারমত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	৯.০০	-	৪.০০	থোক	২.০০	-	২.০০	
০৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	-	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার কারিয়ার	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	-	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২	-	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৫০	১টি	০.৩২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	-	কম্পিউটার	২টি	২.০০	১টি	০.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.২	-	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	-	০.২১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০১)	৮৫০০ বিঃমিঃ	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত (৭০০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	৬৫০০ ঘিঃমিঃ	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	-	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	৬.৫০	-	০.০০	৬টি	০.০০	৬টি	-	
৮.২.২	-	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	৫৬.০০	৫টি } ৫টি	২৫.০০	৫টি	৬৬.৩০	৫টি	৬৬.২৯	
৮.২.৩	-	পাম্প স্থাপন	১০টি	৬০.৮০	৫টি	২২.৬৫৭	৫টি	০.০০	৫টি	-	
৮.২.৪	-	উৎপাদক নলকূপে ক্রোরিনেটর সংযোগ	৫৫টি	২৭.৫০	-	০.০০	-	-	-	-	
৮.২.৫	-	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	২০টি	১৩.৮০	৭টি	৪.৬৩	৫টি	৩.৩১৮	৫টি	৩.৩১৭	
৮.২.৬	-	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ক) ৩০০মিমি ব্যাস	৫কিমি	১৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		খ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২৩০.৫০	৬.৫কিমি	০.০০	-	০.০০	-	-	
		গ) ১৫০মিমি ব্যাস	৩৫কিমি	২৬২.০০	৮.৫কিমি	১৭৪.১৮৫২	৯.১কিমি	১৬৮.৮৮২	৯.১কিমিঃ	১৭০.০৯৩	
		ঘ) ১০০মিমি ব্যাস	৫০কিমি	২৬০.০০	২৭কিমি	০.০০	১৮.৫৪কিমি	০.০০	১৮.৫৪ কিমিঃ		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	২	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮.২.৭	-	পাইপ লাইন সংস্কার (২০০মিমি ব্যাস)	১১০কিমিঃ	১৫৫.০০	৪কিমি	২৭.৩১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৮	-	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩০০.০০	২.৫%	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৯	-	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ্য গ্যালন/ঘন্টা)	২ ইউনিট	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১০	-	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত কাজ :									
	-	ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	২০০০ বঃমিঃ	১০.৯৬	১৮০০বঃমি	-	-	০.০০	-	০.০০	
	-	খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫২৬	-	২৭.৮১৭৪		০.০০	-	০.০০	
	-	গ) বিটুমিনাস কাপেটিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	৪৫০০বঃমি		৬৩০০ বঃমি	৩১.৫০	৪০০০ বঃমি	৩০.৩০	
	-	ঘ) এ্যাজফাল্ট কাপেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	২৬৪৮.০০	-	৩২৮.৭২৫	-	৩১০.০০	-	৩১০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

মূল/সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০%

শতকরা ১০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩২.১৭%

শতকরা ২৪.১৪%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।  
প্রকল্প কোড : ৬৩৮০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটির পুনর্বাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ২৯৩১১.৬৩  
খ) টাকা : ২৯৩১১.৬৩  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪১৭১.৩৪	৪১৭১.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪১৭১.৩৪	৪১৭১.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি(২০০৪-২০০৫) অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০০ টি	৩০০.০০		০.০০	৪০টি	১৪.০০	৩৮টি	১২.৪০	
২	নির্মান ও পূর্ত									
২.১	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	১১৩৬৯টি	১২০০.০০		০.০০	৩৭০০টি	৩৮৮.০০	৩৭০০টি	৩৮৭.৯৫	
২.২	তারা নলকূপ	১০৪৩৭টি	১৮৬৮.০০		০.০০	২২০০টি	৩৯৬.০০	২২০০টি	৩৯৪.৬০	
২.৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	২৬৩৩৬টি	১৩৭৪৭.০০		০.০০	৪৬০০টি	২০৭০.০০	৪৬০০টি	২০৬৫.৫৫	
২.৪	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৪৫টি	১৯৪৩.০০		০.০০	৪০০টি	১৯২.০০	৪০০টি	১৯০.৩৬	
২.৫	পি এস এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০		০.০০	১৫০টি	৫৮.০০	১৫০টি	৫৭.০৭	
২.৬	রিং ওয়েল	৬৭৬৫টি	৪৩৯৭.০০		০.০০	১৩০০টি	৭৪০.০০	১৩০০টি	৭৩৪.০২	
২.৭	রিং ওয়েল (পূর্ণবাসন)	৮৬৭টি	১৩০.০০		০.০০	-	০.০০			
২.৮	ভিএসএসটি/এসএসটি	৪৩১টি	৪৪.০০		০.০০					
২.৯	নলকূপ পুনস্থাপন	১৮০০টি	১৮৫.০০		০.০০	২৫০টি	২৫.০০	২৫০টি	২৪.৫৫	
২.১০	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৩২.০০		০.০০	১০০টি	১৭.০০	১০০টি	১৬.৪৫	
২.১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০ টি	১৫.০০		০.০০					
২.১২	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শোধন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ ইউনিট	২৯১.২০		০.০০					
৩	জনবল	২৬ ১জন	৪৪৭.৬৬		০.০০	২৫৮ জন	১০০.০০	থোক	৮.৫৪	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০		০.০০	-	-		০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০		০.০০				০.০০	
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৫.৫০		০.০০					
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০		০.০০				০.০০	
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৪.০০		০.০০					
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩টি	২.৪০		০.০০					
৫.৪	আসবাব পত্র	থোক	১৫.০০		০.০০					
৫.৫	নলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৫২ ৯৬৮টি	২৯৫.২৪		০.০০					
৫.৬	আর্সেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য ট্রেস্টকিট	৩৩০০টি	১৬৯.০০		০.০০					
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০		০.০০					
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	১০ হেক্টর	১২৪৮০		০.০০					

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি(২০০৪-২০০৫) অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	অন্যান্য ব্যয়									
৭.১	স্থানীয় পরামর্শক	১১জন	৪৪.৩৮		০.০০					
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৪.৭০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	৭.২৪	
৭.৩	জ্বালানী ও লুবরিকেন্ট	থোক	৯৮.০০	থোক	০.০০	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৮৩	
৭.৪	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত	থোক	৭৫.০০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৮	
৭.৫	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.৪৬	
৭.৬	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	থোক	০.০০					
৭.৭	আনুসাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৫৭৭.০০	থোক	০.০০	থোক	২১৫.০০	থোক	২০৯.৩৪	
৭.৮	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক		
৭.৯	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫	থোক	০.০০					
৮.০	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	২০০.০০		০.০০					
মোট :			২৯৩১১.৬৩	-	০.০০		৪৩০০.০০		৪১৭১.৩৪	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ৯৯.৫৬ ভাগ	শতকরা ৯৭.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ১৫.৮৯ ভাগ	শতকরা ১৪.২৩ ভাগ

বিঃদ্রঃ ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সাধারণ, সংরক্ষিত এবং অতিরিক্ত বরাদ্দের আওতায় মোট ২১৯২২টি পানির উৎসের বরাদ্দ অনুমোদিত হইয়াছে। যার মধ্যে আরএডিপিতে আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী ১২৭৩৮টি পানির উৎস স্থাপন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯১৮৪টি পানির উৎসের স্থাপন কাজ মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নাধীন আছে। যাহা আগামী আগষ্ট/২০০৫ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হইবে।



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প - ২য় পর্ব (আইডিবি)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৫৬৬৫.৭০
(খ) টাকা	:	৬৯৭.৭০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
(১) আরপিএ	:	৪৯৬২.২০
(২) বৈদেশিক মুদ্রা(DFE)	:	৫.৮০
		৪৯৬৮.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৪৯৬২.২০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ)	১০.০০	৮.০০	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০
খ) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরের (থোক বরাদ্দ) জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০.০০	৮.০০	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০
গ) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬.৯৭	৬.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬.৯৭	৬.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৪-০৫)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	<b>কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব</b>									
ক)	ডু-গর্ভস্থ্য পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরী নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	<b>ভৌত নির্মাণ কাজ</b>									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৯৭৮.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
খ)	এস, এস, টি/ডি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৫৮.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	৫২.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	Rain Water Harvesting	২০০টি	২০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	Mini Piped Water Supply	৬০ ইউনিট	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৩।	<b>আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম</b>									
ক)	আসবাব পত্রাদি ও Office equipment	থোক	১২.৩০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
খ)	তড়াবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
গ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বস্ত্র	১০.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৪।	<b>যানবাহন</b>									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৫।	<b>জনশক্তি</b>									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১০জন	২৮.৪১	-	-	থোক	১.৫০	থোক	১.০৯	
খ)	পরামর্শক									
	(১) ১জন (১২ জনমাস)		৯.৬০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
	(২) ২জন (৪৮ জনমাস)		১৯.২০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
	(৩) ১জন (৬ জনমাস)		৩.৪৮		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
	(৪) ১জন (৫ জনমাস)		২.৯০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
৬।	<b>অন্যান্য</b>									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন (পরিশিষ্ট-৮)	থোক	৮৫.৫০	-	০.০০	থোক	২.২৫	থোক	১.২৫	
খ)	ট্রেনিং (পরিশিষ্ট-৯)	থোক	৫.৮৩	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
গ)	আনুসাংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	১০৩.০৫	-	০.০০	থোক	৬.২৫	থোক	৪.৬৩	
ঘ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	৫.৮০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৭।	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৫৬৬৫.৭০	-	০.০০	-	১০.০০	-	৬.৯৭	

বাস্তব আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : ০.০০ % এডিপি (থোক বরাদ্দ) অগ্রগতি: ৬৯.৭০%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : ০.০০% সামগ্রিক অগ্রগতি : ৬৯.৭০%

মন্তব্য :- প্রকল্পের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের পূর্বে বাস্তব কাজ হাতে না নেওয়ার জন্য বাস্তব অগ্রগতি হয় নাই। দাতা সংস্থার মতামতের  
প্রেক্ষিতে বর্তমানে পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলিতেছে। পরামর্শক নিয়োগের পর বাস্তব কাজ শুরু হইবে।



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং		অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪- ০৫অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২জন	৪.১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০২.	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৩.	৪৭০০	ভাতাদি	২জন	২.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৪.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.১	৪৮.৪০	প্রশিক্ষণ, সচেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.২	৪৮.৯৯	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৩	৪৮.৯৯	অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৪	৪৮.০৪	আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৫	৪৮.৫১	কাজ নাই মজুরী নাই	১জন	১.৫৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৬	৪৮.৭৪	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৭		পরামর্শক (স্থানীয়)	৮জন	৪৬.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৮		পরামর্শকদের সহায়ক	৪জন (৫৪জন মাস)	৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৯		অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৯.১০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৫.	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮.০৭	মটর যানবাহন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১		ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.২		মটর সাইকেল	২টি	২.০০	-	০.০০	২টি	২.০০	২টি	২.০০	
৬.১.৩		বাই সাইকেল	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮.১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১		ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১টি	০.৩০	-	০.০০	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	
৬.২.২		টেলিফোন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৩		ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	০.০০	১টি	১.৭০	১টি	১.৭০	
৬.২.৪		টুলস্ এন্ড প্ল্যান্টস	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৫		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিন্ডকিট	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮.১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১		কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	০.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	
৬.৪	৬৮.২১	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৭.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪হেঃ	৩২৪.০০	-	০.০০	আংশিক	৫.০০	আংশিক	৫.০০	
০৮.	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
০৯.	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (ভৌত নির্মাণ)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১		পাম্প হাউসঃ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক শ্রেশন	৩টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.২		পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯.২.৩		পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৪		ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৫		উচ্চ জলাধার(১.০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৭৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৬		পানি শোধনাগারের জন্য ক্লোরিন ও অ্যালাম যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৭		পানি শোধনাগারের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	-	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৮		বিতরণ পাইপ লাইন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ৩০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৬১.৮৮							
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৩৩.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১৫০ মিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমি	৭৪.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১০০ মিঃমিঃ	৮.২৫কিঃমি	৪১.২৫							
৯.২.৯		বালু ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১০		গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১১		এ্যাপ্রোচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১২		জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনসহ)	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৩		এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৪		ফাংশনাল ভবন/অফিস ভবন	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নিঃ	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৫		ইনটেক পাম্প হাউসের ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইস গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৬		পানি শোধনাগার হইতে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় :		১৭১৪.৬৩	-	০.০০	-	১০.০০	-	১০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০%

শতকরা ১০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ০.৫৮%

শতকরা ০.৫৮%



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প । প্রকল্প কোড নং-৪৪৮৬ ।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৪ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৫০০০.০০ লক্ষ
(খ) টাকা	:	৫০০০.০০ লক্ষ
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৪৮৭.৭৭	২৪৮৭.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৮৭.৭৭	২৪৮৭.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ক)	অফিসারদের বেতন	০৬ জন	২০.০০	-	০.০০	০৬জন		০৬জন		
খ)	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৭৮৩ জন	-	-	০.০০	১৭৮৩জন	০.০০	১৭৮৩ জন		
গ)	ভাতাদি									
২।	সরবরাহ ও সেবা									
ক)	আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান	থোক	৬০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
খ)	টেলিফোন ও বিদ্যুৎ	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.০৭	
গ)	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
ঘ)	গবেষণা ব্যয়	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	সামাজিক আন্দোলন	থোক	৯৭.০৮	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.৭০	
চ)	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৩৪.১২	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
৩।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন									
ক)	গাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৪।	উপমোট রাজস্ব :									
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়									
ক)	জীপ	১টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	-	-	১টি	২.০০	১টি	২.০০	
গ)	রিংমোল্ড, স্লাব ফ্রেম, গুজনেট মোল্ড ইত্যাদি নির্মাণ যন্ত্রপাতি	১৮০০সেট	৮০.০০	-	-	৯০০ সেট	৪০.৫০	৮৩৪ সেট	৪০.৫০	
ঘ)	অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম/কুর্নি/সিজেল ইত্যাদি	১৮০০সেট	৪৩.২০	-	-	১২৫০ সেট	৩০.০০	১১৫৬ সেট	৩০.০০	
ঙ)	কম্পিউটার	১টি	২.০০	-	-	২টি	২.০০	২টি	২.০০	
চ)	ফোন	৬ সেট	১.৫০	-	-	৬টি	১.০০	৬টি	১.০০	
৫।	নির্মাণ ও পূর্ত									
	ভৌত নির্মাণ									
ক)	বিভাগীয় ম্যাশন/লেবার দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ স্লাব ও ৩টি রিং	৪৩৫৮৯০ সেট	১৬৬৫.১০	-	-	২৮৬৮২৫ সেট	১০৯৫.৭০	২৫০৯৫৩ সেট	১০৯০.৭০	
খ)	বিভাগীয় ঠিকাদার দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ স্লাব ও ৩টি রিং	৪১০৮৬৫ সেট	১৮৫৩.০০	-	-	২৮৬৬৪০ সেট	১২৯২.৮০	২৫০৮২৯ সেট	১২৮৬.১৭	
গ)	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ	৫০০০টি	১০০০.০০	-	-	-	-	-	-	
ঘ)	পুরাতন উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র সংস্কার	৩৭৫টি	৮.১০০	-	-	-	-	-	-	
	মোট =		৫০০০.০০	-	০.০০	-	২৫০০.০০		২৪৮৭.৭৭	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৬.৪০% শতকরা ৯৯.৫১%

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৩.১৯% শতকরা ৪৯.৭৬%

মন্তব্য (যদি থাকে)

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম	ঃ বাংলাদেশ পানি সরবরাহ প্রকল্প।		
২. অনুমোদনের পর্যায়	ঃ পিপি অনুমোদিত		
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন । খ) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন । গ) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন । ঘ) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান । ঙ) গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে ঋণের ব্যবস্থা করা । চ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন ।		
৫. বাস্তবায়ন কাল	ঃ <u>মূল</u>	<u>সংশোধিত</u>	<u>পুনঃ সংশোধিত প্রস্তাবিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই, ২০০৪ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন, ২০০৯ইং		
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ <u>মূল</u>	<u>সংশোধিত</u>	<u>পুনঃ সংশোধিত</u>
ক) মোট	ঃ ৩১৯৮২.০০		
খ) টাকা	ঃ ৩৪০০.০০, ৫৩৮২.০০		
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ২৩২০০.০০		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ১৪৯০০.০০		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ আইডিএ		
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০.০০	৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০.০০	৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮.০০	৩.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮.০০	৩.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ১৫.০০	১৫.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ ০.০০	০.০০

বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট

২০০৪-২০০৫ সালের সংশোধিত বাজেট	২০০৪-২০০৫ সালের জুন/২০০৫ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
----------------------------------	---	---------

২০.০০

১৮.০০

নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন, ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য  
কাজে ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

	<u>বাস্তব</u>	<u>আর্থিক</u>
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯০.০০%	শতকরা ৯০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :		

- বাস্তব কাজ গত আর্থিক বৎসর শুরু হয় নাই বিষয় অঙ্গভিত্তিক কাজের অগ্রগতি দেখানো সম্ভব হলোনা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় পানি পরিক্ষাগার স্থাপন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহের পানি পরীক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন।  
খ) নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য Water quality database তৈরী।  
গ) নোয়াখালী ও বিনাইদহে অবস্থিত পরীক্ষাগারসমূহের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন।  
ঘ) পানি পরীক্ষা ও এতদসংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহের জনবল এবং বিশেষ করে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৬ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৩৪.০০
- খ) টাকা : ৬১২.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৭২২.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জাইকা
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৬৬৫.০০	৫.০০	৬৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৬৫.০০	৫.০০	৬৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৬৩.২৮	৩.২৮	৬৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৬৩.২৮	৩.২৮	৬৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	<b>নির্মাণ ও পূর্ত</b>									
ক.	ঢাকার মহাখালীতে ১২৬৫.৮০ বর্গমিঃ আয়তনের কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন	১টি	১১৯০.০০	-	০.০০	১টি (আংশিক)	৪২২.০০	১টি (আংশিক)	৪২২.০০	
খ.	কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তুতিমূলক কাজ	থোক	১৪.৮০	-	০.০০	থোক	১.৭২	থোক	০.০০	
২।	<b>যানবাহন</b>									
	ক) ৪ WD গাড়ী (জীপ)	২টি	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) মাইক্রোবাস	১টি	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) পিক-আপ	১টি	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	<b>দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি</b>									
ক)	পরীক্ষাগারের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	৮৪৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	Glass wear & Tools	১সেট	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	প্রশিক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৯.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের জন্য আসবাবপত্র	থোক	১৮.০০	-	০.০০	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	
চ)	২ আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ছ)	প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডরমেটরী, রান্নাঘর ও খাবার ঘরের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	<b>পরামর্শক</b>	থোক	৪৫৫.৫০	-	০.০০	থোক	২৩৮.০০	থোক	২৩৮.০০	
৫।	<b>অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়</b>									
ক)	Chemical Reagent	১সেট	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	৬ মাসের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	আনুসঙ্গিক	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
ঘ)	B/A Set up fee	থোক	১.২০	-	০.০০	থোক	১.২০	থোক	১.২০	
ঙ)	VAT/CDVAT	থোক	৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	<b>মোট :</b>		<b>৩৩৩৪.০০</b>		<b>০.০০</b>		<b>৬৬৫.০০</b>		<b>৬৬৩.২৮</b>	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১০০% আর্থিক শতকরা ৯৯.৭৪%  
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ২০% আর্থিক শতকরা ১৯.৮৯%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহে বন্যাগোর পানি সরবরাহ স্যানিটেশন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড : ৪৬৪৭
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে বন্যাগোর পানি সরবরাহ স্যানিটেশন পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/০৫ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪২৪৬.০০
- খ) টাকা : ৪৪০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৮০৬.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ।
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫০০.০০	২.০০	৪৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	২.০০	৪৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০০.০০	২.০০	৪৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০০.০০	২.০০	৪৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগ/উপঅংগের নাম	অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	১০০০টি	১০০.০০				০.০০	-	০.০০	
২	তারা নলকূপ পাটাতন উচুকরণসহ (৭০৪৬)	১৭৫০টি	৭০০.০০			মালক্রয়	২০০.০০	মালক্রয়	২০০.০০	
৩	গভীর নলকূপের পাটাতন উচুকরণসহ (৭০৪৬)	১৭০০টি	১১৯০.০০			মালক্রয়	২৯৮.০০	মালক্রয়	২৯৮.০০	
৪	রিংওয়েল (৭০৪৬)	১৫০টি	৯৭.৫০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৫	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	১০০০০টি	১৫০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন (৭০৪৬)	১৫০টি	৩০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৭	ডাষ্টবিন নির্মাণ (৭০৪৬)	৬০০টি	৯০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৮	নলকূপের পানি বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম (৭০৪৬)	৫০০০০টি	১০০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
৯	Truck/Barge Mounted Mobile mini surface water treatment plant (৬৮০৭)	২টি	২০০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১০	কম্পিউটার আনুসংগিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	২টি	২.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১১	ফটোকপিয়ার (৬৮২৩)	২টি	৪.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১২	নলকূপের মালামাল ক্রয় (৬৮৫০)	৪০০০টি	৬০০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৩	ব্লিচিং পাউডার (৬৮৫২)	৩০ M.T	৪২.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৪	জরীকান (৬৮৪৩)	১৫০০০টি	৬.০০	০.০০	-	০.০০				
১৫	HDP ট্যাংক (৬৮৪৩)	১০০০টি	১৫০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৬	পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট (৬৮৫২)	২০০০০০ Sheets	৮০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৭	আর্সেনিক আয়রণ স্যালানিটি ট্রেস্ট কীটস্ এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য	৫০০টি	২২.৫০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৮	স্থানীয় পরামর্শক (৪৮৭৪)	৩৩ জন মাস	২৯.৮০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
১৯	প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	থোক	৭.৫০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২০	যোগাযোগ (৪৮৭৪)	২৫৮টি	৬৬.৩০	০.০০	-	০.০০				
২১	পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২২	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট (৪৮২৩)	থোক	১০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২৩	বন্যাকালীন যোগাযোগ রক্ষা	থোক	৫০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২৪	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	১৫.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২৫	দুর্যোগ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা (৪৮২৭)	৫০০টি	৪.৪৫	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২৬	নলকূপ স্থাপন/শ্রমিক মজুরী (৭০৪৬)	৪০০০টি	৩২০.০০	০.০০	-	০.০০				
২৭	আনুসংগিক ও অন্যান্য (৪৮০৪, ৪৮৯৯)	থোক	৫৮.৯৫	-	-	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
২৮	সিটিভ্যাট (৭৯০১)	থোক	১০০.০০							
	মোট :		৪২৪৬.০০		-		৫০০.০০		৫০০.০০	

এডিপি অনুযায়ী অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ১০০% শতকরা ১০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ১১% শতকরা ১১.৭৭%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : গ্র্যাকশন রিসার্চ অন কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা। প্রকল্প কোড নং-৫০৪১
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আর্সেনিক সমস্যা কবলিত ১৫টি উপজেলায় বিস্তারিত সমীক্ষা ও আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
  - ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ২০০১-২০০২ইং
  - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০০৪-২০০৫ইং।
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
  - ক) মোট : ১৪২৯.৬৮২ লক্ষ
  - খ) টাকা : ৫৬.০০ লক্ষ
  - গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৭৩.৬৮২ লক্ষ
  - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
  - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ।

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২৮৭.০০	৪.০০	২৮৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮১.৯৪	৪.০০	২৭৭.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৮১.৯৪	৪.০০	২৭৭.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪২২.৬২	৫৪.০০	১৩৬৮.৬২	০.০০	৪৮.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	<b>জনবল</b>									
	ক) স্থানীয় উপদেষ্টা (পি,এ) ৪৮০০	৫৪ জনমাস	২০.৩৩	৩৬ মাস	১১.২৫	১২ মাস	৯.০৮	১২ জন মাস	৯.০৮	
	খ) প্রকল্পের জনবল (পি,এ) ৪৬০০	৪৮ জনমাস	৪.৭৫২	২৪ মাস	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	<b>যন্ত্রপাতি</b>									
	ক) আর্সেনিক ফিল্ডকিট (পি,এ) ৬৮০০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) জিপিএস (পি,এ) ৬৮০০	১৫০টি	৭.৫০	২০টি	১.০০	১৩০টি	৬.৫০	৩০টি	৩.৩৯	
	গ) কম্পিউটার (পি,এ) ৬৮০০	১৮টি	১৭.৫০	১০টি	৯.৭২	৮টি	৭.৭৮	৮টি	৬.৮৩	
	ঘ) ফটোকপিয়ার (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) ডেলেগুয়া কিট (পি,এ) ৬৮০০	১৫টি	৭.৫০	৫ টি	২.৫০	১০টি	৫.০০	৩টি	৪.০০	
৩।	<b>গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি</b>									
	ক) স্পেসফটো ফটোমিটার (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	৬.০০	-	০.০০	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	
	খ) রাসায়নিক দ্রব্য (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৪।	<b>যানবাহন</b>									
	ক) জীপ (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	<b>ড্রিলিং যন্ত্রপাতি</b>									
	ক) কাটার ফর ডিপ ড্রিলিং (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) স্থানীয় ড্রিলিং উন্নয়ন (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	<b>প্রশিক্ষন ও কর্মশালা</b>									
	ক) প্রশিক্ষন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) কর্মশালা (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	<b>অন্যান্য খরচ</b>									
	ক) নলকুপের পানি পরীক্ষার কাজ (পি,এ) ৭০০০	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) রং ব্রাশ, তারপিন ইত্যাদি (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২৩.৭৫	থোক	২৩.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) রোগী সনাক্তকরন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রোগী ব্যবস্থাপনা (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (পি,এ) ৭০০০	থোক	৭৯৫.০০	থোক	৬৪৯.৪১	থোক	১৭৯.৩৪	থোক	১৭৯.৩৪	
	চ) পরীক্ষামূলক খনন (পি,এ) ৭০০০	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	২০টি	১২.০০	২০টি	১২.০০	
	ছ) ম্যানুয়াল (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১২.০০	থোক	০.০০	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০	
	জ) মুদ্রন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	২০.০০	থোক	০.৫০	থোক	১৯.৫০	থোক	১৯.৫০	
	ঝ) ডিএসএ খরচ (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১০.০০	থোক	০.২০	থোক	৯.৮০	থোক	৯.৫০	
	ঞ) এনজিও সাহায্য খরচ (পি,এ) ৬৮০০	থোক	১৫০.০০	থোক	১৪০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
	ট) আনুসাংগিক									
	১। জিওবি ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	২.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
	২। পি,এ ৬৮০০	থোক	৩০.০০	থোক	২৬.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
৮।	সিডি ড্যাট (জিওবি) ৭৯০০	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৪২৯.৬৮২		১১৪০.৬৮		২৮৭.০০		২৮১.৯৪	

		<b>বাস্তব</b>		<b>আর্থিক</b>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৮.২৩%	শতকরা	৯৮.২৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.৫০%	শতকরা	৯৯.৫০%

**প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০০৫ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২)  
ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬৯৫৭।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত, সংশোধিত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ে (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।  
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।  
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।  
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।  
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১৯৯৯-২০০০ইং	১৯৯৯-২০০০ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০০৩-২০০৪ইং	২০০৪-২০০৫ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৩৬১.৯১	৩৩৮.৭২	
খ) টাকা	:	৩৭.৩০	১৯.৩৪	
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩২৪.৬১	৩১৯.৩৮	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৩২৪.৬১	৩১৯.৩৮	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান	

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৭৬.০০	৪.০০	৭২.০০	৭২.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৬.০০	৪.০০	৭২.০০	৭২.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭২.৯০	৪.০০	৬৮.৯০	৬৮.৯০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৩.৪৫	১৮.৯৭	৩১৪.৪৮	৩১৪.৪৮	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৫৪.০০	৩১৪.৪৮
খ) দাবীকৃত	: ৭০.২১	২৭৬.৭৮
গ) প্রাপ্তি	: ৭৯.২৪	২৫০.৬৬

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৪- ০৫অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মান কর্মসূচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	পূর্ত কর্মসূচী									
	<b>ক) মুহুরী Accreted এরিয়া</b>									
	i) গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)	১১টি	৫.৮৪	৭টি	৪.৪৬	৪টি	২.৫০	-	০.০০	
	ii) ক্লাস্টার ভিলেজ কমপ্লেক্স (ল্যাট্রিন)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) দক্ষিণ হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ									
	i) হাতিয়া-১ গভীর নলকূপ (১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	২৭৩টি	১১৪.৪৯	২৬৮টি	১১০.৩৭	৫টি	৩.০০	৫টি	৩.০০	ইউজার গভীর নলকূপ
	ii) নিঝুম দ্বীপ-১ গভীর নলকূপ (০৫টি পরীক্ষামূলক নলকূপসহ)	১০টি	৪.৬৭	১০টি	৪.৬৭	-	০.০০	-	০.০০	
	iii) হাতিয়া-১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	১৯৯০টি	১৭৫.১২	১২৩৫টি	১০৮.৬২	৭৫৫টি	৬৬.৫০	৭৫৫টি	৬৫.৯০	
	iv) নিঝুম দ্বীপ-১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	৫০টি	৪.৪০	৫০টি	৪.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
	<b>গ) Unprotected চর</b>									
	i) গভীর নলকূপ	৩০টি	১৩.০৬	৩০টি	১৩.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	গভীর নলকূপ মেরামত ও সংরক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্চ	২২০ স্ট	১.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	প্রশিক্ষন									
	ক) নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষন	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য ব্যয় (জিওবি)									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	১.০০	থোক	০.৯৮	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) বিবিধ (টিএ/ডিএ, জ্বালানী, যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন, স্টেশনারী, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন)। পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৯.৫০	থোক	৬.৯৭	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	
	ক) পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন সরঞ্জাম ও যানবাহন	থোক	৪.৮৪	থোক	৩.৩৪	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
	ক) মোটর সাইকেল জনবল	৪টি	৪.০০	৪টি	৩.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	
	স্থানীয় জনবল	০০	৫.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	<b>মোট</b>		৩৩৮.৭২		২৬০.৫৫	-	৭৬.০০	-	৭২.৯০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি

:

৯৬.০০%

৯৬.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি

:

৯৯.০০%

৯৯.০০%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে মহানগরীতে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।  
খ) মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।  
গ) মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৮০০০.০০
- খ) টাকা : ৮০০০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং


১. প্রকল্পের নাম : জেলা পর্যায়ে পানীয় জল পরীক্ষার সুবিধাদি স্থাপন ও গুণাগুণ পরিবীক্ষণ প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) জেলা পর্যায়ে পানীয় জলের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন  
খ) পানির প্রধান ভৌত গুণাগুণ ও জীবানু পরীক্ষাকরণ।  
গ) জোনাল ল্যাবরেটরীগুলোর অধীনে সাব-জোনাল ল্যাবরেটরী হিসাবে কাজ করা।  
ঘ) মূল্যের বিনিময়ে পানীয় জল পরীক্ষাকরণ।  
ঙ) বিভিন্ন জলীয়ভূতাত্ত্বিক অবস্থানে পর্যবেক্ষণ নলকূপ নির্ধারণ করে পানির গুণাগুণ ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।  
চ) গ্রাম, গ্রোথ সেন্টার, উপজেলা এবং জেলা সদরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ। পানির ভৌত এবং জীবানুর পরীক্ষা করে দূষণ থাকলে সেসব দূরীকরণের পরামর্শ প্রদান।  
ছ) সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য পানির গুণাগুণ পরীক্ষার ফলাফল।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১১৩৮৭.১৫
- খ) টাকা : ১১৩৮৭.১৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়  
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন  
কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৫ইং

১. প্রকল্পের নাম : জেলা শহর পৌরসভার সমন্বিত স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)।
২. অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জরীপ অনুসন্ধান এবং মাপ্তার প্ল্যান প্রস্তুত করণ।  
খ) স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো (যেমনঃ সুয়ারেজ, Solidwater management ) নির্মাণ।  
গ) স্যানিটেশন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ৬৩১১৮.২০  
খ) টাকা : ৬৩১১৮.২০  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-