

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।


মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি	০২টি	০৫ টি	৬ টি				
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		১৭০০০.০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:						
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবযুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবযুক্ত অর্থ	:	১৬৫০৮১.২৯	২২৬৮১.৫০	১৪২৩৯৯.৭৯	১২১৯৩.১১		৮৫০০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৪৭১১.২৬	৬০৮১.৮৫	১৩৮৬২৯.৪১	৮৪২২.৭৩	০.০০	৬১৫.৭০
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৯৫৫৬৮.৩৩	৫২৯৫২৪.৬৮	৮৬৬০৪৩.৬৫	২০৮১১৯.৫৫		১০২৯৬৬.৫৪
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক		
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৫০.০০%	৬৪.০২%		
		অগ্রগতি	:	৩৭.৬৮%	৪৬.৪৭%		

* সায়োদাবাদ পানি পোষণাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সং-২) প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট-১,৩.১ এবং ৩.২ এর ঠিকাদার বরাবর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী Advance Payment বাবদ ১০২৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ হতে পরিশোধ করা হয়েছে যার কারণে ডিসেম্বর, ২৫ এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বাস্তব অগ্রগতির চেয়ে বেশি।


২৫/১০/২৬
সাইফুল ইসলাম
সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সুবাসন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৫/১০/২৬
মোছাঃ মিল ওলরুখ নাহার
সহকারী সচিব (সং-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সুবাসন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৫/১০/২৬
মোছাঃ তানবীর পাশেখান
সহকারী সচিব (পল্লী উন্নয়ন)
পল্লী উন্নয়ন ও সুবাসন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা