



বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন Bangladesh Film Development Corporation

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮, ফোন : পি.এ.বি.এক্স-৮১৭০৫০৪-৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-৪৮১১৮৬১২

Website : www.fdc.gov.bd, E-mail : info@fdc.gov.bd

সূত্র: ১৫.৬০.০০০০.০০০.০৫০.১৪.০০৩৭.১৯.১১১

তারিখ: ১৫/০৭/২০২৩ খ্রি।

বিষয়: "বিএফডিসি কর্মসূচির নির্মাণ (১ম সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০০০.০১৩.০৫.০০০২-২৬-১৮৩, তারিখ: ২৩/০৬/২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিএফডিসি কর্মসূচির নির্মাণ (১ম সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা।

Mu Ti
২৮/০৭/২৩

মাসুমা রহমান তানি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়,

ঢাকা।

Annual Procurement Plan FY 2026-2027

Ministry/Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Project/Program Name & Code:

Ministry of Information & Broadcasting
Bangladesh Film Development Corporation
Bangladesh Film Development Corporation,
"Construction of BFDC Complex(1st revised)"

3305

133-224276700

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk	Time code for Process	Not Used in GOODS	Inviter Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিডি-১	(ক) ডিসিআই ৪কে ডিজিটাল সিনেমা প্রো-অউট সিস্টেম (প্রজেকশন যন্ত্রপাতি) ৪কে ডিসিআই প্রডাক্টস ডিসিআই সার্ভার, ৭.১ সাবটাইটল সার্ভার, মিলিটার ফ্রিম ইত্যাদি (খ) সিনেপ্রজ (সার্ভার) হার	সেট	২	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৬৭২.৭০	Planned Dates	-	০১.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৫.১২.২৬	১৮.১২.২৬	১৯.১২.২৬	১৭.০১.২৭	-	১৭.৮.২৭
								Planned Days	-	০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-২	(ক) ডি-ডি যন্ত্রপাতি : সোলারাইজেশন মড্যুলের, এডি প্রাইম ডিসিআই মাইক ইন্টারফেস, মেজারমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট (খ) সিনেপ্রজ (সার্ভার) হার	সেট	১	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৩৫৩.৬৫	Planned Dates	-	০১.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৫.১২.২৬	১৮.১২.২৬	১৯.১২.২৬	১৭.০১.২৭	-	১৭.৮.২৭
								Planned Days	-	০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৩	অনলাইন ইউটিএস ৩ কেটিএ অনলাইন ইউটিএস ২৫ কেটিএ	সেট	৪	ওটিএম (এনসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	২৮.৬০	Planned Dates	-	০১.০১.২৭	১৪.০১.২৭	২৮.০১.২৭	৩১.০১.২৭	০১.০২.২৭	০৮.২.২৭	-	২৮.৩.২৭
								Planned Days	-	০	১৪	১৪	০৩	০১	১৪	৩৯	৬৯
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৪	এনিসেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন ফ্রিওয়ে যন্ত্রপাতি	সেট	১	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৫৪৭.৫০	Planned Dates	-	০১.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৫.১২.২৬	১৮.১২.২৬	১৯.১২.২৬	১৭.০১.২৭	-	১৭.৮.২৭
								Planned Days	-	০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৫	(ক) ডিজিটাল মুভি ক্যামেরা (খ) '৪' প্রসেসিং ইউনিট এক্সপেরিমেন্ট	সেট	১	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৬৬৬.০৮	Planned Dates	-	৩১.০৮.২৬	১৫.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৮.১১.২৬	১৯.১১.২৬	১৭.১২.২৬	-	১৭.৮.২৭
								Planned Days	-	০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬	(ক) মাইক প্রাইম লেক (প্রতি সেট ৬ টি) (খ) স্পিকার প্রাইম লেক (প্রতি সেট ৭ টি)	সেট	১	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৭৪১.০০	Planned Dates	-	৩১.০৮.২৬	১৫.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৮.১১.২৬	১৯.১১.২৬	১৭.১২.২৬	-	১৭.০৪.২৭
								Planned Days	-	০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mamunur Rashid
Development Officer
"Construction of BFDC Complex" Project
BFDC, Tejgaon, Dhaka-1208

Annual Procurement Plan FY 2026-2027

Ministry/Division
AgencyProcuring Entity Name & Code:
Project/Program Name & Code:Ministry of Information & Broadcasting
Bangladesh Film Development Corporation
Bangladesh Film Development Corporation,
"Construction of BFDC Complex(1st revised)"3305
133-224276700

Budget Development

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk	Time code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৩৩৭	৪ কিলোওয়াট ডে-লাইট (HMI) এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	টি	১০	ওটিএম (আইসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	৩৬৯.৮৫	Planned Dates		৩১.০৮.২৬	১৫.১০.২৬	১৫.১১.২৬	১৮.১১.২৬	১৯.১১.২৬	১৭.১২.২৬	-	১৭.০৪.২৭
	২.৫ কিলোওয়াট ডে-লাইট (HMI) এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	টি	১০					Planned Days		০	৪৫	৩০	০৩	১	২৮	১০৭	২২৭
	১.২ কিলোওয়াট ডে-লাইট (HMI) এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	টি	১০					Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	৩.৭৫ ওয়াট ডে-লাইট (HMI) এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	টি	১০														
	৫ কিলোওয়াট পাঞ্জা লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	টি	১০														
Total value of Goods							৩৫৭৯.৩৮										



 Mahfuza Akhter
 Joint Secretary
 &
 Project Director

"Construction of BFDC Complex"

Annual Procurement Plan FY 2026-2027

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Program Name & Code

Ministry of Information & Broadcasting
Bangladesh Film Development Corporation
Bangladesh Film Development Corporation 3305
"Construction of BFDC Complex (1st Revised)" 133-224276700

Budget Development

Package No	Description of Procurement Package/WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	পূর্বে কাজ (সাবিসেশন, বসানো ও তুলসেট/কার)। বিশিষ্ট এসোসিয়েট ওয়ার্কস (পাবনা টাওয়ার, ওয়ার্ল্ড বিজ্ঞান, এক্সট্রিমাল স্ট্রিম লাইন, পট্টর মালভূম ফুসান, লাক্স মহির, বাউন্সার ওয়াল ও পাট, ভারসাম্য প্রবল লব্ধ, কম্পাউন্ড প্রেন, বডি ড্রামেট সিস্টেম, বডি সম্প্রদেয় সিস্টেম, ড্রুম সিস্টেম, ক্যামেরা সিস্টেম, এক্স ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ইনস্ট্রাক্টিভ, ক্যামেরা ভিউস্টার, ভিউস্টার সিস্টেম, ফলো সিস্টেম ওয়ার্কস, এক্সট্রিম ওয়ার্কস, অস-বাসল ইত্যাদি)	বসানো	৪৬২৬৪.০৮	OTM (e GP.NCT)	CCGP	GOB	৪০০০.০০	Planned Dates	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	...	
								Planned Days	Ongoing work	30	35	42	7	28	142		
								Actual Dates	44.21	55.21	136.21	411.21	1711.21	212.21	1135	জুন, ২০২৭	
	সহায়ক কার্য (টেলিফোন, সিটি টিভি, ওয়াল ভিউস্টার, পিউ সিস্টেম এবং সিউক সিস্টেম)	বসানো	বসানো				২৫০.৯৫										


Mamunur Rashid
Development Officer
"Construction of BFDC Complex" Project
BFDC, Tejgaon, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total to Contract of Signature	Time : Completio. Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৩৪২৬১	বৈদ্যুতিক কাজ : ১. ডিজেল জেনারেটর (৫০০ কেভিএ ২ টি ১০০০ কেভিএ ৩ টি) ২. বৈদ্যুতিক উপকরণ (১০২০ কেভিএ) ৩. এইচটি ক্যাবল/এইচটি ও তার হেড লাইন (১৮৫ ফাং এম) ৪. এলটি ক্যাবল লাইন এবং গার্ডেন লাইট ৫. বহিঃ বিদ্যুতায়ন ও জ্বালি ৬. সোলার সিস্টেম শীতাতপ কাজ : ১. কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ২. লিফট ও এক্সপেন্ডের (মাষ্টা লিফট, যামার লিফট, এক্সপেন্ডের)	টি	৪	OTM (e-GP, NCT)	CCGP	GOB	২৮৭১.৩০	Planned Dates		Done	Done	Done	Done	Done	Done	--	
		টি	২					Planned Days		Ongoing work	30	35	42	7	28	142	
		মিটার	১০০					Actual Dates		4 4 21	5 5 21	13 6 21	4 11 21	17 11 21	2 12 21	1135	জুন, ২০২৭
		মিটার	২০০														
		টি	২৪														
		সেট	১														
		টন	৩৩১০				২০৭৩.৩৪	Planned Dates		Done	Done	Done	Done	Done	Done	--	
								Planned Days		Ongoing work	30	35	42	7	28	142	
								Actual Dates		4 4 21	5 5 21	13 6 21	4 11 21	17 11 21	2 12 21	1135	জুন, ২০২৭
		টি	৬+১+৪				৯২৪.৮৪	Planned Dates		Done	Done	Done	Done	Done	Done	--	
								Planned Days		Ongoing work	30	35	42	7	28	142	
উদ্ভিদ-২	ফ্রে আইটেমস (ইন্টোরির ওয়ার্কস- ডে-কেয়ার এন্ড মিলক্রেনস ফ্রে এরিয়া) ইন্টোরির ওয়ার্কস (ডেকোরেটিভ ফলস সিলিং ওয়ার্কস, ইলুমিনেশন পেইন্ট ওয়ার্কস, ইন্টোরির টাইপ একরিম্পল পেইন্ট ওয়ার্কস, ফ্লোর মাট ও ইলেকট্রিক ওয়ার্কস) ডে-কেয়ার এক্সপেন্ডের ফ্রে এরিয়া রাইড (মেইন গে রাইড, প্রে হাউস এক্স প্রাইভার, হাউস এক্স প্রাইভার, সুই- এক্স প্রাইভার) পিপ্লেস্ট কাথো, টুইন বর্ন সি.সি. বোর্ডিং কার, ডানকার র্ন, র্গেপ প্রাইভার, টাইল রাইড, বোর্ডিং, সোফা উইথ সেতার টেবল, টেবিল উইথ চেয়ার, টেবিল (হাম্মু), চেয়ার, প্রে রাইড, প্রে রাইড সেট, সু, বোর্ড।	লামসা	লামসা	ওটিএম (এনসিটি) e-GP	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	১২০.৬৪	Planned Dates	--	০১.০২.২৭	১৪.০২.২৭	২৮.০৩.২৭	৩১.০৩.২৭	০১.৪.২৭	০৮.৪.২৭	-	২৮.০৪.২৭
								Planned Days		০	১৪	১৪	০৩	০১	১৪	৩৯	৬৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

Mamunur Rashid
Development Officer

Mamunur Rashid

Development Officer

"Construction of BFDC Complex" Project

Page No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
উইলি-১	ডিসিভিস চার্জ (এইচটি মিটার ইন্সটলেশন, ডিসিভিস সিকিউরিটি মানি, এইচটি কার্যকর ইত্যাদি)	টি	১	ডিসিএম	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	১৭৫.০০	Planned Dates	..	০১.৩.২৭	১৪.৩.২৭	২৮.০৩.২৭	৩১.৩.২৭	০১.৪.২৭	০৮.৪.২৭	-	২৮.০৪.২৭
								Planned Days		০	১৪	১৪	০৩	০১	১৪	৩৯	৬৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
উইলি-৪	গ্যাস সংযোগ (পাইপ, জবএমএস কন্সট্রাকশন, এক্সট্রানীল ওয়ারিং, বোর্ড কাটিং ও অন্যান্য অনুমোদন, স্থিতিসহ তাপিকার্ত্তক চিকিৎসার ফি এবং স্থিতিসহ ডিমাত নেট চিসসই ইত্যাদি)	টি	১	ডিসিএম	প্রকল্প পরিচালক	বাংলাদেশ সরকার	১০০.০০	Planned Dates	..	০১.৩.২৭	১৪.৩.২৭	২৮.০৩.২৭	৩১.৩.২৭	০১.৪.২৭	০৮.৪.২৭	-	২৮.০৪.২৭
								Planned Days		০	১৪	১৪	০৩	০১	১৪	৩৯	৬৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days		০	১৪	১৪	০৩	০১	১৪	৩৯	৬৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total value of Works						১৩০১১.৮০										
	Grand Total						১৬৫২১.১৮										

me


 Mahfuza Akhter
 Joint Secretary
 &
 Project Director
 "Construction of BFDC Complex"

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

সংলগ্নী-৪

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রকল্পের নাম: বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধন)

মোট প্রাকল্পিত ব্যয়: ৩৬৫৫১.৫৩

বাস্তবায়ন কাল: ০২/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২৬

২০২৬-২৭ সালে আরএডিপি বরাদ্দ: ৪১২১.০০ লক্ষ টাকা।

ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমাণ আর্থিক ১৬৭৪৮.৫২ ভৌত:

সময়কাল

কোডনং	বিবরণ রাজস্ব	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	জুন/২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৬-২৭ এডিপি বরাদ্দ	১ম কোয়ার্টার জুলাই-সেপ্টেম্বর		২য় কোয়ার্টার অক্টোবর-ডিসেম্বর		৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি-মার্চ		৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন		মোট	
					আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৯৫.	৪১.২৫	৬.০০			২.		২.		২.		৬.০০	
৩২১১১০১	আউটসোর্সিং	১৫.	৮.৯৩	০.১৫		০	০.১৫				০.		০.১৫	
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বঁধাই	৮.	৭.৫৭	১.০০			০.		১.		০.		১.	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	০.৫	০.১২	০.৩	০.১		০.১		০.১		০.		০.৩	
৩২১১১০৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১০.	৪.০১	৩.			১.		২.		০.		৩.	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১২.	১১.৩৯	১.৫	০.২৫		০.৫		০.৫		০.২৫		১.৫	
৩২৫৮১০১	পরিবহন ব্যয় (যানবাহন ভাড়া-জিপ)	২৬৩.	২৫৮.৬৪	৪০.	৯.৭২		৯.৭২		৯.৭২		১০.৮৪		৪০.০০	
৩২৫৭১০১	পরামর্শক ফি	৭০০.	৬৭৮.৮৮	১০০.	৩০		৩০		৩০		১০.০০		১০০.	
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	২০.	২৩.৮৪	৫.	১.		২.		১.		১.		৫.০০	
৩১১১১০১	দায়িত্ব ভাতা	১২.৮৭	১৩.০৭	৩.	০.৬		০.৬		০.৬		০.৬		৩.০০	
৩১১১১০১	মোবাইল বিল	১.	০.২৫	০.২					০.২		০.		০.২	
৩২১১১০৬	সেবার বিল	১.	০.০৬	০.৫	০.১		০.১		০.১		০.২		০.৫	
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট বিল	০.৫	০.	০.১			০.০৫				০.০৫		০.১	
৩২১১১২০	টেলিফোন	২.	০.৯৩	০.১			০.০৬				০.০৬		০.১	
৩২১১১০০	মাসিক বিল	৩.	১.৭৯	০.৪	০.১		০.১		০.১		০.১		০.৪	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১২.৫	১০.০২	২	০.		০.৫		০.৫		১.		২.	
৩২৫৭১০১	ভবন নির্মাণ কাজ উদ্বোধন এবং নির্মাণ শেষে ভবন উদ্বোধন	৩০.	১৮.৯০	১০							১০.		১০.	
৩২৫৮১০৫	মন্ত্রপাতি মেসার্স ও সংরক্ষণ	১৫.	০.৫৭	৬	১.		১.		১.		৩.		৬.	
৩২৫৮১০৭	ফিটিং ফিচার	৯.	৬.৬৫	৩.৭৫	০.৫		০.২৫		১.		২.		৩.৭৫	
৩১১১১০৮	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১৫০.	১২.৫২	২৫.	৫		৫.০০		৫.০০		১০.০০		২৫.০০	
৩৮১১১০১	সিডি ক্যাট	০.	০.০০	০							০.০০		০.০০	
৩৮২১১০১	বীমা	৪০.	০	২২.০০	০		১০		১২		০		২২.০০	

৩২২১১০৬	পনের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	৩০.	০	১৫.০০	০	১	৫	২	৫.০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	২০.	০	১০.০০		৫	৫	০	১৫.০০
(ক) উপ মোট (রাজস্ব)		১৪৯০.৩৭	১০৯৯.৩৯	২৬০.০০	৪৯.৩৭	৭০.১৩	৭৮.১২	৬২.৩৮	১০.০০
মূলধন									২৬০

৪১১২০০৪	ডিসিআই ৪কে ডিজিটাল সিনেমা প্রে-আউট সিস্টেম (প্রজেকশন যন্ত্রপাতি): ৪কে ডিসিআই প্রজেক্টর, ডিসিআই সার্ভার, ৭.১ সারাউন্ড সাউন্ড, সিলভার স্ক্রিন ইত্যাদি শ্রি- যন্ত্রপাতি : পোলারাইজেশন মডোলেটর, শ্রিডি গ্রাস, ডিসিআই মাষ্টার ইউনিট, মেজারমেন্ট এক্সেসরিজ অনলাইন ইউপিএস ২৫ কেডিএ এ্যানিমেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রুডিওসহ যন্ত্রপাতি	১৬০৭.৫৩	০	১১০০	১১০০				১১০০	
৪১১২০০২	ডিজিটাল মুভি ক্যামেরা এক্সেসরিজসহ '৪' প্রেসিং ইউনিট এক্সেসরিজসহ মাষ্টার প্রাইম লেন্স (প্রতি সেট ৬টি) সিগনেচার প্রাইম লেন্স (প্রতি সেট ৭টি)	১৪৮৩.৮৮	০	১২০০.	১২০০.		০.	০.	১২০০.	০.০০%
৪১১২০০৩	লাইট ৪ কিলোগ্রাম ডে-লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি) ২৫ কিলোগ্রাম ডে-লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি) ১২ কিলোগ্রাম ডে-লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি) ৫৭৫ ওয়াট ডে-লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি) ৫ কিলোগ্রাম প্যাক্সা লাইট এক্সেসরিজসহ (ল্যাম্প-১০ টি)	৫৬৯.৮৫	০	৫৬১.০০	৫৬১.	০	০.	০.	৫৬১	০.০০%

৫

৪১১১২০২	ডিজিটাল কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মাধ্যমাল যন্ত্রপাতি কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল সেতার স্ট্রিটার ফোন	৬৫.২৭	১৫.৬৮				০.	০.	০.	০	০.০০%
৪১১১২০১০	অফিস সরঞ্জাম ফটোকপিয়ার প্রিন্টার ও ফ্যাক্স	৫.০০	৪.৪৮						০.		
৪১১১২০১৬	চম্বার, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট	৫.০০	৩.২৫						০.	০.	০.০০%
৪১১১২০১১	নির্মীল মূল ভবন (কোম্পেন্স,বেলমেন্ট ও সুপারস্টোর) বিডিং এসেন্সিয়েল ওয়ার্কস (পানির ট্যাংক, ওয়াটার ফিল্টার, ওয়াটারপাস পানির লাইন, গরুর নলকুল স্থাপন, পাশ পট, বাউন্ডারী ওয়াল ও গেট, আরসিসি প্রবেশ পথ, কম্পাউন্ড ফ্রেন, বহিঃ সেন্সর সিস্টেম, বহিঃ সোয়াইচিং সিস্টেম, লুই উইন্ডো, ফায়ার কাইটিং এন্ড ফায়ার ওয়াটার সাফাই ইনস্টলেশন, ফায়ার ডিটেক্টর, ডেভিসের সিস্টেম, ফলস সিসিও ওয়ার্কস, এলেকট্রিক ওয়ার্কস, আসবাবের ইত্যাদি)	২৪০২১.৮৮	১৫৬২৫.৭২	১০০০.			৫০০	৫০০	০.	১০০০.	
৪১১১২০১৪	সরাসর কার (প্রিন্টার, সিসি টিভি, মোটাল ডিটেক্টর, পিএ সিস্টেম এবং সার্কিট সিস্টেম)	২৫০.৯৫	০	০							
৪১১১২০১৫	বৈদ্যুতিক কাজ (ডিজেল জেনারেটর, বৈদ্যুতিক ওপকেন্স, এইচটি ক্যাবল / এইচটি ওয়াটার হেড লাইন, এলটি ক্যাবল লাইন এবং পার্ভেন্ট লাইট, বহিঃ বিদ্যুতায়ন, অর্ধিং সিস্টেম ও সোলার সিস্টেম) ডিপার্ডিস চার্জ (এইচটি মিটার ইন্সটলেশন, ডিপার্ডিস সিকিউরিটি মানি, এইচটি ক্যাবলসের ইত্যাদি)	৩০৪৬.৩০	০	০							

৪১১২০০৪	কোম্পিউটার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি লিফট ও এস্কেলেটর (যাত্রী লিফট, পর্যবেক্ষণ লিফট, কার্গো লিফট, ফায়ার লিফট, এস্কেলেটর লিফট)	৩০৬৮.১৮	০	০															
৪১১৩০১৬	গ্যাস সংযোগ (গেইজ, অরওয়েমএস কন্ট্রোলশন, এক্সট্রানাল ওয়ারিং, রোড কাটিং ও অন্যান্য অনুমোদন, ভিত্তাস ভালিভাকুয়াম ট্রিকাদার ফি এবং ভিত্তাস ডিমাত বোট ফিসহ ইত্যাদি)	১০০.০০	০																
৪১৩১১০১	ইনটোরিয়র ওয়াকস (জেকবেরেটিক ফলস সিলিং ওয়াকস, ইলুমিনেশন শেইট ওয়াকস, ইনটোরিয়র টাইল একরিয়ালক শেইট ওয়াকস, ফ্লোর ম্যাট ও ইলেকট্রিক ওয়াকস)	৮৫.৫৬	০																
৪১১৪১০২	ডে-কেয়ার এক ডিলভ্রেনস প্রে এরিয়া রাইড (মোর গো রাউন্ড, প্রে হাউস এক রাইডার, হাউস এক রাইডার, সুইং এক রাইডার এলিফেট কামো, টুইন বব হর্স সি-স, বেবি কার, উইনার হর্স, হেপি রাইডার, টেক হাউজ, বেবি কট, সোফা উইথ সেন্টার টেবিল, টেবিল উইথ চেয়ার, টেবিল (হাফমুন), চেয়ার, প্রে হাউজ, প্রে গ্রাউন্ড সেট, সু বেক)	৩৫.০৮	০																
(খ) উপমোট মূলধন		৩৪৩৪৪.৪৮	১৫৬৪৯.১৩০	৩৮৬১.০০	০													৩৮৬১.০০	
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		৩৫৮.৩৪																	
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		৩৫৮.৩৪																	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			১৬৭৪৮.৫২	৪১২১.০০	৪৯.৩৭			৭০.১৩		৭৮.১২			৬২.৩৮				৪১২১		


 মাহফুজা আখতার
 যুগ্মসচিব
 প্রকল্প পরিচালক

