

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জুড়ী, মৌলভীবাজার

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৫৮৩৫.০০৩.০১.০১৯.১৩. ৭৬৬


তারিখ:-০৯/১১/২০২১ খ্রি.

বিষয়:- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ
এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-২ শাখার স্মারক
নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৩৯.২০১৯.৬১, তারিখ : ১২.০৮.২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা পরিষদের ২০২০-২১
অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
প্রাপ্ত ছক মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা
হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে -৭(সাত) পাতা



(সোনিয়া সুলতানা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুড়ী, মৌলভীবাজার
unojuri@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-২ শাখা

বিতরণঃ-সদয় জ্ঞাতার্থে -

০১. জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।

০২. উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা, মৌলভীবাজার।

। एडिपि थोक/विशेष बराम्दा नातय गृहित प्रकृष्टे (२०२०-२०२२) प्रतिवेदन :-

২০২০-২১	৩৯	বর্ষ বন্ডের মোট	
			কৃত্যাবলিত প্রকল্পের নাম

	৭৬ এডিপি। বিচার বিভাগ	

E/D/ADP Report - 52

(ক) বড়মাথাই-২ খাসাটলা রাস্তায় ইট সলিং।	৪৫০০০০	৪২৭৫০০	৪২৭২৩৭	১১.৮, ৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	ই	ই	টেক্সার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(খ) জামকানি খাতিটলা স্বরকট অফিস রাস্তায় ইট সলিং।															
(গ) ইউনিয়ন থানা ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র মেয়ামত ও সীমানা খাতির সংস্কার।															
(ঘ) পাতিলাসাপল কটাই মিয়ান বাড়ির সম্মুখের কালভার্টের একোটা ও গাইড ওয়াল মেয়ামত।	৬০০০০০	৫৭০০০০	৫৭০০০০	৫.১.৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	ই	ই	টেক্সার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) জায়ফলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।															
(খ) চৌরীপুর মাদিক লালের বাড়ি হতে ফারুক মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।															
(গ) শাহপুর আবুল হোসেনের বাড়ি হতে শাহজাঙ্গবাজার রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মান।															
(ক) সাগরনগা চা-বাগানের সাইনবোর্ড সিএভি রাস্তা হতে ডাক্ষরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	৭০০০০০	৬৬০০০০	৬৬৪৪০৫	১.৩.৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	ই	ই	টেক্সার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(খ) ডাকটীলা বাকুল আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসাবাবদয় সরবরাহ ও মেয়ামত।															
(গ) বুলবাড়ি শাহাব উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখের বাড়ির উপর রাস্তায় কালভার্ট নির্মান উন্নয়নকারী ভবন মেয়ামত।	৭০০০০০	৭০০০০০	৬৯৪৪৭০	৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০১.০৪.২১	১০.০৬.২১	৩০.০৫.২১	ভোজের কাগজ ও বায়োলেন্স দিউজ	৯০০ ও ৫৩০	টেক্সার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এ্যাক্টিসপটিক সাবান ক্রয়।	৩৪৬০০০	৩৪৬০০০	৩৪৬০০০	৫.৫.৫	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(খ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাস্ক ক্রয়।															
(গ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাস্ক ক্রয়।	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলার বিভিন্ন খতিয়ানে আসাবাবদয় সরবরাহ।	৯০০০০০	৯০০০০০	৮৯৯৯৭৭	৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জুড়ী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী নির্মান।															
জুড়ী নদীপাড় আওজেলের বাড়ির সম্মুখের রাস্তায় ইট সলিং কাজ।	১৫০০০০০	১৫০০০০০	১৪৯৬৩১	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পশ্চিম বাহিরপুর গ্রহিৎকল হকের বাড়ি হতে রহমানিয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ চালানো কাজ।	২০০০০০০	২০০০০০০	১৯৯৭৫৪	৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে উজের পার্শ্বের মোড়ে এলেকট্রিকিটির রাস্তার পাশে পালানাসাইডিং(গাইড ওয়াল) নির্মান।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	৮	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
হুহুপাতা আখার উদ্দিনের বাড়ি হতে নজির মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১। নিরোদ বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তায় গণেশ লালেশের বাড়ির সম্মুখে বস্তা কালভার্ট নির্মান।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	৩.৪	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পিকআপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২। তালতলা-খাপটেকা ফুলের রাস্তা সংস্কার।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০৩০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পিকআপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পুর বড় ধামাই বারডুল মামুদ জামে মসজিদ সংস্কার রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পিকআপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পাতিলা সাপল আখার উদ্দিনের বাড়ি হতে আত মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পিকআপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ফুলতলা পশ্চিম বটলী মসজিদ সংস্কার রাস্তায় ইট সলিং।	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পিকআপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

[Signature]

[Signature]

৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

উপজেলা পরিদপ্তর বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক সাইন স্থাপন।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বড়খামাই-২ পশ্চিম বড়খামাই জুড়িগাড়া রাস্তায় হাট সার্কেল।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
গোয়ালগাড়ি আলিগাড়া রাস্তায় সিবি টালাই।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০২.২০২১	০২.০৫.২১	০৬.০৫.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
প্রজাবিত উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরীর সিডি ও এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০৩.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জুড়ী নতুন থানা ভবন পুরনো ঘাটের স্থান নির্মাণ কাজ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০৩.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল সম্প্রসারণ ও পুনঃস্থাপন কর্মসূচির অধীনে।	১৯৭৫০০	১৯৭৫০০	১৯৭৫০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০৩.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	পরিবাহী	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২০২০-২১ই অর্থ বছরের এডিপির আনুমানিক ব্যয়।	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০	-	১০০%	১০০%	১১.০৩.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	ভাউচার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সর্বমোট	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০												

সর্বমোট ব্যয়িত টাকা = ৯৭,৪৯,২২৭.০০
সর্বমোট অবশিষ্ট টাকা = ৬,৭৭৬.০০
সর্বমোট কমিসিওন = ৯৭,৫৬,০০৬.০০


মোঃ আব্দুল কাদের আজাদ
হিসাব রক্ষক
এলজিইডি, জুড়ী, মৌলভীবাজার।


(মোঃ আব্দুল মতিন)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
জুড়ী, মৌলভীবাজার।


(মোঃ মুনাজ্জাব্বার)
পরিচিতি নং-১৭২৬৮
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুড়ী, মৌলভীবাজার।


মোঃ আব্দুল হক
উপজেলা পরিবাহী
জুড়ী, মৌলভীবাজার।

৩। রাজ্য খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন :-

২০২০-২১ অর্থ বছরের (সাজেশ) বিবরণ	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়:

E/D/ADP Report - S

বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রকল্পের কলভার্ট নির্মাণ।	৭৫০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোকাশিলা ভূখণ্ডের বাঁড়ির নদীর ধারে পাটপাট মোকাম পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বন্যা ও গ্রামের বাস্তবায়ন প্রকল্পের বাঁড়ির নদীর ধারে পাটপাট মোকাম পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১। পটমুহুরী ইউনিয়নের বাঁড়ির নদীর ধারে পাটপাট মোকাম পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২। উত্তর ভাটপাটের বাঁড়ির নদীর ধারে পাটপাট মোকাম পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য স্যানিটারী নৈশকিন সরবরাহ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৩	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মুজিবুর রহমান মাদ্রাসা বাস্তবায়ন করা হবে।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন প্রকল্পের কলভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সমগ্র বাস্তবায়ন প্রকল্পের কলভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কলভার্টের বাস্তবায়ন প্রকল্পের কলভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কলভার্টের বাস্তবায়ন প্রকল্পের কলভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২০২০-২১ই অর্থ বৎসরের আনুসঙ্গিক ব্যয়।	২৫০০০	২৫০০০	২২.৬২৫	৩	১০০%	১০০%	১১.০০.২০২১	০৬.০৬.২১	০৭.০৬.২১	২৪.০৬.২১	না	না	কোমিশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ

সর্বমোট ব্যয়িত টাকা = ৫০,৭৪,৮০৫.০০

সর্বমোট অবশিষ্ট টাকা = ১,২৫,১৯৫.০০

সর্বমোট বাকি টাকা = ৫৫,০০,০০০.০০

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
হিসাব রক্ষক
এক্সিকিউটিভ, জুজি, মৌলভীবাজার।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
উপজেলা প্রকৌশলী
এক্সিকিউটিভ
জুজি, মৌলভীবাজার।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুজি, মৌলভীবাজার।

০৭.০১.২০২১
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুজি, মৌলভীবাজার।