

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কাউনিয়া রংপুর
www.kaunia.rangpur.gov.bd

স্মারক নং : ০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৩.০০২.২৪- ৯৫২

তারিখ : ২০ শ্রাবন ১৪৩১
০৪ আগষ্ট ২০২৫.

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।


সূত্রঃ ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-২১

তারিখ : ৩১ আষাঢ় ১৪৩১
১৫ জুলাই ২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কাউনিয়া উপজেলাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্ত 'ছক' অনুযায়ী পূরন পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র স্বাক্ষর প্রেরণ করা হলো।


সংযুক্তি : বর্ণনামতে-০৪ (চার) পাতা।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(মোঃ মহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর।
ফোন নং-০৫২২৪-৫৬০০১

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ০১। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
- ০২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর।
- ০৩। অফিস নথি।


(মোঃ মহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর।
ফোন নং-০৫২২৪-৫৬০০১

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রসঙ্গসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন "ছক"

১। উপজেলা পরিষদ ৪ কাউনিয়া।

২। এডিপি খোক / বিশেষ বরাদ্দ এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ

২। এডিপি থেক / বিশেষ বরাদ্দ এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রাতিবেদনঃ			বাস্তবায়িত প্রকল্পে নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	১৪/১০/২০২৪	২২.৭৫	হারাগাছ ইউনিয়নের চর নাজিরদহ একতা কমিউনিটি ট্রেনিংকের গ্রীল ও গেট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	০১-০২-২৫	২২.৭৫	শহীদবাগ ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিস্তৃত পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	০৩-১০-২৫	২২.৭৫	শহীদবাগ ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ড প্রাননাথ চর ইফতেদারী সত্তর মাদ্রাসা ও প্রাননাথ চর আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	২৪/০৫/২৫	২২.৭৫	উপজেলা পরিষদের পুরাতন ভবন সমবায় অফিস মেরামত ও সংস্কার করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	১২-০১-২৪	৫০.০০	টেপামথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	২০/০৩/২৫	৬০.০০	হারাগাছ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	২১/০৪/২৫	৫৩.০০	সারাই ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ও অচল মানুষের মাঝে ছইল চেয়ার বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	০৫-০৪-২৫	১০০.০০	বালাপাড়া ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ও অচল মানুষের মাঝে ছইল চেয়ার বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			টেপামথপুর ইউনিয়নের অসচ্ছল পরিবারের মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কুর্শা ইউনিয়নে অসচ্ছল পরিবারের মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শহীদবাগ ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বুড়ার দীঘির পাড়ে রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ।	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শহীদবাগ ইউনিয়নে রেলগেট রাস্তায় রেল ব্রীজের পাশে বলুভবিশু জায়গায় কাঠের সাকো বেরামত।	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০১.০০		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩নং কুর্শা ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ড বকসিপাড়া মসজিদের পাশ দিয়ে মোহাম্মদ আলী মেঝারের বাড়ি গামী রাস্তায় সিসি করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০১		১০০%	১০০%			০৬-০১-২৫	২২/০৬/২৫			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			High Low combined Bench with Book shelf Haragach Model Degree Collage & Vaiyer hat Piyaria Madracha under Upzila- Kaunia, Dist- Rangpur.	১০,০০,০০০.০০	৭,৩৭,০০০.১৯৪	৭,৩৭,০০০.১৯৫		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫	দৈনিক খোলাকাগজ, দৈনিক ট্রাইবুনাল, দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

০৪/০৮/২৫

৪

৪

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			Construction of WBM Road from Dorimodonmohon Shah Alam's Tepati to House of Shamsar Ali at Sarai UP, Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur.	৫,০০,০০০.০০	৪,৭৫,০০০.০০	৪,৭৫,০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫	দৈনিক খোলাকাগজ, দৈনিক ট্রাইবুনাল, দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of WBM Road from Dorimodonmohon Club More to Indramore road at Sarai UP, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৯,৪০,০০০.০০	৮,৯৩,০০০.০০	৮,৯৩,০০০.০০		১০০%	১০০%		০৫-১২-২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of WBM Road from Modamodon Mosque of Joshi to House of Kuddus Cashier at Sarai UP, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৫,১০,০০০.০০	৪,৪৮,৫০০.০০	৪,৪৮,৫০০.০০		১০০%	১০০%		০৫-১২-২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of WBM Road from Vogirathi Machhari Sarderpara Jogesh,s Tepari to House of Matin Member at Sarai UP under Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৫,২০,০০০.০০	৪,৯৪,০০০.০০	৪,৯৪,০০০.০০		১০০%	১০০%		০৫-০৮-২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			a) Detailed Estimate for CC Road at House of Rubel to House of Hafiz at Kursha Union, Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur. b) Detailed Estimate for CC Road at Roghu Nath GPS road at Kursha Union, Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur.	১৪,৫০,০০০.০০	১৩,৭৭,৫০০.০০	১৩,৭৭,৫০০.০০		১০০%	১০০%		০৫-০৮-২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			a) Construction of CC Road at Kursha to Mirbag Girls School road at Kursha Union under Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur. b) Construction of Boundary wall at Borua ha BM Collage at Kursha Union under Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur. (ID-1081836)	৫,৫০,০০০.০০	৫,২২,৫০০.০০	৫,২২,৫০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of CC Road from Shohidbag Girls School to Shohidbag Union Parishod from ch.00 to 200m under Shohidbag Union, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৭,২৬,০০০.০০	৬,৮৯,৭০০.০০	৬,৮৯,৭০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of CC Road from Beltola to Azgar Ali's House via Amzad Chairman's House from ch.00 to 150m under Shohidbag Union, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৭,২১,০০০.০০	৬,৮৪,৯৫০.০০	৬,৮৪,৯৫০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

০৫/০৬/২৫

✓

১৫/০৬/২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			a) Construction of Public Toilet at Shabdi Madrasa under Shohidbag Union Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur. b) Construction of CC Road from dam adjacent to daspara Mahadev and Dura Mondir in word No-08 of Balapara Union to Deceased Khair Uddin 9 (Dewani) Pond uunder Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৯,৫০,০০০.০০	৯,০২,৫০০.০০	৯,০২,৫০০.০০		১০০%	১০০%		০৫-০৮-২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫	দৈনিক খোলাকাপড়, দৈনিক ট্রাইবুনা, দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা		টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of a mini road (Uni-Block) from Mahiruddins house to Bablu Master house in Tokipol Bazar, Ward no.1 of Balapara Union, Upazila Kaunia, District: Rangpur.	৭,০০,০০০.০০	৬৬৫,০০০.০০	৬৬৫,০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of two class rooms & Boundary wall of Nijpara Ahmadiyya Aleem Mdrasa uunder Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	১৩,৫৭,৫০০.০০	১২,৮৯,১৫০.০০	১২,৮৯,১৫০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			a) Construction of RCC Road of the Remaining Road works to the Kaunia college on the estern side of Kaunia Police Station Chainage (134.00-184.00)=50m under Union Balapara, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur. b) Construction of RCC the unpaved road leading to Shafiqur Professor's house to West Harishchar Community Clinic in Balapara Union, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	৬,০০,০০০.০০	৫,৭০,০০০.০০	৫,৭০,০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			a) Detailed Estimate for Maintenance of Vaier Hat High School under Tepamodhupur UP, Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur. b) Detailed Estimate for CC Road at Chokrightat Central Eid Gah Matt at Tepamadhupur UP, Upzila-Kaunia, Dist-Rangpur. c) Detailed Estimate for U-drain at Azamkha Flood road under Tepamadhupur UP, Upzila- Kaunia, Dist-Rangpur.	১১,০০,০০০.০০	১০,৮৫,০০০.০০	১০,৮৫,০০০.০০		১০০%	১০০%		১৩/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	১৩/০৬/২৫			টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of Upazila Public Library at Kaunia Upazilla, District-Rangpur.	৫৩,০০,০০০.০০	৫০,৩৫,০০০.০০	৫০,৩৫,০০০.০০		১০০%	১০০%		১৮/০৫/২৫	১৮/০৫/২৫	২৫/০৬/২৫	দৈনিক যুগের আলো, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক ট্রাইবুনা		টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Construction of Palasiding work at 3 no. word kursa union from jummapara to baily bridge road via ramkrishnopur Upazila Kaunia, District: Rangpur .	৩,৫০,০০০.০০	৩,৩২,৫০০.০০	৩,৩২,৫০০.০০		১০০%	১০০%		২০/০৬/২৫	২০/০৬/২৫	২০/০৭/২৫			টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

০৪/০৮/২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পে নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			Construction of CC road for motiar shop to abdur rahman house road at 6 no word under Sarai union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 2) Construction of CC road at 4 no ward at Shop of Asmot to H/O Sakender under Tapa Madhupur union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 3) Construction of CC road at 3 no ward H/O Abul to H/O Sakender under Kursha union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 4) Construction of CC road in front of Sonaton Purbopara Jame Mosjid at 3 no Word under Haragach union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 5) Construction of CC Road under Shahidbag union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 6) Construction of CC road from Balapara union 5 no word east Khopati Eidgha Math & Garveyard to porosh Bazar under Balapara union, Upazila Kaunia, District: Rangpur. 7) Construction of CC road at 6 no ward H/O Alim Uddind to H/O Hemu at Kursha union, under Upazila Kaunia, District: Rangpur.	৫৪,৭৫,৯৪৯.০০	৫২,০২,১৫১.৫৫০	৫২,০২,১৫১.৫৫০		১০০%	১০০%		১৮/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২০/০৭/২৫	দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল পোস্ট, দৈনিক প্রথম খবর।		টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			a) Construction of RCC Road Paglarthan shorbojonin Durga Mondir to Burirhat road via Majhipara from ch.00-400m under Tapamodhupur Union, Upazila-Kaunia, District-Rangpur	৬২,৯৬,৫২৯.০০	৫৯,৮১,৭০২.৫৫০						০৪-০৫-২৫	০৬-০৫-২৫	২৫/০৬/২৫	দৈনিক ট্রাইবুনা, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, দৈনিক পরিবেশ		টেজর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

০৮/০৮/২৫
(মোঃ নাজমা সুলতানা)
হিসাব সহকারী
এলজিইডি
কাউনিয়া, রংপুর।

০৮/০৮/২৫
(মোঃ মনিরুল ইসলাম)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
কাউনিয়া, রংপুর।

০৮/০৮/২৫
(মোঃ মাহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী আফসার
কাউনিয়া, রংপুর।