




খুলনা সিটি কর্পোরেশন
KHULNA CITY CORPORATION
KHULNA, BANGLADESH



Res. +88-02477-721801
Fax : +88-02477-720946
E-mail : mayorkcc@gmail.com
website : www.khulnacity.org

স্মারক নং- কেমিসি / পূঃ বিঃ / ২০২২ / ২১৬০

তারিখ- ০৮/০৯/২০২২ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।



বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ
উপসচিব
পরিকল্পনা-৩ শাখা]

অনুলিপিঃ

১। সিএ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।


লস্কার তাজুল ইসলাম
(যুগ্মসচিব)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
E-mail: ceo.kcc.kln@gmail.com


Annual Procurement plan for the year 2022-2023

Name of the Ministry/ Division : Local Government, Rural Development & Co-operatives, Local Government Division
 Agency : Khulna City Corporation
 Procuring Entity : Khulna City Corporation
 Project Name : Improvement of Drainage System for Reducing Water Logging Problem in Khulna City Corporation.

Package No	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost (in lakh taka)	Time Code for process	Not used in Goods	Indicative Dates							
										11	12	13	14	15	16	17	18
1	পল্লীতান্ত্রিক স্থান মেডের পার্কে জার্মানি ড্রেন নির্মাণ	M.	৩৫০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	৫৭.৫৭	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W3	পল্লীতান্ত্রিক স্থান মেডের পার্কে জার্মানি ড্রেন নির্মাণ	M.	৫০০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	৫৭.৫৭	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W7	সেনাপাড়া রেল কাছিন হইতে পাটসের মাঠ হয়ে ভোরর পলী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	M.	৮০০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	১৫৯.২২	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W11	বিদ্যেভাঙ্গা বাসিন মাঠ হতে টিবি হাসপাতাল রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	M.	১০০০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	১৮৭.৬৬	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W8	আবদুর রব স্মরণী রোড সংলগ্ন রাস্তার পার্কে ড্রেন নির্মাণ (আর আর এফ সংযোগসহ)	M.	১৫০০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	৪৩৪.৭২	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W15	হাঙ্গার রোড এর ড্রেন নির্মাণ। (শশিভূষণ হইতে সাতাশিয়া রোড পর্যন্ত)	M.	৭০০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	২৫৫.২৩	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23
W13	কাউন্সেলর বুল মনজিন হইতে বাইসাগল সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	M.	১২২০.০০	একটিএম	সরকার	জিএসবি	৪২০.৬৯	Planned Dates		06/07/22	26/07/22	03/08/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22	48	30/06/23

Procurement Plan (Roads Name wise)

KS

MSD

Amgim

৫৫
৭.২

৪৯৫
২.২

W69	পাবলিক লাইব্রেরী হতে কলেজ বাউন্ডারী রোডের ড্রেন পর্যন্ত	M.	১৮০.৬০	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	৬০.২১	Planned		Actual		Planned		Actual		30/06/23
								Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates			
W75	কনসভা থেকে শক্তি মাগানী কনজিগ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ (রেন কলেজের পার্শ্ব সড়ক)	M.	৪৫০.০০	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	১২৭.৯১	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		
W74	শুভজন রাসের রোডের উত্তর পার্শ্ব ড্রেন সহ ফুটপাথ নির্মাণ (জোড়াসোটা থেকে কনসভা)	M.	২০০০.০০	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	১০৭০.১১	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		
W85	বরগা বোইন রোডের পার্শ্ব ড্রেন নির্মাণ (সেন্ট্রাল পলিটেকনিক থেকে বরগা বাটির মোড় পর্যন্ত)	M.	২৫০.০০	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	৬০.৭০	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		
W178	মুজিবনী মহাসড়কের উত্তর পার্শ্ব ফুটপাথ সহ ড্রেন নির্মাণ (ক. অংশ)	M.	২৬৬৬.৬৬	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	১১৯৯.০৬	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		
W178	মুজিবনী মহাসড়কের উত্তর পার্শ্ব ফুটপাথ সহ ড্রেন নির্মাণ (ক. অংশ)	M.	২৬৬৬.৬৭	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	১২৬৬.৮০	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		
W102	বরগা থেকে রোডের ড্রেনের মাধ্যমে মুজিবনী বোইন রোড পর্যন্ত ড্রেন সহ ফুটপাথ নির্মাণ এবং নাসিফ ইন্সটিটিউট থেকে ময়ূর নদী পর্যন্ত খাল খনন ও পাড় বানান	M.	৬০০.০০	এলাচিএম	সেয়ার	ক্রিওরি	৩৪২.৭৮	Planned	04/08/22	24/08/22	31/08/22	04/09/22	10/09/22	16/09/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7		

(Handwritten signature)

৬০
২.২

W137	নিরীক্ষা আ/এ নথুভাষণ প্রাপন শাড়ক , নথুভাষণ বায়তুল নিরীক্ষা আদে যাজিদ লেন, ইঞ্জিনিয়ার বরিক লেন (গুমারী) সার ও সুউপাধসর সেন নিরান	M.	১০০০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	১০৫.৮১	Planned										
								Dates	Planned Days	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days
								03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W140	বনুপাণ্ডা বেসন রোডের পাঠে সেন নিরান (বিকনী কাঠিই হইতে নথুভাণ যািক রোডের সেন পর্ত্ত)	M.	৬৮০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	১৬৭.৬৮	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W143	শহীদ সেকের ইন্ডিস ইকবন সড়কের উভয় পাঠে সেন নিরান	M.	8৯৬.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	২১২.৭8	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W153	সুরিনগের সেন নিরান (মিউপাণ্ডা খাল থেকে ধনাই আলী ব্রীজ পর্ত্ত)	M.	৮৫০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	১০8.৩৭	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W152	মিউপাণ্ডা বনুপাণ্ডা ক্রিওরি অঞ্চ (ভাঃ আলভাসসড়ক থেকে বাগসারা ব্রীজ পর্ত্ত) সেন নিরান	M.	৭৫০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	৩৪২.88	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W156	সি.টি আই সোড থেকে সুউপাণ্ডা বেধের সোড সেন নিরান	M.	৫০০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	১৯৬.৫৮	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W173	কোড়াকন বাজার থেকে সারের খালি খাল পর্ত্ত সেন নিরান	M.	৮০৫.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	৩০৫.৭৯	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48
W172	সুউপাণ্ডা আলভাস রোডের পাঠে সেন নিরান	M.	১৫০০.০০	একটিএম	সময়	ক্রিওরি	২৬১.৮০	03/10/22	24/10/22	02/11/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22					30/06/23
								0	21	8	5	7	7					48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Annual Procurement plan for the year 2022-2023

Name of the Ministry/ Division : Local Government, Rural Development & Co-operatives, Local Government Division
 Agency : Khulna City Corporation
 Project Name : Development and Rehabilitation of Important and Damaged Roads in Khulna City Corporation.

Package No	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost (in lakh taka)	Time Code for process		Not used in Goods		Indicative Dates							Total time in Contract Signing	Completion of Procurement
								Planned Dates	Actual Dates	Invitation for Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract					
1	২ আলমদার গাওশার বিল রোড রোড উন্নয়ন	৩ মিঃ	৪ ১০০০.০০	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ২৪০.০০	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			
W-২৭	২ গরাজ উলিন গড়ক উন্নয়ন	৩ মিঃ	৪ ৪৮৮.০০	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ৮২.৯০	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			
W-২৪	২ পশ্চিম পাড়া রোড ও বাইলেন উন্নয়ন	৩ মিঃ	৪ ৩৭১.৮২	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ৬৬.২৭	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			
W-২৬	২ গাভস্কালা রোড রোড বাইলেন উন্নয়ন	৩ মিঃ	৪ ৩০০.৭০	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ৪৯.২৬	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			
W-২১	২ রাসদা দক্ষিণ পাড়া রোড বাইলেন (এটাঃ আদির সামগ্রার বাড়ী খেতক সীর মুক্তিরাকা চোপারররর গাভেদের বাড়ী পর্যন্ত)	৩ মিঃ	৪ ১৪৮.৭৪	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ২৫.৭২	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			
W-২৪	২ পাশা রোড রোড উন্নয়ন	৩ মিঃ	৪ ১৫০০.০০	৫ ওটিএম	৬ রাসদ	৭ ক্রিওরি	৮ ৪৩৬.০০	৯ Planned Dates	১০ Actual Dates	১১ 08/07/22	১২ 28/07/22	১৩ 05/08/22	১৪ 10/08/22	১৫ 18/08/22	১৬ 24/08/22	১৭ 48	১৮ 30/06/23			

Procurement Plan (Ranks Name wordwise)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten marks]

W-366	ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୨୦୦୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୩୨୫.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-365	ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୨୦୦୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୨୫୨.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-364	ବି ଆର୍ ଡି ମି ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବୁଝାମଣା (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ)	ମିଃ	୧୫୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୫୫୦.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-363	କାଳିଙ୍ଗପୁର ସାମ୍ବଲପୁର ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୨୫୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୫୨.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-362	୨୯୩୩ ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୨୨୦୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୭୨୦.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-361	ଶାନ୍ତିନଗର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୫୦୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୨୫୫.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-360	ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୩୫୫.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୧୦.୧୨	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W-359	କୋଣାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ	ମିଃ	୨୨୦.୦୦	ଉପାଦାନ	ପୋଲିସ	କ୍ରିଡିଟ୍	୫୪.୦୦	Planned Dates	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Planned Dates	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								

୧୦୧

୨.୨

১৪
২.২

W-২১৮	বরগা বালার কতজরীন রোড উন্নয়ন কেন্দ্র সড়	মিঃ	২০০.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	২৫.০০	Planned		Actual		30/06/23				
								Dates	Days	Dates	Days					
W-২১৮	বিভাগীয় কমান্ডারের অফিস সহযোগ সহকারী উন্নয়ন	মিঃ	৯৫০.০০	৩টিএম	সেগর	জিওবি	১০০.০০	Planned	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২১৮	হাজান বাগ এর বাইলেন সমূহ উন্নয়ন	মিঃ	৩৫০.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	৭০.০০	Planned	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২১৫	সোনাজাঙ্গা কেউড়ি এ্যাংলোড রোড সেগরমত কেন্দ্রসড়	মিঃ	৪৫০.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	৭৫.০০	Planned	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২১৪৪	সোনাল বাবা কুল রোড বাইলেন সমূহ কেন্দ্রসড় সেগরমত	মিঃ	৪৫৭.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	৫৮.০০	Planned	08/07/22	28/07/22	05/08/22	10/08/22	18/08/22	24/08/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২৫২	নিউ বাইলেন রোড বাইলেন (ইসলামিয়া মসজিদ রোড কেন্দ্র সড় সেগরমত)	মিঃ	৪২৫.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	৪৮.০০	Planned	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২৫৩	নিউ বাইলেন রোড বাইলেন (মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামান মনি সড় উন্নয়ন)	মিঃ	৪৮৮.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	৬০.০০	Planned	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	
W-২৫৮	সোনাজাঙ্গা হাজানীর মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্ব রাস্তা সেগরমত	মিঃ	১৩৭.০০	একটিএম	সেগর	জিওবি	১২.০০	Planned	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
								Dates	0	21	8	5	7	7	48	

Signature

W-৩৩৩	শেখপাড়া পুরাতন মসজিদ রোড বাইলেন গ্রেন সহ সেরামাত	মিঃ	৯৪.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	১২.০০	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	30/06/23			
								03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22		10/10/22	16/10/22	48
W-৩৩৩	বেলভেরা হাসপাতাল রোড বাইলেন সেরামত ১নং গলি গ্রেনসহ	মিঃ	২৬৭.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	৪২.০০	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩০০	বেলভেরা হাসপাতাল রোড বাইলেন সেরামত (২নং গলি আরবিপি গ্রেনসহ)	মিঃ	১৬৭.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	৪৬.২৩	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩০১	শাকি হাউজ রোড সেরামত (সেপার রোড থেকে ফরেষ্ট ঘাট হয়ে জেলখানা ঘাট পর্যন্ত)	মিঃ	৬৫০.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	৮৭.৫০	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩১০	ইজর ষ্ট্রাড রোড সেরামত গ্রেনসহ (কাগিবাড়ী মানির থেকে ডেপা ঘাট)	মিঃ	৩৭৫.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	১৬৮.০০	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩১১	গণন বাবু রোড বাইলেন গ্রেন (জলিল সার্বেরের গলি)	মিঃ	১০৫.৫০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	১৫.৪৩	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩২১	শাকি হাউজের পূর্ব পার্শ্ব রাস্তা উন্নয়ন (সেপার রোড হইতে কেজিয়ার রোড পর্যন্ত)	মিঃ	১৭৬.৭৭	একটিএম	সেরাম	জিওবি	৫১.৮৭	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23
W-৩২৯	পুরাতন সেরাম রোড বাইলেন ও ফায়ার বিসিটি রোড উন্নয়ন	মিঃ	৪৫০.০০	একটিএম	সেরাম	জিওবি	৫০.০০	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	48	30/06/23

১৯

৪

১৬০
২০২

W-৩৩৪	নতুন বাজার লঞ্চ খাট রোড উন্নয়ন	মিঃ	৩২.৭.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	৩০.৩৮	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৩৩৬	বেলাঘত রেলসেন সড়ক উন্নয়ন (কম্পা সাইড রোড সহজে ভেটিয়াপা পর্ত্ত)	মিঃ	২৭২.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	৫৫.৭৬	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৩৩৮	নিরাল সড়কবাগ রোইন রোড বাইলেন সেগরত ড্রেনাৰ	মিঃ	২১৫.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	৪০.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৩৫৮	বাগায়া খাইখারি কুল সড়ক ড্রেনাৰ সেগরত (বাগায়া রোইন রোড থেকে বাগায়া ভূটীয়া গল পর্ত্ত)	মিঃ	৩৬৮.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	১০২.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৩৬৪	বসুপাড়া রোইন রোড উন্নয়ন (চিকনী ফাইলি সহজে-এতিয়া খানা রোড পর্ত্ত)	মিঃ	৪৮০.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	৮৬.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৩৬০	শহীদ সোজর ইন্ডিয়া ইকবাল সড়ক উন্নয়ন	মিঃ	২৫০.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	১০৫.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৪০৫	বাগায়া রোইন রোড আধুনিক সেগরত (আইসিআর রকান সড়ক সহজে গরুখারের পাথের সোকাব পর্ত্ত)	মিঃ	১৫০.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	৮৫.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-৪০৬	বিক রোইন রোড সেগরত	মিঃ	২৬৫.০০	একটিএম	সেগর	জিওরি	১৪৫.০০	Planned Dates	03/09/22	23/09/22	30/09/22	04/10/22	10/10/22	16/10/22	30/06/23
								Planned Days	0	21	8	5	7	7	48

ds

Amgim

৩২
২.২

W-818	বাংলাদেশ সি. ফুডরোল্ট উন্নয়ন প্রোগ্রাম (লবনচিরা -নগরীর তীর সংস্কার)।	সিঃ	৬৬০.০০	৩টিএম	২২০.০০	০১/০২/২০	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Planned Days	0	21	8	5	7	7	48
W-818	দক্ষিণ গোড়া খালপাড় রোড প্রোগ্রাম উন্নয়ন (বাড়িবিগ/নলী পর্যন্ত)	সিঃ	৩৭০.০০	৩টিএম	১৪০.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-818	পূর্বাতন খালের রোড প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও ফুটিংভার (জোড়ামোট থেকে পোয়ালাখালি পর্যন্ত)	সিঃ	৩০০.০০	৩টিএম	১১০.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-820	বিজাইভিসি রোড উন্নয়ন (কামাডুলা রোড হতে নতুন রাস্তার রোড) প্রোগ্রাম ও ফুটিংভার (২য় অংশ)	সিঃ	১৫০.০০	৩টিএম	১৩৫.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-820	বিজাইভিসি রোড উন্নয়ন (কামাডুলা রোড হতে নতুন রাস্তার রোড) প্রোগ্রাম ও ফুটিংভার (২য় অংশ)	সিঃ	১৫০.০০	৩টিএম	১৩৫.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-820	যে.সি.এ.সি. রাস্তার উন্নয়ন প্রোগ্রাম ও প্রজাতিগত রাস্তা প্রোগ্রাম	সিঃ	৫০০.০০	৩টিএম	৩০.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-820	বরগা মাড়েকি রোড ও বার্ডিফেল সড়ক উন্নয়ন প্রোগ্রাম	সিঃ	২৫০.০০	৩টিএম	৪২৫.০০	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							
W-818	কামাটা রাস্তার ফুটিং রোড (কামাটা রাস্তা থেকে ৩৫০০ মিঃ)	সিঃ	৩৫০.০০	৩টিএম	২৫৫.৯৩	Planned Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	30/06/23
						Actual Dates							

Signature

১০১
২.২

W-৫৫৮	পূর্ব বাণিজ্যসমার বিদ্যুৎ পাড়া বাণিজ্যসমার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	মিঃ	১৭৭০.০০	জটিক	সেয়ার	ক্রিওরি	৪১০.০০	০১/০২/২২		05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	48	30/06/23
								Planned Days	Actual Dates								
W-৫৬২	বয়রা মনজিন বাউ রোড ও বাইপাস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	মিঃ	১১৫০.০০	জটিক	সেয়ার	ক্রিওরি	১১০.০০	Planned Days	Actual Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	48	30/06/23
W-৫৬৭	ভাঙ্গিমা বিদ্যুৎ খালসী মাড়াস প্রকল্প পথে অভ্যন্তর পুষ্ক শাট আরবিবি রিটেইনিং ওয়াল ও প্রকল্প সড়ক বিদ্যুৎ	মিঃ	৫৫০.০০	জটিক	সেয়ার	ক্রিওরি	২১০.০০	Planned Days	Actual Dates	05/11/22	25/11/22	01/12/22	06/12/22	14/12/22	20/12/22	48	30/06/23

০১/০৩/২২
 জে.এ. মোহাম্মাদ মাসুদ করিম
 নির্বাহী প্রকৌশলী - (সি.এস.এস.)
 খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

০১/০৩/২২

০১/০৩/২২

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন			
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচয়না ও সরবরাহিটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিচয়না ও সরবরাহিটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী	৩১/৭/২২	৭	১৫/০৯/২২	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিচয়নার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয়-পরিচয়না বাস্তবায়িত	২	%	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/৬/২৩	৭	২৫%	২৫%						
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	৩	%	প্রধান প্রকৌশলী	২০০%	৭	২৫%							
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	৩	৭	১							
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০/৬/২৩	৭	২৫%							
৩. শুল্কভার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৮.....(অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নংসহ নূন্যতম চারটি কার্যক্রম)														
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সভা	৫	সংখ্যা	নির্বাহী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)	৩০/৬/২৩	৭	০২							
৩.২ বিতরণীয় পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন অংশিদানের(৫০+৫০জন) অংশগ্রহণে শুল্কভার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন	সফটওয়্যার	৫	তারিখ	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্বাহীপ্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) এবং আই.টি ম্যানেজার	৩০/০৬/২৩	৭	৩০/০৬/২৩							
৩.৩ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স প্রত্যয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	নাগরিক সেবার মনোন্নয়ন	৫	সংখ্যা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ)/আইটি ম্যানেজার/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিব	৩০/০৬/২৩	৭	৩০/০৬/২৩							
৩.৪ জমা ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মনোন্নয়ন	নাগরিক সেবার মনোন্নয়ন	৫	সংখ্যা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ)/আইটি ম্যানেজার/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিব	৩০/০৬/২৩	৭	৩০/০৬/২৩							

বিঃদ্র:- কোন কার্যক্রমের কার্যক্রম প্রয়োজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

Signature

মোঃ মনজুরুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী
 স্থানীয় পরিষদ বঙ্গোপকোষ
 ঝালকাঠি

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সংস্থর নামঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

(কোটি টাকায়)

প্রকল্পের নাম মোয়াদকাল উৎস অনুমোদনের তারিখ	১	২	৩	৪	৫	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপির বরাদ্দের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		৭	মন্তব্য/সমস্যা
						আর্থিক (%)	বস্তব (%)		
খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	মোট	৮২৩.৭৯	৩৪২.৫৭ (৪২.৫৮%)	২০২.০৬	-	-	২২%		
	জিওবি	৮২৩.৭৯	৩৪২.৫৭ (৪২.৫৮%)	২০২.০৬	-	-	২২%		
	প্র:সা:	-	-	-	-	-	-		
মোয়াদকালঃ জানুয়ারী, ২০২৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	মোট	৬০৭.৫৬	৪২২.৪০ (৬৯.৩৫%)	২২০.৬৮	-	-	২৫%		
	জিওবি	৬০৭.৫৬	৪২২.৪০ (৬৯.৩৫%)	২২০.৬৮	-	-	২৫%		
	প্র:সা:	-	-	-	-	-	-		
প্রকল্পটি ০৯/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	মোট	৩৯৩.৪০	২০০.০০ (২৫.৪২%)	২০০.০০	-	-	২৫%		
	জিওবি	৩৯৩.৪০	২০০.০০ (২৫.৪২%)	২০০.০০	-	-	২৫%		
	প্র:সা:	-	-	-	-	-	-		
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন মোয়াদকালঃ জানুয়ারী, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত	মোট	১৮২৪.৭৫	৮৬৩.৯৭ (৪৭.৩২%)	৪২২.৭৪	-	-			
	জিওবি	১৮২৪.৭৫	৮৬৩.৯৭ (৪৭.৩২%)	৪২২.৭৪	-	-			
	প্র:সা:	-	-	-	-	-	-		

শেখ মোহাম্মাদ হামিদ করিম
সিটি কর্পোরেশন (ক. অঞ্চল)
খুলনা

৪/১০/২২

সংশ্লিষ্ট উচ্চাধিকারী
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

মোঃ মনজুরুল হক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

২.৬

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিসীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচয়না ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিচয়না ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী	৩২/৭/২২	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	০৫/০৯/২২						
২.২ অনুমোদিত আর্থিক ক্রয় পরিসংখ্যানের যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিসংখ্যান বাস্তবায়িত	২	%	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৫%						
২.৩ আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	৩	%	প্রধান প্রকৌশলী	২০০%	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৫%						
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	প্রধান প্রকৌশলী/PD/ নির্বাহী প্রকৌশলী	৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১						
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আবহাব্যবস্থা ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী/PD/ নির্বাহী প্রকৌশলী	তারিখ ৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১						
৩. শুল্কচাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরাসরক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৮.....(অর্থায়নের ভিত্তিতে ২নংসহ নূন্যতম চারটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৩		নির্বাহী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)	৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন							
৩.২ বিতালীয় পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন অংশিদার(৫০+৫০জন) অংশগ্রহণে শুল্কচাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন													
৩.৩ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন এবং হোল্ডিং ট্রান্সফারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	সফটওয়্যার	৫	তারিখ	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) এবং আই টি ম্যানেজার	৩০/০৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন							
৩.৪ জমা ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মানোন্নয়ন	নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন	৫	সংখ্যা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ)/আইটি ম্যানেজার/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিব	৩০/০৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন							

বিঃদ্র:-কোন কার্যক্রমের কার্যক্রম প্রয়োজ্য না হলে তার কারণ মতব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

(Signature)
 ১৩/১০/২০২২
 প্রধান প্রকৌশলী
 শুল্কচাচার সচিব
 খুলনা ১

২২
 ২.৬

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা।

পূর্ত বিভাগ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ (১ম ত্রৈমাসিক: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত


২৪
২৮

২.৪

ক্রমিক নং	চলমান প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	PSC সভার সংখ্যা	PIC সভা-র সংখ্যা	মন্তব্য
১	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	-	-	
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	-	-	
৩	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত	-	-	
৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত	-	১টি পিআইসি সভা ২৮/০৭/২০২১খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	

২.৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
৩	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত		এ প্রকল্পে গাড়ির কোন সংস্থা নেই। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২ এ সমাপ্ত হবে।


৫/১০/২০২২

মোঃ মনজুরুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
সভার নোটিশ


স্মারক নং ৪ কেসিসি/পূঃবিঃ/২০২২/ ৩৬ ৫৭

তারিখ : ২০/৭/২২

আগামী ২৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন।

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।



লস্কার তাজুল ইসলাম


(যুগ্ম সচিব)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ও

আহবায়ক

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।



বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	পদবী	কমিটিতে পদমর্যাদা
১	সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	
২	প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা।	সদস্য
৩	প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৪	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।	সদস্য
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-(সিভিল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী-৩, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৭	প্রকল্প পরিচালক ও চীফ প্লানিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য সচিব

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পুরাতন বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিএ টু মেয়র (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। সিএ টু প্রিনিক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৫। সংশ্লিষ্ট নথি।



খুলনা সিটি কর্পোরেশন
KHULNA CITY CORPORATION
KHULNA, BANGLADESH



শেখ হাসিনার জন্মশতাব্দী ৩৯
 গ্রাম শহরের উন্নতি ২-৪

Off. +88-02477-725234
 +88-02477-725878
 Res. +88-02477-721801
 Fax : +88-02477-720946
 E-mail : mayorkcc@gmail.com
 website : www.khulnacity.org

স্মারক নং- *দেখানিচি* নং: *টি/* ২০২২/২০০৬

তারিখ- ২০/৮/২২

বিষয়: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৮/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপিতবে প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা

(Signature)

লস্কার তাজুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
 ও

আহবায়ক
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)
 জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি
 কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প
 খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পুরাতন বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন -২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা।
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী- (সিভিল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী-৩, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক ও চীফ প্লানিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ১০। সিএ টু মেয়র (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

সংসদ: ২০/০৬/২০২২

খুলনা

০৬-২০/০৬/২০২২

বিষয়: জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত সভার কার্যবিবরণী।

আহ্বায়ক : জনাব লক্ষার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তারিখ: ২৮/০৭/২০২২খ্রি.

সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা

স্থান : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লক্ষার তাজুল ইসলাম, এর সভাপতিত্বে ২৮/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’-তে সংযুক্ত করা হলো।

উপস্থাপনা:

২। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। আহ্বায়ক অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক চীফ প্লানিং অফিসার কেসিসি’কে সভায় প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হইতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের ফ্লাওয়ার বেড ও পুকুরের চারপাশে এস এস গ্রীল নির্মাণ অঞ্জের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ওয়ার্ড নং-৩১ এর লবনচরা ২নং সুইচ গेट খালপাড় রোড উন্নয়ন কাজের ৫৫% ভাগ সম্পন্ন হয়েছে ও কাজটি চলমান আছে। ডাস্টবিন নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করে ‘এনওএ’ প্রদান করা হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

আলোচনা:

৩। এ পর্যায়ে প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা, প্রকল্পের সমাপ্ত অঞ্জের ও চলমান কাজের ভিডিও এবং স্থির কাজের ছবি দেখার জন্য ও কাজের সার্বিক অগ্রগতি জানার জন্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হলে তিনি সমাপ্ত অঞ্জের কাজের ও চলমান কাজের ভিডিও এবং স্থির কাজের ছবি দেখান এবং প্রকল্পের জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬২% হয়েছে মর্মে অবহিত করেন।

৩.১। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে মাঠপর্যায়ে শ্রমিক সংকটসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়নি। সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা ও প্রকল্পের সুইচ গेट খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জের কাজটি খালের পান্ড সংলগ্ন হওয়ায় খালপান্ড বঁধাইয়ে সময়ক্ষেপণ হয়। সংগত কারণে প্রকল্পের অনুকূলে সময়ের প্রয়োজন হয়।

৩.২। লবনচরা ২নং সুইচ গेट খালপাড় রোড উন্নয়নের খালপাড় কিছু জায়গায় ভেঞ্জে যাচ্ছে যার প্রেক্ষিতে কাজটি সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন উক্ত প্রকল্পের মোট ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্যালাসাইটিং কাজ করে ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কার্যাদেশ মূল্যের চেয়ে ৯.০০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারে। উক্ত টাকার প্যালাসাইটিং কাজ করে ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রাক্কলন করে এস্টিমেট সংশোধন করা যেতে পারে।


৩.৩। এ বিষয়ে আরো আলোচনা হয় যে, পূর্বে এস্টিমেট করার সময় প্যালাসাইটিং ধরা না হওয়ার কারণ সভায় জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে লবনচরা ২নং সুইচগেট খাল খনন ও পান্ড বঁধাইয়ের কাজ ধরা আছে। কিন্তু পরামর্শক টীম এখনো ঐ কাজের ডিজাইন, প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতে পারে নাই। এদিকে প্রকল্পের কাজ ডিসেম্বর ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে জিওবি প্রকল্পের উক্ত কাজ সমাপ্ত হবে না বিধায় কিছু জায়গায় প্যালাসাইটিং নির্মাণ করে রাস্তার কাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে।

৩.৪। ডিপিপি অনুযায়ী লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জের কাজের এস্টিমেট মূল্য ২০৪.৫০ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ মূল্য ১৯৪.২৭৫ লক্ষ টাকা। এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জের কাজের প্রাক্কলন সংশোধন করে রাস্তার কাজ সমাপ্তের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- (ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক সমাপ্ত করতে হবে।
- (খ) নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
- (গ) এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জের কাজের প্রাক্কলন সংশোধন করে রাস্তার কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



লস্কার আজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ও

আহবায়ক






প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন
এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

২৩ ২০৪

অদ্য ২৮/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তর কক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উপর পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার উপস্থিতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১	মোঃ আজমুল হক, সচিব, সেচবিদ	
২	মঞ্জিল হোসেন হান	
৩	ব্রজ, প্রম. মুন্সির নিকুন, অতিরিক্ত মেম্বা প্রোগ্রামার (এসপি) খুলনা	 ২৮/৭/২০২২
৪	শেখ মোহাম্মদ মুরাদ সচিব - নির্বাহী প্রোগ্রামার (সিএম)	 ২৮/৭/২০২২
৫	আবির উম্ম কবীর, সীড প্রোগ্রামার অতিরিক্ত	 ২৮/৭/২০২২
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের কার্যক্রম	২০২২-২০২৩ আর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপ, ২০২২-২০২৩						অর্জন	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচালনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিচালনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী	৩১/৭/২২	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	০৫/০৯/২২					
২.২ অনুমোদিত আর্থিক ক্রয়	ক্রয়-পরিচালনা বাস্তবায়িত	২	%	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	২৫%					
২.৩ আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	৩	%	প্রধান প্রকৌশলী	২০০%	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	২৫%					
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	২৫%	১				
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	তারিখ ৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন						
৩. শুল্কচিার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৮..... (অর্থায়িকার ভিত্তিতে ২নংসহ নূন্যতম চারটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৩		নির্বাহী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)	৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন						
৩.২ বিভাগীয় পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন অংশিদানের(৫০+৫০জন) অংশগ্রহণে শুল্কচিার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন													
৩.৩ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন এবং ট্রেডিং টার্ম প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	সফটওয়্যার	৫	তারিখ	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) এবং আই.টি ম্যানেজার	৩০/০৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			৩০/৬/২৩			
৩.৪ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মানোন্নয়ন	নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন	৫	সংখ্যা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ)/আইটি ম্যানেজার/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিব	৩০/০৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			১			

বিঃদ্র:- কোন কার্যক্রমের কার্যক্রম প্রয়োজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

Signature
 ১১/০৭/২০২২
 প্রধান প্রকৌশলী
 শুল্কচিার বিভাগ
 কক্সবাজার

১০
৭.৪

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা।

পূর্ত বিভাগ


জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ (১ম ত্রৈমাসিক: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

২.৪

ক্রমিক নং	চলমান প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	PSC সভার সংখ্যা	PIC সভা-র সংখ্যা	মন্তব্য
১	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	-	-	
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	-	-	
৩	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত	-	-	
৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত	-	১টি পিআইসি সভা ২৮/০৭/২০২১খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	

২.৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
৩	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত		২০২১-২২ অর্থবছরে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত		এ প্রকল্পে গাড়ির কোন সংস্থা নেই। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২ এ সমাপ্ত হবে।


৬/১০/২০২২

মোঃ মনজুরুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।