

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

unokishoreganjnilphamari@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.৭৩৪৫.০০০.১৪.০০২.২৪-৭২২

তারিখঃ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উপজেলাসমূহের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের মোট প্রাপ্ত অর্থ, মোট ব্যয়িত অর্থ ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণীসহ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-১৮ তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের মোট প্রাপ্ত অর্থ, মোট ব্যয়িত অর্থ ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণীসহ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন প্রেরিত হক মোতাবেক পূরণ পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

০১। বার্ষিক প্রতিবেদন = ০১(এক) সেট।


১৫/০৯/২৪

(মৌসুমী হক)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উপসচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

উপজেলা শাখা-২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

০২। দপ্তর নথি।

ক্রমিক সংখ্যা	কর্মের বিবরণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	Supplying of Sewing Machine for poor Women of Different word, under Kishoreganj UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,১৫,০০০.০০		১,১৫,০০০.০০	১,১৫,০০০.০০	৫		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৭-০৩-২৪	১৩-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Sports Instruments for the young people of Different Club and Institute, under Kishoreganj UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,২৫,০০০.০০		১,২৫,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০	৪		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৭-০৩-২৪	১৩-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Blanket for poor people of Ranachandi UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,৪০,০০০.০০		১,৪০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	৩		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	২৮-০১-২৪	০৫-০২-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Sinking and installation of Tube Well with platform for poor family at different places of Ranachandi UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,০০,০০০.০০		১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৬		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৪-০৩-২৪	১৩-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Sports Instruments at Different Educational Institution & Club, under Magura UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,২০,০০০.০০		১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৪		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৭-০৩-২৪	১১-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Spray Machin for Farmers at Different waod under Magura UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,২০,০০০.০০		১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	২		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৭-০৩-২৪	১১-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Arrangement & Distribution of Education Materials Among Scholarship Student under Borovita UP, Kishoreganj, Nilphamari.				১,৮০,০০০.০০		১,৮০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	৪		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	১৪-০৩-২৪	০৯-০৬-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Construction of Brick Flat soling road at Golabul House to Baravita Central Mosque Road at Word no ০৪ under Baravita UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				৬০,০০০.০০		৬০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৯		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	১৪-০৩-২৪	১৭-০৪-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Spray Machin for Farmers at Different waod under Garagram UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,২০,০০০.০০		১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	২		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৪-০৩-২৪	০১-০৪-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Sinking and installation of Tube Well with platform for poor family at different places of Garagram UP, Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,২০,০০০.০০		১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৬		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	০৪-০৩-২৪	০১-০৪-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying of Blanket for poor people of Different Union Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				২,০০,০০০.০০		২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	২৮-০১-২৪	০৫-০২-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Supplying for Sanitary Napkin between adult Student at different Educational Institute under Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				৪০,০০০.০০		৪০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	৩		১০০%	১০০%	২৫-১-২৪	১৩-০৩-২৪	২১-০৩-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	Making & Supplying of Rise Transplantation Machine Tray under Kishoreganj Upazila, Dist. Nilphamari.				১,৯৯,৯৯৫.০০		১,৯৯,৯৯৫.০০	১,৯৯,৯৯৫.০০	২		১০০%	১০০%	১০-০৬-২৪	১০-০৬-২৪	১৯-০৬-২৪	--	সমাপ্ত	সিটিগণি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			i) Construction of Brick Flat Soling Road at Telipara Mosque to West Side Teesta Canal Ward No-01 Under Baravita UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৪,৮২০.০০	৯	১০০%	১০০%	২৪-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	০২-০৫-২৪	৩০-০৫-২৪		৫% নিম্নসর	উভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ii) Construction of Brick Flat Soling Road at Garagao Para Mosque to East Side Ward No-02 Under Baravita UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৯	১০০%	১০০%										
			iii) Extension of Baravita Central Eidgah Moydan Mehrab Under Baravita UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৯	১০০%	১০০%										
			i) Construction of Boundary Wall of South Ververi Eidgah Field under Putimari UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৪,৫৬৪.০০	৯	১০০%	১০০%	২৪-০১-২৪	২৫-০৪-২৪	২৮-০৪-২৪	৩০-০৫-২৪		৫% নিম্নসর	উভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ii) Supplying of Spray Machine for Farmer of Putimari UP, Kishoreganj, Nilphamari.				২												
			iii) Supplying of Football at different School & Club of Putimari UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৪												
			Construction of Brick Flat Soling Road & Palisading work from Bakri Para More - Dakkhin Rajib Patowari para Maydan at, Ward No-06, Under Kishoreganj UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৪,৮২৪.০০	৯	১০০%	১০০%	২৪-০১-২৪	২৮-০৪-২৪	৩০-০৪-২৪	২৮-০৫-২৪		৫% নিম্নসর	উভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

५

8

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			i) Construction of Palisading work at Moulovir hat - Kalikapur road X-Chairman Fajlar Rahman/ Samsul's Pond Under Nitai UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৮	৮	১০০%	২৮-০১-২৮	২৫-০৮-২৮	২৮-০৮-২৮	১০-০৬-২৮		৫%	উত্তর	৬৭	৬৮	২০
			ii) Construction of Palisading work at front side of Noasha/ Samsul's Pond Ward No-03 Under Nitai UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৮	৮	১০০%										
			iii) Construction of Palisading work at Chansa Para More in front of Rostom's house Under Nitai UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৮	৮	১০০%										
			iv) Construction of Palisading work at Panialpukur Kachari Hat - Upazila Road near Pond Side of Ranjan and Sahajahan House Under Nitai UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৮	৮	১০০%										
			i) Construction of Brick Flat Soling Road at Danga Para front side of Sahider Master House Pond Ward No-07 Under Bahagili UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৫,৬৬৭.০০	৮	৮	১০০%	২৮-০১-২৮	২৫-০৮-২৮	২৮-০৮-২৮	০৬-০৬-২৮		৫%	উত্তর	৬৭	৬৮	২০
			ii) Repair of Masque at Front side of Kala Paikar House Ward No-02 Under Bahagili UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৮	৮	১০০%										
			iii) Construction of Palisading Work at Sarker Para Road Side Ponds Ward No-09 Under Bahagili UP, Kishoreganj, Nilphamari.				৮	৮	১০০%										

৯৫/১১/১৮

[illegible]

[illegible]

8

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			৪																
			iv) Construction of Brick Flat Soling Road at Patowari Para near Penkatur's House to Zakirul's House at Ward No-03 Under Magura UP, Kishoreganj, Nilphamari.																
			v) Construction of Brick Flat Soling Road from Zillu's House to Mijanur's House at Ward No-05 Under Magura UP, Kishoreganj, Nilphamari.																
			vi) Construction of Palisading near Siddik's House at Ward No-02 in Magura UP under Kishoreganj, Nilphamari.																
			i) Construction of Brick Flat Soling Road at Front side Mr. Mithu member house road to New Tepar Hat Road Ward No-05 Under Garagram UP, Kishoreganj, Nilphamari.	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৮,৮৪২.৬	৮,৫৮,৮৪২.০০			১০০%	২৮-০১-১৪	২৮-০৪-১৪	৩০-০৪-১৪	০২-০৬-১৪			৫%	নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			ii) Construction of Palisading Work in front of Ahad Ali Master Pond Ward No-06 Under Garagram UP, Kishoreganj, Nilphamari.																
			iii) Construction of Brick Flat Soling Road at Balal Chakider house to Garagram Bazar Road via Azhanul Master House Ward No-03 Under Garagram UP, Kishoreganj, Nilphamari.																
			iv) Supplying of Sewing Machine for Poor Women of Kishoreganj Upazila, Kishoreganj, Nilphamari.																
			v) Construction of Brick Flat Soling Road at Joyal Khan House to Matin Master House via Montu Master House Ward No-07 Under Garagram UP, Kishoreganj, Nilphamari.																
			আনুসঙ্গিক বাই ব্লক প্রদান	৪৭,৮৪০.০০	৪৭,৮৪০.০০	৪৭,৮৪০.০০	--		১০০%	১৪-০১-১৪	--	--	--			সমাপ্ত	--	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			সার্ভে, প্রকল্প তদারকি ব্যয়	৭৭,০০০.০০	৭৭,০০০.০০	৭৭,০০০.০০	--		১০০%	১৪-০১-১৪	--	--	--			সমাপ্ত	--	হ্যাঁ	হ্যাঁ

Attilio

६

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) সীমাবদ্ধতা

WILLIAM



১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	২৬-০৩-২৪	০৪-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,৪০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	০৩-০৩-২৪	০৪-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	০৩-০৩-২৪	০৪-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	২৬-০৩-২৪	১৭-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	২৬-০৩-২৪	১৭-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	২৬-০৩-২৪	১৭-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	১২-০৩-২৪	০২-০৬-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	২৬-০৩-২৪	০৫-০২-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
				১,৪০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৪-১-২৪	২৫-১-২৪	১০-০৩-২৪	০৭-০৪-২৪	--	সমদর	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

সর্বমোট বরাদ্দ = ১,৩২,১৪,৭২৪.০০ টাকা
সর্বমোট ব্যয় = ১,৩২,০৯,৬৭৫.০০ টাকা
তামাদি (-) = ৫,০৪৯.০০ টাকা

২৭/১০/২৪
(খোকন চন্দ্র রায়)
ডিস্ট্রিক্ট সচিব
এলজিইডি
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

২৭/০৮/২৪
(মাহমুদ হাসান)
উপজেলা প্রকৌশলী
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

০৪/০৩/২৪
(মৌসুমী হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য প্রণেতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)?

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা এডিসি/ রাজস্ব	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়						এডিসি খাতে মোট আয়-ব্যয়						অব্যয়িত জর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
				এডিসি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/ কোটেসন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	$(৬+৭)$ ৩৬,৪৬,৭২৪.০০	৫	$(৫+৬)$ ৩৬,৪৬,৭২৪.০০	$(৫+৬+৭)$ ১০২,৯৩,৩৭৬.০০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
		এডিসি/ রাজস্ব	২০২৩-২৪	৩৩ টি ৯৫,৬৮,০০০.০০	১৩ টি ৩৬,৪৬,৭২৪.০০	নাই	৩৬,৪৬,৭২৪.০০	৫	৩৬,৪৬,৭২৪.০০	১০২,৯৩,৩৭৬.০০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	

(খোকন চন্দ্র রায়)

২৭/১০/২৪
(মোঃসুদী হক)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

২৭/১০/২৪
(খোকন চন্দ্র রায়)
৫-বার সহকারী
এলজিইডি
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

০৮/১০/২৪
(মোঃসুদী হক)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।