



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তারাগঞ্জ, রংপুর।
www.taraganj.rangpur.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-০৫.৫৫.৮৫০০.০৯২.০০.০০০.২২- ৫৩৪

তারিখ : ৩১/০৮/২০২২খ্রিঃ

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি থোক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়ণ প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশ মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি থোক বরাদ্দের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত 'ছক' মোতাবেক পূরণপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে-১১(এগার) ফর্দ।

[Handwritten Signature]
৩১/৮/২২

(মোঃ রাসেল মিয়া)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তারাগঞ্জ, রংপুর
unotaraganj@gmail.com

সিনিয়র সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দ্রষ্টি আকর্ষণ : সহকারী সচিব
মূল্যায়ণ শাখা-০৩।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে

১। জেলা প্রশাসক, রংপুর।

২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তারাগঞ্জ, রংপুর।

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

- প্রতিষ্ঠানের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিস, তারাগঞ্জ, রংপুর।
- এডিপি থেকে বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহিত প্রকল্পের(২০২১-২০২২খ্রিঃ) এর প্রতিবেদন

ক্র.সং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (হাজা টাকা)	স্বাক্ষরিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				স্বাক্ষরিত SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের প্রকল্পের অবস্থান	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদনের নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার / সিপিপি পি)	জামানত আয়কর ডাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/ ২০০৮ অব্যাহত সফ্রিট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
			প্রকল্পের নাম/প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/ ২০২২ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম =	০৫.০৮.২১	২১.০৭	(1) 1. Construction of HBB Road H/O Ajith to Houskar more road at Almpur U.P 2. Construction of HBB road Medical More to Dali Bridse at Almpur 3. Construction of HBB road Suripara to Palia	৫,০০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-			১০০%	১০০%		০৭.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২	(১) দৈনিক প্রথম খবর	৫% নিম্নসর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য় =	০২.১১.২১	২১.০৭																	
৩য় =	২৬.০১.২২	২১.০৭																	
৪র্থ =	১৭.০৮.২২	২১.০৭																	
মোট =		৮৪.২৮																	
			(2) 1.Reoarir of Dolipara Daimullaha School at Alampur Up 2. Construction of HBB Road Dolipara mozi H/O Badsha more to Goiabari of Alampur up 3. Construction of HBB on-H/O Elahimaster to H/O Likot of Alampur U.P Pakage No-ADP/Tara/2021-22/w-02	৫,৯০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-			১০০%	১০০%		০৭.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২	(২) The New Nation (৩) The Daily Bhorer darpal	৫% নিম্নসর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

৩১/৮/২২

Arzaman
31.8.22

(Signature)

উপস্থিত প্রকল্পের প্রকৌশল অফিস, তারাগঞ্জ, রংপুর।

উপস্থিত প্রকল্পের প্রকৌশল অফিস, তারাগঞ্জ, রংপুর।

উপস্থিত প্রকল্পের প্রকৌশল অফিস, তারাগঞ্জ, রংপুর।

(6) 1. Construction of HBB road at Chang para Shop of Bulbul to H/O Seckerder under Sayer U.P 2. Construction of HBB road at Matil para H/O Shahajahan master to Clinic at Sayer U.P 3. Construction of HBB on Sayer Degholchari Road of Sayer U.P Package No-ADP/Tara/2021-22/w-06	১,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-		১০০%	১০০%	০৯.০৬.২০২২	০৯.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০ ২২	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(7) 1. Construction of Class Room at Sharmgon) Joiner High School under Sayer U.P 2. Construction of HBB road at Faridabad Doctor para H/O Razaul Islam to Putimary more under Sayer U.P 3. Construction of HBB road from Sayer Darar par Jamma mosque to H/O Shahajahan master under Sayer U.P P Package No-ADP/Tara/2021-22/w-07	১,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-		১০০%	১০০%	০৯.০৬.২০২২	০৯.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০ ২২	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(8) 1. Construction of HBB road of Paikpara H/O Mohammed Ali to Adahinna under Harriarkuti U.P 2. Construction of gide wall of Chander Pukur Road at Harriarkuti U.P 3. Construction of HBB road at h/O Ajit Master to Korani para GPS under Harriarkuti U.P Package No-ADP/Tara/2021-22/w-08.1	১,০০,০০০/-	১,৬০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৯.০৬.২০২২	০৯.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০ ২২	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

(Signature)
 ০৯.০৬.২০২২
 ০৯.০৬.২০২২

(Signature)
 ০৯.০৬.২০২২
 ০৯.০৬.২০২২

(Signature)
 ৩১.৮.২২

(Signature)
 ৩১.৮.২২

০৯.০৬.২০২২
 ০৯.০৬.২০২২

১ম ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত এককল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	এককল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়িকা তালিকায় এককল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদনের নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার / সিসিপিপি স)	জামানত ডায়েরি টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিদর্শনিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
			প্রাকল্পের নাম/প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/ ২০ ২২ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	০৯.০৮ . ২০২১	২২.০০	(২৯) উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবন সেবামত। (Thok-1)	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.০১. ২০২২	২৫.০১. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(৩০) বদল শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল এর চারিদিকে টাইলসকরণ ও লৌহবর্ধন। (Thok-1)	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৩.০৮. ২০২২	২৪.০৮. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(৩১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিস ভবন সেবামত। (Thok-1)	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.০৫. ২০২২	২৫.০৫. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(৩২) উপজেলা পরিষদ হলরুম সেবামত। (Thok-1)	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.০৫. ২০২২	২৫.০৫. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মোট=	২২,০০,০০০/-	২২,০০,০০০/-														

৩১.৮.২২

৩১.৮.২২

Arzaman
31.8.22

৩১.৮.২২

জামান পাত-০৭


৩১.৮.২২

৩১.৮.২২

৩১.৮.২২

৩১.৮.২২

ক্রমিক সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি-টেভার) বিবরণী	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেভার / সিপিপি স)	জামানত, আয় কর ভ্যাটের টাকার কতন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
				প্রকল্পের নাম/প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য		৩০ জুন /২০২২ ব্যয়	আর্থিক										
১	০২.০৬.২০২২		৪০.০০	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
				৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			
				৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			
				৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			
				৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			
				৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			
				৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৩.০৬.২০২২	০৩.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২			RFQ	হ্যাঁ			


 ৩১/০৬/২২
 Arzaman
 31-8-22
 ৩১.৮.২২
 ৩১.৮.২২
 ৩১.৮.২২

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ্য কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন (২০২১-২০২২)	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন			রাজস্বখাতে মোট আয়-ব্যয়			ইউডিএফ খাতে মোট আয়-ব্যয়			অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান ও কোড নং			
				টেভারে কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	আরএফকিউ কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	পিআইসি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পত্তি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	টেভার ও পিআইসি				০৯টি ৫২,২৫,০০০/-	১১টি ৫৪,২০,০০০/-	২৮টি ৩৯,৮৩,০০০/-			-/০০০,৫২,৯৪.৯								

চলমান পাতা-১১

সার্বিক মন্তব্য: এডিপি থেকে বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মন্তব্য।
প্রকল্প সমূহ গত ১৩/০৯/২০২২ইং এবং ২৮/০২/২০২২ইং উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদিত হইয়াছে।

উপজেলা প্রকৌশলীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্প সমূহের কাজ বাস্তবায়িত হইয়াছে।

কাজের মান সন্তোষজনক।

৩১/৮/২২

Arzaman
31.8.22

Arzaman
31.8.22

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
উপজেলা পরিষদ ভবন
কাজের মান সন্তোষজনক।

