

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
ভূমি ভবন, ১২ তলা, ৯৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
31 JUL 2025
ডায়েরী নং: ৬৫
গ্রহণ ও বিতরণ শাখা

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩২ ব:
২৭ জুলাই ২০২৫ খ্রি:

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৯০.২৭.০২৭.২৪-৫৮২

বিষয়: “সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব)” শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: এলজিইডির স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৬০৬.১৪.০৭৯.২৩-৭০০, তারিখ: ২০/০৭/২০২৫ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন “সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের পিএমইউ এবং পিআইইউ অংশের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সদয় অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

অতি-সচিব (উঃ) এর দপ্তর
ডায়েরী নং: ৪৩৭
3 AUG 2025
যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপ-প্রধান/সিএসসহঃ প্রোগ্রামিং/সহঃ প্রধান

মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০১৮২০-২৭৫৪৭৪
ই-মেইল: pdctulop2@gmail.com

সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃ: আ: উপসচিব (উন্নয়ন)]

সিনিয়র সচিবের দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়			
ডায়েরী নং:	তারিখ:		
■ অতিরিক্ত সচিব	■ প্রশাসন	■ বাজেট	■ জরুরি ব্যবস্থা নিয়
■ যুগ্মসচিব	■ মাঠপ্রশাসন	■ খাসজমি	■ উপস্থাপন করুন
■ উপসচিব	■ উন্নয়ন	■ জরিপ	■ মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করুন
■ একান্ত সচিব	■ আইন	■ সাধারণত	■ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়
	■ অধিগ্রহণ	■ ডিকেএমপি	■ আলোচনা করুন
			■ সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করুন

সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর




ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

Budget: Development

Ministry/Division: Ministry of Land
 Agency: Ministry of Land
 Procuring Entity Name & Code: Project Director
 Project/Programme Name & Code: "Construction of Town and Union Land Office across the Country (2nd Phase) " Project: 224398300

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh TK	Time code for Process		Not Use d in GO OD S	Invite/Adve rise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signal ure	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Purchase of Transport Rent Charges (Transportation Services) TULO-2/PD/SD-02	Pcs	1	OTM	Project Director	GOB	80.00	Planned Dates		7-09-24	21-09-24	15-10-25	25-10-25	25-11-25	03-12-25	85	85	
	Purchase of Motorcycle TULO-2/PD/GD-01-02	PCS	2	DPM	Project Director	GOB	4.00	Planned Dates		25-10-24	30-10-24	7-11-24	14-11-24	20-11-24	N/A	26	26	
	Purchase of Photocopier Machine TULO-2/PD/GD-13-14	Pcs	1	RFQ	Project Director	GOB	5.00	Planned Dates		28-11-24	2-01-24	15-01-24	24-01-24	30-01-24	N/A	34	34	
	Purchase of Furniture TULO-2/PD/GD-17-20	Pcs	2	RFQ	Project Director	GOB	15.00	Planned Dates		5-12-24	10-12-24	20-12-24	25-12-24	31-31-24	N/A	26	26	


 মোঃ মাহমুদুল হক
 প্রোগ্রামার জেনারেল ম্যানেজার
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত: অতিব)
 সমাজ সেবা শাখা ও ইউনিয়ন
 সুরক্ষা অফিস নিয়ন্ত্রণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
 ক্রমিক মন্ত্রণালয়
 গণস্বজ্ঞাত সমী বাহাদুরগঞ্জ সরকারি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আরডিইসি ভবন, লেভেল-৭
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৬০৬.১৪.০৭৯.২৩- ৭০০

তারিখ: ২০/৭/২০২০

প্রতি

প্রকল্প পরিচালক

সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প

ভূমি ভবন, ১২ তলা, ৯৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

বিষয়: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৯০.২৭.০২৭.২৪-৫৪৭,

তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫খ্রি.


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্পে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মূলধন খাতে ৪৫৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং রাজস্ব খাতে আউটসোর্সিং, পরিবহন সেবা ও অন্যান্য বিভিন্ন কোড অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মূলধন খাতে ৪৫৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং রাজস্ব খাতে আউটসোর্সিং, পরিবহন সেবা ও অন্যান্য বিভিন্ন কোড অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা - ২ প্রস্ত।

২। কর্ম পরিকল্পনা - ২ প্রস্ত



(এ বি এম রেজাউল কারী)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
(টেকনিক্যাল সাপোর্ট)
ফোন: ০২-৪৪৮২৬৪৮৬
ই-মেইল: se.ts@lged.gov.bd

অনুলিপি:

১। প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-১), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

৩। উপ সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন - ২), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।



Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government of Engineering Department

Annual Procurement Plan for FY 2025-26


Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)


Category of Procurement : Goods


Part: PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Package No.	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SE(ITS)/TULO-2/G-01/2025-26	Supply of Computer & Computer Items (UPS, Printer)	nos	3	RFQ	CE, LGED	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	27-7-2025	30-7-2025	02-8-2025	09-8-2025		24-8-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-02/2025-26	Supply of Office Furniture	nos	LS	RFQ	CE, LGED	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	27-7-2025	30-7-2025	02-8-2025	09-8-2025		24-8-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-03/2025-26	Supply of Motorcycle	nos	2	DPM	CE, LGED	GoB	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	27-7-2025	30-7-2025	02-8-2025	09-8-2025		08-9-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-04/2025-26	Supply of Computer & Computer Items (UPS, Printer)	nos	3	RFQ	CE, LGED	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	27-7-2025	30-7-2025	02-8-2025	09-8-2025		24-8-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-05/2025-26	Supply of Office Furniture	nos	LS	RFQ	CE, LGED	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			26-10-2025	02-11-2025	05-11-2025	08-11-2025	11-11-2025	18-11-2025		03-12-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-06/2025-26	Procurement of Transport Hiring	nos	1	OTM	CE, LGED	GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	31-7-2025	14-8-2025	21-8-2025	28-8-2025	25-9-2025		30-6-2028
SE(ITS)/TULO-2/G-07/2025-26	Supply of Office Equipment Air Conditioner	nos	2	RFQ	CE, LGED	GoB	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	27-7-2025	30-7-2025	02-8-2025	09-8-2025		24-8-2025
SE(ITS)/TULO-2/G-07/2025-26	Supply of Office Equipment Photocopy Machine	nos	1	RFQ	CE, LGED	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			17-7-2025	24-7-2025	31-7-2025	03-8-2025	06-8-2025	13-8-2025		28-8-2025
							133.00											


 (এ বি এম মোজিবুল হোসেন)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এনজিনিয়ারিং সবার দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


 (এ বি এম মোজিবুল হোসেন)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এনজিনিয়ারিং সবার দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


 (এ বি এম মোজিবুল হোসেন)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এনজিনিয়ারিং সবার দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।



LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT (LGED)
WORK PLAN FOR BUILDING WORKS

Financial Year: 2025-26

Gantt Chart

ADP Allocation: 15000.00 Lac

Name of Project: Construction of Town and Union Land Office across the Country (2nd Phase) Project.

SL No	DESCRIPTION OF WORKS (ITEMS)	DPP Quantity Nos	Completed	FY 2025-26		YEAR 2025-26													
				Physical Target	Financial Allocation	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun		
1	Soil Test & Topo Survey	1333	1228	105															
2	Drawing & Design	1333	537	796															
3	Estimate Preparation & Approval	1333	537	796															
4	Tender Processing	1333	537	796															
5	Tender Approval	1333	475	460															
6	NOA	1333	360	420															
7	Contract Signing	1333	345	400															
8	Work Strat	1333	130	300															
9	Work Completion	1333	0	80															
Name of Work: Construction of Office Building																			
Name of Work: Construction of Boundary Wall																			
10	Estimate Preparation & Approval	20	0	20															
11	Tender Processing	20	0	20															
12	Tender Approval	20	0	20															
13	NOA	20	0	20															
14	Contract Signing	20	0	20															
15	Work Strat	20	0	20															
16	Work Completion	20	0	10															

Signature
 20/9/20
 (স্বাঃ শফিকুল ইসলাম)
 সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


Signature
 20/9/20
 (স্বাঃ শফিকুল ইসলাম)
 সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Signature
 20/9/20
 (এ বি এম রেজাউল করী)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ২য় পর্ব প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

(জুলাই-২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	সর্বশেষ (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি	অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	প্রাথমিক/ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (ক্রয় পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য)	প্রকল্পের অর্জনসমূহ	প্রকল্পের প্রভাব
১ প্রকল্পের নাম: সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ২য় পর্ব প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৯৫.৬২ কোটি মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিঃ পর্যন্ত	২ আর্থিক অগ্রগতি: ২.৮০% বাস্তব অগ্রগতি: ৫%	৩ ১৫০.০০ কোটি টাকা	৪ কর্মপরিকল্পনাঃ সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ২য় পর্ব প্রকল্পের পূর্ত কাজের ৫৩৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের সমাপ্তি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১১৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ চলমান বর্তমান গড় ভোত অগ্রগতি ১ম প্রান্তিকে ৪০% হতে ৫০% এ এবং ২য় প্রান্তিকে ৫০% হতে ৬০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। অবশিষ্ট ৪২২টি ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ ১ম প্রান্তিকে শুরু করে ২য় প্রান্তিকে ২০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি ১ম প্রান্তিকে ২.৮০% হতে ৫% ও ২য় প্রান্তিকে ৫% হতে ৮% প্রকল্পের ক্রমপূর্ণিত আর্থিক অগ্রগতি ১ম প্রান্তিকে ৫% হতে ১০% এ এবং ২য় প্রান্তিকে ১৫% হতে ২০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৯৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবানের জন্য ১ম প্রান্তিকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পিএমইউ হতে অনুমোদন নেয়া ও ২য় প্রান্তিকে এলজিইডি হতে অনুমোদন নেয়ার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনাঃ - ১ম ও ২য় প্রান্তিকে ২১০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের (কার্য) ক্রয় প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। - ১ম প্রান্তিকে ১টি প্যাকেজের (পন্য) ও ২য় প্রান্তিকে ১টি প্যাকেজের (পন্য) ক্রয় প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। - ১ম প্রান্তিকে ৫৩টি সেবা আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় গ্রহণের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা রয়েছে। - ১ম প্রান্তিকে ১টি পরিবহন সেবা গ্রহণের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা রয়েছে।	৫ ইতিমধ্যে ৪৩৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৯৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজ সাইট হস্তান্তর, স্থাপনা অপসারণ এবং অন্যান্য কারণে কাজ শুরু করা যায়নি। এছাড়া ১০৪টি ভূমি অফিসের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩৯৮টি ভূমি অফিসের প্রাক্কলন প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।	৬ নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মপরিশেষ উন্নয়ন; • ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি; • সেবাপ্রার্থীদের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন;


(এ বি এ প্রজেক্ট বারী)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

*বি:দ্র: ডিপ্লিপি অনুমোদিত ১৩৩৩টি ভূমি অফিসের মধ্যে ৯৩৫টি অফিসের সাইট নির্বাচন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৯৮টি ভূমি অফিসের সয়েল টেস্ট ও ডিজাইন প্রক্রিয়াধীন।



Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	JLK/TULO-2/WD-9/66	শুজাপড় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Actual Dates Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
15	JLK/TULO-2/WD-13/60	সুবিনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
16	PTK/TULO-2/WD-3/65	বেতালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
17	PRJ/TULO-2/WD-1/66	সেখাটিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
18	PRJ/TULO-2/WD-2/67	জীরামকাঠী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
19	PRJ/TULO-2/WD-3/68	সুটিকাকাতী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Actual Dates Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
20	PRJ/TULO-2/WD-4/69	শোহাগদল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
21	PRJ/TULO-2/WD-5/70	সারোগকাঠী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Actual Dates Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
22	PRJ/TULO-2/WD-6/71	দেখারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
23	PRJ/TULO-2/WD-1/72	চৌনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Actual Dates Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
24	PRJ/TULO-2/WD-8/73	বিকদার মল্লিক ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
25	PRJ/TULO-2/WD-9/74	দাউদখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Actual Dates Planned Dates Planned Dates	-	-	27-11-2025 N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
26	PRJ/TULO-2/WD-10/75	সাপলেজা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Planned Dates	-	-	15-7-2025 N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
27	PRJ/TULO-2/WD-12/77	মঠবাড়ীয়া সদর ইউনিয়ন	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates	-	-	15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025	70	23-9-2026

Adia

[Signature]

[Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government of Engineering Department
Annual Procurement Plan for FY 2024-25


Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)


Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise RFP	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BRG/TULO-2WD-1/18	আয়লা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
2	BRG/TULO-2WD-2/19	হালদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
3	BAR/TULO-2WD-4/25	নিয়ামতি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	10-11-2025 14	24-11-2025 14	01-12-2025 7	08-12-2025 7	05-1-2026 28	70	05-1-2027 365
4	BAR/TULO-2WD-5/26	পুখল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
5	BAR/TULO-2WD-10/31	গারুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
6	BAR/TULO-2WD-23/44	উলানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-10-2025 14	25-10-2025 14	01-11-2025 7	08-11-2025 7	06-12-2025 28	70	06-12-2026 365
7	BAR/TULO-2WD-23/44	বিদ্যাপনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
8	BAR/TULO-2WD-24/45	আশালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
9	BAR/TULO-2WD-25/46	চাঁদনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
10	JLK/TULO-2WD-3/50	শেখরহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	29-7-2025 14	12-8-2025 14	19-8-2025 7	26-8-2025 7	23-9-2025 28	70	23-9-2026 365
11	JLK/TULO-2WD-4/51	নবগ্রাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
12	JLK/TULO-2WD-6/53	গণসান ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365
13	JLK/TULO-2WD-8/55	গালুরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	11-12-2025 14	25-12-2025 14	01-1-2026 7	08-1-2026 7	05-2-2026 28	70	05-2-2027 365


 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 নির্বাহী অফিসারগণী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এনজিইডি, নদর দত্ত, ঢাকা-১২০৭।


 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 নির্বাহী অফিসারগণী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এনজিইডি, নদর দত্ত, ঢাকা-১২০৭।

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	JAM/TULO-2WD-9/103	গাপখরী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
42	JAM/TULO-2WD-12/106	ঘোঁসেরপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
43	JAM/TULO-2WD-15/109	বাটাজোড় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
44	JAM/TULO-2WD-20/114	গুনারীতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
45	MYM/TULO-2WD-3/119	হৈলার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
46	MYM/TULO-2WD-4/120	আসিরাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
47	MYM/TULO-2WD-5/121	দত্তের বাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
48	MYM/TULO-2WD-6/122	টালাব ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
49	MYM/TULO-2WD-7/123	পাইখল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
50	MYM/TULO-2WD-8/124	গক্ষপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
51	MYM/TULO-2WD-11/127	শালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
52	MYM/TULO-2WD-12/128	রাওনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
53	MYM/TULO-2WD-14/130	রাজীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026
54	MYM/TULO-2WD-15/131	সপতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025	70	05-10-2026

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	ভূমি অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
28	SHER/TULO-2WD-3/80	গাজিরামার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
29	SHER/TULO-2WD-4/81	ধলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
30	SHER/TULO-2WD-5/82	চন্দনঝিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-11-2025	11-12-2025	25-12-2025	01-1-2026	08-1-2026	05-2-2026		05-2-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
31	SHER/TULO-2WD-11/88	খারিয়ারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
32	SHER/TULO-2WD-12/89	মুড়িবাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
33	SHER/TULO-2WD-14/91	চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
34	SHER/TULO-2WD-16/93	ঢালকি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
35	JAM/TULO-2WD-2/96	চিকাজানী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			15-7-2025	29-7-2025	12-8-2025	19-8-2025	26-8-2025	23-9-2025		23-9-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
36	JAM/TULO-2WD-2/93	চর আমখাওয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025		05-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
37	JAM/TULO-2WD-4/98	পার রামরামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025		05-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
38	JAM/TULO-2WD-5/99	জামখা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025		05-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
39	JAM/TULO-2WD-7/101	কুলকাপি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025		05-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
40	JAM/TULO-2WD-8/102	গোয়ালৈকর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			27-7-2025	10-8-2025	24-8-2025	31-8-2025	07-9-2025	05-10-2025		05-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	MYM/TULO-2WD-16/132	আঠারবাড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
56	MYM/TULO-2WD-17/133	জাটিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
57	MYM/TULO-2WD-18/134	মাইজবাগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
58	MYM/TULO-2WD-19/135	ভাঙ্গুপিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
59	MYM/TULO-2WD-21/137	ঝুগপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
60	MYM/TULO-2WD-22/138	ছন্দা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025 N/A	02-10-2025 14	16-10-2025 14	23-10-2025 7	30-10-2025 7	27-11-2025 28	70	27-11-2026 365
61	MYM/TULO-2WD-24/140	বানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
62	MYM/TULO-2WD-25/141	বগলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
63	MYM/TULO-2WD-28/144	কামারগাঁও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025 N/A	02-10-2025 14	16-10-2025 14	23-10-2025 7	30-10-2025 7	27-11-2025 28	70	27-11-2026 365
64	MYM/TULO-2WD-30/146	বানিবালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025 N/A	02-10-2025 14	16-10-2025 14	23-10-2025 7	30-10-2025 7	27-11-2025 28	70	27-11-2026 365
65	MYM/TULO-2WD-31/147	জোহাখালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025 N/A	02-10-2025 14	16-10-2025 14	23-10-2025 7	30-10-2025 7	27-11-2025 28	70	27-11-2026 365
66	MYM/TULO-2WD-32/148	বোকাইয়ার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	05-10-2026 365
67	MYM/TULO-2WD-33/149	মিতপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	18-9-2025 N/A	02-10-2025 14	16-10-2025 14	23-10-2025 7	30-10-2025 7	27-11-2025 28	70	27-11-2026 365
68	MYM/TULO-2WD-34/150	রাউজ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3 নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Dates Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
69	MYM/TULO-2WD-36/152	হবিবাবাদী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
70	MYM/TULO-2WD-37/153	ভালুকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
71	MYM/TULO-2WD-38/154	জুখরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
72	MYM/TULO-2WD-39/155	ডাকাতিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
73	MYM/TULO-2WD-40/156	দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
74	MYM/TULO-2WD-43/159	ঘোষণা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
75	MYM/TULO-2WD-44/160	গামারীতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			27-7-2025 N/A	10-8-2025 14	24-8-2025 14	31-8-2025 7	07-9-2025 7	05-10-2025 28	70	365
76	MYM/TULO-2WD-45/161	বাকতা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365
77	MYM/TULO-2WD-46/162	পুটিজানা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365
78	MYM/TULO-2WD-47/163	আছিসপাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365
79	MYM/TULO-2WD-48/164	ফালাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365
80	MYM/TULO-2WD-49/165	রাধাকানাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365
81	MYM/TULO-2WD-50/166	রাধিয়ান ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates			11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25


Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)


Category of Procurement : Works


Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3 বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
475		বাউচারি ওয়াল নির্মাণ						20.00	Planned Days	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
		নগরপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	09-5-2026	23-5-2026	06-6-2026	13-6-2026	20-6-2026	18-7-2026	-	18-7-2027
476	TULO-2/B.wall//WD-18	নগরপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
		নগরপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	09-5-2026	23-5-2026	06-6-2026	13-6-2026	20-6-2026	18-7-2026	-	18-7-2027
477	TULO-2/B.wall//WD-19	নগরপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
		বিলপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	09-5-2026	23-5-2026	06-6-2026	13-6-2026	20-6-2026	18-7-2026	-	18-7-2027
478	TULO-2/B.wall//WD-20	বিলপালিকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
		Procurement of physical service (Non-Consulting Service)	nos	1	OTM	CE	GOB	1240.00	Planned Dates	-	-	03-7-2025	17-7-2025	31-7-2025	07-8-2025	14-8-2025	11-9-2025	70	30-6-2028
479	SE/TS/TULO-2/2024- 25/W.D.	Procurement of physical service (Non-Consulting Service)	nos	1	OTM	CE	GOB	1240.00	Planned Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	1023
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (মোঃ সাইফুর রহমান)
 নিবাহী প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল ম্যানেজার ইউনিট
 এলাজিহতি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


 (মোঃ সাইফুর রহমান)
 নিবাহী প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল ম্যানেজার ইউনিট
 এলাজিহতি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


 (এ বি এম রেজাউল বারী)
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী
 টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
 এলাজিহতি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Const. (in LacBDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
463	TULO-2/B wall/ WD-5	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
464	TULO-2/B wall/ WD-6	বুড়িশোভা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
465	TULO-2/B wall/ WD-7	গালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
466	TULO-2/B wall/ WD-8	সতপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
467	TULO-2/B wall/ WD-9	খোপাখালি ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
468	TULO-2/B wall/ WD-10	কপনতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
469	TULO-2/B wall/ WD-11	পাড়ের বাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	-	05-7-2027 365
470	TULO-2/B wall/ WD-12	প্রতাপী ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-5-2026 N/A	23-5-2026 14	06-6-2026 14	13-6-2026 7	20-6-2026 7	18-7-2026 28	-	18-7-2027 365
471	TULO-2/B wall/ WD-13	স্বপ্নকান্ঠা পৌর ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-5-2026 N/A	23-5-2026 14	06-6-2026 14	13-6-2026 7	20-6-2026 7	18-7-2026 28	-	18-7-2027 365
472	TULO-2/B wall/ WD-14	বিলনাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-5-2026 N/A	23-5-2026 14	06-6-2026 14	13-6-2026 7	20-6-2026 7	18-7-2026 28	-	18-7-2027 365
473	TULO-2/B wall/ WD-15	পাশা বেতকাশি ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-5-2026 N/A	23-5-2026 14	06-6-2026 14	13-6-2026 7	20-6-2026 7	18-7-2026 28	-	18-7-2027 365
474	TULO-2/B wall/ WD-16	বাখালি ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-5-2026 N/A	23-5-2026 14	06-6-2026 14	13-6-2026 7	20-6-2026 7	18-7-2026 28	-	18-7-2027 365
	TULO-2/B wall/ WD-17	বৌলতলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস	nos	1	LTM	CE	GOB		Planned Dates	-	-	09-5-2026	23-5-2026	06-6-2026	13-6-2026	20-6-2026	18-7-2026	-	18-7-2027

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise RFP	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	বিনোদী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	4	5	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	MYM/TULO-2WD-52/168	বিনোদী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
83	MYM/TULO-2WD-56/172	খারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	-	27-11-2026
84	MYM/TULO-2WD-57/173	আমতোল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
85	MYM/TULO-2WD-58/174	দাশুনিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
86	MYM/TULO-2WD-59/175	চরকেশরনিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
87	NTK/TULO-2WD-4/184	বেদনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
88	NTK/TULO-2WD-5/185	সোণাতি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
89	NTK/TULO-2WD-12/192	নগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
90	NTK/TULO-2WD-17/197	নায়েকপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	18-9-2025	02-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	27-11-2025	70	27-11-2026
91	NTK/TULO-2WD-20/200	সুখারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
92	NTK/TULO-2WD-23/203	গড়াডোবা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates	-	-	21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	30-12-2026
93	NTK/TULO-2WD-25/205	সাহিতপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
94	NTK/TULO-2WD-30/210	রংছাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
95	NTK/TULO-2WD-34/214	সাকলজোড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl. No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	NTK/TULO-2WD-4/221	বিশকাপুৰী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
97	GAZ/TULO-2WD-4/228	বেলিহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
98	GAZ/TULO-2WD-5/229	কুশনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
99	GAZ/TULO-2WD-9/233	জাৰ্জানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
100	FAR/TULO-2WD-3/236	গাজনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
101	FAR/TULO-2WD-5/238	ভূমাইন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
102	FAR/TULO-2WD-8/241	ভূজানপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
103	FAR/TULO-2WD-11/244	কাউলিবেড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
104	FAR/TULO-2WD-17/250	আলিয়াবাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
105	FAR/TULO-2WD-20/253	জৰ্ণী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
106	FAR/TULO-2WD-22/255	চয়শোৱাৰী (টাইহাট) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
107	FAR/TULO-2WD-23/256	জয়নচৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
108	FAR/TULO-2WD-26/259	গোপালপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25




Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109	KSR/TULO-2WD-1/260	অষ্টগ্রাম সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
110	KSR/TULO-2WD-9/268	জিনারী (হাজিপুর) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
111	KSR/TULO-2WD-10/269	সুভারপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
112	KSR/TULO-2WD-12/271	মুনধর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365
113	KSR/TULO-2WD-15/274	মুন্সুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
114	KSR/TULO-2WD-18/277	কাটখাল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365
115	KSR/TULO-2WD-19/278	ধাগড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365
116	KSR/TULO-2WD-22/281	রাধুটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
117	MAD/TULO-2WD-7/288	কাজিবাড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
118	MAD/TULO-2WD-2/289	বালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
119	MAD/TULO-2WD-8/293	শিউখাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
120	MAD/TULO-2WD-7/294	বায়ুপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365
121	MAD/TULO-2WD-9/295	কুনিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365
122	MAD/TULO-2WD-9/296	শত্কাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	21-10-2025 N/A	04-11-2025 14	18-11-2025 14	25-11-2025 7	02-12-2025 7	30-12-2025 28	-	30-12-2026 365

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		অফিস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates										
123	MAD/TULO-2WD-11/298	কানিকাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
124	MAD/TULO-2WD-12/299	ছিলাসর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
125	MAD/TULO-2WD-13/300	বাউদী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
126	MAD/TULO-2WD-14/301	মুন্সাইল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
127	MAD/TULO-2WD-17/304	পাইকপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
128	MAD/TULO-2WD-19/306	কুতুবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
129	MAD/TULO-2WD-20/307	কৌঠালবাড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates			21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
130	MAD/TULO-2WD-21/308	বিজয়নগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			21-10-2025	04-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	02-12-2025	30-12-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
131	MAD/TULO-2WD-22/309	বংহোতা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
132	MAD/TULO-2WD-23/310	বিশকাশি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
133	MAD/TULO-2WD-24/311	কানিকাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates			16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
134	MAD/TULO-2WD-25/312	স্যানিটারি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates			16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
135	MINK/TULO-2WD-1/313	জাগীরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	365
		অফিস নির্মাণ							Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136	MNK/TULO-2/WD-4/316	পূর্বাংশ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
137	MNK/TULO-2/WD-5/317	ভাড়াশিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
138	MNK/TULO-2/WD-6/320	সিংজুরী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
139	MNK/TULO-2/WD-9/321	বড়টিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
140	MNK/TULO-2/WD-14/326	বাগিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
141	MNK/TULO-2/WD-16/328	শিবালয় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
142	MNK/TULO-2/WD-17/329	আধুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
143	DAK/TULO-2/WD-4/337	জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
144	RUB/TULO-2/WD-14/352	রতনদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
145	NRS/TULO-2/WD-18/372	চালাকচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
146	NRS/TULO-2/WD-19/373	বড়চাপা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	70	25-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
147	NRS/TULO-2/WD-20/374	লেবুতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
148	NRS/TULO-2/WD-21/375	শিবিন্দপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365
149	NRS/TULO-2/WD-22/376	চন্দনবাড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150	NRS/TULO-2WD-23/377	আমলাব ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	-	25-10-2026
151	NRS/TULO-2WD-24/378	পাটুলি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	16-8-2025	30-8-2025	13-9-2025	20-9-2025	27-9-2025	25-10-2025	-	25-10-2026
152	NRS/TULO-2WD-25/379	বেলাব ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
153	NRS/TULO-2WD-26/380	বিলাবাড় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
154	NRS/TULO-2WD-27/381	বাঞ্ছাব ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
155	NRS/TULO-2WD-28/382	সম্মাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
156	NRS/TULO-2WD-32/386	চরমুগা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
157	NRS/TULO-2WD-33/387	চান্দপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
158	NRS/TULO-2WD-34/388	চান্দকোণি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
159	NRS/TULO-2WD-35/389	নিলাক্ষা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
160	NRS/TULO-2WD-36/390	পাড়াভাঙ্গী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
161	NRS/TULO-2WD-37/391	মহেশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
162	SRT/TULO-2WD-6/399	শেখের ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
163	SRT/TULO-2WD-9/402	ডি-এম আলী ইউনিয়ন ভূমি	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Actual Dates Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026

Adabi

Adabi

Adabi

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement :Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Days	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
164	SRT/TULO-2WD-11/404	ছয়গাঁও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
165	SRT/TULO-2WD-12/405	সব্বিপুর - ক ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
166	SRT/TULO-2WD-13/406	সব্বিপুর - খ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
167	TAN/TULO-2WD-14/11	ধলাপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
168	TAN/TULO-2WD-2/412	দিঘলকান্দি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
169	TAN/TULO-2WD-3/413	দেউলাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
170	TAN/TULO-2WD-4/414	আনোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
171	TAN/TULO-2WD-5/415	জামুকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
172	TAN/TULO-2WD-6/416	ওয়ারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
173	TAN/TULO-2WD-7/417	আনাইতারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
174	TAN/TULO-2WD-10/420	আজ্ঞানী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
175	TAN/TULO-2WD-14/424	কোকতারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
176	TAN/TULO-2WD-15/425	বাংড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	19-9-2025	03-10-2025	17-10-2025	24-10-2025	31-10-2025	28-11-2025	-	28-11-2026
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365





Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177	TAN/TULO-2WD-16/426	বরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	19-9-2025 N/A	03-10-2025 14	17-10-2025 14	24-10-2025 7	31-10-2025 7	28-11-2025 28	-	28-11-2026 365
178	TAN/TULO-2WD-17/427	ধীরবাসিন্দা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
179	TAN/TULO-2WD-18/428	পাইকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
180	TAN/TULO-2WD-19/429	মুন্দি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
181	TAN/TULO-2WD-20/430	অরনখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	19-9-2025 N/A	03-10-2025 14	17-10-2025 14	24-10-2025 7	31-10-2025 7	28-11-2025 28	-	28-11-2026 365
182	TAN/TULO-2WD-23/433	নদাশিখা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	22-10-2025 N/A	05-11-2025 14	19-11-2025 14	26-11-2025 7	03-12-2025 7	31-12-2025 28	-	31-12-2026 365
183	TAN/TULO-2WD-25/435	হাদিরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
184	TAN/TULO-2WD-26/436	কাউজানী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	22-10-2025 N/A	05-11-2025 14	19-11-2025 14	26-11-2025 7	03-12-2025 7	31-12-2025 28	-	31-12-2026 365
185	TAN/TULO-2WD-28/438	কাভুকী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
186	TAN/TULO-2WD-29/439	ভদ্রা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
187	TAN/TULO-2WD-30/440	দাঙ্গিয়ার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	-	20-10-2026 365
188	TAN/TULO-2WD-31/441	সামুদনার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	22-10-2025 N/A	05-11-2025 14	19-11-2025 14	26-11-2025 7	03-12-2025 7	31-12-2025 28	-	31-12-2026 365
189	TAN/TULO-2WD-35/445	হাজীবালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	22-10-2025 N/A	05-11-2025 14	19-11-2025 14	26-11-2025 7	03-12-2025 7	31-12-2025 28	-	31-12-2026 365
190	TAN/TULO-2WD-38/446	যাদবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025 N/A	05-11-2025 14	19-11-2025 14	26-11-2025 7	03-12-2025 7	31-12-2025 28	-	31-12-2026 365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac.BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
									Actual Dates										
191	TAN/TULO-2WD-37/447	কানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025		31-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
192	TAN/TULO-2WD-38/448	কাকড়াডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
193	TAN/TULO-2WD-42/452	দেউলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
194	GOP/TULO-2WD-2/456	সাতপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025		31-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
195	GOP/TULO-2WD-5/469	দুর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025		31-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
196	GOP/TULO-2WD-7/461	পোড়া উজানী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025		31-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
197	GOP/TULO-2WD-11/465	সাজাহন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
198	GOP/TULO-2WD-12/466	আত্মারাকান্দি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
199	NAR/TULO-2WD-1/469	জামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
200	NAR/TULO-2WD-3/471	হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
201	NAR/TULO-2WD-4/472	আমিনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
202	NAR/TULO-2WD-7/475	দেউলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
203	NAR/TULO-2WD-8/476	কুড়িপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365

Annual Procurement Plan for FY 2024-25
Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)
Category of Procurement : Works
Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204	NAR/TULO-2WD-12/480	সদাপলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
205	NAR/TULO-2WD-13/481	দুগ্ধারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	-	31-12-2026
206	MUN/TULO-2WD-2/485	চর কেওমার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	-	31-12-2026
207	MUN/TULO-2WD-7/490	কে শিমুলিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
208	MUN/TULO-2WD-10/493	রাজাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	-	31-12-2026
209	MUN/TULO-2WD-11/494	লতকী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
210	MUN/TULO-2WD-13/496	ধরমাপলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
211	MUN/TULO-2WD-18/501	কলমা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
212	MUN/TULO-2WD-19/502	কুমারভোগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
213	MUN/TULO-2WD-24/507	বাড়েশালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
214	MUN/TULO-2WD-26/509	সিংপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
215	MUN/TULO-2WD-27/510	বাঘড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
216	BGT/TULO-2WD-4/514	গজালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
217	JSR/TULO-2WD-16525	পাঁচবাড়ীয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
218	JSR/TULO-2WD-61530	আরপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
219	JSR/TULO-2WD-71531	শ্রুতপাহা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	70	31-12-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
220	JSR/TULO-2WD-81532	সুখপুকুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
221	JSR/TULO-2WD-211545	ধনশ্রী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
222	JSR/TULO-2WD-251548	গভাণ্ডার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	70	31-12-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
223	JSR/TULO-2WD-261550	গোপালপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
224	JSR/TULO-2WD-281553	খোদাপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	22-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	26-11-2025	03-12-2025	31-12-2025	70	31-12-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
225	JSR/TULO-2WD-291553	কাঁপা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
226	JSR/TULO-2WD-301554	রোহিতা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	70	20-10-2026	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
227	JSR/TULO-2WD-311555	কামিন্দার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	70	19-3-2027	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
228	JSR/TULO-2WD-321556	চাপুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	70	19-3-2027	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
229	JSR/TULO-2WD-331557	ভোজপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	70	19-3-2027	
									Actual Dates	-	-	N/A	14	14	7	7	28	-	365	
230	KLNTULO-2WD-11558	ভূমিরিয়া ইউনিয়ন ভূমি	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates	-	-	08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	70	19-3-2027	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 [Signature]

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl. No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
									Actual Dates										
231	KLN/TULO-2/WD-7/564	ধারাকপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
232	KST/TULO-2/WD-8/580	জিয়ারি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
233	KST/TULO-2/WD-9/581	আলাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
234	KST/TULO-2/WD-10/582	রাউদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			11-8-2025	25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025		20-10-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
235	KST/TULO-2/WD-11/583	গোশ্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
236	KST/TULO-2/WD-12/584	আইলচারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
237	KST/TULO-2/WD-13/585	পাটিকাঝাড় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
238	KST/TULO-2/WD-16/588	সমসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
239	KST/TULO-2/WD-18/590	দৌলতপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
240	KST/TULO-2/WD-19/591	গ্রাপপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
241	KST/TULO-2/WD-20/592	আদাবাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
242	KST/TULO-2/WD-21/593	বোয়ানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
243	KST/TULO-2/WD-22/594	খনিশাকুড়ি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026		19-3-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365

(Handwritten signatures and initials)

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estal. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244	KST/TULO-2WD-23595	ফিলিপপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
245	KST/TULO-2WD-24586	আড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
246	KST/TULO-2WD-25587	পিন্নারপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
247	KST/TULO-2WD-26588	যোগলবাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
248	KST/TULO-2WD-27589	ব্রিহাৎপুত্র ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
249	KST/TULO-2WD-28601	চাঁদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
250	KST/TULO-2WD-30602	বাগুলাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
251	KST/TULO-2WD-31603	জগন্নাথপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
252	NRL/TULO-2WD-7610	লাকীপাশা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
253	NRL/TULO-2WD-9611	মল্লিক পুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
254	NRL/TULO-2WD-9612	হুতন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
255	NRL/TULO-2WD-11614	শাননগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
256	MEH/TULO-2WD-2623	আমদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365



Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257	CHD/TULO-2/WD-5/632	খানকররা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
258	CHD/TULO-2/WD-6/633	আসামখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
259	JHE/TULO-2/WD-2/641	হলিখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CF	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
260	JHE/TULO-2/WD-3/642	গালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
261	JHE/TULO-2/WD-7/646	পোগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
262	JHE/TULO-2/WD-27/666	আবহুপুর্ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
263	MGR/TULO-2/WD-13/679	পুনাগাছী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
264	SAT/TULO-2/WD-9/687	দেবঘাটা সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
265	SAT/TULO-2/WD-12/691	ফিরঞ্জী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
266	SAT/TULO-2/WD-17/696	বৈকালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
267	CTG/TULO-2/WD-17/09	শাঁসপাই পৌর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
268	CTG/TULO-2/WD-3/711	সাংরখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
269	CTG/TULO-2/WD-5/713	ইছাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
270	CTG/TULO-2/WD-6/714	ওয়ারেপুর্ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271	CTG/TULO-2WD-10718	চাড়াগিয়াহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
272	CTG/TULO-2WD-221730	চুনিও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
273	NOA/TULO-2WD-17731	অশদায়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
274	NOA/TULO-2WD-41734	হায়দার শাহার হাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
275	NOA/TULO-2WD-57736	আন্দুল্লামিয়াহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
276	NOA/TULO-2WD-71737	চরকার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	122.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
277	NOA/TULO-2WD-10740	বামনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
278	NOA/TULO-2WD-15745	গোপালপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
279	NOA/TULO-2WD-16746	সেতুভাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
280	NOA/TULO-2WD-18748	সানারামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
281	NOA/TULO-2WD-19749	সায়পুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
282	NOA/TULO-2WD-21751	কানিশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	08-1-2026 N/A	22-1-2026 14	05-2-2026 14	12-2-2026 7	19-2-2026 7	19-3-2026 28	70	19-3-2027 365
283	NOA/TULO-2WD-22752	ওয়াজেবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	11-8-2025 N/A	25-8-2025 14	08-9-2025 14	15-9-2025 7	22-9-2025 7	20-10-2025 28	70	20-10-2026 365
284	NOA/TULO-2WD-23753	নান্দা ইউনিয়ন ভূমি অফিস	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	08-1-2026	22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	70	19-3-2027




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EO	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3 নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	-	19-3-2027
285	NOA/TULO-2WD-24/754	জয়াগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								14	14	7	7	28	70	365
286	NOA/TULO-2WD-25/755	সোনাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CF	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
287	NOA/TULO-2WD-28/758	চরকামার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	-	19-3-2027
288	LAX/Tulo-2WD-1/760	দালাল বাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
289	LAX/Tulo-2WD-4/763	উত্তর জয়পুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
290	LAX/Tulo-2WD-5/764	চরশাহী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
291	LAX/Tulo-2WD-6/765	দিশলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								22-1-2026	05-2-2026	12-2-2026	19-2-2026	19-3-2026	-	19-3-2027
292	LAX/Tulo-2WD-7/766	চর বংশী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026	-	23-1-2027
293	LAX/Tulo-2WD-8/767	কোরোয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CF	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026	-	23-1-2027
294	LAX/Tulo-2WD-9/768	বামনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
295	LAX/Tulo-2WD-10/769	সোনাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
296	LAX/Tulo-2WD-11/770	পানপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								25-8-2025	08-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	20-10-2025	-	20-10-2026
297	LAX/Tulo-2WD-14/773	ইআপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates								07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025	-	02-12-2026

(Handwritten signatures and initials)

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
									Actual Dates										
298	LAX/TULO-2WD-15/774	চন্ডিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
299	LAX/TULO-2WD-16/775	দরবেশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
300	LAX/TULO-2WD-17/776	হাজির হাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
301	LAX/TULO-2WD-18/777	চর কাদিরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
302	LAX/TULO-2WD-19/778	চর আলনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
303	LAX/TULO-2WD-20/779	চর রমিজ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
304	CDP/TULO-2WD-7/786	বানানিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
305	CDP/TULO-2WD-10/789	চিতোষী (পূর্ব) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
306	CDP/TULO-2WD-11/790	চিতোষী (পশ্চিম) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
307	CDP/TULO-2WD-12/791	ধরমপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
308	CDP/TULO-2WD-13/792	সাহাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365
309	CDP/TULO-2WD-17/796	ঝুপসা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates				14	14	7	7	28	70	365

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310	CUM/TULO-2WD-17/97	আমতলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
311	CUM/TULO-2WD-2/798	পাটপুন্ডী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	-	23-1-2027 365
312	CUM/TULO-2WD-9/805	মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
313	CUM/TULO-2WD-10/806	খোশাবাস (উ:) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
314	CUM/TULO-2WD-11/807	আজ্ঞা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
315	CUM/TULO-2WD-12/808	শিলমুড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	-	23-1-2027 365
316	CUM/TULO-2WD-13/809	আড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
317	CUM/TULO-2WD-14/810	ভবানীপুর (ক:) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
318	CUM/TULO-2WD-17/813	চন্দলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
319	CUM/TULO-2WD-18/814	সিমলাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
320	CUM/TULO-2WD-19/815	ভাটেরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	-	23-1-2027 365
321	CUM/TULO-2WD-20/816	বুড়িৎ সন্নর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	-	23-1-2027 365
322	CUM/TULO-2WD-21/817	শ্রীরথাতপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365







Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Actual Dates														
346	BBR/Tulo-2/WD-2/065	মানিষদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025	-	02-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
347	BBR/Tulo-2/WD-4/067	চারগাছ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
348	BBR/Tulo-2/WD-5/068	মাসিরনগর সার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
349	BBR/Tulo-2/WD-8/071	শংকরাবাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025	-	02-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
350	BBR/Tulo-2/WD-10/073	লৌকন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025	-	02-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
351	BBR/Tulo-2/WD-11/074	ফাদাউক ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
352	BBR/Tulo-2/WD-12/075	ধরমজল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
353	BBR/Tulo-2/WD-13/076	চাপরতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025	-	02-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
354	BBR/Tulo-2/WD-14/077	ছলিমাবাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
355	BBR/Tulo-2/WD-15/078	লোনারামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
356	BBR/Tulo-2/WD-17/080	প্রভাশঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
357	BBR/Tulo-2/WD-18/081	বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Actual Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365





Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in LacBDT)	Time Code for Process	Adverti see EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Actual Dates														
358	BBR/Tulo-2/WD-19/882	পঞ্চপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
359	BBR/Tulo-2/WD-20/883	নূৰপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
360	BBR/Tulo-2/WD-21/884	আটনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
361	BBR/Tulo-2/WD-22/885	সোণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
362	BBR/Tulo-2/WD-23/886	সাদেকপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
363	BBR/Tulo-2/WD-24/887	অষ্টাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	11-9-2025	25-9-2025	09-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	20-11-2025	-	20-11-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
364	BBR/Tulo-2/WD-25/888	সাজলিশপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	-	18-4-2027
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
365	BBR/Tulo-2/WD-26/891	ইব্রাহিমপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
366	BBR/Tulo-2/WD-29/892	লাউৰ শ্ৰেণীপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
367	BBR/Tulo-2/WD-31/894	বীরগাঁও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	-	18-4-2027
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
368	BBR/Tulo-2/WD-33/896	বড়িকান্দি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	-	18-4-2027
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
369	BBR/Tulo-2/WD-34/897	শাংপুৰ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিৰ্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
					Planned Days							N/A	14	14	7	7	28	70	365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	৩ অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
									Actual Dates										
323	CUM/TULO-2/WD-23/819	শুভপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
324	CUM/TULO-2/WD-24/820	বাতিসা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
325	CUM/TULO-2/WD-29/825	ফেমনল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
326	CUM/TULO-2/WD-30/826	বাগামারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
327	CUM/TULO-2/WD-31/827	বাহাদুরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
328	CUM/TULO-2/WD-32/828	রাধানগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
329	CUM/TULO-2/WD-35/831	দারোরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
330	CUM/TULO-2/WD-36/832	আকুবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
331	CUM/TULO-2/WD-37/833	নবীপুর (প:) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
332	CUM/TULO-2/WD-38/834	চাপিতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-11-2025	28-11-2025	12-12-2025	19-12-2025	26-12-2025	23-1-2026		23-1-2027
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
333	CUM/TULO-2/WD-39/835	আদিকোট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			23-9-2025	07-10-2025	21-10-2025	28-10-2025	04-11-2025	02-12-2025		02-12-2026
									Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in LacBDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334	CUM/TULO-2/WD-47/843	জোড়কানন (শাকিস) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	-	02-12-2026 365
335	CUM/TULO-2/WD-48/844	চৌমুরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	70	23-1-2027 365
336	CUM/TULO-2/WD-50/846	জাফলপুর (৪:) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	70	23-1-2027 365
337	CUM/TULO-2/WD-51/847	ধাণুটিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365
338	CUM/TULO-2/WD-52/848	মুলালপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365
339	CUM/TULO-2/WD-55/851	কাশিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	70	23-1-2027 365
340	FNI/TULO-2/WD-7/855	সাজিবাবাগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-11-2025 N/A	28-11-2025 14	12-12-2025 14	19-12-2025 7	26-12-2025 7	23-1-2026 28	70	23-1-2027 365
341	FNI/TULO-2/WD-2/856	কেন্দী সদর পৌর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365
342	FNI/TULO-2/WD-3/857	সাজিবাবাগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365
343	FNI/TULO-2/WD-4/858	মহাসায়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365
344	FNI/TULO-2/WD-6/860	সাজিবাবাগ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates Actual Dates	-	-	11-9-2025 N/A	25-9-2025 14	09-10-2025 14	16-10-2025 7	23-10-2025 7	20-11-2025 28	70	20-11-2026 365
345	FNI/TULO-2/WD-8/862	ধরবারপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	23-9-2025 N/A	07-10-2025 14	21-10-2025 14	28-10-2025 7	04-11-2025 7	02-12-2025 28	70	02-12-2026 365




Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)


Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac.BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Actual Dates														
370	BBR/TULO-2WD-35888	কাইতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025		23-12-2026
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
371	BBR/TULO-2WD-36889	শিবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025		23-12-2026
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
372	BBR/TULO-2WD-37800	সরাইল সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
373	BBR/TULO-2WD-38902	চুঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
374	BBR/TULO-2WD-40903	বিষ্ণুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	132.65	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
375	COX/TULO-2WD-4905	কাকারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025		23-12-2026
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
376	COX/TULO-2WD-4906	পেকুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
377	COX/TULO-2WD-4907	বারাকিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
378	COX/TULO-2WD-4908	কালারামাংড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	150.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
379	NAO/TULO-2WD-4912	কালীগ্রাম-একডালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
380	NAO/TULO-2WD-4913	পারহল-বড়াছা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates							N/A	14	14	7	7	28	70	365
					Actual Dates														
381	NAO/TULO-2WD-4917	রাঙ্গা-এনায়েতপুর	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026		18-4-2027
					Planned Dates														





Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Planned Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
382	NAO/TULO-2WD-11/919	শ্রী রতনপাড়া-কালিকাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	70	18-4-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
383	NAO/TULO-2WD-12/920	আহসানগঞ্জ-সারগোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	70	18-4-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
384	NAO/TULO-2WD-13/921	জৈপাড়া-পাঁচপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			07-2-2026	21-2-2026	07-3-2026	14-3-2026	21-3-2026	18-4-2026	70	18-4-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
385	NAO/TULO-2WD-16/924	বলিহার-বাসাইগারি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
386	NAO/TULO-2WD-17/925	হাপানিরা-বজারপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
387	NAT/TULO-2WD-9/941	হটালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
388	Cn Gony/TULO-2WD-2/956	চান্দাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
389	Cn Gony/TULO-2WD-3/957	সুন্দরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	70	22-5-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
390	Cn Gony/TULO-2WD-9/963	জালীনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	70	22-5-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
391	PAB/TULO-2WD-2/970	দেগাছী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	70	22-5-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365
392	PAB/TULO-2WD-3/971	জাঁড়ারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	70	22-5-2027
					Actual Dates				Actual Dates			N/A	14	14	7	7	28	70	365

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
393	PAB/TULO-2WD-1/1979	শ্রীপুরা নাকালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days	-	-	13-3-2026 N/A	27-3-2026 14	10-4-2026 14	17-4-2026 7	24-4-2026 7	22-5-2026 28	70	22-5-2027 365
394	SR/TULO-2WD-15/1000	কৈলশী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	13-3-2026 N/A	27-3-2026 14	10-4-2026 14	17-4-2026 7	24-4-2026 7	22-5-2026 28	70	22-5-2027 365
395	SR/TULO-2WD-16/1001	পোরজনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
396	SR/TULO-2WD-17/1002	বুকনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	13-3-2026 N/A	27-3-2026 14	10-4-2026 14	17-4-2026 7	24-4-2026 7	22-5-2026 28	70	22-5-2027 365
397	SR/TULO-2WD-18/1003	বেতকাপি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	13-3-2026 N/A	27-3-2026 14	10-4-2026 14	17-4-2026 7	24-4-2026 7	22-5-2026 28	70	22-5-2027 365
398	SR/TULO-2WD-24/1009	আহমেদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
399	BOG/TULO-2WD-1/1022	সাত্তাহার-ক ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
400	BOG/TULO-2WD-3/1026	শিবগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	13-3-2026 N/A	27-3-2026 14	10-4-2026 14	17-4-2026 7	24-4-2026 7	22-5-2026 28	70	22-5-2027 365
401	BOG/TULO-2WD-21/1042	মানস্কা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
402	BOG/TULO-2WD-22/1043	দুর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
403	BOG/TULO-2WD-23/1044	মুরহেল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365
404	BOG/TULO-2WD-39/1060	কাপাইল ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025 N/A	28-10-2025 14	11-11-2025 14	18-11-2025 7	25-11-2025 7	23-12-2025 28	70	23-12-2026 365

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Adverti se EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
405	BOG/TULO-2WD-40/1061	নাড়ুয়ামালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
406	RAJ/TULO-2WD-1/1062	সাঁরলু ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	N/A	14	14	7	28	-	70	365
407	RAJ/TULO-2WD-2/1063	আড়াশী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
408	RAJ/TULO-2WD-3/1064	ভানোর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
409	RAJ/TULO-2WD-4/1065	সকুমালা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
410	RAJ/TULO-2WD-5/1066	সরপর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
411	RAJ/TULO-2WD-7/1068	কড়িহানালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
412	RAJ/TULO-2WD-8/1069	গটসামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
413	RAJ/TULO-2WD-11/1072	শটপাশোপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
414	RAJ/TULO-2WD-15/1076	কানিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
415	RAJ/TULO-2WD-16/1077	রাপাশিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
416	RAJ/TULO-2WD-17/1078	দাপুনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates	-	-	13-3-2026	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027





Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	আবস্থা নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
417	DIN/TULO-2WD-1/1079	শান্তপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	-	22-5-2027
418	DIN/TULO-2WD-2/1080	সুজানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	27-3-2026	10-4-2026	17-4-2026	24-4-2026	22-5-2026	70	22-5-2027
419	DIN/TULO-2WD-3/1081	পাটাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027
420	DIN/TULO-2WD-5/1083	সাতার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027
421	DIN/TULO-2WD-6/1084	মোহনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
422	DIN/TULO-2WD-7/1085	মরাচা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
423	DIN/TULO-2WD-16/1094	অমরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
424	DIN/TULO-2WD-27/1105	চন্ডিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	14-10-2025	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	70	23-12-2026
425	DIN/TULO-2WD-28/1106	মোহনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	N/A	28-10-2025	11-11-2025	18-11-2025	25-11-2025	23-12-2025	-	23-12-2026
426	DIN/TULO-2WD-30/1108	শাবড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	70	18-1-2027
427	DIN/TULO-2WD-31/1109	হামিদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027
428	DIN/TULO-2WD-32/1110	হরিরামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

Sl. No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	আফস নির্মাণ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
429	DIN/TULO-2/WD-37/1115	পলিপ্রোপাইলিন ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
430	DIN/TULO-2/WD-41/1119	ইশানিয়া ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026		03-7-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
431	DIN/TULO-2/WD-42/1120	আটপাড়া ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
432	DIN/TULO-2/WD-43/1121	রসগাঁও ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
433	DIN/TULO-2/WD-46/1124	ঝাংসারপাড়া ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
434	DIN/TULO-2/WD-47/1125	গোয়ালডিহ ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
435	DIN/TULO-2/WD-54/1132	রসুলপুর ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
436	NIL/TULO-2/WD-15/1150	বাসানীপুর ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
437	PAN/TULO-2/WD-2/1166	দত্তপাল ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
438	PAN/TULO-2/WD-16/1180	ফরাসপুর ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										
439	KUR/TULO-2/WD-13/1202	নারায়নপুর ইউনিয়ন ভূমি আফস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates			09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026		18-1-2027
		আফস নির্মাণ							Planned Days			N/A	14	14	7	7	28	70	365
		আফস নির্মাণ							Actual Dates										





Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440	KUR/TULO-2WD-14/1203	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
441	KUR/TULO-2WD-15/1204	যাত্রাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
442	KUR/TULO-2WD-16/1205	পাঁচগাছী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
443	KUR/TULO-2WD-17/1206	রাজারহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
444	KUR/TULO-2WD-18/1207	ঘড়িয়ালভাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
445	GBD/TULO-2WD-7/1245	হরিশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
446	GBD/TULO-2WD-8/1246	দহবন্দ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
447	GBD/TULO-2WD-9/1247	আপহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
448	GBD/TULO-2WD-10/1248	শ্রীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
449	GBD/TULO-2WD-12/1250	ঘাতাপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	24-4-2026	08-5-2026	22-5-2026	29-5-2026	05-6-2026	03-7-2026	-	03-7-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
450	GBD/TULO-2WD-15/1253	দুর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365
451	GBD/TULO-2WD-16/1254	ভন্নখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates	-	-	09-11-2025	23-11-2025	07-12-2025	14-12-2025	21-12-2025	18-1-2026	-	18-1-2027
					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	N/A	14	14	7	7	28	70	365

[Signature]

[Signature]

Annual Procurement Plan for FY 2024-25




Project Name: Construction of Town & Union Land Office across the Country Project 2nd Phase (TULO-2)

Category of Procurement : Works

Part : PIU (LGED)

Budget: 15000.00 Lacs (GOB)

SL No	Package No.	Description of Procurement (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. (In Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EO	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Actual Dates											
452	GBD/TULO-2WD-17/1255	জুমারবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days			13-12-2025 N/A	27-12-2025 14	10-1-2026 14	17-1-2026 7	24-1-2026 7	21-2-2026 28		21-2-2027 365	
453	GBD/TULO-2WD-18/1256	কামালেরপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			24-4-2026 N/A	08-5-2026 14	22-5-2026 14	29-5-2026 7	05-6-2026 7	03-7-2026 28	70	03-7-2027 365	
454	GBD/TULO-2WD-20/1258	লক্ষীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days			24-4-2026 N/A	08-5-2026 14	22-5-2026 14	29-5-2026 7	05-6-2026 7	03-7-2026 28	70	03-7-2027 365	
455	GBD/TULO-2WD-22/1260	বারকলদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			24-4-2026 N/A	08-5-2026 14	22-5-2026 14	29-5-2026 7	05-6-2026 7	03-7-2026 28	70	03-7-2027 365	
456	GBD/TULO-2WD-24/1262	বাসুদেবপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			24-4-2026 N/A	08-5-2026 14	22-5-2026 14	29-5-2026 7	05-6-2026 7	03-7-2026 28	70	03-7-2027 365	
457	RNG/TULO-2WD-13/1275	সয়রাবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			13-12-2025 N/A	27-12-2025 14	10-1-2026 14	17-1-2026 7	24-1-2026 7	21-2-2026 28	70	21-2-2027 365	
458	RNG/TULO-2WD-14/1276	মথিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	105.00	Planned Dates Planned Days			13-12-2025 N/A	27-12-2025 14	10-1-2026 14	17-1-2026 7	24-1-2026 7	21-2-2026 28		21-2-2027 365	
459	TULO-2/B.wall/WD-1	শালপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাড়ারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	70	05-7-2027 365	
460	TULO-2/B.wall/WD-2	দোয়ারা বাজার সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাড়ারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	70	05-7-2027 365	
461	TULO-2/B.wall/WD-3	পাখিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাড়ারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	70	05-7-2027 365	
462	TULO-2/B.wall/WD-4	আফিপুর সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস বাড়ারি ওয়াল নির্মাণ	nos	1	LTM	CE	GOB	20.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days			26-4-2026 N/A	10-5-2026 14	24-5-2026 14	31-5-2026 7	07-6-2026 7	05-7-2026 28	70	05-7-2027 365	




 এ প্রিন্স এম সালেহ আহমেদ
 সিনিয়র সচিব