

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৭০৩৯৭.০০	৩৬৪৭৩.০০	১৫৩৮৮.০০	১৮৫৩৬.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৬৮০২২.৭৬	৩৪১১৬.৩৫	১৫৩৮০.৭৪	১৮৫২৫.৯৩
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৯৬.৬৩%	৯৩.৫৪%	৯৯.৯৫%	৯৯.৯৫%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৯৯.৯৭%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৬১৪৯.৭৩
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৯.১১%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১০০.০০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০০.০০%

মেজর
০৫-০৭-২০২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব
কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

Mirza
০৫-০৭-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীক
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ড প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২৩) বিবরণঃ

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-২৩ জুন ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা					
												ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)		
												৬		৭	৮	৯
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবোর্ড)০১																
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১ ৬২১৩৯৮.০০ ০০.০ ৬১৬৮.৮১	৬০৩৪৬০.৪১ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০০.০ ৫৭৬২.৪২	৯৬.১৬% ৯৬.১৯% ০০.০ ০০.০	১৬১৬৬.০০ ১৬০৯১.০০ ০০.০ ৭৫.০০	১৬০৯১.০০	১৪৬৩৮.০৪ ১৪৫৬৪৮.৮২ ০০.০ ৭৩.২২	৯০.৫৫% ৯০.৫২% ০০.০ ৯৭.৬৩%	১০০.০০% - - ১০০.০০%							
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০ ৬৫৭৯৭২.৮৩ ০০.০ ৬৬২৭.১৭	৬৪২৬৪৮.৮২ ৬৩৭০৬৫.৮১ ০০.০ ৫৫৮৩.০০	৯৬.৭০% ৯৬.৮২% ০০.০ ০০.০	১৮০৩৫.০০ ১৭২৩১.০০ ০০.০ ৮০৪৮.০০	১৭২৩১.০০	১৮০৩৫.০০ ১৭২৩১.০০ ০০.০ ৮০৪৮.০০	১০০.০০% ১০০.০০% ০০.০ ১০০.০০%	১০০.০০% - - ১০০.০০%							
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৬.৭৬২ ৩২২৪.৩৪৪ ০৬.৩৬৯০৬ ৬৬৬৬.৬৩৬	৫৪১৬.৯৪ ১০৬৪.৪৩ ৩৪৪৬০০১ ৪৯.৬১৪৪৪	১৩.৭০% ৭.৮০% ৯৯.৭১% ৬৮.৩১%	৪০৪২.০০ ১১২২২২৪ ৩৪৪৬০০১ ৪৯.৬১৪৪৪	১৩৮৯.২৫	৩৩৬২.৩০ ৪০২.৭৭ ৩৪২৩.৮৩ ০০.০০১	৭১.৩৭% ৭৬.৫৭% ৯৯.৯৭% ৯৬.৩১%	১০০.০০% - ১০০.০০% ১০০.০০%							
৪	বাপবিবোর্ড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০৭.৬৪ ৮০৮৮৮.৪৭	৮৩৪৫.৩১ ৮৩.০০ ৭১৮৯.৭২ ১০৭২.৫৯	২.৭১% ০.১৫% ৪.২৩% ০.০০%	২৭৭৭২.০০ ৫৯২.০০ ৯৮০০.০০ ১৭৪৫০.০০	৭৪.৭৭৭	২৭৭৭২.০০ ৮৩.০০ ৭১৮৯.৭২ ১০৭২.৫৯	৯৯.৬৭% ৯৯.৪১% ১০০.০০% ৯৯.৯৭%	১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০%							

০৫-০৭-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেক্সট
কর্ডেম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

০৫-০৭-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
ক্যাপস, বাপবিবোর্ড

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-২৬ জুন ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য				
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা					
													ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	
													৪	৫	৬	৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১						
৫	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আজিজ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৬৪.০০	৩১৬৪.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		৬৬২২৩.০১	০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৭৭.৬১	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
			০.০০ %						১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %					
৬	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাইল্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		৯৯২.৮৪	০.০০ %						১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %					
৭	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ ফেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
		১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
			০.০০ %						১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %					
	সকল প্রকল্প (০৭ টি)					৭০৩৯৭.০০	৭০৩৯৭.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
						৩৬৪৭৩.০০	৩৬৪৭৩.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
						১৫৩৮৮.০০	১৫৩৮৮.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						
						১৮৫৩৬.০০	১৮৫৩৬.০০	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০.০০ %						

মোঃ ফেলানুর রহমান
০৫-০৭-২৩
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপস, বাপবিবো'র

মোঃ ফেলানুর রহমান
০৫-০৭-২৩
কর্মক্ষেত্র পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবো'র, ঢাকা