

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- মার্চ ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৮৩৫৬৮.০০	৩৬৭৬৬.০০	৩২৮০০.০০	১৪০০২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৬৫৪১.৯৬	৩২৪২৩.১৬	৮৯৯৪.৪৯	৫১২৪.৩১
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫৫.৬৯%	৮৮.১৯%	২৭.৪২%	৩৬.৬০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৭০.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৫১.৭৩%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৭১১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৪.৪১%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৬.৪৯%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫৬.০৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৫৩.৫৭%

০৫-০৫-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব
কার্যক্রম পরিচালনা পর্ষদ
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৫-০৫-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মার্চ ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে মার্চ ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, ঝুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ ইইতে ৩১/১২/২০২২), সং-অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১	৬০৩৪৬০.৪১	৯৬.১৬ %	১৬১৬৬.০০	১৬০৯১.০০	১৬৩৬৩৮.৮২	৯০.৫৫ %	১০০.০০ %				
৬২১৩৯৮.০০		৫৯৭৬৯৭.৯৯	৯৬.১৯ %	১৬০৯১.০০		৫৯৭৬৯৭.৯৯	৯০.৫২ %	-					
০.০০		০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %						
৬১৬৮.৮১		৫৭৬২.৪২	০.০০ %	৭৫.০০		৭৫.০০	৯৭.৬৩ %						
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আবদুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০০.৮৩	৬৪২৬৬৮.৮১	৯৬.৭০ %	১৮০৩৫.০০	১৭২৩১.০০	৬৪২৬৬৮.৮১	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
৬৫৭৯৭২.৮৩		৬৩৭০৬৫.৮১	৯৬.৮২ %	১৭২৩১.০০		৬৩৭০৬৫.৮১	১০০.০০ %	-					
০.০০		০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %						
৬৬২৭.১৭		৫৫৮৩.০০	০.০০ %	৮০৪.০০		৮০৪.০০	১০০.০০ %						
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯৮	১৩.৭৬ %	১১৯৭২.০০	১৩৮৯.২৫	১৪৭৪.২৫	১২.৩১ %	১০০.০০ %				
৬৬৯০.৬০		১০৬৪.৪৩	১৫.৯১ %	১৮১৩.০০		৬২৭.৩৩	৩৪.৬০ %						
৩২৪৩৫.৫৮		৪২১২.৫৫	০.৭৮ %	১০১০০.০০		৮২২.৭৩	৮.১১ %						
২৬৮.৭৪		১৩৯.৯৬	০.০০ %	৫৯.০০		২৭.১৮	৮.২২ %						
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঝুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ ইইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সেয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৬২২.৫০	৮৩৫৫.৩১	২.৭১ %	২৩২৭২.০০	০.০০	১২৩৪৫.৩১	৫০.০৫ %	৫৭.০০ %				
৫৬৭২৬.৩৯		৮৩.০০	০.১৫ %	৫৯২.০০		০.০০	০.০০ %						
১৭০০০৭.৬৪		৭১৮৯.৭২	৪.২৩ %	৯৮০০.০০		৮১৭২.৭৬	৮৩.৪০ %						
৮০৮৮৮.৪৭		১০৭২.৫৯	১.৩৩ %	১২৮৮০.০০		৪১৭২.৬২	৩২.৪০ %						

Mirza Siddique
০৪-০৪-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাম্প, বাপবিবোর্ড

Mirza Siddique
০৪-০৪-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেক্সটাইল
কার্বন পরিষ্কার পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে মার্চ ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				
									মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
২	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		
৫	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আবুল কালাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৩৬	০.০০	০.০০	১৩৯৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৬.৩২	৪৭.২২	১.৯৬	১.৯৬		
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	১২৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		৬৬২২৩.০১	০.০০	০.০০	১৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৬	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৭১	০.০০	৬৩.০০	৬৩.০০		
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		৯৯২.৮৪	০.০০	০.০০	৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)	৪৭২৬৭৭	% ০০.০				-	৩৪৭১১.২৫	% ০০.৩৪				৮০.০০	% ৮০.০০	
		০০.০	% ০০.০				৩৯.০০		% ৮৮.২৪	১৬.৭১	% ৮৮.২৪	৮০.০০	% ৮০.০০		
		৪৭০৮৬৪	% ০০.০				০০.০০		% ০০.০	০০.০	% ০০.০	০০.০	% ০০.০	০০.০	% ০০.০
		৮২.৪৪	% ০০.০				৩৯.০০		% ০০.০	০০.০	% ০০.০	০০.০	% ০০.০	০০.০	% ০০.০

হিন্দীদে
০৪-০৪-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীক
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপ্প, বাপবিবো'র

মহুদ
০৪-০৪-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেকনিক্যাল
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবো'র ঢাকা