

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪  
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৩  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

| মোট প্রকল্প সংখ্যা | বিনিয়োগ |  | টি. এ. |  | মোট |  |
|--------------------|----------|--|--------|--|-----|--|
|                    | ৭        |  | ০      |  | ৭   |  |

| বিবরণ                                                | মোট       | জিওবি    | প্রকল্প সাহায্য | সংস্থার অর্থ |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| এডিপি                                                | ৪০০০৪১.০০ | ৬০০০০.০০ | ২৬৭২৩১.০০       | ৭২৮১০.০০     |
| আর্থিক ব্যয় (টাকায়)                                | ৩৯৪৭০.০৮  | ১৬৬.৫৫   | ১৬১৭৯.০৮        | ২৩১২৪.৮৫     |
| আর্থিক অগ্রগতির হার (%)                              | ৯.৮৭%     | ০.২৮%    | ৬.০৫%           | ৩১.৭৬%       |
| আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)                              | ৪৫.০০%    |          |                 |              |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%) | ২৬.৭৮%    |          |                 |              |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়) | ১০০০.০০ |
| অর্থ ছাড়ের হার (%)      | ১.৬৭%   |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)               | ৪৫.০০% |
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)                    | ১০.৭৬% |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%) | ৫৪.৭৫% |


স্বাক্ষরিত  
৫৫/০৭/২৪  
(মোঃ আজাবুল হক)  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
০৮/০৭/২৪  
(অশোক কুমার ঘোষ)  
পরিচালক (চ.দা.)  
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং.                                          | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                           | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন-২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |                            |       |           | এডিপি বরাদ্দ | জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে |          | জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |       |       | মন্তব্য |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                   |               | মোট                                | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) | মোট   | জিওবি     |              | মোট                                | জিওবি    | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)                            | মোট   | জিওবি |         | আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা |
|                                                  |                                                                                                                                                                   |               |                                    |                            |       |           |              |                                    |          |                                                       |       |       |         |                     |
| ১                                                | ২                                                                                                                                                                 | ৩             | ৪                                  | ৫                          | ৬     | ৭         | ৮            | ৯                                  | ১০       | ১১                                                    | ১২    | ১৩    |         |                     |
| বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)০৪ |                                                                                                                                                                   |               |                                    |                            |       |           |              |                                    |          |                                                       |       |       |         |                     |
| ১                                                | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পান্ডের মাধ্যমে কৃষি সেবা প্রকল্প, (০২/০৭/২০২১ হইতে ০২/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল ইবনে সাদ্দ (প্রকল্প পরিচালক) ]                           | ৫৪২২১৮৭১      | ৮৭৬৬.৬৯৭১                          | ০০.০                       | ০০.০  | ৬১.০০     | ২২৭১৬.০০     | ০.০০                               | ১২৮৫.৫৯  | ৫.৬৬                                                  | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ |         |                     |
| ২                                                | বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০২/০৭/২০২১ হইতে ০৩/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক) ]   | ৩০৭৬২২.৫০     | ৩৬২৭৯.৭৮                           | ১১.৬৬                      | ১১.৬৬ | ১২০০০০.০০ | ১৩০০০.০০     | ০.০০                               | ১৩৯৬৯.৯২ | ১১.৬৬                                                 | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ |         |                     |
| ৩                                                | বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আজাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]         | ৬১৭৮৮৩.৪১     | ৮৫০.০০                             | ০.৬৮                       | ০.৬৮  | ১২৪১৮৬.০০ | ৪৩৭৮২.০০     | ১০০০.০০                            | ১৪০৭৩.৩৭ | ৬.২৮                                                  | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ |         |                     |
| ৪                                                | বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেজি পোল মাইলিউ উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)] | ৬৭৯৭২.৩৬      | ৩৪.০০                              | ০.০৫                       | ০.০৫  | ৪০৩৯.০০   | ৭০০.০০       | ০.০০                               | ২২.৪১    | ০.৫৫                                                  | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ |         |                     |


  
 ০৬/০৭/২৪
   
 (মোঃ আজাবুল হক)
   
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
   
 কার্যক্রম পরিচালনা পল্লী
   
 বাপবিবো, ঢাকা
   
 (অশোক কুমার খোন্দকার)
   
 পরিচালক (স.স.)
   
 কার্যক্রম পরিচালনা পল্লী
   
 বাপবিবো, ঢাকা

| ক্র.সং. | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                                                           | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি     |                                        | এডিপি বরাদ্দ | জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |                                        |                            | মন্তব্য |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                   |               | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ |              |                                                     | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)                             | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) |         | আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা |
|         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                                        |              |                                                     |                                                        |                                        |                            |         |                     |
| ১       | ২                                                                                                                                                                                                 | ৩             | ৪                                      | ৫                                      | ৬            | ৭                                                   | ৮                                                      | ৯                                      | ১০                         | ১১      |                     |
| ৫       | বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ)<br>(০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত,<br>[মোঃ হেলালুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]                                  | ১০১২২৭.২৪     | ৩৪.০০                                  | ০.০৩                                   | ১৮৫০০.০০     | ০.০০                                                | ১৪৬.৯২                                                 | ০.৭৯                                   | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ১০১২২৭.২৪     | ৩৪.০০                                  | ০.০৩                                   | ১৮৫০০.০০     | ০.০০                                                | ১৪৬.৯২                                                 | ০.৭৯                                   | ৮৫.০০                      |         |                     |
| ৬       | পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন<br>(০২/০২/২০২৩-০২/১২/২০২৫) অনুমোদিত,<br>[মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)] | ১১৮৬১২.২০     | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ১০১০০.০০     | ০.০০                                                | ৯৯৬২.৮২                                                | ৯৮.৬৪                                  | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ১১৮৬১২.২০     | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ১০১০০.০০     | ০.০০                                                | ৯৯৬২.৮২                                                | ৯৮.৬৪                                  | ৮৫.০০                      |         |                     |
| ৭       | ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর (পর্যায়-১)<br>(০২/০৭/২০২৩-০৩/০৬/২০২৮) অনুমোদিত,<br>[মোঃ গোলাম রব্বানী (প্রকল্প পরিচালক)]           | ১৫০২৯৯.৯৮     | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ৫০০.০০       | ০.০০                                                | ৯.০১                                                   | ১.৮০                                   | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ০.০০          | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ০.০০         | ০.০০                                                | ০.০০                                                   | ০.০০                                   | ০.০০                       |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   | ১৫০২৯৯.৯৮     | ০.০০                                   | ০.০০                                   | ৫০০.০০       | ০.০০                                                | ৯.০১                                                   | ১.৮০                                   | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         | সকল প্রকল্প (০৭ টি)                                                                                                                                                                               | -             |                                        | ০.০০                                   | ৮০০০৪১.০০    | ১০০০.০০                                             | ৩৯৪৭০.০৮                                               | ৯.৮৭                                   | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                                        | ৬০০০০.০০     |                                                     | ১৬৬.৫৫                                                 | ০.২৮                                   |                            |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                                        | ২৬৭২৩১.০০    |                                                     | ১৬১৭৯.০৪                                               | ৬.০৫                                   |                            |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                                        | ৭২৮১০.০০     |                                                     | ২৩২২৪.৪৫                                               | ৩১.৭৬                                  | ৮৫.০০                      |         |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                                        | -            |                                                     | ১০.৭৬                                                  | ৩১.৭৬                                  | ৮৫.০০                      |         |                     |


  
 ০৬/০৩/২০২৪  
 (মোঃ আজহারুল হক)  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
 বাপবিবো, ঢাকা।


  
 ০৬/০৩/২৪  
 (মোঃ কুমার ঘোষ)  
 পরিচালক (চ.সা.)  
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
 বাপবিবো, ঢাকা।