

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১- আগস্ট, ২০২১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	২৯০১২২.০০	২৫৮১০০.০০	৩২০২২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৩০৯৭৮.৪৫	৩০৯৪৩.৩২	৩৫.১৩
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১০.৬৮%	১১.৯৯%	০.১১%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৮.৯৩%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৬৪৩৬৫.৪৯
অর্থ ছাড়ের হার (%)	২৪.৯৪%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১০.৭৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	১০.৯৫%

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট ২০২১) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে আগস্ট ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- আগস্ট ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ		ভৌত অগ্রগতি (%)
			জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	মোট	আর্থিক অগ্রগতি							
			প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ													
১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩১৬৬২.৩৬ ৮৩১৬৬২.৩৬ ০০.০ ০০.০	৭৬৫২০৫.৯৮ ৭৬৬২০৫.৯৮ ০০.০ ০০.০	৯২.০১ % ৯২.০১ % ০০.০ % ০০.০ %	২৬৭০০.০০ ২৬৭০০.০০ ০০.০ ০০.০	৬৬৭৫.০০	১৮৪৭.০৯ ১৮৪৭.০৯ ০০.০ ০০.০	৬.৯২ % ৬.৯২ % ০.০০ % -	১০.০০ % ১০.০০ % - ১০.০০ %	১০.০০ %			
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৬৪৯১.০৪ ৮৩৫১৪৬.২৩ ০০.০ ১৩৪৪.৮১	৫০৭৪৯৭.৯৯ ৫০৭৪৯৭.৯৯ ০০.০ ০০.০	৬০.৬৭ % ৬০.৭৭ % ০০.০ % ০০.০ %	১১৩৯০০.০০ ১১৩৯০০.০০ ০০.০	২৮৪৭৫.০০	১৭২০৩.৭৩ ১৭২০৩.৭৩ ০০.০ ০০.০	১৫.১০ % ১৫.১০ % ০.০০ % -	১০.০০ % ১০.০০ % - ১০.০০ %	১০.০০ %			
৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৭০০০.০০ ৮৩৫৭১০.০০ ০০.০ ১২৯০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩ ৫৪৩৫৭২.৮৩ ০০.০ ০০.০	৬৪.৯৪ % ৬৫.০৪ % ০০.০ % ০০.০ %	১১৪৪০০.০০ ১১৪৪০০.০০ ০০.০	২৮৬০০.০০	১১৮৭৭.৩৮ ১১৮৭৭.৩৮ ০০.০	১০.৩৯ % ১০.৩৯ % ০.০০ % -	১০.০০ % ১০.০০ % - ১০.০০ %	১০.০০ %			

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে আগস্ট ২০২১ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- আগস্ট ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য						
											সংস্থার অর্থ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮-ইহতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৯৩৭৪.৯২	১৪৮৩.৬০	৩.৭৭ %	৩৫১২২.০০	৬১৫.৪৯	৬১৫.৪৯	৩৫১২২.০০	৩৫১২২.০০	০.১৩ %	১০.০০ %	১১
		৬৬৯০.৬০	৪০৫.২৪	৬.০৬ %	৩১০০.০০			৩১০০.০০	৩১০০.০০	০.২৭ %	-	
		৩২৪১৫.৫৮	১০৭৮.৩৬	৬.৭৮ %	৩২০২২.০০			৩২০২২.০০	৩২০২২.০০	০.১১ %	-	
		২৬৮.৭৪	০.০০	০.০০ %	০.০০			০.০০	০.০০	০.১১ %	-	
৫	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিভিন্ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১-ইহতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাইনুদ্দীন রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	০.০০	০.০০ %	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০ %	১০.০০ %	
		৫৬৭২৬.৩৯	০.০০	০.০০ %	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০ %	১০.০০ %	
		১৭০০০৭.৬৪	০.০০	০.০০ %	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০ %	১০.০০ %	
		৮০৮৮৮.৪৭	০.০০	০.০০ %	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০ %	১০.০০ %	
	সকল প্রকল্প (০৫টি)			০.০০ %	-				১০.০০	১০.৭৭ %	১০.০০ %	
					-				১০.০০	১০.৭৭ %	১০.০০ %	
					-				১০.০০	১০.৭৭ %	১০.০০ %	
					-				১০.০০	১০.৭৭ %	১০.০০ %	