

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- জানুয়ারি ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি.এ.	মোট
	৬	০	৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১৫৭১০৩.০০	৫৫০৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৩০৬০.১৩	৩২৪২৩.১৬	৬০৯৪.১৫	৪৫৪২.৮২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২৭.৪১%	৫৮.৮৮%	৮.৭২%	১৪.১৩%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৬.১৭%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৪১.৬২%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৭১১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬৩.০৩%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৬.১৭%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৩৬.৬৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৪৩.৭৮%

০৭-০২-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেকনিক্যাল
কর্পোরেট পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

০৭-০২-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কোম্পা, বাপবিবোর্ড

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২২ হতে জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	ভৌত অগ্রগতি(%)				
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য			সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য		সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
৫	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আবুল কালাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪০৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		৬৬২২৩.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		%				০.০০							
৬	বাপবিবোর্'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		৪৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		%				০.০০							
	সকল প্রকল্প (০৬টি)	৪৭১২৯৯	%				০.০০						০.০০
		০০০										০.০০	
		০০৪৭৭৮৪										০.০০	
		১৯২৩৮.৯৪										০.০০	
		১৫৭১০৩.০০										০.০০	

Handwritten signature

০৭-০২-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

Handwritten signature
০৭-০২-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেক্সটাইল
কর্কিম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা