

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪

প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ	জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	অর্থ ছাড়ের হার (%)
উপযোজনকৃত আরএডিপি	১২৯২০১.০০	৯৬৭৫.০০	৭৫২০০.০০	৪৪৩২৬.০০		৮৩৪৫.৫০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৩২১৭২.২৪	৭৫৫৯.৯৮	৮০২৮৬.৮৯	৪৪৩২৫.৩৭		৮৬.২৬%
আর্থিক অগ্রগতির হার (%) (উপযোজনকৃত আরএডিপির সাপেক্ষে)	১০২.৩০%	৭৮.১৪%	১০৬.৭৬%	১০০.০০%		
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		১০০.০০%				
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৯৬.৬৩%				

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১০০.০০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০০.০০%

স্বাক্ষরিত
৩০/০৬/২৪
(মোঃ আজহারুল হক)
সরকারী পরিতাপক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষর
৩০/০৬/২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
জোয়ার (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষর
৩০/০৬/২৪
(অনোব কুমার মোহ)
পরিচালক (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(लक्ष्मी जीविका)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরুরূপে প্রকল্পের অগ্রগতি	উপযোজনকৃত আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ সময়ের জিওরি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য					
		মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরার অর্থ	প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		উপযোজনকৃত আরএডিপি আর্থিক অগ্রগতি (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ শিল্প বিপ্লবায়ন বোর্ড												
১০	১০১১১১ গৌর বিদ্যুৎ চালিত পাওয়ার মাধ্যমে কৃষি সেতু প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ০১/০৭/২০২৪), অনুমোদিত, [সোঃ সাকিল হাফেজ সান্নি (প্রকল্প পরিচালক)]	৫২৪৫২২.২২	৮৭৭৯.২৪	১৪.৭৭ %	৩৭৭২.০০	৯০৬.৫০	৩২৬৯.৭৩	১০৩.০৮ %	১০০ %			
১১		৯৭৮৪.২৪	১৯৪৬.৪৮	১৯.৮৯ %	৯০৭.০০		৪৪৫.২২	৪৯.০৮ %				
১২		৪৭৮৪৬.৬০	৬৬৬৫.৫৮	০.৭৮ %	২২০০.০০		২৭৫৯.৬১	১২৫.৪৪ %				
১৩		১৮২১.৪৮	১৯৬.৭৮	০.০০ %	৬৫.০০		৬৫.০০	১০০.০০ %				
১৪												
১৫	বাণাবিহার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (চৌকি-মহানগর সিটি বিজিএনই, (০১/০৭/২০২২-০১/০৭/২০২৭) অনুমোদিত, [সিএম মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৩৬৭৭৯.৭৪	১১.৭৬ %	৫১১৪৮.০০	৩৮১৯.০০	৫৪০২২.১৬	১০৫.৬২ %	১০০ %			
১৬		৫৬৭২৬.৩৯	৬৭১.০০	১.১৮ %	৫২৪৮.০০		৩৪৫.০১	৬৭.৮৯ %				
১৭		১৭০০০৭.৬৪	১৬৯৮৯.৮৭	৯.৯৯ %	২৮০০০.০০		৩২৫২৭.৬৩	১৯৬.১৭ %				
১৮		৮০৮৮৮.৪৭	১৮৫২৮.৮৭	২২.৮২ %	১৮০০০.০০		১৭৯৯৯.৫২	১০০.০০ %				
১৯			১১.৭৮ %									
২০	বাণাবিহার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (চৌকি-মহানগর সিটি বিজিএনই, (০১/০৭/২০২২-০১/০৭/২০২৭) অনুমোদিত, [সোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮০.৪১	৪০৮৪.৫১	০.৬৬ %	৫০২১৯.০০	৩৬২০.০০	৫০২১৭.৫১	১০০.০০ %	১০০ %			
২১		১২৫৯১০.২৪	৮৫০.০০	০.৬৮ %	৩৬২০.০০		৩৬২৯.৮৫	১০০.০০ %				
২২		৪২৫৭৫০.১৬	৩৫৫.৯০	০.৭৪ %	৪৫০০০.০০		৪৪৯৯৯.৬৫	১০০.০০ %				
২৩		৬৬২২২০.৫১	৭৭.৬১	০.১২ %	১৫৯৯.০০		১৫৯৮.০১	৯৯.২৪ %				
২৪			০.৬৬ %									
২৫	বাণাবিহার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (চৌকি-মহানগর সিটি বিজিএনই, (০১/০৭/২০২২-০১/০৭/২০২৭) অনুমোদিত, [সোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	৩৪.০০	০.০৫ %	৬৯.০০	০.০০	৬৯.০০	১০০.০০ %	১০০ %			
২৬		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %				
২৭		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %				
২৮		৯৯২.৮৪	৩৪.০০	৩.৪২ %	৬৯.০০		৬৯.০০	১০০.০০ %				
২৯			১১.৫০ %									

03/12/2022
(आ.आ.क.कू.आ.आ.बो.आ.)
अखिल भारतीय (रा.भा.)
का.का.का. अखिल भारतीय अखिल भारतीय
का.का.का. अखिल भारतीय अखिल भारतीय

[illegible]

১৯৮৬
১৯৮৬