

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১  
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২০-আগস্ট, ২০২০  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

| মোট প্রকল্প সংখ্যা | বিনিয়োগ | টি. এ. | মোট |
|--------------------|----------|--------|-----|
|                    | ৯        | ২      | ১১  |

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ                                                | মোট       | জিওবি     | প্রকল্প সাহায্য |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| এডিপি                                                | ৫৭৪১৯০.০০ | ৪৯৭০০০.০০ | ৭৭১৯০.০০        |
| আর্থিক ব্যয় (টাকায়)                                | ৫১৩০০.২৪  | ৪৭০৭৭.৫০  | ৪২২২.৭৪         |
| আর্থিক অগ্রগতির হার (%)                              | ৮.৯৩%     | ৯.৪৭%     | ৫.৪৭%           |
| আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)                              | ১০.০০%    |           |                 |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%) | ২১.০৬%    |           |                 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়) | ১২৫১৮৪.১৬ |
| অর্থ ছাড়ের হার (%)      | ২৫.১৯%    |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)           | ১০.০০% |
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)                | ১০.৯৫% |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল | ১৪.০৬% |

১০.৭.২০২০

স্বাক্ষরিতঃ  
উপকেন্দ্র  
পরিচালক  
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

**২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর্ডের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ( আগস্ট, ২০২০) বিবরণঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং.                                         | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                                                    | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি |                    |                 |              | জুলাই'২০ হতে আগস্ট, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২০- আগস্ট, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |         |                           |                  | মন্তব্য |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|---------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                                                            |               | মোট                               | আর্থিক অগ্রগতি (%) |                 |              |                                                | মোট                                                  | জিওবি   | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%) | ভৌত লক্ষ্যমাত্রা |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            |               |                                   | জিওবি              | প্রকল্প-সাহায্য | সংস্থার অর্থ |                                                |                                                      |         |                           |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            |               |                                   |                    |                 |              |                                                |                                                      |         |                           |                  |         |  |
| ১                                               |                                                                                                                                                                                            |               | ৩                                 | ৪                  | ৫               | ৬            | ৭                                              | ৮                                                    | ৯       | ১০                        | ১১               |         |  |
| বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ |                                                                                                                                                                                            |               |                                   |                    |                 |              |                                                |                                                      |         |                           |                  |         |  |
| ১                                               | পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প (১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত. বিধি ব্যাংক। [ দেবদীপ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ]      | ৪৭৯৪৭৩.২২     | ৩৭৭৭০১.৫৬                         | % ৬৮.৭৬            | % ২৫৫০০.০০      | ৩২৫.০০       | ২৫৫০০.০০                                       | ৩০১০.৬৪                                              | % ১১.৮১ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৯৯৯৭৩.২৩      | ৬৯৭৯১.৪৩                          | % ৬৯.৮১            | % ২০০০.০০       | ৭৫.০০        | ২০০০.০০                                        | ২০৩.৯৮                                               | % ১০.২০ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৩৭০৪৯৯.৯৯     | ৩০৭৯১০.১৩                         | % ৮৩.১১            | % ২৩৫০০.০০      | ০.০০         | ২৩৫০০.০০                                       | ২৮০৬.৬৬                                              | % ১১.৯৪ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৯০০০.০০       | ০.০০                              | % ০০.০             | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০০.০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
| ২                                               | Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program. (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত. বিধি ব্যাংক [ দেবদীপ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক) ] | ৫৭৯৩.৬৯       | ৩৯৫৭.০৮                           | % ০৬.৭৬            | % ৩০০০.০০       | ৭৫.০০        | ৩০০০.০০                                        | ৩১.২০                                                | % ১.০৪  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ১১১০.৬৯       | ৫৯৩.১৭                            | % ৫.২৬             | % ৩০০.০০        | ৫৩.২৬        | ৩০০.০০                                         | ৬.৭৬                                                 | % ২.২৫  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৪৬৮০.০০       | ৩৩৬৩.৯১                           | % ৭১.৮৮            | % ২৭০০.০০       | ৭১.৮৮        | ২৭০০.০০                                        | ২৪.৩৪                                                | % ০.৯০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ০.০০          | ০.০০                              | % ০০.০             | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০০.০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
| ৩                                               | পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প. (১/৮/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত. অনুমোদিত. [ বিধিমাধ্যম সিকদার (প্রকল্প পরিচালক) ]                            | ৮৬৯০৮৯.০৭     | ৬৮৪২০৬.০১                         | % ৭৮.৭৬            | % ১১৭০০০.০০     | ২৯২৫০.০০     | ১১৭০০০.০০                                      | ২৭২১৪.৮৩                                             | % ২৩.২৬ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৮৬৯০৮৯.০৭     | ৬৮৪২০৬.০১                         | % ৭৮.৭৬            | % ১১৭০০০.০০     | ২৯২৫০.০০     | ১১৭০০০.০০                                      | ২৭২১৪.৮৩                                             | % ২৩.২৬ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ০.০০          | ০.০০                              | % ০০.০             | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০.০০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ০.০০          | ০.০০                              | % ০০.০             | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০০.০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
| ৪                                               | সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিভাগীয় সর্ব দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/৮/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [ মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক) ]           | ১৪০১১৬.৫৯     | ১১৭৭২৩.০০                         | % ২০.৮৭            | % ১৪০০০.০০      | ৩৫০০.০০      | ১৪০০০.০০                                       | ১৯৫৫.৩৯                                              | % ১৩.৯৭ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ১৩৯৪৫২.৭২     | ১১৭৭২৩.০০                         | % ৮৪.৮৭            | % ১৪০০০.০০      | ৩৫০০.০০      | ১৪০০০.০০                                       | ১৯৫৫.৩৯                                              | % ১৩.৯৭ | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ০.০০          | ০.০০                              | % ০০.০             | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০.০০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | ৬৬৩.৮৭        | ৯৩.৫৫                             | % ১৪.০৯            | % ০.০০          | ০.০০         | ০.০০                                           | ০.০০                                                 | % ০.০০  | % ১০.০০                   |                  |         |  |

১০.০৭.২০২০  
স্বাক্ষরিত  
মোঃ বিল্লাহ রাসাদ  
প্রকল্প পরিচালক

*[Handwritten signature]*

| ক্র.সং. | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                                                              | প্রকল্প বায় | শুরু-জুন-২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%) |       |                 |              | এটিপি বরাদ্দ |       |                 |              | জুলাই-২০ হতে আগস্ট, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২০- আগস্ট, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |        |                  |              | মন্তব্য |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                      |              | আর্থিক অগ্রগতি (%)                     |       | ভৌত অগ্রগতি (%) |              | মোট          |       | জিওবি           |              |                                                | আর্থিক অগ্রগতি শতকরা(%)                              |        | ভৌত লক্ষ্যমাত্রা |              |         |       |
|         |                                                                                                                                                                                                      |              | মোট                                    | জিওবি | মোট             | জিওবি        | মোট          | জিওবি | মোট             | জিওবি        |                                                | মোট                                                  | জিওবি  | প্রকল্প-সাহায্য  | সংস্থার অর্থ |         |       |
|         |                                                                                                                                                                                                      |              | মোট                                    | জিওবি | প্রকল্প-সাহায্য | সংস্থার অর্থ | মোট          | জিওবি | প্রকল্প-সাহায্য | সংস্থার অর্থ |                                                | মোট                                                  | জিওবি  | প্রকল্প-সাহায্য  | সংস্থার অর্থ |         |       |
| ১       | ২                                                                                                                                                                                                    | ৩            | ভৌত অগ্রগতি (%)                        |       |                 |              | ৬            |       |                 |              | ৫                                              | ৭                                                    |        |                  |              | ৮       |       |
| ১       | ২                                                                                                                                                                                                    | ৩            | ৪                                      | ৫     | ৬               | ৭            | ৮            | ৯     | ১০              | ১১           | ১২                                             | ১৩                                                   | ১৪     | ১৫               | ১৬           |         |       |
| ১       | গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইং হতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক) ]                                                                        | ২৩০৩.৬৭      | ৬০৩.৭০                                 | ২৬.২১ | %               | ৮১০.০০       | ২০.০০        | %     | ৯৯০.০০          | ১০.০০        | %                                              | ১৩৩.৬৩                                               | ১৮.৯৯  | ৭.৪৫             | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ৫৮৪.৬৪       | ২৮.৭৭                                  | ৪     | %               | ৫৭৪.৯৩       | ০০.০০        | %     | ৭৯০.০০          | ১০.০০        | %                                              | ১৩২.১৪                                               | ১৮.৯৯  | ১৬.৭৩            | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ১৬৫২.৬০      | ০০.০০                                  | ৩৪.৬১ | %               | ০০.০০        | ০০.০০        | %     | ০০.০০           | ০০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ১৩২.১৪ | ১৬.৭৩            | ১৬.৭৩        | %       | ১০.০০ |
| ২       | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাক্ষের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইং হতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ মোঃ সাকিল ইবনে সাদ্দীদ (প্রকল্প পরিচালক) ]                                                           | ৪০৭২০.১৩     | ৬০৩.৭০                                 | ২৬.২১ | %               | ২৬৭৬২.৫৭     | ২৮.৭৭        | %     | ২২৫৫০.০০        | ২০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ০০.০০  | -                | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ৩৭৯৪.০৯      | ২৮.৭৭                                  | ৪     | %               | ২৮৬৬.৬১      | ০০.০০        | %     | ০০.০০           | ০০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ০০.০০  | ০০.০০            | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ৩৬৭৬২.৫৭     | ০০.০০                                  | ৩৪.৬১ | %               | ০০.০০        | ০০.০০        | %     | ০০.০০           | ০০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ০০.০০  | ০০.০০            | ০০.০০        | %       | ১০.০০ |
| ৩       | জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরএফি অংশ ( কক্সবাজারে আগ্রহপ্রবণকারী বাধ্যতামূলক মায়ামার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ ইং হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [ মোঃ আবুল কাশেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক) ] | ১০৩৮৩.৫৩     | ৬০৩.৭০                                 | ২৬.২১ | %               | ৮১০.০০       | ২০.০০        | %     | ৯৯০.০০          | ১০.০০        | %                                              | ১৩৩.৬৩                                               | ১৮.৯৯  | ৭.৪৫             | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ২৪৬১.৩৪      | ২৮.৭৭                                  | ৪     | %               | ৫৭৪.৯৩       | ০০.০০        | %     | ০০.০০           | ০০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ০০.০০  | ০০.০০            | %            | ১০.০০   | %     |
|         |                                                                                                                                                                                                      | ৭৮১৮.৪৭      | ০০.০০                                  | ৩৪.৬১ | %               | ০০.০০        | ০০.০০        | %     | ০০.০০           | ০০.০০        | %                                              | ০০.০০                                                | ০০.০০  | ০০.০০            | ০০.০০        | %       | ১০.০০ |

সকল প্রকল্প (১১টি)

[illegible]