

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	২৩০৯৮২.০০	২০৯০১৭.০০	৯৭১২.০০	১২২৫৩.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২৩০৯২৪.১২	২০৮৯০০.৬৬	১০৩২৩.৯১	১১৬৯৯.৫৫
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৪%	১০৬.৩০%	৯৫.৪৮%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৯৭.৫৮%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	২০৯০০৪.৮১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৯.৯৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	১০০.৬৭%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৯৯.৩৭%

০৬-০৭-২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান
অর্থিক পরিকল্পনা পদবিভাগ
বাংলাবিবোর্ড, ঢাকা

Amirul Islam
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সিস্টেম এনালিস্ট (৩৪৪ দায়)
কম্পস, বাঙ্গালিবিবোর্ড

২০২১-২২ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২২) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন-২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			আর্থিক অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট	জিওবি	মোট	জিওবি							
১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১৮/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩১৬৬২.৩৬	৭৬৫২০৫.৯৮	% ৯০.২৯	% ১০০.০০	% ১০০.০০	২৪৪৮২.০০	২৪৪৮২.০০	% ৯৯.৯৩	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
২		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৩		৮৩১৬৬২.৩৬	৭৬৫২০৫.৯৮	% ৯০.২৯	% ১০০.০০	% ১০০.০০	২৪৪৮২.০০	২৪৪৮২.০০	% ৯৯.৯৩	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৪		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৫		৮৩১৬৬২.৩৬	৭৬৫২০৫.৯৮	% ৯০.২৯	% ১০০.০০	% ১০০.০০	২৪৪৮২.০০	২৪৪৮২.০০	% ৯৯.৯৩	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২২), সং: অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২১৩৯৮.০০	৫০৭৪৯৭.৯৯	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯০২০০.০০	৯০২০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৩		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৪		৬২১৩৯৮.০০	৫০৭৪৯৭.৯৯	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯০২০০.০০	৯০২০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৫		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৬		৬২১৩৯৮.০০	৫০৭৪৯৭.৯৯	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯০২০০.০০	৯০২০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯৮৬৮০.০০	৯৮৬৮০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৩		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৪		৬৬৪৬০০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯৮৬৮০.০০	৯৮৬৮০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%
৫		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	-	-	%
৬		৬৬৪৬০০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩	% ৮১.৬৭	% ১০০.০০	% ১০০.০০	৯৮৬৮০.০০	৯৮৬৮০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	% ১০০.০০	১০০.০০	%

মহোদয়
০৬-০৭-২০২২
মঃ মিজানুর রহমান
চিফ্‌স
নব্বয় পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবো'র ঢাকা

মহোদয়
০৬-০৭-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
বাপবিবো'র ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				আর্থ-উৎস	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য					
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি (%)	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ		ভৌত অগ্রগতি(%)				
															মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২							
৪	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইহতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	১৪৮৩.৬০	৩.৭৭ %	৪০১২.০০	৭৪৬.৮১	৩৮৪৫.৩৪	৯৫.৮৫	১০০.০০	%								
		৬৬৯০.৬০	৪০৫.২৪	৬.০৬ %	৭৫৫.০০		৬৫৯.১৯	৮৭.৩১	%									
		৩২৪১৫.৫৮	১০৭৮.৩৬	০.৭৮ %	৩২২২.০০		৩২৩৪.১৯	৯৭.৫৮	%									
		২৬৮.৭৪	০.০০	০.০০ %	৪৫.০০		৫১.৯৬	১১৫.৪৭	%									
৫	বাণবিরো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০১১ ইহতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	০.০০	০.০০ %	৭৮১৪.০০	৮৩.০০	৮৩৪৫.৩১	১০৬.৮০	%									
		৫৬৭২৬.৩৯	০.০০	০.০০ %	৮৭.০০		৮৩.০০	৯৫.৪০	%									
		১৭০০০৭.৬৪	০.০০	০.০০ %	৬৫০০.০০		৭১৮৯.৭২	১১০.৬১	%									
		৮০৮৮৮.৪৭	০.০০	০.০০ %	১২২৭.০০		১০৭২.৫৯	৮৭.৪২	%									
	সকল প্রকল্প (০৫টি)	-	০.০০ %				-		%									
					২৩০৯৮২.০০	২০৯০০৪.৮১	২৩০৯২৪.১২	৯৯.৯৭	%									
					২০৯০১৭.০০		২০৮৯০০.৬৬	৯৯.৯৪	%									
					৯৭১২.০০		১০৩২৩.৯১	১০৬.৩০	%									
					১২২৫৩.০০		১১৬৯৯.৫৫	৯৫.৪৮	%									
								১০০.৬৭	%									
									১০০.০০	%								

Mirdada
 ০৬-০৭-২০২২
 মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপাস, বাণবিরোড

Mirdada
 ০৬-০৭-২০২২
 মোঃ মিজানুর রহমান
 টেকনোলজি
 কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন পরিদপ্তর
 বাণবিরোড, ঢাকা