

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২- মে ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৬৭০২৩.০০	৩৬৪৭৩.০০	১৬৫১৪.০০	১৪০৩৬.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৫৩৪৭৮.৪২	৩৩২৩৭.৮৪	১১৯০৫.৩২	৮৩৩৫.২৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৭৯.৭৯%	৯১.১৩%	৭২.০৯%	৫৯.৩৮%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৮১.৪৫%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৭৫.৮২%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৫২৯৯.৭৩
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৬.৭৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৯০.৩০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৮০.৮৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৭৬.৯৬%

mla
০৭-০৬-২০২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
সিইএস
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

Mujibul
০৭-০৬-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপাস, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মে ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে মে ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-মে ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিলে/বিতরণ)ঃ		১	২	৩	৬	৭	৮	৯	১০	
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং-অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২২৭৬৬.৬৮	৬০৩৪৬০.৪১	% ৯৬.১৬	১৬১৬৬.০০	০০.৫৫	% ৯০.৫৫	৮০.৭৬৩৮৭	% ৯০.৫৫	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
		৬২২৭৬৬.৬৮	৫৯৭৬৯৭.৯৯	% ৯৬.১৯	১৬০৯১.০০	০০.৫৬	% ৯৭.৬৩	১৬০৯১.০০	% ৯৭.৬৩	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৬৬০০.০০	৬৪২৬৬৬.৮১	% ৯৬.৩৯	০০.৫৮০৭	০০.১৩৬৮১	% ১০০.০০	০০.৫৮০৭	% ১০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
		৬৬৬৬০০.০০	৬৪২৬৬৬.৮১	% ৯৬.৩৯	০০.৫৮০৭	০০.১৩৬৮১	% ১০০.০০	০০.৫৮০৭	% ১০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাফিল ইবনে সাদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৭৪.৯২	৪৬৯০.৬০	% ১১৬.৩৯	০০.৭৮০৭	০২.৯৭৬১	% ১০০.০০	০০.৭৮০৭	% ১০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
		৩৯৭৪.৯২	৪৬৯০.৬০	% ১১৬.৩৯	০০.৭৮০৭	০২.৯৭৬১	% ১০০.০০	০০.৭৮০৭	% ১০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	১০৬৪২.৫৯	% ৩৪.৬০	০০.০০	৪৮.৪৭১	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	
		৩০৭৬২২.৫০	১০৬৪২.৫৯	% ৩৪.৬০	০০.০০	৪৮.৪৭১	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	১০০.০০ %	
		০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	০০.০০	% ০০.০০	-	

০৭-০৬-২০২৩

মোঃ হিজাবুর রহমান
টেক্সটাইল
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

মোঃ হিজাবুর রহমান
টেক্সটাইল
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপপ, বাপবিবোর্ড

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে মে ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২-মে ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
												৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫	যাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৭৮৮৩.৪১	০.০০	০.০০	৮২৪৪.০০	০.০০	৮৬.৭৯	১.১০	%	%	৫৬.৭৫ %	
		১২৫৯১০.২৪	০.০০	০.০০	১০০০.০০		০.০০	০.০০	%	%		
		৪২৫৭৫০.১৬	০.০০	০.০০	৩১৬৪.০০		০.০০	০.০০	%	%		
		৬৬২২৩৩.০১	০.০০	০.০০	৮০.০০		৮৬.৭৯	৫৮.৮৯	%	%		
				০.০০ %	০.০০ %			৬৫.০৬	%	%	৫৬.৭৫ %	
৬	যাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি শোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	০.০০	০.০০	৩৪.০০	০.০০	২৫.২২	৭৪.২৪	%	%	৮৭.০০ %	
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	%	%	
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	%	%	
		০.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০		৮২	৭৪.২৪	%	%	২৫.০০ %	
				০.০০ %	০.০০ %			৮২	% ০০.০০	% ০০.০০	% ০০.০০	২৫.০০ %
৭	যাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ ফেলানুর রহমান কুইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	৩৪.০০	০.০০	৯.৭৯	২৮.৭৯	%	%	২৯.৪১ %	
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	%	%	
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	%	%	
		১০১২২৭.২৪	০.০০	০.০০	৩৪.০০		৯.৭৯	২৮.৭৯	% ৩৭.৮৯	% ২৮.৭৯	২৯.৪১ %	
				০.০০ %	০.০০ %				% ৩৭.৮৯	% ৩৭.৮৯	% ৩৭.৮৯	২৯.৪১ %
	সকল প্রকল্প (০৭ টি)				৬৭০২৩.০০	৩৫২৯৯.৭৩	৫৩৪৭৮.৪২	৭৯.৭৯	%	%	৮১.৪৫ %	
				৩৬৪৭৩.০০		৩৩২৩৭.৮৮	৯১.১৩	%	%	-		
				১৬৫১৪.০০		১১৯৯০.৫২	৯২.০৯	%	%			
				১৪০৩৬.০০		৮৩৩৩.২৮	৫৯.৩৮	%	%			
								% ৮০.০০	% ৮০.০০	% ৮০.০০	৯০.০০ %	

Handwritten:
07-06-23
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দায়ঃ)
কাপ্পা, বাপবিবো

Handwritten:
07-06-2023

মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কাপ্পা, বাপবিবো