

তারিখ: ২২/০৬/২৫
স্বাক্ষর: মতিউর রহমান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

অর্থবছর: জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়: ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

১৩.০৩.২৫
১৭.০৩.২৫
Azm (ET-5)

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০১৫.০০	২২৮৯৭৬.০০	১১৭৭৭১.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৮৯৫২১.৭৯	২৯৩৩.৪৪	৭১৩২৩.৩৯	১৫২৬৪.৯৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২২.৬৮%	৬.১১%	৩১.১৫%	১২.৯৬%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১৪.৭০%			

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৩১২১.০০
অর্থ ছাড়ের হার (এডিপি'র সাপেক্ষে) (%)	৬.৫০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	২৭.৫৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১১.৮৫%


০৪.০৩.২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


০৪.০৩.২৫
(অশোক কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি ২০২৫) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা				
		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড												
১	১১১৮০১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাদিদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১২০৫২.৯৫	২০.২৭ %	৩৩১২১.০০	৫৯৮.০০	৩৩২১.৯৩	১০.০৩ %	৬৫ %		
			৯৭৮৪.১৪	২৩৯৮.৬০	২৪.৫২ %	৩০৭৭.০০		১৭১.৩৮	৫.৫৭ %			
			৪৭৮৪৬.৬০	৯৩৯৫.৫৭	১৯.৬৪ %	২৯৯৭৬.০০		৩১০৮.২৪	১০.৩৭ %			
			১৮২১.৪৮	২৫৮.৭৮	১৪.২১ %	৬৮.০০		৪২.৩১	৬২.২২ %			
			৪০.০০ %				১০.০৩%		৬৫ %			
২	১১২১০১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৯০২০২.৩৮	২৯.৩২ %	১০৬০০০.০০	২৩১৭.০০	১৭৭৪০.৭৩	১৬.৭৪ %	৬৫ %		
			৫৬৭২৬.৩৯	৪১৬৬.৪৯	৭.৩৪ %	২১০০০.০০		২৫৫১.৪৬	১২.১৫ %			
			১৭০০০৭.৬৪	৪৯৫১৭.৫০	২৯.১৩ %	৭০০০০.০০		১১০৪৪.২৩	১৫.৭৮ %			
			৮০৮৮৮.৪৭	৩৬৫৮৮.৩৯	৪৫.১৫ %	১৫০০০.০০		৪১৪৫.০৪	২৭.৬৩ %			
			২৯.৩২ %				১৬.৭৪%		৬৫ %			
৩	১১২২০১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬১.৫৩	৫৪৩০২.০২	৭.২৯ %	১৫১৫৪১.০০	২০৬.০০	৫৯৪২০.৬১	৩৯.২১ %	৬৫ %		
			১২৫৯১০.২৪	৪৪৬৯.৮৫	৩.৫৫ %	২১৯৩৮.০০		২১০.৬০	০.৯৬ %			
			৫৫২৭২৮.২৮	৪৮১৫৬.৫৫	৮.৭১ %	১২০০০০.০০		৫৭১৭০.৯২	৪৭.৬৪ %			
			৬৬২২৩.০১	১৬৭৫.৬২	২.৫৩ %	৯৬৩০.০০		২০৩৯.০৯	২১.২৩ %			
			৭.৩০ %				৩৯.২২%		৬৫ %			
৪	১১২৩০১	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রে নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহাবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	১০৩.০০	০.১৫ %	১১১০০.০০	০.০০	৫৪.১৭	০.৪৯ %	৬৫ %		
			১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	২০০০.০০		০.০০	০.০০ %			
			৪৭৭৪০.৫৮	৭.০০	০.০০ %	৯০০০.০০		০.০০	০.০০ %			
			৯৯২.৮৪	১০৩.০০	১০.৩৭ %	১০০.০০		৫৪.১৭	৫৪.১৭ %			
			১১.০০ %				৪২.৮৬%		৬৫ %			


মোঃ শফিকুল কবীর
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


(অশোক কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

	প্রকল্প জারি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
			ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা			
			১	২	৩	৪		৫	৬	৭		৮
৫	S	বাণবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	৫০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০৩৪.০০	৪.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪.৯৭ %	৩০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০০০০.০০	০.০০	৮৯১৫.৫৬ ০.০০ ০.০০ ৮৯১৫.৫৬	২৯.৭২ % - % - % ২৯.৭২ %	৬৫ % ৬৫ %		
৬	S	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২০-০১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	১৯৫৪২.৯১ ০.০০ ০.০০ ১৯৫৪২.৯১	১৫.২০ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.২০ %	৫০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০০০০.০০	০.০০	৪৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৪৮.৮০	০.১০ % - % - % ০.১০ %	৬৫ % ৬৫ %		
.. সকল প্রকল্প (০৭ টি)						৩৯৪৭৬২.০০ ৪৮০১৫.০০ ২২৮৯৭৬.০০ ১১৭৭৭১.০০ -	৩১২১.০০	৮৯৫২১.৭৯ ২৯৩৩.৪৪ ৭১৩২৩.৩৯ ১৫২৬৪.৯৬ ০.০০	২২.৬৮ % ৬.১১ % ৩১.১৫ % ১২.৯৬ % ২৭.৫৪%	৬৫ % ৬৫ %		

04.03.25
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৪০৭২৫
(অশোক কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ.দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।