

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩  
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-আগস্ট ২০২২  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

| মোট প্রকল্প সংখ্যা | বিনিয়োগ | টি. এ. | মোট |
|--------------------|----------|--------|-----|
| 8                  | 8        | 0      | 8   |

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ                                                | মোট       | জিওবি    | প্রকল্প সাহায্য | সংস্থার অর্থ |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| এডিপি                                                | ১২১৩০৩.০০ | ১৯২৭০.০০ | ৬৯৮৯৪.০০        | ৩২১৩৯.০০     |
| আর্থিক ব্যয় (টাকায়)                                | ২০৫০.২৪   | ০.০০     | ২০৩৫.৯৬         | ১৪.২৮        |
| আর্থিক অগ্রগতির হার (%)                              | ১.৬৯%     | ০.০০%    | ২.৯১%           | ০.০৪%        |
| আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)                              | ০.৫০%     |          |                 |              |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%) | ১০.৭১%    |          |                 |              |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়) | ০.০০  |
| অর্থ ছাড়ের হার (%)      | ০.০০% |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)               | ১৫.২৯% |
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)                    | ১৫.৩৪% |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%) | ১০.৭৭% |

০৫-০৭-২০২২  
মোঃ মিজানুর রহমান  
চেয়ারম্যান  
কর্তৃক প্রকল্প পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

০৫-০৭-২২  
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী  
সিস্টেম এনালিস্ট (৩য় দাঃ)  
কম্পদ, বাণাবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট ২০২২) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং.                                                | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                                                         | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |       |                    |      | এডিপি বরাদ্দ | জুলাই ২০২২ হতে আগস্ট ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২২- আগস্ট ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |       |                 |       | মন্তব্য |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|--------------------|------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|---------|------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |               | মোট                                |       | আর্থিক অগ্রগতি (%) |      |              |                                                 | জিওবি                                               |       | আর্থিক অগ্রগতি  |       |         | ভৌত লক্ষ্যমাত্রা |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |               | প্রকল্প-সাহায্য                    |       | মোট                |      |              |                                                 | জিওবি                                               |       | শতকরায়(%)      |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |               | সংস্থার অর্থ                       | জিওবি | সংস্থার অর্থ       | মোট  |              |                                                 | সংস্থার অর্থ                                        | জিওবি | প্রকল্প-সাহায্য | জিওবি |         |                  |
| ১                                                      | ২                                                                                                                                                                                               | ৩             | ৪                                  | ৫     | ৬                  | ৭    | ৮            | ৯                                               | ১০                                                  | ১১    |                 |       |         |                  |
| <b>বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)ঃ</b> |                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |       |                    |      |              |                                                 |                                                     |       |                 |       |         |                  |
| ১                                                      | শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং অনুমোদিত, [ অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক) ]    | ৬২৭৫৬৬.৮১     | ৬০৩৪৬০.৪১                          | ৯৬.১৬ | %                  | ১.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ০.০০            |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ৬২১৩৯৮.০০     | ৫৯৭৬৯৭.৯৯                          | ৯৬.১৯ | %                  | ০.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ০.০০            |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ০.০০          | ০.০০                               | ০.০০  | %                  | ০.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | -               |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ৬১৬৮.৮১       | ৫৭৬২.৪২                            | ০.০০  | %                  | ১.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ০.০০            |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | -             | ৯৭.০০                              |       | %                  |      | ৩৬.৬৭        |                                                 | %                                                   |       | ৩৬.৬৭           |       |         |                  |
| ২                                                      | শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক) ] | ৬৬৪৬০০.০০     | ৬৪২৬৪৮.৮১                          | ৯৬.৭০ | %                  | ১.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ০.০০            |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ৬৫৭৯৭২.৮৩     | ৬৩৭০৬৫.৮১                          | ৯৬.৮২ | %                  | ১.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ০.০০            |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ০.০০          | ০.০০                               | ০.০০  | %                  | ০.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | -               |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | ৬৬২৭.১৭       | ৫৫৮৩.০০                            | ০.০০  | %                  | ০.০০ | ০.০০         | ০.০০                                            | ০.০০                                                | ০.০০  | ১২.৫০           |       |         |                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 | -             | ৯৮.০০                              |       | %                  |      | ১২.৫০        |                                                 | %                                                   |       | ১২.৫০           |       |         |                  |

*Handwritten signature*  
০৫-০৯-২২  
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী  
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)  
কোম্পা, বাপবিবোর্ড

*Handwritten signature*  
০৫-০৯-২০২২  
মোঃ মিজানুর রহমান  
কর্তৃকম পরিচালনা পরিষদ  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

| ক্র.সং. | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়                                                                                       | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |                 |                    |                 | এডিপি বরাদ্দ | জুলাই ২০২২ হতে আগস্ট ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২২- আগস্ট ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা |       |                 |              | মন্তব্য |       |                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|---------|-------|---------------------------|
|         |                                                                                                                                                               |               | মোট                                |                 | আর্থিক অগ্রগতি (%) |                 |              |                                                 | মোট                                                 | জিওবি | প্রকল্প-সাহায্য | সংস্থার অর্থ |         | জিওবি | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%) |
|         |                                                                                                                                                               |               | জিওবি                              | প্রকল্প-সাহায্য | জিওবি              | প্রকল্প-সাহায্য |              |                                                 |                                                     |       |                 |              |         |       |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               | ৪                                  | ৫               | ৬                  | ৭               |              |                                                 |                                                     |       |                 |              |         |       |                           |
| ১       | ২                                                                                                                                                             | ৩             | ভৌত অগ্রগতি (%)                    |                 |                    |                 | ৬            | ৮                                               | (ভৌত অগ্রগতি(%))                                    |       |                 |              | ১২      |       |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               | ৪                                  | ৫               | ৬                  | ৭               | ৮            | ৯                                               | ১০                                                  | ১১    | ১২              | ১৩           | ১৪      |       |                           |
| ৩       | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮- ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [ শোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক) ]                        | ৩৯৩৭৪.৯২      | ৫৪১৬.৯৪                            | ১৩.৭৬           | %                  | ২৭১০২.০০        | ০০.০০        | ১৩.৭৬                                           | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ০.০১            | %            | ০.০০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ৬৬৯০.৬০       | ১০৬৪.৪৩                            | ১৫.৯১           | %                  | ৪৩৯২.০০         | ০০.০০        | ১৫.৯১                                           | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ০.০০            | %            | ০.০০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ৩২৪১৫.৫৮      | ৪২২২.৫৫                            | ০.৭৮            | %                  | ২২৫৭২.০০        | ০০.০০        | ০.৭৮                                            | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ০.০০            | %            | ০.০০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ২৬৮.৭৪        | ১৩৯.৯৬                             | ০.০০            | %                  | ১৩৮.০০          | ০০.০০        | ০.০০                                            | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ২.৮২            | %            | ২.৮২    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | -             | ৩০.৩১                              |                 |                    |                 | -            |                                                 |                                                     |       |                 |              |         |       |                           |
| ৪       | বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ ইইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক) ] | ৩০৭৬২২.৫০     | ৮৩৪৫.৩১                            | ২.৭১            | %                  | ৯৪১৯৯.০০        | ০০.০০        | ২.৭১                                            | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ২.১৭            | %            | ২.০০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ৫৬৭২৬.৩৯      | ৮৩.০০                              | ০.১৫            | %                  | ১৪৮৭৭.০০        | ০০.০০        | ০.১৫                                            | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ০.০০            | %            | ০.০০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ১৭০০০৭.৬৪     | ৭১৮৯.৭২                            | ৪.২৩            | %                  | ৪৭৩২২.০০        | ০০.০০        | ৪.২৩                                            | ০০.০০                                               | ০০.০০ | ৪.৩০            | %            | ৪.৩০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | ৮০৮৮৮.৪৭      | ১০৭২.৫৯                            | ১.৩৩            | %                  | ৩২০০০.০০        | ০০.০০        | ১.৩৩                                            | ৩২০০০.০০                                            | ০০.০০ | ০.০৩            | %            | ০.০৩    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               | -             | ২.৭৩                               |                 |                    |                 | -            |                                                 |                                                     |       |                 |              |         |       |                           |
|         | সকল প্রকল্প (০৪টি)                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                    | ১২১৩৩৩.০০       |              |                                                 |                                                     |       | ১.৬৯            | %            | ০.৫০    | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               |                                    |                 |                    | ১৯২৭০.০০        |              |                                                 |                                                     |       | ০.০০            | %            | -       | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               |                                    |                 |                    | ৬৯৮৯৪.০০        |              |                                                 |                                                     |       | ২০৩০            | %            | -       | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               |                                    |                 |                    | ৩২২৩৯.০০        |              |                                                 |                                                     |       | ১৮৪১            | %            | ৮৩.৩২   | %     |                           |
|         |                                                                                                                                                               |               |                                    |                 |                    | -               |              |                                                 |                                                     |       |                 |              |         | ১৫ ২৯ | %                         |

  
 ০৫-০৯-২২  
 মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী  
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)  
 কাপাস, বাপবিবোড, ঢাকা

  
 ০৫-০৯-২০২২  
 মোঃ মিজানুর রহমান  
 টেকনিক্যাল  
 সিস্টেম এনালিস্ট  
 বাপবিবোড, ঢাকা