

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-নভেম্বর ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.		মোট	
	৭		০		৭	

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৪০০০৪১.০০	৬০০০০.০০	২৬৭২৩১.০০	৭২৮১০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২২৯২১.২৮	১৬৬.৫৫	২৫৯৭.৬৭	২০১৫৭.০৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৫.৭৩%	০.২৮%	০.৯৭%	২৭.৬৮%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১৪.৬৪%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১০০০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	১.৬৭%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৬.৪৯%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৫১.১৫%

১১/১১/২৩

Signature

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (নভেম্বর ২০২৩) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-নভেম্বর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২				
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ															
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৪২২২.২২ ৪৮৪৮৮৮ ১৯৮৮৮৮	৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬	১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮	২২৭১৬.০০ ২৫১৮.০০ ২০১৩৭.০০	০.০০	১২৮০.৪৬ ০.০০ ১২৫৬.০০	৫.৬৪ ০.০০ ৬.২৪	৩৫.০০ - ৩৫.০০						
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ফুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫৫ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০০৬.৬৬ ৮০৮৮৮৮	৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬	১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮	১২০০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬৭০০০.০০ ৮০০০০.০০	০.০০	১১০৪৯.৯৮ ০.০০ ১৩৪১.৬৭ ৯৭০৮.২৭	৯.২১ ০.০০ ২.০০ ২৪.২৭	৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০						
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলাদ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬১৮৮৮৮.৮৮ ১২৫৯১০.২৬ ৮২৫৭৫০.২৬ ৬৬২২৩.০১	৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬	১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮	২২৪১৮৬.০০ ৮৩৭৮২.০০ ১৭৬৭৯৮.০০ ৩৬১০.০০	১০০০.০০	৮৬৭.৫২ ১৬৬.৫৫ ০.০০ ৩০০.৯৭	০.২১ ০.৩৮ ০.০০ ৮.৩৮	৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০						
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (কক্সবাজার বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কেন. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৮ ৮৭৭৮০.৫৮ ৯৯২৮৮	৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬ ৮৭৬৬৬৬	১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮ ১৮.৮৮	৮০৩৯.০০ ৭০০.০০ ৩৩০০.০০ ৩৯.০০	০.০০	১৭.৭০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭০	০.৮৮ ০.০০ ০.০০ ৮.৩৮	৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০						

Signature

Signature

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এতিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-নভেম্বর ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
												জৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
৫	বাপবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ ফেলাতুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩	১৮৫০০.০০	০.০০	১৪২.০৬	০.৭৭	৩৫.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		১০১২২২৭.২৪	৩৪.০০	০.০৩	১৮৫০০.০০	০.০০	১৪২.০৬	০.৭৭	৩৫.০০				
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০	১০১০০.০০	০.০০	৯৯৫৮.০০	৯৮.৫৯	৩৫.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		১২৮৬১২.২০	০.০০	০.০০	১০১০০.০০	০.০০	৯৯৫৮.০০	৯৮.৫৯	৩৫.০০				
৭	ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২৩-৩০/০৬/২০২৮) অনুমোদিত, [মোঃ গোলাম রব্বানী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫০২৯৯.৯৮	০.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫.৬০	১.১২	৩৫.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		১৫০২৯৯.৯৮	০.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫.৬০	১.১২	৩৫.০০				
		-	০.০০				-		%		৩৫.০০		
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	
			০.০৩				-	১০০.০০		%		৩৫.০০	

Amirul Islam
০৫-১২-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

Amirul Islam
০৫/১২/২৩
(মোঃ আজহারুল হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কম্পিউটার পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।