

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৩-আগস্ট ২০২৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৬	০	৬

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৪০০০৪১.০০	৬০০০০০.০০	২৬৭২৩১.০০	৭২৮১০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪০২৬.৫৫	৮২.২৩	৯২৮.১৬	৩০১৬.১৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১.০১%	০.১৪%	০.৩৫%	৪.১৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১.৬৯%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১০০০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	১.৬৭%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	২.৯৬%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১৫.৩৪%

APC

Michael

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিসি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট ২০২৩) বিবরণঃ

লক্ষ্য চিহ্ন												
ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন-২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এতিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৩ হতে আগস্ট ২০২৩ সময়ে জিওরি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৩-আগস্ট ২০২৩ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট	জিওরি			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট	জিওরি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পেবিবো/বিভক)০৪												
১	১০১১২১	৫৯৪৫২.২২	৮৭৭৯.২৪	২৪.৭৭ %	২৯.৮৯ %	১৮৪৩৮.০০	০.০০	৪২৯.৭৬	০.০০	২.৩৩ %	১০.০০ %	
		৮৭৮৪৬.৬০	৬৬৩৩৫.৯৮	০.৭৮ %	০.০০ %	২৫৮৫৯.০০		৪২০.০৬	০.০০	২.৬৫ %	-	
		১৮২১.৪৮	১৯৬.৭৮	০.০০ %		৬১.০০		৯.৭০		১৫.৯০ %		
		-	৪০.০০ %			-		১০.০০		১০.০০ %		
২	১০১১২১	৩০৭৬২২.৫০	৩৬৩৭৯.৭৪	১১.৭৬ %	১.১৮ %	১২০০০০.০০	০.০০	৩৩৮১.৩১	০.০০	২.৮২ %	১০.০০ %	
	১০১১২১	৫৬৭২৬.৩৯	৬৭১.০০	১.১৮ %		১০০০০.০০		০.০০		০.০০ %		
	১০১১২১	১৭০০০৭.৬৪	১৬৯৮৯.৮৭	৯.৯৯ %		৬৭০০০.০০		৫০৮.১০		০.৭৬ %		
		৮০৮৮৮.৪৭	১৮৫১৮.৮৭	২২.৮৯ %		৪০০০০.০০		২৮৭৩.২১		৭.১৮ %		
		-	১১.৭৮ %			-		১.১০		১০.০০ %		
৩	১০১১২১	৬১৭৮৮০.৪১	৪০৮৪.৫১	০.৬৬ %		২২৪১৮৬.০০	১০০০.০০	১১২.২৩	০.০৫	১০.০০ %		
	১০১১২১	১২৫৯১০.২৪	৮৫০.০০	০.৬৮ %		৪৩৭৮২.০০		৮২.২৩	০.১৯			
	১০১১২১	৪২৫৭৫০.১৬	৩১৫৬.৯০	০.৭৪ %		১৭৬৭৯৪.০০		০.০০	০.০০			
		৬৬২২৩.০১	৭৭.৬১	০.১২ %		৩৬১০.০০		৩০.০০	০.৮৩			
		-	০.৬৬ %			-		০.৬৮ %		১০.০০ %		

APB

Arif Ali

লক্ষ টাকায়													
ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এতিপরি বরাদ্দ	জুলাই ২০২০ হতে আগস্ট ২০২০ সময়ে জিওরি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০-আগস্ট ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওরি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	লক্ষ্যমাত্রা			
												ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
১													
৪	১০/১১/২১ বাণিজ্যিক বিদ্যমান ৩০/১১ কেডি পোল সাউন্ডেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. সাহাবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৪৮ ৯৯২.৮৪	৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	০.০৫ ০.০০ ০.০০ ৩.৪২	৮৩১৭.০০ ৭০০.০০ ৭৫৭৮.০০ ৩৯.০০	০.০০	৫.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩	০.০৭ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ %				
৫	১০/১১/২১ বাণিজ্যিক বিদ্যমান ৩০/১১ কেডি পোল সাউন্ডেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান হুইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	০.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০৩	১৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯০০০.০০	০.০০	৯৬.৫৮ ০.০০ ০.০০ ৯৬.৫৮	০.৫১ ০.০০ ০.০০ ০.৫১	১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ %				
৬	১০/১১/২১ পল্লী বিদ্যায়ন কার্যক্রমের আওতাধীন ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্যাটে-লি-পেনেট্রেশন স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০২/০৭/২০২০-০৩/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রাহিমুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২১০০.০০		১.০৪ ০.০০ ০.০০ ১.০৪	০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০১	১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ % ১০.০০ %				
সকল প্রকল্প (০৬ টি)													
		৪০০০৪১.০০ ৬০০০০.০০ ২৬৭২৩১.০০ ৭২৮১০.০০					১০০০.০০	৪০২৬.৫৫ ৮২.২৩ ৯২৮.১৬ ৩০৬.১৬ ২.৯৬ %	১.০১ % ০.১৪ % ০.৩৫ % ৪.১৪ %	১০.০০ % ১০.০০ %			

(মোঃ আজহারুল হক)
 সহকারী পরিচালক (কোম্পিউটার)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাণিজ্যিক, ঢাকা।

০৫-০৭-২৩
 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 সিনিয়র এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপাস, বাণিজ্যিক