

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ আগস্ট ২০২৪

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০১৫.০০	২২৮৯৭৬.০০	১১৭৭৭১.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১১২১১.৩৩	০.০০	১০৮৫৫.৪২	৩৫৫.৯১
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২.৮৪%	০.০০%	৪.৭৪%	০.৩০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		১০.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১.০১%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	০.০০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪.৮৮%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	২.৯৬%

২০/০৮/২৪

(মোঃ আজাহুল হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

১০.০৮.২৪

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০/০৮/২৪

(অনো কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট ২০২৪) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু জুন'২৪ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি					এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে আগস্ট ২০২৪ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- আগস্ট ২০২৪ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য				
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট			জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪				
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড																	
১	১০৭১১১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮-ইংরেজি ০১/১১/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	-	৪৪১১৭৭	০৬.৩৪৭৮৪	৪১৪৭৯	২২.২২২৪৪৪১	৩৩১২১.০০	০০.০	০০.০	০০.০০	৬.৩১	১০				
			-	০৬.৩৪৭৮৪	৪১৪৭৯	২২.২২২৪৪৪১	৩৩১২১.০০	০০.০	০০.০	০০.০০	৬.৩১	১০					
			-	০৬.৩৪৭৮৪	৪১৪৭৯	২২.২২২৪৪৪১	৩৩১২১.০০	০০.০	০০.০	০০.০০	৬.৩১	১০					
			-	০৬.৩৪৭৮৪	৪১৪৭৯	২২.২২২৪৪৪১	৩৩১২১.০০	০০.০	০০.০	০০.০০	৬.৩১	১০					
			-	০৬.৩৪৭৮৪	৪১৪৭৯	২২.২২২৪৪৪১	৩৩১২১.০০	০০.০	০০.০	০০.০০	৬.৩১	১০					
২	১০১১১১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০১১-ইংরেজি ০১/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	-	৬৪.৭৭৭০৭	৪৬.৬০০০৬	২৯.৬৬১৮	২৩.২৩২০২	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৪.৭৭৭০৭	৪৬.৬০০০৬	২৯.৬৬১৮	২৩.২৩২০২	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৪.৭৭৭০৭	৪৬.৬০০০৬	২৯.৬৬১৮	২৩.২৩২০২	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৪.৭৭৭০৭	৪৬.৬০০০৬	২৯.৬৬১৮	২৩.২৩২০২	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৪.৭৭৭০৭	৪৬.৬০০০৬	২৯.৬৬১৮	২৩.২৩২০২	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
৩	১০১১১১	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ), (০১/০৭/২০২২-০১/০৬/২০২৭), অনুমোদিত, [মোঃ আজিজ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	-	১০.৩২২৩৬	৭১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	১০.৩২২৩৬	৭১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	১০.৩২২৩৬	৭১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	১০.৩২২৩৬	৭১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	১০.৩২২৩৬	৭১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
৪	১০১১১১	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩১১ কেভি পোল মডিউল উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০২২-০১/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [কে. এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	-	৬৩.৬৬৬৬৬	৪১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৩.৬৬৬৬৬	৪১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৩.৬৬৬৬৬	৪১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৩.৬৬৬৬৬	৪১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				
			-	৬৩.৬৬৬৬৬	৪১.৭১২৩৪	৪১.৭১২৩৪	২০.২০২৪৪	০০.০০০০১	০০.০	০০.০	০০.০০	৪২.৬৭	১০				

মোঃ আজিজ হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর
প্রোগ্রামার (ড. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


মোঃ কুমার ঘোষ
পরিচালক (চ.দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এতিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে ২০২৪ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- আগস্ট ২০২৪ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট	জিওবি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট	জিওবি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		
												প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫	বাপবিবোর্ড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান কুইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	-	৪২'৬২২'১০১	৫০৩৪.০০	৮.৯৭ %	৩০০০০.০০	০.০০	২৫২১.৫৬	৮.৭০ %	১০ %		
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট্রি মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-০১/১২/২০২৪) অনুমোদিত, [মোঃ রকিবুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	-	০২'১২২'৬২১	১৯৪৪২.৯১	০.০০ %	৫০০০০.০০	০.০০	৯২'২৬	২০.০ %	১০ %		
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
৭	ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২৩-০৩/০৬/২০২৮) অনুমোদিত, [মোঃ গোলাম রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	-	৭৭'৫৯২'০৪১	৩৯৩০.০০	০.০০ %	১৩০০০.০০	০.০০	৮৪'৬	২০.০ %	১০ %		
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
		-	০০০	০০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	-		-
	সকল প্রকল্প (০৭ টি)	-			৬০.০ %							


১০/০৭/২৪
(মোঃ শফিক কবির ফোর্বাস)
পরিচালক (চ.দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


১০.০৭.২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


১০/০৭/২৪
(মোঃ হোসেন হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।